

*Griselda*

No. Control:217900  
**Oficio No.215-CFE-2015**  
Guatemala, 06 de julio de 2015

Licenciada  
**Griselda Gonzáles**  
Encargada de Cooperación Internacional  
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-  
Presente.-

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Junio/2015.- Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Gonzáles:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Junio/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
14 JUL. 2015

12:42 Firma: *[Signature]*

*[Signature]*  


**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
15 JUL 2015  
SECRETARIA

Firma: *[Signature]* Hora: 10:10

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

*[Handwritten mark]*

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |               |             | II.6<br>Medios de Verificación   |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |  |  |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos camles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. S09P 60132 | Km                       | 3.00                         | 31.00     | 10.94       | 35.29%      | 100,500,000.00                   | 100,625,000.00 | 43,362,500.00 | 22.99%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |  |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                            | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                       |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación       | III.9<br>Notas Aclaratorias                   |
| Obra Civil                            | Terracería                                 | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 333.55                      | 36.18                       | 36.18                       |                    | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes |  | 333.55                      | 34.10                       | 34.10                       |                    | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Cunetas y Obras de Concreto                |  | 333.55                      | 47.56                       | 47.56                       | 3.69               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Con Cemento                       |  | 333.55                      | 58.22                       | 58.22                       |                    | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Granular                          |  | 333.55                      | 16.86                       | 16.86                       | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Capa de base                               |  | 333.55                      | 51.79                       | 51.79                       | 0.65               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Concreto Asfáltico                         |  | 333.55                      | 60.91                       | 60.91                       | 1.55               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Señalización                               |  | 333.55                      | 213.58                      | 213.58                      | 126.18             | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Mitigación Ambiental                       |  | 1.00                        | 0.41                        | 0.41                        | 0.03               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            |  | 1.00                        | 0.21                        | 0.21                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Renglones Varios                           |  | 1.00                        | 0.19                        | 0.19                        | 0.04               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR     |  |                        |  | IV.2 Valoración Balance   |  |  |  |
|-------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    |  | EJECUCION FINANCIERA   |  | Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2,015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las cuatro firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras. |  |  |  |
| 5.69%                         |  | 22.55%                 |  | El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.   |  |  |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |  | Variación % Financiera |  | 1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.   |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    |  | EJECUCION FINANCIERA   |  | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL   |  |  |  |
| 6.86%                         |  | 22.99%                 |  | 76.70%  |  |  |  |

  
**ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCIE -1994 FTN |              |                |                |               |             |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| FUENTE               | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| BCIE                 | 52-0401-0059 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16,392,069.42 | 0.16        |
| SECTORIAL            | 52-0401-0067 | 30,500,000.00  | 31,000,000.00  | 26,306,203.19 | 0.85        |
| NACIONALES           | 11-0000-0060 | -              | 57,625,000.00  | 664,302.19    | 0.01        |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      | TOTAL        | 180,500,000.00 | 188,625,000.00 | 43,362,580.80 | 0.23        |

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP5**  
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

| II.1<br>Componente<br>al que se<br>vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de<br>Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
|  |   |                             | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN76, Tramo I: San Julián - Puente Chusú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968 | Km                          | 10.00                        | 29.00     | 16.06       | 55.38%      | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 37.56 Km. de la carretera RN76, Tramo II: Puente Chusú - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972         | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 36,750,000.00 | 15,000,000.00 | 40.82       |   |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN76, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 03 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973            | Km                          | 6.00                         | 16.00     | 7.55        | 47.19%      | 25,000,000.00                    | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN76, Tramo IV: El Estor - Puente Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 26 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976 | Km                          | 2.00                         | 15.00     | 8.54        | 56.93%      | 15,000,000.00                    | 24,375,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN76, Tramo V: El Rosario-Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978             | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |   |

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5


**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**


| III.1<br>Componente<br>al que se vincula | III.2<br>Nombre              | III.3<br>Fórmula  | Avance del mes                 |                                |                                |                    |                                       | III.8<br>Medios de verificación               | III.9<br>Notas<br>Aclaratoria |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
|  |                              |   | III.4<br>Línea Base<br>(Total) | III.5<br>Inicial<br>(Año 2015) | III.6<br>Vigente<br>(Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.9<br>Notas                        |   |                               |
| Obra Civil                               | Generales                    | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                               |
|  | Movimiento de tierras        |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                               |
|  | Alcantarillas                |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                               |
|  | Estructuras de Drenaje Mayor |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                               |
|  | Renglones Varios             |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                               |
|  | Pavimento                    |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                               |
|  | Señalización                 |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                               |
|  | Mitigación Ambiental         |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                               |

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR     |                      | IV.2 Valoración Balance     |                        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | Variación % Financiera |
| 0.00%                         | 14.69%               | 0.00%                       | 0.00%                  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | IV. 3 Alertivos             |                        |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |                        |
| 0.00%                         | 14.69%               | 158.09%                     |                        |

1.) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013.  
 DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMO IV Y V YA FINALIZARON.  
 En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANQUIT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalzarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.  
 Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.

  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO JICA GTP5                   |           |                  |               |                |               |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                                   | FUENTE    | FONDOS           | Inicial       | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| TRAMO: SAN JILIAN - PUENTE CHASCO | JICA      | 52-0507-005      |               |                |               | 0.00        |
|                                   |           | 11-0000-0000     |               |                |               |             |
|                                   | SECTORIAL | 52-0401-0067     | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |               | 0.00        |
| TRAMO: PUENTE CHASCO - PANZOS     | JICA      | 52-0507-005      |               |                |               | 0.00        |
|                                   |           | 11-0000-0000     |               | 23,750,000.00  |               |             |
|                                   | SECTORIAL | 52-0401-0067     |               | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 | 1.00        |
| TRAMO: PANZOS - EL ESTOR          | JICA      | 52-0507-005      |               |                |               | 0.00        |
|                                   | SECTORIAL | 52-0401-0067     | 25,000,000.00 | 11,000,000.00  |               | 0.00        |
| TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE       | JICA      | 52-0507-005      |               |                |               | 0.00        |
|                                   |           | nacionales       |               | 10,875,000.00  |               |             |
|                                   |           | Nacionales/bonos | 41-1204-0065  | 500,000.00     | 500,000.00    | 0.00        |
|                                   | SECTORIAL | 52-0401-0067     | 14,500,000.00 | 13,000,000.00  |               |             |
| TRAMO: ROSARIO - SEGWAMU          | JICA      | 52-0507-005      |               |                |               | 0.00        |
|                                   |           |                  |               |                |               | 0.00        |
|                                   |           | TOTAL            | 70,000,000.00 | 102,125,000.00 | 15,000,000.00 | 0.15        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

**Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)** Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiario deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013)** Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta   | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5 Avance Financiero al Mes |               |              |             | II.6 Medios de Verificación  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                                   |   |                       | Inicial *1                | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                       | Vigente       | Ejecutado    | % Ejecución |  |
| Obra Civil                        | Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 | Km                    | -                         | -          | 2.29         | 0.00%       | 0.00                          | 18,000,000.00 | 2,023,762.51 | 11.24%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                   | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratoria                       |
| Obra Civil                         | Disposiciones Generales        | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Requerimientos del Proyecto    |   | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | 0.23            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimientos de Tierra          |   | 7.00                     | 1.99                     | 1.99                     | 1.05            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Estructuras                    |   | 1.00                     | 0.18                     | 0.18                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Estructuras de Drenaje         |   | 7.00                     | 6.14                     | 6.14                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Pavimento                      |   | 7.00                     | 6.32                     | 6.32                     | 0.40            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Construcciones Complementarias |   | 1.00                     | 0.86                     | 0.86                     | 0.03            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |         | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 24.21%  | 1.) Ya fue aprobado una transferencia de Q. 14.00 millones de fondos de contrapartida para el contratista y Q.4.00 millones para el supervisor |  |
| 0.00%                        | 0.00%                |                             |         |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |         | IV.3 Alertivos   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 117.08% |  |  |
| 24.21%                       | 11.24%               | 11.24%                      |         |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147

| FONDOS       | Inicial | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 52-0401-0067 | -       | 18,000,000.00 | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
| TOTAL        | 0.00    | 18,000,000.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527                    | Km                       | 20.00                        | 20.00     | -           | -           | 19,165,774.00                    | 2,786,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528 |                          | 5.00                         | -         | -           | -           | 12,372,682.00                    | 1,798,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258                              |                          | 20.00                        | 2.00      | -           | -           | 23,916,596.00                    | 3,475,499.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219                                       |                          | 10.00                        | 10.00     | -           | -           | 17,655,757.00                    | 4,963,287.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220   |                          | 16.00                        | 16.00     | -           | -           | 14,643,690.00                    | 14,643,690.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre           | III.3<br>Fórmula          | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                                       |                           |                           | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación | III.9<br>Notas Aclaratorias |  |
| Obra Civil                            | En proceso de licitación. | En proceso de licitación. |                             |                             |                             |                    |                                 |                             |  |


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      | IV.2 Valoración Balance   |       |
|------------------------------|----------------------|---|-------|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras. |       |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Física  | 0.00% |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | IV.3 Alertivos  |       |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría dio inicio el 02 de febrero del 2015.  |       |
| 0.00%                        | 0.00%                | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL   |       |
|                              |                      | 0.00%   |       |

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO JICA GTP6                |           |              |               |               |           |             |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|                                | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Tramo: Lancetillo-Río Copon    | JICA      | 52-0509-0001 | 16,379,774.00 | 1,500,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,786,000.00  | 1,286,000.00  | -         | 0.00        |
| Tramo : Iscan- Río Copon       | JICA      | 52-0509-0001 | 10,574,682.00 | 1,000,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 1,798,000.00  | 798,000.00    | -         | 0.00        |
| Tramo : Chocaman - Lancetillo  | JICA      | 52-0509-0001 | 15,088,757.00 | 2,396,287.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,567,000.00  | 2,567,000.00  | -         | 0.00        |
| Tramo: San Juan Chactela-Iscan | JICA      | 52-0509-0001 | 20,441,097.00 | 1,500,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 3,475,499.00  | 1,975,499.00  | -         | 0.00        |
| Tramo : Lanquin- Cahabon       | JICA      | 52-0509-0001 | 12,515,690.00 | 8,515,690.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,128,000.00  | 6,128,000.00  | -         | 0.00        |
|                                |           |              | -             | -             | -         | -           |
|                                |           |              | -             | -             | -         | -           |
|                                |           | TOTAL        | 87,754,499.00 | 27,666,476.00 | 0.00      | 0.00        |

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |               |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * z | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. SNIP 116139 | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38         | 58.23%      | 220,500,000.00                   | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 53.46%      | *1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        |  |                             |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Obras de Contensión                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |        |                             |        | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |        | EJECUCION FINANCIERA        |        | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |  |  |
| 19.35%                       | 40.72% | Variación % Física          | 1.52%  |  |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |        |                             |        |  |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |        | EJECUCION FINANCIERA        |        |  |  |  |  |
| 20.87%                       | 53.46% | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 47.28% |  |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BICE - 2008 CA-02 OCCIDENTE |              |                |                |                |             |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| FUENTE                            | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
| BICE                              | 52-0401-0064 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |
|                                   |              |                |                | -              | 0.00        |
|                                   |              |                |                |                |             |
|                                   |              |                |                |                |             |
|                                   |              |                |                |                |             |
|                                   |              |                |                |                |             |
| TOTAL                             | TOTAL        | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BNDES 11.2.0967.1**  
**Código Presupuesto: 52-0558-0002**

### I DATOS GENERALES

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |   |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38       | 58.23%      | 500,499,621.00                   | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 59.78%      | *1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo          |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance  |        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--|--------|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR     |                      |                             |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |        |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52% |  |        |
| 19.35%                        | 44.73%               |                             |       |  |        |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       | Variación % Financiera   | 15.05% |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA    | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |  |        |
| 20.87%                        | 59.78%               | 53.52%                      |       |  |        |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1. Componente al que se vincula | III.2. Nombre               | III.3. Fórmula | Avance del mes            |                           |                           |                  |  | III.8. Medios de verificación           | III.9. Notas Aclaratorias |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--|---|---------------------------|
|                                     |                             |                | III.4. Línea Base (Total) | III.5. Inicial (Año 2015) | III.6. Vigente (Año 2015) | III.7. Ejecutado |  |   |                           |
|                                     | Requerimientos del Proyecto |                | 1.0000                    | 0.3200                    | 0.3200                    | 0.2084           | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global |                           |

ANEXO BNDES 11.2.0967.1

| FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| BNDES  | 52 0550 0002 | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |
|        |              | -              | -              | -              | 0.00        |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        | TOTAL        | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2107  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta  | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5 Avance Financiero al Mes |                |           |             | II.6 Medios de Verificación   |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|
|                                   |  |                       | Inicial *                 | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                       | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                        | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626 | Km                    | 26.00                     | 26.00     | 2.11        | 0.08        | 240,423,262.00                | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SIGOB<br>Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |
|                                   |  |                       |                           |           |             |             |                               |                |           |             |   |
|                                   |  |                       |                           |           |             |             |                               |                |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                         | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
|                                    |                                      |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación           | III.9 Notas Aclaratorias                 |
| OBRA CIVIL                         | Requerimiento del Proyecto           | La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.54                     | 0.54                     | 0.32            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                    | Movimiento de Tierras                |   | 100.60                   | 16.88                    | 16.88                    | 10.33           | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                    | Drenaje Menor                        |   | 100.60                   | 17.43                    | 17.43                    | 17.54           | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                    | Drenaje Mayor (bóvedas)              |   | 100.60                   | 52.71                    | 52.71                    | 0.36            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                    | Estructuras y Puentes                |   | 1.00                     | 0.30                     | 0.30                     | 0.00            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                    | Rejones Varios                       |   | 1.00                     | 0.33                     | 0.33                     | 0.02            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                    | Pavimento                            |   | 100.60                   | 13.53                    | 13.53                    | 5.60            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                    | Dispositivos para control de Tráfico |   | 1.00                     | 0.34                     | 0.34                     | 0.00            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                    | Mitigación Ambiental                 |   | 1.00                     | 0.25                     | 0.25                     | 0.01            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR   |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance            |                      |                             |       |        |       |                        |       |   |  |
|---|----------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|------------------------|-------|---|--|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO</th> <th>EJECUCIÓN FINANCIERA</th> <th>Variación % Física</th> <th>8.48%</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">33.80%</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>Variación % Financiera</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> </table> |                      |                             |       | EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO | EJECUCIÓN FINANCIERA | Variación % Física          | 8.48% | 33.80% | 0.00% | Variación % Financiera | 0.00% | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO  | EJECUCIÓN FINANCIERA | Variación % Física          | 8.48% |                                    |                      |                             |       |        |       |                        |       |   |  |
| 33.80%  | 0.00%                | Variación % Financiera      | 0.00% |                                    |                      |                             |       |        |       |                        |       |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO</th> <th>EJECUCIÓN FINANCIERA</th> <th>EJECUCION FINANCIERA GLOBAL</th> <th>0.00%</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">42.28%</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>0.00%</td> <td> </td> </tr> </table>   |                      |                             |       | EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO | EJECUCIÓN FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 0.00% | 42.28% | 0.00% | 0.00%                  |       | IV.3 Alertivos<br>De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO  | EJECUCIÓN FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 0.00% |                                    |                      |                             |       |        |       |                        |       |   |  |
| 42.28%  | 0.00%                | 0.00%                       |       |                                    |                      |                             |       |        |       |                        |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

|  |        | ANEXO BCE-2107 |                |                |           |             |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|  | FUENTE | FONDOS         | Inicial        | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |
| CA-2 ORIENTE, ESCUINTELA-<br>CIUDAD PEDRO DE ALVARADO<br>SNIP 136626 | BCE    | 52-0401-0066   | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | -         | 0.00        |
|  |        |                | -              | -              | -         | 0.00        |
|  |        |                | -              | -              | -         |             |
|  |        |                | -              | -              | -         |             |
|  |        | TOTAL          | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta                 | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |                        |                          |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial % <sup>1</sup>       | Vigente % <sup>1</sup> | Ejecutado % <sup>2</sup> | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Construcción Puente Chitoxan SNIP 154599 | Km                       | 75.00                        | 75.00                  | -                        | -           | 44,800,000.00                    | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      |  |                          |                              |                        |                          |             |                                  |               |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |                        |                          |             |                                  |               |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula   | III.2<br>Nombre                         | III.3<br>Fórmula | Avance del mes                 |                             |                             |                    |                                 |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
|   |   |                  | III.4<br>Línea Base (Año 2013) | III.5<br>Inicial (Año 2014) | III.6<br>Vigente (Año 2014) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación |  |                             |
| Inversión y encadenamientos productivos | Inversión en infraestructura productiva |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00% | IV.3 Alertivos  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 0.00% |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       | Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 0.00% |   |  |
| 0.00%                        | 0.00%                |                             |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por




  
 Firma Aprobado Por



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXO BID-1733                              |           |              |               |               |           |             |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcción Puente Chitomax<br>SNIP 154599 | BID       | 52-0402-0095 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | -         | 0.00        |
|   | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 4,800,000.00  | 4,800,000.00  | -         | 0.00        |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           | TOTAL        | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        |



No. Control:217902

Oficio No.216-CFE-2015

Guatemala, 06 de julio de 2015


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes  
de Junio/2015.- Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Junio/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,



Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

PA 16-07-2015  
H: 9:33

Licenciado

**Carlos Raúl Morales**

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

RECEBIDO  
15 JUL 2015  
SECRETARIA

Firma:  Hora: 10:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECEBIDO  
15 JUL 2015  
MANUEL ZÚRIGA  
Hora:  Firma:

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BCIE-1994 FTN**  
**Código Presupuestado: 52-0401-0059**

**Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)** Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013)** Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |               |             | II.6<br>Medios de Verificación   |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *1 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |  |  |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTA, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mochela Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Torredad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. S28P 60132 | Km                       | 3.00                         | 31.00      | 10.94        | 35.29%      | 108,500,000.00                   | 108,625,000.00 | 43,962,500.00 | 22.99%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |  |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |                |               |             |  |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                            | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                                       |   |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado                    | III.8<br>Medios de verificación               | III.9<br>Notas Aclaratorias                   |
| Obra Civil                            | Terracería                                 | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 333.55                      | 36.18                       | 36.18                       |                                       | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes |  | 333.55                      | 34.10                       | 34.10                       |                                       | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Cunetas y Obras de Concreto                |  | 333.55                      | 47.56                       | 47.56                       | 3.69                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Con Cemento                       |  | 333.55                      | 58.22                       | 58.22                       |                                       | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Granular                          |  | 333.55                      | 16.86                       | 16.86                       | 0.02                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Capa de base                               |  | 333.55                      | 51.79                       | 51.79                       | 0.65                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Concreto Asfáltico                         |  | 333.55                      | 60.91                       | 60.91                       | 1.55                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Señalización                               |  | 333.55                      | 213.58                      | 213.58                      | 126.18                                | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Mitigación Ambiental                       |  | 1.00                        | 0.41                        | 0.41                        | 0.03                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            |  | 1.00                        | 0.21                        | 0.21                        | 0.01                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Renglones Varios                           | 1.00   | 0.19                        | 0.19                        | 0.04                        | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |   |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      | IV.2 Valoración Balance   |        |
|------------------------------|----------------------|---|--------|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2,015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las cuatro firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras. |        |
| 5.69%                        | 22.55%               | Variación % Física  | 1.17%  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | Variación % Financiera  | 0.44%  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.   |        |
| 6.86%                        | 22.99%               | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL   | 76.70% |
|                              |                      | 1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.   |        |

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCIE - 1994 FTN |              |                |                |               |             |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| FUENTE                | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| BICE                  | 52-040E-0059 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16,392,069.42 | 0.16        |
| SECTORIAL             | 52-040E-0067 | 38,500,000.00  | 31,000,000.00  | 26,306,209.19 | 0.85        |
| NACIONALES            | 11-0000-0000 | -              | 57,625,000.00  | 664,302.19    | 0.01        |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       | TOTAL        | 188,500,000.00 | 188,625,000.00 | 48,962,580.80 | 0.26        |

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTPS**  
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gab. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RIVR, Tramo I: San Julián - Puerto Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 3456A | Km                       | 10.00                        | 29.00     | 16.06       | 55.38%      | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento de 37.36 Km. de la carretera RIVR, Tramo II: Puerto Chasco - Parul, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 3437Z          | Km                       | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 36,750,000.00 | 15,000,000.00 | 40.82       |   |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RIVR, Tramo III: Parul - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 3437Y              | Km                       | 6.00                         | 16.00     | 7.55        | 47.19%      | 25,000,000.00                    | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28 Km. de la carretera RIVR, Tramo IV: El Estor - Pucut, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 26 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 3437X          | Km                       | 2.00                         | 15.00     | 8.54        | 56.93%      | 15,000,000.00                    | 24,375,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RIVR, Tramo V: El Rosario-Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 02 de Julio de 2013. SNIP 3437W   | Km                       | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |   |


\* EN TRAMO I, SE DIJO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JUNIO SE TIENE UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                 | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratorias El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                                    |                              |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado |                                       |  |
| Obra Civil                         | Generales                    | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.                          |
|                                    | Movimiento de tierras        |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.  |
|                                    | Alcantarillas                |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.  |
|                                    | Estructuras de Drenaje Mayor |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.  |
|                                    | Reanglones Varios            |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.  |
|                                    | Pavimento                    |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.  |
|                                    | Señalización                 |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.                          |
|                                    | Mitigación Ambiental         |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.                          |

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

| Recuento comparativo         |                      |                             |         | IV.2 Valoración Balance  |                |  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|----------------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |         | 1.) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) B-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTÁN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON. |                |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00%   | En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.  | IV.3 Alertivos |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |         | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la misma se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.   |                |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 158.09% |  |                |  |  |
| 0.00%                        | 14.69%               |                             |         |  |                |  |  |

  
 Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encaugadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiari deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aedo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta   | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5 Avance Financiero al Mes |               |              |             | II.6 Medios de Verificación  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                                   |   |                       | Inicial *1                | Vigente *1 | Ejecutado *1 | % Ejecución | Inicial                       | Vigente       | Ejecutado    | % Ejecución |  |
| Obra Civil                        | Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 | Km                    | -                         | -          | 2.29         | 0.00%       | 0.00                          | 18,000,000.00 | 2,023,762.51 | 11.24%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                   | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratoria                       |
| Obra Civil                         | Disposiciones Generales        | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Requerimientos del Proyecto    |   | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | 0.23            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimientos de Tierra          |   | 7.00                     | 1.99                     | 1.99                     | 1.05            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Estructuras                    |   | 1.00                     | 0.18                     | 0.18                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Estructuras de Drenaje         |   | 7.00                     | 6.14                     | 6.14                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Pavimento                      |   | 7.00                     | 6.32                     | 6.32                     | 0.40            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Construcciones Complementarias |   | 1.00                     | 0.86                     | 0.86                     | 0.03            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |         | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 24.21%  | 1.) Ya fue aprobado una transferencia de Q. 14.00 millones de fondos de contrapartida para el contratista y Q.4.00 millones para el supervisor |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 11.24%  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |         | IV.3 Alertivos   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 117.08% |  |  |
| 24.21%                       | 11.24%               |                             |         |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO KFW 119665506/199366147 |         |               |           |             |
|-------------------------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| FONDOS                        | Inicial | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| 52 0401-0067                  | -       | 18,000,000.00 | -         | 0.00        |
|                               | -       | -             | -         | 0.00        |
|                               | -       | -             | -         | -           |
|                               | -       | -             | -         | -           |
|                               | -       | -             | -         | -           |
|                               | -       | -             | -         | -           |
|                               | -       | -             | -         | -           |
| TOTAL                         | 0.00    | 18,000,000.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: JICA GTP6**  
**Código Presupuesto: 52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |                        |                          |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial % <sup>1</sup>       | Vigente % <sup>1</sup> | Ejecutado % <sup>2</sup> | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527                    | Km                       | 20.00                        | 20.00                  | -                        | -           | 19,165,774.00                    | 2,786,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. Snip 116528 |                          | 5.00                         | -                      | -                        | -           | 12,372,682.00                    | 1,798,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258                              |                          | 20.00                        | 2.00                   | -                        | -           | 23,916,596.00                    | 3,475,499.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219                                       |                          | 10.00                        | 10.00                  | -                        | -           | 17,655,757.00                    | 4,963,287.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220   |                          | 16.00                        | 16.00                  | -                        | -           | 14,643,690.00                    | 14,643,690.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre           | III.3<br>Fórmula          | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                                       |                           |                           | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación | III.9<br>Notas Aclaratorias |  |
| Obra Civil                            | En proceso de licitación. | En proceso de licitación. |                             |                             |                             |                    |                                 |                             |  |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Física          | 0.00% | El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras. |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | Variación % Financiera      |       | IV.3 Alertivos  |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       | IV.3 Alertivos  |  |  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       |       | En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría dio inicio el 02 de febrero del 2015.  |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2079  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |                          |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * <sup>2</sup> | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN. SNIP 116139 | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38                    | 58.23%      | 220,500,000.00                   | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 53.46%      | *1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  | III.8<br>Medios de verificación | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8                                  | III.9                                    |                                 |                             |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                                 |                             |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                                 |                             |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                                 |                             |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                                 |                             |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                                 |                             |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                                 |                             |


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR            |                             |                               |        | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--|--|--|--|
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b>    | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> | <b>Variación % Física</b>     | 1.52%  | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |  |  |
| 19.35%                               | 40.72%                      |                               |        |  |  |  |  |
| <b>IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO</b> |                             | <b>Variación % Financiera</b> | 12.73% |  |  |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b>    | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> |                               |        |  |  |  |  |
| 20.87%                               | 53.46%                      | 47.28%                        |        |  |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO B CIE - 2789 CA 02 OCCIDENTE |              |                |                |                |             |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| FUENTE                             | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutada      | % Ejecución |
| OCIE                               | 52-0401-0064 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |
|                                    |              |                |                |                | 0.00        |
|                                    |              |                |                |                |             |
|                                    |              |                |                |                |             |
|                                    |              |                |                |                |             |
|                                    |              |                |                |                |             |
| TOTAL                              | TOTAL        | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BNDES 11.2.0967.1  
**Código Presupuesto:** 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |   |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38       | 58.23%      | 500,499,621.00                   | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 59.78%      | *1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52% |  |  |
| 19.35%                       | 44.73%               |                             |       |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |  |  |
| 20.87%                       | 59.78%               | 53.52%                      |       |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                | III.3 Fórmula | Avance del mes           |                          |                          |                 |  | III.9 Notas Aclaratorias                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
|                                    |                             |               | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación           |   |
|                                    | Requerimientos del Proyecto |               | 1.0000                   | 0.3200                   | 0.3200                   | 0.2084          | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global |

**ANEXO BNDES 11.2.0967.1**

| FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| BNDES  | 52.0558.0902 | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |
|        |              |                |                |                | 0.00        |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        | TOTAL        | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |               |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |           |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|--|
|                                      |   |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * 2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |  |
| Obra Civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARBILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA -CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626 | Km                       | 26.00                        | 26.00     | 2.11          | 0.08        | 240,423,262.00                   | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        | *1 UDOPN<br>*2 UDOPN<br>Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      |   |                          |                              |           |               |             |                                  |                |           |             |  |
|                                      |   |                          |                              |           |               |             |                                  |                |           |             |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                      | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |                                      |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| OBRA CIVIL                            | Requerimiento del Proyecto           | La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                        | 0.54                        | 0.54                        | 0.32               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                |  | 100.60                      | 16.88                       | 16.88                       | 10.33              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                        |  | 100.60                      | 17.43                       | 17.43                       | 17.54              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (bóvedas)              |  | 100.60                      | 52.71                       | 52.71                       | 0.36               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                |  | 1.00                        | 0.30                        | 0.30                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Renglones Varios                     |  | 1.00                        | 0.33                        | 0.33                        | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento                            |  | 100.60                      | 13.53                       | 13.53                       | 5.60               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para control de Tráfico |  | 1.00                        | 0.34                        | 0.34                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                 |  | 1.00                        | 0.25                        | 0.25                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR         |       |                        |       | IV.2. Valoración Balance   |  |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|
| Ejecución Física Acumulada del Año |       |                        |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.   |  |
| 33.80%                             | 0.00% | Variación % Física     | 8.48% |  |  |
| IV. 2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO     |       |                        |       | IV. 3. Alertivos   |  |
| Ejecución Física Acumulada del Año |       |                        |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| 42.28%                             | 0.00% | Variación % Financiera | 0.00% |  |  |
| Ejecución Financiera               |       |                        |       |  |  |
| Ejecución Financiera Global        |       |                        |       |  |  |
| 0.00%                              |       |                        |       |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXO BCE-2107   |        |              |                |                |           |             |
|--|--------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|  | FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |
| CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626 | BCE    | 52-0401-0066 | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
| TOTAL  |        |              | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuestado:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta                 | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |  |
| Obra Civil                           | Construcción Puente Chitomax SNIP 154599 | Km                       | 75.00                        | 75.00      | -            | -           | 44,800,000.00                    | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |               |           |             |  |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |               |           |             |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula   | III.2<br>Nombre                         | III.3<br>Fórmula | Avance del mes                 |                             |                             |                    |                                 | III.9<br>Notas Aclaratorias |  |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|   |   |                  | III.4<br>Línea Base (Año 2013) | III.5<br>Inicial (Año 2014) | III.6<br>Vigente (Año 2014) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación |                             |  |
| Inversión y encadenamientos productivos | Inversión en infraestructura productiva |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |                             |  |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |                        | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00%                  | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                |                             |                        |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |                        | IV.3 Alertivos  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | Variación % Financiera | Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       | 0.00%                  |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXID BID-1733                             |           |              |               |               |           |             |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcción Puente Chitomax<br>SNIP 154599 | BID       | 52-0402-0095 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | -         | 0.00        |
|   | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 4,800,000.00  | 4,800,000.00  | -         | 0.00        |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           | TOTAL        | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        |


*Gunsil*

No. Control: 217904

Oficio No. 217-CFE-2015

Guatemala, 06 de julio de 2015

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



Hora: 12:48 Firma:  
Registro Único de Expediente: 2015-48759  
Tel.: 23228888 ext. 12143 - 12144

Licenciada  
**Rosa María Ortega Sagastume**  
Directora de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.-


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Junio/2015.- **Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Junio/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.


Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,



Vivian Lemus  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



Firma: *[Signature]* Hora: 10:10

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BCIE-1994 FTN**  
**Código Presupuestado: 52-0401-0059**

**Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)** Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013)** Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |          |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |               |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial*                     | Vigente* | Ejecutado** | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |  |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos camles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132 | Km                       | 3.00                         | 31.00    | 10.94       | 35.29%      | 108,500,000.00                   | 108,625,000.00 | 43,362,580.00 | 22.99%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |
|                                      |  |                          |                              |          |             |             |                                  |                |               |             |  |
|                                      |  |                          |                              |          |             |             |                                  |                |               |             |  |
|                                      |  |                          |                              |          |             |             |                                  |                |               |             |  |

### III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                            | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                                       |   |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado                    | III.8<br>Medios de verificación               | III.9<br>Notas Adaratorias                    |
| Obra Civil                            | Terracería                                 | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 333.55                      | 36.18                       | 36.18                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes |  | 333.55                      | 34.10                       | 34.10                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Cunetas y Obras de Concreto                |  | 333.55                      | 47.56                       | 47.56                       | 3.69                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Con Cemento                       |  | 333.55                      | 58.22                       | 58.22                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Granular                          |  | 333.55                      | 16.86                       | 16.86                       | 0.02                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Capa de base                               |  | 333.55                      | 51.79                       | 51.79                       | 0.65                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Concreto Asfáltico                         |  | 333.55                      | 60.91                       | 60.91                       | 1.55                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Señalización                               |  | 333.55                      | 213.58                      | 213.58                      | 126.18                                | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Mitigación Ambiental                       |  | 1.00                        | 0.41                        | 0.41                        | 0.03                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            |  | 1.00                        | 0.21                        | 0.21                        | 0.01                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Renglones Varios                           | 1.00   | 0.19                        | 0.19                        | 0.04                        | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |   |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |        |                             |        | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---|--|
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA   |        | EJECUCIÓN FINANCIERA        |        | Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2,015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las cuatro firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras. |  |
| 5.69%                        | 22.55% | Variación % Física          | 1.17%  |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |        | Variación % Financiera      | 0.44%  |   |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA   |        | EJECUCIÓN FINANCIERA        |        | 1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.   |  |
| 6.86%                        | 22.99% | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 76.70% |   |  |

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCIE -1994 FTN |              |                |                |               |             |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| FUENTE               | FONDOS       | Inidal         | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| BOE                  | 52-0401-0059 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16,392,069.42 | 0.16        |
| SECTORIAL            | 52-0402-0067 | 38,500,000.00  | 31,000,000.00  | 26,306,209.19 | 0.85        |
| NACIONALES           | 11-0000-0000 | -              | 57,625,000.00  | 664,302.19    | 0.01        |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      |              | -              | -              | -             | -           |
|                      | TOTAL        | 188,500,000.00 | 188,625,000.00 | 43,362,580.80 | 0.23        |

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejecución: 2015  
 Mes a Reportar: JUNIO  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTP5  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

| II.1<br>Componente<br>al que se<br>vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de<br>Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
|  |  |                             | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: San Julián - Puente Chasó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 23 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968 | Km                          | 10.00                        | 29.00     | 16.06       | 55.38%      | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasó - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972          | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 36,750,000.00 | 15,000,000.00 | 40.82       |   |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 23.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973             | Km                          | 6.00                         | 16.00     | 7.55        | 47.19%      | 25,000,000.00                    | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 26 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976  | Km                          | 2.00                         | 15.00     | 8.54        | 56.93%      | 15,000,000.00                    | 24,375,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Semaha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34970              | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |   |


\*EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5


**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1<br>Componente<br>al que se vincula | III.2<br>Nombre              | III.3<br>Fórmula  | Avance del mes                 |                                |                                |                    | III.8<br>Medios de verificación       | III.9<br>Notas<br>Aclaratorias                |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
|  |                              |   | III.4<br>Línea Base<br>(Total) | III.5<br>Inicial<br>(Año 2015) | III.6<br>Vigente<br>(Año 2015) | III.7<br>Ejecutado |                                       |   |
| Obra Civil                               | Generales                    | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|  | Movimiento de tierras        |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|  | Alcantarillas                |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|  | Estructuras de Drenaje Mayor |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|  | Renglones Varios             |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|  | Pavimento                    |   | 147.84                         | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|  | Señalización                 |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|  | Mitigación Ambiental         |   | 1.00                           | -                              | -                              | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|---|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | IV.3 Alertivos  |  |
| 0.00%                        | 14.69%               | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | IV.3 Alertivos  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | IV.3 Alertivos  |  |
| 0.00%                        | 14.69%               | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. |  |

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO JICA GTPS                  |                  |              |               |                |               |             |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                                  | FUENTE           | FONDOS       | Inicial       | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| TRAMO: GABRIELAN - PUENTE CHASCO | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                  | 11-0000-0000     | 11-0000-0000 |               |                |               |             |
|                                  | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  | -             | 0.00        |
| TRAMO: PUENTE CHASCO - PANZOS    | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                  | 11-0000-0000     | 11-0000-0000 |               | 21,750,000.00  |               |             |
|                                  | SECTORIAL        | 52-0401-0067 |               | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 | 1.00        |
| TRAMO: PANZOS - EL ESTOR         | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                  | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 25,000,000.00 | 11,000,000.00  |               | 0.00        |
| TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE      | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                  | nacionales       | 11-0000-0000 |               | 10,875,000.00  |               |             |
|                                  | Nacionales/bonos | 41-1204-0065 | 500,000.00    | 500,000.00     |               | 0.00        |
|                                  | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 14,500,000.00 | 13,000,000.00  |               |             |
| TRAMO: ROSARIO - SENAMU          | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                  |                  |              |               |                |               | 0.00        |
|                                  | TOTAL            |              | 70,000,000.00 | 102,125,000.00 | 15,000,000.00 | 0.15        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiario deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta   | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |            |               |             | II.5 Avance Financiero al Mes |               |              |             | II.6 Medios de Verificación  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                                   |   |                       | Inicial *1                | Vigente *1 | Ejecutado * 2 | % Ejecución | Inicial                       | Vigente       | Ejecutado    | % Ejecución |  |
| Obra Civil                        | Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 | Km                    | -                         | -          | 2.29          | 0.00%       | 0.00                          | 18,000,000.00 | 2,023,762.51 | 11.24%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                   | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratoria                       |
| Obra Civil                         | Disposiciones Generales        | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Requerimientos del Proyecto    |   | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | 0.23            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimientos de Tierra          |   | 7.00                     | 1.99                     | 1.99                     | 1.05            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Estructuras                    |   | 1.00                     | 0.18                     | 0.18                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Estructuras de Drenaje         |   | 7.00                     | 6.14                     | 6.14                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Pavimento                      |   | 7.00                     | 6.32                     | 6.32                     | 0.40            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Construcciones Complementarias |   | 1.00                     | 0.86                     | 0.86                     | 0.03            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |        | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |        | 1.) Ya fue aprobado una trasferencia de Q. 14.00 millones de fondos de contrapartida para el contratista y Q.4.00 millones para el supervisor |  |
| EJECUCION FÍSICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 24.21% |   |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 11.24% | IV.3 Alertivos  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |        |   |  |
| EJECUCION FÍSICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |        |   |  |
| 24.21%                       | 11.24%               | 117.08%                     |        |   |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



## ANEXO KFW 119665506/199366147

| FONDOS       | Inicial | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 52 0401 0067 | -       | 18,000,000.00 | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         |             |
|              | -       | -             | -         |             |
|              | -       | -             | -         |             |
|              | -       | -             | -         |             |
| TOTAL        | 0.00    | 18,000,000.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|--|
|                                      |   |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |  |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527                   | Km                       | 20.00                        | 20.00      | -            | -           | 19,165,774.00                    | 2,786,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP: El Avance Físico Inicial.<br>Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528 |                          | 5.00                         | -          | -            | -           | 12,372,682.00                    | 1,798,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP: El Avance Físico Inicial.<br>Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258                             |                          | 20.00                        | 2.00       | -            | -           | 23,916,596.00                    | 3,475,499.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP: El Avance Físico Inicial.<br>Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219                                      |                          | 10.00                        | 10.00      | -            | -           | 17,655,757.00                    | 4,963,287.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP: El Avance Físico Inicial.<br>Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220  |                          | 16.00                        | 16.00      | -            | -           | 14,643,690.00                    | 14,643,690.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>SNIP: El Avance Físico Inicial.<br>Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre           | III.3<br>Fórmula          | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                                       |                           |                           | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación | III.9<br>Notas Aclaratorias |  |
| Obra Civil                            | En proceso de licitación. | En proceso de licitación. |                             |                             |                             |                    |                                 |                             |  |


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00% | El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras. |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Física          | 0.00% |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       | IV.3 Alertivos  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       | En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría dio inicio el 02 de febrero del 2015.  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

| ANEXO JICA GTP6                |           |              |               |               |           |             |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|                                | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Tramo: Luncetillo-Rio Copon    | JICA      | 52-0509-0001 | 16,379,774.00 | 1,500,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,786,000.00  | 1,286,000.00  | -         | 0.00        |
| Tramo: Ircan-Rio Copon         | JICA      | 52-0509-0001 | 10,574,682.00 | 1,000,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 1,798,000.00  | 798,000.00    | -         | 0.00        |
| Tramo: Chicaman - Luncetillo   | JICA      | 52-0509-0001 | 15,088,757.00 | 2,396,287.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,567,000.00  | 2,567,000.00  | -         | 0.00        |
| Tramo: San Juan Chactela-Ircan | JICA      | 52-0509-0001 | 20,441,097.00 | 1,500,000.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 3,475,499.00  | 1,975,499.00  | -         | 0.00        |
| Tramo: Lanquin-Cahabon         | JICA      | 52-0509-0001 | 17,515,690.00 | 8,515,690.00  | -         | 0.00        |
|                                | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 2,128,000.00  | 6,128,000.00  | -         | 0.00        |
|                                |           |              |               |               |           |             |
|                                |           |              |               |               |           |             |
|                                |           |              |               |               |           |             |
|                                |           |              |               |               |           |             |
|                                |           | TOTAL        | 87,754,499.00 | 27,666,476.00 | 0.00      | 0.00        |

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |               |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado * 2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. SNIP 116139 | Km                       | 35.00                        | 35.00      | 20.38         | 58.23%      | 220,500,000.00                   | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 53.46%      | *1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2517             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |


## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 Recuento comparativo    |                      |                             |        | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |        | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52%  |  |  |
| 19.35%                       | 40.72%               | Variación % Financiera      | 12.73% |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |        |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |        |  |  |
| 20.87%                       | 53.46%               | 47.28%                      |        |  |  |

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCJE 2989 CA 02 OCCIDENTE |              |                |                |                |             |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| FUENTE                          | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
| BCJE                            | 52-0401-0064 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |
|                                 |              |                |                |                | 0.00        |
|                                 |              |                |                |                |             |
|                                 |              |                |                |                |             |
|                                 |              |                |                |                |             |
| TOTAL                           | TOTAL        | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38       | 58.23%      | 500,499,621.00                   | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 59.78%      | *1 SICOIN: *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |  |  |  |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015)            | III.7<br>Ejecutado                       | III.8<br>Medios de verificación        |  |                             |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                                 | 0.2084                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                                | 45.6457                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                                | 40.6352                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                                | 7.3720                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                                | 34.6568                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                                 | 0.0354                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                                 | 0.2512                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                               | 26.8394                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                               | 38.4108                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                                 | 0.0295                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
| Mitigación Ambiental                  | 1.0000                                   | 0.9100   | 0.9100                      | 0.0295                      | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |  |  |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR         |                             |                               |        | IV.2 Valoración Balance  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--|--|
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b> | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> | <b>Variación % Física</b>     | 1.52%  | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| 19.35%                            | 44.73%                      |                               |        |  |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO     |                             | <b>Variación % Financiera</b> | 15.05% |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b> | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> |                               |        |  |  |
| 20.87%                            | 59.78%                      | 53.52%                        |        |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                | III.3 Fórmula | Avance del mes           |                          |                          |                 |  | III.9 Notas Aclaratorias                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
|                                    |                             |               | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación           |   |
|                                    | Requerimientos del Proyecto |               | 1.0000                   | 0.3200                   | 0.3200                   | 0.2084          | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global |

ANEXO BNDES 11.2.0967.1

| FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| BNDES  | 52.0550.0002 | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |
|        |              | -              | -              | -              | 0.00        |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        |              | -              | -              | -              | -           |
|        | TOTAL        | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2107  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0066

**Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)** Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013)** Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial %                    | Vigente % | Ejecutado % | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626 | Km                       | 26.00                        | 26.00     | 2.11        | 0.08        | 240,423,262.00                   | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM<br>Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2015.      **SNIP; El |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |                |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |                |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                      | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |                                      |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| OBRA CIVIL                            | Requerimiento del Proyecto           | La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                        | 0.54                        | 0.54                        | 0.32               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                |  | 100.60                      | 16.88                       | 16.88                       | 10.33              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                        |  | 100.60                      | 17.43                       | 17.43                       | 17.54              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (bóvedas)              |  | 100.60                      | 52.71                       | 52.71                       | 0.36               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                |  | 1.00                        | 0.30                        | 0.30                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Renglones Varios                     |  | 1.00                        | 0.33                        | 0.33                        | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento                            |  | 100.60                      | 13.53                       | 13.53                       | 5.60               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para control de Tráfico |  | 1.00                        | 0.34                        | 0.34                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                 |  | 1.00                        | 0.25                        | 0.25                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR          |       |                        |       | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|--|--|
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO |       | EJECUCIÓN FINANCIERA   |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.   |  |  |  |
| 33.80%                             | 0.00% | Variación % Física     | 8.48% | IV.3 Alertivos<br>De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |  |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO      |       | Variación % Financiera |       |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO |       | EJECUCIÓN FINANCIERA   |       | EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL  |  |  |  |
| 42.28%                             | 0.00% | 0.00%                  |       |  |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXO BCE-2107   |        |              |                |                |           |             |
|--|--------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|  | FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |
| CA-2 ORIENTE, ESQUINTA-<br>CIUDAD PEDRO DE ALVARADO<br>SNIP 136626 | BCIE   | 52-0401-0066 | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        | TOTAL        | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta                 | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Construcción Puente Chitomax SNIP 154599 | Km                       | 75.00                        | 75.00      | -            | -           | 44,800,000.00                    | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOM SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. *2 |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |               |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |            |              |             |                                  |               |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula   | III.2<br>Nombre                         | III.3<br>Fórmula | Avance del mes                 |                             |                             |                    |                                 |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
|   |   |                  | III.4<br>Línea Base (Año 2013) | III.5<br>Inicial (Año 2014) | III.6<br>Vigente (Año 2014) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación |  |                             |
| Inversión y encadenamientos productivos | Inversión en infraestructura productiva |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |       |                        |       | IV.2 Valoración Balance   |  |  |  |
|------------------------------|-------|------------------------|-------|---|--|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |       | EJECUCION FINANCIERA   |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |  |  |
| 0.00%                        | 0.00% | Variación % Física     | 0.00% | IV.3 Alertivos  |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |       | Variación % Financiera |       | Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |       | EJECUCION FINANCIERA   |       | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL   |  |  |  |
| 0.00%                        | 0.00% | 0.00%                  |       |   |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXO BID-1733                              |           |              |               |               |           |             |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcción Puente Chitomax<br>SNIP 154599 | BID       | 52-0402-0095 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | -         | 0.00        |
|   | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 4,800,000.00  | 4,800,000.00  | -         | 0.00        |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           | TOTAL        | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        |

*Gunsig*

No. Control: 217905  
**Oficio No. 218-CFE-2015**  
Guatemala, 06 de julio de 2015


**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Junio/2015.- Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Parrilla:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Junio/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,




**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda




*PM 16/07/2015  
N: 9:33*

Licenciada  
**Ekaterina Parrilla**  
Secretaria General  
Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-  
Presente.-



HORA *13:05* NOMBRE *Parrilla*  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



/emm  
C.c.

Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Firma *[Signature]* Hora: *10:10*

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BCIE-1994 FTN**  
**Código Presupuesto: 52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |          |            |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial*                     | Vigente* | Ejecutado* | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos camiles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Madozot Mórdez, Departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60132 | Km                       | 3.00                         | 31.00    | 10.94      | 35.29%      | 108,500,000.00                   | 108,625,000.00 | 43,962,580.00 | 22.99%      | *1 SICDIN<br>*2 SNP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |
|                                      |  |                          |                              |          |            |             |                                  |                |               |             |   |
|                                      |  |                          |                              |          |            |             |                                  |                |               |             |   |
|                                      |  |                          |                              |          |            |             |                                  |                |               |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                            | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                                       |   |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado                    | III.8<br>Medios de verificación               | III.9<br>Notas Aclaratorias                   |
| Obra Civil                            | Terracería                                 | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 333.55                      | 36.18                       | 36.18                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes |  | 333.55                      | 34.10                       | 34.10                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Cunetas y Obras de Concreto                |  | 333.55                      | 47.56                       | 47.56                       | 3.69                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Con Cemento                       |  | 333.55                      | 58.22                       | 58.22                       | -                                     | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Granular                          |  | 333.55                      | 16.86                       | 16.86                       | 0.02                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Capa de base                               |  | 333.55                      | 51.79                       | 51.79                       | 0.65                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Concreto Asfáltico                         |  | 333.55                      | 60.91                       | 60.91                       | 1.55                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Señalización                               |  | 333.55                      | 213.58                      | 213.58                      | 126.18                                | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Mitigación Ambiental                       |  | 1.00                        | 0.41                        | 0.41                        | 0.03                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            |  | 1.00                        | 0.21                        | 0.21                        | 0.01                                  | Estimación de Trabajo del Contratista         | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Renglones Varios                           | 1.00   | 0.19                        | 0.19                        | 0.04                        | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |   |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo          |                      | IV.2 Valoración Balance  |       |
|-------------------------------|----------------------|--|-------|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR     |                      | Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las cuatro firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras. |       |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA    | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |       |
| 5.69%                         | 22.55%               | Variación % Física   | 1.17% |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | Variación % Financiera   | 0.44% |
| EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA    | EJECUCIÓN FINANCIERA | EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL  |       |
| 6.86%                         | 22.99%               | 76.70%   |       |

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCIE - 1994 FTN |              |                |                |               |             |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| FUENTE                | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| BCE                   | 52-0401-0059 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16,392,069.42 | 0.16        |
| SECTORIAL             | 52-0401-0067 | 38,500,000.00  | 31,000,000.00  | 26,306,209.19 | 0.85        |
| NACIONALES            | 11-0000-0000 | -              | 57,625,000.00  | 664,302.19    | 0.01        |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       |              | -              | -              |               |             |
|                       | TOTAL        | 188,500,000.00 | 188,625,000.00 | 43,362,580.80 | 0.23        |

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: JUNIO  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTP5  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

**I DATOS GENERALES**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

| II.1<br>Componente<br>al que se<br>vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de<br>Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
|  |  |                             | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN76, Tramo II: San Julián - Puente Chacó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34958 | Km                          | 10.00                        | 29.00     | 16.06       | 55.38%      | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 37.36 Km. de la carretera RN76, Tramo II: Puente Chacó - Panolá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972          | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 36,750,000.00 | 15,000,000.00 | 40.82       |   |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 33.62 Km. de la carretera RN76, Tramo III: Panolá - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34979             | Km                          | 6.00                         | 16.00     | 7.55        | 47.19%      | 25,000,000.00                    | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN76, Tramo IV: El Estor - Puente Sumicho, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976 | Km                          | 2.00                         | 15.00     | 8.54        | 56.93%      | 15,000,000.00                    | 24,375,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICDIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|  | Rehabilitación y Mejoramiento de 31.56 Km. de la carretera RN76, Tramo V: El Rosario-Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978              | Km                          | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |   |


\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TERA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5


**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                 | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   | III.9 Notas Aclaratorias |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
|                                    |                              |   | III.4 Línea Base [Total] | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          |   |                          |
| Obra Civil                         | Generales                    | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón es específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                          |
|                                    | Movimiento de tierras        |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                          |
|                                    | Alcantarillas                |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                          |
|                                    | Estructuras de Drenaje Mayor |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                          |
|                                    | Renglones Varios             |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                          |
|                                    | Pavimento                    |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |                          |
|                                    | Señalización                 |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                          |
|                                    | Mitigación Ambiental         |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |                          |

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |        |                        |       | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|------------------------------|--------|------------------------|-------|--|--|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |        | EJECUCION FINANCIERA   |       | IV.3 Alertivos   |  |  |  |
| 0.00%                        | 14.69% | Variación % Física     | 0.00% | 1.) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y año permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARÁ PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON. |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |        |                        |       | IV.3 Alertivos   |  |  |  |
| 0.00%                        | 14.69% | Variación % Financiera | 0.00% | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.   |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |        | EJECUCION FINANCIERA   |       | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL  |  |  |  |
| 0.00%                        | 14.69% | 158.09%                |       |  |  |  |  |

  
 Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO JICA GIPS                   |                  |              |               |                |               |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|
| FUENTE                            | FONDOS           | Inicial      | Vigente       | Ejecutado      | % Ejecución   |      |
| TRAMO: SAN JULIAN - PUENTE CHASCO | JICA             | 52-0507-005  |               |                | 0.00          |      |
|                                   | 11-0000-0000     | 11-0000-0000 |               |                |               |      |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  | 0.00          |      |
| TRAMO: PUENTE CHASCO - PANZOS     | JICA             | 52-0507-005  |               |                | 0.00          |      |
|                                   | 11-0000-0000     | 11-0000-0000 |               | 21,750,000.00  |               |      |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 |               | 15,000,000.00  | 1.00          |      |
| TRAMO: PANZOS - EL ESTOR          | JICA             | 52-0507-005  |               |                | 0.00          |      |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 25,000,000.00 | 11,000,000.00  | 0.00          |      |
| TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE       | JICA             | 52-0507-005  |               |                | 0.00          |      |
|                                   | racionales       | 11-0000-0000 |               | 10,875,000.00  |               |      |
|                                   | Nacionales/bonos | 41-1204-0065 | 500,000.00    | 500,000.00     | 0.00          |      |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 14,500,000.00 | 13,000,000.00  |               |      |
| TRAMO: ROSARIO - SENAHU           | JICA             | 52-0507-005  |               |                | 0.00          |      |
|                                   |                  |              |               |                | 0.00          |      |
|                                   | TOTAL            |              | 70,000,000.00 | 102,125,000.00 | 15,000,000.00 | 0.15 |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiario deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta   | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5 Avance Financiero al Mes |               |              |             | II.6 Medios de Verificación  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                                   |   |                       | Inicial *1                | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                       | Vigente       | Ejecutado    | % Ejecución |  |
| Obra Civil                        | Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es al 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 | Km                    | -                         | -          | 2.29         | 0.00%       | 0.00                          | 18,000,000.00 | 2,023,762.51 | 11.24%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                   | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratoria                       |
| Obra Civil                         | Disposiciones Generales        | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Requerimientos del Proyecto    |   | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | 0.23            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimientos de Tierra          |   | 7.00                     | 1.99                     | 1.99                     | 1.05            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Estructuras                    |   | 1.00                     | 0.18                     | 0.18                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Estructuras de Drenaje         |   | 7.00                     | 6.14                     | 6.14                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Pavimento                      |   | 7.00                     | 6.32                     | 6.32                     | 0.40            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Construcciones Complementarias |   | 1.00                     | 0.86                     | 0.86                     | 0.03            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |         | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |         | 1.) Ya fue aprobado una transferencia de Q. 14.00 millones de fondos de contrapartida para el contratista y Q.4.00 millones para el supervisor |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 24.21%  |  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 11.24%  | IV.3 Alertivos   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |         |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 117.08% |  |  |
| 24.21%                       | 11.24%               | 117.08%                     |         |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  


  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  


## ANEXO KFW 119665506/199366147

| FONDOS       | Inicial | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 52-0401-0067 | -       | 18,000,000.00 | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | 0.00        |
|              |         |               |           |             |
|              | -       | -             |           |             |
|              | -       | -             |           |             |
| TOTAL        | 0.00    | 18,000,000.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |   |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527                   | Km                       | 20.00                        | 20.00      | -            | -           | 19,165,774.00                    | 2,786,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. Snip 116528 |                          | 5.00                         | -          | -            | -           | 12,372,682.00                    | 1,798,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258                             |                          | 20.00                        | 2.00       | -            | -           | 23,916,596.00                    | 3,475,499.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219                                      |                          | 10.00                        | 10.00      | -            | -           | 17,655,757.00                    | 4,963,287.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220  |                          | 16.00                        | 16.00      | -            | -           | 14,643,690.00                    | 14,643,690.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |

### III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre           | III.3<br>Fórmula          | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                 |                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                                       |                           |                           | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación | III.9<br>Notas Aclaratorias |  |
| Obra Civil                            | En proceso de licitación. | En proceso de licitación. |                             |                             |                             |                    |                                 |                             |  |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras. |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00% | IV.3 Alertivos  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 0.00% | En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría dio inicio el 02 de febrero del 2015.  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       |   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |   |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda





# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. SNIP 116139 | Km                       | 35.00                        | 35.00      | 20.38        | 58.23%      | 220,500,000.00                   | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 53.46%      | *1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |  |  |  |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015)            | III.7<br>Ejecutado                       | III.8<br>Medios de verificación        |  |                             |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                                 | 0.2084                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                                | 45.6457                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                                | 40.6352                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                                | 7.3720                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                                | 34.6568                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                                 | 0.0354                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                                 | 0.2517                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                               | 26.8394                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                               | 38.4108                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                                 | 0.0295                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
| Mitigación Ambiental                  | 1.0000                                   | 0.9100   | 0.9100                      | 0.0295                      | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |  |  |                             |


## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |        | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |        | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52%  |  |  |  |  |
| 19.35%                       | 40.72%               |                             |        |  |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |        |  |  |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 47.28% |  |  |  |  |
| 20.87%                       | 53.46%               |                             |        |  |  |  |  |

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BICE - 2009 CA 02 OCCIDENTE |              |                |                |                |             |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| FUENTE                            | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
| BICE                              | 52-0401-0064 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |
|                                   |              |                |                |                | 0.00        |
|                                   |              |                |                |                |             |
|                                   |              |                |                |                |             |
|                                   |              |                |                |                |             |
| TOTAL                             | TOTAL        | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BNDES 11.2.0967.1**  
**Código Presupuesto: 52-0558-0002**

**I DATOS GENERALES**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÓN UMÁN. | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38       | 58.23%      | 500,499,621.00                   | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 59.78%      | *1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 Recuento comparativo      |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |        |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--------|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR      |                      |                             |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |        |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA     | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52% |   |        |
| 19.35%                         | 44.73%               |                             |       |   |        |
| IV. 2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       | Variación % Financiera  | 15.05% |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA     | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |   |        |
| 20.87%                         | 59.78%               | 53.52%                      |       |   |        |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios Externos  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                | III.3 Fórmula | Avance del mes           |                          |                          |                 |  | III.9 Notas Aclaratorias                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
|                                    |                             |               | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación           |   |
|                                    | Requerimientos del Proyecto |               | 1.0000                   | 0.3200                   | 0.3200                   | 0.2884          | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global |

| FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| BNDES  | 52 0558 0902 | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |
|        |              |                |                |                | 0.00        |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        | TOTAL        | 500,499,621.00 | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 0.60        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2107  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |          |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial*                     | Vigente* | Ejecutado** | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626 | Km                       | 26.00                        | 26.00    | 2.11        | 0.08        | 240,423,262.00                   | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        | * I BICOM<br>Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      |  |                          |                              |          |             |             |                                  |                |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |          |             |             |                                  |                |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                      | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |                                      |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| OBRA CIVIL                            | Requerimiento del Proyecto           | La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                        | 0.54                        | 0.54                        | 0.32               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                |  | 100.60                      | 16.88                       | 16.88                       | 10.33              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                        |  | 100.60                      | 17.43                       | 17.43                       | 17.54              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (bóvedas)              |  | 100.60                      | 52.71                       | 52.71                       | 0.36               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                |  | 1.00                        | 0.30                        | 0.30                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Renglones Varios                     |  | 1.00                        | 0.33                        | 0.33                        | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento                            |  | 100.60                      | 13.53                       | 13.53                       | 5.60               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para control de Tráfico |  | 1.00                        | 0.34                        | 0.34                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                 |  | 1.00                        | 0.25                        | 0.25                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR          |       |                        |       | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO |       |                        |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. |  |
| 33.80%                             | 0.00% | Variación % Física     | 8.48% | IV.3 Alertivos   |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO      |       |                        |       |  |  |
| 42.28%                             | 0.00% | Variación % Financiera | 0.00% | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO |       |                        |       |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEXO BCE 2107  |        |              |                |                |           |             |
|---|--------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |
| CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-<br>CIUDAD PEDRO DE ALVARADO<br>SNIP 136626 | BCE    | 52-0401-0066 | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | -         | 0.00        |
|   |        |              | -              | -              | -         | 0.00        |
|   |        |              | -              | -              | -         |             |
|   |        |              | -              | -              | -         |             |
|   |        |              | -              | -              | -         |             |
|   |        | TOTAL        | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta                 | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial %                    | Vigente % | Ejecutado % | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Construcción Puente Chitomax SNIP 154599 | Km                       | 75.00                        | 75.00     | -           | -           | 44,800,000.00                    | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOIN SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 *2 |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |               |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |               |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula   | III.2<br>Nombre                         | III.3<br>Fórmula | Avance del mes                 |                             |                             |                    |                                 |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
|   |   |                  | III.4<br>Línea Base (Año 2013) | III.5<br>Inicial (Año 2014) | III.6<br>Vigente (Año 2014) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación |  |                             |
| Inversión y encadenamientos productivos | Inversión en infraestructura productiva |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00% | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       | 0.00% |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |       | IV.3 Alertivos  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 0.00% | Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       | 0.00% |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEJO BID-1733                              |           |              |               |               |           |             |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcción Puente Chitomax<br>SNIP 154599 | BID       | 52-0402-0095 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | -         | 0.00        |
|   | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 4,800,000.00  | 4,800,000.00  | -         | 0.00        |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           | TOTAL        | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        |

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de  
Junio/2015.- Cooperación Internacional  
Reembolsable (Préstamos).**

*Excelentísimo Señor Vicepresidente:*

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Junio/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.


*Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.*

*De usted atentamente,*

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera




Firma:  Hora: 10:10



**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

PN 16-07-2015  
H: 9:33

**Licenciado  
Alejandro Maldonado**  
Vicepresidente de la República de Guatemala  
Su Despacho.-



/emm  
C.c. **Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**  
**Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-**  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-**  
Archivo.-

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BCIE-1994 FTN**  
**Código Presupuesto: 52-0401-0059**

**Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)** Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013)** Informes de Avance Físico y Financiero.

**Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.**

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |               |             | II.6<br>Medios de Verificación   |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
|                                      |   |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |  |  |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos camiles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Madoz Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Noviembre de 2013 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 66132 | Km                       | 3.00                         | 31.00     | 10.94       | 35.29%      | 100,500,000.00                   | 108,625,000.00 | 43,362,500.00 | 22.99%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |  |
|                                      |   |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |   |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |
|                                      |   |                          |                              |           |             |             |                                  |                |               |             |  |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                            | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |                                       |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación       | III.9<br>Notas Aclaratorias                   |
| Obra Civil                            | Terracería                                 | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 333.55                      | 36.18                       | 36.18                       | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes |  | 333.55                      | 34.10                       | 34.10                       | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Cunetas y Obras de Concreto                |  | 333.55                      | 47.56                       | 47.56                       | 3.69               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Con Cemento                       |  | 333.55                      | 58.22                       | 58.22                       | -                  | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Sub Base Granular                          |  | 333.55                      | 16.86                       | 16.86                       | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Capa de base                               |  | 333.55                      | 51.79                       | 51.79                       | 0.65               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Concreto Asfáltico                         |  | 333.55                      | 60.91                       | 60.91                       | 1.55               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Señalización                               |  | 333.55                      | 213.58                      | 213.58                      | 126.18             | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
| Obra Civil                            | Mitigación Ambiental                       |  | 1.00                        | 0.41                        | 0.41                        | 0.03               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            |  | 1.00                        | 0.21                        | 0.21                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
| Obra Civil                            | Renglones Varios                           |  | 1.00                        | 0.19                        | 0.19                        | 0.04               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |  |                      |  | IV.2 Valoración Balance  |  |        |  |
|------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--------|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |  | EJECUCION FINANCIERA |  | Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las cuatro firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras. |  |        |  |
| 5.69%                        |  | 22.55%               |  | Variación % Física   |  | 1.17%  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |  |                      |  | El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.  |  |        |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |  | EJECUCION FINANCIERA |  | Variación % Financiera   |  | 0.44%  |  |
| 6.86%                        |  | 22.99%               |  | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL  |  | 76.70% |  |
|                              |  |                      |  | 1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.  |  |        |  |

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO BCIE -1994 FTN |              |                |                |               |             |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| FUENTE               | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| BCE                  | 52-0401-0059 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16,392,069.42 | 0.16        |
| SECTORIAL            | 52-0401-0067 | 38,500,000.00  | 31,000,000.00  | 26,306,203.19 | 0.85        |
| NACIONALES           | 11-0000-0060 | -              | 57,625,000.00  | 664,302.19    | 0.01        |
|                      |              |                |                |               |             |
|                      |              |                |                |               |             |
|                      |              |                |                |               |             |
|                      |              |                |                |               |             |
|                      | TOTAL        | 188,500,000.00 | 188,625,000.00 | 43,362,580.80 | 0.23        |

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: JUNIO  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorporan un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |               |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
|                                      |   |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | I: San Julián - Puente Chascó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNRP 34968 | Km                       | 10.00                        | 29.00     | 16.06       | 55.38%      | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | II: Puente Chascó - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNRP 34972         | Km                       | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 36,750,000.00 | 15,000,000.00 | 40.82       |   |
|                                      | III: Patzún - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNRP 34973             | Km                       | 6.00                         | 16.00     | 7.55        | 47.19%      | 25,000,000.00                    | 11,000,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | IV: El Estor - Puente Samaché, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNRP 34976 | Km                       | 2.00                         | 15.00     | 8.54        | 56.93%      | 15,000,000.00                    | 24,375,000.00 | 0.00          | 0.00        | *1 SICOIN<br>*2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | V: El Rosario-Sentaha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNRP 34979             | Km                       | -                            | -         | -           | 0.00%       | 0.00                             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |   |


\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5


**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                 | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Adclaratoria                      |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                              |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado |                                       |   |
| Obra Civil                         | Generales                    | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimiento de tierras        |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|                                    | Alcantarillas                |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|                                    | Estructuras de Drenaje Mayor |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|                                    | Renglones Varios             |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|                                    | Pavimento                    |   | 147.84                   | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km.                 |
|                                    | Señalización                 |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Mitigación Ambiental         |   | 1.00                     | -                        | -                        | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |        |                      |       | IV.2 Valoración Balance  |  |  |  |
|------------------------------|--------|----------------------|-------|--|--|--|--|
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   |        | EJECUCION FINANCIERA |       | IV.3 Alertivos   |  |  |  |
| 0.00%                        | 14.69% | Variación % Física   | 0.00% | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que a las mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. |  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |        |                      |       | IV.3 Alertivos   |  |  |  |
| 0.00%                        | 14.69% | 158.09%              |       | Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que a las mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. |  |  |  |

  
 Form. Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



| ANEXO JICA GTPS                   |                  |              |               |                |               |             |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                                   | FUENTE           | FONDOS       | Inicial       | Vigente        | Ejecutado     | % Ejecución |
| TRAMO: SAN JULIAN - PUENTE OJASCO | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                   |                  | 11-0000-0000 |               |                |               |             |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |               | 0.00        |
| TRAMO: PUENTE OJASCO-PANZOS       | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                   |                  | 11-0000-0000 |               | 21,750,000.00  |               |             |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 |               | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 | 1.00        |
| TRAMO: PANZOS-EL ESTOR            | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 25,000,000.00 | 11,000,000.00  |               | 0.00        |
| TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE       | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                   | nacionales       | 11-0000-0000 |               | 10,875,000.00  |               |             |
|                                   | Nacionales/bonos | 41-1204-0065 | 500,000.00    | 500,000.00     |               | 0.00        |
|                                   | SECTORIAL        | 52-0401-0067 | 14,500,000.00 | 13,000,000.00  |               |             |
| TRAMO: ROSARIO -SENAMU            | JICA             | 52-0507-005  |               |                |               | 0.00        |
|                                   |                  |              |               |                |               | 0.00        |
|                                   | TOTAL            |              | 70,000,000.00 | 102,125,000.00 | 15,000,000.00 | 0.15        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: KFW 119665506/199366147**  
**Código Presupuesto: 52-0505-0010**

### I DATOS GENERALES

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiario deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta   | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5 Avance Financiero al Mes |               |              |             | II.6 Medios de Verificación  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                                   |   |                       | Inicial *1                | Vigente *1 | Ejecutado *1 | % Ejecución | Inicial                       | Vigente       | Ejecutado    | % Ejecución |  |
| Obra Civil                        | Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 | Km                    | -                         | -          | 2.29         | 0.00%       | 0.00                          | 18,000,000.00 | 2,023,762.51 | 11.24%      | *1 SICOIN<br>*2 SNIP<br>El Avance Físico Inicial, Vigente Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre                   | III.3 Fórmula   | Avance del mes           |                          |                          |                 |                                       |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                |   | III.4 Línea Base (Total) | III.5 Inicial (Año 2015) | III.6 Vigente (Año 2015) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación          | III.9 Notas Aclaratoria                       |
| Obra Civil                         | Disposiciones Generales        | La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Requerimientos del Proyecto    |   | 1.00                     | 0.23                     | 0.23                     | 0.23            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Movimientos de Tierra          |   | 7.00                     | 1.99                     | 1.99                     | 1.05            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Estructuras                    |   | 1.00                     | 0.18                     | 0.18                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |
|                                    | Estructuras de Drenaje         |   | 7.00                     | 6.14                     | 6.14                     | -               | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Pavimento                      |   | 7.00                     | 6.32                     | 6.32                     | 0.40            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en Km                  |
|                                    | Construcciones Complementarias |   | 1.00                     | 0.86                     | 0.86                     | 0.03            | Estimación de Trabajo del Contratista | El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |         | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |         | 1.) Ya fue aprobado una transferencia de Q. 14.00 millones de fondos de contrapartida para el contratista y Q.4.00 millones para el supervisor |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 24.21%  | IV.3 Alertas   |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 11.24%  |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      |                             |         |  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 117.08% |  |  |
| 24.21%                       | 11.24%               |                             |         |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



## ANEXO KFW 119665506/199366147

| FONDOS       | Inicial | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 52 0401 0067 | -       | 18,000,000.00 | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | 0.00        |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
|              | -       | -             | -         | -           |
| TOTAL        | 0.00    | 18,000,000.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta  | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---|
|                                      |   |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527                   | Km                       | 20.00                        | 20.00      | -            | -           | 19,165,774.00                    | 2,786,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICIN<br>SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528 |                          | 5.00                         | -          | -            | -           | 12,372,682.00                    | 1,798,000.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICIN<br>SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258                             |                          | 20.00                        | 2.00       | -            | -           | 23,916,596.00                    | 3,475,499.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICIN<br>SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219                                      |                          | 10.00                        | 10.00      | -            | -           | 17,655,757.00                    | 4,963,287.00  | 0.00      | 0.00        | *1 SICIN<br>SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |
|                                      | Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220  |                          | 16.00                        | 16.00      | -            | -           | 14,643,690.00                    | 14,643,690.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICIN<br>SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre           | III.3<br>Fórmula          | III.4<br>Línea Base (Total) | Avance del mes              |                             |                    |                                 |       | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
|                                       |                           |                           |                             | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación | III.9 |                             |
| Obra Civil                            | En proceso de licitación. | En proceso de licitación. |                             |                             |                             |                    |                                 |       |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | IV.3 Alertivos   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 0.00% | En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría dio inicio el 02 de febrero del 2015. |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Financiera      | 0.00% |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |  |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%                       |       |  |  |

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2079  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |            |              |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial *1                   | Vigente *1 | Ejecutado *2 | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |  |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139 | Km                       | 35.00                        | 35.00      | 20.38        | 58.23%      | 220,500,000.00                   | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 53.46%      | *1 SICOIN; *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |  |  |  |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015)            | III.7<br>Ejecutado                       | III.8<br>Medios de verificación        |  |                             |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                                 | 0.2084                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                                | 45.6457                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                                | 40.6352                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                                | 7.3720                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                                | 34.6568                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                                 | 0.0254                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                                 | 0.2512                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                               | 26.8394                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                               | 38.4108                                  | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |                             |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                                 | 0.0295                                   | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |                             |
| Mitigación Ambiental                  | 1.0000                                   | 0.9100   | 0.9100                      | 0.0295                      | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |  |  |                             |

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR         |                             |                                    |               | IV.2 Valoración Balance  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b> | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> | <b>Variación % Fisica</b>          | <b>1.52%</b>  | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| 19.35%                            | 40.72%                      | <b>Variación % Financiera</b>      | <b>12.73%</b> |  |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO     |                             |                                    |               |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA ACUMULADA</b> | <b>EJECUCION FINANCIERA</b> | <b>EJECUCION FINANCIERA GLOBAL</b> | <b>47.28%</b> |  |  |
| 20.87%                            | 53.46%                      |                                    |               |  |  |

  
 Firma Elaborado Por

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE 2799 CA-02 OCCIDENTE

| FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| BCIE   | 52-0401-0064 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |
|        |              |                |                |                | 0.00        |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
|        |              |                |                |                |             |
| TOTAL  | TOTAL        | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 | 117,869,638.53 | 0.53        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: JUNIO**  
**Entidad: 11130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BNDES 11.2.0967.1**  
**Código Presupuesto: 52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |                |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial *                    | Vigente * | Ejecutado * | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |   |
| Obra civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMÁN. | Km                       | 35.00                        | 35.00     | 20.38       | 58.23%      | 500,499,621.00                   | 500,499,621.00 | 299,174,420.57 | 59.78%      | *1 SIC0IN; *2 SNP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014. |


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                          | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |  |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| Obra civil                            | Requerimientos del Proyecto              | La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico. | 1.0000                      | 0.3200                      | 0.3200                      | 0.2084             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                    |  | 139.9400                    | 37.0900                     | 37.0900                     | 45.6457            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                            |  | 139.9400                    | 94.0500                     | 94.0500                     | 40.6352            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (Bóvedas)                  |  | 139.9400                    | 44.7500                     | 44.7500                     | 7.3720             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                    |  | 139.9400                    | 69.2700                     | 69.2700                     | 34.6568            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Intersecciones, Accesos y Bahías         |  | 1.0000                      | 0.7100                      | 0.7100                      | 0.0354             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Obras de Contención                      |  | 1.0000                      | 0.3700                      | 0.3700                      | 0.2512             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento - Ampliación / Libramientos    |  | 139.9400                    | 104.9100                    | 104.9100                    | 26.8394            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Pavimento - Rehabilitación               |  | 139.9400                    | 102.9300                    | 102.9300                    | 38.4108            | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para el Control del Tráfico |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                     |  | 1.0000                      | 0.9100                      | 0.9100                      | 0.0295             | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| IV.1 Recuento comparativo    |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance  |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      |                             |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 1.52% |  |  |
| 19.35%                       | 44.73%               |                             |       |  |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | Variación % Financiera      |       | 15.05%   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL |       |  |  |
| 20.87%                       | 59.78%               | 53.52%                      |       |  |  |

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  


  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** JUNIO  
**Entidad:** 11130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-2107  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |                        |                          |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                |           |             | II.6<br>Medios de Verificación  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---|
|                                      |  |                          | Inicial % <sub>1</sub>       | Vigente % <sub>1</sub> | Ejecutado % <sub>2</sub> | % Ejecución | Inicial                          | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |   |
| Obra Civil                           | REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626 | Km                       | 26.00                        | 26.00                  | 2.11                     | 0.08        | 240,423,262.00                   | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICOP<br>Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. |
|                                      |  |                          |                              |                        |                          |             |                                  |                |           |             |   |
|                                      |  |                          |                              |                        |                          |             |                                  |                |           |             |   |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                      | III.3<br>Fórmula   | Avance del mes              |                             |                             |                    |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
|                                       |                                      |  | III.4<br>Línea Base (Total) | III.5<br>Inicial (Año 2015) | III.6<br>Vigente (Año 2015) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación        | III.9<br>Notas Aclaratorias              |
| OBRA CIVIL                            | Requerimiento del Proyecto           | La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC. | 1.00                        | 0.54                        | 0.54                        | 0.32               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Movimiento de Tierras                |  | 100.60                      | 16.88                       | 16.88                       | 10.33              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Menor                        |  | 100.60                      | 17.43                       | 17.43                       | 17.54              | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Drenaje Mayor (bóvedas)              |  | 100.60                      | 52.71                       | 52.71                       | 0.36               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Estructuras y Puentes                |  | 1.00                        | 0.30                        | 0.30                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Renglones Varios                     |  | 1.00                        | 0.33                        | 0.33                        | 0.02               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Pavimento                            |  | 100.60                      | 13.53                       | 13.53                       | 5.60               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en Km.            |
|                                       | Dispositivos para control de Tráfico |  | 1.00                        | 0.34                        | 0.34                        | 0.00               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |
|                                       | Mitigación Ambiental                 |  | 1.00                        | 0.25                        | 0.25                        | 0.01               | Estimación de Trabajo del Contratista. | El Avance es calculado en unidad Global. |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo               |                      |                             |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR          |                      |                             |       | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Física          | 8.48% | IV.3 Alertivos  |  |
| 33.80%                             | 0.00%                | Variación % Financiera      | 0.00% |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO       |                      |                             |       | De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista. |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL | 0.00% |   |  |
| 42.28%                             | 0.00%                |                             |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

| ANEXO BCE-2107   |        |              |                |                |           |             |
|--|--------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|  | FUENTE | FONDOS       | Inicial        | Vigente        | Ejecutado | % Ejecución |
| CA-2 ORIENTE, ESCUINTELA-<br>CIUDAD PEDRO DE ALVARADO<br>SNIP 136626 | BCE    | 52-0401-0066 | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         | 0.00        |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        |              | -              | -              | -         |             |
|  |        | TOTAL        | 240,423,262.00 | 240,423,262.00 | 0.00      | 0.00        |

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **JUNIO**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


| II.1<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta                 | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |           |             |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |               |           |             | II.6<br>Medios de Verificación   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|--|
|                                      |  |                          | Inicial %                    | Vigente % | Ejecutado % | % Ejecución | Inicial                          | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |  |
| Obra Civil                           | Construcción Puente Chitomax SNIP 154599 | Km                       | 75.00                        | 75.00     | -           | -           | 44,800,000.00                    | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        | *1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015 *2 |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |               |           |             |  |
|                                      |  |                          |                              |           |             |             |                                  |               |           |             |  |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


| III.1<br>Componente al que se vincula   | III.2<br>Nombre                         | III.3<br>Fórmula | Avance del mes                 |                             |                             |                    |                                 |  | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
|   |   |                  | III.4<br>Línea Base (Año 2013) | III.5<br>Inicial (Año 2014) | III.6<br>Vigente (Año 2014) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación |  |                             |
| Inversión y encadenamientos productivos | Inversión en infraestructura productiva |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |
|   |   |                  |                                |                             |                             |                    |                                 |  |                             |

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo         |                      |  |       | IV.2 Valoración Balance   |  |
|------------------------------|----------------------|--|-------|---|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR    |                      | IV.2 Valoración Balance  |       | IV.3 Alertivos  |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. |       | Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | Variación % Física   | 0.00% |   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO |                      | Variación % Financiera   | 0.00% |   |  |
| EJECUCION FISICA ACUMULADA   | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA GLOBAL  |       |   |  |
| 0.00%                        | 0.00%                | 0.00%  |       |   |  |

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

| ANEJO BID-1733                              |           |              |               |               |           |             |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | FUENTE    | FONDOS       | Inicial       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcción Puente Chitomax<br>SNIP 154599 | BID       | 52-0402-0095 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | -         | 0.00        |
|   | SECTORIAL | 52-0401-0067 | 4,800,000.00  | 4,800,000.00  | -         | 0.00        |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
|   |           |              | -             | -             |           |             |
| TOTAL                                       |           |              | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 0.00      | 0.00        |

NO CONTROL:218232

*González*

**Oficio No.: 230-CFE-2015**  
Guatemala, 09 de julio de 2015

Licenciada  
**Griselda González**  
Encargada de Cooperación Internacional  
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-  
Presente.-

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 3er. Bimestre  
Mayo-Junio/2015.- Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Estimada Licenciada Gonzáles:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".


A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2015 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).


Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

  
  
**Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz**  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**RECIBIDO**  
14 JUL. 2015  
12.46 Firma: 

c.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**  
**Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.**  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-**  
Archivo.-

*21/10/2015*  
*H: 9:37*

(A)



FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de Impresión:  | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

II. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Código SIGEACI:                | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:  | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)   |
| Objetivo General:              | Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto |
| No. de Donación:               | S/N  |
| Estado del proyecto:           | Seguimiento  |
| Fecha de suscripción:          | 12/6/2014  |
| Fecha de inicio:               | 12/6/2014  |
| Fecha de finalización vigente: | 11/8/2017  |
| Fuente Cooperante:             | China (Taiwán)   |


AVANCE FISICO Y FINANCIERO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Monto total de desembolsos recibidos: | Q. 0.00 |
| Monto total ejecutado:                | Q. 0.00 |


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

  
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios, D.G.C.



  
 Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
 Máximo Autoridad de la Institución  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de envío:      | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre:             | Gustavo Adolfo Rodas Ceballos    |
| Correo Electrónico: | Gustavo.Rodas@caminos.civ.gob.gt |

#### Datos de Autoridad Máxima:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nombre:             | Jorge Rogello Galvez            |
| Correo Electrónico: | jorge.galvez@caminos.civ.gob.gt |

### III. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

|  |  |
|--|--|
| Código del sistema:                                  | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:                        | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45) |
| No. de Donación:                                     | S/N  |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0-0000   |
| Fuente Cooperante:                                   | China (Taiwán)   |
| Dirección Física del Proyecto:                       | Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7   |
| Teléfono directo del Proyecto:                       | 502 2472-1414 Y 502 440-0771   |
| Institución Ejecutora:                               | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda   |
| Dirección de la Institución Ejecutora:               | Finca Nacional La Aurora, Salon No. 7, Zona 13.  |

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 12/6/2014 |
| Fecha de inicio:  | 12/6/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 12/6/2014 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización original:                                     | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 11/8/2017 |

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación):

| Nombre: | Fecha | Cambio Realizado |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

Seguimiento

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|-----------|------------------------|
|--------------------|-----------|------------------------|

FUENTE COOPERANTE Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán). Cuando proceda

FUENTE COOPERANTE EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice). Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:  
Directa

Mecanismos de Ejecución:  
Normas o Guías del Cooperante

Si el proyecto tiene registro en SICOIN, se mostrará la siguiente información:

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,671,000.00     |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Monto Total                                    |           |                         |                | 390,671,000.00     |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,500,000.00     |
| Monto que ejecutará la institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.81           | 0.00               |
| Monto Total  |           |                         |                | 390,500,000.00     |

**Objetivos del Programa Proyecto:**

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):  
 1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio  
 2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje  
 3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

| ÁREA | DENOMINACIÓN | GÉNERO | RANGO DE EDAD | NÚMERO DE BENEFICIADOS |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total en Q. |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------|-------------------|----------------|-------------------|

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

COMPONENTE - Obra Civil

390,671,000.00

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta/ del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|---|----------------------------|-----------------|
|---|----------------------------|-----------------|

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes   | Asignado       | Modificado      | Vigente         | Ejecutado | %    |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | 20,350,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | -159,650,000.00 | 0.00      | 0.00 |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Financiero(Aporte Nacional)   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Avance Físico                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

**VI. AVANCE FÍSICO**

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
|---|------------------------------|---------------------|

COMPONENTE - Obra Civil 0 % 0 %

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado acumulado por (Depto. en Q) |
|---------------------------------------|---|
| Nacional                              | 0.00  |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 0.00 %               | 0.00 %           | 0.00 %                     |


**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Desembolsos

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera   | Acciones propuestas para superar la dificultad                 |
|---|--|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución Financiera</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo; el monto de aporte nacional no se reflejo en la AFF. | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación. |
| <u>Ejecución presupuestaria</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución física</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/ Coordinador



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Jorge Rogelio Galvez  
Máxima autoridad de la Institución




Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

*Gansid*

NO CONTROL:218235

Oficio No.: 231-CFE-2015  
Guatemala, 09 de julio de 2015

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



SECRETARIA  
Firma: *[Signature]* Hora: 9:55

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 3er. Bimestre  
Mayo-Junio/2015.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Excelentísimo Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2015 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

Licenciado  
**Carlos Raúl Morales**  
Ministro de Relaciones Exteriores  
Su Despacho.-

*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
DIRECTOR GENERAL  
GUATEMALA, C. A.

Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECEBIDO  
15 JUL 2015  
Firma: *[Signature]*  
Hora: 10:00

C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-  
Archivo.-

*M 16-07-2015  
H: 9:39*



FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edición del Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Período que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de Impresión:  | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

II. INFORMACIÓN GENERAL

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Datos del Programa/Proyecto:   | SIGEACI38  |
| Código SIGEACI:                | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)   |
| Nombre del Programa/Proyecto:  | Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto |
| Objetivo General:              | S/N  |
| No. de Donación:               | Seguimiento  |
| Estado del proyecto:           | 12/6/2014  |
| Fecha de suscripción:          | 12/6/2014  |
| Fecha de inicio:               | 11/8/2017  |
| Fecha de finalización vigente: | China (Taiwán)   |
| Fuente Cooperante:             |  |


AVANCE FISICO Y FINANCIERO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Monto total de desembolsos recibidos: | Q. 0.00 |
| Monto total ejecutado:                | Q. 0.00 |


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

  
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/ Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.



  
 Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
 Máxima autoridad de la institución  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS





Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de envío:      | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre:             | Gustavo Adolfo Rodas Ceballos    |
| Correo Electrónico: | Gustavo.Rodas@caminos.civ.gob.gt |

Datos de Autoridad Máxima:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nombre:             | Jorge Rogelio Galvez            |
| Correo Electrónico: | jorge.galvez@caminos.civ.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

|  |  |
|--|--|
| Código del sistema:                                  | SIGEAC138  |
| Nombre del Programa/Proyecto:                        | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45) |
| No. de Donación:                                     | S/N  |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0-0000   |
| Fuente Cooperante:                                   | China (Taiwán)   |
| Dirección Física del Proyecto:                       | Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7   |
| Teléfono directo del Proyecto:                       | 502 2472-1414 Y 502 440-0771   |
| Institución Ejecutora:                               | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda   |
| Dirección de la Institución Ejecutora:               | Finca Nacional La Aurora, Salon No. 7, Zona 13,  |

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 12/6/2014 |
| Fecha de Inicio:  | 12/6/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 12/6/2014 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización original:                                     | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 11/8/2017 |

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación):

| Nombre: | Fecha | Cambio Realizado |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Seguimiento

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|-----------|------------------------|
|--------------------|-----------|------------------------|

FUENTE COOPERANTE Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán). Cuando proceda

FUENTE COOPERANTE EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice). Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Si el proyecto tiene registro en SICOIN, se mostrará la siguiente información:

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,671,000.00     |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Monto Total                                    |           |                         |                | 390,671,000.00     |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,500,000.00     |
| Monto que ejecutará la Institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.81           | 0.00               |
| Monto Total  |           |                         |                | 390,500,000.00     |

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| ÁREA | DENOMINACIÓN | GÉNERO | RANGO DE EDAD | NÚMERO DE BENEFICIADOS |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total en Q. |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------|-------------------|----------------|-------------------|

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

COMPONENTE - Obra Civil

390,671,000.00

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes   | Asignado       | Modificado      | Vigente         | Ejecutado | %    |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | 20,350,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | -159,650,000.00 | 0.00      | 0.00 |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Financiero(Aporte Nacional)   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Avance Físico                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

**VI. AVANCE FÍSICO**

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - Obra Civil   | 0 %                          | 0 %                 |

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado acumulado por (Depto. en Q) |
|---------------------------------------|---|
| Nacional                              | 0.00  |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución


| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 0.00 %               | 0.00 %           | 0.00 %                     |


**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Desembolsos

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera   | Acciones propuestas para superar la dificultad                 |
|---|--|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución Financiera</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo; el monto de aporte nacional no se refleja en la AFF. | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación. |
| <u>Ejecución presupuestaria</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución física</u>   |  |
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/Coordinador



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Jorge Rogelio Galvez  
Máxima autoridad de la Institución



Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

NO CONTROL:218238



Licenciada

**Rosa María Ortega Sagastume**

*Directora de Crédito Público*

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente.-

Oficio No.: 232-CFE-2015  
Guatemala, 09 de julio de 2015

RECEPCION AL USUARIO - CAU.  
SECRETARIA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA # 22

RECEPCION  
14 JUL 2015

Hora: 12:10 Firma:  
Registro Único de Expediente: 2015-48758  
Tel.: 23228888 ext. 12143 - 12144

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 3er. Bimestre  
Mayo-Junio/2015.- Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".


A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2015 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,



*Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz*  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

PH 16-07-2015  
H. 4:39



FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de Impresión:  | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

II. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Código SIGEACI:                | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:  | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)   |
| Objetivo General:              | Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto |
| No. de Donación:               | S/N  |
| Estado del proyecto:           | Seguimiento  |
| Fecha de suscripción:          | 12/6/2014  |
| Fecha de inicio:               | 12/6/2014  |
| Fecha de finalización vigente: | 11/8/2017  |
| Fuente Cooperante:             | China (Taiwán)   |


AVANCE FISICO Y FINANCIERO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Monto total de desembolsos recibidos: | Q. 0.00 |
| Monto total ejecutado:                | Q. 0.00 |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcla Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

  
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.



  
 Jorge Rogelio Galvez  
 Máxima Autoridad de la Institución  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de envío:      | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre:             | Gustavo Adolfo Rodas Ceballos    |
| Correo Electrónico: | Gustavo.Rodas@caminos.civ.gob.gt |

#### Datos de Autoridad Máxima:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nombre:             | Jorge Rogelio Galvez            |
| Correo Electrónico: | jorge.galvez@caminos.civ.gob.gt |

### II. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

|  |  |
|--|--|
| Código del sistema:                                  | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:                        | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45) |
| No. de Donación:                                     | S/N  |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0-0000   |
| Fuente Cooperante:                                   | China (Taiwán)   |
| Dirección Física del Proyecto:                       | Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7   |
| Teléfono directo del Proyecto:                       | 502 2472-1414 Y 502 440-0771   |
| Institución Ejecutora:                               | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda   |
| Dirección de la Institución Ejecutora:               | Finca Nacional La Aurora, Salon No. 7, Zona 13.  |

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 12/6/2014 |
| Fecha de Inicio:  | 12/6/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 12/6/2014 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización original:                                     | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 11/8/2017 |

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación):

| Nombre: | Fecha | Cambio Realizado |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

Seguimiento

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|-----------|------------------------|
|--------------------|-----------|------------------------|

FUENTE COOPERANTE Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán). Cuando proceda

FUENTE COOPERANTE EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo ( indicar que dice). Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:  
Directa

Mecanismos de Ejecución:  
Normas o Guías del Cooperante

Si el proyecto tiene registro en SICOIN, se mostrara la siguiente información:

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,671,000.00     |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Monto Total                                    |           |                         |                | 390,671,000.00     |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,500,000.00     |
| Monto que ejecutará la Institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.81           | 0.00               |
| Monto Total  |           |                         |                | 390,500,000.00     |

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| ÁREA | DENOMINACIÓN | GÉNERO | RANGO DE EDAD | NÚMERO DE BENEFICIADOS |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

#### IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total en Q. |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------|-------------------|----------------|-------------------|

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

COMPONENTE - Obra Civil

390,671,000.00

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes   | Asignado       | Modificado      | Vigente         | Ejecutado | %    |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | 20,350,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | -159,650,000.00 | 0.00      | 0.00 |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Financiero(Aporte Nacional)   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Avance Físico                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

**VI. AVANCE FÍSICO**

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - Obra Civil   | 0 %                          | 0 %                 |

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado acumulado por (Depto. en Q) |
|---------------------------------------|---|
| Nacional                              | 0.00  |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 0.00 %               | 0.00 %           | 0.00 %                     |


**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Desembolsos

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera  | Acciones propuestas para superar la dificultad                 |
|--|--|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo  | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución Financiera</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo; el monto de aporte nacional no se refleja en la AFF. | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación. |
| <u>Ejecución presupuestaria</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución física</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
Asistente Financiero

  
Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
Analista Técnico

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/Coordinador




Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Jorge Rogelio Galvez  
Máxima autoridad de la Institución



Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

NO CONTROL:218239



Oficio No.: 233-CFE-2015  
Guatemala, 09 de julio de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 3er. Bimestre Mayo-Junio/2015.- **Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).**

Estimada Licenciada Parrilla:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2015 de los siguientes proyectos:


- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

Licenciada  
**Ekaterina Parrilla**  
Secretaria General  
Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-  
Presente.-



Ing. Jorge Rogelio Salvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS



SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
14 JUL 2015  
NOMBRE: (signature)

- C.c. Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

FP 16-07-2015  
H: 9:37



FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de Impresión:  | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

II. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Código SIGEACI:                | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:  | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)   |
| Objetivo General:              | Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto |
| No. de Donación:               | S/N  |
| Estado del proyecto:           | Seguimiento  |
| Fecha de suscripción:          | 12/6/2014  |
| Fecha de inicio:               | 12/6/2014  |
| Fecha de finalización vigente: | 11/8/2017  |
| Fuente Cooperante:             | China (Taiwán)   |


AVANCE FISICO Y FINANCIERO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Monto total de desembolsos recibidos: | Q. 0.00 |
| Monto total ejecutado:                | Q. 0.00 |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.



  
 Director General  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
 GUATEMALA, C.A.





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de envío:      | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre:             | Gustavo Adolfo Rodas Ceballos    |
| Correo Electrónico: | Gustavo.Rodas@caminos.civ.gob.gt |

#### Datos de Autoridad Máxima:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nombre:             | Jorge Rogelio Galvez            |
| Correo Electrónico: | jorge.galvez@caminos.civ.gob.gt |

### III. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

|  |  |
|--|--|
| Código del sistema:                                  | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:                        | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45) |
| No. de Donación:                                     | S/N  |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0-0000   |
| Fuente Cooperante:                                   | China (Taiwán)   |
| Dirección Física del Proyecto:                       | Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7   |
| Teléfono directo del Proyecto:                       | 502 2472-1414 Y 502 440-0771   |
| Institución Ejecutora:                               | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda   |
| Dirección de la Institución Ejecutora:               | Finca Nacional La Aurora, Salon No. 7, Zona 13,  |

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 12/6/2014 |
| Fecha de Inicio:  | 12/6/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 12/6/2014 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización original:                                     | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 11/8/2017 |

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación):

| Nombre: | Fecha | Cambio Realizado |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

Seguimiento

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|-----------|------------------------|
|--------------------|-----------|------------------------|

FUENTE COOPERANTE Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán). Cuando proceda

FUENTE COOPERANTE EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo ( Indicar que dice). Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:  
Directa

Mecanismos de Ejecución:  
Normas o Guías del Cooperante

Si el proyecto tiene registro en SICQIN, se mostrará la siguiente información:

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,671,000.00     |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Monto Total                                    |           |                         |                | 390,671,000.00     |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,500,000.00     |
| Monto que ejecutará la Institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.81           | 0.00               |
| Monto Total  |           |                         |                | 390,500,000.00     |

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| ÁREA | DENOMINACIÓN | GÉNERO | RANGO DE EDAD | NÚMERO DE BENEFICIADOS |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

#### IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total en Q. |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------|-------------------|----------------|-------------------|

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

COMPONENTE - Obra Civil

390,671,000.00

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa / Proyecto | Monto suscrito (Compromiso) | Monto ejecutado |
|---|-----------------------------|-----------------|
|---|-----------------------------|-----------------|

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes   | Asignado       | Modificado      | Vigente         | Ejecutado | %    |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | 20,350,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | -159,650,000.00 | 0.00      | 0.00 |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                       | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero (Fuente Cooperante) | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Financiero (Aporte Nacional)   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Avance Físico                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

**VI. AVANCE FÍSICO**

| Componente / Indicador / Resultado / Meta / del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - Obra Civil   | 0 %                          | 0 %                 |

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado acumulado por (Depto. en Q) |
|---------------------------------------|---|
| Nacional                              | 0.00  |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 0.00 %               | 0.00 %           | 0.00 %                     |


**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Desembolsos

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera  | Acciones propuestas para superar la dificultad                 |
|--|--|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo  | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución Financiera</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo; el monto de aporte nacional no se refleja en la AFF. | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación. |
| <u>Ejecución presupuestaria</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |
| <u>Ejecución física</u><br>No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo   | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación  |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
Asistente Financiero

  
Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
Analista Técnico

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/Coordinador



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Jorge Rogelio Galvez  
Máxima autoridad de la Institución



Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

NO CONTROL:218241

Oficio No.: 234-CFE-2015  
Guatemala, 09 de julio de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 3er. Bimestre  
Mayo-Junio/2015.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2015 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,


Atentamente,

De usted atentamente,



Licenciado  
**Alejandro Maldonado**  
Vicepresidente de la República de Guatemala  
Su Despacho.-

Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS



C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Firma:

PM 16-07-2015  
H: 9:35



FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
 Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable  
 Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edición Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta: Bimestre: 3  
 Año: 2015  
 Fecha de Impresión: 09/07/2015  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

**II. INFORMACIÓN GENERAL**

Datos del Programa/Proyecto:  
 Código SIGEACI: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
 No. de Donación: S/N  
 Estado del proyecto: Seguimiento  
 Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 12/6/2014  
 Fecha de finalización vigente: 11/8/2017  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)


**AVANCE FISICO Y FINANCIERO**


Monto total de desembolsos recibidos: Q. 0.00  
 Monto total ejecutado: Q. 0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco García Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

  
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios D.G.C.  


  
 Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
 Máxima Autoridad de la Institución  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  




## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

### I. DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 3  |
| Año:                 | 2015   |
| Fecha de envío:      | 09/07/2015   |
| Dependencia:         | Dirección General de Caminos                             |
| Institución:         | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda |

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre:             | Gustavo Adolfo Rodas Ceballos    |
| Correo Electrónico: | Gustavo.Rodas@caminos.civ.gob.gt |

#### Datos de Autoridad Máxima:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nombre:             | Jorge Rogelio Galvez            |
| Correo Electrónico: | jorge.galvez@caminos.civ.gob.gt |

### III. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

|  |  |
|--|--|
| Código del sistema:                                  | SIGEACI38  |
| Nombre del Programa/Proyecto:                        | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45) |
| No. de Donación:                                     | S/N  |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0-0000   |
| Fuente Cooperante:                                   | China (Taiwán)   |
| Dirección Física del Proyecto:                       | Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7   |
| Teléfono directo del Proyecto:                       | 502 2472-1414 Y 502 440-0771   |
| Institución Ejecutora:                               | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda   |
| Dirección de la Institución Ejecutora:               | Finca Nacional La Aurora, Salon No. 7, Zona 13,  |

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 12/6/2014 |
| Fecha de Inicio:  | 12/6/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 12/6/2014 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización original:                                     | 11/8/2017 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 11/8/2017 |

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación):

| Nombre: | Fecha | Cambio Realizado |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

Seguimiento

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|-----------|------------------------|
|--------------------|-----------|------------------------|

FUENTE COOPERANTE Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán). Cuando proceda

FUENTE COOPERANTE EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice). Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Si el proyecto tiene registro en SICOIN, se mostrará la siguiente información:

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,671,000.00     |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 0.00               |
| Monto Total                                    |           |                         |                | 390,671,000.00     |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 50,000,000.00           | 7.81           | 390,500,000.00     |
| Monto que ejecutará la Institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.81           | 0.00               |
| Monto Total  |           |                         |                | 390,500,000.00     |

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| ÁREA | DENOMINACIÓN | GÉNERO | RANGO DE EDAD | NÚMERO DE BENEFICIADOS |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total en Q. |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
|-------|-------------------|----------------|-------------------|

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

COMPONENTE - Obra Civil

390,671,000.00

0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito(Compromiso) | Monto ejecutado |
|--|----------------------------|-----------------|
|--|----------------------------|-----------------|

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes   | Asignado       | Modificado      | Vigente         | Ejecutado | %    |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | 20,350,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| Enero | 200,350,000.00 | -180,000,000.00 | -159,650,000.00 | 0.00      | 0.00 |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimeste 1 | Cuatrimeste 2 | Cuatrimeste 3 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Financiero(Aporte Nacional)   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Avance Físico                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

**VI. AVANCE FÍSICO**

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - Obra Civil   | 0 %                          | 0 %                 |

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado acumulado por (Depto. en Q) |
|---------------------------------------|---|
| Nacional                              | 0.00  |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 0.00 %               | 0.00 %           | 0.00 %                     |

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Desembolsos

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad                |
|---|---|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo               | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación |

Ejecución Financiera

|   |  |
|---|--|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo; el monto de aporte nacional no se refleja en la AFF. | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación. |
|---|--|


Ejecución presupuestaria


|   |   |
|---|---|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación |
|---|---|

Ejecución física

|   |   |
|---|---|
| No hay ratificación de acuerdo y no hay acuerdo gubernativo | Que Congreso de la República ratifique el acuerdo de donación |
|---|---|

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

  
 Elaborado por: Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Asistente Financiero

  
 Responsable Área Técnica: Gustavo Adolfo Cancinos  
 Analista Técnico

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/ Coordinador



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Jorge Rogelio Galvez  
Máxima autoridad de la Institución



Ing. Jorge Rogelio Gálvez Cruz  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS