

*Victor
Verificar y se encuentran
publicados en pag web
Guini*

Archivar
Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

REF. OFICIO UCP/BID-0503-10-2015

Guatemala, 15 de octubre de 2015

Licenciado

Edgar Anibal Gómez Escobar

Coordinador Unidad Administrativa Financiera

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Lic. Gómez:

En referencia a la Circular UDAF 33-2015, relacionada a los informes sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable, por medio de la cual solicita copia de los informes enviados a las diferentes instituciones que indica la ley, mensualmente, y que los mismos sean trasladados a la Unidad Administrativa Financiera a su digno cargo, después de entregados con sello de recibido, me permito adjuntar los informes enviados a la Comisión Presidencial de Transparencia -COPRET-, y a la Dirección de Crédito Público correspondientes al mes de **Septiembre del año 2015**.

Atentamente,

[Signature]
Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
16 OCT 2015
SECRETARIA

*PA 19/10/2015
H: 10:19.*

C.c. Archivo

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Firma: *[Signature]*

Hora: *14:05*



Gobierno de Guatemala

Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
-UCEE-

Unidad Coordinadora del
Programa -UCP-: "Mejoramiento
de la Infraestructura Escolar"
Préstamo BID 2018/OC-GU

REF. OFICIO UCP/BID-0494-09-2015

Guatemala, 01 de octubre de 2015

Señores
Comisión Presidencial de Transparencia -COPRET-
4ª. Calle 6-17, zona 1
Presentes

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

RECIBIDO
02 OCT 2015

RECEPCION
Hora: 10:27 Firma: [Firma]

Atentamente nos dirigimos a usted en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 360-12, Creación de la COPRET, artículos 6 y 13, por lo que se adjunta cuadro que contiene la información de avance de indicadores del Préstamo BID 2018/OC-GU, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, correspondiente al mes de Septiembre del año 2015

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Firma]
Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

RECEPCION
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

RECIBIDO
01 OCT. 2015

Recibi (f) [Firma]
Hora: [Firma]

C.C.
Arq. Victor Enrique Corado Valdez, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Licda. Karina Moll, Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Licda. Vivian Lemus, Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Licda. Elizabeth Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información
Lic. Edgar Marineli Rubio, Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Archivo

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INDICADORES DE PRÉSTAMOS

SEPTIEMBRE 2015

ASPECTOS GENERALES		MI ESCUELA PROGRESA		
NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO		SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ATENDIDO POR UCEE)		
TIPO DE COOPERACIÓN		COOPERACIÓN FINANCIERA REEMBOLSABLE		
NUMERO DE PRÉSTAMO		BID-2018/OC-GU		
ENTIDAD FINANCIADORA		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		25/02/2009		
FECHA DE FINALIZACIÓN		26/04/2016		
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		45.25%		
INDICADORES				
DETALLE DE INDICADORES	Unidad de Medida	Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Reparación de Establecimientos de Preprimaria	Establecimiento	3	3	100.00%
Reparación de Establecimientos de Primaria	Establecimiento	56	56	100.00%
Reparación de Establecimientos de Otros Niveles	Establecimiento	4	4	100.00%
Reposición de Establecimientos de Preprimaria	Establecimiento	10	2	20.00%
Reposición de Establecimientos de Primaria	Establecimiento	171	20	11.70%
Reposición de Establecimientos de Otros Niveles	Establecimiento	14	2	14.29%
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS				
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	10	4	40.00%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel PRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	171	84	49.12%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel OTROS NIVELES, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	12	6	50.00%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel DIVERSIFICADO, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	2	2	100.00%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	10	2	20.00%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel PRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	171	20	11.70%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel BASICO, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	12	2	16.67%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel DIVERSIFICADO, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	2	0	0.00%

Nota: las metas de los Indicadores corresponden a la capacidad financiera del Subprograma, asignados a la UCEE/CIV.

Arq. Miguel Angel Alvarado
Analista en Gestión y Seguimiento

Arq. Miguel Angel Alvarado Samayoa
Analista en Gestión
y Seguimiento
PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU
UCEE/CIV

Licda. Clara Medina
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



Gobierno de Guatemala

Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
-UCEE-

Unidad Coordinadora del
Programa -UCP-: "Mejoramiento
de la Infraestructura Escolar"
Préstamo BID 2018/OC-GU

REF. OFICIO UCP/BID-0495-09-2015

Guatemala, 01 de octubre de 2015.

Licenciada
Rosa María Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Ref. Préstamo BID-2018/OC-GU, Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, Unidad de Construcción de Edificio del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, envío de Informe de Avance Físico y Financiero, correspondiente al mes de septiembre 2015.

Licenciada Ortega:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 del Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, así como lo indicado en el Artículo 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, referente a la presentación de los informes de avance físico y financiero de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa, me permito remitirle el reporte correspondiente al mes de septiembre del año en curso, del programa en referencia.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



Adjunto: 1 Cd

C.c. Archivo

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.


Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	M ²	884	615	332	53.98%	Q 3,094,176.00	Q 1,864,652.00	Q 488,346.39	17.32%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M ²	80,130	22,755	11327	49.78%	Q 78,045,150.00	Q 111,121,468.00	Q 29,406,326.55	20.70%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M ²	3,385	3,798	8130	82.41%	Q 10,249,616.00	Q 12,598,479.00	Q 6,966,482.52	53.33%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M ²	1,071	1,071	121	11.80%	Q 3,341,438.00	Q 3,139,781.00	Q 727,316.14	13.76%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	Evento	26	468	227	48.50%	Q 6,423,480.00	Q 6,423,480.00	Q 3,333,258.06	46.76%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	20	20	4	20.00%	Q 4,852,140.00	Q 4,852,140.00	Q 1,139,507.26	22.62%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Compra de bienes (pupitres)	Evento	2	2	0	0.00%	Q 4,000,000.00	Q 2,063,011.00	-	0.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria	M ²	565	565	0	0.00%	Q 2,031,881.00	Q 2,031,881.00	-	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M ²	477	477	0	0.00%	Q 1,905,108.00	Q 1,905,108.00	-	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						29.55%	Q 113,936,989.00	Q 146,000,000.00	Q 42,061,236.92	28.81%	

[illegible]

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 55.41\%$	447	246	157	87	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN								
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Se ha finalizado la ejecución 87 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 24 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 70 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 49%.					
Ejecución Física		Ejecución Financiera						
24.85%		23.68%						
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos					
Ejecución Física		Ejecución Financiera	Segue vigente la necesidad de ampliación de plazo para desembolsos, a vencerse en abril 2016. Debido a retraso en los procesos de ejecución física, que darán lugar a liquidaciones en el ejercicio 2016, dado que algunas ampliaciones contractuales están siendo aplazadas a finales del 2015. Adicionalmente, algunos procesos de rescisión aún no se dan por finalizados, dado que están pendientes de emitirse los Acuerdos Ministeriales correspondientes.					
29.55%		28.81%						

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


 Firma Elaborado Por:
Lidia Clara María Medina
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda


 Firma Aprobado Por:

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2015

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5	1	91.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL MILAGRO SERCHIL	1	92.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS AGUILÓN, ALDEA SAN SEBASTIAN	1	95.2%
INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS LAGUNAS	1	88.2%
INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5	1	77.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "13 DE JUNIO"	1	98.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	1	96.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL ASTILLERO	1	98.2%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE JOAQUIN PALMA"	1	66.1%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, 14 AVENIDA 7-160 ZONA 3, CANTÓN SAN ANTONIO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	1	74.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ	1	80.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERÍO SAN JUAN LA ESPERANZA	1	66.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL	1	76.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO RECUERDO ASTURIAS	1	71.6%
INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD	1	77.8%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVENIDA EL REFORMADOR, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2DA CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA GRANDEZA, ALDEA SAN FRANCISCO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA KIRSTEN WALTHER, ALDEA TÁNIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PRIMAVERA, ALDEA TÁNIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.2 ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5TA CALLE 9-38 ZONA 4	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, 2A CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO BOJON	1	10.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	1	22.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO SAN FRANCISCO SECTOR SUR, ALDEA RANCHO BOJON	1	13.5%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1	1	66.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	1	65.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA UNIÓN	1	31.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO	1	8.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL	1	24.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TÁNIL	1	18.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO	1	3.6%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTÓN BETHANIA	1	20.8%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1	57.8%
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1	1	0.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN	1	4.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL	1	19.6%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1	1	37.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEYUUP	1	28.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL	1	22.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL	1	24.3%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENGRO, CANTÓN SANTA CRISTINA, ZONA 2	1	74.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERÍO LLANO GRANDE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN RIO SANTO	1	100.0%
INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PUEBLO NUEVO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TOJCHINA	1	0.0%

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2015

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
4A	0	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA	1	27.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VICTORIA	1	94.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX	1	81.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS	1	92.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL SOCORRO	1	50.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ALONZO NUEVA LINDA	1	48.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN	1	44.3%
ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ, 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3	1	63.2%
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SAN MARCOS	1	39.8%
4B	8	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERÍO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS JAZMINES	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PANOCHE, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO	1	100.0%
4C	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTÓN CHUICRUZ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1	1	0.0%
4D	2	28.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN REYNOS, ALDEA CHIMUSINIQUE	1	42.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE	1	15.0%
4E	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
4F	1	69.4%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN MORALES	1	69.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN ROMERO VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA	1	53.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAMAQUE	1	50.8%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE MARTI, COLONIA EL CARMEN	1	60.2%
4G	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL RECUERDO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ZACARIAS	1	0.0%
4H	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS ESCOBAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANOCHUGA, ALDEA LAS BARRANCAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
4I	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANITA	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUMBRE CASERÍO TUIPIC	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PENSAMIENTO, COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PREM CALVO, COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA	1	10.8%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2	1	7.0%
4J	1	8.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS	1	8.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ	1	8.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA	1	14.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA	1	9.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	1	6.0%
4K	1	26.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, ALDEA GÁLVEZ	1	26.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO GUADALUPE	1	55.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA	1	56.7%
4L	1	83.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTÓN VAQUILITO	1	83.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTÓN LA CUMBRE	1	98.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ	1	93.9%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GÁLVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1	1	75.2%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTÓN EL CALVARIO	1	18.7%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ALDEA XEUL	1	99.9%
Total general	112	45.9%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción de
Edificios del Estado
- UCEE - UCP -

INFORME CRÉDITO PÚBLICO
SEPTIEMBRE 2015



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Dirección
General
de Caminos
-DGC-

NO CONTROL:222825

*Griselda
Archivo*

Oficio No.: 328-CFE-2015
Guatemala, 07 de octubre de 2015

Licenciada
Griselda González
Encargada de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
Presente.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Munya Hora: 10:10

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de septiembre/2015.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada González:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de septiembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,


[Signature]

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



*PM 15/10/2015
11:00*

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

10:40 Paoa

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11150013-CV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BGE-1994-FTN
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, hrs. de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dm. 101-97 y sus reformas (Dm. 13-2013) Las unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dm. 101-97 y sus reformas (Dm. 13-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dm. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Meta *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Meta *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y mejoramiento de 217.73 km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto se ubica en Mopán, Mopán, departamento de Totonicapán y se ubica en la zona de la Unidad La Florida de zona del plan de desarrollo en el 18 de Noviembre de 2014 y la beneficiación del mismo es el 18 de Octubre de 2015. SAMP 10112	km.	1.00	29.00	11.41	35.34%	188,100,000.00	141,625,000.00	46,362,500.00	51.84%	* 1 SAMP * 2 SAMP (El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciel (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Indicador Acumulativo
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Canetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.32	58.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras.			
6.86%		31.84%		El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera		1) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera					
6.86%		31.84%					
		Ejecución Financiera Global					
		Ejecución Física Global					
		76.83%					
		84.17%					

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, este límite que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la información que consta en el avance presentado en la Sección II.4 refleja la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SAMP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Vivian Lemaus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE - 1994 FTM					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	12-0401-0059	150,000,000.00	57,000,000.00	14,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	12-0401-0067	58,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11-0000-0000	-	57,825,000.00	664,302.19	1.15%
	TOTAL	188,500,000.00	145,825,000.00	44,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: KFW 119665506/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97 y sus reformas (Dio. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	2.75	0.00%	0.00	18,000,000.00	13,183,526.35	73.24%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparece a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en tramite la ampliación del plazo de ejecución.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA					
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%			
			Variación % Financiera	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO			IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL			
24.21%	73.24%	138.59%	63.62%			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son múltiples. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado por
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Firmado por
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
5.1.0401.006.7		18.000.000,00	13.181.526,75	73,24 0,00
TOTAL	0,00	18.000.000,00	13.181.526,75	73,24

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquisilic - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraiso - Rio Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	-	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		10.00	2.00	-	-	23,915,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chacabán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lamquin - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratorio	
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO							
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

Firma (Elaborado Por)



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



	FUENTE	FONDOS	ANEXO RGA OTPS			
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Lanchillo Rio Capon 116127	RCA	52-0509-0001	16.379.774.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.786.000.00	1.286.000.00	-	0.00
Tramo: Nlan Rio Capon 116128	RCA	52-0509-0001	10.574.682.00	1.000.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1.798.000.00	798.000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chactola Nlan 132754	RCA	52-0509-0001	20.441.097.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3.475.499.00	1.975.499.00	-	0.00
Tramo: Chacumun Lanchillo 72219	RCA	52-0509-0001	15.084.757.00	2.396.267.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.547.000.00	2.547.000.00	-	0.00
Tramo: Lanchillo Cahabon 72210	RCA	52-0509-0001	12.515.890.00	8.515.890.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.128.000.00	8.128.000.00	-	0.00
TOTAL			67.756.499.00	27.644.476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	220,500,000.00	248,650,000.00	121,019,569.14	48.67%	*1 SNIP; *2 SNIP; El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciado (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obras civiles	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.3300	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		135.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		135.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		135.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		135.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		135.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		135.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	1.50%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	48.67%	47.61%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en liquidación en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BAOE 2179 CA-42 DECEDEENTE					
FUENTE	PERIODO	Saldo	Vigentes	Ejercidos	% Ejercidos
BCR	1/2 OMO 1.0064	273.501.000.00	247.650.000.00	270.019.549.14	48.84%
	41 1204.0065		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	278.548.000.00	248.650.000.00	271.019.549.14	48.87

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dtos. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN.	Km	35.00	40.00	20.00	52.25%	500,499,621.00	574,349,621.00	300,174,420.57	52.26%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Notas Adicionales	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		119.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		119.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		119.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		119.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento Ampliación / Libramientos		119.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento Rehabilitación		119.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
22.91%	52.26%	Variación % Física	1.56%		
				IV.3 Alertas	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	52.26%	53.56%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi- anuales. Para tener toda la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	11.01512.0007	500.000.000,00	173.589.611,00	289.174.429,57	57,83%
	11.01512.0008		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	TOTAL	500.000.000,00	174.589.611,00	290.174.429,57	57,83%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHP. 131626	Km	26.00	30.00	2.11	7.03%	740,423,262.00	283,423,262.00	171,422,804.15	42.84%	*1 SEGDIR SHP, 13 Source e Invoice Invoice, Vigente *2 Escuintla con acumulado, anterior, Comando como base en año 2015


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.42	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drainaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drainaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.07	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Replantes Varías		1.00	0.33	0.33	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA				
51.85%	42.84%	Variación % Física	2.86%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
54.71%	42.84%	5.53%	34.18%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anoales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección (II.4) versus la Sección (IV) se debe a que en la sección II son los datos que muestra al SHP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCR 2107					
FUENTE	FONDO	Importe	Importe	Cantidad	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 116626	BCE	240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,904.13	42.84%
					8.30%
TOTAL		240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,904.13	42.84%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	Km	75.00	19.00			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. UOP; (1) Avance físico inicial, vigente y ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1* Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							5	


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%			IV.3 Alertas	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				El BID ya contrato los estudios de Impacto Ambiental tanto para la carretera como para el puente y de suelos para el puente. El estudio de Impacto Ambiental ya fue enviado al MARN para su aprobación.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma (Laborado Por)

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BMD-1783						
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-		
			-	-		
		TOTAL	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTPS
Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 11-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación técnica reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Trabajo Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora su seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la Carretera R072, Tramo IV: San Julián - Puerto Chucul, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de febrero del 2009 y la finalización del mismo es el 21 de septiembre de 2013. (LMP 34194)	km	10.00	29.00	16.06	55.18%	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. LMP: (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.88 km. de la Carretera R072, Tramo V: Puerto Chucul - Pochela, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de febrero del 2009 y la finalización del mismo es el 30 de abril de 2014. (LMP 34197)	km				0.00%	0.00	42,250,000.00	10,499,999.99	48.52	*1. SICOM *2. LMP: (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.63 km. de la Carretera R072, Tramo VI: Pochela - El Estor, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de febrero del 2009 y la finalización del mismo es el 31 de julio de 2014. (LMP 34173)	km	6.00	15.00	7.55	50.33%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,576,149.75	30.52	*1. SICOM *2. LMP: (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.18 km. de la Carretera R072, Tramo VII: El Estor - Puerto Samaché, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de agosto del 2013 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre de 2014. (LMP 34176)	km	2.00	15.00	9.01	60.20%	15,000,000.00	14,175,000.00	4,602,490.45	18.88	*1. SICOM *2. LMP: (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.58 km. de la Carretera R072, Tramo VIII: El Estor - Samaché, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 31 de marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 02 de julio de 2013. (LMP 34178)	km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TERMINÓ EN VIGENTE DE Y EN EL MES DE AGOSTO INICIO

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Julio 2015)	III.6 Vigente (Julio 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Medios de Verificación
Obras Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimiento de tierras		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km
	Alcantarillas		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km
	Bengües Varlos		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Pavimento		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km
	Señalización		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		IV.3 Alertas			
0.00%	26.20%	Variación % Física	0.00%	Se la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANCO CENTRAL de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para que el tipo de cambio genere una diferencia de 100% en la ejecución física, se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada préstamo en mayor al 100%.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera		IV.4 Alertas			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		IV.5 Alertas			
0.00%	26.20%	359.93%	78.15%	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la ejecución física se suspendió, pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta la ejecución física. DUEBIO A QUE LOS TRABAJOS I, II Y III ESTÁN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO, HASTA QUE SE RESUEVA LA SITUACIÓN DE CADA TRABAJO SE ESTIMARÁ PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. LOS TRABAJOS IV Y V YA FINALIZARON.			

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, este Balance se genera en la fecha de corte de la ejecución del trabajo que están son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el LMP (en km) y en la sección IV son los datos que muestra el contrato (en la estimación en metros cúbicos).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
D.G.C.

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

		ANEXO PCA GTPS				
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
NOMBRE: SAN JUAN PUENTE CHASCO	PCA	51 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000				
	SECTORIAL	51 0401 0067	80,000,000.00	80,000,000.00		0.00
	PCA	51 0507 005				0.00
NOMBRE: PUENTE CHASCO PANZOS	11 0000 0000	11 0000 0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	51 0401 0067	20,500,000.00	20,500,000.00	20,499,999.97	100.00
	PCA	51 0507 005				0.00
	SECTORIAL	51 0401 0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,576,149.75	30.52
NOMBRE: PANZOS EL ESTOR	PCA	51 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000		10,875,000.00		
	SECTORIAL	51 0401 0067	500,000.00	500,000.00		0.00
	PCA	51 0507 005				0.00
NOMBRE: EL ESTOR RIO OLIVERA	11 0000 0000	11 0000 0000		10,875,000.00		
	SECTORIAL	51 0401 0067	14,500,000.00	11,000,000.00	4,422,470.45	39.40
	PCA	51 0507 005				0.00
	SECTORIAL	51 0401 0067				0.00
NOMBRE: ROLANDO SANAHU	PCA	51 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000				
	SECTORIAL	51 0401 0067				
	PCA	51 0507 005				0.00
TOTAL			20,000,000.00	101,825,000.00	26,828,640.17	26.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA						753,500,000.00	677,600,372.00	328,156,892.23	48.43%	*1 SACORIN Shap; *2 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
0.00%		48.43%		Variación % Física 0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera 0.00%	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	
0.00%		48.43%		20.27%	
				IV.3 Alertas	
				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias Instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Fianzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MININFU el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho ministerio	

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINICOM el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BMD-1713						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BC/E - 2118	52-0401-00067	753,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.33	48.43%
						0.00
		TOTAL	753,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.33	48.43%

NO CONTROL:222827

Guatemala, 07 de octubre de 2015


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de septiembre/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de septiembre /2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,



Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licenciado

Carlos Raúl Morales

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archiva.-

RECEPCION DE DOCUMENTOS
9 OCT 2015

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 203-DGC
Préstamo: BOE-1994-FTN
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y mejoramiento de 227.73 km. de la carretera P7R, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto se ubica en Mochilá, departamento de Peten y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 18 de Noviembre de 2014 y la finalización del mismo es el 31 de Octubre de 2015. SARP 90132	Km.	3.00	29.00	11.43	39.34%	186,500,000.00	145,625,000.00	46,362,500.00	31.84%	* 1 SICOPE * 2 SARP (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015)


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciado (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Advertorias
Obras Civiles	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	34.18	34.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Eanetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Sub Base Granular		333.55	16.84	16.84	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Concreto Asfáltico		333.55	60.93	60.93	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obras Civiles	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obras Civiles	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.23	0.23	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obras Civiles	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se amplio el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2,015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA					
6.86%		31.84%		Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
6.85%		31.84%		76.83%		84.17%	

Es importante mencionar que los datos que se muestran en esta ficha se del movimiento del proyecto del año en curso, este limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son preliminares. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección III se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SARP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Vivian Lemaus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE - 1994 FTM					
FUENTE	PO RINGOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
BCIE SECTORIAL NACIONALES	1.1 0401 0058	150,000,000.00	57,000,000.00	14,192,069.42	28.76%
	1.2 0401 0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
	1.1 0000 0000	-	57,625,000.00	664,302.19	1.15%
TOTAL		188,500,000.00	145,625,000.00	44,162,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: KFW 119665506/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97 y sus reformas (Dio. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	2.75	0.00%	0.00	18,000,000.00	13,183,526.35	73.24%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparecen a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.	
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.21%	73.24%	138.59%	65.62%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son múltiples. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista, en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Letus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
5.2 OACI CODE 7		18.000.000,00	13.181.526,35	73,24 0,00
TOTAL	0,00	18.000.000,00	13.181.526,35	73,24

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SACOH *2 MAP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascensión Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	-	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SACOH *2 MAP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	2.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SACOH *2 MAP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SACOH *2 MAP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lamquín - Cahabón, mediante la construcción de 37.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SACOH *2 MAP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.8 Aclaratorio	
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BGA OTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutados	% Ejecucion
Tramite: Lincristal de Rio Capasa 116527	BGA	52-0509-0001	16.379.774.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.786.000.00	1.286.000.00	-	0.00
Tramite: Lincristal de Rio Capasa 116528	BGA	52-0509-0001	10.574.682.00	1.000.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1.798.000.00	798.000.00	-	0.00
Tramite: San Juan Chactola de Lina 132754	BGA	52-0509-0001	20.441.087.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3.475.499.00	1.975.499.00	-	0.00
Tramite: Chacabueno Lincristal de 72219	BGA	52-0509-0001	15.086.757.00	2.356.287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.547.000.00	2.547.000.00	-	0.00
Tramite: Lincristal de Lincristal de 72210	BGA	52-0509-0001	12.515.490.00	8.515.490.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.128.000.00	8.128.000.00	-	0.00
TOTAL			67.756.499.00	27.644.476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	220,500,000.00	248,650,000.00	121,019,569.14	48.67%	*1 SKOCH; *2 SNIP; El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicié (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	1.50%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	48.67%	47.61%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BGR- 2179 CA-42 OCCIDENTE					
FUENTE	PROYECTOS	INICIADO	VIGENTE	TERMINADO	% EJECUCION
BGR	12 OMC 1-0064	270,500,000.00	247,650,000.00	120,019,549.14	48.46%
	11 1204-0065		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	270,500,000.00	248,650,000.00	121,019,549.14	48.87

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	500,499,621.00	574,349,621.00	300,174,420.57	52.26%	*1 SIGCIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		119.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		119.9400	94.0500	94.0500	24.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		119.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		119.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento Ampliación / Libramientos		119.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación		119.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.			
22.91%	52.26%	Variación % Física	1.50%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
24.41%	52.26%	53.56%	60.89%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Para todo lo que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Advertorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se acepta un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-7 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP. 131628	Km	26.00	30.00	2.11	7.03%	740,423,262.00	283,423,262.00	171,422,804.13	42.84%	*1) SIGDH SHIP. 131628 y Fichas de avance físico y financiero y Ejecución con el presupuesto anual, correspondiente al mes de agosto 2015.

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	3.00	0.54	0.54	0.42	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drainaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drainaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.07	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Replantes Varidos		1.00	0.33	0.33	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimentos		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Atenuación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA			El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%	42.84%	Verificación % Física	2.86%		
IV.3 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
54.71%	42.84%	5.53%	14.18%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestran al SHIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Autorizado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE 2107						
FUENTE	FONDO	Saldo	Vigilante	Ejecutado	% Ejecucion	
CA-2 ORIENTE, ESCUENTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136625	BCIE	32-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13	42.84%
	TOTAL		240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13	42.84%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	km	75.00	19.00			44,800,000.00	14,800,000.00		0.00	*1. SACOM LAPOP, 11 Avance Físico Mensual, Vigente y Ejecutado por acumulados anuales, tomando como base el año 2015


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		0.00%			
		Variación % Fisica		0.00%	
				Variación % Financiera	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Alertivos	
0.00%		0.00%		El BID ya contrato los estudios de Impacto Ambiental tanto para la carretera como para el puente y de suelos para el puente. El estudio de Impacto Ambiental ya fue enviado al MARN para su aprobación.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
		0.00%			




 Firma (Elaborado Por)

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-		
			-	-		
			-	-		
		TOTAL	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTPS
Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Ley 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la Carretera R17E, Tramo IV: San Juan - Puerto Chucul, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre del 2015. LUP 54766	Km	10.00	29.00	16.06	55.18%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. LUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 58.88 km. de la Carretera R17E, Tramo IV: Puerto Chucul - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril del 2015. LUP 54772	Km				0.00%	0.00	42,250,000.00	20,499,999.99	48.52	*1. SICOM *2. LUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.82 km. de la Carretera R17E, Tramo IV: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril del 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio del 2015. LUP 54773	Km	6.00	15.00	7.55	50.33%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,149.75	30.52	*1. SICOM *2. LUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.18 km. de la Carretera R17E, Tramo IV: El Estor - Puerto Tumbach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de Agosto del 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre del 2015. LUP 54778	Km	2.00	15.00	9.01	60.07%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1. SICOM *2. LUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.58 km. de la Carretera R17E, Tramo IV: El Estor - Sanarate, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 12 de Marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio del 2015. LUP 54779	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENÍA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Medios Adicionales
			III.4 Línea Base (Típica)	III.5 Inicial (Julio 2015)	III.6 Vigente (Ago 2015)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimiento de tierras		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Alcantarillas		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Bengües Varios		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Pavimento		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Señalización		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecucion Fisica Acumulada		Ejecucion Financiera		IV.3 Alertas			
0.00%		26.20%		Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas			
Ejecucion Fisica Acumulada		Ejecucion Financiera		Ejecucion Financiera Global		Ejecucion Fisica Global	
0.00%		26.20%		159.93%		78.15%	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, este balance se genera al mes de la ejecución de la obra y que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el LUP (en Km) mientras que en la sección IV son los datos que muestra el contrato en la estimación en metros cuadrados.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



		ANEXO IICA GTPS				
	FUENTE	ZONAS	Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
TRAMO SAN JUAN PUENTE CHAZZO	IICA	52 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000				
	SECTORIAL	52 0401 0067	80,000,000.00	80,000,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHAZZO PANZOS	IICA	52 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52 0401 0067		20,500,000.00	20,499,999.97	100.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	IICA	52 0507 005				0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,576,149.75	30.52
	IICA	52 0507 005				0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DULCE	Presupuestos	11 0000 0000		10,875,000.00		
	Presupuestos/Sumin	41 1204 0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,402,890.45	35.40
TRAMO AZUARO MANABU	IICA	52 0507 005				0.00
						0.00
						0.00
TOTAL			70,000,000.00	101,825,000.00	26,828,890.42	26.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Lto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA						751,500,000.00	877,600,272.00	128,156,892.21	48.43%	*1) SACDIN SACD: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratoria	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		48.43%		Variación % Física	
				0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Flanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINUTIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho proyecto.	
0.00%		48.43%		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	
		20.17%			

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINICOM el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015.


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BND-1713						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCIE - 2138	52-0401-00067	753,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%
						0.00
		TOTAL	753,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Dirección
General
de Caminos
-DGC-

NO CONTROL:222828

Guinsí Archivo



Oficio No.: 330-CFE-2015

Guatemala, 07 de octubre de 2015

ENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - U
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20



Firma:
Unico de Expediente:
2015-70931

Licenciada

Rosa María Ortega Sagastume

Directora de Crédito Público

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de septiembre/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de septiembre /2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RM 15/10/2015
11:00

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 201-DGC
Préstamo: BGE-1994-FTN
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Ley 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Ley 13-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Presup.	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Presup.	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y mejoramiento de 317.73 km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto se ubica en Municipio de Sanarate, departamento de Peten y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 18 de Noviembre de 2014 y la finalización del mismo es el 31 de Octubre de 2015. SAMP 06112	km.	3.00	29.00	11.43	38.34%	108,300,000.00	145,825,000.00	46,362,500.00	31.84%	1) SACOP 2) SAMP (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Medios Acreditados
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Adicional de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	34.18	34.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Canetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.85	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	80.91	80.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$m.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%	El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera	0.00%
				1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
6.86%	31.84%	76.83%	84.37%		

Es importante mencionar que los datos que se muestran en esta ficha se del movimiento del proyecto del año en curso, este hecho que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son acumulados. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAMP (en \$m) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.

Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemos
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE - 1994 FTM					
FUENTE	PO NDCS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
BCIE	51 0401 0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	52 0401 0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11 0000 0000	-	57,628,000.00	664,302.13	1.15%
TOTAL		188,500,000.00	145,628,000.00	46,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: KFW 119665506/
199366147
Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	2.75	0.00%	0.00	18,000,000.00	13,183,526.35	73.24%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparece a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.	
24.21%		73.24%			
				IV.3 Alertivos	
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
24.21%		73.24%			
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
		138.59%	65.62%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son múltiples. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Autorizada Por
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Firma Autorizada Por
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
51 0401 0067		18.000.000,00	13.181.526,15	73,24 0,00
TOTAL	0,00	18.000.000,00	13.181.526,15	73,24

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascensión Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	-	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		10.00	2.00	-	-	23,915,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	Aclaratoria	
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



ANEXO ICA GTPN						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Linceville Rio Capon 116517	ICA	52-0509-0001	16.379.774.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.786.000.00	1.286.000.00	-	0.00
Tramo: Union Rio Capon 116518	ICA	52-0509-0001	10.574.682.00	1.000.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1.798.000.00	798.000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chactale Inca 111254	ICA	52-0509-0001	20.441.087.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9.475.499.00	1.975.499.00	-	0.00
Tramo: Chacama Linceville 72219	ICA	52-0509-0001	15.088.757.00	2.116.287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.567.000.00	2.567.000.00	-	0.00
Tramo: Linceville Capon 72218	ICA	52-0509-0001	12.513.690.00	8.513.690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.128.000.00	8.128.000.00	-	0.00
TOTAL			67.754.499.00	27.646.476.00	9.00	9.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	220,500,000.00	248,650,000.00	121,019,569.14	48.67%	*1 SNIP; *2 SNIP; El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciado (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obras civiles	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.3300	0.3300	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	28.0703	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad a proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	1.50%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	IV.3 Alertivos	
24.41%	48.67%	47.61%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCR - 2179 CA-42 INCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	inicial	Vigencia	Expirado	% Decuento
BCR	12 OMO 1 0064	2 213,500,000.00	247 650,000.00	3 201,019,549.14	44.80%
	41 1 204 0065		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	2 213,500,000.00	248,650,000.00	3 201,019,549.14	44.87

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dtos. 13-2013) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMANÚ.	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	500,499,621.00	574,349,621.00	900,174,420.57	52.26%	*1 SICOM, *2 SHIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adverbiales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8	III.9		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.3101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		119.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		119.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		119.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		119.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento Ampliación / Libramientos		119.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento Rehabilitación		119.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realizó bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	52.26%	Variación % Física	1.56%	IV.3 Alertas	
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	52.26%	53.56%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-etales. Para tener la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SHIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



			Avance del mes					
HL1 Componente al que se vincula	HL2 Nombre	HL3 Fórmula	HL4 Línea Base (Total)	HL5 Inicial (Año 2015)	HL6 Vigente (Año 2015)	HL7 Ejecutado	HL8 Medios de verificación	HL9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.5200	0.3700	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 51, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se acepta un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-7 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP. 131626	Km	26.00	30.00	2.11	7.03%	240,423,262.00	283,423,262.00	171,422,804.15	42.84%	*1 SIGDH SHIP. Si Avance a Fianza Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, comenzando como base el año 2013


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPLEO DEL PROGRAMA			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.42	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Ornaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Ornaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.07	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Replantes Varlos		1.00	0.33	0.33	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Atenuación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA			El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%	42.84%	Variación % Física	2.86%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
54.71%	42.84%	5.53%	14.18%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SHIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación un monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Autorizado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



		ANEXO B.C.E. 2107			
FUENTE	FONDO	Miles		Cometido	% Ejecución
		Presup.	Alfabeto		
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 135625	B.C.E. 52-04C1-0066	240.423.262.00	283.423.262.00	121.422.304.13	42.84%
TOTAL		240.423.262.00	283.423.262.00	121.422.304.13	42.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chomaz SMP 154599	Km	75.00	19.00			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1. LACOM LAP, 11 Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		0.00%			
		Variación % Física		0.00%	
				Variación % Financiera	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El BID ya contrato los estudios de Impacto Ambiental tanto para la carretera como para el puente y de suelos para el puente. El estudio de Impacto Ambiental ya fue enviado al MARN para su aprobación.	
0.00%		0.00%			
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
		0.00%			




 Firma (Elaborado Por)

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1783						
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-		
			-	-		
		TOTAL	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

I DATOS GENERALES

Artículo 53, bis. de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97) y sus reformas (Diciembre 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de operaciones de crédito exterior, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Año: 2004-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorporará su sujeción de indicadores aludido con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97)

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			MetaL *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	MetaL	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo IV - San Julián - Puente Chiriquí, mediante la construcción de dos carriles documentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de febrero del 2009 y la finalización del mismo es el 23 de septiembre del 2013. S/NP 34966	km	10.00	29.00	16.04	55.18%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	* 1 SICOIN * 2 S/NP: (El Avance Físico MetaL, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, sumando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.86 km. de la carretera RN7E, Tramo IV - Puente Chiriquí - Parícuti, mediante la construcción de dos carriles documentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de febrero del 2009 y la finalización del mismo es el 30 de abril del 2014. S/NP 34972	km				0.00%	0.00	42,750,000.00	20,499,999.91	48.52	* 1 SICOIN * 2 S/NP: (El Avance Físico MetaL, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, sumando como base el año 2015)
	En Parícuti - El Esor, mediante la construcción de dos carriles documentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de abril del 2009 y la finalización del mismo es el 11 de julio del 2013. S/NP 34973	km	6.00	15.00	7.55	50.13%	25,000,000.00	5,000,000.00	15.76	40.57	* 1 SICOIN * 2 S/NP: (El Avance Físico MetaL, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, sumando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.18 km. de la carretera RN7E, Tramo IV - El Esor - Puente Tumbuche, mediante la construcción de dos carriles documentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 10 de agosto del 2013 y la finalización del mismo es el 13 de diciembre del 2014. S/NP 34978	km	2.00	15.00	9.01	60.20%	15,000,000.00	14,175,000.00	4,602,490.45	18.88	* 1 SICOIN * 2 S/NP: (El Avance Físico MetaL, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, sumando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.58 km. de la carretera RN7E, Tramo IV - El Esor - Puente Tumbuche, mediante la construcción de dos carriles documentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 02 de julio del 2013. S/NP 34979	km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN TRAMO L. SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 8 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes					III.9. Medios Acreditados
			III.4. Unos Domo (Total)	III.5. Inicial (Julio 2023)	III.6. Vigente (Julio 2023)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación	
Obras Cívicas	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimiento de tierras		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 m.
	Alcantarillas		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 m.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 m.
	Replanteo Varios		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 m.
	Pavimento		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 m.
	Reforestación		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

Recuento comparativo				IV.1 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ABRIL				3.1 El Tramo I el contrato se halla en formalmente a la DGC, rescinde su contrato de obra de mano acuerdo, dicha solicitud se dio la sede por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de ejecución de obra de mano, por lo que está a la espera de la orden de ejecución para iniciar con el proceso de ejecución y liquidación del mismo. 3.2 El Tramo II se halla en formalmente a la DGC, rescinde su contrato de obra de mano acuerdo, dicha solicitud se dio la sede por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de ejecución de obra de mano, por lo que está a la espera de la orden de ejecución para iniciar con el proceso de ejecución y liquidación del mismo. 3.3 El Tramo III se halla en formalmente a la DGC, rescinde su contrato de obra de mano acuerdo, dicha solicitud se dio la sede por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de ejecución de obra de mano, por lo que está a la espera de la orden de ejecución para iniciar con el proceso de ejecución y liquidación del mismo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	26.20%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	26.20%	159.99%	78.15%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha en el movimiento del proyecto del año en curso, este límite surge de la información que se tiene de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el valor presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Ecu) mientras que en la sección IV son los datos que se manejan por el contratista en la estimación económica de la obra.

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

		ANEXO IICA GTPS					
		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigentes	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JUAN- PUENTE CHAZZO		IICA	52 0507 005				0.00
		11 0000 0000	11 0000 0000				
		SECTORIAL	52 0401 0067				
TRAMO PUENTE CHAZZO PANZOS		IICA	52 0507 005				0.00
		11 0000 0000	11 0000 0000				
		SECTORIAL	52 0401 0067				
TRAMO PANZOS-EL ESTOR		IICA	52 0507 005			70,499,999.97	100.00
		SECTORIAL	52 0401 0067				
TRAMO EL ESTOR- RIO OLIVE		IICA	52 0507 005	25,000,000.00	5,000,000.00	1,576,149.75	30.52
TRAMO ROSARIO- MANABU				14,500,000.00	1,000,000.00	4,602,490.45	15.80

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APoyo A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA						753,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%	* 1. SACDIN, SAGP, 1. Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratoria	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
0.00%		48.43%		Variación % Física 0.00%	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera 0.00%	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	
0.00%		48.43%		20.27%	


El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINICOM el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO IND-1713					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE -2138	52-0401-00067	751,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%
					0.00%
TOTAL		751,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%




NO CONTROL:222829

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Dirección
General
de Caminos
-DGC-

*Gracias,
Archivo*



Oficio No.: 331-CFE-2015

Guatemala, 07 de octubre de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de septiembre/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Parrilla:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de septiembre /2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,




211 15/10/2015 11:00

Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria General
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar**, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

1. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BICE-1994-FTN
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación técnica reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, parante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución (física y financiera). Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Créditos Públicos del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

1.1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otro Civil	Rehabilitación y mejoramiento de 317.73 km. de la carretera TFM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto se usó en Misiones Maimón, departamento de Itapúa y concluyó en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 16 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SAMP 10133	km	3.00	29.00	11.41	39.34%	188,580,000.00	145,625,000.00	46,962,580.00	31.84%	1. SACOPH 2. SAMP 3. Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
HL.1 Componente al que se vincula	HL.2 Nombre	HL.3 Fórmula	HL.4 Línea Base (Total)	HL.5 Iniciál (Año 2015)	HL.6 Vigente (Año 2015)	HL.7 Ejecutado	HL.8 Módulo de verificación	HL.9 Índice Aceleratorio
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Canetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.89	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en \$/m.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%
6.86%	31.84%	Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
6.86%	31.84%	76.83%	84.17%

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha se del movimiento del proyecto del año en curso, este limita que se tenga la vida completa de la ejecución de la obra ya que estos son estadísticos. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SPMI (en Km) mientras que en la sección IV se no hace a los datos presentados por el contratista en la estimación de mano de obra.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Vivian Lenus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE - 1994 FTM					
FUENTE	PG NDCS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
BCIE SECTORIAL NACIONALES	52 0401 0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
	52 0402 0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,709.19	94.54%
	11 0000 0000	-	57,625,000.00	664,302.15	1.15%
TOTAL		188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,980.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: KFW 119665506/
199366147
Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	2.75	0.00%	0.00	18,000,000.00	13,183,526.35	73.24%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparecen a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en tramite la ampliación del plazo de ejecución.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	IV.3 Alertivos	
24.21%	73.24%	138.59%	65.62%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista, en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Letus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N Ejecución
11.2 GAO 1.006.7		18.000.000.00	13.181.526.15	71.24 0.00
TOTAL	0.00	18.000.000.00	13.181.526.15	71.24

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lantecillo - Saquisilic - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraiso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	-	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	2.00	-	-	23,915,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lamquin - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1) SACDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Aclaratorio	
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera					
0.00%	0.00%	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



		ANEXO BICA OTPE				
	FUENTE	FONDOS	Indicador	Vigencia	Ejecutado	% Ejecucion
Tramite Licitud de Res Cegon 116517	BCA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	-	0.00
Tramite Licud. Res Cegon 116518	BCA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	-	0.00
Tramite Lic. Res. Chucutela Bica 111756	BCA	52-0509-0001	20,441,039.70	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,875,499.00	-	0.00
Tramite Chucutela Licitud de Res 72219	BCA	52-0509-0001	15,084,757.00	2,396,287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramite Licitud Calabon 72210	BCA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,513,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	-	0.00
		TOTAL	67,758,499.00	27,646,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-OGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO CDCELAS-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	220,500,000.00	248,650,000.00	121,019,569.14	48.67%	*1 SNIP; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciado (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obras civiles	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.3300	0.3300	0.3301	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	28.0703	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	1.50%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
24.41%	48.67%	47.61%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-planes. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.6 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCR - 2779 CA-42 INCIDENTE					
FUENTE	CONCEPTOS	INICIAL	VIGENCIA	EXPIRACIÓN	% EJECUCIÓN
BCR	1.2 OMC 1.006.4	279.500.000.00	287.650.000.00	120.019.569.14	48.46%
	1.1 1204.006.5		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	279.500.000.00	288.650.000.00	121.019.569.14	48.87

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53-bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN.	Km.	35.00	40.00	20.00	52.25%	500,499,621.00	574,349,621.00	300,174,420.57	52.26%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado			
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
22.91%	52.26%	Variación % Física	1.56%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	52.26%	53.56%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Para todo la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



			Avance del mes					
HL.1 Componente al que se vincula	HL.2 Nombre	HL.3 Fórmula	HL.4 Línea Base (Total)	HL.5 Inicial (Año 2015)	HL.6 Vigente (Año 2015)	HL.7 Ejecutado	HL.8 Medios de verificación	HL.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como usuaria, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incluye un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-7 DRIENTE, ESCUTULA -CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 135626	Km	26.00	30.00	2.11	7.03%	240,423,262.00	281,423,262.00	171,422,804.11	42.84%	*1: SCDM *2: SNIP, El Avance y Financ. Inicial, Vigente y Ejecutado son de unidades anuales. Remontado como base al año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.42	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.07	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Barriles y Varas		1.00	0.33	0.33	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA					
51.85%		42.84%		Variación % Física		2.86%	
				Variación % Financiero		0.00%	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
54.71%		42.84%		5.53%		54.38%	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, este limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra al SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE 2107								
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP 136625	FUENTE	FONDOS	Saldo	Vigilante	Importado	% Ejecucion		
	BCIE	32-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13	42.84%		
	TOTAL					240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chicomax SNIP 154599	Em	75.00	19.00			44,800,000.00	14,800,000.00		0.00	*1. INCOM UNOP, El Asesor Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							3

IV BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		0.00%			
		Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				Variación % Financiera	
				0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Alertas	
0.00%		0.00%			
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
		0.00%		El BID ya contrato los estudios de Impacto Ambiental tanto para la carretera como para el puente y de suelos para el puente. El estudio de Impacto Ambiental ya fue enviado al MARN para su aprobación.	




 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes e Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTPS
Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Ley 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de créditos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la Carretera R07E, Tramo V. San Julián - Puerto Chucul, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 23 de septiembre del 2015. (SNP 54964)	Km	10.00	29.00	16.06	55.14%	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.88 km. de la Carretera R07E, Tramo VI. Puerto Chucul - Parícuti, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo del 2009 y la finalización del mismo es el 30 de abril del 2014. (SNP 54972)	Km				0.00%	0.00	42,750,000.00	10,499,999.99	48.52	*1. SICOM *2. SNP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.18 km. de la Carretera R07E, Tramo VII. El Esbal - Puyub, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de agosto del 2011 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre del 2014. (SNP 54976)	Km	6.00	15.00	7.55	50.33%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1. SICOM *2. SNP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.58 km. de la Carretera R07E, Tramo VIII. El Esbal - Puyub, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de agosto del 2011 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre del 2014. (SNP 54976)	Km	2.00	15.00	9.01	60.07%	15,000,000.00	14,175,000.00	4,602,490.42	18.88	*1. SICOM *2. SNP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.58 km. de la Carretera R07E, Tramo IX. El Esbal - Puyub, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de agosto del 2011 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre del 2014. (SNP 54976)	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN EL TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN LOS MES DE JULIO SE TENÍA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ A 5

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Julio 2015)	III.6 Vigente (Julio 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Obras Civi	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km.
	Alcantarillas		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km.
	Replantes Varíos		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km.
	Pavimento		147.84				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 8 km.
	Señalización		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		IV.3 Alertas		IV.4 Alertas	
0.00%	26.30%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Q10,499,999.99, y debido a que se realizó el pago de cambio producido por el pago de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para que el contratista genere un flujo de efectivo que se trabaje a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada pago de ejecución en mayor al 100%.		Los fondos de préstamo se agotaron en la ejecución de obra, por lo que la ejecución de obra se suspendió hasta que se realice el pago de cambio de la tasa de cambio de la aprobación de cada pago de ejecución en mayor al 100%.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera		IV.3 Alertas		IV.4 Alertas	
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Física Global		Ejecución Financiera Global	
0.00%	26.30%	159.93%	78.15%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Q10,499,999.99, y debido a que se realizó el pago de cambio producido por el pago de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para que el contratista genere un flujo de efectivo que se trabaje a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada pago de ejecución en mayor al 100%.		Los fondos de préstamo se agotaron en la ejecución de obra, por lo que la ejecución de obra se suspendió hasta que se realice el pago de cambio de la tasa de cambio de la aprobación de cada pago de ejecución en mayor al 100%.	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha son del momento del proyecto del año en curso, este dato se actualiza en la ficha de avance físico y financiero de la ejecución de la obra en que están son multimedios. Por otro lado la diferencia que aparece entre el avance físico y financiero en la Sección III.4 versus la Sección IV.2 se debe a que en la sección III son los datos que muestra el SNP (en Km) y en la sección IV son los datos que muestra el JICA (en Q10,499,999.99) los datos que se muestran por el contratista en la estimación de avance físico y financiero.

Ing. Gustavo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
D.G.C.

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO FICACITPS						
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigencia	Ejecutado	% Ejecución	
TRAMO SAN JUAN- PUENTE CHASCO	FICA	52 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000				
	SECTORIAL	52 0401 0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PAINDO	FICA	52 0507 005				0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52 0401 0067	20,500,000.00	20,499,999.97		100.00
TRAMO PAINDO- EL ESTOR	FICA	52 0507 005				0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	25,000,000.00	5,000,000.00	6.576,149.75	30.52
	FICA	52 0507 005				0.00
TRAMO EL ESTOR- RIO OLIVER	11 0000 0000		10,875,000.00			
	SECTORIAL	41 1204 0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45	93.40
TRAMO RIO OLIVER- SAN JUAN	FICA	52 0507 005				0.00
						0.00
						0.00
TOTAL		70,000,000.00	101,825,000.00	26,828,999.97		26.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA						751,500,000.00	677,600,272.00	328,156,892.21	48.43%	*1. SACDIN, SdP, E. Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratoria	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA				
0.00%	48.43%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	48.43%	20.17%			

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINICOM el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015.


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BND-1713						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE - 2138	52-0401-00067	753,500,000.00	677,800,272.00	328,156,892.23	48.43%
			-	-	-	0.00
			-	-	-	-
		TOTAL	753,500,000.00	677,800,272.00	328,156,892.23	48.43%

UDAF



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Dirección
General
de Caminos
-DGC-

NO CONTROL:222831

Guatemala, 07 de octubre de 2015

Oficio No.: 332-CFE-2015


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de
septiembre/2015.- Cooperación Internacional
Reembolsable (Préstamos).

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de septiembre /2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,




Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Despacho

Juan Alfonso Fuentes Soria

Vicepresidente de la República de Guatemala
Su Despacho.-

C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BGE-1994-FTN
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación técnica crediticia recibibles y no reembolsables (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 317.75 Km. de la Carretera FTH, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. (El proyecto se sitúa en el Municipio de Sanarate, Departamento de Totonicapán y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 18 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 50131)	Km	3.00	29.00	11.41	37.34%	185,500,000.00	145,425,000.00	46,362,500.00	31.84%	*1 SNICOP *2 SNIP (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Adicional de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Canetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.81	60.81	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras. El proyecto lleva un ritmo de ejecución por debajo de lo programado debido a que no se puede realizar pagos a la empresa por no tener contratadas a las firmas supervisoras.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%		
				Variación % Financiera	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC. 1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
6.86%	31.84%	76.83%	84.17%		

Es importante mencionar que los datos que se muestran en esta ficha se del movimiento del proyecto del año en curso, este límite que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son preliminares. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en mano ejecutada.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Vivian Lejarza
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE - 1994 FTM					
FUENTE	PO NÚMOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
BCIE	12 0401 0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	12 0401 0067	58,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11 0000 0000	-	57,625,000.00	664,302.19	1.15%
TOTAL		188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: KFW 119665506/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	2.75	0.00%	0.00	18,000,000.00	13,183,526.35	73.24%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparece a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.	
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.21%	73.24%	138.59%	65.62%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista, en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
52 0401 0067		18 000,000.00	13,183,526.75	73.24 0.00
TOTAL	0.00	18,000,000.00	13,183,526.75	73.24

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancelillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascensión Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	-	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1) SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	2.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1) SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1) SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1) SACDIN LAMP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratoria	
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance							
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA									
0.00%		0.00%						Variación % Física		0.00%	
								Variación % Financiera		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL					
0.00%		0.00%		0.00%		0.00%					

Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BICA OTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramite: Lincaville-Rio Capone 116117	AREA	52-0509-0001	16.379.774.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.786.000.00	1.286.000.00	-	0.00
Tramite: Lincaville-Rio Capone 116118	AREA	52-0509-0001	10.574.682.00	1.000.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3.798.000.00	798.000.00	-	0.00
Tramite: San Juan Chucupla-Rio Laja 111254	AREA	52-0509-0001	20.441.097.00	1.500.000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3.475.499.00	1.975.499.00	-	0.00
Tramite: Chucupla-Rio Laja 72219	AREA	52-0509-0001	15.084.757.00	2.395.287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.567.000.00	2.567.000.00	-	0.00
Tramite: Lincaville-Cajabambas 72210	AREA	52-0509-0001	12.315.490.00	8.315.490.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2.128.000.00	6.128.000.00	-	0.00
			-	-	-	-
TOTAL			67.754.499.00	27.644.476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	20.90	52.25%	220,500,000.00	248,650,000.00	121,019,569.14	48.67%	*1 SNIPDN; *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Iniciel (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.3300	0.3300	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	28.0703	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0147	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. Balance de la Gestión				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	1.50%		
IV.2. GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3. Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	48.67%	47.61%	60.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.6 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.

Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO 3CCE - 2779 CA-42 INCIDENTE					
FUENTES	FORMAS	Intal	Vigentes	Expirados	% Ejecución
BCE	12 OMO 1.006.4	270,500,000.00	247,650,000.00	1,701,019,549.14	46.46%
	41 1204 006.5		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	270,500,000.00	248,650,000.00	1,702,719,549.14	46.67

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013)) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acord. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UAMÁN.	Km.	35.00	40.00	20.90	52.25%	500,499,621.00	574,349,621.00	300,174,420.57	52.26%	*1. SICOM; *2. SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adverbiales
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		119.9400	37.0900	37.0900	12.3128	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		119.9400	94.0500	94.0500	28.0702	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		119.9400	44.7500	44.7500	6.9227	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		119.9400	69.2700	69.2700	17.8800	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0142	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.1052	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento Ampliación / Libramientos		119.9400	104.9100	104.9100	20.8074	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación		119.9400	102.9300	102.9300	40.2425	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0291	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Requerimiento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	52.26%	Variación % Física	1.56%		
		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
24.41%	52.26%	53.56%	60.87%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Pese a todo la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1101	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
BNDES	11.0114.0007	500.000.000	173.849.621.00	299.174.430.57	57.84%
	48.1.204.0005		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
	1.0744	500.000.000.00	174.849.621.00	300.174.430.57	57.84%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dtos. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se acepta un segmento de unidades alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-3 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP. 131626	Km	26.00	30.00	2.11	7.03%	240,423,262.00	283,423,262.00	171,422,804.15	42.84%	*1) SIGDOP *2) SHIP, 18 Avance y Fases Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulación anterior, demandando (como base al año 2015)


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.42	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.07	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Replantes Varlos		1.00	0.33	0.33	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimentos		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Atenuación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA			El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%	42.84%	Variación % Física	2.86%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante atendida al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad y proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
54.71%	42.84%	5.53%	14.18%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en este informe son del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SHIP (en Km) mientras que en la Sección IV es el avance a los datos presentados por el contratista en la actividad un monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicación
Infraestructura y Vivienda



		ANEXO BCI# 2107				
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FUENTE	FONDOS	Salud	Vigilancia	Ejecutados	% Ejecucion
	BCIE	52-04C1-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13	42.84%
	TOTAL		240,423,262.00	283,423,262.00	121,422,304.13	42.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxas SNIP 154599	Km	75.00	19.00			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00		* 1. SACOM 1.000; 11. Avance físico inicial, vigente y ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							3


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		0.00%			
		Variación % Física		0.00%	
		Variación % Financiera		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO				IV.3 Alertivos El BID ya contrato los estudios de Impacto Ambiental tanto para la carretera como para el puente y de suelos para el puente. El estudio de Impacto Ambiental ya fue enviado al MARN para su aprobación.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
0.00%		0.00%			
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		0.00%	


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

X

ANEXO BID-1713						
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52 0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52 0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-	-	-
TOTAL			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

I DATOS GENERALES

Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97) y sus reformas (Diciembre 13-2013) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encuadradas en la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donante, garante o beneficiaria, deberán presentar informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarse en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Año: 2006-2007) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97)

II.1 Componente al que se aplica	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la Carretera R072, Tramo A San Julián - Puentes Chonil, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Mayo de 2020 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2019. LIMP 54166	km	10.00	79.00	16.04	55.18%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOH *2. SAMP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2019)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.88 km. de la Carretera R072, Tramo B Puentes Chonil - Panola, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Mayo de 2020 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2021. LIMP 54172	km				0.00%	0.00	42,250,000.00	50,499,999.97	48.52	*1. SICOH *2. SAMP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2019)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.93 km. de la Carretera R072, Tramo C Panola - El Esfor, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 21 de Abril de 2020 y la finalización del mismo es el 11 de Julio de 2021. LIMP 54173	km	6.00	15.00	7.55	50.33%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,536,169.75	30.52	*1. SICOH *2. SAMP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2019)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 12.18 km. de la Carretera R072, Tramo D El Esfor - Puentes Chonil, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2017 y la finalización del mismo es el 11 de Diciembre de 2018. LIMP 54176	km	2.00	15.00	9.01	60.07%	15,000,000.00	4,175,000.00	4,602,490.41	18.88	*1. SICOH *2. SAMP. (El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2019)
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.54 km. de la Carretera R072, Tramo E Puentes Chonil - Rosendo Samayá, mediante la construcción de dos caminos pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Mayo de 2020 y la finalización del mismo es el 22 de Julio de 2019. LIMP 54178	km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* [N TRANS] SE DIO UN CAMBIO EN EL RYANCE POSITO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 1 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 1

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

HL.1 Componente al que se vincula		HL.2 Nombre	HL.3 Fórmula	Avance del mes					HL.9 Notas Adicionales
				HL.4 Unidad Base (Tonel)	HL.5 Iniciado (Julio 2025)	HL.6 Vigente (Julio 2025)	HL.7 Ejecutado	HL.8 Método de verificación	
Obras Cívicas	Generales		La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimiento de tierras			147.84				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Alcantarillas			147.84				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje Mayor			147.84				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Benjones Varios			1.00				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Pavimento			147.84				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Señalización			1.00				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental			1.00				Estimación de Trabajo del Comité de la R. 1.00 Unidad Global	El avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Ejecución comparativa				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				2) El Tramo I el contrato quedó formalmente a la DGC, recordando su contrato de obra de muy acuerdo, dicha solicitud no se limitó por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de ejecución de muy acuerdo, por lo que está a la espera de la ejecución por parte de la DGC para iniciar con el proceso de ejecución y liquidación del Tramo I. 2) El Tramo II los trabajos están en ejecución y se encuentran virtualmente finalizados, quedando pendiente la liquidación y el presupuesto de los trabajos y liquidación del mismo. 3) El Tramo III la ejecución suspendida desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se debieron a los problemas de las empresas asociadas, problemas sucursales en los rangos, la falta de pago y la falta de interés de la empresa para reanudar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la finca de cumplimiento.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	26.20%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En la Ejecución Financiera a Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Guatemala de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para su contabilización generó una diferencia de 100% que se ajustó a 100% ya que se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno de los trabajos en mayor al 100%. Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la misma se encuentra suspendida, pero actualmente el DGC tiene un déficit en estos recursos lo que dificulta la ejecución de los trabajos. Debido a que los Tramos I, II y III están suspendidos no tiene programación de ejecución para el mes de agosto, hasta que se resuelva la situación de cada Tramo se estimará programación de ejecución para el mes de agosto. Los Tramos IV y V ya finalizaron.	
0.00%	26.20%	159.93%	79.15%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha en el mandamiento del proyecto del año en curso, este 2006, demuestran que la situación de la ejecución de la obra ya que estas son muy altas. Por otra lado la diferencia que existe entre el presupuesto presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección IV son los datos que muestra el SAGP (en Km) de la obra en la sección IV es un total de los datos presentados por el contratista en la optimización en su presupuesto.

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

		ANEXO IICA GTPS			
FUENTE	FONDOS	Inicial		Ejecutado	
		Vigente		% Ejecución	
TRAMO SAN JUAN- PUENTE CHASCO	IICA	52 0507 005			0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000			
	SECTORIAL	52 0401 0067	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PANZOS	IICA	52 0507 005			0.00
	11 0000 0000	11 0000 0000		21,750,000.00	
	SECTORIAL	52 0401 0067		20,500,000.00	100.00
TRAMO PANZOS-EL ESTOR	IICA	52 0507 005			0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	25,000,000.00	5,000,000.00	90.52
	IICA	52 0507 005			0.00
TRAMO EL ESTOR- RIO OLMEZ	Reconstrucción	11 0000 0000		10,875,000.00	
	Reconstrucción/Barridos	41 1204 0065	500,000.00	500,000.00	0.00
	SECTORIAL	52 0401 0067	14,500,000.00	11,000,000.00	15.40
TRAMO ROSARIO- NINAHU	IICA	52 0507 005			0.00
					0.00
	TOTAL	20,000,000.00	101,825,000.00	26,828,000.00	26.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **SEPTIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA						751,300,000.00	677,600,272.00	328,156,892.23	48.43%	*1. SACDIN Shap. (1) Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
0.00%		48.43%			
		Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE AGOSTO					
		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
0.00%		48.43%			
		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	20.17%		


IV.3 Alertas
 El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINICOM el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto asignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015.


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BND-1733						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BC/E 2138	52-0401-00067	791.500.000,00	677.800.272,00	328.156.892,23	48,43%
						0,00
		TOTAL	791.500.000,00	677.800.272,00	328.156.892,23	48,43%