

UDAF

Gonsi
Archivo

Gobierno de Guatemala


Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | Dirección General de Caminos -DGC-

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 2

No. CONTROL:229898

Oficio No.:070-CFE-2016

Guatemala, 07 de marzo de 2016



Hora: 13:59 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2016-229898
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de febrero/2016.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de febrero/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECEBIDO
17 MAR 2016
SECRETARIA
Firma: [Signature] Hora: 15:00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km de la carretera ITN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Molteno Mendez, departamento de Izabal y concluye en la finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132.	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016, REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero 2016)	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en trámites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	76.90%	84.17

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (año en curso) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ingeniero Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Bonito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 GUATEMALA, C.A.

ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
B.10	ALICIA, 1994	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
W.1000A	W.1000A	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00
					0,00
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar: Febrero
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP5
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 44.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julian - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1.SICRIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2.SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICRIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2.SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 11 de Julio de 2011. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1.SICRIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2.SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Simache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1.SICRIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2.SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. De la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Señahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICRIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2.SNIP

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTION AL MES DE FEBRERO 2016		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	79.15	79.15

1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolsado que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de obra en curso, esto implica que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la referencia que se hace en el informe presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el avance físico y financiero de la obra, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes reportado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

		ANEXO JICA GTPS					
		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN FUENTE CHAYO	JICA	52-0507-005					0.00
3498	11-0000-0000	11-0000-0000					
	SECTORIAL	52-0401-0067		17,016,000.00	17,016,000.00		0.00
TRAMO FUENTE CHAYO PANDUY	JICA	52-0507-005					0.00
3497	11-0000-0000	11-0000-0000					
	SECTORIAL	52-0401-0067					0.00
TRAMO RANZO EL ESTOR	JICA	52-0507-005					0.00
3493	SECTORIAL	52-0401-0067		11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
TRAMO EL ESTOR RIO JICA	JICA	52-0507-005					0.00
3494	Palomares	11-0000-0000					
	SECTORIAL	52-0401-0067		14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
	JICA	52-0507-005					0.00
TRAMO BOSQUES SANAMU	JICA	52-0507-005					0.00
							0.00
TOTAL				42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

4

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aedo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, el saldo por ejecutar en la obra va ser 100% con fondos nacionales, por lo que solicitamos dejar de presentar dicha ficha.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	149.72%	71.65				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en el SICOIN y el monto total.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
11-2018-0005				0.00
11-2018-0006				0.00
11-2018-0012				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

5

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I. Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICORH SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II. Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICORH SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III. La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICORH SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV. San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICORH SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V. Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICORH SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA nero a 2016 de acuerdo al avance físico de a obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra. En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra estén firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaría a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				


 Firma Elaborado Por




 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones y Infraestructura


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

ANEXO IICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N. Ejecucion
Tramo: Llanos de 145,400 12215	IA	52-0509-0001	40,019,463.00	40,019,463.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,755.00	11,285,755.00		0.00
Tramo: Parcelas Rio Capon 116927	IA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,432,494.00	12,432,494.00		0.00
Tramo: Cominidad San Juan Chiriquia 127405	IA	52-0509-0001	36,950,800.00	36,950,800.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
Tramo: San Juan Chiriquia Ican 112258	IA	52-0509-0001	52,873,600.00	52,873,600.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo: Llanos Calaber 72270	IA	52-0509-0001	30,824,437.00	30,824,437.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

6

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMÁN SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3 Alertivos En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
1.96%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
		48.07%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, es decir, hasta que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esas son multianuales. Por otro lado, la brecha que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en unidades ejecutadas.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones, Estructura y Movilidad



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

7

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
		IV.3 Alertivos	
		En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que están en millones anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Firma Aprobada por



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
	Requerimientos del Proyecto		1 0000	0 1763	0 1763	0 0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Global	

ANEXO BNDES 11.2 0967 1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	57.0536.0002	451.280.982,00	451.280.982,00		0,00%
	TOTAL	451.280.982,00	451.280.982,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

8

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BCIE-2107**
 Código Presupuesto **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2014) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenida de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA mes a 2016 de acuerdo al avance físico de obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.38%				
				Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
1.38%	0.00%	11.65%	17.34				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito B
 Vicepresidente de Comunicaciones
 División de Comunicaciones
 D.G.C.



ANEXO BCIE-2107						
FUENTE	FOONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
CA Z ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 135625	BCIE	52 0401 0056	322 000 000 00	322 000 000 00		0.00%
	TOTAL		322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxim SNIP 154599	km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICODIN SNIP. El Avance Físico (mts. a, Vigente y Ejecutado) son acumulativos anuales, formados como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes							
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
				Con el estudio de suelo aprobado se comenzó a realizar el diseño preliminar del puente para el cálculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 José Luis Benito R.
 Vicepresidente, Comunicación, Infraestructura y Vivienda



ANEXO BID 1733						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N Ejecucion
			60,000,000.00	60,000,000.00		
Construccion Puente Chiriqui SNIP 154539	B.D.	52-0402-0095				0.00
	SECTOR A.	52-0401-0067				0.00
		TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	* FICION SNP, El Avance Físico de las Vigente y Ejecutado sum arrendados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%	0.00%					
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%	Nota: El presupuesto convalidado es específicamente el que tiene la POC asignado según analítico al 02-10-2015			
0.00%	0.00%						

[Firma]
 Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 O.G.C.



[Firma]
 José Luis Benito R...
 Director General de Caminos
 División de Caminos
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C.A.



ANEXO BGIE 2138						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BGIE 2138	52 0401 00067	251.976,778.00	251.976,778.00		0.00%
						0.00
		TOTAL	251.976,778.00	251.976,778.00	0.00	0.00%

Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 Unidad de Administración Financiera



No. CONTROL:229899

Oficio No.:071-CFE-2016

Guatemala, 07 de marzo de 2016


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de febrero/2016.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de febrero/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,


 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda




Licenciado

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**
 Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
 Archivo.-



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53. bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 317.73 Km. de la Carretera FTA, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. MNP 60132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	* 1 SICDIN * 2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016, REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cermento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Rengiones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
0.00%	0.00%	76.90%	84.17		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (aunque mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ingeniero Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiación Externa
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Bonito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 - GUATEMALA, C. A.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP5**
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puente Chabón, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34918.	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chabón - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34922.	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 03 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 11 de Julio de 2013. SNIP 34923.	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34926.	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34928.	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016

* EN TRAMO I, SE DIJO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTION AL MES DE FEBRERO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	79.15	79.15

1) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del Informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.
 En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto implica que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes reportado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

4

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autonomías y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, el saldo por ejecutar en la obra va ser 100% con fondos nacionales, por lo que solicitamos dejar de presentar dicha ficha.			
0.00%	0.00%						
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
Variación % Financiera				El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	149.72%	71.65				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en el momento de rendir cuenta.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
11.01.01.005				0.00
11.01.01.006				0.00
11.01.01.007				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **JICA GTP6**
 Código Presupuesto **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I. Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados SNIP 72219	Km.	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOR SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II. Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOR SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III. La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOR SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV. San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOR SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V. Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOR SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
nnero a 2016 de acuerdo al avance físico de una obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firmado por
 Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Estructura y Vivienda
 GUATEMALA, C. A.



ANEXO IICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Unkamat - Camuculo 02125	IICA	52-0509-0001	30,018,468.00	30,018,468.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,755.00	11,285,755.00		0.00
Tramo: Cancutalli Rio Sajon 116527	IICA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,422,494.00	12,422,494.00		0.00
Tramo: La Libertad - San Juan Chacta - Lalaba	IICA	52-0509-0001	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
Tramo: San Juan Chacta - Ica - 112258	IICA	52-0509-0001	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo: Sangre - Cahuen 72230	IICA	52-0509-0001	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

6

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMAN SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	* 1 SICOM; * 2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1 0000	0 1763	0 1763	0 0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139 9400	31 6146	31 6146	0 4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139 9400	49 5189	49 5189	0 2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139 9400	43 7270	43 7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139 9400	51 5912	51 5912	0 1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0 4725	0 4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1 0000	0 4167	0 4167	0 0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139 9400	38 9330	38 9330	0 6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139 9400	47 6413	47 6413	3 4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0 4757	0 4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1 0000	0 7332	0 7332	0 0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1 96%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%			Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
1 96%	0 00%	48 07%					

importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, cuando se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esas son multianuales. Por otro lado, la brecha que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en unidades ejecutadas.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



[Handwritten Signature]
 José Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Cultura y Vivienda



ANEXO BUC 2019 CA 02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Finalizado	N. Emision
	11-01-0002	214.481.440,00	214.481.440,00		0
	41-01-0100				0
TOTAL	1176	214.481.440,00	214.481.440,00	0,00	0

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

7

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertivos En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se esta en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.			
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta con milianuales. Por otra lado la referencia que se hace el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que registra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto en millones de Quetzales.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 Firma Elaborado por


José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Firma Aprobado por

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
	Requerimientos del Proyecto		1 0000	0 1763	0 1763	0 0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11 2 0967 1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNDES	57 0554 0002	451 280 982 00	451 280 982 00		0 00%
	TOTAL	451 280 982 00	451 280 982 00	0 00	0 00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00	-	0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00%	*1. SECCION SNIP. El Avance Físico se calcula al Vigente y Ejecutado con las estimaciones anuales. Tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	-	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	-	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	-	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	-	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	-	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	-	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	-	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	-	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	-	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA mes a 2016 de acuerdo al avance fisico de obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.38%				
				Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL	La empresa constructora solicito ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
1.38%	0.00%	11.65%	17.34				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son múltiples. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado por
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito B.
 Vicepresidente de Comunicación
 Firmado por


 MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y VIVIENDA
 INFRAESTRUCTURA
 GUATEMALA, C.A.

ANEXO BCIE 2107						
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Disputado	Reservacion	
CA-2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 135625	B/I/E	5204010056	322.000.000,00	322.000.000,00		0,00%
	TOTAL		322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP. El Avance Físico al mes Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes							
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Con el estudio de suelo aprobado se comenzó a realizar el diseño preliminar del puente para el cálculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 José Luis Benito R.
 Vicepresidente Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO BID 1733						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
			60,000,000.00	60,000,000.00		
Construcción Puente CR10044 S/A P. 154639	B.C.	63-0401-0095	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
	SECTOR A.	63-0401-0067				0.00
		TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BCIE -2138**
 Código Presupuesto **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1. SICDIN (MOP). El Avance Físico al Mes Vigente y Ejecutado con Arrendados censales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFEN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Variación % Financiera	0.00%	Nota: El presupuesto consignado es específicamente el que tiene la DGC asignado según analítico al 02-10-2015.
0.00%	0.00%	34.58%			

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 C.O.G.C.



José Luis Benito R.
 Firma Aprobado Por
José Luis Benito R.
 Director General de Caminos
 División de Planificación y Estudios
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, G.



ANEXO RCIE 2138						
	FUENTE	FONDOS	Inicio	Vigente	Ejecutado	N. Ejecucion
	BC 1 2138	31.0431 00087	251,976,778.00	251,976,778.00		0.00%
						0.00
		TOTAL	251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%



No. CONTROL:229900
Oficio No.:072-CFE-2016
Guatemala, 07 de marzo de 2016

Licenciada

Lizet Guzmán

Directora de Cooperación Internacional

Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-

Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de febrero/2016.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Guzmán:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de febrero/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

[Signature]

José Luis Benito Ruiz
Vice ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RECIBIDO
17 MAR 2016
SECRETARIA

Firma: *[Signature]* Hora: 15:00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTM**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acid. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.75 Km. de la Carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Miquelina Méndez, departamento de Izabal y concluye en La Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 50132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016, REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en trámites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	76.90%	84.17

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (año 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamento Externo
 División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 D.G.C.

José Luis Bonto Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 GUATEMALA, C. A.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos



I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar Febrero
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTPS
 Código Presupuesto 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Cumplimiento al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 44.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34908	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1. SICON El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SICON El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Patzún - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1. SICON El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1. SICON El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Señalá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SICON El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00					Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%
0.00%	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%		79.15

1) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe parametrizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2) El Tramo III los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de obra en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la referencia que se muestra en esta ficha es el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección III se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en las estimaciones en el mes reportado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



		ANEXO JICA GTPS			
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
TRAMO SAN JUAN - PUENTE CHAYO	JICA	52-0507-005			0.00
13068	11-0000-0000	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067	17,018,000.00	17,018,000.00	0.00
TRAMO PUENTE - SAN FRANCISCO	JICA	52-0507-005			0.00
14873	11-0000-0000	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
TRAMO PANZO - EL TUPAC	JICA	52-0507-005			0.00
14974	SECTORIAL	52-0401-0067	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00
TRAMO PUENTE - PUENTE CHAYO	JICA	52-0507-005			0.00
14975	Municipales	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00
					0.00
TRAMO PUENTE - SAN JUAN	JICA	52-0507-005			0.00
					0.00
TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

4

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance				
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, el saldo por ejecutar en la obra va ser 100% con fondos nacionales, por lo que solicitamos dejar de presentar dicha ficha.				
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016								Variación % Financiera
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
0.00%	0.00%	149.72%	71.65					

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en el momento de la firma.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda


ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
01-2003-0000				0.00
02-2003-0000				0.00
03-2003-0000				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

5

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **JICA GTP6**
 Código Presupuesto **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineados con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V. Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	Aclaratoria	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA nero a 2016 de acuerdo al avance físico de a obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra. En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación, se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciaran obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				


 Firma Elaborado Por




 Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Estructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

ANEXO JICA GPP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N. Ejecucion
Tramo: Chiguaná - Cuzcocha 12226	JICA	52-0509-0001	10,013,463.00	10,013,463.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,793.00	11,285,793.00		0.00
Tramo: Cuzcocha - Rio Copon 110427	JICA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,412,494.00	12,412,494.00		0.00
Tramo: La Florida - Rio Copon - Cuzcocha - Chiguaná	JICA	52-0509-0001	36,950,300.00	36,950,300.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
Tramo: San Juan Chacabamba 112258	JICA	52-0509-0001	52,873,600.00	52,873,600.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo: Cuzcocha - Cuzcocha 12220	JICA	52-0509-0001	30,824,437.00	30,824,437.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

6

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuestado: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUM UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	* 1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1 0000	0 1763	0 1763	0 0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139 9400	31 6146	31 6146	0 4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139 9400	49 5189	49 5189	0 2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139 9400	43 7270	43 7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139 9400	51 5912	51 5912	0 1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0 4725	0 4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1 0000	0 4167	0 4167	0 0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139 9400	38 9330	38 9330	0 6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación		139 9400	47 6413	47 6413	3 4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0 4757	0 4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1 0000	0 7332	0 7332	0 0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.96%
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
1.96%	0.00%	48.07%	-

Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.

En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, es importante que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado, la oficina que existe en el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista es la estimación en el mes ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Turismo y Movilidad



ANEXUL BUIE 2019 LA 02 OCCIDENTI					
SURSA	FONDS	Initial	Operativ	Finalizat	Observatii
BUIE	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1		
	1.1.1.1.1.1.2				
TOTAL	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

7

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.96%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se esta en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.	
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta con multianuales. Por otro lado la referencia que se hace el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto global.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 Firma Elaborado por



José Luis Benito Ruiz
 Director de Comunicaciones,
 Ministerio de Finanzas Públicas
 Firma Aprobado por



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
	Requerimientos del Proyecto		1 0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNOES	52.0538.0002	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00%
	TOTAL	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BCIE-2107**
 Código Presupuesto **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00	-	0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SNIP SNIP. El Avance Físico mensual, vigente y ejecutado son las estimadas anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA mes a 2016 de acuerdo al avance físico de obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.38%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL				
1.38%	0.00%	11.65%	17.34				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la información de monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado por
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito
 Vicepresidente de Comunicaciones
 Firmado por


		ANEXO BCIE-2107				
		FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	Neto Ejecucion
CA 2 ORIENTE ESCUINTIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BI F	52.0401.0066	322.000.000,00	322.000.000,00		0,00 -
						0,00
		TOTAL	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxax SNIP 154599	Km	122mts	122mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	13 SECCION SNIP, El Avance Físico, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando trans base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias	
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación			
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Con el estudio de suelo aprobado se comenzó a realizar el diseño preliminar del puente para el cálculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.			
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios





 José Luis Benito R.
 Vicepresidente de Comunicación
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BID 1733							
		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Construcción Puente Chifón - S.N.P. 154539		B.O.	52.0401.0095	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
		SECTOR A.	52.0401.0067				0.00
		TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

ANEXO BCIE 2138						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	Replecion
	BC E 2138	57 0401 00067	251,976,778.00	251,976,778.00		0.00%
						0.00
		TOTAL	251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: 15:00

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Dirección General
Infraestructura y Vivienda de Caminos -DGC-

No. CONTROL:229902

Oficio No.:073-CFE-2016

Guatemala, 07 de marzo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de febrero/2016.- Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de febrero/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ing.

Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
 Mes a Reportar: Febrero
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-1994 FTM
 Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.74 Km de la Carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Municipio Mendez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	* 1 SIC0IN * 2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016, REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	76.90%	84.17%

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (año en curso) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Bonto Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 GUATEMALA, C. A.

		ANEXO BCIE - 1994 FTN			
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
		30 000 000 00	30 000 000 00		0 00
		12 000 000 00	12 000 000 00		0 00
	TOTAL	42 000 000 00	42 000 000 00	0 00	0 00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar Febrero
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTPS
 Código Presupuesto 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 44.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34918	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1. SE/UN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SE/UN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1. SE/UN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumicho, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1. SE/UN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Sanabá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SE/UN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	79.15	

1) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del Informe parmanorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación el tramo. 2) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de analisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolsado que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar fichas que no hay fondos de préstamo.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de obra en curso, esto implica que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la referencia que se muestra en esta ficha es el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes reportado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

4

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, el saldo por ejecutar en la obra va ser 100% con fondos nacionales, por lo que solicitamos dejar de presentar dicha ficha.			
Enero /2016)		(Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
0.00%	0.00%	149.72%	71.65				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que se muestra entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista de conformidad con el monto total.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
2010-2011				0.00
2012-2013				0.00
2014-2015				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar Febrero
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTP6
 Código Presupuesto 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III La Libertad - Río Copón - Asención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SECCIÓN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	Aclaratorias	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciaran obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firma Elaborado Por



Jose Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Comunicaciones

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamento Externo
 División de Planificación y Estudios

ANEXO JICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Chivchar - Janketika 72219	JICA	52-0509-0001	30,013,463.00	30,013,463.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,755.00	11,285,755.00		0.00
Tramo: Lancelillo Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,422,494.00	12,422,494.00		0.00
Tramo: La Libertad - San Juan El Viejo (27740)	JICA	52-0509-0001	36,950,300.00	36,950,300.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,591.00	10,021,591.00		0.00
Tramo: San Juan Chutela Ilean 132258	JICA	52-0509-0001	52,873,600.00	52,873,600.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo: San Juan Callabon 72270	JICA	52-0509-0001	30,824,437.00	30,824,437.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

6

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÓN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1 0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL
1.96%	0.00%	48.07%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto es, el movimiento que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esas son multianuales. Por otro lado, la información que existe en el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Cultura y Vivienda



ANEXO B01E 2019 CA 02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	PRIMA	Vigente	Expirada	% Emision
ROF	10.400.000	11.240.000	214.100.000		0,00
	41.124.000				0,00
TOTAL	107,00	224.400.000,00	214.100.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

7

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de las Administraciones Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00%	*1 SICODIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertivos En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
1.96%	0.00%	53.52%	71.16	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se esta en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta con hitos anuales. Por otro lado la referencia que se hace en la sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
 Director de Comunicaciones,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Firma Autorizada Por: [Firma]



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	SI-USA-1992	451.280.982,00	451.280.982,00		0,00%
	TOTAL	451.280.982,00	451.280.982,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

8

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **Febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BCIE-2107**
 Código Presupuesto **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 136626	Km	19.00	19.00	-	0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, SNIP, El Avance Físico del mes vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA mes a 2016 de acuerdo al avance físico de obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.38%				
				Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
1.38%	0.00%	11.65%	17.34				

Importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito B.
 Vicepresidente de Comunicaciones
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.



ANEXO BCIE-2107							
FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion		
CA-2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	B/O/E	52-0431-0056	322,000,000.00	322,000,000.00		0.00%	0.00
						0.00	0.00
	TOTAL	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00		0.00	

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIDON *2 SNIP. El Avance Físico es el Vigente y Ejecutado que acumulado anual, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)		Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				Con el estudio de suelo aprobado se comenzó a realizar el diseño preliminar del puente para el cálculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 José Luis Benito R.
 Coordinador de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BID-1733						
	FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
			60,000,000.00	60,000,000.00		
Construcción Puente Chitomax S.N.P. 194699	B.D.	53.0412.0095				0.00
	SECTOR A.	53.0401.0067				0.00
		TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

ANEXO B CIE 2138					
FUENTE	FONDOS	Indici	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BO-C-2138	51 0401 00067	251.976.778,00	251.976.778,00	0,00%
					0,00
	TOTAL		251.976.778,00	251.976.778,00	0,00
				0,00	0,00%

UDPF

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECEBIDO
17 MAR 2016
SECRETARIA
Firma: *Mujer* Hora: 15:00

No. CONTROL:229903
Oficio No.:074-CFE-2016
Guatemala, 07 de marzo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de febrero/2016.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de febrero/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,

[Handwritten Signature]
José Luis Benito Rúa
Vice ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Despacho
Jafeth Cabrera Franco
Vicepresidente de la República de Guatemala
Su Despacho.-

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECEBIDO
14 MAR 2016
Hora: 14:45
Firma: *[Signature]*

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

2

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 601132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	76.90%	84.17		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (anual) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiación Externa
 División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C. A.

ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52.0401.0059	30.000.000.00	30.000.000.00		0.00%
SECTORIAL	52.0401.0061	12.000.000.00	12.000.000.00		0.00%
					0.00%
	TOTAL	42.000.000.00	42.000.000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTPS**
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julian - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2 SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2 SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2 SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2 SNIP
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2 SNIP

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	79.15	79.15

1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzallararlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de obra en curso, esta ficha que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes reportado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

		ANEXO JICA GTPS				
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
TRAMO: SAN JULIAN - PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
34968	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	17,016,000.00	17,016,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHASCO-PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
34972	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO: PANZOS-ELESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
34973	SECTORIAL	52-0401-0067	11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
TRAMO: ELESTOR - NO DULEX	JICA	52-0507-005				0.00
34976	Nacionales	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
						0.00
TRAMO: ROSARIO-SENAHU	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

4

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014 SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Segun lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, el saldo por ejecutar en la obra va ser 100% con fondos nacionales, por lo que solicitamos dejar de presentar dicha ficha.			
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El compromiso adquirido con el Banco es que se provea de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)					
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%	149.72%	71.65				

importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en el avance mensual.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41 1704 0065				0.00
52 0401 0067				0.00
52 915 0010				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SIC/ON SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SIC/ON SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SIC/ON SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SIC/ON SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SIC/ON SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA mes anterior a 2016 de acuerdo al avance fisico de obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra. En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación.; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				


 Firma Elaborado Por




 Jose Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Ministerio de Comunicaciones, Estructura y Vivienda - Guatemala, C. A.



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

ANEXO JICA GTPe						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Chikaman - Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	30,013,463.00	30,013,463.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,755.00	11,285,755.00		0.00
Tramo: Lancelillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,422,494.00	12,422,494.00		0.00
Tramo: Libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001	36,950,300.00	36,950,300.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ikran 132258	JICA	52-0509-0001	52,873,600.00	52,873,600.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo: Lanquán- Cahabón 72220	JICA	52-0509-0001	30,824,437.00	30,824,437.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

6

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMÁN SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3 Alertivos	
1.96%	0.00%	En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
		48.07%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, tal como se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que las series multianuales. Por otro lado, la información que existe en el informe presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en el mes de ejecución.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



[Handwritten Signature]
 José Luis Benito Ruiz
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Estructuras y Vivienda



ANEXO BCR - 2019 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCR	52 5401 0064	214.400.000,00	214.400.000,00		0,00%
	41 1204 0060				0,00%
TOTAL	TOTAL	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

7

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN - SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la clausula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicito oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se esta en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.	
1.96%	0.00%	53.52%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta son mensuales. Por otra lado la diferencia entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que ingresó el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 Firma Elaborado por


José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones
 Firma Aprobado por

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimacion de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNDES	52.0558.0002	451.280.982.00	451.280.982.00		0.00%
	TOTAL	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **febrero**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **BCIE-2107**
 Código Presupuesto **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00	-	0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00%	*1. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. *2

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA hasta el mes de febrero de 2016 de acuerdo al avance físico de obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	1.38%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.38%	0.00%	11.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance reportado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito
 Vicepresidente de Comunicaciones
 FIRMAS Aprobado Por:



		ANEXO BCIE-2107			
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 135626	BCIE 52-0401-0056	322,000,000.00	322,000,000.00		0.00%
					0.00
TOTAL		322,000,000.00	322,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1.SICDIN SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance		IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atraso con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el calculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	0.00%					
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 José Luis Benito R...
 Vicepresidente Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO BID-1733						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N Ejecucion
			60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
Construcción Puente Chitoma SNIP: 154599	B-D	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-		0.00
			-	-		
			-	-		
		TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**
 Mes a Reportar: **Febrero**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a Enero /2016)	Variación % Física	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%	Nota: El presupuesto consignado es específicamente de la que tiene la DGC asignado según anexo al 02-10-2015	
0.00%	0.00%				

[Firma manuscrita]
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

[Firma manuscrita]
 José Luis Benito Ruiz
 Vice ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobado Por



ANEXO BCIE 2138						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCIE -2138	52-0401-00067	251.976.778,00	251.976.778,00		0,00%
						0,00
		TOTAL	251.976.778,00	251.976.778,00	0,00	0,00%

No. CONTROL:229920
Oficio No.: 076-CFE-2016
 Guatemala, 07 de marzo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 1er. Bimestre enero - febrero/2016.- Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).

Excelentísimo Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".


A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 1er. Bimestre enero-febrero/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,


Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
 Dirección General de Caminos



Licenciado
Carlos Raúl Morales
 Ministro de Relaciones Exteriores
 Su Despacho.-

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
 Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
 Archivo.-



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de impresión: 07/03/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto
No. de Donación: S/N
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR

Elaborado por: Lic. Edwin Francisco García Rossi
Analista Financiero

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Gerente/ Director/Coordinador
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Responsable Área Técnica: Ing. Mario Carlos Humberto Martínez
Analista Técnico

Ing. Armando Fuentes
Máxima Autoridad
Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
Dirección General de Caminos





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13 2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de envío: 07/03/2016
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt
Nombre de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Armando Fuentes
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdrio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018
Fecha de finalización original: 29/9/2018
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

sistema

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
Total:		31,665,259.40		247,413,971.10
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		81,665,259.40		638,084,971.10

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		50,000,000.00		390,671,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
Total	247,413,971.10	0.00	247,413,971.10	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:		0.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

A la fecha no se cuenta con la firma supervisora

El CIV tomo la decisión de iniciar los trabajos con una supervisión por administración.

Ejecución Financiera

no se cuentan con recursos de Donación asignados para el año 2016.

En trámite transferencia por Q.200millones

Ejecución presupuestaria

aprobación de transferencia para asignación de fondos.

seguimiento para que aprueben transferencia de fondos, actualmente se encuentra en UDAF

Ejecución física

Contratista tiene 15 días después de notificación para iniciar obra

8 de marzo se le vence plazo por lo que se iniciara con supervisión por Administración.

No. CONTROL:229918
Oficio No.: 075-CFE-2016

Guatemala, 07 de marzo de 2016

CENTRO DE SERVICIOS AL USUARIO CAU-
SECRETARIA GENERAL C. CAU-
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

RECEIBIDO
14 MAR 2016

Hora: 11:08 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: 0010-229 78
Tel.: 23228886 ext.: 12143 - 12144

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 1er. Bimestre enero - febrero/2016.- **Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).**

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 1er. Bimestre enero-febrero/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

[Firma]
Ing. Civil Armando Fuentes Roda
Director General
Dirección General de Caminos



C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECEIBIDO
17 MAR 2016

SECRETARIA
Firma: [Firma] Hora: 15:00



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
 Año: 2016
 Fecha de impresión: 07/03/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI38
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
 Dependencia: Dirección General de Caminos
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto
 No. de Donación: S/N
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 12/6/2014
 Fecha de inicio: 25/9/2015
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


 Elaborado por Lic. Edwin Francisco García Rossi
 Analista Financiero


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Gerente/ Director/Coordinador
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Responsable Área Técnica: Ing. Mario Carlos Humberto Martínez
 Analista Técnico


 Ing. Armando Fuentes
 Máxima Autoridad
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca
 Director General
 Dirección General de Caminos





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13 2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de envío: 07/03/2016
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt
Nombre de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Armando Fuentes
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdrio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018
Fecha de finalización original: 29/9/2018
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

sistema

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
Total:		31,665,259.40		247,413,971.10
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		81,665,259.40		638,084,971.10

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		50,000,000.00		390,671,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
Total	247,413,971.10	0.00	247,413,971.10	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:		0.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos A la fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV tomo la decisión de iniciar los trabajos con una supervisión por administración.
Ejecución Financiera no se cuentan con recursos de Donación asignados para el año 2016.	En trámite transferencia por Q.200millones
Ejecución presupuestaria	

aprobación de transferencia para asignación de fondos.

Ejecución física

Contratista tiene 15 días después de notificación para iniciar obra

seguimiento para que aprueben transferencia de fondos, actualmente se encuentra en UDAF

8 de marzo se le vence plazo por lo que se iniciara con supervisión por Administración.

UOAF

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 14 MAR. 2016
 14:27

Gobierno de Guatemala
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | Dirección General de Caminos -DGC-

No. CONTROL: 229921
Oficio No.: 077-CFE-2016
 Guatemala, 07 de marzo de 2016

Licenciada
Lizet Guzmán
 Directora de Cooperación Internacional
 Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
 Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 1er. Bimestre enero - febrero/2016.- Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).

Estimada Licenciada Gúzman:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 1er. Bimestre enero-febrero/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

Armando Fuentes Roca
Ing. Civil Armando Fuentes Roca
 Director General
 Dirección General de Caminos



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
 17 MAR 2016
 SECRETARIA
 Firma: *Muga* Hora: 15:00

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
 Archivo.-

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
 Año: 2016
 Fecha de impresión: 07/03/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI38
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
 Dependencia: Dirección General de Caminos
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte, además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto
 No. de Donación: S/N
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 12/6/2014
 Fecha de inicio: 25/9/2015
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


 Elaborado por: Lic. Edwin Francisco García Rossi
 Analista Financiero


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Gerente/ Director/ Coordinador
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Responsable Área Técnica: Ing. Mario Carlos Humberto Martínez
 Analista Técnico


 Ing. Armando Fuentes
 Máxima Autoridad Ejecutiva
 Director General
 Dirección General de Caminos





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de envío: 07/03/2016
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt
Nombre de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Armando Fuentes
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:
Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018
Fecha de finalización original: 29/9/2018
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

sistema

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
Total:		31,665,259.40		247,413,971.10
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		81,665,259.40		638,084,971.10

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		50,000,000.00		390,671,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
Total	247,413,971.10	0.00	247,413,971.10	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:		0.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos A la fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV tomo la decisión de iniciar los trabajos con una supervisión por administración.
Ejecución Financiera no se cuentan con recursos de Donación asignados para el año 2016.	En trámite transferencia por Q.200millones
Ejecución presupuestaria	

aprobación de transferencia para asignación de fondos.

Ejecución física

Contratista tiene 15 días después de notificación para iniciar obra

seguimiento para que aprueben transferencia de fondos, actualmente se encuentra en UDAF

8 de marzo se le vence plazo por lo que se iniciara con supervisión por Administración.

No. CONTROL:229923

Oficio No.: 078-CFE-2016

Guatemala, 07 de marzo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 1er. Bimestre enero - febrero/2016.- **Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).**

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 1er. Bimestre enero-febrero/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,


 Ing. Civil Armando Fuentes Roca
 Director General
 Dirección General de Caminos



Firma: *Muga* Hora: 15:00

Ing.
Miguel Ángel Moir Sandoval
 Secretario General Secretaría
 de Planificación y Programación
 de la Presidencia- SEGEPLAN-
 Presente.-

C.c. Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
 Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
 Archivo.-



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de impresión: 07/03/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte, además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto
No. de Donación: S/N
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


Elaborado por Lic. Edwin Francisco García Rossi
Analista Financiero


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Gerente/ Director/ Coordinador
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Responsable Área Técnica/ Ing. Mario Carlos Humberto Martínez
Analista Técnico


Ing. Armando Fuentes
Máxima Autoridad Ejecutiva
Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
Dirección General de Caminos





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13 2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de envío: 07/03/2016
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt
Nombre de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Armando Fuentes
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cunetas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018
Fecha de finalización original: 29/9/2018
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
Total:		31,665,259.40		247,413,971.10
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		81,665,259.40		638,084,971.10

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		50,000,000.00		390,671,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
Total	247,413,971.10	0.00	247,413,971.10	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:		0.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos A la fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV tomo la decisión de iniciar los trabajos con una supervisión por administración.
Ejecución Financiera no se cuentan con recursos de Donación asignados para el año 2016.	En trámite transferencia por Q.200millones
Ejecución presupuestaria	

aprobación de transferencia para asignación de fondos.

Ejecución física

Contratista tiene 15 días después de notificación para iniciar obra

seguimiento para que aprueben transferencia de fondos, actualmente se encuentra en UDAF

8 de marzo se le vence plazo por lo que se iniciara con supervisión por Administración.

DDP

No. CONTROL: 229924
Oficio No.: 079-CFE-2016
 Guatemala, 07 de marzo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 1er. Bimestre enero - febrero/2016.- Cooperación Internacional no Reembolsable (Donaciones).

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 1er. Bimestre enero-febrero/2016 de los siguientes proyectos:


- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

De usted atentamente,



Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
Dirección General de Caminos

Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 Unidad de Administración Financiera

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
DIRECTOR GENERAL
 GUATEMALA, C. A.

Despacho
Jafeth Cabrera Franco
 Vicepresidente de la República de Guatemala
 Su Despacho.-

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
 Archivo.-

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

14 MAR 2016
 Hora: 14:46
 Firma: _____

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
 Año: 2016
 Fecha de impresión: 07/03/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI38
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
 Dependencia: Dirección General de Caminos
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto
 No. de Donación: S/N
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 12/6/2014
 Fecha de inicio: 25/9/2015
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR


 Elaborado por Lic. Edwin Francisco García Rossi
 Analista Financiero


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Gerente/ Director/Coordinador
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Responsable Área Técnica: Ing. Mario Carlos Humberto Martínez
 Analista Técnico


 Ing. Armando Fuentes
 Máxima Autoridad
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca
 Director General
 Dirección General de Caminos





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13 2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 1
Año: 2016
Fecha de envío: 07/03/2016
Dependencia: Dirección General de Caminos
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt
Nombre de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Armando Fuentes
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Específico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por medio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014
Fecha de inicio: 25/9/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018
Fecha de finalización original: 29/9/2018
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
Total:		31,665,259.40		247,413,971.10
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		81,665,259.40		638,084,971.10

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
Total:		50,000,000.00		390,671,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		50,000,000.00		390,671,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
Total	247,413,971.10	0.00	247,413,971.10	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:		0.00		0.00	0.00

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

A la fecha no se cuenta con la firma supervisora

El CIV tomo la decisión de iniciar los trabajos con una supervisión por administración.

Ejecución Financiera

no se cuentan con recursos de Donación asignados para el año 2016.

En trámite transferencia por Q.200millones

Ejecución presupuestaria

aprobación de transferencia para asignación de fondos.

Ejecución física

Contratista tiene 15 días después de notificación para iniciar obra

seguimiento para que aprueben transferencia de fondos, actualmente se encuentra en UDAF

8 de marzo se le vence plazo por lo que se iniciara con supervisión por Administración.