

Archivo

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
12 MAY 2016  
Hora: 15:28  
Firma: \_\_\_\_\_

UDAF

No. CONTROL:233264  
Oficio No.: 159-CFE-2016  
Guatemala, 08 de mayo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 2do. Bimestre  
Marzo-Abril/2016.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 2do. Bimestre marzo-Abril/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

De usted atentamente,

  
Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos



Despacho


**Jafeth Cabrera Franco**

Vicepresidente de la República de Guatemala

Su Despacho.-

C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera  
RECORRIDO  
MAY 2016  
SECRETARIA

Firma:  Hora: 15:00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de impresión: 09/05/2016

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
 No. de Donación: S/N  
 Estado del proyecto: Seguimiento  
 Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Lic. Edwin Francisco García Rossi  
 Analista financiero

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Martínez  
 Analista Técnico

  
 Ing. Armando Fuentes  
 Máxima autoridad de la Institución  
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
 Director General  
 Dirección General de Caminos





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de envío: 09/05/2016  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. Armando Fuentes  
 Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 No. de Donación: S/N  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
 Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7  
 Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

##### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018  
 Fecha de finalización original: 29/9/2018  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

**sistema**

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizaran de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a traves de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo ( indicar que dice).	Cuando proceda

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
<b>Total:</b>		<b>31,665,259.40</b>		<b>247,413,971.10</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>81,665,259.40</b>		<b>638,084,971.10</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nignu registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
31/3/2016	0.00	0.00000	0.00
30/4/2016	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
<b>Total</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Desembolsos

a la Fecha no se cuenta con la firma supervisora

El CIV. tomo la decisión de iniciar los trabajos con una Supervisora por

Administración

**Ejecución Financiera**

Solicitud del primer desembolso a donante

En el mes de abril se solicito el primer desembolso a la fecha no se ha confirmado, por parte del donante.

**Ejecución presupuestaria**

En el mes de Abril se aprobó transferencia presupuestaria de de fondos.

Por problemas de derecho de via, no se ha iniciado obra. por lo tanto no se tienen ejecución presupuestaria.

**Ejecución física**

No se han iniciado la obra por tener problemas con la liberación del derecho de vía

La Dirección General de Caminos, ya esta haciendo las gestiones para la liberación de derecho de vía.



No. CONTROL:233263  
Oficio No.: 158-CFE-2016  
Guatemala, 08 de mayo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 2do. Bimestre  
Marzo-Abril/2016.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 2do. Bimestre marzo-Abril/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

Ing.  
**Miguel Ángel Moir Sandoval**  
Secretario General Secretaría  
de Planificación y Programación  
de la Presidencia- SEGEPLAN-  
Presente.-

*[Firma]*

Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos



C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 B.s al Decreto Número 101 97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Período que reporta: Bimestre: 2  
Año: 2016  
Fecha de impresión: 09/05/2016

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI38  
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
Dependencia: Dirección General de Caminos  
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
No. de Donación: S/N  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 12/6/2014  
Fecha de inicio: 25/9/2015  
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
Elaborado por: Lto. Edwin Francisco Garcia Rossi  
Analista financiero

  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Gerente/ Director/Coordinador  
Coordinador de Financiamiento Externo,  
División de Planificación y Estudios



  
Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Martínez  
Analista Técnico

  
Ing. Armando Fuentes  
Máxima autoridad de la Institución  
Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de envío: 09/05/2016  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. Armando Fuentes  
 Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 No. de Donación: S/N  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
 Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7  
 Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

##### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018  
 Fecha de finalización original: 29/9/2018  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

**sistema**

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizaran de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a traves de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo ( indicar que dice).	Cuando proceda

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
<b>Total:</b>		<b>31,665,259.40</b>		<b>247,413,971.10</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>81,665,259.40</b>		<b>638,084,971.10</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nignu registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
31/3/2016	0.00	0.00000	0.00
30/4/2016	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
<b>Total</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos a la Fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV. tomo la decisión de iniciar los trabajos con una Supervisora por

Administración

**Ejecución Financiera**

Solicitud del primer desembolso a donante

En el mes de abril se solicito el primer desembolso a la fecha no se ha confirmado, por parte del donante.

**Ejecución presupuestaria**

En el mes de Abril se aprobó transferencia presupuestaria de de fondos.

Por problemas de derecho de via, no se ha iniciado obra. por lo tanto no se tienen ejecución presupuestaria.

**Ejecución física**

No se han iniciado la obra por tener problemas con la liberación del derecho de via

La Dirección General de Caminos, ya esta haciendo las gestiones para la liberación de derecho de via.

No. CONTROL:233262  
 Oficio No.: 157-CFE-2016  
 Guatemala, 08 de mayo de 2016

Licenciada  
**Lizet Guzmán**  
 Directora de Cooperación Internacional  
 Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-  
 Presente.-

**Ref.:** Informe de Avance Físico y Financiero 2do. Bimestre  
 Marzo-Abril/2016.- **Cooperación Internacional no  
 Reembolsable (Donaciones).**

Estimada Licenciada Guzmán:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 2do. Bimestre marzo-Abril/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
 Director General



Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**RECIBIDO**  
 12 MAYO 2016

15:14 *[Handwritten Signature]*

*[Faint text listing staff names and titles: Lic. María Alejandra Ma Villatoro, Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Lic. Luz María Urcuyo, Ing. Gustavo Adolfo Rodas C.]*

Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
 13 MAY 2016  
 SECRETARIA

Firma: *[Handwritten Signature]*

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de impresión: 09/05/2016

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
 No. de Donación: S/N  
 Estado del proyecto: Seguimiento  
 Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Lic. Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Analista financiero

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Martínez  
 Analista Técnico

  
 Ing. Armando Fuentes  
 Máxima autoridad de la Institución  
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
 Director General  
 Dirección General de Caminos





**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
Año: 2016  
Fecha de envío: 09/05/2016  
Dependencia: Dirección General de Caminos  
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt

**Datos de Autoridad Máxima:**

Nombre: Ing. Armando Fuentes  
Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos del Programa/Proyecto:**

Código del sistema: SIGEACI38  
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
No. de Donación: S/N  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015  
Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7  
Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771  
Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

**Objetivos del Programa Proyecto:**

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción: 12/6/2014  
Fecha de inicio: 25/9/2015  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018  
Fecha de finalización original: 29/9/2018  
Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

## sistema

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
<b>Total:</b>		<b>31,665,259.40</b>		<b>247,413,971.10</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>81,665,259.40</b>		<b>638,084,971.10</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

## IV. AVANCE FINANCIERO

## Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
31/3/2016	0.00	0.00000	0.00
30/4/2016	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

## Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
<b>Total</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>

## Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimeste 2	Cuatrimeste 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

## VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

## % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos a la Fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV. tomo la decisión de iniciar los trabajos con una Supervisora por

Administración

**Ejecución Financiera**

Solicitud del primer desembolso a donante

En el mes de abril se solicito el primer desembolso a la fecha no se ha confirmado, por parte del donante.

**Ejecución presupuestaria**

En el mes de Abril se aprobó transferencia presupuestaria de de fondos.

Por problemas de derecho de vía, no se ha iniciado obra. por lo tanto no se tienen ejecución presupuestaria.

**Ejecución física**

No se han iniciado la obra por tener problemas con la liberación del derecho de vía

La Dirección General de Caminos, ya esta haciendo las gestiones para la liberación de derecho de vía.

No. CONTROL:233260

Oficio No.: 156-CFE-2016

Guatemala, 08 de mayo de 2016

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO  
12 MAY 2016  
Adrián Ortiz

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 2do. Bimestre  
Marzo-Abril/2016.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

Excelentísimo Señor Ministro:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero –IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional –SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 2do. Bimestre marzo-Abril/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,



Licenciado

**Carlos Raúl Morales**

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos

C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda-  
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera  
RECEBIDO  
13 MAY 2016  
SECRETARIA  
Firma: *M. Urcuyo* Hora: 15:08

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bs al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de impresión: 09/05/2016

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
 No. de Donación: S/N  
 Estado del proyecto: Seguimiento  
 Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Lto. Edwin Francisco García Rossi  
 Analista financiero

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo,  
 División de Planificación y Estudios



  
 Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Martínez  
 Analista Técnico

  
 Ing. Armando Fuentes  
 Máxima autoridad de la Institución  
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
 Director General  
 Dirección General de Caminos





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de envío: 09/05/2016  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. Armando Fuentes  
 Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 No. de Donación: S/N  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
 Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7  
 Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

##### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018  
 Fecha de finalización original: 29/9/2018  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

**sistema**

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
<b>Total:</b>		<b>31,665,259.40</b>		<b>247,413,971.10</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>81,665,259.40</b>		<b>638,084,971.10</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
31/3/2016	0.00	0.00000	0.00
30/4/2016	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
<b>Total</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Desembolsos

a la Fecha no se cuenta con la firma supervisora

El CIV. tomo la decisión de iniciar los trabajos con una Supervisora por

Administración

**Ejecución Financiera**

Solicitud del primer desembolso a donante

En el mes de abril se solicito el primer desembolso a la fecha no se ha confirmado, por parte del donante.

**Ejecución presupuestaria**

En el mes de Abril se aprobó transferencia presupuestaria de de fondos.

Por problemas de derecho de via, no se ha iniciado obra. por lo tanto no se tienen ejecución presupuestaria.

**Ejecución física**

No se han iniciado la obra por tener problemas con la liberación del derecho de vía

La Dirección General de Caminos, ya esta haciendo las gestiones para la liberación de derecho de vía.



No. CONTROL: 233259  
Oficio No.: 155-CFE-2016

Guatemala, 08 de mayo de 2016

Licenciada  
**Rosa María Ortega Sagastume**  
Directora de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero 2do. Bimestre  
Marzo-Abril/2016.- **Cooperación Internacional no  
Reembolsable (Donaciones).**

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 bis "informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y no Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- emitida por el "Sistema de Gestión", Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia correspondiente al 2do. Bimestre marzo-Abril/2016 de los siguientes proyectos:

- Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subtramo III, Sanarate-El Rancho (km 57.0 al 84.45).

Así mismo adjunto CD que contiene el IAFF y Fichas en formato .pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

[Firma manuscrita]

Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos



C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



[Firma manuscrita]  
Hora: 15:00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Teléfono: 2209-9100



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de impresión: 09/05/2016

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto  
 No. de Donación: S/N  
 Estado del proyecto: Seguimiento  
 Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 638,084,971.10
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Edwin Francisco Garcia Rossi  
 Analista financiero

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Gerente/ Director/ Coordinador  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

Responsable Área Técnica: Ing. Carlos Martínez  
 Analista Técnico

Ing. Armando Fuentes  
 Máxima autoridad de la Institución  
 Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
 Director General  
 Dirección General de Caminos





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2  
 Año: 2016  
 Fecha de envío: 09/05/2016  
 Dependencia: Dirección General de Caminos  
 Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Correo Electrónico: gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. Armando Fuentes  
 Correo Electrónico: armando.fuentes@caminos.civ.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI38  
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, Subramo III Sanarate-El Rancho (kilometro 57.0 al 84.45)  
 No. de Donación: S/N  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 1-2015  
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)  
 Dirección Física del Proyecto: Finca Nacional "La Aurora", zona 13, Salón No. 7  
 Teléfono directo del Proyecto: 502 2472-1414 Y 502 440-0771  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CAMINOS  
 Dirección de la Institución Ejecutora: Finca Nacional La Aurora salón, No.7 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ampliar el ancho de superficie de rodadura de la carretera a una sección típica "A" modificada, la cual radica en la ampliación a cuatro carriles con un ancho de rodadura de 3.60 metros cada uno, con hombros de 1.35 metros y cuentas de 1.50 metros en los sectores de corte; además tiene como separador de vías barreras de concreto, esta típica contempla la ejecución de un tercer carril de ascenso donde las pendientes longitudinales sean mayores del 5%, así como la ampliación a los puentes Guastatoya y Motagua, los cuales están incluidos dentro del Proyecto

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Eliminar el congestionamiento de la Carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio
2. permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario por emdio de la reducción del tiempo de viaje
3. Disminuir los costos generales de transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/6/2014  
 Fecha de inicio: 25/9/2015  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 24/9/2015  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/9/2018  
 Fecha de finalización original: 29/9/2018  
 Fecha de finalización vigente: 29/9/2018

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Estos desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances reales mensuales de la obra, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Caminos, revisará y aprobará las estimaciones de trabajo y las hará llegar en forma escrita a la Embajada de la República de China (Taiwán).	Cuando proceda
FUENTE COOPERANTE	EL Gobierno de la República de China (Taiwán) acreditará los fondos de los desembolsos monetarios, de forma directa a una cuenta abierta en el extranjero por la Empresa Contratista que resulte contratada para la ejecución del Proyecto. Según lo establecido en el convenio de préstamo (indicar que dice).	Cuando proceda

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	31,665,259.40	7.81342	247,413,971.10
<b>Total:</b>		<b>31,665,259.40</b>		<b>247,413,971.10</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>81,665,259.40</b>		<b>638,084,971.10</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000,000.00	7.81342	390,671,000.00
<b>Total:</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.81342	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>390,671,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

## IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/12/2015	0.00	0.00000	0.00
31/3/2016	0.00	0.00000	0.00
30/4/2016	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	390,671,000.00	0.00	390,671,000.00	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,671,000.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Obra Civil	97,936,674.56	0.00	97,936,674.56	0.00
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	87,927,867.46	0.00	87,927,867.46	0.00
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	61,549,429.08	0.00	61,549,429.08	0.00
<b>Total</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>	<b>247,413,971.10</b>	<b>0.00</b>

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	2,400,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00

## VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Supervisión Externa (7% sobre el costo Directo)	0 %	0.00 %
RUBRO - Escalonamiento (10% sobre el costo directo)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Obra Civil	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos a la Fecha no se cuenta con la firma supervisora	El CIV. tomo la decisión de iniciar los trabajos con una Supervisora por

Administración

**Ejecución Financiera**

Solicitud del primer desembolso a donante

En el mes de abril se solicito el primer desembolso a la fecha no se ha confirmado, por parte del donante.

**Ejecución presupuestaria**

En el mes de Abril se aprobó transferencia presupuestaria de de fondos.

Por problemas de derecho de via, no se ha iniciado obra. por lo tanto no se tienen ejecución presupuestaria.

**Ejecución física**

No se han iniciado la obra por tener problemas con la liberación del derecho de vía

La Dirección General de Caminos, ya esta haciendo las gestiones para la liberación de derecho de vía.

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
12 MAY 2016  
Hora: 15:28  
Firma:

WDAF

No. CONTROL:233257  
Oficio No.:154-CFE-2016  
Guatemala, 08 de mayo de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de abril/2016.- **Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de abril/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,



José Luis Benito Ruiz  
Vicepresidente de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Despacho  
**Jafeth Cabrera Franco**  
Vicepresidente de la República de Guatemala  
Su Despacho.-

- C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
- Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
- Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
- Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
- Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera  
**RECIBIDO**  
13 MAY 2016  
SECRETARIA  
Firma: *Muyra* Hora: 15:00



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-1994-FTN**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	IV. Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)				En el mes de febrero se aprobo la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)				La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar trámites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya esta en tramite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y II; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA GLOBAL			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	76.90%	EJECUCION FISICA GLOBAL			
				84.17			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto tiene que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNP 34968 *	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1.SICOM *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNP 34972 *	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICOM *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNP 34973 *	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1.SICOM *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNP 34976 *	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1.SICOM *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V El Rosario-Senahe, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNP 34978 *	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICOM *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad.	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del mismo. 2.) El Tramo III los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reaniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	164.30%	79.15
IV.3 Alertivos Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar Informe de Avance Físico Financiero. NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que se muestra en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

José Luis Benito R.  
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 11966550b/**  
**199366147**  
 Código Presupuestado: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 *	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero.


## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	IV.3 Alertivos
0.00%	0.00%	149.72%	71.65

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Luis Antonio Ruiz**  
 Vicedirector de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Libertad - Río Copón - Asención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	Las metas físicas vigentes para el año 2016 se estarán revisando y se realizaran los movimientos necesarios			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Se esta gestionando ante Segeplán, específicamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
		0.54%	0.00				

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**José Luis Benito Ruiz**  
 Vice Ministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2079  
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACION DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3 Alertivos	
1.96%	0.00%	En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
		48.07%	71.16%

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO  
 COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 GUATEMALA, C. A.

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertas			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera		En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolde			
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



Jose Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1 SECCION SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)					
0.00%		0.00%		Variación % Física		1.38%	
				IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera		6.83%			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
1.38%		6.83%		12.65%		17.34%	

La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.  
 El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.  
 La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por esta razón la diferencia que exista entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobada Por  
**José Luis Barrios Ruiz**  
 Vicesecretario de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP. 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	760,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física		Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atraso con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.	
0.00%	0.00%		0.00%	Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se esta a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera		IV.3 Alertivos	
			0.00%	Con dicha "No Objeción" se inicio con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por



José Luis Benito Ruiz  
 Vicerrector del Instituto de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE -2138**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%	0.00%					
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%				
0.00%	0.00%						

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según el artículo 52-10-2015

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0012-202		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
00723		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO EL CHOL - RABINAL. LONGITUD APROXIMADA 21,987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM. LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0109		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO MATAJUESQUINTA - CAJALUTEN. LONGITUD APROXIMADA 12,5 KM (PAVIMENTACION)	12.422.494,00	0,00	12.422.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422.494,00	12.422.494,00	0,00	0,00
16527		MATESCUNTA - SAMORRO (REHABILITACION)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
16529		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LANCETILLO - SAQUITEC - PARAISO - SAN PEDRO COTILIA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
16535		MEJORAMIENTO CARRETERA RN AV 6 TRAMO EL PALAJ - LANJUN	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
30705		MARCOS - GUATUL - EL QUETZAL - SINTAMA CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS (PAVIMENTACION)	15.968.572,00	0,00	15.968.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968.572,00	15.968.572,00	0,00	0,00
32258		DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS (PAVIMENTACION)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4834		MORAZAN - KM 62 CA 1 OCC - SAN MIGUEL CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV - SAN JUAN CHACTELA - IXCAN. LONGITUD 45,6 KM	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
49178		REPOSICION CARRETERA RDSM 13 TRAMO RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL ALMETRO 268 DE LA RIJA NACIONAL	7.377.802,00	0,00	7.377.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.802,00	7.377.802,00	0,00	0,00
56869		1 - SANTA RENE (REHABILITACION)	10.021.551,00	0,00	10.021.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021.551,00	10.021.551,00	0,00	0,00
67405		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO CA 2 OCC KM 1961 - CHICACAO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8412		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-7 TRAMO CA 2 OCC LIBERTAD - RIO COPON. ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. LONGITUD 26,40 KM	19.643.510,00	0,00	19.643.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643.510,00	19.643.510,00	0,00	0,00
4234		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE (REHABILITACION)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
449		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE (REHABILITACION)	17.016.000,00	0,00	17.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016.000,00	17.016.000,00	0,00	0,00
4668		MEJORAMIENTO CARRETERA RNYE TRAMO I - SAN JUAN - TAMAHU - TUCURU - PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	11.356.000,00	0,00	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00
4973		MEJORAMIENTO CARRETERA RNYE TRAMO II PANZOS - PUENTE CAHABONITO - EL ESTOR (PAVIMENTACION)	14.028.000,00	0,00	14.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.000,00	14.028.000,00	0,00	0,00
4976		ESTOR - PUENTE SUJALIERO - PUENTE TAJUJAL - SAN MIGUEL - XALAJUACA (REHABILITACION)	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00
7193		CONSTRUCCION CARRETERA CA 1 OCC 4 TRAMO EL TELAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TEPAN (KM 86) (AMPLIACION)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7465		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONGUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7502		REPOSICION CARRETERA RDSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8309		REPOSICION CARRETERA RDSM 01 TRAMO TELUTLA - CONCEPCION (REHABILITACION)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8310		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO - MODESTO MENEZ (ZABAL)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

11

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 9:48:39  
 REPORTE : R00814909.rpt

### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
4159		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO VALLE NUEVO (REHABILITACION)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7219		MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RYTW KM 296 HACIA LA FTM TRAMO CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	11.285.795,00	0,00	11.285.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285.795,00	11.285.795,00	0,00	0,00
7220		MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06 TRAMO LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	10.020.154,00	0,00	10.020.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.154,00	10.020.154,00	0,00	0,00
0909		RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01 TRAMO PATZUN AEPATAN - KEATZAN (PAVIMENTACION)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
0628		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROLICHIM 06 PASIRAMOS - RN 10 VERDOPAPA - RD CHIM 03 EL BALU	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0927		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHIM 17 TRAMO SAN MARTIN JULIOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1113-0013-202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	251.976.778,00	0,00	251.976.778,00	43.975.466,18	0,00	0,00	0,00	208.001.311,82	251.976.778,00	0,00	0,00

12

UDAF

**No. CONTROL:233255**  
**Oficio No.:153-CFE-2016**  
 Guatemala, 08 de mayo de 2016



**Ref.:** Informe de Avance Físico y Financiero  
 Mes de abril/2016.- **Cooperación  
 Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97,  
 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,  
 como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero,  
 correspondiente al Mes de abril/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la  
 utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos),  
 elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos  
 financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del  
 Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,



José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Ingeniero  
**Miguel Ángel Moir Sandoval**  
 Secretario General Secretaría  
 de Planificación y Programación  
 de la Presidencia- SEGEPLAN-  
 Presente.-



HORA: 15:00  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Unidad de Administración Financiera

- C.c.
- Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
  - Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-
  - Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
  - Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
  - Archivo.-



Firma: *Miguel* Hora: 15:00

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-1994 FTN  
 Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera 17N, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	47,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				En el mes de febrero se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en trámites administrativos para su reactivación.
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar trámites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.
0.00%	0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%	Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya esta en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.
0.00%	0.00%			El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	
		76.90%	84.17	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto quiere decir que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto físico.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN/TE Tramo I: San Julian - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNP 34968 *	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN/TE Tramo II: Puente Chasco - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNP 34972 *	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN/TE Tramo III: Patzún - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNP 34973 *	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN/TE Tramo IV: El Estor - Puente Somache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNP 34976 *	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 23.56 Km. De la carretera RN/TE Tramo V: El Rosario-Senahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNP 34978 *	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad.	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que se muestra en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito R...  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 119665506/**  
**199366147**  
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero


## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	
0.00%	0.00%	149.72%	71.65

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICODIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		(Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	Las metas físicas vigentes para el año 2016 se estarán revisando y se realizaran los movimientos necesarios			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Se esta gestionando ante Segeplán, específicamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICODIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICODIN y poder solucionar este inconveniente.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00%	EJECUCION FISICA GLOBAL			

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**José Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2079  
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo 2016)	Variación % Física	1.96%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%			Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016						En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta es multi-anual. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO  
 COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DE TRANSPORTE  
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 GUATEMALA, C. A.

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00		0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertas inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertas En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.  En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolte			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.96%	0.00%	53.52%	71.15%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2107  
 Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1. SECCION SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	1.38%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos. El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas. La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	6.83%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
1.38%	6.83%	12.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la información que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 José Luis Barrios Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxam SNIP 154599/	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas	
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atraso con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.	
0.00%	0.00%			Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Con dicha "No Objeción" se inicio con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.	
0.00%	0.00%	0.00%			

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE -2138**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
0.00%	0.00%		0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%	34.58%					

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según artículo 102-10-2015

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

Jose Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013-202		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
100723		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO EL CHOL - RIBINAL LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO COTIJA (PAVIMENTACION)	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00	0.00
10109		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO MATADUESQUINTA - JALAPA MATADUESQUINTA - SAN JOSE PINULA	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00
116027		MATEJESQUINTA - SAMORORO (REHABILITACION) MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LANCE TULLO - SAQUJPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	12.422.494.00	0.00	12.422.494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.422.494.00	12.422.494.00	0.00	0.00
116029		MEJORAMIENTO CARRETERA AV 6 TRAMO EL PALA - LAJUN	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00
116035		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR TRAMO SAN MARCOS - GUAYMIL - EL DUEZAL - SANTA ANA	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00
130705		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO RUTA CA - OCCIDENTE TRAMO KM 48 CA 01 OCC (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA 01 OCC	12.000.000.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	12.000.000.00	0.00	0.00
132258		CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA - IXCAN LONGITUD 49.6 KM	15.998.512.00	0.00	15.998.512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.998.512.00	15.998.512.00	0.00	0.00
14824		REPOSICION CARRETERA RDSM 73 TRAMO RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL - SANTA TERESA (REHABILITACION)	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00	0.00
148778		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC (M 136) - CHICAGO	13.000.000.00	0.00	13.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.000.00	13.000.000.00	0.00	0.00
156369		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 17 TRAMO CA 2 OCC (CUJUTENANGO) - TULATE LONGITUD 60 KM	7.377.802.00	0.00	7.377.802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.377.802.00	7.377.802.00	0.00	0.00
167405		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA LONGITUD 26.40 KM	10.021.551.00	0.00	10.021.551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.021.551.00	10.021.551.00	0.00	0.00
18412		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD QUI 02 SANTA CRUZ DEL DUCHE - SAN ANDRES SACABAJA (REHABILITACION)	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00
4224		MEJORAMIENTO CARRETERA CA 9 NORTE TRAMO SAN MARTE - EL RANCHO	19.643.510.00	0.00	19.643.510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.643.510.00	19.643.510.00	0.00	0.00
348		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE DESVIO A PUEBLO NUEVO VINAS - BARBERENA (REHABILITACION)	14.000.000.00	0.00	14.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000.000.00	14.000.000.00	0.00	0.00
4868		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 2E TRAMO I SAN JULIAN - TAMAHU TULURU - PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	17.016.000.00	0.00	17.016.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.016.000.00	17.016.000.00	0.00	0.00
4973		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 2E TRAMO III PANZOS - PUENTE CAVARDO - EL ESTOR (PAVIMENTACION)	11.356.000.00	0.00	11.356.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.356.000.00	11.356.000.00	0.00	0.00
4976		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 2E TRAMO IV EL ESTOR - PUENTE SUMACHE - RIO JULCE (PAVIMENTACION)	14.028.000.00	0.00	14.028.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.028.000.00	14.028.000.00	0.00	0.00
7193		REPOSICION CARRETERA RDSM 18 TRAMO TEJUTLA - SAN MIGUEL XTANUJAN (REHABILITACION)	2.307.000.00	0.00	2.307.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.307.000.00	2.307.000.00	0.00	0.00
7485		CONSTRUCCION CARRETERA CA 1 OCC - 4 TRAMO EL TELAR (M 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (M 89) (AMPLIACION)	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00
7562		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 8B TRAMO ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUJA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	7.000.000.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	7.000.000.00	0.00	0.00
8309		REPOSICION CARRETERA RDSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION TUTUJA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION (PAVIMENTACION)	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00	0.00
8310		REPOSICION CARRETERA RDSM 01 TRAMO TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00	0.00
8132		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO - MODES TO MENEZ (ZABAL)	12.000.000.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	12.000.000.00	0.00	0.00

//

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 9:48:39  
 REPORTE : R00814909.rpt

### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION									
	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
8199	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBEREMA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)											
7219	11.285.755,00	0,00	11.285.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285.755,00	11.285.755,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7M KM 286 HACIA LA FTN. TRAMO CHICAMAN EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)											
7220	10.020.154,00	0,00	10.020.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.154,00	10.020.154,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA HDVA106 TRAMO LANGUIN - CAJABON (PAVIMENTACION)											
8069	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 TRAMO PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAL (13,55 KM)											
8028	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHAM-08 PARRAMOS - RN-10 YEPQCAPA - RD-CHAM-03 EL BAL.											
8927	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN - JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)											
TOTAL	251.976.778,00	0,00	251.976.778,00	43.975.466,18	0,00	0,00	0,00	208.001.311,82	251.976.778,00	0,00	0,00
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											

12

UDAF

**No. CONTROL:233254**  
**Oficio No.:152-CFE-2016**  
 Guatemala, 08 de mayo de 2016



Licenciada  
**Lizet Guzmán**  
 Directora de Cooperación Internacional  
 Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-  
 Presente.-

**Ref.:** Informe de Avance Físico y Financiero  
 Mes de abril/2016.- **Cooperación  
 Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Guzmán:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97,  
 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,  
 como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero,  
 correspondiente al Mes de abril/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la  
 utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos),  
 elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos  
 financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del  
 Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
**RECIBIDO**  
 12 MAYO 2016  
 15:08

  
 José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



- C.c.
- Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
  - Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-
  - Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
  - Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
  - Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Unidad de Administración Financiera  
**RECIBIDO**  
 13 MAY 2016  
 SECRETARIA  
 Firma: *Muyg* Hora: 15:10

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-1994 FTN  
 Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera 17N, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016, REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		En el mes de febrero se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en trámites administrativos para su reactivación.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar trámites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera		IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya esta en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
		76.90%	84.17				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto tiene que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección IV se basa en los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  


Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTP5  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E Tramo I: San Julian - Puente Yasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34958 *	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E Tramo II: Puente Chucio - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972 **	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973 ***	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E Tramo IV: El Estor - Puente Sumchac, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976 ****	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E Tramo V: El Rosario Senahú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978 *****	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad.	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del mismo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reaniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalarlo generó una fluctuación ya que cada desembolsado que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que se muestra en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**  
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 *	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	
0.00%	0.00%	149.72%	71.65
		IV.3 Alertivos	
		El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.	
		El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219 ✓	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527 ✓		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405 ✓		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258 ✓		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220 ✓		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Ejecución Física acumulada de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
0.00%	0.00%			En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se esta gestionando ante Segeplán, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz  
 Vice Ministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2079  
 Código Presupuestal: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo 2016)	Variación % Física	1.96%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta es multianual. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO  
 COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 GUATEMALA, C. A.

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOH, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1 0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A. en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera		IV.3 Alertas En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físicas financieras establecidas.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolte			
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2107  
 Código Presupuestado: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1. SICDIN SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)					
0.00%		0.00%					
Variación % Física				1.38%			
Variación % Financiera				6.83%			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	
1.38%		6.83%		12.65%		17.34	

La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.  
 El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.  
 La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista de la estimación en monto acumulado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 José Luis Ruíz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxam SNIP 154599	Km.	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICDIN *2. SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas	
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	

Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.

Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.

Con dicha "No Objeción" se inició con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz  
 Subministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE -2138**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra contratada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%		0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%	Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según el artículo 92-10-2015			
0.00%	0.00%						

*[Firma]*  
 Firma Elaborado Por



*[Firma]*  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

Jose Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013-202		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
100723		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL. LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00
10109		(PAVIMENTACION) MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO MATADO ESCUINTLA - SAN JOSE PINULA	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00
116527		MATEQUESCUENTA - SAMORORO (REHABILITACION) MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LANCE TULO - SAQUIPEC - PARASO - SAN PEDRO DOTUA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	12 422 494.00	0.00	12 422 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 422 494.00	12 422 494.00	0.00	0.00
116529		MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 6 TRAMO EL PALA - LANQUIN	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00
116535		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR TRAMO SAN MARCOS - GUATUVIL - EL QUETZAL - SINTANA	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00
130705		CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CABECERA DE LA CARRETERA DE CHIMATENANGO RUTA OCCIDENTE TRAMO AMARCAUT OCC (SAN MIGUEL MORAZAN) - AMARCAUT OCC	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
132258		CONSTRUCCION CARRETERA RD QU-21 TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA - IXCAN LONGITUD 45.6 KM	15 998 512.00	0.00	15 998 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 998 512.00	15 998 512.00	0.00	0.00
14834		REPOSICION CARRETERA ROSM 13 TRAMO RIO BLANCO - ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 286 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA RENE (REHABILITACION)	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
149178		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOH-14 TRAMO CA 2 OCC KM 130 - CHICACADO CARRETERA RD SOH-3 TRAMO: CA 2 OCC (REHABILITACION) TULATE LONGITUD 6 KM	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	0.00
156369		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QU-21 TRAMO III LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA LONGITUD 28.46 KM	7 377 802.00	0.00	7 377 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 377 802.00	7 377 802.00	0.00	0.00
187405		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD QU-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SACABAJA (REHABILITACION)	10 021 551.00	0.00	10 021 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 021 551.00	10 021 551.00	0.00	0.00
18412		CONSTRUCCION CARRETERA CA 9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00
14234		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE - SAN JUAN DE LOS RIOS NUEVO JINAS - BARBEREHA (REHABILITACION)	19 643 510.00	0.00	19 643 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 643 510.00	19 643 510.00	0.00	0.00
1445		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I SAN JULIAN TAMAHU - TUCURU - PUENTE CHIASCIO (PAVIMENTACION)	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00	0.00
14668		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO III PANZOS - PUENTE CAHABONCITO - EL ESTOR (PAVIMENTACION)	17 016 000.00	0.00	17 016 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 016 000.00	17 016 000.00	0.00	0.00
14973		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO IV EL ESTOR - PUENTE SUMACHE - RIO DULCE (PAVIMENTACION)	11 356 000.00	0.00	11 356 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 356 000.00	11 356 000.00	0.00	0.00
14976		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO V EL ESTOR - PUENTE SUMACHE - RIO DULCE (PAVIMENTACION)	14 028 000.00	0.00	14 028 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 028 000.00	14 028 000.00	0.00	0.00
1193		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO TEJUTLA - SAN MIGUEL TUPAJAN (REHABILITACION)	2 307 000.00	0.00	2 307 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 307 000.00	2 307 000.00	0.00	0.00
1495		CONSTRUCCION CARRETERA CA 1 OCC 4 TRAMO EL TEJAR (AM 48) - CHIMALTENANGO - TEPAN (AM 89) (AMPLIACION)	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00
17502		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
8309		REPOSICION CARRETERA ROSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
8310		REPOSICION CARRETERA ROSM 01 TRAMO TEJUTLA - DOMANGLON (REHABILITACION)	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
8132		CONSTRUCCION CARRETERA TRANVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO - MUESTRO MENDEZ CABAL)	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00

//

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 9:48:39  
 REPORTE : R00814809.rpt

### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION									
	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
8159	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)											
7219	11.285.755,00	0,00	11.285.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285.755,00	11.285.755,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 286 HACIA LA FTN TRAMO CHICAMAN EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)											
7220	10.020.154,00	0,00	10.020.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.154,00	10.020.154,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 06 TRAMO LANQUIN - SAN JUAN DE LOS RIOS (PAVIMENTACION)											
8099	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.681.955,78	0,00	0,00	0,00	2.318.043,82	6.000.000,00	0,00	0,00
RECONSTRUCCION CARRETERA RN 01 TRAMO PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13,55 KM)											
8828	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.406.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEROCAPA - RD-CHM-03 EL BAVL											
8927	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN-JILOTEPEQUE -JOYABAJ (PAVIMENTACION)											
TOTAL	251.976.778,00	0,00	251.976.778,00	43.975.466,18	0,00	0,00	0,00	208.001.311,52	251.976.778,00	0,00	0,00
1113-0013-302 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											

12

UOAF

**No. CONTROL:233253**  
**Oficio No.:151-CFE-2016**  
 Guatemala, 08 de mayo de 2016

**Ref.:** Informe de Avance Físico y Financiero  
 Mes de abril/2016.- **Cooperación  
 Internacional Reembolsable (Préstamos).**

*Excelentísimo Señor Ministro:*

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97,  
 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,  
 como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero,  
 correspondiente al Mes de abril/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la  
 utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos),  
 elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos  
 financiados por las diversas entidades internacionales.

*Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas*

*De usted atentamente,*

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
**12 MAY 2016**  
*Adrián Ortiz*

  
**Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



**Licenciado**  
**Carlos Raúl Morales Moscoso**  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 Su Despacho.-

- C.c.
- Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
  - Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-
  - Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
  - Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
  - Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
**13 MAY 2016**  
 SECRETARÍA  
 Firma: *Mujer* Hora: *16:00*

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-1994 FTN  
 Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 137.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	IV. Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo 2016)		En el mes de febrero se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en trámites administrativos para su reactivación.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar trámites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya esta en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
0.00%	0.00%	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
0.00%	0.00%	76.90%	84.17				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto tiene que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto físico.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ortiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julián - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1.SICOP *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICOP *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Patzún - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1.SICOP *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1.SICOP *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 23.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sentahú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1.SICOP *2.SNP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que se muestra en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito R. U.  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: KFW 119665506/  
 199366147  
 Código Presupuestado: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 7	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)				Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)							
0.00%				0.00%			
Variación % Física				0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
EJECUCION FINANCIERA				El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
EJECUCION FINANCIERA GLOBAL				71.65			
0.00%				149.72%			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.	
0.00%	0.00%	En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Se esta gestionando ante Segeplán, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
		Variación % Financiera	0.00%
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
		0.54%	0.00

*[Firma]*  
 Firma Elaborado Por



*[Firma]*  
 Firma Aprobado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**José Luis Benito Ruiz**  
 Vice Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2079  
 Código Presupuestado: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICODIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo/2016)	Variación % Física	1.96%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO  
 COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 GUATEMALA, C. A.

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICODIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presenta una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha torado en diferentes reuniones de trabajo, en cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi- anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2107  
 Código Presupuestado: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 ORIENTE, ESCUINTLA. CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1. SCODN SNIP. El avance físico mensual Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)					
0.00%		0.00%		Variación % Física		1.38%	
				Variación % Financiera		6.83%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
1.38%		6.83%		12.65%		17.34	
				La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitará suspensión de los trabajos.			
				El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
				La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por esta razón la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista de la estimación en monto acumulado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Barrios Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	/60,000,000.00	/60,000,000.00	0.00	0.00	*1.SICOM SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	

IV.2 Valoración Balance: Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atraso con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.

IV.3 Alertivos: Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se esta a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.

IV.3 Alertivos: Con dicha "No Objeción" se inicio con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz  
 Vice Ministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE -2138**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICODIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. *2

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra contratada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%	0.00%					
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%				
0.00%	0.00%						

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según el artículo 102-10-2015.

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1111-0013-202		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
00723		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO EL CHOL - RABINAL - LONGITUD APROXIMADA 21,987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0109		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO MATADESCUINTLA - SAN ANTONIO DE LOS RIOS - SAN ANTONIO DE LOS RIOS (PAVIMENTACION)	12.422.494,00		12.422.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422.494,00	12.422.494,00	0,00	0,00
11627		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LANCE TULLO - SAQUJPEC - PARALISO - SAN PEDRO COTILA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
11629		MEJORAMIENTO CARRETERA RN AV 6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
11635		MARCOS GUATUL - EL DUEZAL - SINTANA	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
30705		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA OCCIDENTE TRAMO KM 48 CA 1 OCC - SAN MIGUEL MORAZAN - KM 65 CA 1 OCC	15.998.572,00		15.998.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998.572,00	15.998.572,00	0,00	0,00
03258		CONSTRUCCION CARRETERA RO QUI 21 TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45,6 KM	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
14834		REPOSICION CARRETERA ROSM 13 TRAMO RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
49178		1 - SANTA RENE (REHABILITACION)	7.377.802,00		7.377.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.802,00	7.377.802,00	0,00	0,00
56369		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7 TRAMO CA 2 OCC (REHABILITACION)	10.027.561,00		10.027.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027.561,00	10.027.561,00	0,00	0,00
67405		LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA LONGITUD 26,40 KM	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8412		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD QUI 02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SACABALA (REHABILITACION)	19.643.510,00		19.643.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643.510,00	19.643.510,00	0,00	0,00
4234		CONSTRUCCION CARRETERA CA 9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
446		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE DE SAN ANTONIO NUEVO VINAS - BARBEREJA (REHABILITACION)	17.016.000,00		17.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016.000,00	17.016.000,00	0,00	0,00
4668		JULIAN TAMAHU TUCURU PUENTE CHASKO (PAVIMENTACION)	11.356.000,00		11.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00
4973		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO III PANZOS PUENTE CAHABONITO EL ESTOR (PAVIMENTACION)	14.028.000,00		14.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.000,00	14.028.000,00	0,00	0,00
4976		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO IV EL ESTOR PUENTE SUMACHE RIO DULCE (PAVIMENTACION)	2.307.000,00		2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00
7193		MIGUEL XTANUJAN (REHABILITACION) TRAMO TELULA - SAN MIGUEL XTANUJAN	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7485		CONSTRUCCION CARRETERA CA 1 OCC 4 TRAMO EL TELAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECAPAN (KM 80) (AMPLIACION)	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7562		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUJA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8309		REPOSICION CARRETERA ROSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8310		REPOSICION CARRETERA ROSM 01 TRAMO TELULA - CONCEPCION TUTUAPA	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
8132		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO) MODESTO MENEZ (ZABAL)	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

//

### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
4139		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL, FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
2219		MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7M KM 266 HACIA LA FTM TRAMO CHICAMAN EL SOCH-LANCETILLO	11 285 756.00	0.00	11 285 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 285 756.00	11 285 756.00	0.00	0.00
2220		PAVIMENTACION CARRETERA RDVAJ 06 TRAMO LANQUIN - CALABON (PAVIMENTACION)	10 020 154.00	0.00	10 020 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 020 154.00	10 020 154.00	0.00	0.00
0999		RECONSTRUCCION CARRETERA RN01 TRAMO PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	3 681 956.18	0.00	0.00	0.00	2 318 043.82	6 000 000.00	0.00	0.00
0928		RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	6 406 000.00	0.00	0.00	0.00	1 594 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00
0927		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHM-17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00
TOTAL		1113-0013-20 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	251 976 778.00	0.00	251 976 778.00	43 975 466.18	0.00	0.00	0.00	208 001 311.82	251 976 778.00	0.00	0.00

12

UDAF

**No. CONTROL:233252**  
**Oficio No.:150-CFE-2016**  
 Guatemala, 08 de mayo de 2016

2016-46750  
 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
 SECRETARÍA GENERAL  
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
 RECEPCIÓN VENTANILLA # 19  
  
 Hora: 14:49 Firma: [Signature]  
 Registro Único de Expediente Tel.: 1574

Licenciada  
**Rosa María Ortega Sagastume**  
*Directora de Crédito Público*  
 Ministerio de Finanzas Públicas  
 Presente.-

**Ref.:** Informe de Avance Físico y Financiero  
 Mes de abril/2016.- **Cooperación  
 Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de abril/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
 Luis Bonito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Unidad de Administración Financiera

  
 13 MAY 2016  
 SECRETARÍA

Firma: [Signature] Hora: 15:00

- C.c.
- Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
  - Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
  - Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
  - Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
  - Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mudesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo 2016)		En el mes de febrero se aprobo la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que estan en tramites administrativos para su reactivación.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar trámites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya esta en tramite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y II; con esto el Banco podra continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%	76.90%	84.17				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto tiene que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
 D.G.C.

José Luis Benito Briz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 GUATEMALA, C.A.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016  
 Mes a Reportar: abril  
 Entidad: 11130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPC  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julián - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SECCION *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.52 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	*1 SECCION *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Senahú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SECCION *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.	
<p>NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.</p>					

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que se muestra en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

*Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

*José Luis Benito Ruíz*  
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C. A.

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**  
 Código Presupuestado: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458 *	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	IV. 3 Alertivos
0.00%	0.00%	149.72%	71.65

El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.  
 El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Luis Gerardo Ruiz  
 Subdirector de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219 ✓	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527 ✓		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405 ✓		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258 ✓		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220 ✓		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016	*2

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Ejecución Física a febrero 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.	
0.00%	0.00%	En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciaran obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Se esta gestionando ante Segeplán, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.	
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
		0.54%	0.00

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**José Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km.	30.00	30.00	-	0.00%	214,400,000.00	214,400,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	1.96%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
0.00%	0.00%			Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
1.96%	0.00%	48.07%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto pagado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)		Este proyecto ejecuta con ciertas inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	1.96%	IV.3 Alertas En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.  En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1; se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco previniendo para que desembolse.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.96%	0.00%	53.52%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Gustavo Rodas Ceballos

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz

José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**  
 Mes a Reportar **abril**  
 Entidad **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora **202-DGC**  
 Préstamo **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1: SNIP. *2: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)					
0.00%		0.00%		Variación % Física		1.38%	
				Variación % Financiera		6.83%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	
1.38%		6.83%		12.65%		17.34	
				La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitará suspensión de los trabajos.			
				El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
				La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que exista entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista de la estimación en monto acumulado.

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 José Luis Barrios Ruiz  
 Vicepresidente de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxam SNIP. 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	760,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, formando como base el año 2016.

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Notas	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atraso con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personeros del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016		Variación % Física	0.00%	Con dicha "No Objeción" se inicio con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz  
 Subdirector de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2016**  
 Mes a Reportar: **abril**  
 Entidad: **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE -2138**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SNP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		


## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra contratada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a marzo /2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
0.00%	0.00%		0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE ABRIL 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	34.58%				
0.00%	0.00%						

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según el artículo 102-10-2015

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz  
 Subministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2.016	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013-202		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
180723		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM, LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0109		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO MATADEJESQUINTA - JALAPA MATADEJESQUINTA, SAN OSE PINULA (MATEDEJESQUINTA - SAMORDOR) (REHABILITACION)	12.422.494,00	0,00	12.422.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422.494,00	2.422.494,00	0,00	0,00
116527		MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
116535		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR TRAMO SAN MARCOS - GUATUPE - EL CUETZAR - SAN ANTONIO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
130705		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO LANCE TILLO - SAQUAJPEC - PARASO - SAN PEDRO COTILA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
132258		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 49,6 KM	15.998.512,00	0,00	15.998.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998.512,00	15.998.512,00	0,00	0,00
14834		REPOSICION CARRETERA RDSM 13 TRAMO RIO BLANCO - ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 269 DE LA RUTA NACIONAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
48178		1 - SANTA RENE (REHABILITACION)	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
56389		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO CA-2 OCC (MONTAÑA)	7.377.802,00	0,00	7.377.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.802,00	7.377.802,00	0,00	0,00
67405		(CLOTAMIENTO) - TULATE, LONGITUD 6,8 KM	10.021.551,00	0,00	10.021.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021.551,00	10.021.551,00	0,00	0,00
8412		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DE - QUICHE - SAN ANDRES SACABALA (REHABILITACION)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4234		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARAJE - EL MANCER - SAN ANTONIO	19.643.510,00	0,00	19.643.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643.510,00	19.643.510,00	0,00	0,00
146		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE DESVIO A PUEBLO NUEVO VINAS - BARBERENA (REHABILITACION)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
4868		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO I SAN JULIAN - TAMAHU - TUCURU - PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	17.016.000,00	0,00	17.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016.000,00	17.016.000,00	0,00	0,00
4873		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO III PANZOS - PUENTE CAHABONCO - EL ESTOR (PAVIMENTACION)	11.356.000,00	0,00	11.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00
4876		MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7E TRAMO IV EL ESTOR - PUENTE CAHABONCO - EL ESTOR (PAVIMENTACION)	14.028.000,00	0,00	14.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.000,00	14.028.000,00	0,00	0,00
7193		MEJORAMIENTO CARRETERA RDSM 18 TRAMO TEJUTLA - SAN MIGUEL XTANUJAN (REHABILITACION)	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00
7485		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC - 4 TRAMO EL TELAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TEOCAN (KM 80) (AMPLIACION)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7502		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUCHA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8309		REPOSICION CARRETERA RDSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION - TUTUJAPA (LAS DE - CASAS) - CONCEPCION TUTUJAPA (REHABILITACION)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8310		REPOSICION CARRETERA RDSM 01 TRAMO TEJUTLA - SAN ANTONIO (REHABILITACION)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8132		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO - MUESTRO MENEZ (ZABAL)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

11

### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
2016	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBEREMA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2016	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 286 HACIA LA FTM TRAMO CHICAMAN EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	11,285,755.00	0.00	11,285,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285,755.00	11,285,755.00	0.00	0.00
2020	MEJORAMIENTO CARRETERA RDVAJ 06 TRAMO LANGUIN - CAYAHON (PAVIMENTACION)	10,020,154.00	0.00	10,020,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020,154.00	10,020,154.00	0.00	0.00
0609	MEJORAMIENTO CARRETERA RNT01 TRAMO PATZUN XEPAJAN - XEATZAN BAJO (13.95 KM)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,681,966.18	0.00	0.00	0.00	2,318,033.82	6,000,000.00	0.00	0.00
0928	PARRAMOS - RN-10 YEROCAPA - RD-CHIM-03 EL BAUL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
0927	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHIM 17 TRAMO SAN MARTIN - JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013-202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	251,976,778.00	0.00	251,976,778.00	43,975,466.18	0.00	0.00	0.00	208,001,311.82	251,976,778.00	0.00	0.00

12

*Gunsid*

No. CONTROL:234938  
Oficio No.:188-CFE-2016  
Guatemala, 08 de junio de 2016

Licenciada  
**Rosa María Ortega Sagastume**  
Directora de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.-



Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de mayo/2016.- **Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,



**José Luis Benito Ruiz**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
**Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

*PH 14/06/2016 16:00*

*8974*

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b> Mes a Reportar: <b>MAYO</b> Entidad: <b>11130013-CIV</b> Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b> Préstamo: <b>BCIE-1994 FTN</b> Código Presupuesto: <b>52-0401-0059</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la Carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mistletoe Mendez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 80132	Km	3.00	3.00	3.00	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%			La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%	Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo; ya está en tramite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.	
0.00%	0.00%			El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	76.90%	EJECUCION FISICA GLOBAL	84.17

Es importante aclarar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga un conocimiento de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II, versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se muestran los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

*Gustavo Antonio Cedillos*  
 Coordinador de Finanzamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*José Luis Benito Ruiz*  
 Firmado Aprobado Por  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-9801-0059	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00%
MULTIBAL	52-9801-0067	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00%
					0,00%
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**  
I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b> Mes a Reportar: <b>MAYO</b> Entidad: <b>11130013-CIV</b> Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b> Préstamo: <b>JICA GTP5</b> Código Presupuestado: <b>52-0507-0005</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I San Julian- Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 3496A	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	* I SECCION ** SNIP. El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II Puente Chasco- Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I SECCION ** SNIP. El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III Panzós- El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	* I SECCION ** SNIP. El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV El Estor- Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* I SECCION ** SNIP. El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V El Rosario-Senahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I SECCION ** SNIP. El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que esta a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del mismo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que esta a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.  En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalarios generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	164.30%	79.15

En esta ficha se muestran los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son multianuales. Por otra parte se hace referencia que existe entre el avance presentado en la sección II y el avance presentado en la sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos que se muestran en el informe de avance físico y financiero.

**Gustavo Aguirre Rojas**  
 Coordinador de Planificación y Estudios  
 División de Planificación y Estudios  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

**José Luis Bonito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO JICA GTP5

	FUENTE	FONDOS	ANEXO JICA GTP5			% Ejecución
			Inicial	Vigente	Ejecutado	
TRAMO SAN JULIAN FUENTE CHAYCO	JICA	52-0507-005				0.00
44968	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	17.016.000.00	17.016.000.00		0.00
TRAMO FUENTE CHAYCO PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
44972	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
44973	SECTORIAL	52-0401-0067	11.356.000.00	11.356.000.00		0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DUELO	JICA	52-0507-005				0.00
44976	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	14.028.000.00	14.028.000.00		0.00
						0.00
TRAMO ROSARIO SEMAHU	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		42.400.000.00	42.400.000.00	0.00	0.00

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
Mes a Reportar: <b>MAYO</b>	
Entidad: <b>11130013-CIV</b>	
Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b>	
Préstamo: <b>KFW 119665506/199366147</b>	
Código Presupuesto: <b>52-0505-0010</b>	

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado * 2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* 1 SICOIN * 2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.

## III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

I.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Monto comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	149.72%	71.65	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.			
Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.				El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
**Firma Aprobado Por**  
**Jose Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147

FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
4.12.4.000				0.00
4.12.4.001				0.00
4.12.4.002				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**  
 Mes a Reportar **MAYO**  
 Entidad **11130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora **202-DGC**  
 Préstamo **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
			20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
			15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
			9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
			16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Ene. a Dic. 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
0.00%	0.00%			En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación, se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se esta gestionando ante Segeplan, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

  
 Firma Elaborado Por  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**Jose Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO IICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo Chicama - Linceño 72219	H/A	52-0509-0001	30.013.463,00	30.013.463,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11.285.755,00	11.285.755,00		0,00
Tramo Linceño-Río Copon 116527	H/A	52-0509-0001	10.338.200,00	10.338.200,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12.422.494,00	12.422.494,00		0,00
Tramo Libertad - San Juan - Bartela 167305	H/A	52-0509-0001	36.950.300,00	36.950.300,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.021.551,00	10.021.551,00		0,00
Tramo San Juan - Bartela - Irian 132258	H/A	52-0509-0001	52.873.600,00	52.873.600,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15.998.512,00	15.998.512,00		0,00
Tramo Languin - Cahabon 72220	H/A	52-0509-0001	30.824.437,00	30.824.437,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.020.154,00	10.020.154,00		0,00
		TOTAL	220.748.466,00	220.748.466,00	0,00	0,00

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b> Mes a Reportar: <b>MAYO</b> Entidad: <b>11130013-CIV</b> Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b> Préstamo: <b>BCIE-2079</b> Código Presupuesto: <b>52-0401-0064</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico- financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en estimación en monto ejecutado.

  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.U.

  
**José Luis Benito Ruiz**  
 Jefe de División de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO B2B 2019 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
B.11	5:0401 0064	214 400 000 00	214 400 000 00		0.00%
	4:11204 0005				0.00%
TOTAL	TOTAL	214 400 000 00	214 400 000 00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b> Mes a Reportar: <b>MAYO</b> Entidad: <b>11130013-CIV</b> Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b> Préstamo: <b>BNDES 11.2.0967.1</b> Código Presupuesto: <b>52-0558-0002</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km.	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presenta una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)				
1.96%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
		En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.			
		En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1, se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolhe.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
1.96%	0.00%	53.52%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


  
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
   
 Coordinador de Financiamiento Externo
   
 División de Planificación y Estudios
   
 D.G.C.


  
 Firma Aprobado Por
   
 José Luis Benito Ruiz
   
 Viceministro de Comunicaciones,
   
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BNDES 11.2.0967.1

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNDES	57.058.000	451.280.982,00	451.280.982,00		0,00%
	TOTAL	451.280.982,00	451.280.982,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: <b>MAYO</b>	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: <b>11130013-CIV</b>	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b>	
Préstamo: <b>BCIE-2107</b>	
Código Presupuestal: <b>52-0401-0066</b>	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA -CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitará suspensión de los trabajos.	
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	12.65%	17.34		
1.38%	6.83%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta en múltiples fases. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Firma Elaborado Por  
  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

Firma Aprobado Por  
  
**José Luis Benito Ruiz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: <b>MAYO</b>	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: <b>11130013-CIV</b>	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b>	
Préstamo: <b>BID-1733/OC-GU</b>	
Código Presupuesto: <b>52-0402-0095</b>	

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxam SNIP: 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIGCIN. *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	

Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personas del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.

Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.

Con dicha "No Objeción" se inició con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.

  
 Firma Elaborado Por  
**Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**José Luis Benito Ruíz**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00	-
SECTORIAL		52-0401-0067	-	-	-	0.00
			-	-	-	
			-	-	-	
	TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: <b>2016</b>	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Mes a Reportar: <b>MAYO</b>	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: <b>11130013-CIV</b>	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: <b>202-DGC</b>	
Préstamo: <b>BCIE -2138</b>	
Código Presupuesto: <b>52-0401-0067</b>	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%	* LÍNEA BASE ** S.N.P. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance					
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3. Alertivos					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)		Variación % Física		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
0.00%		0.00%		0.00%		Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico a 31.05.2016			
IV.2. GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				Variación % Financiera					
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL					
0.00%		8.13%		35.85%					

2

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
Firma Elaborado Por



**Dg. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios



*José Luis Benito Ruiz*  
Firma Aprobado Por

**José Luis Benito Ruiz**  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2138						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCIE 2138	52-0401-00067	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%
						0.00
		TOTAL	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%