

Guatemala, 05 de julio de 2017


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de junio/2017.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de junio/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
21 JUL 2017
SECRETARIA

Firma: Muya Hora: 10:05

C.c. Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDA
10 JUL 2017
HORA: 11:05 NOMBRE: [Firma]

Finca Nacional La Aurora, Zona 13. Guatemala. Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-1994 FTM
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos procedentes de consorcios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 549-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicia *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Próxim.	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 137.12 Km. de la carretera 17A, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Mendez, departamento de Peten y concluye en la Finca la Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2015 y la finalización del mismo es el 22 de Octubre de 2016. MOP (01/12)	Km.	2	2	-	0.00%	140,000,000.00	130,000,000.00	-	0.00%	* LSCON * 2 INVR El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados actuales, tomados como base el año 2016. REPORTE SIEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico:	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.58	47.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.31	60.31	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Señalización		333.55	218.38	218.38	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).	
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)		
0.00	0.00	Variación % Física	0.00%
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%
			IV.3. Alertivos
			Ya fue aprobada la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.
			El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de Tramo I: 92.10%; Tramo II: 84.22%; Tramo III: 92.21% y Tramo IV: 70.58%.
			La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre 2016 se tramitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el Desembolso No. 87-2016, el cual fue pagado en Febrero de 2017, sin embargo, los recursos se encuentran aún en la Cuenta No. 11298190082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un periodo fiscal anterior se encuentra dentro del Artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la incertidumbre al contratista de seguir ejecutando sabiendo que no se le puede pagar.
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FÍSICA GLOBAL
0.00%	0.00	84.72	93.57

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son fluctuantes. Por tanto, la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista, de la ejecución en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Planificación Externa
División de Planificación y Estudios
Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Finanzas y Planificación
División de Planificación y Estudios
Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cuh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual			
Componente	Construcción, mantenimiento y reparación de la Carretera Transversal del Puerto Quetzal (Mantenimiento Mensual Global)	Kilómetros	01/15	2,400,000,000.00	01/15/2017	06/15/2017	01/15/2017	06/15/2017	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	Se incorporó una carretera Transversal del Puerto Quetzal con Meta de Mantenimiento Mensual Global	
UBIDA CUBA																				1,000,000,000.00	48.72
Ejercicio Fiscal: 2016																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual			
Componente	Construcción, mantenimiento y reparación de la Carretera Transversal del Puerto Quetzal (Mantenimiento Mensual Global)	Kilómetros	01/15	2,400,000,000.00	01/15/2016	06/15/2016	01/15/2016	06/15/2016	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	Se incorporó una carretera Transversal del Puerto Quetzal con Meta de Mantenimiento Mensual Global	
UBIDA CUBA																				1,000,000,000.00	48.72
Ejercicio Fiscal: 2015																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual			
Componente	Construcción, mantenimiento y reparación de la Carretera Transversal del Puerto Quetzal (Mantenimiento Mensual Global)	Kilómetros	01/15	2,400,000,000.00	01/15/2015	06/15/2015	01/15/2015	06/15/2015	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	Se incorporó una carretera Transversal del Puerto Quetzal con Meta de Mantenimiento Mensual Global	
UBIDA CUBA																				1,000,000,000.00	48.72

I. DATOS GENERALES

Se incorporaron un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97,

Ejercicio Fiscal:	2014
-------------------	------

Ejercicio Fiscal: 2013

Ejercicio Fiscal:	2012
-------------------	------

Ejercicio Fiscal:	2011
-------------------	------

Componente	II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente																		
OBRA CIVIL		Construcción carretera Irapúa Transversal del Norte (Proyecto con México-Mobido Mendel Itzab)	Kilómetros	4.37 Km.	2,185,384.36,232	04/01/2013	20/07/2013	06/01/2013	06/01/2013	80.00	42.00	80%	544,000,000.00	107,944,000.00	33.26%	93.00	588,177,419.54	(17.73)
													Reservado				41,337,388.12	
													Indefinido				136,486,486.66	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2010

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	
Componente																	
II.1.1	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.2	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.3	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.4	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.5	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.6	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.7	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.8	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.9	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.10	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.11	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.12	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.13	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.14	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.15	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.16	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.17	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.18	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.19	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.20	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.21	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.22	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.23	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.24	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.25	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.26	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.27	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.28	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.29	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.30	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.31	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.32	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.33	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.34	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.35	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.36	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.37	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.38	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.39	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.40	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.41	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.42	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.43	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.44	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.45	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.46	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.47	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.48	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.49	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.50	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.51	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.52	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.53	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.54	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.55	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.56	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.57	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.58	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.59	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.60	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.61	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.62	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.63	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.64	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.65	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.66	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.67	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.68	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.69	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.70	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.71	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.72	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.73	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.74	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.75	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.76	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.77	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.78	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.79	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.80	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.81	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.82	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.83	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.84	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.85	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.86	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.87	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.88	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.89	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.90	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.91	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.92	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.93	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.94	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.95	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.96	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.97	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.98	Descripción Meta	Descripción Meta															
II.1.99	Unidad de Medida	Unidad de Medida															
II.1.100	Descripción Meta	Descripción Meta															

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma: [Firma]
 J. Luis Benito Ruiz
 Director General de Planificación y Estudios

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantíe o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestanos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acdo. Gub. 540-2013 Informes de Avance Físico y Financiero.

incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

ϕ

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de la Ley Orgánica del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación según Línea Base según Inicio	II.6. Fechas Vigentes según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	
Componente CIBRA S.A.	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Km cuadrado	Km cuadrado	Fecha de Planificación según Línea Base según Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
Componente CIBRA S.A.	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Km cuadrado	Km cuadrado	Fecha de Planificación según Línea Base según Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones

NOTA: El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% ya que se basa al costo de la obra.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: KFW 1996b55ub/
199366147
Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informe de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN 05, Subtramo Pajal / Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	23,493,226.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el Año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)		El proyecto ya se reactivó por lo que está en proceso de ejecución el proyecto para su finalización. A la fecha no a presentado todavía estimación de avance	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha no existe deuda	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	Se encuentra en proceso de reactivación del contrato de supervisión para así poder reiniciar las obras.	
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Firma Autorizado Por

José Luis Benito Ruiz
Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147-324706-PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
UNICASA	SUPERVISION	48-2011	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CANPUJ	0	0	0
CONCEJAL	CONSTRUCCION	45-2011		0	0	0

FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
11-0000-0000	-	4,000,000.00	-	0.00
12-0401-0067	-	18,491,226.00	-	0.00
12-1009-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	22,491,226.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianual

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo, Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)


II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2013		II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
								Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente DIBIA LYDE	Mejoramiento de Carreteras, R095	Kilómetro	2012	1	Meta Financiera	Fecha Planificada de inicio	Fecha de finalización	10/06/2012	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente DIBIA LYDE	Mejoramiento de Carreteras, R095	Kilómetro	2012	1	Meta Financiera	Fecha Planificada de inicio	Fecha de finalización	10/06/2012	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente DIBIA LYDE	Mejoramiento de Carreteras, R095	Kilómetro	2011	1	Meta Financiera	Fecha Planificada de inicio	Fecha de finalización	10/06/2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Seguimiento



Juan Carlos Ruiz
Titular Autorizado por (Máxima Autoridad)

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo. Guh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución Acumulado	
Componente OBRA CIVIL	Mejoramiento de Carretera, R005 Tramo: El Pajal - Camqui	Número	1	17,765,543.50	08/04/2017	02/03/2018	08/04/2017	02/03/2018	0	0	0%	24,493,426.08	2,036,000.00	8.3%	11.74	100%	84,446,654.49	100%	26,762,742.48	100%	13,879,864.18
Ejercicio Fiscal: 2016																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución Acumulado	
Componente OBRA CIVIL	Mejoramiento de Carretera, R005 Tramo: El Pajal - Camqui	Número	1	17,765,543.50	08/04/2017	02/03/2018	08/04/2017	02/03/2018	0	0	0%	11,180,200.34	6,117,564.04	54.73%	11.74	100%	84,446,654.49	100%	26,762,742.48	100%	13,879,864.18
Ejercicio Fiscal: 2015																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución Acumulado	
Componente OBRA CIVIL	Mejoramiento de Carretera, R005 Tramo: El Pajal - Camqui	Número	1	17,765,543.50	08/04/2017	02/03/2018	08/04/2017	02/03/2018	0	0	0%	18,191,200.00	18,978,312.82	104.33%	9.46	100%	78,044,000.31	100%	30,921,700.48	100%	13,879,864.18
Ejercicio Fiscal: 2014																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución Acumulado	
Componente OBRA CIVIL	Mejoramiento de Carretera, R005 Tramo: El Pajal - Camqui	Número	1	17,765,543.50	08/04/2017	02/03/2018	08/04/2017	02/03/2018	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ejercicio Fiscal: 2013																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución Acumulado	
Componente OBRA CIVIL	Mejoramiento de Carretera, R005 Tramo: El Pajal - Camqui	Número	1	17,765,543.50	08/04/2017	02/03/2018	08/04/2017	02/03/2018	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017
Mes a Reportar JUNIO
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora 202-DGC
Préstamo JICA GTP6
Código Presupuesto 52-0509-0001

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicaman - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	4.00	0.00	0.00	64,325,478.00	57,052,478.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Seca - Lancelillo - Saquixpe - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	4.00	0.00	0.00	58,906,848.00	52,043,848.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Alencón Copón Rio Copón. SNIP 116528		7.00	2.00	0.00	0.00	50,000,000.00	44,617,000.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III La Libertad - Rio Copón - Alencón Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV - San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	4.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,227,000.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V - Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1. SECON SNIP: El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)	Variación % Física	0.00%	La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. El 9 de Junio 2017 se recibieron las ofertas de los tramos I, II, IV y V. Estando en proceso de revisión de ofertas.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso perjudica los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V. Después de 7 meses no se tiene respuesta del MINFIN, sobre el tramo III. A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento.	
0.00%	0.00%	1.41%	0.00		
				En la sección II, ya esta consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.	


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Ejecutivo de Planeación Externa
Ministerio de Infraestructura y Estudios


Firma Aprobado Por
Ministerio de Infraestructura y Estudios

JICA GTPS			GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CENTRAL CONSULTADORE	49-2014	TRAMO I: CHICAMAN- EL SOCH- SECA		8,114,968.30	8,114,968.30
CENTRAL CONSULTADORE	49-2014	TRAMO II: SECA-LANCETILLO- SAQUIPEC- EL PARAISO			
CENTRAL CONSULTADORE	49-2014	TRAMO III: EL PARAISO- RIO COPON- ASENCION COPON- SAN JUAN CHACTELA			
CENTRAL CONSULTADORE	49-2014	TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA- PLAYA GRANDE Y MEJORAMIENTO CARRETERA RDAM 08			
CENTRAL CONSULTADORE	49-2014	TRAMO V: LANQUIN- CANABON			

JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Chicaman - Lancetillo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	2,127,000.00	-	0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 119527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	2,037,000.00	-	0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo: Jic-an- San Juan Chactela Santa Maria Temochoch- Asencion Copon- Rio Copon 119528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,800,000.00	1,917,000.00	-	0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001	-	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ixian 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	1,427,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquin- Canabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00	-	0.00
TOTAL:			297,832,326.00	185,940,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garanten o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último desembolso:

Ejercicio Fiscal: 2015

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Componente		II.1. Componente		II.2. Descripción Meta		II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Programación de la Presidencia

Ing. José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de la Presidencia
Ejército Aprobado Por (Máxima Autoridad)

I. DATOS GENERALES

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

1

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2079
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 59 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable o no reembolsable (prestamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto - Acdo. Gub. 54-2013. Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicación aludido con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN, SNIP 116139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1 0000	0 1763	0 1763	0 0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139 9400	31 6146	31 6146	0 4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139 9400	49 5189	49 5189	0 2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139 9400	43 7270	43 7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras y Puentes		139 9400	51 5912	51 5912	0 1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0 4725	0 4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1 0000	0 4167	0 4167	0 0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139 9400	38 9330	38 9330	0 6100	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento - Rehabilitación		139 9400	47 6413	47 6413	1 4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0 4757	0 4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1 0000	0 7932	0 7932	0 0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas			
				Este Préstamo se desoligo por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	48.57%	0.00%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya reportada en meses anteriores. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en modo ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Caballero
 Coordinador de Finanzas
 2 de Junio de 2017

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Finanzas
 2 de Junio de 2017

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BOE-2079				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
COCALES	CONSTRUCCION	11-9-2014	TRAMO I: COCALES (KM. 130.86) - MAZATINANGO (KM. 138.71)		6,519,594.25	6,519,594.25
COCALES	CONSTRUCCION	11-9-2014	TRAMO II: MAZATINANGO (KM. 138.71) - PUENTE CARMEN DE MIRÓN (KM.201.6)		7,899,524.67	7,899,524.67
COCALES	CONSTRUCCION	11-9-2014	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRÓN (KM.201.6) - PUERTO DE ADURNA, TECN. UMAN (KM.250.16)		6,842,180.47	6,842,180.47
COCALES	CONSTRUCCION	05-8-2012	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 OCCIDENTE, COCALES - TECN. UMAN		956,482,262.26	956,482,262.26

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BOE	52 0401 0064				0.00%
	41 1204 0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mesa Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
 Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 17-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora durante el periodo beneficiario, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 54-2014) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance físico al Mes				II.5 Avance financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMAN-SNP:116139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNP, El Avance físico inicial, vigente y ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		139.9400	91.9148	91.9148	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2964	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1151	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Obras de Contención		1.0000	0.4197	0.4197	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6302	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	9.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0312	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Resumen Comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%	IV.1 Fuentes: Este Préstamo se desdobló por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	53.52%	66.50		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.

Guillermo Adolfo Rodas Ceballos
 Director de Planeamiento Externo
 Dirección de Planeación y Estudios
 Firma Elaborado Por

Jose Luis Pantoja Ruiz
 Director de Planeamiento Externo
 Dirección de Planeación y Estudios
 Firma Aprobado Por

L DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República Dominicana figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo, Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Alimento para el Centro de Estudios de la UNAH	Alimentación	Meta Física	Fecha de Planificación de la línea base de metas	Fecha de Inicio	Vigente Anual	Vigente Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	El presupuesto para el proyecto con indicación de la ejecución prevista para el ejercicio 2017 se basa en el presupuesto de la UNAH para el año 2017.
este préstamo solo financia obra.										
Ejercicio Fiscal: 2016										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Alimento para el Centro de Estudios de la UNAH	Alimentación	Meta Física	Fecha de Planificación de la línea base de metas	Fecha de Inicio	Vigente Anual	Vigente Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	El presupuesto para el proyecto con indicación de la ejecución prevista para el ejercicio 2016 se basa en el presupuesto de la UNAH para el año 2016.
Ejercicio Fiscal: 2015										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Alimento para el Centro de Estudios de la UNAH	Alimentación	Meta Física	Fecha de Planificación de la línea base de metas	Fecha de Inicio	Vigente Anual	Vigente Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	El presupuesto para el proyecto con indicación de la ejecución prevista para el ejercicio 2015 se basa en el presupuesto de la UNAH para el año 2015.
Ejercicio Fiscal: 2014										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Alimento para el Centro de Estudios de la UNAH	Alimentación	Meta Física	Fecha de Planificación de la línea base de metas	Fecha de Inicio	Vigente Anual	Vigente Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	El presupuesto para el proyecto con indicación de la ejecución prevista para el ejercicio 2014 se basa en el presupuesto de la UNAH para el año 2014.
Ejercicio Fiscal: 2013										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Alimento para el Centro de Estudios de la UNAH	Alimentación	Meta Física	Fecha de Planificación de la línea base de metas	Fecha de Inicio	Vigente Anual	Vigente Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	El presupuesto para el proyecto con indicación de la ejecución prevista para el ejercicio 2013 se basa en el presupuesto de la UNAH para el año 2013.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas Externas

Firma Autorizada Por

Viceministro de Finanzas
Ministerio de Finanzas Públicas

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio Mes a Reportar Entidad Unidad Ejecutora Préstamo Código Presupuestal	2017 JUNIO 11130013-CIV 202-DGC BCIE-2107 52-0401-0066	Artículo 57, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 541-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 135626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* I. SECOP II. NDI. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.96	0.96	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento Comparativo				IV. 2. Valoración Balance	
IV. 1. GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
5.25%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV. 2. GESTION AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV. 3. Alertivos	
				Este Préstamo se descalifica por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%		12.65%	6.96	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Coordinador de Rendimiento Civil
División de Planificación y E


José Luis Barrios
Firma Aprobado Por
Viceministro de Coordinación

PRESTAMO BCIE-2107				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CONVULTEP S.A.	09/09/2014	09/9/2014	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y ASPIRACIÓN A CUATRO CARRELES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		20,504,641.86	20,504,641.86
GUAMA CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES	09/09/2014	09/9/2014			146,834,150.76	146,834,150.76

		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO VMP 134626		BCIE	52,040,000.00				0.00%
							0.00
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contribuciones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Chile figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes de avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																	
II.1.1.1.	II.2.1.1.	II.3.1.1.	II.4.1.1.	II.4.2.1.	II.5.1.1.	II.5.2.1.	II.6.1.1.	II.6.2.1.	II.7.1.1.	II.7.2.1.	II.8.1.1.	II.8.2.1.	II.9.1.1.	II.9.2.1.	II.10.1.1.	II.10.2.1.	II.11.1.1.
Componente																	
Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																	
II.1.1.1.	II.2.1.1.	II.3.1.1.	II.4.1.1.	II.4.2.1.	II.5.1.1.	II.5.2.1.	II.6.1.1.	II.6.2.1.	II.7.1.1.	II.7.2.1.	II.8.1.1.	II.8.2.1.	II.9.1.1.	II.9.2.1.	II.10.1.1.	II.10.2.1.	II.11.1.1.
Componente																	
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																	
II.1.1.1.	II.2.1.1.	II.3.1.1.	II.4.1.1.	II.4.2.1.	II.5.1.1.	II.5.2.1.	II.6.1.1.	II.6.2.1.	II.7.1.1.	II.7.2.1.	II.8.1.1.	II.8.2.1.	II.9.1.1.	II.9.2.1.	II.10.1.1.	II.10.2.1.	II.11.1.1.
Componente																	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planificación y Seguimiento
 División de Planificación y Seguimiento

Firma Elaborado Por
 Firma Aprobado Por (Máxima Autoridad)

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017
Mesa Reportar JUNIO
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora 202-DGC
Préstamo BID-1733/OC-GU
Código Presupuesto 52-0402-0095

Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 543-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxim SNIP 154539	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	* 1. Sección * 2. El Avance Físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2014.
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxim 173534	Km	8.00	-	-	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxim 191416	km	-	8.00	-	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Se encuentra en proceso de aprobación por parte del CIV el contrato de obra y supervisión de la Carretera de Chitoxim	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)				El contratista ya hizo el traslado de maquinaria y cuadros de topografía para iniciar con la fase de diseño	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
				IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Julio Luis Amador Ruiz
Firma Autorizado Por

	FUENTES	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoma. 173534	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoma. 191416	BID	52-0402-0095	-	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
TOTAL:			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
						Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejercido Anual	% Ejecución Anual	Ejercido Acumulado	% Ejecución **	Ejercido Acumulado	% Ejecución **	
Componente IDHMA CIVIL	Mejorar el acceso físico y financiero de las comunidades rurales y urbanas a los servicios básicos (agua, electricidad, salud, educación, etc.)	metros	M2	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización									
Componente IDHMA CIVIL	Mejorar el acceso físico y financiero de las comunidades rurales y urbanas a los servicios básicos (agua, electricidad, salud, educación, etc.)	metros	M2	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización									
Componente IDHMA CIVIL	Mejorar el acceso físico y financiero de las comunidades rurales y urbanas a los servicios básicos (agua, electricidad, salud, educación, etc.)	metros	M2	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización									

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **EXIMBANK -TAIWAN**
 Código Presupuesto: **52-0053-0007**

Artículo 55 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán notificar informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala al Rancho Sub Tramo 1, Selecciona el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	129,625,000.00	282,625,000.00	0.00	0.00%	Presupuesto, Informe de Avance Físico y Financiero, Ejecutado con recursos presupuestarios, Informes de Avance Físico y Financiero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

				Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Linea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente		
	Terracería		global			0.2499			
	Drenaje Menor		metros			0.1004			
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0			
	Drenaje Mayor Puertos		m3			0			
	Puente Motagua		m3			0			
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0			
	Replantes Varios		m3			0.0467			
	Pavimento de Concreto Hidráulico		m3			0.0005			
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021			
Mitigación ambiental		mes			0.0148				
Segun estimacion No. 5 al mes de octubre			TOTAL			0.0726			

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)					
11.26%	0.00%	Variación % Física	3.18%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos			
		Variación % Financiera	0.00%	Por concepto de anticipo con fondos de préstamo se desembolsó en el 2016, la cantidad de \$14,794,107.21 con IVA Q 111,209,760.49			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Por concepto de anticipo con fondos de la Dirección de Desembolsos de julio 2016 se desembolsó con IVA Q 76,327,400.49 en el mismo presupuesto			
14.44%	0.00%	0.00%	21.70%	Se recibió avance de desembolso No.2 por \$7,241,871.69 millones, pendiente operar por problemas en programa del MISIN.			
				Esta operación es ampara debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamo y fondos de compartida.			


 Firma Autorizada Por: 


 Firma Aprobada Por: 

ANEXO 008 (2011)						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BOS - 2138	52 0403-00067	VRU 361.962.00	361.903.362.00	88.707.811.12	11.52%
						0.00

I. DATOS GENERALES

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, en las encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha de Planificación de Inicio Fecha de Finalización	Fecha de Inicio Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														
ver anexo de proyectos adjuntos														

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Guatemala, 05 de julio de 2017

Licenciada
Lizet Guzmán
Directora de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de junio/2017.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Guzmán:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de junio/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.


Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,


José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente Ejecutivo del DGC

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
21 JUL 2017
SECRETARIA

Firma:  Hora: 10:10

10 JUL 2017

C.c. Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio	2017	Artículo 44 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar	JUNIO	Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad	11130011-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
Unidad Ejecutora	202-DGC	
Préstamo	BCIE-1994 FTN	
Código Presupuesto	52-0401-0059	

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 117.73 Km. de la carretera 47N, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2015 y la finalización del mismo es el 31 de Octubre de 2018. SNIP 60332	Km	2	2	-	0.00%	152,000,000.00	150,000,000.00	-	0.00%	* 1. SICON * 2. SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEDUEPLAN

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	38.18	38.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.58	47.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)				
0.00	0.00	Variación % Física	0.00%		
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3. Alertas	
				Ya fue aprobado la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.	
				El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I: 92.10%, Tramo II: 84.22%, Tramo III: 92.21% y Tramo IV: 70.58%.	
				La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre 2016 se tramitó al Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, el Desembolso No. 57-2016, el cual fue pagado en Febrero de 2017, sin embargo, los recursos se encuentran aún en la Cuenta No. 11296160082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un periodo fiscal anterior, se encuentra dentro del Artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la incertidumbre al contratista de seguir ejecutando sabiendo que no se le puede pagar.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00	84.72	93.57		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son variables. Por esta razón la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a la estimación en monto ejecutado.

Lra. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeación Externa
División de Planificación y Estudios
Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Planeación
Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado			
Componente	Unidad de la Biblioteca y el Museo de Historia y Cultura	Kilómetros	417.75	4,400,000.00	01/01/2017	06/30/2017	01/01/2017	06/30/2017	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
Ejercicio Fiscal: 2016															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado			
Componente	Unidad de la Biblioteca y el Museo de Historia y Cultura	Kilómetros	417.75	4,400,000.00	01/01/2016	06/30/2016	01/01/2016	06/30/2016	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
Ejercicio Fiscal: 2015															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado			
Componente	Unidad de la Biblioteca y el Museo de Historia y Cultura	Kilómetros	417.75	4,400,000.00	01/01/2015	06/30/2015	01/01/2015	06/30/2015	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%

I. DATOS GENERALES

[illegible]

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97) sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los informes deberán ser remitidos a la Secretaría de Planificación y Programación a la más tardar el día 15 de cada uno de los meses antes mencionados.

primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas y Hacienda.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub., 240-2013) modificados por el Acuerdo Gub., 240-2013.)

10

II: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2014																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado Global
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Mochoy-Meridá-Labadi)	Kilómetros	117.75	2,000,000,000.00	06/01/2013	24/02/2014	06/01/2013	02/02/2014	111.26	111.26	96%	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	1,112,700,000.00	100%
Ejercicio Fiscal: 2013																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Mochoy-Meridá-Labadi)	Kilómetros	117.75	2,000,000,000.00	06/01/2013	24/02/2014	06/01/2013	02/02/2014	111.26	111.26	91%	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	1,112,700,000.00	100%
Ejercicio Fiscal: 2012																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Mochoy-Meridá-Labadi)	Kilómetros	117.75	2,000,000,000.00	06/01/2013	24/02/2014	06/01/2013	02/02/2014	111.26	111.26	91%	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	1,112,700,000.00	100%
Ejercicio Fiscal: 2011																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Mochoy-Meridá-Labadi)	Kilómetros	117.75	2,000,000,000.00	06/01/2013	24/02/2014	06/01/2013	02/02/2014	111.26	111.26	91%	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	1,112,700,000.00	100%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Componente	II.1.	II.2.	II.3.	II.4.	II.5.		II.6.		II.7.		II.8.		II.9.		II.10.		II.11.
					Fecha de Planificación de Inicio	Fecha de Planificación de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Anual*	Ejecutado Anual	Vigencia Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente																	
II.1.1. Descripción Meta																	
II.1.2. Unidad de Medida																	
II.1.3. Descripción Meta																	
II.1.4. Línea Base de Metas																	
II.1.5. Fechas de Planificación																	
II.1.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones																	
II.1.7. Avance Físico al Año																	
II.1.8. Avance Financiero al Año																	
II.1.9. Avance Físico Acumulado																	
II.1.10. Avance Financiero Acumulado																	
II.1.11. Observaciones																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo ~~Adolfo~~ ~~Rodas~~ Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Luis Benito Ruiz
Coordinador de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección del Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar JUNIO	Artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 440-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 5, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo JICA GTP5	
Código Presupuesto 52-0507-0005	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Unidad *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Unidad	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.00 Km. de la carretera RN75, Tramo II (San Juan - Puente Tumbuco, mediante la construcción de los puentes pautamentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Septiembre de 2013. SNIP 549712	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%		15,014,763.00	15,014,763.00	0.00	1. SNIP 549712 2. MPD G. Avance Físico y Financiero 3. Estado de ejecución de la obra Comprobando base de datos
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.50 Km. de la carretera RN75, Tramo II (Puente Tumbuco - Pochit, mediante la construcción de los puentes pautamentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Septiembre de 2013. SNIP 549712	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	1. SNIP 549712 2. MPD G. Avance Físico y Financiero 3. Estado de ejecución de la obra Comprobando base de datos
	Rehabilitación y Mejoramiento de 15.52 Km. de la carretera RN75, Tramo II (Pochit - El Estero, mediante la construcción de los puentes pautamentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Septiembre de 2013. SNIP 549712	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	1. SNIP 549712 2. MPD G. Avance Físico y Financiero 3. Estado de ejecución de la obra Comprobando base de datos
	Rehabilitación y Mejoramiento de 12.28 Km. de la carretera RN75, Tramo IV (El Estero - Puente Tumbuco, mediante la construcción de los puentes pautamentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 30 de Diciembre de 2013. SNIP 549712	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	1. SNIP 549712 2. MPD G. Avance Físico y Financiero 3. Estado de ejecución de la obra Comprobando base de datos
	Rehabilitación y Mejoramiento de 23.50 Km. de la carretera RN75, Tramo V (El Estero - Puente Tumbuco, mediante la construcción de los puentes pautamentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 23 de Agosto de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Julio de 2013. SNIP 549712	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	1. SNIP 549712 2. MPD G. Avance Físico y Financiero 3. Estado de ejecución de la obra Comprobando base de datos

* EN TRÁMITE DE SECCION TAMBIEN EN AVANCE FISICO EN EL MES DE AGOSTO SE TIENE UN AVANCE DE 8 KM. DEL MES DE AGOSTO SIGUIENTE

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de Tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Es importante informar que los tramos I, IV y V, ya están finalizados y reprogramados. Únicamente están pendientes de finalizar los tramos II y III, que se ejecutaron con fondos de contrapartida 100%	
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)				Se encuentra en proceso de liquidación el tramo I, luego de dicho proceso se podrá iniciar con el proceso de liquidación para poder finalizar la obra y dar cumplimiento al préstamo.	
0.00%				Con respecto al tramo II al CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder liquidar nuevamente.	
Variación % Física				0.00%	
Variación % Financiera				0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada				Debido al artículo No. 100 del decreto 50-2016 que aprueba la Ley de presupuesto del periodo fiscal 2017, no se ha podido aprobar a la fecha ningún SNIP de los 3 tramos de la 75 por parte de SEGEPLAN, por lo consiguiente no se puede realizar ningún pago por falta de SNIP por lo que todos los proyectos están en el artículo No. 100	
Ejecución Financiera					
Ejecución Financiera Global					
0.00%				164.60%	
				119.63	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

Vicepresidente de la Junta de Coordinación
Infraestructura y Vivienda

JICA GTP5			BORNEO	PRESTAMO	TOTAL
REVENIR	SUPLENICION	556-234	2,395,722.8	7,777,451.36	10,173,174.16
TRAM	CONSTRUCCION	18-000	68,345.09		68,345.09
REVENIR	SUPLENICION	556-234	5,745,643.36	3,132,639.45	8,878,282.81
TRAM	CONSTRUCCION	18-000			
REVENIR	SUPLENICION	556-234		3,344,809.25	3,344,809.25
REVENIR	CONSTRUCCION	18-000	208,583.33	3,892,836.73	4,101,420.06
REVENIR	SUPLENICION	556-234	749,733.34	7,227,017.63	7,976,750.97
TRAM	CONSTRUCCION	18-000			
REVENIR	SUPLENICION	556-800			
TRAM	CONSTRUCCION	18-000	2,828,716.17		2,828,716.17

		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN, PUENTE CHAGLO	REVENIR	JICA	52-0507-005				0.00
		11-0000-0000	11-0000-0000				
		SECTORIAL	92-0401-0067	95,014,576.00	95,014,768.00	0.00	
TRAMO PUENTE CHAGLO PANTOS	REVENIR	JICA	52-0507-005				0.00
		11-0000-0000	11-0000-0000				
		SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	REVENIR	JICA	52-0507-005				0.00
		SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
		JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO EL ESTOR, RIO DULCE	REVENIR	Nacionales	11-0000-0000				0.00
		SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
		JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO RIO DULCE, SENANG	REVENIR	JICA	52-0507-005				0.00
							0.00
							0.00
			TOTAL	95,014,576.00	95,014,768.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
Componente OBRAS CIVILES	Rehabilitación y Mantenimiento de Troncal L. San Juan - Puerto Chucul	Kilómetros	48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se considerará con el avance físico.
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	1.00	2.04%	
			48.90	112,302,129.50	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	1.00	2.04%	1.00						

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación de Línea Base Según	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	
Componente CUBA LEVI	Rehabilitación y Mejoramiento de Camino L. San Juan Pueblo Viejo	Kilómetros	40.00	1,200,000.00	20/01/2011	20/01/2011	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	91.67%	1,100,000.00	91.67%	No se han reportado del SGP.
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	
Componente CUBA LEVI	Rehabilitación y Mejoramiento de Camino L. San Juan Pueblo Viejo	Kilómetros	40.00	1,200,000.00	20/01/2011	20/01/2011	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	91.67%	1,100,000.00	91.67%	Según las normativas de SGA, de primero se realizó a la firma y consolidación en la forma del Estado y posteriormente en los meses de febrero y marzo de 2011, se reportaron los avances físicos y financieros y se elaboró el Acta de la Mesa.
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	
			10.00	300,000.00	04/02/2011	04/02/2011	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	27.08%	275,000.00	27.08%	

NOTA: El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100%, ya que es en base al costo de la obra.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeación y Estudios
Dirección de Planeación y Estudios

Finca Apollonio Ben Maximiliano
Vicepresidente
Unidad Ejecutora / Asesoría

PRESTAMO KFW 1993-66-147-324706- PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
EMPRESA	S. PREVISION	AN-2011	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO (AMCHA - CAMPUR)	SC-2011		AN-2011
CUNCA	CONSTRUCCION	45-2011				

RESUMEN DE EJECUCION				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
11-0006-0000		4,000,000.00		0.00
11-0401-0067		19,491,226.00		0.00
11-0405-0010				0.00
TOTAL	0.00	23,491,226.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianual*

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																											
Componente	Mejoramiento de Carreteras, RN05	Kilómetro	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	E

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Evaluación

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Vicepresidente de la Presidencia
Firma Autorizada por (Máxima Autoridad)

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de las Administraciones Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, RUMS	Número	0	17.75.54.54	06/04/2017	07/05/2017	06/04/2017	07/05/2017	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, RUMS	Número	0	17.75.54.54	06/04/2017	07/05/2017	06/04/2017	07/05/2017	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, RUMS	Número	0	17.75.54.54	06/04/2017	07/05/2017	06/04/2017	07/05/2017	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, RUMS	Número	0	17.75.54.54	06/04/2017	07/05/2017	06/04/2017	07/05/2017	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 13.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	4.00	0.00	0.00	64,325,478.00	57,052,478.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Seca - Lancelillo - Saquixpe - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	4.00	0.00	0.00	58,506,848.00	52,043,848.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ixcam - San Juan Chactelá - Santa María Semoschosh - Asunción Copón Rio Copón. SNIP 116518		7.00	2.00	0.00	0.00	50,000,000.00	44,517,000.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III La Libertad - Rio Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	4.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,227,000.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.32 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SECON SNIP: El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

cuento de		ativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
0.00%		0.00%		Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA				EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%		0.00%		1.41%		0.00	
				IV.3 Alertivos			
				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso perjudicará los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V. Después de 7 meses no se tiene respuesta del MINFIN, sobre el tramo III.			
				A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento.			
				En la sección II, ya esta consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.			


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Seguimiento Externo
 Unidad Ejecutora y de Seguimiento


José Luis Barrios Ruiz
 Coordinador de Seguimiento Externo
 Unidad Ejecutora y de Seguimiento

JICA GTPS			GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I: CHICAMAN- EL YUCH- SECA		8,118,968.30	8,118,968.30
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II: SECA-LANCETILLO- SAQUIXPEC- EL PARAISO			
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III: EL PARAISO- RIO COPON- ASENCION COPON- SAN JUAN CHACTELA			
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA- PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY OB			
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V: LANQUIN-CAHABON			

JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Chicaman - Lancetillo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	2,127,000.00	-	0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	2,037,000.00	-	0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Ixc an- San Juan Chactela Santa Maria Semochoch- Asencion Copon Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,800,000.00	1,917,000.00	-	0.00
Tramo: La libertad -San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001	-	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela Ixc an 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	1,627,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00	-	0.00
TOTAL			207,832,326.00	185,940,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantí o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2015		Observaciones															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Segun Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Fisica	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera JICA	Kilometros	1440														
II.1																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

Coordinador de Financiamiento Externo

División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

Coordinador de Financiamiento Externo

División de Planificación y Estudios

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	EJERCICIO FISCAL: 2017										II.11. Observaciones			
			II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Contrato		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera INTE	Kilómetros	14.12	296,124,145.36					14.12	0%	17,952,479.99	0%	0.00	0.00	8,978,112.44	0.01
			14.1													

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mesa Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-7 OCCIDENTE, TRAMO CIOCALES - TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.7964	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4267	0.4267	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				Este Préstamo se desobligo por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017 se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	48.57%	100.00%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que existen movimientos mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en modo ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2079				SUBSIDIO	PRESTAMO	TOTAL
CONAL	CONSTRUCCION	113-2014	TRAMO I: COCALES (KM. 110-160) - MAZATENANGO (KM. 138-7)		6,519,594.79	6,519,594.79
GYSTIM	CONSTRUCCION	124-2014	TRAMO II: MAZATENANGO (KM. 138-7) - PUENTE CARMEN DE MIRON (KM. 201.6)		7,939,524.67	7,939,524.67
INPRUA	CONSTRUCCION	133-2014	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM. 201.6) - PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM. 250.16)		6,462,180.47	6,462,180.47
GOBERNACION	CONSTRUCCION	275-2012	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRAILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0802 0044				0.00%
	41 1204 0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (13-2013) Las Entidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contribuciones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, o como beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para los préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito y Fomento del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero

No incorporará un segmento de indicadores alineados con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Priorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
Emprendimiento	Módulo de...	Personas...	Meta...	Fecha...	Fecha...	Vigente	Ejecutado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado
						Actual	Actual	Actual	Actual	
Ejercicio Fiscal: 2016										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Priorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
Emprendimiento	Módulo de...	Personas...	Meta...	Fecha...	Fecha...	Vigente	Ejecutado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado
						Actual	Actual	Actual	Actual	
Ejercicio Fiscal: 2015										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Priorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
Emprendimiento	Módulo de...	Personas...	Meta...	Fecha...	Fecha...	Vigente	Ejecutado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado
						Actual	Actual	Actual	Actual	
Ejercicio Fiscal: 2014										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Priorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
Emprendimiento	Módulo de...	Personas...	Meta...	Fecha...	Fecha...	Vigente	Ejecutado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado
						Actual	Actual	Actual	Actual	
Ejercicio Fiscal: 2013										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Segun Priorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
Emprendimiento	Módulo de...	Personas...	Meta...	Fecha...	Fecha...	Vigente	Ejecutado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado
						Actual	Actual	Actual	Actual	



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas
Fecha: 10/01/2017

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas
Fecha: 10/01/2017

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
 Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 546-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se muestra por un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 72 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÓN UMAN, SNIP 116139	Km	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.8148	31.8148	0.4513	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2664	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	49.7270	49.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Obras de Contención		1.0000	0.4197	0.4197	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	8.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)			
0.00%		0.00%		Variación % Física	
				Variación % Financiera	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				0.00%	
				IV.3 Aclaración	
				Este Préstamo se adelanta por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera Global	
				Ejecución Física Global	
0.00%		0.00%		53.52%	
				0.00%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Director de Planeamiento Externo
 Dirección de Planificación y Estudios
 Firma Elaborado Por

José Luis Palma Ruiz
 Director de Crédito Público
 Dirección de Crédito Público
 Firma Aprobado Por

PRESTAMO BNDES 11.2.0967.1				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
GOBIERNO	CONSTRUCCION	2013-2014	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRELES DE LA RUTA CA-7 OCCIDENTE, LOCALES TECUM UMAN		356,482,262.29	356,482,262.29

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N. Ejecutado
BNDES	52-0558-0002				0.00%
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

L DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, en las que la República Boliviana de Colombia figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gob. 546-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incurre en un supuesto de incumplimiento de los artículos 46, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida											II.11.1. Observaciones
II.1.1.1. Componente	II.2.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1. Unidad de Medida											II.11.1.1. Observaciones
II.1.1.2. Componente	II.2.1.2. Descripción Meta	II.3.1.2. Unidad de Medida											II.11.1.2. Observaciones
II.1.1.3. Componente	II.2.1.3. Descripción Meta	II.3.1.3. Unidad de Medida											II.11.1.3. Observaciones
II.1.1.4. Componente	II.2.1.4. Descripción Meta	II.3.1.4. Unidad de Medida											II.11.1.4. Observaciones
II.1.1.5. Componente	II.2.1.5. Descripción Meta	II.3.1.5. Unidad de Medida											II.11.1.5. Observaciones
II.1.1.6. Componente	II.2.1.6. Descripción Meta	II.3.1.6. Unidad de Medida											II.11.1.6. Observaciones
II.1.1.7. Componente	II.2.1.7. Descripción Meta	II.3.1.7. Unidad de Medida											II.11.1.7. Observaciones
II.1.1.8. Componente	II.2.1.8. Descripción Meta	II.3.1.8. Unidad de Medida											II.11.1.8. Observaciones
II.1.1.9. Componente	II.2.1.9. Descripción Meta	II.3.1.9. Unidad de Medida											II.11.1.9. Observaciones
II.1.1.10. Componente	II.2.1.10. Descripción Meta	II.3.1.10. Unidad de Medida											II.11.1.10. Observaciones
II.1.1.11. Componente	II.2.1.11. Descripción Meta	II.3.1.11. Unidad de Medida											II.11.1.11. Observaciones
II.1.1.12. Componente	II.2.1.12. Descripción Meta	II.3.1.12. Unidad de Medida											II.11.1.12. Observaciones
II.1.1.13. Componente	II.2.1.13. Descripción Meta	II.3.1.13. Unidad de Medida											II.11.1.13. Observaciones
II.1.1.14. Componente	II.2.1.14. Descripción Meta	II.3.1.14. Unidad de Medida											II.11.1.14. Observaciones
II.1.1.15. Componente	II.2.1.15. Descripción Meta	II.3.1.15. Unidad de Medida											II.11.1.15. Observaciones
II.1.1.16. Componente	II.2.1.16. Descripción Meta	II.3.1.16. Unidad de Medida											II.11.1.16. Observaciones
II.1.1.17. Componente	II.2.1.17. Descripción Meta	II.3.1.17. Unidad de Medida											II.11.1.17. Observaciones
II.1.1.18. Componente	II.2.1.18. Descripción Meta	II.3.1.18. Unidad de Medida											II.11.1.18. Observaciones
II.1.1.19. Componente	II.2.1.19. Descripción Meta	II.3.1.19. Unidad de Medida											II.11.1.19. Observaciones
II.1.1.20. Componente	II.2.1.20. Descripción Meta	II.3.1.20. Unidad de Medida											II.11.1.20. Observaciones
II.1.1.21. Componente	II.2.1.21. Descripción Meta	II.3.1.21. Unidad de Medida											II.11.1.21. Observaciones
II.1.1.22. Componente	II.2.1.22. Descripción Meta	II.3.1.22. Unidad de Medida											II.11.1.22. Observaciones
II.1.1.23. Componente	II.2.1.23. Descripción Meta	II.3.1.23. Unidad de Medida											II.11.1.23. Observaciones
II.1.1.24. Componente	II.2.1.24. Descripción Meta	II.3.1.24. Unidad de Medida											II.11.1.24. Observaciones
II.1.1.25. Componente	II.2.1.25. Descripción Meta	II.3.1.25. Unidad de Medida											II.11.1.25. Observaciones
II.1.1.26. Componente	II.2.1.26. Descripción Meta	II.3.1.26. Unidad de Medida											II.11.1.26. Observaciones
II.1.1.27. Componente	II.2.1.27. Descripción Meta	II.3.1.27. Unidad de Medida											II.11.1.27. Observaciones
II.1.1.28. Componente	II.2.1.28. Descripción Meta	II.3.1.28. Unidad de Medida											II.11.1.28. Observaciones
II.1.1.29. Componente	II.2.1.29. Descripción Meta	II.3.1.29. Unidad de Medida											II.11.1.29. Observaciones
II.1.1.30. Componente	II.2.1.30. Descripción Meta	II.3.1.30. Unidad de Medida											II.11.1.30. Observaciones
II.1.1.31. Componente	II.2.1.31. Descripción Meta	II.3.1.31. Unidad de Medida											II.11.1.31. Observaciones
II.1.1.32. Componente	II.2.1.32. Descripción Meta	II.3.1.32. Unidad de Medida											II.11.1.32. Observaciones
II.1.1.33. Componente	II.2.1.33. Descripción Meta	II.3.1.33. Unidad de Medida											II.11.1.33. Observaciones
II.1.1.34. Componente	II.2.1.34. Descripción Meta	II.3.1.34. Unidad de Medida											II.11.1.34. Observaciones
II.1.1.35. Componente	II.2.1.35. Descripción Meta	II.3.1.35. Unidad de Medida											II.11.1.35. Observaciones
II.1.1.36. Componente	II.2.1.36. Descripción Meta	II.3.1.36. Unidad de Medida											II.11.1.36. Observaciones
II.1.1.37. Componente	II.2.1.37. Descripción Meta	II.3.1.37. Unidad de Medida											II.11.1.37. Observaciones
II.1.1.38. Componente	II.2.1.38. Descripción Meta	II.3.1.38. Unidad de Medida											II.11.1.38. Observaciones
II.1.1.39. Componente	II.2.1.39. Descripción Meta	II.3.1.39. Unidad de Medida											II.11.1.39. Observaciones
II.1.1.40. Componente	II.2.1.40. Descripción Meta	II.3.1.40. Unidad de Medida											II.11.1.40. Observaciones
II.1.1.41. Componente	II.2.1.41. Descripción Meta	II.3.1.41. Unidad de Medida											II.11.1.41. Observaciones
II.1.1.42. Componente	II.2.1.42. Descripción Meta	II.3.1.42. Unidad de Medida											II.11.1.42. Observaciones
II.1.1.43. Componente	II.2.1.43. Descripción Meta	II.3.1.43. Unidad de Medida											II.11.1.43. Observaciones
II.1.1.44. Componente	II.2.1.44. Descripción Meta	II.3.1.44. Unidad de Medida											II.11.1.44. Observaciones
II.1.1.45. Componente	II.2.1.45. Descripción Meta	II.3.1.45. Unidad de Medida											II.11.1.45. Observaciones
II.1.1.46. Componente	II.2.1.46. Descripción Meta	II.3.1.46. Unidad de Medida											II.11.1.46. Observaciones
II.1.1.47. Componente	II.2.1.47. Descripción Meta	II.3.1.47. Unidad de Medida											II.11.1.47. Observaciones
II.1.1.48. Componente	II.2.1.48. Descripción Meta	II.3.1.48. Unidad de Medida											II.11.1.48. Observaciones
II.1.1.49. Componente	II.2.1.49. Descripción Meta	II.3.1.49. Unidad de Medida											II.11.1.49. Observaciones
II.1.1.50. Componente	II.2.1.50. Descripción Meta	II.3.1.50. Unidad de Medida											II.11.1.50. Observaciones
II.1.1.51. Componente	II.2.1.51. Descripción Meta	II.3.1.51. Unidad de Medida											II.11.1.51. Observaciones
II.1.1.52. Componente	II.2.1.52. Descripción Meta	II.3.1.52. Unidad de Medida											II.11.1.52. Observaciones
II.1.1.53. Componente	II.2.1.53. Descripción Meta	II.3.1.53. Unidad de Medida											II.11.1.53. Observaciones
II.1.1.54. Componente	II.2.1.54. Descripción Meta	II.3.1.54. Unidad de Medida											II.11.1.54. Observaciones
II.1.1.55. Componente	II.2.1.55. Descripción Meta	II.3.1.55. Unidad de Medida											II.11.1.55. Observaciones
II.1.1.56. Componente	II.2.1.56. Descripción Meta	II.3.1.56. Unidad de Medida											II.11.1.56. Observaciones
II.1.1.57. Componente	II.2.1.57. Descripción Meta	II.3.1.57. Unidad de Medida											II.11.1.57. Observaciones
II.1.1.58. Componente	II.2.1.58. Descripción Meta	II.3.1.58. Unidad de Medida											II.11.1.58. Observaciones
II.1.1.59. Componente	II.2.1.59. Descripción Meta	II.3.1.59. Unidad de Medida											II.11.1.59. Observaciones
II.1.1.60. Componente	II.2.1.60. Descripción Meta	II.3.1.60. Unidad de Medida											II.11.1.60. Observaciones
II.1.1.61. Componente	II.2.1.61. Descripción Meta	II.3.1.61. Unidad de Medida											II.11.1.61. Observaciones
II.1.1.62. Componente	II.2.1.62. Descripción Meta	II.3.1.62. Unidad de Medida											II.11.1.62. Observaciones
II.1.1.63. Componente	II.2.1.63. Descripción Meta	II.3.1.63. Unidad de Medida											II.11.1.63. Observaciones
II.1.1.64. Componente	II.2.1.64. Descripción Meta	II.3.1.64. Unidad de Medida											II.11.1.64. Observaciones
II.1.1.65. Componente	II.2.1.65. Descripción Meta	II.3.1.65. Unidad de Medida											II.11.1.65. Observaciones
II.1.1.66. Componente	II.2.1.66. Descripción Meta	II.3.1.66. Unidad de Medida											II.11.1.66. Observaciones
II.1.1.67. Componente	II.2.1.67. Descripción Meta	II.3.1.67. Unidad de Medida											II.11.1.67. Observaciones
II.1.1.68. Componente	II.2.1.68. Descripción Meta	II.3.1.68. Unidad de Medida											II.11.1.68. Observaciones
II.1.1.69. Componente	II.2.1.69. Descripción Meta	II.3.1.69. Unidad de Medida											II.11.1.69. Observaciones
II.1.1.70. Componente	II.2.1.70. Descripción Meta	II.3.1.70. Unidad de Medida											II.11.1.70. Observaciones
II.1.1.71. Componente	II.2.1.71. Descripción Meta	II.3.1.71. Unidad de Medida											II.11.1.71. Observaciones
II.1.1.72. Componente	II.2.1.72. Descripción Meta	II.3.1.72. Unidad de Medida											II.11.1.72. Observaciones
II.1.1.73. Componente	II.2.1.73. Descripción Meta	II.3.1.73. Unidad de Medida											II.11.1.73. Observaciones
II.1.1.74. Componente	II.2.1.74. Descripción Meta	II.3.1.74. Unidad de Medida											II.11.1.74. Observaciones
II.1.1.75. Componente	II.2.1.75. Descripción Meta	II.3.1.75. Unidad de Medida											II.11.1.75. Observaciones
II.1.1.76. Componente	II.2.1.76. Descripción Meta	II.3.1.76. Unidad de Medida											II.11.1.76. Observaciones
II.1.1.77. Componente	II.2.1.77. Descripción Meta	II.3.1.77. Unidad de Medida											II.11.1.77. Observaciones
II.1.1.78. Componente	II.2.1.78. Descripción Meta	II.3.1.78. Unidad de Medida											II.11.1.78. Observaciones
II.1.1.79. Componente	II.2.1.79. Descripción Meta	II.3.1.79. Unidad de Medida											II.11.1.79. Observaciones
II.1.1.80. Componente	II.2.1.80. Descripción Meta	II.3.1.80. Unidad de Medida											II.11.1.80. Observaciones
II.1.1.81. Componente	II.2.1.81. Descripción Meta	II.3.1.81. Unidad de Medida											II.11.1.81. Observaciones
II.1.1.82. Componente	II.2.1.82. Descripción Meta	II.3.1.82. Unidad de Medida											II.11.1.82. Observaciones
II.1.1.83. Componente	II.2.1.83. Descripción Meta	II.3.1.83. Unidad de Medida											II.11.1.83. Observaciones
II.1.1.84. Componente	II.2.1.84. Descripción Meta	II.3.1.84. Unidad de Medida											II.11.1.84. Observaciones
II.1.1.85. Componente	II.2.1.85. Descripción Meta	II.3.1.85. Unidad de Medida											II.11.1.85. Observaciones
II.1.1.86. Componente	II.2.1.86. Descripción Meta	II.3.1.86. Unidad de Medida											II.11.1.86. Observaciones
II.1.1.87. Componente	II.2.1.87. Descripción Meta	II.3.1.87. Unidad de Medida											II.11.1.87. Observaciones
II.1.1.88. Componente	II.2.1.88. Descripción Meta	II.3.1.88. Unidad de Medida											II.11.1.88. Observaciones
II.1.1.89. Componente	II.2.1.89. Descripción Meta	II.3.1.89. Unidad de Medida											II.11.1.89. Observaciones
II.1.1.90. Componente	II.2.1.90. Descripción Meta	II.3.1.90. Unidad de Medida											II.11.1.90. Observaciones
II.1.1.91. Componente	II.2.1.91. Descripción Meta	II.3.1.91. Unidad de Medida											II.11.1.91. Observaciones
II.1.1.92. Componente	II.2.1.92. Descripción Meta	II.3.1.92. Unidad de Medida											II.11.1.92. Observaciones
II.1.1.93. Componente	II.2.1.93. Descripción Meta	II.3.1.93. Unidad de Medida											II.11.1.93. Observaciones
II.1.1.94. Componente	II.2.1.94. Descripción Meta	II.3.1.94. Unidad de Medida											II.11.1.94. Observaciones
II.1.1.95. Componente	II.2.1.95. Descripción Meta	II.3.1.95. Unidad de Medida											II.11.1.95. Observaciones
II.1.1.96. Componente	II.2.1.96. Descripción Meta	II.3.1.96. Unidad de Medida											II.11.1.96. Observaciones
II.1.1.97. Componente	II.2.1.97. Descripción Meta	II.3.1.97. Unidad de Medida											II.11.1.97. Observaciones
II.1.1.98. Componente	II.2.1.98. Descripción Meta	II.3.1.98. Unidad de Medida											II.11.1.98. Observaciones
II.1.1.99. Componente	II.2.1.99. Descripción Meta	II.3.1.99. Unidad de Medida											II.11.1.99. Observaciones
II.1.1.100. Componente	II.2.1.100. Descripción Meta	II.3.1.100. Unidad de Medida											II.11.1.100. Observaciones
II.1.1.101. Componente	II.2.1.101. Descripción Meta	II.3.1.101. Unidad de Medida											II.11.1.101. Observaciones
II.1.1.102. Componente	II.2.1.102. Descripción Meta	II.3.1.102. Unidad de Medida											II.11.1.102. Observaciones
II.1.1.103. Componente	II.2.1.103. Descripción Meta	II.3.1.103. Unidad de Medida											II.11.1.103. Observaciones
II.1.1.104. Componente	II.2.1.104. Descripción Meta	II.3.1.104. Unidad de Medida											II.11.1.104. Observaciones
II.1.1.105. Componente	II.2.1.105. Descripción Meta	II.3.1.105. Unidad de Medida											II.11.1.105. Observaciones
II.1.1.106. Componente	II.2.1.106. Descripción Meta	II.3.1.106. Unidad de Medida											II.11.1.106. Observaciones
II.1.1.107. Componente	II.2.1.107. Descripción Meta	II.3.1.107. Unidad de Medida											II.11.1.107. Observaciones
II.1.1.108. Componente	II.2.1.108. Descripción Meta	II.3.1.108. Unidad de Medida										</	

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 97 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos), donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución Física y Financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
OBRA CIVIL	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SECON SNIP: El Avance Físico (mes) Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Globales.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2502	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Globales.	
	Rejiones varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Globales.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Globales.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidades Globales.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
5.25%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada del Año		Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Este Préstamo se desobligó por lo que no tiene recurso de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
0.00%	0.00%	12.65%	6.36		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Coordinador de Finanzas y Cuenta Pública


José Luis Benítez
Firma Aprobado Por
Vicepresidente Administrativo

PRESTAMO BCIE-2107				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CONVULSITEST-4.8	OPERACION	09/9/2014	REHABILITACIÓN DE CARUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES EN LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA, CIUDAD PEDRO DE ALVARO		20,504,641.86	20,504,641.86
USCAR, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	OPERACION	09/9/2014			146,434,150.76	146,434,150.76

		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA, CIUDAD PEDRO DE ALVARO WUP-138676		BCIE	52,041,008.66				0.00%
							0.00
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes de avance de la ejecución física y financiera, para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																	
Ejercicio Fiscal: 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	Ejecutado Acumulado	
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida															
Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	Ejecutado Acumulado	
Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	Ejecutado Acumulado	
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	Ejecutado Acumulado	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cevallos
Coordinador de Ejecución y Seguimiento
Unidad de Planificación y Evaluación

Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cevallos
Firma Aprobado Por (Máxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 55, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	* Sección 1 SNIP 154599 Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 173534	Km.	8.00	-	-	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 191416	km.	-	8.00	-	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de aprobación por parte del CIV el contrato de la obra y supervisión de la Cámara de Chitomax.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				El contratista ya inició con el traslado de maquinaria y cuadros de topografía para iniciar con la fase de diseño	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3. Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

(Firma)
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

(Firma)
Ing. Luis Antonio Ruiz
 Jefe de División de Crédito Público

	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 173534	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 191416	BID	52-0402-0095	-	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 1-2013) Los titulares de las entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo, Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones				
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual**		
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												

Ejercicio Fiscal: 2016														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones				
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual**		
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												

Ejercicio Fiscal: 2015														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones				
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual**		
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												
Complemento	Línea 100	metros												

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Estudios

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cualquier fuente de cooperación externa reembolable y no reembolable (préstamos y donaciones), en la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución fiscal y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 63 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 68 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 69 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 77 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 81 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 83 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 86 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 87 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 89 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 90 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 91 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 92 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 94 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 96 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 97 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 99 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Ejercicio Fiscal: 2017

✓


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborada Por
Coordinador de Financiamiento Externo
Banco de Crédito y Comercio


Firma Autógrafo Por (Autoriza Autoridad)
V. _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.408.862.00	561.408.862.00	54.707.811.32	11.52%	* 520-N MPY, El Avance Físico mensual y Ejecutado con fundamento en el informe de avance al año 2016

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclarato as	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
0.00%	8.43%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	3.07%	IV.3 Aclarativos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	11.52%	63.02			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según anexo al 30/09/2016


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cordero
 Coordinador de Finanzamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Luis Barrios Ruiz
 Firmado Por

	PUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCE - 2118	52-0401-00067	561,503,362.00	561,503,362.00	64,707,311.12	11.52%
						0.00
		TOTAL	561,503,362.00	561,503,362.00	64,707,311.12	11.52%

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), a los cuales la República de Ecuador otorga una figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes de avance de la ejecución física y financiera. Para prestatos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aedo, Guib, S-40-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado (Global)	
Componente																		
LINEA	REPOSICIONAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL AREA DE TRABAJO			1.200.000,00									1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	
Ejercicio Fiscal: 2016																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado (Global)	
Componente																		
LINEA	REPOSICIONAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL AREA DE TRABAJO			1.200.000,00									1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	
Ejercicio Fiscal: 2015																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado (Global)	
Componente																		
LINEA	REPOSICIONAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSUMO EN EL AREA DE TRABAJO			1.200.000,00									1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Julio César Rodríguez Ruiz
 Vicepresidente Ejecutivo Autorizado Por (Máxima Autoridad)

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067

- SNIP -

PAGINA :	1	DE :	1
FECHA :	04/07/2017		
HORA :	13:52:50		
REPORTE :	R00814909 rpt		

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION

[illegible]

No.CONTROL:269289

Oficio No.: 263-CFE-2017

Guatemala, 05 de julio de 2017

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de junio/2017.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de junio/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,



Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licenciado
Carlos Raúl Morales Moscoso
Ministro de Relaciones Exteriores
Su Despacho.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
21 JUL 2017

SECRETARIA

Firma: M. Uscá Hora: 10:05

MINISTERIO DE
RECEPCION
10 JUN 2017

C.c. Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13. Guatemala. Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio	2017	Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 15-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la gestión de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de préstamos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones en los cuales la República de Guatemala figura como beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para programar en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mesa Reportar	JUNIO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad	11130013-CIV	Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora	202-DGC	
Préstamo	BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto	52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 3.573 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mochil Méndez, departamento de Itz'at, y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2015 y la finalización del mismo es el 31 de Octubre de 2017. SNIP 50212	Km	2	2	-	0.00%	140,000,000.00	140,000,000.00	-	0.00%	*1 SNIP *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	34.18	34.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.58	47.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.38	213.38	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios		0.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo).	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)				
0.00	0.00	Variación % Física	0.00%		
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3. Alertas	
				Ya fue aprobado la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.	
				El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de Tramo 1: 92.10%, Tramo 2: 64.22%, Tramo 3: 82.21% y Tramo 4: 70.58%.	
				La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre 2016 se tramita al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el Desembolso No. 87-2016, el cual fue pagado en Febrero de 2017, sin embargo, los recursos se encuentran aún en la Cuenta No. 11298190082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un periodo fiscal anterior, se encuentra dentro del Artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la interdicción al contratista de seguir ejecutando sabiendo que no se le puede pagar.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	0.00	84.72	93.57		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por tanto, todo la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeación y Estudios
División de Planificación y Estudios
Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Planeación y Estudios
Firma Aprobado Por

I. DATOS GENERALES

esto Dio. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017

100

9107

1

2015

--

I. DATOS GENERALES

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero,

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

Firma Autorizado por (Maximo Autoridad)

José Luis Benito Ruiz

Maximo Autorizado por (Maximo Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

5

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: JUNIO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Acdo. Gub. 84-9-2013. Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	No incorpora segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 72 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: JICA GTP5	
Código Presupuesto: 52-0507-0005	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.25 Km. de la carretera RN79 Tramo I San Juan - Puente Obispo, mediante la construcción de los carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 54975	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	\$5,014,783.00	\$5,014,783.00	0.00	0.00%	1. N-100V SNIP 54975. Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulación en el mes de mayo 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 11.06 Km. de la carretera RN79 Tramo II Puente Obispo - Patzún, mediante la construcción de los carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 54975	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1. N-100V SNIP 54975. Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulación en el mes de mayo 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 15.32 Km. de la carretera RN79 Tramo III Tapan - El Estero, mediante la construcción de los carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 22 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 54975	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	0.00	0.00%	1. N-100V SNIP 54975. Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulación en el mes de mayo 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN79 Tramo IV El Estero - Puente Tapanche, mediante la construcción de los carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2013. SNIP 54975	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1. N-100V SNIP 54975. Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulación en el mes de mayo 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.54 Km. de la carretera RN79 Tramo V El Puente - San Juan, mediante la construcción de los carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 11 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de julio de 2013. SNIP 54975	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1. N-100V SNIP 54975. Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulación en el mes de mayo 2016.

* EN TRAMO I SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO AL TENER UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Generales:	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Reglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Revisión Comparativa		IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		Es importante informar que los tramos I, IV y V, ya están finalizados y reconocidos; únicamente están pendientes de finalizar los tramos II y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%.	
		Se encuentra en proceso de liquidación el tramo I, luego de dicho proceso se podrá iniciar con el proceso de licitación para poder finalizar la obra y dar cumplimiento al préstamo.	
		Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		IV.3. Alertas	
0.00%		Debido al artículo No. 100 del decreto 50-2015 que aprueba la Ley de presupuesto del periodo fiscal 2017, no se ha podido aprobar a la fecha ningún SNIP de los 3 tramos de la 7E por parte de la SEGEPLAN, por lo consiguiente no se puede realizar ningún pago por falta de SNIP, por lo que todos los proyectos están en el Artículo No. 100.	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
0.00%			
Variación % Física		0.00%	
Variación % Financiera		0.00%	
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN GLOBAL
0.00%		0.00%	164.50%
			119.63

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Vice Director de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

IICA GTPS				ACORDADO	PRESTADO	TOTAL
ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	SEALC-03	PROYECTO: SAN LUIS DE PABLO - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	2,395,722.81	2,395,722.81	4,791,445.62
TRAMO	CONSTRUCCION	11-0000		58,945.08		58,945.08
ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	SEALC-03	PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	5,743,843.56	5,743,843.56	11,487,687.12
TRAMO	CONSTRUCCION	11-0000				
ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	SEALC-03	PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS		2,144,809.25	2,144,809.25
TRAMO	CONSTRUCCION	11-0000		208,581.91	8,892,836.23	9,101,418.14
ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	SEALC-03	PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	85,333.94	7,327,017.43	7,412,351.37
TRAMO	CONSTRUCCION	11-0000				
ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	SEALC-03	PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS			
TRAMO	CONSTRUCCION	11-0000		2,818,716.47		2,818,716.47

FUENTE			Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
PROYECTO: SAN LUIS DE PABLO - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	IICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	85,014,576.00	85,014,763.00		0.00
	IICA	52-0507-005				0.00
PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	IICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
	IICA	52-0507-005				0.00
PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	IICA	52-0507-005	80,000,000.00	80,000,000.00		0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
	IICA	52-0507-005				0.00
PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	IICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
	IICA	52-0507-005				0.00
PROYECTO: PUNTO CHALCO LA TINTA - TUCUMÁN FUENTE: INGRESOS	IICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
	IICA	52-0507-005				0.00
TOTAL			85,014,576.00	85,014,763.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Componente CARRERA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera RMZ/ Tramo I, San Isidro, Puente Chacra, Tramo II, Puente Chacra, Tramo III, Puente Chacra, Tramo IV, El Estero, Puente Somoche Tramo V, El Estero, Somoche	Kilómetros	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Para este ejercicio fiscal se le otorgó la calificación de "Bueno" por lo que las metas fueron modificadas para la planificación y se continúa con el mismo fin.	
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			100.00	1/1/2017	12/31/2017	100.00							

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se incorpora al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual		% Ejecución Anual
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Juan, Panteón, Chetumal, Tramo II, Panteón, Chetumal, Tramo III, Panteón, Chetumal, Tramo IV, Panteón, Chetumal, Tramo V, El Rosario, Sanahu	Kilómetros	48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	Para este ejercicio fiscal se va tener en cuenta la obra por lo que las metas fueron modificadas para la construcción y se continuará con el avance físico
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013	1.9	1.9	3.9%	15,387,802.26	11,048,121.12	71.6%	
			48.95	113,387.73 US\$	15/01/2008	15/02/2013	15/02/2008	15/02/2013							

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 12 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2009																	
II.1. Componente	II.2. Description Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación de Linea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecucion Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecucion Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecucion Acumulado	Ejecutado Acumulado	
Componente LIBRA C/01	Rehabilitación y Mejoramiento de Tramo I, San Isidro Puntillo Chiriquí Tramo II, Puntillo Chiriquí - Puntillo Tramo III, Puntillo Chiriquí - Puntillo Tramo IV, El Estero - Puntillo San Isidro Tramo V, El Estero - Puntillo San Isidro	Kilómetros Kilómetros Kilómetros Kilómetros Kilómetros	200 100 100 100 100	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000	01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009	06/01/2011 06/01/2011 06/01/2011 06/01/2011 06/01/2011	01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10 3.540.479.10	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	Según las especificaciones de la RGA, de la RGA, de la RGA, de la RGA, de la RGA, del Estado y el presupuesto de la RGA, del Estado y el

NOTA: El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100%, ya que es en base al costo de la línea

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeación y Estadística

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeación y Estadística

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: K+W 199665506/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 54-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km.	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	23,493,226.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)		El proyecto ya se reactivó por lo que está en proceso de ejecución el proyecto para su finalización. A la fecha no a presentado todavía estimación de avance	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha no existe deuda	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Se encuentra en proceso de reactivación del contrato de supervisión para así poder reiniciar las obras.	
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multipuntuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ina. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Firma Autorizado por

José Luis Espinoza
 Supervisor de Obra
 Firma Aprobado por

PRESTAMO KEW 1993-66-147- 324706- PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLASA	SUPERVISION	49-2011	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA- CAMPUR	60.530,34		60.530,34
CONGAY	CONSTRUCCION	45-2011				

PRESTAMO KEW 1993-66-147- 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
11-0000-0000	-	4,000,000.00	-	0.00
32-0401-0067	-	19,493,226.00	-	0.00
52-909-0030	-		-	0.00
	-			
	-			
TOTAL	0.00	23,493,226.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R109	Kilómetro	1	1,000,000.00	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
Ejercicio Fiscal: 2012																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R109	Kilómetro	1	1,000,000.00	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
Ejercicio Fiscal: 2011																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R109	Kilómetro	1	1,000,000.00	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
Ejercicio Fiscal: 2011																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R109	Kilómetro	1	1,000,000.00	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Antonio Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Recursos

Ing. Gustavo Antonio Rodas Ceballos
Vicepresidente Ejecutivo
Financiero (Máxima Autoridad)

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R005	Número	1	17,125,000.00	08/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	07/04/2011	0	0.00%	11,800,000.00	0.00%	11.72	100.00%	El proyecto se ejecutó en el mes de mayo del 2017, con un avance físico del 100%. El avance financiero acumulado al 31 de mayo del 2017 es de 11,800,000.00.
UBICA CIVIL	Tramo: El Pájar - Camajal	Número													
Ejercicio Fiscal: 2016															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R005	Número	1	17,125,000.00	08/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	07/04/2011	1.00	100.00%	11,800,000.00	100.00%	11.72	100.00%	El proyecto se ejecutó en el mes de mayo del 2017, con un avance físico del 100%. El avance financiero acumulado al 31 de mayo del 2017 es de 11,800,000.00.
UBICA CIVIL	Tramo: El Pájar - Camajal	Número													
Ejercicio Fiscal: 2015															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R005	Número	1	17,125,000.00	08/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	07/04/2011	1.00	100.00%	11,800,000.00	100.00%	11.72	100.00%	El proyecto se ejecutó en el mes de mayo del 2017, con un avance físico del 100%. El avance financiero acumulado al 31 de mayo del 2017 es de 11,800,000.00.
UBICA CIVIL	Tramo: El Pájar - Camajal	Número													
Ejercicio Fiscal: 2014															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R005	Número	1	17,125,000.00	08/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	07/04/2011	1.00	100.00%	11,800,000.00	100.00%	11.72	100.00%	El proyecto se ejecutó en el mes de mayo del 2017, con un avance físico del 100%. El avance financiero acumulado al 31 de mayo del 2017 es de 11,800,000.00.
UBICA CIVIL	Tramo: El Pájar - Camajal	Número													

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicaman - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	4.00	0.00	0.00	64,325,478.00	57,052,478.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II, Secá - Lancelillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	4.00	0.00	0.00	58,506,848.00	52,043,848.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ixcam - San Juan - Chactelá - Santa María - Semohoch - Asunción Copán - Río Copán. SNIP 116528		7.00	2.00	0.00	0.00	50,000,000.00	44,617,000.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III, La Libertad - Río Copán - Asunción Copán - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 157405				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV, San Juan - Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	4.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,227,000.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V, Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SGCIN SNIP: El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

cuenta c...				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN.	
				El 9 de Junio 2017 se recibieron las ofertas de los tramos I, II, IV y V. Estando en proceso de revisión de ofertas.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
				IV.3. Alertivos	
IV.2. GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				Variación % Financiera	0.00%
				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso perjudicará los procesos de licitación de los tramo I, II, IV y V. Después de 7 meses no se tiene respuesta del MINFIN, sobre el tramo III.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento.	
0.00%	0.00%	1.41%	0.00	En la sección II, ya esta consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.	


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado por el Encargado del Proyecto Externo
 Unidad de Planificación y Estudios


 José Luis Berti
 Firmado por el Encargado del Proyecto Externo
 Unidad de Planificación y Estudios

JICA GTPS				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	4B-2014	TRAMO I: CHICAMAN- EL EDCH / SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	4B-2014	TRAMO II: SECA-LANCETILLO- SAQUIPEC- EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	4B-2014	TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASIENCION COPON- SAN JUAN CHACTELA			8,118,968.30	8,118,968.30
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	4B-2014	TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA 40AV 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	4B-2014	TRAMO V: LANQUIN CAHABON				

ESTADO DE EJECUCION						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Chicaman - Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,400,000.00	2,127,000.00	-	0.00
Tramo: Lancelillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	2,037,000.00	-	0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo: Ixcan- San Juan Chactela Santa Maria Semuchoch- Atencion Copon-Rio Copon 116928	JICA	52-0509-0001	42,700,500.00	42,700,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,400,000.00	1,917,000.00	-	0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001	-	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ixcan 182258	JICA	52-0509-0001	25,800,000.00	25,800,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	1,627,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00	-	0.00
TOTAL:			207,832,326.00	185,940,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera R125.	Kilómetros	11.5					0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
	Tramo 1: Tramo de 1.5 km. de la Ruta 125.	Kilómetros	11.5					0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
	Tramo 2: Tramo de 1.5 km. de la Ruta 125.	Kilómetros	11.5					0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
	Tramo 3: Tramo de 1.5 km. de la Ruta 125.	Kilómetros	11.5					0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
	Tramo 4: Tramo de 1.5 km. de la Ruta 125.	Kilómetros	11.5					0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
Total																

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Evaluación

Ing. José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente
División de Planificación y Evaluación

Fecha Aprobada Por (Máxima Autoridad)

I. DATOS GENERALES

Se incluyen un comentario de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2079
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable o no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 52-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicaciones alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN, SNIP 116139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOPR, *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras civiles	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.3519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1191	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
				Este Préstamo se desobligo por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	48.57%	66.50				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que se reportan datos mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en modo ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cevallos
 Coordinador de Finanzas
 Dirección de Planificación y Programación

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente
 Dirección de Planificación y Programación

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BOE-2079				SUBSIDIO	PRESTAMO	TOTAL
FORAL	CONTRATACION	11-8-2014	TRAMO I COCALES (KM. 10 KM) MAZATLÁN (KM. 136.7)		6,519,546.75	6,519,546.75
QUINTANA ROO	CONTRATACION	11-8-2014	TRAMO II MAZATLÁN (KM. 136.7) PUENTE CARRIL DE ANTON (KM. 201.9)		7,839,524.67	7,839,524.67
INPRER	CONTRATACION	11-8-2014	TRAMO III PUENTE CARRIL DE ANTON (KM. 201.9) PUENTE DE ADJUNA, TUCUN UMAN (KM. 202.33)		6,942,180.47	6,942,180.47
CONTRATACION	CONTRATACION	25-8-2012	RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 2 OCCIDENTE, COCALES, TUCUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BOE	12 DICI 0064				0.00%
	61 DICI 0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

L DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los estados la República de Guatemala deberán como donadora de o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, por trimestres en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito y Fomento del Ministerio de Economía Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero

No iniciar la ejecución de los indicadores alineados con los establecidos en los artículos 4, 6, 13 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (Mensual)										
Ejercicio Fiscal: 2017										
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2016	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2015	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2014	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2013	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones

Indicar cualquier variación a la meta en el año

% de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

Coordinador de Financiamiento Externo

Fecha: 15/05/2017

Firma: [Firma]

13

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017
Mes a Reportar JUNIO
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora 202-DGC
Préstamo BNDES 11.2.0967.1
Codigo Presupuestal 52-0558-0002

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013): Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN, SNIP 116139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1. SICOM; *2. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.8148	31.8148	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2964	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Ubramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	1.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	Este Préstamo se desdobló por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global		
0.00%	0.00%	53.52%	66.20%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Jefe de Planeamiento Externo
Ministerio de Planificación y Estudios
Firma Elaborado Por

Jose Luis Pardo Ruiz
Firma Aprobado Por

PRESTAMO BNOES 11.2.0967.1				GOBIERNO	PRESTARIO	TOTAL
CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE A AMPOLLACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, LOCALES TETUN UMAN		156.882.240.28	156.882.240.28

FUENTE	FONDOS	Importe	Aligero	Excedente	El Excedente
BNOES	5.2.0758.6002				0.00%
	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00%/0

L DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), en los primeros diez (10) días de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se inscriba un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 46, 47 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.5. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente II.1.												

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Secretaría de Finanzas Públicas
Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Secretaría de Finanzas Públicas
Firma Elaborado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017
Mes a Reportar JUNIO
Entidad 11130013-CIV
Unidad Ejecutora 202-DGC
Préstamo BCIE-2107
Código Presupuesto 52-0401-0066

Artículo 47, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 440-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CAJAL Y ORIENTE, ESCUINTLA (CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* Icono N/A: El Avance físico inicial Vigente y Ejecutado son acumulados en años tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Regiones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
5.26%		0.00%		Variación % Física	
				0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	
0.00%		0.00%	12.65%	-6.96	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Coordinador de Finanzas y Contratación


José Luis Benítez
Firma Aprobado Por
Vicepresidente Comunal

PRESTAMO SCIE-2107				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CONVUL TEST S.R.L.	CONSTRUCCION	2019-2018	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARO		20,504,941.86	20,504,941.86
INDIANA CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	2019-2018			1,964,818,150.85	1,964,818,150.85

		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 138626		847/E	52 0401 006A				0.00%
							0.00
		TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: mayo
Entidad: 111000101
Unidad Ejecutora: 0101
Presupuesto: 01010001
Código Presupuesto: 010100010001
Fecha de suscripción: 01/05/2017
Fecha de último desembolso:

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contribuciones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las ciudades de la República de Ecuador, en adelante, garante o beneficiaria, deberán rendir informes de avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial	Kilómetros	1000	1000000	01/01/17	31/12/17	01/01/17	31/12/17	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	

Ejercicio Fiscal: 2016

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial	Kilómetros	1000	1000000	01/01/16	31/12/16	01/01/16	31/12/16	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	

Ejercicio Fiscal: 2015

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial	Kilómetros	1000	1000000	01/01/15	31/12/15	01/01/15	31/12/15	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	

Ejercicio Fiscal: 2014

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente	Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial	Kilómetros	1000	1000000	01/01/14	31/12/14	01/01/14	31/12/14	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Planeamiento y Presupuesto
Dirección de Planeación y Presupuesto

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por (Máxima Autoridad)

12

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 549-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxax SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.5. SUCON
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxax 173534	Km	8.00			0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.5. SUCON
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxax 191416	km		8.00		0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1.5. SUCON
											1.5. SUCON

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de aprobación por parte del CIV a contratista a obra y supervisión de la Carretera de Chitoxax			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				El contratista ya inició con el trabajo de maquinaria, y trabajos de topografía para iniciar con la fase de obra			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)							
0.00%				Variación % Física			
0.00%				0.00%			
				IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				Variación % Financiera			
				0.00%			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL			
0.00%		0.00%	0.00%				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Ing. Luis Carlos Ruiz
 Jefe de División de Planificación y Estudios

	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 173534	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 191416	BID	52-0402-0095	-	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: mayo
 Entidad: 11100033 UN
 Unidad Ejecutora: 200 UN
 Préstamo: 001333
 Código Presupuesto: 51 0001 0000
 Fecha de suscripción:
 Fecha de último desembolso:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	
Componente UBIPA UNO	Gastos de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	metros	100	100											
Componente UBIPA UNO	Gastos de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	metros	100	100											
Componente UBIPA UNO	Gastos de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	metros	100	100											

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rosales Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2017**
Mes a Reportar **JUNIO**
Entidad **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora **202-DGC**
Préstamo **EXIMBANK -TAIWAN**
Código Presupuesto **52-0053-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gab. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo: Sanarate-el rancho 24234	km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$24,623,000.00	\$82,526,000.00	0.00	0.00%	* LEICDA * Avance Físico (m, m ² , m ³) Ejecutado por actas, actas anuales, formularios como base a año 2016.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente	
	Terracería		global			0.2499		
	Drenaje Menor		metros			0.1004		
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0		
	Drenaje mayor Puentes		m3			0		
	Puente Motagua		m3			0		
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0		
	Replomos Varios		m3			0.0467		
	Pavimento de Concreto Hidráulico		m3			0.0005		
	Dispositivos para control de tráfico		metros			0.021		
	Vibración ambiental		mes			0.0148		
		Según estimación No. 5 al mes de octubre			TOTAL	0.0726		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1: Valoración Balance				IV.2: Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 GESTIÓN MES DE JUNIO 2017			
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las entidades (en millones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)						
11.26%	0.00%	Variación % Física	3.18%				
IV.1 GESTIÓN MES DE JUNIO 2017				IV.2 GESTIÓN MES DE JUNIO 2017			
		Variación % Financiera	0.00%				
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
14.44%	0.00%	0.00%	21.70%				


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Autorizada Por


Firma Autorizada Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: AÑO
 Entidad: EJECUTORIA
 Unidad Ejecutora: EJECUTORIA
 Préstamo: PRÉSTAMO MULTIANUAL DE FOMENTO
 Código Presupuestal: EJECUTORIA
 Fecha de asignación: EJECUTORIA
 Fecha de último desembolso: EJECUTORIA

Artículo 53 de la Ley 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de préstamos multianuales, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente BIRSA	Proyecto de inversión para la ejecución de la Red Nacional de Transporte y la Red de Transporte de Masas (RTM) en la zona de la ciudad de Guatemala.	Kilómetros	10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
			10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
			Ejercicio Fiscal: 2016																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
			10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
			10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
			10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
			10.42	190,412,000.00	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	2009/01/01	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	15,000	14.44	
Ejercicio Fiscal: 2015																			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Coballos
 Coordinador de Financiamiento Exterior
 División de Planificación y Programación

J. Firmado por (Maximiliano Rodríguez)
 J. Firmado por (Maximiliano Rodríguez)
 J. Firmado por (Maximiliano Rodríguez)

22

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

[illegible][illegible]

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)		
0.00%	8.43%	Variación % Física	0.00%
		Variación % Financiera	3.07%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		IV.3 Afectivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida por proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo
0.00%	11.52%	63.02	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cepeda
Ejemplar Elaborado Por
Coordinador de Planeamiento Exterior
División de Planeación y Estudios


Firma Aprobado Por

	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCE 2138	52.0401.00067	361,503,362.00	361,503,362.00	64,707,311.12	11.52%
						0.00
		TOTAL	361,503,362.00	361,503,362.00	64,707,311.12	11.52%

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), en los cuales la República de Chile figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestatarios en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual **	
Componente																	
II.11.																	
Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual **	
Componente																	
II.11.																	
Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual **	
Componente																	
II.11.																	

El Ministerio de Economía, Subsecretaría de Inversión y Recursos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, podrá recibir y/o exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

No.CONTROL:269288

Oficio No.: 262-CFE-2017

Guatemala, 05 de julio de 2017

Licenciada

Rosa María Ortega Sagastume

Directora de Crédito Público

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente.-

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU -
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 24

RECIBIDO
10 JUL 2017

Hora: 10:30 A. Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: 2017-62732
Tel: 23228888 ext 12143 - 12147

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de junio/2017.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de junio/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


José Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
21 JUL 2017
SECRETARIA

Firma: [Firma] Hora: 10:05

C.c. Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Teléfono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017
Mes a Reportar JUNIO
Entidad 11130018-CIV
Unidad Ejecutora 202-DGC
Préstamo BCIE-1994 FTN
Código Presupuesto 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de préstamos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdey Gub. 540-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mantenimiento de 137.75 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Motzén Méndez, departamento de Itz'at y concluye en la Finca La Trinidad, la finca de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2016 y la finalización del mismo es el 23 de Octubre de 2018. MVR 60132	Km	2	2	-	0.00%	140,000,000.00	130,000,000.00	-	0.00%	*1 BCION *2 SNYP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	84.10	84.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.88	16.88	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
0.00	0.00	Variación % Financiera	0.00%	Ya fue aprobado la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es del Tramo I: 92.10%, Tramo II: 84.22%, Tramo III: 92.21% y Tramo IV: 70.58%.	
				La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre 2016 se tramitó al Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, el Desembolso No. 67-2016, el cual fue pagado en febrero de 2017 sin embargo, los recursos se encuentran aún en la Cuenta No. 11198160082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un periodo fiscal anterior, se encuentra dentro del Artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la incertidumbre al contratista de seguir ejecutando sabiendo que no se le puede pagar.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00	84.72	93.57		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son variables. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km), mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista, cuya ejecución en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Planificación Externa
División de Planificación y Estudios
Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Finanzas y Planificación
División de Planificación y Estudios
Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Anual	
Componente	Construcción de Laboratorio de Diagnóstico del Nuevo Síndrome de Mucosa Mucosa Mucosa Local	Bancos	100%	100%	10/10/2017	09/10/2018	10/10/2017	09/10/2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Anual	
Componente	Construcción de Laboratorio de Diagnóstico del Nuevo Síndrome de Mucosa Mucosa Mucosa Local	Bancos	100%	100%	10/10/2017	09/10/2018	10/10/2017	09/10/2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Anual	
Componente	Construcción de Laboratorio de Diagnóstico del Nuevo Síndrome de Mucosa Mucosa Mucosa Local	Bancos	100%	100%	10/10/2017	09/10/2018	10/10/2017	09/10/2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

I. DATOS GENERALES

[illegible]

Ejercicio Fiscal: 2014

Ejercicio Fiscal:	2013
-------------------	------

Ejercicio Fiscal:	2012
-------------------	------

2011	Pierricco Escal:
------	------------------

[illegible]

I. DATOS GENERALES

[illegible]

1. DATOS GENERALES

Artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Aedo, July 540, 2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

*** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Unidad de Planificación y Estudios

Firma (Procurador do Plu, Máxima Autoridade)
José Luís Benito Ruiz
 Vicediretor do Conselho Indus,
 Interministerial, Madrid

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes Reportar: JUNIO	Artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 440-2013) Informe de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un sistema de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: JICA GTP5	
Código Presupuesto: 52-0507-0005	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial*	Vigente*	Ejecutado*	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.00 Km. de la carretera RN75, Tramo I: San Juan - Puerto Chucú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados, la fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34832	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	\$5,014,763.00	\$5,014,763.00	0.00	0.00	1) COTEN SNIP B: Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulados anuales comparado con el base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.00 Km. de la carretera RN75, Tramo II: Puerto Chucú - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados, la fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34872	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1) COTEN SNIP B: Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulados anuales comparado con el base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.02 Km. de la carretera RN75, Tramo III: Patzún - El Estero, mediante la construcción de dos carriles pavimentados, la fecha de inicio del plazo contractual es el 03 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34873	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	0.00	0.00	1) COTEN SNIP B: Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulados anuales comparado con el base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN75, Tramo IV: El Estero - Puerto Sombrero, mediante la construcción de dos carriles pavimentados, la fecha de inicio del plazo contractual es el 23 de Agosto de 2011 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2013. SNIP 34874	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1) COTEN SNIP B: Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulados anuales comparado con el base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 23.56 Km. de la carretera RN75, Tramo V: El Estero - San Carlos, mediante la construcción de dos carriles pavimentados, la fecha de inicio del plazo contractual es el 18 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Julio de 2013. SNIP 34875	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1) COTEN SNIP B: Avance Físico y Financiero Ejecutado con acumulados anuales comparado con el base año 2016

* ENTRANDO EN SECCIÓN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 1 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad		
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Es importante informar que los tramos II, IV y V ya están finalizados y reconocidos. Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%.			
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)				Se encuentra en proceso de liquidación el tramo I, luego de dicho proceso se podrá iniciar con el proceso de liquidación para poder finalizar la obra y dar cumplimiento al préstamo.			
0.00%				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitarlo nuevamente.			
Variación % Física				0.00%			
Variación % Financiera				0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				Debido al artículo No. 100 del decreto 50-2016 que aprueba la Ley de presupuesto del periodo fiscal 2017, no se ha podido aprobar a la fecha ningún SNIP de los 5 tramos de la TE por parte de SEGEPLAN, por lo consiguiente no se puede realizar ningún pago por falta de SNIP, por lo que todos los proyectos están en el Artículo No. 100			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera Global		Ejecución Física Global	
0.00%		0.00%		164.90%		119.63	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Vice-Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

IICA GTPS				SOLICITO	PRESTADO	TOTAL
ACTIVIDAD	SUPERFICIE	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO SAN JUAN - PUENTE CHALCO	1.66 HECTAREAS	19-2008	TRAMO SAN JUAN - PUENTE CHALCO	2,395,922.87	1,111,451.76	3,507,374.63
TRAMO	CONSTRUCCION	19-2008		28,545.57		28,545.57
ACTIVIDAD	SUPERFICIE	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	1.66 HECTAREAS	19-2008	TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	1,145,447.96	412,839.68	1,558,287.64
TRAMO	CONSTRUCCION	19-2008				
ACTIVIDAD	SUPERFICIE	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO RANCHO - PUENTE CHALCO	1.66 HECTAREAS	19-2008	TRAMO RANCHO - PUENTE CHALCO		1,144,309.55	1,144,309.55
TRAMO	CONSTRUCCION	19-2008		208,583.92	8,892,836.73	9,101,420.65
ACTIVIDAD	SUPERFICIE	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO EL ESTOR - PUENTE CHALCO	1.66 HECTAREAS	19-2008	TRAMO EL ESTOR - PUENTE CHALCO	761,113.04	1,111,451.76	1,872,564.80
TRAMO	CONSTRUCCION	19-2008				
ACTIVIDAD	SUPERFICIE	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	1.66 HECTAREAS	19-2008	TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO			
TRAMO	CONSTRUCCION	19-2008		2,828,736.47		2,828,736.47

FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
TRAMO SAN JUAN - PUENTE CHALCO	ICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	85,014,576.00	85,014,768.00		0.00
TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	ICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO RANCHO - PUENTE CHALCO	ICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO EL ESTOR - PUENTE CHALCO	ICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	ICA	52-0507-005				0.00
	Nacionales	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PUENTE CHALCO - RANCHO	ICA	52-0507-005				0.00
	Nacionales	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TOTAL			85,014,576.00	85,014,768.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas										II.11. Observaciones					
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11.1. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado		Ejecutado Acumulado Global
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo I, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	48.30	15,462,546.90	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	Para este ejercicio fiscal ya se tiene completada la obra por lo que las metas fueron modificadas para la ejecución y se continúa con el avance físico
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo II, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	17.30	1,519,000.52	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo III, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	11.40	1,152,212.11	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo IV, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	19.60	1,748,000.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo V, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	1.00	833,440.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
Ejercicio Fiscal: 2016																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11.1. Observaciones	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo I, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	48.30	15,462,546.90	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	Para este ejercicio fiscal ya se tiene completada la obra por lo que las metas fueron modificadas para la ejecución y se continúa con el avance físico
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo II, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	17.30	1,519,000.52	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo III, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	11.40	1,152,212.11	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo IV, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	19.60	1,748,000.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo V, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	1.00	833,440.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
Ejercicio Fiscal: 2015																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11.1. Observaciones	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo I, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	48.30	15,462,546.90	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	Para este ejercicio fiscal ya se tiene completada la obra por lo que las metas fueron modificadas para la ejecución y se continúa con el avance físico
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo II, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	17.30	1,519,000.52	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo III, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	11.40	1,152,212.11	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo IV, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	19.60	1,748,000.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo V, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	1.00	833,440.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	
Ejercicio Fiscal: 2014																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11.1. Observaciones	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo I, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	48.30	15,462,546.90	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	48.30	48.30	100%	Para este ejercicio fiscal ya se tiene completada la obra por lo que las metas fueron modificadas para la ejecución y se continúa con el avance físico
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo II, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	17.30	1,519,000.52	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	17.30	17.30	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo III, San Carlos-Puerto Chacabaz	Kilómetros	11.40	1,152,212.11	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	11.40	11.40	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo IV, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	19.60	1,748,000.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	19.60	19.60	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Carretera: R07L, Tramo V, El Estero-Puerto San Juan	Kilómetros	1.00	833,440.00	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas										II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones				
			II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año							
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*			Ejecutado Anual	% Ejecución Anual		
Componente COMPA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Troncal 1, San Juan, Panteón Chacón	Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%	45,908.823.36	11.36	1.40	Para este ejercicio fiscal se va a iniciar la construcción de la obra por lo que se han modificado los datos para la construcción y se continúa con el avance físico.			
		Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%	45,908.823.36	11.36	1.40				
		Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%	45,908.823.36	11.36	1.40				
		Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%	45,908.823.36	11.36	1.40				
		Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%	45,908.823.36	11.36	1.40				
Ejercicio Fiscal: 2012																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2011																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2010																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2009																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2008																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2007																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2006																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2005																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2004																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2003																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2002																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2001																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 2000																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*				Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
			Kilómetros	48.93	113,367.738.93	15/01/2009	15/02/2013	15/01/2009	15/02/2013	11.36	1.40	6.00%				45,908.823.36	11.36	1.40
Ejercicio Fiscal: 1999																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta																	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Arto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2009																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalizada de Planificación	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco I, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco II, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco III, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco IV, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco V, El Rosario, San Juan (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Ejercicio Fiscal: 2008																	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco I, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco II, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco III, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco IV, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco V, El Rosario, San Juan (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Ejercicio Fiscal: 2008																	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco I, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco II, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Componente CBIA/COE	Rehabilitación y Mejoramiento de Tronco III, San Juan Puerto Libertad (08/2008)	Kilómetros	40 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	No se tiene reportes del 100%
			30 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			20 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			10 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			0 K.	1,174,420.00	01/01/2008	30/06/2011	01/01/2008	30/06/2011	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiación Externo
División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiación Externo
División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiación Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: KfW 199665506/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Adu. Gub. 441-2013: Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	23,493,226.00	0.00	0.00%	*1 SICODIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente a vincular	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base [Total]	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)				El proyecto ya se reactivó por lo que está en proceso de ejecución el proyecto para su finalización. A la fecha no se ha presentado todavía estimación de avance.	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)				A la fecha no existe deuda	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos	
				Se encuentra en proceso de reactivación del contrato de supervisión para así poder reiniciar las obras.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Gestión y Finanzas

José Luis Benito Ruiz
 Subcoordinador de Gestión
 División de Gestión y Finanzas

PRESTAMO KFW 1993-66-147- 324706- PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
EMPLASA	SUPERVISIÓN	49-2013	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CAPCHA - CAMPUR	60,230.34		60,230.34
CONCEAL	CONSTRUCCIÓN	49-2013				

Resumen de ejecución				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
11-0000-0000	-	4,000,000.00	-	0.00
12-0401-0067	-	18,493,226.00	-	0.00
12-1015-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	22,493,226.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de la (Póliza) Póliza de (Votación) Votación y (Financiero) Financiero.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de absorción física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Redas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Dirección de Planificación y Estadística

Firma Aprobado Por: (Maxima Autoridad)

I. DATOS GENERALES

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

1

		Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Segun Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado		Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Acumulado **
Componente	Mejoramiento de Carreteras, R203	kilometros	7	777,343,144	28/06/2011	30/05/2012	28/01/2011	11/01/2016	1,04	1,18	1,4%	11,146,106.00	8,113,041.08	14.55%	11,174	10.7%	8,845,624.27	108.5%	Seguimos trabajando en la obra de mejoramiento de la línea de la zona de la

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
Mes a Reportar: **JUNIO**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **JICA GTP6**
Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013): Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chichamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	4.00	0.00	0.00	64,325,478.00	57,052,478.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Seca - Lancelillo - Saguispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	4.00	0.00	0.00	58,506,848.00	52,043,848.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan - Chactelá - Santa María - Semiochob - Ascensión Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	2.00	0.00	0.00	50,200,000.00	44,617,000.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Ascensión Copón - San Juan - Chactelá, mediante la construcción de 26.30 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan - Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	4.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,227,000.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquih - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1: SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)		La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. El 9 de Junio 2017 se recepcionaron las ofertas de los tramos I, II, IV y V. Estando en proceso de revisión de ofertas.			
0.00%		0.00%					
		Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso perjudicará los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V. Después de 7 meses no se tiene respuesta del MINFIN, sobre el tramo III.			
0.00%		0.00%	1.41%	A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento.			
			0.00	En la sección II, ya esta consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.			


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por
Coordinador de Administración Externa
Ministerio de Planificación y Estadística


Firma Aprobado Por
JICA
Ministerio de Planificación y Estadística

JICA GTP6			GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CENTRAL CONSULTARISEÑO	49-2014	TRAMO I: CHICAMAN- EL SOCH- SECA		8,116,968.00	8,116,968.00
CENTRAL CONSULTARISEÑO	49-2014	TRAMO II: SECA-LANCIETILLO- JAJQUIPEC- EL PARAISO			
CENTRAL CONSULTARISEÑO	49-2014	TRAMO III: EL PARAISO- RIO COPON- ASUNCION COPON- SAN JUAN CHACTELA			
CENTRAL CONSULTARISEÑO	49-2014	TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA- PLAYA GRANDE Y MEJORAMIENTO CARRETERA RDAYOB			
CENTRAL CONSULTARISEÑO	49-2014	TRAMO V: LANGUN CAHABON			

ESTADO DE EJECUCION DE LOS FONDOS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo I: Chicaman- Lancetilo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	2,127,000.00	-	0.00
Tramo II: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	52,006,848.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	2,037,000.00	-	0.00
Tramo III: Mejoramiento carretera Tramo Rio an- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asuncion Copon-Rio Copon 116518	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,800,000.00	1,327,000.00	-	0.00
Tramo IV: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001	-	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Tramo V: San Juan Chactela-Ixcan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	1,627,000.00	-	0.00
Tramo VI: Langun- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00	-	0.00
TOTAL:			207,832,326.00	185,940,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último desembolso:

Código Presupuesto:

Fecha de suscripción:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Ejercicio Fiscal: 2015

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera Ruta 150	Kilómetros	11.5																Observaciones
	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera Ruta 150	Kilómetros	11.5																
	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera Ruta 150	Kilómetros	11.5																
	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera Ruta 150	Kilómetros	11.5																
	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera Ruta 150	Kilómetros	11.5																

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Aguilero Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Ing. José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de la Presidencia

Fecha Aprobada por (Máxima Autoridad)

II. DATOS GENERALES

questo Dio. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 54-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 11 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
OPRATIVO	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMÁN, SNIP 115139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
				IV.3 Alertivos			
IV.2.1 GESTIÓN AL MES DE JUNIO, 2017				Este Préstamo se desoligo por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	48.57%	65.90				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta se hace en manuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en modo ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Caballos
 Coordinador de Finanzas y Ejecución

Firma Elaborado Por

José Luis Berto Ruiz
 Vicepresidente de Finanzas

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2079				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
TOTAL	CONTRATACION	11.1.2014	TRAMO I: COCALES (KM. 110-90) - MAZATENANGO (KM. 154.7)		6,519,594.26	6,519,594.26
STAGNUM	CONTRATACION	11.4.2014	TRAMO II: MAZATENANGO (KM. 154.7) - PUENTE CARMEN DE MIRÓN (KM. 201.6)		7,939,524.67	7,939,524.67
INPRISA	CONTRATACION	11.9.2014	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRÓN (KM. 201.6) - PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM. 250.16)		6,462,180.47	6,462,180.47
GOBERNEMENT	CONTRATACION	09.5.2012	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE: COCALES - TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064				0.00%
	41-1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Ma. [91-97].

Ejercicio Fiscal: 2017

* Medios de transporte utilizados a la vuelta en el año

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Comisión de Banca y Seguros

Firma Autorizada por (Maxima Autoridad)

Firma Autorizada Por (Máxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
 Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante y beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Guh. 540-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN, SNIP 116139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		199.9400	31.6146	31.6146	0.0519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Menor		199.9400	48.5189	48.5189	0.2964	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Mayor (Bovedas)		199.9400	48.7270	48.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras y Puentes		199.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		199.9400	38.9330	38.9330	0.0302	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento - Rehabilitación		199.9400	47.6413	47.6413	0.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a MAYO 2017)					
0.00%		0.00%		Variación % Física			
				Variación % Financiera			
				Este Préstamo se desdobló por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera Global			
0.00%		0.00%		53.52%			

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación de monto ejecutado.

Guillermo Adolfo Rodas Ceballos
 Jefe de Planeamiento Externo
 Oficina de Planeación y Estudios
 Firma Elaborado Por

José Luis Rosales Ruiz
 Jefe de Planeamiento Externo
 Oficina de Planeación y Estudios
 Firma Aprobado Por

PRESTAMO BNDES 11.2.0967.1				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
COMERCIO	CONSTRUCCION	05.1.2012	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA		156,482,262.28	156,482,262.28

FUENTE	FONDOS	Recursos	Vigencia	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52-0558-0002				0.00%
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-597 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República Boliviana de Colombia figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo, Gac. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se insinúa un sistema de indicadores financieros establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-597.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017		Ejercicio Fiscal: 2016		Ejercicio Fiscal: 2015		Ejercicio Fiscal: 2014		Ejercicio Fiscal: 2013		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente	Línea Base	Administrativos	Meta Física	Fecha de Planificación de Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigente Anual**	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Observaciones
Componente										

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 1º y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE + AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136616	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	SNIP: El Avance Físico por el Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Rejones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Migración Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso Alternativo				IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
5.26%	0.00%	Variación % Física	0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos
				Este Préstamo se desdobló por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando firmas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%	12.65%	6.96	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planeamiento y Evaluación
 División de Planificación y Evaluación


 José Luis Bello
 Firmado Por
 Vicepresidente Comunal de Gobierno

PRESTAMO BCI-2107				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
CONVULSION N.R.	2018	2018	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE A AMPLIACION A CUATRO CARRETES DE LA RUTA CA-7 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARO		20,704,642.88	20,704,642.88
SUMA CONTRIBUCION CONTINGUA	2018				140,434,150.76	140,434,150.76

		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-7 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARO UNIP-134826		BCI	17,040,000.00				0.00%
							0.00
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de los fondos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador es la entidad beneficiaria, deberán remitir informes de avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MDT ANUAL)																	
Ejercicio Fiscal: 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente	Asesoría en el diseño de la Red de...	Redes de...	100%	100%	1/1/2017	31/12/2017	1/1/2017	31/12/2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	Asesoría en el diseño de la Red de...	Redes de...	100%	100%	1/1/2016	31/12/2016	1/1/2016	31/12/2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	Asesoría en el diseño de la Red de...	Redes de...	100%	100%	1/1/2015	31/12/2015	1/1/2015	31/12/2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componente	Asesoría en el diseño de la Red de...	Redes de...	100%	100%	1/1/2014	31/12/2014	1/1/2014	31/12/2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Ejecución y Seguimiento
 División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Ejecución y Seguimiento
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por (Máxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, Bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxmax SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	* 11.10.2016 SNIP 154599 Avance físico inicial vigente y ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxmax 173534	Km	8.00			0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitoxmax 191416	km		8.00		0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Linea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
RECuento comparativo				Se encuentra en proceso de aprobación por parte del CIV el contrato de obra y supervisión de la Camara de Chitoxmax.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				El contratista ya inicio con el trabajo de maquinaria, y cuadros de topografía para iniciar con la fase de diseño.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Ing. Andrés Antonio Ruiz
 Jefe de División de Planificación y Estudios

	FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 173534	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	-	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomax 191416	BID	52-0402-0095	-	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalizada de Planificación	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado Global
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2016																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2014																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2013																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2012																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2011																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2010																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2009																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2008																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2007																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2006																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2005																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2004																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2003																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2002																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2001																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 2000																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1999																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1998																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1997																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1996																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1995																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1994																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1993																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1992																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1991																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1990																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1989																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1988																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1987																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1986																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1985																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1984																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1983																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1982																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1981																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1980																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1979																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1978																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1977																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1976																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1975																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1974																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1973																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS
Ejercicio Fiscal: 1972																		
Componente	LIBRO CIVIL	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS	MÉTODOS													

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
Coordinador de Planeamiento Externo
División de Planeamiento y Estudios

Imprimado por (Maxima Autoridad)
Vicepresidente Ejecutivo, Vicerrector

20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **JUNIO**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **EXIMBANK -TAIWAN**
 Código Presupuestario: **52-0053-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho. Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	829,629,000.00	282,929,000.00	0.00	0.00%	1) ECDN 2) INP 3) Avance Físico y Financiero Ejecutado con el mismo año calendario como base el año 2016


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente	
	Terracería		global			0.2499		
	Drenaje Menor		metros			0.1004		
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0		
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0		
	Puente Motagua		m3			0		
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0		
	Banjones Varios		m3			0.0467		
	Pavimento de Concreto Hidráulico		m3			0.0005		
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021		
	Mitigación ambiental		mes			0.0148		
Según estimación No. 5 al mes de octubre			TOTAL			0.0726		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a MAYO /2017)			
11.26%	0.00%	Variación % Física	3.18%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE JUNIO 2017				IV.3 Alertivos	
		Variación % Financiera	0.00%	Por concepto de anticipo con fondos de préstamo se desembolsó en el 2016, la cantidad de \$14,799,103.21 igual a Q.111,209,760.49	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Por concepto de anticipo con fondos de la donación se desembolsó en el año 2016, \$17 millones igual a Q.14,327,400.00 no conforme presupuesto	
14.44%	0.00%	0.00%	0.00%	Se recibió aviso de desembolso No. 2 por \$7,281,871.69 millones, pendiente operar por problemas en programa del MINFIN	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamo y fondos de contrapartida.	


 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firma Ejecutoria Por
 la Planificación y Estudios


 José Luis Rodríguez
 Firma Aprobado Por
 la Planificación y Estudios

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: mayo
 Entidad: 133001130
 Unidad Ejecutora: 002/001
 Préstamo: Transferencia de recursos de otras entidades
 Código Proyectado: 133001130-002/001
 Fecha de inscripción: 14/06/2014
 Fecha de último desembolso: 14/06/2014

Artículo 53 de la Ley 17-01 de la Presidencia de la Rep. y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física KM	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual		Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado	% Ejecución **
Componente IIRUA	Proyecto de construcción de la carretera a La Unión, departamento de San Marcos, con financiamiento de la cooperación internacional	kilómetros	4.40	100,000,000.00	20/07/2015	20/07/2015	15.00	34.1%	15.00	34.1%	15.00	34.1%	15.00	34.1%		
			4.40	100,000,000.00	15.00	34.1%	15.00	34.1%	15.00	34.1%	15.00	34.1%				
			11.40	1,000,000,000.00	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%				
			Ejercicio Fiscal: 2016													
Componente IIRUA	Proyecto de construcción de la carretera a La Unión, departamento de San Marcos, con financiamiento de la cooperación internacional	kilómetros	10.42	100,000,000.00	20/07/2015	20/07/2015	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%		
			10.42	100,000,000.00	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%				
			11.40	1,000,000,000.00	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%				
			Ejercicio Fiscal: 2015													
Componente IIRUA	Proyecto de construcción de la carretera a La Unión, departamento de San Marcos, con financiamiento de la cooperación internacional	kilómetros	10.42	100,000,000.00	20/07/2015	20/07/2015	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%		
			10.42	100,000,000.00	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%	10.42	100.0%				
			11.40	1,000,000,000.00	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%	11.40	100.0%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Programación

Firma Autorizada Por (Módulo Autorización)
 Versión: 1.0
 133001130-002/001

22

Artículo 53, 6o de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 101-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación, externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero

Se incorpora un segmento de indicadores alineados con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

FINLANDIA	92
[M ² = 0,44; r ² = 0,25; r = 0,50]	
Vigencia y Expiración con actualización anual, por año, conmutación a año 2014	

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Avance de mes.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

IV.2. Vaigrac on Balance

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Ia). dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según anexo 1 a SC 08 3016

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Caceres
Coordinador de Finanzas y Contabilidad
Division de Planificación y Control

Firma Aprobado Por:

	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCE 2138	12.0401.0006.7	561.503.362.00	561.503.362.00	64.707.111.12	11.52% 0.00
		TOTAL	561.503.362.00	561.503.362.00	64.707.111.12	11.52%

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: mayo
 Entidad: 1110001100
 Unidad Ejecutora: 001 001
 Prestatario: 001 001
 Código Presupuesto: 001 001
 Fecha de suscripción: 001 001
 Fecha de último desembolso:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes al avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente																	
UBDA																	

Ejercicio Fiscal: 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente																	
UBDA																	

Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente																	
UBDA																	

El Ministerio de Economía, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Inversión y Fomento, es responsable de la ejecución y el cumplimiento de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador figura como deudora, garante o beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

