


Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



SECRETARIA

Firma: [Signature] Hora: 11:15

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de
Enero/2015.- Cooperación Internacional
Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísima Señora Vicepresidenta:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Enero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,



Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licenciada

Roxana Baldetti

Vicepresidenta de la República de Guatemala

Su Despacho.-

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

17 FEB 2015

Hora: 15:02

/emm
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-




Gobierno de Guatemala

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Dirección
General
de Caminos
-DGC-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma:

Mary Hora: 11:15

Guinea Archivo

No. Control: 209302

Oficio No. 048-CFE-2015

Guatemala, 10 de Febrero de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de Enero/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Parrilla:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Enero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria General
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-


Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



/emm
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urquyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-




HORA: 10:55 NOMBRE: *[Signature]*

No. Control:209301

Oficio No.047-CFE-2015

Guatemala, 10 de Febrero de 2015

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma: *Mirya* Hora: 11:15



Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.-


**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de Enero/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimado Licenciado Ortíz:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Enero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



/emm
C.c.

Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

*Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes
de Enero/2015.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).*

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Enero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
23 FEB 2015
SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: 11:15


Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licenciado
Carlos Raúl Morales
Ministro de Relaciones Exteriores
Su Despacho.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
17 FEB 2015
[Signature] Hora: 15:30

/emm
C.c.


Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAP-FIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

No. Control: 209299

Oficio No. 045-CFE-2015

Guatemala, 10 de Febrero de 2015

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma: *[Signature]* Hora: 11:15

Licenciada

Griselda Gonzáles

Encargada de Cooperación Internacional

Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-

Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de Enero/2015.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**


Estimada Licenciada Gonzáles:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Enero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Hora: 4:20 Firma: *[Signature]*

[Signature]
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



/emm
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 1130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-1994 FTM
Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Poca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	188,500,000.00	188,500,000.00	-	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
							-	-	-	-	
							-	-	-	-	
							-	-	-	-	
							-	-	-	-	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada rengión en específico.	55.16	40.61	40.61	10.09	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		68.81	49.71	49.71	18.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		67.04	67.19	67.19	22.09	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		61.06	69.90	69.90	23.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		-	3.35	3.35	0.48	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		53.87	83.74	83.74	27.58	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		50.67	92.24	92.24	32.21	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		1.53	319.19	319.19	99.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		0.07	1.79	1.79	0.15	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		0.98	1.58	1.58	0.64	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Rengiones Varios		(0.06)	0.91	0.91	0.17	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	Actualmente se está trabajando en nuevos tramos con condiciones favorables para ser recepcionados por parte de la DGC y aquellos en los cuales la conflictividad social y política impiden el avance en la obra, con la finalidad de tener un programa específico de obras pendientes por ejecutar y el plazo definitivo para la conclusión de la misma, El Plazo Contractual de Obra se encuentra vencido desde el pasado 01 de Octubre de 2,014, se encuentra en proceso de aprobación una ampliación de 12 meses.		
83.00%	0.00%					
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE				IV. 3 Alertivos		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera		1.) Durante el presente mes el contratista de obra presentó una NO Estimación, derivado del vencimiento del plazo contractual, por lo que se agilizan actualmente todos los trámites administrativos para la pronta aprobación de un incremento del plazo contractual, así como la aprobación de un programa de Trabajo para la finalización definitiva de los trabajos.		
83.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL				
		74.80%				

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es multi-anual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.

Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



PRESTAMO
NACIONALES

ANEXO BCIE -1994 FTN				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
52-0401-0059	150,000,000.00	150,000,000.00	-	0.00
52-0401-0067	38,500,000.00	38,500,000.00	-	0.00
	-	-		
	-	-		
TOTAL	188,500,000.00	188,500,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: ENERO
 Entidad: 1130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTPS
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julián - Puente Chascó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 15 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 29 de Septiembre de 2013. SNIP 34976	Km	10.00	10.00	-	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.56Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chascó - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.42Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	6.00	-	0.00%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34975	Km	2.00	2.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sereha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.2. AVANCE DEL MES			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adaratoria
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	0.31	0.08	0.08	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		5.47	5.38	5.38	0.38	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Alcantarillas		8.00	39.13	39.13	0.94	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		32.05	51.14	51.14	3.44	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Renglones Varios		0.12	0.07	0.07	0.09	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		34.80	53.55	53.55	6.06	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Señalización		0.21	0.72	0.72	0.13	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		0.09	0.29	0.29	0.12	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV. BALANCE DE LA GESTION	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		1.) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013. En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%. Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de pagar con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta pagar estas obras.	
78.73%	0.00%	Variación % Física	0.42%		
IV. 2. GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE				IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de pagar con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta pagar estas obras.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
79.15%	0.00%	155.72%			

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es mensual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	20 EJECUTADO
TRAMO: SAN JULIAN - PUENTE CHASCO	52-0507-005				0.00
NACIONALES	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHASCO-PANZOS	52-0507-005				0.00
	52-0401-0067				0.00
TRAMO: PANZOS-EL ESTOR	52-0507-005				0.00
NACIONALES	52-0401-0067	25,000,000.00	25,000,000.00		0.00
TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE	52-0507-005				0.00
NACIONALES	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
NACIONALES	52-0401-0067	14,500,000.00	14,500,000.00		0.00
TRAMO: ROSARIO - SENAHU	52-0507-005				0.00
					0.00
TOTAL		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

114,046,426.00

PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	0.00	0.00
	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **ENERO**
 Entidad: **1130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir información sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	19,165,774.00	-	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, to como base el año 2011
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. Snip 116528		5.00	5.00	-	-	12,372,682.00	12,372,682.00	-	-	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, to como base el año 2011
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00	-	-	23,916,576.00	23,916,576.00	-	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, to como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	17,655,757.00	-	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, to como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	-	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, to como base el año 2015

* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III. Not Aclar. as
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El Proyecto se encuentra aún en proceso de adjudicación a la firma consultora, la cual revisa el Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por el cual se establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión de diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará por la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%		0.00%					
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría está prevista que inicie el 02 de febrero del 2015			
0.00%		0.00%					

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es multiannual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.


 Firmado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firmado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTPB					
	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Luncetillo-Rio Copon	52-0509-0001	16,379,774.00	16,379,774.00	-	0.00
NACIONALES	52-0401-0067	2,786,000.00	2,786,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán -Rio Copon	52-0509-0001	10,574,682.00	10,574,682.00	-	0.00
NACIONALES	NACIONALES	1,798,000.00	1,798,000.00	-	0.00
Tramo: Chicaman - Luncetillo	52-0509-0001	20,441,077.00	20,441,077.00	-	0.00
NACIONALES	52-0401-0067	3,475,499.00	3,475,499.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ixcán	52-0509-0001	15,088,757.00	15,088,757.00	-	0.00
NACIONALES	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Luncuín-Cahabón	52-0509-0001	12,515,690.00	12,515,690.00	-	0.00
NACIONALES	52-0401-0067	2,128,000.00	2,128,000.00	-	0.00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
TOTAL		87,754,479.00	87,754,479.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **ENERO**
 Entidad: **1130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	35.00	-	0.00%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

INVENTARIOS DESEMPLEO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	0.3800	0.2913	0.2900	0.2987	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		15.6700	63.8866	63.8900	87.1791	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		3.2200	40.3433	40.3400	42.6688	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		1.1800	72.4548	72.4500	94.0076	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		19.7200	39.4129	39.4100	50.9537	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		0.0900	0.2032	0.2000	0.1992	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contensión		-	0.3512	0.3500	0.6286	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	39.7164	39.7200	35.0341	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		2.5700	38.8746	38.8700	34.4401	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		0.0300	0.1501	0.1500	0.0624	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		-	0.0592	0.0600	0.0903	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
40.12%	0.00%	Variación % Física	8.08%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
48.20%	0.00%	34.67%			

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del presente mes.

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es multianual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BICE-2789 CA-02 OCCIDENTE				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00	-	0.00
			-	0.00
	-	-		
	-	-		
TOTAL	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 1130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	-	0.00%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	0.3800	0.2913	0.2900	0.2051	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		15.6700	63.8866	63.8900	71.0600	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		3.2200	40.3433	40.3400	25.9543	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		1.1800	72.4548	72.4500	82.4030	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		19.7200	39.4129	39.4100	43.3207	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		0.0900	0.2032	0.2000	0.1823	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		-	0.3512	0.3500	0.4105	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	39.7164	39.7200	18.8705	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		2.5700	38.8746	38.8700	28.2693	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		0.0300	0.1501	0.1500	0.0454	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		-	0.0592	0.0600	0.0798	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo		IV. BALANCE DE LA GESTIÓN			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
40.12%	0.00%	Variación % Física	8.08%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
48.20%	0.00%	39.82%			

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este porcentaje se calcula de la siguiente manera: $\frac{\text{Avance físico del mes}}{\text{Acumulado total del proyecto}} \times 100$

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es multiannual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Vivian Lohus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 1130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: KFW 119665506/
199366147
Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	-	0.9342	0.9342	0.7004	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.0 Unidad Global	
	Requerimientos del Proyecto		-	0.7391	0.7391	0.7391	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.0 Unidad Global	
	Movimientos de Tierra		2.6800	1.1760	1.1760	0.8155	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras		5.7500	1.2474	1.2474	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras de Drenaje		-	7.0000	7.0000	0.7140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		0.5000	6.5044	6.5044	0.1890	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Construcciones Complementarias		0.0900	0.8973	0.8973	0.0406	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.0 Unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
64.45%		0.00%	Variación % Física	0.00%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE				IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	En este mes y los meses pasados se pudo observar como la precipitación pluvial se incrementó notablemente en la zona del proyecto, por lo que el avance físico del proyecto fue muy bajo.	
64.45%		0.00%	113.18%		

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es multianual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lomus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXQ KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
PRESTAMO	-	-	-	0.00
NACIONALES	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: ENERO
Entidad: 1130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BIRF-7169
Código Presupuesto: 52-0403-0032

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Tramo: Río Blanco - Santa Irene, 15.5 Km. SNIP 14834	Km	5.00	5.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: entronque CA-1 en el km. 314 La Libertad 5.04 Km SNIP 18433	Km	2.00	2.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Tohon-Santiago Chimaltenango 10.941 Km, SNIP 18435	Km	1.00	1.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: entronque CA-1 en el KM 281-San Juan Atitán 10.7 Km SNIP 18436	Km	1.00	1.00	-	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: entronque CA-1 en el KM 274-Santa Bárbara 7.833 Km, SNIP 18437	Km	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: San Lorenzo - Comitancillo 13.5 Km SNIP 36869	Km	3.00	3.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Sipacapa-Sipacapa 34.62 Km, SNIP 37191	Km	3.00	3.00	-	0.00%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Tejutla - San Miguel Ixtahuacán 10.92 Km, SNIP 37193	Km	1.00	1.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Concepción Tutuapa-Concepción Tutuapa 16.62 Km, SNIP 58309	Km	1.00	1.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Tejutla-Comitancillo 9.7 Km, SNIP 58310	Km	2.00	2.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Tramo: Santa Irene-San Lorenzo 12.53 Km, SNIP 58733	Km	2.00	2.00	-	0.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial Año 2014	III.6 Vigente Año 2014	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Fase de Liquidación de Préstamo								
Obra Civil	Rehabilitación tramos: i) San Miguel -San Lorenzo y ii) San Lorenzo - Comitancillo	LA CANTIDAD DE EJECUCIÓN SE OBTIENE DE DIVIDIR EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL PERÍODO ENTRE LA CANTIDAD TOTAL ACTUALIZA PARA CADA RENGLÓN EN ESPECÍFICO							
Obra Civil	Rehabilitación tramos: i) Tejutla -Dezavio (San Miguel Ixtahuacán, ii) Dezavio -Concepción Tutuapa-Concepción Tutuapa, iii) Tejutla -Comitancillo y iv) Santa Bárbara -Río Blanco.		26.03 km.	jul-11	54.20*	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Rehabilitación tramo: Dezavio Sipacapa-Sipacapa		52.73 kms.	sep-14	49.98	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Rehabilitación tramos: i) CA-1 -La Libertad y ii) El Tohon-Santiago Chimaltenango		34.82 Kms	jul-11	82.00*	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Rehabilitación tramos: i) CA-1 Santa Bárbara y ii) CA-1-San Juan Atitán		20 kms	sep-14	38.82	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Estudio de ingeniería de detalle, tramos: i) Santa Bárbara-San Miguel Ixtahuacán, ii) San Miguel Acatán-San Sebastián Coatán y iii) San Miguel Acatán-San Sebastián Coatán de la Carretera -San Juan, Jacón, Jolul, SNIP 37193		19.8 Kms	sep-13	73.25	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Consultoría (contratación consultores en la admn. Del préstamo) Auditorías Externas		57.37 kms	2010	100.00	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		
			global	ene-14	97.00	Estimaciones de trabajo del contratista	el avance es calculado en Km.		


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV. BALANCE DE LA GESTION	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			El préstamo BIRF 7169 vendió en septiembre del 2013 y el periodo de gracia finalizó el 28 de enero del 2014, por lo que los proyectos que fueron financiados parcialmente con este préstamo se deberán de finalizar 100% con recursos nacionales. De esa cuenta el espacio de presupuesto vigente no contempla espacio de presupuesto con recursos de dicho préstamo, el Banco notifica al Ministerio de Finanzas y a la Dirección General de Caminos la cancelación y cierre de la cuenta del préstamo. En ejecución Financiera global, es importante mencionar que los fondos de préstamo se ejecutaron en un 99%, y debido a que las obras no se han concluido, se sigue financiando con recursos nacionales, debido a esto se refleja un porcentaje por encima del 100%.	
73.24	0.00	Variación % Física	0.00		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE		Variación % Financiera	0.00		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	IV. 3 Alertivos		
73.24	0.00	164.05%	Debido al déficit presupuestario con recursos nacionales que tiene la DGC, para el caso de los proyectos en San Marcos no se cuenta con espacio de presupuesto para realizar las gestiones de los contratos ampliatorios tanto en construcción como supervisión.		

* Los porcentajes de avance físico del presente mes y del anterior, son calculados a partir del acumulado total del proyecto en las estimaciones aprobadas. Este acumulado total es mutianual por lo que difiere del avance físico anual presentado en el inciso II.4


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios


DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO
COORDINADORA
DE
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
D.G.C.


Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO BIRF 7189					
		ARENADO	VIENTE	ERCUTADO	% Ejecución
Tramo: entronque CA-1 en el km 281 - San Juan Atitán 18.7 Km	52-0401-0067	20,000,000.00	20,000,000.00		0.0000
Tramo: entronque CA-3 en el km 274-Santa Bárbara 7.833 Km	52-0401-0067	0.00	0.00		0.0000
Tramo: Tohon-Santiago Chimaltenango 10.941 Km	52-0401-0065	15,000,000.00	15,000,000.00		0.0000
Tramo: entronque CA-3 en el km. 354 La Libertad 5.04 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: San Lorenzo - Comitancillo 13.5 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Santa Irene-San Lorenzo 12.53 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Río Blanco - Santa Irene, 15.5 Km.	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Tejutla - San Miguel Istahuacán 10.92 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Concepción Tutuapa-Concepción Tutuapa 16.62 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Tejutla-Comitancillo 9.7 Km	41-1204-0065	5,000,000.00	5,000,000.00		0.0000
	52-0401-0067	10,000,000.00	10,000,000.00		
Tramo: Sipacapa-Sipacapa 34.62 Km	52-0401-0067	25,000,000.00	25,000,000.00		0.0000
		245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	0.0000

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **ENERO**
 Entidad: **1130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación exte reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir infor sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Pú del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	26.00	-	-	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	*1 SICON SNIP; El Avance Físico Inicia Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomar como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclarato as	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV. BALANCE DE LA GESTIÓN			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero	
0.00%	0.00%			Variación % Física	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE		Variación % Financiera	0.00%	IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por

 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BOE-2107					
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	52-0401-0066	240,423,262.00	240,423,262.00	-	0.00
		-	-	-	0.00
		-	-	-	
		-	-	-	
	TOTAL	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **ENERO**
 Entidad: **1130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadoras y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación de cooperación reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir información sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitox SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP; El Avance Físico Inicial y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE		Variación % Financiera	0.00%	IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTFS					
	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
Chitomax SNIP 154599	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
		-	-		
		-	-		
	TOTAL	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: Informe

STACK:

(g)
/Title
()
/Subject
(D:20150305125532-06'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20150305125532-06'00')
/CreationDate
(vmparedes)
/Author
-mark-