


No. Control: 211438  
Oficio No. 100-CFE-2015  
Guatemala, 12 de Marzo de 2015



Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de Febrero/2015.- Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Febrero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.


Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO  
16 MAR 2015  
SECRETARIA

Firma: *Murphy* Hora: 10:55



Licenciado  
**Carlos Raúl Morales**  
Ministro de Relaciones Exteriores  
Su Despacho.-

**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
13 MAR 2015

MANUEL ZÚRICA  
Hora: *10:40* Firma: *[Signature]*

/emm  
C.c.

Lic. Edgor Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- C.V.-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-1994 FTN  
**Código Presupuestal:** 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera PTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Madoz Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60132	Km	3.00	12.00	10.94	91.17%	196,300,000.00	191,000,000.00	-	0.00%	* SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.	
			-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	2.47	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.14	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	0.29	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	103.76	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Rengiones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Actualmente se está trabajando en nuevos tramos con condiciones favorables para ser recepcionados por parte de la DGC y aquellos en los cuales la conflictividad social y política impiden el avance en la obra, con la finalidad de tener un programa específico de obras pendientes por ejecutar y el plazo definitivo para la conclusión de la misma, Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2,015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Valoración Físico	4.55%	
0.00%	0.00%	Valoración Financiera	0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO			IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo;	
4.55%	0.00%	74.80%		

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobada Por  
**Vivian Lombos**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCE	52-0401-0059	150,000,000.00	100,000,000.00		0.00
SECTORIAL	52-0401-0067	38,500,000.00	31,000,000.00		0.00
	TOTAL	188,500,000.00	131,000,000.00	0.00	0.00

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: FEBRERO  
 Entidad: 1130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

**I DATOS GENERALES**  
 Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 49.95Km. de la carretera RN76, Tramo I: San Julián - Puente Chacó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNP 34968	Km	10.00	10.00	16.06	160.60%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96Km. de la carretera RN76, Tramo II: Puente Chacó - Panós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNP 34972	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62Km. de la carretera RN76, Tramo III: Panós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 31 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNP 34973	Km	6.00	6.00	7.55	125.83%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28Km. de la carretera RN76, Tramo IV: El Estor - Puente Sumacha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2013 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNP 34976	Km	2.00	2.00	8.54	427.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56Km. de la carretera RN76, Tramo V: El Rosario-Sanahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adaratoria
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inical (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	L) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON. EN LA EJECUCION FINANCIERA GLOBAL, ESTE CALCULO EN GUATEMALA, Y DEBIDO A QUE SE UTILIZÓ EL TIPO DE CAMBIO PUBLICADO POR EL BANGUAT DE LA FECHA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO PARA CUANTIFICARLO GENERO UNA FLUCTUACION YA QUE CADA DESARROLADO QUE SE TRAMITÓ A JICA SE APLICÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA APROBACIÓN DE CADA UNO ELLOS. POR ESTE RAZÓN LA EJECUCIÓN ES MAYOR A 100%.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3 Alertivos Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.	
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	155.72%

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*Vivian Lemus*  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquijpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00		-	19,165,774.00	19,165,774.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	5.00		-	12,372,682.00	12,372,682.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00		-	23,916,576.00	23,916,576.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00		-	17,655,757.00	17,655,757.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00		-	14,643,690.00	14,643,690.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015


\* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	Variación Física	0.00%	IV.3 Alertivos En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría esta previsto que inicie el 02 de febrero del 2015			
		Variación Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO							
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	0.00%					

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado * 2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	34.67%			

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO B.CIE-3788 CA-82 OCCIDENTE

FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00		0.00
					0.00
TOTAL	TOTAL	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BNDES 11.2.0967.1  
**Código Presupuesto:** 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

### III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	39.82%		
4.62%	0.00%				

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lenus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos Por falta de disponibilidad presupuestaria el contratista no ha podido presentar estimación en el mes de enero, por lo que a la fecha se encuentra en trámite una transferencia para asignarle fondos.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	113.18%			

  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	M. Rescisión
				0.00
				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	26.00			240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	* I BICOM ** BICOP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		100.60	52.71	52.71	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	0.81	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para Control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero	
Ejecución Financiera					
0.00%				IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
Ejecución Física Acumulada					
Ejecución Financiera					
Ejecución Financiera Global					
2.25%					



*[Firma]*  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

*[Firma]*  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	Avance del mes			III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
					III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado			
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Variación % Física	0.00%	El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	0.00%	Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

  
 Firma Elaborado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO IICA GTPB						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
		TOTAL	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00

*GUMS* 

No. Control: 211437  
**Oficio No. 099-CFE-2015**  
Guatemala, 12 de Marzo de 2015

Licenciada  
**Griselda Gonzáles**  
Encargada de Cooperación Internacional  
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-  
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Febrero/2015.- **Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Gonzáles:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Febrero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
16 MAR 2015  
SECRETARIA

Firma: *Merya* Hora: 10:55


**Vivian Lamus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**RECIBIDO**  
13 MAR. 2015

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera - UDAF-C  
Licda. Luz María Urquy, Coord. Unidad Sectorial de Identificación - USFI-C  
Ing. Gustavo Adolfo Sados C. Coordinador de Finanzas Internas - DGC -  
Archivo

Hora: 11:08 Firma: *Daf*

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio: 2015**  
**Mes a Reportar: FEBRERO**  
**Entidad: 1130013-CIV**  
**Unidad Ejecutora: 202-DGC**  
**Préstamo: BCIE-1994 FTN**  
**Código Presupuesto: 92-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	12.00	10.94	91.17%	198,500,000.00	191,000,000.00	-	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.	
			-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	2.47	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.14	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	0.29	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	103.76	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Actualmente se está trabajando en nuevos tramos con condiciones favorables para ser receptionados por parte de la DGC y aquellos en los cuales la conflictividad social y política impiden el avance en la obra, con la finalidad de tener un programa específico de obras pendientes por ejecutar y el plazo definitivo para la conclusión de la misma, Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras.	
0.00%	0.00%	4.55%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		IV.3 Alertivos	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo;	
4.55%	0.00%	74.80%	

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobada Por  
**Vivian Lombus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda  




**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: FEBRERO  
 Entidad: 1130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Ob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.35Km. de la carretera RN7E, Tramo I San Julián - Puente Chacó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34948	Km	10.00	10.00	16.06	160.60%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.94Km. de la carretera RN7E, Tramo III Puente Chacó - Panabá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62Km. de la carretera RN7E, Tramo IIII Panabá - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	6.00	7.55	125.83%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28Km. de la carretera RN7E, Tramo IVI El Estor - Puente Sumachá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	8.54	427.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.54Km. de la carretera RN7E, Tramo VI El Rosario-Sanahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y A LAMES DE AGOSTO SUBIÓ 5

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes				III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Adicional
			III.4. Línea Base (Total)	III.5. Inicial (Año 2014)	III.6. Vigente (Año 2014)	III.7. Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recurso comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				L) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) B-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTÁN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, así calculada en Guatemalés, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANQUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para cuantificarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramita a JICA se aplica la tasa de cambio de la aprobación de cada uno año. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	155.72%	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que las mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.	
0.00%	0.00%				

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 (Firma Elaborado Por)  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*Vivian Lemus*  
 (Firma Aprobado Por)  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO: SAN JUAN - PUENTE CHACO	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHACO - PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO: PANZOS - EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	25,000,000.00		0.00
TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE	JICA	52-0507-005				0.00
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	14,500,000.00		0.00
TRAMO: ROSARIO - JENARI	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

114,046,426.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial % <sup>1</sup>	Vigente % <sup>1</sup>	Ejecutado % <sup>1</sup>	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	19,165,774.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraiso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	5.00	-	-	12,372,682.00	12,372,682.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00	-	-	23,916,576.00	23,916,576.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	17,655,757.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015


\* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Variación Física		IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.	
		0.00%	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global		En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría esta previsto que inicie el 02 de febrero del 2015	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Lancetillo-Rio Copon	JICA	52-0509-0001	16,379,774.00	16,379,774.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	2,786,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcan-Rio Copon	JICA	52-0509-0001	10,574,682.00	10,574,682.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	1,798,000.00	-	0.00
Tramo: Chicaman - Lancetillo	JICA	52-0509-0001	20,441,077.00	20,441,077.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	3,475,499.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ixcan	JICA	52-0509-0001	15,088,757.00	15,088,757.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon	JICA	52-0509-0001	12,515,690.00	12,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	2,128,000.00	-	0.00
TOTAL			87,754,479.00	87,754,479.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	34.67%			

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BOM-3788 CA-42 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Exhausto	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00		0.00
					0.00
TOTAL	TOTAL	220,800,000.00	220,800,000.00	0.00	0.00



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	0.00%	Variación % Física	4.62%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	39.82%			

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo, D.G.C.  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Leinus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**  
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparece a cero.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				Por falta de disponibilidad presupuestaria el contratista no ha podido presentar estimación en el mes de enero, por lo que a la fecha se encuentra en trámite una transferencia para asignarle fondos.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	113.18%			

  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	Reservación
				0.00
				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNP. 136626	Km	26.00	26.00			240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	*1 BICOM *2 SRAPI El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2011


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		100.60	52.71	52.71	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	0.81	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para Control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será Inaugurado en el mes de febrero	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Varianza Física	2.25%		
0.00%	0.00%	Varianza Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
2.25%	0.00%	0.00%			



  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANE: C BCE-2107						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BCE	52-0401-0066	240,423,262.00	240,423,262.00	-	0.00
			-	-	-	0.00
			-	-	-	0.00
			-	-	-	0.00
		TOTAL	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial % <sup>1</sup>	Vigente % <sup>1</sup>	Ejecutado % <sup>2</sup>	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes							
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	0.00%		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO IICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00 ✓
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00 ✓
		TOTAL	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00


*Gustavo*

No. Control: 211439

Oficio No. 101-CFE-2015

Guatemala, 12 de Marzo de 2015

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21



Registro Único de Expediente: 2015-18570  
Tel.: 2328888 ext.: 12143, 12144

Licenciada  
**Rosa María Ortega Sagastume**  
Directora de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.-

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Febrero/2015.- Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Ortega:


Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Febrero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera



Firma: *mm* Hora: 10:55



**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

/emm  
C.c.

Lic. Edger Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN-CIV.  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.  
Archivo.-

-----



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-1994 FTM  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Oub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial*	Vigente*	Ejecutado*	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera PTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Itzamal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60132	Km	3.00	12.00	10.94	91.17%	196,500,000.00	191,000,000.00	-	0.00%	*1 SICOM *2 SNP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.	
			-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	2.47	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.14	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	0.29	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	103.76	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA			
0.00%	0.00%	4.55%	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podran realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo ;	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	DECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		
4.55%	0.00%	74.80%		

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCE	52-0401-0059	150,000,000.00	100,000,000.00		0.00
SECTORIAL	52-0401-0067	98,500,000.00	31,000,000.00		0.00
	TOTAL	188,500,000.00	131,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: FEBRERO  
 Entidad: 1130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.35Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julián - Puente Chazob, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	10.00	10.00	16.06	160.60%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.94Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Puente Chazob - Parachá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Parachá - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	6.00	7.53	125.83%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumacha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	8.54	427.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56Km. De la carretera RN7E, Tramo VI: El Rosario-Sanahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 8										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Advertorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Variación % Física	0.00%	L) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una Nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013.	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para cuantificarlo generó una fluctuación ya que cada desembolsado que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	155.72%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	155.72%	155.72%	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.	

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*Vivian Lemus*  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO: SAN JULIAN - PUENTE CHIBCO	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHIBCO - PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO: PANZOS - EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	25,000,000.00		0.00
TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE	JICA	52-0507-005				0.00
	Nacionales/Bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	14,500,000.00		0.00
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO: ROSARIO - SENARI						0.00
TOTAL			70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

114,046,426.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	0.00	19,165,774.00	19,165,774.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	5.00	-	0.00	12,372,682.00	12,372,682.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00	-	0.00	23,916,576.00	23,916,576.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	0.00	17,655,757.00	17,655,757.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	0.00	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015


\* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Variación Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	IV.3 Alertas			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría esta previsto que inicie el 02 de febrero del 2015			
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	0.00%				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado * 2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	34.67%			

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO BICE-2788 CA-42 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
SCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00		0.00 ✓
					0.00
TOTAL	TOTAL	220,800,000.00	220,800,000.00	0.00	0.00



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BNDES 11.2.0967.1  
**Código Presupuesto:** 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICION; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	39.82%			

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				Por falta de disponibilidad presupuestaria el contratista no ha podido presentar estimación en el mes de enero, por lo que a la fecha se encuentra en tramite una transferencia para asignarle fondos.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	113.18%		
0.00%	0.00%	113.18%	113.18%		

  
 Firma Aprobado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
				0.00
				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNP. 136426	Km	26.00	26.00	-	-	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	* BICOH El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2011

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		100.60	52.71	52.71	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Rengiones Varios		1.00	0.33	0.33	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	0.81	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para Control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Variación Física	2.25%	El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero	
0.00%	0.00%	Variación Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	0.00%		
2.25%	0.00%	0.00%			



  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO B0E-2107						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	240,423,262.00		0.00
						0.00
		TOTAL	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BID-1733/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxax SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICODIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%		0.00%	Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	0.00%		
0.00%	0.00%	0.00%			

  
 Firma Elaborado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda





*Guini*

No. Control: 211440  
Oficio No. 102-CFE-2015  
Guatemala, 12 de Marzo de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero  
Mes de Febrero/2015.- **Cooperación  
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Parrilla:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Febrero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
16 MAR 2015  
**SECRETARIA**

Firma: *Miranda* Hora: *10:55*

Licenciada  
**Ekaterina Parrilla**  
Secretaria General  
Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-  
Presente.-

*[Handwritten signature]*



**Vivian Lemus**  
Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**SEGEPLAN**  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
13 MAR 2015  
HORA: *[Signature]* NOMBRE: *[Signature]*

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-  
Archivo.-

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**  
 Códulo Presupuestado: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 357.79 Km. de la carretera FTA, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Medzotz Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60192	Km	3.00	12.00	10.94	91.17%	180,800,000.00	191,000,000.00	-	0.00%	*1 SICDIN *2 SNP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.	
			-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	2.47	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.14	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	0.29	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	103.76	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Actualmente se está trabajando en nuevos tramos con condiciones favorables para ser recepcionados por parte de la DGC y aquellos en los cuales la conflictividad social y política impiden el avance en la obra, con la finalidad de tener un programa específico de obras pendientes por ejecutar y el plazo definitivo para la conclusión de la misma, Se amplió el Plazo Contractual de Obra al 01 de Octubre de 2015. Se encuentra en proceso de aprobación la ampliación de los plazos para las firmas supervisoras.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Valoración Balance			
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global			
4.55%	0.00%	74.80%		1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo;	

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobada Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCE	52-0401-0059	150,000,000.00	100,000,000.00		0.00
SECTORIAL	52-0401-0067	96,500,000.00	31,000,000.00		0.00
	TOTAL	246,500,000.00	131,000,000.00	0.00	0.00

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **JICA-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTPS**  
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como dueña, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95Km. de la carretera RN7E, Tramo II San Julián - Puente Chacó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNP 34958	Km	10.00	10.00	16.06	160.60%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIC01N *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96Km. de la carretera RN7E, Tramo III Puente Chacó - Parobá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNP 34972	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.42Km. de la carretera RN7E, Tramo IV Parobá - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNP 34973	Km	6.00	6.00	7.55	125.83%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIC01N *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28Km. de la carretera RN7E, Tramo IV El Estor - Puente Sumacha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNP 34974	Km	2.00	2.00	8.54	427.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIC01N *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56Km. de la carretera RN7E, Tramo V El Rosario-Saraha, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNP 34978	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO FUE 8

**III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes					III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Advertoria
			III.4. Línea Base (Total)	III.5. Inicial (Año 2014)	III.6. Vigente (Año 2014)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenida de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3. Alertivos	
0.00%	0.00%	1. El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la rescisión de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2. El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3. El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de Junio de 2013. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON. En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para cuadrarlo; generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramita a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
IV.2. GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		IV.3. Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.	
0.00%	0.00%	155.72%	

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 Firma Elaborado Por

**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*Vivian Lemus*  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTR5						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO: SAN JUAN - PUENTE CHABCO	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHABCO-PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO: PANZOS-EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	25,000,000.00		0.00
TRAMO: EL ESTOR - RIO DULCE	JICA	52-0507-005				0.00
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	14,500,000.00		0.00
TRAMO: ROSARIO - YENAMU	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

114,046,426.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aodo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00		-	19,165,774.00	19,165,774.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. S nip 116528		5.00	5.00		-	12,372,682.00	12,372,682.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00		-	23,916,576.00	23,916,576.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00		-	17,655,757.00	17,655,757.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00		-	14,643,690.00	14,643,690.00			*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015


\* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Actuarior as
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valpración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación Física		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.	
0.00%	0.00%		0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría esta previsto que Inicie el 02 de febrero del 2015	
0.00%	0.00%	0.00%			

  
 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUM UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	34.67%		
4.62%	0.00%				

  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BOM-2/88 CA-82 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00		0.00 ✓
					0.00
TOTAL	TOTAL	220,800,000.00	220,800,000.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**  
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	39.82%			

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo, D.G.C.  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Tenus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** KFW 119665506/  
 199366147  
**Código Presupuesto:** 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Por falta de disponibilidad presupuestaria el contratista no ha podido presentar estimación en el mes de enero, por lo que a la fecha se encuentra en tramite una transferencia para asignarle fondos.		
0.00%	0.00%	113.18%			

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
				0.00
				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2107**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	26.00	-	-	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	*1 BICOM *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		100.60	52.71	52.71	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	0.81	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para Control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será Inaugurado en el mes de febrero	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación Física	2.25%	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	Variación Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
2.25%	0.00%	0.00%			



  
 Firma Elaborado Por



**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCI-2107						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESQUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	240,423,262.00	-	0.00
						8.88
		TOTAL	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado * 2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxmax SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								


### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
0.00%	0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicación  
 Infraestructura y Vivienda





*G. J. J. S. J.*

No. Control: 211441  
Oficio No. 103-CFE-2015  
Guatemala, 12 de Marzo de 2015

**Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de  
Febrero/2015.- Cooperación Internacional  
Reembolsable (Préstamos).**

*Excelentísima Señora Vicepresidente:*

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de Febrero/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

*Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.*

*De usted atentamente,*

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera

**RECIBIDO**  
16 MAR 2015

SECRETARIA  
Firma: *[Signature]* Hora: 10:55

Licenciada

**Roxana Baldetti**

Vicepresidente de la República de Guatemala  
Su Despacho.-

*[Signature]*

**Vivian Lemus**

Viceministra de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**RECIBIDO**  
13 MAR 2015  
Hora: 11:13

Firma:

/emm  
C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-  
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN-CIV-  
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-  
Archivo.-

\_\_\_\_\_



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1190013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BCIE-1994 FTN  
**Código Presupuesto:** 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial *1	Vigente *2	Ejecutado *3	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNP 60132	Km	3.00	12.00	10.94	91.17%	186,500,000.00	191,000,000.00	-	0.00%	*1 SICDIN *2 SNP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.	
			-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-		-


### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	2.47	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.14	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	0.29	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	103.76	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Valoración Física	Valoración Financiera	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo;	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
4.55%	0.00%	74.80%			

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  


  
 Firma Aprobada Por  
**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda  


/NEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BOE	52-0401-0059	150,000,000.00	100,000,000.00		0.00
SECTORIAL	52-0401-0067	28,500,000.00	31,000,000.00		0.00
	TOTAL	188,500,000.00	131,000,000.00	0.00	0.00

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercido: 2015  
 Mes a Reportar: FEBRERO  
 Entidad: 1130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: JICA GTPS  
 Código Presupuesto: 52-0507-0005

Artículo 33, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Cada. Gub. 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	I. San Julián - Puente Chacó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34948	Km	10.00	10.00	16.06	160.60%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	* 1 SICDIN * 2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013
	II. Puente Chacó - Parola, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	III. Parola - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 01 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	6.00	7.55	125.83%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	* 1 SICDIN * 2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013
	IV. El Estor - Puente Sumachá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	8.54	427.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	* 1 SICDIN * 2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013
	V. Puente Sumachá - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	VI. El Rosario-Sumachá, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 3

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicional
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 VALORACIÓN BALANCE	
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	IV.3 Valoración Balance	
0.00%	0.00%	L) El Tramo I se encuentra temporalmente suspendido desde el 22 de Agosto de 2013 y actualmente se tramita la resolución de mutuo acuerdo del contrato entre la empresa contratista y el Estado de Guatemala, para lo cual JICA, por medio del Oficio No. JICA (GU) 8-14001 de fecha 14 de Agosto de 2014, otorgó su NO Objeción al respecto y ello permitirá continuar y dar paso a una nueva licitación para la contratación de los servicios de construcción y supervisión del proyecto. 2.) El Tramo II se encuentra suspendido por falta de disponibilidad presupuestaria. 3.) El Tramo III se encuentra temporalmente suspendido desde el día 08 de junio de 2013. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELTA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON. En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Guateales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para cualificarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramita a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO		IV.3 Alertas	0.00%
EJECUCION FÍSICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la misma se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente el DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras.	
0.00%	0.00%		155.72%

*Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*  
 Firma Elaborado Por  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



*Vivian Lemus*  
 Firma Aprobado Por  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **JICA GTP6**  
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	19,165,774.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Ascención Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	5.00	-	-	12,372,682.00	12,372,682.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	20.00	-	-	23,916,576.00	23,916,576.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	17,655,757.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015


\* En el Tramo Lanquín-Cahabón, en el reporte de SNIP aparece un ejecutado de 1.97 sin embargo esta obra no se ha empezado a ejecutar.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	Variación Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		En el mes de enero se obtuvo la No Objeción por parte de JICA, por lo que la Consultoría esta previsto que inicie el 02 de febrero del 2015			
0.00%	0.00%	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL					

  
 Firma Elaborado Por



  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Lancelillo-Río Copon	JICA	52-0509-0001	16,375,774.00	16,379,774.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	2,786,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán-Río Copon	JICA	52-0509-0001	10,574,682.00	10,574,682.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	1,798,000.00	-	0.00
Tramo: Chicaman - Lancelillo	JICA	52-0509-0001	20,441,077.00	20,441,077.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	3,475,499.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chactela-Ixcán	JICA	52-0509-0001	15,088,757.00	15,088,757.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquín-Cahabón	JICA	52-0509-0001	12,515,690.00	12,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	2,128,000.00	-	0.00
TOTAL			87,754,479.00	87,754,479.00	0.00	0.00

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BCIE-2079**  
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %1	Vigente %1	Ejecutado %2	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00%	*1 SIC0IN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.			

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
<b>IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR</b>				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
<b>IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO</b>					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	34.67%			

  
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



  
 Firma Aprobado Por  
 Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO B CUE 2788 CA-42 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	220,500,000.00		0.00
					0.00
TOTAL	TOTAL	220,500,000.00	220,500,000.00	0.00	0.00



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2015  
**Mes a Reportar:** FEBRERO  
**Entidad:** 1130013-CIV  
**Unidad Ejecutora:** 202-DGC  
**Préstamo:** BNDES 11.2.0967.1  
**Código Presupuestado:** 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN.	Km	35.00	35.00	16.92	48.34%	500,499,621.00	500,499,621.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.06	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.94	37.09	37.09	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.94	94.05	94.05	0.05	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.94	44.75	44.75	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.94	69.27	69.27	0.08	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.00	0.71	0.71	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.00	0.37	0.37	0.20	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.94	104.91	104.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.94	102.93	102.93	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.00	0.91	0.91	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.			

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del Invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	4.62%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO					
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
4.62%	0.00%	39.82%			

  
 Firma Elaborado Por  
**Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios  
 D.G.C.

  
 Firma Aprobado Por  
**Vivian Lenus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda





## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**  
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

\*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero.

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	1.) Se aprobó el Programa de Trabajo No. 6, mediante el cual se fija la fecha de finalización de la Obra para el día 31 de Mayo de 2015.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	113.18%	Por falta de disponibilidad presupuestaria el contratista no ha podido presentar estimación en el mes de enero, por lo que a la fecha se encuentra en tramite una transferencia para asignarle fondos.	
0.00%	0.00%	113.18%			

Gustavo Rodas C

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	Reversión
				0.00
				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
 Mes a Reportar: FEBRERO  
 Entidad: 1130013-CIV  
 Unidad Ejecutora: 202-DGC  
 Préstamo: BCIE-2107  
 Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	26.00	-	-	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00	*1 BOP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.10	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		100.60	52.71	52.71	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	0.81	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para Control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Valoración Física	2.25%	El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero	
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				Valoración % Financiera	0.00%
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global		IV.3 Alertivos	
2.25%	0.00%	0.00%			



  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCE-2107						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BCE	52-0401-0066	240,423,262.00	240,423,262.00	-	0.00 ✓
						8.00 ✓
		TOTAL	240,423,262.00	240,423,262.00	0.00	0.00

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**  
 Mes a Reportar: **FEBRERO**  
 Entidad: **1130013-CIV**  
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**  
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**  
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxan SNIP 154599	Km	75.00	75.00	-	-	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base al año 2015

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias	
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en Infraestructura productiva								

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo.	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE FEBRERO				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	0.00%	Se encuentra en fase de contratación por parte del BID de los estudios para que luego sean licitados los proyectos por parte de la Dirección General de Caminos	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

  
 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
 Coordinador de Financiamiento Externo  
 División de Planificación y Estudios

  
 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda



