

UDPF

Guin Si


NO CONTROL:226033

Oficio No.: 401-CFE-2015
Guatemala, 08 de diciembre de 2015

Licenciada
Griselda González
Encargada de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
Presente.-





Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de noviembre/2015.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada González:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de noviembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.


Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PRESIDENCIA DE LA R. PUBLICA

12:04 Paola



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-



PM
18-12-2015
9:54

Firma:  Hora: 9:50
61996

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	75.00	20.00	-	-	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1 SIGOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado				
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
0.00%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el calculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	
0.00%		0.00%	0.00%		


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
	TOTAL		44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACION DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-7 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	30.00	4.00	13.33%	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%	* 1. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.44	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.46	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Trafico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigacion Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%	42.84%	Variación % Física	4.75%	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una contingencia de emergencia de caja para la empresa contratista. Se detecto que la meta física asignada en el SNIP no es la correcta por lo que esta realizando un trámite correspondiente para reducir dicha meta ya que el costo por kilometro es menor al que se estimó. Por otro lado las estimaciones de trabajo se incluyen trabajos del diseño final.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	47.36%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
56.60%	90.20%	11.65%		Por otro lado se detecta que existe un error en la estimación de trabajo en el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado se detecta que existe un error en la estimación de trabajo en el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado se detecta que existe un error en la estimación de trabajo en el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto.

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Firma Aprobado Por
 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2107						
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N Ejecución
	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%
			(0.00)			
TOTAL			240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMÁN, SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%	*1 SICOM, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1 0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1 0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1 0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
22.91%	52.18%	Variación % Física	11.98%	IV.3 Alertivos 1) El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 30.05%, 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación al programado por la empresa constructora en dicho año	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
34.89%	52.18%	53.52%	60.83		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes de Octubre/2015, lo que se tiene la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. La diferencia existente entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la entrega de informes.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52.0548.0002	500.499.621.00	573.149.621.00	299.174.420.57	52.18%
	TOTAL	500.499.621.00	573.149.621.00	299.174.420.57	52.18

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: NOVIEMBRE
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2079
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	220.500.000.00	248.650.000.00	125.264.678.02	50.38%	*1 SICOIN; *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contensión		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	11.98%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	1.71%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	1) El avance financiero presentado incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 25.87%. 2)El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año.	
34.89%	50.38%	48.07%	48.93%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso. Una vez que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Otra de la información que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la declaración en monto que se ejecutó.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE 2079 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52 0401 0064	220.500.000.00	247.650.000.00	124.264.678.07	50.18%
	41 1204 0065		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	220.500.000.00	248.650.000.00	125.264.678.07	50.38

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	1.00	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	3.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO IICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Luncetillo Rio Copon 116527	IICA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	0	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	0	0.00
Tramo: Ixcan Rio Copon 116528	IICA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	0	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	0	0.00
Tramo: San Juan Chantela Ixcan 132258	IICA	52-0509-0001	20,441,097.00	1,500,000.00	0	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,975,499.00	0	0.00
Tramo: Chicaman Luncetillo 72219	IICA	52-0509-0001	15,088,757.00	2,396,287.00	0	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	0	0.00
Tramo: Luncun Tahabon 72220	IICA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,515,690.00	0	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	0	0.00
TOTAL			87,754,499.00	27,666,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	4.00	3.00	75.00%	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución				
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.28%	IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		1)El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de documentos de de cobro de la supervisión del 2013 lo que representa un 22.21%, esto significa que el avance financiero del presente año es de 51.03% teniendo un avance global del 73.24%.	
24.21%	73.52%	138.69%		El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual el sistema del SNIP no reflejaba avance físico hasta el presente mes.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del presente curso, esto implica que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta se actualiza mensualmente. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
52 0401 0067		18,000,000.00	13,233,982.61	73.52
				0.00
TOTAL	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **JICA GTPS**
Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E. Tramo I: San Juan - Puente Chasco mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	10.00	28.00	20.00	71.43%	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E. Tramo II: Puente Chasco - Panzón mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	11.00	-	0.00%	0.00	66,300,000.00	38,644,459.69	58.29	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E. Tramo III: Panzón - El Estor mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	15.00	6.00	40.00%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.28 Km. de la carretera RN7E. Tramo IV: El Estor - Puente Sumichr mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	15.00	15.00	100.00%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E. Tramo V: El Rosario Señahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* EN TRAMO I SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENÍA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		IV.3 Alertivos	
11.93%	26.20%	Variación % Física	0.00%	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales, pero actualmente la DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELVA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARÁ PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON.	
NOVIEMBRE		Variación % Financiera	17.86%	NOTA: El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% de lo total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93%; y para el año 2014 el 57.40% que corresponde a los meses anteriores pagada en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar la deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado del año anterior en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para finalizar el año 2015. Por esta razón se muestra un avance en avance físico en el presente año.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global	El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% de lo total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93%; y para el año 2014 el 57.40% que corresponde a los meses anteriores pagada en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar la deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado del año anterior en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para finalizar el año 2015. Por esta razón se muestra un avance en avance físico en el presente año.	
11.93%	44.06%	162.79%	79.15	El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% de lo total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93%; y para el año 2014 el 57.40% que corresponde a los meses anteriores pagada en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar la deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado del año anterior en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para finalizar el año 2015. Por esta razón se muestra un avance en avance físico en el presente año.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita porque tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado el avance físico global que se presenta en la Sección II.4 versus la Sección III.9 debe de estar en la sección II con los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección III es en base a los datos reportados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Unidad Ejecutora de Planificación y Estudios



Vivian E. Luján
Viceministra de Comunicaciones

		ANEXO JICA GTP5			
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PANZOS	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067		44,550,000.00	38,644,459.69
TRAMO PANZOS-EL ESTOR	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75
TRAMO EL ESTOR- RIO DULCE	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			
	Nacionales	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00	
TRAMO ROSARIO- SIENRAHU	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45
	JICA	52-0507-005			0.00
					0.00
TOTAL		70,000,000.00	101,625,000.00	44,773,119.89	44.06

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015

Mes a Reportar: NOVIEMBRE

Entidad: 11130013-CIV

Unidad Ejecutora: 202-DGC

Préstamo: BCIE-1994 FTN

Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera 17N, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	30.00	28.00	93.33%	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El proyecto a la fecha se encuentra suspendido, para definir la finalización del proyecto.	
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%	El Avance físico con el avance financiero, siempre estará desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su trámite de pago dentro de la DGC.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.00%	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	NOTA: La ejecución física de la meta ejecutada para el año 2015 es de 6.86 km, la diferencia de 21.14 km corresponde a estimaciones aprobadas en el año 2014, pero en base a la ejecución suspendida desde octubre/2014, se debe de ingresar el avance físico acumulado del año 2014 y el avance físico del SNIP para poder pagar deuda del 2014 en el presente año, ya que de otra forma el avance físico no provee las condiciones necesarias para realizar pagos en el 2015. El avance físico que se reporta en el presente año son las estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.
6.86%	31.84%		76.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, no limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte, el avance físico que se reporta en el presente año son las estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Geballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por



Vivian Remus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	52-0401-0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11-0000-0000	-	57,625,000.00	664,302.19	1.15%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTAL	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		VER ANEXO DE PROYECTOS ADJUNTO				753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%	*1 SICDIN SNIP. E Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Variación % Física		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	48.43%	Variación % Financiera		12.12%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de recursos a través del Ministerio de Finanzas Publicas para que pueda ejecutar los proyectos ya sea de ejecución compartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho presupuesto.	
0.00%	60.55%	25.43%			

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tiene a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá a su cargo la ejecución a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar los recursos que se le asignan para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.
 Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene el GSC asignado en el analítico 02-10-2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE 2138			753.500.000,00	680.000.000,00	411.751.945,51	60,55%
						0,00
		TOTAL	753.500.000,00	680.000.000,00	411.751.945,51	60,55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:36.51
REPORTE : R00804768.rpt

FUENTE = 52, ORGANISMO = 0401, CORRELATIVO = 0067

- Grupo Sector - Organismos - Correlativo - Proyecto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1110	Administración Central											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
11 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	753,500,000.00	-363,977,496.00	389,522,504.00	35,450,480.17	295,318,252.05	295,318,252.01	295,318,252.01	94,204,251.95	94,204,251.99	0.00	75.82
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	198,981,466.00	198,981,466.00	13,131,608.28	68,350,050.21	68,350,050.21	68,350,050.21	130,631,415.79	130,631,415.79	0.00	34.35
14 00 000	SIN PROYECTO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 000	SIN PROYECTO	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 00 000	SIN PROYECTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 002	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	89,096,302.00	89,096,302.00	18,291,068.31	48,083,643.29	48,083,643.29	47,816,690.05	41,012,658.71	41,012,658.71	266,953.24	53.97
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00
TOTAL	0067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	1110 Administración Central	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, CORRELATIVO = 0067, ORGANISMO = 0401

- Entidad - Organismos - Correlativo -

DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:16.19
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,064.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,064.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,064.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.rj

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	48.542,83	17.951.457,17	17.951.457,17	0,00	0,00	48.542,83	99,73
100133 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	48.542,83	19.951.457,17	19.951.457,17	0,00	0,00	48.542,83	99,73
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	6.012.713,26	6.012.713,26	0,00	2.487.286,74	2.487.286,74	71,26
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22.500.000,00	15.500.000,00	38.000.000,00	1.906.618,16	36.093.381,84	36.093.381,84	0,00	0,00	1.906.618,16	94,84
100723 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	25.000.000,00	21.500.000,00	44.500.000,00	1.906.618,16	42.106.095,10	42.106.095,10	0,00	2.487.286,74	4.393.304,90	95,10
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10109 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-03 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	1.585.988,00	1.585.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.988,00	1.585.988,00	100,00
MAZANILLO, RD-SMA-03 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA	0,00	1.585.988,00	1.585.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.988,00	1.585.988,00	100,00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19 PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	497.211,00	497.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.211,00	497.211,00	100,00
PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA	0,00	497.211,00	497.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.211,00	497.211,00	100,00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUET, RN-07 -W SAN GASPAR IXIL										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	316.529,00	316.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.529,00	316.529,00	100,00
103049 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUET, RN-07 -W SAN GASPAR IXIL	0,00	316.529,00	316.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.529,00	316.529,00	100,00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6.111.967,00	-6.111.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111507 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	6.111.967,00	-6.111.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4.275.735,00	-4.275.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113788 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	4.275.735,00	-4.275.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIMPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTILA - RIO COPON (PAVIMENTACION)										
SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	100,00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	%Eje
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,507,000.00	-1,500,000.00	1,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00	0.00
116327 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO -SAQUIXPEC- PARBAISO - SAN PEDRO COTILA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	2,786,000.00	-1,500,000.00	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,618,000.00	-1,000,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00
116328 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE) (PAVIMENTACION)	1,798,000.00	-1,000,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
116329 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHIM-4, TRAMO: TECAPAN GUATEMALA - PATZUN										
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	645,501.00	0.00	645,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,501.00	645,501.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,800,000.00	-5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHIM-4, TRAMO: TECAPAN GUATEMALA - PATZUN	6,445,501.00	-3,800,000.00	2,645,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,501.00	2,645,501.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS NAHULATE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUE-LA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA										
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00
116543 MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS NAHULATE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUE-LA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-01 OCC.	14,000,000.00	-11,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	86,000,000.00	-76,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	100,000,000.00	-87,000,000.00	13,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
130795 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-01 OCC.										
CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	347,499.00	0.00	347,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,499.00	347,499.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,126,000.00	-1,500,000.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,000.00	1,626,000.00	0.00
132255 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	3,475,499.00	-1,500,000.00	1,975,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,499.00	1,975,499.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, FASE 2.										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,379,693.00	0.00	4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067

- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
133043 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, FASE 2.	4,376,693.00	-4,376,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133210 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	45,307.00	-45,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133890 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133894 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133899 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,700,000.00	-7,077,959.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,041.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,700,000.00	-7,077,959.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,041.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00
136782 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	13,000,000.00	-7,077,959.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,041.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140314 REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 00-21-4499-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145981 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 00-21-4499-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACILIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,000,000.00	-6,261,942.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,018.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,000,000.00	-6,261,942.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,018.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00
148178 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	14,000,000.00	-6,261,942.00	8,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738,018.00	8,738,018.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				-17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00
15148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)				-17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIKOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15388 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIKOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO				15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.881 KILOMETROS)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15384 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.881 KILOMETROS)				15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM-523 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				10,800,000.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15419 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM-523 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA				12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00	0.00	0.00
15499 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ				4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.													
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD				0.00	3,996,020.00	0.00	3,796,219.00	0.00	0.00	199,801.00	199,801.00	3,796,219.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				0.00	28,203,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203,517.00	28,203,517.00	0.00	0.00
15639 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.				0.00	32,199,537.00	0.00	3,796,219.00	0.00	0.00	28,403,318.00	28,403,318.00	3,796,219.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN				923,392.00	-923,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18738 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO				923,392.00	-923,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-2 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN				9,000,000.00	15,000,000.00	44,911.86	23,955,088.14	0.00	0.00	0.00	44,911.86	23,955,088.14	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.rj

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RECIPIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
18413 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUIJ2 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJACABAJA (REHABILITACION)	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado			0.00	44,911.86	25,455,088.14	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-8 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,761,454.83	7,238,545.17	7,238,545.17	0.00			0.00	1,761,454.83	7,238,545.17	0.00
GASTOS NO PREVISTOS	0.00	4,355,692.00	4,355,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,355,692.00	0.00	0.00
18433 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-4 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	10,000,000.00	4,355,692.00	14,355,692.00	1,761,454.83	7,238,545.17	7,238,545.17	0.00			5,355,692.00	7,117,146.83	7,238,545.17	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29 TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTEMANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-8,255,730.00	5,244,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,244,270.00	0.00	0.00
18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-39 TRAMO: RDHUE-A TOHON - SANTIAGO CHIMALTEMANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	15,000,000.00	-8,255,730.00	6,744,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,744,270.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATTITAN (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	123,457.49	123,457.49	0.00			0.00	1,876,542.51	123,457.49	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.04	12,999,999.96	12,999,999.96	0.00			0.00	5,000,000.04	12,999,999.96	0.00
GASTOS NO PREVISTOS	0.00	3,900,038.00	3,900,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,900,038.00	0.00	0.00
18436 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATTITAN (REHABILITACION)	20,000,000.00	3,900,038.00	23,900,038.00	0.04	13,123,457.45	13,123,457.45	0.00			10,776,580.51	6,744,270.00	13,123,457.45	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
18437 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-8 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00			0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
24162 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-8 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00			0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	52,500,000.00	-52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	62,500,000.00	-62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEC - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,353,383.45	1,353,383.45	0.00			0.00	146,616.55	1,353,383.45	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00614909.η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067

- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
2444 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PHULA-SAN LUIS JILOTEPECUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-13,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,353,383.45	1,353,383.45		148,816.55	148,816.55	1,353,383.45
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	40,777.79	10,759,222.21	10,759,222.21		0.00	40,777.79	10,759,222.21
2445 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	40,777.79	11,959,222.21	11,959,222.21		0.00	40,777.79	11,959,222.21
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-TW, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36		9,761,436.64	9,761,436.64	4,539,026.36
2446 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-TW, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36		9,761,436.64	9,761,436.64	4,539,026.36
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33423 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000,000.00	-2,300,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,000,000.00	-21,750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
34945 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-24,050,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00		5,950,000.00	5,950,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97		0.00	0.03	42,249,999.97
34972 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	0.00	44,550,000.00	44,550,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97		2,300,000.00	2,300,000.03	42,249,999.97
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75		3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34973 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75		3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21		1,000,000.00	3,257,396.79	8,742,603.21
34976 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	14,500,000.00	-1,500,000.00	13,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21		2,000,000.00	4,357,396.79	8,742,603.21
REPOSICION CARRETERA RD8M 91, TRAMO: SAN LORENZO -COMITANCILLO (REHABILITACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.rj

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
34489 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22,500,000.00	-15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
37191 REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	25,000,000.00	-15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37193 REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTPAN (KM 89) (AMPLIACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37485 CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTPAN (KM 89) (AMPLIACION)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-3 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION RD SCH-3 Y RD SCH-4 - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37489 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-3 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION RD SCH-3 Y RD SCH-4 - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RM-08 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37582 MEJORAMIENTO CARRETERA RM-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3899 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
4326 MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - TONONICAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION).										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Eje-
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado							
4339 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTEMANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASHA (PAVIMENTACION).										0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETEMANGO										0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00				0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,561,982.00	5,561,982.00	0.98	5,561,981.02	5,561,981.02	0.00			0.00	0.00	5,561,981.02	0.98
4344 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETEMANGO										0.00	7,561,982.00	7,561,981.02	0.98
CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.										0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
58803 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.										2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00			0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
58309 REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)										10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00			0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
58310 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)										10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)										0.00	8,973,755.80	8,973,755.80	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-1,444,142.00	7,555,858.00	0.00	0.00	7,555,858.00	0.00			0.00	0.00	7,555,858.00	0.00
58438 REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)										10,000,000.00	-1,444,142.00	8,555,858.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)										0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,997,158.23	3,997,158.23	0.00			0.00	2,841.77	3,997,158.23	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	1,004,608.49	12,995,391.51	12,995,391.51	0.00			0.00	1,004,608.49	12,995,391.51	0.00
58438 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)										0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)										0.00	16,992,549.74	16,992,549.74	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	6,829,587.37	6,829,587.37	0.00			0.00	1,670,412.63	6,829,587.37	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	30,000,000.00	-7,500,000.00	22,500,000.00	23,378.18	22,476,621.82	22,476,621.82	0.00			0.00	23,378.18	22,476,621.82	0.00
68132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)										38,500,000.00	-7,500,000.00	28,306,209.19	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)										0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00			0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	41,000,000.00	12,300,000.00	53,300,000.00	17,914,937.76	35,385,062.24	35,385,062.24	0.00			0.00	17,914,937.76	35,385,062.24	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2,015

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
86158 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)		80,000,000.00	12,300,000.00	62,300,000.00	17,814,837.76	39,385,062.24	39,385,062.24	0.00	5,000,000.00	22,914,837.76	39,385,062.24	
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 266 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00
72219 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 264 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)		2,567,000.00	0.00	2,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,000.00	2,567,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDVW 96, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,915,000.00	4,000,000.00	5,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915,000.00	5,915,000.00	0.00	0.00
72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDVW 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)		2,128,000.00	4,000,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		1,796,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7325 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA		1,794,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)												
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	11,664,682.00	11,664,682.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	0.00	13,600.04	11,651,081.96	0.00
73215 MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)		0.00	12,964,682.00	12,964,682.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	1,300,000.00	1,313,600.04	11,651,081.96	0.00
DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA												
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73786 DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)												
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		10,600,000.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78943 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)		12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION CARRETERA RN-41, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	0.00	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58	0.00
89959 RECONSTRUCCION CARRETERA RN-41, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)		0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	0.00	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58	0.00
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25	0.00
89928 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL		0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25	0.00
REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILA - SAN CARLOS SUIA												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.62	0.62	1,119,309.38	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 10 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
89845 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILLA - SAN CARLOS SUIA	0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.82	0.82	1,119,309.38	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
81095 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-41, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	
81096 RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-41, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	10,722,418.00	10,722,418.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	10,578,407.96	10,722,418.00	0.00	
REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEGPAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
81097 REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEGPAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,953.24	296,953.24	0.00	33,046.76	33,046.76	296,953.24	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,458,648.00	12,458,648.00	0.00	12,458,648.88	12,458,648.88	0.00	0.12	0.12	12,458,648.88	1
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	12,458,648.00	12,458,648.00	0.00	12,458,648.88	12,458,648.88	0.00	0.12	0.12	12,458,648.88	1
81028 MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	12,715,649.00	12,715,649.00	0.00	12,715,602.12	12,715,602.12	0.00	33,046.88	33,046.88	12,715,602.12	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,375,636.75	1,867,610.00	1,132,390.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,375,636.75	1,867,610.00	1,132,390.00	
81026 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,725,636.75	2,217,610.00	1,132,390.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
89823 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,460,693.79	1,460,693.79	0.00	39,306.21	39,306.21	1,460,693.79	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	1
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	1
89827 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,960,693.79	14,960,693.79	0.00	39,306.21	39,306.21	14,960,693.79	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-3 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	
89829 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,829.00	3,581,829.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,829.00	3,581,829.00	0.00	

UPDF

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | Dirección General de Caminos -DGC-

NO CONTROL:226034

Oficio No.: 402-CFE-2015

Guatemala, 8 de diciembre de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de noviembre/2015.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de noviembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma:

Hora:

Licenciado

Carlos Raúl Morales

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c.


Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-

Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-

Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-

Archivo.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Firma:

E1997.

PM
18-12-2015
9:54

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitmax SNIP 154599	Km	75.00	20.00	-	-	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance físico inicial, vigente y ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado				
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el cálculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-	-	-
		TOTAL	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuestario: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA -CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	30.00	4.00	13.33%	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%	*1 SNIP SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglon en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.54	0.54	0.44	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	52.71	52.71	1.46	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Trafico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigacion Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)				
51.85%	42.84%	Variación % Física	4.75%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	47.36%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad de la obra de caja para la empresa contratista.	
56.60%	90.20%	11.65%		Se detecto que la meta física asignada en el SNIP no es la correcta por lo que se realizó un trámite correspondiente para reducir dicha meta ya que el costo por kilometro del proyecto. Por otro lado, las estimaciones de trabajo se incluyen trabajos del diseño final.	
Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes de octubre, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte se diferencia que en la sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto de trabajo.					

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de obra civil, no limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado, la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto.

Firma Elaborado Por

 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por

 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

		ANEXO BCIE-2107				
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%
		TOTAL	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuestario: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN, SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%	*1.SICOM, *2.SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contensión		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
22.91%	52.18%	Variación % Física	11.98%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1) El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 30.05%, 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación al programa por la empresa constructora en dicho año	
34.89%	52.18%	53.52%	60.83		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes de Octubre, lo que se tiene la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-annuals. Se debe tener en cuenta la diferencia existente entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la memoria de programación.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52 0558 0002	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18%
	TOTAL	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuestario: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Por préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38%	*1 SICOIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
22.91%	48.67%	Variación % Física	11.98%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	1) El avance financiero presentado incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 25.87%.	
34.89%	50.38%	48.07%	80.83%	2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, el cual se tiene la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. En el numeral IV.2 se presenta el avance físico-financiero del SNIP en Km, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto de ejecución.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 2079 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52.0401.0064	220,500,000.00	247,650,000.00	124,264,678.02	50.18%
	41.1204.0065		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraiso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	1.00	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	3.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquin - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.	
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO JICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Lancelillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chetela-Ixcán 132258	JICA	52-0509-0001	20,441,097.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,975,499.00	-	0.00
Tramo: Chicaman-Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	15,088,757.00	2,396,287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquín-Cahabón 72220	JICA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	-	0.00
TOTAL			87,754,499.00	27,666,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN 05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km		4.00	3.00	75.00%	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución)	Variación % Física	0.00%		
24.21%	73.24%			IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				1)El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de documentos de de cobro de la supervisión del 2013 lo que representa un 22.21%, esto significa que el avance financiero del presente año es de 51.03% teniendo un avance global del 73.24%.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	0.28%	El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual el sistema del SNIP no reflejaba avance físico hasta el presente mes.	
24.21%	73.52%	138.69%			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto a fin de que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta es multianual. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.

Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
52 0401 0067		18,000,000.00	13,233,982.61	73.52
				0.00
TOTAL	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **JICA GTP5**
Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	10.00	28.00	20.00	71.43%	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	11.00	-	0.00%	0.00	66,300,000.00	38,644,459.69	58.29	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	15.00	6.00	40.00%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	15.00	15.00	100.00%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Semahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* EN TRAMO I SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad		
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTION

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)	Variación % Física		IV.3 Alertivos			
11.93%	26.20%	Variación % Financiera		NOTA: El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% del total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93% ; y para el año 2014 el 57.40% que corresponde a los meses anteriores pagada en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo III, pero para poder pagar deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado de los meses anteriores en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para la actualización en el 2015. Por esta razón se muestra un avance físico en el presente año.			
NOVIEMBRE		Variación % Financiera		En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Qutezales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		IV.3 Alertivos			
11.93%	44.06%	162.79%		Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente la DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACION APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELVA LA SITUACION DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACION EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMO IV Y V YA FINALIZARON.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita a que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la información que se presenta en la Sección II.4 versus la Sección II.5 debe de estar en la Sección II con los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección II.4 se muestra el avance físico en base a la estimación de trabajo aprobada por la DGC, el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Elaborado Por



Vivian E. Rojas
Viceministra de Comunicaciones

		ANEXO JICA GTPS				
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	5,950,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52-0401-0067		44,550,000.00	38,644,459.69	86.74
TRAMO PANZOS-EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO EL ESTOR- RIO DULCE	nacionales	11-0000-0000		10,875,000.00		
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45	35.40
TRAMO ROSARIO- SENAHU	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
						0.00
TOTAL			70,000,000.00	101,625,000.00	44,773,119.89	44.06

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	30.00	28.00	93.33%	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

RECUENTO COMPARATIVO				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto a la fecha se encuentra suspendido, para definir la finalización del proyecto.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de ttrabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)			
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%	El Avance físico con el avance financiero, siempre estara desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su tramite de pago dentro de la DGC.	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL	NOTA: La ejecución física de la meta ejecutada para el año 2015 es de 6.86 km, la diferencia de 21.14 km corresponde a estimaciones aprobadas en el año 2014, pero en base a la meta suspendida desde octubre/2014, se debe de ingresar el avance físico acumulado del año 2014 en el presente año, ya que de otra forma el avance físico no provee las condiciones necesarias para realizar pagos en el 2015. El avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.	
6.86%	31.84%	76.83%			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte, el avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobados en el 2015. El avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobados en el 2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Geballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por



Vivian Remus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	52-0401-0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11-0000-0000		57,625,000.00	664,302.19	1.15%
TOTAL		188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		VER ANEXO DE PROYECTOS ADJUNTO				753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%	*1 SICOM, *2 SNIP, E. Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratorias	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%		
0.00%	48.43%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	25.43%		
0.00%	60.55%				

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá a su cargo la ejecución de obras a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar los proyectos ya sea de obra o de gestión para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.
 Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene el DGC asignado y no analítico 02-10-2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	52-0401-00067	753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%
			-	-	-	0.00
			-	-	-	-
TOTAL			753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, ORGANISMO = 0401, CORRELATIVO = 0067
 - Grupo Sector - Organismos - Correlativo - Proyecto -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/12/2015
 HORA : 11:36.51
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1110	Administración Central											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva											
11 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	753 500 000 00	-363 977 496 00	389 522 504 00	35 450 480 17	295 318 252 05	295 318 252 01	295 318 252 01	94 204 251 95	94 204 251 99	0 00	75 82
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0 00	198 981 466 00	198 981 466 00	13 131 608 28	68 350 050 21	68 350 050 21	68 350 050 21	130 631 415 79	130 631 415 79	0 00	34 35
14 00 000	SIN PROYECTO	2 000 000 00	-2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28 000 000 00	-28 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
16 00 000	SIN PROYECTO	4 500 000 00	-4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7 000 000 00	-7 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
23 00 000	SIN PROYECTO	5 000 000 00	-5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
97 01 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
97 01 002	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0 00	89 096 302 00	89 096 302 00	18 291 068 31	48 083 643 29	48 083 643 29	47 816 690 05	41 012 658 71	41 012 658 71	266 953 24	53 97
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0 00	2 399 728 00	2 399 728 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 399 728 00	2 399 728 00	0 00	0 00
TOTAL	0067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800 000 000 00	-120 000 000 00	680 000 000 00	66 873 156 76	411 751 945 55	411 751 945 51	411 484 992 27	268 248 054 45	268 248 054 49	266 953 24	60 55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800 000 000 00	-120 000 000 00	680 000 000 00	66 873 156 76	411 751 945 55	411 751 945 51	411 484 992 27	268 248 054 45	268 248 054 49	266 953 24	60 55
TOTAL	1110 Administración Central	800 000 000 00	-120 000 000 00	680 000 000 00	66 873 156 76	411 751 945 55	411 751 945 51	411 484 992 27	268 248 054 45	268 248 054 49	266 953 24	60 55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, CORRELATIVO = 0067, ORGANISMO = 0401

- Entidad - Organismos - Correlativo -

DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/12/2015
 HORA : 11:16.19
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
0401	Banco Centroamericano de Integracion Economica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/12/2016
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.η

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICAGO (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.000.000.00	0.00		2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18.000.000.00	0.00		18.000.000.00	48.542.83	17.951.457.17	17.951.457.17	0.00	0.00	48.542.83	17.951.457.17
100113 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICAGO (PAVIMENTACION)	20.000.000.00	0.00		20.000.000.00	48.542.83	19.951.457.17	19.951.457.17	0.00	0.00	48.542.83	19.951.457.17
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.500.000.00	6.000.000.00		8.500.000.00	0.00	6.012.713.26	6.012.713.26	0.00	2.487.286.74	2.487.286.74	6.012.713.26
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22.500.000.00	15.500.000.00		38.000.000.00	1.996.618.16	36.003.381.84	36.003.381.84	0.00	0.00	1.996.618.16	36.003.381.84
100721 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	25.000.000.00	21.500.000.00		46.500.000.00	1.998.618.16	42.106.095.10	42.106.095.10	0.00	2.487.286.74	4.393.904.90	42.106.095.10
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PNULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.000.000.00	-1.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9.000.000.00	-9.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10109 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PNULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)	10.000.000.00	-10.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1.585.988.00		1.585.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.585.988.00	1.585.988.00	0.00
103039 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA	0.00	1.585.988.00		1.585.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.585.988.00	1.585.988.00	0.00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19: PUENTE CABUIZ II, MALACATAN - LA LIMA											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	497.211.00		497.211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.211.00	497.211.00	0.00
103040 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19: PUENTE CABUIZ II, MALACATAN - LA LIMA	0.00	497.211.00		497.211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.211.00	497.211.00	0.00
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22: SAN GASPAR IXIL, RD-HUET7, RN-07 -W- SAN GASPAR IXIL											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	316.529.00		316.529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.529.00	316.529.00	0.00
103048 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22: SAN GASPAR IXIL, RD-HUET7, RN-07 -W- SAN GASPAR IXIL	0.00	316.529.00		316.529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.529.00	316.529.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLOMIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONA, VILLA NUEVA, GUATEMALA											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6.111.967.00	-6.111.967.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111507 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLOMIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	6.111.967.00	-6.111.967.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAÑALES, GUATEMALA											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4.275.735.00	-4.275.735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113758 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAÑALES, GUATEMALA	4.275.735.00	-4.275.735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	279.000.00	0.00		279.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.000.00	279.000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,016

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	%Eje
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,507,000.00	-1,500,000.00	1,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00	0.00	0.00
116327 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO -SAQUIPEC- PARANISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	2,786,000.00	-1,500,000.00	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA BEMOCÓCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,618,000.00	-1,000,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,798,000.00	-1,000,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00
116328 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA BEMOCÓCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE) (PAVIMENTACIÓN)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV.4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	13,500,000.00	-10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
116329 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TEPCAN GUATEMALA - PATZUN	645,501.00	0.00	645,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,501.00	645,501.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,800,000.00	-5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,445,501.00	-3,800,000.00	2,645,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,501.00	2,645,501.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00
116347 MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS MANULUTE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUE-LA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS MANULUTE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUE-LA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA	14,000,000.00	-11,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.	86,000,000.00	-76,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000,000.00	-47,000,000.00	13,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	1
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	130795 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.	0.00	347,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,499.00	347,499.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	3,128,000.00	-1,500,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,475,499.00	-1,500,000.00	1,975,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,499.00	1,975,499.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN											

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909-η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
131943 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, FASE 2.	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado			0.00	0.00	0.00	0.00
	4,379,693.00	-4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
133210 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
133890 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
133891 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
133899 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,700,000.00	-7,077,955.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,622,041.00	4,622,041.00	0.00	0.00
136783 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	13,000,000.00	-7,077,955.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,922,041.00	5,922,041.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
148334 REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 06-21-3499-43													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
148391 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 06-21-3499-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 138) - CHICACAO													
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,000,000.00	-6,261,982.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,738,018.00	4,738,018.00	0.00	0.00
148178 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-3 OCC (KM 138) - CHICACAO	14,000,000.00	-6,261,982.00	8,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,738,018.00	8,738,018.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-4S. TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2 850 000.00	0.00	2 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 850 000.00	2 850 000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25 850 000.00	-17 850 000.00	7 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 850 000.00	7 850 000.00	0.00	0.00
15148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-4S. TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	28 500 000.00	-17 800 000.00	10 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W. TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W. VIA VALPARAISO													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13 500 000.00	-13 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15388 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W. TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W. VIA VALPARAISO	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.811 KILOMETROS)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13 500 000.00	-13 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15384 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.811 KILOMETROS)	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4. TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM 823 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1 200 000.00	-1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10 800 000.00	-10 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154119 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4. TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM 823 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA	12 000 000.00	-12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360 000.00	0.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	360 000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4 440 000.00	0.00	4 440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 440 000.00	4 440 000.00	0.00	0.00
154399 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-2. TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.													
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	3 096 020.00	3 096 020.00	0.00	3 096 219.00	3 096 219.00	0.00	0.00	0.00	199 801.00	199 801.00	3 796 219.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	28 203 517.00	28 203 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 203 517.00	28 203 517.00	0.00	0.00
154389 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-2. TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.	0.00	32 199 537.00	32 199 537.00	0.00	3 096 219.00	3 096 219.00	0.00	0.00	0.00	28 403 318.00	28 403 318.00	3 796 219.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	923 392.00	-923 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16736 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	923 392.00	-923 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-42 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJACABAJA (REHABILITACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1 000 000.00	500 000.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9 000 000.00	15 000 000.00	24 000 000.00	44 911.86	23 955 088.14	23 955 088.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44 911.86	23 955 088.14	1 500 000.00
16736 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	10 000 000.00	15 500 000.00	24 500 000.00	44 911.86	23 955 088.14	23 955 088.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44 911.86	23 955 088.14	1 500 000.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
14112 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BITURGACION RD QUEZ2 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SACABAJA (REHABILITACION)										0.00	44,911.86	26,455,088.14	
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-8 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)										0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN.										1,761,454.83	7,238,545.17	1,761,454.83	7,238,545.17
GASTOS NO PREVISTOS										0.00	0.00	4,355,692.00	0.00
14133 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-4 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)										0.00	7,238,545.17	7,117,146.83	7,238,545.17
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-28 TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)										0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	5,244,270.00	0.00
14135 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-28 TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)										0.00	0.00	6,744,270.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)										0.00	123,457.49	1,876,542.51	123,457.49
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.04	12,999,999.96	5,000,000.04	12,999,999.96
GASTOS NO PREVISTOS										0.00	0.00	3,900,038.00	0.00
14136 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)										0.04	13,123,457.45	10,776,580.51	13,123,457.45
MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00
14137 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-8 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE										0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
24163 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-8 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE										0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00
24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO										0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPECUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)										0.00	1,353,383.45	1,466,616.55	1,353,383.45
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00614909.η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
2444 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 JALAPA-SAN PEDRO PHULA-SAN LUIS JILOTEPECUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)		15,000,000.00	-13,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,353,383.45	1,353,383.45		148,816.55	148,816.55	1,353,383.45
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VINAS - BARBERENA (REHABILITACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	40,777.79	10,759,222.21	10,759,222.21		0.00	40,777.79	10,759,222.21
2449 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VINAS - BARBERENA (REHABILITACION)		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	40,777.79	11,949,222.21	11,949,222.21		0.00	40,777.79	11,949,222.21
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)		0.00		14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36		0.00	9,761,436.64	4,539,026.36
2468 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)		0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36		0.00	9,761,436.64	4,539,026.36
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE		1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33423 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE		1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		7,000,000.00	-2,300,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		23,000,000.00	-21,750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
34948 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)		30,000,000.00	-24,050,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00		5,950,000.00	5,950,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)		0.00		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00	42,250,000.00	42,248,999.97		0.00	0.03	42,248,999.97
34972 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)		0.00	44,550,000.00	44,550,000.00	0.00	42,250,000.00	42,248,999.97		2,300,000.00	2,300,000.03	42,248,999.97
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75		3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34973 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)		25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75		3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		13,500,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21		1,000,000.00	3,257,396.79	8,742,603.21
34976 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)		14,500,000.00	-1,500,000.00	13,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21		2,000,000.00	4,357,396.79	8,742,603.21
REPOSICION CARRETERA RDSM 91, TRAMO: SAN LORENZO -COMITANCILLO (REHABILITACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.rj

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
36889 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22,500,000.00	-15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
37191 REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	25,000,000.00	-15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37193 REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTPAN (KM. 89) (AMPLIACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37485 CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37489 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-48 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37562 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS										
SERV. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3899 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	-750,000.00	0.00
4328 MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILTENANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION).										
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.1

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Eje-
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado							
4339 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTEMANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASIA (PAVIMENTACION).										0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO										0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00				0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		5,561,981.02	0.00	5,561,981.02	5,561,981.02	0.00				0.00	0.00	5,561,981.02	0.00
4344 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO										0.00	7,561,981.02	7,561,981.02	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		-2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
55893 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.										2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00				0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
58399 REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)										10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,973,755.80	8,973,755.80				0.00	0.00	26,244.20	0.00
58310 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SANTA TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)										10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	-1,444,142.00	7,555,858.00	0.00	0.00				0.00	0.00	7,555,858.00	0.00
58453 REPOSICION CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)										10,000,000.00	-1,444,142.00	8,555,858.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,997,158.23	3,997,158.23				0.00	0.00	2,841.77	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		14,000,000.00	1,004,608.49	12,995,391.51	12,995,391.51	0.00				0.00	0.00	1,004,608.49	0.00
58455 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)										0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	6,829,587.37	6,829,587.37				0.00	0.00	1,670,412.63	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		30,000,000.00	-7,500,000.00	22,500,000.00	22,476,621.82	22,476,621.82				0.00	0.00	23,378.18	0.00
40132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)										31,500,000.00	-7,500,000.00	28,306,209.19	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		41,000,000.00	12,300,000.00	53,300,000.00	35,385,062.24	35,385,062.24				0.00	0.00	17,914,937.76	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION												
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec		
66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)												
66,000,000.00	12,300,000.00	62,300,000.00	17,614,937.76	38,385,042.24	38,385,042.24	0.00	6,000,000.00	22,914,937.76	38,385,042.24			
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 266 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)												
257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00		
2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
2,587,000.00	0.00	2,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,000.00	2,587,000.00	0.00	0.00		
72219 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 264 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)												
213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00		
1,915,000.00	4,000,000.00	5,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915,000.00	5,915,000.00	0.00	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
2,128,000.00	4,060,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00		
72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDVW 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)												
1,796,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA												
1,796,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7325 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA												
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
0.00	11,664,682.00	11,664,682.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	0.00	13,600.04	11,651,081.96	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
0.00	12,944,482.00	12,944,482.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	1,300,000.00	1,313,400.04	11,651,081.96	0.00		
DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75796 DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)												
1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10,800,000.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZUN BAJO (13.85 KM)												
0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	0.00	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	0.00	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58	0.00		
80908 RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZUN BAJO (13.85 KM)												
0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25	0.00		
80928 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL												
0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.62	0.62	1,119,309.38	0.00		
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN												
0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.62	0.62	1,119,309.38	0.00		

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 10 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.71

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
80945 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILLA - SAN CARLOS SIJA	0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.82	0.82	1,119,309.38	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
81005 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	
81006 RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	10,722,618.00	10,722,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	10,578,607.96	10,722,618.00	0.00	
REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEGPAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
81007 REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEGPAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,953.24	296,953.24	0.00	33,046.76	33,046.76	266,953.24	
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,458,648.00	12,458,648.00	0.00	12,458,648.88	12,458,648.88	0.00	0.12	0.12	12,458,648.88	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	12,458,648.00	12,458,648.00	0.00	12,458,648.88	12,458,648.88	0.00	0.12	0.12	12,458,648.88	
81020 MEJORAMIENTO CARRETERA MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	12,758,648.00	12,758,648.00	0.00	12,758,602.12	12,758,602.12	0.00	33,046.88	33,046.88	12,725,602.12	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,375,636.75	1,867,610.00	1,132,390.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,375,636.75	1,867,610.00	1,132,390.00	
81026 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	1,725,636.75	2,217,610.00	1,132,390.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
90923 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,460,693.79	1,460,693.79	0.00	39,306.21	39,306.21	1,460,693.79	
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
95927 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,960,693.79	14,960,693.79	0.00	39,306.21	39,306.21	14,960,693.79	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	
95929 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,929.00	3,581,929.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,929.00	3,581,929.00	0.00	

NO CONTROL:226035

Gobierno de Guatemala

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-

SECRETARÍA GENERAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECEPCIÓN VENTANILLA # 20

Dirección General

de Caminos -DGC-

Oficio No.: 403-CFE-2015

Guatemala, 8 de diciembre de 2015

Licenciada

Rosa María Ortega Sagastume

Directora de Crédito Público

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente.-


Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de noviembre/2015.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de noviembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,


Atentamente,


Vivian LemusViceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

C.c.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-****Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-**

Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

SECRETARIA

Firma:  Hora: 9:50Finca Nacional la Aurora Salón No. 7 Zona 13 Ciudad de Guatemala
PBX: (502) 2209-9100 - www.caminos.civ.gob.gt

www.guatemala.gob.gt

E1998

PA
18-12-2015
9:54

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxax SNIP 154599	Km	75.00	20.00			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM *2 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el calculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
	TOTAL		44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuestario: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	26.00	30.00	4.00	13.33%	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%	*1 SECCION SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015. *2

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.44	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	52.71	52.71	1.46	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%		42.84%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuación de los trabajos de caja para la empresa contratista. Se detecto que la meta física asignada en el SNIP no es la correcta por lo que se recomienda realizar ajustes en las estimaciones de trabajo para reducir dicha meta ya que el costo por kilometro es mayor al que se estableció en las estimaciones de trabajo se incluyen trabajos del diseño final.	
56.60%		90.20%			
		11.65%		Por otra parte se diferencia que existe entre el avance físico y financiero.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de la obra, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte se diferencia que existe entre el avance físico y financiero.

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2107					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	BCIE 52-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%
					0.00
	TOTAL		240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuestal: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%	*1.SICOM; *2.SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1 0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1 0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1 0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)				
22.91%	52.18%	Variación % Física	11.98%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	1) El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 30.05%, 2)El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación al programado por la empresa constructora en dicho año	
34.89%	52.18%	53.52%	60.83		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes de Octubre/2015, mientras que en la sección IV se basa a los datos presentados por el contratista en la estimación en meses programados.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Firma Aprobado Por
 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52 05-08-0002	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18%
	TOTAL	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **BCIE-2079**
Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Por préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38%	*1 SICOIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
22.91%		48.67%	Variación % Física	11.98%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1) El avance financiero presentado incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 25.87%. 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año.	
34.89%		50.38%	48.07%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año 2015, en la medida que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. En el presente informe se muestra el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecución.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BEH - 2019 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	57 0401 0064	230.500.000.00	247.650.000.00	124.264.678.07	50.18%
	41 1704 0065		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	230.500.000.00	248.650.000.00	125.264.678.07	50.38

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiario, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	1.00	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	3.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.	
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO IICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Luncetillo Rio Copon 116527	IICA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán Rio Copon 116528	IICA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chetela-Ixcán 132258	IICA	52-0509-0001	20,441,097.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,975,499.00	-	0.00
Tramo: Chicaman Luncetillo 72219	IICA	52-0509-0001	15,088,757.00	2,396,287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Langdon Cahabon 72220	IICA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	-	0.00
TOTAL			87,754,499.00	27,666,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	4.00	3.00	75.00%	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2 Valoración Balance		
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución	A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en tramite la ampliación del plazo de ejecución.		
24.21%	73.24%	Variación % Física	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE			Variación % Financiera	0.28%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	IV. 3 Alertivos	
24.21%	73.52%	138.69%	1)El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de documentos de de cobro de la supervisión del 2013 lo que representa un 22.21%, esto significa que el avance financiero del presente año es de 51.03% teniendo un avance global del 73.24%.		
			El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual el sistema del SNIP no reflejaba avance físico hasta el presente mes.		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del presente curso, esto a fin de que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios




Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
52 0401 0067		18,000,000.00	13,233,982.61	73.52
				0.00
TOTAL	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **1130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **JICA GTP5**
Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puente Chusco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	10.00	28.00	20.00	71.43%	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chusco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	11.00	-	0.00%	0.00	66,300,000.00	38,644,459.69	58.29	*1 SICOIN *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.67 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	6.00	15.00	6.00	40.00%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1 SICOIN *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumichre, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	15.00	15.00	100.00%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1 SICOIN *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.5h Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Senahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)					
11.93%		26.20%					
		Variación % Física	0.00%				
NOVIEMBRE		Variación % Financiera	17.86%				
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera					
11.93%		44.06%					
		Ejecución Financiera Global	162.79%				
		Ejecución Física Global	79.15				

1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación el tramo 2.) El Tramo II los trabajos que se encuentran virtualmente finalizados, quedando pendiente la señalización y el proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos

Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que la mismas se deben de concluir con recursos nacionales, pero actualmente la DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELVA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON.

NOTA: El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% del total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93%; y para el año 2014 el 57.40% que corresponde al avance físico de los meses anteriores pagada en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado del año anterior en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para liquidar el avance en el 2015. Por esta razón se muestra un avance en el presente año.

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita a que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia de los datos presentados en la Sección II.4 versus la Sección III se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección III es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
Elaborado Por



Vivian Lobos
Viceministra de Comunicaciones

		ANEXO JICA GTP5				
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	5,950,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52-0401-0067		44,550,000.00	38,644,459.69	86.74
TRAMO PANZOS-EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52
TRAMO EL ESTOR- RIO DULCE	JICA	52-0507-005				0.00
	nacionales	11-0000-0000		10,875,000.00		
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
TRAMO ROSARIO- SENAHU	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45	35.40
	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
TOTAL			70,000,000.00	101,625,000.00	44,773,119.89	44.06

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015

Mes a Reportar: NOVIEMBRE

Entidad: 11130013-CIV

Unidad Ejecutora: 202-DGC

Préstamo: BCIE-1994 FTN

Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera ITM, mediante la construcción de dos carriles de concreto, asfalto; El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132.	Km	3.00	30.00	28.00	93.33%	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

RECuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto a la fecha se encuentra suspendido, para definir la finalización del proyecto.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de ttrabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)			
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%	El Avance físico con el avance financiero, siempre estara desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su tramite de pago dentro de la DGC.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podran realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL	NOTA: La ejecución física de la meta ejecutada para el año 2015 es de 6.86 km, la diferencia de 21.14 km corresponde a estimaciones aprobadas en el año 2014, pero en base a la suspensión desde octubre/2014, se debe de ingresar el avance físico acumulado del año 2014 al SNIP para poder pagar deuda del 2014 en el presente año, ya que de otra forma el SNIP no provee los recursos necesarios para realizar pagos en el 2015. El avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.	
6.86%	31.84%	76.83%		Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, lo que limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado, el avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, lo que limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado, el avance físico que se reporta en este informe es el avance físico del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Geballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por



Vivian Remus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE -1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0059	150,000,000.00	57,000,000.00	16,392,069.42	28.76%
SECTORIAL	52-0401-0067	38,500,000.00	31,000,000.00	29,306,209.19	94.54%
NACIONALES	11-0000-0000		57,625,000.00	664,302.19	1.15%
	TOTAL	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		VER ANEXO DE PROYECTOS ADJUNTO				753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%	*1 SICODIN *2 SNIP: E Avance Físico Inicial. Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2013

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratorias	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Variación % Física		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	48.43%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera		12.12%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		25.43%	
0.00%	60.55%	25.43%			

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá a su cargo la ejecución de obras a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar los proyectos ya sea de obra o de mantenimiento para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene el DGC asignado en el analítico 02-10-2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	52-0401-00067	753.500.000.00	680.000.000.00	411.751.945.51	60.55%
						0.00
		TOTAL	753.500.000.00	680.000.000.00	411.751.945.51	60.55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:36.51
REPORTE : R00804768.rpt

FUENTE = 52, ORGANISMO = 0401, CORRELATIVO = 0067
- Grupo Sector - Organismos - Correlativo - Proyecto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1110	Administración Central											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
11 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	753.500.000.00	-363.977.496.00	389.522.504.00	35.450.480.17	295.318.252.05	295.318.252.01	295.318.252.01	94.204.251.95	94.204.251.99	0.00	75.82
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	198.981.466.00	198.981.466.00	13.131.608.28	68.350.050.21	68.350.050.21	68.350.050.21	130.631.415.79	130.631.415.79	0.00	34.35
14 00 000	SIN PROYECTO	2.000.000.00	-2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28.000.000.00	-28.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 000	SIN PROYECTO	4.500.000.00	-4.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7.000.000.00	-7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 00 000	SIN PROYECTO	5.000.000.00	-5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 002	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	89.096.302.00	89.096.302.00	18.291.068.31	48.083.643.29	48.083.643.29	47.816.690.05	41.012.658.71	41.012.658.71	266.953.24	53.97
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2.399.728.00	2.399.728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.399.728.00	2.399.728.00	0.00	0.00
TOTAL	0067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800.000.000.00	-120.000.000.00	680.000.000.00	66.873.156.76	411.751.945.55	411.751.945.51	411.484.992.27	268.248.054.45	268.248.054.49	266.953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800.000.000.00	-120.000.000.00	680.000.000.00	66.873.156.76	411.751.945.55	411.751.945.51	411.484.992.27	268.248.054.45	268.248.054.49	266.953.24	60.55
TOTAL	1110 Administración Central	800.000.000.00	-120.000.000.00	680.000.000.00	66.873.156.76	411.751.945.55	411.751.945.51	411.484.992.27	268.248.054.45	268.248.054.49	266.953.24	60.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, CORRELATIVO = 0067, ORGANISMO = 0401

- Entidad - Organismos - Correlativo -

DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:16:19
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.r

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION											% Eje
											Saldo por
											Pagar
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por	Comprometer	Devengar		
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ RD SOL-04)-CHICAGO (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.000.000,00	0.00	0.00	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18.000.000,00	0.00	48.542,83	17.951.457,17	17.951.457,17	0.00	0.00	0.00	48.542,83	17.951.457,17	
100113 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ RD SOL-04)-CHICAGO (PAVIMENTACION)	20.000.000,00	0.00	48.542,83	19.951.457,17	19.951.457,17	0.00	0.00	0.00	48.542,83	19.951.457,17	
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2.500.000,00	6.000.000,00	0.00	8.500.000,00	6.012.713,26	0.00	0.00	2.487.286,74	2.487.286,74	6.012.713,26	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22.500.000,00	15.500.000,00	1.926.618,16	36.093.381,84	36.093.381,84	0.00	0.00	0.00	1.926.618,16	36.093.381,84	
100723 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	25.000.000,00	21.500.000,00	1.926.618,16	42.106.095,10	42.106.095,10	0.00	0.00	2.487.286,74	4.393.304,90	42.106.095,10	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9.000.000,00	-9.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10109 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)	10.000.000,00	-10.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1.585.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.585.988.00	1.585.988.00	0.00	
103039 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA	0.00	1.585.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.585.988.00	1.585.988.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19: PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	497.211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.211.00	497.211.00	0.00	
103040 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19: PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA	0.00	497.211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.211.00	497.211.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUET17, RN-07 -W SAN GASPAR IXIL											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	316.529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.529.00	316.529.00	0.00	
103048 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUET17, RN-07 -W SAN GASPAR IXIL	0.00	316.529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.529.00	316.529.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLOMIA JERUSALEN, ZONA 4, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6.111.967.00	-6.111.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLOMIA JERUSALEN, ZONA 4, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	6.111.967.00	-6.111.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4.275.735.00	-4.275.735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113704 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	4.275.735.00	-4.275.735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUINPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	279.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.000.00	279.000.00	0.00	

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.1

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec Pagar
133043 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, FASE 2.	4,378,693.00	-4,378,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133219 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133890 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133891 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133899 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,700,000.00	-7,077,955.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,041.00	4,622,041.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,000,000.00	-7,077,955.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,041.00	5,922,041.00	0.00
136782 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	13,000,000.00	-7,077,955.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,041.00	5,922,041.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000,000.00	-8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
144534 REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 00-21-8469-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148891 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 00-21-8469-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,000,000.00	-6,261,982.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,018.00	4,738,018.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,000,000.00	-6,261,982.00	7,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738,018.00	7,738,018.00	0.00
148778 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	14,000,000.00	-6,261,982.00	7,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738,018.00	7,738,018.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION

Asignado	Modificado	Vigente	Prescomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-4S, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2.850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.850.000.00	2.850.000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	-17.800.000.00	7.850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.850.000.00	7.850.000.00	0.00
15148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-4S, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	-17.800.000.00	10.700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.700.000.00	10.700.000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL TW, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN TW, VIA VALPARAISO									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	-1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13.500.000.00	-13.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15388 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL TW, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN TW, VIA VALPARAISO	-15.000.000.00	-15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILOMETROS)									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.500.000.00	-1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13.500.000.00	-13.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15384 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILOMETROS)	-15.000.000.00	-15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM 823 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.200.000.00	-1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10.800.000.00	-10.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15419 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM 823 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA	-12.000.000.00	-12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.000.00	360.000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4.440.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.440.000.00	4.440.000.00	0.00
15459 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	4.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	4.800.000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.									
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	3.996.020.00	0.00	3.796.219.00	3.796.219.00	0.00	199.801.00	199.801.00	3.796.219.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	28.203.517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.203.517.00	28.203.517.00	0.00
15639 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.	0.00	32.199.537.00	0.00	3.796.219.00	3.796.219.00	0.00	28.403.318.00	28.403.318.00	3.796.219.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO									
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	923.392.00	-923.392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16736 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	923.392.00	-923.392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-42 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCA BAJA (REHABILITACION)									
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.000.000.00	500.000.00	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9.000.000.00	15.000.000.00	44.911.86	23.955.088.14	23.955.088.14	0.00	0.00	44.911.86	23.955.088.14

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13:45
REPORTE : R00814909.ft

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2,015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec Pagar
86158 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL PRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)										5,000,000.00	22,914,837.76	39,385,062.24
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 216 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										257,000.00	257,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
72219 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 234 HACIA LA FTM, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)										2,567,000.00	2,567,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										213,000.00	213,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										5,915,000.00	5,915,000.00	0.00
72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)										6,128,000.00	6,128,000.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN										1,796,274.00	1,796,274.00	0.00
7325 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA										1,796,274.00	1,796,274.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)										0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										11,664,682.00	11,664,682.00	0.00
75215 MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)										12,964,682.00	12,964,682.00	0.00
DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00
75796 DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-42, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
75943 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-42, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)										12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
RECONSTRUCCION CARRETERA RN-41, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)										0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										31,310,595.00	31,310,595.00	0.00
80909 RECONSTRUCCION CARRETERA RN-41, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)										5,256,219.23	5,256,219.23	0.00
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-46 PARRAMOS - RN-10 YEOCAPA - RD-CHM-43 EL BAUL										0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										16,223,066.00	16,223,066.00	0.00
80928 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-46 PARRAMOS - RN-10 YEOCAPA - RD-CHM-43 EL BAUL										16,223,066.00	16,223,066.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILLA - SAN CARLOS SUIA										0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										1,119,309.38	1,119,309.38	0.62

1,119,309.38 1

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 10 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.71

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
80845 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILA - SAN CARLOS SUIA	0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	1,119,309.38	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MALZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00
81095 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MALZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	0.00
81096 RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	10,722,618.00	10,722,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578,607.96	10,722,618.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEPICAN - CHICHE													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00
81097 REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEPICAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,953.24	296,953.24	0.00	0.00	0.00	33,046.76	33,046.76	296,953.24	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	12,458,648.00	12,458,648.00	0.00	12,458,648.88	12,458,648.88	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	12,458,648.88	1
81098 MEJORAMIENTO CARRETERA MEDIDAS DE MITIGACION SUR	0.00	12,758,648.00	12,758,648.00	0.00	12,758,602.12	12,758,602.12	0.00	0.00	0.00	33,046.88	33,046.88	12,725,602.12	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	0.00	0.00	1,375,636.75	1,867,610.00	1,132,390.00	
81026 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	491,973.25	1,132,390.00	1,132,390.00	0.00	0.00	0.00	1,726,636.75	2,217,610.00	1,132,390.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00
90923 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,460,693.79	1,460,693.79	0.00	0.00	0.00	39,306.21	39,306.21	1,460,693.79	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	1
98927 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,960,693.79	14,960,693.79	0.00	0.00	0.00	39,306.21	39,306.21	14,960,693.79	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-11,418,071.00	2,081,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	0.00
98928 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-11,418,071.00	3,581,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,929.00	3,581,929.00	0.00	0.00

NDPF

NO CONTROL: 226036

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma: *[Signature]* Hora: 9:50

Oficio No.: 404-CFE-2015

Guatemala, 8 de diciembre de 2015

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de noviembre/2015.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Parrilla:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de noviembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria General
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.-**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-



RM
18-12-2015
9:54

[Handwritten signature]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxa SNIP 154599	Km	75.00	20.00	-	-	44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el calculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	0.00%		
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
	TOTAL		44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **BCIE-2107**
Código Presupuestado: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	Km	26.00	30.00	4.00	13.33%	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%	*1 SNIP, *2 El Avance Físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.54	0.54	0.44	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global		
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	52.71	52.71	1.46	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global		
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global		
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)				
51.85%	42.84%	Variación % Física	4.75%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	47.36%	IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuación de la ejecución de caja para la empresa contratista.	
56.60%	90.20%	11.65%		Se detecto que la meta física asignada en el SNIP no es la correcta por lo que esta realización no permite correspondiente para reducir dicha meta ya que el costo por kilometro es menor al que se estableció en las estimaciones de trabajo se incluyen trabajos del diseño final.	
				Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de la Obra Civil, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto acumulado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.


Firma Aprobado Por
Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2107						
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%
			0.00%			
		TOTAL	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuesto: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1 0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1 0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1 0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad de proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)				
22.91%	52.18%	Variación % Física	11.98%	IV.3 Alertivos 1) El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 30.05%, 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a la programada por la empresa constructora en dicho año	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.00%		
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
34.89%	52.18%	53.52%	60.83		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del avance físico y financiero, mientras que en la sección IV se es base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en meses anteriores.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Firma Aprobado Por
 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52 0558-0002	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18%
	TOTAL	500.499.621.00	573.349.621.00	299.174.420.57	52.18

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **BCIE-2079**
Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38%	*1 SICOIN; *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8	III.9		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1 0000	0 3200	0 3200	0 1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139 9400	37 0900	37 0900	49 2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		139 9400	94 0500	94 0500	31 5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139 9400	44 7500	44 7500	54 4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139 9400	69 2700	69 2700	17 6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1 0000	0 7100	0 7100	0 0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contención		1 0000	0 3700	0 3700	0 4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139 9400	104 9100	104 9100	21 5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139 9400	102 9300	102 9300	45 6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1 0000	0 9100	0 9100	0 0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1 0000	0 9100	0 9100	0 0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	11 98%		
22.91%	48.67%			IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				1) El avance financiero presentado incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 25.87%. 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
34.89%	50.38%	48.07%	48.83%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, en la medida que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. En el presente informe se muestra el avance físico y financiero del proyecto en el mes de octubre del 2015, en la medida que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. En el presente informe se muestra el avance físico y financiero del proyecto en el mes de octubre del 2015, en la medida que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. En el presente informe se muestra el avance físico y financiero del proyecto en el mes de octubre del 2015, en la medida que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

DIVISION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
D.G.C.

Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 2079 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220,500,000.00	248,650,000.00	124,264,678.02	50.18%
	41-1204-0065		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	1.00	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	3.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICOM SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)					
0.00%		0.00%					
		Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

			ANEXO JICA GTP6			
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Lancelillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chetela-Ixcán 132258	JICA	52-0509-0001	20,441,097.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,975,499.00	-	0.00
Tramo: Chicaman - Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	15,088,757.00	2,396,287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Langun-Cahabón 72220	JICA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	-	0.00
	TOTAL		87,754,499.00	27,666,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	4.00	3.00	75.00%	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de \$ 77 en el avance físico, los reportes de SNIP Y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en trámite la ampliación del plazo de ejecución.		
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución				
24.21%	73.24%	Variación % Física			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE			Variación % Financiera	0.28%	IV.3 Alertivos 1)El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de documentos de cobro de la supervisión del 2013 lo que representa un 22.21%, esto significa que el avance financiero del presente año es de 51.03% teniendo un avance global del 73.24%. El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual el sistema del SNIP no reflejaba avance físico hasta el presente mes.
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
24.21%	73.52%	138.69%			
Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del comprobante de pago de la obra.					

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del presente curso, esto a fin de que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta se realiza en etapas. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
52-0401-0067		18,000,000.00	13,233,982.61	73.52 0.00
TOTAL	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP5**
 Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julian - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 21 de Septiembre de 2013. SNIP 34968.	Km	10.00	28.00	20.00	71.43%	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972.	Km		11.00		0.00%	0.00	66,300,000.00	38,644,459.69	58.29	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973.	Km	6.00	15.00	6.00	40.00%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976.	Km	2.00	15.00	15.00	100.00%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Senahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978.	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SI TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado			
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		1) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo; dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2) El Tramo II los trabajos que se encuentran virtualmente finalizados, quedando pendiente la señalización y el proceso de recepción y liquidación del mismo. 3) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento.	
11.93%	26.20%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Qutezales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
NOVIEMBRE		Variación % Financiera	17.86%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que las mismas se deben de concluir con recursos nacionales; pero actualmente la DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELVA LA SITUACIÓN DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACIÓN EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMOS IV Y V YA FINALIZARON.	
11.93%	44.06%	162.79%	79.15	NOTA: El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% del total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93% ; y para el año 2014 el 57.40% que corresponden a los meses de mayo y junio del 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar deuda en el presente año se debe de ingresar el avance físico acumulado del año anterior en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para la liquidación de los trabajos. Por esta razón se muestra un avance un avance físico en el presente año.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita a que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son multi-anales. En la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Elaborado Por



Vivian Lozano
 Viceministra de Comunicaciones

ANEXO JICA GTP5						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JULIAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	5,950,000.00		0.00
TRAMO PUENTE CHASCO-PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52-0401-0067		44,550,000.00	38,644,459.69	86.74
TRAMO PANZOS-EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO EL ESTOR- RIO DULCE	nacionales	11-0000-0000		10,875,000.00		
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45	35.40
TRAMO ROSARIO-SINAHU	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
						0.00
TOTAL			70,000,000.00	101,625,000.00	44,773,119.89	44.06

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-1994 FTN**
 Código Presupuesto: **52-0401-0059**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	30.00	28.00	93.33%	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84%	*1 SICOLIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto a la fecha se encuentra suspendido, para definir la finalización del proyecto.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)			
6.86%		31.84%		Variación % Física	0.00%
				Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
6.86%	31.84%	76.83%		NOTA: La ejecución física de la meta ejecutada para el año 2015 es de 6.86 km, la diferencia de 21.14 km corresponde a estimaciones aprobadas en el año 2014, pero en base a la suspensión de la obra suspendida desde octubre/2014, se debe de ingresar el avance físico acumulado del año 2014 en el sistema de SNIP para poder pagar deuda del 2014 en el presente año, ya que de otra forma el sistema no provee las estimaciones necesarias para realizar pagos en el 2015. El avance físico que se reporta en el presente año son las estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, no toma en cuenta la ejecución completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otra parte, el avance físico que se reporta en el presente año son las estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Gueballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por



Vivian Remus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0059	150.000.000,00	57.000.000,00	16.392.069,42	28,76%
SECTORIAL	52-0401-0067	38.500.000,00	31.000.000,00	29.306.209,19	94,54%
NACIONALES	11-0000-0000		57.625.000,00	664.302,19	1,15%
TOTAL		188.500.000,00	145.625.000,00	46.362.580,80	31,84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE -2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		VER ANEXO DE PROYECTOS ADJUNTO				753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%	*1 SICDIN SNIP; E Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
				III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	48.43%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	12.12%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá a su cargo a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar los proyectos ya sea de inversión o para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	60.55%	25.43%			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene el DGC asignado en el análisis 02-10-2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cevallos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE -2138	52-0401-00067	753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%
						0.00
		TOTAL	753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, ORGANISMO = 0401, CORRELATIVO = 0067

- Grupo Sector - Organismos - Correlativo - Proyecto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:36:51
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1110	Administración Central											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
11 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	753,500,000.00	-363,977,496.00	389,522,504.00	35,450,480.17	295,318,252.05	295,318,252.01	295,318,252.01	94,204,251.95	94,204,251.99	0.00	75.82
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	198,981,466.00	198,981,466.00	13,131,608.28	68,350,050.21	68,350,050.21	68,350,050.21	130,631,415.79	130,631,415.79	0.00	34.35
14 00 000	SIN PROYECTO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SIN PROYECTO	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 000	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SIN PROYECTO	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL SIN PROYECTO	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 00 000	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	89,096,302.00	89,096,302.00	18,291,068.31	48,083,643.29	48,083,643.29	47,816,590.05	41,012,658.71	41,012,658.71	266,953.24	53.97
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00
TOTAL	0067 APOYO A PROYECTOS DE SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	1110 Administración Central	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, CORRELATIVO = 0067, ORGANISMO = 0401

- Entidad - Organismos - Correlativo -

DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:16:19
REPORTE : R00804766.rpt

EJERCICIO: 2.015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
0401	Banco Centroamericano de Integracion Economica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.η

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICCAO (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	48,542.83	17,951,457.17	17,951,457.17	0.00	0.00	48,542.83	17,951,457.17	
100133 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICCAO (PAVIMENTACION)		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	48,542.83	19,951,457.17	19,951,457.17	0.00	0.00	48,542.83	19,951,457.17	
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 04 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,500,000.00	6,000,000.00	8,500,000.00	0.00	6,012,713.26	6,012,713.26	0.00	2,487,286.74	2,487,286.74	6,012,713.26	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		22,500,000.00	15,500,000.00	38,000,000.00	1,906,618.16	36,093,381.84	36,093,381.84	0.00	0.00	1,906,618.16	36,093,381.84	
100733 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)		25,000,000.00	21,500,000.00	46,500,000.00	1,906,618.16	42,106,095.10	42,106,095.10	0.00	2,487,286.74	4,393,904.90	42,106,095.10	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTLA - JALAPA, MATAQUESCUNTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTLA - SAMORORO (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101019 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTLA - JALAPA, MATAQUESCUNTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTLA - SAMORORO (REHABILITACION)		10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	
103039 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA		0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19 PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	
103040 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19 PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA		0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXL, RD-HUE17, RN-07 -W SAN GASPAR IXL												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	
103048 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXL, RD-HUE17, RN-07 -W SAN GASPAR IXL		0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		6,111,967.00	-6,111,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111507 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA		6,111,967.00	-6,111,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		4,275,735.00	-4,275,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113704 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.		4,275,735.00	-4,275,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
133843 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, FASE 2.	4,379,693.00	-4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133210 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133880 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133888 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZAL, TENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133889 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZAL, TENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,700,000.00	-7,077,959.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,041.00	4,622,041.00	0.00	0.00
138782 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	13,000,000.00	-7,077,959.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,041.00	5,922,041.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14834 REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 248 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, CODIGO UDI: 90-21-8499-43	570,779.00	-570,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148901 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, CODIGO UDI: 90-21-8499-43	570,779.00	-570,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 138) - CHICACAO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
148178 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 138) - CHICACAO	11,000,000.00	-8,281,982.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,018.00	4,738,018.00	0.00	0.00
148178 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 138) - CHICACAO	14,000,000.00	-8,281,982.00	8,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738,018.00	8,738,018.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814908.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-26, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00		2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			-17,800,000.00		7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00
15148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)													
			-17,800,000.00		10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			-1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			-13,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15348 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO													
			-15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-3 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 8.941 KILOMETROS)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			-1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			-13,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15348 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-3 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.941 KILOMETROS)													
			-15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM.533 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA.													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			-1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			-10,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154119 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM.533 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA.													
			-12,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			4,440,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00	0.00	0.00
154599 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
			4,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.													
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			0.00		3,996,020.00	0.00	3,796,219.00	3,796,219.00	0.00	199,801.00	199,801.00	3,796,219.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			0.00		28,203,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203,517.00	28,203,517.00	0.00	0.00
154599 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.													
			0.00		32,199,537.00	0.00	3,796,219.00	3,796,219.00	0.00	28,403,318.00	28,403,318.00	3,796,219.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN			923,392.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16720 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO													
			923,392.00		-923,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-42 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES BAJCABAJA (REHABILITACION)													
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			1,000,000.00		500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN			9,000,000.00		15,000,000.00	44,911.86	23,955,088.14	23,955,088.14	0.00	0.00	44,911.86	23,955,088.14	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909-η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejecutar
2444 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 JALAPA-SAN PEDRO PINILLA-SAN LUIS JILOTEPECUE-IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-13,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,351,383.45	1,351,383.45	0.00	148,816.55	148,816.55	0.00	1,351,383.45	9.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESMO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	40,777.79	10,759,222.21	10,759,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40,777.79	0.38
2445 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESMO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	40,777.79	11,959,222.21	11,959,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40,777.79	0.33
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36	0.00	9,761,436.64	9,761,436.64	0.00	4,539,026.36	31.74
2468 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36	0.00	9,761,436.64	9,761,436.64	0.00	4,539,026.36	31.74
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33423 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000,000.00	-2,300,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,000,000.00	-21,750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
34968 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-24,050,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	42,249,999.97	100.00
34972 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	0.00	44,550,000.00	44,550,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	42,249,999.97	100.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONGITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75	0.00	3,473,830.25	3,473,830.25	0.00	1,526,169.75	31.33
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34973 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONGITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75	0.00	3,473,830.25	3,473,830.25	0.00	1,526,169.75	31.33
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,742,603.21	72.17
34978 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	14,500,000.00	-1,500,000.00	13,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	8,742,603.21	66.23
REFORCION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO -COMITANCILLO (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
34493 REPOSICION CARRETERA RDSM 11, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										-15 000 000.00	0.00	7 500 000.00	0.00
37191 REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)										24 000 000.00	0.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)										-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
37193 REPOSICION CARRETERA RDSM 14, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)										10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTAN (KM. 89) (AMPLIACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
37495 CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECTAN (KM. 89) (AMPLIACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00
37499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-48 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										13 500 000.00	13 500 000.00	0.00	0.00
37502 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-48 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN										755 864.00	755 864.00	0.00	0.00
39499 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-3 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1 750 000.00	1 750 000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										15 750 000.00	15 000 000.00	750 000.00	0.00
4326 MEJORAMIENTO CARRETERA CA-3 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTEMANGO - TONONCAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION).										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.r

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Devenegar	Saldo por Comprometer	Pagado	Comprometido	Devengado	% Ejec
68139 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL, FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)															
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	38,385,082.24						
50,000,000.00	12,300,000.00	82,300,000.00	17,814,937.76	39,385,062.24	39,385,062.24	0.00	5,000,000.00	22,914,937.76	38,385,082.24						
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 268 HACIA LA FTA. TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)															
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00						
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00						
72219 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 268 HACIA LA FTA. TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)															
2,567,000.00	0.00	2,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,000.00	2,567,000.00	0.00						
MEJORAMIENTO CARRETERA RDVY 04, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)															
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00						
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,915,000.00	4,000,000.00	5,915,000.00	0.00	0.00	0.00	5,915,000.00	5,915,000.00	0.00						
72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDVY 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)															
2,128,000.00	4,000,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00						
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA															
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,796,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7325 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA															
1,796,274.00	-1,796,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)															
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	11,654,682.00	11,654,682.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	13,600.04	11,651,081.96						
75215 MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO (REPARACION)															
0.00	12,964,682.00	12,964,682.00	13,600.04	11,651,081.96	11,651,081.96	0.00	1,300,000.00	1,313,600.04	11,651,081.96						
DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COVOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA															
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
75796 DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COVOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)															
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,800,000.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
75943 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)															
12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)															
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58						
80909 RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)															
0.00	31,310,595.00	31,310,595.00	5,256,219.23	17,617,459.58	17,617,459.58	0.00	8,436,916.19	13,693,135.42	17,617,459.58						
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-04 PARRAMOS - RN-10 YEOPACA - RD-CHM-03 EL BAUL															
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25						
80928 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEOPACA - RD-CHM-03 EL BAUL															
0.00	16,223,066.00	16,223,066.00	11,798,925.75	4,424,140.25	4,424,140.25	0.00	0.00	11,798,925.75	4,424,140.25						
REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILIA - SAN CARLOS SIJA															
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.62	1,119,309.38	1,119,309.38						

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 10 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
80945 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-AUET-16, TRAMO: BIBULA - SAN CARLOS SJA	0.00	1,119,310.00	1,119,310.00	0.00	1,119,309.38	1,119,309.38	0.00	0.62	0.62	1,119,309.38			
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	
81005 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		10,022,618.00	10,022,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00	0.00	
81006 RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABANAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	10,722,618.00	10,722,618.00	144,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578,607.96	10,722,618.00	0.00	0.00	
REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	0.00												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	
81007 REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,535.00	204,535.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	266,953.24	0.00	0.00	33,046.76	33,046.76	266,953.24	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		12,458,649.00	12,458,649.00	0.00	0.00	12,458,648.88	0.00	0.00	0.12	0.12	12,458,648.88	0.00	
81026 MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	12,758,649.00	12,758,648.00	0.00	12,725,602.12	12,725,602.12	0.00	0.00	33,046.88	33,046.88	12,725,602.12	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		3,000,000.00	3,000,000.00	491,973.25	0.00	1,132,390.00	0.00	0.00	1,375,536.75	1,867,610.00	1,132,390.00	0.00	
81028 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	491,973.25	0.00	1,132,390.00	0.00	0.00	1,725,536.75	2,217,610.00	1,132,390.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	
90923 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,578.00	255,578.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,460,693.79	0.00	0.00	39,306.21	39,306.21	1,460,693.79	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	
95527 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,960,693.79	14,960,693.79	0.00	0.00	39,306.21	39,306.21	14,960,693.79	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		13,500,000.00	13,500,000.00	-11,418,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00	0.00	
95529 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-11,418,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,929.00	3,581,929.00	0.00	0.00	

Guinsí

UDAF


Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección General de Caminos -DGC-

NO CONTROL:226037

Oficio No.: 405-CFE-2015
Guatemala, 8 de diciembre de 2015

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: 9:50

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero Mes de noviembre/2015.- **Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de noviembre/2015, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,

Despacho

Juan Alfonso Fuentes Soria


Vicepresidente de la República de Guatemala
Su Despacho.-

[Signature]

Vivian Lemus

Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

C.c. **Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.**
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-



Finca Nacional la Aurora Salón No. 7 Zona 13 Ciudad de Guatemala
PBX: (502) 2209-9100 - www.caminos.civ.gob.gt

www.guatemala.gob.gt

E2000

21
18-12-2015
9:54

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitox SNIP 154599	Km	75.00	20.00			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	*1 SICOM *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversion en infraestructura productiva								


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El 14 de octubre del 2014, se firmó convenio modificado de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecucion Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)			
0.00%		0.00%		Variación % Física	
				0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				Variación % Financiera	
				0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	
0.00%		0.00%		0.00%	
				IV.3 Alertivos	
				Con el estudio de suelo aprobado se comenzo a realizar el diseño preliminar del puente para el calculo de cantidades que son necesarias para el proceso de Licitación.	


 Firma Elaborado Por



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


 Firma Aprobado Por



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,800,000.00	4,800,000.00	-	0.00
			-	-	-	-
TOTAL			44,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 136626	Km	26.00	30.00	4.00	13.33%	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%	*1. SCDIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.54	0.54	0.44	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	16.88	16.88	10.78	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	17.43	17.43	21.49	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	52.71	52.71	1.46	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.30	0.30	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad global.	
	Renglones Varios		1.00	0.33	0.33	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad global.	
	Pavimento		100.60	13.53	13.53	8.87	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Trafico		1.00	0.34	0.34	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.25	0.25	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2. Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El 14 de octubre del 2014, se firmo convenio modificado de préstamo. El proyecto será inaugurado en el mes de febrero 2015.	
51.85%	42.84%	Variación % Física	4.75%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad de la obra de caja para la empresa contratista. Se detecto que la meta física asignada en el SNIP no es la correcta por lo que esta realización no permite correspondiente para reducir dicha meta ya que el costo por kilometro de obra es alto. Por otra parte las estimaciones de trabajo se incluyen trabajos del diseño final.	
56.60%	90.20%		11.65%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto de Obra Civil, por lo que se limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte se diferencia que entre otros el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto.


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

		ANEXO BCIE-2107				
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP 136626	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE	52-0401-0066	240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20%
						0.00
	TOTAL		240,423,262.00	283,423,262.00	255,642,551.81	90.20

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BNDES 11.2.0967.1**
 Código Presupuestal: **52-0558-0002**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)				
22.91%	52.18%	Variación % Física	11.98%		
		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos 1) El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 30.05%, 2)El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
34.89%	52.18%	53.52%	60.83		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes de Octubre/2015, la cual se tiene la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Se debe a que la diferencia entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en meses programados.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
	Requerimientos del Proyecto		1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	52.0558-0002	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18%
	TOTAL	500,499,621.00	573,349,621.00	299,174,420.57	52.18

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2079**
 Código Presupuesto: **52-0401-0064**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Por préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	35.00	40.00	24.00	60.00%	220,500,000.00	248,650,000.00	125,264,678.02	50.38%	*1 SICOIN, *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.3200	0.3200	0.1322	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	37.0900	37.0900	49.2951	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	94.0500	94.0500	31.5801	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	44.7500	44.7500	54.4767	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	69.2700	69.2700	17.6837	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.7100	0.7100	0.0245	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contensión		1.0000	0.3700	0.3700	0.4044	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	104.9100	104.9100	21.5475	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	102.9300	102.9300	45.6155	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.9100	0.9100	0.0976	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.9100	0.9100	0.0308	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De acuerdo a la revisión de avances físicos se puede concluir que, la ejecución física del proyecto se realiza bastante apegada al programa de trabajo, sin embargo esto dependerá del comportamiento del invierno y la capacidad e proveer de los recursos presupuestarios necesarios para una continuidad en el flujo de caja para la empresa contratista.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA			
22.91%		48.67%	Variación % Física	11.98%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1) El avance financiero presentado incluye el pago de las estimaciones de trabajo de los meses de octubre a diciembre del 2014 lo que representa un 25.87%. 2) El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual se refleja en el reporte de avance físico-financiero del SNIP. Mientras que en el numeral IV.2 se presenta el avance físico de la obra ejecutada en el 2015 en relación a lo programado por la empresa constructora en dicho año.	
34.89%		50.38%	48.07%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, una vez que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado, la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto de ejecución.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE 2079 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0064	220.500.000.00	247.650.000.00	124.264.678.02	50.18%
	41-1204-0065		1.000.000.00	1.000.000.00	100.00%
TOTAL	TOTAL	220.500.000.00	248.650.000.00	125.264.678.02	50.38

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Centralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	20.00	20.00	-	-	19,165,774.00	2,786,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: El Paraíso - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.39 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116528		5.00	1.00	-	-	12,372,682.00	1,798,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		20.00	3.00	-	-	23,916,596.00	3,475,499.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219		10.00	10.00	-	-	17,655,757.00	4,963,287.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	-	-	14,643,690.00	14,643,690.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III. 5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, la cual se encuentra en proceso de revisión del Diseño y con ello proceder con el proceso de licitación, debido al proceso normado por JICA, donde establece que de primero debe contratarse a la firma consultora para la revisión del diseño y apoyo para realizar los procesos de licitación, este año solo se desembolsará para la consultora por lo que no existirá Avance Físico y se reducirá presupuesto asignado a las obras.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
				IV.3 Alertivos			
IV.2. GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					


 Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios




 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO JICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo: Lancelillo Rio Copon 116577	JICA	52-0509-0001	16,379,774.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,786,000.00	1,286,000.00	-	0.00
Tramo: Ixcán Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	10,574,682.00	1,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	1,798,000.00	798,000.00	-	0.00
Tramo: San Juan Chetela-Ixcán 132258	JICA	52-0509-0001	20,441,097.00	1,500,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	3,475,499.00	1,975,499.00	-	0.00
Tramo: Chicaman Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	15,088,757.00	2,396,287.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,567,000.00	2,567,000.00	-	0.00
Tramo: Lanquín Cahabón 72220	JICA	52-0509-0001	12,515,690.00	8,515,690.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	2,128,000.00	6,128,000.00	-	0.00
TOTAL			87,754,499.00	27,666,476.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **KFW 119665506/199366147**
 Código Presupuesto: **52-0505-0010**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	-	4.00	3.00	75.00%	0.00	18,000,000.00	13,233,982.61	73.52%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.23	0.23		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	0.23	0.23	0.23	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	1.99	1.99	1.05	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.14	6.14		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	6.32	6.32	0.40	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.86	0.86	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A pesar de contar con espacio presupuestario el contratista sigue con bajo rendimiento de ejecución. Y no estimó en este mes ya que se encuentra en tramite la ampliación del plazo de ejecución.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución)	Variación % Física	0.00%		
24.21%	73.24%			IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE				1)El avance financiero presentado al 31 de agosto del presente año incluye el pago de documentos de cobro de la supervisión del 2013 lo que representa un 22.21%, esto significa que el avance financiero del presente año es de 51.03% teniendo un avance global del 73.24%.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	0.28%	El avance físico presentado en el numeral II.4 se refiere al avance de la meta física a cumplir únicamente en el 2015 la cual el sistema del SNIP no reflejaba avance físico hasta el presente mes.	
24.21%	73.52%	138.69%			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del presente curso, esto implica que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución en monto ejecutado.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
52 0401 0067		18.000.000.00	13.233.982.61	73.52 0.00
TOTAL	0.00	18.000.000.00	13.233.982.61	73.52

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
Entidad: **11330013-CIV**
Unidad Ejecutora: **202-DGC**
Préstamo: **JICA GTP5**
Código Presupuesto: **52-0507-0005**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Julian - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34968	Km	10.00	28.00	20.00	71.43%	30,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	-	11.00	-	0.00%	0.00	66,300,000.00	38,644,459.69	58.29	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2015. SNIP 34973	Km	6.00	15.00	6.00	40.00%	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	15.00	15.00	100.00%	15,000,000.00	24,375,000.00	4,602,490.45	18.88	*1 SICOIN *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario Benahú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad		
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2. Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo 2.) El Tramo II los trabajos que se encuentra virtualmente finalizado, quedando pendiente la señalización y el proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2013. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento.	
11.93%	26.20%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.	
NOVIEMBRE		Variación % Financiera	17.86%	IV.3. Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Los fondos de préstamo se agotaron en la categoría de obra, por lo que las mismas se deben de concluir con recursos nacionales, pero actualmente la DGC tiene un déficit con estos recursos lo que dificulta apoyar a estas obras. DEBIDO A QUE LOS TRAMOS I, II Y III ESTAN SUSPENDIDOS NO TIENE PROGRAMACION APROBADA PARA EL PRESENTE AÑO, HASTA QUE SE RESUELVA LA SITUACION DE CADA TRAMO SE ESTIMARA PROGRAMACION EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. LOS TRAMO IV Y V YA FINALIZARON	
11.93%	44.06%	162.79%	79.15	NOTA: El avance físico global para el año 2015, representa un 69.35% del total le corresponde un AF al año 2015 del 11.93% y para el año 2014 el 57.40% que corresponden a los meses de mayo y junio pagados en el año 2015. La obra está suspendida desde el año 2013 tanto para el Tramo I como para el Tramo II, pero para poder pagar deuda en el presente año se debe de ingresar el avance acumulado de los trabajos en el sistema del SNIP, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para la ejecución de los trabajos. Por esta razón se muestra un avance un avance físico en el presente año 2015.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otra parte la información que se presenta en la Sección II.4 versus la Sección III se debe que en la Sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección III es en base a los datos reportados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Unidad de Planificación y Estudios

Elaborado Por



Vivian Lozano
Viceministra de Comunicaciones

ANEXO JICA GTP5						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO: SAN JULIAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	5,950,000.00		0.00
TRAMO: PUENTE CHASCO PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000		21,750,000.00		
	SECTORIAL	52-0401-0067		44,550,000.00	38,644,459.69	86.74
TRAMO: PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	25,000,000.00	5,000,000.00	1,526,169.75	30.52
TRAMO: EL ESTOR- RIO DULCE	JICA	52-0507-005				0.00
	nacionales	11-0000-0000		10,875,000.00		
	Nacionales/bonos	41-1204-0065	500,000.00	500,000.00		0.00
TRAMO: ROSARIO- SENAHU	SECTORIAL	52-0401-0067	14,500,000.00	13,000,000.00	4,602,490.45	35.40
	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
TOTAL			70,000,000.00	101,625,000.00	44,773,119.89	44.06

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015

Mes a Reportar: NOVIEMBRE

Entidad: 11130013-CIV

Unidad Ejecutora: 202-DGC

Préstamo: BCIE-1994 FTN

Código Presupuesto: 52-0401-0059

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.74 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Modesto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 60132	Km	3.00	30.00	28.00	93.33%	188,500,000.00	145,625,000.00	46,362,580.80	31.84%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	3.69	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	0.02	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	0.65	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	1.55	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	126.18	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	0.03	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	0.01	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	0.04	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a Octubre/2015 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de ttrabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria de Enero a Octubre/2015)		El proyecto a la fecha se encuentra suspendido, para definir la finalización del proyecto.	
6.86%	31.84%	Variación % Física	0.00%	El Avance físico con el avance financiero, siempre estara desfasado por el seguimiento que tiene la documentación tanto de la disponibilidad financiera para su tramite de pago dentro de la DGC.	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera	0.00%	1.) Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podran realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL	NOTA: La ejecución física de la meta ejecutada para el año 2015 es de 6.86 km, la diferencia de 21.14 km corresponde a estimaciones aprobadas en el año 2014, pero en base a la suspensión de la obra desde octubre/2014, se debe de ingresar el avance físico acumulado del año 2014 en el sistema de SNIP para poder pagar deuda del 2014 en el presente año, ya que de otra forma el sistema no provee las condiciones necesarias para realizar pagos en el 2015. El avance físico que se reporta en el presente año son estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.	
6.86%	31.84%	76.83%	1.17		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso. Se solicita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra parte, el avance físico que se reporta en el presente año son estimaciones del 2014 que fueron aprobadas en el 2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Geballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por



Vivian Remus
Vice-ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

		ANEXO BCIE -1994 FTN			
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCIE	52-0401-0059	150.000.000,00	57.000.000,00	16.392.069,42	28,76%
SECTORIAL	52-0401-0067	38.500.000,00	31.000.000,00	29.306.209,19	94,54%
NACIONALES	11-0000-0000		57.625.000,00	664.302,19	1,15%
TOTAL		188.500.000,00	145.625.000,00	46.362.580,80	31,84

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2015**
 Mes a Reportar: **NOVIEMBRE**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2138**
 Código Presupuesto: **52-0401-0067**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		VER ANEXO DE PROYECTOS ADJUNTO				753,500,000.00	680,000,000.00	411,751,945.51	60.55%	*1 SICDIN SNIP: E Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Variación % Física		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA				
0.00%	48.43%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE		Variación % Financiera		12.12%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		IV.3 Alertivos	
0.00%	60.55%	25.43%			
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su cargo el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá a su cargo a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar los proyectos ya sea de inversión o para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.					

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene el DGC asignado en el análisis 02-10-2015.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cevallos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE -2138	52-0401-00067	753.500.000.00	680.000.000.00	411.751.945.51	60.55%
					0.00	
TOTAL			753.500.000.00	680.000.000.00	411.751.945.51	60.55%

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, ORGANISMO = 0401, CORRELATIVO = 0067

- Grupo Sector - Organismos - Correlativo - Proyecto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/12/2015
 HORA : 11:36.51
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1110	Administración Central											
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
11 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	753,500,000.00	-363,977,496.00	389,522,504.00	35,450,480.17	295,318,252.05	295,318,252.01	295,318,252.01	94,204,251.95	94,204,251.99	0.00	75.82
11 00 002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	198,981,466.00	198,981,466.00	13,131,608.28	68,350,050.21	68,350,050.21	68,350,050.21	130,631,415.79	130,631,415.79	0.00	34.35
14 00 000	SIN PROYECTO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 000	SIN PROYECTO	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 00 000	SIN PROYECTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 001	MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN RÍOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 01 002	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	89,096,302.00	89,096,302.00	18,291,068.31	48,083,643.29	48,083,643.29	47,816,690.05	41,012,658.71	41,012,658.71	266,953.24	53.97
98 00 002	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,728.00	2,399,728.00	0.00	0.00
TOTAL	0067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	1110 Administración Central	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/12/2015
HORA : 11:16:19
REPORTE : R00804768.rpt

FUENTE = 52, CORRELATIVO = 0067, ORGANISMO = 0401
- Entidad - Organismos - Correlativo -
DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
0401	Banco Centroamericano de Integracion Economica											
0067	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integracion Economica	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	800,000,000.00	-120,000,000.00	680,000,000.00	66,873,156.76	411,751,945.55	411,751,945.51	411,484,992.27	268,248,054.45	268,248,054.49	266,953.24	60.55

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.n

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	48,542.83	17,951,457.17	17,951,457.17	0.00	0.00	48,542.83	17,951,457.17	
100133 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH -14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	48,542.83	19,951,457.17	19,951,457.17	0.00	0.00	48,542.83	19,951,457.17	
MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALLUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,500,000.00	6,000,000.00	8,500,000.00	0.00	6,012,713.26	6,012,713.26	0.00	2,487,286.74	2,487,286.74	5,012,713.26	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		22,500,000.00	15,500,000.00	38,000,000.00	1,906,618.16	36,093,381.84	36,093,381.84	0.00	0.00	1,906,618.16	36,093,381.84	
100723 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL LONGITUD APROXIMADA 21.987 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALLUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)		25,000,000.00	21,500,000.00	46,500,000.00	1,906,618.16	42,106,095.10	42,106,095.10	0.00	2,487,286.74	4,393,904.90	42,106,095.10	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		8,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10109 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUNTILA - JALAPA, MATAQUESCUNTILA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUNTILA - SAMORORO (REHABILITACION)		10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	
103039 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-21 MAZANILLO, RD-SMA-02 TEJUTLA-BIFURCACION SIPACAPA		0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,988.00	1,585,988.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19 PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	
103060 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-19 PUENTE CABUZ II, MALACATAN - LA LIMA		0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,211.00	497,211.00	0.00	
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUE17, RN-07 -AV SAN GASPAR IXIL												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	
103084 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PTR-22 SAN GASPAR IXIL, RD-HUE17, RN-07 -AV SAN GASPAR IXIL		0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,529.00	316,529.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		6,111,967.00	-6,111,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111507 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA		6,111,967.00	-6,111,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		4,275,735.00	-4,275,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113754 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.		4,275,735.00	-4,275,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.n

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										1,007,000.00	1,007,000.00	0.00	0.00
116527 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIPEC - PARANISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)										1,286,000.00	1,286,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										618,000.00	618,000.00	0.00	0.00
116528 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE) (PAVIMENTACIÓN)										798,000.00	798,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
116529 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-4, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN										5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TEPAN GUATEMALA - PATZUN										0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										645,501.00	645,501.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00
116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TEPAN GUATEMALA - PATZUN										2,845,501.00	2,845,501.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS MANULATE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUELA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA										0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00
116542 MEJORAMIENTO CARRETERA PATULUL-POCHUTA, SAN ANTONIO SUCH-SAN CARLOS MANULATE, SAN LORENZO SUCH-EL DIAMANTE, COATEPEQUELA REFORMA, SAN MIGUEL PANAN-CHICACAO, PTE MELENDEZ-EL CARMEN, STA CR QUICHE-SAN ADRES SACABAJAJ-CANILLA										1,444,142.00	1,444,142.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-31 OCC, (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-31 OCC.										0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00
130705 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-31 OCC, (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-31 OCC.										10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.										3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										347,499.00	347,499.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										1,628,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00
132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.										1,975,498.00	1,975,498.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.										0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN										4,379,693.00	4,379,693.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
133843 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUATLAN, EL PROGRESO, FASE 2.	4,378,892.00	-4,378,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN											
133216 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVAL, GUATEMALA.	85,307.00	-85,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133880 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	3,747,431.00	-3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133888 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,716,075.00	-2,716,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133889 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	5,576,042.00	-5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,700,000.00	-7,077,959.00	4,622,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,041.00	4,622,041.00	0.00	0.00
138782 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	13,000,000.00	-7,077,959.00	5,922,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,041.00	5,922,041.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 285 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)											
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14834 REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 285 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 90-21-8499-43											
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148901 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA, CODIGO UDI: 90-21-8499-43	670,779.00	-670,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-3 OCC (KM 136) - CHICACAO											
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,000,000.00	-6,281,982.00	4,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,018.00	4,738,018.00	0.00	0.00
148178 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-3 OCC (KM 136) - CHICACAO	14,000,000.00	-6,281,982.00	8,738,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738,018.00	8,738,018.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION

Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Eje
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-36, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,650,000.00	-17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00
15148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	28,500,000.00	-17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15388 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14, TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 5,981 KILOMETROS)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15384 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-4 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 5,981 KILOMETROS)	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM.233 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA.										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,800,000.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15419 MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACION CA-13 KM.233 - SITIO ARQUEOLOGICO DE YAXHA.	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,000.00	0.00	0.00
154589 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 40KM.										
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	3,996,020.00	0.00	3,796,219.00	3,796,219.00	0.00	0.00	199,801.00	3,796,219.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	28,203,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203,517.00	28,203,517.00	0.00
154389 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 8KM.	0.00	32,199,537.00	0.00	3,796,219.00	3,796,219.00	0.00	0.00	28,403,318.00	3,796,219.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, HUEHUETENANGO										
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	923,392.00	-923,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16730 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	923,392.00	-923,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-42 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO SAJACABAJA (REHABILITACION)										
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	15,000,000.00	44,911.86	23,955,088.14	23,955,088.14	0.00	0.00	44,911.86	1,500,000.00	0.00
16730 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-42 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO SAJACABAJA (REHABILITACION)	10,000,000.00	15,500,000.00	44,911.86	23,955,088.14	23,955,088.14	0.00	0.00	44,911.86	1,500,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.0

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
2444 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULAN-SAN LUIS JILOTEPECQUE -IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-13,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,353,383.45	1,353,383.45	146,818.55	146,818.55	0.00	146,818.55	146,818.55	1,353,383.45
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESMO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	40,777.79	10,759,222.21	10,759,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40,777.79	10,759,222.21
2446 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESMO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	40,777.79	11,959,222.21	11,959,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40,777.79	11,959,222.21
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY-CHICAMAN (PAVIMENTACION)												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36	0.00	9,761,436.64	0.00	9,761,436.64	9,761,436.64	4,539,026.36
2448 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY-CHICAMAN (PAVIMENTACION)	0.00	14,300,463.00	14,300,463.00	0.00	4,539,026.36	4,539,026.36	0.00	9,761,436.64	0.00	9,761,436.64	9,761,436.64	4,539,026.36
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILUL, SACAPULAS, QUICHE												
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33423 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILUL, SACAPULAS, QUICHE	1,426,441.00	-1,426,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000,000.00	-2,300,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,000,000.00	-21,750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
34868 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-24,050,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,249,999.97
34872 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	0.00	44,550,000.00	44,550,000.00	0.00	42,250,000.00	42,249,999.97	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	42,249,999.97
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAMABONGITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75	0.00	3,473,830.25	0.00	3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34873 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAMABONGITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,526,169.75	1,526,169.75	0.00	3,473,830.25	0.00	3,473,830.25	3,473,830.25	1,526,169.75
MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE RIO DULCE (PAVIMENTACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,500,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21	0.00	3,257,396.79	0.00	1,000,000.00	3,257,396.79	8,742,603.21
34878 MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE RIO DULCE (PAVIMENTACION)	14,500,000.00	-1,500,000.00	13,000,000.00	2,257,396.79	8,742,603.21	8,742,603.21	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,257,396.79	8,742,603.21
REFORCION CARRETERA RD5M 61, TRAMO: SAN LORENZO -COMITANCILLO (REHABILITACION)												
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
36889	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		22,500,000.00	-15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
37191	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	25,000,000.00	-15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37193	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM. 48) - CHIMALTENANGO - TEPAN (KM. 49) (AMPLIACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
37495	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. 4 TRAMO: EL TEJAR (KM. 48) - CHIMALTENANGO - TEPAN (KM. 49) (AMPLIACION)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
37495	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-4, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-4) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
37502	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-45 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	7,952,098.69	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS													
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN		755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	755,864.00	-755,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CA-3 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
4326	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR. TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOITENANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION).													
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909.7

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

RCICIO: 2,015

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejecutar
4139 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - TOTONICAPAN - ACCESOS ALASKA (PAVIMENTACION).	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,561,981.02	5,561,981.02	0.00	5,561,981.02	5,561,981.02	5,561,981.02	0.00	0.00	5,561,981.02
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,561,982.00	7,561,982.00	0.00	7,561,982.00	7,561,982.00	7,561,982.00	0.00	0.00	7,561,982.00
4344 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00	2,535,000.00
CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN.	2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5903 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58309 REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58310 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58310 REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58731 REPOSICION CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
59455 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
40132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	0.00	17,914,937.76
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	0.00	17,914,937.76
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	17,914,937.76	17,914,937.76	17,914,937.76	0.00	0.00	17,914,937.76

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
68159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)										5,000,000.00	22,814,837.76	38,385,062.24	
MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 268 HACIA LA FTA, TRAMO: CHICAMA-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
72219 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RNTW KM 268 HACIA LA FTA, TRAMO: CHICAMA-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)										2,587,000.00	2,587,000.00	2,587,000.00	0.00
MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 04, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)										0.00	0.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										5,915,000.00	5,915,000.00	5,915,000.00	0.00
72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)										6,128,000.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN										1,796,274.00	1,796,274.00	1,796,274.00	0.00
73235 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUENUTENANGO (REPARACION)										0.00	0.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										11,664,682.00	11,664,682.00	11,664,682.00	0.00
75215 MEJORAMIENTO CARRETERA TECTITAN - CUILCO, HUENUTENANGO (REPARACION)										0.00	0.00	0.00	
DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	
75794 DRAGADO DE CAUCE Y MITIGACION RIO COYOLATE, FASE II, NUEVA CONCEPCION, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAMISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS										1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
78443 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAMISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)										0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)										0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										31,310,595.00	31,310,595.00	31,310,595.00	0.00
80009 RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)										0.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-04 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL										0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										16,223,066.00	16,223,066.00	16,223,066.00	0.00
80028 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-04 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL										0.00	0.00	0.00	
REPOSICION CARRETERA RUTA ROQUET-16, TRAMO: SIBILLA - SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	
CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN										1,119,309.38	1,119,309.38	1,119,309.38	0.62

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 10 DE 1
FECHA : 10/12/2015
HORA : 10:13.45
REPORTE : R00814909-η

Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP - Renglón -

ICICIO: 2.015

DESCRIPCION												
Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec		
80945 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUET-16, TRAMO: SIBILLA - SAN CARLOS SIJA	0.00	1,119,310.00		0.00	1,119,309.38		0.00	0.62		1,119,309.38		
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00		0.00	0.00		0.00	187,269.00	187,269.00	0.00		
81005 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CERRO DE MAIZ - CAMPO DE LA FERIA (RECONSTRUCCION)	0.00	187,269.00		0.00	0.00		0.00	187,269.00	187,269.00	0.00		
RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-41, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	700,000.00		0.00	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,022,618.00		144,010.04	0.00		0.00	9,878,607.96	10,022,618.00	0.00		
81006 RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-41, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	0.00	10,722,618.00		144,010.04	0.00		0.00	10,578,607.96	10,722,618.00	0.00		
REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEPICAN - CHICHE	0.00	204,535.00		0.00	0.00		0.00	204,535.00	204,535.00	0.00		
81007 REPOSICION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TEPICAN - CHICHE	0.00	204,535.00		0.00	0.00		0.00	204,535.00	204,535.00	0.00		
MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	300,000.00		0.00	296,953.24		0.00	33,046.76	296,953.24			
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,458,648.88		0.00	12,458,648.88		0.00	0.12	12,458,648.88			
81020 MEJORAMIENTO CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION SUR)	0.00	12,725,602.12		0.00	12,725,602.12		0.00	33,046.88	12,725,602.12			
RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	350,000.00		0.00	0.00		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000,000.00		491,973.25	1,132,390.00		0.00	1,375,636.75	1,867,610.00			
81026 RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	0.00	3,350,000.00		491,973.25	1,132,390.00		0.00	1,725,636.75	2,217,610.00			
RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00		0.00	0.00		0.00	255,578.00	255,578.00	0.00		
90923 RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA VENTOSA (11 KM)	0.00	255,578.00		0.00	0.00		0.00	255,578.00	255,578.00	0.00		
MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	1,500,000.00	0.00		0.00	1,460,693.79		0.00	39,306.21	39,306.21			
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,500,000.00	0.00		0.00	13,500,000.00		0.00	0.00	0.00			
93527 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	0.00		0.00	14,960,693.79		0.00	39,306.21	39,306.21			
MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,500,000.00	-11,418,071.00		0.00	0.00		0.00	2,081,929.00	2,081,929.00	0.00		
93529 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-11,418,071.00		0.00	0.00		0.00	3,581,929.00	3,581,929.00	0.00		

Gómez

REF. OFICIO UCP/BID-0525-12-2015

Guatemala, 02 de diciembre de 2015

Licenciado

Edgar Anibal Gómez Escobar

Coordinador Unidad Administrativa Financiera

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Lic. Gómez:

En referencia a la Circular UDAF 33-2015, relacionada a los informes sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable, por medio de la cual solicita copia de los informes enviados a las diferentes instituciones que indica la ley, mensualmente, y que los mismos sean trasladados a la Unidad Administrativa Financiera a su digno cargo, después de entregados con sello de recibido, me permito adjuntar los informes enviados a la Comisión Presidencial de Transparencia -COPRET-, a la Dirección de Crédito Público y a la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN- correspondientes al mes de **Noviembre del año 2015**.

Atentamente,


Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
14 DIC 2015
SECRETARIA

21/15/12/2015
14:14

Adjunto: lo indicado
C.c. Archivo

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Firma

Hora

16:22
E1988

REF. OFICIO UCP/BID-0524-12-2015

Guatemala, 02 de diciembre de 2015

Licenciada

Ekaterina Parrilla


Secretaria de Planificación

Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho


Licda. Parrilla:

En cumplimiento al Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97, me permito adjuntar el informe entregado a la Dirección de Crédito Público, correspondiente al mes de Noviembre del año 2015.


Atentamente,



Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

RECEPCION
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECIBIDO
08 DIC. 2015
Recibi (f) 
Hora: 

Adjunto: lo indicado
C.c. Archivo

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 DIC 2015
HORA: 225 NOMBRE: 

Gobierno de Guatemala


Ministerio de Comunicaciones - Unidad de Construcción de
Infraestructura y Vivienda Edificios de Estado -UCEE-

REF. OFICIO UCP/BID-0523-12-2015

Guatemala, 01 de diciembre de 2015.

**Licenciada
Rosa María Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho**

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 2145



Hora: 6:37 Firma: *[Signature]*
Registro Único de Expediente: 2015-85864
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Ref. Préstamo BID-2018/OC-GU, Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, Unidad de Construcción de Edificio del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, envío de Informe de Avance Físico y Financiero, correspondiente al mes de noviembre 2015.

Licenciada Ortega:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 del Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, así como lo indicado en el Artículo 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, referente a la presentación de los informes de avance físico y financiero de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa, me permito remitirle el reporte correspondiente al mes de noviembre del año en curso, del programa en referencia.


Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

[Signature]
Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

C.c. Archivo

RECEPCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



Recibí (f) *[Signature]*
Hora: 2:57

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

Ejercicio: 2015

Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: CIV
Unidad Ejecutora: UCEE
Préstamo: BID 2018/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0108

Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Mejoramiento infraestructura escolar	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	M²	884	560	831	59.11%	Q 8,094,176.00	Q 1,864,652.00	Q 679,839.78	86.46%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento infraestructura escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M²	80,130	26,826	18,589	69.29%	Q 78,045,150.00	Q 111,121,468.00	Q 47,259,951.61	42.53%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento infraestructura escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M²	3,885	4,438	4,273	96.28%	Q 10,243,616.00	Q 12,598,479.00	Q 10,440,276.17	82.87%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento infraestructura escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M²	1,071	710	266	87.46%	Q 8,341,438.00	Q 8,139,781.00	Q 961,792.08	80.63%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento infraestructura escolar	Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	Evento	26	468	275	58.76%	Q 6,423,480.00	Q 6,423,480.00	Q 3,979,058.06	61.95%	CUR de pago
Mejoramiento infraestructura escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	20	20	6	80.00%	Q 4,852,140.00	Q 4,852,140.00	Q 1,276,221.75	26.30%	CUR de pago
Mejoramiento infraestructura escolar	Compra de bienes (pupitres)	Evento	2	2	0	0.00%	Q 4,000,000.00	Q 2,063,011.00		0.00%	CUR de pago
Mejoramiento infraestructura escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria	M²	565	565	0	0.00%	Q 2,031,881.00	Q 2,031,881.00	-	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento infraestructura escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M²	477	477	0	0.00%	Q 1,905,108.00	Q 1,905,108.00	-	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						38.99%	Q 113,936,989.00	Q 146,000,000.00	Q 64,597,139.45	44.24%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

[illegible]

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervénidas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 61.78\%$	447	246	157	97	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN								
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Se ha finalizado la ejecución 97 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 34 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 57 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 61.31%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.					
EJECUCIÓN FÍSICA / I	EJECUCIÓN FINANCIERA							
31.92%	32.77%	Variación % Física	22.15%					
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos					
EJECUCIÓN FÍSICA / I	EJECUCIÓN FINANCIERA		En reunión Interinstitucional de revisión de cartera recién pasada, se abordó el tema de la prórroga del límite de desembolsos a vencerse en abril 2016, sobre la cual se estará estableciendo un protocolo específico. De igual manera se planteó la posibilidad de asignar 20 millones de dólares adicionales, provenientes de FODES hacia la UCEE, con lo cual se inició el proceso de justificación de un presupuesto ampliado dentro de los procesos de planificación de proyectos de la UCEE, tanto para los proyectos que quedarán de arrastre para el 2016 como procesos nuevos de Licitación Pública Nacional.					
38.99%	44.24%	Variación % Financiera						
			35.02%					

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


 Licda. Clara María Medina
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda




 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO NOVIEMBRE 2015

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2015


GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
1A	5	98.5%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5	1	99.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL MILAGRO SERCHIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS AGUILÓN, ALDEA SAN SEBASTIAN	1	100.0%
INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS LAGUNAS	1	100.0%
INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5	1	93.6%
1B	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "13 DE JUNIO"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL ASTILLERO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE JOAQUIN PALMA"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, 14 AVENIDA 7-160 ZONA 3, CANTÓN SAN ANTONIO	1	100.0%
2A	6	96.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	1	95.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ	1	98.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERÍO SAN JUAN LA ESPERANZA	1	98.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL	1	94.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO RECUERDO ASTURIAS	1	99.3%
INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD	1	91.4%
2B	7	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVENIDA EL REFORMADOR, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2DA CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA GRANDEZA, ALDEA SAN FRANCISCO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA KIRSTEN WALTHER, ALDEA TÁNIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PRIMAVERA, ALDEA TÁNIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.2 ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5TA CALLE 9-38 ZONA 4	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, 2A CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
3.1B	4	67.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO BOJON	1	71.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	1	74.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO SAN FRANCISCO SECTOR SUR, ALDEA RANCHO BOJON	1	28.1%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1	1	96.3%
3.1C	3	39.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	1	70.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA UNIÓN	1	40.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO	1	8.0%
3.1D	3	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
3.1E	5	44.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL	1	47.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL	1	89.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO	1	5.7%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTÓN BETHANIA	1	29.9%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1	48.9%
3.1F	4	47.3%
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1	1	7.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN	1	97.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL	1	18.6%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1	1	65.5%
3.1G	3	24.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP	1	28.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL	1	22.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL	1	24.3%
3.1H	1	73.4%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENGRO, CANTÓN SANTA CRISTINA, ZONA 2	1	99.0%
3.1I	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERÍO LLANO GRANDE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN RIO SANTO	1	100.0%
INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS	1	100.0%
3.1K	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUICANABAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PUEBLO NUEVO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TOJCHINA	1	0.0%

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO NOVIEMBRE 2015

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2015

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
4A	9	75.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA	1	45.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VICTORIA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUPOX	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS	1	96.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL SOCORRO	1	55.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ALONZO NUEVA LINDA	1	67.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN	1	50.4%
ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ, 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3	1	66.7%
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SAN MARCOS	1	100.0%
4B	8	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERÍO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS JAZMINES	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PANCOCHÉ, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO	1	100.0%
4C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTÓN CHUICRUZ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1	1	0.0%
4D	2	72.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN REYNOS, ALDEA CHIMUSINIQUE	1	67.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE	1	78.2%
5A	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
5B	4	66.8%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN MORALES	1	64.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN ROMERO VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA	1	59.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAMAQUE	1	66.1%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE MARTI, COLONIA EL CARMEN	1	77.5%
5C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL RECUERDO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ZACARIAS	1	0.0%
5E	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS ESCOBAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
5F	6	9.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANITA	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUMBRE CASERÍO TUPIIC	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PENSAMIENTO, COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO	1	10.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PREM CALVO, COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA	1	10.8%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2	1	7.0%
5G	5	15.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS	1	8.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ	1	38.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA	1	14.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA	1	9.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	1	6.0%
5H	3	74.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, ALDEA GÁLVEZ	1	70.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO GUADALUPE	1	76.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA	1	66.4%
5K	5	74.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTÓN VAQUILITO	1	89.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTÓN LA CUMBRE	1	87.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ	1	90.9%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1	1	91.1%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTÓN EL CALVARIO	1	9.4%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ALDEA XEUL	1	84.3%
Total general	113	55.14%


Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Unidad de Construcción
Edificios del Estado.

**INFORME AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2015 PRÉSTAMO BID 2018/OC-G**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad de Información Ley de Acceso a la Información Pública



Hora:

Por:

4:46
Mónica

Firma:

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Unidad de Construcción de
Infraestructura y Vivienda Edificios de Estado -UCEE-

REF. OFICIO UCP/BID-0522-12-2015

Guatemala, 01 de Diciembre de 2015

Señores

Comisión Presidencial de Transparencia -COPRET-

4ª. Calle 6-17, zona 1


Presentes

Atentamente nos dirigimos a usted en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 360-12, Creación de la COPRET, artículos 6 y 13, por lo que se adjunta cuadro que contiene la información de avance de indicadores del Préstamo BID 2018/OC-GU, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, correspondiente al mes de Noviembre del año 2015

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda




Hora: 15:33

Firma:

c.c.

Arq. Victor Enrique Corado Valdez Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Licda. Karina Moll, Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Licda. Vivian Lemus, Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Licda. Elizabeth Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información
Lic. Edgar Manineli Rubio Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Archivo


DESPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



Recibido a las 10 Horas

Firma:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



Hora:

16:40 Nancy

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INDICADORES DE PRÉSTAMOS

NOVIEMBRE 2015

ASPECTOS GENERALES				
NOMBRE PROGRAMA O PROYECTO	MI ESCUELA PROGRESA			
	SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ATENDIDO POR UCEE)			
TIPO DE COOPERACIÓN	COOPERACIÓN FINANCIERA REEMBOLSABLE			
NUMERO DE PRÉSTAMO	BID-2018/OC-GU			
ENTIDAD FINANCIADORA	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/02/2009			
FECHA DE FINALIZACIÓN	26/04/2016			
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	48.13%			
INDICADORES				
DETALLE DE INDICADORES	Unidad de Medida	Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Reparación de Establecimientos de Preprimaria	Establecimiento	3	3	100.00%
Reparación de Establecimientos de Primaria	Establecimiento	56	56	100.00%
Reparación de Establecimientos de Otros Niveles	Establecimiento	4	4	100.00%
Reposición de Establecimientos de Preprimaria	Establecimiento	10	2	20.00%
Reposición de Establecimientos de Primaria	Establecimiento	171	28	16.37%
Reposición de Establecimientos de Otros Niveles	Establecimiento	14	4	28.57%
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS				
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	10	4	40.00%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel PRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	171	84	49.12%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel OTROS NIVELES, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	12	6	50.00%
Servicios de Diseño de establecimientos educativos de nivel DIVERSIFICADO, afectados por sismo 7N.	Plano y documentos	2	2	100.00%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	10	2	20.00%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel PRIMARIA, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	171	28	16.37%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel BASICO, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	12	4	33.33%
Reconstrucción de establecimientos educativos de nivel DIVERSIFICADO, afectados por sismo 7N.	Edificios Educativos	2	0	0.00%

Nota: las metas de los indicadores corresponden a la capacidad financiera del Subprograma, asignados a la UCEE/CIV.

Arq. Miguel Angel Alvarado
Analista en Gestión y Seguimiento

Arq. Miguel Angel Alvarado Samayoa
Analista en Gestión
y Seguimiento
PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU
UCEE/CIV

Licda. Clara Medina
Directora

Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda