

Ing. Aldo Estuardo García
Ministro de Comunicaciones

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

HOJA DE TRAMITE

No. **0- 64928**

Fecha Ingreso: 19/05/2016

Fecha envío: 25/05/2016

A: Ing. José Luis Benito
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

c.c.: **Licenciado Edgar Gómez**
Coordinador Unidad de Administración Financiera UDAF

Para su conocimiento y efectos procedentes.----

Archivo
Guzmán

Asunto: Remite ficha de revisión de los informes de avance físico y financiero de los préstamos que describe, correspondiente al mes de marzo de 2016 y, se tomen las acciones pertinentes con base a las recomendaciones emitidas en dichas fichas que se adjuntan.--

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Revisar | <input type="checkbox"/> Tome nota y circule | <input type="checkbox"/> Denegado |
| <input type="checkbox"/> Emitir opinión | <input type="checkbox"/> Archivar | <input type="checkbox"/> Autorizado |
| <input type="checkbox"/> Su conocimiento | <input type="checkbox"/> Entere y véame | <input type="checkbox"/> Coordinar reunión |
| <input type="checkbox"/> Preparar respuesta | <input type="checkbox"/> Su aprobación | <input type="checkbox"/> Darle seguimiento |
| <input type="checkbox"/> Sirvase contestar al interesado | <input type="checkbox"/> Ampliar Info. al respecto | <input type="checkbox"/> hágase cargo |
| <input type="checkbox"/> Asistir | <input type="checkbox"/> Emitir dictamen | <input type="checkbox"/> Otro |
| <input type="checkbox"/> Coordinar | <input type="checkbox"/> Investigue e informe | |

Observacione:

Interesado del Expediente: Ministerio de Finanzas Públicas. Oficina de Crédito Público No. O/DCP/SO/DAAEPE/0353/2016

No Registro (Información):

Recibe:

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
25 MAY 2016
SECRETARIA

Moya 15:10

RM
26/05/2016
9:52

13 MAYO 2016

O/DCP/SO/DAEPE/0353/2016

64928
DESPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECIBIDO
19 MAY 2016
Recibido a las 16 horas 29 min.
Firma: Tony

Ref.: Préstamos Nos. BNDES-11209671, GT-P5, GT-P6, BCIE-1994, BCIE-2107, BCIE-2079, BCIE-2138, KFW-1993-66-147 / KFW-324706, BCIE-1656 y BID-2018/OC-GU, BID-1733/OC-GU. 12

Señor Ministro:

Me dirijo a usted, para remitir adjunto las fichas de revisión de los informes de avance físico y financiero de los préstamos de la referencia, correspondiente al mes de marzo del año 2016. Asimismo, se adjunta el correo electrónico, mediante el cual se trasladaron a la Unidad Ejecutora las fichas indicadas.

A ese respecto, se solicita tomar las acciones pertinentes con base en las recomendaciones emitidas en las fichas adjuntas.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.


Lic. Luis Javier Ortiz Jerez
SUBDIRECTOR
CREDITO PUBLICO


Ingeniero
Aldo Estuardo García Morales
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

DCP/RMOS/LJOJ/AARV/SATP

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

19 MAY 2016 

recibido a las: 14 horas: 40 min.
Número: SIN Clas. 09

Serginio Antoneli Tzay Patal

De: Serginio Antoneli Tzay Patal
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 03:51 p.m.
Para: delfino.mendoza@caminos.civ.gob.gt
CC: Francisco Garcia (edwin.garcia@caminos.civ.gob.gt); marco.gonzalez@caminos.civ.gob.gt; gustavo.rodas@caminos.civ.gob.gt; sergio.navas@caminos.civ.gob.gt; Ada Azucena Ramírez Villatoro; Juan Jose Véliz Olivet
Asunto: Fichas de Revisión de IAFyF Marzo
Datos adjuntos: CIV Marzo.pdf

Muy buen día, me permito remitir para conocimiento y efectos pertinentes, las fichas de revisión de los informes de avances físicos y financieros del mes de marzo del año 2016, elaborado por esa Unidad Ejecutora; solicitando se sirvan tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones indicadas en la misma, así como el resultado de la evaluación según la calificación apreciada.

Agradeciendo su habitual apoyo, es grato saludarlos.

Atentamente,

"Orgullosos De Ser Servidores Públicos"

Serginio Antoveli Tzay Patal

Analista de Operaciones de Crédito Público del Depto. de Apoyo Ejec. Prestamos

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección de Crédito Público
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico
(502) 2322-8888
www.minfin.gob.gt



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este correo electrónico es considerada privilegiada y confidencial, y debe ser utilizada única y exclusivamente por el destinatario. Si usted no es el destinatario, empleado o el encargado de llevar este correo al destinatario, por este medio se le notifica que cualquier publicación, revelación, copia, distribución o cualquier acción que se tome o realice en relación con el contenido del presente correo, está estrictamente prohibida. Si recibe este correo por error, por favor repórtelo a postmaster@minfin.gob.gt con el objeto de arreglar la devolución del correo, documentos e información.



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE BND-11209671				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	27/05/2015	309**
Registro de gasto devengado:	23/07/2015	252
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota
 *No aplica para préstamos con el 100% desembolsado
 ** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	81.40	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	29	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

La operación de forma global tiene un avance físico de 1.96%, y un avance financiero de 0.00%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0.00% los rangos de avance físico estarían en 0.00% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación está dentro del rango aceptable de referencia; asimismo, es congruente con el avance financiero.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se solicita realizar las acciones necesarias para obtener la autorización del desembolso No. 11 del BND. Así mismo, es importante indicar que, el Decreto No. 29-2012, designa al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, como Organismo Ejecutor del citado financiamiento, por lo que el CIV debe de realizar las acciones necesarias para la correcta ejecución del Programa. Es importante indicar que el límite para realizar desembolso del préstamo vence en enero de 2017.

Se sugiere realizar una evaluación sobre la ejecución física global (71.16%), derivado que, aún existe trabajos pendientes de finalizar.

Elaborado por: Sergio Tzay

Lic. Sergio Antoveli Tzay Pava
 Analista de Operaciones
 Dept. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas



**FICHA DE REVISIÓN
 INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS**

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ / JAPON-GT-P5				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	N/A	N/A
Registro de gasto devengado:	N/A	N/A
% Ejecución presupuestaria:	N/A	

Nota:

*No aplica para préstamos con el 100% desembolsado

** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de enero de 2016.

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	Proyecto	Cartera
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	86.02	
2.3. Valoración de coherencia física y financiera	14	de 47

Derivado que la fecha para realizar desembolsos del Préstamo vencion en mayo de 2015, no se considera para el calculo de indicadores.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se recomienda al CIV continuar con las acciones administrativas y presupuestarias con el objetivo que el préstamo alcance las metas físicas, que se tiene como arrastre del año 2015. Asimismo, es importante indicar que, mientras se lleva a cabo la liquidación y cierre se deberán presentar los Informes de Avance Físico y Financiero que incluyan el avance de estas gestiones, lo anterior con base a lo que establece la Sección 4 del Contrato del Préstamo, se deben de realizar gestiones hasta la finalización del Proyecto.

Elaborado por:	Serginio Tzay
----------------	---------------

Lic. Serginio Antovel Tzay Pita.
 Analista de Operaciones
 Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

Base legal:

Acuerdo Gubernativo 540-2013, Art. No. 73 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas contenidas en Decreto 13-2013, Art. No. 33 Se adiciona el artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACIÓN Y No. de PRESTAMO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ II / JAPON-GT-P6				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	22/12/2015	100 **
Registro de gasto devengado:	31/12/2015	91
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:

*No aplica para préstamos con el 100% desembolsado

** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	81.40	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	17	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

No se tomó en cuenta para el análisis de regresión, derivado que el proyecto aún se encuentra en fase de revisión de adjudicación de obras.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Derivado que en el informe se indica que se tiene estimado empezar con las obras hasta en el mes de diciembre de 2016, se sugiere modificar las metas físicas vigentes para que no exista una brecha significativa entre lo programado y lo que se podrá ejecutar.

Elaborado por:

Serginio Tzay

Lic. *Serginio Antoveli Tzay Pata*
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Base legal:

Acuerdo Gubernativo 540-2013, Art. No. 73 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Decreto Número 101-07 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas contenidas en Decreto 13-2013, Art. No. 33 Se adiciona el artículo 53 Bis al Decreto Número 101-07 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE / BCIE-1994				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	28/10/2014	520**
Registro de gasto devengado:	26/05/2015	310
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:

*No aplica para préstamos con el 100% desembolsado

**Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	89.20	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	5	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

La operación de forma global tiene un avance físico de 0.00%, y un avance financiero de 0.00%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0.00% los rangos de avance físico estarían en 0.00% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación esta dentro del rango aceptable de referencia; asimismo, es congruente con el avance financiero.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

La obra no presenta un avance significativo en el último año, por lo que se solicita remitir como anexo a la ficha el avance físico de cada tramo, identificando los trabajos pendientes en cada uno de ellos y las acciones o medidas que se están implementando para que se concluyan en un 100%.

Se sugiere realizar una evaluación sobre la ejecución física global (84.17%), derivado que, aún existe trabajos por finalizar y el avance físico no es acorde a lo indicado verbalmente.

Es importante remitir lo más pronto posible las justificaciones que sean necesarias para poder ampliar el límite de desembolso, derivado que este vence en mayo del presente año.

Elaborado por: **Serginio Tzay**

Lic. Serginio Antovel Tzay Pineda
Dep. de Análisis de Operaciones
Dirección de Ejecución de Préstamos Externos
Ministerio de Finanzas Públicas

Bases Legales

Decreto Ejecutivo N.º 40-2013, Art. N.º 75 ORGANIZADOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Decreto Número 101-071 en materia del Presupuesto y en Reforma contenida en Decreto 13-2013, Art. N.º 33 N.º, adición al artículo 33 Bis al Decreto Número 101-07 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE / BCIE-2107				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	28/01/2016	63**
Registro de gasto devengado:	24/02/2016	36
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:
 *No aplica para préstamos con el 100% desembolado
 ** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	Proyecto	Cartera
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	89.20	
2.3. Valoración de coherencia física y financiera	10	de 47

La operación de forma global tiene un avance físico de 1.38%, y un avance financiero de 0.00%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0.0% los rangos de avance físico estarían en 0.00% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación esta dentro del rango aceptable de referencia; asimismo, es congruente con el avance financiero.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se sugiere indicar cuales son los inconvenientes que se presenta en la ejecución del proyecto, derecho de via, tema ambiental, para tener una mayor apreciación sobre el proyecto.

Elaborado por: Serginio Tzay

Lic. Serginio Antovel Tzay Pata
 Analista de Operaciones
 Depto. de Asesoría a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CARRILES EN EL TRAMO TECÚN UMÁNCOCALES DE LA CARRETERA CENTROAMERICANA CA-2 OCCIDENTE. BCIE-2079				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	17/08/2015	227**
Registro de gasto devengado:	31/12/2015	91
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:

*No aplica para préstamos con el 100% desembolsado

** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	81.40	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	28	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

La operación de forma global tiene un avance físico de 1.96%, y un avance financiero de 0.00%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0.00% los rangos de avance físico estarían en 0.00% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación esta dentro del rango aceptable de referencia; asimismo, es congruente con el avance financiero.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se solicita realizar las acciones necesarias para obtener la autorización del desembolso No. 11 del BNDES. Así mismo, es importante indicar que, el Decreto No. 29-2012, designa al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, como Organismo Ejecutor del citado financiamiento, por lo que el CIV debe de realizar las acciones necesarias para la correcta ejecución del Programa.

Se sugiere realizar una evaluación sobre la ejecución física global (71.16%), derivado que, aún existe trabajos pendientes de finalizar.

Tomar en cuenta que la fecha para realizar el último desembolso del préstamo vence en junio de 2016, por lo que se sugiere realizar todas las acciones correctivas para avanzar con la ejecución del Proyecto.

Elaborado por:	Serginio Tzay
----------------	---------------

Lic. Serginio Antoveli Tzay Patat
 Analista de Operaciones
 Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

Base legal:

Acuerdo Gubernativo 540-2013, Art. No. 73 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas contenidas en Decreto 13-2013, Art. No. 33 Se adiciona el artículo 53 Bis al Decreto Número 011-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA / BCIE-2138				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	03/03/2015	394**
Registro de gasto devengado:	28/01/2016	63
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:
 *No aplica para préstamos con el 100% desembolsado
 ** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	Proyecto	Cartera
	86.80	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	44	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

Por la naturaleza del préstamo no se toma en cuenta para el análisis de la regresión.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

En la sección II.4, Avance Físico al Mes, se indica "ver anexo de proyectos adjunto"; sin embargo, el informe del préstamo referido no trae ningún anexo.

Elaborado por:	Serginio Tzay
----------------	---------------

Lic. Sergio Antoveli Tzay Patai
 Analista de Operaciones
 Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

Base legal:
 Acuerdo Gubernativo 540-2013, Art. No. 73 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas contenidas en Decreto 13-2013, Art. No. 33 Se adiciona el artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN; Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA-CAMPUR KFW-1993-66-147 / KFW-324706- (Reorientación PROSELVA)

EJECUTOR: CIV/SEGEPLAN MES REPORTADO: **Marzo** AÑO: **2016**

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	N/A	N/A**
Registro de gasto devengado:	N/A	N/A
% Ejecución presupuestaria:	N/A	

Nota:
*No aplica para préstamos con el 100% desembolsado.
** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de enero de 2016.

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	82.60	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	19	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

No se tomó en cuenta para este análisis derivado que el último desembolso del préstamo venció en agosto del año 2015.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Derivado de los compromisos adquiridos con KfW de finalizar las obras lo mas pronto posible, se recomienda al CIV que incluyan en los Informes los avances en las gestiones para la finalizacion de la obra en el presente año. Asimismo, es importante indicar que, mientras se lleva a cabo la liquidacion y cierre se deberán presentar los Informes de Avance Físico y Financiero, hasta que se complete el proceso.

Elaborado por: **Serginio Tzay**

Lic. **Serginio Antovel Tzay Pata**
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Base legal:
Acuerdo Gubernativo 540-2013, Art. No. 73 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas contenidas en Decreto 13-2013, Art. No. 33 Se adiciona al artículo 53 B/a al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Rosenda Marisol Azañón Solís

De: Rosenda Marisol Azañón Solís
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 05:36 p.m.
Para: ramon.fion@insivumeh.gob.gt
CC: Ada Azucena Ramírez Villatoro; Juan Jose Véliz Olivet
Asunto: Ficha de evaluación del IAFF marzo de 2016 Préstamo BCIE-1656
Datos adjuntos: BCIE 1656 marzo.pdf

Buen día estimados, agradeceré que tomen en cuenta la presente ficha para la evaluación del mes de marzo de los IAFF, la cual tiene las observaciones correspondientes, agradeciendo realizar lo que corresponda.

Saludos

Licda. Rosenda Marisol Azañón Solís

Analista de Operaciones de Crédito Público del Depto. de Apoyo Ejec. Prestamos
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección de Crédito Público
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico
(502) 2322-8888 Extensión 11579
www.minfin.gob.gt



“Orgullosos de ser servidores públicos”.

Síguenos en:   /MinfinGt @MinfinGt



Dirección de Crédito Público

FICHA DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	PROYECTO DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES / BCIE-1656.				
EJECUTOR	CIV/INSIVUMEH	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	02/12/2013	819**
Registro de gasto devengado:	25/02/2016	4
% Ejecución presupuestaria:	0.15%	

Nota:
 *No aplica para préstamos con el 100% desembolsado
 ** Cálculo de días desde última operación a fecha 29 de febrero 2016

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración


	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	79.90	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	21	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

La operación de forma global tiene un avance físico de 5.0%, y un avance financiero de 0.0%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0.00% los rangos de avance físico estarían en -8.86% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación se encuentra fuera del rango aceptable de referencia.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se agradecerá anexar al próximo informe listado de inconvenientes que el préstamo afronta y que les ha impedido agilizar la ejecución en el primer cuatrimestre del año.

Elaborado por: Marisol Azañón


 Licda. Rosenda Marisol Azañón Solís
 Analista de Operaciones
 Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Dirección de Finanzas Públicas

Brisa María Castillo Reyes

De: Brisa María Castillo Reyes
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 03:03 p.m.
Para: 'Vivian Callejas'; bosorio@mineduc.gob.gt; clarammedina2011@gmail.com; direttorejecutivo.fodes@gmail.com; presupuesto.gt@gmail.com
CC: Ada Azucena Ramírez Villatoro; Juan José Velíz Olivet (jveliz@minfin.gob.gt); Luis Pedro Zamora Urias
Asunto: Ficha de Revisión y Evaluación_MARZO 2016 (MINEDUC) (MIDES/FODES) (UCEE/CIV)
Datos adjuntos: MINEDUC.PDF; MIDES FODES.PDF; UCEE CIV.PDF

Estimados funcionarios,

Muy buen día, por este medio me permito remitir para conocimiento y efectos pertinentes, las fichas de revisión del informe de avance físico y financiero de marzo del 2016, elaborado por la Unidad Ejecutora; solicitando se sirvan tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones indicadas en la misma, así como el resultado de la evaluación según la calificación apreciada.

Agradeciendo su habitual apoyo, es grato saludarlos.

Atentamente,

Brisa María Castillo Reyes

Analista de Operaciones de Crédito Público del Depto. de Apoyo Ejec. Prestamos

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección de Crédito Público

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico

(502) 2322-8888

www.minfin.gob.gt



"Orgullosos de ser servidores públicos".

FICHA DE REVISIÓN
INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO		PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA / BID-2018/OC-GU - UCEE/CIV			
EJECUTOR	UCEE/CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo */

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	17/12/2014	470
Registro de gasto devengado:	30/12/2015	92
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:
 */ No aplica para préstamos con el 100% desembolsado
 Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016
 Registro de Gasto devengado obtenido del Sistema de Contabilidad Integrada Reporte R00804109.rpt
 % de ejecución presupuestaria obtenido de Sistema de Contabilidad Integrada

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

	Proyecto	Cartera
2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	83.8	
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	16	de 47
2.3. Valoración de coherencia física y financiera		

La operación de forma global tiene un avance físico de 0%, y un avance financiero de 0%. El referente de la cartera indica que para un avance financiero de 0% los rangos de avance físico estarían en 0% y 22.30%. De esa cuenta, esta operación esta dentro del rango aceptable de referencia; asimismo, es congruente con el avance financiero.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se reiteran las observaciones siguientes:
 1) Se solicita considerar el número de escuelas totales a intervenir y diseños aprobados como metas para el Ejercicio Fiscal 2016.
 2) Se solicita considerar los detalles por nivel educativo para los indicadores de desempeño del programa, y evaluar el componente al que se vincula para ambos casos (metas e indicadores), tomando en cuenta que la UCEE ejecuta recursos del Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar; y, 3) Se solicita considerar el estado de los SNIP derivado que ello da viabilidad a la ejecución, considerar dicha acción como parte de las gestiones de readequación presupuestaria.

Elaborado por: Brisa Castillo

Licda. Brisa María Castillo Reyes
 Analista de Operaciones
 Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

Juan Jose Véliz Olivet

De: Juan Jose Véliz Olivet
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 04:00 p.m.
Para: Delfino Mendoza (delfino.mendoza@caminos.civ.gob.gt)
CC: 'senavas@caminos.gob.gt'; Gustavo Adolfo Rodas Ceballos (garodas@caminos.gob.gt); Licda. Azucena Ramírez (aaramirez@minfin.gob.gt)
Asunto: Envío ficha de evaluación informe de avance físico y financiero CIV marzo 2016
Datos adjuntos: CIV marzo 2016.pdf
Importancia: Alta

Estimados funcionarios:

Me permito remitir para su conocimiento y efectos pertinentes, la ficha de revisión del informe de avance físico y financiero del Préstamo BID-1733/OC-GU, correspondiente al mes de marzo del presente año, elaborado por esa Unidad Ejecutora; al respecto, se solicita se sirvan tomar en cuenta las observaciones indicadas.

Agradeciendo el valioso apoyo, es grato saludarlos.

Atentamente,

"Orgullosos De Ser Servidores Públicos"

Lic. Juan Jose Véliz Olivet

Subjefe del Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos.

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección de Crédito Público
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico
(502) 2322-8888 Extensión 11575
www.minfin.gob.gt



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este correo electrónico es considerada privilegiada y confidencial, y debe ser utilizada única y exclusivamente por el destinatario. Si usted no es el destinatario, empleado o el encargado de llevar este correo al destinatario, por este medio se le notifica que cualquier publicación, revelación, copia, distribución o cualquier acción que se tome o realice en relación con el contenido del presente correo, está estrictamente prohibida. Si recibe este correo por error, por favor repórtelo a postmaster@minfin.gob.gt con el objeto de arreglar la devolución del correo, documentos e información.

FICHA DE REVISIÓN
INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PRESTAMOS EXTERNOS

DENOMINACION Y No. de PRESTAMO	PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL / BID-1733/OC-GU				
EJECUTOR	CIV	MES REPORTADO	Marzo	AÑO	2016

Información General del Préstamo

	Fecha de última operación	No. de días desde última operación
Último Desembolso Recibido:	N/A	N/A**
Registro de gasto devengado:	N/A	N/A
% Ejecución presupuestaria:	0.00%	

Nota:
 *No aplica para préstamos con el 100% desembolsado.
 ** Cálculo de días desde última operación a fecha 31 de marzo de 2016.
 En fase inicial de ejecución, no ha efectuado desembolsos

I. Cumplimiento General de Normativa

	Si	No
1.1. Ingreso conforme el plazo establecido legalmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Utilización del formato de informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Presentación de información en formato digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. firma autoridad responsable y % de avance físico y % financiero revisado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Valoración

2.1. Puntos en calidad del reporte presentado	Proyecto	Cartera
2.2. Lugar en el ranking de calidad del reporte presentado en términos del total de la cartera	46.00	
2.3. Valoración de coherencia física y financiera	40	de 47

En proceso de inicio de ejecución de la segunda fase del PDER. Presentan en su informe un avance físico de 0.0% y un avance financiero de 0.0%.

III. Observaciones (en caso sea necesario)

Se solicita informar a este Ministerio, sobre las acciones realizadas para iniciar la ejecución financiera y física del Proyecto. Asimismo, desagregar los montos del avance financiero al mes, con el propósito que se visualice el avance financiero por meta las cuales deben ser actualizadas de acuerdo a las inversiones que se realizarán.

Elaborado por:	Juan José Véliz
-----------------------	-----------------

Por: 
 Lic. Juan José Véliz Olmos
 Subjefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

7/7

Guinsí



REF: 0.4-0-156-2016 EM/ma

Guatemala, 01 de junio 2016

Licenciado
Edgar Aníbal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de
Administración Financiero, UDAF
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Licenciado Gómez:

En referencia a la Circular UDAF 33-2015, relacionada a los informes sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable, por medio de la cual solicita copia de los informes enviados a las diferentes instituciones que indica la ley, mensualmente, y que los mismos sean trasladados a la Unidad Administrativa Financiera a su digno cargo, después de entregados con sello de recibido, me permito adjuntar los informes enviados a la Dirección de Crédito Público y a la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN- correspondiente al **mes de Mayo del año 2016.**

Atentamente,


Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
09 JUN 2016
SECRETARIA

Firma: *Mruya* Hora: *10:05*

10-06-2016
9:31

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala, Telefono: 2245-1212



REF: 0.4-0-155-2016 EM/ma

Guatemala, 01 de junio 2016

Ingeniero
 Miguel Ángel Moir Sandoval
 Secretario de Planificación
 Secretaría de Programación y Planificación
 de la Presidencia -SEGEPLAN-
 Su Despacho

RECEPCION
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

RECIBIDO
 - 8 JUN. 2016

Recibí (f) *[Signature]*
 Hora: *17:16*

Ingeniero Moir:

En cumplimiento al Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97, me permito adjuntar el informe entregado a la Dirección de Crédito Público, correspondiente al mes mayo del año 2016.

Atentamente,

[Signature]
 Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
 Sub-Director
 Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


SEGEPLAN
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
 08 JUN 2016

HORA: *15:01* NOMBRE: *[Signature]*

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Guatemala, Telefono: 2245-1212






REF: 0.4-0-154-2016 EM/ma

Guatemala, 01 de junio 2016

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21



Registro Único de Expediente: 0010-51123
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciada
Rosa María Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Ref. Préstamo BID-2018/OC-GU, Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, Unidad de Construcción de Edificio del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, envío de Informe de Avance Físico y Financiero, correspondiente al mes de marzo 2016.

Licenciada Ortega:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 del Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, así como lo indicado en el Artículo 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, referente a la presentación de los informes de avance físico y financiero de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa, me permito remitirle el reporte correspondiente al mes de mayo del año en curso, del programa en referencia.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,




[Signature]
Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Formula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	246	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se continúa con el proceso de recepción de obras concluidas durante el ejercicio fiscal anterior. A finales del 2015, 49 Establecimientos de Inversión llegaron a un avance promedio del 71.4%. En la actualidad algunos proyectos se encuentran suspendidos por razones presupuestarias.	
EJECUCIÓN FÍSICA /	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00	IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	Variación % Física	En reunión interinstitucional en la primera revisión de cartera del 2016, se abordó la prórroga del límite de desembolsos, la cual quedó autorizado hasta el 27/04/2018. Aún se continúan las gestiones de espacio presupuestario para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar. De igual manera, luego de la transferencia y disponibilidad presupuestaria obtenida para funcionamiento, se inició el proceso de contratación del equipo base de la Unidad Coordinadora del Programa.	
		0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES			En reunión interinstitucional en la primera revisión de cartera del 2016, se abordó la prórroga del límite de desembolsos, la cual quedó autorizado hasta el 27/04/2018. Aún se continúan las gestiones de espacio presupuestario para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar. De igual manera, luego de la transferencia y disponibilidad presupuestaria obtenida para funcionamiento, se inició el proceso de contratación del equipo base de la Unidad Coordinadora del Programa.	
EJECUCIÓN FÍSICA /	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00		
0.00%	0.00%	Variación % Financiera		
		0.00%		


Firma Elaborado Por

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda


Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO ABRIL 2016

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A MAYO 2016

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
1A	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL MILAGRO SERCHIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS AGUILÓN, ALDEA SAN SEBASTIAN	1	100.0%
INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS LAGUNAS	1	100.0%
INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5	1	100.0%
1B	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "13 DE JUNIO"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL ASTILLERO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE JOAQUIN PALMA"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, 14 AVENIDA 7-160 ZONA 3, CANTÓN SAN ANTONIO	1	100.0%
2A	6	99.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	1	99.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERÍO SAN JUAN LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO RECUERDO ASTURIAS	1	100.0%
INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD	1	100.0%
2B	7	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVENIDA EL REFORMADOR, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2DA CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA GRANDEZA, ALDEA SAN FRANCISCO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA KIRSTEN WALTHER, ALDEA TANIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PRIMAVERA, ALDEA TANIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 2 ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5TA CALLE 9-38 ZONA 4	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, 2A CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
3.1B	4	90.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO BOJON	1	95.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	1	91.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO SAN FRANCISCO SECTOR SUR, ALDEA RANCHO BOJON	1	78.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1	1	96.3%
3.1C	3	41.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPÉQUEZ	1	70.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA UNIÓN	1	46.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO	1	8.0%
3.1D	3	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
3.1E	5	66.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL	1	69.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL	1	89.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO	1	5.7%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTÓN BETHANÍA	1	90.1%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1	85.0%
3.1F	4	55.5%
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1	1	40.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN	1	16.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHİYAL	1	75.3%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1 1A. AV. 1-77 ZONA 1	1	88.9%
3.1G	3	24.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP	1	28.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL	1	22.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL	1	24.3%
3.1H	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENGRO, CANTÓN SANTA CRISTINA, ZONA 2	1	100.0%
3.1I	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERÍO LLANO GRANDE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN RIO SANTO	1	100.0%
INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS	1	100.0%
3.1K	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUJCANABAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PUEBLO NUEVO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TOJCHINA	1	0.0%

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO ABRIL 2016

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A MAYO 2016

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
4A	9	93.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA	1	91.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VICTORIA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS	1	98.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL SOCORRO	1	94.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA	1	88.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN	1	72.3%
ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ, 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3	1	99.0%
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SAN MARCOS	1	100.0%
4B	8	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO	1	100.0%
4C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTÓN CHUICRUZ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOILANICH, ALDEA PARRAXCHAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1	1	0.0%
4D	2	94.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN REYNOS, ALDEA CHIMUSINIQUE	1	93.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE	1	95.8%
5A	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
5B	4	73.8%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN MORALES	1	73.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN ROMERO VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA	1	65.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE	1	70.4%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE MARTI, COLONIA EL CARMEN	1	86.5%
5C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL RECUERDO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS	1	0.0%
5E	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS ESCOBAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
5F	6	31.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANITA	1	19.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC	1	40.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL	1	37.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PENSAMIENTO, COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO	1	16.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PREM CALVO, COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA	1	10.2%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2	1	62.5%
5G	5	75.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS	1	84.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ	1	89.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA	1	91.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA	1	20.4%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	1	92.5%
5H	3	73.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENDICION DE DIOS, ALDEA GALVEZ	1	73.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE	1	76.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RIO, VILLA HERMOSA	1	70.7%
5K	6	84.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTÓN VAQUIJUTO	1	98.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTÓN LA CUMBRE	1	97.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ	1	95.9%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1	1	94.2%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTÓN EL CALVARIO	1	23.7%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ALDEA XEUL	1	96.9%
Total general	113	64.23%

RECIBIDO
14 JUN 2016
SECRETARIA

Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: *9:58*

No. CONTROL:234939
Oficio No.:189-CFE-2016
Guatemala, 08 de junio de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2016.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,

*RM 14/06/2016
16:00*

Licenciado
Carlos Raúl Morales Moscoso
Ministro de Relaciones Exteriores
Su Despacho.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
13 JUN 2016

C.c. Licda. Maria Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. **Edgar Anibal Gómez Escobar**, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
14 JUN 2016
SECRETARIA

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 . Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Firma: _____ Hora: _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar MAYO Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo BCIE-1994 FTN Código Presupuesto 52-0401-0059	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 357.73 Km de la Carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Molokotz, Mopán, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 10132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 348 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación. La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%		
0.00%	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo, ya está en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	
0.00%	0.00%	76.90%	84.17		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga un porcentaje de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II y en la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 División de Planeación y Estudios

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS
 GUATEMALA, C. A.

José Luis Benito Ruiz
 Firmado y Aprobado Por
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
REB	12.0401.0014	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00%
MUTUAL	12.0401.0017	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00%
					0,00%
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: JICA GTPS Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Auto. Guib. 840-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial*	Vigente*	Ejecutado*	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.35 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 28 de Septiembre de 2014. SNIP 34958	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,300.00	17,016,300.00	0.00	0.00	* FICION SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con el acumulado anterior, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.95 Km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* FICION SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con el acumulado anterior, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	* FICION SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con el acumulado anterior, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puente Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* FICION SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con el acumulado anterior, tomando como base el año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Estor - Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 18 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* FICION SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con el acumulado anterior, tomando como base el año 2015.

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO YA TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad.
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance			
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2. Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)			1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quezalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.			
IV.2. GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3. Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas, es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.			
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los Tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.			

El presente informe y los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de los trabajos, ya que se debe complementar con otros datos como multimedios. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección III y la sección IV se debe a que en la sección III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos que muestra el avance físico en metros ejecutados.

Gustavo Aguirre Rojas
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vialidad

ANEXO JICA GTPS

	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JUAN FUENTE CASCO	JICA	52-0507-005				0.00
3494	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	17,014,000.00	17,014,000.00		0.00
TRAMO FUENTE CASCO PANZOS	JICA	52-0507-005				0.00
3497	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PANZOS ELESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
3498	SECTORIAL	52-0401-0067	11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO ELESTOR INDIOLEA	JICA	52-0507-005				0.00
3499	NACIONAL	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
						0.00
TRAMO PUJARO TENAHO	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: Kf-W 11966550b/199366147 Código Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014 SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* 1 SICOIN * 2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 3.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparece a cero


III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q 52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	IV.3 Alertivos El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo. El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.
0.00%	0.00%	149.72%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son mensuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es el base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147

FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
2.11.4.001				0.00
2.11.4.002				0.00
2.11.4.003				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2016**
 Mes a Reportar **MAYO**
 Entidad **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora **202-DGC**
 Préstamo **JICA GTP6**
 Código Presupuesto **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
01	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Seca - Lancelillo - Saquispec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Rio Copón - Asunción Copón - San Juan Chactela, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactela - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquin - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SECOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a Abril 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra. En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
		Variación % Financiera	0.00%	Las metas físicas vigentes para el año 2016 se estarán revisando y se realizaran los movimientos necesarios			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se esta gestionando ante Segeplan, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Por
Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



		ANEXO JCA GTPB				
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Pucallpa - San Martín 12219	JCA	52-0509-0001	30.013.463,00	30.013.463,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11.285.755,00	11.285.755,00		0,00
Tramo: Laredillo Rio Ucayali 116127	JCA	52-0509-0001	10.338.200,00	10.338.200,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12.422.494,00	12.422.494,00		0,00
Tramo: La Libertad - San Juan Chiriquia 157405	JCA	52-0509-0001	36.950.300,00	36.950.300,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.021.551,00	10.021.551,00		0,00
Tramo: San Juan Chiriquia - San 142758	JCA	52-0509-0001	52.873.600,00	52.873.600,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15.998.512,00	15.998.512,00		0,00
Tramo: Lampa - Callao 12220	JCA	52-0509-0001	30.824.437,00	30.824.437,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.020.154,00	10.020.154,00		0,00
		TOTAL	220.748.466,00	220.748.466,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 55, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE-2079	
Código Presupuesto: 52-0401-0064	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Fisica	0.00%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.



 Gustavo Acuña Rodas Ceballos

 Coordinador de Financiamiento Externo

 División de Planificación y Estudios



 José Luis Sanjos Ruiz

 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO N.º 10 FINANZAS OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Exhausto	% Ejecución
M. P.	1.1.1.1.1.1.1.1	214.400.000,00	214.400.000,00		100%
	M. 1.1.1.1.1.1.1.1				0,00%
TOTAL	TOTAL	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto: 52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMÁN. SNIP 116139	Km	80.00	80.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1,000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139,940	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139,940	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139,940	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139,940	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1,000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1,000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139,940	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139,940	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1,000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1,000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
1.96%	0.00%	1.96%	0.00%	53.52%	71.16
Variación % Física		Variación % Financiera		IV.3 Alertas	
0.00%		0.00%		En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físicas financieras establecidas.	
Variación % Física		Variación % Financiera		En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tratado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en cumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1, se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presionando para que desembolse.	
0.00%		0.00%		Firma Aprobado Por	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO BODES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BODES	51.280.982.00	451.280.982.00	451.280.982.00		0.00%
	1.000	451.280.982.00	451.280.982.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
 Mes a Reportar: MAYO
 Entidad: 1130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2107
 Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*2 sección SNIP. El avance físico inicial, vigente y ejecutado son acumulados anuales tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32		0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58		0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62		2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74		0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43		0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46		0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		100.60	38.70	38.70		0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66		0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36		0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos. El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas. La ejecución que refleja el año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.38%	6.83%	12.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta en múltiples años. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


 Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 Firma Autorizado Por
José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Curb. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	




 Firmado Por: *Gustavo Adolfo Rodas Ceballos*

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

 Coordinador de Financiamiento Externo

 División de Planificación y Estudios



 Firmado Por: *Jose Luis Benito Ruiz*

Jose Luis Benito Ruiz

 Viceministro de Comunicaciones,

 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID-1733						
FUENTE		FONDOS	inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Construccion Puente Chitomax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
TOTAL			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.33	8.13%	* S/CON S/OP. El Avance Físico: inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.					
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	8.13%	Nota: El presupuesto asignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico a 31.05.2016					
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	35.85%	Firma Aprobado Por					
0.00%	8.13%			 José Luis Benito Ruiz Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda					

2


Firma Elaborado Por



Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2338						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCIE 2138	52.0401.0006.7	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%
						0.00
		TOTAL	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%

Guzmán

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

RECIBIDO
14 JUN 2016

SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: *9-58*

No. CONTROL:234940
Oficio No.:190-CFE-2016
Guatemala, 08 de junio de 2016

Licenciada
Lizet Guzmán
Directora de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
Presente.-

[Signature]

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2016.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

Estimada Licenciada Guzmán:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
RECIBIDO
13 JUN 2016

PA 14/06/2016 16:00

[Handwritten initials]

- c.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
- Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
- Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
- Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.
- Archivo.-

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar MAYO Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo BCIE-1994 FTN Código Presupuesto 52-0401-0059	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Múdeno Mendez, departamento de Izabal y concluye en la Finca La Trinidad. La fecha de inicio del pliego contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 90132	Km	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)		En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación. La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera		IV.3 Alertivos			
				Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipule el convenio de préstamo, ya está en tramite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III, con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
0.00%	0.00%	76.90%	84.17				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga un panorama de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección II y la sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se muestran los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.



ANEXO BCIE - 1994 F1N					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCI	12.000.000	80.000.000.00	80.000.000.00		0.00%
NETURAL	12.000.000	12.000.000.00	12.000.000.00		0.00%
					0.00%
	TOTAL	42.000.000.00	42.000.000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos
I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar MAYO Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo JICA GTPS Código Presupuesto 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.05 Km. de la carretera RN7E Tramo I: San Julian- Puente Chapco mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2013. SNIP 34974	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.1 SNIP. El Avance Físico Mensual Vigente y Ejecutado con acumulado a nivel Comandante como base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.95 Km. de la carretera RN7E Tramo II: Puente Chapco- Panzós mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I.10.10.1 SNIP. El Avance Físico Mensual Vigente y Ejecutado con acumulado a nivel Comandante como base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E Tramo III: Panzós- El Estor mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.1 SNIP. El Avance Físico Mensual Vigente y Ejecutado con acumulado a nivel Comandante como base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.26 Km. de la carretera RN7E Tramo IV: El Estor- Puente Sumich mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 21 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.1 SNIP. El Avance Físico Mensual Vigente y Ejecutado con acumulado a nivel Comandante como base año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E Tramo V: El Estor- Sanahuja mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 14 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I.10.10.1 SNIP. El Avance Físico Mensual Vigente y Ejecutado con acumulado a nivel Comandante como base año 2016

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO YA TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglon en específico, obtenida de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	0.00%	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	0.00%
Variación % Física		Variación % Financiera	
0.00%		0.00%	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	0.00%	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	164.30%
EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	
0.00%		79.15	

IV.2 Valoración Balance
 1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que esta a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del mismo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que esta a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, está calculada en Cuetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para actualizarlo genero una fluctuación ya que cada desmembrado que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos
 Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas, es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

El responsable de los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de los datos de los años anteriores. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección III y el que se consigna en la sección IV se debe a que en la sección III se consigna el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se basa en los datos de ejecución en millones de dólares.

Gustavo Aguirre Rojas Cervantes
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

José Luis Bonito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTPS

	FUENTE	FONDOS	ANEXO JICA GTPS			% Ejecucion
			Inicial	Vigente	Ejecutado	
TRAMO SAN GUARÁ FUENTE MARLEO	JICA	52-0507-005				0.00
MAYE	11-0000-3000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	17,016,000.00	17,016,000.00		0.00
TRAMO FUENTE MARLEO PANJON	JICA	52-0507-005				0.00
MAYE	11-0000-3000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PANJON EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
MAYE	SECTORIAL	52-0401-0067	11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO EL ESTOR RIGOBALTA	JICA	52-0507-005				0.00
MAYE	11-0000-3000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
TRAMO RIGOBALTA	JICA	52-0507-005				0.00
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO RIGOBALTA	JICA	52-0507-005				0.00
	TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: KFW 11966550b/199366147 Código Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53. bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICDIN, aparece a cero

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

I.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.
0.00%	0.00%	149.72%	71.65
		El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Aprobado Por
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 1196655D6/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
4.1.4.000				0.00
4.1.4.1.000				0.00
4.1.4.2.000				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar MAYO
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTP6
 Código Presupuesto 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
D	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancelillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Aclaratorias	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA Ene. - Dic. 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra. En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra estén firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaría a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año únicamente podrían cobrar el anticipo. Las metas físicas vigentes para el año 2016 se estarán revisando y se realizarán los movimientos necesarios			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	IV. 3 Alertivos Se esta gestionando ante Segeplan, específicamente en el modulo de SNIP una reunion para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Por
Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Ministerio de Comunicaciones, C.A. y Vías
 Guatemala, C.

ANEXO ICA GTPB						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo: Okandup - San Juan 12214	IRA	52-0509-0001	30.013.468,00	30.013.468,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11.285.755,00	11.285.755,00		0,00
Tramo: Loro et Bo Rio - Copon 116527	IRA	52-0509-0001	10.338.200,00	10.338.200,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12.422.494,00	12.422.494,00		0,00
Tramo: La Libertad - San Juan - Huayla In/305	IRA	52-0509-0001	36.950.300,00	36.950.300,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.021.551,00	10.021.551,00		0,00
Tramo: San Juan - Huayla In/132718	IRA	52-0509-0001	52.873.600,00	52.873.600,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15.998.512,00	15.998.512,00		0,00
Tramo: Lampa - Calabon 12220	IRA	52-0509-0001	30.824.437,00	30.824.437,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.020.154,00	10.020.154,00		0,00
		TOTAL	220.748.466,00	220.748.466,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2079 Código Presupuesto: 52-0401-0064	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACION DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Acuña Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.U.


Luis Benito Ruiz
 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO 018 - 2019 CA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	IMPACT	OPORTA	EXISTENTE	% Ejecucion
01-01	01-01-01-004	214 400 000.00	214 400 000.00		100.0%
	01-01-01-005				0.00%
TOTAL	TOTAL	214 400 000.00	214 400 000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto: 52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMANI, SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1165	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.1 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
1.96%	0.00%	53.52%	71.16

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BNDES	51.280.982	451.280.982,00	451.280.982,00		0,00%
	TOTAL	451.280.982,00	451.280.982,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio Mes a Reportar Entidad Unidad Ejecutora Préstamo Código Presupuestario	2016 MAYO 11130013-CIV 202-DGC BCIE-2107 52-0401-0066	Artículo 53. bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 17-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 138626	Km	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	* El SNIP, el Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Rejiones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitará suspensión de los trabajos. El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas. La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.38%	6.83%	12.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esto son múltiples años. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


 Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 Firma Autorizado Por
José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxá SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	* I. SICOM SNIP. II. Avance Físico (real). Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	D.00%	Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personal del MINIFIN, SEGERPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.	
0.00%	0.00%			Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su "No Objeción".	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	D.00%	IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Con dicha "No Objeción" se inició con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.	
0.00%	0.00%	0.00%			


 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 Firmado Por
José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID 1733						
	FUENTE	FONDOS	inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
			60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
Construccion Puente Chitomas SNIP 154599	BID	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio	2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar	MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad	11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97
Unidad Ejecutora	202-DGC	
Préstamo	BCIE -2138	
Código Presupuesto	52-0401-0067	


II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251,976,778.00	251,976,778.00	20,484,867.91	8.13%	* L. 52016 [Ver el Anexo físico mensual Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomado como base el año 2013]

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance			
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3. Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril/2016)	Variación % Física	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
IV.2. GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico a 31.05.2016			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	8.13%	Firma Aprobado Por			
0.00%	8.13%	35.85%		 José Luis Benito Ruiz Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda			

P


Firma Elaborado Por



Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2138						
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
BCIE 2138	52-0401-00067	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%	0.00
	TOTAL	251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%	

REGISTRO
14 JUN 2016

SECRETARIA
Firma: *[Signature]* Hora: 9:58

No. CONTROL:234941
Oficio No.:191-CFE-2016

Guatemala, 08 de junio de 2016

[Handwritten signature]

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2016.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

[Handwritten mark]

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

[Handwritten signature]
José Luis Benito Páez
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



[Handwritten note]
FM 14/06/2016
16:00

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
REGISTRO
13 JUN 2016
HORA: 2:50 NOMBRE: *[Signature]*

- C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar MAYO Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo BCIE-1994 FTN Código Presupuestario 52-0401-0059	Artículo 43 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la Carretera FTN mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Ciudad Española, departamento de Izabal y concluye en la finca La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP 00132.	Km.	3.00	3.00		0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00		0.00%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 348 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación. La ejecución de metas físicas previas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.	
0.00%	0.00%			IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipule el convenio de préstamo; ya está en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	
0.00%	0.00%	76.90%	84.17		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la valoración de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II y en la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se muestran los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIOS
 COORDINADORA DE
 DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 Director de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 - GUATEMALA, C. A.

José Luis Benito Ruiz
 Firmado y Aprobado Por
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE - 1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCI	12.400.000	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00%
MULTIBAN	12.400.000	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00%
					0,00%
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: JICA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN73 Tramo I: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Septiembre de 2014. SNIP 34938	Km.	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	* FISCION SNIP: El Avance Físico mensual, vigente y Ejecutado, con acumulado anual, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.06 Km. de la carretera RN73, Tramo II: Puente Chasco - Patzún, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km.	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* FISCION SNIP: El Avance Físico mensual, vigente y Ejecutado, con acumulado anual, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN73, Tramo III: Patzún - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 03 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km.	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,956,000.00	11,956,000.00	0.00	0.00	* FISCION SNIP: El Avance Físico mensual, vigente y Ejecutado, con acumulado anual, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 Km. de la carretera RN73, Tramo IV: El Estor - Puente Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 03 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km.	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* FISCION SNIP: El Avance Físico mensual, vigente y Ejecutado, con acumulado anual, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN73, Tramo V: El Rosario Sumahu, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km.	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* FISCION SNIP: El Avance Físico mensual, vigente y Ejecutado, con acumulado anual, tomando como base el año 2016.

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FISICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad	
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTION

IV.1. GESTION MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV. 2. GESTION AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	164.30%	79.15

1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.

En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzalizarlo generó una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.

IV.3 Alertivos
Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero

NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.

El responsable de los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución física y financiera. En la sección III se debe a que en la ejecución III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos que muestra el avance físico y financiero. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección III y la ejecución en la sección IV se debe a que en la ejecución III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos que muestra el avance físico y financiero.

Gustavo Aguirre Rojas Cervantes
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



ANEXO JICA GTPS

TRAMO / FUENTE / FONDO	FONDO	ANEXO JICA GTPS			
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
TRAMO SAN GUAN / FUENTE / FONDO 4498	JICA				0.00
	11-0000-0000				
	SECTORIAL	17,016,000.00	17,016,000.00		0.00
TRAMO FUENTE CHAVO / FONDO 4492	JICA				0.00
	11-0000-0000				
	SECTORIAL				0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR 4493	JICA				0.00
	SECTORIAL	11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
	JICA				0.00
TRAMO EL ESTOR / FONDO 4495	JICA				0.00
	11-0000-0000				
	SECTORIAL	14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
TRAMO HONARD / FONDO 4496	JICA				0.00
	11-0000-0000				
	SECTORIAL				0.00
TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: KF-W 11966550b/199366147 Código Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014 SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOIN, aparecen a cero.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	71.65
0.00%	0.00%	149.72%	71.65
		IV.3 Alertivos	
		El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo.	
		El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado y Aprobado Por
 Vice Ministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
1. 2014-2015				0.00
2. 2015-2016				0.00
3. 2016-2017				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar MAYO
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTP6
 Código Presupuestado 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I. Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II. Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III. La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV. San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V. Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.			
Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	(Ejecución Presupuestaria a abril /2016)			En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación.; se tiene estimado que los contratos de obra esten firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año unicamente podrian cobrar el anticipo.			
0.00%	0.00%			Las metas físicas vigentes para el año 2016 se estarán revisando y se realizaran los movimientos necesarios			
IV. 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se esta gestionando ante Segeplan, especificamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Por
Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Presidencia y Finanzas

ANEXO ICA GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo Obispo - San Juan 12214	IFA	52-0509-0001	30.013.463 00	30.013.463 00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11.285.755 00	11.285.755 00		0.00
Tramo Calumbá Rio Copon 116527	IFA	52-0509-0001	10.338.200 00	10.338.200 00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12.422.494 00	12.422.494 00		0.00
Tramo La Libertad - San Juan - Bartola 167405	IFA	52-0509-0001	36.950.300 00	36.950.300 00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.021.551 00	10.021.551 00		0.00
Tramo San Juan - Bartola - San Juan 132758	IFA	52-0509-0001	52.873.600 00	52.873.600 00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15.998.512 00	15.998.512 00		0.00
Tramo Lampa - Calabón 12220	IFA	52-0509-0001	30.824.437 00	30.824.437 00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.020.154 00	10.020.154 00		0.00
		TOTAL	220.748.066 00	220.748.066 00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2079 Código Presupuesto: 52-0401-0064	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra civil	REHABILITACION DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN SNIP 119139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertivos			
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Guatemala
Señor Luis Sanjos Ruiz
 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO N° 01 2019 GA 02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
B. F.	5.1.04.01.0064	214 400 000.00	214 400 000.00		100%
	4.1.1.04.0005				0.20%
TOTAL	TOTAL	214 400 000.00	214 400 000.00	0.00	0.00%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio	2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera.
Mes a Reportar	MAYO	Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Entidad	11130013-CIV	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Unidad Ejecutora	202-DGC	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Préstamo	BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto	52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Aclaración	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global	En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público el cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1, se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco proponiendo para que se embole.	
1.96%	0.00%	53.52%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son plurianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BNEDES 11 2.0967 1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNEDES	3.058.000	451.280.987,00	451.280.987,00		0,00%
	TOTAL	451.280.987,00	451.280.987,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE-2107	
Código Presupuesto: 52-0401-0066	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	19.00	19.00		0.00%	\$22,000,000.00	\$22,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	*1. SECCIÓN SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8	III.9		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos. El Ministerio de Comunicaciones, priorizó proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas. La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.38%	6.83%	12.65%	17.34%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta en múltiples años. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


 Firma Autorizado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 Firma Autorizado Por
José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

		ANEXO RCF-2107					
		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
CA 2	ORIENTE	ESQUINTLA					
		CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	BCF	12 000 000.00	122 000 000.00	21 980 649.83	6.83%
		SNP 136626					
		TOTAL		122 000 000.00	122 000 000.00	21 980 649.83	6.83

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxam SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOPE *2. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								


IV BALANCE DE LA GESTIÓN


IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	

inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrajo con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación se llevó a tener varias reuniones con personal del MINIFIN, SEGEPLAN, vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.

Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su No Objeción.

Con dicha "No Objeción" se inició con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



		ANEXO BID 17E1				
		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Construccion Puente Chitamax SNIP 154599	BID	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
		TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE - 2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%	* SICOR SWP. El Avance Físico: inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.			
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	8.13%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				Nota: El presupuesto consignado es exclusivamente de lo que tiene la DGC asignado según anexo a 31.05.2016			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	35.85%				
0.00%	8.13%						

2


Firma Elaborado Por



Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios


Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2138						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCIE 2138	52-0401-00067	251.976.778,00	251.976.778,00	20.484.867,93	8,13%
						0,00%
		TOTAL	251.976.778,00	251.976.778,00	20.484.867,93	8,13%



Firma: *[Signature]* Hora: 9:58

No. CONTROL:234943

Oficio No.:192-CFE-2016

Guatemala, 08 de junio de 2016

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2016.- **Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).**

[Handwritten mark]

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,

[Signature]
José Luis Benito
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



[Handwritten note]
PM 14/06/2016
16:00

Despacho

Jafeth Cabrera Franco

Vicepresidente de la República de Guatemala

Su Despacho.-

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



C.c. Licda. Maria Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF- CIV.

Licda. Luz Maria Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.-

Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-

Archivo.-

Firma: *[Signature]*

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-1994 FTN Código Presupuesto: 52-0401-0059	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero: Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mudesto Mendez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. VUP 60132	Km	3.00	3.00	-	0.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	-	0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bovedas		1.00	0.21	0.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 348 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación. La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.			
0.00%	0.00%			IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTION AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipula el convenio de préstamo, ya está en trámite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y III; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
0.00%	0.00%	76.90%	84.17				

Es importante resaltar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la valoración completa de la ejecución de la obra ya que estas son parciales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II, versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 División de Planificación y Estudios
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 - GUATEMALA, C. A.

José Luis Benito Ruiz
 Firmado y Aprobado Por
 Vice Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	32.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00%
MULTORAL	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00%
					0,00%
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016 Mes a Reportar MAYO Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo JICA GTP5 Código Presupuesto 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán tener informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera RN7E. Tramo I: San Juan- Puente Chasco mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2011. SNIP 34974	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	* 1.0000 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.96 Km. de la carretera RN7E. Tramo II: Puente Chasco- Panzós mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* 1.0000 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7E. Tramo III: Panzós- El Estor mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	9.00	9.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	* 1.0000 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28 Km. de la carretera RN7E. Tramo IV: El Estor- Puente Sumich mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 30 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34976	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* 1.0000 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7E. Tramo V: El Rosario-Sumich mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* 1.0000 SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2016

* EN TRAMO I, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Rengiones Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance fisico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	1.) El Tramo I el contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo; dicha solicitud se dio tramite por lo que en el mes de junio 2015, se firmo el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que esta a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del mismo. 2.) El Tramo II se trabaja ya finalización por lo que esta a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inicio un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la Fecha de aprobación del convenio de préstamo para quezcalarlo genero una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplico la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas fisico-financieras establecidas, es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.			
0.00%	0.00%	164.30%	79.15				

El presente informe y los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de los datos de estas por multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección III y la Sección IV se debe a que en la Sección III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la Sección IV es en base a los datos que muestra el avance físico y financiero en millones de quetzales.

Gustavo AGUIRRE AGUIRRE
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

JICA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: Kf-W 119bb55ub/ 199366147 Codigo Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICOM, aparece a cero


III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q.52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo
0.00%	0.00%	149.72%	71.65
		El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Aprobado Por
 Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO KFW 119665506/199366147

FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
4.11.4.001				0.00
4.11.4.002				0.00
4.11.4.003				0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar MAYO
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTP6
 Código Presupuesto 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Seca - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
			20.00	20.00	0.00	0.00	22,760,694.00	22,760,694.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
			15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
			9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
			16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra			
Enero 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	(Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	0.00%	0.00%	En el mes de febrero 2016, se inicio proceso de precalificación de obra, el cual se encuentra en su fase de evaluación; se tiene estimado que los contratos de obra estén firmados y aprobados en el mes de noviembre del presente año, por lo que se empezaria a iniciar obra en Diciembre del 2016, sin estimar este año únicamente podrian cobrar el anticipo			
				Las metas físicas vigentes para el año 2015 se estarán revisando y se realizaran los movimientos necesarios			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%	Se esta gestionando ante Segeplan, específicamente en el modulo de SICOIN una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.			
0.00%	0.00%	0.54%	0.00				

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Por
Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Telecomunicaciones y Vivienda



ANEXO IICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo Chicama - Caravello 72214	IICA	52-0509-0001	80,013,463.00	80,013,463.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11,285,755.00	11,285,755.00		0.00
Tramo Laredo-Rio. Copan 136527	IICA	52-0509-0001	10,338,200.00	10,338,200.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12,422,494.00	12,422,494.00		0.00
Tramo Lambertal San Juan - Chabela 367405	IICA	52-0509-0001	16,950,300.00	16,950,300.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,021,551.00	10,021,551.00		0.00
Tramo San Juan Chabela - San 132758	IICA	52-0509-0001	52,873,600.00	52,873,600.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15,998,512.00	15,998,512.00		0.00
Tramo Lampa - Callabon 72220	IICA	52-0509-0001	30,824,437.00	30,824,437.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10,020,154.00	10,020,154.00		0.00
		TOTAL	220,748,466.00	220,748,466.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2079 Código Presupuesto: 52-0401-0064	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN, SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (ENERO a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)			Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
1.96%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.	
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

 **Gustavo Adolfo Rodas Ceballos**
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

 **José Luis Sanito Ríos**
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO N° 8 2019 LA-02 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	INICIAL	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
B. 5	3: 0401 0068	214 400 000 00	214 400 000 00		100.0%
	4: 3234 0155				0.00%
TOTAL	70140	214 400 000 00	214 400 000 00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto: 52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UMAN. SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)		Este proyecto cuenta con ciertos incrementos, el mismo presenta una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A. en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.	
1.96%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
				Variación % Financiera	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA		En relación a la ejecución 2016 se están tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas.	
EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL		En relación a la gestión de desembolsos es un tema de conocimiento de Crédito Público al cual se ha tocado en diferentes reuniones de trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1, se solicitó oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco presentando para que desembolque.	
1.96%	0.00%	53.52%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio Mes a Reportar Entidad Unidad Ejecutora Préstamo Código Presupuesto	2016 MAYO 11130013-CIV 202-DGC BCIE-2107 52-0401-0066	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP: 138626	Km.	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,849.83	6.83%	*1 mes con SNIP. El Avance Físico del mes Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos La empresa constructora solicita ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitará suspensión de los trabajos. El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016. Se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas. La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016							
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.38%	6.83%	12.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta es multi-anual. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

[Firma]
Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.

[Firma]
Firma Autorizado Por
José Luis Benito Ruiz
Vicerrector de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP: 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1 SIGUR, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva								

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	

Inicialmente ambos proyectos (puente y carretera) serían objeto de los respectivos estudios de ingeniería de detalle y diseño, financiados por el BID para luego proceder a las licitaciones de las obras, sin embargo, luego de descartar opciones de financiamiento de dichos estudios, se tomó la decisión de contratarlos mediante la modalidad de Diseño y Construcción en un solo proceso. Situación que atrasó con el inicio de los proyectos ya que era necesario realizar un diseño preliminar, el cual a la fecha ya se tiene con costos estimados. Costos que el BID ha expresado que son muy elevados. Toda esta situación a llevado a tener varias reuniones con personal del MINIFIN, SEGEPLAN, Vicepresidencia, para llegar a una conclusión de las diferentes alternativas para viabilizar los proyectos.

Conjuntamente se decidió impulsar la Opción 3, que consiste en construir el camino y solo realizar el diseño del puente, esto como producto de los costos, así como la consideración de que en la región se está a punto de inaugurar un puente peatonal que les permitirá el cruce del embalse sin problemas, con lo cual se estará dando atención a ambos proyectos. La propuesta ha sido presentada al BID a través del Ministerio de Finanzas la cual ya cuenta con su "No Objeción".

Con dicha "No Objeción" se inició con el proceso de licitación con la elaboración de bases para la construcción del camino y contratación del estudio del puente, teniendo este requisito se puede iniciar acciones que permitan la ejecución física-financiera del proyecto y la desagregación de los montos del Avance Financiero.


 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 Firmado Por
José Luis Benito Ruíz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID 1733						
	FUENTE	FONDOS	inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	BID	52-0402-0095	60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
			-	-	-	-
	TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio	2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar	MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad	11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora	202-DGC	
Préstamo	BCIE -2138	
Código Presupuesto	52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			ver anexo de proyectos adjuntos				251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.867.93	8.13%	* SECCION 13 DGP. El Avance Físico mensual, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	8.13%	Nota: El presupuesto consignado es exclusivamente de lo que tiene la DGC asignado según analítico al 31.05.2016.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016					
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	8.13%	35.85%			

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por



José Luis Benito Ruiz
Firma Aprobado Por



Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCI- 218						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
	BCI 218	52 0401 00067	251.976.778 00	251.976.778 00	20.484.867 93	8.13%
						0.00
		TOTAL	251.976.778 00	251.976.778 00	20.484.867 93	8.13%

Gansis

No. CONTROL:234938
Oficio No.:188-CFE-2016
Guatemala, 08 de junio de 2016

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.-



Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2016.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2016, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,



José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c. Licda. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 . Guatemala, Teléfono: 2209-9100

PH 14/06/2016 16:00
E 974

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-1994 FTN Código Presupuesto: 52-0401-0059	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la Carretera FTN, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mitozeto Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 31 de Octubre de 2014. SNIP 50132	Km.	3.00	3.00		0.00%	42,300,000.00	42,300,000.00		0.00%	*1 SICDIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Linea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.86	16.86		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MÉS ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%	En el mes de febrero se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contratista por 548 días, siendo la nueva fecha de finalización el 15 de junio del 2017. A la fecha se encuentran vencidos los plazos de las firmas supervisoras por lo que están en tramites administrativos para su reactivación.	
0.00%	0.00%			La ejecución de metas físicas previstas están detenidas hasta terminar tramites administrativos para la aprobación de la ampliación contractual de las supervisoras.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0.00%	Mientras no se aprueben los plazos de ejecución de las firmas supervisoras no se podrán realizar desembolsos a la empresa contratistas por no tener cumplido las condiciones previas para otro desembolso que estipule el convenio de préstamo, ya está en tramite las ampliaciones de contrato de supervisoras de los tramos I y II; con esto el Banco podrá continuar desembolsando, en relación al Avance físico por tramo se debe solicitar un informe detallado de cada uno de los tramos.	
0.00%	0.00%			El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.	
		EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	76.90%	EJECUCION FISICA GLOBAL	84.17

Es importante señalar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga el valor porcentual de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II, cuarto y la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se muestran los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

[Firma]
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

[Firma]
 VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

[Firma]
 José Luis Benito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-1994 FTN					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCI	22.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00%
MULTI-BAN	20.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00%
					0,00%
	TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: JICA GTP5 Código Presupuestado: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.35 Km. de la carretera RN7, Tramo I: San Juan - Puente Chasco, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de Septiembre de 2014. SNIP 34974	Km	7.00	7.00	0.00	0.00%	17,016,000.00	17,016,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.11 * I.10.10.12 SNIP. El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado con acumulado anual, comando como base al año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 17.95 Km. de la carretera RN7, Tramo II: Puente Chasco - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 34972	Km	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I.10.10.11 * I.10.10.12 SNIP. El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado con acumulado anual, comando como base al año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la carretera RN7, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 11 de Julio de 2013. SNIP 34973	Km	5.00	5.00	0.00	0.00%	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.11 * I.10.10.12 SNIP. El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado con acumulado anual, comando como base al año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 12.28 Km. de la carretera RN7, Tramo IV: El Estor - Puente Semache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 10 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 34975	Km	2.00	2.00	0.00	0.00%	14,028,000.00	14,028,000.00	0.00	0.00	* I.10.10.11 * I.10.10.12 SNIP. El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado con acumulado anual, comando como base al año 2015.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 Km. de la carretera RN7, Tramo V: El Rosario Semache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 22 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 34978	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* I.10.10.11 * I.10.10.12 SNIP. El Avance Físico inicial, vigente y Ejecutado con acumulado anual, comando como base al año 2015.

* EN TRAMO I, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIÓ 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Rengiones Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance			
IV.1.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2.1. Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)			1.) El Tramo I al contratista solicitó formalmente a la DGC rescindir su contrato de obra de mutuo acuerdo, dicha solicitud se dio trámite por lo que en el mes de junio 2015, se firmó el contrato de rescisión de mutuo acuerdo, por lo que está a la espera del informe pormenorizado para iniciar con el proceso de recepción y liquidación del tramo. 2.) El Tramo II los trabajos ya finalizaron por lo que está a la espera del proceso de recepción y liquidación del mismo. 3.) El Tramo III se encuentra suspendido desde el día sábado 08 de junio del 2015. El poco avance de los trabajos y la suspensión de la ejecución se deben a los problemas de las empresas asociadas, problemas sociales en la región, la falta de liquidez y la falta de interés de la empresa para reiniciar los trabajos. La Dirección General de Caminos inició un proceso legal contra la empresa en el mes de marzo para la rescisión de contrato y así proceder a la ejecución de la fianza de cumplimiento, pendiente de análisis legal por parte del CIV.			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	En la Ejecución Financiera Global, esta calculada en Quetzales, y debido a que se utilizó el tipo de cambio publicado por el BANGUAT de la fecha de aprobación del convenio de préstamo para quetzualizarlo genero una fluctuación ya que cada desembolso que se tramitó a JICA se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno ellos. Por esta razón la ejecución es mayor al 100%.			
IV.1.2. GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.2.2. Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Ya se iniciaron las medidas administrativas correspondientes y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas; es importante mencionar que estos proyectos serán finalizados con recursos nacionales por lo que solicitamos ya no presentar informe de Avance Físico Financiero.			
0.00%	0.00%	164.30%	79.15	NOTA: Para el año 2016 el presupuesto asignados son 100% nacionales para los tramos I, III, IV, por la cantidad de 42.4 millones, solicitamos ya no presentar ficha ya que no hay fondos de préstamo.			

El presente informe muestra los datos que se consiguen en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de los trabajos que estas son mutianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección III y el avance en la sección IV se debe a que en la sección III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos que se reportan por el contratista, con la estimación en monto ejecutado.

COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gustavo Aguirre Aguirre
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES
José Luis Bonito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

ANEXO JICA GTPS

	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN GUAN FUENTE PANZO	JICA	52-0507-005				0.00
4458	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	17,016,000.00	17,016,000.00		0.00
TRAMO FUENTE HAVO PANZO	JICA	52-0507-005				0.00
4457	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
4471	SECTORIAL	52-0401-0067	11,356,000.00	11,356,000.00		0.00
TRAMO EL ESTOR PRODUY	JICA	52-0507-005				0.00
4470	PARANARI	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067	14,028,000.00	14,028,000.00		0.00
						0.00
TRAMO HOGARO SENCHO	JICA	52-0507-005				0.00
						0.00
	TOTAL		42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016 Mes a Reportar: MAYO Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: KFW 119665506/ 199366147 Código Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53. bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* 1 SICQIN * 2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

*Según lo registrado en SEGEPLAN, se tiene un vigente de 5.77 en el avance físico, los reportes de SNIP y SICQIN, aparece a cero.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Gestión Mes Anterior				IV.2 Valoración Balance			
Este proyecto no tiene asignación de fondos para el año 2016, sin embargo según control de inversiones al 31-12-2015, se tiene una deuda de Q 52,289.25, en el rubro de supervisión con fondos nacionales.							
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El compromiso adquirido con el Banco es que se proveera de recursos nacionales para concluir la obra en el año 2016. Lamentablemente a la fecha no se ha podido transferir fondos ya que los fondos nacionales asignados por el MINFIN son del Préstamo BCIE 2138, los cuales no se puede utilizar para proyectos que fueron o son financiados por préstamo			
0.00%	0.00%	149.72%	71.65	El Ministerio de Comunicaciones, priorizo proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramito transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son mensuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios


José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



ANEXO KFW 119665506/199366147

FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	SEjecucion
2.224.000				
2.224.000				
2.224.000				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2016
 Mes a Reportar MAYO
 Entidad 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora 202-DGC
 Préstamo JICA GTP6
 Código Presupuesto 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I Chicamán - El Soch - Seca, mediante la construcción de 33.66 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II Seca - Lancelillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 116527	Km	10.00	10.00	0.00	0.00	41,299,218.00	41,299,218.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		15.00	15.00	0.00	0.00	46,971,851.00	46,971,851.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		9.00	9.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		16.00	16.00	0.00	0.00	40,844,591.00	40,844,591.00	0.00	0.00	*1 SICOIN *2 SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0.00%	El Proyecto ya fue adjudicado a la firma consultora, se encuentra en fase de acompañamiento para la precalificación de obra.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	Se esta gestionando ante Segeplan, específicamente en el modulo de SNIP una reunión para aclarar sobre los nombres de los proyectos ya que no aparecen de igual forma en el sistema de SICOIN para que conjuntamente nos reunamos con los del sistema de SICOIN y poder solucionar este inconveniente.	
0.00%	0.00%	0.54%	0.00		

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Firmado Por
Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO IICA/GTP6						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Tramo Chicama-Lambayeque 72219	IICA	52-0509-0001	80.013.463,00	80.013.463,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	11.285.755,00	11.285.755,00		0,00
Tramo Caserío Rio Copon 116527	IICA	52-0509-0001	10.338.200,00	10.338.200,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	12.422.494,00	12.422.494,00		0,00
Tramo La Libertad-San Juan Chacabuco 167805	IICA	52-0509-0001	16.950.300,00	16.950.300,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.021.551,00	10.021.551,00		0,00
Tramo San Juan Chacabuco-Ica 132798	IICA	52-0509-0001	52.873.600,00	52.873.600,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	15.998.512,00	15.998.512,00		0,00
Tramo Lambayeque-Callao 72220	IICA	52-0509-0001	30.824.437,00	30.824.437,00		0,00
	SECTORIAL	52-0401-0067	10.020.154,00	10.020.154,00		0,00
		TOTAL	220.748.466,00	220.748.466,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE-2079	
Código Presupuesto: 52-0401-0064	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecucion	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion	
Obra civil	REHABILITACION DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMAN SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00%	*1 SICOM; *2 SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.	
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)			Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presentó una baja ejecución durante el año 2015, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A., en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2015, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
1.96%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
				IV 3 Alertas			
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico-financieras establecidas. Se informa que la brecha existente entre la ejecución financiera global y la ejecución física global radica específicamente que el BNDS no ha podido desembolsar desde junio 2015, por lo que afecta la ejecución financiera tanto de BNDS como de BCIE, ya que las regularizaciones se hacen al mismo tiempo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
1.96%	0.00%	48.07%	71.16%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV se en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.U.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 Luis Benito Ruiz
 Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO B/C/R 2019 CA 02 DECORATE					
FUENTE	FONDOS	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
B. F.	5.140.1.0064	214.400.000.00	214.400.000.00		100%
	4.1.124.0005				0.00%
TOTAL	TOTAL	214.400.000.00	214.400.000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio Mes a Reportar Entidad Unidad Ejecutora Préstamo Codigo Presupuesto	2016 MAYO 11130013-CIV 202-DGC BNDES 11.2.0967.1 52-0558-0002	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
--	--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES, TECÚN UMAN, SNIP 116139	Km	30.00	30.00	-	0.00%	451,280,982.00	451,280,982.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bovedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
Mitigación Ambiental	1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Este proyecto ejecuta con ciertos inconvenientes, el mismo presenta una baja ejecución durante el año 2016, principalmente por el incumplimiento de la empresa Odebrecht S.A. en un proyecto financiado por el BNDES en otro país, esto provocó que desde el mes de junio del 2016, el BNDES no tramite desembolsos para ningún proyecto de Odebrecht, financiado por el Banco.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%		
1.96%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		En relación a la ejecución 2016 se estarán tomando las medidas administrativas oportunamente para evitar los problemas de desembolsos, y así cumplir con las metas físico financieras establecidas.			
		En relación a la gestión de desembolsos en un tema de consumo de Crédito Público el cual se ha tratado en diferentes reuniones de Trabajo, el cual radica específicamente en incumplimiento por parte de Odebrecht de la cláusula cuarta del contrato de Préstamo No. 11.2.0967.1, se solicita oficialmente a Odebrecht que se manifieste al respecto para resolver este tema. Adicionalmente se está en comunicación constante con el Banco preservando para que desemborse.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
1.96%	0.00%	53.52%	71.16		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.


José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BNDES 11.2.0967.1					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BNDES	51.795M.000	451.280.987,00	451.280.987,00		0,00%
	TOTAL	451.280.987,00	451.280.987,00	0,00	0,00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio Mes a Reportar Entidad Unidad Ejecutora Préstamo Codigo Presupuesto	2016 MAYO 11130013-CIV 202-DGC BCIE-2107 52-0401-0066	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto 101-97 y sus reformas (Dto 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto 101-97)
--	--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km.	19.00	19.00		0.00%	322,000,000.00	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%	* SECON SNIP. El Avance Físico Inicial Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8	III.9		
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.32	0.32	0.0153	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (bovedas)		100.60	62.74	62.74	0.2602	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Renglones Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril 2016)	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos			
1.38%	6.83%	Variación % Financiera	0.00%	La empresa constructora solicitó ampliación del presupuesto para poder trabajar lo programado en el presente año, sino informa que solicitara suspensión de los trabajos.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				El Ministerio de Comunicaciones, prioriza proyectos para el año 2016, debido al poco presupuesto asignado para el ejercicio 2016, se tramita transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Caminos, para iniciar la ejecución financiera, la cual fue rechazada por el Ministerio de Finanzas Públicas.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La ejecución que refleja al año 2016, corresponde a estimaciones y fluctuaciones del año 2015.			
1.38%	6.83%	12.65%	17.34				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que esta en múltiples fases. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.


Firma Aprobado Por
José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Mes a Reportar: MAYO	
Entidad: 11130013-CIV	
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomax SNIP 154599	Km	122mts	122 mts	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	*1. SICOM *2. SNIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias	
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación			
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva									

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	


 Firmado Por
Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 O.G.C.



 Firmado Por
José Luis Benito Ruíz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO BID 1733							
		FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Construccion Puente Chitomas SNIP 154599	BID	52-0402-0095		60,000,000.00	60,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067		-	-	-	0.00
				-	-	-	
				-	-	-	
		TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAYO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutada *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				251.976.778.00	251.976.778.00	20.484.467.93	8.13%	* FONDO ** 1. Avance físico inicial, vigente y ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2015.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2016 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a abril /2016)	Variación % Física	0.00%				
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	8.13%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2016				Nota: El presupuesto consignado es exclusivamente del que tiene la DGC asignado según analítico al 31.05.2016.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	35.85%				
0.00%	8.13%						

2

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Firma Elaborado Por



Dg. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO BCIE-2138					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE 2138	52-0401 00067	251.976.778 00	251.976.778 00	20.484.867 93	8.13% 0.00
	TOTAL	251.976.778 00	251.976.778 00	20.484.867 93	8.13%

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: Informe

STACK:

(g)
/Title
()
/Subject
(D:20160705104600-06'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20160705104600-06'00')
/CreationDate
(vmparedes)
/Author
-mark-