

No.CONTROL:254066

Oficio No.: 143-CFE-2017

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

Guatemala, 6 de abril de 2017

Licenciada

Rosa María Ortega Sagastume

Directora de Crédito Público

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION - USEPLAN

12 MAY 2017

Recibido a las 10 horas 15 Min.
Clase

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO CAU
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 21
18 ABR 2017

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de marzo/2017.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

12 MAY 2017

Recibido a las 10 horas 20 Min.

Firma Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de marzo/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera

12 MAY 2017
SECRETARIA

Firma Horario 10:10

Cc Ing. Maria Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz Maria Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo DGC.
Archivo.

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto 52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mopán Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP-60133	Km	2	2	-	0.00%	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00%	*1 SICOR *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.45	16.45		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Con la reactivación de los cuatro contratos de las firmas supervisoras se reinició los trabajos de los cuatro tramos, cada uno en diferentes proporciones tal y como se estableció en el programa de trabajos que será necesario modificar debido a la falta de pago en el año 2016, provocando una baja ejecución.	
0.00	0.00	Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Aclarativos	
0.00%		0.00		Por falta de pago de contratista no ha podido ejecutar los trabajos como están programados por lo que será necesario una nueva reprogramación, la cual se informará y deberá de llevar las diferentes aprobaciones.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I 92.10%, Tramo II 84.22%, Tramo III 92.21% y Tramo IV 70.58%.	
0.00%		0.00			
		84.72		93.57	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otra parte, se debe tener en cuenta que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Estudios
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
COMPONENTE																			
OBRA (FIS)	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) (1.1.1.1)	6.80 metros	117.75	2.385.045.543.82	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	1	100%	1.100.000.000.00	1.100.000.000.00	100%	1.100.000.000.00	100%	1.100.000.000.00	100%	84.72	El presente informe es elaborado con base en los datos que se encuentran en el sistema de información de la Contratación Pública, los cuales han sido sometidos a una auditoría por parte de la Contraloría General de la República.
Ejercicio Fiscal: 2016																			
COMPONENTE																			
OBRA (FIS)	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) (1.1.1.1)	6.80 metros	117.75	2.385.045.543.82	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	11.00%	1.100.000.000.00	1.100.000.000.00	11.00%	1.100.000.000.00	11.00%	1.100.000.000.00	11.00%	84.72	El presente informe es elaborado con base en los datos que se encuentran en el sistema de información de la Contratación Pública, los cuales han sido sometidos a una auditoría por parte de la Contraloría General de la República.
Ejercicio Fiscal: 2015																			
COMPONENTE																			
OBRA (FIS)	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) (1.1.1.1)	6.80 metros	117.75	2.385.045.543.82	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	11.00%	1.100.000.000.00	1.100.000.000.00	11.00%	1.100.000.000.00	11.00%	1.100.000.000.00	11.00%	84.72	El presente informe es elaborado con base en los datos que se encuentran en el sistema de información de la Contratación Pública, los cuales han sido sometidos a una auditoría por parte de la Contraloría General de la República.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1- DATOS GENERALES

Ejercicio:	2012
Mes a Reportar:	Marzo
Entidad:	11190013-074
Unidad Ejecutora:	200 206C
Préstamo:	000 1944 F74
Órgano Prestatario:	11-0001-0000
Fecha de suscripción:	11/09/2000
Último desembolso:	2006-10

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gab. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Los inventarios un segmento de identificación alineados con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

IL AVANCE FISICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	

Ejercicio Fiscal 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	62/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	

Ejercicio Fiscal 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	1,351,945,344.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	03/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	1,351,945,344.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	03/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	1,351,945,344.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	03/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	

Ejercicio Fiscal 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación según Prorrogas o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	20/02/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	20/02/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	
Componente	Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (Frontiera con México-Moctezuma-Mérida-Llabal)	8.80metros	117.75	2,285,946,164.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	20/02/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	El presupuesto para la ejecución de esta obra se encuentra en el proceso de programación para el ejercicio 2015. Se debe de considerar la programación de la obra en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
II.1.1	II.2.1	II.3.1	II.4.1	II.5.1	II.6.1	II.7.1	II.8.1	II.9.1	II.10.1	II.11.1	II.12.1	II.13.1	II.14.1	II.15.1	II.16.1	II.17.1	II.18.1	II.19.1	

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolable y no reembolable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aerdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

10



Firma Aprobada Por: **Mano Aprobada**

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



— 34

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: HCA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puerto Chucú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2015. SNIP 3495A8	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	35,014,763.00	35,014,763.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 27.96 km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puerto Chucú - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 349723	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 349733	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28 km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puerto Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 349766	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 349788	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014

* EN TRAMO I, SE CIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGE	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Recurso comparativo				Es importante informar que los tramos II, V y VI ya están finalizados y recepcionados, Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%			
				La firma supervisora está en proceso de presentar el informe perimetralizado del tramo I para poder liquidarlo y así poder sacar nuevamente a licitar el tramo para su finalización.			
				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.			
				Se adjunta el detalle de deuda a Katchira y constructora por tramo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017							
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	164.60%	119.63				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, año fiscal que se sigue la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas se reflejan en los informes de avance físico y financiero. Por ende, toda la información que se consigna en esta ficha es presentada en la Sección III.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución de la obra.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Bernal
 Vicepresidente de Coordinación
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

JICA GTPS				Miles		
				CONCEPTO	PROYECTO	TOTAL
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			

ANEXO JICA GTPS					
FUENTE		CONCEPTO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TRAMO SAN JULIAN PUEBLO CHASCO	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	35,014,576.00	35,014,576.00	0.00
TRAMO PUNTE EL CHASCO LA TINTA TELLEMAN PANZOS	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DUICE	Nacionales	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO ROSARIO SEÑAHU	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TOTAL			65,014,576.00	65,014,576.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																						
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas												II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Contrato		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado									
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Anual					
Componente OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras, Caminos, Puentes, Troncos, Líneas de Transporte, etc.	Edificación	48.95	176,453,525.25	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017	0.00%	176,453,525.25	0.00%	41.00%	276,793,121.17	100.00%	276,793,121.17	100.00%	516,586,242.34	100.00%	516,586,242.34	Para este ejercicio fiscal se han considerado los datos por la parte de la obra, los		

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2011) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. San-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global
Componente 1 (100%)	Indicador de la Meta: 1.1																

Ejercicio Fiscal: 2011

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta		Fecha		Fecha de		Ejecutado		Ejecutado		Ejecución		Ejecución				
			Física	Financiera	Planificada de Inicio	Planificada de Finalización	Inicio	Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Anual*	% Ejecución Anual	Anual*	% Ejecución Anual	Anual*	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,105.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	11,000	100%	51,964,887.20	46,156,795.54	16.9%	16.9%	18,154,117.17	18,154,117.17	24.30	Para este ejercicio fiscal se ha considerado los años que le quedan por cumplir los términos establecidos para el cumplimiento y se ha considerado como el primer año.	
			11.96	118,547,288.95	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	4,000	100%	26,114,250.75	21,565,777.43	41.5%	41.5%	79,454,642.50	79,454,642.50	43.13		
			11.96	118,547,288.95	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	4,000	100%	26,114,250.75	21,565,777.43	41.5%	41.5%	79,454,642.50	79,454,642.50	43.13		
			11.96	118,547,288.95	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	4,000	100%	26,114,250.75	21,565,777.43	41.5%	41.5%	79,454,642.50	79,454,642.50	43.13		
			11.96	118,547,288.95	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	4,000	100%	26,114,250.75	21,565,777.43	41.5%	41.5%	79,454,642.50	79,454,642.50	43.13		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	56	212,113,117.17	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	26/02/2013	11,000	100%	17,187,336.20	16,809,668.18	99.5%	100%	66,904,775.89	66,904,775.89	136.75	Se ha considerado como el primer año.	
Ejercicio Fiscal: 2010																		562,817,022.80	

Ejercicio Fiscal: 2009

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado		
Componente 1 2008-1-1-1	Activación de Manegerial de la Zona 1, San Juan, Pinar del Río	Ejercicios	48.95	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado los años que le quedan por cumplir los términos establecidos para el cumplimiento y se ha considerado como el primer año.
			11.96	255,441,251.31	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
Ejercicio Fiscal: 2008																		
Componente 2 2008-1-1-2	Puntaje Competitivo Zona V, El Estero, Sancha	Ejercicios	11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	Para este ejercicio fiscal se ha considerado los años que le quedan por cumplir los términos establecidos para el cumplimiento y se ha considerado como el primer año.
			11.96	255,441,251.31	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	31,000,000.00	74.09%	22,000,000.00	49%	
Ejercicio Fiscal: 2008																		

Ejercicio Fiscal: 2007

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente 1 Sub 1.1.1	Ampliación de Manuales de	documentos	48.95	121,135,032.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/6/2011	115,297,215.15	40,377,791.64	35%	115,297,215.15	12,391,316.29	10%	115,297,215.15	7.08%	51.18
	Procedimientos de	documentos	15.42	38,450,000.00	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/6/2011	40,377,791.64	14,114,991.60	35%	40,377,791.64	4,474,183.37	11%	44,791,975.01	11.09%	24.59
	Tramite y Control de	documentos	15.42	144,500,000.00	6/2/2009	6/2/2011	6/2/2009	6/2/2011	40,377,791.64	21,995,211.02	54.49%	40,377,791.64	21,995,211.02	54.49%	161,793,486.71	31.21%	31.21
	Tramite y Control de	documentos	17.74	13,665,138.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/6/2011	40,377,791.64	5,117,886.04	12.68%	40,377,791.64	5,117,886.04	12.68%	8,162,111.74	79.42%	79.42
	Tramite y Control de	documentos	31.34	182,274,137.17	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/6/2011	40,377,791.64	17,202,177.68	42.60%	40,377,791.64	17,202,177.68	42.60%	33,487,252.56	29.73%	29.73
									115,297,215.15	115,297,215.15	100.00%	115,297,215.15	115,297,215.15	100.00%	115,297,215.15	100.00%	100.00%
																	en el mes posterior al 2009

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUALES)

Ejercicio Fiscal: 2009																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente 1 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	No se han reportado del 2009
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
Componente 2 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	No se han reportado del 2009
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
Componente 3 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	1/06/2008	100.0%	No se han reportado del 2009
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	
			15.12	114,844.89	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	06/07/2011	100.0%	

Ejercicio Fiscal: 2008

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente 4 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	2,071,111.19	20/02/2009	13/02/2011	20/02/2009	13/02/2011				3,348,428.39	100.0%			3,348,428.39	100.0%	Según los antecedentes de INIA, el 100% de la inversión se destinó a la compra de maquinaria y equipo de la Dirección y el transporte en el Distrito	

El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% y que es en base al costo de la obra.

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



José Luis Barrios Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Club 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KFW 1996655UB/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene de avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Requerimientos del Proyecto		1.00						Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Con la Asignación de fondos el proyecto se reactivó el 3 de noviembre ampliándose su fecha de finalización al 30 de abril de 2017	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Se adjunta detalla deuda de proyecto	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Para el año 2017, no tiene asignación presupuestaria por lo que generaría atraso en la ejecución de la obra.	
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado, se debe tener presente que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución del mes en curso.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Medio Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147 324706- PROSELVA				Financiamiento		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLATA	SUPERVISIÓN	#8-2011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	80,500.00	-	80,500.00
CONGR	CONSTRUCCION	#5-2011		-	-	-

ANEXO 147 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41-1204-0005	-	-	-	0.00
12-0401-0007	-	-	-	0.00
12-305-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Elencado:	2017
Mes a Reportar:	Marzo
Entidad:	1110003-00
Mes a Ejecutar:	2017-03-01
Unidad Ejecutora:	001
Préstamo:	001
Código Presupuesto:	001

IL AVANCE FISICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado Global
Componente	Mantenimiento de Carreteras, Rutas	Mantenimiento	72.736.643	18.004/2015	02/01/2012		06/04/2011	1.000/2006					11,72	16,76		64.644.884,1	100,02	Expendido más presupuesto que el que se le asignó, por lo que se le asignó presupuesto por los 12 meses de la presente. El presupuesto asignado para el 2017 fue de \$ 64.644.884,1 y el que se le asignó para el 2016 fue de \$ 28.973.796,1.
																28.973.796,1	100,00	
																53.496.640,1		

Ejercicio Final: 2016

Componente	II.1. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Lineal Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		Observaciones					
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución %		Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución %			
Mejoramiento del Corredor II-III	II.2.	Kilómetros	71.3x3x3		06/04/2011	07/03/2012	06/04/2011	12/02/2012		1.00	2.17	100%	13.18.000.00	34.17.000.00	34.17%		11.1%	34.183.000.00	100%	34.183.000.00	100%	Se han realizado los trabajos de mejoramiento del Corredor II-III por un valor de \$34.183.000.00. Se han realizado los trabajos de mejoramiento del Corredor II-III por un valor de \$34.183.000.00. Se han realizado los trabajos de mejoramiento del Corredor II-III por un valor de \$34.183.000.00.

Ejercicio Fiscal: 2015

II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera Meta Física	Fecha Planificada de Inicio Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio Fecha de Finalización	Vigente Anual* % Ejecución Anual	Ejecutado Anual % Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado % Ejecución	
Componente	Mejoramiento de Carreteras, Bvies								
II.1.1.1. CIVIL	1.2mca. 61Pajal Campear	Numero	77,35,343	06/04/2011	06/04/2011	78 119,280 20 Superación	35,943,331.56 Superación	9 12%	70,841,065.1 16,297,798.1 61,775,505.9

Ejercicio Fiscal: 2014

[illegible]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado <td rowspan="2">II.11. Observaciones</td>		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	
Componente	Mejorar servicios de atención al cliente	Atención al cliente	1	4.548.190	06/04/2011	07/07/2012	06/04/2011	20/12/2011	0%	1.00	0%	30.061.236,00	379.337,00	1.00	1.00	20.046.119,00	31.451.000,00	Este servicio tiene la particularidad de estar vinculado al presupuesto para el presente año, correspondiente al presupuesto de inversión, por lo que no se incluye en la ejecución de los recursos de la cuenta de capital de la ley de presupuesto.	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

JOSE LUIS BARRERA
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planificación y Estudios
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP6
 Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	18.00	0.00	0.00	64,325,478.00	64,325,478.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquisilic - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	19.00	0.00	0.00	58,506,848.00	58,506,848.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	7.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	23.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. Para el 19 de Mayo 2017, se tiene previsto la recepción de ofertas de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)							
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso puede perjudicar los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA				Se informa que a la fecha financieramente se ha ejecutado el componente de Diseño, no se ha ejecutado nada de componentes de supervisión y construcción.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.22%				

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

JICA GTP6				MILES		
				CONTRATO	PRETENDI	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II SECA-LANCETILLO- SAQUIRPEC - EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA			2,318,193.00	2,318,193.00
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA -PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAHABON				

ANEXO N° 01 - GTP6						
	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancetillo 72218	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	9,400,000.00		0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Itecan- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asencion Copon-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	7,300,000.00		0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
Tramo: San Juan Chactela-Itecan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	4,400,000.00		0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00		0.00
TOTAL			207,832,326.00	207,832,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Met a Reportar: Meta
Entidad: U.S. 10001-10001
Unidad Ejecutora: JMS 0001
Préstamo: JMS 0001
Código Presupuestal: JMS 0001
Fecha de suscripción: 10/07/2006
Fecha de último desembolso: 10/07/2006

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incluye un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado Global	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	11.66	176,142,856.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	
			16.54	211,000,000.00															
			26.4	311,000,000.00															
			49.6	400,000,000.00															
			21.91	311,000,000.00															
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	176.12	900,000,000.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	11.66	176,142,856.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	
			16.54	211,000,000.00															
			26.4	311,000,000.00															
			49.6	400,000,000.00															
			21.91	311,000,000.00															
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	176.12	900,000,000.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	11.66	176,142,856.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	
			16.54	211,000,000.00															
			26.4	311,000,000.00															
			49.6	400,000,000.00															
			21.91	311,000,000.00															
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carretera 1001L	Ejercicios	176.12	900,000,000.00														Se reportan datos para este ejercicio ya que el proyecto no ha sido ejecutado.	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2015																		
Componente	II.1. Descripción Meta	II.2. Unidad de Medida	II.3. Línea Base de Metas	II.4. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.6. Avance Físico al Año		II.7. Avance Financiero al Año		II.8. Avance Físico Acumulado		II.9. Avance Financiero Acumulado		II.10. Observaciones		
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **
OBRA CIVIL	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras (Línea 101-97)	Kilómetro	31.66															
			36.54															
			25.19															
			45.6															
			27.91															

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Autorizado por (Entidad Receptora)
JOSÉ ANTONIO RUIZ
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Orenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
0.00%	0.00%	48.57%	56.90%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año anterior, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado se menciona que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección II se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (an. 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación anual (an. 2017).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2019				MONTOS		
				NUMERO	PRESTAMO	TOTAL
CONCAL	SUPERVISION	011-2019	TRAMO I: COCALES (KM. 110-66) MAZATINANGO (KM. 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
CONPUSDEM	SUPERVISION	014-2019	TRAMO II: MAZATINANGO (KM. 158.7) PUENTE CARMEN DE AMBROSIO (KM. 201.0)		7,909,528.67	7,909,528.67
INPLASA	SUPERVISION	115-2019	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.0) PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM 250.16)		6,402,180.47	6,402,180.47
CONREBRECHT	CONSTRUCCION	013-2019	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

ANEXO BCIE - 2019 (A-B) COTIZACIONES					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0401-0064				0.00%
	41 1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

14

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico mesal Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6140	31.6140	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4367	0.4367	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139.9400	36.9330	36.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	0.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0312	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV 2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero 2017)				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	53.52%	66.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto global.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas Externas
Dirección de Planificación y Estudios
D.G.C.

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP, 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 MEDICIÓN *2 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.32	0.32	0.0153			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.3602			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.9096			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Requerimiento Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		El proyecto se encuentra suspendido a la fecha. Las Autoridades superiores ha tenido reuniones con los contratistas, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.	
5.26%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	El proyecto se encuentra en análisis por parte de un grupo técnico para poder definir como se concluirá con la obra.	
0.00%	0.00%			Se tiene contemplado tramitar la desobligación del préstamo ya que para el año 2017, no fue asignado presupuesto.	
		12.65%	6.36%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es el movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAPIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a las estimaciones en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

INDATOS GENERALES

Se incurriera un suceso de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

DIVISION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 COORDINADORA
 PLANIFICACION Y ESTUDIO

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente del Poder Judicial
Ministerio de Cultura y Vivienda

(Firma)

Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BID-1733/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SEDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Peñales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	8.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Se encuentra en proceso de evaluación y adjudicación la contratación de la obra y supervisión de la Carrera de Chitomas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	
		IV.3 Alertas	
		Por ser préstamo de arrastre los tiempos son muy ajustados para poder contratar e iniciar la ejecución.	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceja
Coordinador de Finanzas Externas
División de Planificación y Estudios

Ing. Roberto Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 - 002 - 003						
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599 Rural Tramo Los Pajales, Chiriquí	FUENTE	FONDO	Presupuesto	Urgencia	Construcción	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-2018)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-2018)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-2017)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-2017)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-2016)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-2016)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-2015)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-2015)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-2014)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-2014)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-2013)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-2013)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-2012)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-2012)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2010																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-2011)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-2011)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2009																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-2010)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-2010)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2008																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-2009)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-2009)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2007																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-2008)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-2008)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2006																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-2007)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-2007)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2005																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-2006)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-2006)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2004																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-2005)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-2005)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2003																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2003-2004)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2003-2004)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2002																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2002-2003)	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2002-2003)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2001																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año										

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
D.G.C.

Ministerio de Comunicaciones y Vivienda
José Luis Rodríguez
Vicepresidente de la Presidencia
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **Marzo**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **EXIMBANK-TAIWAN**
 Código Presupuesto: **52-0053-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mela	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$29,625,000.00	\$29,625,000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SHIP *1 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, toma como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Linea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente			
	Terracería		global			0.2499				
	Drenaje Menor		metros			0.1004				
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0				
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0				
	Puente Motagua		m3			0				
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0				
	Reparaciones Varío		m3			0.0467				
	Pavimento de Concreto Hidraulico		m3			0.0005				
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021				
Mitigación ambiental			mes			0.0148				
Segun estimación No. 5 al mes de octubre			TOTAL			0.0726				

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				
4.16%	0.00%	Variación % Física	1.94%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La contrapartida de préstamos por concepto de anticipo desembolsos en el 2016, la cantidad de \$14,745,103.21 igual a Q.111,209,760.49.	
6.10%	0.00%	0.00%	11.36%	La contrapartida de la donación por concepto de anticipo desembolsos en el año 2016, \$10 millones igual a Q.76,327,500.00, no consume presupuesto, a la fecha no se ha pagado ninguna estimación, no hay amortización en fecha 23 de noviembre 2016, se solicito desembolsos por el valor de \$7,281,871.69 millones y a la fecha no se ha recibido aviso de desembolsos.	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamos y fondos de contrapartida.	
				Se tiene contemplado de primer desembolsar los fondos de donación para lo programado en el primer cuatrimestre por lo que no refleja avance financiero.	


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Division de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 José Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobada Por

EXIMBANK TAIWAN		MONEDA		
		GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho Sub Tramo 11, Sanarate-el rancho 24234	81,563,061.89		81,563,061.89

ANEJO EXIMBANK REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN						
	ALLENTE	FONDERO	recibido	vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Donación *	TAIWAN	52-0553-0007	130,425,000.00	130,425,000.00		0.00%
		52-0401-0067	44,200,000.00	44,200,000.00		0.00
		61-0602-0023	155,000,000.00	155,000,000.00		0.00%
		TOTAL	329,625,000.00	329,625,000.00	0.00	0.00%

■ **Nota:** se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN según Artículo 53 Bis del Decreto No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto 13-2013, Art. 33, Crédito

Público recibe copia del mismo.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución Global	
Componente 1	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	6.45	100.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.34	6.00	9%	138.15	0%	6.00	6.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2016																		
Componente 2	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 3	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 4	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 5	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 6	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 7	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 8	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 9	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 10	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 11	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 12	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 13	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 14	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 15	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 16	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13.000.000	97%	11.14	97%			
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 17	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 a Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal	km	26.42	200.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%	1.000.000	0%	0.00	0.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.63.342.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.45	97%	15.000.000	97%	11.14	97%			
			27.45	6.000.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	13.00	6.00	97%	13						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 CEBALLOS
 Director de Planificación y Estudios

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
 Infraestructura de Transporte
 Infraestructura de Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

22

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.501.362.00	561.503.362.00	11.130.872.74	1.98%	*1: SICOM *2: GUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%	52.15			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de que tiene la DGC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Firma Autorizada Por
Coordinador de Finanzas
División de Planificación y Presupuesto

Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizada Por

ANEXO 2015-2016						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	SI 0401-00067	561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,672.74	1.98%
						0.00%
TOTAL			561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,672.74	1.98%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente																			
OBRA	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO DE PROYECTOS APROBADOS				541.509.342,00	11.038.072,74	1,98%			1.014.999.000,00	51,71
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente																			
OBRA	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO DE PROYECTOS APROBADOS				779.541.714,00	443.957.109,74	57,34%			1.003.999.000,00	51,15
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente																			
OBRA	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO DE PROYECTOS APROBADOS				100.000.000,00	100.000.000,00	6,38%			100.000.000,00	6,38%

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en coordinación con la Dirección General de Estadística, en uso de las facultades conferidas por el artículo 174 de la Constitución de la República de Guatemala, declara que los datos presentados en este informe son verídicos y correctos, y que los mismos son de carácter confidencial y no deben ser divulgados a terceros sin el consentimiento expreso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 10:38:24
REPORTE : R00814908.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por pagar	% Ejec
100733	17 419 000 00	0 00	17 419 000 00	8 353 875 23	7 324 024 77	7 324 024 77	0 00	1 781 300 00	10 084 875 23	7 324 024 77	42 06
118027	8 500 000 00	0 00	8 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 500 000 00	8 500 000 00	0 00	0 00
118029	7 300 000 00	0 00	7 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 300 000 00	7 300 000 00	0 00	0 00
118047	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
118048	20 000 000 00	0 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00
130006	4 400 000 00	0 00	4 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 400 000 00	4 400 000 00	0 00	0 00
132248	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	21 223 352 03	3 776 647 97	3 776 647 97	0 00	15 000 000 00	36 223 352 03	3 776 647 97	9 44
14054	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
15149	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16403	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16405	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16407	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
180115	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180660	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180660	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180662	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180666	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180666	38 800 000 00	0 00	38 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 800 000 00	38 800 000 00	0 00	0 00
180716	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180716	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180717	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
2004	44 200 000 00	0 00	44 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 200 000 00	44 200 000 00	0 00	0 00
3404	35 014 783 00	0 00	35 014 783 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 014 783 00	35 014 783 00	0 00	0 00
34073	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
31193	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
31764	25 000 000 00	0 00	25 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 000 00	25 000 000 00	0 00	0 00
80123	95 689 599 00	0 00	95 689 599 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 689 599 00	95 689 599 00	0 00	0 00
72219	9 400 000 00	0 00	9 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 400 000 00	9 400 000 00	0 00	0 00
72220	800 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00
TOTAL	311 954 372 00	0 00	311 954 372 00	19 771 417 26	11 084 872 74	11 084 872 74	0 00	101 991 372 00	311 954 372 00	11 084 872 74	3 55

24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

		DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
191102	8401	191102 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BELMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191102	8401	191102 CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191102	8401	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191102	8401	191102 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191102	8401	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAN	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
191118	8401	191118 CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAN	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8401	8401	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHICALAY SAN PEDRO LA LAGUNA										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191118	8401	191118 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHICALAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191118	8401	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-15, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191127	8401	191127 MEJORAMIENTO PUENTE VONICULAR BELICE										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24224	8401	24224 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24224	8401	24224 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24224	8401	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
- Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
11154615-202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMBIOS	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devenegado	Pagado					
118133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	7 324 024.77	0.00	1 741 900.00	10 084 875.23	7 324 024.77	42.05	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	7 324 024.77	0.00	1 741 900.00	10 084 875.23	7 324 024.77	42.05	
TOTAL		17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	7 324 024.77	0.00	1 741 900.00	10 084 875.23	7 324 024.77	42.05	
118137	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	
118137	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO B SECA - LANCETELLO - SAQUIPEPEC - EL PARASO, LONGITUD 31.44 KM	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
118138	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO B EL PARASO - RD COPON - ARENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 31.39 KM	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	
118147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHMA - TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118147	CONSTRUCCION CARRETERA RD CHMA - TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
132158	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
132158	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
132158	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	
132158	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
0441	Banco Construcción de Integración Económica												
0441	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	

No.CONTROL:254067

Oficio No.: 144-CFE-2017

Guatemala, 6 de abril de 2017

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera



Firma: *[Signature]* Hora: *10:10*

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de marzo/2017.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Excelentísimo Señor Ministro:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de marzo/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION -USEPLAN-



Recibido a las *10* Horas *20* Mts.

Firma: *[Signature]*

Licenciado

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones Exteriores

Su Despacho.-

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION



Recibido a las *10* horas *15* Mts

Número: _____ Clas: _____

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



C.c. Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF- CIV-.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto 52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mopán Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP-60133	Km	2	2	-	0.00%	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00%	*1 SICOR *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.45	16.45		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Con la reactivación de los cuatro contratos de las firmas supervisoras se reinició los trabajos de los cuatro tramos, cada uno en diferentes proporciones tal y como se estableció en el programa de trabajos que será necesario modificar debido a la falta de pago en el año 2016, provocando una baja ejecución.	
0.00	0.00	Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Aclarativos	
0.00%		0.00		Por falta de pago de contratista no ha podido ejecutar los trabajos como están programados por lo que será necesario una nueva reprogramación, la cual se informará y deberá de llevar las diferentes aprobaciones.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I 92.10%, Tramo II 84.22%, Tramo III 92.21% y Tramo IV 70.58%.	
0.00%		0.00			
		84.72		93.57	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otra parte, se debe tener en cuenta que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Estudios
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																				
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **			
COMPONENTE																				
OBRA FÍSICA	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) Global	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	1	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	84.72	El presente Reporte es resultado que se han verificado los avances de ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.	
Ejercicio Fiscal: 2016																				
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
COMPONENTE																				
OBRA FÍSICA	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) Global	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	80%	100.000.000	100.000.000	75.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	54.72	El presente Reporte es resultado que se han verificado los avances de ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.
Ejercicio Fiscal: 2015																				
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
COMPONENTE																				
OBRA FÍSICA	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) Global	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	80%	100.000.000	100.000.000	75.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	77.87	El presente Reporte es resultado que se han verificado los avances de ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, y se ha verificado que los recursos asignados para el desarrollo de la obra han sido utilizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2013
Meta o Reportar: 112,000,000.00
Unidad Ejecutora: 201-0002
Unidad Ejecutora: 201-0002
Código Presupuestal: 11-0002-0000
Fecha de último desembolso: 11/09/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual				% Ejecución Anual
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.11.1.	
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.5.2.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.							

II. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolable y no reembolable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2010

7


Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios


Firma Aprobado por: **José Luis Benito Ruiz**
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

— 34

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: HCA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puerto Chocó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2015. SNIP 3495A8	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	35,014,763.00	35,014,763.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 27.96 km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puerto Chocó - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 349723	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 349733	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puerto Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 349766	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 349788	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2013

* EN TRAMO I, SE CIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGE.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Recurso comparativo				Es importante informar que los tramos II, V y VI ya están finalizados y recepcionados, Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%			
				La firma supervisora está en proceso de presentar el informe perimetralizado del tramo I para poder liquidarlo y así poder sacar nuevamente a licitar el tramo para su finalización.			
				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.			
				Se adjunta el detalle de deuda a Katchira y constructora por tramo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017							
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA					
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	119.63				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, año fiscal que se sigue la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas se van actualizando. Por ende, toda la información que se presenta en esta ficha es presentada en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución de la obra.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Bernal
Vice Ministro de Coordinación
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

				Miles		
IICA STPS				CONCRETO	REFRIGERIO	TOTAL
Estimada	CONCRETO	156, 2008	08 DE TRAMPO SAN JULIAN TALLARU- TUCURU- PUEBLO CHASCO	2,899,827.81	1,711.45	4,610,774.41
Estimada	CONCRETO	261, 2009		48,965.99		48,965.99
Estimada	CONCRETO	566, 2008	08 DE TRAMPO PUEBLO EL CHASCO LA TUNERA TELEMAN PANZOS	5,345,347.90	452,699.66	6,196,487.56
Estimada	CONCRETO	111, 2009				
Estimada	CONCRETO	156, 2008	08 DE TRAMPO PANZOS PUENTE CAHABONITO EL ESTOR		5,144,909.10	5,144,909.10
Estimada	CONCRETO	15, 2009		2,085,813.31	3,892,836.23	6,101,420.34
Estimada	CONCRETO	566-2008	08 DE TRAMPO EL ESTOR PUENTE SUMACON MICHUATE	797,727.98	7,227,627.53	7,926,760.47
Estimada	CONCRETO	36, 2012				
Estimada	CONCRETO	566-2008	08 DE TRAMPO EL ROSARIO SINDARU			
Estimada	CONCRETO	15, 2009		2,818,136.41		2,818,136.41

ANEXO 10.03.01.01.01						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
TRAMO SAN JUAN- PUENTE CHASCO	JICA	52-0507-005				0.00
34948	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	35,034,576.00	35,034,576.00		0.00
TRAMO PUENTE HAY- PARIZOS	JICA	52-0507-005				0.00
34973	11-0000-0000	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMO PARIZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005				0.00
34973	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DICE	JICA	52-0507-005				0.00
34976	nacionales	11-0000-0000				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
						0.00
	JICA	52-0507-005				0.00
TRAMO ROSARIO SEÑALU						0.00
						0.00
	TOTAL		65,034,576.00	65,034,576.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dtos. 13-2011) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. San-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.11. Observaciones				
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente 1	Indicador de la Meta 1	Unidad	48.95	115,027,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	Para este indicador fiscal se ha ingresado el valor de 21,000,000.00, el cual se corresponde con el valor de 21,000,000.00 que se encuentra en el informe de avance físico y no con el valor de 22,000,000.00 que se encuentra en el informe de avance financiero.	
Componente 2	Indicador de la Meta 2	Unidad	11.96	255,441,251.31	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 3	Indicador de la Meta 3	Unidad	11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 4	Indicador de la Meta 4	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 5	Indicador de la Meta 5	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 6	Indicador de la Meta 6	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 7	Indicador de la Meta 7	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 8	Indicador de la Meta 8	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 9	Indicador de la Meta 9	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 10	Indicador de la Meta 10	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 11	Indicador de la Meta 11	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 12	Indicador de la Meta 12	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 13	Indicador de la Meta 13	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 14	Indicador de la Meta 14	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 15	Indicador de la Meta 15	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 16	Indicador de la Meta 16	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 17	Indicador de la Meta 17	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 18	Indicador de la Meta 18	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 19	Indicador de la Meta 19	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 20	Indicador de la Meta 20	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 21	Indicador de la Meta 21	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 22	Indicador de la Meta 22	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 23	Indicador de la Meta 23	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 24	Indicador de la Meta 24	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 25	Indicador de la Meta 25	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 26	Indicador de la Meta 26	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 27	Indicador de la Meta 27	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 28	Indicador de la Meta 28	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 29	Indicador de la Meta 29	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 30	Indicador de la Meta 30	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 31	Indicador de la Meta 31	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 32	Indicador de la Meta 32	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 33	Indicador de la Meta 33	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 34	Indicador de la Meta 34	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 35	Indicador de la Meta 35	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 36	Indicador de la Meta 36	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 37	Indicador de la Meta 37	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 38	Indicador de la Meta 38	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 39	Indicador de la Meta 39	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 40	Indicador de la Meta 40	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 41	Indicador de la Meta 41	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 42	Indicador de la Meta 42	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 43	Indicador de la Meta 43	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 44	Indicador de la Meta 44	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 45	Indicador de la Meta 45	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 46	Indicador de la Meta 46	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 47	Indicador de la Meta 47	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 48	Indicador de la Meta 48	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 49	Indicador de la Meta 49	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 50	Indicador de la Meta 50	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 51	Indicador de la Meta 51	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 52	Indicador de la Meta 52	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 53	Indicador de la Meta 53	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 54	Indicador de la Meta 54	Unidad	21.46	212,417,421.11	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%		
Componente 55	Indicador de la Meta																		

Ejercicio Fiscal: 2012

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado		% Ejecución Anual
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,111,008.89	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	2/06/2013	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	II.11.1. Observaciones
			11.96	255,441,251.31	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	2/06/2013	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	2/06/2013	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	2/06/2013	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	2/06/2013	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%	

Ejercicio Fiscal: 2011

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones							
			Meta Física	Meta Financiera	fecha Planificada de Inicio	fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
			11.96	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
			11.96	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
			11.96	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
			11.96	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.2. Componente	II.2.2. Descripción Meta	II.3.2. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.3. Componente	II.2.3. Descripción Meta	II.3.3. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.4. Componente	II.2.4. Descripción Meta	II.3.4. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.5. Componente	II.2.5. Descripción Meta	II.3.5. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.6. Componente	II.2.6. Descripción Meta	II.3.6. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.7. Componente	II.2.7. Descripción Meta	II.3.7. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.8. Componente	II.2.8. Descripción Meta	II.3.8. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.9. Componente	II.2.9. Descripción Meta	II.3.9. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.10. Componente	II.2.10. Descripción Meta	II.3.10. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.11. Componente	II.2.11. Descripción Meta	II.3.11. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.12. Componente	II.2.12. Descripción Meta	II.3.12. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.13. Componente	II.2.13. Descripción Meta	II.3.13. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.14. Componente	II.2.14. Descripción Meta	II.3.14. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.15. Componente	II.2.15. Descripción Meta	II.3.15. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.16. Componente	II.2.16. Descripción Meta	II.3.16. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.17. Componente	II.2.17. Descripción Meta	II.3.17. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.18. Componente	II.2.18. Descripción Meta	II.3.18. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.19. Componente	II.2.19. Descripción Meta	II.3.19. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.20. Componente	II.2.20. Descripción Meta	II.3.20. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.21. Componente	II.2.21. Descripción Meta	II.3.21. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.22. Componente	II.2.22. Descripción Meta	II.3.22. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.23. Componente	II.2.23. Descripción Meta	II.3.23. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.24. Componente	II.2.24. Descripción Meta	II.3.24. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.25. Componente	II.2.25. Descripción Meta	II.3.25. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.26. Componente	II.2.26. Descripción Meta	II.3.26. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.27. Componente	II.2.27. Descripción Meta	II.3.27. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.28. Componente	II.2.28. Descripción Meta	II.3.28. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.29. Componente	II.2.29. Descripción Meta	II.3.29. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.30. Componente	II.2.30. Descripción Meta	II.3.30. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.31. Componente	II.2.31. Descripción Meta	II.3.31. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.32. Componente	II.2.32. Descripción Meta	II.3.32. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.33. Componente	II.2.33. Descripción Meta	II.3.33. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.34. Componente	II.2.34. Descripción Meta	II.3.34. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.35. Componente	II.2.35. Descripción Meta	II.3.35. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.36. Componente	II.2.36. Descripción Meta	II.3.36. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.37. Componente	II.2.37. Descripción Meta	II.3.37. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.38. Componente	II.2.38. Descripción Meta	II.3.38. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.39. Componente	II.2.39. Descripción Meta	II.3.39. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.40. Componente	II.2.40. Descripción Meta	II.3.40. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.41. Componente	II.2.41. Descripción Meta	II.3.41. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.42. Componente	II.2.42. Descripción Meta	II.3.42. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.43. Componente	II.2.43. Descripción Meta	II.3.43. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.44. Componente	II.2.44. Descripción Meta	II.3.44. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.45. Componente	II.2.45. Descripción Meta	II.3.45. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.46. Componente	II.2.46. Descripción Meta	II.3.46. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.47. Componente	II.2.47. Descripción Meta	II.3.47. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.48. Componente	II.2.48. Descripción Meta	II.3.48. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.49. Componente	II.2.49. Descripción Meta	II.3.49. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011	11,000	4,000	36%	11,000	45,000,000.00	21,000	19%	22,000,000.00	19%
II.1.50. Componente	II.2.50. Descripción Meta	II.3.50. Unidad de Medida	48.95	123,243,208.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	1/6/2011									

Ejercicio Fiscal: 2010

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	125,135,102.39	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/30/2011	110,000,000.00	128,703,159.20	99%	110,000,000.00	110,000,000.00	99%	110,000,000.00	II.11.1. Observaciones
			11.96	255,441,251.31	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/30/2011	110,000,000.00	128,703,159.20	99%	110,000,000.00	110,000,000.00	99%	110,000,000.00	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/30/2011	110,000,000.00	128,703,159.20	99%	110,000,000.00	110,000,000.00	99%	110,000,000.00	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/30/2011	110,000,000.00	128,703,159.20	99%	110,000,000.00	110,000,000.00	99%	110,000,000.00	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2009	1/6/2011	1/6/2009	6/30/2011	110,000,000.00	128,703,159.20	99%	110,000,000.00	110,000,000.00	99%	110,000,000.00	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUALES)

Ejercicio Fiscal: 2009		Ejercicio Fiscal: 2008															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente 1 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chupel	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1,170,000.00	2,201,111.95	188.9%	1,170,000.00	2,201,111.95	188.9%	1,170,000.00	188.9%	No se han reportado del 2008
			15.51	114,804.89	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	4,231,125.00	8,231,125.00	193.6%	4,231,125.00	8,231,125.00	193.6%	4,231,125.00	193.6%	
			13.25	18,045,430.39	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	4,000,000.00	7,772,175.49	194.3%	4,000,000.00	7,772,175.49	194.3%	4,000,000.00	194.3%	
			11.19	14,324,137.11	1/06/2008	1/06/2011	1/06/2008	1/06/2011	7,514,201.00	14,324,137.11	190.8%	7,514,201.00	14,324,137.11	190.8%	7,514,201.00	190.8%	
			11.00						1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	1,000,000.00	100.0%	
Ejercicio Fiscal: 2009																	
Ejercicio Fiscal: 2008																	

Ejercicio Fiscal: 2008		II.1. Componente		II.2. Descripción Meta		II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	

* El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% y que es en base al costo de la obra.

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



José Luis Barrios Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Club 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KFW 1996655UB/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene de avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Requerimientos del Proyecto		1.00						Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Con la Asignación de fondos el proyecto se reactivó el 3 de noviembre ampliándose su fecha de finalización al 30 de abril de 2017	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Se adjunta detalla deuda de proyecto	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Para el año 2017, no tiene asignación presupuestaria por lo que generaría atraso en la ejecución de la obra.	
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, que en sus son multianuales. Por lo tanto, la información que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución del mes en curso.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Medio Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147 324706- PROSELVA				Financiamiento		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLATA	SUPERVISIÓN	#8-2011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	80,500.00	-	80,500.00
CONGR	CONSTRUCCION	#5-2011		-	-	-

ANEXO 147 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41-1204-0005	-	-	-	0.00
12-0401-0007	-	-	-	0.00
12-305-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

9

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.																	
II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																	
Ejercicio Fiscal: 2013																	
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
II.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2013	07/01/2013	01/01/2013	30/12/2013	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2012																	
II.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2012	07/01/2012	01/01/2012	30/12/2012	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2011																	
II.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2011	07/01/2011	01/01/2011	30/12/2011	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2010																	
II.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2010	07/01/2010	01/01/2010	30/12/2010	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2009																	
II.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2009	07/01/2009	01/01/2009	30/12/2009	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2008																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2008	07/01/2008	01/01/2008	30/12/2008	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2007																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2007	07/01/2007	01/01/2007	30/12/2007	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2006																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2006	07/01/2006	01/01/2006	30/12/2006	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2005																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2005	07/01/2005	01/01/2005	30/12/2005	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2004																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2004	07/01/2004	01/01/2004	30/12/2004	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2003																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2003	07/01/2003	01/01/2003	30/12/2003	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2002																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2002	07/01/2002	01/01/2002	30/12/2002	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2001																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2001	07/01/2001	01/01/2001	30/12/2001	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 2000																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/2000	07/01/2000	01/01/2000	30/12/2000	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1999																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1999	07/01/1999	01/01/1999	30/12/1999	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1998																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1998	07/01/1998	01/01/1998	30/12/1998	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1997																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1997	07/01/1997	01/01/1997	30/12/1997	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1996																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1996	07/01/1996	01/01/1996	30/12/1996	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1995																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1995	07/01/1995	01/01/1995	30/12/1995	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1994																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1994	07/01/1994	01/01/1994	30/12/1994	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1993																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1993	07/01/1993	01/01/1993	30/12/1993	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1992																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1992	07/01/1992	01/01/1992	30/12/1992	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1991																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1991	07/01/1991	01/01/1991	30/12/1991	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1990																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1990	07/01/1990	01/01/1990	30/12/1990	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1989																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1989	07/01/1989	01/01/1989	30/12/1989	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1988																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1988	07/01/1988	01/01/1988	30/12/1988	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1987																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1987	07/01/1987	01/01/1987	30/12/1987	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1986																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1986	07/01/1986	01/01/1986	30/12/1986	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1985																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1985	07/01/1985	01/01/1985	30/12/1985	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1984																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1984	07/01/1984	01/01/1984	30/12/1984	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1983																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1983	07/01/1983	01/01/1983	30/12/1983	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1982																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1982	07/01/1982	01/01/1982	30/12/1982	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1981																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1981	07/01/1981	01/01/1981	30/12/1981	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1980																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1980	07/01/1980	01/01/1980	30/12/1980	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1979																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1979	07/01/1979	01/01/1979	30/12/1979	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1978																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1978	07/01/1978	01/01/1978	30/12/1978	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1977																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1977	07/01/1977	01/01/1977	30/12/1977	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1976																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1976	07/01/1976	01/01/1976	30/12/1976	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1975																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1975	07/01/1975	01/01/1975	30/12/1975	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1974																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SUBALÍNEA	Mejorar la calidad de la atención al cliente	Número de	1	1.500.000,00	01/01/1974	07/01/1974	01/01/1974	30/12/1974	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
Ejercicio Fiscal: 1973																	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base


 JORGE LUIS BARRERA GARCÍA (Autoridad)
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda


 Lic. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planificación Externa
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP6
 Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	18.00	0.00	0.00	64,325,478.00	64,325,478.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquisilich - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	19.00	0.00	0.00	58,506,848.00	58,506,848.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	7.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	23.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras Civiles	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. Para el 19 de Mayo 2017, se tiene previsto la recepción de ofertas de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)							
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso puede perjudicar los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA				Se informa que a la fecha financieramente se ha ejecutado el componente de Diseño, no se ha ejecutado nada de componentes de supervisión y construcción.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.22%				

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

JICA GTP6				MILES		
				CONTRATO	PRETENDI	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II SECA-LANCETILLO- SAQUIRPEC - EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA			2,318,193.00	2,318,193.00
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA -PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAHABON				

ANEXO N° 01-01						
	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancetillo 72218	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	9,400,000.00		0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Itecan- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asenccion Copon-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	7,300,000.00		0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
Tramo: San Juan Chactela-Itecan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	4,400,000.00		0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00		0.00
TOTAL			207,832,326.00	207,832,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Met a Reportar: Meta
Entidad: U.S. 10001.000
Unidad Ejecutora: JMS 000
Préstamo: JMS 000
Código Presupuestal: JMS 000
Fecha de suscripción: 10/07/2006
Fecha de último desembolso: 10/07/2006

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incluye un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **				
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado		% Ejecución **	
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado		% Ejecución **	
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones			II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado			
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual						

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

Éjercicio:	2017
Mes a Reportar:	enero
Entidad:	1110001 COF
Unidad Ejecutora:	000 0402
Préstame:	040 0401
Código Pro:	040 0401
Fecha de inscripción:	04/01/2016
Fecha de último desarrollo:	
Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.	

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

PLANIFICACIÓN

Firma Elaborado Por

[Handwritten Signature]

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Orenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
0.00%	0.00%	48.57%	56.90%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año anterior, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado se menciona que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección II se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (an. 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación anual (an. 2017).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2019				MONTOS		
				NUMERO	PRESTAMO	TOTAL
CONCAL	SUPERVISION	011-2019	TRAMO I: COCALES (KM. 110-66) MAZATINANGO (KM. 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
CONPUSDEM	SUPERVISION	014-2019	TRAMO II) MAZATINANGO (KM. 158.7) PUENTE CARMEN DE AMBROSIO (KM. 201.0)		7,909,528.67	7,909,528.67
INPLASA	SUPERVISION	115-2019	TRAMO III) PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.0) PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM 250.16)		6,402,180.47	6,402,180.47
CONREBRECHT	CONSTRUCCION	013-2019	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

ANEXO BCIE - 2019 (A-B) COTIZACIONES					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0401-0064				0.00%
	41 1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

14

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico mesal Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6140	31.6140	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1.0000	0.4367	0.4367	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139.9400	56.9330	56.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	0.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0312	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV 2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enano o 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero 2017)				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	53.52%	66.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto global.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas Externas
Dirección de Planificación y Estudios
D.G.C.

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizado Por

DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Bto. 101-97 y sus reformas (Dico. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Arcto. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se formulará un formato de indicadores de avance físico y financiero en los artículos 4.6, 4.7 y 4.8 de la Ley Orgánica del Presupuesto Bto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2,334,713,000.00	01/01/2017	01/01/2017		0%		0%					II.11. Observaciones
este préstamo solo financia obra.															
Ejercicio Fiscal: 2016															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2,334,713,000.00	01/01/2016	01/01/2016									II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2015															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2,334,713,000.00	01/01/2015	01/01/2015									II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2014															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2,334,713,000.00	01/01/2014	01/01/2014									II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2013															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2,334,713,000.00	01/01/2013	01/01/2013									II.11. Observaciones

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
** % de ejecución física y financiera, respecto a la línea base

Ing. Gustavo Apollón Rodas Caballeros
Coordinador de Planeación y Estudios

José Luis Benítez Ruiz
Vicepresidente de la Junta de Vigilancia
Instituto de Vigilancia y Estudios



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2107
 Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP, 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 MEDICIÓN *2 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.32	0.32	0.0153			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	2.1710			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.3602			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.9096			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Requerimiento Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		El proyecto se encuentra suspendido a la fecha. Las Autoridades superiores ha tenido reuniones con los contratistas, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.	
5.26%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada del Año		Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	El proyecto se encuentra en análisis por parte de un grupo técnico para poder definir como se concluirá con la obra.	
0.00%	0.00%	12.65%	6.36%	Se tiene contemplado tramitar la desobligación del préstamo ya que para el año 2017, no fue asignado presupuesto.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es el movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAPI (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a las estimaciones en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último desembolso:

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
II.1.1.1	II.2.1.1	II.3.1.1	100.0	2,194,147,000.00	11/02/2014	11/02/2017	11/02/2014	11/02/2017											
RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RUTA LA ORIENTE, ESCUAYLA, CUAJUNO CAMBES DE LA RUTA LA ORIENTE, ESC																			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Amillo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Ministerio de Planificación y Finanzas
Viceministro de Planificación y Finanzas
José Luis Benito Ruiz
Invierte en tu vivienda
Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BID-1733/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SEDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pejales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	8.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de evaluación y adjudicación la contratación de la obra y supervisión de la Carretera de Chitomas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
				Por ser préstamo de arrastre los tiempos son muy ajustados para poder contratar e iniciar la ejecución.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceja
Coordinador de Finanzas Externas
División de Planificación y Estudios

Ing. Roberto Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 - 002 - 003						
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599 Rural Tramo Los Pajales, Chiriquí	FUENTE	FONDO	Presupuesto	Urgencia	Construcción	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2017-2018)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2017-2018)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2016-2017)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2016-2017)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2015-2016)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2015-2016)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2014-2015)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2014-2015)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2013-2014)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2013-2014)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2012-2013)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2012-2013)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2011-2012)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2011-2012)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2010																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2010-2011)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2010-2011)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2009																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2009-2010)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2009-2010)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2008																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2008-2009)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2008-2009)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2007																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2007-2008)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2007-2008)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2006																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2006-2007)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2006-2007)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2005																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2005-2006)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2005-2006)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2004																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2004-2005)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2004-2005)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2003																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2003-2004)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2003-2004)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2002																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chixoyal (2002-2003)	metros																	
	Construcción de Puentes Chixoyal (2002-2003)	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2001																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Av				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Badales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
D.G.C.

Ministerio de Comunicaciones y Vivienda
José Luis Badales Ceballos
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: EXIMBANK-TAIWAN
 Código Presupuesto: 52-0053-0007

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mera	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$29,625,000.00	\$29,625,000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SHIP *1 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, toma como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Linea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente			
	Terracería		global			0.2499				
	Drenaje Menor		metros			0.1004				
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0				
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0				
	Puente Motagua		m3			0				
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0				
	Reparaciones Varío		m3			0.0467				
	Pavimento de Concreto Hidraulico		m3			0.0005				
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021				
	Mitigación ambiental		mes			0.0148				
	Segun estimación No. 5 al mes de octubre		TOTAL			0.0726				

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				
4.16%	0.00%	Variación % Física	1.94%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La contrapartida de préstamos por concepto de anticipo desembolsos en el 2016, la cantidad de \$14,745,103.21 igual a Q.111,209,760.49.	
6.10%	0.00%	0.00%	11.36%	La contrapartida de la donación por concepto de anticipo desembolsos en el año 2016, \$10 millones igual a Q.76,327,500.00, no consume presupuesto, a la fecha no se ha pagado ninguna estimación, no hay amortización en fecha 23 de noviembre 2016, se solicitó desembolsos por el valor de \$7,281,871.69 millones y a la fecha no se ha recibido aviso de desembolsos.	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamos y fondos de contrapartida.	
				Se tiene contemplado de primer desembolsar los fondos de donación para lo programado en el primer cuatrimestre por lo que no refleja avance financiero.	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Division de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobada Por

EXIMBANK TAIWAN		MONEDA		
		GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho Sub Tramo 11, Sanarate-el rancho 24234	81,563,061.89		81,563,061.89

ANE 100 EXIMBANK REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN						
	ALLENTE	FONDERO	recibido	vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Donación *	TAIWAN	52-0553-0007	130,425,000.00	130,425,000.00		0.00%
		52-0401-0067	44,200,000.00	44,200,000.00		0.00
		61-0602-0023	155,000,000.00	155,000,000.00		0.00%
		TOTAL	329,625,000.00	329,625,000.00	0.00	0.00%

■ **Nota:** se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN según Artículo 53 Bis del Decreto No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Deceto 13-2013, Art. 33, Crédito

Publico recibe copia del mismo

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente 1	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal 1, Unidad de Incentivo	km	6.45	100.000.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.34	6.00	9%	138.15.000.00	0%	6.00	6.00			
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	2.82	6.00	9%	44.260.000	0%	6.00	6.00			
			15.00	298.633.242.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	7.04	6.00	9%	15.000.000.00	0%	6.00	6.00			
			27.45	6.458.755.971.10					13.00	6.00	9.17							
Ejercicio Fiscal: 2016																		
Componente 2	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal 1, Unidad de Incentivo	km	26.42	264.214.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	15.00	0	0%							
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			15.00	298.633.242.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			27.45	6.458.755.971.10														
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 3	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal 1, Unidad de Incentivo	km	26.42	264.214.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	15.00	0	0%							
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			15.00	298.633.242.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			27.45	6.458.755.971.10														
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 4	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal 1, Unidad de Incentivo	km	26.42	264.214.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	15.00	0	0%							
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			15.00	298.633.242.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			27.45	6.458.755.971.10														
Ejercicio Fiscal: 2015																		
Componente 5	Proyecto de Construcción de la Carretera C-5 Nueva Troncal, Departamento de San Marcos, Sub Troncal 1, Unidad de Incentivo	km	26.42	264.214.000.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	15.00	0	0%							
			6.45	217.713.971.10	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			15.00	298.633.242.00	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	1.00	0	0%							
			27.45	6.458.755.971.10														
Ejercicio Fiscal: 2015																		

Indice: el porcentaje vigente para el período en de 0.000000 y 0.110000 corresponden a la porción de donación.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 CEBALLOS
 Director de Planificación y Estudios

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
 Infraestructura
 12

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

22

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.501.362.00	561.503.362.00	11.130.872.74	1.98%	*1: SICOM *2: GUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	Avance del mes			
					III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%	52.15			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de que tiene la DGC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Firma Autorizada Por
Coordinador de Finanzas
División de Planificación y Presupuesto

Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizada Por

ANEXO 2015-2016						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	SI 0401-00067	561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.74	1.98%
						0.00%
TOTAL			561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.74	1.98%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
Componente																			
OBRA	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000						VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS		11.100.071,74	1,98%				1.014.999.000,00	51,71	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
Componente																			
OBRA	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000						VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS		779.541.714,00	44,376,1149,74	53,74%			1.014.999.000,00	51,15	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
Componente																			
OBRA	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000						VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS		1.014.999.000,00	100%				1.014.999.000,00	100%	

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en coordinación con la Dirección General de Estadística, en uso de las facultades conferidas por el artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ha verificado la información presentada en este informe y la encuentra correcta. Se autoriza al titular de la entidad a que presente este informe a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas para que sea considerado en el proceso de asignación de recursos y para la programación de los recursos de la entidad.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 10:38:24
REPORTE : R00814908.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por pagar	% Ejec
100733	17 419 000 00	0 00	17 419 000 00	8 353 875 23	7 324 024 77	7 324 024 77	0 00	1 781 300 00	10 084 875 23	7 324 024 77	42 06
110027	8 500 000 00	0 00	8 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 500 000 00	8 500 000 00	0 00	0 00
110029	7 300 000 00	0 00	7 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 300 000 00	7 300 000 00	0 00	0 00
110047	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
110048	20 000 000 00	0 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00
110049	4 400 000 00	0 00	4 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 400 000 00	4 400 000 00	0 00	0 00
110050	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	21 223 352 03	3 776 647 97	3 776 647 97	0 00	15 000 000 00	36 223 352 03	3 776 647 97	9 44
15149	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	36 000 000 00	0 00	0 00	0 00	4 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
16403	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16405	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16407	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
180015	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180042	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180046	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180046	36 800 000 00	0 00	36 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36 800 000 00	36 800 000 00	0 00	0 00
180116	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180126	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180127	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
24004	44 200 000 00	0 00	44 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 200 000 00	44 200 000 00	0 00	0 00
34004	35 014 783 00	0 00	35 014 783 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 014 783 00	35 014 783 00	0 00	0 00
34005	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
31195	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
31764	25 000 000 00	0 00	25 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 000 00	25 000 000 00	0 00	0 00
90123	95 669 569 00	0 00	95 669 569 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 669 569 00	95 669 569 00	0 00	0 00
72216	9 400 000 00	0 00	9 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 400 000 00	9 400 000 00	0 00	0 00
72220	800 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00
TOTAL	311 954 372 00	0 00	311 954 372 00	79 771 407 26	11 084 872 74	11 084 872 74	0 00	101 991 307 84	311 954 372 00	11 084 872 74	3 55

24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

		DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
191102	8401	191102 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BELMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATILUL - COCALES										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191102	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATILUL - COCALES	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191108	8401	191108 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	191108	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191118	8401	191118 CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	191118	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
191126	8401	191126 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	191126	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191132	8401	191132 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-15, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191132	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-15, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191137	8401	191137 MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	191137	MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24224	8401	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24224	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24268	8401	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24268	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
- Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION										Saldo por Devengar	Saldo por Comprometer	Pagado	Devengado	% Ejec
11154615-202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMBIOS													
118133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	0.00	17 419 000.00	10 084 875.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	42.05
118133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	0.00	17 419 000.00	10 084 875.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	42.05
118137	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E SECA - LANCETELLO - SAQUIPEEC - EL PARASO, LONGITUD 31.44 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118137	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E SECA - LANCETELLO - SAQUIPEEC - EL PARASO, LONGITUD 31.44 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118138	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO B: EL PARASO - AERONACION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 31.39 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118138	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO B: EL PARASO - AERONACION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 31.39 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHMA, TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHMA, TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IZCAN, LONGITUD 45.6 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IZCAN, LONGITUD 45.6 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14224	REPOSICION CARRETERA RD564 13, TRAMO: RD BLANCO ENTROMQUE EN EL KILOMETRO 281 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA RIEBE (REHABILITACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	31 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	0.00	40 000 000.00	36 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	9.44
14224	REPOSICION CARRETERA RD564 13, TRAMO: RD BLANCO ENTROMQUE EN EL KILOMETRO 281 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA RIEBE (REHABILITACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	21 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	0.00	40 000 000.00	36 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	9.44

COFInex

R

No.CONTROL:254068

Oficio No.: 145-CFE-2017

Guatemala, 6 de abril de 2017

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

Licenciada
Lizet Guzmán
Directora de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional- SESAN-
Presente.-

12 MAY 2017 *COFInex*

Recibido a las 10 horas 15 Mts

Número: _____ Clas. _____

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de marzo/2017.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimada Licenciada Guzmán:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de marzo/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

4

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION -USEPLAN-

RECIBIDO
12 MAY 2017

Recibido a las 10 Horas 20 Mts.

Firma: *tony*

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



C.c. Ing. Maria Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV-
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV-
Ing. Gustavo Adolfo Radas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República-SESAN

RECIBIDO
18 ABR 2017
Hora: *11:21 am*

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto 52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mopán Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP-60132	Km	2	2	-	0.00%	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00%	*1 SICOR *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.45	16.45		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Con la reactivación de los cuatro contratos de las firmas supervisoras se reinició los trabajos de los cuatro tramos, cada uno en diferentes proporciones tal y como se estableció en el programa de trabajos que será necesario modificar debido a la falta de pago en el año 2016, provocando una baja ejecución.	
0.00	0.00	Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Aclarativos	
0.00%		0.00		Por falta de pago de contratista no ha podido ejecutar los trabajos como están programados por lo que será necesario una nueva reprogramación, la cual se informará y deberá de llevar las diferentes aprobaciones.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I 92.10%, Tramo II 84.22%, Tramo III 92.21% y Tramo IV 70.58%.	
0.00%		0.00			
		84.72		93.57	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otra parte, se debe tener en cuenta que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Estudios
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	OBRA (FIS)	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méncio-Mandato Mendez) (1.1.1.1)	117.75	2.385.549.342.82	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	15/04/2017	3			140.000.000.00		100%	111.00		1.500.100.100.00	64.72	El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El presente Reporte es elaborado con fines de información y no debe ser utilizado para la toma de decisiones. El

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2013
Meta o Reportar: 1123042.00
Unidad Ejecutora: 201-0002
Unidad Ejecutora: 201-0002
Código Presupuestal: 11-0002-0000
Fecha de último desembolso: 11/09/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																	
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones				
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual		% Ejecución Anual			
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolable y no reembolable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Aerdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2010

10


Firma Aprobada Por: **José Luis Benito Ruiz**
Licenciado en Comunicaciones,
Infraestructura y Vehículos

Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



— 34

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: HCA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puerto Chessel, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2015. SNIP 3495A8	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	35,014,763.00	35,014,763.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 27.96 km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puerto Chessel - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 349723	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 349733	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 22.28 km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puerto Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 349766	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sumache, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 349788	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014

* EN TRAMO I, SE CIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGE	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Es importante informar que los tramos II, V y VI ya están finalizados y recepcionados, Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%			
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a febrero 2017)				El firma supervisora está en proceso de presentar el informe permenorizado del tramo I para poder liquidarlo y así poder sacar nuevamente a licitar el tramo para su finalización.			
0.00%				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.			
0.00%				Se adjunta el detalle deuda a Katchira y constructora por tramo.			
Variación % Física				0.00%			
Variación % Financiera				0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Activos			
Ejecución Física Acumulada				Ejecución Financiera Global			
0.00%				119.63			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, año fiscal que se sigue la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas se reflejan en los informes de avance físico y financiero. Por ende, toda la información que se presenta en esta ficha es presentada en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución de la obra.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Bernal
 Vice Ministro de Coordinación
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

JICA GTPS				Miles		
				Subsidio	Proyecto	Total
Tramo	Proyecto	1997-2000	087E TRAMO SAN JULIAN TAMAHU- TUCURU- PUEBLO CHASCO	2,095,827.83	1,721,451.00	4,620,774.43
Tramo	Proyecto	2001-2005		68,965.69		68,965.69
Tramo	Proyecto	1997-2000	087E TRAMO PUEBLO CHASCO LA TINTA TELLEMAN PANZOS	5,385,887.80	452,699.66	6,196,487.56
Tramo	Proyecto	2001-2005				
Tramo	Proyecto	1997-2000	087E TRAMO PANZOS PUENTE CAHABONCITO EL ESTOR		5,164,909.10	5,164,909.10
Tramo	Proyecto	2001-2005		2,095,827.83	9,892,836.23	4,101,420.34
Tramo	Proyecto	1997-2000	087E TRAMO IV EL ESTOR PUENTE SUMACHE RIO DULCE	59,130.99	7,227,627.53	7,536,760.47
Tramo	Proyecto	2001-2005				
Tramo	Proyecto	1997-2000	087E TRAMO EL ROSARIO SERRAJO			
Tramo	Proyecto	2001-2005		2,816,736.47		2,816,736.47

ANEXO JICA GTPS					
Fuente	FONDO	Código	Miles		
			Presup.	Vigente	Ejecutado
TRAMO SAN JULIAN PUEBLO CHASCO	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	35,014,576.00	35,014,576.00	0.00
TRAMO PUENTE TAMAHU PANZOS	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DULCE	Nacionales	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO ROSARIO SERRAJO	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TOTAL			65,014,576.00	65,014,576.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestatarios en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. Sub-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
II.1.															

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUALES)

II.1. Componente		II.2. Descripción Meta		II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Meta Física		Meta Financiera		Fecha Planificada de Inicio		Fecha Planificada de Finalización		Fecha de Inicio		Fecha de Finalización		Vigente Anual*		% Ejecución Anual		Ejecutado Anual*		% Ejecución Anual		Vigente Anual*		% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado		% Ejecución Global																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Componente 1 CIBRA CYUL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	100.0%	1/06/2008	30/06/2011	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%	3,346,026.70	100.0%

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	
II.10.1.10.1																	

* El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% y que es en base al costo de la obra.

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



José Luis Barrios Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Club 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KFW 1996655UB/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Con la Asignación de fondos el proyecto se reactivó el 3 de noviembre ampliándose su fecha de finalización al 30 de abril de 2017	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Se adjunta detalla deuda de proyecto	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV 3 Alertivos	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				Para el año 2017, no tiene asignación presupuestaria por lo que generaría atraso en la ejecución de la obra	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado, se debe tener presente que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución del proyecto.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Medio Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147 324706- PROSELVA				Financiamiento		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLATA	SUPERVISIÓN	#8-2011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	60.500.04	-	60.500.04
CONGR	CONSTRUCCION	#5-2011		-	-	-

ANEXO 147 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41-1204-0005	-	-	-	0.00
12-0401-0007	-	-	-	0.00
12-305-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Enero
Entidad: 1151015-20
Unidad Ejecutora: 201-042
Préstamo: 201-042-001
Código Presupuestal: 1151015-20-001-001-001
Fecha de suscripción: 11/07/2013
Fecha de último desembolso: 11/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación exterior (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	Mejoramiento de Carretera, R005	Quilómetros	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0					11.7	38.7%	64,653,884.1	308.12		
Tramo: 617 km. Camalí		Quilómetros	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0					11.7	38.7%	64,653,884.1	308.12		

Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente Mejoramiento de Carretera, R005	Mejoramiento de Carretera, R005	km/m2	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	Presupuesto para el periodo de ejecución del proyecto en la entidad. * Presupuesto para el periodo de ejecución del proyecto en la entidad. ** Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. *** Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad.

Ejercicio Fiscal: 2015																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de planificación Linea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
Mejoramiento de Carreteras, R005	Tramos: 11 Pájar, Cúmpar	Kilómetros	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0	11.7	38.7%	64,653,884.1	308.12			
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																
Carretera																

Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Campana 100%	Mejoramiento de Carretera, R005	Quilómetros	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0	0	0%	14,196,127	14,196,127	0	0	0%	19,080,571	76.21	1) Presupuesto para el periodo de ejecución del proyecto en la entidad. 2) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 3) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 4) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 5) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 6) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 7) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 8) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 9) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 10) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 11) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 12) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 13) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 14) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 15) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 16) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 17) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 18) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 19) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 20) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 21) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 22) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 23) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 24) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 25) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 26) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 27) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 28) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 29) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 30) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 31) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 32) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 33) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 34) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 35) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 36) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 37) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 38) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 39) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 40) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 41) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 42) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 43) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 44) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 45) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 46) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 47) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 48) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 49) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 50) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 51) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 52) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 53) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 54) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 55) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 56) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 57) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 58) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 59) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 60) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 61) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 62) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 63) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 64) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 65) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 66) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 67) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 68) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 69) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 70) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 71) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 72) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 73) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 74) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 75) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 76) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 77) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 78) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 79) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 80) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 81) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 82) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 83) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 84) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 85) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 86) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 87) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 88) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 89) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 90) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 91) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 92) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 93) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 94) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 95) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 96) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 97) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 98) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 99) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 100) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad.
Campana 100%	Mejoramiento de Carretera, R005	Quilómetros	7	77,736,583	08/04/2011	07/06/2012	08/04/2011	11/07/2016	0	0	0%	14,196,127	14,196,127	0	0	0%	19,080,571	76.21	1) Presupuesto para el periodo de ejecución del proyecto en la entidad. 2) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 3) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 4) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 5) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 6) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 7) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 8) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 9) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 10) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 11) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 12) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 13) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 14) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 15) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 16) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 17) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 18) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 19) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 20) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 21) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 22) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 23) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 24) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 25) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 26) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 27) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 28) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 29) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 30) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 31) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 32) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 33) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 34) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 35) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 36) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 37) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 38) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 39) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 40) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 41) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 42) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 43) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 44) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 45) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 46) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 47) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 48) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 49) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 50) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 51) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 52) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 53) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 54) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 55) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 56) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 57) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 58) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 59) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 60) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 61) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 62) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 63) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 64) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 65) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 66) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 67) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 68) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 69) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 70) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 71) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 72) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 73) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 74) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 75) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 76) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 77) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 78) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 79) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 80) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 81) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 82) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 83) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 84) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 85) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 86) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 87) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 88) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 89) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 90) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 91) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 92) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 93) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 94) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 95) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 96) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 97) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 98) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 99) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad. 100) Porcentaje de ejecución del proyecto en la entidad.

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente. 2009	Personas	1	1.440.130,00	06/06/2011	07/07/2011	04/04/2011	20/12/2011	2%	3.000		2.992.337,00	124%	3.000	29.000.119,00	31,41		Este primer año se iniciaron los trabajos de mejoramiento de los servicios al cliente, se realizaron 3 cursos de capacitación para el personal de atención al cliente, se mejoró el sistema de atención al cliente en la oficina de atención al cliente.	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente. 2009	Personas	1	49.111.149,00	06/06/2011	07/07/2011	06/06/2011	17/06/2011	100%	4.000		10.792.495,00	100%	4.000	17.930.001,00	36,29		Este primer año se iniciaron los trabajos de mejoramiento de los servicios al cliente, se realizaron 3 cursos de capacitación para el personal de atención al cliente, se mejoró el sistema de atención al cliente en la oficina de atención al cliente.	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente. 2009	Personas	1	29.640.000,00	06/06/2011	07/07/2011	06/06/2011	16/06/2011	100%	4.000		10.792.495,00	100%	4.000	17.930.001,00	36,29		Este primer año se iniciaron los trabajos de mejoramiento de los servicios al cliente, se realizaron 3 cursos de capacitación para el personal de atención al cliente, se mejoró el sistema de atención al cliente en la oficina de atención al cliente.	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

JOSE LUIS BARRERA
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planificación y Estudios
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP6
 Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	18.00	0.00	0.00	64,325,478.00	64,325,478.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	19.00	0.00	0.00	58,506,848.00	58,506,848.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcantán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	7.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	23.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. Para el 19 de Mayo 2017, se tiene previsto la recepción de ofertas de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)							
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso puede perjudicar los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA				Se informa que a la fecha financieramente se ha ejecutado el componente de Diseño, no se ha ejecutado nada de componentes de supervisión y construcción.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.22%				

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

JICA GTP6				MILES		
				CONTRATO	PRETENDI	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II SECA-LANCETILLO- SAQUIRPEC - EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA			2,318,193.00	2,318,193.00
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA -PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAHABON				

ANEXO N° 01 - GTP6						
	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancetillo 72218	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	9,400,000.00		0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Itecan- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asencion Copon-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	7,300,000.00		0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
Tramo: San Juan Chactela-Itecan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	4,400,000.00		0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00		0.00
TOTAL			207,832,326.00	207,832,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Met a Reportar: Meta
Entidad: U.S. 10001.000
Unidad Ejecutora: JMS 000
Préstamo: JMS 000
Código Presupuestal: JMS 000
Fecha de suscripción: 10/07/2006
Fecha de último desembolso: 10/07/2006

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incluye un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		Ejecutado Acumulado Global
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.66	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
			49.6	400,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10							10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	No se reportan datos para este periodo de tiempo.
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	
									10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006			

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2015		II.1. Componente		II.2. Descripción Meta		II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones

Indicar cualquier variación a la meta en el año.
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Autorizado por (Entidad Receptora)

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2079
Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Orenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso cooperativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				Variación % Financiera	0.00%
				IV.3 Alertivos	
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%	48.57%	56.90%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año anterior, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra, ya que estas son multi anuales. Por otro lado se menciona que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección II se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (an. 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación anual (an. 2017).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2019				MONTOS		
				NUMERO	PRESTAMO	TOTAL
CONCEAL	SUPERVISION	011-2019	TRAMO I: COCALES (KM. 110-66) MAZATINANGO (KM. 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
CONCEAL	SUPERVISION	014-2019	TRAMO II: MAZATINANGO (KM. 158.7) PUENTE CARMEN DE AMBROSIO (KM. 201.0)		7,909,528.67	7,909,528.67
CONCEAL	SUPERVISION	115-2019	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.0) PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM 250.16)		6,402,180.47	6,402,180.47
CONCEAL	CONSTRUCCION	013-2019	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

ANEXO BCIE - 2019 (A-B) COTIZACIONES					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0401-0064				0.00%
	41 1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cualquier de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donador, garante o beneficiario, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO INDIVIDUAL

Ejercicio Físico: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Vigencia		II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones					
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual						
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN, GUATEMALA	Kilómetros	142	101,300,000.00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	0	0%	0	0%	II.10. Avance Financiero Acumulado Ejecutado Acumulado Global 100,000,000.00 100,000,000.00					
			Ejercicio Físico: 2016															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2015							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2014							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2013							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2012							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2011							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2010							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2009							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2008							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2007							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2006							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2005							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2004							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2003							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2002							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2001							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 2000							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1999							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1998							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1997							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1996							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1995							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1994							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1993							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1992							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1991							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1990							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1989							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1988							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1987							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1986							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1985							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1984							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1983							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1982							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1981							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1980							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1979							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1978							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1977							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1976							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1975							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1974							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1973							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1972							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
											Ejercicio Físico: 1971							
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Vigencia	II.6. Fechas Vigentes o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.1								

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
Forma (E) 00000000



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

14

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNOES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico mesal Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado			
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6140	31.6140	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		1.0000	0.4367	0.4367	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139.9400	56.9330	56.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	0.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0312	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV 2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero 2017)				
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	53.52%	66.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto global.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas Externas
Dirección de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BNDES 11.2.0967.1				MONEDA		
				SUBTOTAL	MONEDAS	TOTAL
CONTRATANTE	CONTRATACION	05-9-2013	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES, TECUM UMAN	-	356,482,262.26	356,482,262.26

MONEDA BNDES 11.2.0967.1					
FECHA	MONEDA	Subtotal	Vigencia	Expendido	Al Expendido
05/09/2013	356,482,262.26				356,482,262.26
TOTAL	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **Marzo**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BCIE-2107**
 Código Presupuesto: **52-0401-0066**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP, 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 MEDIO (SHIP) El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.32	0.32	0.0153			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	0.7710			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.3602			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.9096			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Requerimiento Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		El proyecto se encuentra suspendido a la fecha. Las Autoridades superiores ha tenido reuniones con los contratistas, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.	
5.26%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada DEL AÑO		Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	El proyecto se encuentra en análisis por parte de un grupo técnico para poder definir como se concluirá con la obra.	
0.00%	0.00%			Se tiene contemplado tramitar la desobligación del préstamo ya que para el año 2017, no fue asignado presupuesto.	
		12.65%	6.36%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es el movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAPIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a las estimaciones en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **
Ejercicio Fiscal: 2016																		
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **
Ejercicio Fiscal: 2015																		
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **
Ejercicio Fiscal: 2014																		
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Amillo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Planificación y Estudios
Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BID-1733/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SEDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pejales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	8.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Se encuentra en proceso de evaluación y adjudicación la contratación de la obra y supervisión de la Carrera de Chitomas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL
0.00%	0.00%	0.00%	
		IV.3 Alertas	
		Por ser préstamo de arrastre los tiempos son muy ajustados para poder contratar e iniciar la ejecución.	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceja
Coordinador de Finanzas Externas
División de Planificación y Estudios

Ing. Roberto Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 - 001						
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599 Rural Tramo Los Pajales, Chiriquí	FUENTE	FONDO	Presupuesto	Urgencia	Construcción	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	0.00	0.00	0.00	0.00
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2010																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2009																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2008																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2007																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2006																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2005																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2004																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2003																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2002																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA 1.001	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
	Construcción de Puentes Chimalmá 200' 154'99	metros																	
Ejercicio Fiscal: 2001																			
II.1.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente						</													

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Badales Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Ministerio de Comunicaciones y Vivienda
 José Luis Badales Ceballos
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **Marzo**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **EXIMBANK-TAIWAN**
 Código Presupuesto: **52-0053-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mela	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$29,625,000.00	\$29,625,000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SHIP *1 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, toma como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente			
	Terracería		global			0.2499				
	Drenaje Menor		metros			0.1004				
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0				
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0				
	Puente Motagua		m3			0				
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0				
	Reparaciones Varío		m3			0.0467				
	Pavimento de Concreto Hidráulico		m3			0.0005				
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021				
	Mitigación ambiental		mes			0.0148				
	Segun estimación No. 5 al mes de octubre		TOTAL			0.0726				

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				
4.16%	0.00%	Variación % Física	1.94%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La contrapartida de préstamos por concepto de anticipo desembolsos en el 2016, la cantidad de \$14,745,103.21 igual a Q.111,209,760.49.	
6.10%	0.00%	0.00%	11.36%	La contrapartida de la donación por concepto de anticipo desembolsos en el año 2016, \$10 millones igual a Q.76,327,500.00, no consume presupuesto, a la fecha no se ha pagado ninguna estimación, no hay amortización en fecha 23 de noviembre 2016, se solicitó desembolsos por el valor de \$7,281,871.69 millones y a la fecha no se ha recibido aviso de desembolsos.	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamos y fondos de contrapartida.	
				Se tiene contemplado de primer desembolsar los fondos de donación para lo programado en el primer cuatrimestre por lo que no refleja avance financiero.	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Division de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobada Por

EXIMBANK TAIWAN		Miles		
		GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho Sub Tramo 11, Sanarate-el rancho 24234	81,563,061.89		81,563,061.89

ANE 100 EXIMBANK REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN						
	ALLENTE	FONDOS	recibido	vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Donación *	TAIWAN	52-0553-0007	130,425,000.00	130,425,000.00		0.00%
		52-0401-0067	44,200,000.00	44,200,000.00		0.00
		61-0602-0023	155,000,000.00	155,000,000.00		0.00%
		TOTAL	329,625,000.00	329,625,000.00	0.00	0.00%

■ **Nota:** se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN según Artículo 53 Bis del Decreto No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto 13-2013, Art. 33, Crédito

Público recibe copia del mismo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

22

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.501.362.00	561.503.362.00	11.130.872.74	1.98%	*1: SICOM *2: GUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESCRIPTIVOS DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	Avance del mes			
					III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%		52.15		

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de que tiene la DGC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas

Firma Autorizada Por
Coordinador de Finanzas
División de Planificación y Presupuesto



Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Autorizada Por



ANEXO 2015-2016						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	SI 0401 00067	561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.14	1.98%
						0.00%
TOTAL			561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.14	1.98%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA	CUBA		1.520.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS			11.100.071,74	1.00%				1.014.999.000,00	51,71	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA	CUBA		1.520.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS			441.957.109,74	57,34%				1.003.999.000,00	51,15	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA	CUBA		1.520.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS			100.000.000,00	6,58%				100.000.000,00	7,19	

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Cuba, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Presupuesto, declara que los datos presentados en este informe son verídicos y corresponden a la realidad de los hechos.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 10:38:24
REPORTE : R00814908.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por pagar	% Ejec
100733	17 419 000 00	0 00	17 419 000 00	8 353 875 23	7 324 024 77	7 324 024 77	0 00	1 781 300 00	10 084 875 23	7 324 024 77	42 06
118027	8 500 000 00	0 00	8 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 500 000 00	8 500 000 00	0 00	0 00
118029	7 300 000 00	0 00	7 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 300 000 00	7 300 000 00	0 00	0 00
118047	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
118048	20 000 000 00	0 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00
130006	4 400 000 00	0 00	4 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 400 000 00	4 400 000 00	0 00	0 00
130224	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	21 223 352 03	3 776 647 97	3 776 647 97	0 00	15 000 000 00	36 223 352 03	3 776 647 97	9 44
14054	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
15149	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16403	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16405	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16407	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
180015	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180042	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180046	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180046	38 800 000 00	0 00	38 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 800 000 00	38 800 000 00	0 00	0 00
180116	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180126	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180127	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
2004	44 200 000 00	0 00	44 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 200 000 00	44 200 000 00	0 00	0 00
3404	35 014 783 00	0 00	35 014 783 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 014 783 00	35 014 783 00	0 00	0 00
34073	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
31193	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
31764	25 000 000 00	0 00	25 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 000 00	25 000 000 00	0 00	0 00
80123	95 689 599 00	0 00	95 689 599 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 689 599 00	95 689 599 00	0 00	0 00
72219	9 400 000 00	0 00	9 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 400 000 00	9 400 000 00	0 00	0 00
72220	800 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00
TOTAL	311 954 372 00	0 00	311 954 372 00	19 771 417 26	11 084 872 74	11 084 872 74	0 00	140 304 374 00	310 597 00 00	11 084 872 74	1 11

24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 10/04/2017
HORA : 10:38:41
REPORTE : R00814909.rpt

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
- Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	35,014,783.00	0.00	35,014,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,014,783.00	35,014,783.00	0.00	0.00
TOTA		35,014,783.00	0.00	35,014,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,014,783.00	35,014,783.00	0.00	0.00
2498	MEJORAMIENTO CARRETERA INTE TRAMO E SAN JULIAN-TAMANI-TUCURU-PUNTE CHALCO (PAVIMENTACION)	35,014,783.00	0.00	35,014,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,014,783.00	35,014,783.00	0.00	0.00
24973	MEJORAMIENTO CARRETERA INTE TRAMO B: PALCOS-JUENTE CAÑAHONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)											
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTA		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
37163	MEJORAMIENTO CARRETERA INTE TRAMO B: PALCOS-JUENTE CAÑAHONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37163	MEJORAMIENTO CARRETERA INTE TRAMO B: PALCOS-JUENTE CAÑAHONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTA		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
37163	MEJORAMIENTO CARRETERA INTE TRAMO B: PALCOS-JUENTE CAÑAHONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	85,669,599.00	0.00	85,669,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,669,599.00	85,669,599.00	0.00	0.00
TOTA		85,669,599.00	0.00	85,669,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,669,599.00	85,669,599.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTA		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	80,669,599.00	0.00	80,669,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669,599.00	80,669,599.00	0.00	0.00
TOTA		80,669,599.00	0.00	80,669,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669,599.00	80,669,599.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00
TOTA		9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
6461	Banco Construcción de Integración Económica											
6467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	561,500,362.00	0.00	561,500,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,500,362.00	561,500,362.00	0.00	0.00
TOTA		561,500,362.00	0.00	561,500,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,500,362.00	561,500,362.00	0.00	0.00
1113-0611-293	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMBIOS											
TOTA		11,100,872.74	0.00	11,100,872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,872.74	11,100,872.74	0.00	0.00

52

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

		DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
191102	8401	191102 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BELMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191102	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191108	8401	191108 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	191108	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191118	8401	191118 CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA - 41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	191118	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA - 41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
191126	8401	191126 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	191126	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191132	8401	191132 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-12, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191132	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-12, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191137	8401	191137 MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	191137	MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24224	8401	24224 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24224	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24268	8401	24268 MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24268	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00

No.CONTROL:254069

Oficio No.: 146-CFE-2017

Guatemala, 6 de abril de 2017

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

12 MAY 2017

Recibido a las 10 horas 15 Mts

Número: _____ Clas. _____

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de marzo/2017.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de marzo/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION-USEPLAN-

RECIBIDO
12 MAY 2017
Recibido a las 10 horas 20 Mts.

Ingeniero Firma: _____

Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RECEIVED
SF SEGEPLAN TOS
RECEIVED DE DOCUMENTS
18 ABR 2017
HORA 4:36

cc: Ing. María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo DGC-
Archivo.-

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala. Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto 52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Memento Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP-60133	Km	2	2	-	0.00%	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00%	*1 SICOR *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.45	16.45		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Con la reactivación de los cuatro contratos de las firmas supervisoras se reinició los trabajos de los cuatro tramos, cada uno en diferentes proporciones tal y como se estableció en el programa de trabajos que será necesario modificar debido a la falta de pago en el año 2016, provocando una baja ejecución.	
0.00	0.00	Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Aclarativos	
0.00%		0.00		Por falta de pago de contratista no ha podido ejecutar los trabajos como están programados por lo que será necesario una nueva reprogramación. La cual se informará y deberá de llevar las diferentes aprobaciones.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I 92.10%, Tramo II 84.22%, Tramo III 92.21% y Tramo IV 70.58%.	
0.00%		0.00			
		84.72		93.57	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otra parte, se debe tener en cuenta que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Estudios
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
COMPONENTE																			El Proyecto tiene la intención de mejorar la conectividad del proyecto con respecto a la carretera principal y se espera que se complete en el primer trimestre del año 2018.
OBRA CIVIL	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) 11.000	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	1	0%		100.000.000.00	100%	1.100.100.100.00	84.72				
Ejercicio Fiscal: 2016																			
COMPONENTE																			El Proyecto tiene la intención de mejorar la conectividad del proyecto con respecto a la carretera principal y se espera que se complete en el primer trimestre del año 2018.
OBRA CIVIL	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) 11.000	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	11.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	1.100.100.100.00	84.72		
Ejercicio Fiscal: 2015																			
COMPONENTE																			El Proyecto tiene la intención de mejorar la conectividad del proyecto con respecto a la carretera principal y se espera que se complete en el primer trimestre del año 2018.
OBRA CIVIL	Construcción carretera Franja Transversal del Norte (Frasería con Méndez-Mendoza Mendez) 11.000	6.000 metros	117.75	2.385.000.000.00	27/11/2009	26/11/2013	27/11/2009	18/04/2017	44.00	11.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	11.000.000.00	1.100.100.100.00	84.72		

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2012
Mes a Reportar:	Marzo
Entidad:	11100013-074
Unidad Ejecutora:	201-004C
Préstamo:	0001-1944-770
Objeto Presupuesto:	11-0001-0000
Fecha de suscripción:	11/04/2000
Primer desembolso:	0001-19

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

El presente artículo incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																			
Ejercicio Fiscal:			2014																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **
II.1.1. Componente	II.2.1. Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (frontera con México-Moctezuma-Mérida-Lalab)	E.Bonómetros	117.75	2,355,946,161.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	01/02/2015	100%	100%	91.10%	100,000,000.00	100,000,000.00	91.10%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%
Ejercicio Fiscal:			2013																
II.1.1. Componente	II.2.1. Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (frontera con México-Moctezuma-Mérida-Lalab)	E.Bonómetros	337.75	2,355,946,161.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	01/02/2015	100%	100%	91.10%	100,000,000.00	100,000,000.00	91.10%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%
Ejercicio Fiscal:			2012																
II.1.1. Componente	II.2.1. Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (frontera con México-Moctezuma-Mérida-Lalab)	E.Bonómetros	337.75	2,355,946,161.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	01/02/2015	100%	100%	91.10%	100,000,000.00	100,000,000.00	91.10%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%
Ejercicio Fiscal:			2011																
II.1.1. Componente	II.2.1. Construcción carretera Troncal Transversal del Norte (frontera con México-Moctezuma-Mérida-Lalab)	E.Bonómetros	117.75	2,355,946,161.62	26/07/2010	26/07/2013	26/07/2010	01/02/2015	100%	100%	91.10%	100,000,000.00	100,000,000.00	91.10%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo, Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2010

7



Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios



Firma Autorizada por: **Manoel Ayala**

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

— 34

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: HCA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puerto Chocó, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2015. SNIP 3495A8	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	35,014,763.00	35,014,763.00	0.00	0.00%	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 27.96 km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puerto Chocó - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 349723	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 349733	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puerto Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 349766	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sumich, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 349788	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014

* EN TRAMO I, SE CIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGE.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Recurso comparativo				Es importante informar que los tramos II, V y VI ya están finalizados y recepcionados. Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%.			
				La firma supervisora está en proceso de presentar el informe permenorizado del tramo I para poder liquidarlo y así poder sacar nuevamente a licitar el tramo para su finalización.			
				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.			
				Se adjunta el detalle deuda a Katchira y constructora por tramo.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017							
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA					
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	119.63				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, año fiscal que se sigue la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas se reflejan en los informes de avance físico y financiero. Por ende, toda la información que se presenta en esta ficha es presentada en la Sección III.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección III son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución de la obra.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Bernal
 Vice Ministro de Coordinación
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

JICA GTPS				Miles		
				CONCEPTO	PROYECTO	TOTAL
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			

ANEXO JICA GTPS					
FUENTE		CONCEPTO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TRAMO SAN JULIAN PUNTE CHASCO	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	35,014,576.00	35,014,576.00	0.00
TRAMO PUNTE CHASCO LA TINTA TELLEMAN PANZOS	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DUICE	Nacionales	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO ROSARIO SEÑAHU	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TOTAL			65,014,576.00	65,014,576.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2011) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. San-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tipo Contrato		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente 1 II.1															

Ejercicio Fiscal: 2011

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones								
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2010																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2011																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2012																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2013																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2014																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2015																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2016																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2018																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2019																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
Ejercicio Fiscal: 2020																		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,508.99	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	51,964,887.22	100%	48,954,749.54	51,964,887.22	100%	100%	100.00	100.00	100.00	
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	100%	73.99	73.99	73.99		
			11.96	1,818,404,211.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	26/02/2013	73,993,311.20	100%	71,424,029.13	73,993,311.20	1					

Ejercicio Fiscal: 2009

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	Ejecución **		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	222,333,335.29	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	14,588,131.09	24,588,131.09	1,690	12%	145,301,644.12	61.39	Para este ejercicio fiscal se han considerado los datos que se han reportado en los informes de avance físico y financiero.
			11.96	255,441,251.31	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	7,900	46%	61,180,132.60	31.34	
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	96.19	6%	65,996,667.58	44.10	
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06/2011	1/06/2009	30/07/2012	11,000	1,000	9%	17,182,284.83	14,588,131.09	11,400	66%	6,711,566.76	51.28	Se han tomado en cuenta los datos de avance físico y financiero.
			11.96	115,297,215.15	1/06/2009	1/06												

Ejercicio Fiscal: 2007

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
II.1																	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUALES)

Ejercicio Fiscal: 2009																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente 1 CIBRA CYCL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chiriquí	Kilómetros	48.95	231,111.18	1/06/2008	30/06/2011	1/06/2008	30/06/2011	1,000.00	2,051,004.51	18.8%	2,051,004.51	18.8%	1,000.00	2,051,004.51	18.8%	No se han reportado del 2008
			15.51	114,804.89	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	2,772,175.49	18.8%	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	
			13.25	114,804.89	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	2,772,175.49	18.8%	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	
			11.44	114,804.89	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	2,772,175.49	18.8%	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	
			11.44	114,804.89	06/07/2008	06/07/2011	06/07/2008	06/07/2011	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	2,772,175.49	18.8%	423,127.00	2,772,175.49	18.8%	
			Ejercicio Fiscal: 2008														

Ejercicio Fiscal: 2008																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
II.1.1. Componente 1	II.2.1. Descripción Meta 1	Educativos	48.95	2,051,111.18	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011	1,346,130.00	3,346,130.00	100.0%	3,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	Los estudiantes del ICA, de los centros de la zona, se controla a lo largo del año.
			15.51	114,804.89	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011	1,346,130.00	3,346,130.00	100.0%	3,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	Se programó a lo largo del año.
			13.25	114,804.89	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011	1,346,130.00	3,346,130.00	100.0%	3,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	Se programó a lo largo del año.
			11.44	114,804.89	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011	1,346,130.00	3,346,130.00	100.0%	3,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	Se programó a lo largo del año.
			11.44	114,804.89	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011	1,346,130.00	3,346,130.00	100.0%	3,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	1,346,130.00	100.0%	Se programó a lo largo del año.
Ejercicio Fiscal: 2008																		

* El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% y que es en base al costo de la obra.

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



José Luis Barrios Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Club 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KFW 1996655UB/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene de avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Requerimientos del Proyecto		1.00						Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Con la Asignación de fondos el proyecto se reactivó el 3 de noviembre ampliándose su fecha de finalización al 30 de abril de 2017	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Se adjunta detalla deuda de proyecto	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	Para el año 2017, no tiene asignación presupuestaria por lo que generaría atraso en la ejecución de la obra.	
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado, se debe tener presente que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución del mes en curso.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Medio Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147 324706- PROSELVA				Financiamiento		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLATA	SUPERVISIÓN	#8-2011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	80.500.04	-	80.500.04
CONGR	CONSTRUCCION	#5-2011		-	-	-

ANEXO 147 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41-1204-0005	-	-	-	0.00
12-0401-0007	-	-	-	0.00
12-305-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

9

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente (2009)	Personas	1	11,440,136.00	06/04/2011	07/07/2011	04/04/2011	20/12/2011	0%	1,000		1,000	100%	1,000	100%	20,000,000.00	100%	31.41	Presupuesto base de la actividad con el apoyo del personal del proyecto que depende de la disponibilidad de recursos humanos y financieros para la ejecución de la actividad.
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente (2009)	Personas	1	11,440,136.00	06/04/2011	07/07/2011	04/04/2011	20/12/2011	0%	1,000		1,000	100%	1,000	100%	20,000,000.00	100%	31.41	Presupuesto base de la actividad con el apoyo del personal del proyecto que depende de la disponibilidad de recursos humanos y financieros para la ejecución de la actividad.
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente (2009)	Personas	1	49,111,149.00	06/04/2011	07/07/2011	04/04/2011	20/12/2011	0%	1,000		1,000	100%	1,000	100%	17,930,000.00	100%	36.39	Presupuesto base de la actividad con el apoyo del personal del proyecto que depende de la disponibilidad de recursos humanos y financieros para la ejecución de la actividad.
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Mejorar servicios al Cliente (2009)	Personas	1	29,640,000.00	06/04/2011	07/07/2011	04/04/2011	20/12/2011	0%	1,000		1,000	100%	1,000	100%	1,000,000.00	100%	1.77	Presupuesto base de la actividad con el apoyo del personal del proyecto que depende de la disponibilidad de recursos humanos y financieros para la ejecución de la actividad.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

JOSE LUIS BARRERA GONZALEZ (Autoridad)
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
División de Planificación y Estudios
D.G.C.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP6
 Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	18.00	0.00	0.00	64,325,478.00	64,325,478.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquispec - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	19.00	0.00	0.00	58,506,848.00	58,506,848.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcantán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	7.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	23.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. Para el 19 de Mayo 2017, se tiene previsto la recepción de ofertas de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)							
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso puede perjudicar los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA				Se informa que a la fecha financieramente se ha ejecutado el componente de Diseño, no se ha ejecutado nada de componentes de supervisión y construcción.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.22%				

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

JICA GTP6				MILES		
				CONTRATO	PRETENDI	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II SECA-LANCETILLO- SAQUIRPEC - EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA			2,318,193.00	2,318,193.00
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA -PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAHABON				

ANEXO N° 01 - GTP6						
	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancetillo 72218	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	9,400,000.00		0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Itecan- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asencion Copon-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	7,300,000.00		0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
Tramo: San Juan Chactela-Itecan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	4,400,000.00		0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00		0.00
TOTAL			207,832,326.00	207,832,326.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Se incorpora un señalamiento de indiculares alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio fiscal: 2017

Exercício Final: 2016

月

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

Éjercicio:	2017
Mes a Reportar:	enero
Entidad:	1110001 COF
Unidad Ejecutora:	000 0402
Préstame:	040 0001
Código Pro:	040 0001
Fecha de inscripción:	2017012000
Fecha de último desarrollo:	
Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un suplemento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.	

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

PLANIFICACION

Firma Elaborado Por

[Signature]

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2079
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicia! (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Orenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso cooperativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)					
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
				IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	48.57%	66.90%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año anterior, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado de la información que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que maneja el SNIP (an. 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación anual (an. 2017).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2019				MONTOS		
				NUMERO	PRESTAMO	TOTAL
CONCEAL	SUPERVISION	011-2019	TRAMO I: COCALES (KM. 110-66) MAZATINANGO (KM. 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
CONCEAL	SUPERVISION	014-2019	TRAMO II: MAZATINANGO (KM. 158.7) PUENTE CARMEN DE AMBROSIO (KM. 201.0)		7,909,528.67	7,909,528.67
CONCEAL	SUPERVISION	115-2019	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.0) PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM 250.16)		6,402,180.47	6,402,180.47
CONCEAL	CONSTRUCCION	013-2019	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

ANEXO BCIE - 2019 (A-B) COTIZACIONES					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0401-0064				0.00%
	41 1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cualquier de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donador, garante o beneficiario, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO INDIVIDUAL

Ejercicio Físico: 2017																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo		II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones						
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual				Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado				
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN, GUATEMALA	Kilómetros	142	101,300,000.00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	0	0%	0	0%	0	0%	II.11. Observaciones						
Ejercicio Físico: 2016																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones											
Ejercicio Físico: 2015																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones											
Ejercicio Físico: 2014																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones											
Ejercicio Físico: 2013																					
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Segun Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Segun Prorrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones											

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
Forma (E) 00000000



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

14

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BNOES 11.2.0967.1
Código Presupuesto: 52-0558-0002

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECÚN UMAN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SNIP, *2 SNIP, El Avance Físico mesal Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6140	31.6140	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Obras de Contención		1.0000	0.4367	0.4367	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento Ampliación / Libramientos		139.9400	36.9330	36.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	0.4635	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0312	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV 2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero 2017)				
0.00%	0.00%				
		Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	53.52%	66.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto global.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas Externas
Dirección de Planificación y Estudios
D.G.C.

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizado Por

PRESTAMO BNDES 11.2.0967.1				MONEDA		
				SUBTOTAL	MONEDAS	TOTAL
CONTRATANTE	CONTRATACION	05-9-2013	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES, TECUM UMAN	-	356,482,262.26	356,482,262.26

MONEDA BNDES 11.2.0967.1					
FECHA	MONEDA	Subtotal	Vigencia	Expendido	Al Expendido
05/09/2013	356,482,262.26				356,482,262.26
TOTAL	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26	356,482,262.26

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Bto. 101-97 y sus reformas (Dico. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se anexa un resumen de indicadores de avance físico y financiero en los artículos 6, 17 y 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto Bto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plani- ficada de Inicio	Fecha Plani- ficada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2.334.713.000,00	01/01/2017	01/01/2019	01/01/2017	01/01/2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	II.11. Observaciones: Se está trabajando en la ejecución de las obras de infraestructura de la obra de reconstrucción del puente de la vía que se encuentra en proceso de ejecución.
Ejercicio Fiscal: 2016															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plani- ficada de Inicio	Fecha Plani- ficada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2.334.713.000,00	01/01/2016	01/01/2018	01/01/2016	01/01/2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	II.11. Observaciones: Se está trabajando en la ejecución de las obras de infraestructura de la obra de reconstrucción del puente de la vía que se encuentra en proceso de ejecución.
Ejercicio Fiscal: 2015															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plani- ficada de Inicio	Fecha Plani- ficada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2.334.713.000,00	01/01/2015	01/01/2017	01/01/2015	01/01/2017	0%	0%	0%	0%	0%	0%	II.11. Observaciones: Se está trabajando en la ejecución de las obras de infraestructura de la obra de reconstrucción del puente de la vía que se encuentra en proceso de ejecución.
Ejercicio Fiscal: 2014															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plani- ficada de Inicio	Fecha Plani- ficada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2.334.713.000,00	01/01/2014	01/01/2016	01/01/2014	01/01/2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	II.11. Observaciones: Se está trabajando en la ejecución de las obras de infraestructura de la obra de reconstrucción del puente de la vía que se encuentra en proceso de ejecución.
Ejercicio Fiscal: 2013															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plani- ficada de Inicio	Fecha Plani- ficada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO SAN JUAN, CANTÓN DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	Edometría	142	2.334.713.000,00	01/01/2013	01/01/2015	01/01/2013	01/01/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	II.11. Observaciones: Se está trabajando en la ejecución de las obras de infraestructura de la obra de reconstrucción del puente de la vía que se encuentra en proceso de ejecución.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
** % de ejecución física y financiera, respecto a la línea base

Ing. Gustavo Apollón Rodas Caballeros
Coordinador de Planeación y Estudios

José Luis Benítez Ruiz
Vicepresidente de la Junta de Vigilancia
Instituto de Vigilancia y Estudios



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP, 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 MEDIO *2: El Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.32	0.32	0.0153			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	0.7710			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.3602			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.9096			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Requerimiento Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		El proyecto se encuentra suspendido a la fecha. Las Autoridades superiores ha tenido reuniones con los contratistas, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.	
5.26%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO		EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	El proyecto se encuentra en análisis por parte de un grupo técnico para poder definir como se concluirá con la obra.	
0.00%	0.00%			Se tiene contemplado tramitar la desobligación del préstamo ya que para el año 2017, no fue asignado presupuesto.	
		12.65%	6.36%		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es el movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAMP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a las estimaciones en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

I. DATOS GENERALES

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

... % de elección física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Abello Rodas Caballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

División de Planificación, Estudios

COMUNICACION Y ESTUDIO
COORDINADORIA
DE
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIVISION



 José Luis Benicio Ruiz
 Vicepresidente del Comité Ejecutivo
 Intersectorial y Vivienda
 Firmado Aprobado Por (Maxima Autoridad)

Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **Marzo**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **BID-1733/OC-GU**
 Código Presupuesto: **52-0402-0095**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SEDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pejales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	8.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de evaluación y adjudicación la contratación de la obra y supervisión de la Carretera de Chitomas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
		Por ser préstamo de arrastre los tiempos son muy ajustados para poder contratar e iniciar la ejecución.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	0.00%			

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceja
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Ing. María del Carmen Ruiz
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 - 001						
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599 Rural Tramo Los Pajales, Chiriquí	FUENTE	FONDO	Presupuesto	Urgencia	Construcción	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	0.00	0.00	0.00	0.00
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-18)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-18)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-17)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-17)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-16)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-16)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-15)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-15)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-14)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-14)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-13)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-13)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-12)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-12)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2010																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-11)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-11)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2009																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-10)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-10)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2008																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-09)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-09)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2007																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-08)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-08)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2006																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-07)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-07)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2005																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-06)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-06)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2004																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-05)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-05)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2003																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2003-04)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2003-04)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2002																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2002-03)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2002-03)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2001																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
D.G.C.

Ministerio de Comunicaciones y Vivienda
José Luis Rodríguez
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: EXIMBANK-TAIWAN
 Código Presupuesto: 52-0053-0007

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mera	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$29,625,000.00	\$29,625,000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SHIP *1 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, toma como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Linea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente			
	Terracería		global			0.2499				
	Drenaje Menor		metros			0.1004				
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0				
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0				
	Puente Motagua		m3			0				
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0				
	Reparaciones Varío		m3			0.0467				
	Pavimento de Concreto Hidraulico		m3			0.0005				
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021				
Mitigación ambiental		mes			0.0148					
Segun estimación No. 5 al mes de octubre			TOTAL			0.0726				

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				
4.16%	0.00%	Variación % Física	1.94%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La contrapartida de préstamos por concepto de anticipo desembolsos en el 2016, la cantidad de \$14,745,103.21 igual a Q.111,209,760.49.	
6.10%	0.00%	0.00%	11.36%	La contrapartida de la donación por concepto de anticipo desembolsos en el año 2016, \$10 millones igual a Q.76,327,500.00, no consume presupuesto, a la fecha no se ha pagado ninguna estimación, no hay amortización en fecha 23 de noviembre 2016, se solicito desembolsos por el valor de \$7,281,871.69 millones y a la fecha no se ha recibido aviso de desembolsos.	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamos y fondos de contrapartida.	
				Se tiene contemplado de primer desembolsar los fondos de donación para lo programado en el primer cuatrimestre por lo que no refleja avance financiero.	

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Division de Planificación y Estudios
 D.G.C.

José Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobada Por

EXIMBANK TAIWAN		MONEDA		
		GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho Sub Tramo 11, Sanarate-el rancho 24234	81,563,061.89		81,563,061.89

ANEJO EXIMBANK REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN						
	ALLENTE	FONDERO	recibido	vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Donación *	TAIWAN	52-0553-0007	130,425,000.00	130,425,000.00		0.00%
		52-0401-0067	44,200,000.00	44,200,000.00		0.00
		61-0602-0023	155,000,000.00	155,000,000.00		0.00%
	TOTAL		329,625,000.00	329,625,000.00	0.00	0.00%

■ **Nota:** se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN según Artículo 53 Bis del Decreto No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto 13-2013, Art. 33, Crédito

Público recibe copia del mismo

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente																			
II.1. Componente	Proyecto de Construcción de la Carretera C-9 Norte (11.4km) - Sección de 1.5km,																		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 CEBALLOS
 Director de Planificación y Estudios

INFRAS
 12

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

22

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.501.362.00	561.503.362.00	11.130.872.74	1.98%	*1: SICOM *2: GUP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	0.00%	52.15			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de que tiene la DGC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Firma Autorizada Por
Coordinador de Finanzas
División de Planificación y Presupuesto

Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizada Por

ANEXO 2015-2016						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	SI 0401-00067	561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.14	1.98%
						0.00%
TOTAL			561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,872.14	1.98%

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2013 J
Mes a Reportar: febrero
Entidad: 111 00001-00
Unidad Ejecutora: 00000000
Préstamo: 00000000
Código Presupuesto: 00000000
Fecha de suscripción: 00000000
Fecha de último desembolso: 00000000

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			1.575.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS			541.500.362,00	11.000.072,74	1,98%			1.034.099.604,55	51,71	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			1.575.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS			773.543.724,00	443.903.189,70	57,39%			1.003.496.847,91	51,15	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE BUENOS PUERTOS			1.500.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS			1.000.000.000,00	500.000.000,00	50,00%			1.000.000.000,00	50,00	
Componente	AYUDA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			1.500.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECTOS ADECUADOS			1.000.000.000,00	500.000.000,00	50,00%			1.000.000.000,00	50,00	

[1] Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo a través de la Dirección General de Cameros en una de las varias inspecciones del Estado que levanta el acta.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

... % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 10:38:24
REPORTE : R00814908.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por pagar	% Ejec
100733	17 419 000 00	0 00	17 419 000 00	8 353 875 23	7 324 024 77	7 324 024 77	0 00	1 781 300 00	10 084 875 23	7 324 024 77	42 06
110027	8 500 000 00	0 00	8 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 500 000 00	8 500 000 00	0 00	0 00
110029	7 300 000 00	0 00	7 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 300 000 00	7 300 000 00	0 00	0 00
110047	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
110048	20 000 000 00	0 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00
110049	4 400 000 00	0 00	4 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 400 000 00	4 400 000 00	0 00	0 00
110050	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	21 223 352 03	3 776 647 97	3 776 647 97	0 00	15 000 000 00	36 223 352 03	3 776 647 97	9 44
15149	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	36 000 000 00	0 00	0 00	0 00	4 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
16403	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16405	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16407	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
180015	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180040	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180042	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180046	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180046	36 800 000 00	0 00	36 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36 800 000 00	36 800 000 00	0 00	0 00
180116	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180126	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180127	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
24004	44 200 000 00	0 00	44 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 200 000 00	44 200 000 00	0 00	0 00
34004	35 014 783 00	0 00	35 014 783 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 014 783 00	35 014 783 00	0 00	0 00
34005	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
31195	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
31764	25 000 000 00	0 00	25 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 000 00	25 000 000 00	0 00	0 00
90123	95 669 569 00	0 00	95 669 569 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 669 569 00	95 669 569 00	0 00	0 00
72219	9 400 000 00	0 00	9 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 400 000 00	9 400 000 00	0 00	0 00
72220	800 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00
TOTAL	311 954 372 00	0 00	311 954 372 00	79 771 407 26	11 084 872 74	11 084 872 74	0 00	101 991 307 84	310 566 000 00	11 084 872 74	3 51

24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION										Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por % Ejec Pagar
191108	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191108	TRAMO: ALDEA BELMA - ALDEA CABALLO BLANCO											
8461	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES											
8467	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL		30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191902	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN											
191908	LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES											
8461	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION											
8467	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL		30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191908	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL											
8461	SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO											
8467	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL		30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191908	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTOMACAPAN											
8461	Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL		38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
191918	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA-41											
8461	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA											
8467	Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL		15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191918	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA											
8461	PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO											
8467	LA LAGUNA											
	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-12, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE											
	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL		30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191918	MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE											
8461	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
8467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL		40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24224	MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE											
8461	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
8467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL		40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24224	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO											
8461	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
8467	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL		44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24224	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO:											
8461	SAMARATE - EL RAMCHO											
8467	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)											
	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN											
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA											
TOTA	8461 Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL		44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00

No.CONTROL:254070

Oficio No.: 147-CFE-2017

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCION DE INFORMACION

Guatemala, 6 de abril de 2017

12 MAY 2017

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de marzo/2017.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Recibido a las 10 horas: 15 Min

Número Ctes.

Excelentísimo Señor Vicepresidente:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de marzo/2017, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

De usted atentamente,

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Recibido a las 10 Horas 20 Min.

Firma: JLM

Despacho

Jafeth Cabrera Franco

Vicepresidente de la República de Guatemala

Su Despacho.-

Cc

Ing. Maria Alejandra Ma Villatoro, Viceministra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Lic. Edgar Anibal Gómez Escobar, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz Maria Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
18 ABR 2017
Hora: 11:29
Firma: Sylva

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Telefono: 2209-9100

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora 202-DGC	
Préstamo BCIE-1994 FTM	
Código Presupuesto 52-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 337.73 Km. de la carretera FTM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Mopán Méndez, departamento de Izabal y concluye en la Finca la Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. SNIP-60133	Km	2	2	-	0.00%	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00%	*1 SICOR *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016., REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	333.55	36.18	36.18		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	34.10	34.10		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	47.56	47.56		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	58.22	58.22		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	16.45	16.45		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Capa de base		333.55	51.79	51.79		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	60.91	60.91		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Señalización		333.55	213.58	213.58		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.41	0.41		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.21	0.21		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.19	0.19		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Con la reactivación de los cuatro contratos de las firmas supervisoras se reinició los trabajos de los cuatro tramos, cada uno en diferentes proporciones tal y como se estableció en el programa de trabajos que será necesario modificar debido a la falta de pago en el año 2016, provocando una baja ejecución.	
0.00	0.00	Variación % Física		0.00%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017		Variación % Financiera		0.00%	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		IV.3 Aclarativos	
0.00%		0.00		Por falta de pago de contratista no ha podido ejecutar los trabajos como están programados por lo que será necesario una nueva reprogramación, la cual se informará y deberá de llevar las diferentes aprobaciones.	
EJECUCION FISICA ACUMULADA		EJECUCION FINANCIERA		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I 92.10%, Tramo II 84.22%, Tramo III 92.21% y Tramo IV 70.58%.	
0.00%		0.00			
		84.72		93.57	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son múltiples. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (financiera) que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Estudios
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gult. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017

Ejercicio Fiscal: 2017

2016

2016

2015

2015

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2013
Meta o Reportar: 112,000,000.00
Unidad Ejecutora: 201-0002
Unidad Ejecutora: 201-0002
Código Presupuestal: 11-0002-0000
Fecha de último desembolso: 11/09/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																	
Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones				
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual		% Ejecución Anual			
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Meta Física	II.4.2. Meta Financiera	II.5.1. Fecha Planificada de Inicio	II.5.2. Fecha Planificada de Finalización	II.6.1. Fecha de Inicio	II.6.2. Fecha de Finalización	II.7.1. Vigente Anual*	II.7.2. Ejecutado Anual	II.7.3. % Ejecución Anual	II.8.1. Vigente Anual*	II.8.2. Ejecutado Anual	II.8.3. % Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.9. Avance Físico Acumulado	II.11. Observaciones
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1.														

II. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolable y no reembolable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2010

4


Firma Elaborado Por

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios


Firma Aprobado por: **José Luis Benito Ruiz**
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

— 34

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017 Mes a Reportar: Marzo Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: HCA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 km. de la carretera RN7E, Tramo I: San Juan - Puerto Chucú, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 25 de Septiembre de 2015. SNIP 3495A8	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	35,014,763.00	35,014,763.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 27.96 km. de la carretera RN7E, Tramo II: Puerto Chucú - Panzós, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. SNIP 349723	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 km. de la carretera RN7E, Tramo III: Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. SNIP 349733	Km	4.00	4.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 32.28 km. de la carretera RN7E, Tramo IV: El Estor - Puerto Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. SNIP 349766	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2014
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.56 km. de la carretera RN7E, Tramo V: El Rosario-Sumach, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009, y la finalización del mismo es el 02 de Julio de 2013. SNIP 349788	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2013

* EN TRAMO I, SE CIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE JULIO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO SUBIO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGE.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Rejones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en km
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Es importante informar que los tramos II, V y VI ya están finalizados y recepcionados, Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutarán con fondos de contrapartida 100%			
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				El firma supervisora está en proceso de presentar el informe permenorizado del tramo I para poder liquidarlo y así poder sacar nuevamente a licitar el tramo para su finalización.			
0.00%				Con respecto al tramo III el CIV, está realizando un análisis jurídico para proceder a la liquidación del contrato de obra y así poder licitar nuevamente.			
				Se adjunta el detalle deuda a Katchira y constructora por tramo.			
Variación % Física				0.00%			
Variación % Financiera				0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017							
Ejecución Física Acumulada				Ejecución Financiera Global			
0.00%				119.63			

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso, año fiscal que se sigue la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas se reflejan en los informes de avance físico y financiero. Por ende, toda la información que se presenta en esta ficha es presentada en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución de la obra.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Bernal
 Vice Ministro de Coordinación
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

JICA GTPS				Miles		
				CONCEPTO	PROYECTO	TOTAL
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			
TRAMO	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCION			

ANEXO JICA GTPS					
FUENTE		CONCEPTO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TRAMO SAN JULIAN PUEBLO CHASCO	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	35,014,576.00	35,014,576.00	0.00
TRAMO PUNTE EL CHASCO LA TINTA TELLEMAN PANZOS	JICA	52-0507-005			0.00
	11-0000-0000	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
TRAMO PANZOS EL ESTOR	JICA	52-0507-005			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO EL ESTOR RIO DUICE	Nacionales	11-0000-0000			0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TRAMO ROSARIO SEÑAHU	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
	JICA	52-0507-005			0.00
TOTAL			65,014,576.00	65,014,576.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2011) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Cub. 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	
Componente 1 II.1															

Ejercicio Fiscal: 2012

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	48.95	212,113,108.99	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	51,964,887.28	48,958,748.54	96.0%	51,964,887.28	48,958,748.54	97%	168.36	100.00	54.42	Para este ejercicio fiscal ya se agotaron los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.
			11.96	1,818,804,818.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	73,993,311.20	71,624,073.17	96.1%	73,993,311.20	71,624,073.17	97%	9.89	7.7%	71.37	Se han agotado los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.
			19.12	1,818,804,818.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	25,164,286.78	25,164,286.78	100%	25,164,286.78	25,164,286.78	100%	25,164,286.78	100%	100%	Se han agotado los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.
			19.12	1,818,804,818.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	100%	100%	Se han agotado los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.
			19.12	1,818,804,818.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	100%	100%	Se han agotado los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.
II.1.2. Componente	II.2.2. Descripción Meta	II.3.2. Unidad de Medida	19.12	1,818,804,818.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	26/02/2013	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	11,164,286.43	100%	11,164,286.43	100%	100%	Se han agotado los recursos asignados para la ejecución de esta meta por lo que no se podrá ejecutar más recursos para la ejecución de esta meta.

Ejercicio Fiscal: 2011

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	Ejecución **	
Componente 1 GPA, CUA	Atención de la Atención de la																

Ejercicio Fiscal: 2010

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
II.1.1.1. Componente	II.2.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1. Unidad de Medida	48.95	125,153,028.29	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%	II.11.1. Observaciones
			11.96	33,547,524.94	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%	
			11.96	115,297,215.15	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1/6/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUALES)

II.1. Componente		II.2. Descripción Meta		II.3. Unidad de Medida		II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones

Ejercicio Fiscal: 2008

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	
Componente 3 COPAC CYL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chetumal	Kilómetros	48.95	2,201,111.95	20/02/2009	13/06/2011	20/02/2009	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	No se han reportado del 2008
			15.34	2,201,111.95	20/02/2009	13/06/2011	20/02/2009	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			15.63	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			31.28	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			21.56	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			Ejercicio Fiscal: 2009																
Componente 4 COPAC CYL	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera a San Juan Puerto Chetumal	Kilómetros	48.95	2,201,111.95	20/02/2009	13/06/2011	20/02/2009	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	No se han reportado del 2008
			15.34	2,201,111.95	20/02/2009	13/06/2011	20/02/2009	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			15.63	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			31.28	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			21.56	2,201,111.95	20/02/2008	13/06/2011	20/02/2008	13/06/2011				1,346,130.00	1,346,130.00	100.0%			1,346,130.00	100.0%	
			Ejercicio Fiscal: 2008																

El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% y que es en base al costo de la obra.

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



José Luis Barrios Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Club 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KFW 1996655UB/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimientos de Tierra		7.00	0.41	0.41	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras		1.00	0.18	0.18	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Estructuras de Drenaje		7.00	6.11	6.11	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		7.00	5.79	5.79	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Construcciones Complementarias		1.00	0.76	0.76	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Con la Asignación de fondos el proyecto se reactivó el 3 de noviembre ampliándose su fecha de finalización al 30 de abril de 2017	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		Se adjunta detalla deuda de proyecto	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				Para el año 2017, no tiene asignación presupuestaria por lo que generaría atraso en la ejecución de la obra	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	108.92%	167.39		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del mes en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado, se debe tener presente que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la ejecución del mes en curso.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Finanzas y Medio Externo
División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO KFW 1993-66-147 324706- PROSELVA				Financiamiento		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
INFLATA	SUPERVISIÓN	#8-2011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	80.500.04	-	80.500.04
CONGR	CONSTRUCCION	#5-2011		-	-	-

ANEXO 147 324706- PROSELVA				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
41-1204-0005	-	-	-	0.00
12-0401-0007	-	-	-	0.00
12-305-0010	-	-	-	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

I. DATOS GENERALES

Se incorpora un sermento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto D(n. 101-97.

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

9

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	Meta Financiera de Capitalización (MFC)	Monetario	1	12,000,000.00	06/04/2013	07/03/2013	06/04/2013	20/12/2013	0%	0.00	0.00	1,794,333.33	1.49%	0.00	0.00	1,794,333.33	15.45%	15.45%	Proyecto Nuevo de Capitalización para el desarrollo de la actividad de capitalización de

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

JOSE LUIS BARRERA
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Planificación y Estudios
 División de Planificación y Estudios
 D.G.C.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: JICA GTP6
 Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *1	Vigente *1	Ejecutado *1	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	18.00	18.00	0.00	0.00	64,325,478.00	64,325,478.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancetillo - Saquisilich - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		19.00	19.00	0.00	0.00	58,506,848.00	58,506,848.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		7.00	7.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		23.00	23.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		15.00	15.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	*1 SICDIN SMP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.						

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)				La Dirección General de Caminos, dio su aprobación al diseño final de los tramos I, II, IV y V, tramo III, esta pendiente de aprobación por cambio de línea por parte del MINFIN. Para el 19 de Mayo 2017, se tiene previsto la recepción de ofertas de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)							
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA				JICA, ve con mucha preocupación la falta de definición por parte del MINFIN, sobre el tramo III, ya que dicho atraso puede perjudicar los procesos de licitación de los tramos I, II, IV y V			
EJECUCION FINANCIERA				Se informa que a la fecha financieramente se ha ejecutado el componente de Diseño, no se ha ejecutado nada de componentes de supervisión y construcción.			
0.00%	0.00%	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	1.22%				

Firma Elaborado Por
 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Finanzas Externas
 División de Planificación y Estudios

Firma Aprobado Por
 José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

JICA GTP6				MILES		
				CONTRATO	PRETENDI	TOTAL
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II SECA-LANCETILLO- SAQUIRPEC - EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA			2,318,193.00	2,318,193.00
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA -PLAYA GRANDE Y MORAMIENTO CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAHABON				

ANEXO N° 01 - GTP6						
	FUENTE	FONDO	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancetillo 72218	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	54,925,478.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	9,400,000.00		0.00
Tramo: Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,006,848.00	50,006,848.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
Tramo: Mejoramiento carretera Tramo Itecan- San Juan Chactela-Santa Maria Semochoch- Asencion Copon-Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	42,700,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	7,300,000.00		0.00
Tramo: La libertad- San Juan Chactela 167405	JICA	52-0509-0001				0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
Tramo: San Juan Chactela-Itecan 132258	JICA	52-0509-0001	25,600,000.00	25,600,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00	4,400,000.00		0.00
Tramo: Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00		0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	800,000.00		0.00
TOTAL			207,832,326.00	207,832,326.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Met a Reportar: Meta
Entidad: U.S. 10001-10001
Unidad Ejecutora: JMS 0001
Préstamo: JMS 0001
Código Presupuestal: JMS 0001
Fecha de suscripción: 10/07/2006
Fecha de último desembolso: 10/07/2006

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incluye un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			21.91	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			170.12	900,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Carreteras DITE	E.BonnetC10	11.64	100,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	No se reportó avance físico y financiero por no haberse iniciado la ejecución de los trabajos.
			16.54	211,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			26.4	311,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	
			49.6	600,000,000.00	10/07/2006	10/07/2006			10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07/2006	10/07/2006	0%	10/07				

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal 2015															Observaciones		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado			II.10. Avance Financiero Acumulado	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual		% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras (Línea 101-97)																
OBRA CIVIL	Tramo Chumani - El Socio, Secc. 047 7219	Kilómetro	31.66														
	Tramo Lumbay - Lumbay, Subsector Páramo San Pedro	Kilómetro	36.54														
	Tramo Cagua - La 116317	Kilómetro															
	Tramo Lumbay - Lumbay, Subsector Páramo San Pedro	Kilómetro	25.19														
	Tramo La Cagua - La 116317	Kilómetro	45.6														
	Tramo El Cagua - San Juan Chacabuco, Secc. 047 7219	Kilómetro															
	Tramo P. Lumbay - Cagua, Secc. 047 7219	Kilómetro	27.91														
	Tramo P. Lumbay - Cagua, Secc. 047 7200	Kilómetro															
							</										

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Firma Elaborado Por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Autorizado por (Entidad Receptora)
JOSÉ MANUEL RUIZ
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: Marzo
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 202-DGC
 Préstamo: BCIE-2079
 Código Presupuesto: 52-0401-0064

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN. SNIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN; *2 SNIP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	1.0000	0.1763	0.1763	0.0140	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Movimiento de Tierras		139.9400	31.6146	31.6146	0.4519	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Orenaje Menor		139.9400	49.5189	49.5189	0.2984	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		139.9400	43.7270	43.7270		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras y Puentes		139.9400	51.5912	51.5912	0.1161	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Intersecciones, Accesos y Bahías		1.0000	0.4725	0.4725		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Obras de Contensión		1.0000	0.4167	0.4167	0.0040	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		139.9400	38.9330	38.9330	0.6102	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento - Rehabilitación		139.9400	47.6413	47.6413	3.4635	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		1.0000	0.4757	0.4757		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		
	Mitigación Ambiental		1.0000	0.7332	0.7332	0.0112	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.			
0.00%	0.00%	48.57%	56.90%				

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año anterior, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi anuales. Por otro lado se menciona que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección II se debe a que en la sección II son los datos que maneja el SNIP (an. 2016) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación anual (an. 2017).

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 División de Planificación y Estudios

Firma Elaborado Por

Jose Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

PRESTAMO BCIE-2019				MONEDAS		
				NUMERO	PRESTAMO	TOTAL
CONCAJ	SUPERVISION	011-2019	TRAMO I: COCALES (KM. 110-66) MAZATINANGO (KM. 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
OPUSCUM	SUPERVISION	014-2019	TRAMO II: MAZATINANGO (KM. 158.7) PUENTE CARMEN DE AMBROSIO (KM. 201.0)		7,909,528.67	7,909,528.67
INPLASA	SUPERVISION	115-2019	TRAMO III: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.0) PUESTO DE ADUANA, TECUN UMAN (KM 250.16)		6,402,180.47	6,402,180.47
ODERBRECHT	CONSTRUCCION	013-2019	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		356,482,262.26	356,482,262.26

ANEXO BCIE - 2019 (A-B) COTIZACIONES					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	52 0401-0064				0.00%
	41 1204-0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

L. DATOS GENERALES

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Arch. Culi. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

31. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (ANUAL/QUINQUENAL)												
Ejercicio Fiscal: 2017												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según <u>Planificación</u>	II.6. Fechas Vigentes Según <u>Planificación</u>	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio / Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	
Componente	REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS RIOS	Edificios/m2	142	01/01/2017 / 31/12/2017	01/01/2017 / 31/12/2017		0%		0%			II.11. Observación: Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios. Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios.
Ejercicio Fiscal: 2016												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según <u>Planificación</u>	II.6. Fechas Vigentes Según <u>Planificación</u>	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio / Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	
Componente	REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS RIOS	Edificios/m2	142	01/01/2016 / 31/12/2016	01/01/2016 / 31/12/2016		0%		0%			II.11. Observación: Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios. Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios.
Ejercicio Fiscal: 2015												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según <u>Planificación</u>	II.6. Fechas Vigentes Según <u>Planificación</u>	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio / Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	
Componente	REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS RIOS	Edificios/m2	142	01/01/2015 / 31/12/2015	01/01/2015 / 31/12/2015		0%		0%			II.11. Observación: Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios. Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios.
Ejercicio Fiscal: 2014												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según <u>Planificación</u>	II.6. Fechas Vigentes Según <u>Planificación</u>	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio / Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	
Componente	REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS RIOS	Edificios/m2	142	01/01/2014 / 31/12/2014	01/01/2014 / 31/12/2014		0%		0%			II.11. Observación: Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios. Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios.
Ejercicio Fiscal: 2013												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según <u>Planificación</u>	II.6. Fechas Vigentes Según <u>Planificación</u>	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio / Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado Global	
Componente	REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS RIOS	Edificios/m2	142	01/01/2013 / 31/12/2013	01/01/2013 / 31/12/2013		0%		0%			II.11. Observación: Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios. Se ha solicitado un presupuesto para la ejecución de las obras de reparación de la red de distribución de energía eléctrica en la zona de la Villa de los Rios.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SHIP, 136626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 MEDICIÓN *2 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2016)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.32	0.32	0.0153			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		100.60	46.58	46.58	0.3878			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		100.60	78.62	78.62	0.7710			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		100.60	62.74	62.74	0.3602			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		1.00	0.43	0.43	0.9096			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Requerimiento Varios		1.00	0.46	0.46	0.0034			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Pavimento		100.60	38.70	38.70	0.3803			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		1.00	0.66	0.66	0.0000			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	0.36	0.36	0.0019			Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)		El proyecto se encuentra suspendido a la fecha. Las Autoridades superiores ha tenido reuniones con los contratistas, pero no se ha llegado a acuerdos concretos.	
5.26%		0.00%			
		Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada del Año		Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	El proyecto se encuentra en análisis por parte de un grupo técnico para poder definir como se concluirá con la obra.	
0.00%	0.00%	12.65%	6.36%	Se tiene contemplado tramitar la desobligación del préstamo ya que para el año 2017, no fue asignado presupuesto.	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es el movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SAPI (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista a las estimaciones en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios
G.C.

Jose Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

I. DATOS GENERALES

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

178. Gustavo Adolfo Rodas Caballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Pública, Educación y Estudios
Diseño de Políticas y Estudios

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente del Poder Judicial
Ministerio de Cultura y Vivienda

(Firma)

Ministerio de Cultura y Vivienda

Financiado Por (Maxima Autoridad)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: Marzo
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BID-1733/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0095

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	70.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	*1 SEDIN SNIP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pejales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	8.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Inversión y encadenamientos productivos	Inversión en infraestructura productiva							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de evaluación y adjudicación la contratación de la obra y supervisión de la Carretera de Chitomas			
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)						
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas			
		Variación % Financiera	0.00%	Por ser préstamo de anastre los tiempos son muy ajustados para poder contratar e iniciar la ejecución.			
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL				
0.00%	0.00%	0.00%					

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceja
Coordinador de Finanzas Externas
División de Planificación y Estudios

Ing. Roberto Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 - 002 - 003						
Construcción Puente Chitoma SNIP 154599 Rural Tramo Los Pajales, Chiriquí	FUENTE	FONDO	Presupuesto	Urgencia	Construcción	% Ejecución
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	0.00
	BID	52-0402-0095	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0.00
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
TOTAL			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-2019)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2017-2019)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-2018)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2016-2018)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-2017)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2015-2017)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-2016)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2014-2016)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-2015)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2013-2015)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-2014)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2012-2014)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-2013)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2011-2013)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2010																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-2012)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2010-2012)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2009																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-2011)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2009-2011)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2008																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-2010)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2008-2010)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2007																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-2009)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2007-2009)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2006																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-2008)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2006-2008)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2005																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-2007)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2005-2007)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2004																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																			
OBRA (100)	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-2006)	m/et/100																	
	Construcción de Puentes Chimalmá (2004-2006)	m/et/100																	
Ejercicio Fiscal: 2003																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*							

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Badales Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Ministerio de Comunicaciones y Vivienda
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
Vicepresidente de la Presidencia
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2017**
 Mes a Reportar: **Marzo**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **EXIMBANK-TAIWAN**
 Código Presupuesto: **52-0053-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mera	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Sanarate-el rancho 24234	Km	15.00	15.00	0.00	0.00	\$29,625,000.00	\$29,625,000.00	0.00	0.00%	*1 SICDIN *2 SHIP *1 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, toma como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
OBRA CIVIL	Generales		mes			0.1773	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente			
	Terracería		global			0.2499				
	Drenaje Menor		metros			0.1004				
	Drenaje Mayor Boveda		m3			0				
	Drenaje Mayor Puentes		m3			0				
	Puente Motagua		m3			0				
	Reforzamiento Puente Chetumal		m3			0				
	Reparaciones Varío		m3			0.0467				
	Pavimento de Concreto Hidráulico		m3			0.0005				
	Dispositivos para control de Tráfico		metros			0.021				
	Mitigación ambiental		mes			0.0148				
		Segun estimación No. 5 al mes de octubre		TOTAL				0.0726		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)				
4.16%	0.00%	Variación % Física	1.94%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	La contrapartida de préstamos por concepto de anticipo desembolsos en el 2016, la cantidad de \$14,745,103.21 igual a Q.111,209,760.49.	
6.10%	0.00%	0.00%	11.36%	La contrapartida de la donación por concepto de anticipo desembolsos en el año 2016, \$10 millones igual a Q.76,327,500.00, no consume presupuesto, a la fecha no se ha pagado ninguna estimación, no hay amortización en fecha 23 de noviembre 2016, se solicitó desembolsos por el valor de \$7,281,871.69 millones y a la fecha no se ha recibido aviso de desembolsos.	
				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamos y fondos de contrapartida.	
				Se tiene contemplado de primer desembolsar los fondos de donación para lo programado en el primer cuatrimestre por lo que no refleja avance financiero.	


 Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 Coordinador de Financiamiento Externo
 Division de Planificación y Estudios
 D.G.C.


 José Luis Benito Ruiz
 Vicerrector de Infraestructura y Vivienda
 Firma Aprobada Por

EXIMBANK TAIWAN		MONEDA		
		GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca 9 Norte Tramo Guatemala-el Rancho Sub Tramo 11, Sanarate-el rancho 24234	81,563,061.89		81,563,061.89

ANEJO EXIMBANK REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN						
	ALLENTE	FONDERO	recibido	vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Donación *	TAIWAN	52-0553-0007	130,425,000.00	130,425,000.00		0.00%
		52-0401-0067	44,200,000.00	44,200,000.00		0.00
		61-0602-0023	155,000,000.00	155,000,000.00		0.00%
	TOTAL		329,625,000.00	329,625,000.00	0.00	0.00%

■ **Nota:** se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN según Artículo 53 Bis del Decreto No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto 13-2013, Art. 33, Crédito

Público recibe copia del mismo

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física km	Meta Financiera		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II.7.1.	II.7.2.	II.8.1.	II.8.2.	II.9.1.	II.9.2.	II.10.1.	II.10.2.	II.11.1.
Componente																
II.1.1.	II.2.1.	II.3.1.	II.4.1.	II.4.2.	II.5.1.	II.6.1.	II.6.2.	II								

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 CEBALLOS
 Director de Planificación y Estudios

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y VIVIENDA
 Infraestructura y Vivienda
 12

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

22

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017	Artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: Marzo	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Curb. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.501.362.00	561.503.362.00	11.130.872.74	1.98%	*1: SICOM *2: DGP; El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DESCRIPTIVOS DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	Avance del mes			
					III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a febrero /2017)			
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MARZO 2017				IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL		El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos es una de las varias instituciones del estado que tendrá a su carga el componente de Infraestructura Productiva (Vial), dicho componente tendrá la asignación de fondos a través del Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda ejecutar pagos ya sea de contrapartida para proyectos ya financiados con fuente externa y para proyectos 100% ejecutados con fondos nacionales, por lo anteriormente expuesto es el MINFIN el encargado de administrar y distribuir los fondos de dicho préstamo.	
0.00%	0.00%	52.15			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de que tiene la DGC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
Firma Autorizada Por
Coordinador de Finanzas
División de Planificación y Gestión

Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Firma Autorizada Por

ANEXO 2015-2016						
FUENTE		FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
	BCIE 2138	SI 0401.00067	561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,672.74	1.98%
						0.00%
TOTAL			561,501,362.00	561,501,362.00	11,100,672.74	1.98%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS				11.100.071,74				1.014.999.000,00	51,71	
OBRA																			
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS				443.957.109,74				1.003.999.000,00	51,15	
OBRA																			
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA			1.572.000.000					VER ANEXO 5 DE PROYECTOS ADECUADOS				1.014.999.000,00				1.014.999.000,00	51,71	
OBRA																			

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en coordinación con la Dirección General de Estadística, en uso de las facultades conferidas por el artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ha verificado la información presentada en este informe y la encuentra correcta y acorde a los datos de los sistemas de información de la Presidencia de la República, por lo que se declara válida la información presentada en este informe para los efectos de la ejecución de los proyectos de inversión pública y para la asignación de recursos a los proyectos de inversión pública.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 52, Organismo = 0401, Correlativo = 0067
- SNIP -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 10:38:24
REPORTE : R00814908.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por pagar	% Ejec
100733	17 419 000 00	0 00	17 419 000 00	8 353 875 23	7 324 024 77	7 324 024 77	0 00	1 781 300 00	10 084 875 23	7 324 024 77	42 06
118027	8 500 000 00	0 00	8 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 500 000 00	8 500 000 00	0 00	0 00
118029	7 300 000 00	0 00	7 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 300 000 00	7 300 000 00	0 00	0 00
118047	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
118048	20 000 000 00	0 00	20 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 000 00	20 000 000 00	0 00	0 00
130006	4 400 000 00	0 00	4 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 400 000 00	4 400 000 00	0 00	0 00
130224	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	21 223 352 03	3 776 647 97	3 776 647 97	0 00	15 000 000 00	36 223 352 03	3 776 647 97	9 44
14054	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	36 000 000 00	0 00	0 00	0 00	4 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
15149	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16403	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16405	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
16407	5 000 000 00	0 00	5 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0 00	0 00
180115	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180660	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180660	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180662	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180666	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
180666	36 800 000 00	0 00	36 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36 800 000 00	36 800 000 00	0 00	0 00
180716	15 000 000 00	0 00	15 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 000 00	15 000 000 00	0 00	0 00
180716	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
180717	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 000 00	40 000 000 00	0 00	0 00
2004	44 200 000 00	0 00	44 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 200 000 00	44 200 000 00	0 00	0 00
3404	35 014 783 00	0 00	35 014 783 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 014 783 00	35 014 783 00	0 00	0 00
34073	30 000 000 00	0 00	30 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 000 00	30 000 000 00	0 00	0 00
31193	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
31764	25 000 000 00	0 00	25 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 000 00	25 000 000 00	0 00	0 00
80123	95 669 569 00	0 00	95 669 569 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 669 569 00	95 669 569 00	0 00	0 00
72219	9 400 000 00	0 00	9 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 400 000 00	9 400 000 00	0 00	0 00
72220	800 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00
TOTAL	311 954 372 00	0 00	311 954 372 00	17 976 407 26	11 084 872 74	11 084 872 74	0 00	101 994 307 84	311 954 372 00	11 084 872 74	3 55

24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

		DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
191102	8401	191102 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BELMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191102	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLUMAN - PATIUL - COCALES	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191108	8401	191108 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION										
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	191108	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHTESQUEZ A TRAMO: ALDEA GUMIALES-SANTO TOMAS LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191118	8401	191118 CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA - 41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
TOTAL	191118	CONSTRUCCION PASO A DESARVEL RUTA CA - 41 OCCIDENTE CUATRO CAMPOS, TOTONICAPAM	38 800 000.00	0.00	38 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	38 800 000.00	0.00
191126	8401	191126 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
TOTAL	191126	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLAN - ALDEA CHECAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
191132	8401	191132 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-15, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
TOTAL	191132	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-15, TRAMO: LA NUDOSA - RIO DULCE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
191137	8401	191137 MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
TOTAL	191137	MEJORAMIENTO PUENTE VINCULAR BELICE	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
24234	8401	24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SAMARATE - EL RAMCHO	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
24238	8401	24238 MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
8401	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
8401	8401	APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	8401	Banco Centroamericano de Integración Económica	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00
TOTAL	24238	MEJORAMIENTO CARRETERA RNVE TRAMO E-SAN JULIAN TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	44 200 000.00	0.00	44 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 200 000.00	44 200 000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202, Correlativo = 0067
- Unidad Ejecutora - SNIP - Organismo - Correlativo -

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION										Saldo por Devengar	Saldo por Comprometer	Pagado	Devengado	% Ejec
11154615-202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMBIOS													
118133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	0.00	17 419 000.00	10 084 875.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	42.05
118133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO ALDEA PANABAJ (RD SOL-40)-CHICAGO (PAVIMENTACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	17 419 000.00	0.00	17 419 000.00	8 353 075.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	0.00	17 419 000.00	10 084 875.23	7 324 024.77	0.00	7 324 024.77	42.05
118137	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E SECA - LANCETELLO - SAQUIPEEC - EL PARASO, LONGITUD 31.44 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118137	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E SECA - LANCETELLO - SAQUIPEEC - EL PARASO, LONGITUD 31.44 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118138	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E EL PARASO - AERONACION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 31.39 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118138	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO E EL PARASO - AERONACION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 31.39 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHMA, TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHMA, TRAMO: TEPICAN GUATEMALA - PATZUN													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138765	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMAL TENAMANG, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-1 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 82 CA-1 OCC.													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IZCAN, LONGITUD 45.6 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QU431 TRAMO N: SAN JUAN CHACTELA - IZCAN, LONGITUD 45.6 KM													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14224	REPOSICION CARRETERA RD564 13, TRAMO: RD BLANCO ENTROMQUE EN EL KILOMETRO 281 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA RIEBE (REHABILITACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	31 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	0.00	40 000 000.00	36 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	9.44
14224	REPOSICION CARRETERA RD564 13, TRAMO: RD BLANCO ENTROMQUE EN EL KILOMETRO 281 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA RIEBE (REHABILITACION)													
0441	Banco Construcción de Integración Económica													
0967	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA													
TOTAL	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	21 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	0.00	40 000 000.00	36 223 352.03	3 776 647.97	0.00	3 776 647.97	9.44

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: Informe

STACK:

(g)
/Title
(
/Subject
(D:20170705171533-06'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20170705171533-06'00')
/CreationDate
(vmparedes)
/Author
-mark-