

● ● ●

INFORMES DE AVANCE FISICO Y
FINANCIERO MES DE MAYO
2018

1



REF: 0.4-0-532-2018 EM/dr

Guatemala, 07 de junio de 2018

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
**Coordinador Unidad de
Administración Financiero, UDAF**
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Licenciado Girón:

En referencia a la Circular UDAF 33-2015, relacionada a los informes sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable, por medio de la cual solicita copia de los informes enviados a las diferentes instituciones que indica la ley, mensualmente, y que los mismos sean trasladados a la Unidad Administrativa Financiera a su digno cargo, después de entregados con sello de recibido, me permito adjuntar los informes enviados a la Dirección de Crédito Público y a la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN- correspondiente al **mes de mayo del año 2018**.

Atentamente,

Lic. Edgar Marineli Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCCE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Lic. Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212



REF: 0.4-0-531-2018 EM/dr

Guatemala, 07 de junio de 2018

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
**Secretaría de Programación y Planificación
de la Presidencia -SEGEPLAN-**
Su Despacho

Ingeniero Moir:



En cumplimiento al Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97, me permito adjuntar el informe entregado a la Dirección de Crédito Público, correspondiente al mes mayo del año 2018.

Atentamente,

[Firma]
Lic. Edgar Arineli Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.
[Firma]
Javier Maldonado Quiñonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2.^a calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

RECEPCION
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REF: 0.4-530-2018 EM/dr

RECIBIDO
- 7 JUN. 2018

Recibí (r)
HORA: 16:00

Guatemala, 07 de junio de 2018

CA: US 2018-44282

08 JUN 2018
RECEPCION VENTANILLA # 20
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Licenciada
Rosa-María-Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Ref. Préstamo BID-2018/OC-GU, Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, Unidad de Construcción de Edificio del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, envío de Informe de Avance Físico y Financiero, correspondiente al mes de mayo 2018.

Licenciada Ortega:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 del Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, así como lo indicado en el Artículo 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, referente a la presentación de los informes de avance físico y financiero de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa, me permito remitirle el reporte correspondiente al mes de mayo del año 2018, del programa en referencia.

Para el cuadro de la sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales, se remite con datos históricos del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en lo que respecta a los datos históricos de Metas Físicas, se está haciendo la gestión ante SEGEPLAN, para cumplir con lo requerido.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Mariceli Rubio
Cabe Dependencia de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. *Javier Maldonado Quiñonez*
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: MAYO
Entidad: CIV
Unidad Ejecutora: UCEE
Préstamo: BID 2018/OC-GU
Código Presupuestado: 52-0402-0108

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, debería remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	M2	134	72	68	94.28%	Q 870,698.00	Q 250,323.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M2	5,116	8,550	4,542	53.12%	Q 17,332,000.00	Q 17,813,047.00	Q 1,775,159.20	9.97%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M2	8	8	7	87.50%	Q 43,213.00	Q 43,213.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M2	482	523	351	67.11%	Q 1,688,700.00	Q 1,828,028.00	Q 864,156.08	47.27%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	EMPLEO	14	32	32	100.00%	Q 8,000,000.00	Q 17,910,400.00	Q 2,366,114.73	13.21%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	EMPLEO	22	22	22	100.00%	Q 93,300,000.00	Q 37,367,642.95		40.18%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Compra de bienes (pupitres)	PERSONA	8000	29,327	0	0.00%	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 1,825,625.00	91.28%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Nivel Medio	M2	22,865	20,074	156	0.78%	Q 79,389,432.00	Q 65,559,960.00	Q 650,283.70	1.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Básica	M2	1,971	2,426	642	26.46%	Q 4,802,127.00	Q 5,994,500.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M2	214	879	132.63	15.09%	Q 500,000.00	Q 2,826,934.00	Q 508,253.13	17.98%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						54.43%	Q 114,226,165.00	Q 207,226,165.00	Q 45,365,734.29	21.89%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) \times 100\%$	447	91	30	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Diseños aprobados	$(\text{diseños aprobados}) / (\text{diseños totales}) \times 100\%$	91	91	30	0	Expedientes de planos y presupuestos	n/a

IV BALANCE DE GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				De los 91 Proyectos de la Reconstrucción N7 para el 31 de diciembre se han logrado terminar y entregar 51 establecimientos educativos de los cuales para el 18 se tiene programado concluir con los 30 obras restantes.	
EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q43,770,208.36			
41.82%	21.12%	Variación % Física	30.17%		
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	3.65%	IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q45,365,734.29			
54.43%	21.89%				


Javier Maldonado Quinonez
DIRECTOR
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos para el avance de la ejecución física y financiera, deberán rendir informe sobre el avance de la ejecución física y financiera, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Cuentas de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Código. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incluirá para un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)														
2013														
Ejercicio Fiscal:														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	301.296.00	1/05/2013	30/12/2013				301.296.00	287.780.00	100.0%	207.744.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	12.293.615.00	1/05/2013	30/12/2013				12.293.615.00	12.293.615.00	100.0%	12.293.615.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	1.084.607.00	1/05/2013	30/12/2013				1.084.607.00	1.084.607.00	100.0%	1.084.607.00	100%	
BÁSICOS	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.									0.0%		0%	
Mejoramiento Infraestructura DIVERSIFICADO	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.												
Mejoramiento Infraestructura	Gastos de Administración	Eventos	2.873.812.73	1/05/2013	30/12/2013				2.873.812.73	2.873.812.73	100.0%	2.873.812.73	100%	
2014														
Ejercicio Fiscal:														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	3.031.392.02	01/01/2014	30/12/2014				3.031.392.02	3.031.392.02	100.0%	3.031.392.02	100%	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	23.943.000.00	01/01/2014	30/12/2014				23.943.000.00	23.943.000.00	100.0%	23.943.000.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de establecimientos de educación PRIMARIA	Unid. Med.	4.714.221.40	01/01/2014	30/12/2014				4.714.221.40	4.714.221.40	100.0%	4.714.221.40	100%	
BÁSICOS	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.	34.640.00	01/01/2014	30/12/2014				34.640.00	34.640.00	100.0%	34.640.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura DIVERSIFICADO	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.												
Mejoramiento Infraestructura	Gastos de Administración	Eventos	6.141.807.73	01/01/2014	30/12/2014				6.141.807.73	6.141.807.73	100.0%	6.141.807.73	100%	

I. DATOS GENERALES

[illegible]

de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los recursos reembolsables y no reembolsables (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como beneficiaria. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Exterior.

Ejercicio Fiscal: 2015		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MULTIANUAL																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		840,840.77	08/03/2015	31/12/2015			840,840.77	840,840.77	100.0%	840,840.77	840,840.77	100.0%		840,840.77	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		840,840.77	08/03/2015	31/12/2015			840,840.77	840,840.77	100.0%	840,840.77	840,840.77	100.0%		840,840.77	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		840,840.77	08/03/2015	31/12/2015			840,840.77	840,840.77	100.0%	840,840.77	840,840.77	100.0%		840,840.77	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.		1,130,000.00	09/03/2015	30/12/2015			1,130,000.00	1,130,000.00	100.0%	1,130,000.00	1,130,000.00	100.0%		1,130,000.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.		871,244.06	03/01/2015	31/12/2015			871,244.06	871,244.06	100.0%	871,244.06	871,244.06	100.0%		871,244.06	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Gastos de Administración	Eventos		4,004,977.80	02/01/2015	31/12/2015			4,004,977.80	4,004,977.80	100.0%	4,004,977.80	4,004,977.80	100.0%		4,004,977.80	100%	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	126	173,355.00	01/01/2016	31/12/2016			173,355.00	173,355.00	100.0%	173,355.00	173,355.00	100.0%		173,355.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	126	173,355.00	01/01/2016	31/12/2016			173,355.00	173,355.00	100.0%	173,355.00	173,355.00	100.0%		173,355.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	126	173,355.00	01/01/2016	31/12/2016			173,355.00	173,355.00	100.0%	173,355.00	173,355.00	100.0%		173,355.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.	0	86,413.00	01/01/2016	31/12/2016			86,413.00	86,413.00	100.0%	86,413.00	86,413.00	100.0%		86,413.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.	547	4,043,200.00	01/01/2016	31/12/2016			4,043,200.00	4,043,200.00	100.0%	4,043,200.00	4,043,200.00	100.0%		4,043,200.00	100%	
Mejoramiento Infraestructura.	Gastos de Administración	Eventos	12	8,013,281.00	01/01/2016	31/12/2016			8,013,281.00	8,013,281.00	100.0%	8,013,281.00	8,013,281.00	100.0%		8,013,281.00	100%	

1. DATOS GENERALES

Los recursos de los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto No. 101-97,

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Inicio de Planificación	Fecha de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado		Ejecutado Acumulado Global
Mejoramiento Infraestructura PRE-PRIMARIA	Reposición de escuelas de Pre-primaria	Unid. Med	318	264,442.00	01/01/2017	30/12/2017			68	27.0%	44.2%	7,434.00	74,640.00	100.0%	27.0%	44.2%	14,644.50	100%
Mejoramiento Infraestructura PRIMARIA	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med	2064	462,930.00	01/01/2017	30/12/2017			2,053	26.6%	10.9%	4,890,336.00	4,830,000.40	87.9%	26.6%	12.9%	4,824,093.40	94%
Mejoramiento Infraestructura BÁSICOS	Reposición de equipamientos de educación básica	Unid. Med	4577	3,210,130.00	01/01/2017	30/12/2017			3993	17%	3.0%	1,376,652.00	4,906,120	94.1%	0.0%	0.0%	4,914,363.20	94%
Mejoramiento Infraestructura DIVERSIFICADO	Reposición de equipamientos de educación diversificada	Unid. Med	446	4,584,400.00	01/01/2017	30/12/2017			441	0	0.0%	281,270.00	0	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%
Mejoramiento Infraestructura	Gastos de Administración	Eventos	2017	50,000,000.00	01/01/2017	30/12/2017			11240	98	0.0%	50,000,000.00	14,070,411.11	32.2%	33	0.2%	14,070,411.11	62%

Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de asfalto de	Unid. Metrd	000	000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			32	02.00	00.00	200.000,00	0.00	02.00	00.00	0.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de asfalto de	Unid. Metrd	20.000	00.770.000,00	01/01/2018	01/12/2018			100.00	00.00	10.00	010.000.000,00	1.00	00.00	10.00	00.00	10.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	10.000	0.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			2.000	00.00	0.00	0.000.000,00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de salicón básica	Unid. Metrd	000	2.000.000,00	01/01/2018	01/12/2018			1.000	00.00	00.00	0.000.000,00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00		
Mejor																			

Elaborado por
Donado Quiñonez
DIRECTOR

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Hirna Aprobado Por (Maxima Autoridad)

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO MAYO 2018

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A MAYO 2018

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
1A	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL MILAGRO SERCHIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS AGUILÓN, ALDEA SAN SEBASTIAN	1	100.0%
INSTITUTO BÁSICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS LAGUNAS	1	100.0%
INSTITUTO BÁSICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5	1	100.0%
1B	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "13 DE JUNIO"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL ASTILLERO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE JOAQUIN PALMA"	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, 14 AVENIDA 7-160 ZONA 3, CANTÓN SAN ANTONIO	1	100.0%
2A	6	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUJUMUJ	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERÍO SAN JUAN LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAFAEL GUATUVIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO RECUERDO ASTURIAS	1	100.0%
INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA UCLO FRATERNIDAD	1	100.0%
2B	7	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVENIDA EL REFORMADOR, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 5	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2DA CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA GRANDEZA, ALDEA SAN FRANCISCO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA KIRSTEN WALTHER, ALDEA TANIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN PRIMAVERA, ALDEA TANIL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 2 ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, STA CALLE 9-38 ZONA 4	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, 2A CALLE 3-88 ZONA 1	1	100.0%
3.1B	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO BOJON	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO SAN FRANCISCO SECTOR SUR, ALDEA RANCHO BOJON	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1	1	100.0%
3.1C	3	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOPEQUEZ	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA UNIÓN	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO	1	100.0%
3.1D	3	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTÓN CENTRAL	1	0.0%
3.1E	5	73.7%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL	1	90.5%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL	1	90.1%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO	1	7.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOUNA, CANTÓN BETHANIA	1	90.5%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1	90.5%
3.1F	4	64.8%
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1	1	69.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN	1	25.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIAL	1	75.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1	1	90.0%
3.1G	3	25.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEYUYUP	1	30.4%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL	1	21.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHUISACAP, ALDEA TZUCUBAL	1	24.3%
3.1H	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL UC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENGRO, CANTÓN SANTA CRISTINA, ZONA 2	1	100.0%
3.1I	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA USA, CASERÍO LLANO GRANDE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN RIO SANTO	1	100.0%
INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS	1	100.0%
3.1K	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PUEBLO NUEVO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TOJCHINA	1	0.0%

ANEXO A INFORME DE CRÉDITO PÚBLICO MAYO 2018

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-

LISTADO DE AVANCES DE PROYECTOS N7 EN EJECUCIÓN A MAYO 2018

GRUPO / ESTABLECIMIENTO	OBRAS	AVANCE FÍSICO PROMEDIO
4A	9	96.8%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VICTORIA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL SOCORRO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ALONZO NUEVA UNDA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN	1	75.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ, 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3	1	100.0%
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SAN MARCOS	1	100.0%
4B	8	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERÍO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS JAZMINES	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO PANCOCHÉ, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSÉ EL CEDRO	1	100.0%
4C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ CRUZ PACHECO FARIAS, CANTÓN GUICHÉ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOILANICH, ALDEA PARRAXCHAJ	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1	1	0.0%
4D	2	96.2%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS, ALDEA CHIMUSINIQUE	1	96.6%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE	1	95.8%
5A	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO	1	0.0%
5B	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN MORALES	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN ROMERO VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAMAQUE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN	1	100.0%
5C	4	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN EL REQUERDO	1	0.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS ZACARIAS	1	0.0%
5E	4	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS ESCOBAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHESUA, ALDEA LAS BARRANCAS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA	1	100.0%
5F	6	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUMBRE CASERÍO TUIPIC	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PENSAMIENTO, COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PREM CALVO, COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2	1	100.0%
5G	5	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	1	100.0%
5H	3	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENEDICIÓN DE DIOS, ALDEA GÁLVEZ	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO GUADALUPE	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA	1	100.0%
5K	6	85.9%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HERUNDA CALDERON DE AVELAR, CANTÓN VAQUIUTO	1	100.0%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTÓN LA CUMBRE	1	93.3%
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ	1	96.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 2 MARIANO GÁLVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1	1	94.2%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTÓN EL CALVARIO	1	27.0%
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ALDEA XEUL	1	100.0%
Total general	113	73.72%

Gonsi 20/6

UDAF

No.CONTROL:333687

Oficio No.:246-CFE-2018

Guatemala, 08 de junio de 2018

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.-



Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2018.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

2018-46927

Estimada Licenciada Ortega:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2018, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda,
Unidad de Administración Financiera



Firma: Rosana Hora: 14:24

Cc: Ing. José Fernando Morales Méndez, Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Selvin Giron, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo.-

21-jun-2018
9:14

E-1789

Síguenos en:

www.caminos.gob.gt



Dirección General de - Caminos -



@CAMINOS_CIV

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCI-1994 FTH Código Presupuesto: 52-0401-0059		Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.									
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO											
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 117.73 Km. de la carretera 170, mediante la construcción de dos curvas de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Municipio de Sanarate, departamento de Totonicapán y concluye en la Finca La Trinidad, la fecha de inicio del plazo contractual es el 28 de Noviembre de 2018 y la fecha de fin del mismo es el 01 de Octubre de 2019. SNIP 60112	Km	2	2	1	50.00%	150,000,000.00	150,000,000.00	9,331,041.80	6.22%	*1 SICOM *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.33	34.04	34.04	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.33	33.38	33.38	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.33	42.00	42.00	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.33	47.94	47.94	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Sub Base Granular		333.33	1.24	1.24	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Capa de base		333.33	47.89	47.89	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.33	56.47	56.47	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Señalización		333.33	78.96	78.96	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.33	0.33	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		
Obra Civil	Renglones Varios		1.00	0.14	0.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Ya fue aprobada la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).	
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)		Ya fueron aprobadas las ampliaciones de los contratos de las firmas supervisoras.	
0.00	0.00	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	6.25%
		IV.3 Alertas	
		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I: 93.74%, Tramo II: 86.71%, Tramo III: 94.14% y Tramo IV: 70.54%.	
		Se encuentra en trámite un Desembolso en el BCIE, el cual no ha sido desembolsado a la fecha, situación que dificulta la ejecución del contratista por falta de pago.	
		La falta de pago está provocando la baja ejecución esto podría afectar la finalización del plazo de ejecución.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global
0.00%	6.35	85.72	93.86

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del periodo que se reporta, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estos son multi-anuales. Por otra lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP por meses mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
COORDINADOR
JEE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Ochoa Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

PRESTAMO BCE 1994				MONEDA		
				MONEDA MON	MONEDA MON	TOTAL
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO				
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO	SE RECONSTRUCCIÓN LA 12 KM 314 FINAL PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RABONA	6,210,474.76		6,210,474.76
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO	SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMON (ENTRADA A RABONA) FINAL PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA)	4,087,664.88		4,087,664.88
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO	SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA) SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA)	5,054,411.32		5,054,411.32
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO	SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA) SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA)	5,175,040.43		5,175,040.43
PROYECTO	CONTRATO	TRABAJO	SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA) SE RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CHIRIOT (PUENTE GUARDIA)	29,527,218.78	4,622,319.04	34,149,537.82
TOTAL	TOTAL	TOTAL				

ANEXO BCE 1994 ETN					
FUENTE	FONDOS	MONEDA	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BCE	12 0401 0051	54,330,401.00	54,330,401.00		0.00%
SECTORIAL	12 0401 0061	95,649,599.00	95,649,599.00	9,521,040.80	9.95%
TOTAL		149,979,999.00	149,979,999.00	9,521,040.80	6.35

1 DATOS GENERALES

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Se incurra un aumento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acfo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componentes	Construcción de la primera Troncal del Norte (Troncal A con Metas y Ampliación Metas) (1 año)	8.000 metros	117.71	2.375.945.543.82	06/07/2014	09/07/2015	06/07/2014	03/06/2015	153.46	13.06	99%	289.133.133.80	124.905.994.26	91.19%	19.13	3.733.796.965.136	13.43		
Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componentes	Construcción de la primera Troncal del Norte (Troncal A con Metas y Ampliación Metas) (1 año)	8.000 metros	117.71	2.375.945.543.82	06/07/2014	09/07/2015	06/07/2014	03/06/2015	153.46	13.06	91%	289.133.133.80	124.905.994.26	91.19%	19.13	3.733.796.965.136	13.43		
Ejercicio Fiscal: 2012																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componentes	Construcción de la primera Troncal del Norte (Troncal A con Metas y Ampliación Metas) (1 año)	8.000 metros	117.71	2.375.945.543.82	06/07/2014	09/07/2015	06/07/2014	03/06/2015	153.46	13.06	91%	289.133.133.80	124.905.994.26	91.19%	19.13	3.733.796.965.136	13.43		
Ejercicio Fiscal: 2011																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
Componentes	Construcción de la primera Troncal del Norte (Troncal A con Metas y Ampliación Metas) (1 año)	8.000 metros	117.71	2.375.945.543.82	06/07/2014	09/07/2015	06/07/2014	03/06/2015	153.46	13.06	91%	289.133.133.80	124.905.994.26	91.19%	19.13	3.733.796.965.136	13.43		

I. DATOS GENERALES

Resumen de la Sesión 101-97.

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible]

* % de ejecución fluka y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Coballos

JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgardo Martínez Gómez, Escriba
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

24



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, fin. de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2011) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Control Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: MAY-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acde. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: JICA GTP5	
Código Presupuesto: 52-0507-0005	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Instal *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Instal	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 4.5 Km. de la Carretera A97E, Tramo 3 San Juan - Puente Chocón, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Septiembre de 2013. LIMP 34572	Km	8.00	8.00	0.00	0.00%	\$9,014,764.00	\$1,780,839.00	0.00	0.00	"1" MCDM "2" Dto. 12 Avance Físico, Vigente y Ejecutado con acumulación mensual, Removido como base al año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 3.7 Km. de la Carretera A97E, Tramo 10 Puente Chocón - Parícut, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de Marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de Abril de 2014. LIMP 34573	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDM "2" Dto. 12 Avance Físico, Vigente y Ejecutado con acumulación mensual, Removido como base al año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.62 Km. de la Carretera A97E, Tramo 10 Parícut - El Estero, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Abril de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de Julio de 2013. LIMP 34573	Km	8.00	0.00	0.00	0.00%	\$0,000,000.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDM "2" Dto. 12 Avance Físico, Vigente y Ejecutado con acumulación mensual, Removido como base al año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 12.08 Km. de la Carretera A97E, Tramo 10 El Estero - Puente Samaché, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de Diciembre de 2014. LIMP 34576	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDM "2" Dto. 12 Avance Físico, Vigente y Ejecutado con acumulación mensual, Removido como base al año 2013
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.54 Km. de la Carretera A97E, Tramo 10 El Puente Samaché, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 01 de Mayo de 2009 y la finalización del mismo es el 01 de Julio de 2013. LIMP 34578	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" MCDM "2" Dto. 12 Avance Físico, Vigente y Ejecutado con acumulación mensual, Removido como base al año 2013

* EN TRAMO 1, SE DIÓ UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN 21 MES DE AGOSTO SE FIRMÓ UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO TUVO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de Verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8		
Otra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Replantes Varios		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Pavimento		147.84	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Señalización		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
Es importante informar que los tramos II, IV y V, ya están finalizados y no se reportarán. Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se reportarán con fondos de contraprestación 100%.			
El Tramo I ya fue adjudicado por un nuevo proceso para la finalización del mismo. El 28 de mayo se inauguró el inicio de los trabajos para la finalización del tramo. A la fecha tiene un avance físico del 8%.			
Con respecto al Tramo III, se valoró por parte del CIV la ejecución de los tramos tanto de cumplimiento de contratos como de anticipo. La Aduana para un recurso de revocatorio.			
En el mes de diciembre se realizó el pago de la liquidación del tramo a Tuxtla.			
IV.2 Alertas			
IV.3 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)	Variación % Física	0.00%
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	0.00%
IV.4 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
0.00%	0.00%	177.73%	119.63

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha son del movimiento del proyecto del año en curso y no del año anterior. Se debe tener la información completa de la ejecución de la obra ya que estos son fundamentales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sesión II.6 versus la Sesión IV se debe a que en la Sesión II son los datos que muestra el SISP (en Km) y en la Sesión IV son los datos presentados por el contratista en la estimación de avance esperado.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas Cerna
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Ambar Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

A

RCA QTPS				MONTOS		
				RECURSOS	PROYECTO	TOTAL
Proyecto	2007/2008	2007-2008	PROYECTO TRAMADO SAN CARLOS TAMBAYU PUERTO PUERTO CHAZO	2,096,517.13	1,772,475.89	4,678,993.02
Proyecto	2007/2008	2007-2008		58,945.48		58,945.48
Proyecto	2007/2008	2007-2008	PROYECTO TRAMADO PUERTO CHAZO LA TRINIDAD REJON DE PARAYOS	3,482,519.19	288,271.50	3,870,790.69
Proyecto	2007/2008	2007-2008				
Proyecto	2007/2008	2007-2008	PROYECTO TRAMADO TAMBAYU PUERTO / MANABITO EL ESTER	5,184,889.48		5,184,889.48
Proyecto	2007/2008	2007-2008		208,483.71	1,891,836.11	4,180,320.44
Proyecto	2007/2008	2007-2008	PROYECTO TRAMADO EL ESTER PUERTO MANABITO RIO CHAZO	3,784,354.79	287,566.74	4,071,921.53
Proyecto	2007/2008	2007-2008				
Proyecto	2007/2008	2007-2008	PROYECTO TRAMADO EL ESTER PUERTO MANABITO			
Proyecto	2007/2008	2007-2008		1,876,736.47		1,876,736.47
Proyecto	2007/2008	2007-2008				

ANEXO A QTPS						
	FUENTE	RECURSOS	Recibido	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMADO SAN CARLOS PUERTO CHAZO	RCA	52-0507-001				
SAFAS	11-0000-0000	11-0000-0000		85,780,859.00		
	SECTORIAL	52-0401-0067	85,814,743.00			0.00
TRAMADO PUERTO CHAZO PARAYOS	RCA	52-0507-001				
SAFAS	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMADO PARAYOS EL ESTER	RCA	52-0507-001				
SAFAS	SECTORIAL	52-0401-0067	90,380,380.00			0.00
TRAMADO EL ESTER RIO CHAZO	RCA	52-0507-001				
SAFAS	Procedimientos	11-0000-0000				
	SECTORIAL	52-0401-0067				0.00
TRAMADO REJON DE PARAYOS	RCA	52-0507-001				
TOTAL			85,814,743.00	85,780,859.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales.

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 181-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores añadido con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 181-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones		
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Puntaje este apartado. Basado en la calidad de los datos para la verificación de los avances para la meta. Se debe considerar la calidad de los datos, la calidad de la información y la calidad de la información.		
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Puntaje este apartado. Basado en la calidad de los datos para la verificación de los avances para la meta. Se debe considerar la calidad de los datos, la calidad de la información y la calidad de la información.		
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
II.1.2. Componente	II.2.2. Descripción Meta	II.3.2. Unidad de Medida	Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Puntaje este apartado. Basado en la calidad de los datos para la verificación de los avances para la meta. Se debe considerar la calidad de los datos, la calidad de la información y la calidad de la información.		
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
II.1.3. Componente	II.2.3. Descripción Meta	II.3.3. Unidad de Medida	Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Puntaje este apartado. Basado en la calidad de los datos para la verificación de los avances para la meta. Se debe considerar la calidad de los datos, la calidad de la información y la calidad de la información.		
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
II.1.4. Componente	II.2.4. Descripción Meta	II.3.4. Unidad de Medida	Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Puntaje este apartado. Basado en la calidad de los datos para la verificación de los avances para la meta. Se debe considerar la calidad de los datos, la calidad de la información y la calidad de la información.		
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Financiera	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			
			Meta Física	Fecha Plani-ficada de Ejecución	Fecha de Inicio	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **			

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de créditos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garanta o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	
Componente SOLAR LTDA	Subvención y Mantenimiento de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica	Kilómetros	44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	Poco este oportuno. Actual por no haberse iniciado los trabajos por la gran cantidad de licitaciones que se han realizado. Se espera que se concluyan para el mes de febrero del 2015.
			44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
Ejercicio Fiscal: 2013																	
Componente SOLAR LTDA	Subvención y Mantenimiento de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica	Kilómetros	44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	Poco este oportuno. Actual por no haberse iniciado los trabajos por la gran cantidad de licitaciones que se han realizado. Se espera que se concluyan para el mes de febrero del 2015.
			44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
Ejercicio Fiscal: 2012																	
Componente SOLAR LTDA	Subvención y Mantenimiento de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica	Kilómetros	44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	Poco este oportuno. Actual por no haberse iniciado los trabajos por la gran cantidad de licitaciones que se han realizado. Se espera que se concluyan para el mes de febrero del 2015.
			44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
Ejercicio Fiscal: 2011																	
Componente SOLAR LTDA	Subvención y Mantenimiento de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica	Kilómetros	44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	Poco este oportuno. Actual por no haberse iniciado los trabajos por la gran cantidad de licitaciones que se han realizado. Se espera que se concluyan para el mes de febrero del 2015.
			44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	
			44.41	13,207,428.45	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	4.00	2.00%	5.00	2.50%	51.00	47%	229,003,210.10	71.00%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.O. 13-2013) Las titulares de las Entidades de las Administraciones Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de préstamos multianuales, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2010														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado		% Ejecución **	
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2010	1/10/2011	1/10/2010	100.0%	1/10/2010	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2009														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2009	1/10/2010	1/10/2009	100.0%	1/10/2009	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2008														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2008	1/10/2009	1/10/2008	100.0%	1/10/2008	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2007														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2007	1/10/2008	1/10/2007	100.0%	1/10/2007	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2006														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2006	1/10/2007	1/10/2006	100.0%	1/10/2006	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2005														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2005	1/10/2006	1/10/2005	100.0%	1/10/2005	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2004														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2004	1/10/2005	1/10/2004	100.0%	1/10/2004	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2003														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2003	1/10/2004	1/10/2003	100.0%	1/10/2003	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2002														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2002	1/10/2003	1/10/2002	100.0%	1/10/2002	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2001														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2001	1/10/2002	1/10/2001	100.0%	1/10/2001	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 2000														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/2000	1/10/2001	1/10/2000	100.0%	1/10/2000	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 1999														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1999	1/10/2000	1/10/1999	100.0%	1/10/1999	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 1998														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
			48 m	13,135,000.00	1/10/1998	1/10/1999	1/10/1998	100.0%	1/10/1998	100.0%	13,135,000.00	100.0%		
Ejercicio Fiscal: 1997														
Componente II.1.1. OBRA CIVIL	Infraestructura y Mejoramiento de Troncal L. San Isidro Páez de la Cruz	Kilómetros	48 m	13,135,000.00	1/10/1997	1/10/1998	1/10/1997	100.0%	1/10/1997	100.0%	13,135,000.00	100.0%	No se tiene reportes del total	
			48 m	13,135,000.00	1/10/1997	1/10/1998	1/10/1997	100.0%	1/10/1997	100.0%	13,135,000.00	100		

NOTA: El porcentaje de avance físico y financiero se calcula en base al 100% y se redondea en base al número de la tabla.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

7

Edgar Arrial Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: KfW 199665506/199366147	
Código Presupuesto: 52-0505-0010	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obras Civiles	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.06	0.06	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		
	Movimientos de Tierra		7.00	0.03	0.03	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Estructuras		1.30	0.17	0.17	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		
	Estructuras de Drenaje		7.30	4.21	4.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Pavimento		7.00	4.56	4.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.		
	Construcciones Complementarias		1.00	0.48	0.48	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto ya se reactivó el 05-06-2017, por lo que esta en proceso de ejecución el proyecto para su finalización en el año 2018; Constructora CONCAV y supervisora Implasa	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ASNU/2018)		El avance físico de la obra es de 82.26%	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	Al mes de abril ya se le asignó fondos. Pero el contratista no a reiniciado los trabajos.	
0.00%	0.00%	136.05%	238.82		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto en el mes de mayo 2018, por lo que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son mensuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II se reportan los datos que muestran el avance en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Ambar Gómez Escobar
Firma Aprobada Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

61

PRESTAMO KfW 1993-66-147-324706-PROSELVA				MONEDA		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
POPULA	SUPERVISIÓN	89-202	4 (HABITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHA - CAMPUR	538,064.87	-	538,064.87
CONCHA	CONSTRUCCIÓN	45-201		4,117,013.49	-	4,117,013.49

ANEXO A LA FICHA DE MONITOREO				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
11 0000-0000	-	4,000,000.00	-	0.0000
12 0401-0067	-	-	-	0.0000
13 1405-0010	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL	0.00	4,000,000.00	0.00	0.0000

16402643.46 16,402,643.46

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianual

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes: Mayo
 Unidad Ejecutora: 11-000-0000
 Código Presupuesto: 11-000-0000
 Fecha de inscripción: 04/05/2018
 Fecha de último desembolso: 04/05/2018

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (ANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones	
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2018	04/05/2018	1.00		6,100,000.00	0.00%	10.11	100%	100,000,000.00	100.00%
Ejercicio Fiscal: 2017													
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2017	04/05/2017	1.00		21,710,000.00	00.00%	14.12	100%	100,000,000.00	100.00%
Ejercicio Fiscal: 2016													
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2016	04/05/2016	1.00		11,000,000.00	50.00%	12.12	100%	100,000,000.00	100.00%
Ejercicio Fiscal: 2015													
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2015	04/05/2015	1.00		11,000,000.00	50.00%	12.12	100%	100,000,000.00	100.00%
Ejercicio Fiscal: 2014													
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2014	04/05/2014	1.00		10,110,000.00	00.00%	9.00	100%	100,000,000.00	100.00%
Ejercicio Fiscal: 2013													
			Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreras, 2005	Número	5	04/05/2013	04/05/2013	1.00		10,110,000.00	00.00%	9.00	100%	100,000,000.00	100.00%

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las distintas de la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberían rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los próximos diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013). Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dis. 101-97.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 *** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

... el de electricidad fijas y financieras respecto a la línea base


Edgar Gomez Escobar
Vicepresidente Comunal de
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: **2018**
 Mes a Reportar: **may-18**
 Entidad: **11130013-CIV**
 Unidad Ejecutora: **202-DGC**
 Préstamo: **JICA GTP6**
 Código Presupuesto: **52-0509-0001**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	36.00	5.00	1.00	20.00	54,325,478.00	20,000,000.00	1,159,566.90	5.80	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lantelillo - Saquisilic - El Paraíso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		38.00	5.00	1.00	20.00	58,506,848.00	11,500,000.00	0.00	0.00	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 115528		14.00	4.00	0.00	0.00	50,000,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	4.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.50 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		46.00	9.00	1.00	11.11	30,000,000.00	18,060,000.00	1,159,566.90	6.42	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		30.00	2.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,159,566.90	23.19	"1. SGCIN SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento por parte de la firma consultora. En la sección II, ya está consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.			
0.00%		1.74%		Los contratos para la obra de los 5 tramos ya fueron firmados y aprobados por medio de Acuerdo Ministerial el 24 de mayo del 2018. El 1 de junio se levanta acta de inicio de la firma supervisora para la etapa de supervisión.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera		IV.3 Alertas			
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global				
0.00%	3.48%	1.41%	0.00				

Ing. **Gustavo Adolfo Rodas Ledo**
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Amibai Gómez Escobar
 Firma Aprobada Por
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

7

				DEUDA		
JICA GTPB				OTROS FINES	PRESTAMO	DEUDA
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO I: CHIGAMAH- EL SOCH- SECA				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO II: SECA-LANCETILLO- SAICHINPEC- EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO III: EL PARAISO- RIO COPON- ASESION COPON- SAN JUAN CHACTELA			3,478,700.70	3,478,700.70
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA- PLATA GRANDE Y MORRAMENTO CARRETERA RDAY 08				
CENTRAL CONSULTA DISEÑO	49-2014	TRAMO V: LANQUIN- CAHABON				

ANEXO JICA GTPB						
	FUENTE	EDNDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	N. Ejecución
Tramo Chigamah- Lancetillo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,478.00	10,600,000.00	991,083.82	0.09
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00			
		43-1204-0056		9,400,000.00	168,484.08	0.01
Tramo Lancetillo-Rio Copon 116527	JICA	52-0509-0001	50,008,848.00	11,500,000.00		0.03
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,300,000.00			
Tramo ASESIONCOPON Carretera Tramo Iteque- San Juan Chactela- Santa Maria Semexoch- ASESION COPON- Rio Copon 116528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	12,700,000.00		0.03
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00			
		43-1204-0056		15,000,000.00		0.06
Tramo La Libertad- San Juan Chactela 187405	JICA	52-0509-0001		14,600,000.00		0.08
	SECTORIAL	52-0401-0067				
		43-1204-0071		2,400,000.00		0.03
Tramo San Juan Chactela-Iteque 182258	JICA	52-0509-0001	15,900,000.00	13,940,000.00	991,083.82	0.07
	SECTORIAL	52-0401-0067	4,400,000.00			
		43-1204-0056		4,400,000.00	168,484.08	0.04
Tramo Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	991,083.82	0.24
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00			
		43-1204-0056		800,000.00	168,484.08	0.21
TOTAL			207,832,326.00	106,040,000.00	3,478,700.70	0.38

I. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2012
Mesa a Reportar:	may 18
Entidad:	ELI MEXICANO
Unidad Ejecutora:	000 0000
Presupuesto:	36,637,000
Código Presupuesto:	12 0000 0000
Fecha de autorización:	april/2008
Uso de recursos:	

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (llos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (jubilaciones y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acia. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Día. 101-97.

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2018											
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigencia Actual*	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente	Reducción de los desperdicios de	Reducción	11.00	196,500,000.00			1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%	El programa ha sido aprobado por el Comité de Inversión y el Comité de Asesoría y se ha iniciado la ejecución de las actividades de inversión y de ejecución de las obras de inversión y de ejecución

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.O. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de créditos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores aludido con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	% Ejecución Actual	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	% Ejecución Actual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Compartido	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras (RMT).	Ejercicio Fiscal	11.14	100.000.000.00					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las entidades beneficiarias de la RMT. Se han ejecutado recursos por parte de las	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Antonio Gómez Escobar
 VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

12

Ejercicio 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2079 Código Presupuestal: 52-0401-0064	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECÚN UMÁN- SHIP 116.139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 MIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2016)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		Se inicia con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha se va formando el acta de recepción del trabajo y la presentación de los requerimientos financieros por lo que se inicia con el proceso de liquidación el cual entrará a la ley que se tiene en vigor.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	Este Préstamo se derivó por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se están presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
0.00%	0.00%		48.57%	Se encuentra en proceso de liquidación.	
			66.90%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento de la obra del año en curso, hasta el límite que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los avances que maneja el MOP y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Anibal Gomez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

81

PRESTAMO BCI 2079				Miles		
				SUBTOTAL	PRESTAMO	TOTAL
TOTAL	Suplemento	113 2018	TRAMO: COCALES (KM 110-66) - MAZATENANGO (KM 158.7)		6,519,594.76	6,519,594.76
OPUESTO	Suplemento	114 2018	TRAMO: MAZATENANGO (KM 158.7) - PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.8)		7,999,524.67	7,999,524.67
PROYECTO	Suplemento	115 2018	TRAMO: PUENTE CARMEN DE MIRON (KM 201.8) - PUESTO DE AGUANA, TECUN UMAN (KM 250.18)		6,462,180.87	6,462,180.87
CONTRATACION	CONTRATACION	275.3 2012	REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 7 OCCIDENTE, COCALES TECUN UMAN		256,481,262.38	256,481,262.38

ANEXO BCI 2079 LA 12 OCTUBRE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCI	37 0401 0064				0.00%
	61 1258 0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

STATISTICS

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97) y sus reformas (Ley 32-2013) Las Juntas de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contribuciones de carácter obligatorio o no reembolsable (gratificaciones y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garantice o beneficie a los beneficiarios sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para preverlo en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101.97).

100

13

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

C DATOS GENERALES

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97 y sus reformas (Dto. 12-2013) Las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, empujadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para presentarlo en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 146, Ley 44-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un suplemento de indicadores alineados con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97

Ejercicio Fiscal: 2013

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MULTIANUAL

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
						Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	
Componente	Elaboración de presupuesto de la UDA	Ud. de Medida	14	01/01/2013	01/01/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1000.000	Elaboración de presupuesto de la UDA	Ud. de Medida	14	01/01/2013	01/01/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1000.000	Elaboración de presupuesto de la UDA	Ud. de Medida	14	01/01/2013	01/01/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera registrada hasta el día.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cepallos
COORDINADOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO

Edgar Anibal Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

14

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Ley 13-2013) Ley Insular de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Ley 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuestario: 52-0558-0002	

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECUN UHARÁ UN-P (11A119)	Km.	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	* 1 SICOM; * 2 INP; 3 Avance físico inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Entre el diciembre 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Expendido Presupuestario o ARMA/2018)		Se inicia con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
0.00%	0.00%	Variación % Física		A la fecha se se firmó el acta de recepción del ítem y la presentación de los respectivos recibos por lo que se inicia con el proceso de liquidación del cual emite la firma que se tiene 90 días.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera		IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Este Préstamo se desarrolla por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
0.00%		Ejecución Financiera Global		La ejecución se presenta de liquidación.	
0.00%		Ejecución Física Global			
		53.52%		66.90	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-ánuales. Por otro lado la diferencia que exista entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el contratista y en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


Ing. Gustavo Adolfo Roda
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS


Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

DAVIDS GILBERTS

Artículo 53 de la Ley (Órgánica del Presupuesto) Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2011): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, son responsables de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los términos de la Ley (Órgánica del Presupuesto) Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2011). Para préstamos en moneda nacional, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se incorpora un segmento de indicadores Aligned con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto No. 101-97.

EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

15

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dis. 101-97 y sus reformas (Dis. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acord. Gub. Sub-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se elabora un formato de informes de avance físico y financiero en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dis. 101-97).

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base según Términos Contractual		II.6. Fechas Vigentes según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución**	Ejecutado Acumulado	% Ejecución**	
Componente	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	100	1.000.000.00	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base


Ing. Gustavo Adolfo Rodas
COORDINADORA DE RECBALANCEO
DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIOS
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS


Edgar Antonio Gómez Escobar
Fiscal Asesorado por (Máxima Autoridad)
VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: mayo-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2107 Código Presupuesto: 52-0401-0066	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de operaciones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Guh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se insertará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Unidad *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Unidad	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-12 ORIENTE, ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE ALVARADO SNIP. 136626	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 CODIN SNIP. El avance físico (metros ejecutados) se ejecutó con unidades de metros, tomando como base el año 2018.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (bóvedas)		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Unidad Global.	
	Replantes Varios		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Unidad Global.	
	Pavimento		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para control de Tráfico		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Unidad Global.	
	Atenuación Ambiental		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista o las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestada a ABRIL/2018)		Se encuentra en proceso de negociación con el contratista para la recepción y liquidación del proyecto.	
5.26%	0.00%	Variedad % Física	0.00%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variedad % Financiera	0.00%	IV 3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada del Año		Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se están presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
0.00%	0.00%		12.65%	Ejecución Física Global	
			6.96%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodríguez Córdova
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

PRESTAMO SCIE 2107				Miles		
				CONTRATO	PROYECTO	TOTAL
CONSULT TEST S.A.	SUPERVISOR	JUN-2016	REHABILITACIÓN DE LA RUTA ORIENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		20,504,641.88	20,504,641.88
INGASA CONSTRUCTORA S.A.	CONSTRUCCION	ENE-2016			148,908,581.11	148,908,581.11

ANEXO RUA 2107						
FUENTE		FONDOS	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	REPOSICIÓN
CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA, CIUDAD PEDRO DE ALVARADO KM 18.4428		SCIE	7,144,000.00			0.00%
						0.00%
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las cuales la República de Guatemala figura como deudora, garanticen o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Según Contrato		Según Prórrogas o Ampliaciones		Vigente Anual*		Ejecutado Anual		Ejecutado Acumulado		Ejecutado Acumulado		
				Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización		% Ejecución Anual		% Ejecución Anual		% Ejecución Anual		% Ejecución Anual	
COMPONENTE	RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EN LA ZONA DE LA COMUNA DE LA VÍA EN LA ZONA															

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE DE METAS	FECHA PLANIFICADA DE INICIO	FECHA PLANIFICADA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VIGENTE ANUAL*	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	OBSERVACIONES
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE DE METAS	FECHA PLANIFICADA DE INICIO	FECHA PLANIFICADA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VIGENTE ANUAL*	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	OBSERVACIONES
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE DE METAS	FECHA PLANIFICADA DE INICIO	FECHA PLANIFICADA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VIGENTE ANUAL*	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN ANUAL	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN **	OBSERVACIONES

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Escobar
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Antonio Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BID-1733/OC-GU Código Presupuesto: 52-0402-0095	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	36.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	*1 UOPN *2 UOPN Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomas 173534	Km	8.00	-	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Puente Chitomas SNIP 191415	MTS	-	1.00	-	-	-	3,200,000.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chivaquito, Chitomas 191416	km	-	10.00	1.00	10.00	0.00	42,000,000.00	15,843,867.17	37.71	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III. INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA	LIMPIA Y DESMONTAJE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	17.50	11.12	11.12	8.75	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>km.</u>	
	DRENAJE MENOR		17.50	11.69	11.69	2.06	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>km.</u>	
	DRENAJE MAYOR		1.00	0.88	0.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>1.00 Unidad</u>	
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		17.50	12.50	12.50	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>km.</u>	
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		1.00	0.61	0.61	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>1.00 Unidad</u>	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de elaboración de contrato para el estudio del puente Chitomas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA Hasta el 30 de mayo de 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria o ABRL/2018)		Ya fueron pagadas las tres primeras estimaciones tanto para la obra como para la supervisión.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha se tiene un Avance Físico del 38.09%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertivos	
Variación % Financiera				En base a las negociaciones ya se pudo realizar la topografía para la ubicación del Puente sobre el río Blanco estando únicamente la aprobación por las comunidades y que deje realizar para el camino.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	36.10%				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO D.G.C.
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Firma Aprobada Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ANEXO 01 - 179						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chikmasa IMP 154589	BID	5.1-0401-0095	42,000,000.00	20,000,000.00		0.00
	SECTORIAL	5.1-0401-0067				
Construcción Carretera Rural Tramo Los Payson, Chiriquito - Chikmasa 171534	BID	5.1-0401-0095	42,000,000.00			
	SECTORIAL	5.1-0401-0067				
Construcción Puente Chikmasa IMP 191415	BID	5.1-0401-0095		3,000,000.00		0.00
	SECTORIAL	5.1-0401-0067				
Construcción Carretera Rural Tramo Los Payson, Chiriquito, Chikmasa 191416	BID	5.1-0401-0095		8,000,000.00	15,162,000.00	0.00
	SECTORIAL	5.1-0401-0067				
TOTAL			84,000,000.00	28,000,000.00	15,162,000.00	0.00

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2018										II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Vigente Anual*	II.8. Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	II.9. Avance Físico Acumulado	% Ejecución Anual	II.10. Avance Financiero Acumulado	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2015

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Campana 100%	NO SE EJECUTÓ EN EL 2015	UNIDADES	100	100					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base


Firma Autorizada por
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
DIVISION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS


Firma Autorizada por
Edgar Arriola Gomez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2018**
Mes a Reportar **43221**
Entidad **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora **202-DGC**
Préstamo **EXIMBANK -TAIWAN**
Código Presupuesto **52-0553-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo III, Semate-el Rancho 24234	Km	30.00	9.00	2.00	63.00	129,625,000.00	174,625,000.00	15,573,730.52	8.92%	* 1 SACDIN * 2 SAGP, FI Avance Físico Mensual, Vigente y Ejecutado con acumulados anuales, tomando como base el año 2018.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado		
OBRA CIVIL	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.34	0.34	0.09	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente	E: Avance en calculado en 1.00 Unidad Global
	Terracería		27.45	6.33	6.33	5.66		E: Avance en calculado en Km
	Drenaje Menor		27.45	9.60	9.60	4.03		E: Avance en calculado en Km
	Drenaje Mayor		27.45	18.89	18.89	3.49		E: Avance en calculado en Km
	Renglones Varios		1.00	0.63	0.63	0.07		E: Avance en calculado en 1.00 Unidad Global
	Pavimento de Concreto		27.45	13.42	13.42	3.27		E: Avance en calculado en Km
	Dispositivos Para Control de Tráfico		27.45	4.94	4.94	1.51		E: Avance en calculado en Km
	Mitigación Ambiental		1.00	0.31	0.31	0.01		E: Avance en calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamo y fondos nacionales			
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)				A la fecha el proyecto lleva un avance físico total del 54.30 %.			
0.00%	8.92%	Variación % Física	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				Nº 3 Alertas			
Ejecución Física Acumulada							
Ejecución Financiera							
Ejecución Financiera Global							
Ejecución Física Global							
0.00%	8.92%	0.00%	0.00%				

Nota: la ejecución de esta obra es con fondos de donación, préstamos y fondos nacionales, según el SHIP, su presupuesto vigente es de Q. 176,625,000. y su ejecución es de Q. 173,905,845.62 sin embargo como estos son registros presupuestarios es importante hacer ver que dentro del presupuesto ejecutado en la fuente 52-0401-0067 se ejecutaron Q. 28,378,292.00 como contrapartida de donación.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Schmitz
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS D.G.C.

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

EXIMBANK-TAIWAN		GOBIERNO		
		GOBIERNO	PRESTAMO/DONACION	TOTAL
OVERSEAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Nueva Tramo, (Guatemala al Rancho, Sub Tramo 8), Salva de el Rancho 762.14		145,254,818.25	145,254,818.25

AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS						
CONCEPTO	PRESTAMO			DONACIÓN		
	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	SALDO	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	SALDO
ANTICIPO	111,209,760.49			76,327,500.00		76,327,500.00
Estimación 1			111,209,760.49		1,895,501.90	74,431,998.40
Estimación 2			111,209,760.49		1,377,503.08	73,054,495.32
Estimación 3			111,209,760.49		2,738,424.40	68,316,070.92
Estimación 4			111,209,760.49		2,734,483.21	65,581,587.71
Estimación 5			111,209,760.49		2,744,783.87	62,836,803.84
Estimación 6			111,209,760.49		3,009,036.27	59,827,767.57
Estimación 7			111,209,760.49		1,838,057.90	57,989,709.67
Estimación 8			111,209,760.49		2,996,740.83	54,992,968.84
Estimación 9			111,209,760.49		3,640,534.16	51,352,434.68
Estimación 10			111,209,760.49		4,086,885.63	47,265,549.05
Estimación 11			111,209,760.49		5,632,246.47	41,633,302.58
Estimación 12			111,209,760.49		5,562,852.35	36,070,450.23
Estimación 13			111,209,760.49		7,070,486.04	29,000,000.00
Estimación 14		7,201,436.84	104,008,323.65			29,000,000.00
Estimación 15		7,215,018.31	96,793,305.34			29,000,000.00
Estimación 16		7,215,004.35	89,578,291.00			29,000,000.00
Estimación 17		7,246,500.99	82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 18			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 19			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 20			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 21			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 22			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 23			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 24			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 25			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 26			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 27			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 28			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 29			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 30			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 31			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 32			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 33			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 34			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 35			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 36			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 37			82,331,790.01			29,000,000.00
Estimación 38			82,331,790.01			29,000,000.00
TOTAL	111,209,760.49	29,146,119.90	82,331,790.01	76,327,500.00	47,942,998.25	29,000,000.00

ANEXO 10 - ESTADO DE EJERCICIO DE LA Cuentas de Donación						
FUENTE	FONDOS	INICIAL	VIGENTE	DEBIDO	% Ejecución	
	11-0000-0000		48,380,000.00	15,571,790.52	32.29%	Contrapartida de préstamo
	41-1204-0054				0.00%	Contrapartida de préstamo
TAIWAN	52-0511-0007	130,815,000.00	130,815,000.00		0.00%	Contrapartida de Donación
	52-0401-0067	48,200,000.00				Contrapartida de Donación
		779,623,000.00	176,623,000.00	15,571,790.52	6.32%	
Donación *	61-0601-0073	155,000,000.00				
		779,623,000.00				
		934,623,000.00	176,623,000.00	15,571,790.52	6.32%	

* NOTAS: se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN, según Artículo 53 Bis al Dec. No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edición de Oct. 13-2013, Art. 11. Crédito mismo, y no consumo presupuestado por lo que las operaciones son solamente contables.

Público recibe copia del

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 1-1-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																			
Ejercicio Fiscal: 2018																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física KM	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente	Presupuesto de Capitalización de la Carrera 1 a 4 Módulo: 1.																		

I. DATOS GENERALES

a del Presupuesto Dio. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible]

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS


Edgar Anibal Gomez Escobar
Firma Aprobada por (Maxima Autoridad)
Viceeministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

22

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (1991-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en firma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto, Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE-2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0067	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				541,503,162.00	140,945,599.00	41,028,758.89	32.31%	*1 LECOM *2 MOP: El Avance Físico: meta, Vigente o Ejecutado con acumulado anual, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
				III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado			

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Ya fue desembolsado por parte del BCIE el saldo de los fondos que nos correspondían por un monto de: US\$ 18,25 millones.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)				
0.00%	22.89%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	32.01%	80.78			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DCC asignado según analítico al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

ANEXO 2014 1138						
	FUENTES	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
	BOJE 2118	52-0401-00067	541,501,382.00	140,849,399.00	45,049,758.89	32.01% 0.00
		TOTAL	541,501,382.00	140,849,399.00	45,049,758.89	32.01%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	OPERA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			5.147.000.000,00						ver anexo de proyección adjuntos		10.000.754,00	10.000.754,00				1.000.000.000,00	10,12	
Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	OPERA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			5.147.000.000,00						ver anexo de proyección adjuntos		10.000.754,00	10.000.754,00				1.000.000.000,00	10,12	
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	OPERA A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA			5.147.000.000,00						ver anexo de proyección adjuntos		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				1.000.000.000,00	10,12	

I. DATOS GENERALES

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal:	2015
-------------------	------

Componente	II.1.	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		% Ejecución **
Casa grande		RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA GRANDE	m ²																
CASA		PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO Y ESCUELA MEDIA PRODUCTIVA	m ²		1 400 millones						ver anexo de presupuesto	444.076.711,00	11 901 000,00	92%		1 600 000 000,00	20-00		

[1] L'Associazione Comunità ebraiche di Milano, che si occupa di 120 comunità ebraiche in 12 paesi, ha appena pubblicato il suo rapporto annuale. Il rapporto è intitolato "La vita ebraica in Italia: dati e tendenze". Il rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro che ha lavorato per un anno e mezzo. Il rapporto è diviso in tre parti: la prima parte è dedicata alla vita ebraica in Italia, la seconda parte è dedicata alla vita ebraica in Europa e la terza parte è dedicata alla vita ebraica nel mondo. Il rapporto è un documento importante per la comunità ebraica italiana e per la comunità ebraica internazionale.

...% de electricidad física y financiera respecto a la línea base

* Indicar cualquier variación a la muesta en el año
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

ING. GUSTAVO ANDRÉS RODAS CEBALLOS

Jefe de FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS



Edgar Anibal Gómc. Escobar
 Firma Acreditada por (Máxima Autoridad)
 Viceministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2018
HORA : 12:38:33
REPORTE : R00814809.rpt

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 62, Organismo = 0401, Correlativo = 0047
- SNIP -

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
100113	17,410,000.00	-17,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110127	8,500,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110128	7,300,000.00	-7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110130	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110131	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110132	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110133	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110134	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110135	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110136	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110137	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110140	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110141	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110142	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110143	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110144	44,300,000.00	-44,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110145	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110146	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110147	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110148	95,000,000.00	-95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110149	9,400,000.00	-9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110150	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	81,840,000.00	-81,840,000.00	158,800,000.00	54,837,200.00	48,884,150.31	48,884,150.31	48,884,150.31	24,842,150.84	48,884,150.31	48,884,150.31	59.74%

24

García 20/6

UDAF

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración



SECRETARIA
Firma: *Rotana* Hora: 14:29

No. CONTROL: 333689

Oficio No.: 248-CFE-2018

Guatemala, 08 de junio de 2018

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2018.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Estimado Ingeniero Moir:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2018, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Atentamente,


[Signature]

Edgar Aníbal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ingeniero

Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario General Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia- SEGEPLAN-
Presente.-



14:43 *[Signature]*

Ing. José Fernando Morales Méndez, Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Selvin Girón, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC.-
Archivo --

E.1788 *[Signature]*

24 21-jun-2018
9:14 C.C.



Dirección General de Caminos -



@CAMINOS_CV

2

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresa Pública, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa retribuididad o no retribuididad (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán presentar informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarlos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero:
Se incorpora un segmento de indicación afianzado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del mes de AGOSTO de 2018, esto implica que se tenga la orden completa de la ejecución de la obra ya que estos son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que presenta el SISP y en la Sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Edgar Anibal Domínguez Escoba
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

3

PRESTAMO BCIE 1994				MONTOS		
				MONEDA	MONEDA	MONEDA
DESCRIPCION	FECHA	CONTRATO	TRAMITE			
SECCION DE LA BUENOS	SECCION DE LA BUENOS	1.1.1.1994	SECCION DE LA BUENOS	4.210.474.74		4.210.474.74
SECCION DE LA BUENOS	SECCION DE LA BUENOS	1.1.1.1994	SECCION DE LA BUENOS	4.087.544.58		4.087.544.58
SECCION DE LA BUENOS	SECCION DE LA BUENOS	1.1.1.1994	SECCION DE LA BUENOS	5.054.433.32		5.054.433.32
SECCION DE LA BUENOS	SECCION DE LA BUENOS	1.1.1.1994	SECCION DE LA BUENOS	5.175.040.42		5.175.040.42
SECCION DE LA BUENOS	SECCION DE LA BUENOS	1.1.1.1994	SECCION DE LA BUENOS	25.527.234.38	4.622.219.04	24.345.537.32

PRESTAMO BCIE 1994					
FUENTE	FONDOS	MONEDA	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
BCIE	54.340.401.00	54.340.401.00	54.340.401.00		0.00%
SECCION DE LA BUENOS	54.340.401.00	54.340.401.00	54.340.401.00	9.521.045.80	9.95%
TOTAL	108.680.802.00	108.680.802.00	108.680.802.00	9.521.045.80	8.75

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.O. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestanos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con la establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Linea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global		
Componente	Construcción de Centro de Trabajo (Unidad de Puerto El Indio) y Centro de Trabajo (Unidad de San Juan de los Rios)	Edificios	107.75	1.000.000.000,00	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31			0%		0%		0%		0%		
II.1.1. Componente	Construcción de Centro de Trabajo (Unidad de Puerto El Indio) y Centro de Trabajo (Unidad de San Juan de los Rios)	Edificios	107.75	1.000.000.000,00	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31			0%		0%		0%		0%		

Ejercicio Fiscal: 2017

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Componente	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRABAJO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Edificios	107.75	1.000.000.000,00	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31			0%		0%		0%		0%		
II.1.1. Componente	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRABAJO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Edificios	107.75	1.000.000.000,00	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31			0%		0%		0%		0%		

Ejercicio Fiscal: 2016

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRABAJO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRABAJO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Edificios	117.75	1.305.000.000,00	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ejercicio Fiscal		2016																	

Ejercicio Fiscal: 2015

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **		
	Construcción de la escuela 11 en la comunidad de San Juan de los Rios, Municipio de Manabí, Ecuador	Edificios	107.75	1.000.000.000,00	1/01/2018	30/12/2018	1/01/2018	30/12/2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2014																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Compras	Compras de bienes y servicios	Monetario	100.00	100.00	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Ejercicio Fiscal: 2013																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Compras	Compras de bienes y servicios	Monetario	100.00	100.00	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Ejercicio Fiscal: 2012																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Compras	Compras de bienes y servicios	Monetario	100.00	100.00	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Ejercicio Fiscal: 2011																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Compras	Compras de bienes y servicios	Monetario	100.00	100.00	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contenidos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un apartado de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución**	% Ejecución**	
COMUNICACION	Comunicación e informes a la Presidencia y al Ministerio de Finanzas Públicas sobre el avance de la ejecución física y financiera de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contenidos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	Reportes	101.71	1.000.000.000	1.000.000.000	2010/01/01	2010/12/31	2010/01/01	2010/12/31	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
COMUNICACION	Comunicación e informes a la Presidencia y al Ministerio de Finanzas Públicas sobre el avance de la ejecución física y financiera de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contenidos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	Reportes	101.71	1.000.000.000	1.000.000.000	2010/01/01	2010/12/31	2010/01/01	2010/12/31	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Coballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Antonio Gómez Escobedo
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

5

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Presupuesto: JICA GTPS Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 43-2011) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Control Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 48.95 Km. de la carretera R97, Tramo II: San Juan - Puerco (Tramo II) mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo constructivo es el 15 de febrero de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de septiembre de 2013. SARP 34976	Km	8.00	8.00	0.00	0.00%	29,314,783.00	29,780,839.00	0.00	0.00	*) SARP 34976) SARP 34976 (Tramo II) Puerco - Puerco, Vigente y Ejecutado con acumulados y pagos. Remanente como base al año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la carretera R97, Tramo II: Puerco - Puerco (Tramo II) mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo constructivo es el 15 de febrero de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de abril de 2014. SARP 34977	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*) SARP 34977) SARP 34977 (Tramo II) Puerco - Puerco, Vigente y Ejecutado con acumulados y pagos. Remanente como base al año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 25.42 Km. de la carretera R97, Tramo III: Puerco - El Estero mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo constructivo es el 15 de febrero de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de julio de 2013. SARP 34978	Km	8.00	0.00	0.00	0.00%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	*) SARP 34978) SARP 34978 (Tramo III) Puerco - El Estero, Vigente y Ejecutado con acumulados y pagos. Remanente como base al año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 31.28 Km. de la carretera R97, Tramo IV: El Estero - Puerco mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo constructivo es el 15 de febrero de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre de 2014. SARP 34979	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*) SARP 34979) SARP 34979 (Tramo IV) El Estero - Puerco, Vigente y Ejecutado con acumulados y pagos. Remanente como base al año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.54 Km. de la carretera R97, Tramo V: El Estero - Puerco mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo constructivo es el 15 de febrero de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de julio de 2013. SARP 34980	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	*) SARP 34980) SARP 34980 (Tramo V) El Estero - Puerco, Vigente y Ejecutado con acumulados y pagos. Remanente como base al año 2018.

* EN FRASES, SE DIO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 Y AL MES DE AGOSTO DE 2019.

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado		
Obras Civiles	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad.
	Movimiento de tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Panglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
				Es importante informar que los tramos II, IV y V, ya están finalizados y reconstruidos, únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutaron con fondos de contrapartida 100%.			
				El Tramo I ya fue subastado por un nuevo proceso para la finalización del mismo. El 26 de enero se adjudicó el inicio de los trabajos para la finalización del Tramo I. La fecha tiene un avance físico del 8%.			
				Con respecto al Tramo III, se solicita por parte del CIV la ejecución de los trabajos tanto de cumplimiento de contrato como de anticipo. La Alcaldía podrá un recurso de revocatorio.			
				En el mes de diciembre se realizó el pago de la liquidación del Tramo I a Futura.			
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)					
0.00%		0.00%					
		Variación % Física	0.00%				
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018							
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera Global		Ejecución Física Global	
0.00%		0.00%		177.73%		119.43	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en este informe de avance físico y financiero, se obtienen de los reportes de avance físico y financiero que se presentan mensualmente. Por otro lado, la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II y el avance en la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SARP (en Km) y en la Sección IV son los datos que muestra el avance físico en la estimación de trabajo aprobada.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Ambar Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

A

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de las Administraciones Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandora, garantes o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la cooperación fiduciaria externa. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fuero y Financiero.

Artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fuero y Financiero.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible][illegible]

Código	II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fecha de Plazoificación Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prolongación o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
				Meta Física	Meta Financiera	Fecha Plazoificada de Inicio	Fecha Plazoificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución ***	
2350				48.45	175.36.128.46	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		Reconstrucción y Mantenimiento de Infraestructura de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		1. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		2. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		3. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		4. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		5. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		6. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		7. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		8. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		9. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		10. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		11. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		12. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		13. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		14. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		15. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		16. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		17. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		18. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		19. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		20. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		21. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		22. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		23. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		24. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		25. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		26. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		27. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		28. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		29. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		30. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		31. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		32. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		33. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		34. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		35. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		36. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		37. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		38. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		39. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		40. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		41. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		42. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		43. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		44. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		45. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		46. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		47. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		48. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		49. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		50. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		51. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		52. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		53. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		54. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		55. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		56. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		57. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		58. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		59. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		60. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		61. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		62. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		63. Construcción de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		64. Mantenimiento de la infraestructura de la red de distribución de energía eléctrica	km	17	135.29.19.143	1/06/2016	1/06/2017	1/06/2016	1/06/2017	1	100	1	100	1	100	1	100	
		6																

[illegible]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa, reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarlos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Cub. 540-2013): Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)											
Ejercicio Fiscal: 2014											
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2014	12/31/2014	1/01/2014	12/31/2014	250	2.5%	
Ejercicio Fiscal: 2013											
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2013	12/31/2013	1/01/2013	12/31/2013	250	2.5%	
Ejercicio Fiscal: 2012											
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2012	12/31/2012	1/01/2012	12/31/2012	250	2.5%	
Ejercicio Fiscal: 2011											
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
Compromiso	Servicios de Mantenimiento de Edificios Públicos (Mantenimiento de Edificios Públicos)	Mantenimiento	40	11,200,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	1,000	2.5%	Para este ejercicio fiscal se ha realizado el mantenimiento de los edificios públicos, en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice u beneficiaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	
			10	2,800,000.00	1/01/2011	12/31/2011	1/01/2011	12/31/2011	250	2.5%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y sus reformas (Dico. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2010										II.11. Observaciones
			Ejercicio Fiscal: 2009										
			II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones			
			Meta Física	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Vigente Anual*	Vigente Anual* <td>% Ejecución Anual</td> <td>% Ejecución Anual</td> <td data-cs="2" data-kind="parent">II.11. Observaciones</td> <td data-kind="ghost"></td>	% Ejecución Anual	% Ejecución Anual	II.11. Observaciones		

Nota: * El porcentaje de avance físico acumulado es superior al 100% ya que en su base de datos de la obra.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

* % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Arrial Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

7

8

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: Kf-W 199bb55Ub/ 199366147 Código Presupuesto: 52-0505-0010	Artículo 53. bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 11-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gab. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN 05, Subtramo Pajal Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SNIP 59458	Km	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SNCDH *2 SNIP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Componente que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias		
Obra Civil	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	1.00	0.06	0.06	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Movimientos de Tierra		7.00	0.03	0.03	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Estructuras		1.00	0.17	0.17	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		
	Estructuras de Drenaje		7.00	4.21	4.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Pavimento		7.00	4.56	4.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Construcciones Complementarias		1.00	0.48	0.48	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto ya se reactivó el 05-06-2017, por lo que está en proceso de ejecución el proyecto para su finalización en el año 2018. Constructora CONCAV y supervisora Implasa	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL 2018)		El avance físico de la obra es de 82.26%	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
				A fines de abril ya se le asignó fondos. Pero el contratista no a reiniciado los trabajos	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	136.05%	238.82		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto al mes de mayo 2018. Se debe tener en cuenta que en la sección II se muestra el avance físico y financiero en Km, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas

JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar

Firma Autorizada Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

				Cuentas		
PRESTAMO KTW 1993-66-147 324706-PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	PDVA
EMPLAZA	SUPERVISIÓN	48.000	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO CAYCHA - CAMPU	\$28,048.67	-	\$28,048.67
CONCHA	CONSTRUCCION	45.000		4,115,011.43	-	4,115,011.43

PLAN DE NUEVA EJECUCION AL 30/06/03				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
11 3000-0000		4 300,000.00		0.0000
12 3400-0000				0.0000
12 3400-0000				0.0000
12 3400-0000				0.0000
TOTAL	0.00	4 300,000.00	0.00	0.0000

16-02-04-1-05 16-02-04-1-06

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de consensos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores diseñado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (ANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas		II.5.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1. Avance Físico al Año		II.8.1. Avance Financiero al Año		II.9.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1. Componente	II.2.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	

Ejercicio Fiscal: 2017

II.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	

Ejercicio Fiscal: 2016

II.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	

Ejercicio Fiscal: 2015

II.1.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	

Ejercicio Fiscal: 2014

II.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Línea Base de Metas		II.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones	II.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico al Año		II.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero al Año		II.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Físico Acumulado		II.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Avance Financiero Acumulado		II.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera			Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	

9

1. DATOS GENERALES

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Cub. 540-2013). Informes de Avance Fisco y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 103-97.

cuales variación a la meta en el año.
Ejecución física y financiera respecto a la línea base

de la electricidad física y financiera respecto a la línea base.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. **COORDINADOR**
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS D.G.C.
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar ~~Guillermo~~ Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018
Mes a Reportar: may-18
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: JICA GTP6
Código Presupuesto: 52-0509-0001

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chucamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	36.00	5.00	1.00	20.00	\$4,125,478.00	20,000,000.00	1,157,566.90	5.80	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lancelillo - Itziquipac - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		38.00	5.00	1.00	20.00	\$8,504,848.00	11,500,000.00	0.00	0.00	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ixam: San Juan Chactelá - Santa María - Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		14.00	4.00	0.00	0.00	\$9,000,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 25.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	4.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.50 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		46.00	9.00	1.00	11.11	30,000,000.00	18,060,000.00	1,157,566.90	6.42	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		30.00	2.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,157,566.90	23.19	"1.1. SCDON SNIP: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación	En proceso de licitación							

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento Comparativo				IV.2 Variación Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento por parte de la firma consultora. En la sección II, ya está consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.			
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)			Los contratos para la obra de los 5 tramos ya fueron firmados y aprobados por medio de Acuerdo Ministerial el 24 de mayo del 2018. El 1 de junio se levanta acta de Inicio de la firma supervisora para la etapa de supervisión.			
0.00%	1.74%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertas			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018							
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL				
0.00%	3.48%	1.41%	0.00				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ledezma
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Anibal Gómez Escobar
Firma Aprobada Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

7
6

				2015		
JICA GTPS				GOBIERNO	PROYECTO	NETO
CENTRAL CONSULTA 0580	49-2014	TRAMO CH CAMAN-EL SOCH-SECA				
CENTRAL CONSULTA 0580	49-2014	TRAMO I SECA-LANCETILLO-SAGUIPEC-EL PARAISO				
CENTRAL CONSULTA 0580	49-2014	TRAMO II EL PARAISO- RIO COPON- ASENCION COPON- SAN JUAN CHACTELA			3 478 790.70	3 478 790.70
CENTRAL CONSULTA 0580	49-2014	TRAMO IV SAN JUAN CHACTELA-PLAYA GRANDE-REMEDIACION CARRETERA RDAY 06				
CENTRAL CONSULTA 0580	49-2014	TRAMO V LANQUIN-CAMABON				

ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chaman- Lancetillo 72219	JICA	52 0529-0001	34 825 478.00	10 840 000.00	991 382.82	0.09
	SECTORIAL	52 0401-0067	8 400 000.00			
		43 1204-0076		8 400 000.00	158 484.08	0.01
Tramo Lancetillo Rio Copon 11852	JICA	52 0529-0001	50 305 848.31	11 500 000.00		0.09
	SECTORIAL	52 0401-0067	8 500 000.00			
Tramo Remediacion de Carretera Tramo I San Juan Chactela-Santa Maria Semohoch-Asencion Copon Rio Copon 11852II	JICA	52 0529-0001	42 700 000.00	12 700 000.00		0.09
	SECTORIAL	52 0401-0067	7 300 000.00			
		43 1204-0076		15 400 000.00		0.09
Tramo La Unidad San Juan Chactela 187405	JICA	52 0529-0001		14 900 000.00		0.09
	SECTORIAL	52 0401-0067				
		43 1204-0076		14 900 000.00		0.09
Tramo San Juan Chactela-Luzon 132238	JICA	52 0529-0001	25 800 000.00	13 840 000.00	991 382.82	0.07
	SECTORIAL	52 0401-0067	4 800 000.00			
		43 1204-0076		4 800 000.00	158 484.08	0.04
Tramo Lanquin-Camabon 72120	JICA	52 0529-0001	4 200 000.00	4 200 000.00	991 042.81	0.24
	SECTORIAL	52 0401-0067	800 000.00			
		43 1204-0076		800 000.00	158 484.08	0.01
	TOTAL		207 837,326.00	100,080,000.00	3 478,790.70	0.09

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

El presente informe es el resultado de un estudio realizado en el mes de mayo de 1977, en el marco del proyecto de investigación sobre el tema de la "Evolución de la estructura organizativa de las empresas españolas", financiado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

11

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Cuh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último desembolso: Ejercicio Fiscal: 2016

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Finalización de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	% Ejecución Actual	Vigente Actual*	% Ejecución Actual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Actual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Actual	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras (PRM).	Ejercicio	14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
Componente	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras (PRM).	Ejercicio	14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	
			14.04	14,000,000.00	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	100%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Andrés Gómez Escobar
 Vicepresidente de Camineros
 Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

12

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018 Mes a Reportar may-18 Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora 202-DGC Préstamo BCIE-2079 Código Presupuesto 52-0401-0064	Artículo 51 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013): Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresa Pública encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
--	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO CECALES TECUN UHÁN SRDP 118.139	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* y SCODE. *2 IN P. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2014.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Obras civil	Requerimientos del Proyecto		-				Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Movimiento de Tierras		-				Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Drenaje Menor		-				Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		-				Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Estructuras y Puentes		-				Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Intersecciones, Accesos y Bahías	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada región en específico	-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Obras de Contención		-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Pavimento Ampliación / Libramientos		-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Pavimento Rehabilitación		-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km		
	Dispositivos para el Control del Tráfico		-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		
	Mitigación Ambiental		-				Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		Se inicia con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
0.00%		0.00%		A la fecha se ha terminado el proceso de recepción del trabajo y la presentación de los reportes de liquidación por lo que se tiene los datos de ejecución de la obra en su totalidad.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertas	
		Variación % Financiera	0.00%	Este Préstamo se desahoga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el préstamo en su totalidad.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL	Se encuentra en proceso de liquidación	
0.00%	0.00%	48.57%	86.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento de la obra en el mes de mayo 2018, en el cual se tiene la información completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-activas. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la sección II.4 versus la sección IV se debe a que en la sección II se basa en los datos que reportó el contratista, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Anibal Gómez Escobar
Forma Representado Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

81

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

ESTADOS GENERALES

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.O. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contratos de compraventa o arrendamiento (renta) reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Ecuador es la figura como deudora, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ac. 101-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97)

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridad o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año	II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones		
			Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Ejercicio Fiscal: 2017												
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Ejercicio Fiscal: 2018												
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Ejercicio Fiscal: 2015												
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Ejercicio Fiscal: 2014												
Componente	Descripción Meta	Unidad de Medida	Meta / Fecha	Fecha de Planificación de la Línea Base	Fecha de Vigencia	Vigencia Actual	Vigencia Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado			

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

C DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.O. 132-2013) Las Juntas de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autonómica y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de créditos de cooperación externa recibidos y no reembolsables (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para presentarlo en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) Informe de Avance Físico y Financiero.

Se incorporó un argumento de indicaciones aludido en los artículos 4.6, 17 y 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MULTIANUAL

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioritos o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
						Vigencia Actual	% Ejecución Actual	Vigencia Actual	% Ejecución Actual			
Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	II.4.1. Línea Base de Metas	II.5.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6.1. Fechas Vigentes Según Prioritos o Ampliaciones	II.7.1. Vigencia Actual	II.7.2. % Ejecución Actual	II.8.1. Vigencia Actual	II.8.2. % Ejecución Actual	II.9.1. Avance Físico Acumulado	II.10.1. Avance Financiero Acumulado	II.11.1. Observaciones
II.1.1.	II.2.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1. Unidad de Medida	II.4.1.1. Línea Base de Metas	II.5.1.1. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6.1.1. Fechas Vigentes Según Prioritos o Ampliaciones	II.7.1.1. Vigencia Actual	II.7.2.1. % Ejecución Actual	II.8.1.1. Vigencia Actual	II.8.2.1. % Ejecución Actual	II.9.1.1. Avance Físico Acumulado	II.10.1.1. Avance Financiero Acumulado	II.11.1.1. Observaciones

Forma Elaborado Por: **Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cepallos**
COORDINADORA
DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS
DIRECCION GENERAL DE CAMBIOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018	Artículo 51, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y su reforma (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Cuentas Públicas del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad 11130013-CIV	Se suscribió un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 72 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)
Unidad Ejecutora 202-OGC	
Préstamo BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto 52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO (4) CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMOS LOCALES: 18 KM (UNIDAD 186) 116119	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* 1. SIGCOP, * 2. IMP, El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado				
Obras civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específicos.							Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento Ampliación / Libramientos								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento Rehabilitación								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental								Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Recurso comparativo				Se vincula con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
Ejecución Física Acumulada (Número o porcentaje 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las autoridades de trabajo)				A la fecha se ha firmado el acta de recepción del ítem y la presentación de los requerimientos técnicos para la obra se encuentra en proceso de liquidación del ítem.	
Ejecución Financiera (Número, porcentaje o AMB/2018)				Este Préstamo se desarrolla por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se están presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				Se encuentra en proceso de liquidación.	
Ejecución Física Acumulada	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera Global	Ejecución Física Global		
0.00%	0.00%	53.52%	68.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto evita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que exista entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección II.6 se debe a que en la sección II son los datos que muestran el avance físico y financiero, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Gubalón
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 181-97) y sus reformas (L.O. 132-2013): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice a beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (A.R.C. 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará una serie de indicadores obligados por establecerse en los artículos 4, 6, 17 y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 181-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018												
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Anulaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año	II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	Descripción	Unidad	Línea Base de Metas		Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Anual*	Ejecutado Anual	Ejecutado Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución
			Meta Financiera	Meta Física	Planificada de Plazo	Inicio	Fin	Anual	Anual	Anual	Anual	%
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	142	1,100,000,000.00	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
Ejercicio Fiscal: 2017												
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	142	1,100,000,000.00	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
Ejercicio Fiscal: 2016												
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	142	1,100,000,000.00	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
Ejercicio Fiscal: 2015												
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	142	1,100,000,000.00	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
Ejercicio Fiscal: 2014												
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	142	1,100,000,000.00	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: may-18
Entidad: 11130013-CIV
Unidad Ejecutora: 202-DGC
Préstamo: BCIE-2107
Código Presupuesto: 52-0401-0066

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97) y sus reformas (Diciembre 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresa Pública encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución (Física y Financiera). Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineados a los establecidos en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 101-97)

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Modelo *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Modelo	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA, CIUDAD PEQUEÑA DE ALVARADO SNIP 135626	Km				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1. SNIP 135626 SNIP 135626 (Presupuesto) Origen y ejecución de los recursos en el SNIP Cuenta General de Gastos 2018

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado			
Obras Civiles	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada región en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Movimiento de Tierras		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Obras de Mejoramiento		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Drenaje Mayor (Señales)		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Estructuras y Puentes		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Requerimientos Varios		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Pavimentación		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	Dispositivos para control de Tráfico		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global
	Mitigación Ambiental		0.00	0.00	0.00	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Resumen comparativo				Se encuentra en proceso de negociación con el contratista para la recepción y liquidación del proyecto	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)			
5.26%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	0.00%	Este Préstamo se desahoga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se están presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	12.65%	6.96%		

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multianuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra al SNIP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodríguez Escobar
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

				2017		
				ENERO	FEBRERO	MARZO
PRESTAMO BCI 1107						
CONTRATO 1107 - S.A.	LA FORTINER	1996-2024	REHABILITACIÓN DE LA AUTOPUENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRETES DE LA PUNTA A ZORRITO - INCIPIENTE - CIUDAD MEDIO DE ALFARDO	22,500,000.00	13,500,000.00	
VALOR CONTRATACION	100	1996-2024		246,900,000.00	246,900,000.00	

[illegible]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mesa Reportar: 11.000.000.000
Entidad: 11.000.000.000
Unidad Ejecutora: 11.000.000.000
Presupuesto: 11.000.000.000
Código Presupuestario: 11.000.000.000
Fecha de suscripción: 11.000.000.000

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantida o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineados con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	
COMPONENTE	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA SI																	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta física	Meta financiera	fecha Planificada de Inicio	fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Campanario	Campanario	Campanario																	
Campanario	Campanario	Campanario																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar A. Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101/97 y sus reformas (Dto. 13/2013) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540/2013) Informes de Avance Físico y Financiero
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101/97)
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BID-1733/OC-GU	
Código Presupuesto: 52-0402-0095	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitoxim SNIP: 154599	mts	70.00	36.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	1. BACH. Avance y Financiamiento, Vigente y Ejecutado. Se actualiza al mes mayo, 2018. Fuente: el año 2018.
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Palales, Chiquiriquí, Chitoxim: 173334	Km	8.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Puente Chitoxim SNIP: 191415	MTS		1.00				3,200,000.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Palales, Chiquiriquí, Chitoxim: 191416	Km		10.00	1.00	10.00	0.00	42,000,000.00	15,681,867.17	37.31	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Linea Base	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado			
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA	LIMPIA Y DESBROZQUE MOVIMIENTO DE TIERRAS BALASTO	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	17.50	11.12	11.12	8.75		Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	DRENAL MENOR		17.50	11.69	11.69	2.06		Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en Km
	DRENAL MAYOR		1.00	0.88	0.88	0.00		Estimación de Trabajo de Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		17.50	12.50	12.50	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km
	MECIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		1.00	0.51	0.51	0.00		Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Recurso comparativo				Se encuentra en proceso de elaboración de contrato para el estudio del puente Chitoxim	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Valores 2018 de acuerdo al avance físico de la gestión por el contratista a las estimaciones de trabajo)				Ya fueron pagadas las tres primeras estimaciones tanto para la obra como para la supervisión	
EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)				A la fecha se tiene un Avance Físico de 38.09%	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				En base a las negociaciones ya se pudo realizar la topografía para la ubicación del Puente sobre el río Blanco estando únicamente la aprobación por las comunidades y que deje realizar para el camino	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL		
0.00%	36.10%				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO D.G.C.
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Firma Aprobada por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9 Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada (al Planificado de Trámite)	Fecha Planificada (Evaluación)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	Ejecutado Actual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global	
Componente																	
Meta																	

(*) Monitoreo del cumplimiento de metas, de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Ejecución del Presupuesto. El indicador que aparece en la columna "Vigente Actual" es el porcentaje de cumplimiento de la meta física y financiera al cierre del ejercicio. El indicador que aparece en la columna "Ejecutado Actual" es el porcentaje de cumplimiento de la meta física y financiera al cierre del ejercicio. El indicador que aparece en la columna "Ejecutado Acumulado" es el porcentaje de cumplimiento de la meta física y financiera al cierre del ejercicio. El indicador que aparece en la columna "Ejecutado Acumulado" es el porcentaje de cumplimiento de la meta física y financiera al cierre del ejercicio.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Caballeros
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Infraestructura y Vivienda

28

Unidad Ejecutora = 202, Fuente = 62, Organismo = 0401, Correlativo = 0087
-SHIP-

DESCRIPCION

10713	MEZCAMENTO CAMBIO TRAM REC BUCH. 14 TRAMO ALCEA	17 419 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
-------	---	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

24

Gironi
20/6

UDAF

No.CONTROL:333688

Oficio No.:247-CFE-2018

Guatemala, 08 de junio de 2018

Ref.: Informe de Avance Físico y Financiero
Mes de mayo/2018.- Cooperación
Internacional Reembolsable (Préstamos).

Excelentísima Señora Ministra:

Con atentos saludos me dirijo a usted, en cumplimiento a los Artículos 53 Bis del Decreto 101-97, 55 y 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, como autoridad máxima se remite el Informe Mensual de Avance Físico y Financiero, correspondiente al Mes de mayo/2018, tanto físico como en formato electrónico, sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación Internacional Reembolsable (Préstamos), elaborado por la Dirección General de Caminos como responsable de la ejecución de los proyectos financiados por las diversas entidades internacionales.

Con lo anterior, damos por cumplido lo solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas

De usted atentamente,



Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
RECIBIDO
20 JUN 2018
SECRETARIA
Firma: *Polanco* Hora: 14:24

Licenciada
Sandra Erica Jovel Polanco
Ministra de Relaciones Exteriores
Su Despacho.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
13 JUN 2018

C.c. Ing. José Fernando Morales Méndez, Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Selvin Giron, Coord. Unidad de Administración Financiera- UDAF-CIV.
Licda. Luz María Urcuyo, Coord. Unidad Sectorial de Planificación- USEPLAN- CIV.
Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. Coordinador de Financiamiento Externo-DGC-
Archivo.-

24
21-jun-2018
9:14

Síguenos en:

www.caminos.gob.gt



Dirección General de - Caminos -



@CAMINOS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salón 7, Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100

E.1787
(1)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 102-DGC	
Préstamo: 801E-1994 FTH	
Código Presupuesto: 92-0401-0059	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y mejoramiento del 137.71 Km. de la carretera ITM, mediante la construcción de dos carriles de concreto asfáltico. El proyecto inicia en Adzucá (Municipio, departamento de Totulá) y concluye en la Zona La Trinidad. La fecha de inicio del plazo contractual es el 29 de Noviembre de 2010 y la finalización del mismo es el 01 de Octubre de 2014. (Act 60312)	Km	2	2	1	50.00%	150,000,000.00	150,000,000.00	9,511,043.80	6.35%	*1 SICOH *2 SGP El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016. REPORTE SEGEPLAN

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base [Total]	III.5 Inicial [Año 2018]	III.6 Vigente [Año 2018]	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra Civil	Terracería	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del período entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico	333.55	34.04	34.04	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes		333.55	33.38	33.38	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Cunetas y Obras de Concreto		333.55	42.00	42.00	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Con Cemento		333.55	47.94	47.94	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Sub Base Granular		333.55	1.24	1.24	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Capa de base		333.55	47.69	47.69	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Concreto Asfáltico		333.55	56.47	56.47	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Señalización		333.55	78.96	78.96	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
Obra Civil	Mitigación Ambiental		1.00	0.33	0.33	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Obras de Paso Puentes y Bóvedas		1.00	0.19	0.19	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
Obra Civil	Renglones Varios	1.00	0.14	0.14	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Ya fue aprobada la ampliación del plazo de desembolso por 12 meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista a las estimaciones de trabajo)	EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)	Ya fueron aprobadas las ampliaciones de los contratos de las firmas supervisoras.	
0.00	0.00	Variación % Física	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	6.35%
		IV.3 Alertas	
		El avance físico por tramos del proyecto según estimaciones es de: Tramo I: 93.74%, Tramo II: 86.71%, Tramo III: 94.14% y Tramo IV: 70.52%.	
		Se encuentra en trámite un Desembolso en el BCIE, el cual no ha sido desembolsado a la fecha, situación que dificulta la ejecución del contratista por falta de pago.	
		La falta de pago está provocando la baja ejecución esto podría afectar la finalización del plazo de ejecución.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL
0.00%	6.35	85.72	93.86

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del periodo que se reporta, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-ansuales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra al SGP y al Contratista que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
COORDINADOR
JEE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Código Civil, 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
COMA CEN	Construcción de la infraestructura de la Universidad del Norte (Edificio A y B) - Municipio de Medellín - Antioquia	Edificios	107.75	1.205.546.442,00	1/1/2018	30/11/2018	2/1/2018	1/10/2018	1	1	100%	1/1/2018	1/10/2018	100%	100%	1.205.546.442,00	100%	100%	100%
Ejercicio Fiscal: 2017																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
COMA CEN	Construcción de la infraestructura de la Universidad del Norte (Edificio A y B) - Municipio de Medellín - Antioquia	Edificios	107.75	1.205.546.442,00	1/1/2017	30/11/2017	2/1/2017	1/10/2017	1	1	100%	1/1/2017	1/10/2017	100%	100%	1.205.546.442,00	100%	100%	100%
Ejercicio Fiscal: 2016																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
COMA CEN	Construcción de la infraestructura de la Universidad del Norte (Edificio A y B) - Municipio de Medellín - Antioquia	Edificios	107.75	1.205.546.442,00	1/1/2016	30/11/2016	2/1/2016	1/10/2016	1	1	100%	1/1/2016	1/10/2016	100%	100%	1.205.546.442,00	100%	100%	100%
Ejercicio Fiscal: 2015																			
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
COMA CEN	Construcción de la infraestructura de la Universidad del Norte (Edificio A y B) - Municipio de Medellín - Antioquia	Edificios	107.75	1.205.546.442,00	1/1/2015	30/11/2015	2/1/2015	1/10/2015	1	1	100%	1/1/2015	1/10/2015	100%	100%	1.205.546.442,00	100%	100%	100%

3

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenio de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MIL DOLÁRES)																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según o Ampliaciones		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
II.1.1. Componente	II.2.1. Descripción Meta	II.3.1. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2014														II.11.1. Observaciones
			Ejercicio Fiscal: 2013														
II.1.1.1. Componente	II.2.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2012														II.11.1.1. Observaciones
II.1.1.1.1. Componente	II.2.1.1.1. Descripción Meta	II.3.1.1.1. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2011														

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 6, 17 y 13 de la Ley Ordinaria del Presupuesto Dto. 101-97.

100

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

% de ejecución física y financiera respecto a la línea base.



F. J. O'Connell
 President

**Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda**

24



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: mayo-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: JICA GTP5 Código Presupuesto: 52-0507-0005	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 13-2013)) Las unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como demandante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Instalado %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Instalado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Otra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento de 45.95 Km. de la Carretera ENTE, Tramo 1 San Juan - Puerto Chucú, mediante la construcción de dos puentes permanentes. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 23 de septiembre de 2013. LOPF 34914	Km	8.00	8.00	0.00	0.00%	39,014,763.00	85,790,899.00	0.00	0.00	"1" 34914- "2" SHCP, 20 Años Pasa Pasado, Vigente y Ejecutado con recursos propios, Remanente como base al año 2018
	Rehabilitación y Mejoramiento de 37.96 Km. de la Carretera ENTE, Tramo 20 Puerto Chucú - Panzós, mediante la construcción de dos puentes permanentes. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 30 de abril de 2014. LOPF 34973	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" 34973- "2" SHCP, 20 Años Pasa Pasado, Vigente y Ejecutado con recursos propios, Remanente como base al año 2018
	Rehabilitación y Mejoramiento de 35.62 Km. de la Carretera ENTE, Tramo 21 Panzós - El Estor, mediante la construcción de dos puentes permanentes. La fecha de inicio del plazo contractual es el 19 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 31 de julio de 2013. LOPF 34971	Km	8.00	0.00	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	"1" 34971- "2" SHCP, 20 Años Pasa Pasado, Vigente y Ejecutado con recursos propios, Remanente como base al año 2018
	Rehabilitación y Mejoramiento de 31.28 Km. de la Carretera ENTE, Tramo 22 El Estor - Puerto Sumich, mediante la construcción de dos puentes permanentes. La fecha de inicio del plazo contractual es el 20 de agosto de 2012 y la finalización del mismo es el 31 de diciembre de 2014. LOPF 34976	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" 34976- "2" SHCP, 20 Años Pasa Pasado, Vigente y Ejecutado con recursos propios, Remanente como base al año 2018
	Rehabilitación y Mejoramiento de 21.54 Km. de la Carretera ENTE, Tramo 23 El Aguacate Sumich, mediante la construcción de dos puentes permanentes. La fecha de inicio del plazo contractual es el 13 de marzo de 2009 y la finalización del mismo es el 02 de julio de 2013. LOPF 34979	Km	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	"1" 34979- "2" SHCP, 20 Años Pasa Pasado, Vigente y Ejecutado con recursos propios, Remanente como base al año 2018

* EN TRAMO 1, SE HIZO UN CAMBIO EN EL AVANCE FÍSICO EN LOS MESES DE AGOSTO SE TENIA UN VIGENTE DE 4 Y AL MES DE AGOSTO O TUVO 5

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias	
Otra Civil	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obteniendo de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Alcantarillas		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras de Drenaje Mayor		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Renglones Varios		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento		147.84	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.	
	Señalización		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Es importante informar que los tramos II, IV y V, ya están finalizados y reprogramados. Únicamente están pendientes de finalizar los tramos I y III, que se ejecutaron con fondos de contrapartida 100%.	
Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		El Tramo I ya fue adjudicado por un nuevo proceso para la finalización del mismo. El 28 de enero se inauguró el inicio de los trabajos para la finalización del tramo. A la fecha tiene un avance físico del 8%.	
0.00%		Con respecto al Tramo III, se solicitó por parte del CIV la ejecución de las finanzas como de cumplimiento de contrato como de anticipo. La oferta puede un recurso de revocatoria.	
0.00%		En el mes de diciembre se realizó el pago de la liquidación del tramo I a Tokura.	
IV.3 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera Global	
0.00%		177.73%	
Ejecución Financiera		Ejecución Física Global	
0.00%		119.63	

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha se del movimiento del proyecto del año en ejecución, y no la ejecución completa de la ejecución de la obra ya que estas son manuales. Por otra parte la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.6 versus la Sección IV se debe a que en la Sección II son los datos que muestra el SHCP (en Km) y en la Sección IV se base a los datos presentados por el contratista en la estimación de trabajo ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rojas
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Ambar Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

A

HCA GTPS				Miles		
Proyecto	Identificador	Valor	Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Total
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 1: SAN JUAN TAMAHO PUENTE (HABER)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 2: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 3: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 4: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 5: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 6: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 7: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 8: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 9: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto	Identificador	Valor	Proyecto 10: PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

ANEXO HCA GTPS						
FUENTE		FONDO	Presupuesto	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
TRAMO SAN JUAN TAMAHO PUENTE (HABER)	HCA	12-0501-001				
	11-0000-0000	11-0000-0000		81,780,874.00		
	SECTORIAL	12-0401-0007	81,780,874.00			0.00
TRAMO PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	HCA	12-0501-001				
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	12-0401-0007				0.00
TRAMO PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	HCA	12-0501-001				
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	12-0401-0007	90,000,000.00			0.00
TRAMO PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	HCA	12-0501-001				
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	12-0401-0007				0.00
TRAMO PUENTE EL DUEÑO LA TOTA TELERAMPA	HCA	12-0501-001				
	11-0000-0000	11-0000-0000				
	SECTORIAL	12-0401-0007				0.00
TOTAL			81,780,874.00	81,780,874.00	0.00	0.00

L. DANTON, GENEVA, SWITZERLAND

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 1014-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para no interrumpir en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se hace constar un acatamiento al acuerdo con lo establecido en los artículos 4. 6. 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último de semibotón:

Ejercicio Fiscal: 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

Ejercicio Fiscal: 2016

Exercício fiscal: 2015[illegible]

1. DATOS GENERALES

Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 1.3-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contributos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, ganarse o beneficiarla, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

El presente ordenamiento de modificaciones al mismo, con lo establecido en los artículos 6, 6, 17 y 13 de la Ley Orgánica del Instrumento Dto. 101-97

Ejercicio Fiscal: 2014

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mesa Reportar: may-18
 Entidad: 11130013-CIV
 Unidad Ejecutora: 201-DGC
 Préstamo: KFW 199bb550b/
 199366147
 Código Presupuesto: 52-0505-0010

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	Rehabilitación y Mejoramiento de 7.00 Km. de la carretera RN-05, Subtramo Pajal - Campur, mediante la construcción de dos carriles pavimentados. La fecha de inicio del plazo contractual es el 08 de Abril de 2011 y la finalización del mismo es el 20 de Diciembre de 2014. SHIP 59458	Km	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	*1 SICOIN *2 SHIP El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obras Civi	Disposiciones Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada región en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.06	0.06	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Requerimientos del Proyecto		1.00	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Movimientos de Tierra		7.00	0.03	0.03	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras		1.00	0.17	0.17	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.
	Estructuras de Drenaje		7.00	4.21	4.21	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento		7.00	4.56	4.56	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Construcciones Complementarias		1.00	0.48	0.48	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en 1.00 Unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El proyecto ya se reactivó el 05-06-2017, por lo que esta en proceso de ejecución el proyecto para su finalización en el año 2018; Constructora CONCAV y supervisora Implasa	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista a las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		El avance físico de la obra es de 82.26%	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
				Al mes de abril ya se le asignó fondos. Pero el contratista no a reiniciado los trabajos.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	0.00%	136.05%	238.82		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto en la última fecha que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multidimensionales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II versus la Sección IV se debe a que en la sección II se reportan los datos que muestran el avance físico (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
 Firmado Aprobado Por
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

				MONEDA		
PRESTAMO KFW 1993-66-147-324706-PROSELVA				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
COPLASA	SUPERVISIÓN	48-0011	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CAROHA - CAMPUR	538,044.87	-	538,044.87
COHCAF	CONSTRUCCIÓN	45-1011		4,119,011.49	-	4,119,011.49

MONEDA: MON. ECUATORIANA (DOLAR)				
FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
11-0000-0000	-	4,000,000.00	-	0.0000
73-0401-0047	-	-	-	0.0000
73-5405-0010	-	-	-	-
TOTAL	0.00	4,000,000.00	0.00	0.0000

16401641.46 16,401,641.46

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianual

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 549-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreteras, 2005	Número	3	17.763.341,46	06/01/2011	06/01/2012	06/01/2011	06/01/2012	1,00	100%	11.748.861,46	66,19%	100.742.000,00	100,00%
Ejercicio Fiscal: 2017														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreteras, 2005	Número	3	17.763.341,46	06/01/2011	06/01/2012	06/01/2011	06/01/2012	1,00	100%	11.748.861,46	66,19%	100.742.000,00	100,00%
Ejercicio Fiscal: 2016														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreteras, 2005	Número	3	17.763.341,46	06/01/2011	06/01/2012	06/01/2011	06/01/2012	1,00	100%	11.748.861,46	66,19%	100.742.000,00	100,00%
Ejercicio Fiscal: 2015														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreteras, 2005	Número	3	17.763.341,46	06/01/2011	06/01/2012	06/01/2011	06/01/2012	1,00	100%	11.748.861,46	66,19%	100.742.000,00	100,00%
Ejercicio Fiscal: 2014														
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	Mejoramiento de Carreteras, 2005	Número	3	17.763.341,46	06/01/2011	06/01/2012	06/01/2011	06/01/2012	1,00	100%	11.748.861,46	66,19%	100.742.000,00	100,00%

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, las cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.
 ** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

- Indicar cualquier variación a la meta en el año.
- Si de ejecución física y financiera respecto a la línea a base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas C. **Jefe de Franchamiento Externo**
DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS D.G.C.
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Edgar Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunidades
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

10

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: JICA GTP6	
Código Presupuestal: 52-0509-0001	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo I: Chicamán - El Soch - Secá, mediante la construcción de 33.66 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72219	Km	36.00	5.00	1.00	20.00	64,325,478.00	20,000,000.00	1,159,566.90	5.80	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo II: Secá - Lencetillo - Saquixpec - El Paraiso, mediante la construcción de 36.54 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 116527		38.00	5.00	1.00	20.00	58,506,848.00	11,500,000.00	0.00	0.00	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Ixcán - San Juan Chactelá - Santa María Semochoch - Asunción Copón - Río Copón. SNIP 116528		14.00	4.00	0.00	0.00	50,000,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III: La Libertad - Río Copón - Asunción Copón - San Juan Chactelá, mediante la construcción de 26.40 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 167405		-	4.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo IV: San Juan Chactelá - Playa Grande, mediante la construcción de 45.60 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 132258		46.00	9.00	1.00	11.11	30,000,000.00	18,060,000.00	1,159,566.90	6.42	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.
	Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo V: Lanquín - Cahabón, mediante la construcción de 27.92 Km. de dos carriles pavimentados. SNIP 72220		30.00	2.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,159,566.90	23.19	"1. SECON (SNIP); (1) Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2018.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2015)	III.6 Vigente (Año 2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		III.9 Notas Aclaratorias
Obra Civil	En proceso de licitación.	En proceso de licitación.							

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física Acumulada (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las estimaciones de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria a ABRIL 2018)		A la fecha financieramente solo se ha ejecutado lo que corresponde a acompañamiento de diseño de obra y acompañamiento por parte de la firma consultora. En la sección II, ya está consignado lo que corresponde al acompañamiento de Diseño de obra, Construcción y Supervisión.			
0.00%	1.74%	Variación % Física	0.00%	Los contratos para la obra de los 5 tramos ya fueron firmados y aprobados por medio de Acuerdo Ministerial el 24 de mayo del 2018. El 1 de junio se levanta acta de inicio de la firma supervisora para la etapa de supervisión.			
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas			
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera Global			
0.00%	3.48%	1.41%		0.00			

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ledo
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Anibal Gómez Escobar
Firma Aprobada Por
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

				MILES		
JICA GTPS				OTROS FONDOS	PROPIOS	TOTAL
CENTRAL CONSULTANDO SEÑO	49-2014		TRAMO I: CHICAMAN- EL SOCH- SECA			
CENTRAL CONSULTANDO SEÑO	49-2014		TRAMO II: SECA-LANCETILLO- SAQUIPEC- EL PARAISO			
CENTRAL CONSULTANDO SEÑO	49-2014		TRAMO III: EL PARAISO- RIO COPON- ASENCION COPON- SAN JUAN CHACTELA		3,478,706.70	3,478,706.70
CENTRAL CONSULTANDO SEÑO	49-2014		TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA- PLATA GRANDE- F. MORAMENTO CARRETERA RDAY DB			
CENTRAL CONSULTANDO SEÑO	49-2014		TRAMO V: LANQUIN- CAHABON			

ANEXO JICA GTPS						
	FUENTE	FONDOS	Importe	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Tramo Chicaman - Lancelillo 72219	JICA	52-0509-0001	54,925,878.00	10,600,000.00	991,082.82	0.09
	SECTORIAL	52-0401-0067	9,400,000.00	-	-	-
		43-1204-0056	-	9,400,000.00	168,484.08	0.01
Tramo Lancelillo-Rio Copon 118527	JICA	52-0509-0001	50,008,848.00	11,500,000.00	-	0.09
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,300,000.00	-	-	-
			-	-	-	-
Tramo Mejoramiento carretera Tramo Rio San Juan Chactela- Santa Maria Semotich- Asencion Copon- Rio Copon 118528	JICA	52-0509-0001	42,700,000.00	12,700,000.00	-	0.09
	SECTORIAL	52-0401-0067	7,300,000.00	-	-	-
		43-1204-0056	-	15,800,000.00	-	0.00
			-	-	-	0.00
Tramo La Libertad- San Juan Chactela 187405	JICA	52-0509-0001	-	14,900,000.00	-	0.09
	SECTORIAL	52-0401-0067	-	-	-	-
		43-1204-0071	-	2,400,000.00	-	0.00
Tramo San Juan Chactela- Rio 132215	JICA	52-0509-0001	35,800,000.00	13,840,000.00	991,082.82	0.27
	SECTORIAL	52-0401-0067	8,400,000.00	-	-	-
		43-1204-0056	-	8,400,000.00	168,484.08	0.04
Tramo Lanquin- Cahabon 72220	JICA	52-0509-0001	4,200,000.00	4,200,000.00	991,082.82	0.24
	SECTORIAL	52-0401-0067	800,000.00	-	-	-
		43-1204-0056	-	800,000.00	168,484.08	0.21
TOTAL			287,832,326.00	100,040,000.00	3,478,706.70	0.68

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Arcto. Gubi. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal: 2018										
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
Componente	Bolsa de Valores y Mercados de Valores	Bolsa de Valores	11.40	194,000,000.00					11.40	2%	1,115,144.34	5.6%	II.11. Observaciones
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	
			89.14	211,000,000.00					11.40	9%	1,115,144.34	5.6%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dio. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de contenidos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Guib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dio. 101-97).

EJERCICIO FISCAL 2016																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Subutilización y Mejoramiento de SERVICIOS SINTÉTICOS (MUT)																	
CUBA CIVIL	Tramo 1. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	44.14	196,226,541.00					0.00	0.25.00	0.00	1,879,063.12	0.00	1,176,112.04	0.00		
	Tramo 2. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 3. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 4. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 5. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
Subutilización y Mejoramiento de SERVICIOS SINTÉTICOS (MUT)																	
CUBA CIVIL	Tramo 1. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	44.14	196,226,541.00					0.00	0.25.00	0.00	1,879,063.12	0.00	1,176,112.04	0.00		
	Tramo 2. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 3. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 4. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 5. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
EJERCICIO FISCAL 2015																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	
Subutilización y Mejoramiento de SERVICIOS SINTÉTICOS (MUT)																	
CUBA CIVIL	Tramo 1. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	44.14	196,226,541.00					0.00	0.25.00	0.00	1,879,063.12	0.00	1,176,112.04	0.00		
	Tramo 2. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 3. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 4. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		
	Tramo 5. Changuin. 15 km. Ruta 1007 11118	Edómetros	26.14	2,148,000,000.00					0.00	0.25.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,106,756.00	0.00		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Redas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO
D.G.G.

Edgar Antonio Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

12

I DATOS GENERALES

Ejercicio 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo BCIE-2079 Código Presupuesto: 52-0401-0064	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES-TECUN UMÁN: SHIP 116139	Km	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SICOM, *2 SHIP. El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Movimiento de Tierras		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Intersecciones, Accesos y Bahías		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Obras de Contención		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Pavimento - Rehabilitación		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para el Control del Tráfico		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentado por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestada a ABRIL/2018)		Se inició con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha ya se firmó el acta de recepción del trabajo y la presentación de los respectivos flujos de por lo que se inició con el proceso de liquidación el cual está en la ley que se tiene 180 días.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	Esta Prestamo se desaboga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se están presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
0.00%	0.00%	48.57%	86.90%	Se encuentra en proceso de liquidación.	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento de la obra del año en el que se tiene la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multitemporales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que maneja el INIA (Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



Edgar Anibal Gomez Escobar
Firma Autorizada Por
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

81

PRESTAMO BOE 2079				Miles		
				GOBIERNO	PRESTAMO	TOTAL
TRAMO 01	SUPERVISION	11.3.2018	TRAMO 1 COCALES (EM 110-64) MAZATEHONGO (EM 158-71)		6,315,134.76	6,315,134.76
TRAMO 02	SUPERVISION	11.4.2018	TRAMO 15 MAZATEHONGO (EM 158-71) PUENTE CARMEN DE MIRÓN (EM 201-51)		7,949,524.67	7,949,524.67
TRAMO 03	SUPERVISION	11.5.2018	TRAMO 16 PUENTE CARMEN DE MIRÓN (EM 201-51) PUERTO DE AJOLAR, TETCUM UMAN (EM 210-14)		6,462,180.47	6,462,180.47
TRAMO 04	SUPERVISION	07.3.2012	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, COCALES TETCUM UMAN		216,481,182.16	216,481,182.16

PRESTAMO BOE 2079 CA-2 OCCIDENTE					
FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
BOE	5.2.0401.0064				0.00%
	41.1204.0065				0.00%
TOTAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97) y sus reformas (L.Os. 13-2013) Las Unidades de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de créditos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Crib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (ANUAL/BIENAL)

Ejercicio Fiscal: 2018													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Vigencia Anual*	% Ejecución Anual	Ejecución Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física									
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Meta Física	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización							II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2017													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Vigencia Anual*<td rowspan="2">% Ejecución Anual</td><td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">II.11. Observaciones</td></td>	% Ejecución Anual	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">II.11. Observaciones</td>	% Ejecución Anual	Ejecución Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física									
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Meta Física	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización							II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2016													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Vigencia Anual*<td rowspan="2">% Ejecución Anual</td><td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">II.11. Observaciones</td></td>	% Ejecución Anual	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">II.11. Observaciones</td>	% Ejecución Anual	Ejecución Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física									
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Meta Física	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización							II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2015													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Vigencia Anual*<td rowspan="2">% Ejecución Anual</td><td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">II.11. Observaciones</td></td>	% Ejecución Anual	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">II.11. Observaciones</td>	% Ejecución Anual	Ejecución Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física									
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Meta Física	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización							II.11. Observaciones
Ejercicio Fiscal: 2014													
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado	II.11. Observaciones
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridades o Ampliaciones	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Vigencia Anual*<td rowspan="2">% Ejecución Anual</td><td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td><td rowspan="2">II.11. Observaciones</td></td>	% Ejecución Anual	Vigencia Anual* <td rowspan="2">% Ejecución Anual</td> <td rowspan="2">Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">% Ejecución Acumulado</td> <td rowspan="2">II.11. Observaciones</td>	% Ejecución Anual	Ejecución Acumulado	% Ejecución Acumulado	II.11. Observaciones
			Meta Financiera	Meta Física									
Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Meta Financiera	Meta Física	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización							II.11. Observaciones

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

C DATOS GENERALES

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 12-2013) Las unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convulsos de cooperación externa retribuidos y no retribuidos (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donante, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarse en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Act. Cuh. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorporará un suplemento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (ANUALIDAD)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas	II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo	II.6. Fechas Vigentes Según Prioridad o Ampliaciones	II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
						Vigencia Actual*	% Ejecución Actual	Vigencia Actual*	% Ejecución Actual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Acumulado	
Componente	Elaboración de presupuesto	Unidad	Meta Física	Meta Financiera	Fecha de Planificación	Fecha de Ejecución		Fecha de Planificación	Fecha de Ejecución					

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera 100% (100/100 = 100%)

COORDINADORA
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Cepillo
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIVISIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

Edgar Amílcar Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 17-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-OGC	
Préstamo: BNDES 11.2.0967.1	
Código Presupuesto: 52-0558-0002	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra civil	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE, TRAMO COCALES - TECTUN UNAR, UNP 118119	Km.	-	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	*1 SIGONC *2 INEP, El Avance físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados anuales, tomando como base el año 2016

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Obra civil	Requerimientos del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene de dividir el avance físico acumulado del periodo entre la cantidad total actualizada para cada renglón en específico.	-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Movimiento de Tierras		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Menor		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Drenaje Mayor (Bóvedas)		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Estructuras y Puentes		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Intersecciones, Accesos y Bahías		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Obras de Contención		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Pavimento - Ampliación / Libramientos		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Pavimento - Rehabilitación		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en Km.	
	Dispositivos para el Control del Tráfico		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	
	Mitigación Ambiental		-	-	-	-	Estimación de Trabajo del Contratista.	El Avance es calculado en unidad Global.	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física Acumulada (Entre el diciembre 2017 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista a las autoridades de trabajo)		Ejecución Financiera (Ejecución Presupuestaria o ABAL/2018)		Se inicia con el proceso de recepción y liquidación de la obra.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha ya se firmó el acta de recepción del ítem y la presentación de los respectivos facturas por lo que se inicia con el proceso de liquidación al cual acompaña la ley que se tiene ND 104.	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	0.00%	IV.3 Alertas	
Ejecución Física Acumulada		Ejecución Financiera		Este Préstamo se desdobló por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.	
Ejecución Física Global		Ejecución Financiera Global		Se encuentra en proceso de liquidación	
0.00%	0.00%	53.52%	66.90		

Es importante mencionar que los datos que se consignan en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que exista entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el avance físico y financiero, mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Guebarra
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS, C.
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

L. DAYTON GÉNÉRALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dto. 13-2001): Los titulares de las Entidades de la Administración Central, descentralizadas, autónomas y Empresas Públicas, cuando se encuentren a cargo de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los casos en que la Ley Orgánica del Presupuesto lo determine, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los meses de la República de Guatemala figura como Director General de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

se incorporara un segmento de investigadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O.P. 191/97).

IL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Exercício Fiscal: 2018

[illegible]

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97) y sus reformas (Dtos. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como dueña, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo, Gub. 586-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores establecidos en los artículos 6, 17 a 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base según TIEMPO CONTRACTUAL		II.6. Fechas Vigencias según Prioridad o Asignación		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	
Componente	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Observaciones
Componente	Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigencia Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual	Observaciones

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Antonio Gómez Escobar
Firma Aprobada por (Maximo Autoridad)
Vicepresidente de Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

16

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: May-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BCIE-2107 Código Presupuesto: 52-0401-0066	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 1997 y sus reformas (Diciembre 13-2013)) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Año: Guat. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Diciembre 1997)
--	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles	REHABILITACIÓN DE RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO INP. 136626	Km.				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	* I. SIGDIN INP, El Avance Físico (Km) Vigente y Ejecutado son acumulados por mes, sumando desde Enero al año 2018


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
			III.4 Línea Base (Total)	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado				
OBRA CIVIL	Requerimiento del Proyecto	La cantidad de ejecución se obtiene del Avance Acumulado para cada renglón en específico del presente año, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC	0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global
	Movimiento de Tierras		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Menor		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Drenaje Mayor (bóvedas)		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Estructuras y Puentes		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Replantes Varios		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Pavimento		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en Km.
	Dispositivos para control de Tráfico		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.
	Mitigación Ambiental		0.00	0.00	0.00	0.00			Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en unidad Global.

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista y las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		Se encuentra en proceso de negociación con el contratista para la recepción y liquidación del proyecto.
5.26%	0.00%	Variación % Física	0.00%	
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018		Variación % Financiera	0.00%	IV 3 Alertivos
				Este Préstamo se desoliga por lo que no tiene recursos de presupuesto para el año 2017, se estarán presentando fichas hasta que se liquide el proyecto en su totalidad.
EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL AÑO	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL	EJECUCION FISICA GLOBAL	
0.00%	0.00%	12.65%	6.96	

Es importante mencionar que los datos que se consignaron en esta ficha es del movimiento del proyecto del año en curso, esto limita que se tenga la visión completa de la ejecución de la obra ya que estas son multi-anales. Por otro lado la diferencia que existe entre el avance presentado en la Sección II.4 versus la Sección IV se debe a que en la sección II son los datos que muestra el INP (en Km) mientras que en la sección IV es en base a los datos presentados por el contratista en la estimación en monto ejecutado.


 Ing. Gustavo Adolfo Rodríguez
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS


 Edgar Anibal Gómez Escobar
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

PRESTAMO SCIE 2107				MILES		
				CONCEPCIÓN	RECURSOS	TOTAL
CONSULTA TEST. S.A.	CONCEPCIÓN	2019-2020	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRETERAS DE LA RUTA CA-2 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		20,504,841.88	20,504,841.88
MIGARA CONSTRUCCIONES S.A.	CONCEPCIÓN	2019-2020			146,908,581.11	146,908,581.11

ANEXO 2019-2020						
FUENTE		FONDO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
CA-2 ORIENTE - ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MUP 1844.2)		SCIE	72,040,000.00			0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

2018															
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	Ejercicio Fiscal:										II.11. Observaciones		
			II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado	II.10. Avance Financiero Acumulado
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual		Ejecutado Acumulado	% Ejecución Anual
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN LA ZONA DE LA COMUNA DE LA ALFARERÍA	km	2.000	2.000.000.000	1/01/2018	1/01/2018	1/01/2018	1/01/2018					1.000	1.000.000.000	50%
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	2017										II.11. Observaciones		
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN LA ZONA DE LA COMUNA DE LA ALFARERÍA	km	2.000	2.000.000.000	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017	1/01/2017					1.000	1.000.000.000	50%
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	2016										II.11. Observaciones		
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN LA ZONA DE LA COMUNA DE LA ALFARERÍA	km	2.000	2.000.000.000	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016					1.000	1.000.000.000	50%
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	2015										II.11. Observaciones		
Componente	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL EN LA ZONA DE LA COMUNA DE LA ALFARERÍA	km	2.000	2.000.000.000	1/01/2015	1/01/2015	1/01/2015	1/01/2015					1.000	1.000.000.000	50%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 14-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
Como préstamo	REEMBOLSO DE PRÉSTAMO																
COMA CTR	REEMBOLSO DE PRÉSTAMO	Millones de Quetzales	100.0	1.000.000.000	1/1/2014	31/12/2014	1/1/2014	31/12/2014		0%							

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Escobar
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

Edgar Antonio Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018 Mes a Reportar: may-18 Entidad: 11130013-CIV Unidad Ejecutora: 202-DGC Préstamo: BID-1733/OC-GU Código Presupuesto: 52-0402-0095	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97
---	---

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial %	Vigente %	Ejecutado %	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Obra Civil	Construcción Puente Chitomas SNIP 154599	mts	70.00	36.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	*1. MCM *2. MCM: El Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado son acumulados sucesivos, tomando como base el año 2018
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chovaquito, Chitomas 173534	Km.	8.00	-	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Puente Chitomas SNIP 191415	MTS	-	1.00	-	-	-	3,200,000.00	0.00	0.00	
	Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajales, Chovaquito, Chitomas 191416	km.	-	10.00	1.00	10.00	0.00	42,000,000.00	15,883,847.17	37.81	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA	LIMPIA Y DESTORQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	17.50	11.12	11.12	8.75	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>Km.</u>
	DRENAJE MENOR		17.50	11.69	11.69	2.06	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>Km.</u>
	DRENAJE MAYOR		1.00	0.88	0.88	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>1.00 Unidad</u>
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		17.50	12.50	12.50	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>Km.</u>
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		1.00	0.61	0.61	0.00	Estimación de Trabajo del Contratista	El Avance es calculado en <u>1.00 Unidad</u>

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se encuentra en proceso de elaboración de contrato para el estudio del puente Chitomas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA ya a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la previsto por el contrato o las estimaciones de trabajo		EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria o ABRE/2018)		Ya fueron pagadas las tres primeras estimaciones tanto para la obra como para la supervisión.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	A la fecha se tiene un Avance Físico del 38.09%	
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
Variación % Financiera				En base a las negociaciones ya se pudo realizar la topografía para la ubicación del Puente sobre el río Blanco estando únicamente la aprobación por las comunidades y que deje realizar para el camino.	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL		
0.00%	36.10%				

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
 JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

ANEXO 001 (19)						
	FUENTE	FONDOS	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Construcción Puente Chikantay SGP (54599)	BID	5.2.0402.0095	42,000,000.00	20,300,000.00		0.24
	SECTORIAL	5.2.0401.0067				
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajones, Chiriquito (Mataran 171514)	BID	5.2.0402.0095	43,000,000.00			
	SECTORIAL	5.2.0401.0067				
Construcción Puente Chikantay SGP (54513)	BID	5.2.0402.0095		9,000,000.00		0.00
	SECTORIAL	5.2.0401.0067				
Construcción Carretera Rural Tramo Los Pajones, Chiriquito, Chiriquito 191416	BID	5.2.0402.0095		43,000,000.00	15,182,000.00	0.24
	SECTORIAL	5.2.0401.0067				
TOTAL			85,000,000.00	69,382,000.00	25,382,000.00	0.24

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gubi. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Base Según Tiempo Contractual	II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201				30/03/2018	30/03/2018	0%	30/03/2018	0%	0%	0.00	0.00			
COMPONENTE	Contribución al Fondo Oblicuo IMR 1245794	M24	201														

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4.6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2015

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Actual*	Ejecutado Anual	% Ejecución**	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución**	
Programa																	
Unidad Ejecutora																	
Préstamo																	
Fecha de último desembolso																	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

[Firma]
Firma Autorizada por
Administración de Aduanas y Alfândegas

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

[Firma]
Edgar Amílcar Gómez Escobar
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio **2018**
Mes a Reportar **43221**
Entidad **11130013-CIV**
Unidad Ejecutora **202-DGC**
Préstamo **EXIMBANK -TAIWAN**
Código Presupuesto **52-0553-0007**

Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: Guatemala-el Rancho, Sub Tramo II, Sanarate-el rancho 24234	Km	30.00	9.00	2.00	60.00	179,625,000.00	174,625,000.00	15,573,730.12	8.92%	* I SIGOIN * I SIGOIN Avance Físico Inicial, Vigente y Ejecutado con los indicadores anuales, tomados como base el año 2016.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base	III.5 Inicial (Año 2018)	III.6 Vigente (Año 2018)	III.7 Ejecutado		
OBRA CIVIL	Generales	La cantidad de ejecución se obtiene del avance acumulado para cada renglón en específico, obtenido de las estimaciones de trabajo aprobadas por la DGC.	1.00	0.34	0.34	0.09	Estimaciones de trabajo presentadas mensualmente	Ej. Avance en calculado en 1.00 Unidad Global
	Terracería		27.45	6.33	6.33	5.66		Ej. Avance en calculado en Km.
	Drenaje Menor		27.45	9.60	9.60	4.03		Ej. Avance en calculado en Km.
	Drenaje Mayor		27.45	18.89	18.89	3.49		Ej. Avance en calculado en Km.
	Renglones Varios		1.00	0.63	0.63	0.07		Ej. Avance en calculado en 1.00 Unidad Global
	Pavimento de Concreto		27.45	13.42	13.42	3.27		Ej. Avance en calculado en Km.
	Dispositivos Para Control de Tráfico		27.45	4.94	4.94	1.51		Ej. Avance en calculado en Km.
	Mitigación Ambiental		1.00	0.31	0.31	0.01		Ej. Avance en calculado en 1.00 Unidad Global

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)				Esta operación es atípica debido a que tiene fondos de donación, fondos de préstamo y fondos nacionales	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)				A la fecha el proyecto lleva un avance físico Total del 54.30 %.	
0.00%	8.92%	Variación % Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV.3 Alertas	
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA					
EJECUCIÓN FINANCIERA					
EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL					
EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL					
0.00%	8.92%	0.00%	0.00%		

Nota: la ejecución de esta obra es con fondos de donación, préstamos y fondos nacionales, según el SNIF, su presupuesto vigente es de Q. 176,625,000. y su ejecución es de Q. 173,905,845.62 sin embargo como estos son registros presupuestarios es importante hacer ver que dentro del presupuesto ejecutado en la fuente 52-0401-0067 se ejecutaron Q. 28,378,292.00 como contrapartida de donación.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Schmitz
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
D.G.C.

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

EQUIBANK-TAIWAN		MONEDA		
		GOBIERNO	PRESTAMO/DONACION	TOTAL
CHETESLAS	Proyecto de Construcción de la Carretera Ca-9 Norte Tramo: (Guatemala al Rancho, Sub Tramo III, Sanarate al rancho 24214		145,354,818.25	145,354,818.25

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS						
CONCEPTO	PRESTAMO			DONACIÓN		
	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	SAÍDO	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	SAÍDO
ANTICIPO	111,209,760.49			76,327,500.00		76,327,500.00
Estimación 1			111,209,760.49		1,890,501.90	74,436,998.40
Estimación 2			111,209,760.49		2,577,503.08	70,859,495.12
Estimación 3			111,209,760.49		2,738,424.40	68,121,070.72
Estimación 4			111,209,760.49		2,734,481.21	65,406,587.71
Estimación 5			111,209,760.49		2,784,783.82	62,644,123.89
Estimación 6			111,209,760.49		3,009,036.27	59,635,087.62
Estimación 7			111,209,760.49		3,438,057.90	57,197,029.72
Estimación 8			111,209,760.49		3,996,740.83	54,190,288.89
Estimación 9			111,209,760.49		4,680,534.15	51,509,754.74
Estimación 10			111,209,760.49		5,086,445.83	47,093,308.10
Estimación 11			111,209,760.49		5,632,146.47	41,460,161.63
Estimación 12			111,209,760.49		5,961,812.35	35,498,349.28
Estimación 13			111,209,760.49		7,070,486.04	28,427,863.24
Estimación 14		7,281,436.84	104,008,323.65			28,427,863.24
Estimación 15		7,281,018.51	96,727,305.14			28,427,863.24
Estimación 16		7,279,804.75	89,455,486.39			28,427,863.24
Estimación 17		7,180,500.49	82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 18			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 19			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 20			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 21			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 22			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 23			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 24			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 25			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 26			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 27			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 28			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 29			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 30			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 31			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 32			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 33			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 34			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 35			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 36			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 37			82,264,985.90			28,427,863.24
Estimación 38			82,264,985.90			28,427,863.24
TOTAL	111,209,760.49	28,264,985.90	90,944,774.59	28,427,863.24	47,964,798.31	28,427,863.24

ANEXO PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 (Miles de Quetzales)						
FUENTE	FONDOS	MONEDA				
		Inicial	Vigente	Disputada	% Ejecución	
TAIWAN	11-0000-0000		48,200,000.00	15,573,730.52	32.31%	Contrapartida de préstamo
	41-1304-0050				0.00%	Contrapartida de préstamo
	52-0511-0007	1,302,815,000.00	1,304,425,000.00		0.00%	
	Contrapartida de Donación	52-0401-0007	44,700,000.00			Contrapartida de Donación
TOTAL		1,302,815,000.00	1,304,425,000.00	15,573,730.52	1.19%	
Donación *	61-0601-0023	151,000,000.00				
TOTAL		1,453,815,000.00	1,304,425,000.00	15,573,730.52	0.96%	
GRAN TOTAL		579,625,000.00	174,823,000.00	15,573,730.52	4.52%	

* NOTA: se hace ver que la donación se reporta cada dos meses a SEGEPLAN, según Artículo 53 Bis al Dec. No. 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Octo. 13-2013, Art. 33. Crédito mismo... y no consumo presupuesto por lo que las operaciones son solamente contables.

Público recibe copia del

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ardo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Fecha de último desembolso: 10/07/2018

Ejercicio Fiscal: 2018
Mes a Reportar: 06/2018
Entidad: 1110001-00
Unidad Ejecutora: 1110001-00-0001
Préstamo: 1110001-00-0001-0001
Código Presupuestario: 1110001-00-0001-0001-0001
Fecha de inscripción: 10/07/2018

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)																				
Ejercicio Fiscal: 2018																				
II.1.1. Componente	II.1.2. Descripción Meta	II.1.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.1.1. Observaciones	
			Meta Física Km	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Anual*	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Componente	II.1.1.1. Componente	II.1.1.1.1. Descripción Meta	II.1.1.1.1.1. Unidad de Medida	II.1.1.1.1.1.1. Meta Física Km	II.1.1.1.1.1.1. Meta Financiera	II.1.1.1.1.1.1. Fecha Planificada de Inicio	II.1.1.1.1.1.1. Fecha Planificada de Finalización	II.1.1.1.1.1.1. Fecha de Inicio	II.1.1.1.1.1.1. Fecha de Finalización	II.1.1.1.1.1.1. Vigente Anual*	II.1.1.1.1.1.1. % Ejecución Anual	II.1.1.1.1.1.1. Ejecutado Anual*	II.1.1.1.1.1.1. % Ejecución Anual	II.1.1.1.1.1.1. Ejecutado Anual*	II.1.1.1.1.1.1. % Ejecución Anual	II.1.1.1.1.1.1. Ejecutado Acumulado	II.1.1.1.1.1.1. % Ejecución **	II.1.1.1.1.1.1. Ejecutado Acumulado Global	II.1.1.1.1.1.1. % Ejecución **	II.1.1.1.1.1.1. Observaciones

I. DATOS GENERALES

ra del Presupuesto Dio. 101.97.

Ejercicio Fiscal: 2015

[illegible]

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIO
 COORDINADORA
 DE
 FINANCIAMIENTO
 EXTERNO

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS


Edgar Anibal Gómez Escobar
Prima Aprobada Por (Máxima Autoridad)
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018	Artículo 53, bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar: may-18	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad: 11130013-CIV	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97
Unidad Ejecutora: 202-DGC	
Préstamo: BCIE -2138	
Código Presupuesto: 52-0401-0057	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial *	Vigente *	Ejecutado *	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA		ver anexo de proyectos adjuntos				561.503.167.00	140.949.599.00	41.018.718.89	12.01%	*1 LDCON (DGC) *2 Informe Físico Mensual Vigente y Ejecutado acumulados anuales, trimestrales como base al año 2018

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base (Año 2013)	III.5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV 2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA ACUMULADA (Enero a diciembre 2018 de acuerdo al avance físico de la obra presentada por el contratista e las estimaciones de trabajo)		EJECUCION FINANCIERA (Ejecución Presupuestaria a ABRIL/2018)		Ya fue desembolsado por parte del BCIE el saldo de los fondos que nos correspondían por un monto de US\$ 18.25 millones.	
0.00%	22.89%	Variación % Física	0.00%		
		Variación % Financiera	9.12%		
IV 2 GESTIÓN AL MES DE MAYO 2018				IV 3 Alertas	
EJECUCION FISICA ACUMULADA	EJECUCION FINANCIERA	EJECUCION FINANCIERA GLOBAL			
0.00%	32.01%	80.75			

Nota: El presupuesto consignado es específicamente de lo que tiene la DGC asignado según análisis al 30-09-2016.

Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8

ANEXO B024 F03						
	FUENTE	FONDOS	Initial	Vigente	Ejercido	% Ejercido
	BCIE 2138	52 0403 00067	541,501,542.00	140,649,199.00	45,023,758.89	32.01% 0.00
		TOTAL	541,501,542.00	140,649,199.00	45,023,758.89	32.01%

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Arto. Culi. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
COMPONENTE	APORTE A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INFRAESTRUCTURA SEGÚN PRODUCTIVIDAD			1.500.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECCIONES SIGUIENTES		62.820.754,45	1.940.000.000,00				1.940.000.000,00	89,32	
Ejercicio Fiscal: 2017																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
	APORTE A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INFRAESTRUCTURA SEGÚN PRODUCTIVIDAD			1.500.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECCIONES SIGUIENTES			60.723.046,45	1.937.276.953,55	76,32%		1.937.276.953,55	88,78	
Ejercicio Fiscal: 2016																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año		II.8. Avance Financiero al Año		II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución Global		
	APORTE A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INFRAESTRUCTURA SEGÚN PRODUCTIVIDAD			1.500.000.000,00					VER ANEXO DE PROYECCIONES SIGUIENTES			148.260.723,45	1.940.000.000,00	76,48%		1.940.000.000,00	94,62	

1. DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013). Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los próximos diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

[illegible][illegible]

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

... % de ejecución física y financiera respecto a la línea a base.

Indica cualquier variación a la meta en el año
... % de ejecución física y financiera respecto a la línea base

Ing. Gustavo Arce
JEFE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS


Edgar Aníbal Gómez Escobar
Firma Autorizado Por (Nombre Autorizado)
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



