

usepar

RECEPCION RECEBIDA
24 JUN 2020

OF. USEPLAN/MCIV 0394-2020
Guatemala, 17 de junio de 2020

Licenciado
HORA: 11:24 NOMBRE: Flor M.
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

24 JUN 2020

Firma: [Firma] Hora: 11:12
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFS 082-2020 que avala la aprobación de los Comprobantes de Modificación Física CO2F de los Sistemas de Contabilidad Integrada –SICOIN- y Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP -, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de Q.39,586,467.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE -, tal y como se detalla a continuación:

MOVIMIENTOS			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	Q.37,121,300.00	Q.39,586,467.00	Inversión: Comprobante CO2F 3433 SNIP
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	Q.2,465,167.00	-----	Funcionamiento: Comprobante CO2F No. 365 a Nivel Ministerial SICOIN
Total	Q. 39,586,467.00	Q. 39,586,467.00	

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribimos del Señor Director.

[Firma]
Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Firma]
Licda. [Firma]
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
U.S.P.L.A.N.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt
Síguenos en: [Facebook] [Twitter] [Instagram] [YouTube]
Ministerio de Comunicaciones

23 X 2

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		Fecha Elaboración	18	05	2020	No. COMPROBANTE	365
Unid. Ejecutora:	000								
Unid. Desc:	00								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Doc. Respaldo		Fecha Respaldo		Clase Modificación	
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO		138-2020		12 06 2020		REPROGRAMACION	

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	-5.00	2306
14	0	0	1	0	4	Remozamiento de Edificios Públicos	-5.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:


DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

Lt. Cda. Lilia María Llano
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
U. PLANIFICACION
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Edwina Rodríguez Zúñiga
Viceministra de Administración y Finanzas,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha	12	06	2020



COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Insitruccion :	13000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha elaboracion	16062020	No. COMPROBANTE
Unid. Ejec.:		UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO			3433

Tipo Documento Respaso	Clase Documento	No. Doc. Respaso	Fecha Respaso	Clase de Modificacion
RESOLUCIONES	RESOLUCIONES DEL DESPACHO	2.1-035-2020	14052020	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS					
SNIP	Descripcion de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL					
Estructura : 14-0-1					
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) LA DIGNIDAD ESCUINTLA.	10,606.00	10,606.00	.00	Metro cuadrado

METAS INCREMENTADAS					
SNIP	Descripcion de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
Estructura : 14-0-2					
205196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA.	.00	438.00	438.00	Metro cuadrado
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL QUICHE	.00	187.00	187.00	Metro cuadrado
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	.00	479.00	479.00	Metro cuadrado
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	98.00	1,044.00	1,142.00	Metro cuadrado
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	74.00	880.00	954.00	Metro cuadrado
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
Estructura : 14-0-2					
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACAÑA, SAN MARCOS.	.00	1.00	1.00	Documento

Producto Final : REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUCUBAL, SANTA CATARINA ITAHUACAN, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-08-0214-43	.00	742.00	742.00	Metro cuadrado
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE, CODIGO UDI: 14-04-0119-43	177.00	192.00	369.00	Metro cuadrado
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, TECUN UMAN, ALDEA KEJUPUP, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-08-0115-43	.00	307.00	307.00	Metro cuadrado
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASIAS, BARBERENA, SANTA ROSA	178.00	55.00	243.00	Metro cuadrado
133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVIL, CUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0234-43	.00	213.00	213.00	Metro cuadrado
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	196.00	535.00	831.00	Metro cuadrado
Producto Final : CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUSPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-08-0303-43	.00	471.00	471.00	Metro cuadrado
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVITIAL, CUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0034-43	146.00	166.00	312.00	Metro cuadrado

Producto Final : CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA					
Estructura : 14-0-1					
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACAITEQUEZ, SAN MARCOS.	205.00	237.00	442.00	Metro cuadrado
Producto Final : MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	231.00	603.00	834.00	Metro cuadrado
Producto Final : AMPLIACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL IBAN, CONGUACIO, JUTIAPA	.00	1.00	1.00	Documento
133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACAITEQUEZ, SAN MARCOS	.00	1.00	1.00	Documento
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	.00	1.00	1.00	Documento
113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAVALES, GUATEMALA	.00	1.00	1.00	Documento
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	.00	1.00	1.00	Documento
Producto Final : CONSTRUCCION DE ESCUELAS INFINIALES					
Estructura : 14-0-1					
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULLA, RETALHULEU	.00	4,371.00	4,371.00	Metro cuadrado

Producto Final : REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULLA, RETALHULEU	.00	4,371.00	4,371.00	Metro cuadrado



COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL YOCORRO, PALESTINA DE LOS ALIOS, QUETZALTENANGO, CODIGO IDI: 09-24-0713-43	.00	1.00	1.00	Documento
--------	---	-----	------	------	-----------

DESCRIPCION :

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADA

Reprogramación de Metas Fisicas por un Monto de Q. 39.586.467.00 Nueva

Licda. Luz María Urquyo
Coordinadora

Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha
16/06/2020

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Vicepresidente Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Nº	Código	Descripción	Presupuesto	Aprobado	Rechazado	Finalizado
90	39426702	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" CON LA FINALIDAD DE ATENDER EMERGENCIAS EN LOS TRAMOS DEL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PROYECTOS 2019 VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE "CIVIL"	69,768,901.00	69,768,901.00		
89	39420394	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON QUE TIENE COMO FINALIDAD ACREDITAR ESPACIO PRESUPUESTARIA EN EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERINAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS".	91,000,000.00	91,000,000.00		
88	39419027	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON QUE TIENE COMO FINALIDAD ACREDITAR ESPACIO PRESUPUESTARIA EN EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERINAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS".	91,000,000.00		91,000,000.00	
87	39416787	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y CENTROS DE COSTO QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 332 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERINAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	39,586,467.00	39,586,467.00		
86	39402012	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 332 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	4,250,000.00	4,250,000.00		
6-2020			0.00	INTER		28/05/2020
138-2020			2,465,167.00	INTRAI		12/06/2020
68-2020			0.00	AMP		28/05/2020
PRESUDAFO32-20			69,768,901.00	INTRAZ		22/05/2020

6

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion: 1113 - 00713 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Fecha Elaboración 18 05 2020 No COMPROBANTE
Unid. Ejecutora: 000 Unid. Desc: 00 365

Tipo Documento Respaldo RESOLUCIONES Clase Documento RESOLUCION DEL DESPACHO Fecha Respaldo Clase Modificación REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación
14	0	0	1	0	4	Remozamiento de Edificios Públicos
					Cantidad / Valor	Unidad / Medida
					-5.00	2306
					-5.00	2306

METAS INCREMENTADAS						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas
					Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

Licda. Luz María Arribo
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Edwin Ariel Pérez Zuñiga
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha 18 05 2020

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion : 13000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Fecha elaboracion : 1805/2020 No. COMPROBANTE : 3433
Unid. Ejec. : UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Tipo Documento Respaso : Clase Documento : No. Doc. Respaso : Fecha Respaso : Clase de Modificacion :
RESOLUCIONES : RESOLUCIONES DEL DESPACHO : 2.1-035-2020 : 1405/2020 : REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTADAL					
Estructura : 34-0-2					
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDRI) LA DIGNIDAD ESCUINTLA,ESCUINTLA.	10,606.00	10,606.00	.00	Metro cuadrado

METAS INCREMENTADAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
Estructura : 34-0-2					
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	.00	438.00	438.00	Metro cuadrado
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COITAL, QUICHE	.00	187.00	187.00	Metro cuadrado
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	.00	479.00	479.00	Metro cuadrado
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	98.00	1,044.00	1,142.00	Metro cuadrado
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN AITAN, HUEHUETENANGO	74.00	880.00	954.00	Metro cuadrado
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
Estructura : 34-0-2					
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.	.00	1.00	1.00	Documento
Producto Final : REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 14-0-1					
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-06-0214-43	.00	742.00	742.00	Metro cuadrado
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, TACUALPA, QUICHE, CODIGO UDI: 14-04-0129-43	177.00	192.00	369.00	Metro cuadrado
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA, CODIGO UDI:07-05-0136-43	.00	307.00	307.00	Metro cuadrado
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA, CODIGO UDI:07-05-0136-43	178.00	65.00	243.00	Metro cuadrado
133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0234-43	.00	213.00	213.00	Metro cuadrado
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	196.00	635.00	831.00	Metro cuadrado
Producto Final : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 34-0-2					
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	.00	471.00	471.00	Metro cuadrado
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTAL, CUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0034-43	146.00	166.00	312.00	Metro cuadrado
Producto Final : CONSTRUCCIÓN DE REDESALIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					
Estructura : 34-0-1					
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEL, SAN MARCOS.	205.00	237.00	442.00	Metro cuadrado
Producto Final : MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 34-0-2					
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	231.00	603.00	834.00	Metro cuadrado
Producto Final : AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 34-0-1					
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	.00	1.00	1.00	Documento
133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEL, SAN MARCOS.	.00	1.00	1.00	Documento
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	.00	1.00	1.00	Documento
113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAÑALES, GUATEMALA.	.00	1.00	1.00	Documento
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	.00	1.00	1.00	Documento
Producto Final : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS INTERMEDIAS					
Estructura : 34-0-1					
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDRI) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHUEU	.00	4,371.00	4,371.00	Metro cuadrado
Producto Final : REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA					
Estructura : 34-0-1					



132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, ... QUINTA TENANGO CODIGO UDI: 09-24-0733-43	1.00	1.00	1.00	Documento
--------	---	------	------	------	-----------

DESCRIPCION :

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

RECIBIDA

Reprogramación de Metas Fisicas por un Monto de Q.39,586,467.00 Nueva

Licda. Luz María Jrouyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
- U.S.E.P.L.A.N.-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha
18/05/2020

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 082-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. **La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- adjunta Comprobantes de Modificación de metas físicas CO2F del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.39,586,467.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para las Unidades Ejecutoras para el ejercicio fiscal 2020; tal y como se detalla a continuación:**

MOVIMIENTOS			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	Q.37,121,300.00	Q.39,586,467.00	Inversión: Comprobante CO2I: 3433 SNIP
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	Q.2,465,167.00	-----	Funcionamiento: Comprobante CO2F No. 365 a Nivel Ministerial SICOIN
Total	Q. 39,586,467.00	Q. 39,586,467.00	

CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:**

PRIMERO: aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas

SEGUNDO: Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas –MinFin– y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----

Q

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda






Guatemala, 19 de Mayo de 2020.

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial
de Planificación -USEPLAN-,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-
Su Despacho.

Licenciada Urcuyo:

Adjunto a la presente para el efecto correspondiente, el Comprobante de Modificación física No. 92 de la reprogramación por un monto de Q. 39,586,467.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.



sin otro particular,

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Vo. B. Arq. Oscar Guillermo Sienna Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:  

Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		Fecha Elaboración		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	206	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JUCEE-		18	05	2020
Unid. Desc:	00			92		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo		Clase Modificación
ACUERDOS		ACUERDO MINISTERIAL				REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
14	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	-5.00	2306
14	0	0	1	0	4	Remozamiento de Edificios Públicos	-5.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Arq. Carlos Enrique Contreras Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JUCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV

Arq. Oscar Quiroga Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JUCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

FIRMA APROBADO

Fecha	
18	05
2020	

14

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación de Obras				PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 18/05/2020 HORA : 17:32.17 REPORTE:	
CÓDIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA				CORRELATIVO NO.: '87'	
11130013 - 0		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-LUCEF-					
DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN		NO. DOC. RESPALDO: 10-2020 UCEE		FECHA DOC. RESPALDO: 07/05/2020			
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X					

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR PROYECTO SNIP														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SNIP	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	94	00	001	000	003	0501	332	41	1204	0074	226963	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	-37,121,300.00	
Total													-37,121,300.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR PROYECTO SNIP														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SNIP	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	14	00	001	000	002	1202	332	41	1204	0074	133898	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	225,464.00	
0	14	00	002	000	001	0701	332	41	1204	0074	206196	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	1,532,083.00	
0	14	00	002	000	001	1420	332	41	1204	0074	209398	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	1,675,437.00	
0	14	00	002	000	001	1411	332	41	1204	0074	209399	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	654,835.00	
0	14	00	001	000	002	1404	332	41	1204	0074	132781	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	670,573.00	
0	14	00	001	000	002	1304	332	41	1204	0074	170181	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	579,440.00	
0	14	00	001	000	002	1304	332	41	1204	0074	133369	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	745,429.00	
0	14	00	001	000	002	1206	332	41	1204	0074	224685	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	1,650,138.00	
0	14	00	001	000	004	1203	332	41	1204	0074	170188	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	828,420.00	
0	14	00	001	000	002	0610	332	41	1204	0074	155983	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	2,109,945.00	
0	14	00	001	000	002	0610	332	41	1204	0074	224215	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	2,222,995.00	
0	14	00	001	000	002	0116	332	41	1204	0074	113758	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	6,392.00	
0	14	00	001	000	002	1327	332	41	1204	0074	16730	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	33,412.00	
0	14	00	001	000	002	0602	332	41	1204	0074	224376	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	226,872.00	
0	14	00	001	000	002	1416	332	41	1204	0074	33423	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	406,615.00	
0	14	00	001	000	002	2213	332	41	1204	0074	7325	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	14,452.00	
0	14	00	001	000	002	0705	332	41	1204	0074	133657	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	1,074,559.00	
0	14	00	001	000	002	0924	332	41	1204	0074	132718	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	47,809.00	
0	14	00	001	000	002	0706	332	41	1204	0074	133671	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	2,596,183.00	
0	14	00	002	000	001	1604	332	41	1204	0074	223854	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	3,653,361.00	
0	14	00	002	000	001	1207	332	41	1204	0074	209397	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	250,496.00	
0	14	00	002	000	001	1316	332	41	1204	0074	223891	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	3,081,557.00	
0	14	00	001	000	005	1103	332	52	0401	0067	209009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIO	15,300,000.00	
Total													39,586,467.00	

15

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación de Obras			PAGINA : 2 DE 3
					FECHA : 18/05/2020
					HORA : 17:32.17
					REPORTE:
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA				CORRELATIVO NO.: '87'
11130013 - 0	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-LUCEE-				
DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN		NO. DOC. RESPALDO: 10-2020 UCEE	FECHA DOC. RESPALDO: 07/05/2020		
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1			REPROGRAMACIÓN: X		
RESUMEN POR PROYECTO SNIP					
UE	SNIP	NOMBRE SNIP	ACTUAL	PROPUESTO	DIFERENCIA
0	7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	0.00	14,452.00	14,452.00
0	16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	0.00	33,412.00	33,412.00
0	33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	0.00	406,615.00	406,615.00
0	113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	0.00	6,392.00	6,392.00
0	132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733-43	0.00	47,809.00	47,809.00
0	132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	1,289,818.00	670,573.00
0	133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0234-43	0.00	745,429.00	745,429.00
0	133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136-43	0.00	1,074,559.00	1,074,559.00
0	133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214-43	0.00	2,596,183.00	2,596,183.00
0	133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	225,464.00	225,464.00
0	155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN. SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	2,920,112.00	2,109,945.00
0	170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	1,091,490.00	579,440.00
0	170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	1,545,290.00	828,420.00
0	206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	0.00	1,532,083.00	1,532,083.00
0	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00
0	209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	0.00	250,496.00	250,496.00
0	209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	0.00	1,675,437.00	1,675,437.00
0	209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	0.00	654,835.00	654,835.00
0	223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,997,069.00	3,653,361.00
0	223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	3,338,881.00	3,081,557.00
0	224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309-43	687,322.00	2,910,317.00	2,222,995.00
0	224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	851,150.00	226,872.00
0	224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	0.00	1,650,138.00	1,650,138.00
0	226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	37,121,300.00	0.00	-37,121,300.00
Total			41,692,264.00	44,157,431.00	2,465,167.00

70

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación de Obras		PAGINA : 3 DE 3
			FECHA : 18/05/2020
			HORA : 17:32.17
			REPORTE:

CÓDIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA	CORRELATIVO NO.: '87'
11130013 - 0	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-UCFE-	

DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN	NO. DOC. RESPALDO: 10-2020 UCEE	FECHA DOC. RESPALDO: 07/05/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA	DÉBITO	CRÉDITO
0	14	00	001	000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PI		12,610,278.00
0	14	00	001	000	004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENT		828,420.00
0	14	00	001	000	005	CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES		15,300,000.00
0	14	00	002	000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SA		10,847,769.00
0	94	07	001	000	003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL	-37,121,300.00	
Total							-37,121,300.00	39,586,467.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
41 - COLOCACIONES INTERNAS		
1204 -		
0074 - BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2020 (DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 29-2020) QUETZALES	DÉBITO	CRÉDITO
	-37,121,300.00	24,286,467.00
	-37,121,300.00	24,286,467.00
	-37,121,300.00	24,286,467.00
52 - PRÉSTAMOS EXTERNOS		
0401 -		
0067 - APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA		15,300,000.00
		15,300,000.00
		15,300,000.00
Total		-37,121,300.00 39,586,467.00

RESUMENTO POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	DÉBITO
	CRÉDITO
Total	

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE OBRAS Y CENTROS DE COSTO QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENGLÓN DE GASTO 332 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN	

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/05/2020
HORA : 17:31.55
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

11130013 - 0 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DOC. RESPALDO:

ACUERDO MINISTERIAL

NO. DOC. RESPALDO:

07/05/2020

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA1

10-2020 UCEE

REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos	14	00	000	001	000 100 41 -2,465,167.00 0.00
Total					0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
Total					

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos	-2,465,167.00	0

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
41-COLOCACIONES INTERNAS	-2,465,167.00	
1204-Tenedores Internos de Bonos	-2,465,167.00	
0074-BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2020 (DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 29-2020) QUETZALES	-2,465,167.00	
Total		0.00

REPROGRAMACION DE OBRAS Y CENTROS DE COSTO QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER EL RENGÓN DE GASTO 332 "CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO- UCEE- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA- CIV

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

778



Recibido

Guatemala 15 Mayo de 2020

Revisado OK

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial De Planificación -USEPLAN-, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- Su Despacho.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-

RECIBIDO
15 MAY 2020

Recibido a las: 15:30 Hrs.
Firma: *Isay*

Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación correspondiente a la **Reprogramación de Metas Físicas, Snip, productos y subproductos** adicionando para el efecto el Comprobante de modificación física **Tipo INTRA 1 No. 11**, y comprobante de meta física CO2F **No. 3433** así como la respectiva copia de la documentación financiera por un monto de **Q.39,586,467.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**, para que la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Sin Otro particular.

[Signature]
Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

[Signature]

Vo.Bo.

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 2
					FECHA : 15/05/2020
					HORA : 14:39.07
					REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-				11

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	10-2020 UCEE	FECHA DOC. RESPALDO:	07/05/2020
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1			REPROGRAMACIÓN:	X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos	14	00	000	001	000	100	41	-2,465,167.00	0.00
Total								-2,465,167.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total									

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-018-0003 Remozamiento de Edificios Públicos	-2,465,167.00	0
Total	-2,465,167.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
41-COLOCACIONES INTERNAS	-2,465,167.00	
1204-Tenedores Internos de Bonos	-2,465,167.00	
0074-BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2020 (DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 29-2020) QUETZALES	-2,465,167.00	
Total	-2,465,167.00	0.00

DESCRIPCIÓN	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arq. Oscar Guillermo Sierra Palay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

21

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 15/05/2020 HORA : 14:39.07 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	11

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 07/05/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	10-2020 UCEE	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
206	14	00	000	001	000	000-018	Dirección y coordinación	-5	Evento
206	14	00	000	001	000	000-018-0003	Remozamiento de Edificios Públicos	-5	Evento

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION			
UE	PG	SP	JUSTIFICACION

Centro Costo Consolidados

16484-6;

DESCRIPCIÓN	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
FIRMA
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

Arq. Oscar Guillermo Sotelo Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
FIRMA

JUSTIFICACION PARA REPROGRAMACIÓN DEL SNIP

Mediante la presente Reprogramación de SNIP, tipo INTRA1, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586,467.00)**; con **DÉBITO** al Renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios", Q.2,465,167.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 14 "Construcción de Obra Pública" y Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Q.37,121,300.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", **Programa 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas"**; **CRÉDITO** al Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", **Programa 14 "Construcción de Obra Pública"**, Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Q.24,286,467.00 y 52 "Préstamos Externos", Q.15,300,000.00, ambos programas a cargo de UCEE.

DÉBITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

RENLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q.2,465,167.00
El Departamento de Planificación, al hacer el análisis para la realización de remozamientos de centros educativos en el municipio de Nebaj, del departamento del Quiché, determinó que no era factible la programación de trabajos por remozamientos para este municipio por la falta del aval para la realización de los mismos, por parte del Ministerio de Educación y además por la falta de certeza legal en cuanto a la propiedad de los inmuebles que ocupan los centros educativos, por lo que es factible realizar el débito solicitado

Dicha modificación presupuestaria si conlleva movimiento de Metas Físicas derivado que se esta disminuyendo 5 eventos al producto de Dirección y coordinación y sub producto de Remozamientos de Edificios públicos

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

RENLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN" Q. 37,121,300.00

Se solicita el débito de este renglón, SNIP 226963, 'Construcción Escuela de La Reforma EDR La Dignidad Escuintla Escuintla', obra que no será ejecutada durante el Ejercicio Fiscal 2020, según Resolución-0.1-036-2018/nfl, emitida por la Dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, por lo cual es viable su reprogramación a otros proyectos Snip's

Pero derivado de la necesidad será intervenida como una escuela multidisciplinaria (nivel primario a diversificado) pero será creada bajo el programa 14, encontrándose actualmente en proceso de planificación



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMATTI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS DEL ESTADO (UCEE)

CRÉDITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA" FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

RENGLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN

Q. 24,286,467.00

Se solicita disponibilidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales de pago por la ejecución de obras de infraestructura, como son la construcción, ampliación, reposición de Centros Educativos y el mejoramiento de Centros de Atención Permanente (CAP) y Centros de Salud, 5 programados para su ejecución y el resto para finalización y liquidación durante el presente ejercicio fiscal 2020.

Proyectos nuevos para ejecución 2020

1. **132781** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE.

La ejecución del Proyecto de la Vega Zacualpa se encuentra programado en el primer Semestre del ejercicio fiscal 2020 la reposición consistirá en los siguientes renglones de trabajo:

- demolición de pared de block más columnas.
- construcción de plataforma.
- construcción de un muro perimetral.
- colocación de malla.
- construcción de una rampa de concreto.
- aplicación de pintura en muros
- sustitución de inodoros,
- la construcción de pozo de absorción y fosa séptica,
- colocación de tubería,
- el cambio de techo con su respectiva cubierta,
- las reparaciones de grietas en muros, tubería, para drenaje,
- construcción de 3 retretes + 1 lavamanos colectivo mujeres y 3 retretes + 1 lavamanos colectivo y 1 urinales hombres (SS-20).

2. **170181** CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO.

La ejecución del Proyecto de Paviltzaj se encuentra programado en el primer Semestre del ejercicio fiscal 2020 la construcción consistirá en los siguientes renglones de trabajo:

- construcción de 4 aulas
- Cocina. Bodega. Dirección. Servicios Sanitarios.
- Construcción de Área para Juegos Infantiles.
- Obra exterior en general.

3. **133369** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO.

La ejecución del Proyecto de aldea El Jovi se encuentra programado en el primer Semestre del ejercicio fiscal 2020 la construcción consistirá en los siguientes renglones de trabajo:

- demolición de pared de block,
- demolición de cimentación,
- remoción de piso de concreto,

2a. Calle A 8-49, zona 10, Guatemala.

PBX: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



uceeciv

24



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS DEL ESTADO (UCEE)

- pintura total para el establecimiento,
- suministro e instalaciones de portones de metal de 2 hojas,
- instalación de fosa séptica plástica,
- pintura anticorrosiva estructura portante,
- fundición de torta de concreto cernida,
- construcción de plataforma (corte y nivelación),
- construcción de pozo de absorción, instalación de tubería de PVC para conducción de agua, instalación de tubería de cemento para drenaje,
- construcción de módulos de servicios sanitarios, (FN-310) 3 aulas, cocina, bodega o pernocketación.

4. **224685** CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS, **La ejecución del Proyecto de aldea Huispache se encuentra programado en el primer Semestre del ejercicio fiscal 2020 la construcción consistirá en los siguientes renglones de trabajo:**

- Construcción de 6 aulas
- Dirección
- Bodega
- Módulo de baños.

5. **170188** CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. **La ejecución del Proyecto de instituto Básico se encuentra programado en el primer Semestre del ejercicio fiscal 2020 la construcción consistirá en los siguientes renglones de trabajo:**

- 7 aulas y servicios sanitarios,
- módulo de gradas,
- muro perimetral,
- muro de contención,
- módulo de dirección,
- bodega y cocina,
- rampa de acceso,
- gradas de acceso,
- cancha deportiva,
- cisterna y biodigestor.
- Nivelación de plataforma de 1,200 metros cuadrados de área.

PROYECTOS DE ARRASTRE

PROYECTOS DE ARRASTRE EN LIQUIDACIÓN

1. **209397** MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.
2. **33423** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE
3. **16730** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
4. **7325** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA
5. **13398** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

2a. Calle A 8-49, zona 10, Guatemala.
PBX: (502) 2245-1212

www.lucee.gob.gt

Síguenos en:



uceeciv

6. **113758** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.
7. **132718** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43

Se hace la salvedad que los proyectos mencionados se encuentran con unidad de medida "Documento" ya que el monto solicitado para estos 7 proyectos es para el rubro de liquidación y recepción de obra el cual se vera reflejado en el comprobante de metas física.

PROYECTOS DE CON TRABAJOS EXTRAS Y SEGUIMIENTO.

8. **155983** MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA.

El proyecto de San José pineda tiene un monto de solicitud financiera para el año 2020 registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- de (Q.209,550) que es menor a lo solicitado por medio de la presente reprogramación debido a que el monto registrado fue proyectado en base a los renglones que se tenían programados en su momento, haciendo la salvedad que a la fecha el sistema no deja actualizar los montos de solicitud necesarios para el año 2020, en el módulo de Registro del -Snip- Así mismo, El proyecto tiene un contrato modificado de Q.4,967,814.75 Y a la fecha tiene un avance fisco 59.24 %, el monto solicitado será para pago de los renglones pendientes de pago ya ejecutados y los restantes de la obra, siendo estos:

- 34 puertas de lámina de Acero Lisa calibre 3/64" de varias dimensiones
- 117.45 ml de Instalación hidráulicas y sanitarias Diámetro 8", 6", 4" pulgadas + 11 unidades de respiraderos de lavamanos de 1/2"
- 6 reposaderas de piso
- 171.4 ML. De instalaciones de red de agua pluvial Diámetro 8", 6", 4", 3" pulgadas
- 146.10 ML. De instalaciones de red de agua pluvial Diámetro 1", 3/4", 1/2" pulgadas
- Instalación de 12 Inodoros
- Instalación de 8 lavamanos tipo empotrable
- Instalación de 5 lavamanos con pedestal
- Instalación de 1 mingitorio
- 81 lámparas fluorescentes
- 11 lámparas dobles
- Obra Exterior
- Muro Perimetral de block sisado.

Haciendo la salvedad que el monto solicitado será ejecutado en su totalidad en el presente año.

9. **224215** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA.

El proyecto de Llano Grande tiene un monto de solicitud financiera para el año 2020 registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- de (Q207,515.00) que es menor a lo solicitado por medio de la presente reprogramación debido a que el monto registrado fue proyectado en base a los renglones que se tenían programados en su momento, haciendo la salvedad que a la fecha el sistema no deja actualizar los montos de solicitud Financiera necesarios para el año 2020, en el modulo de Registro del - SNIP-

Así mismo, El proyecto tiene un contrato modificado de Q.4,121,369.97 Y a la fecha tiene un avance fisco de 45.74%, el monto solicitado será para pago de los renglones pendientes de pago ya ejecutados y los restantes de la obra, siendo estos:

- 1410.96 M2 ACABADOS EN MUROS
- 691.72 ME DE PISO DE GRANITO
- 123 M2 DE AZULEJO
- 1440.96 M2 DE PINTURA DE LATEX
- 34 puertas de lámina de Acero Lisa calibre 3/64" de varias dimensiones

2a. Calle A 8-49, zona 10, Guatemala.

PBX: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



uceeiv

- 170.64 M2 DE VENTANAS TIPO BALCON
- RED DE AGUA POTABLE
- ARTEFACTOS SANITARIOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
- OBRA EXTERIOR
- MURO PERIMETRAL DE BLOCK SISADO.

Haciendo la salvedad que el monto solicitado será ejecutado en su totalidad en el presente año.

10. **224376** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA

El proyecto de Llano Grande tiene un monto de solicitud financiera para el año 2020 registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- de (Q.177,293.83) que es menor a lo solicitado por medio de la presente reprogramación debido a que el monto registrado fue proyectado en base a los renglones que se tenían programados en su momento, haciendo la salvedad que a la fecha el sistema no deja actualizar los montos de solicitud Financiera necesarios para el año 2020, en el módulo de Registro del -SNIP-

El proyecto tiene un contrato modificado y lo solicitado es para cubrir los renglones pendientes de pago, tomando en cuenta las ordenes de trabajo suplementario y el renglón de liquidación y recepción de obra.

El monto solicitado será ejecutado en su totalidad en el presente año.

11. **133657** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEIJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI:07-05-0136-43
12. **133671** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43
13. **206196** MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.
14. **209398** MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
15. **209399** MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE
16. **223854** MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ
17. **223891** MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATTAN, HUEHUETENANGO

Se hace la salvedad que la solicitud de crédito es para continuar con la ejecución de los trabajos pendientes de los proyectos mencionados.

Haciendo la salvedad que se está incrementando metros 7,295 A 23 Proyectos snip, los cuales se encuentran en la programación de proyectos de ejecución y arrastre para el presente ejercicio fiscal 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS"

REGLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN" Q. 15,300,000.00

Para el ejercicio fiscal 2020 se tiene programado iniciar los trabajos para la construcción de una escuela integral, ubicada en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, por lo que es necesario disponer de los recursos necesarios, tanto para el proceso de licitación como para la adjudicación y pago de las estimaciones por los trabajos que se ejecuten durante el presente ejercicio fiscal.

Los recursos para financiar la construcción de esta obra provienen del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, número 2138, denominado 'Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala'.

El proyecto '**CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU**' contará con los siguientes espacios o ambientes:

- 6 salones de preprimaria,
- 12 salones de primaria,
- 6 salones de nivel básico,
- 8 salones de nivel diversificado,
- módulo de baños para cada nivel educativo (3 módulos de niños y 3 módulos de niñas en preprimaria, 4 módulos de hombres
- 4 módulos de mujeres para el resto de aulas
- 4 canchas polideportivas y 1 cancha polideportiva techada,
- 2 módulos de vestidores,
- plaza cívica,
- 1 huerto escolar,
- área de parqueo,
- área administrativa (4 módulos),
- 2 cafeterías y 2 cocinas,
- 1 auditorio cerrado,
- 1 auditorio al aire libre,
- enfermería, 1 sala de reuniones
- OPF -oficina para profesores- y gobiernos escolares),
- área de talleres preprimaria (2 talleres de expresión artística,
- 1 taller de ciencias naturales y medio ambiente,
- 1 taller de expresión creativa,
- 1 taller de talleres primaria - básico - diversificado
- 1 taller de tecnología) áreas de talleres primaria - básico - diversificado
- (2 talleres para expresión artística,
- 2 talleres de ciencias naturales y medio ambiente,
- 1 taller de expresión creativa, 3 talleres de tecnología).

28

NOTA

La modificación presupuestaria por un monto de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586,467.00)**; a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -

La presente modificación **SI conlleva movimiento de metas físicas** en la parte de **DEBITOS** en virtud que se está disminuyendo Metros cuadrados en el renglón 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN al proyecto snip 226963, EDR LA DIGNIDAD, en el programa 94, así mismo si conlleva movimiento de metas físicas en CREDITOS derivado que se está otorgando meta en los 23 proyectos snip mencionados anteriormente ya que se esta incrementando metros cuadrados a varias obras en el programa 14 "Construcción de obra Pública", reflejado en el comprobante de meta física **CO2F 3433**.

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Vo.Bo.

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

REF:

Resolución-2.1-035-2020/arb

Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Departamento de Planificación, Sección de Coordinación y Programación de Proyectos: Guatemala, **quince de Mayo del dos mil veinte.**

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto **25-2018** del Congreso de la República "**LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, CON VIGENCIA PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE**" quedo aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -(UCEE)-.

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo Gubernativo número **321-2019** del Ministerio de Finanzas públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el **Artículo 6 "Modificación de Metas Físicas"** donde está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas.

POR TANTO:

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -(UCEE)- en base a lo que dispone el artículo 32 Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y del Decreto **No. 25-2018** "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve", vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte según acuerdo 321-2019 de fecha 27 de diciembre de 2019 y el Artículos 6 "Modificación de Metas Físicas" del Acuerdo Gubernativo **321-2019** referente a la reprogramación de la Gestión por Resultados (GPR).

REF: Resolución-2.1-035-2020/arb

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Metas físicas **CO2F 3433**, por un monto de, **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586,467.00)**; A cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Dicha modificación **SI conlleva movimiento de metas físicas** en Débitos de Funcionamiento e inversión, así mismo en Créditos de inversión

SEGUNDO: Se faculta a la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos del Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para Reprogramar los Productos, Subproductos y Metas Físicas de la presente modificación presupuestaria.

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Vo.Bo.

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. Calle A 8-49, zona 10, Guatemala.
PBX: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt Siguenos en: uceeciv

NO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO	METAS VIGENTES	EJECUTADA	UNIDA DE MEDIDA	MODIFICADAS	METAS QUE QUEDARAN VIGENTES
----	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	---------	----------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------------------

MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD

1	209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE		654,834.98	(654,834.98)	654,835.00	0		M2	187	187
2	206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.		1,532,082.63	(1,532,082.63)	1,532,083.00	0		M2	438	438
3	209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE		1,675,436.93	(1,675,436.93)	1,675,437.00	0		M2	479	479
4	223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,997,068.96	(3,653,360.96)	3,653,361.00	98	19.64	M2	1,044	1142
5	223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	3,338,880.75	(3,081,556.75)	3,081,557.00	74	9.03	M2	880	954
6	209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), TACANA, SAN MARCOS		250,495.71	(250,495.71)	250,496.00	0		DOCUMENTO	1	1

Reposición de Escuela Primaria

7	133369	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43		745,428.57	(745,428.57)	745,429.00	0		M2	213	213
8	224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	2,910,316.26	(2,222,994.26)	2,222,995.00	196	103.33	M2	635	831
9	133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43		2,596,182.38	(2,596,182.38)	2,596,183.00	0		M2	742	742
10	224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	851,149.73	(226,871.73)	226,872.00	178		M2	65	243
11	133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI: 07-05-0136-43		1,074,558.71	(1,074,558.71)	1,074,559.00	0		M2	307	307
12	132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	1,289,817.73	(670,572.73)	670,573.00	177		M2	192	369

Construcción Escuela Primaria

13	224685	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43		1,650,137.37	(1,650,137.37)	1,650,138.00	0		M2	471	471
----	--------	---	--	--------------	----------------	--------------	---	--	----	-----	-----

NO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO	METAS VIGENTES	EJECUTADA	UNIDA DE MEDIDA	MODIFICADAS	METAS QUE QUEDARAN VIGENTES
14	170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	1,091,489.25	(579,439.25)	579,440.00	146		M2	166	312
Construcción Establecimientos de Educación Diversificada											
15	170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	1,545,289.10	(828,419.10)	828,420.00	205		M2	237	442
Mejoramiento de Escuela Primaria											
16	155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	2,920,111.21	(2,109,944.21)	2,109,945.00	231	136.27	M2	603	834
Ampliación de Escuelas Primarias											
17	133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	-	225,463.42	(225,463.42)	225,464.00	0		DOCUMENTO	1	1
18	113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	-	6,391.49	(6,391.49)	6,392.00	0		DOCUMENTO	1	1
19	33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	-	406,614.99	(406,614.99)	406,615.00	0		DOCUMENTO	1	1
20	16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	-	33,411.52	(33,411.52)	33,412.00	0		DOCUMENTO	1	1
21	7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	-	14,451.84	(14,451.84)	14,452.00	0		DOCUMENTO	1	1
Reposición de Escuelas primarias											
22	132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0733-43	-	47,808.55	(47,808.55)	47,809.00	0		DOCUMENTO	1	1

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

23



CUADRO DE DECREMENTO DE METAS

PG	SPG	PY	ACT	OBRA	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	DÉBITO	METAS VIGENTES	METAS SOLICITADAS	METAS QUE QUEDARAN VIGENTES
94	007	001	000	003	226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	37,121,300 00		37,121,300 00	37,121,300 00	10606	10606	0

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

34



PG	SPG	PY	ACT	OBRA	FTE	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO	METAS VIGENTES	EJECUTADA	UNIDA DE MEDIDA	MODIFICADAS	METAS QUE QUEDARAN VIGENTES
----	-----	----	-----	------	-----	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	---------	----------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------------------

CUADRO DE INCREMENTO DE METAS


14	000	001	000	005	52	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	-	15,300,000 00	(15,300,000 00)	15,300,000 00	0	0	m2	4371	4371
----	-----	-----	-----	-----	----	--------	---	---	---------------	-----------------	---------------	---	---	----	------	------


Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

25

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-



COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución :	13000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejec. :		UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	1505/2020	3433

Tipo Documento Respaso	Clase Documento	No. Doc. Respaso	Fecha Respaso	Clase de Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCIONES DEL DESPACHO	2-1-035-2020	1405/2020	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS				
SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente
Producto Final : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTADAL				
Estructura : 94-7-1				
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	10,606.00	10,606.00	00
		10,606.00	10,606.00	00
				Metro cuadrado

METAS INCREMENTADAS				
SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD				
Estructura : 14-0-2				
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	00	438.00	438.00
204399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	00	187.00	187.00
204398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	00	479.00	479.00
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	98.00	1,044.00	1,142.00
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUEHANGO	74.00	880.00	954.00
Producto Final : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD				
Estructura : 14-0-2				
204397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS	00	1.00	1.00
Producto Final : REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA				
Estructura : 14-0-1				
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TILICUBAL, SANTA CATARINA ITAHUALCAN, SOLOLA, CODIGO UDI 07-04-0214-43	00	742.00	742.00
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, TACUALPA, QUICHE, CODIGO UDI 14-04-0129-43	177.00	192.00	369.00
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEJUP, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI 07-05-0136-43	00	307.00	307.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	178.00	65.00	243.00
133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUEHANGO, CODIGO UDI 13-04-0234-43	00	213.00	213.00
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA WHUJIAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI 06-10-0309-43	196.00	635.00	831.00
Producto Final : CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE PRIMARIA				
Estructura : 14-0-1				
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUEPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS, UDI 12-06-0301-43	00	471.00	471.00
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO ALDEA PAVILTAJ, CUILCO, HUEHUEHANGO, CODIGO UDI 13-04-0034-43	146.00	166.00	312.00
Producto Final : CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA				
Estructura : 14-0-1				
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO, SACATEPEQUEL, SAN MARCOS	205.00	237.00	442.00
Producto Final : MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA				
Estructura : 14-0-1				
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA WHUJIAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0310-43	231.00	603.00	834.00
Producto Final : AMPLIACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA				
Estructura : 14-0-1				
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	00	1.00	1.00
133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEL, SAN MARCOS	00	1.00	1.00
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILL, TACAPULAS, QUICHE	00	1.00	1.00
113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAHALES, GUATEMALA	00	1.00	1.00
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACAYAN, HUEHUEHANGO	00	1.00	1.00
Producto Final : CONSTRUCCION DE ESCUELAS INTEGRALES				
Estructura : 14-0-1				
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MILLU, RETALHULEU	00	4,371.00	4,371.00
Producto Final : REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA				
Estructura : 14-0-1				
		0.00	1.00	1.00



Fecha emisión : 15/05/2020
Hora emisión : 15:01:11
Página : 2 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA C02F

132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORNO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO, CORDOBA, GUATEMALA	1.00	1.00	1.00	Documento
--------	--	------	------	------	-----------

Reprogramación de Metas Fiscas por un Monto de Q 39,586,467.00 Nueva

CONCLUSION:

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha	15/05/2020
-------	------------

[illegible]

27

Ref.: 0.4-0-361-2020 FL/rIm

Guatemala, 08 de mayo de 2020.

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Licenciado Girón:


Adjunto sirvase encontrar la documentación correspondiente a la **Reprogramación de SNIP, Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas**, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586,467.00)**; con DÉBITO al Renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios", Q.2,465,167.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 14 "Construcción de Obra Pública" y Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Q.37,121,300.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas"; CRÉDITO al Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Q.24,286,467.00 y 52 "Préstamos Externos", Q.15,300,000.00 , ambos programas a cargo de UCEE.

Se adjuntan los reportes del Listado General de Reprogramación de SNIP, el Comprobante de Reprogramación de subproductos No. 11, en estado solicitado, las fichas técnicas y de SNIP, así como las hojas móviles de integraciones de pagos por cada SNIP.

Solicitando sus buenos oficios y girar sus instrucciones a donde corresponda, para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,


Lic. Francisco Lancerio Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pelay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA RESPALDO
7325	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	14,452.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
16730	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	33,412.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
33423	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	406,615.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
113758	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	6,392.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
132718	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	47,809.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
132781	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,289,818.00	10-2020 UCEE	07/05/2020

Ministerio de Comunicaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Dr. Francisco Ramírez
Jefe de la Oficina de Planificación y Suministros

Ministerio de Comunicaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Dr. Oscar Guzmán Sierra Pacay
Director Interno

Ministerio de Comunicaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

82

152

Ejercicio: 2020
Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA
133657	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,074,559.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
133671	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	2,596,183.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
133898	3	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	225,464.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
155983	3	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	2,920,112.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
170181	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,091,490.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
133639	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	745,429.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
						RESPALDO	

J.C. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Sienra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ejercicio: 2020
Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA RESPALDO
------	-----	-------	-------------	--------	-------	-------------	-------------------

170188	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,545,290.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	--------------	--------------	------------

206196	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,532,083.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	--------------	--------------	------------

209009	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	15,300,000.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	---------------	--------------	------------

209397	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	250,496.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	------------	--------------	------------

209398	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,675,437.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	--------------	--------------	------------

209399	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	654,835.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
--------	---	------------	--	------------	------------	--------------	------------

Lic. Francisco Llanero
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Hoy Oscar Quintana Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA
223854	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	3,997,069.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
223891	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	3,338,881.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
224215	3	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	2,910,317.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
224376	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	851,150.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
224685	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,650,138.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
226963	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	0.00	10-2020 UCEE	07/05/2020

Lic. Francisco Antonio Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suplidos
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Mg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA	RESPALDO
------	-----	-------	-------------	--------	-------	-------------	-------	----------

16730 07/05/2020 1 "Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	2213	332	41	1204	0074		0.00	14,452.00	14,452.00
Total											0.00	14,452.00	14,452.00

AUTORIZADO 33,412.00 10-2020 UCEE 07/05/2020

33423 07/05/2020 1 "Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	1327	332	41	1204	0074		0.00	33,412.00	33,412.00
Total											0.00	33,412.00	33,412.00

AUTORIZADO 406,615.00 10-2020 UCEE 07/05/2020

113758 07/05/2020 1 "Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	1416	332	41	1204	0074		0.00	406,615.00	406,615.00
Total											0.00	406,615.00	406,615.00

AUTORIZADO 6,392.00 10-2020 UCEE 07/05/2020

Lic. Francisco Sanchez Ramirez
Jefe de Oficina de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Director Interino
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ejercicio: 2020
Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
Unidad Administrativa: UCEE

Lic. Francisco Ramiréz
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Páez
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	RESPALDO
------	-----	-------	-------------	--------	-------	-------------	----------

PG	14	SP	00	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
			00	001	000	002	0116	332	41	1204	0074		0.00	6,392.00	6,392.00
Total													0.00	6,392.00	6,392.00
132718 07/05/2020 1 Radequación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.															
AUTORIZADO 47,809.00 10-2020 UCEE 6,392.00 07/05/2020															

PG	14	SP	00	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
			00	001	000	002	0924	332	41	1204	0074		0.00	47,809.00	47,809.00
Total													0.00	47,809.00	47,809.00
132781 07/05/2020 2 Radequación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.															
AUTORIZADO 1,289,818.00 10-2020 UCEE 47,809.00 07/05/2020															

PG	14	SP	00	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
			00	001	000	002	1404	332	41	1204	0074		619,245.00	670,573.00	1,289,818.00
Total													619,245.00	670,573.00	1,289,818.00
133369 07/05/2020 1 Radequación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.															
AUTORIZADO 745,429.00 10-2020 UCEE 1,289,818.00 07/05/2020															

PG	14	SP	00	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
			00	001	000	002	1304	332	41	1204	0074		0.00	745,429.00	745,429.00
Total													0.00	745,429.00	745,429.00

3

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA	RESPALDO
133657	1	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	1,074,559.00	10-2020 UCEE	07/05/2020	

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	0705	332	41	1204	0074		0.00	1,074,559.00	1,074,559.00
Total											0.00	1,074,559.00	

133671 07/05/2020 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	0706	332	41	1204	0074		0.00	2,596,183.00	2,596,183.00
Total											0.00	2,596,183.00	

133898 07/05/2020 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	1202	332	41	1204	0074		0.00	225,464.00	225,464.00
Total											0.00	225,464.00	

155983 07/05/2020 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

AUTORIZADO	2,920,112.00	10-2020 UCEE	07/05/2020
225,464.00			

Lic. Juan Carlos Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Director Interino
Ing. Oscar Guillermo Paez

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

Lic. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA
------	-----	-------	-------------	--------	-------	-------------	-------

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITADO
14	00	001	000	002	1304	332	41	1204	0074		810,167.00	2,109,945.00	2,920,112.00
Total											810,167.00	2,109,945.00	2,920,112.00
"Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO													
07/05/2020													
1,091,490.00 10-2020 UCEE													
07/05/2020													

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITADO
14	00	001	000	002	1304	332	41	1204	0074		512,050.00	579,440.00	1,091,490.00
Total											512,050.00	579,440.00	1,091,490.00
"Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO													
07/05/2020													
1,545,290.00 10-2020 UCEE													
07/05/2020													

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITADO
14	00	001	000	004	1203	332	41	1204	0074		716,870.00	828,420.00	1,545,290.00
Total											716,870.00	828,420.00	1,545,290.00
"Construcción presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO													
07/05/2020													
1,532,083.00 10-2020 UCEE													
07/05/2020													

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITADO
14	00	002	000	001	0701	332	41	1204	0074		0.00	1,532,083.00	1,532,083.00
Total											0.00	1,532,083.00	1,532,083.00

00814904 - Listado General de Reprogramación

SNIP

Expresado en Quetzales

Filtros: Doc. Respaldo = 10-2020 UCEE, Estado = AUTORIZADO

FECHA : 8/05/2020

HORA : 10:19:37

R00814904.RPT

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

Lic. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guzmán Páez
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	RESPALDO	FECHA
209009	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	15,300,000.00			07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	005	1103	332	52	0401	0067		0.00	15,300,000.00	15,300,000.00
Total											0.00	15,300,000.00	15,300,000.00

209397 07/05/2020 1 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	1207	332	41	1204	0074		0.00	250,496.00	250,496.00
Total											0.00	250,496.00	250,496.00

209398 07/05/2020 1 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	1420	332	41	1204	0074		0.00	1,675,437.00	1,675,437.00
Total											0.00	1,675,437.00	1,675,437.00

209399 07/05/2020 1 Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

204

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCE-

Unidad Administrativa: UCCE-

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	RESPALDO
------	-----	-------	-------------	--------	-------	-------------	----------

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	1411	332	41	1204	0074		0.00	654,835.00	654,835.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	0.00	654,835.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	3,997,069.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											3,997,069.00	654,835.00	07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	1604	332	41	1204	0074		343,708.00	3,653,361.00	3,997,069.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	3,653,361.00	3,997,069.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	3,338,881.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											3,997,069.00	3,338,881.00	07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	1316	332	41	1204	0074		257,324.00	3,081,557.00	3,338,881.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	3,081,557.00	3,338,881.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	2,910,317.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											2,910,317.00	2,910,317.00	07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	002	000	001	0610	332	41	1204	0074		687,322.00	2,222,995.00	2,910,317.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	2,222,995.00	2,910,317.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	2,222,995.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											2,222,995.00	2,222,995.00	07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	0610	332	41	1204	0074		687,322.00	2,222,995.00	2,910,317.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	2,222,995.00	2,910,317.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	2,222,995.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											2,222,995.00	2,222,995.00	07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	0610	332	41	1204	0074		687,322.00	2,222,995.00	2,910,317.00
"Construcción de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCCE.											Total	2,222,995.00	2,910,317.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332											AUTORIZADO	2,222,995.00	10-2020 UCCE
07/05/2020											2,222,995.00	2,222,995.00	07/05/2020

14

Ejercicio: 2020

Entidad: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Unidad Administrativa: UCEE

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA	RESPALDO
224376	2	07/05/2020	Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.	AUTORIZADO	851,150.00		07/05/2020	

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	0602	332	41	1204	0074		624,278.00	226,872.00	851,150.00
Total											624,278.00	226,872.00	851,150.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO											624,278.00	226,872.00	851,150.00

224685 1 07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
14	00	001	000	002	1206	332	41	1204	0074		0.00	1,650,138.00	1,650,138.00
Total											0.00	1,650,138.00	1,650,138.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO											0.00	1,650,138.00	1,650,138.00

226963 2 07/05/2020

PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	REN	FF	ORG	COR	ENT REC	MONTO ACTUAL	MONTO MODIFICADO	MONTO SOLICITAD
94	07	001	000	003	0501	332	41	1204	0074		37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00
Total											37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00
Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.													
AUTORIZADO											37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00

Lic. Francisco Encarnio Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Comprobante de Reprogramación subproductos

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	11

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
-------------	----	----	----	-----	----	-------	----	------------	----------

000-018-0003	Remozamiento de Edificios Públicos	14	00	000	001	000	100	41	
Total									0.00
									0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
-------------	----	----	----	-----	----	-------	----	------------	----------

Total									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-018-0003	Remozamiento de Edificios Públicos	0
		-2,465,167.00
		-2,465,167.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
41-COLOCACIONES INTERNAS	-2,465,167.00	
1204-Tenedores Internos de Bonos	-2,465,167.00	
0074-BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2020 (DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 29-2020) QUETZALES	-2,465,167.00	
Total		0.00

Readecuación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

Responsable la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN

SOLICITADO

DIA

MES

AÑO

Lic. Francisco Monterio Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
FIRMA UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Asq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

30

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2	DE	2
		FECHA :	8/05/2020		
		HORA :	11:11.07		
		REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 11
	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO							
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN
206	14	00	000	001	000	000-018	Dirección y coordinación
206	14	00	000	001	000	000-018-0003	Remozamiento de Edificios Públicos
							-5
							-5
							Evento
							Evento

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO							
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN
							CANTIDAD/VALOR
							UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
							JUSTIFICACION

Centro Costo Consolidados
6484-6;

DESCRIPCIÓN Readequación presupuestaria de inversión, crédito al renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas" y 52 "Préstamos Externos", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Lic. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Resolución de Autorización de Reprogramación de SNIP, Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas
Número 10-2020 -UCEE
Guatemala, 07 de mayo de 2020
La Dirección.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 25-2018 del Congreso de la República, "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE", con vigencia para el ejercicio fiscal 2020, quedó aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-; en cumplimiento del Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020; en los artículos 5 y 6 está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas; así también el artículo 10 establece el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) para las instituciones públicas.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones como DIRECTOR INTERINO de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, nombramiento hecho con el Acuerdo Ministerial No. 115-"A"-2020, de fecha 22 de Enero de 2020, en concordancia con el Contrato Individual de Trabajo No. 1-2020-022-UCEE, aprobado con el Acuerdo Ministerial No. 115-2020, de fecha 20 de enero de 2020; con base en lo que para el efecto dispone el Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias, Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" y los artículos 5, 6 y 10 del Acuerdo Gubernativo 321-2019, que establecen las reprogramaciones de obras físicas, la reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, así como el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR).

RESUELVE:

Primero: Autorizar mediante la presente Reprogramación de SNIP, tipo INTRA1, la readecuación presupuestaria por un monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586.467.00); con DEBITO al Renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios", Q.2,465,167.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 14 "Construcción de Obra Pública" y Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Q.37,121,300.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas"; CRÉDITO al Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Q.24,286,467.00 y 52 "Préstamos Externos", Q.15,300,000.00, ambos programas a cargo de UCEE.

Segundo: Se faculta al Departamento de Finanzas y Suministros y al Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de obras.

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala, Guillermo Sierra Pacay


Teléfono: (502) 2243-1212 Director Interino

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE SNIP Y Centros de Costo

Mediante la presente Reprogramación de SNIP, tipo INTRA1, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.39,586,467.00)**; con DÉBITO al Renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios", Q.2,465,167.00, Fuente de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Programa 14 "Construcción de Obra Pública" y Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Programa 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas"; CRÉDITO al Renglón 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", Programa 14 "Construcción de Obra Pública", Fuentes de Financiamiento 41 "Colocaciones Internas", Q.24,286,467.00 y 52 "Préstamos Externos", Q.15,300,000.00, ambos programas a cargo de UCEE.

La presente solicitud de reprogramación de SNIP se hace en cumplimiento del **Artículo 75, cuarto párrafo, del Decreto número 25-2018 'Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve'**, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020, que establece: "Los responsables de la ejecución de obras de Infraestructura, están obligados a realizar la reprogramación y ejecución de obras de arrastre sin exceder el techo presupuestario por institución aprobado para el ejercicio fiscal vigente."

DÉBITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

RENLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q.2,465,167.00

El Departamento de Planificación, según el Oficio-2.0-2020 CG/rg, de fecha 07 de febrero de 2020 informa al Departamento Financiero que al hacer el análisis para la realización de remozamientos de centros educativos en el municipio de Nebaj, del departamento del Quiché, determinó que no era factible la programación de trabajos por remozamientos para este municipio por la falta del aval para la realización de los mismos, por parte del Ministerio de Educación y además por la falta de certeza legal en cuanto a la propiedad de los inmuebles que ocupan los centros educativos, por lo que es factible realizar el débito solicitado. (Se adjunta copia de l oficio).

REN	NOMRE DEL PROYECTO	Ubg	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	ECONOMÍA (DÉFICIT)	DÉBITO
171	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1413	Q.20,000,000.00	-	Q.20,000,000.00	Q.2,465,167.00
	TOTAL		Q.20,000,000.00	-	Q.20,000,000.00	Q.7,331,505.00

Lic. Francisco *[Firma]* Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

[Firma] Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

REGLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN" Q. 37,121,300.00

Se solicita el débito de este renglón, SNIP 226963, 'Construcción Escuela de La Reforma EDR La Dignidad Escuintla Escuintla', obra que no será ejecutada, de acuerdo con la Resolución-0.1-036-2018/nfi, emitida por la Dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y oficio del Departamento de Planificación, número 2.0-32-2020/rq, ya que según Providencia No. SA-1777-2018, del 26/07/2018, el Lic. Edgar Aníbal Gómez Escobar, Ex Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, devuelve el expediente de este proyecto, conformado por el Contrato Administrativo de Obra por Caso de Excepción No. 126-2018, sin aprobar, en vista de que el Decreto Gubernativo No. 1-2018, de fecha 3 de junio de 2018, ratificado por Decreto No. 14-2018, del Congreso de la República de fecha 8 de junio de 2018, vencieron el 3 de junio del año en curso, dicho Decreto Gubernativo fue prorrogado en Decreto Gubernativo No. 2-2018, de fecha 2 de julio de 2018, el cual no fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, y por lo tanto, ya no era viable la ejecución de este proyecto.

Esta obra no será ejecutada, debido a que la misma no fue autorizada y se incluyó en el anteproyecto para el año 2019, aprobado con el Decreto Número 25-2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

A continuación, se muestra el cuadro con la reprogramación del SNIP 226963:

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	DÉBITO
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA	37,121,300.00	-	37,121,300.00	37,121,300.00

Lic. Francisco Lisandro Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
UCEE-

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.

Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

5A



CRÉDITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

REGLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN" Q. 24,286,467.00
Para el ejercicio fiscal 2020 se necesita financiar este renglón para tener la disponibilidad para cumplir con las obligaciones contractuales de pago por la ejecución de obras de infraestructura, como son la construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de Centros Educativos, Centros de Atención Permanente (CAP) y Centros de Salud, programada su ejecución, finalización y liquidación durante el presente ejercicio fiscal, por ser obras de arrastre multianual de varios años anteriores.

El siguiente cuadro muestra los SNIP, con el número del contrato, descripción de la obra, el monto contratado; el monto pagado de acuerdo con el total acumulado en la ficha del SINIP durante los años transcurridos durante la ejecución del SNIP; el saldo del contrato, créditos presupuestarios solicitados para ejecutar en el año 2020, así como el avance físico ejecutado acumulado y el avance financiero acumulado de cada obra, el cual se determina dividiendo el monto pagado entre el monto contratado. (En cuadro adjunto se muestra el avance físico y financiero detallado por año).

No.	SNIP	CONTRATO No	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EJECUTAR EN EL 2020	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	113758	70-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	7,286,516.59	7,280,125.10	6,391.49	6,392.00	100%	99.91%
2	133898	90-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,330,519.90	3,105,056.48	225,463.42	225,464.00	100%	93.23%
3	155983	181-2018-UCEE	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	4,967,812.38	2,106,605.11	2,861,207.27	2,109,945.00	50%	42.41%
4	16730	112-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA	1,918,992.99	1,885,581.47	33,411.52	33,412.00	100%	98.26%

Arg. Oscar Sierra Palay
Director Interino

Lic. Francisco Lancelotti Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

			BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO								
5	224215	150-2018-UCEE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	4,121,369.97	1,526,345.29	2,595,024.68	2,222,995.00	53%	37.03%		
6	224376	159-2018-UCEE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	4,187,151.62	3,336,001.89	851,149.73	226,872.00 FSD	79%	79.67%		
7	33423	83-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	3,915,507.56	3,508,892.57	406,614.99	406,615.00	91%	89.62%		
8	7325	51-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	2,196,396.62	2,181,944.78	14,451.84	14,452.00	100%	99.34%		
9	133657	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU - Contrato Modificatorio 73-2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI 07-05-0136-43	1,074,558.71		1,074,558.71	1,074,559.00	0%	0.00%		
10	132718	59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0733-43	5,588,523.70	5,540,715.15	47,808.55	47,809.00	100%	90.04%		
11	133671	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU - Contrato Modificatorio 73-2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA, IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0214-43	2,596,182.38		2,596,182.38	2,596,183.00	0%	0.00%		
12	206196	151-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	3,729,464.49	2,663,832.50	1,065,631.99	1,532,063.00	88%	71.43%		
13	209397	147-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE:	2,504,954.83	2,254,458.92	250,495.71	250,496.00	96%	90.00%		


Lic. Francisco Lencerio Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda www.ucee.gob.gt


Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.

Teléfono: (502) 2245-1212


Arg. Oscar Guillermo Sierra Palay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



			ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.					
14	209398	150-2018- UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN QUICHE	3,811,317.70	2,135,880.77	1,675,436.93	1,675,437.00	56.04%
15	209399	149-2018- UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	3,047,277.58	2,392,442.60	654,834.98	654,835.00	78.51%
16	223854	98-2019- UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	3,988,360.13	501,961.43	3,486,398.67	3,653,361.00	12.59%
17	223891	108-2019- UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	2,981,143.47		2,981,143.47	3,081,557.00	0.00%

TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 61,246,050.39 40,419,844.06 20,826,206.33 19,812,467.00

El siguiente cuadro muestra los SNIP programados para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, obras pendientes de ser adjudicadas, por lo tanto, no muestran avance físico ni financiero.

No.	SNIP	CONTRATO No	DESCRIPCION	MONTO PROGRAMADO	PROYECCIÓN PAGO AÑO 2020	CREDITOS PRESUPUEST ARIOS PARA EJECUTAR EN EL 2020	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	132781	Proyecto de bases	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	1,289,817.73	1,289,817.73	670,573.00	0%	0%
2	170181	Proyecto de bases	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	1,091,489.25	1,091,489.25	579,440.00	0%	0%
3	133369	Proyecto de bases	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43	745,428.57	745,428.57	745,429.00	0%	0%
4	224885	Proyecto de bases	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	1,650,137.37	1,650,137.37	1,650,138.00	0%	0%
5	170188	Proyecto de bases	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1,545,289.10	1,545,289.10	828,420.00	0%	0%

TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 6,322,162.02 6,322,162.02 14,474,000.00

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Bases y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

[Signature]

Asq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS"

RENGLÓN 332 "CONSTRUC. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN" Q. 15.300.000.00

Para el ejercicio fiscal 2020 se tiene programado iniciar los trabajos para la construcción de una escuela integral, ubicada en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, por lo que es necesario disponer de los recursos necesarios, tanto para el proceso de licitación como para la adjudicación y pago de las estimaciones por los trabajos que se ejecuten durante el presente ejercicio fiscal.

Los recursos para financiar la construcción de esta obra provienen del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, número 2138, denominado 'Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala'.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR:

El proyecto "CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU" contará con los siguientes espacios o ambientes: 6 salones de preprimaria, 12 salones de primaria, 6 salones de nivel básico, 8 salones de nivel diversificado, módulo de baños para cada nivel educativo (3 módulos de niños y 3 módulos de niñas en preprimaria, 4 módulos de hombres y 4 módulos de mujeres para el resto de aulas) áreas comunes entre niveles compartidos en diferentes horarios para primaria, básicos y diversificado (4 canchas polideportivas y 1 cancha polideportiva techada, 2 módulos de vestidores, plaza cívica, 1 huerto escolar, área de parqueo, área administrativa (4 módulos), 2 cafeterías y 2 cocinas, 1 auditorio cerrado, 1 auditorio al aire libre, enfermería, 1 sala de reuniones de OPF -oficina para profesores- y gobiernos escolares), área de talleres preprimaria (2 talleres de expresión artística, 1 taller de ciencias naturales y medio ambiente, 1 taller de expresión creativa, 1 taller de tecnología) áreas de talleres primaria - básico - diversificado (2 talleres para expresión artística, 2 talleres de ciencias naturales y medio ambiente, 1 taller de expresión creativa, 3 talleres de tecnología).

Lic. Francisco Lancerio Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

UCEE
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.

Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

Se requiere la reprogramación presupuestaria a tres (3) SNIPs del PROYECTO 001 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 1) 224376, 2) 224215 y 3) 155983, y cuatro (4) del PROYECTO 002 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL": 1) 223854, 2) 209397, 3) 206196 y 4) 223891, para los cuales se tiene un compromiso de pago para el año 2020 y al evaluar los registros en el Sistema de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- reflejan un valor menor a lo requerido en esta transferencia presupuestaria, la diferencia se debe por las limitaciones del sistema web del SNIP, que no permite la actualización para el ejercicio fiscal 2020; el monto que se le adeuda a cada contratista es superior a lo que muestra este sistema web y que corresponde al saldo contractual a favor de los contratistas y de acuerdo a la programación de obra que tiene la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, estas obras si se concluirán en el año 2020, además se finiquitarán, se elaborarán las actas de liquidación y recepción de las obras con los contratistas, y por lo anterior es necesario financiar estos proyectos para el presente ejercicio fiscal.

La situación actual de estos proyectos es el siguiente:

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE -									
PROYECTOS DE "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"									
NO. PROYECTO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	224376	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
2	224215	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
3	155983	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
4	223854	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
5	209397	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
6	206196	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
7	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
8	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
9	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
10	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
11	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
12	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
13	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
14	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
15	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
16	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
17	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
18	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
19	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
20	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
21	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
22	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
23	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
24	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
25	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
26	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
27	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
28	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
29	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
30	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
31	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
32	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
33	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
34	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
35	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
36	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
37	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
38	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
39	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
40	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
41	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
42	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
43	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
44	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
45	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
46	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
47	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
48	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
49	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
50	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
51	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
52	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
53	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
54	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
55	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
56	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
57	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
58	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
59	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
60	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
61	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
62	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
63	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
64	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
65	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
66	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
67	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
68	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
69	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
70	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
71	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
72	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
73	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
74	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
75	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
76	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
77	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
78	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
79	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
80	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
81	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
82	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
83	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
84	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
85	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
86	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
87	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
88	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
89	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
90	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
91	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
92	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
93	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
94	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
95	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
96	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20
97	223891	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01/20	31/12/20	15/01	

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE
ANEXO DE DÉBITO
LISTADO DE REPROGRAMACIÓN DE SNIP
PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS"



(cifras en quetzales)

MINISTERIO	UE	PG	SPG	PY	ACT	OBRA	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	DÉBITO
------------	----	----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	--------

PROYECTO 001 "EMERGENCIA ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO"

11130013	206	94	007	001	000	003	332	0501	41	1204	0074	226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUNINTLA ESCUNINTLA	37,121,300.00	-	37,121,300.00	37,121,300.00
TOTAL PROYECTO 001 "EMERGENCIA ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO"																	

TOTAL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"																	
														37,121,300.00	-	37,121,300.00	37,121,300.00

Lic. Francisco L. Amador Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

23

MINISTERIO UE	PG	SPG	PY	ACT	OBRA	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	DÉBITO
---------------	----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	--------

PROYECTO 001 "EMERGENCIA ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO"

11130013	206	14	00	000	001	000	171	1413	41	1204	0074	MANTENIMIENTO Y RÉP. DE EDIFICIOS	14,251,231.00	-	14,251,231.00	2,465,167.00
TOTAL PROYECTO 001 "EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO"													14,251,231.00	-	14,251,231.00	2,465,167.00

TOTAL PROGRAMA-14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

TOTAL PROGRAMA-14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"													-	14,251,231.00	2,465,167.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--------------

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar G. Llanero Sierra Páez
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

11130013	206	14	000	001	000	005	332	1103	52	0401	0067	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	-	15,300,000.00	(15,300,000.00)	15,300,000.00
TOTAL PROYECTO 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														-	15,300,000.00	(15,300,000.00)	15,300,000.00
TOTAL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"														-	Q 15,300,000	(15,300,000.00)	15,300,000.00

TOTAL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

15,300,000.00	(15,300,000.00)	15,300,000.00	-	TOTAL PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
---------------	-----------------	---------------	---	--

11130013	206	14	000	001	000	005	332	1103	52	0401	0067	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	15,300,000.00	(15,300,000.00)	15,300,000.00
----------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	------	------	--------	---	---------------	-----------------	---------------

(15,300,000.00)

15,300,000.00

(15,300,000.00)

15,300,000.00


 Png. Oscar Guillermo Sierra Pacay
 Director Interino
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



GOBIERNO de GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GUANAMATESI

Lic. Francisco Antonio Rami
Jefe Departamento de Finanzas y Suministro
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda
-UCEE-

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"

LISTADO DE REPROGRAMACIÓN DE SNIP

ANEXO DE CRÉDITO

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pareda
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO	UE	PG	SPG	PY	ACT	OBRA	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	SNIP	NOMRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO
------------	----	----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	--------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	---------

PROYECTO 001 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0116	41	1204	0074	113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	-	6,391.49	(6,391.49)	6,392.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	1202	41	1204	0074	133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	-	225,463.42	(225,463.42)	225,464.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0610	41	1204	0074	155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43.	810,167.00	2,920,111.21	(2,109,944.21)	2,109,945.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	1327	41	1204	0074	16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	-	33,411.52	(33,411.52)	33,412.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0610	41	1204	0074	224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	2,910,316.26	(2,222,994.26)	2,222,995.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0602	41	1204	0074	224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	851,149.73	(226,871.73)	226,872.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	1416	41	1204	0074	33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	-	406,614.99	(406,614.99)	406,615.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	2213	41	1204	0074	7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	-	14,451.84	(14,451.84)	14,452.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0705	41	1204	0074	133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	-	1,074,558.71	(1,074,558.71)	1,074,559.00
11130013	206	14	000	001	000	002	002	332	0924	41	1204	0074	132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0733-43	-	47,808.55	(47,808.55)	47,809.00



MINISTERIO	UE	PG	SPG	PY	ACT	OBRA	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO
------------	----	----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	---------

11130013	206	14	000	001	000	002	332	0706	41	1204	0074	133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43		2,596,182.38	(2,596,182.38)	2,596,183.00
11130013	206	14	000	001	000	002	332	1404	41	1204	0074	132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	1,289,817.73	(670,572.73)	670,573.00
11130013	206	14	000	001	000	002	332	1304	41	1204	0074	170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILITZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	1,091,489.25	(579,439.25)	579,440.00
11130013	206	14	000	001	000	002	332	1304	41	1204	0074	133369	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43		745,428.57	(745,428.57)	745,429.00
11130013	206	14	000	001	000	002	332	1206	41	1204	0074	224685	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43		1,650,137.37	(1,650,137.37)	1,650,138.00
11130013	206	14	000	001	000	004	332	1203	41	1204	0074	170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	1,545,289.10	(828,419.10)	828,420.00
TOTAL PROYECTO 001 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"														3,969,932.00	17,408,622.12	(13,438,690.12)	13,438,698.00

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCBB-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO	UE	PG	SPG	PV	ACT	OBRA	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	SNIP	NOMRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO (SALDO CONTRACTUAL)	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO
------------	----	----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	--------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	---------

PROYECTO 002 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL"

TOTAL PROYECTO 002 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL"																	
11130013	206	14	000	002	000	001	332	1316	41	1204	0074	223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUETENANGO	257,324.00	3,338,680.75	(3,081,556.75)	3,081,557.00
11130013	206	14	000	002	000	001	332	1411	41	1204	0074	209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	-	654,834.98	(654,834.98)	654,835.00
11130013	206	14	000	002	000	001	332	1420	41	1204	0074	209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	-	1,675,436.93	(1,675,436.93)	1,675,437.00
11130013	206	14	000	002	000	001	332	0701	41	1204	0074	206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	-	1,532,082.63	(1,532,082.63)	1,532,083.00
11130013	206	14	000	002	000	001	332	1207	41	1204	0074	209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), TACANA, SAN MARCOS	-	250,495.71	(250,495.71)	250,496.00
11130013	206	14	000	002	000	001	332	1604	41	1204	0074	223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,997,068.96	(3,653,360.96)	3,653,361.00
														601,032.00	11,448,799.96	(10,847,767.96)	10,847,769.00

TOTAL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"													4,570,964.00	28,857,422.08	(24,286,458.08)	24,286,467.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	-----------------	---------------

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Presupuestos y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCCE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

No.	SNIP	CONTRATO No	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	AVANCE FISICO TOTAL	FINANCIERO TOTAL	SALDO CONTRACTUAL	TRABAJOS EXTRAS	COMPROMISO AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE	ECONOMÍA (Déficit)	CRÉDITO
-----	------	-------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------

1	113758	70-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	7,286,516.59	7,280,125.10	100%	99.91%	6,391.49	0.00	6,391.49	6,391.49	(6,391.49)	6,392.00
2	133898	90-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,330,519.90	3,105,056.48	100%	93.23%	225,463.42		225,463.42		(225,463.42)	225,464.00
3	155983	161-2018-UCEE	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	4,967,812.38	2,916,771.23	58%	58.71%	2,051,041.15	58,903.94	2,920,111.21	810,167.00	(2,109,944.21)	2,109,945.00
4	16730	112-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	1,918,992.99	1,885,581.47	100%	98.26%	33,411.52		33,411.52		(33,411.52)	33,412.00
5	224215	160-2018-UCEE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATÁN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	4,121,369.97	2,188,550.43	53%	53.10%	1,932,819.54	977,496.72	2,910,316.26	687,322.00	(2,222,994.26)	2,222,995.00
6	224376	159-2018-UCEE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	4,187,151.62	3,336,001.89	79%	79.67%	851,149.73		851,149.73	624,278.00	(226,871.73)	226,972.00
7	33423	83-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	3,915,507.56	3,508,892.57	91%	89.62%	406,614.99		406,614.99		(406,614.99)	406,615.00
8	7325	51-2014-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, UTIAPA	2,198,396.62	2,181,944.78	100%	99.34%	14,451.84		14,451.84		(14,451.84)	14,452.00
9	133657	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC GU - Contrato Modificación 73- 2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI:07-05-0136-43	1,074,558.71		30%	0.00%	1,074,558.71	0.00	1,074,558.71		(1,074,558.71)	1,074,559.00
10	132718	59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO, CODIGO UDI: 09-24-0733-43	5,588,523.70	5,540,715.15	100%	99.14%	47,808.55		47,808.55		(47,808.55)	47,809.00
11	133671	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC GU - Contrato Modificación 73- 2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-06-0214-43	2,596,182.38		13%	0.00%	2,596,182.38		2,596,182.38		(2,596,182.38)	2,596,183.00

(Quetzales)

DETALLE POR SNIP

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Director Interno
Ing. Oscar Guzmán Sierra Pacay

Lic. Francisco Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
UCEE

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANAMANTE

No.	SNIP	CONTRATO No	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	AVANCE FISICO	TOTAL AVANCE FINANCIERO	SALDO CONTRACTUAL	TRABAJS EXTRAS	COMPROMISO AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE	ECONOMÍA (DÉFICIT)	CRÉDITO
12	206196	151-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	3,729,464.49	2,663,832.50	88%	71.43%	1,065,631.99	466,450.64	1,532,082.63		(1,532,082.63)	1,532,083.00
13	208397	147-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.	2,504,954.63	2,254,458.92	90%	90.00%	250,495.71		250,495.71		(250,495.71)	250,496.00
14	208398	160-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	3,811,317.70	2,135,880.77	62%	56.04%	1,675,436.93		1,675,436.93		(1,675,436.93)	1,675,437.00
15	209399	149-2018-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	3,047,277.58	2,392,442.60	79%	78.51%	654,834.98		654,834.98		(654,834.98)	654,835.00
16	223854	98-2019-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	3,968,360.10	501,961.43	20%	12.59%	3,486,398.67	510,670.29	3,997,068.96	343,708.00	(3,653,360.96)	3,653,361.00
17	223891	108-2019-UCEE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	2,981,143.47	-	12%	0.00%	2,981,143.47	357,737.28	3,338,880.75	257,324.00	(3,081,556.75)	3,081,557.00
18	132781	Proyecto de bases	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43			0%	0%	1,289,817.73		1,289,817.73	619,245.00	(670,572.73)	670,573.00
19	170181	Proyecto de bases	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZA, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43			0%	0%	1,091,489.26		1,091,489.26	512,050.00	(579,439.26)	579,440.00
20	133369	Proyecto de bases	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43			0%	0%	745,428.57		745,428.57		(745,428.57)	745,429.00
21	224685	Proyecto de bases	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43			0%	0%	1,650,137.37		1,650,137.37		(1,650,137.37)	1,650,138.00
22	170188	Proyecto de bases	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0%	0%	1,545,289.10		1,545,289.10	716,870.00	(828,419.10)	828,420.00
TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				61,246,050.39	41,892,215.32			19,353,835.07	2,371,258.87	28,857,422.08	4,570,964.00	(24,286,458.08)	24,286,467.00

Lic. Francisco Zamora Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
-UCER-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



No.	SNIP	CONTRATO No	DESCRIPCION	TRABAJOS EXTRAS	COMPROMISO AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE	ECONOMÍA (DEFICIT)	CRÉDITO
1	113758	70-2014-UCCE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAÑALES, GUATEMALA.	0,00	6,391.49		(6,391.49)	6,392.00
2	133898	90-2014-UCCE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		225,463.42		(225,463.42)	225,464.00
3	155983	161-2018-UCCE	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	58,903.94	2,920,111.21	810,167.00	(2,109,644.21)	2,109,945.00
4	16730	112-2014-UCCE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXOHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO		33,411.52		(33,411.52)	33,412.00
5	224215	160-2018-UCCE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	977,496.72	2,910,316.26	687,322.00	(2,222,894.26)	2,222,995.00
6	224376	159-2018-UCCE	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA		851,149.73	624,278.00	(226,871.73)	226,872.00
7	33423	83-2014-UCCE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE		406,614.99		(406,614.99)	406,615.00
8	7325	51-2014-UCCE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACIO, JUTIAPA		14,451.84		(14,451.84)	14,452.00
9	133657	52-2014/UCCE- CIVIUCP-BID-2018-OC-GU - Contrato Modificatorio 73- 2017/UCCE-CIVIUCP- BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI:07-05-0196-43	0.00	1,074,558.71		(1,074,558.71)	1,074,559.00
10	132718	59-2014/UCCE- CIVIUCP-BID-2018-OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, GUETZAL TENANGO, CODIGO UDI: 08-24-0733-43		47,808.55		(47,808.55)	47,809.00
11	133671	52-2014/UCCE- CIVIUCP-BID-2018-OC-GU - Contrato Modificatorio 73- 2017/UCCE-CIVIUCP- BID-2018/OC-GU	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAAHUACAN, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-06-0214-43		2,596,182.39		(2,596,182.39)	2,596,183.00
12	206196	151-2018-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	466,450.64	1,532,082.63		(1,532,082.63)	1,532,083.00
13	209397	147-2018-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.		250,485.71		(250,485.71)	250,486.00
14	209398	150-2018-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE		1,675,436.93		(1,675,436.93)	1,675,437.00
15	209399	149-2018-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE		654,834.98		(654,834.98)	654,835.00
16	223654	98-2019-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	510,670.29	3,997,068.96	343,708.00	(3,653,360.96)	3,653,361.00
17	223891	108-2018-UCCE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	357,737.28	257,324.00		(3,081,556.75)	3,081,557.00
18	132761	Proyecto de bases	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE, CODIGO UDI: 14-04-0123-43		619,245.00		(670,572.73)	670,573.00
19	170181	Proyecto de bases	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZA, QUILCO, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI: 13-04-0309-43	1,091,489.25	512,050.00		(579,439.25)	579,440.00

REF: Oficio-2.0-20-2020 CG/rg

Guatemala, 07 de febrero de 2020

Licenciado
Francisco Lancerio Ramírez
Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros
UCEE


Licenciado Lancerio:

Se le informa que para el Ejercicio Fiscal 2020, no se tiene programado realizar ningún remozamiento en el Municipio de Nebaj, del Departamento del Quiché.

Al hacer el análisis para la realización de remozamientos de Centros Educativos en el Municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, se determinó que no era factible la programación de trabajos por Remozamientos para este Municipio por la falta de Aval para la realización de los mismos, por parte del Ministerio de Educación y además por la falta de Certeza Legal en cuanto a la propiedad de los Inmuebles que ocupan los Centros Educativos.

Atentamente,


Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



REF: Oficio-2.0-32-2020 CG/rg

Guatemala, 28 de febrero de 2020

Licenciado
Francisco Lancerio Ramírez
Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros
UCEE

Licenciado Lancerio:

En relación a la asignación presupuestaria acreditada al programa 94 "atención por desastres naturales y calamidades públicas" en el cual se programó el proyecto 001 "emergencia erupción del volcán de fuego" por un monto de Q37,121,300.00, para el Diseño y Construcción de la Escuela de la Reforma (EDR) "La Dignidad", Escuintla, Escuintla, con n.º. 8436010, se informa, que de acuerdo a la resolución 0.1-036-2018/mf de fecha 26 de julio de 2018, se dejó sin efecto la contratación de dicho evento.

Así mismo se informa que dicho proyecto, no se encuentra programado para ejecutarse durante el presente ejercicio fiscal 2020.

Al evaluar los recursos asignados a al citado programa 94, se ha determinado que no se ejecutara dicho proyecto como ya se ha indicado, por lo que este Departamento informa al Departamento de Finanzas de la disponibilidad de utilizar los recursos en otros proyectos que cumplan con su ejecución y que sea de beneficio para la población guatemalteca.

Atentamente,

Arq. Carlos Enrique González Prado
Jefe Interino Departamento de Planificación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MIVIV-

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt



Síguenos en: Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

REF: Resolución-0.1-036-2018 /nfi

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO. Guatemala, veintiséis de julio del dos mil dieciocho.-

Se tiene a la vista para resolver Evento por Procedimientos de Excepción, para la adjudicación del Proyecto: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) "LA DIGNIDAD", ESCUINTLA, ESCUINTLA, NOG: 8436010.

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros declaró por medio del Decreto Gubernativo número uno guion dos mil dieciocho (1-2018) de fecha tres de junio del año dos mil dieciocho (03-06-2018), el Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, de la República de Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República de Guatemala por medio del Decreto número catorce guion dos mil dieciocho (14-2018) publicado en el Diario Oficial el ocho de junio del dos mil dieciocho (08-06-2018), RATIFICÓ el Decreto Gubernativo uno guion dos mil dieciocho (1-2018), de fecha tres de junio del año dos mil dieciocho (03-06-2018), emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por el cual se declara el Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, de la República de Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, en la parte conducente de su artículo 44 establece: "Casos de excepción. Se establecen los siguientes casos de excepción: a) no será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley; la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme a la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión". Asimismo el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Declarado el estado de excepción las ofertas para este tipo de contratación serán solicitadas a través de GUATECOMPRAS, salvo que por razón de la emergencia que provoca el Estado de Excepción no sea viable su utilización".

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio 310B/DM/JLBR/im recibido en esta Unidad el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del cual se instruye realizar todas las gestiones administrativas, diligencias y procedimientos que considere pertinentes, con el fin de llevar a cabo la contratación de la Construcción de la Escuela La Reforma, la cual forma parte de las acciones correspondientes a este Ministerio, del Plan de Respuesta, derivado de la erupción del Volcán de Fuego.

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución número 0.1-031-2018 /nfi de fecha tres de julio del dos mil dieciocho esta Dirección resuelve: Adjudicar el Proyecto: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) "LA DIGNIDAD", ESCUINTLA, ESCUINTLA; a José Alfredo Trigueros López, propietario de la Empresa Mercantil

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala, 22 de enero de 2020

ACUERDO MINISTERIAL No. 115-“A”-2020

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO:

Que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su Ramo, cuando le corresponda hacerlo de conformidad a la Ley.

POR TANTO:

En ejercicio de la función que le confiere el Artículo 194 literales a), b) y f), de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 27, literales a), f) y m), del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo.

ACUERDA.

ARTICULO 1. Designar al Arquitecto OSCAR GUILLERMO SIERRA PACAY, en su calidad de SubDirector Ejecutivo IV de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que a partir del día veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020), asuma las funciones de Director Interino de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mientras se nombra al Titular.

ARTICULO 2. El presente Acuerdo entra en vigor inmediatamente.

COMUNIQUESE:



Josué Edmundo Léniz Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Francisco Roberto Erazo Cifuentes
Viceministro de Infraestructura,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto:		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.
Tipo de Contrato	Ampliación	
No. de Contrato	70-2014-UCEE	
No. SNIP	113758	
No. NDG	3752914	
Mts. Totales de Proyecto	1,705.24	

Fecha de Suscripción del Contrato:	24/07/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	5/10/2016
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	Mts.	
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q5,968,348.69	1705.24	Mts. contratados
Modificaciones	Q1,318,167.90	376.62	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q7,286,516.59	2081.86	Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q7,280,125.10	2080.04	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q6,391.49	1.83	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Regiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q5,968,348.69	Q1,318,167.90	Q7,286,516.59	1705.24 376.62 2081.86

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Regiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q6,391.49	Q7,280,125.10	Q6,391.49	Q6,391.49	99.91%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Regiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	0.00	2080.04	0.00	0.00	100%

REGLÓN EN SNIP	
ESPECIE	RUBRO
DOCUMENTO	1

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ARQUITECTO
José Luis Samayoración Col. 2300
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

73
2

Proyecto: 113758
Nombre: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA
EDUCACION 2-EDUCACION PRIMARIA
Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	VILLA CANALES

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:
Nombre: Javier Maldonado Quiñonez
Cargo: Director UCEE
Teléfono: 22451212
Email:


Descripción:
Para la ampliación de la escuela, se optó por la demolición de las aulas existentes, tanto las de madera y lámina, como las de block, para desarrollar módulos de dos niveles, lo cual aumentará drásticamente la cantidad de aulas disponibles sin sacrificar espacios del terreno.
Además, se construirán direcciones, servicios sanitarios, áreas verdes, áreas de recreación. Así mismo reparaciones en muros de contención y muros perimetrales para la estabilización y seguridad del establecimiento educativo.
En total, se construirán 14 aulas, 2 direcciones, 4 módulos de baños, un salón de usos múltiples, cancha polideportiva, rampas, módulos de gradas, puerta de acceso, y obra exterior complementaria.



Ing. Oscar Guillermo Sierra Paez
Director Interino

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	595,847.00	.00	.00%	100.00%
2017	8,908,385.00	4,200,205.95	47.15%	99.90%
2016	5,968,349.00	3,079,919.15	51.60%	51.95%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	5,000,000.00	.00	.00%	.00%
2013	33,505.00	.00	.00%	.00%
2012	.00	.00	.00%	.00%
		7,280,125.10		



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad Ejecutora de Operaciones
Jefe de Unidad Ejecutora de Operaciones
Ing. Oscar Guillermo Sierra Paez

0113758 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GU,

SNIP - SEGEPI AN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

RECEPCION Y LIQUIDACION

Seguimiento Financiero

Avance Financiero:	.00%
--------------------	------

al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	6,391			
Recursos internos :	6,391			
Gobierno central :	6,391			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico:

al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsible:

- Seguimiento Cualitativo

:ob1ema (s) :

Accion(es):

Informacion complementaria:

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacheco
Director Interino
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEEE
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - MIVIVI

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
Tipo de Contrato	Ampliación	
No. de Contrato	90-2014-JCEE	
No. SNIP	133898	
No. NOG	746282	
Mts. Totales de Proyecto	885.71	

Fecha de Suscripción del Contrato:	10/09/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	19/11/2016
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts. DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,100,000.00	885.71	Mts. contratados
Modificaciones	Q230,519.90	65.86	Mts. Incrementados o decrementados
Vigente	Q3,330,519.90	951.58	Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q3,105,056.48	887.16	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q225,463.42	64.42	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Repliegues de Trabajo Principales	Contrato Original	Monto		Mts.
		Modificado	Vigente	
AMPLIACION DE OBRA	Q3,100,000.00	Q230,519.90	Q3,330,519.90	951.58

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Repliegues de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q225,463.42	Q3,105,056.48	Q225,463.42	Q225,463.42	93.23%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Repliegues de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	0.00	887.16	0.00	0.00	100%

RENGLON EN SNIP	RUBRO
ESPECIFICACIONES	1
DOCUMENTO	

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ARQUITECTO
José Luis Samayá Giron Col. 2306
Jefe Departamento Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

70
5



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 01:47 PM

J133898 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, S

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 133898

Nombre:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Javier Maldonado Quiñonez

Cargo: Director UCEE

Teléfono: 22451235

Email:

Descripción:

De no realizarse el proyecto, los estudiantes seguirán recibiendo clases en espacios inadecuados para su preparación académica. El establecimiento no podrá albergar a más estudiantes en un futuro cercano y seguirá el riesgo de un posible derrumbe en la parte posterior de las aulas.

Al realizarse el proyecto propuesto, se contará con más aulas para la impartición de clases, se restaurarán los servicios sanitarios en ambos predios, se harán obras de mitigación para mejorar la seguridad de los usuarios, y el establecimiento podrá ampliar su cantidad de estudiantes a inscribir.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	0.00%
2019	.00	.00	.00%	0.00%
2018	500,252.00	457,891.59	91.53%	100.00%
2017	9,600,000.00	2,847,164.89	27.57%	85.50%
2016	3,100,000.00	.00	.00%	60.00%
2015	752,477.00	.00	.00%	.00%
2014	1,000,000.00	.00	.00%	.00%
		3,105,056.48		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

APORTE
José Luis Escobar
Jefe de Oficina de Asesoría
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 01:47 PM

J133898 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, S

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

Recepción y Liquidación


Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00%

al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado al: 28-APR-20	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	225,463			
Recursos internos :	225,463			
Gobierno central :	225,463			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: .00%

al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Qualitativo

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
APORTE
José Luis Sierra
Col. 2389
Jefe División de Construcción
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43
---------------------	--

Tipo de Contrato	Mejoramiento
No. de Contrato	161-2018-UCCE
No. SNIP	155983
No. NOG	8296243
Mts. Totales de Proyecto	1,197.43

Fecha de Suscripción del Contrato:	18/12/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	1/02/2019
Fecha actual:	30/04/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q4,191,000.00	1197.43		Mts. contratados
Modificaciones	Q776,812.38	221.95		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q4,967,812.38	1419.37		Mts. contratados vigentes
Pagado al 30/04/2020	Q2,916,771.23	833.36		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q2,051,041.15	586.01		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Renglones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado
AMPLIACION DE OBRA	Q4,191,000.00	Q776,812.38	Q4,967,812.38	1197.43
				221.95
				1419.37

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Renglones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiero*
AMPLIACION DE OBRA	Q2,051,041.15	Q2,916,771.23	Q2,051,041.15	Q2,920,111.21	58.7%

*El porcentaje financiero proyectado en relación al saldo contractual modificado vigente.

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Renglones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados en 2020	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	586.01	833.36	586.01	834.32	58%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Elaboró:

ARQUITECTO

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/05/2020
Hora: 12:04 PM

0155983 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUAT.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

155983

Nombre:

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA
SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO
06-10-0320-43

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación :

Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Modalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
SANTA ROSA	SANTA MARÍA IXHUATAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 8296243

Responsable del proyecto:

Nombre:

Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo:

Directora -JUCEE-

Teléfono:

2245 1212

Email:

ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

En la Escuela san José Pineda se tiene considerado la construcción de un módulo de 4 aulas en dos niveles para el nivel primario el contara con los servicios de cocina, dirección, bodega y servicios sanitarios así como la construcción de un módulo de gradas, se tiene considerado también la construcción de un módulo de un aula para el nivel de preprimaria con su respectivo servicio sanitario, así mismo se hará la sustitución del muro perimetral , y el mantenimiento preventivo en distintas áreas de la Escuela como lo son trabajos de cambio de estructura y lamina escenario y área de usos múltiples como el cambio de instalaciones eléctricas tanto en iluminación como en fuerza , en el área de aulas bodega y dirección se hará trabajos de mantenimiento preventivo en lo que son puertas ventaneria muros en los cuales se aplicara , papelito cernido y pintura.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	810,167.00	810,166.12	100.00%	58.99%
2019	2,106,606.00	2,106,605.11	100.00%	58.21%
2018	1,840,445.00	.00	.00%	.00%
2017	426,406.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	.00	.00	.00%	.00%
		2,916,771.23		

9 20



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/05/2020
Hora: 12:04 PM

3155983 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUAT.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:


ACABADOS, 510 M2, ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS, TECHOS, CAMINAMIENTOS) 245 M2. INSTALACIONES (INTERIOR EDIFICIO) 205 ML, OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA 301 M2, PISOS 185 M2, PUERTAS Y VENTANAS 155 M2.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 100.00% al: 24/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 24-APR-20
TOTAL :	209,550	810,167		810,166
Recursos internos :	209,550	810,167		810,166
Gobierno central :	209,550	810,167		810,166
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: 58.99% al: 01/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	Metro	1,620	1,620
Cimentación	m²	10	10
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin	Metro	3,629	1,449
Instalaciones (interior edificio)	Metro	26	
Instalación Hidraulica	Metro	916	
Instalación Eléctrica	Metro	177	
Acabados	m²	5,432	
Obra exterior y complementaria	m²	520	
Puertas y ventanas	m²	220	

Seguimiento Administrativo

al: 10/03/2020

Problema (s) :

Se hace del conocimiento que a solicitud de cuota caja referente al ejercicio fiscal oficio REF:Oficio- 3.0-673-2019 JS/ sm a del año 2019, de estimaciones ingresadas y de saldos pendientes por pagar

Accion (es) :

se toma en consideración lo anterior debido a que el proyecto nació con presupuesto, se realizará un avance significativo equivalente al informe presentado sobre saldos de fecha 03/10/2019 y se reflejará en el presente ejercicio fiscal

Responsable: JLSAMAYOA

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
Tipo de Contrato	AMPLIACION	
No. de Contrato	112-2014-UCEE	
No. SNIP	16730	
No. NDS	3307907	
Mts. Totales de Proyecto	473.19	

Fecha de Suscripción del Contrato:	10/09/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	19/10/2016
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q1,656,158.06	473.19		Mts. contratados
Modificaciones	Q262,834.93	75.10		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q1,918,992.99	548.28		Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q1,885,581.47	538.74		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q33,411.52	9.55		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Regiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.
	Contrato Original	Modificado	
AMPLIACION DE OBRA	Q1,656,158.06	Q262,834.93	Q1,918,992.99
			473.19
			75.10
			548.28

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Regiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q33,411.52	Q1,885,581.47	Q33,411.52	Q33,411.52	98.26%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Regiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	0.00	538.74	0.00	0.00	100%

REGION EN SNIP	RUBRO
ESPECIE	1
DOCUMENTO	

*Debido a que los rengiones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

ARQUITECTO
José Luis Quiroz Gyón Col. 2306
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:55 AM

016730 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENAN

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

16730

Nombre:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
HUEHUETENANGO	AGUACATAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 746282

Responsable del proyecto:

Nombre: Javier Maldonado Quiñonez

Cargo: Director UCEE

Teléfono: 22451212

Email:

Descripción:

Ampliación del establecimiento educativo: 915 metros cuadrados de estructuras (incluye muros y techos), 145 metros lineales de instalaciones interiores: hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 935 metros cuadrados de acabados, 80 metros cuadrados de suministro e instalación de puertas y ventanas y 450 metros cuadrados de trabajos de obra exterior. La ejecución de los trabajos permitirá la ampliación de 4 aulas puras, un módulo de servicios sanitarios, un módulo de gradas y la obra exterior.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	291,312.00	.00	.00%	100.00%
2017	8,156,159.00	1,885,581.47	23.12%	95.87%
2016	1,656,159.00	.00	.00%	71.47%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	1,000,000.00	.00	.00%	.00%
2013	475,000.00	.00	.00%	.00%
2012	.00	.00	.00%	.00%
2011	300,000.00	.00	.00%	.00%
2010	.00	.00	.00%	.00%
2009	600,000.00	.00	.00%	.00%
2008	.00	.00	.00%	.00%
2006	.00	.00	.00%	.00%
2006	.00	.00	.00%	.00%
2005	.00	.00	.00%	.00%
2005	.00	.00	.00%	.00%

Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

1016730 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENAN

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:55 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020


Descripción de la fase a financiar:
Recepción y Liquidación

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	33,412			
Recursos internos :	33,412			
Gobierno central :	33,412			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo


al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


José Luis Sierra
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2A

13



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión:
Hora:

28/04/2020
10:55 AM

1016730 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENAN

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

1,885,581.47

José Luis Sánchez
Abogado
Unidad de Asesoría Jurídica
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43
---------------------	--

Tipo de Contrato	Reposición
No. de Contrato	160-2018-UCCE
No. SNIP	224215
No. NOG	8296170
Mts. Totales de Proyecto	1,185.80

Fecha de Suscripción del Contrato:	18/12/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	1/02/2019
Fecha actual:	30/04/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts. DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q4,150,300.00	1185.80	Mts. contratados
Modificaciones	-Q28,930.03	-8.27	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q4,121,369.97	1177.53	Mts. contratados vigentes
Pagado al 30/04/2020	Q2,188,550.43	625.30	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q1,932,819.54	552.23	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Rengiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q4,150,300.00	-Q28,930.03	Q4,121,369.97	1185.80 -8.27 1177.53

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Rengiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiero*
AMPLIACION DE OBRA	Q1,932,819.54	Q2,188,550.43	Q1,932,819.54	Q2,910,316.26	55%

*El porcentaje financiero proyectado en relación al saldo contractual modificado vigente.

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Rengiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar a Diciembre 2019	Mts. Programados en 2020	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	552.23	625.30	552.23	831.52	53%

*Debido a que los rengiones del contrato presentan diferentes unidades de medida, las cantidades en metros cuadrados se deducen dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Elaboró:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCES-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

15. 86



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/05/2020
Hora: 12:05 PM

0224215 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, S,

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 224215

Nombre:

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPKIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
SANTA ROSA	SANTA MARIA IXHUATAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) :

- 8296170

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo: Directora -UCEE-

Teléfono: 22451212

Email: ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

Diseño de reacondicionamiento de área y construcción de áreas de acuerdo a la demanda.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	687,322.00	662,205.14	96.35%	52.72%
2019	1,526,346.00	1,526,345.29	100.00%	53.10%
2018	1,806,676.00	.00	.00%	.00%
		2,188,550.43		

[Handwritten signature and stamp]

27
16



Sistema Nacional de Inversión Pública

0224215 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, S,

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 07/05/2020
Hora: 12:05 PM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

ACABADOS 438 M2, ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS, TECHOS Y CAMINAMIENTOS) 222 M2, INSTALACIONES 192 ML, OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA 325 M2, PISOS 145 M2, PUERTAS Y VENTANAS 160 M2.


Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 96.35%

al: 24/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 24-APR-20
TOTAL:	207,515	687,322		662,205
Recursos internos:	207,515	687,322		662,205
Gobierno central:	207,515	687,322		662,205
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				



Seguimiento Físico

Avance físico: 52.72%

al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Cimentación	Metro	59	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin	Metro	2,391	852
Instalaciones (interior edificio)	Metro	27	2
Instalación Eléctrica	Metro	115	22
Instalación Hidráulica	Metro	852	91
Obra exterior y complementaria	m²	763	
Puertas y ventanas	m²	203	
Acabados	m³	6,061	465
Trabajos preliminares	Metro	1,432	1,432

Seguimiento Administrativo

al: 11/03/2020

Problema(s):

Se hace del conocimiento que a solicitud de cuota caja referente al ejercicio fiscal oficio REF:Oficio- 3.0-673-2019 JS/ sm a del año 2019, de estimaciones ingresadas y de saldos pendientes por pagar

Acción(es):

Se toma en consideración lo anterior debido a que el proyecto nació con presupuesto, se realizará un avance significativo equivalente al informe presentado sobre saldos de fecha 03/10/2019 y se reflejará en el presente ejercicio fiscal

Responsable: JLSAMAYOA

Seguimiento Qualitativo

Problema(s):

Acción(es):

Información complementaria:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.
Tipo de Contrato	Reposición	
No. de Contrato	159-2018-UCCE	
No. SNIP	224376	
No. NOG	8295964	
Mts. Totales de Proyecto	1,013.11	

Fecha de Suscripción del Contrato:	22/11/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	7/01/2019
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	Mts.	
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,545,873.68	1013.11	Mts. contratados
Modificaciones	Q641,277.94	183.22	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q4,187,151.62	1196.33	Mts. contratados vigentes
pagado al 31/12/2019	Q3,336,001.89	953.14	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q851,149.73	243.19	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Renglones de Trabajo Principales	Monto		Mts.
	Contrato Original	Modificado	
AMPLIACION DE OBRA	Q3,545,873.68	Q641,277.94	Q4,187,151.62
			1013.11
			183.22
			1196.33

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Renglones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2019	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiero
AMPLIACION DE OBRA	Q851,149.73	Q3,336,001.89	Q851,149.73	Q851,149.73	79.67%

*El porcentaje financiero proyectado en relación al saldo contractual modificado vigente.

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Renglones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts	Mts. a Ejecutar 2019	Mts. Programados en 2020	Porcentaje Físico de Avance
AMPLIACION DE OBRA	243.19	953.14	243.19	243.19	79%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Elaboró: José Luis Salazar
Jefe Departamento de Construcciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guerrero Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:57 AM

0224376 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

224376

Nombre:

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

Ubicación:

2-EDUCACION PRIMARIA

Departamento	Municipio
SANTA ROSA	BARBERENA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) :

- 8295964

Responsable del proyecto:

Nombre:

Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo:

Directora -UCEE-

Teléfono:

22451212

Email:

ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

DEMOLICION TOTAL Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	624,278.00	.00	.00%	.00%
2019	4,187,143.00	3,336,001.89	79.67%	78.87%
2018	1,126,624.00	.00	.00%	.00%
		3,336,001.89		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0224376 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:57 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:
Recepción y Liquidación de Obra

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolso Ejercido	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	177,294	624,278		
Recursos internos :	177,294	624,278		
Gobierno central :	177,294	624,278		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Is fuentes :				

Seguimiento Fisico

Avance fisico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	185	
Instalaciones (interior edificio)	Metro	152	
Obra exterior y complementaria	m²	198	

Seguimiento Administrativo

Problema (s) : al: Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

Problema (s) : al: Accion (es) :

Información complementaria:

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Case...
Tipo de Contrato		Ampliación
No. de Contrato		83-2014-UCCE
No. SNIP		33423
No. NOG		3302903
Mts. Totales de Proyecto		1,008.41

Fecha de Suscripción del Contrato:	26/08/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	19/09/2018
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts. DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,529,441.99	1008.41	Mts. contratados
Modificaciones	Q386,065.57	110.30	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q3,915,507.56	1118.72	Mts. contratados vigentes
pagado al 31/12/2019	Q3,508,892.57	1002.54	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q406,614.99	116.18	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Rengiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Contrato Original	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q3,529,441.99	Q386,065.57	1008.41	1118.72

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Rengiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiero*
AMPLIACION DE OBRA	Q406,614.99	Q3,508,892.57	Q406,614.99	89.6%

*El porcentaje financiero proyectado en relación al saldo contractual modificado vigente.

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Rengiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados en 2020	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	116.18	1002.54	116.18	116.18	91%

*Debido a que los rengiones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos

Elaboró: 
Jefe de la Oficina de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCBE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCBE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

00033423 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:57 AM

Proyecto:

33423

Nombre:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación :

Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUICHE	SACAPULAS

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) :

- 746282

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo: Directora -UCEE-

Teléfono: 22451212

Email: UCEE.gob.@gmail.com

Descripción:

Ampliación del establecimiento educativo: 420 metros cuadrados, 178 metros lineales de cimentación, 915 metros cuadrados de estructuras (incluye muros y techos), 145 metros lineales de instalaciones interiores: hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 935 metros cuadrados de acabados, 80 metros cuadrados de suministro e instalación de puertas y ventanas y 220 metros cuadrados de trabajos de obra exterior. La ejecución de los trabajos permitirá la ampliación de 4 aulas puras, un módulo de servicios sanitarios, un módulo de gradas y la obra exterior.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	2,291,502.00	2,291,501.63	100.00%	91.48%
2018	2,291,860.00	1,217,350.94	53.12%	43.84%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	2,000,000.00	.00	.00%	.00%
2013	475,000.00	.00	.00%	.00%
2012	.00	.00	.00%	.00%
2011	210,120.00	.00	.00%	.00%
2010	.00	.00	.00%	.00%
2009	600,000.00	.00	.00%	.00%
2008	.00	.00	.00%	.00%
		3,508,852.57		

Ing. Oscar Guillermo Sierra Paca
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0033423 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

22 22
Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:57 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:
Recepción y Liquidación de Obra

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	406,615			
Recursos internos :	406,615			
Gobierno central :	406,615			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
as fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA
Tipo de Contrato	Ampliacion	
No. de Contrato	51-2014-UCCE	
No. SNIP	7325	
No. NOG	916587	
Mts. Totales de Proyecto	513.87	

Fecha de Suscripción del Contrato:	14/07/2014
Fecha de inicio del Proyecto:	4/10/2016
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q1,796,528.45	513.87		Mts. contratados
Modificaciones	Q397,868.17	113.68		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q2,196,396.62	627.54		Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q2,181,944.78	623.41		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q14,451.84	4.13		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Renglones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q1,796,528.45	Q397,868.17	Q2,196,396.62	513.87 113.68 627.54

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Renglones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q14,451.84	Q2,181,944.78	Q14,451.84	Q14,451.84	99.94%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Renglones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts.	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	0.00	623.41	0.00	0.00	100%

REGLON EN SNIP	7325
ESPECIE	PROYECTO
DOCUMENTO	1

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

ARQUITECTO
José Luis Salazar Giron Col. 2300
Jefe Tratamiento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0007325 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA

SNIP - SEGEPLAN

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:58 AM

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

7325

Nombre:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

EDUCACION

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
JUTIAPA	CONGUACO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) :

- 916587

Responsable del proyecto:

Nombre: Javier Maldonado Quiñonez
Cargo: Director UCEE
Teléfono: 22451212
Email:

Descripción:

Ejecución de los siguientes trabajos de ampliación y reparación: 470 metros cuadrados de trabajos preliminares, 24 metros lineales de cimentación, 374 metros cuadrados de estructuras (muros, cubiertas), 2,370 metros cuadrados de acabados, 90 metros lineales de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y 50 metros cuadrados de puertas y ventanas. Adicionalmente se ejecutarán 450 metros cuadrados de trabajos exteriores.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	146,236.00	.00	.00%	100.00%
2017	4,658,395.00	446,207.92	9.58%	100.00%
2016	1,798,529.00	1,735,736.90	96.51%	94.55%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	1,300,000.00	.00	.00%	.00%
2013	400,000.00	.00	.00%	.00%
2012	.00	.00	.00%	.00%
2011	221,057.00	.00	.00%	.00%
2010	.00	.00	.00%	.00%
2009	.00	.00	.00%	.00%
2008	.00	.00	.00%	.00%
2007	.00	.00	.00%	.00%
2006	.00	.00	.00%	.00%
2005	.00	.00	.00%	.00%
2004	.00	.00	.00%	.00%

Ing. Oscar Guillermo Sierra Paz
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-II
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0007325 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA

SNIP - SEGEPLAN

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:58 AM

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:
recepción y liquidación

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	14,452			
Recursos internos :	14,452			
Gobierno central :	14,452			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
: fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0007325 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

2.181.944.82

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:58 AM

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

APROBADO
José Luis Sotomayor
Jefe Delegación CHA CNA 2300
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDI 07-05-0136-43
Tipo de Contrato	REPOSICION	
No. de Contrato	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU - Contrato Modificatorio 73-2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU	
No. SNIP	133657	
No. NOG	3361438	
Mts. Totales de Proyecto	307.02	

Fecha de Suscripción del Contrato:	14/07/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	17/09/2014
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q.)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q1,074,558.71	307.02		Mts. contratados
Modificaciones	Q0.00	0.00		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q1,074,558.71	307.02		Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q0.00	0.00		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q1,074,558.71	307.02		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Renglones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q1,074,558.71	Q0.00	Q1,074,558.71	307.02

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Renglones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecucion Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q1,074,558.71	Q0.00	Q1,074,558.71	Q1,074,558.71	0.00%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Renglones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts. En	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	307.02	0.00	307.02	307.02	30%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

José Luis Salazar Giron Col. 2306
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Asq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 10:59 AM

133657 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 133657

Nombre: REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43

Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Programas de reconstrucción

Modalidad específica: Finalidad-Función-Division
Función anterior: 10-EDUCACION
EDUCACION

Sub-función anterior: 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA
EDUCACION

Ubicación: 2-EDUCACION PRIMARIA

Departamento	Municipio
SOLOLA	NAHUALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 3361438

Responsable del proyecto:

Nombre: Javier Maldonado Quiñonez

Cargo: Director UCEE

Teléfono: 22451212

Email:

Descripción:

Lograr la reposición del establecimiento educativo a través de la construcción de un muro perimetral, una fosa séptica y un pozo de absorción, remover y sustituir piso de concreto, vidrios y puertas, reparación de grietas, demolición de paredes dañadas, construcción de 1 aula nueva, cocina, bodega y pernoctancia y 1 modulo nuevo de servicios sanitarios tres retretes y un lavamanos colectivo para mujeres y tres retretes, un lavamanos colectivo y un urinal colectivo para hombres.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	3,076,886.00	.00	.00%	30.40%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	1,368,482.00	12,573.14	92%	.00%
2014	189,050.00	.00	.00%	.00%
2013	245,994.00	.00	.00%	.00%
		12,573.14		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Paez

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Y133657 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

los rubros a trabajar son : Acabados 1139 m2, Cimentación 12 ml, Estructuras (incluye muros, techos y/o Caminamientos) 168 m2, Instalaciones (interior edificio) 34 ml, pisos 160 m2, puertas y ventanas 20, trabajos preliminares 1 m2, fosa séptica 1 m2, pozo de absorción 1 m3.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	1,074,559			
Recursos Internos :	1,074,559			
Gobierno central :	1,074,559			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	1,139	
Cimentación	Metro	12	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	168	
Instalaciones (interior edificio)	Metro	34	
Puertas y ventanas	m²	20	
Trabajos preliminares	m²	1	
Fosa séptica	m²	1	
o de absorción	m³	1	
FISOS	m²	160	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43
Tipo de Contrato	REPOSICION	
No. de Contrato	59-2014/UCEE-CV/UCP-BID-2018-OC-GU	
No. SNP	132718	
No. NOG	3367185	
Mts. Totales de Proyecto	1,596.72	

Fecha de Suscripción del Contrato:	19/07/2014
Fecha de Inicio del Proyecto:	18/09/2014
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q5,588,523.70	1596.72	Mts. contratados
Modificaciones		0.00	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q5,588,523.70	1596.72	Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q5,540,715.15	1583.06	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q47,808.55	13.66	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Reñones de Trabajo Principales	Monto		Mts.
	Contrato Original	Modificado	
AMPLIACION DE OBRA	Q5,588,523.70	Q0.00	Q5,588,523.70
	1596.72	0.00	1596.72

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Reñones de Trabajo Principales	Monto		Porcentaje Ejecución Financiera*
	Saldo Contractual a Dic. 2019	Saldo Contractual 2020	
AMPLIACION DE OBRA	Q47,808.55	Q47,808.55	99.14%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Reñones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar		Mts. Programados 2020	Porcentaje Físico de Avance*
	hasta Dic. 2019	Avance en Mts.		
AMPLIACION DE OBRA	0.00	1583.06	0.00	100%

REGLON EN SNP	RUBRO
ESPECIE	1
DOCUMENTO	

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.
El monto Q.5,588,523.70 correspondiente al grupo 4.A del contrato 59-2014/UCEE-CV/UCP-BID-2018-OC-GU, servicios de diseño, reposición y reconstrucción de 9 establecimientos educativos

INTELECTO
JOSÉ LUIS BARRERA GIRON Col. 2340
Jefe del Departamento de Operaciones
Unidad de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:00 AM

0132718 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, Q

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

132718

Nombre:

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Programas de reconstrucción

Modalidad específica:

Finalidad-Función-Division

Función anterior:

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUETZALTENANGO	PALESTINA DE LOS ALTOS

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 3367185

Responsable del proyecto:

Nombre:

Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo:

Directora UCEE

Teléfono:

22451212

Email:

Descripción:

Reposición del establecimiento educativo a través de la reparación de repello en muros por fisuras leves, demolición de pared de block y columnas, remoción de piso de concreto, construcción muro perimetral de block rustico diseño según OE-02A, aplicación de piso de torta de concreto alisado, pintura total para el establecimiento, pintura anticorrosiva estructura portante, cambio total de techo, instalación de canal de agua pluvial HG y bajadas de agua pluvial, sustitución de cableado eléctrico.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	100.00%
2018	67,809.00	19,999.00	29.48%	100.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	59,429.00	.00	.00%	.00%
2015	996,041.00	440,845.33	44.26%	94.71%
2014	242,098.00	3,278.91	1.35%	14.00%
2013	.00	.00	.00%	.00%
		464,122.94		

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

403

Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:00 AM

0132718 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, Q

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:
Recepción y Liquidación

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado al: 28-APR-20	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL:	47,809			
Recursos internos:	47,809			
Gobierno central:	47,809			
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Acción(es):

Responsable:

Seguimiento Qualitativo

al:

Problema(s):

Acción(es):

Información complementaria:

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:00 AM

1133671 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, S

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

133671

Nombre:

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA
TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI:
07-06-0214-43

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Programas de reconstrucción

Modalidad específica:

Finalidad-Función-Division

Función anterior:

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA

EDUCACION

2-EDUCACION PRIMARIA

Ubicación:

Departamento	Municipio
SOLOLA	SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Proyecto de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 3361438

Responsable del proyecto:

Nombre: Javier Maldonado Quiñonez

Cargo: Director UCEE

Teléfono: 22451212

Email:

Descripción:

Lograr la reposición del establecimiento educativo a través de la demolición de pared de block más columnas dañada, reposición y sustitución del piso de concreto, construcción de 1 muro perimetral de block rústico, pintura e impermeabilización en muros y estructura portante, canales y bajadas de agua pluvial, reposición de cubierta de lamina, luminarias, tomacorrientes, vidrios, azulejo, piso de granito, puertas metálicas, urinal e inodoros, construcción de pozo de absorción e instalación de depósito de agua de polietileno, construcción de 1 de aulas de 2 niveles, que consta de 3 aulas por nivel y 1 modulo de servicios sanitarios, 5 retretes para mujeres y 3 retretes para hombres por nivel y 1 modulo de gradas.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	2,894,717.00	.00	.00%	12.86%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	4,957,558.00	33,169.54	.67%	.00%
2014	395,100.00	.00	.00%	.00%
2013	576,312.00	.00	.00%	.00%
		33,169.54		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

105



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:00 AM

133671 - REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, S

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:


Los rubros a trabajar son: Acabados 17,594 m2, Cimentación 50 ml., Estructuras 2,528 m2, Instalaciones 336 ml., Obra Exterior 233 m2., Pisos 1,188 m2., Puertas y Ventanas 127 m2., Reparaciones 90 m2., Trabajos Preliminares 1,425 m2, fosa séptica 1 m2.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	2,596,182			
Recursos internos :	2,596,182			
Gobierno central :	2,596,182			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	17,594	
Cimentación	Metro	50	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	2,528	
Instalaciones (interior edificio)	ml	336	
Obra exterior y complementaria	m	233	
Puertas y ventanas	m²	127	
Trabajos preliminares	m²	1,425	
Fosa séptica	m²	1	
Reparaciones	m²	1,188	
	m²	90	

Seguimiento Administrativo

Problema (s) : al: Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

Problema (s) : al: Accion (es) :

Información complementaria:

Arg. Oscar Guillermo Sierra Paey
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCPE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
Tipo de Contrato	CONSTRUCCION	
No. de Contrato	149-2019-JCEE	
No. SNIP	209034	
No. NOG	11028920	
Mts. Totales de Proyecto	18,141.33	

Fecha de Suscripción del Contrato:	19/11/2019
Fecha de Inicio del Proyecto:	9/12/2019
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q63,494,640.88	18141.33		Mts. contratados
Modificaciones		0.00		Mts. Incrementados o decrementados
Vigente	Q63,494,640.88	18141.33		Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q0.00	0.00		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q63,494,640.88	18141.33		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Rengiones de Trabajo Principales	Contrato Original	Monto Modificado	Vigente	Contrato Original	Mts. Modificado	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q63,494,640.88	Q0.00	Q63,494,640.88	18141.33	0.00	18141.33

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Rengiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2019	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q63,494,640.88	Q0.00	Q63,494,640.88	Q2,201,498.00	0%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Rengiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts. En	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	18141.33	0.00	18141.33	629.00	0%

*Debido a que los rengiones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

José Luis...
Jefe de...
Unidad de...
Ministerio de...

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0209034 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:01 AM

Proyecto: 209034

Nombre:

CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Planificación Institucional

Planificación Institucional

Modalidad específica:

Finalidad-Función-Division

Función anterior:

10-EDUCACION

Sub-función anterior:

8-EDUCACION N.C.D.

EDUCACION

1-EDUCACION N.C.D.

Ubicación:

Departamento	Municipio
ALTA VERAPAZ	SAN JUAN CHAMELCO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) :

Responsable del proyecto:

Nombre: Arq. Oscar Sierra

Cargo: Sub Director

Teléfono: 22451212

Email:

Descripción:

CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2021	.00	.00	.00%	.00%
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	500,000.00	.00	.00%	.00%
2018	.00	.00	.00%	.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0209034 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:01 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto 'CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ' contará con los siguientes espacios o ambientes: 6 salones de preprimaria, 12 salones de primaria, 6 salones de nivel básico, 8 salones de nivel diversificado, módulo de baños para cada nivel educativo (3 módulos de niños y 3 módulos de niñas en preprimaria, 4 módulos de hombres y 4 módulos de mujeres para el resto de aulas) áreas comunes entre niveles compartidos en diferentes horarios para primaria, básicos y diversificado (4 canchas polideportivas y 1 cancha polideportiva techada, 2 módulos de vestidores, plaza cívica, 1 huerto escolar, área de parqueo, área administrativa (4 módulos), 2 cafeterías y 2 cocinas, 1 auditorio cerrado, 1 auditorio al aire libre, enfermería, 1 sala de reuniones de OPF -oficina para profesores- y gobiernos escolares), área de talleres preprimaria (2 talleres de expresión artística, 1 taller de ciencias naturales y medio ambiente, 1 taller de expresión creativa, 1 taller de tecnología) áreas de talleres primaria - básico - diversificado (2 talleres para expresión artística, 2 talleres de ciencias naturales y medio ambiente, 1 taller de expresión creativa, 3 talleres de tecnología).

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00%

al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	4,957,350			
Recursos internos :	4,957,350			
Gobierno central :	4,957,350			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00%

al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
techados	m²	1,030	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamis	m²	842	
Instalaciones (interior edificio)	Metro	310	
Obra exterior y complementaria	m²	550	
Puertas y ventanas	m²	143	
Pisos	m²	870	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Responsable:

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Seguimiento Cualitativo

al:



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:01 AM

0209034 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Problema (s) :


Accion (es) :

Información complementaria:

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


JOSÉ LUIS PATACAMÁN VILLALBA (J.L.P.V.)
Jefe de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

550

40

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ.
Tipo de Contrato	Mejoramiento	
No. de Contrato	151-2018-UCCE	
No. SNIP	206196	
No. NOG	7737394	
Mts. Totales de Proyecto	999.06	

Fecha de Suscripción del Contrato:	23/08/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	22/10/2018
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	Mts.	
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,496,724.04	999.06	Mts. contratados
Modificaciones	Q232,740.45	66.50	Mts. Incrementados o decrementados
Vigente	Q3,729,464.49	1065.56	Mts. contratados vigentes
Pagado al 31/12/2019	Q2,663,832.50	761.10	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q1,065,631.99	304.47	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Renglones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado
AMPLIACION DE OBRA	Q3,496,724.04	Q232,740.45	Q3,729,464.49	999.06
				1065.56

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Renglones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q1,065,631.99	Q2,663,832.50	Q1,065,631.99	Q1,592,082.63	71.4%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Renglones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts. En	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	304.47	761.10	304.47	437.74	88%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

APROBADO
JOSÉ LUIS MORALES
Luis Morales
Luis Morales
Luis Morales

APROBADO
Dra. Dora Quiñero Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0206196 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ.

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:01 AM

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

206196

Nombre:

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ.

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

8-SALUD

Sub-función anterior:

4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Ubicación:

Departamento	Municipio
SOLOLA	SOLOLA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 7737394

Responsable del proyecto:

Nombre:

Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo:

Directora -UCEE-

Teléfono:

22451212

Email:

ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

'MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SOLOLÁ': En términos generales contará con las siguientes actividades de trabajo: Demolición de muros en mal estado, el reforzamiento de muros a conservar donde se indica, para que la estructura soporte plenamente la ampliación para el desenvolvimiento de todas las actividades médicas y administrativas de manera eficiente.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	88.18%
2019	3,194,019.00	2,548,925.50	79.80%	95.47%
2018	114,907.00	114,907.00	100.00%	5.02%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		2,663,832.50		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacayá
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

552

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:01 AM

Sistema Nacional de Versión Pública
0206196 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.
Boleta de Ejecución del Proyecto

SNIP - SEGEPLAN

Fase: Ejecución


Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020 Fecha de finalización 30/12/2020
Descripción de la fase a financiar:
Acabados 185 m2, Instalaciones (Interior Edificio) 152 ml, Obra Exterior y Complementaria 198 m2.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL:	1,065,632			
Recursos internos:	1,065,632			
Gobierno central:	1,065,632			
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				



Seguimiento Físico

Avance físico: 88.18% al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamis	Metro	382	213
Instalaciones (interior edificio)	Metro	847	526
Puertas y ventanas	m²	187	186
Acabados	m²	1,644	1,643

Seguimiento Administrativo

al: 10/03/2020

Problema (s):

Se hace del conocimiento que a solicitud de cuota caja referente al ejercicio fiscal del año 2019, de estimaciones ingresadas y de saldos pendientes por pagar

Responsable: JLSAMAYOA

Accion (es):

Se toma en consideración lo anterior debido a que el proyecto se encuentra pendiente de pago y se realizará un avance significativo equivalente al informe presentado sobre saldos de fecha 16/10/2019 y se reflejará en el presente ejercicio fiscal

Seguimiento Qualitativo

al:

Problema (s):

Accion (es):

Información complementaria:

As. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Justo Lario Marín
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS
Tipo de Contrato	Mejoramiento	
No. de Contrato	147-2018-UCCE	
No. SNIP	209397	
No. NOG	7729375	
Mts. Totales de Proyecto	596.67	

Fecha de Suscripción del Contrato:	16/08/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	27/09/2018
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q2,088,358.58	596.67		Mts. contratados
Modificaciones	Q416,596.05	119.03		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q2,504,954.63	715.70		Mts. contratados vigentes
Pagado 31/12/2019	Q2,254,458.92	644.13		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q250,495.71	71.57		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Requisitos de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Contrato Original	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q2,088,358.58	Q416,596.05	596.67	715.70

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Requisitos de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2018	Monto Pagado 2019	Saldo Contractual 2020	Programado para pago en 2020	Porcentaje Ejecución Financiero*
AMPLIACION DE OBRA	Q250,495.71	Q2,254,458.92	Q250,495.71	Q250,495.71	90.0%


*El porcentaje financiero proyectado en relación al saldo contractual modificado vigente.

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Requisitos de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar Hasta Dic. 2018	Avance en Mts. en 2019	Mts. a Ejecutar a Diciembre 2020	Mts. Programados en 2020	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	71.57	644.13	71.57	71.57	30%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

Elaboró:


ARQUITECTO
José Luis Sierra
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


Aníbal Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



0209397 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 209397
Nombre: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 8-SALUD
Sub-función anterior: 4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
Ubicación:

Departamento	Municipio
SAN MARCOS	TACANA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 7729375

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar
Cargo: Directora -UCEE-
Teléfono: 22451212
Email: ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

DESCRIPCION DE LAS MEJORAS A REALIZAR: Desmontaje de artefactos Sanitarios existentes, Desmontaje de puertas interiores existentes, Desmontaje de Ventanería existente, Demolición de piso existente, Cambio de instalaciones de agua Potable y Drenajes, Demolición de paredes en ambientes, para mejoramiento de funciones, Pintura de Puertas Exteriores, Impermeabilización de paredes, Reparación de Fisuras en paredes existentes, Aplicación de acabado en paredes existentes, Cambio de luminarias en todo el centro, Eliminación de Acabados en paredes existentes, Aplicación de pañuelos en losa existente, para evacuar aguas pluviales e impermeabilización de la losa, Ampliación de Espera, Centro de acopio, Servicios sanitarios para empleados, Batería de Baños para pacientes hombres y mujeres, Área de lavandería, Bodegas de medicamentos, mobiliario, archivo muerto, limpieza, Farmacia.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	1,836,786.00	1,836,786.92	100.00%	95.51%
2018	417,672.00	417,672.00	100.00%	67.04%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		2,254,458.92		


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:02 AM

0209397 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:
Recepción y Liquidación de Obra

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	41,767			
Recursos internos :	41,767			
Gobierno central :	41,767			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Recepción y Liquidación de obra	Documento	1	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE
Tipo de Contrato	Mejoramiento	
No. de Contrato	150-2018-UCCE	
No. SNIP	209398	
No. NOG	7471688	
Mts. Totales de Proyecto	943.82	

Fecha de Suscripción del Contrato:	17/08/2018
Fecha de Inicio del Proyecto:	5/10/2018
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	Mts.	
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,303,375.31	943.82	Mts. contratados
Modificaciones	Q507,942.39	145.13	Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q3,811,317.70	1088.95	Mts. contratados vigentes
Pagado al 31/12/2019	Q2,135,880.77	610.25	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q1,675,436.93	478.70	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Regiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q3,303,375.31	Q507,942.39	Q3,811,317.70	1088.95

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Regiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a		Mts.	
	Dic. 2019	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*	
AMPLIACION DE OBRA	Q1,675,436.93	Q1,675,436.93	56.0%	

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Regiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019		Mts. a Ejecutar 2020		Porcentaje Físico de Avance*	
	Avance en Mts. En	Mts. Programados	Programado para el 2020	Porcentaje Físico de Avance*		
AMPLIACION DE OBRA	478.70	610.25	478.70	52%		

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

JOSE LUIS GARCIA GIRON
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 29/04/2020
Hora: 11:02 AM

0209398 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 209398
Nombre: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
Sub-función anterior: 8-SALUD
Salud Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-función anterior: 4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
Salud Y ASISTENCIA SOCIAL
Ubicación: 1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Departamento	Municipio
QUICHE	IXCAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's) : - 7471688

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar
Cargo: Directora -UCEE-
Teléfono: 22451212
Email: ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

En términos generales contará con las siguientes actividades de trabajo: Demolición de muros, demolición de acabados existentes, cambio de ventanería, remozamiento de balcones, sustitución del sistema eléctrico (luz y fuerza), cambio del sistema hidráulico, cambio del sistema de drenaje, cambio de techo, cambio de piso, reasignación de áreas de servicio. Y la ampliación para el desenvolvimiento de todas las actividades médicas y administrativas de manera eficiente.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	62.16%
2019	1,984,882.00	1,984,880.77	100.00%	69.67%
2018	151,000.00	151,000.00	100.00%	6.40%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		2,135,880.77		

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

Acabados 421 m2, Instalaciones (interior Edificio) 235 ml, Obra Exterior y complementaria 198 m2, Puertas y Ventanas 180 m2.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	1,675,437			
Recursos internos :	1,675,437			
Gobierno central :	1,675,437			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 62.16% al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Estructuras (incluye muros, techos y/o encarnir	Metro	2,845	
Instalaciones (interior edificio)	Metro	1,202	945
Obra exterior y complementaria	Metro	871	
Puertas y ventanas		264	73
Acabados	m²	8,366	5,120
Trabajos preliminares	Metro	4,200	

Seguimiento Administrativo

al: 10/03/2020

Problema (s) :

Se hace del conocimiento que a solicitud de cuota caja referente al ejercicio fiscal del año 2019, de estimaciones ingresadas y de saldos pendientes por pagar

Accion (es) :

se toma en consideración lo anterior debido a que el proyecto se encuentra pendiente de pago y se realizará un avance significativo equivalente al informe presentado sobre saldos de fecha 16/10/2019 y se reflejará en el presente ejercicio fiscal

Responsable: JLSAMAYOA

Seguimiento Qualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información complementaria:

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:03 AM

0209399 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto:

209399

Nombre:

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE.

Institución:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora:

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica:

Finalidad-Función-Division

Función anterior:

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Sub-función anterior:

8-SALUD

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Ubicación:

1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Departamento	Municipio
QUICHE	SAN JUAN COTZAL

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

- 7737475

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo: Directora -UCEE-

Teléfono: 2245-1212

Email: ucee.gob.@gmail.com

Descripción:

realizar trabajos de Mejoramiento en General, reforzamiento y redistribución de muros interiores, cambio de lámina y reforzamiento de estructura metálica con costaneras, cambio de servicios sanitarios y de ducha con nuevos artefactos sanitarios, cambio de servicios de agua potable, piso, cielo falso y circuito de electricidad, pintura general.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	2,249,260.00	2,249,259.60	100.00%	79.07%
2018	143,183.00	143,183.00	100.00%	6.39%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		2,392,442.60		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0209399 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:03 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

Acabados 135 m2, Instalaciones (interior Edificio) 91 m!, Obra Exterior y Complementaria 75 m2, Puertas y Ventanas 78 m2.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL :	654,835			
Recursos internos :	654,835			
Gobierno central :	654,835			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 28/04/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones (interior edificio)	Metro	91	
Obra exterior y complementaria	m2	75	
Puertas y ventanas	m2	78	
Acabados	m2	135	

Seguimiento Administrativo

Problema (s):

Accion (es):

Resumable:

Seguimiento Cualitativo

Problema (s):

Accion (es):

Información complementaria:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

AFON
José Luis Sánchez
Jefe Departamental
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC, ALTA VERAPAZ
Tipo de Contrato	Mejoramiento	
No. de Contrato	98-2019-UCCE	
No. SNIP	223854	
No. NOG	8839158	
Mts. Totales de Proyecto	1,139.53	

Fecha de Suscripción del Contrato:	29/10/2019
Fecha de Inicio del Proyecto:	30/07/2019
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	Mts.	
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q3,988,360.10	1139.53	Mts. contratados
Modificaciones	Q510,670.29	145.91	Mts. Incrementados o decrementados
Vigente	Q4,499,030.39	1285.44	Mts. contratados vigentes
Pagado al 31/12/2019	Q501,961.43	143.42	Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q3,997,068.96	1142.02	Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Regiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Contrato Original	Vigente
AMPLIACION DE OBRA	Q3,988,360.10	Q510,670.29	1139.53	1285.44

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Regiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q3,997,068.96	Q501,961.43	Q3,495,107.53	Q3,997,068.96	12.6%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Regiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts. En	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	1142.02	143.42	988.60	1142.02	30%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

José Luis Ramírez Giron Col. 2308
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



0223854 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 223854

Nombre: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ

Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos

Función anterior: Finalidad-Función-Division

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Sub-función anterior: 8-SALUD

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Ubicación: 4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Departamento	Municipio
ALTA VERAPAZ	TACTIC

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 8839158

Responsable del proyecto:

Nombre: Vilma Violeta Valencia Aguilar

Cargo: Directora

Teléfono: 22451212

Email:

Descripción:

Se considera ejecutar las ampliaciones y distribuciones internas necesarias para que el centro de salud cuente con las comodidades básicas necesarias para la atención de pacientes.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE TACTIC ALTA VERAPAZ.En términos generales contarán los siguientes renglones de trabajo:

¿ Demolición de muros en mal estado.

¿ Reforzamiento con columnas en donde se considere necesario.

¿ Cambio de: piso, acabado en muros y cielos (cernido y pintura) cielos falsos, lámina, banquetas, instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza) instalaciones hidráulicas (agua pluvial, drenaje y agua potable), azulejo, artefactos sanitarios, ventanas, puertas, balcones.

¿ Construcción de muros nuevos.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	343,708.00	.00	.00%	20.04%
2019	1,473,390.00	501,961.43	34.07%	35.37%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		501,961.43		

Ang. Oscar Guillermo Sierra Palay

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCED-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ARQUITECTO
José Luis Sandoval
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCED-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



0223854 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 01/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

Se considera ejecutar las ampliaciones y distribuciones internas necesarias para que el centro de salud cuente con las comodidades básicas necesarias para la atención de pacientes. 'MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE TACTIC ALTA VERAPAZ'. En términos generales contarán los siguientes renglones de trabajo: ¿ Demolición de muros en mal estado. ¿ Reforzamiento con columnas en donde se considere necesario. ¿ Cambio de: piso, acabado en muros y cielos (cernido y pintura) cielos falsos, lámina, banquetas, instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza) instalaciones hidráulicas (agua pluvial, drenaje y agua potable), azulejo, artefactos sanitarios, ventanas, puertas, balcones. ¿ Construcción de muros nuevos.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00%

al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL:	1,175,063	343,708		
recursos internos:	1,175,063	343,708		
Gobierno central:	1,175,063	343,708		
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				

Arq. Oscar Guillermo Sierra Páez
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEPE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

1.400

1.200K

200K

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 20.04%

al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	Metro	3,024	821
Cimentación	Metro	51	30
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamis)	Metro	208	60
Instalaciones (interior edificio)	Metro	3,546	371
Obra exterior y complementaria	m²	1,054	
Puertas y ventanas	m²	423	
Acabados	m²	9,905	

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEPE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
José Luis Sierra Col. 2368

Seguimiento Administrativo

al: 10/03/2020

Problema (s):

Se hace del conocimiento que a solicitud de cuota caja referente al ejercicio fiscal del año 2019, de estimaciones ingresadas y de saldos pendientes por pagar

Responsable: JLSAMAYOA

Accion (es):

Se toma en consideración lo anterior debido a que el proyecto se encuentra pendiente de pago y se realizará un avance significativo equivalente al informe presentado sobre saldos de fecha 16/10/2019 y se reflejará en el presente ejercicio fiscal

Seguimiento Qualitativo

Problema (s):

Accion (es):



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:04 AM

0223854 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Información complementaria:

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO
José Luis Sierra Pacay Cui. 2360
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
FICHA DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO GEOGRÁFICO DE OBRAS 2020

ENTIDAD:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTADORA:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Nombre del Proyecto	
MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE	
CAP SAN JUAN AITTAÑ, HUEHUETENANGO	
Tipo de Contrato	Mejoramiento
No. de Contrato	108-2019-UCCE
No. SNIP	223891
No. NOG	8945225
Mts. Totales de Proyecto	851.76

Fecha de Suscripción del Contrato:	19/06/2019
Fecha de Inicio del Proyecto:	30/07/2019
Fecha actual:	31/03/2020

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTATUS DEL CONTRATO	MONTO (Q)	CANTIDAD	Mts.	DESCRIPCIÓN
Suscripción del Contrato	Q2,981,143.47	851.76		Mts. contratados
Modificaciones	Q357,737.28	102.21		Mts. incrementados o decrementados
Vigente	Q3,338,880.75	953.97		Mts. contratados vigentes
Pagado hasta el 31/12/2019	Q0.00	0.00		Avance en Mts.
Saldo Contractual Vigente	Q3,338,880.75	953.97		Mts. Pendientes en campo

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Regiones de Trabajo Principales	Monto		Mts.	
	Contrato Original	Modificado	Vigente	Modificado
AMPLIACION DE OBRA	Q2,981,143.47	Q357,737.28	Q3,338,880.75	102.21
				953.97

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Regiones de Trabajo Principales	Saldo Contractual a Dic. 2019	Monto Pagado	Saldo Contractual 2020	Programado para el 2020	Porcentaje Ejecución Financiera*
AMPLIACION DE OBRA	Q3,338,880.75	Q0.00	Q3,338,880.75	Q3,338,880.75	0.0%

*El porcentaje financiero proyectado es en relación a la solicitud de cuota sobre el monto vigente contractual

SITUACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Regiones de Trabajo Principales	Mts. a Ejecutar hasta Dic. 2019	Avance en Mts. En	Mts. a Ejecutar 2020	Mts. Programados	Porcentaje Físico de Avance*
AMPLIACION DE OBRA	953.97	0.00	953.97	953.97	12%

*Debido a que los renglones del contrato presenta diferentes unidades de medida, Las cantidades en metros cuadrados se deduce dividiendo los montos reflejados por el precio del metro cuadrado de construcción.

APROBADO
José Luis Sáenz Giron Col. 2300
Jefe Departamento de Operaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

0223891 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 223891

Nombre: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO

Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad ejecutora: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Finalidad-Función-Division

Función anterior: 8-SALUD

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-función anterior: 4-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
1-SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Ubicación:

Departamento	Municipio
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 8945225

Responsable del proyecto:

Nombre: Arquitecto Oscar Sierra
Cargo: Director Interino -UCEE-
Teléfono: 22451212
Email:

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de un edificio para el funcionamiento de un Centro de Atención Permanente para la aldea Tuiscap, municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango que además beneficiara a las poblaciones circunvecinas, contara con área de 691.51 metros cuadrados, que incluye todos los servicios básicos como: sala de reuniones, oficina de equipo de apoyo, archivo clínico, enfermería, clínicas y entrevistas, sala de espera, servicio sanitario, cuarto de aseo, área de digitalización, área administrativa, dormitorios para médicos turnistas y enfermeras, sala de capacitación, encamamiento, pre-partos y sala de partos, área de preparación, ceye, comedor, área de acopio, planificación, cuarto de máquinas, sistemas y tanque elevado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2020	257,324.00	.00	.00%	12.20%
2019	.00	.00	.00%	36.86%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0223891 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN TATITAN, HUEHUETENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:04 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de un edificio para el funcionamiento de un Centro de Atención Permanente para la aldea Tuiscap, municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango que además beneficiara a las poblaciones circunvecinas, contara con área de 691.51 metros cuadrados, que incluye todos los servicios básicos como: sala de reuniones, oficina de equipo de apoyo, archivo clínico, enfermería, clínicas y entrevistas, sala de espera, servicio sanitario, cuarto de aseo, área de digitalización, área administrativa, dormitorios para médicos turnistas y enfermeras, sala de capacitación, encamamiento, pre-partos y sala de partos, área de preparación, ceye, comedor, área de acopio, planificación, cuarto de máquinas, cisternas y tanque elevado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFOP	Ejecutado al: 28-APR-20
TOTAL:	879,437	257,324		
cursos internos:	879,437	257,324		
Gobierno central:	879,437	257,324		
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				



Seguimiento Físico

Avance físico: 12.20% al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	Metro	3,130	2,645
Cimentación	Metro	613	550
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	Metro	2,997	812
Instalaciones (interior edificio)	Metro	2,201	
ra exterior y complementaria	m²	607	
Puertas y ventanas	m²	202	
Acabados	m²	8,291	

Seguimiento Administrativo

al: 11/03/2020

Problema (s):

Se actualiza la información correspondiente al mes de marzo

Responsable: JLSAMAYOA

Accion (es):

Conforme a los avances significativos de acuerdo a informes de supervisión de mes de febrero.

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s):

Accion (es):

Mr. Oscar Guillermo Sierra Paray
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UC.EE.-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

0223891 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fecha Emisión:
Hora: 11:04 AM

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020

Fecha de finalización 30/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de un edificio para el funcionamiento de un Centro de Atención Permanente para la aldea Tuiscap, municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango que además beneficiara a las poblaciones circunvecinas, contara con área de 691.51 metros cuadrados, que incluye todos los servicios básicos como: sala de reuniones, oficina de equipo de apoyo, archivo clínico, enfermería, clínicas y entrevistas, sala de espera, servicio sanitario, cuarto de aseo, área de digitalización, área administrativa, dormitorios para médicos turnistas y enfermeras, sala de capacitación, encamamiento, pre-partos y sala de partos, área de preparación, ceye, comedor, área de acopio, planificación, cuarto de máquinas, cisternas y tanque elevado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero:

.00%

al: 28/04/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado al: 28-APR-20	Ejecutado al: 28-APR-20
AL:	879,437	257,324		
Recursos internos:	879,437	257,324		
Gobierno central:	879,437	257,324		
Comunidad:				
Aporte municipal:				
Otros aportes:				
Otras fuentes:				



Seguimiento Físico

Avance físico:

12.20%

al: 10/03/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	Metro	3,130	2,645
Cimentación	Metro	613	550
Estructuras (Incluye muros, techos y/o encamir	Metro	2,997	812
Alaciones (interior edificio)	Metro	2,201	
Ala exterior y complementaria	m²	607	
Puertas y ventanas	m²	202	
Acabados	m²	8,291	

Seguimiento Administrativo

al: 11/03/2020

Problema(s):

Se actualiza la información correspondiente al mes de marzo

Responsable: JLSAMAYOA

Accion(es):

conforme a los avances significativos de acuerdo a informes de supervision de mes de febrero.

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Ang. Oscar Guillermo Sierra Páez
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCED-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 28/04/2020
Hora: 11:04 AM

0223891 - MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Información complementaria:

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

José Luis Samayoa
Jefe División de Ejecución del Estado -JEE-
Unidad de Ejecución del Estado -UEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE -
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - CIV -

11. ANTICIPO 10 % Q.

596,834.87

2014-11130013-206-00-14-00-001-000-002-332-0116-11-0000-0000

Canales, Guatemala

13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRITO		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO		28. MONTO		29. MONTO		30. MONTO		31. MONTO		32. MONTO		33. MONTO		34. MONTO		35. MONTO		36. MONTO		37. MONTO		38. MONTO		39. MONTO		40. MONTO		41. MONTO		42. MONTO		43. MONTO		44. MONTO		45. MONTO		46. MONTO		47. MONTO		48. MONTO		49. MONTO		50. MONTO		51. MONTO		52. MONTO		53. MONTO		54. MONTO		55. MONTO		56. MONTO		57. MONTO		58. MONTO		59. MONTO		60. MONTO		61. MONTO		62. MONTO		63. MONTO		64. MONTO		65. MONTO		66. MONTO		67. MONTO		68. MONTO		69. MONTO		70. MONTO		71. MONTO		72. MONTO		73. MONTO		74. MONTO		75. MONTO		76. MONTO		77. MONTO		78. MONTO		79. MONTO		80. MONTO		81. MONTO		82. MONTO		83. MONTO		84. MONTO		85. MONTO		86. MONTO		87. MONTO		88. MONTO		89. MONTO		90. MONTO		91. MONTO		92. MONTO		93. MONTO		94. MONTO		95. MONTO		96. MONTO		97. MONTO		98. MONTO		99. MONTO		100. MONTO																	
FECHA		CUR		OC		No.		FECHA		10. Descripción		11. PERIODO		12. ESCRITO		13. MONTO		14. MONTO		15. MONTO		16. MONTO		17. MONTO		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO		28. MONTO		29. MONTO		30. MONTO		31. MONTO		32. MONTO		33. MONTO		34. MONTO		35. MONTO		36. MONTO		37. MONTO		38. MONTO		39. MONTO		40. MONTO		41. MONTO		42. MONTO		43. MONTO		44. MONTO		45. MONTO		46. MONTO		47. MONTO		48. MONTO		49. MONTO		50. MONTO		51. MONTO		52. MONTO		53. MONTO		54. MONTO		55. MONTO		56. MONTO		57. MONTO		58. MONTO		59. MONTO		60. MONTO		61. MONTO		62. MONTO		63. MONTO		64. MONTO		65. MONTO		66. MONTO		67. MONTO		68. MONTO		69. MONTO		70. MONTO		71. MONTO		72. MONTO		73. MONTO		74. MONTO		75. MONTO		76. MONTO		77. MONTO		78. MONTO		79. MONTO		80. MONTO		81. MONTO		82. MONTO		83. MONTO		84. MONTO		85. MONTO		86. MONTO		87. MONTO		88. MONTO		89. MONTO		90. MONTO		91. MONTO		92. MONTO		93. MONTO		94. MONTO		95. MONTO		96. MONTO		97. MONTO		98. MONTO		99. MONTO		100. MONTO	

[illegible]

7,280,125.10

596.834.87	(596.834.87)
------------	--------------

NEC: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS

NOG: NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECOMPRAS

SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA



1. CONSTRUCTORA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION MAC

4. NIT: 2109520-5
5. NEC: 1014749
6. NOG: 3396312
7. SNIP: 16750
8. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.
9. ACUERDO MINISTERIAL No.
10. MONTO ORIGINAL CONTRATO
11. ANTICIPO 10 % c.

90-2014 UCCE 10/09/2014

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCION
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

3. OBRA: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Grande, San Pedro Sacatepequez, San Marcos

2016-11130013-206-00-14-00-001-000-002-332-1202-11-0000-0000

13. COMPROBANTE DE PAGO	OC ¹ CUR ²	No.	FECHA	15. Descripción	16. PERIODO	17. SOBRECOSTOS			18. Numero	19. Monto Original del Contrato	20. MODIFICACIONES (+ ATE+OTS) (-OC)	21. Contrato Modificado	22. Monto Ajuste Sobrecostos	23. CONTRATO VIGENTE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR	24. Saldo por Pagar
						17.1	17.2	17.3										

25. RESUMEN																		
ACUM DIAS																		
250																		
7 0 0 0 0																		
19/11/2018																		
19/11/2018	1510	A-178	16/11/2018	PAGO 66,536421	7	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
23/08/2018	1170	A-157	27/06/2018	PAGO 100%	6	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
21/12/2017	1244	A-121	19/12/2017	PAGO 100%	5	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
19/12/2017	1220	A-120	19/12/2017	PAGO 100%	4	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
07/12/2017				RESOLUCION 0.1-036-2017/NFL		1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
07/12/2017				RESOLUCION 0.1-036-2017/NFL		1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
02/11/2017				RESOLUCION 0.1-034-2017/NFL		1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
27/10/2017	664	A-112	27/10/2017	PAGO 100%	3	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
28/08/2017	438	A-109	18/08/2017	PAGO 100%	2	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
27/06/2017	280	A-104	26/06/2017	PAGO 100%	1	1	1	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
03/09/2016	EE	4209230	03/09/2016	Anticipo						3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
Pago 10% de																		
250																		
3,100,000.00																		

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	A=	3,100,000.00	MONTA ANTICIPO PAGADO	(310,000.00)
MONTO MODIFICACION (+/-)	B=	221,214.33	MONTA ANTICIPO AMORTIZADO	309,575.09
TOTAL MONTO CONTRATO MODIFICADO	C=	3,321,214.33	SALDO POR AMORTIZAR	(424.91)
MONTO AJUSTE SOBRECOSTOS	D=	9,305.57	FAVOR DE UCCE	
MONTO MODIFICADO	E=	3,330,519.90	FAVOR DE CONTRATISTA	
MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	(D+E)=	3,105,056.49		
SALDO POR PAGAR	F=	225,463.41		

29. GLOSARIO:
A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
O.C.: ORDEN DE CAMBIO
NEC: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS
NOG: NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS
SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Lic. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones y Vivienda

Ang. Oscar Guillermo Serna Paray
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - CIV-

3. OBRA: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE
PINEDA, SANTA MARIA IXXHUATÁN, SANTA ROSA

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
2018-11130013-206-14-00-001-000-001-332-0610-11-0000-0000



1. CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA EL DESVIO


4. NIT: 492288-3
5. NEC: 1137751
6. NOG: 155983
7. SNIP: 155983
8. Contrato Ampliación y Modificación No.
9. ACUERDO MINISTERIAL No.
10. MONTO ORIGINAL CONTRATO 4,191,000.00
11. ANTICIPO 20 % Q. 838,200.00

1. COMPROBANTE DE PAGO	CUR ² / CHEQUE ³	No.	FECHA	16. FACTURA	15. Descripción	17. PERIODO				18. Descripción	19. Monto Original del Contrato	20. Monto MODIFICACIONES (+ ATE+OTS (-OC))	21. Monto Modificado	22. Monto Ajuste Sobrecostos	23. CONTRATO VIGENTE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR	24. Saldo por Pagar
						1. O	2. A	3. T	4. S										

8/01/2019	REC. 18	8/01/2019	Pago del 20% del Anticipo																
25/04/2019	188	A-284	9/04/2019	Pago del 100%	1						4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	358,527.57	79,705.47	318,821.90	3,792,472.63
28/05/2019	275	A-285	23/05/2019	Pago del 100%	2						4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	400,387.51	80,077.50	320,310.01	3,392,085.12
25/06/2019	338	A-286	20/06/2019	Pago del 100%	3						4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	112,261.45	22,452.29	89,809.16	3,279,823.67
21/07/2019				Resolución 0.1-105a-2019 VV/eo		1					4,191,000.00	(392,968.69)	3,798,031.31	3,798,031.31	3,798,031.31				2,886,854.98
21/07/2019				Resolución 0.1-105a-2019 VV/eo			2				4,191,000.00	(717,229.80)	3,778,367.13	3,778,367.13	3,778,367.13				2,867,190.80
21/07/2019				Resolución 0.1-105a-2019 VV/eo				2			4,191,000.00	749,636.47	4,528,003.60	4,528,003.60	4,528,003.60				3,616,827.27
21/07/2019				Resolución 0.1-105a-2019 VV/eo				3			4,191,000.00	439,808.78	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38				4,056,636.06
6/09/2019	642	252434	2/09/2019	Pago del 100%	4						4,191,000.00	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	205,445.86	41,089.17	164,356.69	3,851,190.19
6/09/2019	643	78EC6A2	2/09/2019	Pago del 100%	5						4,191,000.00	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	663,495.85	132,699.17	530,796.68	3,187,694.34
28/09/2019	760	7CAE01E1	27/09/2019	Pago del 100%	6						4,191,000.00	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	326,487.07	65,297.41	261,189.66	2,861,207.27
17/04/2020	55	BDA-7054	15/04/2020	Pago del 100%	7						4,191,000.00	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	401,272.19	80,254.44	321,017.75	2,459,935.08
17/04/2020	61	BAT-21348	15/04/2020	Pago del 100%	8						4,191,000.00	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	4,967,812.38	408,893.93	81,778.79	327,115.14	2,051,041.15
ACUM. DIAS	365																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	4,191,000.00	2,916,771.23	2,333,416.98	2,051,041.15	
RESUMEN																			
A= 4,191,000.00 MONTO ANTICIPO PAGADO																			
B= 776,812.38 MONTO ANTICIPO AMORTIZADO																			
C= 4,967,812.38 SALDO POR AMORTIZAR																			
D= 4,967,812.38																			
E= 4,967,812.38																			
F= 2,051,041.15																			
FAVOR DE UCEE (254,845.75)																			
FAVOR DE CONTRATISTA																			

29. GLOSARIO:
A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
O.C.: ORDEN DE CAMBIO
NEC.: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS
NOG.: NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECOMPRAS
SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Lic. Francisco Rancier Ramírez
Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UJCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - CIV-

Ing. Oscar Guillermo Sierra Paray
 Director Interno
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ampliación Escuela Primaria Caserio Tierra Blanca, Aldea Exchimal, Aguacatan, Huehuetenango	3. OBRA:
--	----------

0. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No. _____
9. ACUERDO MINISTERIAL No. _____
10. MONTO ORIGINAL CONTRATO _____
11. ANTICIPO 10 % a. _____

2016-111130013-206-00-14-00-001-000-002-332-1327-11-0000-0000

13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
FECHA	OC ¹ /CHEQUE ² /CUR ³	No.	FECHA																										
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15. Descripción		16. PERIODO		17. ESCRIBANOS		18. MONTO		19. MONTO		20. MONTO		21. MONTO		22. MONTO		23. MONTO		24. MONTO		25. MONTO		26. MONTO		27. MONTO	
13. COMPROBANTE DE PAGO		1																											

[illegible]

Monto Original del Contrato	A=	1,656,158.06	Monto Anticipo Pagado	(165,615.81)	
Monto Modificación (+/-)	B=	252,426.04	Monto Anticipo Amortizado	165,615.80	
Total Monto Contrato Modificado	C=	1,908,584.10	Saldo por Amortizar	(0.00)	
Monto Ajuste Sobrecostos	D=	10,408.89			
Monto Modificado	E=	1,918,992.99			
Monto Total Pagado a la Fecha	(D+E)=	1,885,581.47			
Saldo por Pagar	F=	39,411.52			


FAVOR DE UCEE

FAVOR DE CONTRATISTA

2. GLOSARIO:

A. T. E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
O. T. S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
D. C.: ORDEN DE CAMBIO
N.E.C.: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS
N.O.G.: NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECOMPRAS
S.N.I.P.: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

202



UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JUCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

3. OBRA:	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA
----------	--

2. Contrato Original No.

10. MONTO ORIGINAL CONTRATO

11. ANTICIPO

20 % Q.

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

[illegible]

Monto Original del Contrato	A=	4,150,300.00	Monto Anticipo Pagado	(830,060.00)
Monto Modificacion (+/-)	B=	(28,930.03)	Monto Anticipo Amortizado	437,710.09
Total Monto Contrato Modificado	C=	4,121,369.97	Saldo por Amortizar	(392,349.91)
Monto Ajuste Sobrecostos	D=			
Monto Modificado	E=	4,121,369.97		
Monto Total Pagado a la Fecha	(D)+(-)	2,188,550.43		
Saldo por Pagar	I=	1,932,819.54		



FAVOR DE CONTRATISTA

407



MINISTERIO DE COMERCIO

BR:

Ing. Oscar Guillermo Sierra Páez
 Director Interno
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

13. ANTICIPO 20 % Q.

2018-11130013-206-14-00-001-000-001-332-0602-11-0000-0000

[illegible]

28. RESUMEN

A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
O.C.: ORDEN DE CAMBIO
M.C.: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS
N.O.G.: NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS
S.N.I.P.: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

29. GLOSARIO:

COCESA

8. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.
9. ACUERDO MINISTERIAL No.
772-2014 04/09/2014

OBRA:

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

10. MONTO ORIGINAL CONTRATO	11. ANTICIPO	10 %	Q.
-----------------------------	--------------	------	----

3,529,441.99
352,944.20

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2014-11130013-206-00-14-00-001-000-002-332-1327-11-0000-0000

[illegible]

150 ACUM.DIAS

3,508,892.57

29. GLOSSARIO:

Q.T.S. ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
O. C. ORDEN DE CAMBIO
NEC. NUMERO ELECTROCNICO DE CONTRATO
NOG. NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECO
SNIP. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUN

Lic. Francisco Antonio Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCBE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

55

Lic. Francisco Llanero Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

CARRETERAS INTERNACIONALES S.A.

1. CONSTRUCTORA:

2. Contrato Original No.

8. Contrato Ampliatorio y Modificadorio No.

73-2017/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC GU

653-2014 7/08/2014 1549-

9 ACUERDO MINISTERIAL N°

9 ACUERDO MINISTERIAL N°

4,519,245.55

PRESUPUESTARIAS

3. OBRA:

Reposicion y Reconstruccion de 3 establecimientos educativos del grupo 3.1.6 Ubicados en departamento de Solola, afectado por el Sismo N7

13. COMPROBANTE DE PAGO		OC ¹ / CHEQUE ² / CUR ³	FECHA
14. FACTURA		NUMERO	FECHA
15. Descripción			
16. PERIODO	17. MONTO P D A A Z S	18. MONTO P D A A Z S	19. MONTO P D A A Z S
20. MONTO P D A A Z S			
21. MONTO P D A A Z S			
22. MONTO P D A A Z S			
23. MONTO P D A A Z S			
24. MONTO P D A A Z S			
25. MONTO P D A A Z S			
26. MONTO P D A A Z S			
27. MONTO P D A A Z S			
28. MONTO P D A A Z S			
29. MONTO P D A A Z S			
30. MONTO P D A A Z S			
31. MONTO P D A A Z S			
32. MONTO P D A A Z S			
33. MONTO P D A A Z S			
34. MONTO P D A A Z S			
35. MONTO P D A A Z S			
36. MONTO P D A A Z S			
37. MONTO P D A A Z S			
38. MONTO P D A A Z S			
39. MONTO P D A A Z S			
40. MONTO P D A A Z S			
41. MONTO P D A A Z S			
42. MONTO P D A A Z S			
43. MONTO P D A A Z S			
44. MONTO P D A A Z S			
45. MONTO P D A A Z S			
46. MONTO P D A A Z S			
47. MONTO P D A A Z S			
48. MONTO P D A A Z S			
49. MONTO P D A A Z S			
50. MONTO P D A A Z S			
51. MONTO P D A A Z S			
52. MONTO P D A A Z S			
53. MONTO P D A A Z S			
54. MONTO P D A A Z S			
55. MONTO P D A A Z S			
56. MONTO P D A A Z S			
57. MONTO P D A A Z S			
58. MONTO P D A A Z S			
59. MONTO P D A A Z S			
60. MONTO P D A A Z S			
61. MONTO P D A A Z S			
62. MONTO P D A A Z S			
63. MONTO P D A A Z S			
64. MONTO P D A A Z S			
65. MONTO P D A A Z S			
66. MONTO P D A A Z S			
67. MONTO P D A A Z S			
68. MONTO P D A A Z S			
69. MONTO P D A A Z S			
70. MONTO P D A A Z S			
71. MONTO P D A A Z S			
72. MONTO P D A A Z S			
73. MONTO P D A A Z S			
74. MONTO P D A A Z S			
75. MONTO P D A A Z S			
76. MONTO P D A A Z S			
77. MONTO P D A A Z S			
78. MONTO P D A A Z S			
79. MONTO P D A A Z S			
80. MONTO P D A A Z S			
81. MONTO P D A A Z S			
82. MONTO P D A A Z S			
83. MONTO P D A A Z S			
84. MONTO P D A A Z S			
85. MONTO P D A A Z S			
86. MONTO P D A A Z S			
87. MONTO P D A A Z S			
88. MONTO P D A A Z S			
89. MONTO P D A A Z S			
90. MONTO P D A A Z S			
91. MONTO P D A A Z S			
92. MONTO P D A A Z S			
93. MONTO P D A A Z S			
94. MONTO P D A A Z S			
95. MONTO P D A A Z S			
96. MONTO P D A A Z S			
97. MONTO P D A A Z S			
98. MONTO P D A A Z S			
99. MONTO P D A A Z S			
100. MONTO P D A A Z S			
101. MONTO P D A A Z S			
102. MONTO P D A A Z S			
103. MONTO P D A A Z S			
104. MONTO P D A A Z S			
105. MONTO P D A A Z S			
106. MONTO P D A A Z S			
107. MONTO P D A A Z S			
108. MONTO P D A A Z S			
109. MONTO P D A A Z S			
110. MONTO P D A A Z S			
111. MONTO P D A A Z S			
112. MONTO P D A A Z S			
113. MONTO P D A A Z S			
114. MONTO P D A A Z S			
115. MONTO P D A A Z S			
116. MONTO P D A A Z S			
117. MONTO P D A A Z S			
118. MONTO P D A A Z S			
119. MONTO P D A A Z S			
120. MONTO P D A A Z S			
121. MONTO P D A A Z S			
122. MONTO P D A A Z S			
123. MONTO P D A A Z S			
124. MONTO P D A A Z S			
125. MONTO P D A A Z S			
126. MONTO P D A A Z S			
127. MONTO P D A A Z S			
128. MONTO P D A A Z S			
129. MONTO P D A A Z S			
130. MONTO P D A A Z S			
131. MONTO P D A A Z S			
132. MONTO P D A A Z S			
133. MONTO P D A A Z S			
134. MONTO P D A A Z S			
135. MONTO P D A A Z S			
136. MON			

[illegible]

2a. RESUMEN

Monto Original del Contrato	A=	3,670,741.09	Monto Anticipo Pagado	1,019,838.53
Monto Modificación (+/-)	B=	-	Monto Anticipo Amortizado	-
Total Monto Contrato Modificado	C=	3,670,741.09	Saldo por Amortizar	1,019,838.53
Monto Ajuste Sobrecostos	D=	-		
Monto Modificado	E=	3,670,741.09		
Monto Total Pagado a la Fecha	(D+E)=	3,670,741.09		
Saldo por Pagar	F=	3,670,741.09		

FAVOR DE CONTRATISTA

FAVOR DE CONTRATISTA

29. GLOSARIO:

A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA

O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO

O.C.: ORDEN DE CAMBIO

NEC: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS

NOG: NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECOMPRAS

SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

AT

165

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interino
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCFE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCFE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



Lic. Francisco Lamerico Ramirez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCFE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

1. CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA MARISCAL S.A.
2. Contrato Original No.: 59-2014/UCFE-CV/UCF-BID-2018
3. Contrato Ampliación y Modificación No.:
4. NIT: 65526953
5. REC: 37557
6. NOG: 932-778
7. SNIP: 1,159,075.33
8. ACUERDO MINISTERIAL N°:
9. MONTO ORIGINAL CONTRATO:
10. ANTICIPO 20 % a. 1,159,075.33
11. MONTO ORIGINAL CONTRATO:
12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 2015-1130013206-00-96-00-001-000-002-332-1202-52-0402-0108
13. OBRAS: Por supervisión de diseño, reposición y reconstrucción de establecimientos educativos de los diferentes municipios de los departamentos de Quetzaltenango del grupo 4 A.

13. COMPROBANTE DE PAGO		FECHA	CHEQUE ¹ CUR ²	OC ¹	NUMERO	FECHA	11. Descripción	12. PERIODO	13. Q Número	14. Modificación	
15. FACTURA						16. P Número				17. O Modificación	
										</	



UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONSTRUCTORA MACROMAK

CONSTRUCTORA:

Contrato Original No.

149-2019-UCFE 29/11/2019

Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.

NIT: 84508965

NEC: 1189352

SNIP: 309034

ACUERDO MINISTERIAL N°

MONTO ORIGINAL CONTRATO

ANTICIPO 20 %

1376-2019 05/12/2019

63,494,640.88

12,698,928.18

12 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2019-11130013-206-0-14-00-001-000-005-332-1610-52-0401-0067

OBRA:

CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

13 COMPROBANTE DE PAGO		14. FACTURA		15 Descripción		16 PERIODO		17		18		19		20		21. Monto Original del Contrato		22 MODIFICACIONES (+ ATE+OTS) (-OC)		23. Contrato Modificado		24. Monto Ajuste Sobrecostos		25 CONTRATO VIGENTE		26 PAGADO		27. Saldo por Pagar	
CUR ² /CHEQUE ²		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
OC ¹ /CHEQUE ²		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
FECHA		No.		FECHA		FECHA		FECHA																					

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Ing. Oscar Guillermo Sierra Páez
 Director Interino
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

1. CONSTRUCTORA: CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS

151-2018 UCEE

3RA:

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SOLOLA

11N 7

176390-3
1128353

90N'9

 $\overline{ZSNIP:}$

961906

2. Contrato Original No.

8. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.

9 ACUERDO MINISTERIAL N°

10. MONTO ORIGINAL CONTRATO

21. ANTICIPA 20 % Q.

2406-2018

3,496,724.04

699,344.81

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2018-11130013-206-00-14-00-002-000-001-332-0701-11-0000-0000

[illegible]

01/10/2018	4297237	Rec. 1	01/10/2018	Pago del 20%	del Anticipo	20/12/2018	A-3186	20/12/2018	Pago 65.4387222	1	oct-nov/18	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,724.08	3.496,7
------------	---------	--------	------------	--------------	--------------	------------	--------	------------	-----------------	---	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

28 RESUMEN

Monto Original del Contrato	A=	3,496,724.08	Monto Anticipo Pagado	(699,344.81)
Monto Modificación (+/-)	B=	232,740.45	Monto Anticipo Amortizado	544,904.04
Total Monto Contrato Modificado	C=	3,729,464.53	Saldo por Amortizar	(154,440.77)
Monto Ajuste Sobrecostos	D=			
Monto Modificado	E=	3,729,464.53		
Monto Total Pagado a la Fecha	(D+F)=	2,663,832.50		
Saldo por Pagar	I=	1,065,632.03		



FAVOR DE CONTRATISTA

Lic. Francisco Llanero Ramírez
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

29. GLOSARIO:

A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO

O.C.: ORDEN DE CAMBIO

NEC: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS

NOG: NUMERO DE OPERACIÓN DE GUATECOMPRAS

SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CONSTRUCTORA B.M. MULTIPROYECTOS

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Director Interno
Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

3. OBRA: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) TACANÁ, SAN MARCOS

Contrato Ampliatorio y Modificatorio No. 147-2018 UCEE 16/08/2018

Contrato Original No.

CONSTRUCTORA:

NIT: 526240-2

NEC: 1124951

NOG: 7729375

SNIP: 209397

ACUERDO MINISTERIAL N°

MONTO ORIGINAL CONTRATO

ANTICIPO 20 %

2356-2018 24/08/2018

2,088,358.58

417,671.72

12 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2018-11130013-206-00-14-00-002-000-001-332-1207-11-0000-0000

13 COMPROBANTE DE PAGO		CUR ³		FECHA	
14. FACTURA		No.		FECHA	
15 Descripción		16 PERIODO		17 MODIFICACION	
18 SOBRECOST		19 MONTO		20 MONTO	
21 MONTO		22 MONTO		23 MONTO	
24 MONTO		25 MONTO		26 MONTO	
27 MONTO		28 MONTO		29 MONTO	
30 MONTO		31 MONTO		32 MONTO	
33 MONTO		34 MONTO		35 MONTO	
36 MONTO		37 MONTO		38 MONTO	
39 MONTO		40 MONTO		41 MONTO	
42 MONTO		43 MONTO		44 MONTO	
45 MONTO		46 MONTO		47 MONTO	
48 MONTO		49 MONTO		50 MONTO	
51 MONTO		52 MONTO		53 MONTO	
54 MONTO		55 MONTO		56 MONTO	
57 MONTO		58 MONTO		59 MONTO	
60 MONTO		61 MONTO		62 MONTO	
63 MONTO		64 MONTO		65 MONTO	
66 MONTO		67 MONTO		68 MONTO	
69 MONTO		70 MONTO		71 MONTO	
72 MONTO		73 MONTO		74 MONTO	
75 MONTO		76 MONTO		77 MONTO	
78 MONTO		79 MONTO		80 MONTO	
81 MONTO		82 MONTO		83 MONTO	
84 MONTO		85 MONTO		86 MONTO	
87 MONTO		88 MONTO		89 MONTO	
90 MONTO		91 MONTO		92 MONTO	
93 MONTO		94 MONTO		95 MONTO	
96 MONTO		97 MONTO		98 MONTO	
99 MONTO		100 MONTO		101 MONTO	
102 MONTO		103 MONTO		104 MONTO	
105 MONTO		106 MONTO		107 MONTO	
108 MONTO		109 MONTO		110 MONTO	
111 MONTO		112 MONTO		113 MONTO	
114 MONTO		115 MONTO		116 MONTO	
117 MONTO		118 MONTO		119 MONTO	
120 MONTO		121 MONTO		122 MONTO	
123 MONTO		124 MONTO		125 MONTO	
126 MONTO		127 MONTO		128 MONTO	
129 MONTO		130 MONTO		131 MONTO	
132 MONTO		133 MONTO		134 MONTO	
135 MONTO		136 MONTO		137 MONTO	
138 MONTO		139 MONTO		140 MONTO	
141 MONTO		142 MONTO		143 MONTO	
144 MONTO		145 MONTO		146 MONTO	
147 MONTO		148 MONTO		149 MONTO	
150 MONTO		151 MONTO		152 MONTO	
153 MONTO		154 MONTO		155 MONTO	
156 MONTO		157 MONTO		158 MONTO	
159 MONTO		160 MONTO		161 MONTO	
162 MONTO		163 MONTO		164 MONTO	
165 MONTO		166 MONTO		167 MONTO	
168 MONTO		169 MONTO		170 MONTO	
171 MONTO		172 MONTO		173 MONTO	
174 MONTO		175 MONTO		176 MONTO	
177 MONTO		178 MONTO		179 MONTO	
180 MONTO		181 MONTO		182 MONTO	
183 MONTO		184 MONTO		185 MONTO	
186 MONTO		187 MONTO		188 MONTO	
189 MONTO		190 MONTO		191 MONTO	
192 MONTO		193 MONTO		194 MONTO	
195 MONTO		196 MONTO		197 MONTO	
198 MONTO		199 MONTO		200 MONTO	
201 MONTO		202 MONTO		203 MONTO	
204 MONTO		205 MONTO		206 MONTO	
207 MONTO		208 MONTO		209 MONTO	
210 MONTO		211 MONTO		212 MONTO	
213 MONTO		214 MONTO		215 MONTO	
216 MONTO		217 MONTO		218 MONTO	
219 MONTO		220 MONTO		221 MONTO	
222 MONTO		223 MONTO		224 MONTO	
225 MONTO		226 MONTO		227 MONTO	
228 MONTO		229 MONTO		230 MONTO	
231 MONTO		232 MONTO		233 MONTO	
234 MONTO		235 MONTO		236 MONTO	
237 MONTO		238 MONTO		239 MONTO	
240 MONTO		241 MONTO		242 MONTO	
243 MONTO		244 MONTO		245 MONTO	
246 MONTO		247 MONTO		248 MONTO	
249 MONTO		250 MONTO		251 MONTO	
252 MONTO		253 MONTO		254 MONTO	
255 MONTO		256 MONTO		257 MONTO	
258 MONTO		259 MONTO		260 MONTO	
261 MONTO		262 MONTO		263 MONTO	
264 MONTO		265 MONTO		266 MONTO	
267 MONTO		268 MONTO		269 MONTO	
270 MONTO		271 MONTO		272 MONTO	
273 MONTO		274 MONTO		275 MONTO	
276 MONTO		277 MONTO		278 MONTO	
279 MONTO		280 MONTO		281 MONTO	
282 MONTO		283 MONTO		284 MONTO	
285 MONTO		286 MONTO		287 MONTO	
288 MONTO		289 MONTO		290 MONTO	
291 MONTO		292 MONTO		293 MONTO	
294 MONTO		295 MONTO		296 MONTO	
297 MONTO		298 MONTO		299 MONTO	
300 MONTO		301 MONTO		302 MONTO	
303 MONTO		304 MONTO		305 MONTO	
306 MONTO		307 MONTO		308 MONTO	
309 MONTO		310 MONTO		311 MONTO	
312 MONTO		313 MONTO		314 MONTO	
315 MONTO		316 MONTO		317 MONTO	
318 MONTO		319 MONTO		320 MONTO	
321 MONTO		322 MONTO		323 MONTO	
324 MONTO		325 MONTO		326 MONTO	
327 MONTO		328 MONTO		329 MONTO	
330 MONTO		331 MONTO		332 MONTO	
333 MONTO		334 MONTO		335 MONTO	
336 MONTO		337 MONTO		338 MONTO	
339 MONTO		340 MONTO		341 MONTO	
342 MONTO		343 MONTO		344 MONTO	
345 MONTO		346 MONTO		347 MONTO	
348 MONTO		349 MONTO		350 MONTO	
351 MONTO		352 MONTO		353 MONTO	
354 MONTO		355 MONTO		356 MONTO	
357 MONTO		358 MONTO		359 MONTO	
360 MONTO		361 MONTO		362 MONTO	
363 MONTO		364 MONTO		365 MONTO	
366 MONTO		367 MONTO		368 MONTO	
369 MONTO		370 MONTO		371 MONTO	
372 MONTO		373 MONTO		374 MONTO	
375 MONTO		376 MONTO		377 MONTO	
378 MONTO		379 MONTO		380 MONTO	

1. CONSTRUCTORA: COMERCIAL EL CRISOL

4. NIT: 753777-8
5. NEC: 1125168
6. NOG:
7. SNIP: 209398

8. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.

2. Contrato Original No.

150-2018-UCCE

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCCE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Ing. Oscar Guillermo Sierra Páez
Director Interno
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

3. OBRA:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE, IXCAN QUICHÉ.
----------	--

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2018-11130013-206-00-14-00-002-000-001-332-1420-11-0000-0000
9. ACUERDO MINISTERIAL N°	2358-2018
10. MONTO ORIGINAL CONTRATO	3,303,375.31
11. ANTICIPO	20 % 660,675.06

13. COMPROBANTE DE PAGO	14. FACTURA	FECHA	No.	CUR ¹ /CHEQUE ²	15. Descripción	16. PERIODO	17. SOBRACOST			18. Modificación	19. O	20. Numero	21. Monto Original del Contrato	22. MODIFICACIONES (+ ATE+OTS) (-OC)	23. Contrato Modificado	24. Monto Ajuste Sobrecostos	25. CONTRATO VIGENTE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR	27. Saldo por Pagar
							P	D	A												

17/09/2018	4289242	Rec. 2	17/09/2018	Pago del 20% del Anticipo																		
14/12/2018	1682	A-1024	07/12/2018	Pago del 71.4454	1																	
26/04/2019	206	A-1088	25/04/2019	Pago del 28.5545	1																	
26/04/2019	208	A-1085	25/04/2019	Pago del 100%	2																	
28/05/2019	272	A-1111	22/05/2019	Pago del 100%	3																	
10/07/2019				Resolución 0.1-125-2019 VV/eo																		
10/07/2019				Resolución 0.1-125-2019 VV/eo																		
10/09/2019	654	A-1130	03/07/2019	Pago del 100%	4																	
06/09/2019	632	A-1132	26/07/2019	Pago del 100%	5																	
10/09/2019	656	A-1135	02/09/2019	Pago del 100%	6																	
28/09/2019	767	A-1139	05/09/2019	Pago del 100%	7																	

CONSTRUCTORA:

CONSTRUCTORA L&T

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

Dir. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

4. NIT: 11699493

5. NEC: 1176552

6. NOG: 8945225

7. SNIP: 223891

2. Contrato Original No.
3. Contrato Ampliatorio y Modificatorio No.
4. ACUERDO MINISTERIAL No.
5. MONTO ORIGINAL CONTRATO
6. ANTICIPO 20 % Q. 2,981,143.47

628-2019 12/07/2019
108-2019-UCCE 19/06/2019

12. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2019-11130013-205-14-00-002-000-001-332-1316-41-1204-00/2

3. OBRA: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP), SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.

13. COMPROBANTE DE PAGO	14. FACTURA	15. Descripción	16. PERIODO	17. SOBRECOST			18. Modificación	19. Monto Original del Contrato	20. Modificaciones (+ ATE+OTS) (-OC)	21. Monto Ajuste Sobrecostos	22. CONTRATO VIGENTE	23. ESTIMACION AMORTIZACION	24. LIQUIDO A RECIBIR	25. Saldo por Pagar
				17.1	17.2	17.3								

22/08/2019	4384237	Rec. 1	22/08/2019	Pago del 20% del anticipo	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	2,981,143.47	
------------	---------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--