

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
SNIP					Descripcioin										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											1,658,691,089.00	2,314,761,082.00	1,879,786,456.70	81.21	
202	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS										1,658,691,089.00	2,314,761,082.00	1,879,786,456.70	81.21	
0001	COMPRAS DGC										1,658,691,089.00	2,314,761,082.00	1,879,786,456.70	81.21	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										1,658,691,089.00	2,168,091,773.00	1,806,529,917.27	83.39	
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										1,658,691,089.00	2,168,091,773.00	1,806,529,917.27	83.32	
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										1,193,749,763.00	1,624,671,368.00	1,366,653,326.47	84.12	
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										783,575,000.00	574,399,617.00	499,660,434.77	86.99
	24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	APROBADO	0299	Kilómetro	30	9	6.00	66.67	329,625,000.00	280,222,452.00	276,177,173.58	98.56		
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	APROBADO	3000	Kilómetro	6	1	1.00	100.00	150,000,000.00	54,400,000.00	16,207,005.70	29.79		
	130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	APROBADO	0499	Kilómetro	24	8	5.00	62.50	190,000,000.00	225,417,304.00	203,470,217.74	90.26		
	136547	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL	APROBADO	2214	Documento	1	1	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		
	154599	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	70	70	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
	171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	APROBADO	1402	Kilómetro	1	4	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
	189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	APROBADO	2212	Metro	2	0	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
	189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	APROBADO	0307	Metro	2	0	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
	189902	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLIMÁN - PATULUL - COCALES	PENDIENTE	3600	Kilómetro	0	16	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
	190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0802	Kilómetro	2	0	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00		

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR			Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
	201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	APROBADO	0699	Kilómetro	0	25	17.00	68.00	0.00	80,234,678.00	71,696,590.02	89.36	
	207422	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	APROBADO	0801	Kilómetro	0	11	8.00	72.73	0.00	34,320,005.00	31,332,713.57	91.30	
	207434	REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC (KM 68.5) - PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO	EVALUADO	0499		0	0		0.00	0.00	8,812,309.00	7,812,308.28	88.65	
	207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	APROBADO	3600	Kilómetro	0	35	10.00	28.57	0.00	106,085,710.00	85,085,709.43	80.20	
	207592	REPOSICION CARRETERA RN-9S, TRAMO: QUETZALTENANGO - ZUNIL - CRUCE CITO-180 (KM 213+000), QUETZALTENANGO	APROBADO	0999	Kilómetro	0	6	3.00	50.00	0.00	20,349,345.00	16,477,090.22	80.97	
	207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Kilómetro	0	5	1.00	20.00	0.00	15,000,000.00	4,392,002.74	29.28	
	207594	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Kilómetro	0	8	3.00	37.50	0.00	23,726,673.00	13,748,354.44	57.94	
	208025	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: CA-1 OCC. CHIMALTENANGO (KM 52+700) - PARRAMOS (KM 59+700), CHIMALTENANGO	APROBADO	0499	Kilómetro	0	6	5.00	83.33	0.00	20,274,701.00	17,454,866.22	86.09	
	208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	APROBADO	0799	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
	208416	REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000 - 22 CALLE, PUERTO BARRIOS, Y CA-9N A, TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL	APROBADO	1801	Kilómetro	0	3	2.00	66.67	0.00	10,385,653.00	9,437,361.95	90.87	
	208418	REPOSICION CARRETERA CA-11, TRAMO: JOCOTAN (KM 203+100) - EL FLORIDO (FRONTERA CON HONDURAS), CHIQUIMULA	APROBADO	2099	Kilómetro	0	26	3.00	11.54	0.00	61,668,784.00	39,523,609.05	64.09	
	208419	REPOSICION CARRETERA RN-13, TRAMO: EL TUMBADOR - BIFURCACION RN-1 (EL RODEO), SAN MARCOS	APROBADO	1299	Kilómetro	0	16	9.00	56.25	0.00	26,031,463.00	19,415,704.63	74.59	
	208645	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA - MONJAS, JALAPA	APROBADO	2199	Kilómetro	0	19	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,701,919.11	92.34	
	208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	APROBADO	3400	Kilómetro	0	16	10.00	62.50	0.00	45,126,447.00	39,069,331.99	86.58	
	208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	APROBADO	1223	Kilómetro	0	6	6.00	100.00	0.00	19,451,975.00	17,855,259.88	91.79	
	209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	APROBADO	1399	Kilómetro	0	4	5.00	125.00	0.00	9,400,000.00	9,301,740.78	98.95	
	209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA. ESCUINTLA	APROBADO	0599	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	959,051.00	0.00	0.00	

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR			Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
					Estado	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
			SNIP	Descripcioin	Segeplan										
			209043	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	APROBADO	1299	Kilómetro	0	1	1.00	100.00	0.00	3,253,905.00	3,134,551.08	96.33
			209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	APROBADO	1315	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	APROBADO	2099	Kilómetro	0	4	4.00	100.00	0.00	13,382,164.00	12,798,987.03	95.64
			209064	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	APROBADO	3000	Kilómetro	0	8	6.00	75.00	0.00	30,079,327.00	26,509,104.29	88.13
			209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	APROBADO	0899	Kilómetro	0	1	1.00	100.00	0.00	1,900,000.00	684,454.41	36.02
			209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	EVALUADO	3600		0	0		0.00	0.00	52,364,790.00	52,003,729.11	99.31
			209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	APROBADO	3600	Kilómetro	0	13	4.00	30.77	0.00	55,499,235.00	53,982,574.40	97.27
			209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	APROBADO	3000	Kilómetro	0	5	5.00	100.00	0.00	15,400,000.00	1,514,954.90	9.84
			209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	APROBADO	1801	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
			210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	APROBADO	3600	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	1,264,000.00	0.00	0.00
			210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	APROBADO	1199	Kilómetro	0	11	4.00	36.36	0.00	26,314,738.00	15,779,091.04	59.96
			210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	APROBADO	3600	Kilómetro	0	21	4.00	19.05	0.00	54,425,082.00	54,324,612.83	99.82
			228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	EVALUADO	1999		0	0		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
			000	004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							375,174,763.00	247,746,506.00	205,325,985.33	82.88
			2431	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	2105	Kilómetro	6	0	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR												
					Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
	SNIP	Descripcioin			Segeplan		Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
	2449	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA 1 ORIENTE DESVIO A PUEBLO NUEVO VINAS BARBERENA REHABILITACION			APROBADO	3000	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	1,095,520.00	0.00		0.00
	4339	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO TOTONICAPAN ACCESOS ALASKA PAVIMENTACION			DECRETO	3000	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6412	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 ORIENTE, TRAMO: SAN CRISTOBAL FRONTERA, CA-01 ORIENTE, LA ARENERA-IPALA-CA-10 Y ACCESOS, ALDEAS: SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, CHAPARRONCITO, JICAMAPA Y CIMIENTOS (PAVIMENTACION)			RECHAZADO	3000	Kilómetro	7	5	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00
	10109	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)			RECHAZADO	2199	Kilómetro	8	4	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00		0.00
	15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)			APROBADO	1699	Kilómetro	18	2	1.00	50.00	40,000,000.00	7,000,000.00	3,219,739.81		46.00
	34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)			DECRETO	1699	Kilómetro	8	4	3.00	75.00	35,014,763.00	58,901,629.00	58,232,072.15		98.86
	34972	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)			DECRETO	1699	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,832,926.00	0.00		0.00
	34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)			APROBADO	3000	Kilómetro	8	1	0.00	0.00	30,000,000.00	8,661,570.00	8,291,020.13		95.72
	34976	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)			DECRETO	1699	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	34976	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)			DECRETO	1899	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,966,851.00	0.00		0.00
	34978	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO V: EL ROSARIO-SENAHU (PAVIMENTACION)			DECRETO	1699	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,102,530.00	0.00		0.00
	37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)			RECHAZADO	3000	Kilómetro	7	0	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00		0.00
	37502	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)			RECHAZADO	3000	Kilómetro	3	4	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR			Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
	59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	APROBADO	1609	Kilómetro	0	4	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
	66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	DECRETO	0699	Kilómetro	6	4	4.00	100.00	70,000,000.00	47,000,000.00	46,998,807.79	100.00	
	75943	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	RECHAZADO	3000	Kilómetro	12	14	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	96096	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	3000	Kilómetro	7	3	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	102580	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: AGUA BLANCA - SAN MANUEL CHAPARRON - CASA DE TABLAS; E IPALA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN PEDRO PINULA - JALAPA (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	3000	Kilómetro	7	5	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	APROBADO	1299	Documento	1	0	0.00	0.00	3,200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
	189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO	APROBADO	1101	Kilómetro	4	3	2.00	66.67	15,000,000.00	16,337,992.00	13,451,146.45	82.33	
	190088	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE	APROBADO	2099	Kilómetro	1	12	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	APROBADO	0999	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	480,000.00	251,644.00	251,643.44	100.00	
	190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	APROBADO	1709	Kilómetro	3	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	190117	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NAHUALA.	PENDIENTE	0705	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
	190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	APROBADO	0313	Kilómetro	1	6	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	190126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA - RÍO DULCE	APROBADO	1899	Kilómetro	8	11	6.00	54.55	30,000,000.00	57,268,975.00	57,268,974.67	100.00	
	190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	APROBADO	0101	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	40,000,000.00	31,476,869.00	17,612,580.89	55.95	
	209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA. HUEHUETENANGO.	APROBADO	1399	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR			Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
					Estado	UBG									
			SNIP	Descripcioin	Segeplan		Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
			14834	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	APROBADO	1299	Kilómetro	10	5	0.00	0.00	40,000,000.00		0.00	0.00
			189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	APROBADO	0116	Kilómetro	0	4	4.00	100.00	0.00	13,018,226.00	12,000,779.71	92.18
			207390	REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS	EVALUADO	1230		0	0		0.00	0.00	17,164,943.00	16,048,434.19	93.50
			207433	REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	APROBADO	0610	Kilómetro	0	8	0.00	0.00	0.00	21,261,365.00	21,098,502.56	99.23
			207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO	APROBADO	0999	Kilómetro	0	2	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	556,786.25	18.56
			208027	REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO.	APROBADO	0499	Kilómetro	0	6	4.00	66.67	0.00	6,820,287.00	6,820,282.03	100.00
			208201	REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA	APROBADO	0599	Kilómetro	0	8	6.00	75.00	0.00	19,913,485.00	18,924,651.70	95.03
			208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1099	Kilómetro	0	1	1.00	100.00	0.00	3,000,000.00	2,723,843.29	90.79
			208875	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	APROBADO	0921	Kilómetro	0	2	0.00	0.00	0.00	6,426,688.00	6,416,104.12	99.84
			208879	REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	APROBADO	1013	Kilómetro	0	5	2.00	40.00	0.00	15,006,588.00	15,006,560.33	100.00
			208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	APROBADO	0506	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
			209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	APROBADO	2201	Kilómetro	0	2	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,257,475.94	45.15
			209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	APROBADO	1601	Kilómetro	0	20	0.00	0.00	0.00	56,322,495.00	47,129,337.02	83.68
			209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	APROBADO	1805	Kilómetro	0	8	8.00	100.00	0.00	25,000,000.00	23,737,715.24	94.95
			209049	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	APROBADO	0499	Kilómetro	0	5	4.00	80.00	0.00	15,000,000.00	12,351,859.11	82.35
			209054	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	APROBADO	0199	Kilómetro	0	3	1.00	33.33	0.00	4,000,000.00	1,606,973.60	40.17

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
			SNIP	Descripcioin	Segeplan										
			116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	APROBADO	0805	Kilómetro	1	3	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00
			116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	APROBADO	0499	Documento	1	0	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA PET HUEHUETENANGO	APROBADO	1314	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	APROBADO	1420	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	500,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	68.75
			149858	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: RUTA CA-10 QUEZALTEPEQUE - PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS - FRONTERA AGUA CALIENTE, RUTA CA-12 PADRE MIGUEL - FRONTERA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	PENDIENTE	2099	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASECION COPON SAN JUAN CHACTELA	APROBADO	1415	Kilómetro	0	1	1.00	100.00	0.00	2,831,040.00	0.00	0.00
			189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	APROBADO	1099	Kilómetro	10	4	2.00	50.00	30,000,000.00	21,770,723.00	18,533,138.41	85.13
			189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS.	APROBADO	3600	Kilómetro	10	12	6.00	50.00	30,000,000.00	57,913,713.00	54,096,946.08	93.41
			189455	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	APROBADO	1499	Kilómetro	5	10	3.00	30.00	11,304,000.00	54,166,261.00	39,314,595.10	72.58
			189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	APROBADO	2214	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
			189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	APROBADO	3000	Kilómetro	4	1	0.00	0.00	13,210,000.00	1,701,500.00	601,351.69	35.34
			190096	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ 8, TRAMO: ALDEA GUINEALES-SANTO TOMAS LA UNION	APROBADO	3600	Kilómetro	1	3	1.00	33.33	480,000.00	4,869,277.00	3,368,213.20	69.17
			190101	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA-50, TRAMO ALDEA LO DE MEJIA SAJCAVILLA - SAN RAIMUNDO	APROBADO	0111	Kilómetro	1	5	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	APROBADO	1299	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	500,000.00	2,157,350.00	1,557,349.21	72.19

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas					Presupuesto Financiero			
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					190111	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO.	APROBADO	0111	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	APROBADO	1709	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	2,734,356.00	0.00	0.00
					190118	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	PENDIENTE	0799	Kilómetro	4	9	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	APROBADO	0909	Kilómetro	1	5	0.00	0.00	480,000.00	1,413,644.00	251,643.41	17.80
					190123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	APROBADO	0799	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	APROBADO	1713	Kilómetro	1	32	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	APROBADO	0801	Kilómetro	0	1	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	APROBADO	0801	Kilómetro	0	1	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	APROBADO	0801	Kilómetro	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	APROBADO	0801	Kilómetro	0	4	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	APROBADO	3500	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	850,000.00	720,464.91	84.76
					221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	APROBADO	0799	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	APROBADO	0805	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	APROBADO	0706	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	APROBADO	1702	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													0.00	86,063,585.00	73,256,539.43	85.12

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 de 14

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:12.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
94					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS									0.00	60,124,412.00	0.00	0.00	
	07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)									0.00	60,124,412.00	0.00	0.00	
		001			Emergencia Erupción del Volcán de Fuego									0.00	60,124,412.00	0.00	0.00	
														0.00	60,124,412.00	0.00	0.00	
					226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	APROBADO	3500	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	5,185,428.00	0.00	0.00	
					226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	APROBADO	3500	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	1,413,084.00	0.00	0.00	
					226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	APROBADO	0314	Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	16,745,000.00	0.00	0.00	
					226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	APROBADO	0314	Metro	0	42	0.00	0.00	0.00	13,939,956.00	0.00	0.00	
					226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	APROBADO	0314	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	11,996,488.00	0.00	0.00	
97					226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	APROBADO	0314	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	8,609,393.00	0.00	0.00	
					226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	APROBADO	0314	Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	APROBADO	0501	Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	2,235,063.00	0.00	0.00	
					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA									0.00	481,312.00	0.00	0.00	
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA									0.00	481,312.00	0.00	0.00	
		001			REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	481,312.00	0.00	0.00	
					000	001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	481,312.00	0.00
					79092	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR MOTAGUA, CA-13 A, ESTACION 301+280 (RECONSTRUCCION)	DECRETO	1804	Documento	0	1	0.00	0.00	0.00	481,312.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA = 202
Expresado en Quetzales

REPORT : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR		Estado		Metas Físicas					Presupuesto Financiero			
			SNIP	Descripcioin		Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec