

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 214
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 04/12/2018
HORA : 8:57.57
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
0013 UDEVIPO											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
00 SIN SUBPROGRAMA											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											10,000.00	3,008,697.00	2,695,873.89	89.60	
											10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
					149695	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	APROBADO	0101	Metro cuadrado	5,088	5,088	0.00	0.00		
					200936	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO PENA DE ORO BARCENAS VILLA NUEVA GUATEMALA	APROBADO	0115	Metro cuadrado	0	4,529	4,076.00	90.00	0.00	2,998,697.00