

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 1/10/2021  
HORA : 7:34.31  
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214  
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION    |                                                                                                                    | Asignado     | Modificado   | Vigente      | Precomprometido | Comprometido | Devengado  | Pagado     | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | % Ejec |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
|                |                                                                                                                    |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 1113-0013      | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                                                           |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 1113-0013- 214 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 20             | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES                           |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 20 00          | SIN SUBPROGRAMA                                                                                                    |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 20 00 001      | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO                                         |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 20 00 001 001  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION                                                                                |              |              |              |                 |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 130572         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA<br>GUATEMALA                         | 2,000,000.00 | -668,369.00  | 1,331,631.00 | 0.00            | 666,904.22   | 666,904.22 | 666,904.22 | 664,726.78            | 664,726.78         | 0.00            | 50.08  |
| 148405         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12<br>VILLA NUEVA GUATEMALA          | 2,000,000.00 | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00          | 2,000,000.00       | 0.00            | 0.00   |
| 148408         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA<br>GUATEMALA                        | 2,000,000.00 | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00          | 2,000,000.00       | 0.00            | 0.00   |
| 149702         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21<br>GUATEMALA GUATEMALA            | 2,000,000.00 | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00          | 2,000,000.00       | 0.00            | 0.00   |
| 257874         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                      | 0.00         | 881,723.00   | 881,723.00   | 0.00            | 786,139.95   | 786,139.95 | 786,139.95 | 95,583.05             | 95,583.05          | 0.00            | 89.16  |
| 257881         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA<br>12 VILLA NUEVA GUATEMALA     | 0.00         | 1,072,614.00 | 1,072,614.00 | 0.00            | 942,395.14   | 942,395.14 | 942,395.14 | 130,218.86            | 130,218.86         | 0.00            | 87.86  |
| 257882         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA<br>12 VILLA NUEVA GUATEMALA       | 0.00         | 938,051.00   | 938,051.00   | 0.00            | 843,690.20   | 843,690.20 | 843,690.20 | 94,360.80             | 94,360.80          | 0.00            | 89.94  |
| 257883         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA<br>GUATEMALA                          | 0.00         | 1,063,115.00 | 1,063,115.00 | 0.00            | 956,116.65   | 956,116.65 | 956,116.65 | 106,998.35            | 106,998.35         | 0.00            | 89.94  |
| 257890         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO<br>ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA     | 0.00         | 848,000.00   | 848,000.00   | 0.00            | 762,683.00   | 762,683.00 | 762,683.00 | 85,317.00             | 85,317.00          | 0.00            | 89.94  |
| 257899         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                     | 0.00         | 903,617.00   | 903,617.00   | 0.00            | 812,388.34   | 812,388.34 | 812,388.34 | 91,228.66             | 91,228.66          | 0.00            | 89.90  |
| 257901         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II<br>ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA      | 0.00         | 906,371.00   | 906,371.00   | 0.00            | 814,825.04   | 814,825.04 | 814,825.04 | 91,545.96             | 91,545.96          | 0.00            | 89.90  |
| 261514         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18),<br>GUATEMALA, GUATEMALA           | 0.00         | 984,753.00   | 984,753.00   | 0.00            | 880,603.70   | 880,603.70 | 880,603.70 | 104,149.30            | 104,149.30         | 0.00            | 89.42  |
| 261523         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE<br>GUATEMALA GUATEMALA                    | 0.00         | 911,244.00   | 911,244.00   | 0.00            | 818,740.20   | 818,740.20 | 818,740.20 | 92,503.80             | 92,503.80          | 0.00            | 89.85  |
| 262075         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA<br>GUATEMALA                          | 700,000.00   | 0.00         | 700,000.00   | 698,500.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,500.00              | 700,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 262076         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS<br>ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA         | 700,000.00   | 0.00         | 700,000.00   | 697,000.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00              | 700,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 262077         | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7<br>GUATEMALA GUATEMALA               | 700,000.00   | 0.00         | 700,000.00   | 699,500.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00                | 700,000.00         | 0.00            | 0.00   |

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3

**FECHA : 1/10/2021**

**HORA : 7:34.31**

REPORT : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

**- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -**

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 1/10/2021  
HORA : 7:34.31  
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214  
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                |  |                                                                                                                | Asignado      | Modificado  | Vigente       | Precomprometido | Comprometido | Devengado    | Pagado       | Saldo por<br>Comprometer | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar | % Ejec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 262105                                                                                                                                     |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA<br>12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 700,000.00    | 0.00        | 700,000.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 700,000.00               | 700,000.00            | 0.00               | 0.00   |
| 262106                                                                                                                                     |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7,<br>GUATEMALA, GUATEMALA               | 700,000.00    | 0.00        | 700,000.00    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 700,000.00               | 700,000.00            | 0.00               | 0.00   |
| 262107                                                                                                                                     |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA,<br>GUATEMALA                   | 700,000.00    | 0.00        | 700,000.00    | 678,700.84      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 21,299.16                | 700,000.00            | 0.00               | 0.00   |
| 262108                                                                                                                                     |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7,<br>GUATEMALA, GUATEMALA               | 700,000.00    | -700,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 262109                                                                                                                                     |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA<br>NUEVA GUATEMALA            | 700,000.00    | -700,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 71361                                                                                                                                      |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA<br>NUEVA GUATEMALA              | 2,000,000.00  | 0.00        | 2,000,000.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,000,000.00             | 2,000,000.00          | 0.00               | 0.00   |
| TOTAL 20 00 001 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION                                                                                    |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |
| TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA<br>URBANISTICA Y DE DESARROLLO                                              |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |
| TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA                                                                                                                |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |
| TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y<br>MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES                                       |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |
| TOTAL 1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -<br>UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |
| TOTAL 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                                                                   |  |                                                                                                                | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 8,053,840.78    | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 9,432,347.73 | 12,513,811.49            | 20,567,652.27         | 0.00               | 31.44  |