



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco Acuerdo Gubernativo  
Número 271-2024, "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y  
egresos del Estado para el ejercicio fiscal Dos mil Veinticinco", en el Artículo 5 literal a,  
aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente  
ejercicio fiscal; este despacho **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el planteamiento  
de la reprogramación de metas físicas conforme los comprobantes y/o justificaciones  
anexas; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Administración Financiera -DAF-,  
para que continúe el debido proceso; **TERCERO:** Para los controles correspondientes,  
notifíquese la presente, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-, Dirección Técnica del Presupuesto -DTP-, Dependencia del  
Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas -CGC-.....



VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

Josue Ricart  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Miguel Angel Diaz Bopadilla  
Ministro  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda



Guatemala,  
13 de octubre del 2025

**RESOLUCIÓN DIPLAN No. 137-2025**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN  
LOS VALORES ASIGNADOS**

-----  
-----  
-----

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Caminos -DGC- requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2025, con el reajuste de metas físicas para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, del Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 36-2024, del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco” **CONSIDERANDO:** Que, de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación Físicas CO2F No. 647 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación de metas físicas de productos y subproductos tipo INTRA 2. **POR TANTO:** Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 36-2024 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |  |                  |                    |                |
|------------------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |                  | No. COMPROBANTE    | 647            |
| Unid. Ejecutora: | 000         |  |                  | Fecha Elaboración  | 13 10 2025     |
| Unid. Desc:      | 00          |  |                  |                    |                |
| Tipo Documento   | Respaldo    | Clase Documento  | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo     |                |
| RESOLUCIONES     |             | RESOLUCION DEL DESPACHO                                  | 137-2025         | 17 10 2025         |                |
|                  |             |  |                  | Clase Modificación | REPROGRAMACION |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |   |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|---|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Unidad / Medida   |
| 11                | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Red vial con servicios de mantenimiento                           |
| 11                | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Red vial con servicios de mantenimiento                           |
| 11                | 3  | 0  | 1   | 0   | 1    | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento |
| 11                | 3  | 0  | 1   | 0   | 2    | Red vial con servicios de rehabilitación                          |
|                   |    |    |     |     |      | Cantidad / Valor  |
|                   |    |    |     |     |      | -1,779.00   |
|                   |    |    |     |     |      | -1,779.00   |
|                   |    |    |     |     |      | -1.00   |
|                   |    |    |     |     |      | -1.00   |
|                   |    |    |     |     |      | Unidad / Medida   |
|                   |    |    |     |     |      | 1204  |
|                   |    |    |     |     |      | 1204  |
|                   |    |    |     |     |      | 2303  |
|                   |    |    |     |     |      | 2303  |

| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |      |                      |
|---------------------|----|----|-----|-----|------|----------------------|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Unidad / Medida      |
|                     |    |    |     |     |      | Descripcion de Metas |
|                     |    |    |     |     |      | Cantidad / Valor     |
|                     |    |    |     |     |      | Unidad / Medida      |

DESCRIPCION: APROBACION DE MESTAS FISICAS DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:



APROBADO: Licda. Maria Hortensia del Cid Lopez de Aguilar  
 Directora de Planificación y Desarrollo Institucional  
 FIRMA SOLICITADO: [Firma]  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

[Firma] Josua Picart  
 Viceministro Administrativo y Financiero  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 17 10 2025 |
|-------|------------|

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |  |                   |    |    |      |                 |     |
|------------------|-------------|--|-------------------|----|----|------|-----------------|-----|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | 13 | 10 | 2025 | No. COMPROBANTE | 647 |
| Unid. Ejecutora: | 000         |  |                   |    |    |      |                 |     |
| Unid. Desc:      | 00          |  |                   |    |    |      |                 |     |

|                |          |                         |         |          |                |                    |
|----------------|----------|-------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento         | No Doc. | Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES   |          | RESOLUCION DEL DESPACHO |         |          |                | REPROGRAMACION     |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |   |                  |                 |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|---|------------------|-----------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas  | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
| 11                | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Red vial con servicios de mantenimiento                           | -1,779.00 ✓      | 1204            |
| 11                | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Red vial con servicios de mantenimiento                           | -1,779.00 ✓      | 1204            |
| 11                | 3  | 0  | 1   | 0   | 1    | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | -1.00 ✓          | 2303            |
| 11                | 3  | 0  | 1   | 0   | 2    | Red vial con servicios de rehabilitación                          | -1.00 ✓          | 2303            |

| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |      |                      |                  |                 |
|---------------------|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|                     |    |    |     |     |      |                      |                  |                 |

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

Ministerio de Planificación y Desarrollo Institucional  
 Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional  
 FIRMADO

Fecha: Maria Hortensia del Cid Lopez de Aguilar  
 Directora

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| Fecha | 13 | 10 | 2025 |
|-------|----|----|------|

**Josue Ricart**  
 Administrador Asesor de Bienes y Financiero  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

y Vivienda -CIV-



Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



| Sel | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción  | Estado                 | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|-----|-------------|-------------------|----------|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|     | 291         | 13/10/2025        | 62955609 | REAJUSTE DE METAS FISICAS PROGRAMA 11<br>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>PROGRAMA 94 ATENCION POR DESASTRES<br>NATURALES DE LA DIRECCION GENERAL DE<br>CAMINOS - DGC- | ENVIADO<br>PRESUPUESTO | 0.00             | 0.00           | INTRAZ         |                         |                   |

Orden

Campo

Y/O

Valor

Operador

Campo



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

**URGENTE**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN



Recibido a las: 13:05 Horas  
Firma: Maria Hortensia Del Cid López Mins

**Licenciada**

**Maria Hortensia Del Cid López**

**Directora**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su despacho.**

**Oficio No.: 203-DPR/MF-2025**

*D. Stigado*

*Guatemala, 03 de octubre de 2025.*

**Ref.: Reprogramación de metas físicas de Funcionamiento.**

**Respetable Licenciada Del Cid:**

Tengo el agrado de dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus actividades diarias frente a tan digno cargo, en seguimiento al oficio adjunto 434-DMA-2025 JCC/ezm/axel de fecha 01 de octubre del 2025, donde la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos solicita la actualización de los Vigentes de Metas Físicas 2025 de las zonas viales a su cargo, derivado de las justificaciones que contenidas en el referido oficio. Asimismo, al cumplimiento del Oficio Circular No. 001-2025/medicid de fecha 02 de enero del 2025, equiparación de metas de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2025, según lo establecido en el Artículo 32 Modificaciones y Transferencias Presupuestarias de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9. Modificaciones Presupuestarias Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 Distribución Analítica del Presupuesto

Adjunto sirvase encontrar formato matriz de equiparación de funcionamiento y comprobante de equiparación de subproductos de la unidad ejecutora Dirección General de Caminos -DGC-, emitido por el Sistema de Gestión SIGES-, para su aprobación y efectos correspondientes.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Sr. Filiberto Beteta Martínez  
Coordinador Interno  
División de Planificación y Estudios  
DGC

F. Ing. Ovidio Juventino Álvarez Galván  
Director General  
Dirección General de Caminos  
GUATEMALA, C.A.  
REGIÓN GENERAL DE CAMINOS  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo

Vice Ministro

Finca Nacional la Aurora, Salón 7. Zona 13

PBX: 2209-9100

www.caminos.gob.gt



Dirección General de Caminos

11/20/2011 09:58:11 AM

11/20/2011 09:58:11 AM

11/20/2011 09:58:11 AM



ETIMORU



**DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS  
RESOLUCIÓN DPR-DPE 085-2025-MF**

Guatemala, 03 de octubre de 2025

**EL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Conforme el Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, donde se aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

**CONSIDERANDO:**

El Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, Artículo 5. Modificación de Metas Físicas. Las modificaciones de metas físicas, se autorizarán por medio de Resolución Institucional, cuando sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 36-2024; cuando una Modificación Presupuestaria genere una Modificación de Metas Físicas y cuando sea necesaria un aumento o disminución de las Metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizarán por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una Modificación Presupuestaria no implique una Modificación de Metas Físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Estas reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Reprogramaciones del Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 Artículo 15. Ejecución física y financiera, Establece que las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y financiera de sus respectivos planes y presupuestos y deberán implementar las medidas necesarias para hacer más eficientes y tecnificar los modelos de servicios e intervenciones de manera que se garantice la provisión de los bienes y servicios a la población.



**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del **OFICIO CIRCULAR DIPLAN No. 01-2025** de fecha 02 de enero de 2025, solicita que, con base al **Presupuesto de funcionamiento e inversión cargado y aperturado para el presente Ejercicio Fiscal 2025**, en los **Sistemas Oficiales (SICOIN, SNIP y SIGES)**; se proceda con el objetivo de que los alcances de las metas físicas sean acordes al presupuesto asignado.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones que le confiere el **Artículo 29**, del **Decreto No. 101-97** del Congreso de la **República de Guatemala**, **Ley Orgánica del Presupuesto**.

**RESUELVE:**

**AUTORIZAR** la Reprogramación dentro del **Presupuesto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal 2025**; que tiene como objetivo **modificar la parte física** de los centros de costo del **Programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”**, y **Programa 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”** con el propósito de **REAJUSTAR LAS METAS registradas** en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, conforme al requerimiento de la División de Mantenimiento por Administración en el Oficio No. 434-DMA-2025 JCC/ezm/axel de fecha 01 de octubre del 2025. En el **Producto y Subproducto**, se contemplan un total de veintiuno centros de costos donde se modifican las **metas físicas** en el **Producto y Subproducto**.

Remítase a donde corresponda el presente Reajuste de Metas para continuar con el trámite correspondiente.

Ing. Ovidio Juventino Alvarez Gaiver  
**Director General**  
**Dirección General de Caminos**

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA<br>(PR-SDE-PRY-ACT-OB) | NOMBRE DEL PRODUCTO   | NOMBRE DEL SUBPRODUCTO                  | C.C.   |        | NOMBRE  | CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA |           | PRESUPUESTO ACTUAL Q. | META ACTUAL   | META FÍSICA A MODIFICAR | META FINAL |     |
|--|---|---|--------|--------|---|--------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|-----|
|  |   |   | NOMBRE | CÓDIGO |   |        | NOMBRE           | CÓDIGO    |                       |               |                         |            |     |
|  | Ministerio de Comunicaciones,<br>Infraestructura y Vivienda |   |        |        |   |        |                  |           |                       |               |                         |            |     |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2661   |        | DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION | 2306   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 14,685,618.00 | 32                      | -7         | 25  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2662   |        | ASFALTOS DE AMATITLAN                                       | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 3,621,272.00  | 51                      | -11        | 40  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 3270   |        | GUATEMALA   | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 30,769,582.00 | 59                      | -25        | 34  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2990   |        | ZONA VIAL NO. 2 JUTAPA                                      | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 27,867,119.00 | 339                     | -267       | 72  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2663   |        | ZONA VIAL NO. 3 ESCUNTLA                                    | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 26,763,969.00 | 50                      | -23        | 27  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 3271   |        | ZONA VIAL NO. 4 RETALHULEU                                  | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 29,207,442.00 | 272                     | -156       | 116 |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2664   |        | QUETZALTENANGO  | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 26,651,386.00 | 190                     | -111       | 79  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2665   |        | ZONA VIAL NO. 6 HUEHUTENANGO                                | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 24,953,264.00 | 261                     | -185       | 76  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 3272   |        | ZONA VIAL NO. 7 ALTA VERAPAZ                                | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 32,222,297.00 | 105                     | -57        | 48  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2666   |        | ZONA VIAL NO. 8 CHIQUIMULA                                  | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 27,648,876.00 | 176                     | -127       | 49  |
| 017-005/017-005-0001                           | MANTENIMIENTO   | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2667   |        | ZONA VIAL NO. 9 SAN MARCOS                                  | 1204   |                  | KILOMETRO | Q.                    | 23,027,741.00 | 222                     | -197       | 25  |





| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (PR-5BP-FRY-ACT-08) |   | NOMBRE DEL PRODUCTO                                     |  | NOMBRE DEL SUBPRODUCTO |  | C.C. |   | UNIDAD DE MEDIDA |     | PRESUPUESTO ACTUAL Q. |     | META ACTUAL |    | META FÍSICA A MODIFICAR |  | META FINAL |  |
|---|---|---|--|------------------------|--|------|---|------------------|-----|-----------------------|-----|-------------|----|-------------------------|--|------------|--|
|   |   |   |  |                        |  |      |   |                  |     |                       |     |             |    |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | ZONA VIAL NO. 10   | 2669                   | PETEN  | 1204 | Q | KILOMETRO        | 226 | 23,318,946.00         | 226 | -151        | 75 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | ZONA VIAL NO. 10   | 2700                   | RUIDOSA IZABAL   | 1204 | Q | KILOMETRO        | 174 | 20,618,800.00         | 174 | -131        | 43 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | ZONA VIAL NO. 12   | 2701                   | CHIMALTENANGO  | 1204 | Q | KILOMETRO        | 290 | 24,823,115.00         | 290 | -209        | 81 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | ZONA VIAL NO. 13   | 2699                   | QUICHE   | 1204 | Q | KILOMETRO        | 155 | 24,216,584.00         | 155 | -113        | 42 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | ZONA VIAL NO. 14 BAJA VERAPAZ  | 1912                   | VERAPAZ  | 1204 | Q | KILOMETRO        | 222 | 24,915,873.00         | 222 | -155        | 67 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | REHAB. RUTAS RD-GUA-41, RD-GUA-02 Y RD-GUA-01, TRAMO GOLFE   | 20381                  | RUTA RD-GUA-30<br>GUA-27, CA-09 SUR Y BIF, RD-GUA-02, RD-GUA-01, TRAMO GOLFE                                   | 1204 | Q | KILOMETRO        | 21  | 36,890,282.00         | 21  | -4          | 17 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS RD-SM-10, TRAMO: MALACATÁN-BIF, CA-02 OCC. MALACATÁN, SAN MARCOS A RUTA RD-SM-10   | 20382                  | SM-10<br>MARCOS A RUTA RD-MALACATÁN, SAN BIF, CA-02 OCC. TRAMO: MALACATÁN-                                     | 1204 | Q | KILOMETRO        | 20  | 13,197,148.00         | 20  | -4          | 16 |                         |  |            |  |
| 017-005/017-005-0001                        | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                 | REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS RD-SM-44 TRAMO BIF. RN-01, SAN MARCOS-BIF. RN-01, EQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 20384                  | REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS RD-SM-44 TRAMO BIF. RN-01, SAN MARCOS-BIF. RN-01, EQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 1204 | Q | KILOMETRO        | 3   | 1,816,772.00          | 3   | -1          | 2  |                         |  |            |  |
| 017-012/017-012-0001                        | RED VIAL DE RUTAS CENTROAMERICANAS CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | REHABILITACIÓN DE RUTAS CON SERVICIOS DE REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN CARRETERA RUTA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO PATZICIA - LOS ENCUCNROS CHIMALTENANGO.                   | 22198                  | REHABILITACIÓN CARRETERA RUTA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO PATZICIA - LOS ENCUCNROS CHIMALTENANGO.                   | 2203 | Q | DOCUMENTO        | 2   | 49,083,668.00         | 2   | -1          | 1  |                         |  |            |  |



ing. Ovidio Juventino Alvaréz Garvez  
 Director General  
 Dirección General de Caminos



Sr. Julio Ernesto Rivas  
 Comandante en Jefe  
 División de Planificación y Estudios

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA<br>(PR-SBP-PRY-ACT-08) | NOMBRE DEL PRODUCTO                     | NOMBRE DEL SUBPRODUCTO                  | CÓDIGO | C.C.   |           | UNIDAD DE MEDIDA |        | PRESUPUESTO ACTUAL Q. | META ACTUAL | META FÍSICA A MODIFICAR | META FINAL |
|--|---|---|--------|--------|-----------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|
|  |   |   |        | NOMBRE | CÓDIGO    | NOMBRE           | CÓDIGO |                       |             |                         |            |
| 017-005/017-005-0001                           | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 21705  | 2303   | DOCUMENTO | Q                | Q      | 8,873,388.00          | 3           | -1                      | 2          |
|  |   |   |        |        |           |                  | Q      | 496,739,618.00        |             |                         |            |

ATENCIÓN POR DAÑOS  
 A LA  
 INFRAESTRUCTURA  
 VIAL EN LA  
 REHABILITACIÓN RUTA  
 CARRETERA RN-09  
 NORTE, TRAMO  
 PIEDRAS DE CAZÁN,  
 ENTRE ESTACIÓN  
 311+000 Y 335+000 -  
 SAN PEDRO SOLOMA,  
 DEPARTAMENTO DE  
 HUEHUETENANGO.

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3<br>FECHA : 7/10/2025<br>HORA : 16:37:24<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                        | 47                      |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

|   |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
|---|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b> |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
| <b>SUBPRODUCTO</b>  | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |

Total \_\_\_\_\_

|  |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
|--|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b> |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
| <b>SUBPRODUCTO</b>   | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |

Total \_\_\_\_\_

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| <b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b> |        |         |
| SUBPRODUCTO                    | DEBITO | CREDITO |
|                                | 0.00   |         |

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| <b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |        |         |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                    | DÉBITO | CRÉDITO |
|   | 0.00   | 0.00    |
| <b>Total</b>                                | 0.00   | 0.00    |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | Por reprogramación de metas físicas de zonas viales (Funcionamiento) -DGC- |  |  |
|--------------------|--|--|--|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |
|                     |     |
| DIA                 | MES |
|                     | AÑO |

SOLICITADO

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 7/10/2025<br>HORA : 16:37.24<br>REPORTE: R0081762.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                        | 47                      |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA |        |         |
|--|--------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           | DÉBITO | CRÉDITO |
| -  | 0.00   | 0.00    |
| -  | 0.00   | 0.00    |
| -  | 0.00   | 0.00    |

| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |   |                |               |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|---|----------------|---------------|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 202  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005      | Red vial con servicios de mantenimiento                           | -1,779         | Kilómetro     |
| 202  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005-0001 | Red vial con servicios de mantenimiento                           | -1,779         | Kilómetro     |
| 202  | 11 | 03 | 000 | 001 | 000 | 017-012      | Red vial de rulas centroamericanas con servicios de mantenimiento | -1             | Documento     |
| 202  | 11 | 03 | 000 | 001 | 000 | 017-012-0001 | Red vial con servicios de rehabilitación                          | -1             | Documento     |

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |         |             |                |               |
|--|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|
| UE   | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |    |     |    |         |                      |               |
|---|----|----|----|-----|----|---------|----------------------|---------------|
| UE                                      | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | JUSTIFICACION |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | Por reprogramación de metas físicas de zonas viales (Funcionamiento) -DGC- |  |
|--------------------|--|--|

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 7/10/2025<br>HORA : 16:37:24<br>REPORTE: R00817622.Tpt |
|------------------------------------|--|---|

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                        | 47                      |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |


**Centro Costo Consolidados**  
 2661-20; 2662-20; 2663-21; 2664-23; 2665-23; 2666-21; 2667-22; 2668-20; 2669-21; 2700-20; 2701-24; 2930-23; 3270-19;  
 3271-22; 3272-22; 20381-10; 20382-8; 20384-9; 21198-4;


**DESCRIPCIÓN**  
 For reprogramación de metas físicas de zonas viales (Funcionamiento) -DGC-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |
| DIA                 | MES |

  
 Sr. Julio Ernesto Matea Martínez  
 Coordinador FÍSICA de Estudios  
 DGC

  
 Ing. Ovidio Juventino Alvarez Galvez  
 Director General  
 DGC



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

**COPIA**



NO CONTROL:867004

**Oficio No.: 434-DMA-2025  
JCC/ezm/axel**

Guatemala, 1 de octubre de 2025

Señor  
Julio Ernesto Beteta Martínez  
Coordinador a.i.  
División de Planificación y Estudios  
Dirección General de Caminos

Estimado(a) Señor Beteta:

De manera atenta me dirijo a usted deseando éxitos en sus actividades laborales, al mismo agradecerle sus buenos oficios para su trámite correspondiente, de lo cual se informa, La División de Mantenimiento Por Administración a través de las Zonas Viales, anualmente elaboran su programa de trabajo en función de consideraciones técnicas y de servicio, bajo el criterio de un año normal de trabajo, para lo cual en el presente año proyectaron 1,320.72 Kilómetros de Mantenimiento, más sin embargo durante el presente año se han presentado eventos impredecibles como los suscitados en el territorio Nacional (Sismos e Invierno fuera de lo normal).

La División como Unidad Operativa y ser parte del ente Rector en la Infraestructura Vial que compete a la Dirección General de Caminos, así como por mandato de la Coordinadora para la Reducción de Riesgos -CONRED-, función 5 del Plan Institucional de Respuesta (PIR), nos compete atender la viabilidad en la Infraestructura Vial del País, por lo cual las Zonas Viales han apoyado en la atención de emergencias en la red vial principal: Rutas Centroamericanas, Rutas Nacionales y Rutas Departamentales, que a la fecha suman una cantidad de 290 eventos en los que se han consumido insumos, Diesel, lubricantes, llantas, horas hombre en días hábiles e inhábiles de lo cual se estará incrementando en lo que resta del año, por tema de sismos se han atendido emergencias en las rutas CA 09 Sur (derrumbe), RD ESC 03 (derrumbe mayor) y RD SAC 01 (derrumbe) y se continúa la atención de emergencia en la ruta RD ESC 01 (derrumbe mayor rocoso) así como la construcción de una ruta alterna de San Juan del Obispo a Santa María de Jesús, los eventos atendidos han sido Derrumbes mayores y menores, Deslizamientos, Deslaves, Socavamientos, Caída de Árboles, Azolvamientos, Hundimientos, Daños

AT903  
COBIA



mayor y menor en puentes y otros, así como se han atendido en el año actividades de Montaje, Desmontaje y Mantenimiento de Puentes Modulares (Bailey), en función de la disponibilidad de Recursos.

Eventos que su unidad de medida No es en Kilómetros, lo cual dificulta poder sumar a la cantidad de Kilómetros de mantenimiento de caminos rurales que se lleva ejecutado, además las Zonas Viales también han ejecutado trabajos en los caminos rurales como: Construcción de Alcantarillas (ML), Construcción de muros de gaviones (M3), Construcción de cajas y cabezales (M3), Chapeo y Limpieza en Derecho de vía (Ha, Hectárea), Mejoramiento Geométrico, etc., actividades que su dimensional No es en kilómetros, lo cual implica también no poder sumar a los kilómetros de mantenimiento.

**Por lo anteriormente indicado, La atención de las emergencias y otras actividades, han incidido y limitado el desarrollo normal de la programación de trabajo,** razón por lo que las Jefaturas de Zonas Viales han solicitado una Reprogramación de Metas Físicas, por lo que se solicita de sus gestiones correspondientes ante la DIPLAN, para que dicha modificación sea considerada y aprobada.

La disminución de la meta física mantiene el presupuesto asignado ante la alta cantidad de eventos de emergencias atendidas y otras actividades ejecutadas.

Además, se informa, se ha observado que en el sistema de Gestión SIGES, en la Red Vial Con Servicios de Mantenimiento, consigna un registro de 2,891 Kilómetros, cantidad que se desconoce su procedencia en virtud de que No es dato oficial de esta División de Mantenimiento.

Adjunto resumen de reprogramación

Adjunto resumen de atención de emergencias

Adjunto atención a puentes Modulares (Bailey)

Adjunto, consolidado de la ejecución de Zonas Viales.

Agradeciendo su atención al presente,

Atentamente,

Cc. Lic. Denis Saigado.



DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



**RESUMEN RE PROGRAMACIÓN 2025**  
**Mantenimiento de rutas Nacionales, Departamentales y Caminos Rurales**  
**14 Zonas Viales**

actualización 1/10/2025

| PROGRAMADO 2025 |                 |                       | DEPARTAMENTOS QUE CUBRE                           |  | ZONA VIAL         |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---|--|-------------------|
| TOTAL           | CAMINOS RURALES | RUTAS DEPARTAMENTALES |   |  |                   |
| 33.57           | 33.57           | 0.00                  | Guatemala, El Progreso                            |  | ZV-01             |
| 71.95           | 63.95           | 8.00                  | Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa                       |  | ZV-02             |
| 26.93           | 26.93           | 0.00                  | Escuintla y Santa Rosa                            |  | ZV-03             |
| 115.95          | 104.95          | 11.00                 | Retalhuleu, Suchitepequez, Sololá, Quetzaltenango |  | ZV-04             |
| 79.24           | 79.24           | 0.00                  | Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá               |  | ZV-05             |
| 75.53           | 75.53           | 0.00                  | Huehuetenango                                     |  | ZV-06             |
| 48.45           | 48.45           | 0.00                  | Alta Verapaz                                      |  | ZV-07             |
| 48.95           | 48.95           | 0.00                  | Chiquimula, Zacapa                                |  | ZV-08             |
| 20.06           | 20.06           | 0.00                  | San Marcos  |  | ZV-09             |
| 75.40           | 75.40           | 0.00                  | El Petén  |  | ZV-10             |
| 43.11           | 43.11           | 0.00                  | Izabal  |  | ZV-11             |
| 68.65           | 68.65           | 0.00                  | Chimaltenango, Sacatepequez                       |  | ZV-12             |
| 41.58           | 34.08           | 7.50                  | Quiché  |  | ZV-13             |
| 67.37           | 67.37           | 0.00                  | Baja Verapaz                                      |  | ZV-14             |
| 40.00           | 40.00           |                       | Amatitlán, Guatemala                              |  | Depto de Asfaltos |
| 856.73          | 790.23          | 26.50                 |   |  |                   |

Programación 2025 01.10.2025

INGENIERO JACOBO CASO CALVO  
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



*[Handwritten signature]*





**DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN



**MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**  
**PUNTES MODULARES (BAILEY)**  
 PERÍODO DEL 03 DE ENERO AL 08 DE OCTUBRE DE 2025

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                   | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO   | TRAMO  | NOMBRE PUENTE | FRENTE                            |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| 10/01/2025 | Reparación de piso del puente | Zacapa       | Gualán      | Río Hondo - Gualán   | Santiago      | Planta Central y Zona Vial No. 08 |
| 25/04/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 1/03/2025  |                               |              |             |  |               |                                   |
| 25/04/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 21/05/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 17/06/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 22/07/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 25/08/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 29/08/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 3/04/2025  |                               |              |             |  |               |                                   |
| 29/04/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 26/05/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 4/07/2025  |                               |              |             |  |               |                                   |
| 17/07/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 9/04/2025  | Reparación de piso del puente | Quiché       | Ixcán       | Ixcán - Xuctzul  | Chixoy        | Zona Vial No. 07                  |
| 25/07/2025 |                               |              |             |  |               |                                   |
| 15/05/2025 | Montaje de puente modular     | Escuintla    | Guanagazapa | CA-02 E - Guanagazapa  | Guanagazapa   | Planta Central                    |
| 1/09/2025  | Desmontaje de puente modular  | San Marcos   | Pajapita    | CA-02 E (Pajapita) - RN-13 (El Tumbador)   | Nahate        | Zona Vial No.09 y Planta Central  |
| 23/09/2025 | Montaje de puente modular     | Retalhuleu   | San Felipe  | ruta alterna Km. 188,5 RN CITO-180 San Felipe - Lmte deptal. Retalhuleu - Quetzaltenango | Cito Zarco    | Planta Central                    |



INGENIERO JACOBO CASPERA CHAVEZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  
 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
MANTENIMIENTO

*[Handwritten signature]*

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
SECCION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
INFORME DE AVANCE FISICO  
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES



Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 09 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION | POBLACION | PROYECTO | FECHA | ACTIVIDAD EJECUTADA | AVANCE FISICO (%) |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|---------------------|-------------------|
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|---------------------|-------------------|

| FECHA      | INICIO dd/mm/aa | FINAL dd/mm/aa | CODIGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                        | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO |
|------------|-----------------|----------------|--------|--|----------------|----------------|-----------|
| 13/03/2025 | 21/03/2025      | 21/03/2025     | 008    | Pavimentadas                                       | Km.            | 3.50           | 100%      |
| 13/03/2025 | 21/03/2025      | 21/03/2025     | 055    | Reposicion de Balasto                              | M <sup>3</sup> | 150.00         | 100%      |
| 20/02/2025 | 21/02/2025      | 21/02/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 1.00           | 100%      |
| 20/02/2025 | 21/02/2025      | 21/02/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 4.50           | 100%      |
| 20/02/2025 | 21/02/2025      | 21/02/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 4.50           | 100%      |
| 05/03/2025 | 13/03/2025      | 13/03/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 1.50           | 100%      |
| 05/03/2025 | 13/03/2025      | 13/03/2025     | 055    | Reposicion de Balasto                              | M <sup>3</sup> | 130.00         | 100%      |
| 07/04/2025 | 15/04/2025      | 15/04/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 6.00           | 100%      |
| 09/04/2025 | 15/04/2025      | 15/04/2025     | 055    | Reposicion de Balasto                              | M <sup>3</sup> | 414            | 100%      |
| 26/05/2025 | 24/06/2025      | 24/06/2025     | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas      | Km.            | 12.00          | 100%      |
| 26/05/2025 | 24/06/2025      | 24/06/2025     | 032    | Chapeo a Mano de Toludas y Derecho de Vias         | Hectareas      | 2.80           | 42%       |
| 26/05/2025 | 24/06/2025      | 24/06/2025     | 017    | Limpieza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas         | Unidad         | 21             | 42%       |
| 05/02/2025 | 05/02/2025      | 05/02/2025     | 184    | Otras actividades de rehabilitacion y mejoramiento | cuadrilla-dias | 22.00          | 100%      |

Resultados Zona Vial No. 01

|   |       |        |       |        |
|---|-------|--------|-------|--------|
| 0 | 28.50 | 37.120 | 28.50 | 28.500 |
|---|-------|--------|-------|--------|

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**



PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION | POBLACION   | PROYECTO                | FECHA                          | ACTIVIDAD EJECUTADA      | AVANCE FISICO (%) | FRENTE DE TRABAJO |               |                |           |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
|                   |           |             |                         |                                |                          |                   | RUTA              | TRAMO         |                |           |
| DEPTO.            | MUNICIPIO | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD PROGRAMADA ANUAL (km) | LONGITUD TRABAJADA (km.) | INICIO dd/mm/aa   | FINAL dd/mm/aa    | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | ACOMULADO |

| Resultados Zona Vial No. 02 |           |   |                         |                   |        |        |       |        |        |            |            |     |  |                |       |      |
|-----------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|------------|-----|--|----------------|-------|------|
| 44,380                      |           |   |                         |                   |        |        |       |        |        |            |            |     |  |                |       |      |
| 67,000                      |           |   |                         |                   |        |        |       |        |        |            |            |     |  |                |       |      |
| 44,38                       |           |   |                         |                   |        |        |       |        |        |            |            |     |  |                |       |      |
| 26,300                      |           |   |                         |                   |        |        |       |        |        |            |            |     |  |                |       |      |
| ZV-02                       | CR-JAL-31 | Alzate Jajapa   | Las Flores - San Carlos | San Carlos Alzate | Jalapa | 15,000 | 6,490 | 6,490  | 15,000 | 6,490      | 08/09/2025 | 158 | Sumideros y Cabezales de Alcantarillas         | M <sup>3</sup> | 8.00  | 15%  |
| ZV-02                       | CR-JUT-15 | Rio de Paz - San Fernando - Las Lomas   | Quesada                 | Jutapa            | 15,000 | 6,800  | 6,800 | 15,000 | 6,800  | 19/03/2025 | 19/04/2025 | 163 | Construcción de Muros de Retención de Gaviones | M <sup>3</sup> | 110   | 100% |
| ZV-02                       | RD-JAL-02 | Morazan - San Carlos Alzate   | San Carlos Alzate       | Jalapa            | 8,000  | 8,000  | 8,000 | 8,000  | 8,000  | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 055 | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup> | 5,340 | 93%  |
| ZV-02                       | CR-JUT-12 | El Progreso - Rio Moran   | Apanles                 | Jutapa            | 6,000  | 7,300  | 7,300 | 6,000  | 7,300  | 06/08/2025 | 29/08/2025 | 055 | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup> | 2,760 | 100% |
| ZV-02                       | CR-JAL-45 | RN-19 EST.154+750 Aldea San Antonio Casa de Tablas - Rio Blanco Arriba - Aldea Orchoj | Monjas                  | Jalapa            | 5,000  | 8,500  | 8,500 | 5,000  | 8,500  | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 008 | Reconformación de Superficies No Pavimentadas  | Km.            | 8.50  | 100% |
| ZV-02                       | CR-JAL-45 | RN-19 EST.154+750 Aldea San Antonio Casa de Tablas - Rio Blanco Arriba - Aldea Orchoj | Monjas                  | Jalapa            | 5,000  | 8,500  | 8,500 | 5,000  | 8,500  | 27/01/2025 | 24/02/2025 | 055 | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup> | 5,100 | 100% |
| ZV-02                       | CR-JUT-01 | Villa Linda - Encino Gacho - Posas de Agua  | Jutlapa                 | Jutlapa           | 18,000 | 7,290  | 7,290 | 18,000 | 7,290  | 09/09/2025 | 11/09/2025 | 008 | Reconformación de Superficies No Pavimentadas  | Km.            | 2.50  | 47%  |
| ZV-02                       | CR-JUT-01 | Villa Linda - Encino Gacho - Posas de Agua  | Jutlapa                 | Jutlapa           | 18,000 | 7,290  | 7,290 | 18,000 | 7,290  | 09/09/2025 | 11/09/2025 | 055 | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup> | 780   | 24%  |
| ZV-02                       | CR-JUT-01 | Villa Linda - Encino Gacho - Posas de Agua  | Jutlapa                 | Jutlapa           | 18,000 | 7,290  | 7,290 | 18,000 | 7,290  | 09/09/2025 | 27/02/2025 | 158 | Sumideros y Cabezales de Alcantarillas         | M <sup>3</sup> | 27.00 | 100% |



INGENIERO JORGE CASTRO GUTIERREZ  
 MANTENIMIENTO  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES



PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| AVANCE FISICO (%) | ACTIVIDAD EJECUTADA | FECHA | PROYECTO | POBLACION | UBICACION | DEPTO. | MUNICIPIO | TRAMO | RUTA | FRENTE DE TRABAJO |
|-------------------|---------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|------|-------------------|
|-------------------|---------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|------|-------------------|

| ACUMULADO | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                            | CODIGO | FINAL  | INICIO     | LONGITUD TRABAJADA (Km.) | LONGITUD DEL TRAMO (km) | BENEFICIADA | DEPTO.                             | MUNICIPIO        | TRAMO  | RUTA          | FRENTE DE TRABAJO |  |
|-----------|----------------|---------------|--|--------|--------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|--|---------------|-------------------|--|
| 42%       | 0.45           | Hectareas     | Chapeo a Mano de Taludes y Derecho de Via              | 032    |        | 02/01/2025 |                          |                         | 15,000      | Escuintla                          | Escuintla        | CA-09 Sur "A" - Escuintla Km. 49 al 60                                     | CA-09 Sur "A" | ZV-03             |  |
| 41%       | 825            | Ml.           | Limpieza de Cuneta y Contracunetas Revestidas (a mano) | 012    |        | 18/02/2025 |                          |                         | 15,000      | Escuintla                          | Palin            | Km 33+000 a 35+500   | CA-09 Sur     | ZV-03             |  |
| 100%      | 1.50           | Km.           | Reconformación de Superficies No Pavimentadas          | 008    |        | 20/03/2025 | 1.500                    | 1.500                   | 1,500       | Escuintla                          | Sipacate         | RD-ESC-02 EST. 142+300 Caserío Rama Blanca - Caserío La Laguna Rama Blanca | CR-ESC-01     | ZV-03             |  |
| 100%      | 1.50           | Km.           | Regado de Agua   | 009    |        | 20/03/2025 |                          |                         |             | Escuintla                          | Sipacate         |  |               | ZV-03             |  |
| 100%      | 1.20           | Km.           | Reconformación de Superficies No Pavimentadas          | 008    |        | 21/03/2025 | 1.200                    | 1.200                   | 1,500       | Escuintla                          | Sipacate         | RD-ESC-02 EST. 136+340 Caserío La Empalizada - Los Pinos                   | CR-ESC-02     | ZV-03             |  |
| 100%      | 1.20           | Km.           | Regado de Agua   | 009    |        | 21/03/2025 |                          |                         |             | Escuintla                          | Sipacate         |  |               | ZV-03             |  |
| 100%      | 1.80           | Km.           | Reconformación de Superficies No Pavimentadas          | 008    |        | 21/05/2025 | 3.000                    | 3.000                   | 2,500       | Santa Rosa                         | Taxisco          | El Naranjito - CA-02 E Estacion 96 + 500 Finca San Juan Monterreal         | CR-SRO-16     | ZV-03             |  |
| 100%      | 6.36           | Km.           | Reconformación de Superficies No Pavimentadas          | 008    |        | 05/06/2025 | 6.364                    | 6.364                   | 6,000       | Santa Rosa                         | Taxisco          | CA 2 Est. 106 + 200 Aldea Peje Armado                                      | CR-SRO-15     | ZV-03             |  |
| 100%      | 3.00           | Km.           | Reconformación de Superficies No Pavimentadas          | 008    |        | 07/08/2025 | 3.000                    | 7.500                   | 41,500      | Santa Rosa                         | San Juan Tecuaco | Santa Clara - San Luis Cabrera   | CR-SRO-13 "A" | ZV-03             |  |
|           |                |               |  |        |        |            |                          |                         |             | <b>Resultados Zona Vial No. 03</b> |                  |  |               |                   |  |
|           |                |               |  |        | 15.064 | 15.06      | 26.440                   | 41.500                  |             |                                    |                  |  |               |                   |  |



**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**



PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION | POBLACION   | PROYECTO      | FECHA       | ACTIVIDAD EJECUTADA     | AVANCE FISICO (%)            |                        |                 |                |        |   |                |                    |
|-------------------|-----------|---|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---|----------------|--------------------|
| RUTA              | TRAMO     | MUNICIPIO   | DEPTO.        | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD ANUAL TRAZADA (km.) | LONGITUD TRAZADA (km.) | INICIO dd/mm/aa | FINAL dd/mm/aa | CODIGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                               | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD ACUMULADO |
| ZV-04             | CR-SOL-20 | Santa Catarina Ixthahuacan  | Solola        | 4,000       | 10,500                  | 10,500                       | 10,500                 | 24/02/2025      | 14/03/2025     | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                     | M <sup>3</sup> | 460.00             |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 24/02/2025      | 14/03/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 10.50              |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 24/02/2025      | 14/03/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 10.50              |
| ZV-04             | CR-SOL-21 | RD SCH-8, San Pablo Jocopilas- Santa Catarina Ixthahuacan                                 | Solola        | 4,000       | 10,200                  | 10,200                       | 10,200                 | 13/03/2025      | 13/03/2025     | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                     | M <sup>3</sup> | 413.00             |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 13/03/2025      | 13/03/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 10.20              |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 13/03/2025      | 13/03/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 10.20              |
| ZV-04             | CR-SCH-05 | CR-SCH-03 ESTACION 5+400 - San Jose El Carmen   | Suchitepequez | 2,500       | 7,000                   | 7,000                        | 7,000                  | 05/05/2025      | 23/05/2025     | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                     | M <sup>3</sup> | 268                |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 05/05/2025      | 23/05/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 7.00               |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 05/05/2025      | 23/05/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 7.00               |
| ZV-04             | CR-REU-04 | Caballo Blanco - Comunidad San Marcos Monte Limar   | Retalhuleu    | 4,500       | 8,000                   | 8,000                        | 8,000                  | 07/07/2025      | 18/07/2025     | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                     | M <sup>3</sup> | 8.00               |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 07/07/2025      | 18/07/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 8.00               |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 07/07/2025      | 18/07/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 8.00               |
| ZV-04             | RD-REU-13 | Retalhuleu - Aldeas Infantiles - Monterrey  | Retalhuleu    | 1,800       | 5,000                   | 3,000                        | 3,000                  | 21/07/2025      | 25/07/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 3.00               |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 21/07/2025      | 25/07/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 3.00               |
| ZV-04             | CR-REU-06 | Bif. RD REU-07, San José La Gloria I - Santa Isabel Via La Candelaria Verde - Aldea Nueva | Retalhuleu    | 2,000       | 5,300                   | 5,300                        | 5,300                  | 28/07/2025      | 31/07/2025     | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas             | Km.            | 5.30               |
|                   |           |   |               |             |                         |                              |                        | 28/07/2025      | 31/07/2025     | 015    | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 5.30               |

INGENIERO: MGC CARRERA CHÁVEZ  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
 MAINTENIMIENTO POR ADMINISTRACION





PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION                   | POBLACION     | PROYECTO           | FECHA       | ACTIVIDAD EJECUTADA               | AVANCE FISICO (%)            |
|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| RUTA              | TRAMO                       | MUNICIPIO     | DEPTO.             | BENEFICIADA | LONGITUD DEL PROGRAMA ANUAL (km.) | LONGITUD TRAMADA ANUAL (km.) |
| CODIGO            | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ACUMULADO | ADQUIRIDO   | INICIO                            | FINAL                        |

| FRONTE DE TRABAJO                  | RUTA      | TRAMO   | MUNICIPIO         | DEPTO.        | BENEFICIADA | LONGITUD DEL PROGRAMA ANUAL (km.) | LONGITUD TRAMADA ANUAL (km.) | INICIO     | FINAL                          | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                              | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ACUMULADO | ADQUIRIDO |
|------------------------------------|-----------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|--|---------------|--------------------|-----------|
| ZV-04                              | RD-REU-07 | Parcelamiento La Tortuga San José Gloria I y II                     | Retalhuleu        | Retalhuleu    | 1,500       | 8,000                             | 8,000                        | 04/08/2025 | 04/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 8,00               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-26 | San Miguelito - Tajachun  | Génova Costa Ceca | Quezaltenango | 2,000       | 3,550                             | 3,550                        | 11/08/2025 | 15/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 3,55               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-26 | San Miguelito - Tajachun  | Génova Costa Ceca | Quezaltenango | 2,000       | 3,550                             | 3,550                        | 11/08/2025 | 15/08/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 3,55               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-SCH-02 | Santo Domingo - Comunidad Taracena                                  | Santo Domingo     | Suchitepéquez | 2,000       | 3,000                             | 3,000                        | 11/08/2025 | 15/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 3,00               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-SCH-02 | Santo Domingo - Comunidad Taracena                                  | Santo Domingo     | Suchitepéquez | 2,000       | 3,000                             | 3,000                        | 11/08/2025 | 15/08/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 3,00               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-32 | Bifurcación RN-03, San Cayetano - Caserio El Cantulillo             | Cayetano          | Coatepeque    | 3,200       | 5,200                             | 5,200                        | 18/08/2025 | 22/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 5,20               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-32 | Bifurcación RN-03, San Cayetano - Caserio El Cantulillo             | Cayetano          | Coatepeque    | 3,200       | 5,200                             | 5,200                        | 18/08/2025 | 22/08/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 5,20               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-27 | CA-02 W - La Palmas - Julaján                                       | Coatepeque        | Quezaltenango | 2,100       | 6,400                             | 6,400                        | 25/08/2025 | 29/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 6,40               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-27 | CA-02 W - La Palmas - Julaján                                       | Coatepeque        | Quezaltenango | 2,100       | 6,400                             | 6,400                        | 25/08/2025 | 29/08/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 6,40               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-REU-03 | Parcelamiento La Tortuga - Parcelamiento Santa Fe                   | Retalhuleu        | Retalhuleu    | 4,400       | 4,400                             | 4,400                        | 28/05/2025 | 29/08/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 4,40               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-REU-03 | Parcelamiento La Tortuga - Parcelamiento Santa Fe                   | Retalhuleu        | Retalhuleu    | 4,400       | 4,400                             | 4,400                        | 28/05/2025 | 29/08/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 4,40               | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-31 | RD QUE-02 Estación 237+500, Esperanza - Aldea San Francisco Julaján | Coatepeque        | Quezaltenango | 10,000      | 10,000                            | 10,000                       | 01/09/2025 | 12/09/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 10,00              | 100%      |
| ZV-04                              | CR-QUE-31 | RD QUE-02 Estación 237+500, Esperanza - Aldea San Francisco Julaján | Coatepeque        | Quezaltenango | 10,000      | 10,000                            | 10,000                       | 01/09/2025 | 12/09/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 10,00              | 100%      |
| ZV-04                              | CR-REU-05 | Fisca Maricon - Cantón San Antonio El Mángal                        | Santa Cruz Milubá | Retalhuleu    | 2,800       | 19,900                            | 19,900                       | 16/09/2025 | 16/09/2025                     | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.           | 14,00              | 70%       |
| ZV-04                              | CR-REU-05 | Fisca Maricon - Cantón San Antonio El Mángal                        | Santa Cruz Milubá | Retalhuleu    | 2,800       | 19,900                            | 19,900                       | 16/09/2025 | 16/09/2025                     | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.           | 14,00              | 70%       |
| <b>Resultados Zona Vial No. 04</b> |           |   |                   |               |             |                                   |                              |            |                                |  |               |                    |           |
|                                    |           |   |                   |               | 32,400      | 106,400                           | 104,45                       | 98,550     | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b> |  | 94.35%        |                    |           |

INGENIERO EN CARRETERAS  
 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS








PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
**SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**



| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION |  |               | POBLACION         | PROYECTO | FECHA      | ACTIVIDAD EJECUTADA |   | AVANCE FISICO (%) |
|-------------------|-----------|--|---------------|-------------------|----------|------------|---------------------|---|-------------------|
|                   | RUTA      | TRAMO  | MUNICIPIO     |                   |          |            | DEPTO.              | BENEFICIADA   |                   |
| ZV-06             | CR-HUE-03 | San Lorenzo - Chiquilabaj - Xetanam  | Huehuetenango | Huehuetenango     |          | 14/07/2025 | 014                 | Limpieza y Reconformación de Cunetas No Revesadas (a Plano)                                   | 60%               |
| ZV-06             | CR-HUE-59 | Ruta Km. 363+400 Bifurcacion RN-09 Norte - Xpaju - Aldea Yancop - Aldea Tzununcap - Km 367+700 Bifurcacion RN-09 Norte | Huehuetenango | San Mateo Ixtatan |          | 11/08/2025 | 158                 | Sumideros y Cabezas de Alcantarillas  | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 11/08/2025 | 055                 | Reposicion de Balasto   | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 22/08/2025 | 008                 | Reconformación de Superficies No Pavimentadas   | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 22/08/2025 | 009                 | Regado de Agua  | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 11/08/2025 | 055                 | Reposicion de Balasto   | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 22/08/2025 | 900                 | Acarreo de Materiales y Agregados   | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-45 | San Marcos Huista - San Andres Huista  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 10.800   | 11/08/2025 | 009                 | Regado de Agua  | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-46 | Coronado - Buxup - Lupiha  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 11.000   | 18/08/2025 | 008                 | Reconformación de Superficies No Pavimentadas   | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-46 | Coronado - Buxup - Lupiha  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 11.000   | 18/08/2025 | 055                 | Reposicion de Balasto   | 41%               |
| ZV-06             | CR-HUE-46 | Coronado - Buxup - Lupiha  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 11.000   | 1/10/2025  | 900                 | Acarreo de Materiales y Agregados   | 48%               |
| ZV-06             | CR-HUE-46 | Coronado - Buxup - Lupiha  | Huehuetenango | Jacaltenango      | 11.000   | 18/08/2025 | 009                 | Regado de Agua  | 100%              |
| ZV-06             | CR-HUE-23 | RN-7M - La Estancia - Pichiquil  | Huehuetenango | Aguacatan         | 11.800   | 18/08/2025 |                     | Estructura de concreto (fundición, solera, viga y columnas) (zapata columna y viga) Km. 1+460 | 100%              |
| ZV-06             | CR HUE-55 | Chepilos - Oaxaqueños  | Huehuetenango | Culico            | 214,700  | 1/09/2025  | 150                 | Alcantarillas de Metal Corrugado (Ø 60")  | 100%              |
| ZV-06             | CR HUE-55 | Chepilos - Oaxaqueños  | Huehuetenango | Culico            | 214,700  | 7/09/2025  |                     | Cajas y cabezas de alcantarilla   | 100%              |
| ZV-06             | CR HUE-55 | Chepilos - Oaxaqueños  | Huehuetenango | Culico            | 214,700  | 8/09/2025  |                     | Rellenos  | 100%              |





**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
**DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION**  
**SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**



PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | RUTA                        | TRAMO                              | MUNICIPIO          | DEPTO.       | BENEFICIARIA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD TRABAJADA ANUAL (km.) |            | FECHA   | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                   |                             |                                    |                    |              |              |                         | INICIO                         | FINAL      |   |                             |                |                |           |
| ZV-07             | CR-AVE-06                   | Chamelco - Chamisun                | Chamelco           | Alta Verapaz | 0            |                         |                                |            | 3/02/2025                                     | Rellenos                    | M <sup>3</sup> | 0.00           | 54%       |
| ZV-07             | CR-AVE-04                   | Chamelco - Campat                  | San Juan Chamelco  | Alta Verapaz | 0            | 7.120                   | 5.120                          | 5.120      | 7/03/2025                                     | Reposición de Balasto       | M <sup>3</sup> | 2.305          | 100%      |
| ZV-07             | CR-AVE-23                   | Chiquibul - Cerro Azul             | Chisec             | Alta Verapaz | 0            | 8.300                   | 2.700                          | 2.700      | 23/02/2025                                    | Reposición de Balasto       | M <sup>3</sup> | 1.760          | 100%      |
| ZV-07             | CR-AVE-24                   | CR-AVE-23 - Nueva Bablonia         | Chisec             | Alta Verapaz | 0            | 3.000                   | 3.000                          | 3.000      | 24/02/2025                                    | Reposición de Balasto       | M <sup>3</sup> | 890            | 100%      |
| ZV-07             | RD AVE-09 Samazana - Salate | Coban - San Pedro Carchá           | Alta Verapaz       | 18.300       | 12.600       | 7.100                   |                                | 26/06/2025 | Extracción de Materiales con Explosivos       | M <sup>3</sup>              | 200            | 0%             |           |
| ZV-07             | CR-AVE-10                   | CR-AVE-10                          | Alta Verapaz       | 18.300       | 12.600       | 7.100                   |                                | 18/07/2025 | Reposición de Balasto                         | M <sup>3</sup>              | 3.831          | 39.00%         |           |
| ZV-07             | CR-AVE-28                   | Canton Las Casas - Coban - Verapaz | Santa Cruz Verapaz | 9.000        | 9.000        | 9.000                   |                                | 2/07/2025  | Reposición de Balasto                         | M <sup>3</sup>              | 2.808          | 100%           |           |
| ZV-07             | CR-AVE-28                   | Aldea Chijou - Santa Cruz Verapaz  | Alta Verapaz       | 0            | 9.000        | 9.000                   | 9.000                          | 2/07/2025  | Reconformación de Superficies No Pavimentadas | Km.                         | 0.60           | 7%             |           |
| ZV-07             | CR-AVE-28                   | Aldea Chijou - Santa Cruz Verapaz  | Alta Verapaz       | 0            | 9.000        | 9.000                   | 9.000                          | 1/09/2025  | Chapeo a Mano de Taludes Y Derecho de Via     | Hectáreas                   | 3.36           | 62%            |           |
|                   |                             |                                    |                    |              |              | 45.720                  | 32.420                         | 26.920     |   |                             |                |                |           |





Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRETE DE TRABAJO | RUTA  | TRAMO    | MUNICIPIO                       | DEPTO.        | POBLACION | UBICACION | PROYECTO                |                                |                          | FECHA      | CODIGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                 | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | AVANCE FISICO (%) |
|------------------|-------|----------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|
|                  |       |          |                                 |               |           |           | LONGITUD DEL TRAMO (Km) | LONGITUD ANUAL TRABAJADA (Km.) | LONGITUD TRABAJADA (Km.) |            |        |   |                |                |                   |
| 100%             | ZV-08 | CA-10    | Zacapa - Chiquimula             | Chiquimula    | 0         |           |                         |                                |                          | 30/05/2025 | 900    | Acarreo de Materiales y Agregados                           | M <sup>3</sup> | 5,000          | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-19 | Shusho Abajo - Shusho Arriba    | Chiquimula    | 0         | 5,000     | 5,000                   | 5,000                          |                          | 17/07/2025 |        | Reparacion de Rellenos                                      | M <sup>3</sup> | 175            | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-19 | Shusho Abajo - Shusho Arriba    | Chiquimula    | 0         | 5,000     | 5,000                   | 5,000                          |                          | 27/05/2025 | 055    | Reposicion de Balasto                                       | M <sup>3</sup> | 1,200          | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-19 | Shusho Abajo - Shusho Arriba    | Chiquimula    | 0         | 5,000     | 5,000                   | 5,000                          |                          | 26/05/2025 | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas               | Km.            | 2,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-19 | Shusho Abajo - Shusho Arriba    | Chiquimula    | 0         | 5,000     | 5,000                   | 5,000                          |                          | 26/05/2025 | 032    | Chapeo a Mano de Taludes y Derecho de Via                   | Hectareas      | 0,50           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | RD-CH-06 | Aldea Sabana Grande, Chiquimula | Chiquimula    | 0         |           |                         |                                |                          | 16/05/2025 | 900    | Acarreo de Materiales y Agregados (retiro de 3 turnulos)    | M <sup>3</sup> | 5,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-14 | Olopa - Agua Blanca             | Olopa         | 0         | 8,500     |                         |                                |                          | 17/02/2025 | 018    | Reparacion de Cabezales                                     | M <sup>3</sup> | 6,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-14 | Olopa - Agua Blanca             | Olopa         | 0         | 8,500     |                         |                                |                          | 25/02/2025 | 014    | Limpieza y Reconformacion de Cunetas No Revestidas (a Mano) | M.L.           | 6,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-11 | Quezaltepeque - Cruz de Piedra  | Quezaltepeque | 0         | 4,800     | 4,800                   | 4,800                          |                          | 25/02/2025 | 117    | Construccion de Cunetas Revestidas                          | M2             | 6,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-11 | Quezaltepeque - Cruz de Piedra  | Quezaltepeque | 0         | 4,800     | 4,800                   | 4,800                          |                          | 17/02/2025 | 018    | Reparacion de Cabezales                                     | M <sup>3</sup> | 6,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-11 | Quezaltepeque - Cruz de Piedra  | Quezaltepeque | 0         | 4,800     | 4,800                   | 4,800                          |                          | 21/02/2025 | 008    | Reconformacion de Superficies No Pavimentadas               | Km.            | 1,00           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-11 | Quezaltepeque - Cruz de Piedra  | Quezaltepeque | 0         | 4,800     | 4,800                   | 4,800                          |                          | 12/02/2025 | 032    | Chapeo a Mano de Taludes y Derecho de Via                   | Hectareas      | 0,12           | 100%              |
| 100%             | ZV-08 | CR-CH-11 | Quezaltepeque - Cruz de Piedra  | Quezaltepeque | 0         | 4,800     | 4,800                   | 4,800                          |                          | 20/02/2025 | 055    | Reposicion de Balasto                                       | M <sup>3</sup> | 1,080          | 100%              |





**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRONTE DE TRABAJO | RUTA      | TRAMO   | MUNICIPIO  | DEPTO.             | BENEFICIADA | POBLACION | UBICACION | PROYECTO                               |                        |                          | FECHA      | ACTIVIDAD EJECUTADA | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD ACUMULADO | AVANCE FISICO (%) |      |
|-------------------|-----------|---|------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|--|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|--|--------------------|-------------------|------|
|                   |           |   |            |                    |             |           |           | LONGITUD DEL PROGRAMA A REALIZAR (km.) | LONGITUD TRAZADA (km.) | LONGITUD REALIZADA (km.) |            |                     |  |                    |                   |      |
| ZV-09             | RD-SMA-21 | Puente Cabuz II, RN-08 - Centro San Jose El Rodeo RN-13 | San Marcos | San Jose, El Rodeo | 7,000       |           |           |  |                        |                          | 13/01/2025 | 014                 | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano) | M.L.               | 2,213             | 25%  |
| ZV-09             | 032       | Chapeo a Mano de Taludes y Derecho de Vía               |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 28/03/2025 | 032                 |  | Hectareas          | 1,80              | 20%  |
| ZV-09             | 017       | Limpeza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas               |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 28/03/2025 | 017                 |  | Unidad             | 8,00              | 20%  |
| ZV-09             | RN-01     | San Pablo KM 284+900                                    | San Marcos | San Pedro          | 800         |           |           |  |                        |                          | 12/02/2025 | 190                 | Reparación de Puentes por Emergencia                       | M.L.               | 54,00             | 100% |
| ZV-09             | RD-SMA-48 | San Pablo KM 263+200                                    | San Marcos | San Pedro          | 800         |           |           |  |                        |                          | 05/02/2025 | 034                 | Remoción de Derrumbes Pequeños con Maquinaria              | M <sup>3</sup>     | 93,75             | 100% |
| ZV-09             | CA-02-W   | Bifurcacion La Virgen - Pajpita                         | San Marcos | Pajpita            | 40,000      |           |           |  |                        |                          | 31/03/2025 | 012                 | Limpeza de Cuneta y Contracunetas Revestidas (a mano)      | M.L.               | 0,75              |      |
| ZV-09             | RD-SMA-03 | CA-02 Occidente (Pajpita) - RN-13 El Tumbador           | San Marcos | El Tumbador        | 20,000      |           |           |  |                        |                          | 09/06/2025 | 163                 | Construcción de Muros de Retención de Gaviones             | M <sup>3</sup>     | 14,00             | 75%  |
| ZV-09             |           |   |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 09/06/2025 |                     | Construcción de bordillos                                  | Ml                 | 15,00             | 100% |
| ZV-09             |           |   |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 09/06/2025 |                     | Construcción de cunetas revestidas                         | Ml                 | 10,00             | 100% |
|                   |           |   |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 09/06/2025 |                     | Excavacion de zanjas                                       | M <sup>3</sup>     | 12,00             | 100% |
|                   |           |   |            |                    |             |           |           |  |                        |                          | 09/06/2025 |                     | Colocacion de tubería de 20 pulgadas                       | Unidad             | 2,00              | 100% |

Resultados Zona Vial No. 09

68,600 0,000 0,000 0,000



INGENIERIA  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**



PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| AVANCE FISICO (%) | ACTIVIDAD EJECUTADA                                      |                | FECHA      | PROYECTO | UBICACION |        |            | Poblacion   |           | PROYECTO    |                         | FECHA                          | ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA   | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO |  |                |                |           |      |  |
|-------------------|--|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|---|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|-----------|------|--|
|                   | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                              | UNIDAD MEDIDA  | FECHA      | PROYECTO | UBICACION | DEPTO. | MUNICIPIO  | TRAMO   | RUTA      | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD TRABAJADA ANUAL (km.) | LONGITUD TRABAJADA (km.)  | INICIO dd/mm/aa | FINAL dd/mm/aa | COODIGO   | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                              | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO |      |  |
| 100%              | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 05/07/2025 | 10.000   | Peten     |        | San Luis   | Chinchila - Chimay  | PR        | 0           | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                    | 11/06/2025      | 05/07/2025     | 008       | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 10.00          | 10.00     | 100% |  |
| 100%              | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 05/07/2025 | 10.000   | Peten     |        | San Luis   |   | PR        | 0           | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                    | 11/06/2025      | 05/07/2025     | 015       | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 10.00          | 10.00     | 100% |  |
| 43%               | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 10/08/2025 | 20.500   | Peten     |        | San Luis   | Jovente - Esquipulas Mollejon   | CR-PET-02 | 0           | 20.500                  | 20.500                         | 20.500                    | 05/08/2025      | 10/08/2025     | 008       | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 9.00           | 9.00      | 43%  |  |
| 100%              | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 06/08/2025 | 28.600   | Peten     |        | San Andrés | Sacuy - Centro Campesino  | PR        | 0           | 28.600                  | 28.600                         | 28.600                    | 06/08/2025      | 06/08/2025     | 008       | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 7.00           | 7.00      | 100% |  |
| 100%              | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 06/08/2025 | 7.000    | Peten     |        | San Andrés |   | PR        | 0           | 7.000                   | 7.000                          | 7.000                     | 06/08/2025      | 06/08/2025     | 015       | Limpeza y Reconformación de Cunetas (Con Motoniveladora) | Km.            | 7.00           | 7.00      | 100% |  |
| 100%              | Reposición de Balasto                                    | M <sup>3</sup> | 06/08/2025 | 7.000    | Peten     |        | San Andrés |   | PR        | 0           | 7.000                   | 7.000                          | 7.000                     | 06/08/2025      | 06/08/2025     | 055       | Reposición de Balasto                                    | M <sup>3</sup> | 1.870.00       | 1.870.00  | 100% |  |
| 55%               | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 18/09/2025 | 14.500   | Peten     |        | Las Cruces | Aldea Flor de la Esperanza - Aldea Bonanze - el Arbolito - Aldea Bethel | PR        |             | 25.400                  | 25.400                         | 14.500                    | 18/09/2025      |                | 008       | Reconformación de Superficies No Pavimentadas            | Km.            | 14.50          | 14.50     | 55%  |  |
|                   |  |                |            |          | Peten     |        | Las Cruces | Cruce Palestina - Aldea La Palma  | PR        |             | 12.500                  | 12.500                         | 12.500                    |                 |                |           |  |                |                |           |      |  |
|                   |  |                |            |          |           |        |            |   |           | 0           | 97.000                  | 97.000                         | 75.400                    |                 |                |           |  |                |                |           |      |  |
|                   |  |                |            |          |           |        |            |   |           |             |                         |                                | 52.000                    |                 |                |           |  |                |                |           |      |  |



INGENIERO RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 MARTIN  
 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS







Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

INFORME DE AVANCE FISICO  
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRONTE DE TRABAJO | UBICACION | DEPTO.        | MUNICIPIO     | TRAMO  | RUTA | PROYECTO                          |                        | FECHA      | ACTIVIDAD EJECUTADA | AVANCE FISICO (%) |        |   |                |                |           |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|--|------|-----------------------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------|---|----------------|----------------|-----------|
|                   |           |               |               |  |      | LONGITUD DEL PROGRAMA ANUAL (km.) | LONGITUD TRAZADA (km.) |            |                     |                   |        |   |                |                |           |
|                   |           |               |               |  |      | POBLACION                         | BENEFICIADA            | TRAMO (km) | INICIO dd/mm/aa     | FINAL dd/mm/aa    | CODIGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                             | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO |
| ZV-12             | CR-CHM-23 | Chimaltenango | Tecpan        | CR-CHM-22 Chutzunuj - Patzun - Pachal - Cajuq'aja (estaciones 97+000 101+240)          |      | 5,250                             |                        | 26/05/2025 | 26/05/2025          | 13/06/2025        | 160    | Construcción de Muros de Retención de Concreto Ciclopeo | M <sup>3</sup> | 3.00           | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 26/05/2025 | 26/05/2025          | 13/06/2025        | 163    | Construcción de Muros de Retención de Gaviones          | M <sup>3</sup> | 55.00          | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 26/05/2025 | 26/05/2025          | 13/06/2025        |        | Excavacion  | M <sup>3</sup> | 12.40          | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 26/05/2025 | 26/05/2025          | 13/06/2025        |        | Canastas de Gaviones                                    | U              | 28.00          |           |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 24/05/2025 | 24/05/2025          | 13/06/2025        | 163    | Construcción de Muros de Retención de Gaviones          | M <sup>3</sup> | 44.00          | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 24/05/2025 | 24/05/2025          | 13/06/2025        |        | Excavacion  | M <sup>3</sup> | 14.00          | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 24/05/2025 | 24/05/2025          | 13/06/2025        |        | Relleno   | M <sup>3</sup> | 70.00          | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 24/05/2025 | 24/05/2025          | 13/06/2025        |        | Canastas de Gaviones                                    | U              | 22             | 0%        |
| ZV-12             | CR-CHM-02 | Chimaltenango | Chimaltenango | Cienega Grande - San Jacinto   |      |                                   |                        | 03/06/2025 | 03/06/2025          | 13/06/2025        | 008    | Reconstrucción de Superficies No Pavimentadas           | Km.            | 4.00           | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 03/06/2025 | 03/06/2025          | 13/06/2025        | 055    | Reposición de Balasto                                   | M <sup>3</sup> | 408            | 100%      |
|                   |           |               |               |  |      |                                   |                        | 03/06/2025 | 03/06/2025          | 13/06/2025        | 009    | Regado de Agua  | Km.            | 4.00           | 100%      |
| ZV-12             | RN-14     | Guatemala     | Villa Nueva   | Verdeiro Amsa  |      |                                   |                        | 30/04/2025 | 30/04/2025          | 30/04/2025        |        | Acarreo de basura                                       |                |                | 100%      |
| ZV-12             | CR-CHM-71 | Chimaltenango | Chimaltenango | CR-CHM-51 San Antonio Las Minas - Tonajyu Del Centro - Tonajyu Buenos Aires - CRCHM-72 |      |                                   |                        | 16/06/2025 | 16/06/2025          | 04/07/2025        | 055    | Reposición de Balasto                                   | M <sup>3</sup> | 1,096          | 100%      |



INGENIERO JACOB O'NEAL  
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS





Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRONTE DE TRABAJO           | UBICACION      | DEPTO.              | MUNICIPIO                           | TRAMO                  | RUTA                        | PROYECTO                          |                            |                   |            | FECHA        | ACTIVIDAD EJECUTADA                            | AVANCE FISICO (%) |       |      |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------|--|-------------------|-------|------|
|                             |                |                     |                                     |                        |                             | LONGITUD DEL PROGRAMA ANUAL (km.) | LONGITUD DEL TRABAJO (km.) | INICIO            | FINAL      |              |  |                   |       |      |
| ACUMULADO                   | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD MEDIDA       | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD         | CODIGO                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA                     | CANTIDAD TOTAL             | AVANCE FISICO (%) |            |              |  |                   |       |      |
| Resultados Zona Vial No. 12 | ZV-12          | CR-CHM-50           | Oratorio - Chirramines              | San Martin Jilotepeque | Chimaltenango               | 4.800                             | 4.800                      | 19/08/2025        | 29/08/2025 | 055          | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup>    | 840   | 100% |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 |              | Relleno  | M <sup>3</sup>    | 56.00 | 100% |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-57           | Chonoxte - Tierra Colorada          | San Martin Jilotepeque | Chimaltenango               | 3.903                             | 3.530                      | 17/09/2025        | 17/09/2025 | 055          | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup>    | 3.350 | 100% |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-74           | Caserio Curcurn - Rio Blanco        | San Martin Jilotepeque | Chimaltenango               | 2.200                             | 1.540                      | 10/09/2025        | 12/09/2025 | 055          | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup>    | 450   | 100% |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-59           | CR CHM 49 - Las Venturas - Xelnamit | San Martin Jilotepeque | Chimaltenango               | 1.750                             | 5.070                      | 02/10/2025        | 02/10/2025 | 055          | Reposición de Balasto                          | M <sup>3</sup>    | 210   | 13%  |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 |              | Cuneta revestida                               | M <sup>3</sup>    | 1.52  |      |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 |              | Cemento  | Unidad            | 77    |      |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 |              | Canastas de Gaviones                           | Unidad            | 18    |      |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 |              | Excavacion no clasificada                      | M <sup>3</sup>    | 20.18 | 100% |
|                             | ZV-12          | CR-CHM-09           | La Vega - Pachmulin                 | Patzun                 | Chimaltenango               | 1.750                             |                            | 25/08/2025        | 19/09/2025 | 163          | Construcción de Muros de Retención de Gaviones | M <sup>3</sup>    | 11.13 | 100% |
| ZV-12                       | CR-CHM-09      | La Vega - Pachmulin | Patzun                              | Chimaltenango          | 1.750                       |                                   | 25/08/2025                 | 19/09/2025        |            | Compactacion | Km.  | 2.80              | 58%   |      |
| ZV-12                       | CR-CHM-09      | La Vega - Pachmulin | Patzun                              | Chimaltenango          | 1.750                       |                                   | 25/08/2025                 | 19/09/2025        |            | Repasado     | M <sup>3</sup>                                 | 44.610            |       |      |
| ZV-12                       | CR-CHM-09      | La Vega - Pachmulin | Patzun                              | Chimaltenango          | 1.750                       |                                   | 25/08/2025                 | 19/09/2025        |            | Repasado     | M <sup>3</sup>                                 | 47.900            |       |      |
| ZV-12                       | CR-CHM-09      | La Vega - Pachmulin | Patzun                              | Chimaltenango          | 1.750                       |                                   | 25/08/2025                 | 19/09/2025        |            | Repasado     | M <sup>3</sup>                                 | 95.290            |       |      |
| ZV-12                       | CR-CHM-09      | La Vega - Pachmulin | Patzun                              | Chimaltenango          | 1.750                       |                                   | 25/08/2025                 | 19/09/2025        |            | Repasado     | M <sup>3</sup>                                 | 95.785            |       |      |



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION



**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

| FRONTE DE TRABAJO | RUTA           | TRAMO          | MUNICIPIO   | DEPTO. | BENEFICIADA   | POBLACION      | UBICACION      | PROYECTO                         |                          |                          | FECHA | ACTIVIDAD EJECUTADA | AVANCE FISICO (%) |
|-------------------|----------------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|                   |                |                |   |        |   |                |                | LONGITUD PROGRAMADA ACTUAL (km.) | LONGITUD TRABAJADA (km.) | LONGITUD DEL TRAMO (km.) |       |                     |                   |
| AGUILLADO         | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD MEDIDA  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD   | CODIGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD   | UNIDAD MEDIDA  | CANTIDAD TOTAL | AGUILLADO                        | AVANCE FISICO (%)        |                          |       |                     |                   |
| 88%               | 10,100         | M.L.           | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | 014    | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | M.L.           | 10,100         | 88%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 100%              | 40             | Unidad         | Limpeza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas                                   | 017    | Limpeza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas                                   | Unidad         | 40             | 100%                             |                          |                          |       |                     |                   |
| 100%              | 6              | M <sup>3</sup> | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | M <sup>3</sup> | 6              | 100%                             |                          |                          |       |                     |                   |
| 100%              | 4,650          | M.L.           | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | 014    | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | M.L.           | 4,650          | 100%                             |                          |                          |       |                     |                   |
| 59%               | 4,798          | M.L.           | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | 014    | Limpeza y Reconformación de Cunetas No Revestidas (a Mano)                  | M.L.           | 4,798          | 59%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 42%               | 90             | M <sup>3</sup> | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | M <sup>3</sup> | 90             | 42%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 42%               | 13             | Unidad         | Limpeza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas                                   | 017    | Limpeza de Alcantarillas, Bovedas y Cajas                                   | Unidad         | 13             | 42%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 89%               | 64,478         | M <sup>3</sup> | Mejoramiento de Diseño Geométrico (cambios) Y ampliaciones de la terracería | 168    | Mejoramiento de Diseño Geométrico (cambios) Y ampliaciones de la terracería | M <sup>3</sup> | 64,478         | 89%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 48%               | 462            | M <sup>3</sup> | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | 007    | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                       | M <sup>3</sup> | 462            | 48%                              |                          |                          |       |                     |                   |
| 100%              | 7.50           | Km.            | Reconformación de Superficies No Pavimentadas                               | 008    | Reconformación de Superficies No Pavimentadas                               | Km.            | 7.50           | 100%                             |                          |                          |       |                     |                   |
| 100%              | 3,820          | M <sup>3</sup> | Reposición de Balasto   | 055    | Reposición de Balasto   | M <sup>3</sup> | 3,820          | 100%                             |                          |                          |       |                     |                   |
| 29%               | 930            | M <sup>3</sup> | Reposición de Balasto   | 055    | Reposición de Balasto   | M <sup>3</sup> | 930            | 29%                              |                          |                          |       |                     |                   |
|                   |                |                |   |        | <b>Resultados Zona Vial No. 13</b>  |                |                |                                  |                          |                          |       |                     |                   |
|                   |                |                |   |        | 132,700   | 44,030         | 33,580         | 26,050                           |                          |                          |       |                     |                   |





Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCE FISICO**  
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRETE DE TRABAJO | RUTA                      | TRAMO                              | MUNICIPIO          | DEPTO.       | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD PROGRAMADA ANUAL (km.) | LONGITUD TRABAJADA (km.) | FECHA      | ACTIVIDAD EJECUTADA | UNIDAD MEDIDA   | CANTIDAD TOTAL | AVANCE FISICO (%) | PROYECTO |       |  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|---|----------------|-------------------|----------|-------|--|
|                  |                           |                                    |                    |              |             |                         |                                 |                          |            |                     |   |                |                   | INICIO   | FINAL |  |
| ZV-14            | CR-BVE-13                 | Lochuyes - Ojo De Agua             | Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 2,823       | 5,500                   | 4,400                           | 4,400                    | 2/02/2025  | 007                 | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                                     | M <sup>3</sup> | 128.00            | 100%     |       |  |
| ZV-14            | CR-BVE-12 - El Chol - Los |                                    | Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 3/02/2025  | 184                 | Otras actividades de rehabilitación y mejoramiento (fabricación de block) | Unidad         | 200               | 40%      |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Sede Distrito No. 3                | Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 3/02/2025  |                     | Actividades Varias  | Unidad         | 1,00              | 100%     |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Casco Central ZV14                 | Salama             | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 3/02/2025  | 184                 | Otras actividades de rehabilitación y mejoramiento (fabricación de block) | Unidad         | 200               | 80%      |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Sede Distrito No. 3                | Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 10/02/2025 |                     | Actividades Varias  | Unidad         | 1,00              | 100%     |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Casco Central ZV14                 | Salama             | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 17/02/2025 | 187                 | Encuzar corrientes de Agua  | Horas-Máquina  | 36.00             | 100%     |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Casco Central ZV14                 | Salama             | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 24/02/2025 | 189                 | Remoción de Derrumbes de gran volumen                                     | M <sup>3</sup> | 6,000             | 45%      |       |  |
| ZV-14            | ZONA VIAL 14              | Sede Distrito No. 3                | Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 0           |                         |                                 |                          | 24/02/2025 | 190                 | Reparación de Puentes por Emergencia                                      | M <sup>3</sup> | 13                | 100%     |       |  |
| ZV-14            | CR-BVE-03                 | RD-BVR-05 kilómetro 141 - El Cacao | San Jeronimo       | Baja Verapaz | 1,800       | 2,370                   | 2,370                           | 2,370                    | 3/06/2025  |                     | Fundición de capa de pavimento. Apoyo Municipalidad San Jerónimo.         | M.L.           | 2.00              | 60%      |       |  |
| ZV-14            | CR-BVE-03                 | RD-BVR-05 kilómetro 141 - El Cacao | San Jeronimo       | Baja Verapaz | 1,800       | 2,370                   | 2,370                           | 1,630                    | 21/07/2025 |                     | Apoyo a Comunidades   | Unidad         | 4.00              | 50%      |       |  |





Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS**  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRONTE DE TRABAJO | RUTA         | TRAMO                                     | UBICACION    | MUNICIPIO          | DEPTO. | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD ANUAL PROGRAMADA (km.) | LONGITUD TRAZADA (km.) | FECHA      | ACTIVIDAD EJECUTADA   | AVANCE FISICO (%) | CANTIDAD ACUMULADO |       |
|-------------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---|-------------------|--------------------|-------|
|                   |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 |                        |            |   |                   | UNIDAD MEDIDA      | TOTAL |
| ZV-14             | CR-BVE-12    | El Chol - Los Amates - San Antonio Chivac | Baja Verapaz | Santa Cruz El Chol | 3,500  | 10.130      | 10.130                  | 3,000                           | 7/04/2025              | 007        | Bacheo de Superficies no Pavimentadas                               | 8%                | M <sup>3</sup>     | 21.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 17/02/2025             | 933        | Fabricación de Tubo de Concreto Ø 24"                               | 100%              | M.L.               | 30.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 21/04/2025             | 900        | Acarreo de Materiales y Agregados                                   | 100%              | M <sup>3</sup>     | 56.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 12/05/2025             | 065        | Reparación de Muros de Gaviones (Llenados con Piedra o Bolsoacrete) | 100%              | M <sup>3</sup>     | 10.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 27/06/2025             | 900        | Acarreo de Materiales y Agregados                                   | 100%              | M <sup>3</sup>     | 80    |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 12/05/2025             | 065        | Reparación de Muros de Gaviones (Llenados con Piedra o Bolsoacrete) | 100%              | M <sup>3</sup>     | 10.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 27/06/2025             | 900        | Acarreo de Materiales y Agregados                                   | 100%              | M <sup>3</sup>     | 80    |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 12/05/2025             | 065        | Reparación de Muros de Gaviones (Llenados con Piedra o Bolsoacrete) | 100%              | M <sup>3</sup>     | 10.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 16/05/2025             | 065        | Reparación de Muros de Gaviones (Llenados con Piedra o Bolsoacrete) | 100%              | M <sup>3</sup>     | 10.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 1/07/2025              | 065        | Reparación de Muros de Gaviones (Llenados con Piedra o Bolsoacrete) | 75%               | M <sup>3</sup>     | 38.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 11/08/2025             | 11/08/2025 | Extracción de materiales con mano de obra (arena, piedra y tierra)  | 100%              | M <sup>3</sup>     | 40.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 25/08/2025             | 25/08/2025 | Extracción de materiales con mano de obra (arena, piedra y tierra)  | 50%               | M <sup>3</sup>     | 20.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 3/03/2025              | 7/03/2025  | Actividades Varias  | 100%              | U                  | 1.00  |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 1/09/2025              | 5/09/2025  | Fabricación de Tubo de Concreto Ø 24"                               | 100%              | M.L.               | 10.00 |
| ZV-14             |              |   |              |                    |        |             |                         |                                 | 8/09/2025              | 8/09/2025  | Limpieza y Reconfiguración de Cunetas No Revestidas (a Mano)        | 18%               | M.L.               | 1,600 |
| ZV-14             | ZONA VIAL 14 | Casco Central ZV14                        | Baja Verapaz | Salama             | 0      |             |                         |                                 | 10/03/2025             | 14/03/2025 | Limpieza y Mantto. En instalaciones de ZV 14 D.C.                   | 100%              | U                  | 1.00  |
| ZV-14             | ZONA VIAL 14 | Casco Central ZV14                        | Baja Verapaz | Salama             | 0      |             |                         |                                 | 17/03/2025             | 4/04/2025  | Apoyo a Comunidades en fundición de capa de pavimento               | 100%              | M.L.               | 450   |



INGENIERO EN CARRETERAS  
MANTENIMIENTO  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS





Ministerio de  
Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS  
DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCE FISICO  
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025



| FRONTE DE TRABAJO | RUTA      | TRAMO                | MUNICIPIO | DEPTO.       | BENEFICIADA | LONGITUD DEL TRAMO (km) | PROYECTO                      |                         | FECHA | ACTIVIDAD EJECUTADA   | AVANCE FISICO (%) |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|---|-------------------|
|                   |           |                      |           |              |             |                         | LONGITUD ANUAL TRABAJADA (km) | LONGITUD TRABAJADA (km) |       |   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             |                         | INICIO                        | FINAL                   |       |   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             |                         | dd/mm/aa                      | dd/mm/aa                |       |   |                   |
| ZV-14             | CR-BVE-11 | Rabinal - San Rafael | Rabinal   | Baja Verapaz |             | 4,360                   | 18/08/2025                    | 18/08/2025              |       | Reconformación de Superficies No Pavimentadas                               | 90%               |
|                   |           |                      |           |              |             | 4,360                   | 18/08/2025                    | 18/08/2025              |       | Mejoramiento de Diseño Geométrico (Cambios) y ampliaciones de la terracería | 95%               |
|                   |           |                      |           |              |             | 4,360                   | 18/08/2025                    | 18/08/2025              |       | Reposición de Balasto   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             | 4,360                   | 18/08/2025                    | 18/08/2025              |       | Regado de Agua  | 85%               |
|                   |           |                      |           |              |             | 4,360                   | 29/09/2025                    | 29/09/2025              |       | Limpieza y Reconformación de Cunetas (Con Motoveladora)                     | 36%               |
|                   |           |                      |           |              |             | 19,123                  |                               |                         |       |   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             | 45,890                  |                               |                         |       |   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             | 38,790                  |                               |                         |       |   |                   |
|                   |           |                      |           |              |             | 30,880                  |                               |                         |       |   |                   |





| FRONTE DE TRABAJO | RUTA | TRAMO                              | MUNICIPIO | DEPTO. | BENEFICIARIA          | LONGITUD DEL TRAMO (km) | LONGITUD PROGRAMADA ANUAL (km) | LONGITUD TRABAJADA (km) | INICIO dd/mm/aa | FINAL dd/mm/aa | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                            | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | ACUMULADO FISICO (%) |
|-------------------|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| Deppto. Asfaltos  |      | Mantenimiento de rutas principales |           |        | 122,203               | 40,000                  | 40,000                         | 12,650                  | 29/05/2025      |                | Limpieza de Cuneta y Contracunetas Revertidas (a mano) | M.L.          | 2,150          | 8.58%                |
|                   |      |                                    |           |        |                       |                         |                                | 12,650                  | 18/02/2025      | 28/02/2025     | Limpieza de Cuneta y Contracunetas Revertidas (a mano) | M.L.          | 10,500         | 0%                   |
|                   |      |                                    |           |        |                       |                         |                                | 40,000                  |                 |                |  |               |                |                      |
|                   |      |                                    |           |        | TOTAL # BENEFICIARIOS | 1,185,011               | TOTAL KM                       |                         | 486,81          |                |  |               |                |                      |

PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025

**DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RURALES**  
**INFORME DE AVANCE FISICO**  
**MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES**

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS RURALES  
 DIVISION DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION  
 SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

