

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								188,221,397.00	177,545,152.00	161,284,295.98	90.8
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								188,221,397.00	177,545,152.00	161,284,295.98	90.8
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	456	462	451	97.62					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	479	466	241	51.72					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								262,773,918.00	211,495,838.00	154,974,234.91	73.2
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,373	0	0.00					
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	4,554	1,055	550	52.13					
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada		DOCUMENTO	0	0	0	0.00					
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)								843,025,181.00	793,253,918.00	639,712,855.82	80.6
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	0	0	0.00					
		2			Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	654,430	654,430	100.00					
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,766,600	5,766,600	100.00					
		4			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	2,397,590	2,397,590	100.00					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								1,752,551,000.00	731,489,969.00	679,238,170.48	92.8
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								1,752,551,000.00	731,489,969.00	679,238,170.48	92.8
		1			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	200	172	83	48.29					
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)	116139	KILÓMETRO	140	0	0	0.00					
		3			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	4344	KILÓMETRO	3	0	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	24162	KILÓMETRO	4	8	3	42.38					
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	10	7	0	0.00					
	000	002			REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								382,600,000.00	503,432,703.83	442,328,621.58	87.8
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	2	1	0	0.00					
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	0	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	3	0	0.00				
					5	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	3	0	0.00				
					6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	9	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	9	5	61.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	1	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	66	0	0.00				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							982,380,000.00	892,384,776.17	732,211,040.44	82.0
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	5	9	174.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 35

FECHA 31/03/2014

HORA 15:15.20

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	0	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	11	11	95.64				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	0	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	58	17	30.14				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	36	8	22.14				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	11	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	6	5	84.83				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	4	4	109.25				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	2	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	3	2	75.67				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	35	0	0.46				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	2	1	37.00				
				002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RIOS								5,750,000.00	302,764,000.00	287,598,433.74	94.9
				001	000 DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS								5,750,000.00	302,764,000.00	287,598,433.74	94.9
				1	DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	0	0	0.00					
				003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								22,645,949.00	9,622,400.00	0.00	0.0
				000	002 PAVIMENTACION DE CALLES								22,645,949.00	9,622,400.00	0.00	0.0
				1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
				2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	0	0	0.00					
				3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	0	0	0.00					
				004	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS								4,000,000.00	22,301,548.00	12,859,447.71	57.6
				000	001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES								4,000,000.00	22,301,548.00	12,859,447.71	57.6
				1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	0	0	0.00					
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO								8,883,091.00	11,361,505.00	8,868,821.12	78.0
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								8,883,091.00	11,361,505.00	8,868,821.12	78.0
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	214	168	78.50					
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	214	168	78.50					
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								1,066,909.00	1,145,071.00	813,083.34	71.0
				1	Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	9,575	7,500	78.33					
				2	Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	90	73	81.11					
				3	Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	5,143	85.72					
				4	Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	951	95.10					
				5	Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	752	94.00					
				6	Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	485	485	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							116,947,886.00	104,321,536.00	92,846,291.93	89.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							116,947,886.00	104,321,536.00	92,846,291.93	89.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,232	1,232	100.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,234	294	23.82				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							46,054,236.00	43,590,927.00	37,185,185.23	85.3
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	591	492	83.25				
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,500,000	978,967	65.26				
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,415,914	932,396	65.85				
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	29,636,809	97.49				
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	20,800,000	20,792,401	99.96				
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	591	492	83.25				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	50	23	46.00				
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	3,700	3,596	97.19				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							23,134,521.00	20,092,309.00	17,188,814.74	85.5
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	50,000	45,587	91.17				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	50,000	0	0.00				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,937,759.00	926,403.00	296,789.58	32.0
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,785	6,984	59.26				
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,785	6,571	55.76				
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							9,000,000.00	8,932,600.00	7,437,971.30	83.2
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,000,000.00	8,932,600.00	7,437,971.30	83.2
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	13	0	0.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	13	7	53.85				
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00				
		4			Establecimientos educativos de nivel primario y básico equipados		ENTIDAD	0	85	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							900,000.00	1,845,594.00	637,884.87	34.5
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							900,000.00	1,845,594.00	637,884.87	34.5
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	338	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	321	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							32,350,000.00	33,051,165.00	18,797,742.53	56.8
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	1,178	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	7	0	0.00				
					3	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	1,364	0	0.00				
					4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	170	0	0.00				
					5	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	1,495	0	0.00				
					6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	7	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00				
					8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	346	0	0.00				
					9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	1,477	0	0.00				
					10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	1,896	0	0.00				
					11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,611	0	0.00				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	0	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	12	0	0.00				
					14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	7	0	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	893	0	0.00				
					16	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	492	0	0.00				
15						SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION							1,938,666.00	1,838,863.00	1,468,214.64	79.8
	001					000 DIRECCION Y COORDINACION							1,938,666.00	1,838,863.00	1,468,214.64	79.8
						1 Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	140	92.72				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00						
002	000				REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION							2,235,916.00	2,210,391.00	2,027,570.08	91.7		
				1	Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	0	0.00						
				2	Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	636	84.13						
				3	Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	123	56.94						
				4	Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	1	20.00						
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							8,495,418.00	7,385,113.00	7,111,028.24	96.2		
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	0	0	0.00						
				2	Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	11,960	10,073	84.22						
				3	Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	1,460	574	39.32						
				4	Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	21,010	71.03						
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS							<b>39,947,416.00</b>	<b>27,350,522.00</b>	<b>8,282,459.95</b>	<b>30.2</b>		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							39,947,416.00	27,350,522.00	8,282,459.95	30.2		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	909	909	100.00						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	909	909	100.00						
002	000				SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS							4,617,959.00	5,152,336.00	4,910,795.28	95.3		
				1	Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	14,980	14,980	100.00						
				2	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	15,043	15,043	100.00						
				3	Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	10,053	100.00						
003	000				SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS							2,512,083.00	11,750,025.00	11,427,508.72	97.2		
				1	Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	7,950	7,950	100.00						
				2	Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	23	23	100.00						
				3	Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,088	8,083	99.94						
004	000				SERVICIOS HIDROLOGICOS							8,192,542.00	6,729,531.00	5,134,032.06	76.2		
				1	Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,109	1,109	100.00						
				2	Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	65	100.00						
				3	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	65	65	100.00						
				4	Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	791	791	100.00						
				5	Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	428	100.00						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S							<b>13,000,000.00</b>	<b>11,451,533.00</b>	<b>96,107.42</b>	<b>0.8</b>		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION							13,000,000.00	11,451,533.00	96,107.42	0.8		
				1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	97	0	0.00						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							<b>6,036,533.00</b>	<b>6,208,500.10</b>	<b>6,001,950.78</b>	<b>96.6</b>		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							6,036,533.00	6,208,500.10	6,001,950.78	96.6		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	72	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	72	100.00						
002	000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											3,263,467.00	2,243,784.90	1,990,590.51	88.7	
				1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,160	2,160	100.00						
				2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	2,150	100.00						
				3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	10	10	100.00						
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											9,890,743.00	10,442,827.00	10,111,397.93	96.8		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										9,890,743.00	10,442,827.00	10,111,397.93	96.8	
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	76	0	0.00						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	76	0	0.00						
				3	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	20,000	19,830	99.15						
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS										20,109,257.00	15,543,779.00	14,681,983.51	94.4	
				1	Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	4	0	0.00						
				2	Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,810	2,803	99.75						
				3	Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	3,688	99.65						
				4	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	44	0	0.00						
				5	Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,918	5,909	99.85						
				6	Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	680	678	99.71						
				7	Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	349,948	99.99						
				8	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	214,321	214,288	99.98						
				9	Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00						
001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											8,390,500.00	750,000.00	0.00	0.0		
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										8,390,500.00	750,000.00	0.00	0.0	
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	69	0	0.00						
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00						
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	0	0	0.00						
				4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	0	0	0.00						
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR											13,496,478.00	18,986,564.00	15,857,650.20	83.5		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										13,496,478.00	18,986,564.00	15,857,650.20	83.5	
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	383	383	100.00						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	383	383	100.00						
	002	000	PROGRAMA DE VIVIENDA										444,489,317.00	350,567,547.00	312,731,327.96	89.2	
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	15,407	14,096	91.49						
				2	Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	2,900	1,878	64.76						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					3		Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	12,457	12,171	97.70				
					4		Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00				
					5		Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	50	47	94.00				
					6		Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00				
20							SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN'							53,972,442.00	54,654,509.00	46,863,491.17	85.7
	001	000					DIRECCION Y COORDINACION							53,972,442.00	54,654,509.00	46,863,491.17	85.7
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	618	198	32.04				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	618	608	98.38				
	002	000					SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							8,776,058.00	8,404,468.00	7,230,824.22	86.0
					1		Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	1,160	669	57.67				
					2		Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	8,000,000	7,861,577	98.27				
					3		Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	1,160	669	57.67				
001							CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							63,600,000.00	53,284,776.00	47,450,325.11	89.0
	000	001					CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							63,600,000.00	53,284,776.00	47,450,325.11	89.0
					1	71236	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	30,522	31,570	0	0.00					
					2	71315	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	21,342	21,334	0	0.00					
					3	56151	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00					
					4	56232	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	550	238	0	0.00					
					5	56407	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00					
					6	56408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	550	600	0	0.00					
					7	56476	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
					8	56524	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 35

FECHA 31/03/2014

HORA 15:15.20

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	271	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	236	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	316	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	0	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	266	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	0	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	247	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	315	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	280	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	0	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	314	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	0	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	238	0	0.00				
	000	002				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	2,830,121.00	2,514,142.14	88.8
					1	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	186	0	0.00				
21						SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION							2,390,054.00	2,177,616.00	2,003,873.97	92.0
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							2,390,054.00	2,177,616.00	2,003,873.97	92.0
					1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	30	100.00				
					2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	30	100.00				
	002	000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,613,920.00	1,291,553.00	1,083,072.33	83.8
					1	Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	8,020	7,569	94.38				
					2	Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,000	1,889	94.45				
					3	Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	20	17	85.00				
					4	Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	6,000	5,667	94.45				
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							25,202,331.00	19,570,927.00	15,095,262.66	77.1
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							25,202,331.00	19,570,927.00	15,095,262.66	77.1
					1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	32	32	100.00				
					2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	16	0	0.00				
	002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							7,909,976.00	4,755,448.00	3,111,306.30	65.4
					1	Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,092	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 12 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					2		Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	468	464	99.15				
					3		Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	1	0	0.00				
					4		Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	75	1	1.33				
					5		Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	2	2	100.00				
					6		Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	133	133	100.00				
	003	000			REGULACION DE TELEFONIA						7,003,707.00	4,735,644.00	4,122,562.24	87.0			
					1		Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	18	18	100.00				
					2		Registro de operadores	0	REGISTRO	290	72	72	100.00				
					3		Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	34	34	100.00				
					4		Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	24	24	100.00				
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						4,530,999.00	4,451,704.00	3,532,800.70	79.3			
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION						4,530,999.00	4,451,704.00	3,532,800.70	79.3			
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	50	51	102.00				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	50	50	100.00				
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA						16,469,001.00	2,871,144.00	2,104,825.91	73.3			
					1		Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	13	0	0.00				
					2		Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	39	0	0.00				
					3		Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	1,236	0	0.00				
					4		Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	13	0	0.00				
96					RECONSTRUCCIÓN N7						0.00	152,748,895.00	142,276,685.94	93.1			
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7						0.00	152,748,895.00	142,276,685.94	93.1			
					2		Viviendas Repuestas por Emergencia		VIVIENDA	0	992	0	0.00				
					3		Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	3,464	0	0.00				
					4		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	37	0	0.00				
					5		Establecimientos educativos de nivel pre-primario reparados		ENTIDAD	0	3	3	100.00				
					6		Establecimientos educativos de nivel primario reparados		ENTIDAD	0	29	29	100.00				
					7		Establecimientos educativos de nivel básico reparados		ENTIDAD	0	4	4	100.00				
					8		Establecimientos educativos de nivel diversificado reparados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
					9		Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI						0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5			
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA						0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5			
		002	000		APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA						0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5			
					1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	1,373	855	62.27				
					2		Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	479	320	66.81				
					3		Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	809	525	64.89				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				4	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	85	10	11.76						
001					RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3		
000	001				RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3		
				1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	1	0	0.00						
				2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	14	3	22.36						
				3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	7	7	101.86						
				4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	75	3	3.99						
				5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00						
				6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	0	1	0.00						
				7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	0	41	0.00						
				8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	0	1	0.00						
				9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	135	29	21.51						
				10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	4	9	237.25						
				11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	2	1	48.50						
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	474,186.00	295,634.40	62.3		
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							0.00	474,186.00	295,634.40	62.3		
				1	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	12	0	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								171,360,893.00	159,877,269.00	144,433,728.12	90.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								171,360,893.00	159,877,269.00	144,433,728.12	90.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	215	221	210	95.02					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	238	225	0	0.00					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								137,639,107.00	141,437,136.00	133,617,179.49	94.4
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	2,954	288	249	86.46					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								1,752,551,000.00	730,951,325.00	679,238,170.48	92.9
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								1,752,551,000.00	730,951,325.00	679,238,170.48	92.9
		1			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	200	172	83	48.29					
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)	116139	KILÓMETRO	140	0	0	0.00					
		3			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	4344	KILÓMETRO	3	0	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	24162	KILÓMETRO	4	8	3	42.38					
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	10	7	0	0.00					
	000	002			REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								382,600,000.00	503,432,703.83	442,328,621.58	87.8
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	2	1	0	0.00					
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	0	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					
		4			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	3	0	0.00					
		5			REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	3	0	0.00					
		6			REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	9	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	9	5	61.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	1	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	66	0	0.00				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							942,380,000.00	692,066,828.17	544,188,739.45	78.6
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	5	9	174.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	0	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	11	11	95.64				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	0	0	0.00				
				7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	58	17	30.14				
				8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	36	8	22.14				
				11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
				12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
				13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	11	0	0.00				
				14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	6	5	84.83				
				15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	4	4	109.25				
				16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	2	0	0.00				
				19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	35	0	0.46				
96					RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	42,076,858.00	41,046,374.24	97.5
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	42,076,858.00	41,046,374.24	97.5
				2	Viviendas Repuestas por Emergencia		VIVIENDA	0	0	0	0.00				
				3	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	0	0	0.00				
				4	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00				
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3
				001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 35

FECHA 31/03/2014

HORA 15:15.20

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
000	001				RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							119,547,403.00	326,036,331.00	301,023,212.77	92.3
	1				RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	1	0	0.00				
	2				RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	14	3	22.36				
	3				RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	7	7	101.86				
	4				RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	75	3	3.99				
	5				RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
	6				RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	0	1	0.00				
	7				RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	0	41	0.00				
	8				RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	0	1	0.00				
	9				RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	135	29	21.51				
	10				RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	4	9	237.25				
	11				RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	2	1	48.50				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								16,860,504.00	17,667,883.00	16,850,567.86	95.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,860,504.00	17,667,883.00	16,850,567.86	95.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	241	241	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	241	241	100.00					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								0.00	0.00	0.00	0.0
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada		DOCUMENTO	0	0	0	0.00					
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)								843,025,181.00	793,253,918.00	639,712,855.82	80.6
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	0	0	0.00					
		2			Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	654,430	654,430	100.00					
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,766,600	5,766,600	100.00					
		4			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	2,397,590	2,397,590	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO								8,883,091.00	11,361,505.00	8,868,821.12	78.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								8,883,091.00	11,361,505.00	8,868,821.12	78.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	214	168	78.50					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	214	168	78.50					
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								1,066,909.00	1,145,071.00	813,083.34	71.0
		1			Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	9,575	7,500	78.33					
		2			Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	90	73	81.11					
		3			Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	5,143	85.72					
		4			Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	951	95.10					
		5			Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	752	94.00					
		6			Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	485	485	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								116,947,886.00	104,321,536.00	92,846,291.93	89.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								116,947,886.00	104,321,536.00	92,846,291.93	89.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,232	1,232	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,234	294	23.82					
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								46,054,236.00	43,590,927.00	37,185,185.23	85.3
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	591	492	83.25					
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,500,000	978,967	65.26					
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,415,914	932,396	65.85					
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	29,636,809	97.49					
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	20,800,000	20,792,401	99.96					
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	591	492	83.25					
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	50	23	46.00					
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	3,700	3,596	97.19					
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								23,134,521.00	20,092,309.00	17,188,814.74	85.5
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	50,000	45,587	91.17					
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	50,000	0	0.00					
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								1,937,759.00	926,403.00	296,789.58	32.0
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,785	6,984	59.26					
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,785	6,571	55.76					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
<b>Entidad :</b> 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							9,000,000.00	8,932,600.00	7,437,971.30	83.2			
	001				DIRECCION Y COORDINACION							9,000,000.00	8,932,600.00	7,437,971.30	83.2			
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	13	0	0.00							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	13	7	53.85							
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00							
		4			Establecimientos educativos de nivel primario y básico equipados		ENTIDAD	0	85	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							900,000.00	1,845,594.00	637,884.87	34.5			
		000			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							900,000.00	1,845,594.00	637,884.87	34.5			
			1		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	338	0	0.00							
			2		CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	321	0	0.00							
		000			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							32,100,000.00	31,154,406.00	18,767,076.53	60.2			
			1		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	1,178	0	0.00							
			2		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	7	0	0.00							
			3		REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	1,364	0	0.00							
			4		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	170	0	0.00							
			5		REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	1,495	0	0.00							
			6		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	7	0	0.00							
			7		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00							
			8		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	346	0	0.00							
			9		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	1,477	0	0.00							
			10		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	1,896	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,611	0	0.00				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	0	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	12	0	0.00				
					14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	7	0	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	893	0	0.00				
96					RECONSTRUCCIÓN N7								0.00	23,444,713.00	16,950,922.13	72.3
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7								0.00	23,444,713.00	16,950,922.13	72.3
				2	Viviendas Repuestas por Emergencia		VIVIENDA	0	0	0	0.00					
				3	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	37	0	0.00					
				4	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	37	0	0.00					
				5	Establecimientos educativos de nivel pre-primario reparados		ENTIDAD	0	3	3	100.00					
				6	Establecimientos educativos de nivel primario reparados		ENTIDAD	0	29	29	100.00					
				7	Establecimientos educativos de nivel básico reparados		ENTIDAD	0	4	4	100.00					
				8	Establecimientos educativos de nivel diversificado reparados		ENTIDAD	0	0	0	0.00					
				9	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																
15					SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION								1,938,666.00	1,838,863.00	1,468,214.64	79.8
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								1,938,666.00	1,838,863.00	1,468,214.64	79.8
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	140	92.72					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00					
	002	000			REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION								2,235,916.00	2,210,391.00	2,027,570.08	91.7
		1			Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	0	0.00					
		2			Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	636	84.13					
		3			Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	123	56.94					
		4			Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	1	20.00					
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								8,495,418.00	7,385,113.00	7,111,028.24	96.2
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	0	0	0.00					
		2			Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	11,960	10,073	84.22					
		3			Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	1,460	574	39.32					
		4			Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	21,010	71.03					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION								2,390,054.00	2,177,616.00	2,003,873.97	92.0
	001				DIRECCION Y COORDINACION								2,390,054.00	2,177,616.00	2,003,873.97	92.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	30	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	30	100.00					
	002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,613,920.00	1,291,553.00	1,083,072.33	83.8
		1			Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	8,020	7,569	94.38					
		2			Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,000	1,889	94.45					
		3			Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	20	17	85.00					
		4			Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	6,000	5,667	94.45					



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								6,036,533.00	6,208,500.10	6,001,950.78	96.6
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,036,533.00	6,208,500.10	6,001,950.78	96.6
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	72	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	72	100.00					
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								3,263,467.00	2,243,784.90	1,990,590.51	88.7
		1			Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,160	2,160	100.00					
		2			Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	2,150	100.00					
		3			Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	10	10	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								25,202,331.00	19,570,927.00	15,095,262.66	77.1
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								25,202,331.00	19,570,927.00	15,095,262.66	77.1
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	32	32	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	16	0	0.00					
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								7,909,976.00	4,755,448.00	3,111,306.30	65.4
		1			Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,092	0	0.00					
		2			Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	468	464	99.15					
		3			Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	1	0	0.00					
		4			Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	75	1	1.33					
		5			Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	2	2	100.00					
		6			Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	133	133	100.00					
	003	000			REGULACION DE TELEFONIA								7,003,707.00	4,735,644.00	4,122,562.24	87.0
		1			Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	18	18	100.00					
		2			Registro de operadores	0	REGISTRO	290	72	72	100.00					
		3			Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	34	34	100.00					
		4			Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	24	24	100.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								4,530,999.00	4,451,704.00	3,532,800.70	79.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,530,999.00	4,451,704.00	3,532,800.70	79.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	50	51	102.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	50	50	100.00					
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								16,469,001.00	2,871,144.00	2,104,825.91	73.3
		1			Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	13	0	0.00					
		2			Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	39	0	0.00					
		3			Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	1,236	0	0.00					
		4			Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	13	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN								11,923,942.00	12,159,912.00	10,705,077.20	88.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								11,923,942.00	12,159,912.00	10,705,077.20	88.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	198	198	100.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	198	198	100.00					
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								8,776,058.00	8,404,468.00	7,230,824.22	86.0
		1			Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	1,160	669	57.67					
		2			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	8,000,000	7,861,577	98.27					
		3			Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	1,160	669	57.67					
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								34,800,000.00	32,315,175.00	26,647,691.44	82.4
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								34,800,000.00	32,315,175.00	26,647,691.44	82.4
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	56232	METRO CUADRADO	550	238	0	0.00					
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56407	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00					
		6			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	56408	METRO CUADRADO	550	600	0	0.00					
		7			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
		8			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
		9			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	271	0	0.00					
		10			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	236	0	0.00					
		11			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	316	0	0.00					
		12			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	266	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	0	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	247	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	315	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	280	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	0	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	314	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
					28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	0	0	0.00						
					29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	0	0	0.00						
					30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	238	0	0.00						
96					RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	135,620.00	118,308.45	87.2			
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	135,620.00	118,308.45	87.2			
				2	Viviendas Repuestas por Emergencia		VIVIENDA	0	0	0	0.00							
				3	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	0	0	0.00							
				4	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								9,890,743.00	10,442,827.00	10,111,397.93	96.8
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								9,890,743.00	10,442,827.00	10,111,397.93	96.8
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	76	0	0.00					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	76	0	0.00					
	3				Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	20,000	19,830	99.15					
002	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS								20,109,257.00	15,543,779.00	14,681,983.51	94.4
	1				Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	4	0	0.00					
	2				Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,810	2,803	99.75					
	3				Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	3,688	99.65					
	4				Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	44	0	0.00					
	5				Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,918	5,909	99.85					
	6				Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	680	678	99.71					
	7				Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	349,948	99.99					
	8				Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	214,321	214,288	99.98					
	9				Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00					
001					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	750,000.00	0.00	0.0
000	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	750,000.00	0.00	0.0
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	69	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	0	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								125,134,811.00	70,058,702.00	21,357,055.42	30.4
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								125,134,811.00	70,058,702.00	21,357,055.42	30.4
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,373	0	0.00					
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	767	301	39.24					
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								40,000,000.00	200,317,948.00	188,022,300.99	93.8
	000	003			PAVIMENTACION DE CARRETERAS								40,000,000.00	200,317,948.00	188,022,300.99	93.8
		17			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	3	2	75.67					
		18			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	0	0	0.00					
		20			MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	2	1	37.00					
	002				MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS								5,750,000.00	302,764,000.00	287,598,433.74	94.9
	001	000			DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS								5,750,000.00	302,764,000.00	287,598,433.74	94.9
		1			DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	0	0	0.00					
	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								22,645,949.00	9,622,400.00	0.00	0.0
	000	002			PAVIMENTACION DE CALLES								22,645,949.00	9,622,400.00	0.00	0.0
		1			MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
		2			MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	0	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	0	0	0.00					
	004				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCIARIAS								4,000,000.00	22,301,548.00	12,859,447.71	57.6
	000	001			CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES								4,000,000.00	22,301,548.00	12,859,447.71	57.6
		1			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	0	0	0.00					
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								0.00	0.00	0.00	0.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	0	0	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	0	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							250,000.00	1,896,759.00	30,666.00	1.6
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							250,000.00	1,896,759.00	30,666.00	1.6
	16				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	492	0	0.00				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM							42,048,500.00	42,494,597.00	36,158,413.97	85.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							42,048,500.00	42,494,597.00	36,158,413.97	85.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	420	0	0.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	420	410	97.62				
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							28,800,000.00	20,969,601.00	20,802,633.67	99.2
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							28,800,000.00	20,969,601.00	20,802,633.67	99.2
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	31,570	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,334	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	2,830,121.00	2,514,142.14	88.8
		1			CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	186	0	0.00				
96					RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	87,091,704.00	84,161,081.12	96.6
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							0.00	87,091,704.00	84,161,081.12	96.6
		2			Viviendas Repuestas por Emergencia		VIVIENDA	0	992	868	87.50				
		3			Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	3,427	2,900	84.62				
		4			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00				
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	474,186.00	295,634.40	62.3
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							0.00	474,186.00	295,634.40	62.3
		1			Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	12	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 35  
 FECHA 31/03/2014  
 HORA 15:15.20  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
<b>Entidad :</b> 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR								13,496,478.00	18,986,564.00	15,857,650.20	83.5
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								13,496,478.00	18,986,564.00	15,857,650.20	83.5
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	383	383	100.00					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	383	383	100.00					
002	000				PROGRAMA DE VIVIENDA								444,489,317.00	350,567,547.00	312,731,327.96	89.2
	1				Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	15,407	14,096	91.49					
	2				Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	2,900	1,878	64.76					
	3				Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	12,457	12,171	97.70					
	4				Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00					
	5				Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	50	47	94.00					
	6				Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00					
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI								0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5
01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA								0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5
002	000				APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA								0.00	25,565,168.00	20,847,750.00	81.5
	1				Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	1,373	855	62.27					
	2				Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	479	320	66.81					
	3				Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	809	525	64.89					
	4				Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	85	10	11.76					