

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 1 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,872,108.00	58,475,708.00	18,528,460.96	31.69			
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	291	295	29	9.83							
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	291	295	29	9.83							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							1,181,525,354.00	1,215,776,269.00	115,878,715.00	9.53			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	13,736	12,323	4,920	39.93							
		2			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,690	3,277	270	8.24							
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	552	552	350	63.41							
		4			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	5,752	5,752	2,750	47.81							
		5			Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	2,742	2,742	1,550	56.53							
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							0.00	0.00	63,366,212.65	0.00			
		1			Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos		METRO CÚBICO	0	0	0	0.00							
		2			Dragados en ríos como medida de mitigación y/o prevención para la red vial		METRO CÚBICO	0	0	0	0.00							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							745,242,955.00	577,898,400.00	81,362,580.80	14.08			
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							745,242,955.00	577,898,400.00	81,362,580.80	14.08			
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	75	19	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	136782	METRO	70	33	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	1	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	9	6	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	15	7	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	20	2	0	0.00							
	000	002			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							961,422,883.00	1,105,422,883.00	178,029,866.57	16.11			
		1			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	26	30	2	7.03							
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	35	40	0	0.00							
	000	003			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							270,000,000.00	-28,375,000.00	15,700,000.00	0.00			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 2 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					2	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	3	14	0	0.00				
					3	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	5	6	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	4	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	11	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	48	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	10	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS							407,980,404.00	265,951,400.00	184,130,410.19	69.23

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 3 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	5	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	12	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	16	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	20	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	12	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 4 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	4	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	2	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	16	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							141,000,000.00	192,492,899.00	41,295,959.84	21.45
000	001					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS							141,000,000.00	192,492,899.00	41,295,959.84	21.45
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF RD-SCH-01 DE MAZATENANGO A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ (PAVIMENTACION)	121155	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	122477	KILÓMETRO	21	20	0	0.00				
					<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<b>2,019,640,417.00</b>	<b>1,852,150,377.00</b>	<b>279,135,969.41</b>	<b>15.07</b>
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							8,482,464.00	11,438,029.00	2,349,958.44	20.55
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	4	1.85				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	4	1.85				
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE							517,536.00	561,971.00	140,407.70	24.98
					1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	7,340	7,340	1,779	24.24				
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	100	100	24	24.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	5,800	5,800	1,395	24.05				
				4	Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales	0	DOCUMENTO	1,440	1,440	360	25.00				
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional	0	EVENTO	560	560	133	23.75				
				<b>Tota 12</b>	<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>							<b><u>9,000,000.00</u></b>	<b><u>12,000,000.00</u></b>	<b><u>2,490,366.14</u></b>	<b><u>20.75</u></b>
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							123,438,611.00	123,438,611.00	26,224,712.04	21.25
				1	Dirección y Coordinación	0	EVENTO	1,296	1,296	22	1.70				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,296	1,296	22	1.70				
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							39,659,702.00	39,659,702.00	8,094,651.58	20.41
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,412	6,412	1,461	22.79				
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,368,605	1,368,605	307,507	22.47				
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,347,592	1,347,592	310,162	23.02				
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	7,113,358	22.28				
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	9,763,698	30.19				
				6	Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	592	592	131	22.13				
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	252	252	61	24.21				
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,568	5,568	1,269	22.79				
				003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,960,000.00	13,960,000.00	3,372,917.10	24.16
				1	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	12,300	23.43				
				2	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	12,300	23.43				
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							3,096,560.00	3,096,560.00	160,473.50	5.18
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,000	45,000	35.71				
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,000	45,000	35.71				
				<b>Tota 13</b>	<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>							<b><u>180,154,873.00</u></b>	<b><u>180,154,873.00</u></b>	<b><u>37,852,754.22</u></b>	<b><u>21.01</u></b>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							8,500,000.00	15,418,759.00	1,288,325.80	8.36
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	43	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	43	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 6 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	80	(333)	0	0.00						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							18,676,527.00	22,130,881.00	0.00	0.00		
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							18,676,527.00	22,130,881.00	0.00	0.00		
				1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	236	573	0	0.00						
				2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	616	529	0	0.00						
				3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	289	487	0	0.00						
				4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	446	1,038	0	0.00						
				5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,429	500	0	0.00						
				6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,336	1,755	0	0.00						
				7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	METRO CUADRADO	335	912	0	0.00						
				8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43	148901	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00						
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							3,747,431.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
				1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	893	441	0	0.00						
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							5,576,042.00	1,905,108.00	0.00	0.00		
				1	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	2,700	(2,700)	0	0.00						
<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>												<b>27,176,527.00</b>	<b>37,549,640.00</b>	<b>1,288,325.80</b>	<b>3.43</b>		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,923,145.00	1,923,145.00	410,115.45	21.33		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION												
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	0	0.00						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	0	0.00						
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,630,405.00	1,592,796.00	435,176.83	27.32		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 7 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	756	756	210	27.78				
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	756	756	210	27.78				
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							10,546,450.00	4,584,059.00	1,043,552.71	22.76
				1	Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales	0	EVENTO	54,252	54,252	11,256	20.75				
				2	Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales	0	EVENTO	2,460	2,460	144	5.85				
				3	Programas radiales difundidos para la población en general	0	EVENTO	22,212	22,212	2,507	11.29				
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	8,605	29.09				
<b>Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>												<b><u>14,100,000.00</u></b>	<b><u>8,100,000.00</u></b>	<b><u>1,888,844.99</u></b>	<b><u>23.32</u></b>
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							24,681,636.00	24,680,468.00	1,656,426.24	6.71
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	1,003	210	20.94				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	1,003	210	20.94				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							6,265,050.00	6,266,218.00	1,513,163.98	24.15
				1	Boletín con información climática para la población en general	0	DOCUMENTO	60,200	60,200	2,806	4.66				
				2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	44,466	44,466	2,073	4.66				
				3	Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general	0	DOCUMENTO	15,734	15,734	733	4.66				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							1,886,673.00	1,886,673.00	403,302.57	21.38
				1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	16,200	16,200	4,401	27.17				
				2	Boletines emitidos con información geológica para la población en general	0	DOCUMENTO	6,075	6,075	1,650	27.16				
				3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	10,125	10,125	2,751	27.17				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							5,366,641.00	5,366,641.00	1,400,948.26	26.10
				1	Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	11,760	11,760	2,726	23.18				
				2	Boletines con información hidrológica para la población en general	0	DOCUMENTO	3,700	3,700	858	23.19				
				3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,705	3,705	858	23.16				
				4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general	0	DOCUMENTO	4,355	4,355	1,010	23.19				
<b>Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>												<b><u>38,200,000.00</u></b>	<b><u>38,200,000.00</u></b>	<b><u>4,973,841.05</u></b>	<b><u>13.02</u></b>
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							6,490,107.00	6,539,463.00	1,348,881.59	20.63
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	0	0.00				
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							1,309,893.00	1,260,537.00	215,766.22	17.12

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 8 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	465	21.63				
				2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	465	21.63				
<b>Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>												<b><u>7,800,000.00</u></b>	<b><u>7,800,000.00</u></b>	<b><u>1,564,647.81</u></b>	<b><u>20.06</u></b>
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,142,109.00	9,072,648.00	2,595,329.09	28.61
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	0	0.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							18,157,891.00	18,227,352.00	3,974,319.01	21.80
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	373,000	373,000	86,579	23.21				
				2	Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial	0	PERSONA	35,000	35,000	8,339	23.83				
				3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	40	40	0	0.00				
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	12,960	12,960	3,240	25.00				
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,000	4,000	999	24.98				
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	325,000	325,000	75,000	23.08				
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	400,000	400,000	99,000	24.75				
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							<b>7,000,000.00</b>	<b>1,315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							7,000,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00				
<b>Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>												<b><u>34,300,000.00</u></b>	<b><u>28,615,000.00</u></b>	<b><u>6,569,648.10</u></b>	<b><u>22.96</u></b>
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							19,500,001.00	19,500,001.00	3,809,221.58	19.53
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	126	85	67.46				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	126	85	67.46				
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA							439,989,839.00	439,989,839.00	20,148,649.80	4.58
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	18,513	18,513	1,447	7.82				
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,252	1,252	25	2.00				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 10 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							28,004,683.00	28,827,323.00	6,724,437.32	23.33
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	25	15.63				
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	25	15.63				
		002	000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,855,858.00	1,756,172.00	557,853.22	31.77
			1		Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1,010	1,010	94	9.31				
			2		Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	800	800	93	11.63				
			3		Licencias emitidas a proveedores satelites	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00				
			4		Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	205	205	0	0.00				
			5		Monitoreo del espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	65	32.50				
		003	000		REGULACION DE LA TELEFONIA							1,734,459.00	2,223,781.00	661,796.94	29.76
			1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,038	1,038	30	2.89				
			2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	256	256	19	7.42				
			3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	208	208	19	9.13				
			4		Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	330	330	11	3.33				
			5		Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00				
					<b>Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>							<b>32,595,000.00</b>	<b>32,807,276.00</b>	<b>7,944,087.48</b>	<b>24.21</b>
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							4,236,800.00	4,271,100.00	743,200.30	17.40
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	25	50.00				
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	25	50.00				
		002	000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA							6,863,200.00	1,828,900.00	329,637.12	18.02
			1		Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	969	646	0	0.00				
			2		Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	323	0	0	0.00				
			3		Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados	0	PERSONA	646	646	0	0.00				
					<b>Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>							<b>11,100,000.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>1,072,837.42</b>	<b>17.59</b>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
		01			ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II							0.00	0.00	0.00	0.00
			001	000	SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00
				1	Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	0	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	0	0	0.00				
					<b>Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7										
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	4,261,726.00	4,401,993.00	103.29
				1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	101	2,525.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 11 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	101	2,525.00						
				<b>Tota 95</b>	<b>RECONSTRUCCIÓN JL7</b>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
96					RECONSTRUCCION N7												
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							15,275,620.00	13,338,631.00	1,034,641.03	7.76		
		1			Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	3	(3)	3	0.00						
		2			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	256	5,425	0	0.00						
		3			Contratación de recurso humano, bienes y servicios	0	EVENTO	3	(3)	3	0.00						
	001				REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							<b>3,094,176.00</b>	<b>3,094,176.00</b>	<b>243,527.54</b>	<b>7.87</b>		
	000	001			REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							3,094,176.00	3,094,176.00	243,527.54	7.87		
		1			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-3365-42	131372	METRO CUADRADO	50	50	0	0.00						
		2			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00						
		3			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	METRO CUADRADO	86	86	9	10.33						
		4			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL,ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-42	131685	METRO CUADRADO	279	279	0	0.00						
		5			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI:12-26-0029-42	131671	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00						
	000	002			REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							78,045,150.00	106,198,117.00	11,424,875.92	10.76		
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-24-0041-43	131662	METRO CUADRADO	219	219	0	0.00						
		2			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0992-43	131673	METRO CUADRADO	78	78	0	0.00						
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0982-43	131678	METRO CUADRADO	260	260	0	0.00						
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	METRO CUADRADO	43	43	6	14.81						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 12 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	101	3	3.39				
					6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	166	13	7.57				
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	352	684	194.33				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	178	0	0.00				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	567	0	0.00				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	20	0	0.00				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	228	230	101.04				
					12	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	192	36	18.56				
					13	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				
					14	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	36	0	0.00				
					15	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	251	0	0.00				
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	367	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 13 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	198	0	0.00				
					19	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	91	0	0.00				
					20	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	33	0	0.00				
					21	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	129	0	0.00				
					22	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	33	77	233.33				
					23	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	453	652	143.99				
					24	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	209	0	0.00				
					25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	456	0	0.00				
					27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	97	0	0.00				
					28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	42	0	0.00				
					29	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				
					30	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	131	127	97.11				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 14 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	71	201	283.51				
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	318	0	0.00				
					33	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA , SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	199	73	36.47				
					34	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	119	0	0.00				
					35	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	27	0	0.00				
					36	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ,ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	45	0	0.00				
					37	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	285	0	0.00				
					38	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	208	0	0.00				
					39	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	207	0	0.00				
					40	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	924	0	0.00				
					41	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	167	188	112.69				
					42	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	197	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 15 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					43	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	175	0	0.00				
					44	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	71	0	0.00				
					45	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	47	152	323.98				
					46	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	72	100	139.40				
					47	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	75	0	0.00				
					48	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	65	0	0.00				
					49	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	26	0	0.00				
					50	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	269	0	0.00				
					51	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	244	0	0.00				
					52	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	25	0	0.00				
					54	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	175	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					55	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	36	0	0.00				
					56	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	351	0	0.00				
					57	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	185	83	44.86				
					58	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					59	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	476	0	0.00				
					60	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	183	0	0.00				
					61	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	132	68	51.61				
					62	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	138	180	130.46				
					63	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUJUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	402	0	0.00				
					65	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	303	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 17 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					67	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI: 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				
					68	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					69	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	1,458	0	0.00				
					70	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	153	13	8.31				
					71	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	104	35	33.73				
					72	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	47	35	75.49				
					73	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	459	0	0.00				
					74	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	233	0	0.00				
					75	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	245	30	12.13				
					76	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	418	15	3.56				
					77	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	93	0	0.00				
					78	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	226	0	0.00				
					79	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 18 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					80	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	67	0	0.00				
					81	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	379	0	0.00				
					82	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	345	685	198.42				
					83	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	210	0	0.00				
					84	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	65	0	0.00				
					85	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	85	0	0.00				
					86	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	614	0	0.00				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	491	0	0.00				
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	156	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	156	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 19 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					93	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	45	0	0.00				
					94	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	151	0	0.00				
					95	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	13	29	220.85				
					96	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	34	264	775.18				
					97	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	368	0	0.00				
					98	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	257	0	0.00				
					99	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	83	0	0.00				
					100	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	211	0	0.00				
					101	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	68	0	0.00				
					102	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	48	0	0.00				
					103	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	182	0	0.00				
					104	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00				
					105	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	152	22	14.20				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 20 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					106	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	203	233	114.90				
					107	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	412	0	0.00				
					108	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	265	0	0.00				
					109	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	142	0	0.00				
					110	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	359	0	0.00				
					111	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	694	0	0.00				
					112	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	308	0	0.00				
					113	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	485	0	0.00				
					114	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	365	0	0.00				
					115	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	610	0	0.00				
					116	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00				
					117	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	317	0	0.00				
					118	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	263	0	0.00				
000	003					REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							10,243,616.00	15,094,116.00	4,392,974.82	29.10

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 21 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	23	0	0.00				
					2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	323	0	0.00				
					3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	277	0	0.00				
					4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	21	0	0.00				
					5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,084	0	0.00				
					6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	240	0	0.00				
					7	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-3932-45	133242	METRO CUADRADO	178	178	0	0.00				
					8	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION, ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-4348-45	138184	METRO CUADRADO	95	95	0	0.00				
					9	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL CON ORIENTACION COMERCIAL, 2A. CALLE 2-17, ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-05-1521-45	132813	METRO CUADRADO	460	460	0	0.00				
000	004					REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							3,341,438.00	4,337,971.00	222,521.68	5.13
					1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	388	388	0	0.00				
					2	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE EDUCACION , COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-08-0014-46	132804	METRO CUADRADO	519	519	0	0.00				
<b>Tota 96 RECONSTRUCCION N7</b>													<b><u>3,094,176.00</u></b>	<b><u>3,094,176.00</u></b>	<b><u>243,527.54</u></b>	<b><u>7.87</u></b>
97						PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI										
	01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							19,522,500.00	19,522,500.00	0.00	0.00
		001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							19,522,500.00	19,522,500.00	0.00	0.00
				1		Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	706	706	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	383	383	0	0.00				
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	320	320	0	0.00				
				4	Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	3	3	0	0.00				
<b>Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO</b>												<b><u>19,522,500.00</u></b>	<b><u>19,522,500.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	0	0.00				
<b>Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN</b>														<b><u>0.00</u></b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 23 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							76,359,120.00	42,202,720.00	14,815,134.17	35.10
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	216	220	4	1.82				
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	216	220	4	1.82				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							135,069,195.00	100,410,595.00	41,329,998.29	41.16
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	286	(1,114)	70	0.00				
		2			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	286	(1,114)	70	0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							745,242,955.00	565,898,400.00	69,362,580.80	12.26
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							745,242,955.00	565,898,400.00	69,362,580.80	12.26
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	75	19	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL	136782	METRO	70	33	0	0.00				
		3			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	1	0	0.00				
		4			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	9	6	0	0.00				
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	15	7	0	0.00				
		6			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	20	2	0	0.00				
	000	002			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							961,422,883.00	1,105,422,883.00	178,029,866.57	16.11
		1			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	26	30	2	7.03				
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	35	40	0	0.00				
	000	003			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							270,000,000.00	-28,375,000.00	15,700,000.00	0.00
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	3	14	0	0.00				
		3			REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 24 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	5	6	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	4	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	11	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	48	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	10	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS							407,980,404.00	216,887,500.00	148,990,431.61	68.69
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	5	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 25 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	12	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	16	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	20	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	12	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	4	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	2	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	16	0	0.00				
					<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>880,312,150.00</u>	<u>666,308,995.00</u>	<u>110,692,579.09</u>	<u>16.61</u>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7											
					001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	0.00	0.00	0.00
					1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00				
					2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00				
					<b>Tota 95</b>	<b>RECONSTRUCCIÓN JL7</b>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 27 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,512,988.00	16,272,988.00	3,713,326.79	22.82			
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	75	75	25	33.33								
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	25	33.33								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								809,136,442.00	890,726,442.00	73,888,005.46	8.30			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	9,046	9,046	4,650	51.40								
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	552	552	350	63.41								
		4			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	5,752	5,752	2,750	47.81								
		5			Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	2,742	2,742	1,550	56.53								
	<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											<b>809,136,442.00</b>	<b>890,726,442.00</b>	<b>73,888,005.46</b>	<b>8.30</b>			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	0.00	0.00	0.00			
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00								
	<b>Tota 13</b>	<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES															
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,482,464.00	11,438,029.00	2,349,958.44	20.55
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	4	1.85				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	4	1.85				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE							517,536.00	561,971.00	140,407.70	24.98
		1			Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	7,340	7,340	1,779	24.24				
		2			Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	100	100	24	24.00				
		3			Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	5,800	5,800	1,395	24.05				
		4			Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales	0	DOCUMENTO	1,440	1,440	360	25.00				
		5			Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional	0	EVENTO	560	560	133	23.75				
<b>Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>												<b><u>9,000,000.00</u></b>	<b><u>12,000,000.00</u></b>	<b><u>2,490,366.14</u></b>	<b><u>20.75</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 29 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							123,438,611.00	123,438,611.00	26,224,712.04	21.25
		1			Dirección y Coordinación	0	EVENTO	1,296	1,296	22	1.70				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,296	1,296	22	1.70				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							39,659,702.00	39,659,702.00	8,094,651.58	20.41
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,412	6,412	1,461	22.79				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,368,605	1,368,605	307,507	22.47				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,347,592	1,347,592	310,162	23.02				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	7,113,358	22.28				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	9,763,698	30.19				
		6			Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	592	592	131	22.13				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	252	252	61	24.21				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,568	5,568	1,269	22.79				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,960,000.00	13,960,000.00	3,372,917.10	24.16
		1			Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	12,300	23.43				
		2			Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	12,300	23.43				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							3,096,560.00	3,096,560.00	160,473.50	5.18
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,000	45,000	35.71				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,000	45,000	35.71				
<b>Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>												<b><u>180,154,873.00</u></b>	<b><u>180,154,873.00</u></b>	<b><u>37,852,754.22</u></b>	<b><u>21.01</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 30 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								8,500,000.00	9,300,000.00	1,288,325.80		13.85	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	37	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	37	0	0.00							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	80	(333)	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								<b>18,676,527.00</b>	<b>21,731,881.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,676,527.00	21,731,881.00	0.00		0.00	
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	236	573	0	0.00							
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	616	529	0	0.00							
		3			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	289	487	0	0.00							
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	446	1,038	0	0.00							
		5			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,429	500	0	0.00							
		6			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,336	1,755	0	0.00							
		7			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	METRO CUADRADO	335	912	0	0.00							
		8			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43	148901	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								3,747,431.00	1,500,000.00	0.00		0.00	
		1			CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	893	441	0	0.00							
	000	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								5,576,042.00	1,905,108.00	0.00		0.00	
		1			AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	2,700	(2,700)	0	0.00							
	<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>											<b>27,176,527.00</b>	<b>31,031,881.00</b>	<b>1,288,325.80</b>	<b>4.15</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 31 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7								15,275,620.00	13,338,631.00	1,034,641.03	7.76
			1		Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	3	(3)	3	0.00					
			2		Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	256	5,425	0	0.00					
			3		Contratación de recurso humano, bienes y servicios	0	EVENTO	3	(3)	3	0.00					
001					REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								3,094,176.00	3,094,176.00	243,527.54	7.87
000	001				REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA								3,094,176.00	3,094,176.00	243,527.54	7.87
			1		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-3365-42	131372	METRO CUADRADO	50	50	0	0.00					
			2		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00					
			3		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	METRO CUADRADO	86	86	9	10.33					
			4		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL,ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-42	131685	METRO CUADRADO	279	279	0	0.00					
			5		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI:12-26-0029-42	131671	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00					
000	002				REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA								78,045,150.00	106,198,117.00	11,424,875.92	10.76
			1		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-24-0041-43	131662	METRO CUADRADO	219	219	0	0.00					
			2		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0992-43	131673	METRO CUADRADO	78	78	0	0.00					
			3		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0982-43	131678	METRO CUADRADO	260	260	0	0.00					
			4		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	METRO CUADRADO	43	43	6	14.81					
			5		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	101	3	3.39					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 32 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	166	13	7.57				
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	352	684	194.33				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL,SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	178	0	0.00				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	567	0	0.00				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	20	0	0.00				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	228	230	101.04				
					12	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	192	36	18.56				
					13	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				
					14	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	36	0	0.00				
					15	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	251	0	0.00				
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	367	0	0.00				
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	198	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 33 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					19	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	91	0	0.00				
					20	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	33	0	0.00				
					21	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	129	0	0.00				
					22	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	33	77	233.33				
					23	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	453	652	143.99				
					24	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	209	0	0.00				
					25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	456	0	0.00				
					27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	97	0	0.00				
					28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	42	0	0.00				
					29	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				
					30	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	131	127	97.11				
					31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	71	201	283.51				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	318	0	0.00				
					33	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA , SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	199	73	36.47				
					34	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	119	0	0.00				
					35	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	27	0	0.00				
					36	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ,ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	45	0	0.00				
					37	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	285	0	0.00				
					38	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	208	0	0.00				
					39	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	207	0	0.00				
					40	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	924	0	0.00				
					41	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	167	188	112.69				
					42	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	197	0	0.00				
					43	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	175	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 35 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					44	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	71	0	0.00				
					45	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	47	152	323.98				
					46	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	72	100	139.40				
					47	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	75	0	0.00				
					48	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	65	0	0.00				
					49	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	26	0	0.00				
					50	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	269	0	0.00				
					51	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	244	0	0.00				
					52	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	25	0	0.00				
					54	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	175	0	0.00				
					55	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	36	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 36 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					56	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	351	0	0.00				
					57	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	185	83	44.86				
					58	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					59	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	476	0	0.00				
					60	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	183	0	0.00				
					61	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	132	68	51.61				
					62	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	138	180	130.46				
					63	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	402	0	0.00				
					65	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	303	0	0.00				
					67	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 37 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					68	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					69	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	1,458	0	0.00				
					70	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	153	13	8.31				
					71	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	104	35	33.73				
					72	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	47	35	75.49				
					73	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	459	0	0.00				
					74	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	233	0	0.00				
					75	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	245	30	12.13				
					76	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	418	15	3.56				
					77	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	93	0	0.00				
					78	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	226	0	0.00				
					79	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	63	0	0.00				
					80	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	67	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 38 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					81	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	379	0	0.00				
					82	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	345	685	198.42				
					83	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	210	0	0.00				
					84	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	65	0	0.00				
					85	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	85	0	0.00				
					86	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	34	0	0.00				
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	614	0	0.00				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	49	0	0.00				
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	491	0	0.00				
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	156	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	156	0	0.00				
					93	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	45	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 39 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					94	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	151	0	0.00				
					95	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	13	29	220.85				
					96	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	34	264	775.18				
					97	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	368	0	0.00				
					98	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	257	0	0.00				
					99	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	83	0	0.00				
					100	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	211	0	0.00				
					101	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	68	0	0.00				
					102	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	48	0	0.00				
					103	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	182	0	0.00				
					104	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00				
					105	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	152	22	14.20				
					106	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	203	233	114.90				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 40 DE 52

FECHA 09/02/2016

HORA 16:24.02

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					107	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	412	0	0.00				
					108	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	265	0	0.00				
					109	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	142	0	0.00				
					110	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	359	0	0.00				
					111	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	694	0	0.00				
					112	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	308	0	0.00				
					113	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	485	0	0.00				
					114	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	365	0	0.00				
					115	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	610	0	0.00				
					116	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00				
					117	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	317	0	0.00				
					118	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	263	0	0.00				
000	003				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								10,243,616.00	15,094,116.00	4,392,974.82	29.10
	1				REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	23	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 41 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	323	0	0.00				
					3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	277	0	0.00				
					4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	21	0	0.00				
					5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,084	0	0.00				
					6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	240	0	0.00				
					7	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-3932-45	133242	METRO CUADRADO	178	178	0	0.00				
					8	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION, ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-4348-45	138184	METRO CUADRADO	95	95	0	0.00				
					9	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL CON ORIENTACION COMERCIAL, 2A. CALLE 2-17, ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-05-1521-45	132813	METRO CUADRADO	460	460	0	0.00				
000	004					REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							3,341,438.00	4,337,971.00	222,521.68	5.13
					1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	388	388	0	0.00				
					2	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE EDUCACION , COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-08-0014-46	132804	METRO CUADRADO	519	519	0	0.00				
<b>Tota 96 RECONSTRUCCION N7</b>													<b>18,369,796.00</b>	<b>16,432,807.00</b>	<b>1,278,168.57</b>	<b>7.78</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 42 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																	
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							1,923,145.00	1,923,145.00	410,115.45	21.33		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	0	0.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	0	0.00						
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,630,405.00	1,592,796.00	435,176.83	27.32		
		1			Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	756	756	210	27.78						
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	756	756	210	27.78						
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							10,546,450.00	4,584,059.00	1,043,552.71	22.76		
		1			Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales	0	EVENTO	54,252	54,252	11,256	20.75						
		2			Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales	0	EVENTO	2,460	2,460	144	5.85						
		3			Programas radiales difundidos para la población en general	0	EVENTO	22,212	22,212	2,507	11.29						
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	8,605	29.09						
<b>Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>												<b><u>14,100,000.00</u></b>	<b><u>8,100,000.00</u></b>	<b><u>1,888,844.99</u></b>	<b><u>23.32</u></b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 43 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																				
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
	001			000	DIRECCION Y COORDINACION								3,355,190.00	3,355,190.00	443,177.74	13.21				
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67									
	002			000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,756,520.00	1,756,520.00	273,000.00	15.54				
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,942	2,942	155	5.27									
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,892	2,892	145	5.01									
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	50	10	20.00									
		4			Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	0	465	0.00									
<b>Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>													<b><u>5,111,710.00</u></b>	<b><u>5,111,710.00</u></b>	<b><u>716,177.74</u></b>	<b><u>14.01</u></b>				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 44 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																	
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								24,681,636.00	24,680,468.00	1,656,426.24	6.71	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	1,003	210	20.94						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	1,003	210	20.94						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								6,265,050.00	6,266,218.00	1,513,163.98	24.15	
		1			Boletín con información climática para la población en general	0	DOCUMENTO	60,200	60,200	2,806	4.66						
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	44,466	44,466	2,073	4.66						
		3			Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general	0	DOCUMENTO	15,734	15,734	733	4.66						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								1,886,673.00	1,886,673.00	403,302.57	21.38	
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	16,200	16,200	4,401	27.17						
		2			Boletines emitidos con información geológica para la población en general	0	DOCUMENTO	6,075	6,075	1,650	27.16						
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	10,125	10,125	2,751	27.17						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								5,366,641.00	5,366,641.00	1,400,948.26	26.10	
		1			Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	11,760	11,760	2,726	23.18						
		2			Boletines con información hidrológica para la población en general	0	DOCUMENTO	3,700	3,700	858	23.19						
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,705	3,705	858	23.16						
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general	0	DOCUMENTO	4,355	4,355	1,010	23.19						
<b>Tota 16</b> SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													<b><u>38,200,000.00</u></b>	<b><u>38,200,000.00</u></b>	<b><u>4,973,841.05</u></b>	<b><u>13.02</u></b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
<b>Entidad :</b> 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																				
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,490,107.00	6,539,463.00	1,348,881.59	20.63				
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	0	0.00									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	0	0.00									
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								1,309,893.00	1,260,537.00	215,766.22	17.12				
		1			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	465	21.63									
		2			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	465	21.63									
<b>Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>													<b><u>7,800,000.00</u></b>	<b><u>7,800,000.00</u></b>	<b><u>1,564,647.81</u></b>	<b><u>20.06</u></b>				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 46 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								28,004,683.00	28,827,323.00	6,724,437.32	23.33		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	25	15.63							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	25	15.63							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,855,858.00	1,756,172.00	557,853.22	31.77		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1,010	1,010	94	9.31							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	800	800	93	11.63							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelites	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	205	205	0	0.00							
		5			Monitoreo del espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	65	32.50							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								1,734,459.00	2,223,781.00	661,796.94	29.76		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,038	1,038	30	2.89							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	256	256	19	7.42							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	208	208	19	9.13							
		4			Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	330	330	11	3.33							
		5			Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicos, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	500	500	0	0.00							
<b>Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>													<b><u>32,595,000.00</u></b>	<b><u>32,807,276.00</u></b>	<b><u>7,944,087.48</u></b>	<b><u>24.21</u></b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 47 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-															
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,236,800.00	4,271,100.00	743,200.30	17.40
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	25	50.00				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	25	50.00				
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							6,863,200.00	1,828,900.00	329,637.12	18.02
		1			Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	969	646	0	0.00				
		2			Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	323	0	0	0.00				
		3			Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados	0	PERSONA	646	646	0	0.00				
	<b>Tota 23</b>				<b>SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>							<b><u>11,100,000.00</u></b>	<b><u>6,100,000.00</u></b>	<b><u>1,072,837.42</u></b>	<b><u>17.59</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 48 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									12,394,723.00	12,394,723.00	2,418,388.71	19.51		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	198	198	60	30.30								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	198	198	60	30.30								
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									7,654,277.00	7,654,277.00	1,559,087.60	20.37		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	3,000	196	6.53								
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	3,000	3,000	196	6.53								
		3			Recuperación de la cartera crediticia		UNIDAD MONETARIA	0	0	1,176,040	0.00								
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO									100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN									100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	149695	METRO CUADRADO	2,263	2,263	0	0.00								
					ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA														
					<b>Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>									<b>20,149,000.00</b>	<b>20,149,000.00</b>	<b>3,977,476.31</b>	<b>19.74</b>		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
	01				ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II									0.00	0.00	0.00	0.00		
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		
			1		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	0	0	0.00								
			2		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	0	0	0.00								
					<b>Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
95					RECONSTRUCCIÓN JL7														
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7									0.00	0.00	140,267.00	0.00		
			1		Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	101	0.00								
			2		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	101	0.00								
					<b>Tota 95 RECONSTRUCCIÓN JL7</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 49 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,142,109.00	9,072,648.00	2,595,329.09		28.61	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	330	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								18,157,891.00	18,227,352.00	3,974,319.01		21.80	
		1			Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	373,000	373,000	86,579	23.21							
		2			Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial	0	PERSONA	35,000	35,000	8,339	23.83							
		3			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	40	40	0	0.00							
		4			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	12,960	12,960	3,240	25.00							
		5			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,000	4,000	999	24.98							
		6			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	325,000	325,000	75,000	23.08							
		7			Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	400,000	400,000	99,000	24.75							
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								7,000,000.00	1,315,000.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								7,000,000.00	1,315,000.00	0.00		0.00	
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00							
	<b>Tota 18</b>				<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>								<u>25,157,891.00</u>	<u>19,542,352.00</u>	<u>3,974,319.01</u>		<u>20.34</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA 50 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								237,319,717.00	224,639,232.00	660,711.25		0.29		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,404	4,391	200	4.55								
		2			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,404	4,391	200	4.55								
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS								0.00	0.00	63,366,212.65		0.00		
		1			Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos		METRO CÚBICO	0	0	0	0.00								
		2			Dragados en ríos como medida de mitigación y/o prevención para la red vial		METRO CÚBICO	0	0	0	0.00								
	002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								141,000,000.00	19,458,903.00	34,237,240.84		175.95		
	000	001			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS								141,000,000.00	19,458,903.00	34,237,240.84		175.95		
		1			MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	5	4	0	0.00								
		2			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	12	12	0	0.00								
		4			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF RD-SCH-01 DE MAZATENANGO A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ (PAVIMENTACION)	121155	KILÓMETRO	6	6	0	0.00								
		5			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	122477	KILÓMETRO	21	20	0	0.00								
	<b>Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>												<b>378,319,717.00</b>	<b>244,098,135.00</b>	<b>98,264,164.74</b>	<b>40.26</b>			
14					CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								0.00	6,118,759.00	0.00		0.00		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	0	6	0	0.00								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	0	6	0	0.00								
	<b>Tota 14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA</b>												<b>0.00</b>	<b>6,118,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
20					SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								44,499,996.00	44,699,996.00	7,711,692.02		17.25		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	827	830	600	72.29								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	827	830	600	72.29								
	001				CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA Y DE DESARROLLO								200,000.00	200,000.00	0.00		0.00		
	000	002			CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								200,000.00	200,000.00	0.00		0.00		
		1			CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZISBAJ, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	100672	METRO	2,450	2,450	0	0.00								
	<b>Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE I</b>												<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
95					RECONSTRUCCIÓN JL7														
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7								0.00	4,261,726.00	4,261,726.00		100.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 51 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	0	0.00				
<b>Tota 95 RECONSTRUCCIÓN JL7</b>												<u>0.00</u>	<u>4,261,726.00</u>	<u>4,261,726.00</u>	<u>100.00</u>
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	0	0.00				
<b>Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN</b>												<u>0.00</u>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 52 DE 52  
 FECHA 09/02/2016  
 HORA 16:24.02  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA															
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							19,500,001.00	19,500,001.00	3,809,221.58	19.53
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	126	85	67.46				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	126	85	67.46				
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA							439,989,839.00	439,989,839.00	20,148,649.80	4.58
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	18,513	18,513	1,447	7.82				
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,252	1,252	25	2.00				
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	52	52	13	25.00				
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	50	0	0.00				
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	242	242	140	57.85				
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	157	157	0	0.00				
		7			Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro)	0	FAMILIA	5,000	5,000	0	0.00				
		8			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,760	11,760	1,269	10.79				
	<b>Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR</b>											<b><u>439,989,839.00</u></b>	<b><u>439,989,839.00</u></b>	<b><u>20,148,649.80</u></b>	<b><u>4.58</u></b>
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI										
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							19,522,500.00	19,522,500.00	0.00	0.00
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							19,522,500.00	19,522,500.00	0.00	0.00
			1		Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	706	706	0	0.00				
			2		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	383	383	0	0.00				
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	320	320	0	0.00				
			4		Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	3	3	0	0.00				
	<b>Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION</b>											<b><u>19,522,500.00</u></b>	<b><u>19,522,500.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>