

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									92,872,108.00	106,676,070.00	70,392,914.88	65.99
		1	Dirección y Coordinación			0	EVENTO	291	1,006	811	80.62				
		3	Dirección y coordinación			0	EVENTO	291	1,006	811	80.62				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									1,181,525,354.00	1,240,652,253.00	804,114,935.11	64.81
		1	Red vial con servicios de manteminiento			0	KILÓMETRO	13,736	15,700	14,758	94.00				
		2	Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	4,690	5,131	4,189	81.64				
		3	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico			0	KILÓMETRO	552	450	450	100.00				
		4	Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario			0	KILÓMETRO	5,752	6,544	6,544	100.00				
		5	Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario			0	KILÓMETRO	2,742	3,575	3,575	100.00				
	003	000	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS									0.00	256,260,362.00	253,776,499.35	99.03
		1	Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos				METRO CÚBICO	0	20,838	20,835	99.99				
		2	Dragados en ríos como medida de mitigación y/o prevención para la red vial				METRO CÚBICO	0	20,838	20,835	99.99				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P											745,242,955.00	360,295,889.00	122,394,244.84	33.97
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									745,242,955.00	360,295,889.00	122,394,244.84	33.97
		1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ			154599	METRO	75	14	0	0.00				
		2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL			136782	METRO	70	19	0	0.00				
		3	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)			60132	KILÓMETRO	3	28	29	101.89				
		4	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.			130705	KILÓMETRO	9	8	6	78.75				
		5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO			24234	KILÓMETRO	15	4	0	0.00				
		6	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.			132258	KILÓMETRO	20	4	0	0.00				
	000	002	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									961,422,883.00	1,205,888,796.00	680,081,650.40	56.40
		1	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO			136626	KILÓMETRO	26	40	8	20.50				
		2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN			116139	KILÓMETRO	35	44	17	38.45				
	000	003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									270,000,000.00	171,212,775.00	74,259,222.21	43.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	3	5	166.67			
					2	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	3	0	0	0.00			
					3	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	3	10	0	0.00			
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	5	4	84.80			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	40.00			
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	4	2	54.50			
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	5	28	10	35.61			
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	3	85.50			
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	4	4	106.25			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	3	3	88.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	11	4	36.45			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	64	43	67.31			
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	1	0	0.00			
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	2	100.00			
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	7	0	0.00			
000	004				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS							407,980,404.00	527,974,329.00	307,223,199.34	58.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	9	0	0.00			
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	14	14	101.14			
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	12	7	59.25			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	0	0	0.00			
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	7	6	79.14			
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	5	57.00			
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	15	0	0.00			
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	21	0	0.00			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOC - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	28	20	72.61			
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	17	10	57.65			
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	7	1	14.14			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	4	5	119.00			
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	0	0	0.00			
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	15	15	101.20			
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	10	9	87.80			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							141,000,000.00	328,592,172.00	203,870,015.97	62.04
000	001				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS							141,000,000.00	328,592,172.00	203,870,015.97	62.04
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	5	4	0	0.00			
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	12	10	3	26.50			
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF RD-SCH-01 DE MAZATENANGO A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ (PAVIMENTACION)	121155	KILÓMETRO	6	6	0	0.00			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	122477	KILÓMETRO	21	14	0	0.00			
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												2,019,640,417.00	1,963,884,574.00	1,250,678,594.18	63.68
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,482,464.00	11,462,334.00	10,432,205.99	91.01
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	106	49.07			
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	208	216	106	49.07			
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE							517,536.00	537,666.00	478,799.95	89.05
					1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	7,340	7,340	4,371	59.55			
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	100	100	84	84.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	5,800	5,800	3,347	57.71				
				4	Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales	0	DOCUMENTO	1,440	1,440	940	65.28				
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional	0	EVENTO	560	560	353	63.04				
				Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								<u>9,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>10,911,005.94</u>	<u>90.93</u>
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							123,438,611.00	129,863,207.00	106,269,914.50	81.83
				1	Dirección y Coordinación	0	EVENTO	1,296	1,492	1,150	77.08				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,296	1,492	1,150	77.08				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							39,659,702.00	46,855,320.00	39,770,482.98	84.88
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,412	5,344	5,212	97.53				
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,368,605	1,151,500	1,141,500	99.13				
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,347,592	1,151,500	1,151,497	100.00				
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	26,865,767	84.17				
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	31,236,056	96.59				
				6	Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	592	592	506	85.47				
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	252	252	207	82.14				
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,568	4,500	4,499	99.98				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,960,000.00	12,523,607.00	12,141,273.84	96.95
				1	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	49,600	94.48				
				2	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	49,600	94.48				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							3,096,560.00	912,739.00	876,297.53	96.01
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	126,100	100.00				
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento	0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	126,100	100.00				
				Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								<u>180,154,873.00</u>	<u>190,154,873.00</u>	<u>159,057,968.85</u>	<u>83.65</u>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,500,000.00	15,418,759.00	7,380,900.50	47.87
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	26	11	42.31				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	26	11	42.31				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	80	4,756	0	0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							18,676,527.00	5,130,881.00	1,775,226.65	34.60
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							18,676,527.00	5,130,881.00	1,775,226.65	34.60
				1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	236	573	110	19.14				
				2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	616	0	0	0.00				
				3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	289	0	0	0.00				
				4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	446	0	0	0.00				
				5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,429	0	0	0.00				
				6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,336	0	0	0.00				
				7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	METRO CUADRADO	335	222	0	0.00				
				8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43	148901	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							3,747,431.00	1,500,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	893	441	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							5,576,042.00	1,905,108.00	0.00	0.00
				1	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	2,700	0	0	0.00				
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												27,176,527.00	20,549,640.00	9,156,127.15	44.56
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							1,923,145.00	2,144,204.00	1,799,881.60	83.94
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	127	81.41				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	156	156	127	81.41				
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							1,630,405.00	1,591,013.00	1,509,142.93	94.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	756	756	756	100.00				
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	756	756	756	100.00				
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							10,546,450.00	4,921,233.00	3,972,557.53	80.72
				1	Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales	0	EVENTO	54,252	54,252	38,970	71.83				
				2	Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales	0	EVENTO	2,460	2,460	661	26.87				
				3	Programas radiales difundidos para la población en general	0	EVENTO	22,212	22,212	8,729	39.30				
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	29,580	100.00				
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												<u>14,100,000.00</u>	<u>8,656,450.00</u>	<u>7,281,582.06</u>	<u>84.12</u>
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							24,681,636.00	30,439,496.00	22,227,921.19	73.02
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	850	850	100.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,003	850	850	100.00				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							6,265,050.00	6,163,431.00	5,639,531.60	91.50
				1	Boletín con información climática para la población en general	0	DOCUMENTO	60,200	11,222	11,222	100.00				
				2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	44,466	8,289	8,289	100.00				
				3	Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general	0	DOCUMENTO	15,734	2,933	2,933	100.00				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							1,886,673.00	1,899,055.00	1,545,553.28	81.39
				1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	16,200	17,608	17,608	100.00				
				2	Boletines emitidos con información geológica para la población en general	0	DOCUMENTO	6,075	6,603	6,603	100.00				
				3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	10,125	11,005	11,005	100.00				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							5,366,641.00	5,405,668.00	4,817,325.54	89.12
				1	Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	11,760	10,907	10,907	100.00				
				2	Boletines con información hidrológica para la población en general	0	DOCUMENTO	3,700	3,432	3,432	100.00				
				3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,705	3,436	3,436	100.00				
				4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general	0	DOCUMENTO	4,355	4,039	4,039	100.00				
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												<u>38,200,000.00</u>	<u>43,907,650.00</u>	<u>34,230,331.61</u>	<u>77.96</u>
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							6,490,107.00	6,828,594.00	5,876,594.15	86.06
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	73	100.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	73	73	73	100.00				
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							1,309,893.00	1,274,956.00	965,556.34	75.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	2,150	100.00		
					2		Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,150	2,150	2,150	100.00		
					Tota 17		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					7,800,000.00	8,103,550.00	6,842,150.49	84.43
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,142,109.00	10,116,116.00	8,683,977.68	85.84
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	284	283	99.65		
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	330	284	283	99.65		
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							18,157,891.00	17,183,884.00	16,400,524.86	95.44
					1		Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	373,000	360,960	358,710	99.38		
					2		Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial	0	PERSONA	35,000	23,000	20,750	90.22		
					3		Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	40	0	0	0.00		
					4		Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	12,960	12,960	12,960	100.00		
					5		Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,000	4,000	4,000	100.00		
					6		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	325,000	325,000	325,000	100.00		
					7		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	400,000	400,000	400,000	100.00		
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							7,000,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							7,000,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
					1		CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00		
					2		CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00		
					3		CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00		
					Tota 18		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL					34,300,000.00	28,615,000.00	25,084,502.54	87.66
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							19,500,001.00	18,457,057.00	13,689,263.77	74.17
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	246	186	75.61		
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	126	246	186	75.61		
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA							439,989,839.00	441,032,783.00	219,967,088.01	49.88
					1		Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	18,513	11,961	6,794	56.80		
					2		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,252	500	318	63.60		

PAGINA 9 **DE** 52
FECHA 18/01/2016
HORA 9:49.26
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	52	961	319	33.19							
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	0	0	0.00							
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	242	500	277	55.40							
				6	Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	157	0	0	0.00							
				7	Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro)	0	FAMILIA	5,000	0	0	0.00							
				8	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,760	10,000	5,880	58.80							
				Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR									<u>459,489,840.00</u>	<u>459,489,840.00</u>	<u>233,656,351.78</u>	<u>50.85</u>		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									56,894,719.00	56,115,316.00	43,995,951.34	78.40			
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	1,025	2,173	1,798	82.74					
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	1,025	2,173	1,798	82.74					
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									7,654,277.00	5,160,403.00	3,894,049.84	75.46			
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda					0	FAMILIA	3,000	2,020	411	20.35					
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda					0	FAMILIA	3,000	2,020	411	20.35					
		3	Recuperación de la cartera crediticia						UNIDAD MONETARIA	0	5,500,000	5,110,944	92.93					
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO													<u>100,000.00</u>	<u>14,430,635.00</u>	<u>8,050,120.03</u>	<u>55.78</u>
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION									100,000.00	14,430,635.00	8,050,120.03	55.78			
		1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA					149695	METRO CUADRADO	2,263	687	0	0.00					
	000	002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE									200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
		1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZISBAJ, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO					100672	METRO	2,450	2,450	0	0.00					
		Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													<u>64,648,996.00</u>	<u>75,706,354.00</u>	<u>55,940,121.21</u>	<u>73.89</u>
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									3,355,190.00	3,540,190.00	1,945,496.01	54.95			
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	60	60	49	81.67					
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	60	60	49	81.67					
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									1,756,520.00	1,571,520.00	1,090,802.20	69.41			
		1	Empresas de cable con registro y supervisión					0	ENTIDAD	2,942	2,942	1,224	41.60					
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión					0	ENTIDAD	2,892	2,892	1,176	40.66					
		3	Empresas de cable nuevas con registro					0	ENTIDAD	50	50	48	96.00					
		4	Hogares con monitoreo del servicio de cable						EVENTO	0	8,400	3,575	42.56					
		Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													<u>5,111,710.00</u>	<u>5,111,710.00</u>	<u>3,036,298.21</u>	<u>59.40</u>

22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							28,004,683.00	27,208,009.00	22,901,351.08	84.17	
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	155	96.88					
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	160	160	155	96.88					
		002	000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,855,858.00	2,575,550.00	2,270,703.15	88.16	
			1		Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1,010	155	154	99.35					
			2		Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	800	135	135	100.00					
			3		Licencias emitidas a proveedores satelites	0	DOCUMENTO	5	6	6	100.00					
			4		Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	205	14	13	92.86					
			5		Monitoreo del espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	230	230	100.00					
		003	000		REGULACION DE LA TELEFONIA							1,734,459.00	3,023,717.00	2,429,907.00	80.36	
			1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,038	1,231	1,229	99.84					
			2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	256	112	102	91.07					
			3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	208	55	55	100.00					
			4		Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	330	56	54	96.43					
			5		Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicos, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	500	1,120	1,120	100.00					
		Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											32,595,000.00	32,807,276.00	27,601,961.23	84.13
23		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							4,236,800.00	4,302,162.00	3,415,761.21	79.40	
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	53	52	98.11					
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	53	52	98.11					
		002	000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA							6,863,200.00	1,797,838.00	1,259,433.28	70.05	
			1		Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	969	242	0	0.00					
			2		Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados	0	PERSONA	323	0	0	0.00					
			3		Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados	0	PERSONA	646	242	0	0.00					
		Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											11,100,000.00	6,100,000.00	4,675,194.49	76.64
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
	01	ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II														
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA							0.00	11,384,472.00	4,457,052.65	39.15	
			1		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	209	0	0.00					
			2		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	209	0	0.00					
		Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											0.00	11,384,472.00	4,457,052.65	39.15
95		RECONSTRUCCIÓN JL7														
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	34,529,605.00	10,916,110.58	31.61	
			1		Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	398	341	85.68					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	398	341	85.68				
				Tota 95	RECONSTRUCCIÓN JL7							<u>0.00</u>			
96					RECONSTRUCCION N7										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							15,275,620.00	13,338,631.00	5,840,853.99	43.79
		1			Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	3	31	31	100.00				
		2			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	256	5,169	0	0.00				
		3			Contratación de recurso humano, bienes y servicios	0	EVENTO	3	31	31	100.00				
	001				REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							3,094,176.00	1,331,776.00	842,667.77	63.27
	000	001			REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							3,094,176.00	1,331,776.00	842,667.77	63.27
		1			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-3365-42	131372	METRO CUADRADO	50	238	182	76.39				
		2			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00				
		3			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	METRO CUADRADO	86	128	85	66.79				
		4			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL,ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-42	131685	METRO CUADRADO	279	0	0	0.00				
		5			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI:12-26-0029-42	131671	METRO CUADRADO	63	26	0	0.00				
	000	002			REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							78,045,150.00	111,038,109.00	58,207,733.20	52.42
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-24-0041-43	131662	METRO CUADRADO	219	0	0	0.00				
		2			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0992-43	131673	METRO CUADRADO	78	29	0	0.00				
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0982-43	131678	METRO CUADRADO	260	0	0	0.00				
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	METRO CUADRADO	43	95	27	28.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 12 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					5 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	152	106	70.05				
					6 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	263	209	79.39				
					7 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	934	711	76.12				
					8 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	67	0	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	202	21	10.61				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	356	248	69.58				
					12 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	349	263	75.50				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	147	70	47.79				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	155	41	26.44				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	251	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	162	30	18.39				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	445	433	97.28				
					19 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	227	208	91.43				
					20 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	104	45	42.86				
					21 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	154	22	14.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	178	90	50.49				
					23 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	854	676	79.14				
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	389	59	15.25				
					25 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	173	103	59.27				
					26 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	456	0	0.00				
					27 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	322	186	57.80				
					28 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	293	187	63.92				
					29 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	4	0	0.00				
					30 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	234	144	61.64				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					31 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	269	244	90.79				
					32 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	0	0	0.00				
					33 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA , SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	356	353	99.08				
					34 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	8	0	0.00				
					35 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	221	65	29.54				
					36 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ,ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	112	42	37.70				
					37 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	726	81	11.10				
					38 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	0	0	0.00				
					39 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	0	0	0.00				
					40 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3, COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	0	0	0.00				
					41 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	344	236	68.49				
					42 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					43 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	175	0	0.00				
					44 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	71	0	0.00				
					45 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	216	166	76.88				
					46 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	191	115	60.18				
					47 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	153	13	8.76				
					48 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	98	49	50.00				
					49 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	75	5	6.61				
					50 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	520	0	0.00				
					51 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	378	26	6.76				
					52 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	229	147	64.05				
					54 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	175	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					55 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	82	10	12.27				
					56 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	0	0	0.00				
					57 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	269	122	45.45				
					58 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	93	0	0.00				
					59 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	50	0	0.00				
					60 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	18	0	0.00				
					61 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	598	545	91.09				
					62 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	319	233	72.99				
					63 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	402	0	0.00				
					65 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	303	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					67	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI: 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				
					68	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					69	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	1,458	0	0.00				
					70	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	435	203	46.63				
					71	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	186	158	84.77				
					72	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	75	38	51.07				
					73	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	459	0	0.00				
					74	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	233	0	0.00				
					75	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	401	338	84.28				
					76	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	628	85	13.61				
					77	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	257	185	71.96				
					78	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL., TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	15	0	0.00				
					79	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	132	21	15.54				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					80	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	132	19	14.67				
					81	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	298	0	0.00				
					82	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	776	707	91.13				
					83	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00				
					84	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	276	0	0.00				
					85	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	176	0	0.00				
					86	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	31	0	0.00				
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	817	158	19.30				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	298	23	7.70				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	3	0	0.00				
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	707	203	28.69				
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	12	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	156	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					93 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	94	69	73.80				
					94 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	346	68	19.63				
					95 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	52	32	62.48				
					96 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANCHEGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	429	294	68.57				
					97 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	560	475	84.77				
					98 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	336	151	45.04				
					99 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	0	0	0.00				
					100 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	567	0	0.00				
					101 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	398	212	53.18				
					102 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	531	314	59.06				
					103 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	523	347	66.38				
					104 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
					105 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	331	248	74.97				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					106 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	299	250	83.63				
					107 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	0	0	0.00				
					108 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	0	0	0.00				
					109 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	0	0	0.00				
					110 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	0	0	0.00				
					111 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	0	0	0.00				
					112 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	0	0	0.00				
					113 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	0	0	0.00				
					114 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	0	0	0.00				
					115 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	0	0	0.00				
					116 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	42	0	0.00				
					117 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	0	0	0.00				
					118 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	0	0	0.00				
000	003				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							10,243,616.00	13,214,714.00	11,915,845.69	90.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	43	7	15.95				
					2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÒDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	821	259	31.54				
					3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	0	0	0.00				
					4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	102	25	24.38				
					5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,198	526	43.94				
					6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	0	0	0.00				
					7	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS.CODIGO UDI: 12-25-3932-45	133242	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
					8	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION, ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-4348-45	138184	METRO CUADRADO	95	0	0	0.00				
					9	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL CON ORIENTACION COMERCIAL, 2A. CALLE 2-17, ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-05-1521-45	132813	METRO CUADRADO	460	0	0	0.00				
000	004				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								3,341,438.00	3,139,781.00	971,744.05	30.95
					1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	388	580	520	89.73				
					2	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE EDUCACION , COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-08-0014-46	132804	METRO CUADRADO	519	0	0	0.00				
Tota 96 RECONSTRUCCION N7													3,094,176.00	1,331,776.00	842,667.77	63.27
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI															
01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA															
	001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA													
		1	Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	706	706	61	8.64				19,522,500.00	19,522,500.00	1,761,300.00	9.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	383	383	10	2.61				
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	320	320	51	15.94				
				4	Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	3	3	0	0.00				
				Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO								19,522,500.00	19,522,500.00	1,761,300.00	9.02
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							525,000.00	525,000.00	153,658.95	29.27
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
				Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																				
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												76,359,120.00	90,403,082.00	55,217,250.90	61.08		
		1	Dirección y Coordinación												0	EVENTO	216	396	201	50.76
		3	Dirección y coordinación												0	EVENTO	216	396	201	50.76
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												135,069,195.00	167,234,541.00	143,834,347.48	86.01		
		1	Red vial con servicios de manteminiento												0	KILÓMETRO	286	971	889	91.56
		2	Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento												0	KILÓMETRO	286	971	889	91.56
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P												745,242,955.00	334,595,628.00	109,396,893.64	32.70				
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												745,242,955.00	334,595,628.00	109,396,893.64	32.70		
		1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ												154599	METRO	75	14	0	0.00
		2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL												136782	METRO	70	19	0	0.00
		3	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)												60132	KILÓMETRO	3	28	29	101.89
		4	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.												130705	KILÓMETRO	9	8	6	78.75
		5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO												24234	KILÓMETRO	15	4	0	0.00
		6	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.												132258	KILÓMETRO	20	4	0	0.00
	000	002	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												961,422,883.00	1,205,888,796.00	680,081,650.40	56.40		
		1	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO												136626	KILÓMETRO	26	40	8	20.50
		2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN												116139	KILÓMETRO	35	44	17	38.45
	000	003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												270,000,000.00	171,212,775.00	74,259,222.21	43.37		
		1	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)												37193	KILÓMETRO	1	3	5	166.67
		2	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)												37191	KILÓMETRO	3	0	0	0.00
		3	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)												36869	KILÓMETRO	3	10	0	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	1	5	4	84.80			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	1	1	0	40.00			
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	4	2	54.50			
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	5	28	10	35.61			
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	3	85.50			
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	7	4	4	106.25			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	3	3	88.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	11	4	36.45			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	42	64	43	67.31			
					13	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	2	1	0	0.00			
					14	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	2	100.00			
					15	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	7	0	0.00			
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS						407,980,404.00	463,910,690.00	252,741,012.15	54.48
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	9	0	0.00			
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	6	14	14	101.14			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL RD PET - 4, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-13 KM.523 - SITIO ARQUEOLÓGICO DE YAXHÁ.	154119	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	9	12	7	59.25			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-2 TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - CONCEPCION HUISTA (PAVIMENTACION)	95929	KILÓMETRO	10	0	0	0.00			
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	5	7	6	79.14			
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	8	9	5	57.00			
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	15	0	0.00			
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	21	0	0.00			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	28	20	72.61			
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	14	17	10	57.65			
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	7	1	14.14			
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	2	4	5	119.00			
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-9 TRAMO: SAN ANTONIO ILOTENANGO - SANTA LUCIA LA REFORMA (LONGITUD 9.981 KILÓMETROS)	153948	KILÓMETRO	6	0	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				18	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	15	15	101.20				
				19	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RIO CHIXOY - CHICAMAN; Y LA RUTA RD AV-14. TRAMO: CA 14 - RN 7W, VIA VALPARAISO	153898	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
				20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-8 TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SANTO TOMÁS LA UNION	149179	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
				21	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
				22	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	10	9	87.80				
				Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>880,312,150.00</u>	<u>501,830,169.00</u>	<u>253,231,241.12</u>	<u>50.46</u>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7										
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	22,163,292.00	0.00	0.00
				1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	6	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	6	0	0.00				
				Tota 95 RECONSTRUCCIÓN JL7								<u>0.00</u>	<u>22,163,292.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 **DE** 52
FECHA 18/01/2016
HORA 9:49.26
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																		
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												16,512,988.00	16,272,988.00	15,175,663.98	93.26
		1	Dirección y Coordinación		0	EVENTO	75	610	610	100.00								
		3	Dirección y coordinación		0	EVENTO	75	610	610	100.00								
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												809,136,442.00	1,042,726,442.00	636,344,211.22	61.03
		1	Red vial con servicios de mantemimiento		0	KILÓMETRO	9,046	10,569	10,569	100.00								
		3	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico		0	KILÓMETRO	552	450	450	100.00								
		4	Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario		0	KILÓMETRO	5,752	6,544	6,544	100.00								
		5	Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario		0	KILÓMETRO	2,742	3,575	3,575	100.00								
	Tota 11		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												809,136,442.00	1,042,726,442.00	636,344,211.22	61.03
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																	
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												0.00	0.00	0.00	0.00
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00								
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento		0	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00								
	Tota 13		SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																			
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												8,482,464.00	11,462,334.00	10,432,205.99	91.01	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	208	216	106	49.07									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	208	216	106	49.07									
	002	000	REGULACION DE TRANSPORTE												517,536.00	537,666.00	478,799.95	89.05	
		1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera																
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera																
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera																
		4	Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales																
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional																
Tota 12												REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA				9,000,000.00	12,000,000.00	10,911,005.94	90.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																		
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												123,438,611.00	129,863,207.00	106,269,914.50	81.83
		1	Dirección y Coordinación		0	EVENTO	1,296	1,492	1,150	77.08								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	1,296	1,492	1,150	77.08								
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA												39,659,702.00	46,855,320.00	39,770,482.98	84.88
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	6,412	5,344	5,212	97.53								
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque		0	PERSONA	1,368,605	1,151,500	1,141,500	99.13								
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque		0	PERSONA	1,347,592	1,151,500	1,151,497	100.00								
		4	Carga embarcada para la exportación aérea		0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	26,865,767	84.17								
		5	Carga desembarcada para la importación aérea		0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	31,236,056	96.59								
		6	Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	592	592	506	85.47								
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación		0	AERONAVE	252	252	207	82.14								
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto		0	AERONAVE	5,568	4,500	4,499	99.98								
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA												13,960,000.00	12,523,607.00	12,141,273.84	96.95
		1	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico		0	AERONAVE	52,500	52,500	49,600	94.48								
		2	Aeronaves con servicios Operativos de Aviacion y Soporte Técnico		0	AERONAVE	52,500	52,500	49,600	94.48								
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												3,096,560.00	912,739.00	876,297.53	96.01
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	126,100	100.00								
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de Mantenimiento		0	METRO CUADRADO	126,000	126,100	126,100	100.00								
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												180,154,873.00	190,154,873.00	159,057,968.85	83.65			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												8,500,000.00	9,300,000.00	6,057,042.28	65.13
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	29	20	9	45.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	29	20	9	45.00								
		3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		0	PERSONA	80	4,756	0	0.00								
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												18,676,527.00	4,731,881.00	1,775,226.65	37.52	
	000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												18,676,527.00	4,731,881.00	1,775,226.65	37.52
		1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS		3999	METRO CUADRADO	236	573	110	19.14								
		2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA		7325	METRO CUADRADO	616	0	0	0.00								
		3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO		16730	METRO CUADRADO	289	0	0	0.00								
		4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE		33423	METRO CUADRADO	446	0	0	0.00								
		5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA		111507	METRO CUADRADO	1,429	0	0	0.00								
		6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.		113758	METRO CUADRADO	1,336	0	0	0.00								
		7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		133898	METRO CUADRADO	335	222	0	0.00								
		8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD, ASENTAMIENTO NUESTRA REALIDAD, ALDEA LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-21-9499-43		148901	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00								
	000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA												3,747,431.00	1,500,000.00	0.00	0.00
		1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.		133890	METRO CUADRADO	893	441	0	0.00								
	000	003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA												5,576,042.00	1,905,108.00	0.00	0.00
		1	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		133899	METRO CUADRADO	2,700	0	0	0.00								
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												27,176,527.00	14,031,881.00	7,832,268.93	55.82			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7							15,275,620.00	13,338,631.00	5,840,853.99	43.79
			1		Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	3	31	31	100.00				
			2		Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	256	5,169	0	0.00				
			3		Contratación de recurso humano, bienes y servicios	0	EVENTO	3	31	31	100.00				
001					REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							3,094,176.00	1,331,776.00	842,667.77	63.27
		000	001		REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							3,094,176.00	1,331,776.00	842,667.77	63.27
			1		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-3365-42	131372	METRO CUADRADO	50	238	182	76.39				
			2		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00				
			3		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	METRO CUADRADO	86	128	85	66.79				
			4		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL,ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-42	131685	METRO CUADRADO	279	0	0	0.00				
			5		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI:12-26-0029-42	131671	METRO CUADRADO	63	26	0	0.00				
		000	002		REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							78,045,150.00	111,038,109.00	58,207,733.20	52.42
			1		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-24-0041-43	131662	METRO CUADRADO	219	0	0	0.00				
			2		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0992-43	131673	METRO CUADRADO	78	29	0	0.00				
			3		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0982-43	131678	METRO CUADRADO	260	0	0	0.00				
			4		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	METRO CUADRADO	43	95	27	28.00				
			5		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	METRO CUADRADO	101	152	106	70.05				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					6 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	METRO CUADRADO	166	263	209	79.39				
					7 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0040-43	132563	METRO CUADRADO	352	934	711	76.12				
					8 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0964-43	132569	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-20-0965-43	132570	METRO CUADRADO	270	67	0	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEUL, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-13-0005-43	132575	METRO CUADRADO	20	202	21	10.61				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	228	356	248	69.58				
					12 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	192	349	263	75.50				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-0022-43	132690	METRO CUADRADO	49	147	70	47.79				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-3617-43	132691	METRO CUADRADO	36	155	41	26.44				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN TUILCANABAJ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-11-0349-43	132695	METRO CUADRADO	181	251	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2757-43	132697	METRO CUADRADO	31	162	30	18.39				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO, 5 AV. 6-65 ZONA 1, EL PALMAR, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-19-0534-43	132698	METRO CUADRADO	367	0	0	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	198	445	433	97.28				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					19 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	91	227	208	91.43				
					20 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	33	104	45	42.86				
					21 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	129	154	22	14.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENDICIÓN DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	33	178	90	50.49				
					23 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	453	854	676	79.14				
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	METRO CUADRADO	209	389	59	15.25				
					25 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0023-43	132714	METRO CUADRADO	47	173	103	59.27				
					26 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJ-WABIL, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0016-43	132715	METRO CUADRADO	333	456	0	0.00				
					27 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0914-43	132716	METRO CUADRADO	97	322	186	57.80				
					28 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	METRO CUADRADO	42	293	187	63.92				
					29 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROMERO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-09-0013-43	132720	METRO CUADRADO	63	4	0	0.00				
					30 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-2697-43	132721	METRO CUADRADO	131	234	144	61.64				
					31 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0313-43	132723	METRO CUADRADO	71	269	244	90.79				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PÁGINA 34 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					32 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ADAN MOLINA ESCOBAR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO:09-09-0319-43	132724	METRO CUADRADO	318	0	0	0.00				
					33 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA LA VICTORIA , SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0054-43	132725	METRO CUADRADO	199	356	353	99.08				
					34 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ RAMON OVANDO, 2A. AVENIDA 7-55 ZONA 2, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-3084-43	132726	METRO CUADRADO	119	8	0	0.00				
					35 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ANITA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0357-43	132727	METRO CUADRADO	27	221	65	29.54				
					36 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ,ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ , QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-12-0013-43	132728	METRO CUADRADO	45	112	42	37.70				
					37 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO,ZUNIL,QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	METRO CUADRADO	285	726	81	11.10				
					38 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN TIXELAP, SAN JUAN COTZAL, QUICHE. CODIGO UDI: 14-11-0414-43	132778	METRO CUADRADO	208	0	0	0.00				
					39 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA LA SELVA, CHAMPERICO, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-07-0205-43	132803	METRO CUADRADO	207	0	0	0.00				
					40 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SOLEDAD AYAU, 8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU,RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0068-43	132808	METRO CUADRADO	924	0	0	0.00				
					41 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	METRO CUADRADO	167	344	236	68.49				
					42 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE, 4A. AV. 2-27 ZONA 1, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-06-0183-43	132811	METRO CUADRADO	197	0	0	0.00				
					43 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	132827	METRO CUADRADO	56	175	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					44 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE CRUZ PACHECO TAHAY, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. TOTONICAPAN CODIGO UDI: 08-01-0067-43	132830	METRO CUADRADO	46	71	0	0.00				
					45 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0031-43	133192	METRO CUADRADO	47	216	166	76.88				
					46 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0103-43	133194	METRO CUADRADO	72	191	115	60.18				
					47 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANCOCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0082-43	133195	METRO CUADRADO	75	153	13	8.76				
					48 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO SANTO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0013-43	133241	METRO CUADRADO	65	98	49	50.00				
					49 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0024-43	133243	METRO CUADRADO	26	75	5	6.61				
					50 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RECUERDO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-531-43	133251	METRO CUADRADO	269	520	0	0.00				
					51 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONINCHUM, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0451-43	133256	METRO CUADRADO	244	378	26	6.76				
					52 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0273-43	133275	METRO CUADRADO	47	47	0	0.00				
					53 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, ANGELINA YDIGORAS FUENTES, CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 Z.2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-17-2377-43	133287	METRO CUADRADO	25	229	147	64.05				
					54 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0314-43	133302	METRO CÚBICO	121	175	0	0.00				
					55 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	METRO CUADRADO	36	82	10	12.27				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					56	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ANTONIA DE MARURE, PLAZUELA EL CALVARIO, ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0051-43	133332	METRO CUADRADO	351	0	0	0.00				
					57	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES, FRANCISCO MUÑOZ , 1RA. CALLE 12-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-01-0052-43	133333	METRO CUADRADO	185	269	122	45.45				
					58	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	34	93	0	0.00				
					59	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN, CANTON CENTRAL, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI:13-24-1063-43	133372	METRO CUADRADO	180	50	0	0.00				
					60	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ LA CIENAGA, ALDEA CANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-23-0017-43	133373	METRO CUADRADO	183	18	0	0.00				
					61	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-01-0018-43	133375	METRO CUADRADO	132	598	545	91.09				
					62	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	METRO CUADRADO	138	319	233	72.99				
					63	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS, CANTON CHIGUAXTE, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-08-0218-43	133380	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
					64	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	249	402	0	0.00				
					65	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJA, NAHUALÁ, SOLOLÁ. CÓDIGO UDI: 07-05-0153-43	133658	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
					66	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	106	303	0	0.00				
					67	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PACHIPAC, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0146-43	133665	METRO CUADRADO	51	51	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 37 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					68 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-13-2577-43	133666	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					69 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	591	1,458	0	0.00				
					70 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	153	435	203	46.63				
					71 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	104	186	158	84.77				
					72 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	47	75	38	51.07				
					73 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0148-43	133913	METRO CUADRADO	308	459	0	0.00				
					74 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 3A. CALLE 6-81 ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	133918	METRO CUADRADO	167	233	0	0.00				
					75 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	245	401	338	84.28				
					76 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	METRO CUADRADO	418	628	85	13.61				
					77 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO EL PADRE, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0969-43	137818	METRO CUADRADO	93	257	185	71.96				
					78 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CABECERA MUNICIPAL, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0983-43	138095	METRO CUADRADO	226	15	0	0.00				
					79 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0090-43	138105	METRO CUADRADO	63	132	21	15.54				
					80 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PIEDRA PARADA CENTRO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0078-43	138110	METRO CUADRADO	67	132	19	14.67				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 38 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					81 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-06-0041-43	138136	METRO CUADRADO	379	298	0	0.00				
					82 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	345	776	707	91.13				
					83 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO, SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0401-43	138155	METRO CUADRADO	210	0	0	0.00				
					84 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS ZACARIAS, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0032-43	138178	METRO CUADRADO	65	276	0	0.00				
					85 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0539-43	138179	METRO CUADRADO	85	176	0	0.00				
					86 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NIMACHE, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0015-43	138182	METRO CUADRADO	34	31	0	0.00				
					87 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-17-0449-43	138220	METRO CUADRADO	614	817	158	19.30				
					88 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIPOX CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0352-43	138235	METRO CUADRADO	31	298	23	7.70				
					89 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS DURAZNALES, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-2734-43	138240	METRO CUADRADO	49	3	0	0.00				
					90 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	491	707	203	28.69				
					91 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-09-0316-43	138245	METRO CUADRADO	156	12	0	0.00				
					92 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0135-43	129949	METRO CUADRADO	107	156	0	0.00				
					93 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIEDRA LISA, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0042-43	131292	METRO CUADRADO	45	94	69	73.80				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 39 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					94 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0102-43	131312	METRO CUADRADO	151	346	68	19.63				
					95 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0004-43	131330	METRO CUADRADO	13	52	32	62.48				
					96 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHAGUA, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0005-43	131334	METRO CUADRADO	34	429	294	68.57				
					97 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-3900-43	131339	METRO CUADRADO	368	560	475	84.77				
					98 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCHOSH, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-0456-43	131355	METRO CUADRADO	257	336	151	45.04				
					99 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES , ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-09-1277-43	131358	METRO CUADRADO	83	0	0	0.00				
					100 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-12-0019-43	131364	METRO CUADRADO	211	567	0	0.00				
					101 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0585-43	131368	METRO CUADRADO	68	398	212	53.18				
					102 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	48	531	314	59.06				
					103 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	182	523	347	66.38				
					104 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-0015-43	131634	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
					105 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	152	331	248	74.97				
					106 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-23-0934-43	131659	METRO CUADRADO	203	299	250	83.63				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 40 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					107 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-1169-43	131336	METRO CUADRADO	412	0	0	0.00				
					108 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0039-42	138216	METRO CUADRADO	265	0	0	0.00				
					109 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA INDUSTRIA, EL RODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-14-0633-43	131620	METRO CUADRADO	142	0	0	0.00				
					110 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0840-43	131640	METRO CUADRADO	359	0	0	0.00				
					111 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	694	0	0	0.00				
					112 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-0993-43	131677	METRO CUADRADO	308	0	0	0.00				
					113 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0032-43	132561	METRO CUADRADO	485	0	0	0.00				
					114 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN , SIBINAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-08-0403-43	131352	METRO CUADRADO	365	0	0	0.00				
					115 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-20-0970-43	138206	METRO CUADRADO	610	0	0	0.00				
					116 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA DE LIMA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0125-43	138143	METRO CUADRADO	121	42	0	0.00				
					117 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0023-43	135233	METRO CUADRADO	317	0	0	0.00				
					118 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-03-0101-43	132814	METRO CUADRADO	263	0	0	0.00				
000	003				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							10,243,616.00	13,214,714.00	11,915,845.69	90.17
	1				REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-3916-45	133198	METRO CUADRADO	23	43	7	15.95				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 41 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-01-4729-45	134517	METRO CUADRADO	323	821	259	31.54				
				3	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION AGRICOLA, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0645-45	138181	METRO CUADRADO	277	0	0	0.00				
				4	REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN MARCOS, CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-11-0815-45	132696	METRO CUADRADO	21	102	25	24.38				
				5	REPOSICION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL JULIO CESAR MONTENGRO, CANTON SANTA CRISTINA, ZONA 2, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0069-45	132816	METRO CUADRADO	1,084	1,198	526	43.94				
				6	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-3924-45	138183	METRO CUADRADO	240	0	0	0.00				
				7	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS.CODIGO UDI: 12-25-3932-45	133242	METRO CUADRADO	178	0	0	0.00				
				8	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION, ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-26-4348-45	138184	METRO CUADRADO	95	0	0	0.00				
				9	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL CON ORIENTACION COMERCIAL, 2A. CALLE 2-17, ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-05-1521-45	132813	METRO CUADRADO	460	0	0	0.00				
000	004				REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							3,341,438.00	3,139,781.00	971,744.05	30.95
				1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	388	580	520	89.73				
				2	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE EDUCACION , COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CÓDIGO UDI: 11-08-0014-46	132804	METRO CUADRADO	519	0	0	0.00				
Tota 96					RECONSTRUCCION N7							<u>18,369,796.00</u>	<u>14,670,407.00</u>	<u>6,683,521.76</u>	<u>45.56</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 42 **DE** 52
FECHA 18/01/2016
HORA 9:49.26
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																		
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												1,923,145.00	2,144,204.00	1,799,881.60	83.94
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	156	156	127	81.41								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	156	156	127	81.41								
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												1,630,405.00	1,591,013.00	1,509,142.93	94.85
		1	Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión			0	PERSONA	756	756	756	100.00							
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales			0	PERSONA	756	756	756	100.00							
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												10,546,450.00	4,921,233.00	3,972,557.53	80.72
		1	Servicios de radiodifusión para personas juridicas y/o individuales			0	EVENTO	54,252	54,252	38,970	71.83							
		2	Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales			0	EVENTO	2,460	2,460	661	26.87							
		3	Programas radiales difundidos para la población en general			0	EVENTO	22,212	22,212	8,729	39.30							
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas			0	EVENTO	29,580	29,580	29,580	100.00							
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												14,100,000.00	8,656,450.00	7,281,582.06	84.12			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 43 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																		
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												3,355,190.00	3,540,190.00	1,945,496.01	54.95
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	60	60	49	81.67								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	60	60	49	81.67								
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE												1,756,520.00	1,571,520.00	1,090,802.20	69.41
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	2,942	2,942	1,224	41.60								
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	2,892	2,892	1,176	40.66								
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	50	50	48	96.00								
		4	Hogares con monitoreo del servicio de cable			EVENTO	0	8,400	3,575	42.56								
Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												5,111,710.00	5,111,710.00	3,036,298.21	59.40			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 44 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																		
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												24,681,636.00	30,439,496.00	22,227,921.19	73.02
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	1,003	850	850	100.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	1,003	850	850	100.00								
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												6,265,050.00	6,163,431.00	5,639,531.60	91.50
		1	Boletin con información climática para la población en general		0	DOCUMENTO	60,200	11,222	11,222	100.00								
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	44,466	8,289	8,289	100.00								
		3	Boletines emitidos con información meterológica para la poblacion en general		0	DOCUMENTO	15,734	2,933	2,933	100.00								
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												1,886,673.00	1,899,055.00	1,545,553.28	81.39
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	16,200	17,608	17,608	100.00								
		2	Boletines emitidos con información geológica para la población en general		0	DOCUMENTO	6,075	6,603	6,603	100.00								
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras		0	DOCUMENTO	10,125	11,005	11,005	100.00								
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												5,366,641.00	5,405,668.00	4,817,325.54	89.12
		1	Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	11,760	10,907	10,907	100.00								
		2	Boletines con información hidrológica para la población en general		0	DOCUMENTO	3,700	3,432	3,432	100.00								
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas		0	DOCUMENTO	3,705	3,436	3,436	100.00								
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general		0	DOCUMENTO	4,355	4,039	4,039	100.00								
Tota 16												38,200,000.00	43,907,650.00	34,230,331.61	77.96			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 52
FECHA 18/01/2016
HORA 9:49.26
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																		
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												6,490,107.00	6,828,594.00	5,876,594.15	86.06
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	73	73	73	100.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	73	73	73	100.00								
	002	000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS												1,309,893.00	1,274,956.00	965,556.34	75.73
		1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados			0	EVENTO	2,150	2,150	2,150	100.00							
		2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados			0	EVENTO	2,150	2,150	2,150	100.00							
Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												7,800,000.00	8,103,550.00	6,842,150.49	84.43			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 46 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												28,004,683.00	27,208,009.00	22,901,351.08	84.17
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	160	160	155	96.88								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	160	160	155	96.88								
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,855,858.00	2,575,550.00	2,270,703.15	88.16
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación			0	DOCUMENTO	1,010	155	154	99.35							
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas			0	DOCUMENTO	800	135	135	100.00							
		3	Licencias emitidas a proveedores satelites			0	DOCUMENTO	5	6	6	100.00							
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales			0	DOCUMENTO	205	14	13	92.86							
		5	Monitoreo del espectro radioeléctrico			0	EVENTO	200	230	230	100.00							
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												1,734,459.00	3,023,717.00	2,429,907.00	80.36
		1	Recursos de telefonía regulados			0	DOCUMENTO	1,038	1,231	1,229	99.84							
		2	Operadores de telefonía registrados			0	REGISTRO	256	112	102	91.07							
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales			0	DOCUMENTO	208	55	55	100.00							
		4	Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas			0	DOCUMENTO	330	56	54	96.43							
		5	Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicos, de telecomunicaciones móviles			0	DOCUMENTO	500	1,120	1,120	100.00							
Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												32,595,000.00	32,807,276.00	27,601,961.23	84.13			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 47 DE 52
FECHA 18/01/2016
HORA 9:49.26
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-															
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									4,236,800.00	4,302,162.00	3,415,761.21	79.40
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	50	53	52	98.11				
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	50	53	52	98.11				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA									6,863,200.00	1,797,838.00	1,259,433.28	70.05
		1	Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados			0	PERSONA	969	242	0	0.00				
		2	Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados			0	PERSONA	323	0	0	0.00				
		3	Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados			0	PERSONA	646	242	0	0.00				
Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												11,100,000.00	6,100,000.00	4,675,194.49	76.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 48 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												12,394,723.00	11,415,320.00	8,241,520.63	72.20	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	198	422	397	94.08									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	198	422	397	94.08									
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES												7,654,277.00	5,160,403.00	3,894,049.84	75.46	
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	3,000	2,020	411	20.35									
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	3,000	2,020	411	20.35									
		3	Recuperación de la cartera crediticia			UNIDAD MONETARIA	0	5,500,000	5,110,944	92.93									
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO													100,000.00	6,380,514.00	0.00	0.00	
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION												100,000.00	6,380,514.00	0.00	0.00	
		1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		149695	METRO CUADRADO	2,263	687	0	0.00									
			ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA																
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												20,149,000.00	22,956,237.00	12,135,570.47	52.86			
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																		
01	ATENCION DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II																		
	001	000	SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA												0.00	11,384,472.00	4,457,052.65	39.15	
		1	Servicios de apoyo por emergencia			EVENTO	0	209	0	0.00									
		2	Servicios de apoyo por emergencia			EVENTO	0	209	0	0.00									
	Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	11,384,472.00	4,457,052.65	39.15			
95	RECONSTRUCCIÓN JL7																		
	001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7												0.00	8,104,587.00	6,654,384.58	82.11	
		1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción			EVENTO	0	388	337	86.86									
		2	Servicios de apoyo a la reconstrucción			EVENTO	0	388	337	86.86									
	Tota 95 RECONSTRUCCIÓN JL7												0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 49 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												9,142,109.00	10,116,116.00	8,683,977.68	85.84
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	330	284	283	99.65								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	330	284	283	99.65								
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL												18,157,891.00	17,183,884.00	16,400,524.86	95.44
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial		0	PERSONA	373,000	360,960	358,710	99.38								
		2	Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial		0	PERSONA	35,000	23,000	20,750	90.22								
		3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera		0	PERSONA	40	0	0	0.00								
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		0	PERSONA	12,960	12,960	12,960	100.00								
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera		0	EVENTO	4,000	4,000	4,000	100.00								
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		0	PERSONA	325,000	325,000	325,000	100.00								
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		0	DOCUMENTO	400,000	400,000	400,000	100.00								
	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													7,000,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												7,000,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
		1	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.		55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00								
		2	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL Y PAVIMENTO DE PARQUEOS, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.		133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00								
		3	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.		133043	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00								
Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												25,157,891.00	18,498,884.00	16,400,524.86	88.66			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 50 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												237,319,717.00	30,691,270.00	23,936,376.41	77.99
		1	Red vial con servicios de manteminiento		0	KILÓMETRO	4,404	4,160	3,300	79.33								
		2	Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	4,404	4,160	3,300	79.33								
	003	000	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS												0.00	256,260,362.00	253,776,499.35	99.03
		1	Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos			METRO CÚBICO	0	20,838	20,835	99.99								
		2	Dragados en ríos como medida de mitigación y/o prevención para la red vial			METRO CÚBICO	0	20,838	20,835	99.99								
	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA													141,000,000.00	282,791,546.00	189,651,732.04	67.06
	000	001	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS												141,000,000.00	282,791,546.00	189,651,732.04	67.06
		1	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ		130902	KILÓMETRO	5	4	0	0.00								
		2	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)		133500	KILÓMETRO	12	10	3	26.50								
		4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF RD-SCH-01 DE MAZATENANGO A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ (PAVIMENTACION)		121155	KILÓMETRO	6	6	0	0.00								
		5	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)		122477	KILÓMETRO	21	14	0	0.00								
	Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												378,319,717.00	569,743,178.00	467,364,607.80	82.03		
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												0.00	6,118,759.00	1,323,858.22	21.64
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	0	6	2	33.33								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	0	6	2	33.33								
	Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												0.00	6,118,759.00	1,323,858.22	21.64		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												44,499,996.00	44,699,996.00	35,754,430.71	79.99
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	827	1,751	1,401	80.01								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	827	1,751	1,401	80.01								
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO													200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	000	002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZISBAJ, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO		100672	METRO	2,450	2,450	0	0.00								
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
95	RECONSTRUCCIÓN JL7																	
	001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7												0.00	4,261,726.00	4,261,726.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 51 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Servicios de Apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	4	100.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	4	100.00				
				Tota 95 RECONSTRUCCIÓN JL7								<u>0.00</u>	<u>4,261,726.00</u>	<u>4,261,726.00</u>	<u>100.00</u>
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							525,000.00	525,000.00	153,658.95	29.27
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	7	7	3	42.86				
				Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN								<u>0.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 52 DE 52
 FECHA 18/01/2016
 HORA 9:49.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																			
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												19,500,001.00	18,457,057.00	13,689,263.77	74.17	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	126	246	186	75.61									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	126	246	186	75.61									
	002	000	PROGRAMA DE VIVIENDA												439,989,839.00	441,032,783.00	219,967,088.01	49.88	
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	18,513	11,961	6,794	56.80									
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	1,252	500	318	63.60									
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	52	961	319	33.19									
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	50	0	0	0.00									
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	242	500	277	55.40									
		6	Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda		0	FAMILIA	157	0	0	0.00									
		7	Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro)		0	FAMILIA	5,000	0	0	0.00									
		8	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	11,760	10,000	5,880	58.80									
	Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR												439,989,839.00	441,032,783.00	219,967,088.01	49.88			
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI																		
	01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA													19,522,500.00	19,522,500.00	1,761,300.00	9.02	
		001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA												19,522,500.00	19,522,500.00	1,761,300.00	9.02
			1	Familias con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	706	706	61	8.64								
			2	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	383	383	10	2.61								
			3	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	320	320	51	15.94								
			4	Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones		0	FAMILIA	3	3	0	0.00								
	Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO												19,522,500.00	19,522,500.00	1,761,300.00	9.02			