Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								41,747,038.00	56,547,051.00	20,953,312.81		37.05	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	613	620	0	0.00							
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	613	620	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								101,575,016.00	238,705,893.00	50,357,986.01		21.10	
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	10,572	10,227	220	2.15							
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,270	1,925	0	0.00							
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8,302	8,302	220	2.65							
		6			Dirección y Coordinación (Convoyes)		EVENTO	0	345	164	47.54							
		7			Dirección y Coordinación (zonas viales)		EVENTO	0	7	0	0.00							
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS								113,200,000.00	113,200,000.00	0.00		0.00	
		1			Red Vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	103	103	0	0.00							
		5			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial	0	METRO CÚBICO	103	103	0	0.00							
	001				MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS								78,425,100.00	78,425,100.00	0.00		0.00	
		001	000		DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS								78,425,100.00	78,425,100.00	0.00		0.00	
			1		DRAGADO CAUCE Y MITIGACIÓN RÍO LAS VACAS Y SUS AFLUENTES, GUATEMALA	122025	METRO CÚBICO	140,000	140,000	0	0.00							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								602,621,714.00	338,263,241.00	110,811,617.35		32.76	
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA								602,621,714.00	338,263,241.00	110,811,617.35		32.76	
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,336	(1,675)	0	0.00							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	279	14	0	0.00							
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	4,057	(1,689)	0	0.00							
		4			Red vial primaria y secundaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	0	1,024	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCIÓN NORMAL)								0.00	296,585,970.00	4,200.00		0.00	
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,336	0	0.00							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	20	0	0.00							
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,316	0	0.00							
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								318,962,528.00	293,962,528.00	38,331,550.00		13.04	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								318,962,528.00	293,962,528.00	38,331,550.00		13.04	
			1		CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	127	96	0	0.07				
				3	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	5	1	0	6.00				
				5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
000				002	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							987,680,982.00	987,680,982.00	0.00	0.00
				6	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
				7	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	30	30	0	0.00				
000				003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							25,000,000.00	32,000,000.00	23,750,000.00	74.22
				8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	41	41	0	0.00				
000				004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							120,400,000.00	102,400,000.00	248,953.62	0.24
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	21	21	0	0.00				
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	11	11	0	0.00				
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	55	55	0	0.00				
				11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							68,872,112.00	20,062,112.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							68,872,112.00	20,062,112.00	0.00	0.00
					17	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	9	2	0	1.50				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							14,807,000.00	53,807,000.00	11,417,280.36	21.22
					18	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	14	0	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					22	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							182,254,156.00	186,064,156.00	2,846,152.30	1.53
					23	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	116527	KILÓMETRO	20	5	0	1.20				
					25	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	16	0	1.19				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					27	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. LONGITUD 26.40 KM	167405	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	2	0	1.50				
					29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.	156369	DOCUMENTO	12	0	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	7	7	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							179,013,606.00	67,443,040.00	37,474,765.00	55.57	
				001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA							179,013,606.00	67,443,040.00	37,474,765.00	55.57
					1	Red vial terciaria con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,371	269	0	0.00				
					4	Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	3,371	269	0	0.00				
					5	Red vial terciaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	0	255	0.00				
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							0.00	65,870,798.00	0.00	0.00
					1	Red vial terciaria con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	2,281	0	0.00				
					2	Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	2,281	0	0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							5,000,000.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90	
				000	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							5,000,000.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90
					6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	3,900	3,900	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	3,782	3,782	214	5.65				
				000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
					8	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	24,000	24,000	0	0.00				
				Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							837,923,288.00	1,215,740,380.00	148,416,788.95	12.21		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
				001	000	DIRECCION Y COORDINACION							10,701,438.00	10,701,438.00	2,940,261.40	27.48
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	0	0.00				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	0	0.00				
				002	000	REGULACION DE TRANSPORTE							1,298,562.00	1,298,562.00	470,138.31	36.20
					1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	231	231	20	8.66				
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	231	231	20	8.66				
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,294	1,294	82	6.34				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												<u>12,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,410,399.71</u>	<u>28.42</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							140,832,077.00	142,993,985.00	52,845,790.86	36.96		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,524	45	2.95						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,524	45	2.95						
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							25,966,613.00	25,966,613.00	7,804,024.54	30.05		
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,344	5,344	2,128	39.82						
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,138,900	1,138,900	437,481	38.41						
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,153,900	1,153,900	442,004	38.31						
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	9,935,957	31.13						
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	6,821,767	21.09						
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	592	592	187	31.59						
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	252	252	58	23.02						
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,500	4,500	1,883	41.84						
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							9,042,000.00	9,042,000.00	4,058,508.06	44.89		
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	18,800	35.81						
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	18,800	35.81						
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							5,416,310.00	14,252,423.00	312,262.30	2.19		
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	242,575	45,100	18.59						
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	242,575	45,100	18.59						
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												<u>181,257,000.00</u>	<u>192,255,021.00</u>	<u>65,020,585.76</u>	<u>33.82</u>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							10,500,000.00	10,500,000.00	1,810,825.17	17.25		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	29	0	0.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	29	0	0.00						
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	2,758	2,758	0	0.00						
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							<u>13,347,873.00</u>	<u>13,347,873.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							13,347,873.00	13,347,873.00	0.00	0.00		
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43	155992	METRO CUADRADO	138	138	0	0.00						
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,761	1,761	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43	170208	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUICULLIL, NAHUALA, SOLOLA UDI: 07-05-0158-43	170175	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43	170168	METRO CUADRADO	86	86	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43	155990	METRO CUADRADO	510	510	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43	155978	METRO CUADRADO	223	223	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43	155973	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43	155972	METRO CUADRADO	177	177	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43	155962	METRO CUADRADO	50	50	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43	150614	METRO CUADRADO	429	429	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								5,402,127.00	5,402,127.00	0.00	0.00
					14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	854	854	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	143	143	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46	170090	METRO CUADRADO	572	572	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		000		003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		17			CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00					
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													23,847,873.00	23,847,873.00	1,810,825.17	7.59
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								3,513,577.00	3,513,577.00	908,858.17	25.87
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	9	5.73					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	9	5.73					
		002		000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								1,735,776.00	1,735,776.00	538,852.81	31.04
				1	Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	824	824	280	33.98					
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	824	824	280	33.98					
		003		000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,250,647.00	4,250,647.00	1,105,500.91	26.01
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,294	54,294	10,861	20.00					
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	2,742	303	11.05					
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	21,972	21,972	2,596	11.82					
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	8,002	27.05					
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													9,500,000.00	9,500,000.00	2,553,211.89	26.88
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								31,012,744.00	29,440,702.00	3,556,836.22	12.08
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	1,104	376	34.06					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	1,104	376	34.06					
		002		000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,514,190.00	8,814,655.00	1,872,405.03	21.24
				1	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	17,009	17,010	8,986	52.83					
				2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	13,428	13,429	6,646	49.49					
				3	Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,581	3,581	2,340	65.34					
		003		000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								1,627,000.00	1,669,617.00	535,304.13	32.06
				1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,659	19,659	10,500	53.41					
				2	Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,893	6,893	3,316	48.11					
				3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,766	12,766	7,184	56.27					
		004		000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								4,609,583.00	4,752,423.00	1,515,206.23	31.88
				1	Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,803	10,803	6,664	61.69					
				2	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,432	3,432	2,116	61.66					
				3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,332	3,332	2,060	61.82					
				4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	4,039	4,039	2,488	61.60					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							25,500,000.00	25,500,000.00	3,171,112.58	12.44
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	155	22	14.19				
				3	Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	155	22	14.19				
		002	000		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							224,500,000.00	224,500,000.00	23,451,747.28	10.45
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,466	14,466	828	5.72				
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	851	854	2	0.23				
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	403	403	0	0.00				
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	50	0	0.00				
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	238	238	77	32.35				
				6	Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	10	10	0	0.00				
				8	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	12,914	12,911	749	5.80				
				Tota 19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							250,000,000.00	250,000,000.00	26,622,859.86	10.65
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN										
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							48,232,582.00	47,776,582.00	7,847,519.42	16.43
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,930	1,930	381	19.74				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,930	1,930	381	19.74				
		002	000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							3,529,258.00	3,529,258.00	336,612.98	9.54
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	1,251	0	0.00				
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	1,251	0	0.00				
				3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	5,740,000	5,740,000	1,304,475	22.73				
		001			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
		000	001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, FASE II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	149697	METRO CUADRADO	2,310	0	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149703	METRO CUADRADO	2,417	799	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, FASE III, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	149701	METRO CUADRADO	2,156	0	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	149700	METRO CUADRADO	2,240	778	0	0.00				
		10			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA DE PINARES, CIUDAD SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA	105042	METRO CUADRADO	130	130	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 10 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>70,761,840.00</u>	<u>70,305,840.00</u>	<u>8,184,132.40</u>	<u>11.64</u>		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,174,075.00	5,174,075.00	885,143.99	17.11	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67						
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								192,925.00	192,925.00	23,806.45	12.34	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	1,120	1,120	767	68.48						
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	1,070	1,070	754	70.47						
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	50	13	26.00						
		6			Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	0	2,262	0.00						
Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												<u>5,367,000.00</u>	<u>5,367,000.00</u>	<u>908,950.44</u>	<u>16.94</u>		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,944,233.00	25,502,334.00	7,958,387.17	31.21	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	149	18	12.08						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	149	18	12.08						
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,384,727.00	3,124,657.00	1,356,200.40	43.40	
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	372	372	49	13.17						
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	361	361	48	13.30						
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33						
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	8	8	0	0.00						
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	555	555	45	8.11						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								3,478,316.00	4,180,285.00	1,515,000.28	36.24	
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	2,295	2,295	729	31.76						
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	347	347	51	14.70						
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	116	116	58	50.00						
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	184	184	9	4.89						
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,995	1,995	662	33.18						
Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												<u>32,807,276.00</u>	<u>32,807,276.00</u>	<u>10,829,587.85</u>	<u>33.01</u>		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,527,180.00	5,332,180.00	828,620.37	15.54	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	14	18.67						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	14	18.67						
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								972,820.00	767,820.00	208,641.01	27.17	
		1			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	96	0	0.00						
		2			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	91	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												<u>6,500,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>1,037,261.38</u>	<u>17.00</u>	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
01					ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II								0.00	0.00	240,000.00	0.00
				001	000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA								0.00	0.00	240,000.00	0.00
				1	Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	(2)	0	0.00					
				2	Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	(2)	0	0.00					
Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240,000.00</u>	<u>0.00</u>	
96					RECONSTRUCCION N7											
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7								0.00	0.00	0.00	0.00
Tota 96 RECONSTRUCCION N7												<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI											
01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA								2,992,500.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA								2,992,500.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
				1	Familias con subsidios para la vivienda		FAMILIA	105	105	0	0.00					
				2	Familias con subsidio para construcción de vivienda		FAMILIA	50	50	0	0.00					
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		FAMILIA	51	51	0	0.00					
				4	Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones		FAMILIA	4	4	0	0.00					
001					REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								14,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
				000	001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES								14,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
				60	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	5	6	0	2.17					
				61	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION												<u>14,000,000.00</u>	<u>41,000,000.00</u>	<u>9,988,958.08</u>	<u>24.36</u>	
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS								6,000,000.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	57	57	0	0.00					
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	57	57	0	0.00					
Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>11,329.54</u>	<u>0.19</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 12 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									26,114,332.00	38,440,095.00	15,996,058.79	41.61	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	4	4	0	0.00							
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	3	3	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									53,481,956.00	190,612,833.00	47,016,840.47	24.67	
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,172	4,172	0	0.00							
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,270	2,270	0	0.00							
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,902	1,902	0	0.00							
		7			Dirección y Coordinación (zonas viales)		EVENTO	0	7	0	0.00							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									288,962,528.00	263,962,528.00	29,781,550.00	11.28	
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P									288,962,528.00	263,962,528.00	29,781,550.00	11.28	
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									288,962,528.00	263,962,528.00	29,781,550.00	11.28	
			1		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							
			2		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	122	91	0	0.00							
			3		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	7	0	0	0.00							
			4		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	5	1	0	6.00							
			5		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	3	2	0	0.00							
		000	002		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									987,680,982.00	987,680,982.00	0.00	0.00	
			6		AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	19	19	0	0.00							
			7		AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	30	30	0	0.00							
		000	003		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									25,000,000.00	32,000,000.00	23,750,000.00	74.22	
			8		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	5	0	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	41	41	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							60,400,000.00	42,400,000.00	248,953.62	0.59
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							68,872,112.00	20,062,112.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							68,872,112.00	20,062,112.00	0.00	0.00
					17	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	9	2	0	1.50				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							14,807,000.00	53,807,000.00	11,417,280.36	21.22
					18	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	14	0	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					22	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							182,254,156.00	186,064,156.00	2,846,152.30	1.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,632,706.00	18,106,956.00	4,957,254.02	27.38			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	609	616	0	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	610	617	0	0.00								
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								602,621,714.00	338,263,241.00	110,811,617.35	32.76			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA								602,621,714.00	338,263,241.00	110,811,617.35	32.76			
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,336	(1,675)	0	0.00								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	279	14	0	0.00								
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	4,057	(1,689)	0	0.00								
		4			Red vial primaria y secundaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	0	1,024	0.00								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								0.00	296,585,970.00	4,200.00	0.00			
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,336	0	0.00								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	20	0	0.00								
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,316	0	0.00								
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								179,013,606.00	67,443,040.00	37,474,765.00	55.57			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA								179,013,606.00	67,443,040.00	37,474,765.00	55.57			
		1			Red vial terciaria con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,371	269	0	0.00								
		4			Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	3,371	269	0	0.00								
		5			Red vial terciaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	0	255	0.00								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								0.00	65,870,798.00	0.00	0.00			
		1			Red vial terciaria con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	2,281	0	0.00								
		2			Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	2,281	0	0.00								
	Tota 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											<u>194,646,312.00</u>	<u>448,006,764.00</u>	<u>42,436,219.02</u>	<u>9.47</u>			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	10,998,021.00	0.00	0.00			
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	15,900	0	0.00								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	15,900	0	0.00								
	Tota 13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											<u>0.00</u>	<u>10,998,021.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									10,701,438.00	10,701,438.00	2,940,261.40	27.48	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	0	0.00							
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									1,298,562.00	1,298,562.00	470,138.31	36.20	
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	231	231	20	8.66							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	231	231	20	8.66							
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,294	1,294	82	6.34							
				Tota 12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>12,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,410,399.71</u>	<u>28.42</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							140,832,077.00	142,993,985.00	52,845,790.86	36.96
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,524	45	2.95				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,524	45	2.95				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							25,966,613.00	25,966,613.00	7,804,024.54	30.05
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,344	5,344	2,128	39.82				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,138,900	1,138,900	437,481	38.41				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,153,900	1,153,900	442,004	38.31				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	9,935,957	31.13				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	6,821,767	21.09				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	592	592	187	31.59				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	252	252	58	23.02				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,500	4,500	1,883	41.84				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							9,042,000.00	9,042,000.00	4,058,508.06	44.89
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	18,800	35.81				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,500	18,800	35.81				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							5,416,310.00	3,254,402.00	312,262.30	9.60
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	226,675	45,100	19.90				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	226,675	45,100	19.90				
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											181,257,000.00	181,257,000.00	65,020,585.76	35.87	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							10,500,000.00	10,500,000.00	1,810,825.17	17.25			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	29	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	29	0	0.00							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	2,758	2,758	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							12,347,873.00	12,347,873.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							12,347,873.00	12,347,873.00	0.00	0.00			
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43	155992	METRO CUADRADO	138	138	0	0.00							
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,761	1,761	0	0.00							
		3			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43	170208	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00							
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUICULLIL, NAHUALA, SOLOLA UDI: 07-05-0158-43	170175	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00							
		5			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43	170168	METRO CUADRADO	86	86	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00							
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43	155990	METRO CUADRADO	510	510	0	0.00							
		8			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	121	121	0	0.00							
		9			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43	155978	METRO CUADRADO	58	58	0	0.00							
		10			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43	155973	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00							
		11			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43	155972	METRO CUADRADO	177	177	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				12	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43	155962	METRO CUADRADO	50	50	0	0.00				
				13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43	150614	METRO CUADRADO	429	429	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							5,402,127.00	5,402,127.00	0.00	0.00
				14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	854	854	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	143	143	0	0.00				
				16	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46	170090	METRO CUADRADO	572	572	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
				17	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												<u>22,847,873.00</u>	<u>22,847,873.00</u>	<u>1,810,825.17</u>	<u>7.93</u>
96					RECONSTRUCCION N7										
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	0.00	0.00	0.00
Tota 96 RECONSTRUCCION N7												<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad :													11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL							
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,513,577.00	3,513,577.00	908,858.17	25.87				
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	9	5.73									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	9	5.73									
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								1,735,776.00	1,735,776.00	538,852.81	31.04				
		1			Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	824	824	280	33.98									
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	824	824	280	33.98									
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,250,647.00	4,250,647.00	1,105,500.91	26.01				
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,294	54,294	10,861	20.00									
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	2,742	303	11.05									
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	21,972	21,972	2,596	11.82									
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	8,002	27.05									
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													<u>5,986,423.00</u>	<u>5,986,423.00</u>	<u>1,644,353.72</u>	<u>27.47</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							5,174,075.00	5,174,075.00	885,143.99	17.11
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	60	22	36.67				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							192,925.00	192,925.00	23,806.45	12.34
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	1,120	1,120	767	68.48				
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	1,070	1,070	754	70.47				
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	50	13	26.00				
		6			Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	0	2,262	0.00				
Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												<u>5,367,000.00</u>	<u>5,367,000.00</u>	<u>908,950.44</u>	<u>16.94</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																	
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									31,012,744.00	29,440,702.00	3,556,836.22	12.08
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	1,104	376	34.06						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	1,104	376	34.06						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									7,514,190.00	8,814,655.00	1,872,405.03	21.24
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	17,009	17,010	8,986	52.83						
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	13,428	13,429	6,646	49.49						
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,581	3,581	2,340	65.34						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									1,627,000.00	1,669,617.00	535,304.13	32.06
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,659	19,659	10,500	53.41						
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,893	6,893	3,316	48.11						
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,766	12,766	7,184	56.27						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									4,609,583.00	4,752,423.00	1,515,206.23	31.88
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,803	10,803	6,664	61.69						
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,432	3,432	2,116	61.66						
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,332	3,332	2,060	61.82						
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	4,039	4,039	2,488	61.60						
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													44,763,517.00	44,677,397.00	7,479,751.61	16.74	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :													11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS				
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											7,787,488.00	5,084,626.00	1,986,242.69	39.06
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	2,170	2,175	0	0.00							
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	2,170	2,175	0	0.00							
	002	000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											712,512.00	671,662.00	200,642.16	29.87
		1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados		0	EVENTO	2,972	2,972	794	26.72							
		2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados		0	EVENTO	2,972	2,972	794	26.72							
Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											8,500,000.00	5,756,288.00	2,186,884.85	37.99			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							26,944,233.00	25,502,334.00	7,958,387.17	31.21
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	149	18	12.08				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	149	18	12.08				
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,384,727.00	3,124,657.00	1,356,200.40	43.40
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	372	372	49	13.17				
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	361	361	48	13.30				
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	8	8	0	0.00				
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	555	555	45	8.11				
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA							3,478,316.00	4,180,285.00	1,515,000.28	36.24
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	2,295	2,295	729	31.76				
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	347	347	51	14.70				
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	116	58	50.00				
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	184	184	9	4.89				
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,995	1,995	662	33.18				
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							<u>32,807,276.00</u>	<u>32,807,276.00</u>	<u>10,829,587.85</u>	<u>33.01</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																				
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,527,180.00	5,332,180.00	828,620.37	15.54				
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	14	18.67									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	14	18.67									
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								972,820.00	767,820.00	208,641.01	27.17				
		1			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	96	0	0.00									
		2			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	91	0	0.00									
Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													<u>6,500,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>1,037,261.38</u>	<u>17.00</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									14,450,742.00	14,450,742.00	1,993,899.30			13.80	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	99	132.00									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	75	99	132.00									
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									3,529,258.00	3,529,258.00	336,612.98			9.54	
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	1,251	0	0.00									
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	1,251	0	0.00									
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	5,740,000	5,740,000	1,304,475	22.73									
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO									18,000,000.00	18,000,000.00	0.00			0.00	
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN									18,000,000.00	18,000,000.00	0.00			0.00	
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, FASE II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	149697	METRO CUADRADO	2,310	0	0	0.00									
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149703	METRO CUADRADO	2,417	799	0	0.00									
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, FASE III, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	149701	METRO CUADRADO	2,156	0	0	0.00									
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	149700	METRO CUADRADO	2,240	778	0	0.00									
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									<u>35,980,000.00</u>	<u>35,980,000.00</u>	<u>2,330,512.28</u>			<u>6.48</u>	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS															
	01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II									0.00	0.00	240,000.00			0.00	
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA									0.00	0.00	240,000.00			0.00	
			1		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	(2)	0	0.00									
			2		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	(2)	0	0.00									
	Tota 94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240,000.00</u>			<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 27 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																	
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									14,042,803.00	8,815,995.00	2,613,185.34	29.64
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	333	333	4	1.20						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	333	333	4	1.20						
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									14,957,197.00	14,957,197.00	3,818,446.24	25.53
		1			Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	693,390	693,390	17,516	2.53						
		2			Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	66,088	66,088	9,000	13.62						
		3			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	76	76	0	0.00						
		4			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	13,550	13,550	4,516	33.33						
		5			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,100	4,100	1,368	33.37						
		6			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	613,676	613,676	4,000	0.65						
		7			Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	425,000	425,000	75,000	17.65						
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00						
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	1,648	0	0.00						
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00						
		4			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00						
	Tota 18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>22,957,197.00</u>	<u>22,957,197.00</u>	<u>3,818,446.24</u>	<u>16.63</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									48,093,060.00	48,093,060.00	3,341,145.54	6.95		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	6,055	220	3.63								
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0	(345)	0	0.00								
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	6,400	220	3.44								
		6			Dirección y Coordinación (Convoyes)		EVENTO	0	345	164	47.54								
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS									113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00		
		1			Red Vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	103	103	0	0.00								
		5			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial	0	METRO CÚBICO	103	103	0	0.00								
	001				MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS									78,425,100.00	78,425,100.00	0.00	0.00		
		001	000		DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS									78,425,100.00	78,425,100.00	0.00	0.00		
			1		DRAGADO CAUCE Y MITIGACIÓN RÍO LAS VACAS Y SUS AFLUENTES, GUATEMALA	122025	METRO CÚBICO	140,000	140,000	0	0.00								
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									30,000,000.00	30,000,000.00	8,550,000.00	28.50		
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P									30,000,000.00	30,000,000.00	8,550,000.00	28.50		
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									30,000,000.00	30,000,000.00	8,550,000.00	28.50		
			2		CONSTRUCCIÓN CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL	156726	KILÓMETRO	5	5	0	1.40								
		000	004		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
			3		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	21	21	0	0.00								
			4		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	11	11	0	0.00								
			5		MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	55	55	0	0.00								
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA									5,000,000.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90		
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS									5,000,000.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90		
		000	001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES									5,000,000.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90		
			6		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	3,900	3,900	0	0.00								
			7		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	3,782	3,782	214	5.65								
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES									13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				8	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	24,000	24,000	0	0.00				
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>269,718,160.00</u>	<u>269,718,160.00</u>	<u>11,891,145.54</u>	<u>4.41</u>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CALLE LOS POLITICOS, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS	71087	METRO CUADRADO	165	165	0	0.00				
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA															
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							33,781,840.00	33,325,840.00	5,853,620.12	17.56
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	1,855	282	15.20				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	1,855	282	15.20				
				001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA DE PINARES, CIUDAD SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA	105042	METRO CUADRADO	130	130	0	0.00				
Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>34,781,840.00</u>	<u>34,325,840.00</u>	<u>5,853,620.12</u>	<u>17.05</u>
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							6,000,000.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	57	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	57	0	0.00				
Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>11,329.54</u>	<u>0.19</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 30
 FECHA 06/09/2016
 HORA 9:27.33
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																			
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								25,500,000.00	25,500,000.00	3,171,112.58	12.44			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	155	22	14.19								
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	155	22	14.19								
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								224,500,000.00	224,500,000.00	23,451,747.28	10.45			
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,466	14,466	828	5.72								
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	851	854	2	0.23								
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	403	403	0	0.00								
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	50	0	0.00								
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	238	238	77	32.35								
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	10	10	0	0.00								
		8			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	12,914	12,911	749	5.80								
					Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR								224,500,000.00	224,500,000.00	23,451,747.28	10.45			
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI														
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA								2,992,500.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62			
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA								2,992,500.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62			
			1		Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	105	105	0	0.00								
			2		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	50	50	0	0.00								
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	51	51	0	0.00								
			4		Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	4	4	0	0.00								
					Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION								2,992,500.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62			