

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							41,747,038.00	61,101,200.00	36,461,386.21	59.67
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	613	607	421	69.36				
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	613	607	421	69.36				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							101,575,016.00	67,799,775.00	50,648,595.88	74.70
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	10,572	4,033	1,338	33.18				
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,270	781	311	39.82				
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8,302	3,269	1,027	31.42				
		6			Dirección y Coordinación (Convoyes)		EVENTO	0	345	139	40.29				
		7			Dirección y Coordinación (zonas viales)		EVENTO	0	5	0	0.00				
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							113,200,000.00	113,200,000.00	1,526,033.18	1.35
		1			Red Vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	103	81	1	1.23				
		5			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial	0	METRO CÚBICO	103	81	1	1.23				
	001				MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							<b>78,425,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		001	000		DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS							78,425,100.00	0.00	0.00	0.00
			1		DRAGADO CAUCE Y MITIGACIÓN RÍO LAS VACAS Y SUS AFLUENTES, GUATEMALA	122025	METRO CÚBICO	140,000	0	0	0.00				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							<b>602,621,714.00</b>	<b>587,169,025.00</b>	<b>6,437,662.73</b>	<b>1.10</b>
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA							602,621,714.00	587,169,025.00	6,437,662.73	1.10
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,336	0	0	0.00				
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	279	0	0	0.00				
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	4,057	0	0	0.00				
		4			Red vial primaria y secundaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	1,084	55	5.07				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCIÓN NORMAL)							0.00	-12,364,135.00	126,545,234.87	0.00
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,806	6,636	97.50				
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	8	3	37.50				
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,798	6,631	97.54				
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							<b>318,962,528.00</b>	<b>310,370,654.00</b>	<b>354,241,856.80</b>	<b>114.14</b>
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							318,962,528.00	310,370,654.00	354,241,856.80	114.14
			1		CONSTRUCCIÓN CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	48	41	84.38				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	127	1	0	0.00				
					3	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					4	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
000	002					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							987,680,982.00	390,644,462.00	0.00	0.00
					6	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	19	3	0	0.00				
					7	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	30	5	0	0.00				
000	003					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							25,000,000.00	170,879,369.00	129,293,957.84	75.66
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	2	1	60.50				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	41	17	14	82.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							120,400,000.00	186,800,988.00	72,539,989.05	38.83
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	21	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	11	0	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	55	12	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 3 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	7	1	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							68,872,112.00	56,247,000.00	1,912,499.41	3.40
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							68,872,112.00	56,247,000.00	1,912,499.41	3.40
					17	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	9	1	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							14,807,000.00	74,807,000.00	72,724,672.30	97.22
					18	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	4	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	20	4	18.25				
					20	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	4	0	0.00				
					22	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							182,254,156.00	423,352,405.00	100,170,095.42	23.66
					23	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACION)	116527	KILÓMETRO	20	3	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	2	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 4 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					27	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. LONGITUD 26.40 KM	167405	KILÓMETRO	15	2	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	1	0	0.00				
					29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.	156369	DOCUMENTO	12	0	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	7	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							179,013,606.00	173,423,655.00	8,990.00	0.01	
					001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA			179,013,606.00	173,423,655.00	8,990.00	0.01			
						1	Red vial terciaria con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,371	61	15	24.59			
						4	Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	3,371	61	15	24.59			
						5	Red vial terciaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	273	16	5.86			
					002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)			0.00	33,406,775.00	38,831,725.96	116.24			
						1	Red vial terciaria con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	3,351	3,249	96.96			
						2	Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	3,351	3,250	96.99			
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							5,000,000.00	28,595,105.00	23,590,776.40	82.50	
					000	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			5,000,000.00	28,595,105.00	23,590,776.40	82.50			
						6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	3,900	0	0	0.00			
						7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	3,782	1,779	1,542	86.66			
					000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES			13,000,000.00	404,895.00	0.00	0.00			
						8	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	24,000	738	0	0.00			
					<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>			<b>837,923,288.00</b>	<b>775,533,029.00</b>	<b>631,854,599.30</b>	<b>81.47</b>				
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION			10,701,438.00	10,653,722.00	4,726,464.73	44.36			
						1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	119	0	0.00			
						2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	119	6	5.04			
					002	000	REGULACION DE TRANSPORTE			1,298,562.00	1,083,778.00	303,145.20	27.97			
						1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	231	120	33	27.50			
						2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	231	120	66	55.00			
						5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,294	600	279	46.50			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 5 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>													<b><u>12,000,000.00</u></b>	<b><u>11,737,500.00</u></b>	<b><u>5,029,609.93</u></b>	<b><u>42.85</u></b>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									140,832,077.00	141,888,140.00	36,276,878.75	25.57	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,533	43	2.80							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,533	43	2.80							
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									25,966,613.00	25,095,907.00	7,875,595.66	31.38	
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,344	5,344	1,007	18.84							
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,138,900	1,139,400	313,627	27.53							
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,153,900	1,153,400	291,821	25.30							
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	9,521,370	29.83							
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	10,802,371	33.40							
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	592	592	203	34.29							
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	252	252	91	36.11							
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,500	4,500	713	15.84							
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA									9,042,000.00	8,944,900.00	1,764,832.50	19.73	
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,000	13,529	26.02							
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,000	13,529	26.02							
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									5,416,310.00	5,328,053.00	9,402,670.78	176.47	
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	242,075	52,520	21.70							
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	242,075	52,520	21.70							
<b>Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<b><u>181,257,000.00</u></b>	<b><u>181,257,000.00</u></b>	<b><u>55,319,977.69</u></b>	<b><u>30.52</u></b>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									10,500,000.00	14,939,000.00	2,538,673.95	16.99	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	105	32	30.48							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	105	32	30.48							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	2,758	5,000	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA									<b><u>13,347,873.00</u></b>	<b><u>17,440,355.00</u></b>	<b><u>5,068,327.71</u></b>	<b><u>29.06</u></b>	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA									13,347,873.00	17,440,355.00	5,068,327.71	29.06	
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43	155992	METRO CUADRADO	138	4	0	0.00							
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,761	51	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43	170208	METRO CUADRADO	71	6	0	0.00				
					4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUICULLIL, NAHUALA, SOLOLA UDI: 07-05-0158-43	170175	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43	170168	METRO CUADRADO	86	86	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43	155990	METRO CUADRADO	510	407	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	121	3	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43	155978	METRO CUADRADO	223	1	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43	155973	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43	155972	METRO CUADRADO	177	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43	155962	METRO CUADRADO	50	1	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43	150614	METRO CUADRADO	429	213	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								5,402,127.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	854	172	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	143	143	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46	170090	METRO CUADRADO	572	572	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 7 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		000	003		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								250,000.00	3,394,319.00	0.00	0.00
	17				CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00					
<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>													<b>23,847,873.00</b>	<b>32,379,355.00</b>	<b>7,607,001.66</b>	<b>23.49</b>
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,513,577.00	2,988,261.00	676,376.99	22.63
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	8	5.10					
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	8	5.10					
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								1,735,776.00	1,735,776.00	508,138.54	29.27
		1			Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	824	824	224	27.18					
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	824	824	224	27.18					
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,250,647.00	4,250,647.00	1,365,949.58	32.14
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,294	54,294	9,509	17.51					
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	2,742	349	12.73					
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	21,972	21,972	2,596	11.82					
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	6,564	22.19					
<b>Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>													<b>9,500,000.00</b>	<b>8,974,684.00</b>	<b>2,550,465.11</b>	<b>28.42</b>
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								31,012,744.00	30,292,055.00	2,723,210.44	8.99
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	858	215	25.06					
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	858	215	25.06					
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,514,190.00	9,294,463.00	1,914,557.27	20.60
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	17,009	15,723	5,342	33.98					
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	13,428	12,223	4,182	34.21					
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,581	3,500	1,160	33.14					
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								1,627,000.00	1,735,828.00	635,789.00	36.63
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,659	19,385	6,416	33.10					
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,893	6,686	2,161	32.32					
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,766	12,699	4,255	33.51					
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								4,609,583.00	4,941,171.00	1,695,072.92	34.31
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,803	10,336	3,540	34.25					
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,432	3,381	1,246	36.85					
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,332	3,226	1,086	33.66					
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	4,039	3,729	1,208	32.39					



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							25,500,000.00	24,946,800.00	7,239,065.21	29.02
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	152	0	0.00				
			3		Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	152	0	0.00				
		002	000		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							224,500,000.00	225,053,200.00	66,511,979.93	29.55
			1		Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,466	7,495	2,057	27.44				
			2		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	851	106	34	32.08				
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	403	149	127	85.23				
			4		Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	25	0	0.00				
			5		Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	238	92	12	13.04				
			6		Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	10	10	0	0.00				
			8		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	12,914	7,113	1,884	26.49				
					<b>Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR</b>							<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>73,751,045.14</b>	<b>29.50</b>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN'										
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							48,232,582.00	47,251,825.00	10,133,486.02	21.45
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,930	980	175	17.86				
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,930	980	175	17.86				
		002	000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							3,529,258.00	3,447,670.00	827,077.68	23.99
			1		Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	123	0	0.00				
			2		Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	123	0	0.00				
			3		Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	5,740,000	4,834,800	1,118,243	23.13				
		003	000		SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							0.00	1,533,100.00	0.00	0.00
			4		Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	25	0	0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							<b>19,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>6,747,920.59</b>	<b>37.49</b>
		000	001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							19,000,000.00	18,000,000.00	6,747,920.59	37.49
			1		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, FASE II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	149697	METRO CUADRADO	2,310	0	0	0.00				
			2		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149703	METRO CUADRADO	2,417	799	320	40.06				
			3		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, FASE III, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	149701	METRO CUADRADO	2,156	0	0	0.00				
			4		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	149700	METRO CUADRADO	2,240	778	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 10 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA DE PINARES, CIUDAD SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA	105042	METRO CUADRADO	130	0	0	0.00				
<b>Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>													<b>70,761,840.00</b>	<b>70,232,595.00</b>	<b>17,708,484.29</b>	<b>25.21</b>
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,174,075.00	3,661,175.00	1,194,210.69	32.62
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	64	0	0.00					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	64	0	0.00					
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								192,925.00	261,175.00	24,000.00	9.19
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	1,120	1,507	177	11.75					
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	1,070	1,479	171	11.56					
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	28	6	21.43					
				6	Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	2,857	513	17.96					
<b>Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>													<b>5,367,000.00</b>	<b>3,922,350.00</b>	<b>1,218,210.69</b>	<b>31.06</b>
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,944,233.00	27,434,577.00	4,773,343.98	17.40
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	50	5	10.00					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	50	5	10.00					
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,384,727.00	2,393,727.00	356,739.09	14.90
				1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	372	103	30	29.13					
				2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	361	93	25	26.88					
				3	Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	3	5	2	40.00					
				4	Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	8	5	3	60.00					
				5	Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	555	200	14	7.00					
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								3,478,316.00	2,978,972.00	489,729.98	16.44
				1	Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	2,295	1,344	374	27.83					
				2	Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	347	142	39	27.46					
				3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	116	32	27.59					
				4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	184	28	4	14.29					
				5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,995	1,200	338	28.17					
<b>Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>													<b>32,807,276.00</b>	<b>32,807,276.00</b>	<b>5,619,813.05</b>	<b>17.13</b>
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,527,180.00	5,572,584.00	1,468,379.85	26.35
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	29	1	3.45					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	29	1	3.45					



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 12 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
001	000				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS						6,000,000.00	3,475,689.00	94,870.80	2.73					
	1				Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25								
	2				Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25								
<b>Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN</b>												<u>6,000,000.00</u>	<u>3,475,689.00</u>	<u>94,870.80</u>	<u>2.73</u>				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 13 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							26,114,332.00	45,468,494.00	30,436,104.91	66.94
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	4	534	411	76.97				
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	3	534	411	76.97				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							53,481,956.00	19,706,715.00	46,395,645.40	235.43
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,172	2,209	1,006	45.54				
		3			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,270	781	311	39.82				
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,902	1,445	695	48.10				
		7			Dirección y Coordinación (zonas viales)		EVENTO	0	5	0	0.00				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							288,962,528.00	270,542,328.00	323,013,532.25	119.39
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							288,962,528.00	270,542,328.00	323,013,532.25	119.39
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							288,962,528.00	270,542,328.00	323,013,532.25	119.39
			1		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	48	41	84.38				
			2		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	122	0	0	0.00				
			3		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
			4		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
			5		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
		000	002		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							987,680,982.00	390,644,462.00	0.00	0.00
			6		AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 ORIENTE, ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	KILÓMETRO	19	3	0	0.00				
			7		AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECUN UMAN	116139	KILÓMETRO	30	5	0	0.00				
		000	003		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							25,000,000.00	170,879,369.00	129,293,957.84	75.66
			8		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	2	2	1	60.50				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	41	17	14	82.00				
000	004				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								60,400,000.00	136,629,314.00	62,298,806.93	45.60
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	7	1	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								68,872,112.00	56,247,000.00	1,912,499.41	3.40
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								68,872,112.00	56,247,000.00	1,912,499.41	3.40
					17	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	9	1	0	0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								14,807,000.00	74,807,000.00	72,724,672.30	97.22
					18	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	1	4	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	5	20	4	18.25				
					20	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	1	4	0	0.00				
					22	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								182,254,156.00	190,927,305.00	55,995,335.94	29.33

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					23	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	20	3	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	16	2	0	0.00				
					27	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA. LONGITUD 26.40 KM	167405	KILÓMETRO	15	2	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	10	1	0	0.00				
					29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SCH-7, TRAMO: CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - TULATE, LONGITUD 60KM.	156369	DOCUMENTO	12	0	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-14 TRAMO: CA-2 OCC (KM 136) - CHICACAO	149178	DOCUMENTO	7	0	0	0.00				
					<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>342,444,484.00</u>	<u>290,249,043.00</u>	<u>369,409,177.65</u>	<u>127.27</u>
95					RECONSTRUCCIÓN JL7											
					001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7							0.00	18,668,438.00	0.00	0.00
					1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	3	0	0.00				
					2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	3	0	0.00				
					<b>Tota 95</b>	<b>RECONSTRUCCIÓN JL7</b>							<u>0.00</u>	<u>18,668,438.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI											
					01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							14,000,000.00	44,000,000.00	43,471,810.27	98.80
					001	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							14,000,000.00	44,000,000.00	43,471,810.27	98.80
					000 001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES							14,000,000.00	44,000,000.00	43,471,810.27	98.80
					60	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	5	10	0	0.00				
					61	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	1	3	0	0.00				
					<b>Tota 97</b>	<b>PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO</b>							<u>14,000,000.00</u>	<u>44,000,000.00</u>	<u>43,471,810.27</u>	<u>98.80</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,632,706.00	15,632,706.00	6,025,281.30				38.54
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	609	73	10	13.70								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	610	73	10	13.70								
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								<b>602,621,714.00</b>	<b>587,169,025.00</b>	<b>6,437,662.73</b>				<b>1.10</b>
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA								602,621,714.00	587,169,025.00	6,437,662.73				1.10
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	4,336	0	0	0.00								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico	0	KILÓMETRO	279	0	0	0.00								
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	4,057	0	0	0.00								
		4			Red vial primaria y secundaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	1,084	55	5.07								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								0.00	-12,364,135.00	126,545,234.87				0.00
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,806	6,636	97.50								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento periódico (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	8	3	37.50								
		3			Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	6,798	6,631	97.54								
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								<b>179,013,606.00</b>	<b>173,423,655.00</b>	<b>8,990.00</b>				<b>0.01</b>
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA								179,013,606.00	173,423,655.00	8,990.00				0.01
		1			Red vial terciaria con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,371	61	15	24.59								
		4			Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario	0	KILÓMETRO	3,371	61	15	24.59								
		5			Red vial terciaria con mantenimiento		DOCUMENTO	0	273	16	5.86								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								0.00	33,406,775.00	38,831,725.96				116.24
		1			Red vial terciaria con servicios de mantenimiento (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	3,351	3,249	96.96								
		2			Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento rutinario (Ejecución Normal)		KILÓMETRO	0	3,351	3,250	96.99								
	<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											<b><u>194,646,312.00</u></b>	<b><u>210,099,001.00</u></b>	<b><u>171,411,232.13</u></b>				<b><u>81.59</u></b>
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	0.00	8,593,876.00				0.00
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	15,900	15,900	100.00								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	15,900	15,900	100.00								
	<b>Tota 13</b>	<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>8,593,876.00</u></b>				<b><u>0.00</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								10,701,438.00	10,653,722.00	4,726,464.73	44.36	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	119	0	0.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	119	6	5.04						
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE								1,298,562.00	1,083,778.00	303,145.20	27.97	
		1			Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	231	120	33	27.50						
		2			Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	231	120	66	55.00						
		5			Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,294	600	279	46.50						
	<b>Tota 12</b>				<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>								<b><u>12,000,000.00</u></b>	<b><u>11,737,500.00</u></b>	<b><u>5,029,609.93</u></b>	<b><u>42.85</u></b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							140,832,077.00	141,888,140.00	36,276,878.75	25.57
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,533	43	2.80				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,529	1,533	43	2.80				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							25,966,613.00	25,095,907.00	7,875,595.66	31.38
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,344	5,344	1,007	18.84				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,138,900	1,139,400	313,627	27.53				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,153,900	1,153,400	291,821	25.30				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	31,920,000	31,920,000	9,521,370	29.83				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,340,000	32,340,000	10,802,371	33.40				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	592	592	203	34.29				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	252	252	91	36.11				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,500	4,500	713	15.84				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							9,042,000.00	8,944,900.00	1,764,832.50	19.73
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,000	13,529	26.02				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	52,500	52,000	13,529	26.02				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							5,416,310.00	5,328,053.00	808,794.78	15.18
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	226,175	36,620	16.19				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	226,675	226,175	36,620	16.19				
<b>Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											<b>181,257,000.00</b>	<b>181,257,000.00</b>	<b>46,726,101.69</b>	<b>25.78</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							10,500,000.00	14,939,000.00	2,538,673.95	16.99
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	105	32	30.48				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	15	105	32	30.48				
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	2,758	5,000	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							12,347,873.00	17,440,355.00	5,068,327.71	29.06
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							12,347,873.00	17,440,355.00	5,068,327.71	29.06
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43	155992	METRO CUADRADO	138	4	0	0.00				
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,761	51	0	0.00				
		3			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TEPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43	170208	METRO CUADRADO	71	6	0	0.00				
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUICULLIL, NAHUALA, SOLOLA UDI: 07-05-0158-43	170175	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
		5			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43	170168	METRO CUADRADO	86	86	0	0.00				
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43	155990	METRO CUADRADO	510	407	0	0.00				
		8			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	121	3	0	0.00				
		9			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43	155978	METRO CUADRADO	58	1	0	0.00				
		10			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43	155973	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
		11			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43	155972	METRO CUADRADO	177	5	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				12	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43	155962	METRO CUADRADO	50	1	0	0.00				
				13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43	150614	METRO CUADRADO	429	213	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							5,402,127.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	854	172	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	143	143	0	0.00				
				16	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46	170090	METRO CUADRADO	572	572	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							250,000.00	3,394,319.00	0.00	0.00
				17	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	71	71	0	0.00				
<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>												<b><u>22,847,873.00</u></b>	<b><u>32,379,355.00</u></b>	<b><u>7,607,001.66</u></b>	<b><u>23.49</u></b>
96					RECONSTRUCCION N7										
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	1,266,281.00	706,912.20	55.83
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	0	0.00				
				5	Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	4	0	0.00				
<b>Tota 96 RECONSTRUCCION N7</b>												<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1,266,281.00</u></b>	<b><u>706,912.20</u></b>	<b><u>55.83</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 21 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,513,577.00	2,988,261.00	676,376.99		22.63	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	8	5.10							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	157	157	8	5.10							
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								1,735,776.00	1,735,776.00	508,138.54		29.27	
		1			Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	824	824	224	27.18							
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	824	824	224	27.18							
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,250,647.00	4,250,647.00	1,365,949.58		32.14	
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,294	54,294	9,509	17.51							
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	2,742	349	12.73							
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	21,972	21,972	2,596	11.82							
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	29,580	29,580	6,564	22.19							
	<b>Tota 15</b>				<b>SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>								<b><u>5,986,423.00</u></b>	<b><u>5,986,423.00</u></b>	<b><u>1,874,088.12</u></b>		<b><u>31.31</u></b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							5,174,075.00	3,661,175.00	1,194,210.69	32.62
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	64	0	0.00				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	64	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							192,925.00	261,175.00	24,000.00	9.19
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	1,120	1,507	177	11.75				
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	1,070	1,479	171	11.56				
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	50	28	6	21.43				
		6			Hogares con monitoreo del servicio de cable		EVENTO	0	2,857	513	17.96				
<b>Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>												<b><u>5,367,000.00</u></b>	<b><u>3,922,350.00</u></b>	<b><u>1,218,210.69</u></b>	<b><u>31.06</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 23 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																	
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								31,012,744.00	30,292,055.00	2,723,210.44		8.99
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	858	215	25.06						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,067	858	215	25.06						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,514,190.00	9,294,463.00	1,914,557.27		20.60
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	17,009	15,723	5,342	33.98						
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	13,428	12,223	4,182	34.21						
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,581	3,500	1,160	33.14						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								1,627,000.00	1,735,828.00	635,789.00		36.63
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,659	19,385	6,416	33.10						
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,893	6,686	2,161	32.32						
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,766	12,699	4,255	33.51						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								4,609,583.00	4,941,171.00	1,695,072.92		34.31
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,803	10,336	3,540	34.25						
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,432	3,381	1,246	36.85						
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,332	3,226	1,086	33.66						
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	4,039	3,729	1,208	32.39						
<b>Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>													<b>44,763,517.00</b>	<b>46,263,517.00</b>	<b>6,968,629.63</b>	<b>15.06</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							7,787,488.00	7,792,011.00	1,526,377.35	19.59
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	2,170	61	0	0.00				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	2,170	61	0	0.00				
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							712,512.00	643,693.00	205,094.78	31.86
		1			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,972	2,150	110	5.12				
		2			Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	EVENTO	2,972	2,150	50	2.33				
<b>Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>												<b><u>8,500,000.00</u></b>	<b><u>8,435,704.00</u></b>	<b><u>1,731,472.13</u></b>	<b><u>20.53</u></b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 25 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																	
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							26,944,233.00	27,434,577.00	4,773,343.98	17.40		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	50	5	10.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	149	50	5	10.00						
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,384,727.00	2,393,727.00	356,739.09	14.90		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	372	103	30	29.13						
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	361	93	25	26.88						
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	3	5	2	40.00						
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	8	5	3	60.00						
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	555	200	14	7.00						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA							3,478,316.00	2,978,972.00	489,729.98	16.44		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	2,295	1,344	374	27.83						
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	347	142	39	27.46						
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	116	32	27.59						
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	184	28	4	14.29						
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,995	1,200	338	28.17						
<b>Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>												<b><u>32,807,276.00</u></b>	<b><u>32,807,276.00</u></b>	<b><u>5,619,813.05</u></b>	<b><u>17.13</u></b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
<b>Entidad :</b> 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																				
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,527,180.00	5,572,584.00	1,468,379.85		26.35			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	29	1	3.45									
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	29	1	3.45									
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								972,820.00	927,416.00	276,916.00		29.86			
		1			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	20	0	0.00									
		2			Personas beneficiadas con supervisión de telefonía	0	PERSONA	96	15	0	0.00									
<b>Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>													<b><u>6,500,000.00</u></b>	<b><u>6,500,000.00</u></b>	<b><u>1,745,295.85</u></b>		<b><u>26.85</u></b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							14,450,742.00	14,087,720.00	3,366,896.23	23.90			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	204	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	75	204	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							3,529,258.00	3,447,670.00	827,077.68	23.99			
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	123	0	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,251	123	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	5,740,000	4,834,800	1,118,243	23.13							
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>6,747,920.59</b>	<b>37.49</b>			
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							18,000,000.00	18,000,000.00	6,747,920.59	37.49			
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS, FASE II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	149697	METRO CUADRADO	2,310	0	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	149703	METRO CUADRADO	2,417	799	320	40.06							
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, FASE III, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	149701	METRO CUADRADO	2,156	0	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	149700	METRO CUADRADO	2,240	778	0	0.00							
	<b>Tota 20</b>				<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<b><u>35,980,000.00</u></b>	<b><u>35,535,390.00</u></b>	<b><u>10,941,894.50</u></b>	<b><u>30.79</u></b>			
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
	01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II							0.00	444,610.00	756,943.02	170.25			
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA							0.00	444,610.00	756,943.02	170.25			
			1		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	203	96	47.29							
			2		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	203	96	47.29							
	<b>Tota 94</b>				<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<b><u>0.00</u></b>	<b><u>444,610.00</u></b>	<b><u>756,943.02</u></b>	<b><u>170.25</u></b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 28 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								14,042,803.00	13,480,134.00	2,463,620.00		18.28	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	333	330	4	1.21							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	333	330	4	1.21							
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,957,197.00	13,597,392.00	3,888,304.41		28.60	
		1			Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	693,390	385,550	12,559	3.26							
		2			Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	66,088	22,000	7,041	32.00							
		3			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	76	0	0	0.00							
		4			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	13,550	13,550	4,518	33.34							
		5			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	4,100	4,100	1,366	33.32							
		6			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	613,676	350,000	1,000	0.29							
		7			Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	425,000	225,000	75,000	33.33							
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,301,906.06</b>		<b>16.27</b>	
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,000,000.00	8,000,000.00	1,301,906.06		16.27	
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	1,648	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	810	395	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00							
	<b>Tota 18</b>				<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>								<b><u>22,957,197.00</u></b>	<b><u>21,597,392.00</u></b>	<b><u>5,190,210.47</u></b>		<b><u>24.03</u></b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 29 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								48,093,060.00	48,093,060.00	4,252,950.48		8.84		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	1,824	332	18.20								
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	1,824	332	18.20								
		6			Direccion y Coordinacion (Convoyes)		EVENTO	0	345	139	40.29								
	003	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION EN RIOS								113,200,000.00	113,200,000.00	1,526,033.18		1.35		
		1			Red Vial con medidas de prevención y mitigación en rios	0	METRO CÚBICO	103	81	1	1.23								
		5			Dragados en rios, como medida de mitigacion y/o prevencion para la red vial	0	METRO CÚBICO	103	81	1	1.23								
	001				MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION EN RIOS								<b>78,425,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
		001	000		DRAGADO Y MITIGACION EN RIOS								78,425,100.00	0.00	0.00		0.00		
			1		DRAGADO CAUCE Y MITIGACION RIO LAS VACAS Y SUS AFLUENTES, GUATEMALA	122025	METRO CÚBICO	140,000	0	0	0.00								
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								<b>30,000,000.00</b>	<b>39,828,326.00</b>	<b>31,228,324.55</b>		<b>78.41</b>		
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								<b>30,000,000.00</b>	<b>39,828,326.00</b>	<b>31,228,324.55</b>		<b>78.41</b>		
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								30,000,000.00	39,828,326.00	31,228,324.55		78.41		
			2		CONSTRUCCION CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL	156726	KILÓMETRO	5	1	0	0.00								
		000	004		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								60,000,000.00	50,171,674.00	10,241,182.12		20.41		
			3		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	21	1	0	0.00								
			4		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	11	0	0	0.00								
			5		MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	55	12	0	0.00								
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								<b>5,000,000.00</b>	<b>28,595,105.00</b>	<b>23,590,776.40</b>		<b>82.50</b>		
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								<b>5,000,000.00</b>	<b>28,595,105.00</b>	<b>23,590,776.40</b>		<b>82.50</b>		
		000	001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								5,000,000.00	28,595,105.00	23,590,776.40		82.50		
			6		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	3,900	0	0	0.00								
			7		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	3,782	1,779	1,542	86.66								
		000	002		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								13,000,000.00	404,895.00	0.00		0.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				8	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	24,000	738	0	0.00						
<b>Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>												<b>269,718,160.00</b>	<b>201,121,386.00</b>	<b>37,007,308.21</b>	<b>18.40</b>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				000	001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CALLE LOS POLITICOS, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS	71087	METRO CUADRADO	165	0	0	0.00						
<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							33,781,840.00	33,164,105.00	6,766,589.79	20.40		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	776	175	22.55						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	776	175	22.55						
				003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							0.00	1,533,100.00	0.00	0.00		
				4	Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	25	0	0.00						
				001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				000	001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA DE PINARES, CIUDAD SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA	105042	METRO CUADRADO	130	0	0	0.00						
<b>Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>												<b>34,781,840.00</b>	<b>34,697,205.00</b>	<b>6,766,589.79</b>	<b>19.50</b>		
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							6,000,000.00	3,475,689.00	94,870.80	2.73		
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25						
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25						
<b>Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN</b>												<b>6,000,000.00</b>	<b>3,475,689.00</b>	<b>94,870.80</b>	<b>2.73</b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 31 DE 31  
 FECHA 05/01/2017  
 HORA 10:34.34  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA															
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							25,500,000.00	24,946,800.00	7,239,065.21	29.02
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	152	0	0.00				
		3			Dirección y coordinación	0	EVENTO	155	152	0	0.00				
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							224,500,000.00	225,053,200.00	66,511,979.93	29.55
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,466	7,495	2,057	27.44				
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	851	106	34	32.08				
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	403	149	127	85.23				
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	50	25	0	0.00				
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	238	92	12	13.04				
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	10	10	0	0.00				
		8			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	12,914	7,113	1,884	26.49				
					<b>Tota 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR</b>							<b>224,500,000.00</b>	<b>225,053,200.00</b>	<b>66,511,979.93</b>	<b>29.55</b>
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI										
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	0.00
		001	000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	0.00
			1		Familias con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	105	105	26	24.76				
			2		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	50	55	26	47.27				
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	51	46	0	0.00				
			4		Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones	0	FAMILIA	4	4	0	0.00				
					<b>Tota 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION</b>							<b>2,992,500.00</b>	<b>2,992,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>