

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								76,359,837.00	77,126,487.00	15,577,951.25	20.20			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	148	0	0.00								
		6			Actualización del Plan Estrategico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	148	0	0.00								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								178,888,860.00	178,122,210.00	44,148,244.10	24.79			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	2,338	0	0.00								
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	2,338	0	0.00								
		7			Dirección y Coordinación (Zonas Viales)		EVENTO	0	1	0	0.00								
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								783,575,000.00	784,209,550.00	80,354,842.68	10.25			
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								783,575,000.00	784,209,550.00	80,354,842.68	10.25			
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								783,575,000.00	784,209,550.00	80,354,842.68	10.25			
			1		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	2	2	0	0.00								
			3		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	1	1	0	0.00								
			4		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL	136547	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
			5		CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLIMÁN - PATULUL - COCALES	189902	KILÓMETRO	8	8	0	0.00								
			7		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	154599	METRO	70	70	0	0.00								
			8		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	KILÓMETRO	1	1	0	0.00								
			10		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	1	2	0	0.00								
			11		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS, RUTA NACIONAL 14.	190110	KILÓMETRO	1	1	0	0.00								
			13		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	1	1	0	0.00								
			14		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	15	15	0	0.00								
			74		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	12	12	4	31.17								
	000	003			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								35,000,000.00	85,872,224.00	19,819,501.18	23.08			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					19	REPOSICION CARRETERA CA-2 OCC, TRAMO: SIQUINALA (KM 83.) - COCALES (KM 112)	37474	KILÓMETRO	3	0	0	0.00				
					75	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ACCESOS IPALA - CA-10, SN JOSE LA ARADA, ALDEAS: STA ROSA, RINCONCITO, LOS CIMIENTOS, SABANA GRANDE, EL OBRAJE, SAN ESTEBAN, SASPAN Y EL TULE (REHABILITACION)	4332	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
000	004					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							375,174,763.00	323,667,989.00	0.00	0.00
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 ORIENTE, TRAMO: SAN CRISTOBAL FRONTERA, CA-01 ORIENTE, LA ARENERA-IPALA-CA-10 Y ACCESOS, ALDEAS: SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, CHAPARRONCITO, JICAMAPA Y CIMIENTOS (PAVIMENTACION)	6412	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					23	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA, MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	10109	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: AGUA BLANCA - SAN MANUEL CHAPARRON - CASA DE TABLAS; E IPALA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN PEDRO PINULA - JALAPA (PAVIMENTACION)	102580	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					27	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN (PAVIMENTACION)	2431	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					29	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION)	96096	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	190116	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					31	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					32	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE	190088	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO	189880	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA - RÍO DULCE	190126	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					38	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NAHUALA.	190117	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					39	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					40	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					41	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							156,216,000.00	148,060,000.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							156,216,000.00	148,060,000.00	0.00	0.00
					42	CONSTRUCCION CARRETERA RURAL TRAMO LOS PAJALES CHIVAQUITO CHITOMAX	173534	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					43	CONSTRUCCION CARRETERA RD- ESC 27 TRAMO: FINCA IPALA RIO BRAVO - EL SEMILLERO TIQUISATE.	190104	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					44	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 23.59 KM.	116528	KILÓMETRO	7	2	0	0.00				
					45	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	23	4	3	69.75				
					47	CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	190119	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					48	CONSTRUCCION CARRETERA CAMINO RURAL, ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE	190099	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					76	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA	189444	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					77	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU	190120	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							40,000,000.00	25,000,000.00	12,790,811.47	51.16
					49	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	4	2	46.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							268,725,326.00	291,881,326.00	31,535,700.45	10.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
50					MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO.	190111	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
51					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	3	5	2	48.60				
52					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: RUTA CA-10 QUEZALTEPEQUE - PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS - FRONTERA AGUA CALIENTE, RUTA CA-12 PADRE MIGUEL - FRONTERA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	149858	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
53					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	190123	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
54					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
55					MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	18	4	3	75.00				
56					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	190118	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
57					MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	189455	KILÓMETRO	5	1	0	0.00				
58					MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION)	96841	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
59					MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	2	8	0	0.00				
60					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	20	20	0	0.00				
62					MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	190108	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
63					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	10	10	1	9.70				
64					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS.	189315	KILÓMETRO	10	10	3	26.90				
65					MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
66					MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA-50, TRAMO ALDEA LO DE MEJIA SAJCAVILLA - SAN RAIMUNDO	190101	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
67					MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	15	15	0	2.67				
68					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	190122	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
69					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
70					MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
71					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
72					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ 8, TRAMO: ALDEA GUINEALES-SANTO TOMAS LA UNION	190096	KILÓMETRO	1	3	0	0.00				
73					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
78					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	19	4	4	96.00				
79					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	1	3	0	0.00				
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											<u>1,195,039,697.00</u>	<u>1,187,518,247.00</u>	<u>140,081,038.03</u>	<u>55.24</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								18,316,800.00	18,256,800.00	3,924,928.55	21.50		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	101	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	101	0	0.00							
	01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								7,000,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
		001	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								7,000,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
			1		Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	23	0	0.00							
			2		Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	23	0	0.00							
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								673,631,265.00	708,472,176.00	49,585,555.17	7.00		
			1		Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,873	523	7.61							
			2		Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,873	523	7.61							
	02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
		001	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
			1		Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
			4		Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								258,452,935.00	223,372,024.00	24,048,480.26	10.77		
			1		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	4,355	378	8.68							
			2		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	4,355	378	8.68							
	Tota 11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>960,401,000.00</u>	<u>960,401,000.00</u>	<u>77,558,963.98</u>	<u>39.27</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									8,670,675.00	8,538,793.00	2,547,627.16	29.84	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	132	76	57.58							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	132	76	57.58							
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									1,967,325.00	2,099,207.00	193,850.46	9.23	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	4,300	824	19.16							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	4,300	824	19.16							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	800	802	0	0.00							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>10,638,000.00</u>	<u>10,638,000.00</u>	<u>2,741,477.62</u>	<u>39.07</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								188,189,232.00	188,189,232.00	24,971,533.64	13.27		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,455	881	60.55							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,455	881	60.55							
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								23,110,695.00	23,110,695.00	5,913,476.03	25.59		
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,600	7,467	2,378	31.85							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,193,000	1,487,000	441,004	29.66							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,207,000	1,505,000	438,954	29.17							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	32,000,000	34,233,022	12,889,903	37.65							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,500,000	29,537,445	8,481,162	28.71							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	630	797	175	21.96							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	270	270	34	12.59							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,700	6,400	2,169	33.89							
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,658,400.00	11,658,400.00	3,583,709.92	30.74		
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	53,500	17,900	33.46							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	53,500	17,900	33.46							
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								12,364,397.00	12,364,397.00	1,729,694.73	13.99		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	135,700	47,900	35.30							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	135,700	47,900	35.30							
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								<u>235,322,724.00</u>	<u>235,322,724.00</u>	<u>36,198,414.32</u>	<u>83.59</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								17,000,000.00	57,000,000.00		2,671,051.97	4.69	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO		27	277	24	8.66						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO		27	182	24	13.19						
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA		8,000	11,209	0	0.00						
		4			Remozamiento de Edificios Públicos		EVENTO		0	95	0	0.00						
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								79,389,427.00	79,389,427.00		0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								79,389,427.00	79,389,427.00		0.00	0.00	
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0160-43	150614	METRO CUADRADO		214	214	0	0.00						
		2			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA. CÓDIGO 06-10-0443-43	155962	METRO CUADRADO		316	316	0	0.00						
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CUEVAS DEL PLATANILLO SIBINAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1208040143	138155	METRO CUADRADO		134	134	0	0.00						
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHORJALE SECTOR LOS LOPEZ, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0260-43	132576	METRO CUADRADO		282	282	0	0.00						
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226099243	131673	METRO CUADRADO		189	189	0	0.00						
		6			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220084043	131640	METRO CUADRADO		299	299	0	0.00						
		7			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CÓDIGO UDI: 08-05-0271-43	132820	METRO CUADRADO		402	402	0	0.00						
		8			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUILCANABAJ CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911034943	132695	METRO CUADRADO		299	299	0	0.00						
		9			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUAJLAJ ALDEA EL CHORJALE CABRICAN QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0906027343	133275	METRO CUADRADO		281	281	0	0.00						
		10			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACOXOM NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705016143	133662	METRO CUADRADO		153	153	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
11					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS DURAZNALES CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911273443	138240	METRO CUADRADO	84	84	0	0.00				
12					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226001543	138182	METRO CUADRADO	204	204	0	0.00				
13					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 1221085543	131648	METRO CUADRADO	2,815	2,815	0	0.00				
14					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226098243	131678	METRO CUADRADO	182	182	0	0.00				
15					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA LA UNIÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0832-43	131646	METRO CUADRADO	207	207	0	0.00				
16					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN CANTON CENTRAL SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO CODIGO UDI1324106343	133372	METRO CUADRADO	483	483	0	0.00				
17					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHIPAC NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705014643	133665	METRO CUADRADO	139	139	0	0.00				
18					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN CHEOSH ALDEA AGUA CALIENTE , TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-1479-43	132571	METRO CUADRADO	188	188	0	0.00				
19					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALANQUIX TAMBRIZAB NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 0705014243	133661	METRO CUADRADO	445	445	0	0.00				
20					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO NARANJALES, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-0019-43	132574	METRO CUADRADO	182	182	0	0.00				
21					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE CRUZ PACHECO TAHAY CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN TOTONICAPAN CODIGO UDI 0801006743	132830	METRO CUADRADO	74	74	0	0.00				
22					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. CÓDIGO UDI: 08-05-1691-43	132819	METRO CUADRADO	192	192	0	0.00				
23					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJWABIL ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0924001643	132715	METRO CUADRADO	582	582	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					24	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA FICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA ALDEA LOS CORRALES, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0846-43	133274	METRO CUADRADO	140	140	0	0.00				
					25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CABECERA MUNICIPAL TECTITAN HUEHUETENANGO CODIGO UDI 1321098343	138095	METRO CUADRADO	281	281	0	0.00				
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	354	0	0.00				
					27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAN SACTZAL ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1206004143	138136	METRO CUADRADO	769	769	0	0.00				
					28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA CODIGO UDI 0713257743	133666	METRO CUADRADO	107	107	0	0.00				
					29	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220545243	131641	METRO CUADRADO	153	153	0	0.00				
					30	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS CODIGO UDI 1224004143	131662	METRO CUADRADO	815	815	0	0.00				
					31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220083143	131645	METRO CUADRADO	529	529	0	0.00				
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220002343	135233	METRO CUADRADO	215	215	0	0.00				
					33	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJCHEC ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CODIGO UDI 1320096543	132570	METRO CUADRADO	540	540	0	0.00				
					34	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEPAC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-06-0322-43	170208	METRO CUADRADO	285	285	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, BARRIO EL CALVARIO, CUILAPA, SANTA ROSA. UDI: 06-01-1346-43	155990	METRO CUADRADO	902	902	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0199-43	155978	METRO CUADRADO	233	233	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
38					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQUESIGUAN SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI 1226099343	131677	METRO CUADRADO	272	272	0	0.00				
39					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	135	135	0	0.00				
40					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS MANZANAS, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0276-43	133279	METRO CUADRADO	116	116	0	0.00				
41					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIRIJOX SANTA CATARIAN IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 0706022043	133670	METRO CUADRADO	223	223	0	0.00				
42					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN TUISBOCHE ALDEA CHISTE, TECTITAN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-21-1481-43	132573	METRO CUADRADO	232	232	0	0.00				
43					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA LA VEGA, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0016-43	133277	METRO CUADRADO	192	192	0	0.00				
44					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	240	240	0	0.00				
45					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL MAZANILLO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-02-0121-43	133368	METRO CUADRADO	134	134	0	0.00				
46					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 3A CALLE 681 ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN CODIGO UDI 0803014643	133918	METRO CUADRADO	241	241	0	0.00				
47					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	507	507	0	0.00				
48					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0202-43	170168	METRO CUADRADO	429	429	0	0.00				
49					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1220083543	131643	METRO CUADRADO	334	334	0	0.00				
50					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES ALDEA CHANA TAJUMULCO SAN MARCOS CODIGO UDI 1209127743	131358	METRO CUADRADO	373	373	0	0.00				
51					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CÓDIGO 06-10-0311-43	155972	METRO CUADRADO	682	682	0	0.00				
52					REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, EL CEBOLLIN, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0011-43	133278	METRO CUADRADO	86	86	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					53 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE TZANXACABAL, ALDEA CHUICACA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-06-0014-43	132828	METRO CUADRADO	32	32	0	0.00				
					54 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA. CODIGO: 06-10-0301-43	155973	METRO CUADRADO	308	308	0	0.00				
					55 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	512	512	0	0.00				
					56 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA RANCHERÍA, CABRICAN, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-06-0275-43	132577	METRO CUADRADO	147	147	0	0.00				
					57 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,710	1,710	0	0.00				
					58 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ARENAL, JALAPA, JALAPA. UDI: 21-01-0071-43	155992	METRO CUADRADO	522	522	0	0.00				
					59 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN SIBINAL SAN MARCOS CODIGO UDI 1208040343	131352	METRO CUADRADO	476	476	0	0.00				
					126 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 1203116943	131336	METRO CUADRADO	569	569	0	0.00				
					127 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LOMA ALDEA VIXBEN HUITAN QUETZALTENANGO CÓDIGO UDI 0915042443	132711	METRO CUADRADO	144	144	0	0.00				
					129 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA 19 DE JULIO, ALDEA RIO HONDO, SAN LORENZO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 131702.	131702	METRO CUADRADO	367	367	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							4,402,127.00	4,402,127.00	0.00	0.00
					60 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	571	0	0.00				
					61 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL Y DIVERSIFICADA, SECTOR EL MOLINO, BARRIO SAN FRANCISCO, CUNEN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46	170090	METRO CUADRADO	571	571	0	0.00				
					62 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE, SAN ANDRES, PETEN.	133890	METRO CUADRADO	829	829	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
					63 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCI/							50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
		130			CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SEPUR ZARCO EL ESTOR IZABAL	202330	METRO CUADRADO	1,275	1,275	0	0.00				
		131			AMPLIACION CENTRO DE SALUD DE VILLA NUEVA SEGUNDO NIVEL VILLA NUEVA GUATEMALA	202409	METRO CUADRADO	1,038	1,038	0	0.00				
		Tota 14			CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							146,389,427.00	186,389,427.00	2,671,051.97	4.69
96		RECONSTRUCCION N7													
		001			REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							870,698.00	354,447.00	0.00	0.00
		000	001		REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							870,698.00	354,447.00	0.00	0.00
			64		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS CODIGO UDI 1227111742	131701	METRO CUADRADO	21	21	0	0.00				
			65		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MORALES EL TUMBADOR SAN MARCOS CODIGO UDI 1213336542	131372	METRO CUADRADO	50	29	28	96.03				
			66		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NIMACHE ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS CODIGO UDI1226002942	131671	METRO CUADRADO	144	13	0	0.00				
		000	002		REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA							17,332,000.00	17,848,251.00	854,780.57	4.79
			67		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIPOX CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911035243	138235	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				
			68		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION COMITANCILLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1204390043	131339	METRO CUADRADO	414	414	344	83.03				
			69		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANITA DEL CARMEN VIUDA DE CARREDANO ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-13-0586-43	131370	METRO CUADRADO	191	710	0	0.00				
			70		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON , EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	METRO CUADRADO	177	177	177	100.00				
			71		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO2 MARIANO GALVEZ 7A AVE Y 8A CALLE ZONA 1 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 1001004543	133378	METRO CUADRADO	20	20	19	94.00				
			72		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ MARTÍ, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-13-0567-43	131373	METRO CUADRADO	122	435	0	0.00				
			73		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MARCOS CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911275743	132697	METRO CUADRADO	4	4	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					74 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL MANANTIAL ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0909005443	132725	METRO CUADRADO	58	58	53	91.00				
					75 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 449 Z2 COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917237743	133287	METRO CUADRADO	32	32	32	99.00				
					76 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	143	143	0	0.00				
					77 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES FRANCISCO MUNOZ 1RA CALLE 1225 ZONA 3 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0901005243	133333	METRO CUADRADO	14	14	0	0.00				
					78 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO NUEVA LINDA PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CÒDIGO UDI 0924091443	132716	METRO CUADRADO	63	63	54	86.08				
					79 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO CÒDIGO UDI 0916043543	133328	METRO CUADRADO	4	8	0	0.00				
					80 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CANTON EL CALVARIOZUNILQUETZALTENANGO CODIGO UDI 0916043043	132732	METRO CUADRADO	556	556	135	24.25				
					81 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA CANTON BETHANIA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS CODIGO UDI 1227099943	131686	METRO CUADRADO	12	12	0	0.00				
					82 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONINCHUM TAJUMULCO SAN MARCOS CODIGO UDI 1209045143	133256	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					83 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE CASERIO TUIPIC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0912001343	132728	METRO CUADRADO	59	59	58	98.00				
					84 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RECUERDO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-21-0861-43	131650	METRO CUADRADO	17	17	0	0.00				
					85 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-22-0698-43	132702	METRO CUADRADO	30	30	0	0.00				
					86 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0070-43	131287	METRO CUADRADO	4	4	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					87	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUCULIQUE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 1301001843	133375	METRO CUADRADO	179	358	0	0.00				
					88	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0045-43	131341	METRO CUADRADO	15	15	0	0.00				
					89	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	METRO CUADRADO	164	164	0	0.00				
					90	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMAQUE EL TUMBADOR SAN MARCOS CODIGO UDI 1213058543	131368	METRO CUADRADO	165	111	88	79.05				
					91	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-21-0673-43	132710	METRO CUADRADO	232	232	0	0.00				
					92	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-0008-43	138137	METRO CUADRADO	551	551	0	0.00				
					93	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0013-43	131296	METRO CUADRADO	5	5	0	0.00				
					94	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0909031343	132723	METRO CUADRADO	15	15	0	0.00				
					95	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO CANTON LA CUMBRE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0903000943	132713	METRO CUADRADO	21	42	0	0.00				
					96	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS CODIGO UDI 1227100243	131699	METRO CUADRADO	91	91	0	0.00				
					97	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEQUIVILLA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0699-43	132707	METRO CUADRADO	14	14	0	0.00				
					98	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN SANTA RITA, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0006-43	138241	METRO CUADRADO	512	512	512	100.00				
					99	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CÓDIGO UDI 0924073343	132718	METRO CUADRADO	17	17	0	0.00				
					100	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PENSAMIENTO COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917361743	132691	METRO CUADRADO	101	101	97	96.42				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					101 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEUL ALMOLONGA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0913000543	132575	METRO CUADRADO	21	42	0	0.00				
					102 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIMUSINIQUE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 1301004043	132563	METRO CUADRADO	65	130	0	0.00				
					103 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA TANIL ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS CODIGO UDI 1227000843	131684	METRO CUADRADO	10	10	0	0.00				
					104 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917044943	138220	METRO CUADRADO	686	686	262	38.12				
					105 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PAZ, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-22-0707-43	132705	METRO CUADRADO	11	11	0	0.00				
					106 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-25-0970-43	131667	METRO CUADRADO	43	43	0	0.00				
					107 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	310	310	0	0.00				
					108 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SAN JUAN EL MIRADOR, CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-0047-43	131343	METRO CUADRADO	23	23	0	0.00				
					109 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0917002243	132690	METRO CUADRADO	63	63	59	94.08				
					110 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAPEQUEZ IXCHIGUAN SAN MARCOS CODIGO UDI 1223093443	131659	METRO CUADRADO	102	102	0	0.00				
					111 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	131342	METRO CUADRADO	108	108	0	0.00				
					112 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLINDA CALDERON DE AVELAR CANTON VAQUILITO RETALHULEU RETALHULEU CODIGO UDI 1101004543	132809	METRO CUADRADO	14	28	0	0.00				
					113 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI:09-22-0700-43	132704	METRO CUADRADO	31	31	0	0.00				
					114 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, OSCAR DE LEON PALACIOS, 1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0580-43	132579	METRO CUADRADO	29	29	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					115 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANITA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0912035743	132727	METRO CUADRADO	161	161	155	96.24				
					116 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MIRANDA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0924002343	132714	METRO CUADRADO	76	76	0	0.00				
					117 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENDICION DE DIOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-22-4112-43	132709	METRO CUADRADO	57	57	52	90.46				
					118 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	24	24	0	0.00				
					119 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VEGAALDEA SAN ISIDRO COMITANCILLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1204002443	133243	METRO CUADRADO	65	65	0	0.00				
					120 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-20-0610-43	132580	METRO CUADRADO	89	89	0	0.00				
					128 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 1203013543	129949	METRO CUADRADO	166	166	0	0.00				
000	003				REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA							43,213.00	43,213.00	0.00	0.00
					121 REPOSICION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO SAN MARCOS CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO CODIGO UDI 0911081545	132696	METRO CUADRADO	5	5	0	0.00				
					122 REPOSICION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-3918-45	131290	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				
					123 REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0043-45	131282	METRO CUADRADO	2	2	0	0.00				
000	004				REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							1,688,700.00	1,688,700.00	0.00	0.00
					124 REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-04-4715-46	131340	METRO CUADRADO	21	21	0	0.00				
					125 REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	461	461	0	0.00				
Tota 96 RECONSTRUCCION N7												870,698.00	354,447.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																			
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								2,920,598.00	2,920,598.00	483,904.80	16.57			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	133	81.60								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	133	81.60								
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,089,149.00	2,089,149.00	520,820.38	24.93			
		1			Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,626	1,626	268	16.48								
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,404	1,404	232	16.52								
		5			Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	6	6	0	0.00								
		6			Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	216	216	36	16.67								
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,490,253.00	4,490,253.00	1,076,066.17	23.96			
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,288	54,288	10,534	19.40								
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	2,742	396	14.44								
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,966	15,966	2,883	18.06								
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,580	35,580	7,255	20.39								
	Tota 15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>9,500,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>	<u>2,080,791.35</u>	<u>65.46</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																			
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									3,557,600.00	3,557,600.00	624,268.29	17.55		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	0	0.00								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	0	0.00								
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									1,896,400.00	1,896,400.00	567,076.84	29.90		
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,886	2,886	243	8.42								
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,666	2,666	408	15.30								
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	60	60	8	13.33								
				5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,998	7,998	1,224	15.30								
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	160	160	18	11.25								
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION									<u>5,454,000.00</u>	<u>5,454,000.00</u>	<u>1,191,345.13</u>	<u>47.45</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																			
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								11,216,320.00	11,225,320.00	1,645,997.62	14.66			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	264	32.80								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	264	32.80								
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,899,507.00	7,801,454.00	2,016,383.12	25.85			
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	14,870	16,077	5,326	33.13								
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,220	12,704	4,186	32.95								
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	2,650	3,373	1,140	33.80								
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								2,357,763.00	2,453,435.00	624,135.02	25.44			
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,665	13,150	4,384	33.34								
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,966	7,527	2,268	30.13								
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,699	5,623	2,116	37.63								
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								5,989,223.00	5,982,604.00	1,507,133.54	25.19			
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,542	10,600	3,496	32.98								
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,628	3,200	1,028	32.13								
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,226	3,335	1,104	33.10								
		4			Boletines emitidos con información del indice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	2,688	4,065	1,364	33.55								
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI								9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00			
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00								
		2			MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53	53	0	0.00								
		3			AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153	153	0	0.00								
	Tota 16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								<u>36,522,813.00</u>	<u>36,522,813.00</u>	<u>5,793,649.30</u>	<u>91.14</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad :													11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								6,901,863.00	6,611,863.00	1,416,427.41	21.42				
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	71	69	97.18									
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	71	69	97.18									
					002 000 SERVICIOS POSTALES								1,098,137.00	1,388,137.00	315,067.76	22.70				
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	2,150	1,216	404	33.22									
				2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	2,150	1,216	404	33.22									
Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>1,731,495.17</u>	<u>44.12</u>					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									26,729,507.00	26,729,507.00	3,642,028.86	13.63	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	45	37	82.22							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	45	37	82.22							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									3,270,070.00	3,270,070.00	426,585.91	13.05	
				1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	103	116	19	16.38							
				2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	93	106	17	16.04							
				3	Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00							
				4	Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00							
				5	Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	100	15	15.00							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA									2,830,296.00	2,830,296.00	478,751.89	16.92	
				1	Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,344	1,644	645	39.23							
				2	Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	142	135	47	34.81							
				3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	116	37	31.90							
				4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	28	28	8	28.57							
				5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,200	1,500	600	40.00							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES									<u>32,829,873.00</u>	<u>32,829,873.00</u>	<u>4,547,366.66</u>	<u>43.60</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								4,209,580.00	4,209,580.00	790,092.15	18.77			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	65	27	41.54								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	65	27	41.54								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA								1,890,420.00	1,890,420.00	337,533.38	17.85			
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	40	40	0	0.00								
					2 Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	20	0	0.00								
					3 Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	20	0	0.00								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>6,100,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>1,127,625.53</u>	<u>36.62</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									3,623,145.00	3,644,425.00	716,051.67	19.65
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		25	23	14	60.87					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		25	23	14	60.87					
					002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									376,855.00	355,575.00	204,251.61	57.44
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA		343	343	0	0.00					
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA		343	343	0	0.00					
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA		4,659,000	4,010,000	842,408	21.01					
					001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO									10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN									10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	149695	METRO CUADRADO		5,088	5,088	0	0.00					
					ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA												
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									<u>4,010,000.00</u>	<u>4,010,000.00</u>	<u>920,303.28</u>	<u>77.09</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																			
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,497,206.00	5,497,206.00	1,331,154.75	24.22			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	263	236	89.73								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	263	236	89.73								
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,502,794.00	14,502,794.00	4,480,556.47	30.89			
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	319,000	344,025	106,333	30.91								
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	69,000	94,025	23,000	24.46								
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	8,200	8,200	2,734	33.34								
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	250,000	83,333	33.33								
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	157,076	3,500	1,167	33.34								
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>5,811,711.22</u>	<u>55.11</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
10					MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
11					MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
12					MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
14					MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
15					MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST.262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	122699	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
16					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO (PAVIMENTACION)	122866	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
17					MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
18					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
19					MEJORAMIENTO CARRETERA RDSM-01 MONUMENTO JUSTO RUFINO BARRIOS EST. 262+980 HACIA SAN LORENZO EST. 271+680, SAN MARCOS	155005	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
20					MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
21					MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 221+100 A 223+300, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	153128	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
22					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ- BIFURCACIÓN PACHALI-PACHALUM, QUICHÉ (PAVIMENTACION)	122412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
23					MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ COMUNIAD CHOCOLA-SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ.	153133	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
24					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25 TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO	153131	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
25					MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUNVALACION COLOMBA COSTA CUCA RD-QUE-12 DE 222+000 A 224+710 QUETZALTENANGO	155248	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
26					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 29 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					28	MEJORAMIENTO CARRETERA SAN PEDRO PINULA JALAPA, HACIA SAN DIEGO ZACAPA (PAVIMENTACION)	96880	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CASERIO CHUENA (KM 17+500)ALDEA LOS HORCONES - ALDEA LLANO GRANDE - ALDEA LA CAL - ALDEA CUCAL - BIF. CA01 OCCIDENTE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	109644	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					31	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION)	119457	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 212+300 A 216+640, ALDEA EL ROSARIO, GENOVA, QUETZALTENANGO	153130	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 DESVIO DE CA-01 A SOLOLA, SOLOLA A PANAJACHEL, SOLOLA (PAVIMENTACION)	119226	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ENTRADA PUENTE CANTZELA (KM 11+644)CASERIO EL ARENAL - ALDEA CHANXAJ (KM 19+745), SAN GASPÁR IXCHIL, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	109646	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							27,652,734.00	27,652,734.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							27,652,734.00	27,652,734.00	0.00	0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							27,652,734.00	27,652,734.00	0.00	0.00
					38	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI-PEDRO CHISAC ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	153126	METRO	421	421	0	0.00				
					39	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	135690	METRO CUADRADO	113	113	0	0.00				
					40	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAKQUIM-ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	153125	METRO	35	35	0	0.00				
					41	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLABAJ A ALDEA PALOMORA, SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN	155753	METRO	219	219	0	0.00				
					42	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	136403	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 30 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					43	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASUC-ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	153120	METRO	262	262	0	0.00				
					44	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	300	300	0	0.00				
					45	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE XEQUIAC-CANTON XANTUN, TOTONICAPAN	153114	METRO	245	245	0	0.00				
					46	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	135854	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				
					47	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHAQUICHAJ-ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	153118	METRO	247	247	0	0.00				
					48	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCORRAL-CANTON GUALTUX SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	153122	METRO	374	374	0	0.00				
					49	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	1,016	1,016	0	0.00				
					50	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	129342	METRO CUADRADO	1,691	1,691	0	0.00				
					51	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	135764	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				
					52	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,167	2,167	0	0.00				
					53	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CHICHAJ Y CHOCOBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	135770	METRO CUADRADO	188	188	0	0.00				
	000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
					54	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
					Tota 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>428,171,240.00</u>	<u>428,171,240.00</u>	<u>31,139,644.74</u>	<u>81.01</u>
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
	003	000				SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	1,645	784	0	0.00				
					2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	1,645	784	0	0.00				
					3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	3,290	3,294	0	0.00				
					4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios		EVENTO	0	31	0	0.00				
					Tota 19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA							<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							36,244,760.00	36,244,760.00	7,302,589.82	20.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 31 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	93	15.00				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	93	15.00				
Tota 20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>36,244,760.00</u>	<u>36,244,760.00</u>	<u>7,302,589.82</u>	<u>20.15</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 32 DE 32
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:31.00
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									27,985,720.00	27,985,720.00	4,607,404.24	16.46	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	535	220	107	48.64							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	535	220	107	48.64							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA									126,844,280.00	126,844,280.00	57,372,138.20	45.23	
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	12,315	5,670	241	4.25							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,456	652	55	8.44							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	171	73	0	0.00							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	392	56	0	0.00							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	476	136	0	0.00							
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	15	3	0	0.00							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	9,805	4,750	186	3.92							
Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA														<u>154,830,000.00</u>	<u>154,830,000.00</u>	<u>61,979,542.44</u>	<u>61.69</u>	

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera