

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00	6,489,242.07	20,510,757.93	20,500,757.93	20,500,757.93	1,500,000.00	7,999,242.07	0.00	71.93
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	60,500,000.00	60,500,000.00	27,190,069.12	32,809,930.88	32,809,930.87	32,809,930.87	500,000.00	27,690,069.13	0.00	54.23
207422	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	35,910,486.00	35,910,486.00	6,685,652.24	28,724,833.76	28,724,833.76	26,811,759.99	500,000.00	7,185,652.24	1,913,073.77	79.99
207434	REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC (KM 68.5) - PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	10,147,726.11	4,852,273.89	4,852,273.89	470,221.19	1,000,000.00	11,147,726.11	4,382,052.70	30.33
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	0.00	37,367,460.00	37,367,460.00	39,730.55	36,827,729.45	36,827,729.45	36,827,729.45	500,000.00	539,730.55	0.00	98.56
207592	REPOSICION CARRETERA RN-9S, TRAMO: QUETZALTENANGO - ZUNIL - CRUCE CITO-180 (KM 213+000), QUETZALTENANGO	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	1,093,729.13	9,906,270.87	9,906,270.87	9,906,270.87	3,500,000.00	4,593,729.13	0.00	68.32
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	6,653,102.11	4,392,002.74	4,392,002.74	5,437,107.59	4,454,895.15	11,107,997.26	-1,045,104.85	28.34
207594	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	5,370,149.55	4,629,850.45	3,955,732.47	3,955,732.47	1,250,000.00	7,294,267.53	0.00	35.16
208025	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: CA-1 OCC. CHIMALTENANGO (KM 52+700) - PARRAMOS (KM 59+700), CHIMALTENANGO	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	4,690,447.00	10,309,553.00	10,309,553.00	10,309,553.00	1,000,000.00	5,690,447.00	0.00	64.43
208416	REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000 - 22 CALLE, PUERTO BARRIOS, Y CA-9N A, TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,572,125.84	3,427,874.16	3,427,874.16	5,466,912.81	500,000.00	2,072,125.84	-2,039,038.65	62.32
208418	REPOSICION CARRETERA CA-11, TRAMO: JOCOTAN (KM 203+100) - EL FLORIDO (FRONTERA CON HONDURAS), CHIQUIMULA	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	66,757.38	9,933,242.62	9,933,242.62	922,297.15	500,000.00	566,757.38	9,010,945.47	94.60
208419	REPOSICION CARRETERA RN-13, TRAMO: EL TUMBADOR - BIFURCACION RN-1 (EL RODEO), SAN MARCOS	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	8,078,914.51	7,421,085.49	7,421,085.49	7,421,085.49	500,000.00	8,578,914.51	0.00	46.38
208645	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA - MONJAS, JALAPA	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	1,287,558.02	18,712,441.98	18,712,441.98	18,712,441.98	500,000.00	1,787,558.02	0.00	91.28
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	0.00	24,033,381.00	24,033,381.00	3,861,436.69	16,138,563.31	16,138,563.31	16,138,563.31	4,033,381.00	7,894,817.69	0.00	67.15
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	0.00	27,859,537.00	27,859,537.00	15,211,239.89	10,898,297.11	10,898,297.11	10,898,297.11	1,750,000.00	16,961,239.89	0.00	39.12
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	0.00	9,609,682.00	9,609,682.00	4,990,662.20	4,409,337.80	0.00	0.00	209,682.00	9,609,682.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	0.00	13,882,164.00	13,882,164.00	3,093,341.63	7,610,716.52	645,784.16	645,784.16	3,178,105.85	13,236,379.84	0.00	4.65
209064	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	38,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-19,000,000.00	97.44
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	7,738,010.31	61,989.69	61,989.69	61,989.69	1,000,000.00	8,738,010.31	0.00	0.70
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	5,384,986.27	39,615,013.73	39,615,013.73	39,615,013.73	1,000,000.00	6,384,986.27	0.00	86.12
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	0.00	26,499,235.00	26,499,235.00	6,167,243.06	19,331,991.94	19,331,991.94	19,331,991.94	1,000,000.00	7,167,243.06	0.00	72.95
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	15,647,339.18	352,660.82	0.00	0.00	1,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00
37474	REPOSICION CARRETERA CA-2 OCC, TRAMO: SIQUINALA (KM 83.) - COCALES (KM 112)	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4332	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ACCESOS IPALA - CA-10, SN JOSE LA ARADA, ALDEAS:STA ROSA, RINCONCITO, LOS CIMIENTOS, SABANA GRANDE, EL OBRAJE, SAN ESTEBAN, SASPAN Y EL TULE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		35,000,000.00	501,475,945.00	536,475,945.00	192,959,462.86	309,876,418.14	297,465,369.17	304,243,440.73	33,640,064.00	239,010,575.83	-6,778,071.56	55.45
11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												
10109	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102580	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: AGUA BLANCA - SAN MANUEL CHAPARRON - CASA DE TABLAS; E IPALA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN PEDRO PINULA - JALAPA (PAVIMENTACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	40,000,000.00	-31,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,388,089.29	8,611,910.71	8,611,910.71	8,611,910.71	2,000,000.00	6,388,089.29	0.00	57.41
190088	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-10 TRAMO: QUEZALTEPEQUE - FRONTERA AGUA CALIENTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	251,643.44	251,643.44	251,643.44	228,356.56	228,356.56	0.00	52.43
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190117	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NAHUALA.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA - RÍO DULCE	30,000,000.00	29,268,975.00	59,268,975.00	0.33	57,268,974.67	57,268,974.67	57,268,974.67	2,000,000.00	2,000,000.33	0.00	96.63
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,920,000.00	0.00	0.00	0.00	31,080,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2431	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN (PAVIMENTACION)	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	35,014,763.00	50,766,096.00	85,780,859.00	25,377,469.99	12,422,530.01	12,422,530.01	5,992,015.30	47,980,859.00	73,358,328.99	6,430,514.71	14.48
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
6412	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 ORIENTE, TRAMO: SAN CRISTOBAL FRONTERA, CA-01 ORIENTE, LA ARENERA-IPALA-CA-10 Y ACCESOS, ALDEAS: SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, CHAPARRONCITO, JICAMAPA Y CIMIENTOS (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	70,000,000.00	-10,000,000.00	60,000,000.00	35,994,511.88	11,005,488.12	11,005,488.11	11,005,488.11	13,000,000.00	48,994,511.89		0.00
75943	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
96096	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL	11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	375,174,763.00	-74,564,929.00	300,609,834.00	79,130,071.49	89,560,546.95	89,560,546.94	83,130,032.23	131,919,215.56	211,049,287.06	6,430,514.71	29.79
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,193,749,763.00	248,915,792.00	1,442,665,555.00	421,480,336.92	680,918,034.48	661,214,338.77	602,199,472.35	340,267,183.60	781,451,216.23	59,014,866.42	45.83
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116528	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 25.39 KM	50,000,000.00	-21,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00		0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	30,000,000.00	-10,366,000.00	19,634,000.00	13,773,000.00	1,159,566.90	1,159,566.90	1,159,566.90	4,701,433.10	18,474,433.10		0.00
173534	CONSTRUCCION CARRETERA RURAL TRAMO LOS PAJALES CHIVAQUITO CHITOMAX	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
189444	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA	18,300,000.00	5,638,416.00	23,938,416.00	2,037,014.00	21,901,402.00	21,901,402.00	21,901,402.00	0.00	2,037,014.00		0.00
190099	CONSTRUCCION CARRETERA CAMINO RURAL, ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00		0.00
190104	CONSTRUCCION CARRETERA RD- ESC 27 TRAMO: FINCA IPALA RIO BRAVO - EL SEMILLERO TIQUISATE.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190119	CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	15,240,000.00	-15,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPIRITU	1,792,000.00	-792,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.01		0.00
208896	CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL-ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	0.00	11,480,000.00	11,480,000.00	1,465.00	10,978,535.00	10,978,535.00	10,978,535.00	500,000.00	501,465.00		0.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
TOTAL	11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	156,216,000.00	-69,779,584.00	86,436,416.00	15,811,479.00	35,039,503.90	35,039,503.89	35,039,503.89	35,585,433.10	51,396,912.11	0.00	40.54
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
14834	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	8,378,907.46	6,621,092.54	4,932,418.42	4,855,004.02	100,000.00	10,167,581.58	77,414.40	32.67
207390	REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS	0.00	16,291,935.00	16,291,935.00	6,111,154.14	10,080,780.86	10,080,780.86	6,764,360.06	100,000.00	6,211,154.14	3,316,420.80	61.88
207433	REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	0.00	21,261,365.00	21,261,365.00	3,635,351.00	17,626,014.00	17,626,014.00	17,626,014.00	0.00	3,635,351.00		0.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	2,811,234.10	188,765.90	188,765.90	188,765.90	100,000.00	2,911,234.10		0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
208027	REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO.	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	12,353,118.43	1,646,881.57	727,091.76	727,091.76	100,000.00	13,372,908.24	0.00	51.16
208201	REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA	0.00	17,003,120.00	17,003,120.00	6,503,120.00	10,000,000.00	8,814,956.39	8,814,956.39	500,000.00	8,188,163.61	0.00	51.84
208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	276,156.71	2,723,843.29	2,723,843.29	0.00	2,500,000.00	2,776,156.71	2,723,843.29	49.52
208875	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	0.00	688,688.00	688,688.00	588,688.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	688,688.00	0.00	0.00
208879	REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	0.00	5,506,588.00	5,506,588.00	6,588.00	5,000,000.00	4,849,137.90	4,849,137.90	500,000.00	657,450.10	0.00	88.06
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	0.00	16,005,464.00	16,005,464.00	0.00	15,505,464.00	15,505,111.08	3,052,220.44	500,000.00	500,352.92	12,452,890.64	96.87
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	13,144,470.83	11,855,529.17	11,855,529.17	11,855,529.17	500,000.00	13,644,470.83	0.00	46.49
209049	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	0.00	15,400,000.00	15,400,000.00	4,980,093.94	10,019,906.06	8,948,565.44	8,948,565.44	400,000.00	6,451,434.56	0.00	58.11
209054	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,466,660.00	533,340.00	533,340.00	533,340.00	0.00	3,466,660.00	0.00	13.33
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	7,785,975.73	21,404,746.48	21,404,746.48	21,404,746.48	309,277.79	8,095,253.52	0.00	72.56
209056	REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	30,100,000.00	30,100,000.00	23,353,137.82	6,646,862.18	6,646,862.18	6,646,862.18	100,000.00	23,453,137.82	0.00	22.08
209061	REPOSICION CARRETERA RD SOL 6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,418,057.00	0.00	0.00	581,943.00	6,000,000.00	0.00	0.00
209679	REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	0.00	16,721,706.00	16,721,706.00	5,901,612.96	10,820,093.04	10,820,093.04	10,820,093.04	0.00	5,901,612.96	0.00	64.71
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	40,000,000.00	209,678,866.00	249,678,866.00	103,296,269.12	136,091,376.09	125,657,255.91	107,086,686.78	10,291,220.79	124,021,610.09	18,570,569.13	50.33
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
100133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	17,419,000.00	-17,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	58,506,848.00	-47,006,848.00	11,500,000.00	5,399,315.00	0.00	0.00	0.00	6,100,685.00	11,500,000.00	0.00	0.00
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA PET HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45.45
149858	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: RUTA CA-10 QUEZALTEPEQUE - PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS - FRONTERA AGUA CALIENTE, RUTA CA-12 PADRE MIGUEL - FRONTERA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	0.00	17,787,000.00	17,787,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,187,000.00	17,787,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
18433	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18435	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,261,484.00	3,261,484.00	0.00	1,238,516.00		72.48
18437	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	2,738,524.00	261,476.00	261,476.00	261,476.00	0.00	2,738,524.00		8.72
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	30,000,000.00	-8,863,588.00	21,136,412.00	8,310,657.50	12,709,892.94	12,709,892.94	12,709,892.94	115,861.56	8,426,519.06		60.13
189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS.	30,000,000.00	20,761,912.00	50,761,912.00	2,308,224.39	47,833,587.27	47,833,587.27	55,089,063.17	620,100.34	2,928,324.73	-7,255,475.90	94.23
189455	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	11,304,000.00	28,696,000.00	40,000,000.00	0.00	23,716,120.44	23,716,120.44	23,716,120.44	16,283,879.56	16,283,879.56		59.29
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	13,210,000.00	-12,608,500.00	601,500.00	0.00	541,216.53	541,216.53	541,216.53	60,283.47	60,283.47		89.98
190096	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ 8, TRAMO: ALDEA GUINEALES-SANTO TOMAS LA UNION	480,000.00	3,020,000.00	3,500,000.00	3,995.16	3,368,213.20	3,368,213.20	3,368,213.20	127,791.64	131,786.80		96.23
190101	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA-50, TRAMO ALDEA LO DE MEJIA SAJCAVILLA - SAN RAIMUNDO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	500,000.00	726,000.00	1,226,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	726,000.00	726,000.00		40.78
190111	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	0.00	2,734,356.00	2,734,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,356.00	2,734,356.00		0.00
190118	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	480,000.00	-228,356.00	251,644.00	0.00	251,643.41	251,643.41	251,643.41	0.59	0.59		100.00
190123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00		0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	64,325,478.00	-43,538,478.00	20,787,000.00	12,280,452.00	1,159,566.90	1,159,566.90	1,159,566.90	7,346,981.10	19,627,433.10		5.58

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	826,000.00	5,826,000.00	3,213,000.00	1,159,566.90	1,159,566.90	1,159,566.90	1,453,433.10	4,666,433.10	0.00	19.90
96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION)	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	268,725,326.00	-80,339,502.00	188,385,824.00	48,854,168.05	98,325,283.59	97,086,767.59	104,342,243.49	41,206,372.36	91,299,056.41	-7,255,475.90	51.54
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	59,559,780.00	524,501,106.00	167,961,916.17	269,456,163.58	257,783,527.39	246,468,434.16	87,083,026.25	266,717,578.61	11,315,093.23	49.15
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,658,691,089.00	308,475,572.00	1,967,166,661.00	589,442,253.09	950,374,198.06	918,997,866.16	848,667,906.51	427,350,209.85	1,048,168,794.84	70,329,959.65	46.72
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	400,171.70	2,999,828.30	2,999,828.30	2,999,828.30	2,500,000.00	2,900,171.70	0.00	50.84
192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	3,663,584.01	3,663,584.01	886,065.83	2,236,415.99	2,236,415.99	2,777,518.18	62.09
192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	12.82
192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	5,235,224.64	4,764,775.36	3,775,966.16	3,354,600.07	5,500,000.00	11,724,033.84	421,366.09	24.36
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	33,200,000.00	33,200,000.00	5,635,396.34	11,928,187.67	10,939,378.47	7,740,494.20	15,636,415.99	22,260,621.53	3,198,884.27	32.95
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	18,844,737.58	38,885,826.95	38,885,826.95	38,346,650.81	1,469,435.47	20,314,173.05	539,176.14	65.69
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	18,844,737.58	38,885,826.95	38,885,826.95	38,346,650.81	1,469,435.47	20,314,173.05	539,176.14	65.69
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	24,480,133.92	50,814,014.62	49,825,205.42	46,087,145.01	17,105,851.46	42,574,794.58	3,738,060.41	53.92
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	0.00	95,600,000.00	95,600,000.00	24,480,133.92	50,814,014.62	49,825,205.42	46,087,145.01	20,305,851.46	45,774,794.58	3,738,060.41	52.12
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,658,691,089.00	404,075,572.00	2,062,766,661.00	613,922,387.01	1,001,188,212.68	968,823,071.58	894,755,051.52	447,656,061.31	1,093,943,589.42	74,068,020.06	46.97

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
94 07 001	Emergencia Erupción del Volcán de Fuego											
94 07 001 001	Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia											
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	0.00	4,962,428.00	4,962,428.00	4,466,185.00	0.00	0.00	0.00	496,243.00	4,962,428.00		0.00 0.00
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	0.00	831,428.00	831,428.00	748,285.00	0.00	0.00	0.00	83,143.00	831,428.00		0.00 0.00
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	16,620,000.00	16,620,000.00	14,958,000.00	0.00	0.00	0.00	1,662,000.00	16,620,000.00		0.00 0.00
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	12,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	13,800,000.00		0.00 0.00
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	11,585,959.00	11,585,959.00	10,427,363.00	0.00	0.00	0.00	1,158,596.00	11,585,959.00		0.00 0.00
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,209,393.00	8,209,393.00	7,388,453.00	0.00	0.00	0.00	820,940.00	8,209,393.00		0.00 0.00
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	2,015,204.00	2,015,204.00	1,813,683.00	0.00	0.00	0.00	201,521.00	2,015,204.00		0.00 0.00
TOTAL	94 07 001 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	52,221,969.00	0.00	0.00	0.00	5,802,443.00	58,024,412.00		0.00 0.00
TOTAL	94 07 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	52,221,969.00	0.00	0.00	0.00	5,802,443.00	58,024,412.00		0.00 0.00
TOTAL	94 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	52,221,969.00	0.00	0.00	0.00	5,802,443.00	58,024,412.00		0.00 0.00
TOTAL	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	52,221,969.00	0.00	0.00	0.00	5,802,443.00	58,024,412.00		0.00 0.00
TOTAL	13-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,658,691,089.00	462,099,984.00	2,120,791,073.00	666,144,356.01	1,001,188,212.68	968,823,071.58	894,755,051.52	453,458,504.31	1,151,968,001.42	74,068,020.06	45.68