

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	0.00	31,215,210.00	31,215,210.00	2,692,020.01	28,423,189.99	28,413,189.99	22,449,652.57	100,000.00	2,802,020.01	5,963,537.42	91.02
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	60,100,000.00	60,100,000.00	7,361,868.85	52,638,131.15	52,638,131.14	52,638,131.14	100,000.00	7,461,868.86	0.00	87.58
207422	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	35,510,486.00	35,510,486.00	4,985,614.20	30,424,871.80	30,319,791.47	30,319,791.47	100,000.00	5,190,694.53	0.00	85.38
207434	REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC (KM 68.5) - PATZICIA - PATZUN, CHIMALTENANGO	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	7,711,602.98	7,288,397.02	7,288,397.02	6,681,089.00	100,000.00	7,811,602.98	607,308.02	48.27
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	0.00	68,085,899.00	68,085,899.00	775.29	67,985,123.71	67,985,123.71	55,230,434.64	100,000.00	100,775.29	12,754,689.07	99.85
207592	REPOSICION CARRETERA RN-9S, TRAMO: QUETZALTENANGO - ZUNIL - CRUCE CITO-180 (KM 213+000), QUETZALTENANGO	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	1.98	13,999,998.02	13,999,998.02	9,906,270.87	100,000.00	100,001.98	4,093,727.15	99.29
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	10,607,997.26	4,392,002.74	4,392,002.74	5,437,107.59	100,000.00	10,707,997.26	-1,045,104.85	29.09
207594	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: EL MONUMENTO - SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	1,194,099.36	14,005,900.46	13,331,782.48	10,278,696.84	100,000.18	1,968,217.52	3,053,085.64	87.14
208025	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: CA-1 OCC. CHIMALTENANGO (KM 52+700) - PARRAMOS (KM 59+700), CHIMALTENANGO	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	4.29	14,999,995.71	14,999,995.71	14,999,995.71	100,000.00	100,004.29	0.00	99.34
208416	REPOSICION CARRETERA CA-9N TRAMO: KM 292+000 - 22 CALLE, PUERTO BARRIOS, Y CA-9N A, TRAMO: KM (292+000) - PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL	0.00	9,080,677.00	9,080,677.00	69,588.17	8,911,088.83	8,911,088.83	10,183,872.64	100,000.00	169,588.17	-1,272,783.81	98.13
208418	REPOSICION CARRETERA CA-11, TRAMO: JOCOTAN (KM 203+100) - EL FLORIDO (FRONTERA CON HONDURAS), CHIQUIMULA	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	409,633.57	39,523,609.05	39,523,609.05	9,933,242.62	566,757.38	976,390.95	29,590,366.43	97.59
208419	REPOSICION CARRETERA RN-13, TRAMO: EL TUMBADOR - BIFURCACION RN-1 (EL RODEO), SAN MARCOS	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,235,357.10	13,264,642.90	13,264,642.90	10,656,832.41	100,000.00	2,335,357.10	2,607,810.49	85.03
208645	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: JALAPA - MONJAS, JALAPA	0.00	30,100,000.00	30,100,000.00	353,031.20	19,646,968.80	19,646,968.80	19,646,968.80	10,100,000.00	10,453,031.20	0.00	65.27
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	0.00	34,633,381.00	34,633,381.00	4,685,271.42	29,848,109.58	29,848,043.67	23,533,315.09	100,000.00	4,785,337.33	6,314,728.58	86.18
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	0.00	26,209,537.00	26,209,537.00	13,310,078.72	12,799,458.28	12,799,458.28	10,991,218.06	100,000.00	13,410,078.72	1,808,240.22	48.84
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	1,755,171.08	7,644,828.92	6,153,906.08	6,153,906.08	100,000.00	3,346,093.92	0.00	64.78
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	1,846,095.32	3,153,904.68	3,134,551.08	2,254,562.24	100,000.00	1,965,448.92	879,988.84	61.46
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	0.00	13,882,164.00	13,882,164.00	4,783,869.43	8,098,294.47	8,098,294.47	7,610,716.52	1,000,000.10	5,783,869.53	487,577.95	58.34
209064	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00	100.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	7,437,933.44	362,066.56	248,464.33	248,464.33	1,000,000.00	8,551,535.67	0.00	2.82
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	0.00	53,264,790.00	53,264,790.00	0.01	44,999,999.99	44,999,999.88	44,999,999.88	8,264,790.00	8,264,790.12	0.00	84.48
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	0.00	56,499,235.00	56,499,235.00	12,104,941.95	43,394,293.05	43,394,293.05	25,498,138.98	1,000,000.00	13,104,941.95	17,896,154.07	76.81
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	14,485,045.10	1,514,954.90	1,514,954.90	1,252,155.34	400,000.00	14,885,045.10	262,799.56	9.24
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	35,014,763.00	3,685,237.00	38,700,000.00	2,809,670.77	35,220,772.55	35,220,772.55	24,555,627.93	669,556.68	3,479,227.45	10,665,144.62	91.01
34972	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-21,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,291,020.13	8,291,020.13	8,291,020.13	208,979.87	208,979.87	0.00	97.54
34976	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34978	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO V: EL ROSARIO-SENAHU (PAVIMENTACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4339	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO TOTONICAPAN ACCESOS ALASKA PAVIMENTACION	0.00	5,750,182.00	5,750,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,182.00	5,750,182.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
6412	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 ORIENTE, TRAMO: SAN CRISTOBAL FRONTERA, CA-01 ORIENTE, LA ARENERA-IPALA-CA-10 Y ACCESOS, ALDEAS: SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, CHAPARRONCITO, JICAMAPA Y CIMIENTOS (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	70,000,000.00	-23,000,000.00	47,000,000.00	1,192.20	46,998,807.80	46,998,807.79	46,998,807.79	0.00	1,192.21	0.00	100.00
75943	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96096	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	375,174,763.00	-153,303,962.00	221,870,801.00	27,847,177.79	175,870,385.91	175,664,643.57	159,871,815.55	18,153,237.30	46,206,157.43	15,792,828.02	79.17
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,193,749,763.00	305,915,792.00	1,499,665,555.00	307,732,518.99	1,089,441,610.41	1,069,479,589.50	998,756,990.27	102,491,425.60	430,185,965.50	70,722,599.23	71.31
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116528	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 25.39 KM	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	30,000,000.00	-10,166,000.00	19,834,000.00	13,773,000.00	2,928,084.34	2,928,084.34	1,159,566.90	3,132,915.66	16,905,915.66	1,768,517.44	14.76
173534	CONSTRUCCION CARRETERA RURAL TRAMO LOS PAJALES CHIVAQUITO CHITOMAX	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189444	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA	18,300,000.00	5,638,416.00	23,938,416.00	734,469.28	23,203,946.29	23,203,946.29	23,170,911.86	0.43	734,469.71	33,034.43	96.93
190099	CONSTRUCCION CARRETERA CAMINO RURAL, ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
190104	CONSTRUCCION CARRETERA RD- ESC 27 TRAMO: FINCA IPALA RIO BRAVO - EL SEMILLERO TIQUISATE.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190119	CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	15,240,000.00	-15,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPIRITU	1,792,000.00	-792,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.01	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
208896		CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL-ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	0.00	16,480,000.00	16,480,000.00	1,555.05	15,978,444.95	15,978,444.95	10,978,535.00	500,000.00	501,555.05	4,999,909.95	96.96
211931		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00 0.00
TOTAL	11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	156,216,000.00	-93,079,584.00	63,136,416.00	14,509,024.33	43,110,475.58	43,110,475.57	36,309,013.75	5,516,916.09	20,025,940.43	6,801,461.82	68.28
11 01 002 002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
14834		REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
189454		REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	5,533,707.63	9,466,292.37	9,466,292.37	9,466,292.37	100,000.00	5,633,707.63		0.00 62.69
207390		REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS	0.00	16,291,935.00	16,291,935.00	387,465.37	15,804,469.63	15,804,469.63	10,080,780.86	100,000.00	487,465.37	5,723,688.77	97.01
207433		REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	0.00	21,261,365.00	21,261,365.00	162,862.44	21,098,502.56	21,098,502.56	20,937,825.89	0.00	162,862.44	160,676.67	99.23
207591		REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	2,439,421.75	560,578.25	556,786.25	620,078.48	100,000.00	2,543,213.75	-63,292.23	17.96
208027		REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO.	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	9,369,501.09	4,630,498.91	4,630,498.91	4,630,498.91	100,000.00	9,469,501.09		0.00 32.84
208201		REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA	0.00	17,003,120.00	17,003,120.00	0.00	16,503,120.00	15,232,125.61	15,232,125.61	500,000.00	1,770,994.39		0.00 89.58
208417		REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	2,276,156.71	2,723,843.29	2,723,843.29	2,723,843.29	100,000.00	2,376,156.71		0.00 53.41
208875		REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	0.00	6,526,688.00	6,526,688.00	0.00	6,426,688.00	6,416,104.12	6,416,104.12	100,000.00	110,583.88		0.00 98.31
208879		REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	0.00	15,506,588.00	15,506,588.00	0.00	5,006,588.00	5,006,587.31	5,006,587.31	10,500,000.00	10,500,000.69		0.00 32.29
208880		REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00 0.00
209014		REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	2,742,524.06	2,257,475.94	2,257,475.94	1,042,188.34	2,400,000.00	5,142,524.06	1,215,287.60	30.51
209016		REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	0.00	36,005,464.00	36,005,464.00	8,273,974.54	27,231,489.46	27,231,136.54	15,505,111.08	500,000.00	8,774,327.46	11,726,025.46	75.63
209018		REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	0.00	25,100,000.00	25,100,000.00	5,276,760.70	19,723,239.30	19,723,239.30	19,723,239.30	100,000.00	5,376,760.70		0.00 78.58
209049		REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	0.00	15,100,000.00	15,100,000.00	4,005,305.93	10,994,694.07	9,596,784.46	9,596,784.46	100,000.00	5,503,215.54		0.00 63.55
209054		REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,398,466.62	601,533.38	601,533.38	772,626.76	0.00	3,398,466.62	-171,093.38	15.04
209055		REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	6,832,587.02	22,358,135.19	22,358,135.19	22,358,135.19	309,277.79	7,141,864.81		0.00 75.79
209056		REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	30,100,000.00	30,100,000.00	17,917,259.74	12,082,740.26	12,082,740.26	12,082,740.26	100,000.00	18,017,259.74		0.00 40.14
209061		REPOSICION CARRETERA RD SOL 6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,951.08	1,998,048.92	0.00	0.00	100,000.00	2,100,000.00		0.00 0.00
209182		REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,446,169.07	7,971,887.93	7,971,887.93	5,418,057.00	581,943.00	3,028,112.07	2,553,830.93	72.47
209679		REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	0.00	16,721,706.00	16,721,706.00	4,480,854.76	12,240,851.24	11,189,802.56	11,189,802.56	0.00	5,531,903.44		0.00 66.92
210036		REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00 0.00
TOTAL	11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	40,000,000.00	255,516,866.00	295,516,866.00	75,544,968.51	199,680,676.70	193,947,945.61	172,802,821.79	20,291,220.79	101,568,920.39	21,145,123.82	65.63

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
100133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	17,419,000.00	-17,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	58,506,848.00	-40,365,748.00	18,141,100.00	11,505,415.00	1,209,250.36	1,209,250.36	0.00	5,426,434.64	16,931,849.64	1,209,250.36	6.67
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA PET HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45.45
149858	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: RUTA CA-10 QUEZALTEPEQUE - PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS - FRONTERA AGUA CALIENTE, RUTA CA-12 PADRE MIGUEL - FRONTERA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	0.00	20,831,040.00	20,831,040.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,831,040.00	20,831,040.00	0.00	0.00
18433	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18435	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	5,000,000.00	-186,000.00	4,814,000.00	76.81	4,813,923.19	4,813,923.19	4,813,923.19	0.00	76.81	0.00	100.00
18437	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	5,000,000.00	480,860.00	5,480,860.00	19,976.22	2,980,023.78	2,980,023.78	2,980,023.78	2,480,860.00	2,500,836.22	0.00	54.37
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	30,000,000.00	-8,863,588.00	21,136,412.00	5,102,617.63	15,917,932.81	15,040,987.23	15,040,987.23	115,861.56	6,095,424.77	0.00	71.16
189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS.	30,000,000.00	20,961,912.00	50,961,912.00	38,706.39	50,388,302.70	50,385,327.55	56,627,033.96	534,902.91	576,584.45	-6,241,706.41	98.87
189455	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	11,304,000.00	28,696,000.00	40,000,000.00	9,016,315.24	30,983,684.20	30,983,684.20	30,983,684.20	0.56	9,016,315.80	0.00	77.46
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	13,210,000.00	-12,608,500.00	601,500.00	0.00	541,216.53	541,216.53	541,216.53	60,283.47	60,283.47	0.00	89.98
190096	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ 8, TRAMO: ALDEA GUINEALES-SANTO TOMAS LA UNION	480,000.00	3,020,000.00	3,500,000.00	3,995.16	3,368,213.20	3,368,213.20	3,368,213.20	127,791.64	131,786.80	0.00	96.23
190101	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA-50, TRAMO ALDEA LO DE MEJIA SAJCAVILLA - SAN RAIMUNDO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	500,000.00	726,000.00	1,226,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	726,000.00	726,000.00	0.00	40.78
190111	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	0.00	2,934,356.00	2,934,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,356.00	2,934,356.00	0.00	0.00
190118	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	480,000.00	-228,356.00	251,644.00	0.00	251,643.41	251,643.41	251,643.41	0.59	0.59	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
190123		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190124		MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192588		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192589		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192590		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192591		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211714		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	480,309.94	480,309.94	240,154.97	369,690.06	369,690.06	240,154.97	56.51
221005		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
221962		MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
221965		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00
72219		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	64,325,478.00	-36,038,478.00	28,287,000.00	17,280,452.00	2,350,674.02	2,350,674.02	1,159,566.90	8,655,873.98	25,936,325.98	1,191,107.12	8.31
72220		MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	1,746,000.00	6,746,000.00	3,213,000.00	2,946,227.58	2,946,227.58	1,159,566.90	586,772.42	3,799,772.42	1,786,660.68	43.67
96841		MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION)	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			268,725,326.00	-57,877,502.00	210,847,824.00	65,180,554.45	119,055,401.72	118,175,480.99	119,990,014.27	26,611,867.83	92,672,343.01	-1,814,533.28	56.05
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			464,941,326.00	104,559,780.00	569,501,106.00	155,234,547.29	361,846,554.00	355,233,902.17	329,101,849.81	52,420,004.71	214,267,203.83	26,132,052.36	62.38
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA			1,658,691,089.00	410,475,572.00	2,069,166,661.00	462,967,066.28	1,451,288,164.41	1,424,713,491.67	1,327,858,840.08	154,911,430.31	644,453,169.33	96,854,651.59	68.85
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA													
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS													
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
192588		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	400,171.70	2,999,828.30	2,999,828.30	2,999,828.30	2,000,000.00	2,400,171.70	0.00	55.55
192589		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	3,663,584.01	3,663,584.01	3,663,584.01	1,736,415.99	1,736,415.99	0.00	67.84
192590		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	12.82
192591		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	7,967,434.27	7,032,565.73	6,451,637.49	5,305,421.18	500,000.00	9,048,362.51	1,146,216.31	41.62
211099		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
211101		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
224311		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 39 TRAMO TECPAN SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	33,200,000.00	33,200,000.00	8,367,605.97	14,195,978.04	13,615,049.80	12,468,833.49	10,636,415.99	19,584,950.20	1,146,216.31	41.01
11 02 001 002		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416		CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	14,186,412.18	43,544,152.35	38,616,238.88	38,616,238.88	1,469,435.47	20,583,761.12	0.00	65.23
207018		CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	14,186,412.18	43,544,152.35	38,616,238.88	38,616,238.88	1,469,435.47	20,583,761.12	0.00	65.23
TOTAL	11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	22,554,018.15	57,740,130.39	52,231,288.68	51,085,072.37	12,105,851.46	40,168,711.32	1,146,216.31	56.53
11 02 002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	0.00	95,600,000.00	95,600,000.00	22,554,018.15	57,740,130.39	52,231,288.68	51,085,072.37	15,305,851.46	43,368,711.32	1,146,216.31	54.64
TOTAL	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,658,691,089.00	506,075,572.00	2,164,766,661.00	485,521,084.43	1,509,028,294.80	1,476,944,780.35	1,378,943,912.45	170,217,281.77	687,821,880.65	98,000,867.90	68.23
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 07		Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)											
94 07 001		Emergencia Erupción del Volcán de Fuego											
94 07 001 001		Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia											
226251		CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	0.00	5,185,428.00	5,185,428.00	0.00	4,962,428.00	0.00	0.00	223,000.00	5,185,428.00	0.00	0.00
226253		REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	0.00	1,413,084.00	1,413,084.00	0.00	831,428.00	0.00	0.00	581,656.00	1,413,084.00	0.00	0.00
226258		REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	16,620,000.00	16,620,000.00	0.00	16,620,000.00	0.00	0.00	0.00	16,620,000.00	0.00	0.00
226259		REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	13,939,956.00	13,939,956.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	139,956.00	13,939,956.00	0.00	0.00
226260		MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	11,996,488.00	11,996,488.00	0.00	11,585,959.00	0.00	0.00	410,529.00	11,996,488.00	0.00	0.00
226261		MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,609,393.00	8,609,393.00	0.00	8,209,393.00	0.00	0.00	400,000.00	8,609,393.00	0.00	0.00
226757		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	2,235,063.00	2,235,063.00	0.00	2,015,204.00	0.00	0.00	219,859.00	2,235,063.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001 001	Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia	0.00	59,999,412.00	59,999,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	1,975,000.00	59,999,412.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001	Emergencia Erupción del Volcán de Fuego	0.00	59,999,412.00	59,999,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	1,975,000.00	59,999,412.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07	Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)	0.00	59,999,412.00	59,999,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	1,975,000.00	59,999,412.00	0.00	0.00
TOTAL	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	59,999,412.00	59,999,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	1,975,000.00	59,999,412.00	0.00	0.00
TOTAL	11-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,658,691,089.00	566,074,984.00	2,224,766,073.00	485,521,084.43	1,567,052,706.80	1,476,944,780.35	1,378,943,912.45	172,192,281.77	747,821,292.65	98,000,867.90	66.39