

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
154990	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL KM. 14+700 CA-1 CALZADA ROOSEVELT, MIXCO, GUATEMALA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156726	CONSTRUCCION CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL	11,000,000.00	3,481,905.00	14,481,905.00	0.00	14,481,904.32	14,481,904.32	0.00	0.68	0.68	14,481,904.32	100.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	16,000,000.00	-1,518,095.00	14,481,905.00	0.00	14,481,904.32	14,481,904.32	0.00	0.68	0.68	14,481,904.32	100.00
11 01 001 004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
118776	MEJORAMIENTO CARRETERA KM 309 CA 01 OCCIDENTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO PAVIMENTACION	0.00	3,280,306.00	3,280,306.00	0.00	3,280,305.05	3,280,305.05	0.00	0.95	0.95	3,280,305.05	100.00
129427	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134501	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	3,000,000.00	13,237,789.00	16,237,789.00	0.00	15,407,947.48	15,407,947.48	0.00	829,841.52	829,841.52	15,407,947.48	94.89
TOTAL	11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	18,000,000.00	1,518,095.00	19,518,095.00	0.00	18,688,252.53	18,688,252.53	0.00	829,842.47	829,842.47	18,688,252.53	95.75
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	33,170,156.85	33,170,156.85	0.00	829,843.15	829,843.15	33,170,156.85	97.56
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
109643	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109644	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CASERIO CHUENA (KM 17+500)ALDEA LOS HORCONES - ALDEA LLANO GRANDE - ALDEA LA CAL - ALDEA CUCAL - BIF. CA01 OCCIDENTE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	5,200,000.00	-5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109646	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ENTRADA PUENTE CANTZELA (KM 11+644)CASERIO EL ARENAL - ALDEA CHANXAJ (KM 19+745), SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109650	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCERO CHUMBEL RD-SM-18 LA HORQUETA - BIF. PUENTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	122,700.00	-122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119174	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 01 TRAMO EST 254 000 A EST 266 600 DE SAN MARCOS A ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS PAVIMENTACION	0.00	486,226.00	486,226.00	0.00	486,225.13	486,225.13	0.00	0.87	0.87	486,225.13	100.00
119226	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 DESVIO DE CA-01 A SOLOLA, SOLOLA A PANAJACHEL, SOLOLA (PAVIMENTACION)	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119457	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION)	3,000,000.00	30,649,798.00	33,649,798.00	0.00	25,197,819.74	25,197,819.74	0.00	8,451,978.26	8,451,978.26	25,197,819.74	74.88

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
122412	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ- BIFURCACIÓN PACHALI-PACHALUM, QUICHÉ (PAVIMENTACION)	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122477	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA- BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
122576	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	52,000,000.00	-31,960,366.00	20,039,634.00	0.00	20,039,634.00	20,039,634.00	0.00	0.00	0.00	20,039,634.00	100.00
122699	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST.262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	3,000,000.00	5,687,554.00	8,687,554.00	0.00	8,687,553.18	8,687,553.18	0.00	0.82	0.82	8,687,553.18	100.00
122866	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO (PAVIMENTACION)	1,500,000.00	3,808,494.00	5,308,494.00	0.00	5,308,493.45	5,308,493.45	0.00	0.55	0.55	5,308,493.45	100.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	22,500,002.00	-14,894,025.00	7,605,977.00	0.82	7,605,975.48	7,605,975.48	0.00	0.70	1.52	7,605,975.48	100.00
133500	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	16,743,462.00	-16,743,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137342	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	4,000,000.00	15,536,574.00	19,536,574.00	0.00	19,530,339.77	19,530,339.77	0.00	6,234.23	6,234.23	19,530,339.77	99.97
153128	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 221+100 A 223+300, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153130	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 212+300 A 216+640, ALDEA EL ROSARIO, GENOVA, QUETZALTENANGO	1,000,000.00	19,195,566.00	20,195,566.00	0.00	16,015,770.59	16,015,770.59	0.00	4,179,795.41	4,179,795.41	16,015,770.59	79.30
153131	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25 TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO	4,000,000.00	-2,244,775.00	1,755,225.00	0.00	1,755,224.51	1,755,224.51	0.00	0.49	0.49	1,755,224.51	100.00
153132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	1,500,000.00	-1,406,890.00	93,110.00	0.00	93,109.00	93,109.00	0.00	1.00	1.00	93,109.00	100.00
153133	MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ COMUNIAD CHOCOLA-SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ.	5,000,000.00	7,153,290.00	12,153,290.00	0.00	12,153,288.95	12,153,288.95	0.00	1.05	1.05	12,153,288.95	100.00
153134	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-11 TRAMO PATULUL SUCHITEPEQUEZ EST. 152+26 A SAN LUCAS TOLIMAN EST. 176+816, SOLOLA	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	15,000,000.00	-10,857,519.00	4,142,481.00	0.00	4,142,480.03	4,142,480.03	0.00	0.97	0.97	4,142,480.03	100.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	20,000,000.00	2,842,487.00	22,842,487.00	0.00	22,052,840.11	22,052,840.11	0.00	789,646.89	789,646.89	22,052,840.11	96.54
154969	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-04, BIF CA-13 YAXHA, ESTACION 521+850 - 533+015, FLORES, PETEN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154983	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155005	MEJORAMIENTO CARRETERA RDSM-01 MONUMENTO JUSTO RUFINO BARRIOS EST. 262+980 HACIA SAN LORENZO EST. 271+680, SAN MARCOS	30,000,000.00	-16,698,156.00	13,301,844.00	0.00	13,301,812.42	13,301,812.42	0.00	31.58	31.58	13,301,812.42	100.00
155248	MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUNVALACION COLOMBA COSTA CUCA RD-QUE-12 DE 222+000 A 224+710 QUETZALTENANGO	1,000,000.00	9,778,271.00	10,778,271.00	0.00	10,185,717.63	10,185,717.63	0.00	592,553.37	592,553.37	10,185,717.63	94.50
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	10,000,000.00	1,718,178.00	11,718,178.00	0.00	11,718,176.64	11,718,176.64	0.00	1.36	1.36	11,718,176.64	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	2,000,001.00	3,474,282.00	5,474,283.00	0.00	4,376,692.63	4,376,692.63	0.00	1,097,590.37	1,097,590.37	4,376,692.63	79.95
156117	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	11,000,000.00	35,967,173.00	46,967,173.00	0.00	39,937,149.94	39,937,149.94	0.00	7,030,023.06	7,030,023.06	39,937,149.94	85.03
209289	MEJORAMIENTO CARRETERA KM 113+000 CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN PEDRO KM 123+000, CONGUACO, JUTIAPA	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00	581,700.00	831,000.00	0.00	0.00
96880	MEJORAMIENTO CARRETERA SAN PEDRO PINULA JALAPA, HACIA SAN DIEGO ZACAPA (PAVIMENTACION)	301,000.00	-301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	0.82	225,837,603.20	225,588,303.20	0.00	22,729,560.98	22,978,861.80	225,588,303.20	90.76
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	0.82	225,837,603.20	225,588,303.20	0.00	22,729,560.98	22,978,861.80	225,588,303.20	90.76
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		279,567,165.00	3,000,000.00	282,567,165.00	0.82	259,007,760.05	258,758,460.05	0.00	23,559,404.13	23,808,704.95	258,758,460.05	91.57
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
129342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	4,000,097.00	0.00	4,000,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,097.00	4,000,097.00	0.00	0.00
135690	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	393,159.00	0.00	393,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,159.00	393,159.00	0.00	0.00
135764	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
135770	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CHICHAJ Y CHOCOBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	847,080.00	0.00	847,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,080.00	847,080.00	0.00	0.00
135854	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	512,398.00	0.00	512,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,398.00	512,398.00	0.00	0.00
136403	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
153114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE XEQUIAC-CANTON XANTUN, TOTONICAPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
153118	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHAQUIIJCHAJ-ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
153120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASUC-ALDEA LOS CIPRESÉS MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	900,000.00	-30,880.00	869,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,120.00	869,120.00	0.00	0.00
153122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCORRAL-CANTON GUALTUX SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	1,000,000.00	-229,330.00	770,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,670.00	770,670.00	0.00	0.00
153125	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAKQUIM-ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	1,000,000.00	-107,366.00	892,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,634.00	892,634.00	0.00	0.00
153126	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI-PEDRO CHISAC ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00
155004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	2,000,000.00	4,248,601.00	6,248,601.00	0.00	4,162,321.86	4,162,321.86	0.00	2,086,279.14	2,086,279.14	4,162,321.86	66.61
155007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	9,000,000.00	-4,248,601.00	4,751,399.00	0.00	4,276,634.97	4,276,634.97	0.00	474,764.03	474,764.03	4,276,634.97	90.01
155643	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
155753	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLABAJ A ALDEA PALOMORA, SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL 11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			27,652,734.00	-677,576.00	26,975,158.00	0.00	8,438,956.83	8,438,956.83	0.00	18,536,201.17	18,536,201.17	8,438,956.83	31.28
11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES													
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13		800,000.00	677,576.00	1,477,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,576.00	1,477,576.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES			800,000.00	677,576.00	1,477,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,576.00	1,477,576.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS			28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	0.00	8,438,956.83	8,438,956.83	0.00	20,013,777.17	20,013,777.17	8,438,956.83	29.66
TOTAL 11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA			28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	0.00	8,438,956.83	8,438,956.83	0.00	20,013,777.17	20,013,777.17	8,438,956.83	29.66
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			308,019,899.00	3,000,000.00	311,019,899.00	0.82	267,446,716.88	267,197,416.88	0.00	43,573,181.30	43,822,482.12	267,197,416.88	85.91
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
94 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)													
94 07 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego													
94 07 001 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna													
226898	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA		0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna			0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego			0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)			0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS			0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			308,019,899.00	36,000,000.00	344,019,899.00	30,000,000.82	267,446,716.88	267,197,416.88	0.00	46,573,181.30	76,822,482.12	267,197,416.88	77.67