

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:24.30

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											308,019,899.00	449,613,327.00	268,023,347.78	59.61
217	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										308,019,899.00	449,613,327.00	268,023,347.78	59.61
0019	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										308,019,899.00	449,613,327.00	268,023,347.78	59.61
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										279,567,165.00	404,736,751.00	259,584,390.95	64.33
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										279,567,165.00	404,736,751.00	259,584,390.95	64.14
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										34,000,000.00	67,540,737.00	33,170,156.85	49.11
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									16,000,000.00	14,481,905.00	14,481,904.32	100.00
154990		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL KM. 14+700 CA-1 CALZADA ROOSEVELT, MIXCO, GUATEMALA	DECRETO	0108	Metro	100	59	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
156726		CONSTRUCCION CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL	APROBADO	1801	Kilómetro	2	1	1.00	100.00	11,000,000.00	14,481,905.00	14,481,904.32	100.00	
000	004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									18,000,000.00	53,058,832.00	18,688,252.53	35.22
96810		MEJORAMIENTO CARRETERA CA14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	PENDIENTE	3000	Kilómetro	1	12	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
99889		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	APROBADO	1999	Kilómetro	1	5	2.00	40.00	3,000,000.00	44,448,634.00	15,407,947.48	34.66	
118776		MEJORAMIENTO CARRETERA KM 309 CA 01 OCCIDENTE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO PAVIMENTACION	EVALUADO	1399		0	0		0.00	0.00	3,280,306.00	3,280,305.05	100.00	
129427		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	PENDIENTE	1701	Kilómetro	2	1	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
134501		MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	DECRETO	3000	Kilómetro	20	2	2.00	100.00	10,000,000.00	5,329,892.00	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										245,567,165.00	337,196,014.00	226,414,234.10	67.15
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES									245,567,165.00	337,196,014.00	226,414,234.10	67.15

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:24.30

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
			SNIP	Descripcioin	Segeplan										
			96880	MEJORAMIENTO CARRETERA SAN PEDRO PINULA JALAPA, HACIA SAN DIEGO ZACAPA (PAVIMENTACION)	PENDIENTE	3000	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00
			109643	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	1205	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			109644	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CASERIO CHUENA (KM 17+500)ALDEA LOS HORCONES - ALDEA LLANO GRANDE - ALDEA LA CAL - ALDEA CUCAL - BIF. CA01 OCCIDENTE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	1303	Kilómetro	4	2	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
			109646	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ENTRADA PUENTE CANTZELA (KM 11+644)CASERIO EL ARENAL - ALDEA CHANXAJ (KM 19+745), SAN GASPAS IXCHIL, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	1329	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			109650	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCERO CHUMBEL RD-SM-18 LA HORQUETA - BIF. PUENTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	1205	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00
			119174	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 01 TRAMO EST 254 000 A EST 266 600 DE SAN MARCOS A ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS PAVIMENTACION	EVALUADO	1299		0	0		0.00	0.00	486,226.00	486,225.13	100.00
			119226	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 DESVIO DE CA-01 A SOLOLA, SOLOLA A PANAJACHEL, SOLOLA (PAVIMENTACION)	RECHAZADO	0799	Kilómetro	2	2	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			119457	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION)	APROBADO	0799	Kilómetro	3	15	10.00	66.67	3,000,000.00	46,349,813.00	25,197,819.74	54.36
			122412	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS SAN JUAN SACATEPÉQUEZ- BIFURCACIÓN PACHALI-PACHALUM, QUICHÉ (PAVIMENTACION)	DECRETO	3000	Kilómetro	6	3	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			122477	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PAJAPITA-BIF RN 13, EL TUMBADOR SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	APROBADO	1299	Kilómetro	2	10	6.00	60.00	2,000,000.00	20,269,045.00	3,000,000.00	14.80
			122576	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	DECRETO	1499	Kilómetro	2	3	1.00	33.33	52,000,000.00	20,039,634.00	20,039,634.00	100.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 217
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6
FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:24.30
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR			Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
					Estado	UBG									
			SNIP	Descripcioin	Segeplan		Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
			122699	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9N, TRAMO SALIDA DE HUEHUETENANGO (EST.262+650) A ENTRADA DE CHIANTLA (EST. 267+300), HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	APROBADO	1399	Kilómetro	3	1	0.00	0.00	3,000,000.00	8,687,554.00	8,687,553.18	100.00
			122866	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ROTONDA DE LOS TRIBUNALES A ROTONDA DE LA LICORERA, QUETZALTENANGO (PAVIMENTACION)	APROBADO	0901	Kilómetro	2	1	1.00	100.00	1,500,000.00	5,693,634.00	5,308,493.45	93.24
			129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	APROBADO	0207	Kilómetro	2	0	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
			130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	APROBADO	1501	Kilómetro	4	0	0.00	0.00	22,500,002.00	7,605,977.00	7,605,975.48	100.00
			133500	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	DECRETO	0599	Kilómetro	2	3	0.00	0.00	16,743,462.00	0.00	0.00	0.00
			137342	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	APROBADO	0999	Kilómetro	3	5	3.00	60.00	4,000,000.00	30,189,805.00	19,530,339.77	64.69
			153128	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 221+100 A 223+300, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	APROBADO	0920	Kilómetro	1	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			153130	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13 212+300 A 216+640, ALDEA EL ROSARIO, GENOVA, QUETZALTENANGO	APROBADO	0921	Kilómetro	1	4	4.00	100.00	1,000,000.00	18,200,866.00	16,015,770.59	87.99
			153131	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CPR-QUE-25 TRAMO SAN JERONIMO HACIA EL PALMAR, SECTOR CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO	APROBADO	0999	Kilómetro	3	0	0.00	0.00	4,000,000.00	1,755,225.00	1,755,224.51	100.00
			153132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	APROBADO	0999	Kilómetro	1	1	0.00	0.00	1,500,000.00	5,418,901.00	93,109.00	1.72
			153133	MEJORAMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ COMUNIAD CHOCOLA-SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ.	APROBADO	1010	Kilómetro	2	3	3.00	100.00	5,000,000.00	12,153,290.00	12,153,288.95	100.00
			153134	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-11 TRAMO PATULUL SUCHITEPEQUEZ EST. 152+26 A SAN LUCAS TOLIMAN EST. 176+816, SOLOLA	DECRETO	3600	Kilómetro	7	2	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	APROBADO	3000	Kilómetro	3	1	0.00	0.00	15,000,000.00	18,020,139.00	4,142,480.03	22.99

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:24.30

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	000	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
							129342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	PENDIENTE	1401	Metro cuadrado	1,691	0	0.00	0.00	4,000,097.00	0.00	0.00	0.00
							135690	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	DECRETO	0803	Metro cuadrado	113	0	0.00	0.00	393,159.00	0.00	0.00	0.00
							135764	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	DECRETO	0801	Metro cuadrado	1	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
							154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	DECRETO	1499	Kilómetro	12	5	4.00	80.00	20,000,000.00	23,546,077.00	22,052,840.11	93.66
							154969	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-04, BIF CA-13 YAXHA, ESTACION 521+850 - 533+015, FLORES, PETEN	DECRETO	1701	Kilómetro	0	0	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
							154983	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	DECRETO	0999	Kilómetro	3	0	0.00	0.00	8,000,000.00	433,185.00	0.00	0.00
							155005	MEJORAMIENTO CARRETERA RDSM-01 MONUMENTO JUSTO RUFINO BARRIOS EST. 262+980 HACIA SAN LORENZO EST. 271+680, SAN MARCOS	APROBADO	1229	Kilómetro	4	2	2.00	100.00	30,000,000.00	13,554,295.00	13,301,812.42	98.14
							155248	MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUNVALACION COLOMBA COSTA CUCA RD-QUE-12 DE 222+000 A 224+710 QUETZALTENANGO	APROBADO	0917	Kilómetro	1	2	2.00	100.00	1,000,000.00	10,417,069.00	10,185,717.63	97.78
							155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	APROBADO	1399	Kilómetro	6	2	2.00	100.00	10,000,000.00	11,718,178.00	11,718,176.64	100.00
							155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	DECRETO	0207	Kilómetro	1	1	1.00	100.00	2,000,001.00	4,976,693.00	4,376,692.63	87.94
							156117	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	APROBADO	3600	Kilómetro	6	26	12.00	46.15	11,000,000.00	76,849,408.00	39,937,149.94	51.97
209289	MEJORAMIENTO CARRETERA KM 113+000 CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN PEDRO KM 123+000, CONGUACO, JUTIAPA	EVALUADO	2213		0	0		0.00	0.00	831,000.00	825,930.90	99.39							

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 16:24.30

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR												
					Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
					Segeplan		Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
				SNIP	Descripcioin											
				135770	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CHICHAJ Y CHOCOBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	RECHAZADO	0805	Metro cuadrado	188	0	0.00	0.00	847,080.00	0.00	0.00	
				135854	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	DECRETO	0801	Metro cuadrado	1	0	0.00	0.00	512,398.00	0.00	0.00	
				136403	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	DECRETO	0803	Metro cuadrado	1	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				153114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE XEQUIAC-CANTON XANTUN, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0801	Metro	245	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				153118	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHAQUIJCHAJ-ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0802	Metro	247	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				153120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASUC-ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0805	Metro	262	0	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
				153122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCORRAL-CANTON GUALTUX SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	DECRETO	0807	Metro	374	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				153125	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAKQUIM-ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	DECRETO	0802	Metro	35	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				153126	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI-PEDRO CHISAC ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	DECRETO	0803	Metro	421	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				155004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	APROBADO	1405	Metro	2,167	10,380	1,095.00	10.55	2,000,000.00	6,248,601.00	4,162,321.86	
				155007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE,NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	APROBADO	0614	Metro	300	532	523.00	98.31	9,000,000.00	4,694,437.00	4,276,634.97	
				155643	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0805	Metro	1,016	0	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
				155753	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLABAJ A ALDEA PALOMORA, SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN	PENDIENTE	0804	Metro	219	0	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
				000	002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								800,000.00	933,538.00	0.00	
				98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	DECRETO	1904	Metro cuadrado	1,000	1,702	0.00	0.00	800,000.00	933,538.00	0.00	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	33,000,000.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA = 217
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 de 6
FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:24.30
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
07			Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	
	001		Emergencia Erupción del Volcán de Fuego								0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	
		000	002	Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna								0.00	33,000,000.00	0.00	0.00
			226898	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESQUINTLA, ESQUINTLA	APROBADO	0501	Metro cuadrado	0	54,490	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00