

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA). LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189902	CONSTRUCCION CARRETERA RN 11 TRAMO: SAN LUCAS TOLIMÁN - PATULUL - COCALES	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190110	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS, RUTA NACIONAL 14.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190121	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA PASIÓN, SAYAXCHE, PETEN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190128	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS VACAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	0.00	2,459,861.00	2,459,861.00	0.00	2,213,874.81	2,213,874.81	2,213,874.81	245,986.19	245,986.19	0.00	90.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
209418	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	872,843.00	872,843.00	0.00	785,558.58	785,558.58	785,558.58	87,284.42	87,284.42	0.00	90.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	0.00	98,922.00	98,922.00	0.00	48,921.60	48,921.60	0.00	50,000.40	50,000.40	48,921.60	49.45
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 33+500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	806,605.00	806,605.00	0.00	806,604.36	806,604.36	806,604.36	0.64	0.64	0.00	100.00
221396	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO MAYUELAS ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	329,625,000.00	-49,402,548.00	280,222,452.00	4,020,041.64	276,177,173.58	276,177,173.58	276,177,173.58	25,236.78	4,045,278.42	0.00	98.56
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	150,000,000.00	-100,775,530.00	49,224,470.00	0.00	47,246,367.06	47,246,367.06	47,246,367.06	1,978,102.94	1,978,102.94	0.00	95.98
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	783,575,000.00	-224,535,108.00	559,039,892.00	4,020,041.64	550,238,582.16	544,908,049.65	549,760,024.91	4,781,268.20	14,131,842.35	-4,851,975.26	97.47
11 01 001 002	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
221396	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO MAYUELAS ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 002 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11 01 001 003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	0.00	31,125,210.00	31,125,210.00	10,000.00	30,630,284.97	30,630,284.97	30,630,284.97	484,925.03	494,925.03	0.00	98.41
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULLA, SANTA ROSA	0.00	80,234,678.00	80,234,678.00	20,465.18	80,028,707.38	80,028,707.38	80,028,707.38	185,505.44	205,970.62	0.00	99.74
207422	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO: CA-1 OCC. (KM 185), CUATRO CAMINOS - TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	33,436,886.00	33,436,886.00	0.00	31,542,874.22	31,542,874.22	31,542,874.22	1,894,011.78	1,894,011.78	0.00	94.34

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	0.00	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	0.00
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	0.00	32,896,525.00	32,896,525.00	0.00	32,846,524.16	32,846,524.16	32,846,524.16	50,000.84	50,000.84	0.00	99.85
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	0.00	64,508,557.00	64,508,557.00	0.00	63,957,568.19	63,957,568.19	56,622,252.19	550,988.81	550,988.81	7,335,316.00	99.15
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
228035	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	48,737.00	48,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,737.00	48,737.00	0.00	0.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACIÓN RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ BIFURCACION CA 10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 23 TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JOCOTILLO JEREZ JUTIAPA	0.00	49,483.00	49,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,483.00	49,483.00	0.00	0.00
228252	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
228343	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
37474	REPOSICION CARRETERA CA-2 OCC, TRAMO: SIQUINALA (KM 83.) - COCALES (KM 112)	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4332	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ACCESOS IPALA - CA-10, SN JOSE LA ARADA, ALDEAS:STA ROSA, RINCONCITO, LOS CIMIENTOS, SABANA GRANDE, EL OBRAJE, SAN ESTEBAN, SASPAN Y EL TULE (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		35,000,000.00	792,629,502.00	827,629,502.00	193,130.92	809,661,070.74	809,661,070.74	779,782,690.79	17,775,300.34	17,968,431.26	29,878,379.95	97.83
11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												
10109	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: MATAQUESCUINTLA - JALAPA,MATAQUESCUINTLA - SAN JOSE PINULA - MATEQUESCUINTLA - SAMORORO (REHABILITACION)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102580	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS: AGUA BLANCA - SAN MANUEL CHAPARRON - CASA DE TABLAS; E IPALA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAN PEDRO PINULA - JALAPA (PAVIMENTACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	3,200,000.00	-2,350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	40,000,000.00	-33,574,517.00	6,425,483.00	0.00	3,219,739.81	3,219,739.81	3,219,739.81	3,205,743.19	3,205,743.19	0.00	50.11
189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO	15,000,000.00	798,812.00	15,798,812.00	0.00	15,797,043.41	15,797,043.41	15,797,043.41	1,768.59	1,768.59	0.00	99.99

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	70,000,000.00	-23,000,000.00	47,000,000.00	0.00	46,998,807.79	46,998,807.79	46,998,807.79	1,192.21	1,192.21		0.00 100.00
75943	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
96096	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-1 ARENERA-IPALA Y ACCESOS A SANTA CATARINA MITA-HORCONES Y AGUA BLANCA (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
TOTAL 11 01 001 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		375,174,763.00	-108,883,927.00	266,290,836.00	0.00	254,178,480.22	254,178,480.22	250,540,350.23	12,112,355.78	12,112,355.78	3,638,129.99	95.45
TOTAL 11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,193,749,763.00	459,310,467.00	1,653,060,230.00	4,213,172.56	1,614,078,133.12	1,608,747,600.61	1,580,083,065.93	34,768,924.32	44,312,629.39	28,664,534.68	97.32
11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
116528	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: EL PARAISO - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA, LONGITUD 25.39 KM	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	30,000,000.00	-26,939,000.00	3,061,000.00	0.00	2,928,084.34	2,928,084.34	2,928,084.34	132,915.66	132,915.66		0.00 95.66
173534	CONSTRUCCION CARRETERA RURAL TRAMO LOS PAJALES CHIVAQUITO CHITOMAX	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
189444	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: RUTA SRO - 5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - ALDEA LA AVELLANA	18,300,000.00	4,904,105.00	23,204,105.00	0.00	23,203,946.29	23,203,946.29	23,203,946.29	158.71	158.71		0.00 100.00
190099	CONSTRUCCION CARRETERA CAMINO RURAL, ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
190104	CONSTRUCCION CARRETERA RD- ESC 27 TRAMO: FINCA IPALA RIO BRAVO - EL SEMILLERO TIQUISATE.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
190119	CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	15,240,000.00	-15,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPIRITU	1,792,000.00	-792,000.00	1,000,000.00	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	0.01	0.01		0.00 100.00
208896	CONSTRUCCION CARRETERA SRO-15, TRAMO: ALDEA ESPITIA REAL-ALDEA ESTANZUELA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	0.00	19,025,381.00	19,025,381.00	0.00	19,023,825.90	19,023,825.90	19,023,825.90	1,555.10	1,555.10		0.00 99.99
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00 0.00
4339	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO TOTONICAPAN ACCESOS ALASKA PAVIMENTACION	0.00	5,750,182.00	5,750,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,182.00	5,750,182.00		0.00 0.00
TOTAL 11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		156,216,000.00	-104,075,332.00	52,140,668.00	0.00	46,155,856.52	46,155,856.52	46,155,856.52	5,984,811.48	5,984,811.48	0.00	88.52
11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
14834	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	0.00	15,156,537.00	15,156,537.00	17,495.38	15,089,557.06	15,089,557.06	15,089,557.06	49,484.56	66,979.94		0.00 99.56
207390	REPOSICION CARRETERA TRAMO: ALDEA CHIQUIRINES - ALDEA LA BLANCA, SAN MARCOS	0.00	23,811,769.00	23,811,769.00	0.00	23,811,768.18	23,811,768.18	19,190,828.72	0.82	0.82	4,620,939.46	100.00
207433	REPOSICION CARRETERA RD-SRO-15, TRAMO: CA-1 OR. (KM 76) - SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	0.00	21,098,504.00	21,098,504.00	0.00	21,098,502.56	21,098,502.56	21,098,502.56	1.44	1.44		0.00 100.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCIÓN RN-1, QUETZALTENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	991,223.32	991,223.32	991,223.32	2,008,776.68	2,008,776.68		0.00 33.04
208027	REPOSICION CARRETERA RD CHM-5, TRAMO: PATZICIA (KM 65+200) - ACATENANGO (KM 82+773), CHIMALTENANGO.	0.00	10,638,927.00	10,638,927.00	0.00	10,638,920.55	10,638,920.55	6,820,282.03	6.45	6.45	3,818,638.52	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
208201	REPOSICION CARRETERA RD ESC-9 TRAMO: CA-2 OR.(KM 72+500) - GUANAGAZAPA (KM 81+100), ESCUINTLA	0.00	19,383,949.00	19,383,949.00	0.00	19,383,947.00	19,383,947.00	19,383,947.00	2.00	2.00		0.00 100.00
208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	3,162,667.30	3,162,667.30	3,000,000.00	477,332.70	477,332.70	162,667.30	86.89
208875	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	0.00	6,426,688.00	6,426,688.00	0.00	6,416,104.12	6,416,104.12	6,416,104.12	10,583.88	10,583.88		0.00 99.84
208879	REPOSICION CARRETERA RD-SCH-14, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 136) - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	0.00	15,006,588.00	15,006,588.00	0.00	15,006,560.33	15,006,560.33	15,006,560.33	27.67	27.67		0.00 100.00
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,535.08	4,999,535.08	4,999,535.08	464.92	464.92		0.00 99.99
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	0.00	56,322,495.00	56,322,495.00	0.00	56,277,112.61	56,277,112.61	56,277,112.61	45,382.39	45,382.39		0.00 99.92
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	0.00	31,970,437.00	31,970,437.00	0.00	31,970,184.34	31,970,184.34	28,389,990.34	252.66	252.66	3,580,194.00	100.00
209049	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	0.00	16,385,310.00	16,385,310.00	1,071,340.62	15,313,726.83	15,313,726.83	15,313,726.83	242.55	1,071,583.17		0.00 93.46
209054	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	4,978,720.00	4,978,720.00	0.00	4,846,529.40	4,846,529.40	1,606,973.60	132,190.60	132,190.60	3,239,555.80	97.34
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	0.00	24,495,226.00	24,495,226.00	0.00	24,495,225.75	24,495,225.75	24,495,225.75	0.25	0.25		0.00 100.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,998.51	19,999,998.51	19,999,998.51	1.49	1.49		0.00 100.00
209061	REPOSICION CARRETERA RD SOL 6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	1,998,048.92	1,998,048.92	1,998,048.92	791,951.08	791,951.08		0.00 71.61
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	0.00	10,418,057.00	10,418,057.00	0.00	10,387,287.36	10,387,287.36	10,387,287.36	30,769.64	30,769.64		0.00 99.70
209679	REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	0.00	17,089,344.00	17,089,344.00	231,907.87	16,748,059.01	16,748,059.01	14,050,728.63	109,377.12	341,284.99	2,697,330.38	98.00
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00		0.00 0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00 0.00
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	0.00	74,483.00	74,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,483.00	74,483.00		0.00 0.00
227976	REPOSICION CARRETERA RUTA RD ESC 02 TRAMO LA GOMERA SIPACATE ESCUINTLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00 0.00
228015	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,517.00	50,517.00		0.00 0.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00		0.00 0.00
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00 0.00
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00 0.00
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00 0.00
228164	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 06 TRAMO BIFURCACION RN 09 NORTE SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00 0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	500,000.00	1,737,350.00	2,237,350.00	0.00	1,557,349.21	1,557,349.21	1,557,349.21	680,000.79	680,000.79	0.00	69.61
190111	MEJORAMIENTO CARRETERA RD GUA - 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL, SAN RAIMUNDO, ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.00	1,012,586.00	0.00	0.00
190118	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA PANABAJ SANTIAGO ATITLÁN - ALDEA CHICAJAY SAN PEDRO LA LAGUNA	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	480,000.00	371,644.00	851,644.00	0.00	251,643.41	251,643.41	251,643.41	600,000.59	600,000.59	0.00	29.55
190123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 4, TRAMO TZANJUCUB - SANTA MARIA VISITACION - SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	500,000.00	-367,139.00	132,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,861.00	132,861.00	0.00	0.00
192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANQJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	800,517.00	800,517.00	0.00	720,464.91	720,464.91	720,464.91	80,052.09	80,052.09	0.00	90.00
221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228353	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228444	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 04 TRAMO BIF RUTA RD SRO 37 CAOBANAL LA GAVIA SANTA ROSA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228910	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 13 TRAMO RIO BLANCO SAN MARCOS CABRICAN QUETZALTENANGO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	64,325,478.00	-60,559,637.00	3,765,841.00	0.00	2,582,411.10	2,582,411.10	2,582,411.10	1,183,429.90	1,183,429.90	0.00	68.57
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	5,000,000.00	-1,967,000.00	3,033,000.00	0.00	2,946,227.58	2,946,227.58	2,946,227.58	86,772.42	86,772.42	0.00	97.14

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55, TRAMO: CHEPITO - OAXAQUEÑO, LONGITUD 28 KM (PAVIMENTACION)	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	268,725,326.00	-92,507,018.00	176,218,308.00	896,998.61	166,078,701.20	166,078,701.20	146,597,045.90	9,242,608.19	10,139,606.80	19,481,655.30	94.25
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	464,941,326.00	74,467,201.00	539,408,527.00	2,217,742.48	514,869,515.95	514,869,515.95	477,268,535.19	22,321,268.57	24,539,011.05	37,600,980.76	95.45
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,658,691,089.00	533,777,668.00	2,192,468,757.00	6,430,915.04	2,128,947,649.07	2,123,617,116.56	2,057,351,601.12	57,090,192.89	68,851,640.44	66,265,515.44	96.86
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT 44 TRAMO: CHAQUIRAL - XESACMALJA, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	2,999,828.30	2,999,828.30	2,999,828.30	400,171.70	400,171.70	0.00	88.23
192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-45 TRAMO: LIMITE XEXACMALJA - CHUANOJ - CHUANOJ, LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	3,927,170.00	3,927,170.00	0.00	3,663,584.01	3,663,584.01	3,663,584.01	263,585.99	263,585.99	0.00	93.29
192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-46 TRAMO: CA-01 OCCIDENTE, ESTACION 185+300 - PAXTOCA, LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-TOT-47 TRAMO: PANQUIX - RANCHO DE TEJA, LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,419,071.41	14,419,071.41	14,419,071.41	580,928.59	580,928.59	0.00	96.13
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO -CHAMIL -CHAMIZUN - SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	0.00	836,415.00	836,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,415.00	836,415.00	0.00	0.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 39 TRAMO TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	23,663,585.00	23,663,585.00	0.00	21,582,483.72	21,582,483.72	21,582,483.72	2,081,101.28	2,081,101.28	0.00	91.21
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	0.00	64,656,517.00	64,656,517.00	0.00	58,500,228.32	58,500,228.32	58,500,228.32	6,156,288.68	6,156,288.68	0.00	90.48
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	0.00	64,656,517.00	64,656,517.00	0.00	58,500,228.32	58,500,228.32	58,500,228.32	6,156,288.68	6,156,288.68	0.00	90.48
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	0.00	88,320,102.00	88,320,102.00	0.00	80,082,712.04	80,082,712.04	80,082,712.04	8,237,389.96	8,237,389.96	0.00	90.67
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	0.00	2,351,837.00	2,351,837.00	0.00	2,351,836.97	2,351,836.97	836,208.70	0.03	0.03	1,515,628.27	100.00
TOTAL	11 02 002 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,351,837.00	2,351,837.00	0.00	2,351,836.97	2,351,836.97	836,208.70	0.03	0.03	1,515,628.27	100.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	2,351,837.00	2,351,837.00	0.00	2,351,836.97	2,351,836.97	836,208.70	0.03	0.03	1,515,628.27	100.00
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	0.00	90,671,939.00	90,671,939.00	0.00	82,434,549.01	82,434,549.01	80,918,920.74	8,237,389.99	8,237,389.99	1,515,628.27	90.92
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,658,691,089.00	624,449,607.00	2,283,140,696.00	6,430,915.04	2,211,382,198.08	2,206,051,665.57	2,138,270,521.86	65,327,582.88	77,089,030.43	67,781,143.71	96.62

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 07	Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)											
94 07 001	Emergencia Erupción del Volcán de Fuego											
94 07 001 001	Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia											
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	0.00	141,323.00	141,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,323.00	141,323.00	0.00	0.00
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	0.00	986,570.00	986,570.00	0.00	238,284.67	238,284.67	0.00	748,285.33	748,285.33	238,284.67	24.15
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	9,629,286.00	9,629,286.00	0.00	9,564,061.31	9,564,061.31	9,452,568.92	65,224.69	65,224.69	111,492.39	99.32
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,167,988.00	8,167,988.00	0.00	7,373,574.41	7,373,574.41	7,373,574.41	794,413.59	794,413.59	0.00	90.27
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	35,686,544.00	35,686,544.00	0.54	35,686,543.14	35,686,543.14	1,074,254.64	0.32	0.86	34,612,288.50	100.00
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	0.00	18,353,116.00	18,353,116.00	0.00	18,050,026.63	18,050,026.63	18,050,026.63	303,089.37	303,089.37	0.00	98.35
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	5,044,612.00	5,044,612.00	0.00	5,044,608.93	5,044,608.93	5,044,608.93	3.07	3.07	0.00	100.00
TOTAL 94 07 001 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia		0.00	78,009,439.00	78,009,439.00	0.54	75,957,099.09	75,957,099.09	40,995,033.53	2,052,339.37	2,052,339.91	34,962,065.56	97.37
TOTAL 94 07 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego		0.00	78,009,439.00	78,009,439.00	0.54	75,957,099.09	75,957,099.09	40,995,033.53	2,052,339.37	2,052,339.91	34,962,065.56	97.37
TOTAL 94 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	78,009,439.00	78,009,439.00	0.54	75,957,099.09	75,957,099.09	40,995,033.53	2,052,339.37	2,052,339.91	34,962,065.56	97.37
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	78,009,439.00	78,009,439.00	0.54	75,957,099.09	75,957,099.09	40,995,033.53	2,052,339.37	2,052,339.91	34,962,065.56	97.37
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA											
97 01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA											
97 01 001	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
97 01 001 001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
79092	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR MOTAGUA, CA-13 A, ESTACION 301+280 (RECONSTRUCCION)	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	0.00	0.00	481,312.00	100.00
TOTAL 97 01 001 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES		0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	0.00	0.00	481,312.00	100.00
TOTAL 97 01 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	0.00	0.00	481,312.00	100.00
TOTAL 97 01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA		0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	0.00	0.00	481,312.00	100.00
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA		0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	481,312.00	481,312.00	0.00	0.00	0.00	481,312.00	100.00
TOTAL 13-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS		1,658,691,089.00	702,940,358.00	2,361,631,447.00	6,430,915.58	2,287,820,609.17	2,282,490,076.66	2,179,265,555.39	67,379,922.25	79,141,370.34	103,224,521.27	96.65