

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								69,518,786.00	76,183,309.00	6,957,926.00		9.13	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	182	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	182	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	154,732,660.00	17,147,644.34		11.08	
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,540.00		0.00							0.00
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>230,316,569.00</u>	<u>230,915,969.00</u>	<u>24,105,570.34</u>	<u>10.44</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 2 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								22,640,880.00	22,640,880.00	2,082,721.29	9.20		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00		
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,014,975,272.00	920,366,234.00	23,829,906.86	2.59		
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	155	2.53							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	155	2.53							
					Promedio de ejecución física por actividad:													2.53
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	380,796,886.00	13,183,946.31	3.46		
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	127	3.08							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	127	3.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:													3.08
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													2.61
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	39,096,574.46	2.91		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	15,180,315.00	1,866,506.29		12.30	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:												79.67	
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,974,685.00	81,687.50		2.75	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600	17,590	85	0.48							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700	17,590	85	0.48							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520	0	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.32	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,426.00	366.00	66.66							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	18,155,000.00	1,948,193.79		10.73	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 4 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							169,118,454.00	169,118,454.00	10,338,463.06	6.11
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,120	802	71.61				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,120	802	71.61				
					Promedio de ejecución física por actividad:						71.61				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							72,859,140.00	72,859,140.00	2,636,033.38	3.62
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083	6,960	1,145	16.45				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624	1,455,529	242,059	16.63				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150	1,471,838	245,305	16.67				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	4,415,997	12.78				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	3,566,022	14.49				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305	505	68	13.47				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102	163	28	17.18				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676	6,292	1,049	16.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						15.54				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,827,600.00	11,827,600.00	1,784,897.49	15.09
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	10,473	15.80				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	10,473	15.80				
					Promedio de ejecución física por actividad:						15.80				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							15,452,806.00	15,452,806.00	45,922.00	0.30
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	23,913	15.58				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	23,913	15.58				
					Promedio de ejecución física por actividad:						15.58				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				62,554,787.00	8,542,049.00	50.74				
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>269,258,000.00</u>	<u>269,258,000.00</u>	<u>14,805,315.93</u>	<u>5.50</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION										70,000,000.00	70,000,000.00	1,499,047.28	2.14
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197	186	36	19.35							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39	108	36	33.33							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158	78	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													17.56
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				372.00	72.00	16.67							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>70,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>	<u>1,499,047.28</u>	<u>2.14</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									2,762,372.00	2,762,372.00	258,120.82	9.34	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175	175	128	73.14							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175	175	128	73.14							
					Promedio de ejecución física por actividad:													73.14
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,614,842.00	245,394.11	6.79	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643	1,643	174	10.59							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414	1,414	125	8.84							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8	8	1	12.50							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221	221	48	21.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.41
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,622,786.00	785,711.36	13.97	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318	54,318	9,128	16.80							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752	2,752	389	14.14							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976	15,976	2,407	15.07							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590	35,590	6,332	17.79							
					Promedio de ejecución física por actividad:													15.95
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													28.50
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									<u>12,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>1,289,226.29</u>	<u>10.74</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	4,181,840.00	365,711.53	8.75		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	27	20	74.07							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	27	20	74.07							
					Promedio de ejecución física por actividad:						74.07							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	3,007,160.00	302,920.75	10.07		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732	2,835	361	12.73							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555	2,555	334	13.07							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24	128	10	7.81							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666	7,666	1,002	13.07							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152	152	17	11.18							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.57							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,390.00	1,764.00	47.80							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>668,632.28</u>	<u>9.30</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 8 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								19,236,360.00	18,772,941.00	2,267,487.58		12.08	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	899	150	16.69							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	899	150	16.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.69
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								12,445,651.00	13,183,584.00	1,147,382.83		8.70	
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150	16,494	2,718	16.48							
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771	12,956	2,146	16.56							
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379	3,538	572	16.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.40
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								7,397,523.00	7,437,777.00	350,317.10		4.71	
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002	8,100	1,348	16.64							
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606	7,704	1,284	16.67							
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	396	64	16.16							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.49
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								15,306,466.00	14,991,698.00	881,729.87		5.88	
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736	9,974	1,628	16.32							
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672	3,878	630	16.25							
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853	2,885	464	16.08							
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211	3,211	534	16.63							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.32
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				70,934.00	11,688.00	16.47							
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								54,386,000.00	54,386,000.00	4,646,917.38		8.54	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	26,773,978.00	1,250,486.90	4.67		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	339	146	43.07							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	339	146	43.07							
					Promedio de ejecución física por actividad:											43.07		
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	16,015,842.00	801,193.70	5.00		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402	429,246	5,696	1.33							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402	429,246	5,696	1.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:											1.33		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				859,170.00	11,684.00	27.45							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	2,051,680.60	4.79		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,124,050.00	1,480,615.33	9.79		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	38	70.37							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	38	70.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:						70.37							
					002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,402,161.00	251,024.40	10.45		
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108	22	2	9.09							
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100	18	2	11.11							
					3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00							
					4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00							
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170	170	10	5.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:						5.22							
					003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,434,789.00	256,068.42	10.52		
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330	5,325	527	9.90							
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110	176	46	26.14							
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95	93	21	22.58							
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35	32	6	18.75							
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200	5,200	500	9.62							
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.40							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	1,190.00	56.18							
					Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>19,961,000.00</u>	<u>19,961,000.00</u>	<u>1,987,708.15</u>	<u>9.96</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,499,709.00	527,675.14	9.59			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	20	86.96								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	20	86.96								
					Promedio de ejecución física por actividad:						86.96								
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,500,291.00	197,758.08	7.91			
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	9	45.00								
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	9	45.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						45.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	58.00	73.85								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	725,433.22	9.07			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,653,755.00	9,653,755.00	1,289,055.01	13.35		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	120	61	50.83							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	120	61	50.83							
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.83							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	96,245.00	0.00	0.00		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	1,800	0	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	1,800	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,800,000	245,241	13.62							
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.54							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,803,840.00	245,363.00	50.40							
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>9,750,000.00</u>	<u>9,750,000.00</u>	<u>1,289,055.01</u>	<u>13.22</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									25,948,705.00	25,948,705.00	4,716,353.73	18.18	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	299	39.55							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	299	39.55							
					Promedio de ejecución física por actividad:												39.55	
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,051,295.00	2,381,409.00	5.06	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000	374,340	58,168	15.54							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000	94,340	11,500	12.19							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000	8,450	1,368	16.19							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	280,000	46,668	16.67							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000	3,500	584	16.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:												15.46	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,142.00	118,886.00	24.01							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>73,000,000.00</u>	<u>7,097,762.73</u>	<u>9.72</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	1,116,598.45	9.37		
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	0	0.00							
				3	Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	18	16.07							
				5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											5.36		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				128.00	18.00	8.04							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	1,116,598.45	9.37		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
				003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	62,890.00	0.61		
				1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24	24	0	0.00							
				2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24	24	0	0.00							
				3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24	24	0	0.00							
				4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50	50	2	4.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											1.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				122.00	2.00	1.33							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								10,246,000.00	10,246,000.00	62,890.00	0.61		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	82,670,560.00	4,260,680.83	5.15		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	266	16	6.02							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	266	16	6.02							
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.02		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				532.00	32.00	6.02							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	82,670,560.00	4,260,680.83	5.15		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 15 DE 15
 FECHA 06/03/2019
 HORA 12:46.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	53,496,800.00	2,842,676.60		5.31	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	60	8.66							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	60	8.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.66
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	520,903,200.00	754,628.98		0.14	
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527	14,892	0	0.00							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358	406	0	0.00							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273	273	0	0.00							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115	115	0	0.00							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205	667	0	0.00							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576	13,431	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				31,170.00	120.00	0.81							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>574,400,000.00</u>	<u>3,597,305.58</u>		<u>0.63</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,311,983.00	8,952,836.00	9.64			2,838,675,789.00				