

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	51,076,959.00	88,700,000.00	19,091,971.93	17,061,793.32	16,108,876.57	16,013,438.46	52,546,234.75	72,591,123.43	95,438.11	18.16
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	-38,521,667.00	1,478,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,333.00	1,478,333.00	0.00	0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	-29,018,870.00	47,296,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,296,230.00	47,296,230.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	0.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	-26,439,013.00	2,585,987.00	0.00	245,986.10	0.00	0.00	2,340,000.90	2,585,987.00	0.00	0.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-17,400,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
228165	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A DESNIVEL KM 19 2 CA 01 OCCIDENTE BIFURCACION RD GUA 52 ENTRADA CIUDAD SATELITE MIXCO GUATEMALA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	0.00	234,124,776.00	85,248,995.11	59,729,820.61	59,729,820.61	59,729,820.61	89,145,960.28	174,394,955.39	0.00	25.51
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	0.00	92,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,216,000.00	92,216,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	560,053,917.00	-65,202,591.00	494,851,326.00	113,340,967.04	77,037,600.03	75,838,697.18	75,743,259.07	304,472,758.93	419,012,628.82	95,438.11	15.33
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	3,300,636.00	1,699,364.00	5,000,000.00	836,650.60	4,163,349.40	4,163,349.40	4,163,349.40	0.00	836,650.60	0.00	83.27
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	14,103,503.00	14,103,503.00	3,703,398.86	103,502.68	103,502.68	103,502.68	10,296,601.46	14,000,000.32	0.00	0.73
207422	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	1,869,289.00	1,869,289.00	1,869,288.36	0.00	0.00	0.00	0.64	1,869,289.00	0.00	0.00
207434	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68 5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	6,809,819.20	7,690,180.80	7,690,180.80	7,690,180.80	0.00	6,809,819.20	0.00	53.04
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	-22,553,335.00	728,638.00	728,527.00	0.00	0.00	0.00	111.00	728,638.00	0.00	0.00
207592	REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO	0.00	2,181,743.00	2,181,743.00	558,380.69	1,058,855.95	0.00	0.00	564,506.36	2,181,743.00	0.00	0.00
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	12,547,648.00	13,074,937.00	12,527,648.00	0.00	0.00	0.00	547,289.00	13,074,937.00	0.00	0.00
207594	REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS	0.00	3,396,354.00	3,396,354.00	3,386,354.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,396,354.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	3,000,000.00	51,600,000.00	625.68	13,957,026.32	0.00	0.00	37,642,348.00	51,600,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
208416	REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,479,755.07	2,020,244.93	2,020,244.93	2,020,244.93	0.00	1,479,755.07	0.00	57.72
208418	REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA	0.00	3,528,585.00	3,528,585.00	9,999.85	3,518,584.66	3,518,584.66	3,518,584.66	0.49	10,000.34	0.00	99.72
208419	REPOSICION CARRETERA RN 13 TRAMO EL TUMBADOR BIFURCACION RN 1 EL RODEO SAN MARCOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
208645	REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	8,551,828.36	4,448,171.64	4,448,171.64	4,448,171.64	500,000.00	9,051,828.36	0.00	32.95
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	419,074.00	741,297.00	419,074.00	0.00	0.00	0.00	322,223.00	741,297.00	0.00	0.00
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	15,520,000.00	16,008,888.00	1,796,046.53	13,703,953.47	13,703,953.47	13,703,953.47	508,888.00	2,304,934.53	0.00	85.60
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	4,000,000.00	5,013,563.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,013,563.00	5,013,563.00	0.00	0.00
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	-8,445,000.00	17,555,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,555,000.00	17,555,000.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	1,013,563.00	5,500,000.00	6,513,563.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,013,563.00	6,513,563.00	0.00	0.00
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	54,304,761.00	12,023,748.00	66,328,509.00	9,807,324.22	1,123,355.78	1,123,355.78	1,123,355.78	55,397,829.00	65,205,153.22	0.00	1.69
209064	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,583,141.40	5,416,858.60	5,416,858.60	5,416,858.60	0.00	2,583,141.40	0.00	67.71
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	13,217,319.00	50,417,319.00	6,608,659.06	0.00	0.00	0.00	43,808,659.94	50,417,319.00	0.00	0.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	-20,191,912.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	-36,247,830.00	5,100,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	20,946,675.00	71,266,064.00	5,324,647.45	15,564,423.81	15,564,423.81	15,564,423.81	50,376,992.74	55,701,640.19	0.00	21.84
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	-10,598,537.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	10,560,000.00	11,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060,000.00	11,060,000.00	0.00	0.00
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	47,660,675.00	58,660,675.00	32,598,159.05	13,359,023.28	13,359,023.28	13,359,023.28	12,703,492.67	45,301,651.72	0.00	22.77
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	26,661,352.00	47,804,210.00	874,129.73	15,113,798.85	15,113,798.85	15,113,798.85	31,816,281.42	32,690,411.15	0.00	31.62
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	22,100,323.00	119,100,323.00	18,180.14	21,724,837.23	21,724,837.23	21,724,837.23	97,357,305.63	97,375,485.77	0.00	18.24
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227171	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	25,731,244.00	25,731,244.00	12,715,621.58	0.00	0.00	0.00	13,015,622.42	25,731,244.00	0.00	0.00
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	4,800,673.80	0.00	0.00	0.00	-4,800,673.80	0.00	0.00	0.00
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 11 TECULUTAN BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ ZACAPA	0.00	18,151,677.00	18,151,677.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,751,677.00	18,151,677.00	0.00	0.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ BIFURCACION CA 10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	17,461,865.00	17,461,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461,865.00	17,461,865.00	0.00	0.00
228197	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	15,860,154.00	15,860,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860,154.00	15,860,154.00	0.00	0.00
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	35,599,640.00	35,599,640.00	17,649,819.70	0.00	0.00	0.00	17,949,820.30	35,599,640.00	0.00	0.00
228201	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	0.00	19,669,428.00	19,669,428.00	9,824,713.97	0.00	0.00	0.00	9,844,714.03	19,669,428.00	0.00	0.00
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 23 TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JOCOTILLO JEREZ JUTIAPA	0.00	39,001,795.00	39,001,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,001,795.00	39,001,795.00	0.00	0.00
228252	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	0.00	26,598,032.00	26,598,032.00	12,143,524.00	0.00	0.00	0.00	14,454,508.00	26,598,032.00	0.00	0.00
228343	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ	0.00	27,601,843.00	27,601,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,601,843.00	27,601,843.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	487,753,422.00	394,374,716.00	882,128,138.00	194,925,990.30	122,966,167.40	107,950,285.13	107,950,285.13	564,235,980.30	774,177,852.87	0.00	12.24
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	60,000,000.00	-36,900,000.00	23,100,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	133,231,886.00	-57,365,467.00	75,866,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,866,419.00	75,866,419.00	0.00	0.00
189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1,981,237.28	9,018,762.72	9,018,762.72	9,018,762.72	0.00	1,981,237.28	0.00	81.99
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	29,520,000.00	-27,020,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
190126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA 13 TRAMO LA RUIDOSA RIO DULCE	0.00	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	4,592,925.00	2,608,065.00	7,200,990.00	3,660,144.92	707,552.08	234,064.00	234,064.00	2,833,293.00	6,966,926.00	0.00	3.25
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	11,000,000.00	355,810.00	11,355,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355,810.00	11,355,810.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	147,845,465.00	0.00	147,845,465.00	36,890,294.20	9,745,212.80	9,745,212.80	9,745,212.80	101,209,958.00	138,100,252.20	0.00	6.59
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	20,777,500.00	0.00	20,777,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777,500.00	20,777,500.00	0.00	0.00
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	334,656,337.00	-282,769,000.00	51,887,337.00	21,164,564.84	3,835,435.16	3,835,435.16	3,835,435.16	26,887,337.00	48,051,901.84	0.00	7.39
TOTAL 11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		748,024,113.00	-386,537,592.00	361,486,521.00	84,696,241.24	23,306,962.76	22,833,474.68	22,833,474.68	253,483,317.00	338,653,046.32	0.00	6.32
TOTAL 11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,795,831,452.00	-57,365,467.00	1,738,465,985.00	392,963,198.58	223,310,730.19	206,622,456.99	206,527,018.88	1,122,192,056.23	1,531,843,528.01	95,438.11	11.89
11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	36,475,246.00	0.00	36,475,246.00	8,000,000.00	950,883.90	0.00	0.00	27,524,362.10	36,475,246.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	45,347,603.00	0.00	45,347,603.00	8,000,000.00	893,330.34	0.00	0.00	36,454,272.66	45,347,603.00	0.00	0.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	0.00	488,443.00	488,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,443.00	488,443.00	0.00	0.00
228353	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		81,822,849.00	488,443.00	82,311,292.00	16,000,000.00	1,844,214.24	0.00	0.00	64,467,077.76	82,311,292.00	0.00	0.00
11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	3,189,111.00	11,576,512.00	14,765,623.00	9,758,445.00	1,241,555.00	1,241,555.00	1,241,555.00	3,765,623.00	13,524,068.00	0.00	8.41
207390	REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	0.00	7,660,140.00	7,660,140.00	667,678.60	1,278,681.60	1,278,681.60	1,278,681.60	5,713,779.80	6,381,458.40	0.00	16.69
208027	REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.35	9,999,999.65	9,999,999.65	9,999,999.65	0.00	0.35	0.00	100.00
208201	REPOSICION CARRETERA RD ESC 9 TRAMO CA 2 OR KM 72 500 GUANAGAZAPA KM 81 100 ESCUINTLA	0.00	3,765,623.00	3,765,623.00	3,765,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,623.00	0.00	0.00
208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH 6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
208875	REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,410,073.46	1,589,926.54	1,589,926.54	1,589,926.54	0.00	2,410,073.46	0.00	39.75
208879	REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	0.00	10,060,000.00	10,060,000.00	324,605.49	9,725,394.51	9,725,394.51	9,725,394.51	10,000.00	334,605.49	0.00	96.67
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	19,500,000.00	-17,000,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
208896	CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	1,841,836.00	0.00	1,841,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,836.00	1,841,836.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	477,110.00	2,528,236.00	3,005,346.00	1,569,208.41	959,027.59	959,027.59	959,027.59	477,110.00	2,046,318.41	0.00	31.91
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	22,077,494.00	15,020,000.00	37,097,494.00	4,754,051.14	10,245,948.86	10,245,948.86	10,245,948.86	22,097,494.00	26,851,545.14	0.00	27.62
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	559,512.00	15,964,767.00	16,524,279.00	9,533,409.61	6,431,357.39	6,431,357.39	6,431,357.39	559,512.00	10,092,921.61	0.00	38.92

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209049	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	0.00	12,515,832.00	12,515,832.00	1,932,652.63	6,884,785.54	0.00	0.00	3,698,393.83	12,515,832.00	0.00	0.00
209054	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	10,612,164.00	10,612,164.00	3,232,913.61	5,458,810.99	5,458,810.99	5,458,810.99	1,920,439.40	5,153,353.01	0.00	51.44
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	347,200.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	8,360,221.74	4,639,778.26	4,639,778.26	13,919,334.78	0.00	8,360,221.74	-9,279,556.52	35.69
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	14,337,262.00	-3,337,262.00	11,000,000.00	2,490,059.68	1,509,940.32	1,509,940.32	1,509,940.32	7,000,000.00	9,490,059.68	0.00	13.73
209679	REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	0.00	231,908.00	231,908.00	0.13	231,907.87	0.00	0.00	0.00	231,908.00	0.00	0.00
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	18,184,000.00	-1,318,400.00	16,865,600.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	7,865,919.72	16,865,600.00	0.00	0.00
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	8,000,000.00	10,180,000.00	18,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180,000.00	18,180,000.00	0.00	0.00
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	6,605,298.00	0.00	6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,298.00	6,605,298.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA	7,000,000.00	8,100,000.00	15,100,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	15,100,000.00	0.00	0.00
227919	PACHALUM QUICHE	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00	0.00
227976	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	0.00	13,631,810.00	13,631,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631,810.00	13,631,810.00	0.00	0.00
227976	REPOSICION CARRETERA RUTA RD ESC 02 TRAMO LA GOMERA SIPACATE ESCUINTLA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	0.00	9,071,628.00	9,071,628.00	4,510,813.98	0.00	0.00	0.00	4,560,814.02	9,071,628.00	0.00	0.00
228015	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	13,045,364.00	13,045,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045,364.00	13,045,364.00	0.00	0.00
228035	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	17,196,880.00	17,196,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196,880.00	17,196,880.00	0.00	0.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 05 TRAMO BIFURCACION RN 23 LA CEIBITA ATESCATEMPA SAN CRISTOBAL JUTIAPA	0.00	17,196,880.00	17,196,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196,880.00	17,196,880.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	0.00	10,001,348.00	10,001,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001,348.00	10,001,348.00	0.00	0.00
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	1,380,165.00	1,380,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,165.00	1,380,165.00	0.00	0.00
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	4,705,943.00	4,705,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705,943.00	4,705,943.00	0.00	0.00
228187	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SRO 03 TRAMO BIFURCACION CA 01 ORIENTE BARBERENA DESVIO RD SRO 13 AMBERES SANTA ROSA	0.00	17,661,865.00	17,661,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661,865.00	17,661,865.00	0.00	0.00
228196	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 22 TRAMO LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	9,572,902.00	9,572,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572,902.00	9,572,902.00	0.00	0.00
228251	REPOSICION CARRETERA RUTA RD TOT 21 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCCIDENTE TOTONICAPAN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	0.00	11,053,043.00	11,053,043.00	5,516,521.03	0.00	0.00	0.00	5,536,521.97	11,053,043.00	0.00	0.00
229053	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 27 TRAMO BIFURCACION RD GUA 10 CAPULIN BIFURCACION RD GUA 01 VILLA CANALES	0.00	3,291,773.00	3,291,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,773.00	3,291,773.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	171,118,823.00	227,932,506.00	399,051,329.00	80,825,958.14	60,197,114.12	53,080,420.71	62,359,977.23	258,028,256.74	345,970,908.29	-9,279,556.52	13.30
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	0.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-37,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	1,300,000.00	32,948,424.00	34,248,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,248,424.00	34,248,424.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	31,881,336.00	0.00	31,881,336.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,881,336.00	31,881,336.00	0.00	0.00
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	22,112,509.00	0.00	22,112,509.00	5,893,225.95	5,127,324.49	4,106,774.05	4,106,774.05	11,091,958.56	18,005,734.95	0.00	18.57
189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7 TRAMO II KM 196 000 SAN JOSE LA MAQUINA KM 227 653 EL TULATE LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS	0.00	1,947,084.00	1,947,084.00	341,702.82	0.00	0.00	0.00	1,605,381.18	1,947,084.00	0.00	0.00
189455	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	0.00	817,540.00	817,540.00	817,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,540.00	0.00	0.00
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	46,050,000.00	0.00	46,050,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,050,000.00	46,050,000.00	0.00	0.00
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	51,877,946.00	51,877,946.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,877,946.00	51,877,946.00	0.00	0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 01 TRAMO BIFURCACION RN 01 ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	11,510,337.00	11,510,337.00	20,219,658.00	0.00	0.00	0.00	-8,709,321.00	11,510,337.00	0.00	0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	55,000,000.00	-31,400,000.00	23,600,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	23,600,000.00	0.00	0.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	50,000,000.00	-47,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7.4 KMS HUEHUETENANGO	41,280,000.00	-38,780,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION										Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209176		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00							1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00
210096		MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
210220		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	2,368,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,000.00							2,368,000.00	2,368,000.00	0.00	0.00
221005		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	-11,799,400.00	4,300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,600.00							4,300,600.00	4,300,600.00	0.00	0.00
221962		MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	0.00	12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,500.00							12,730,500.00	12,730,500.00	0.00	0.00
221965		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	-34,821,328.00	5,178,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,672.00							5,178,672.00	5,178,672.00	0.00	0.00
224119		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	0.00	634,400.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,400.00							634,400.00	634,400.00	0.00	0.00
227920		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	0.00	838,067.00	838,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,067.00							838,067.00	838,067.00	0.00	0.00
228353		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228444		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 04 TRAMO BIF RUTA RD SRO 37 CAOBANAL LA GAVIA SANTA ROSA	0.00	990,182.00	990,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,182.00							990,182.00	990,182.00	0.00	0.00
228910		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 13 TRAMO RIO BLANCO SAN MARCOS CABRICAN QUETZALTENANGO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00							25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
228911		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SMA 49 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ SAN GREGORIO BIFURCACION RD SM 03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
228912		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 35 TRAMO HAWAII BARRA EL DORMIDO SANTA ROSA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
72219		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	0.00	33,517,793.00	8,000,000.00	538,000.00	0.00	0.00	24,979,793.00							24,979,793.00	33,517,793.00	0.00	0.00
72220		MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	0.00	27,524,022.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,524,022.00							19,524,022.00	27,524,022.00	0.00	0.00
95927		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	-140,208,601.00	53,741,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,741,399.00							53,741,399.00	53,741,399.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			639,715,160.00	-240,220,349.00	399,494,811.00	94,272,126.77	5,665,324.49	4,106,774.05	4,106,774.05	299,557,359.74							395,388,036.95		0.00	1.03
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			892,656,832.00	-11,799,400.00	880,857,432.00	191,098,084.91	67,706,652.85	57,187,194.76	66,466,751.28	622,052,694.24							823,670,237.24		-9,279,556.52	6.49
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA			2,688,488,284.00	-69,164,867.00	2,619,323,417.00	584,061,283.49	291,017,383.04	263,809,651.75	272,993,770.16	1,744,244,750.47							2,355,513,765.25		-9,184,118.41	10.07
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA																				
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS																				
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES																				
192588		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 44 TRAMO CHAQUIRAL XESACMALJA LONGITUD APROXIMADA 1 7 KM	0.00	4,813,057.00	4,813,057.00	2,978,757.78	1,834,299.22	1,834,299.22	1,834,299.22	0.00							2,978,757.78		0.00	38.11
192589		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 45 TRAMO LIMITE XEXACMALJA CHUANQJ CHUANQJ LONGITUD APROXIMADA 1 7 KM	0.00	9,211,271.00	9,211,271.00	3,176,570.35	2,205,342.36	2,205,342.36	2,205,342.36	3,829,358.29							7,005,928.64		0.00	23.94
192590		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 46 TRAMO CA 01 OCCIDENTE ESTACION 185 300 PAXTOCA LONGITUD APROXIMADA 1 2 KM	0.00	2,130,450.00	2,130,450.00	1,894,581.15	235,868.85	235,868.85	235,868.85	0.00							1,894,581.15		0.00	11.07
192591		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 47 TRAMO PANQUIX RANCHO DE TEJA LONGITUD APROXIMADA 3 3 KM	0.00	3,874,470.00	3,874,470.00	3,248,956.46	0.00	0.00	0.00	625,513.54							3,874,470.00		0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
210112	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
210221	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
210222	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	34,163,097.00	34,663,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,663,097.00	34,663,097.00	0.00	0.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	1,000,000.00	48,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331,000.00	48,331,000.00	0.00	0.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
228014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 08 TRAMO BIFURCACION RD TOT 01 CANABAJ PACHOC TOTONICAPAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	53,155,000.00	57,365,467.00	110,520,467.00	11,298,865.74	4,275,510.43	4,275,510.43	4,275,510.43	94,946,090.83	106,244,956.57	0.00	3.87
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	11,200,000.00	26,200,000.00	8,913,602.82	14,434,337.53	14,434,337.53	9,851,573.62	2,852,059.65	11,765,662.47	4,582,763.91	55.09
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	15,000,000.00	11,200,000.00	26,200,000.00	8,913,602.82	14,434,337.53	14,434,337.53	9,851,573.62	2,852,059.65	11,765,662.47	4,582,763.91	55.09
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	68,155,000.00	68,565,467.00	136,720,467.00	20,212,468.56	18,709,847.96	18,709,847.96	14,127,084.05	97,798,150.48	118,010,619.04	4,582,763.91	13.68
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	261,315.22	261,315.22	0.00	1,119,684.78	1,119,684.78	261,315.22	18.92
TOTAL	11 02 002 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	261,315.22	261,315.22	0.00	1,119,684.78	1,119,684.78	261,315.22	18.92
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	261,315.22	261,315.22	0.00	1,119,684.78	1,119,684.78	261,315.22	18.92
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	69,536,000.00	68,565,467.00	138,101,467.00	20,212,468.56	18,971,163.18	18,971,163.18	14,127,084.05	98,917,835.26	119,130,303.82	4,844,079.13	13.74
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,758,024,284.00	-599,400.00	2,757,424,884.00	604,273,752.05	309,988,546.22	282,780,814.93	287,120,854.21	1,843,162,585.73	2,474,644,069.07	-4,340,039.28	10.26
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA											
94 02 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ											
94 02 001 001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION											
189882	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL 94 02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA		26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)												
94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO												
94 07 001 001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA												
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,795,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,020,597.80	0.00	0.00	0.00	15,979,402.20	20,000,000.00	0.00	0.00
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA		96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	53,015,597.80	0.00	0.00	0.00	42,984,402.20	96,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO		96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	53,015,597.80	0.00	0.00	0.00	42,984,402.20	96,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)		96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	53,015,597.80	0.00	0.00	0.00	42,984,402.20	96,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		122,219,926.00	0.00	122,219,926.00	53,015,597.80	0.00	0.00	0.00	69,204,328.20	122,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL 13-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS		2,880,244,210.00	-599,400.00	2,879,644,810.00	657,289,349.85	309,988,546.22	282,780,814.93	287,120,854.21	1,912,366,913.93	2,596,863,995.07	-4,340,039.28	9.82