

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							69,518,786.00	75,520,602.00	16,813,643.31	22.26			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	184	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	184	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							160,797,783.00	155,395,367.00	36,640,343.93	23.58			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90	69	34	48.71							
		2			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9	7	2	34.71							
		3			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000	204	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150	1	0	13.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126	126	0	0.00							
		7			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100	35	0	0.00							
		8			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4	12	5	44.42							
		75			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4	0	0	0.00							
	000	002			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	978,722,844.00	364,236,169.04	37.22			
		9			REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8	1	0	23.00							
		10			REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14	32	8	26.19							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
11					REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10	27	24	89.63				
12					REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12	29	4	12.66				
13					REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5	3	0	0.00				
14					REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
15					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
16					REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12	17	9	50.24				
17					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5	3	2	56.67				
18					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4	20	0	0.00				
19					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
20					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12	15	7	49.67				
21					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12	1	0	0.00				
24					REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
25					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7	4	3	66.75				
26					REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17	29	16	53.76				
27					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8	11	4	40.18				
28					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15	3	0	11.67				
29					REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9	6	5	83.83				
76					REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2	4	2	58.25				
101					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							748,024,113.00	276,498,442.00	154,975,063.08	56.05	
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12	2	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5	5	6	125.40				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	15	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18	6	4	64.67				
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18	1	1	104.00				
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	86,965,993.00	11,059,829.97	12.72	
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	86,965,993.00	11,059,829.97	12.72	
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5	23	7	32.09				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5	17	9	51.24				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							171,118,823.00	430,164,958.00	121,547,868.88	28.26	
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8	8	6	73.63				
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7	1	0	42.00				
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12	1	0	40.00				
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12	13	12	88.69				
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16	12	4	34.75				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18	17	12	70.71				
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12	5	0	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SUA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14	14	0	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5	1	0	0.00				
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11	11	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							639,715,160.00	363,726,481.00	57,263,537.25	15.74
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4	14	7	50.07				
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7	1	0	38.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15	2	0	0.00				
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	0	0	0.00				
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17	17	9	50.12				
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1	1	1	51.00				
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	14	5	33.43				
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6	5	3	65.00				
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3	1	1	56.00				
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1	1	0	0.00				
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21	9	0	0.00				
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4	4	3	80.25				
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13	2	0	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	9	0	0.00				
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							15,000,000.00	26,200,000.00	25,415,167.98	97.00
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9	9	8	93.22				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							1,381,000.00	1,381,000.00	261,315.22	18.92
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	1,381,000.00	261,315.22	18.92
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80	9	9	100.00				
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													926,729,335.00	905,458,086.00	266,842,054.67	29.47
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
02						ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					000	001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200	200	0	0.00				
07						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
001						EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
000	001					CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
					94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2	2	1	55.00				
					95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25	30	6	20.00				
					96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58	100	61	60.95				
					97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2	3	2	70.33				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 23

FECHA 06/05/2019

HORA 10:54.43

REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2	1	0	45.00				
					99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80	100	98	97.71				
Tota 94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>122,219,926.00</u>	<u>122,219,926.00</u>	<u>51,997,641.47</u>	<u>42.54</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																				
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								22,640,880.00	23,116,380.00	4,822,443.45	20.86				
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	0	0.00									
					9 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	0	0.00									
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	2,889,968.00	0.00	0.00				
					001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	2,889,968.00	0.00	0.00				
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00									
					2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00									
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,014,975,272.00	916,385,729.00	84,796,166.87	9.25				
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	549	8.95									
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	549	8.95									
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
					001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
					1 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00									
					4 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00									
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	391,651,923.00	47,514,069.20	12.13				
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	420	10.17									
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	420	10.17									
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>1,344,044,000.00</u>	<u>1,344,044,000.00</u>	<u>137,132,679.52</u>	<u>10.20</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	15,180,315.00	4,200,042.32	27.67			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67								
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,974,685.00	373,291.45	12.55			
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600	17,590	195	1.11								
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700	17,590	195	1.11								
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520	0	0	0.00								
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	18,155,000.00	4,573,333.77	25.19			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								169,118,454.00	169,118,454.00	26,465,037.25	15.65			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,133	859	75.82								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,133	859	75.82								
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	72,859,140.00	5,628,135.42	7.72			
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083	6,960	2,291	32.92								
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624	1,455,529	484,551	33.29								
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150	1,471,838	490,609	33.33								
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	9,619,991	27.84								
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	7,660,844	31.13								
				6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305	505	139	27.52								
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102	163	55	33.74								
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676	6,292	2,097	33.33								
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,827,600.00	11,827,600.00	3,594,197.49	30.39			
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	21,909	33.05								
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	21,909	33.05								
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	15,452,806.00	518,865.33	3.36			
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	43,488	28.34								
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	43,488	28.34								
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								269,258,000.00	269,258,000.00	36,206,235.49	13.45			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								70,000,000.00	44,728,939.00	5,775,895.32	12.91		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	197	132	45	34.09							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39	108	45	41.67							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158	24	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								251,085.00	0.00	0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								251,085.00	0.00	0.00	0.00		
		23			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								7,742,749.00	17,101,755.00	3,038,108.29	17.76		
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356	0	0	0.00							
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144	1,014	32	3.17							
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752	14	0	0.00							
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486	1,186	43	3.59							
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72	146	0	0.00							
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375	1,097	22	2.04							
		8			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373	0	0	0.00							
		9			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571	216	0	0.00							
		10			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213	177	0	0.00							
		11			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	0	0	0.00							
	000	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,065,064.00	0.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								716,870.00	1,210,484.00	0.00	0.00
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	205	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54	22.39
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54	22.39
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480	480	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883	562	113	20.03				
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480	480	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359	359	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555	555	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347	347	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278	278	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392	392	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555	555	0	0.00				
					Tota 14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>73,354,017.00</u>	<u>58,066,461.00</u>	<u>8,761,681.86</u>	<u>15.09</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
					001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
					000	003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
					22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606	0	0	0.00				
					Tota 94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL						
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	2,762,372.00	553,062.77	20.02			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO		175	175	128	73.14							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO		175	175	128	73.14							
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	3,614,842.00	822,437.34	22.75			
				1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA		1,643	1,643	240	14.61							
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA		1,414	1,414	180	12.73							
				5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA		8	8	1	12.50							
				6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA		221	221	59	26.70							
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,622,786.00	1,716,890.42	30.53			
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO		54,318	54,318	18,326	33.74							
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO		2,752	2,752	833	30.27							
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO		15,976	15,976	4,831	30.24							
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO		35,590	35,590	12,662	35.58							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>12,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,092,390.53</u>	<u>25.77</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-						
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									4,181,840.00	4,311,973.00	885,112.84	20.53		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO		34	33	21	63.64							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO		34	33	21	63.64							
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									3,007,160.00	2,877,027.00	835,750.54	29.05		
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD		2,732	2,270	793	34.93							
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD		2,555	2,000	755	37.75							
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD		24	128	15	11.72							
				5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO		7,666	6,066	2,265	37.34							
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD		152	142	23	16.20							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION									<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,720,863.38</u>	<u>23.94</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									19,236,360.00	20,917,095.00	3,675,305.37	17.57	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	903	300	33.22							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	903	300	33.22							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									12,445,651.00	13,109,620.00	2,566,289.43	19.58	
		1			Boletin con información climática	0	DOCUMENTO	16,150	16,492	5,445	33.02							
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771	12,954	4,300	33.19							
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379	3,538	1,145	32.36							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									7,397,523.00	6,000,917.00	806,074.02	13.43	
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002	8,098	2,696	33.29							
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606	7,702	2,568	33.34							
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	396	128	32.32							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									15,306,466.00	12,702,408.00	1,984,938.60	15.63	
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736	9,972	3,214	32.23							
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672	3,877	1,242	32.04							
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853	2,884	900	31.21							
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211	3,211	1,070	33.32							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI									11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION									11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00	
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810	655	0	0.00							
		2			MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53	208	0	0.00							
		3			AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153	153	0	0.00							
Tota 16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROL									66,068,431.00	64,412,471.00	9,032,607.42	14.02	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :														11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS			
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									26,773,978.00	26,773,978.00	3,652,223.77	13.64
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	339	169	49.85						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	339	169	49.85						
					002 000 SERVICIOS POSTALES									16,015,842.00	16,015,842.00	1,940,544.32	12.12
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402	429,246	22,646	5.28						
				2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402	429,246	22,646	5.28						
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS									<u>42,789,820.00</u>	<u>42,789,820.00</u>	<u>5,592,768.09</u>	<u>13.07</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																			
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,124,050.00	3,164,626.29	20.92			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	41	75.93								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	41	75.93								
					002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,402,161.00	535,456.98	22.29			
				1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108	22	2	9.09								
				2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100	18	2	11.11								
				3	Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00								
				4	Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00								
				5	Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170	170	36	21.18								
					003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,434,789.00	432,143.37	17.75			
				1	Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330	5,325	1,539	28.90								
				2	Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110	176	58	32.95								
				3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95	93	32	34.41								
				4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35	32	7	21.88								
				5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200	5,200	1,500	28.85								
					Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	4,132,226.64	20.70			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,525,179.00	1,348,989.22	24.42			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	21	91.30								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	21	91.30								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,474,821.00	433,358.08	17.51			
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	10	50.00								
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	10	50.00								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>1,782,347.30</u>	<u>22.28</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,653,755.00	15,963,968.00	3,621,608.38	22.69			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	193	63	32.64							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	193	63	32.64							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							96,245.00	1,196,245.00	1,362.00	0.11			
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	2,800	0	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	2,800	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,800,000	425,681	23.65							
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00							
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I											19,750,000.00	27,160,213.00	3,622,970.38	13.34			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
		001	000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO							0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
			1		Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0	1,000	0	0.00							
			2		Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0	1,000	0	0.00							
	Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																			
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								25,948,705.00	25,948,705.00	8,447,881.13	32.56			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		508	756	300	39.68							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		508	756	300	39.68							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	47,051,295.00	6,372,334.76	13.54			
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA		327,000	374,340	116,336	31.08							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA		75,000	94,340	23,000	24.38							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO		6,000	8,450	2,736	32.38							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA		250,000	280,000	93,336	33.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO		3,000	3,500	1,168	33.37							
					001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
					000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO		444	444	0	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO		3,270	3,270	0	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO		1,648	1,648	0	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO		5,952	5,952	0	0.00							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>92,574,790.00</u>	<u>92,574,790.00</u>	<u>14,820,215.89</u>	<u>16.01</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							11,910,440.00	11,910,440.00	2,296,890.34	19.28		
					1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	9	0	0.00						
					3	Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	27	24.11						
					5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	9	0	0.00						
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4	1	1	120.00						
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								38,048,000.00	64,739,067.00	63,510,826.32	98.10		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							38,048,000.00	64,739,067.00	63,510,826.32	98.10		
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6	0	0	0.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7	2	2	93.00						
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8	0	0	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	0	0	0.00						
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9	0	0	0.00						
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6	0	0	0.00						
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20	0	0	0.00						
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24	0	0	0.00						
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	154983	KILÓMETRO	7	0	0	0.00						
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23	0	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4	0	0	0.00						
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								1,540,000.00	3,084,811.00	3,084,809.53	100.00		
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								1,540,000.00	3,084,811.00	3,084,809.53	100.00		
		000			001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							1,540,000.00	3,084,811.00	3,084,809.53	100.00		
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573	2,570	2,030	78.98						
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								70,223,440.00	98,459,318.00	85,630,835.79	86.97		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
		003		000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	155,780.00	1.52		
					1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24	17	0	0.00						
					2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24	17	0	0.00						
					3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24	24	0	0.00						
					4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50	87	2	2.30						
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								10,246,000.00	10,246,000.00	155,780.00	1.52		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN													
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	53,433,998.00	9,730,564.71	18.21		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	240	32	13.33						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	240	32	13.33						
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	53,433,998.00	9,730,564.71	18.21		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69		
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO								120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69		
					000	002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA						120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69		
					14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121	193,660	67,073	34.63						
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 23
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:54.43
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	45,758,558.00	6,392,668.68	13.97			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	70	10.10								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	70	10.10								
					002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	520,131,229.00	28,802,128.98	5.54			
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527	14,892	422	2.83								
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358	406	12	2.96								
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273	273	14	5.13								
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115	115	0	0.00								
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205	667	26	3.90								
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576	13,431	370	2.75								
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>565,889,787.00</u>	<u>35,194,797.66</u>	<u>6.22</u>			

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera