

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	36,475,246.00	0.00	36,475,246.00	6,697,045.34	4,663,053.34	4,663,053.34	4,663,053.34	25,115,147.32	31,812,192.66		0.00
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00		0.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	60,000,000.00	-37,380,900.00	22,619,100.00	50,897.00	20,949,103.00	20,949,103.00	20,949,103.00	1,619,100.00	1,669,997.00		0.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	51,076,959.00	88,700,000.00	12,281,790.91	70,276,764.09	70,276,764.09	70,311,960.62	6,141,445.00	18,423,235.91	-35,196.53	79.23
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	45,347,603.00	0.00	45,347,603.00	7,014,614.75	1,878,715.59	1,878,715.59	1,878,715.59	36,454,272.66	43,468,887.41		0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	1,300,000.00	32,948,424.00	34,248,424.00	30,439,981.00	0.00	0.00	0.00	3,808,443.00	34,248,424.00		0.00
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUMULA	3,300,636.00	8,130,044.00	11,430,680.00	1,125,656.67	9,805,023.33	9,805,023.33	4,163,349.40	500,000.00	1,625,656.67	5,641,673.93	85.78
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	133,231,886.00	-123,097,353.00	10,134,533.00	2,000,014.47	2,999,985.53	0.00	0.00	5,134,533.00	10,134,533.00		0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	31,881,336.00	0.00	31,881,336.00	6,776,989.76	1,223,010.24	1,223,010.24	1,223,010.24	23,881,336.00	30,658,325.76		0.00
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	-3,587,782.00	36,412,218.00	36,312,218.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,412,218.00		0.00
18435	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	22,112,509.00	0.00	22,112,509.00	1,604,609.78	9,415,940.66	9,415,940.66	9,415,940.66	11,091,958.56	12,696,568.34		0.00
189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7 TRAMO II KM 196 000 SAN JOSE LA MAQUINA KM 227 653 EL TULATE LONGITUD APROXIMADA 32 0 KMS	0.00	1,947,084.00	1,947,084.00	341,702.82	0.00	0.00	0.00	1,605,381.18	1,947,084.00		0.00
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	3,189,111.00	11,576,512.00	14,765,623.00	6,263,278.97	8,502,344.03	8,502,344.03	8,502,344.03	0.00	6,263,278.97		0.00
189455	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAUCABAJA	0.00	1,546,736.00	1,546,736.00	0.51	1,546,735.49	1,546,735.49	1,546,735.49	0.00	0.51		0.00
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMIENTE	46,050,000.00	0.00	46,050,000.00	1,318,404.62	7,730,907.93	7,730,907.93	7,730,907.93	37,000,687.45	38,319,092.07		0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130 0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	-31,518,870.00	44,796,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796,230.00	44,796,230.00		0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00		0.00
189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO	0.00	19,425,147.00	19,425,147.00	8,406,384.28	9,018,762.72	9,018,762.72	9,018,762.72	2,000,000.00	10,406,384.28		0.00
189882	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00		0.00
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	48,103,659.00	48,103,659.00	24,853,459.74	22,097,976.96	22,097,976.96	22,097,976.96	1,152,222.30	26,005,682.04		0.00
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	29,520,000.00	-29,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA SAN LUIS PETEN	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,181,294.44	3,318,705.56	3,318,705.56	3,318,705.56	0.00	7,181,294.44		0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 01 TRAMO BIFURCACION RN 01 ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	11,510,337.00	11,510,337.00	8,685,636.20	1,534,021.80	1,534,021.80	1,534,021.80	1,290,679.00	9,976,315.20		0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	55,000,000.00	-31,400,000.00	23,600,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	23,600,000.00		0.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00		0.00
190126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA 13 TRAMO LA RUIDOSA RIO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	4,592,925.00	3,319,093.00	7,912,018.00	340.78	7,677,613.22	7,677,613.22	7,677,613.22	234,064.00	234,404.78		0.00
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	261,315.22	261,315.22	261,315.22	1,119,684.78	1,119,684.78		0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	11,200,000.00	26,200,000.00	89,476.93	25,415,167.98	25,415,167.98	25,415,167.98	695,355.09	784,832.02	0.00	97.00
192588	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 44 TRAMO CHAQUIRAL XESACMALJA LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	4,813,057.00	4,813,057.00	1,963,583.86	2,849,473.14	2,849,473.14	2,849,473.14	0.00	1,963,583.86	0.00	59.20
192589	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 45 TRAMO LIMITE XEXACMALJA CHUANOJ CHUANOJ LONGITUD APROXIMADA 1.7 KM	0.00	8,711,271.00	8,711,271.00	5,490,754.72	3,220,516.28	3,220,516.28	3,220,516.28	0.00	5,490,754.72	0.00	36.97
192590	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 46 TRAMO CA 01 OCCIDENTE ESTACION 185 300 PAXTOCA LONGITUD APROXIMADA 1.2 KM	0.00	2,130,450.00	2,130,450.00	879,407.24	1,251,042.76	1,251,042.76	1,251,042.76	0.00	879,407.24	0.00	58.72
192591	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 47 TRAMO PANQUIX RANCHO DE TEJA LONGITUD APROXIMADA 3.3 KM	0.00	4,374,470.00	4,374,470.00	58,191.61	4,316,278.39	4,316,278.39	4,316,278.39	0.00	58,191.61	0.00	98.67
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	24,400,105.00	24,400,105.00	13,689,492.28	414,010.72	414,010.72	414,010.72	10,296,602.00	23,986,094.28	0.00	1.70
207390	REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	0.00	7,660,140.00	7,660,140.00	6,200,354.40	1,459,785.60	1,459,785.60	1,459,785.60	0.00	6,200,354.40	0.00	19.06
207422	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	1,869,289.00	1,869,289.00	376,459.05	1,492,829.31	1,492,829.31	1,492,829.31	0.64	376,459.69	0.00	79.86
207434	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68.5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO	0.00	17,635,891.00	17,635,891.00	26,964.87	17,608,926.13	17,608,926.13	17,608,926.13	0.00	26,964.87	0.00	99.85
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	-22,553,335.00	728,638.00	42.13	728,484.87	728,484.87	728,484.87	111.00	153.13	0.00	99.98
207591	REPOSICION CARRETERA CITO 180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN 1 QUETZALTENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
207592	REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL, CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO	0.00	1,617,237.00	1,617,237.00	558,380.69	1,058,855.95	1,058,855.95	1,058,855.95	0.36	558,381.05	0.00	65.47
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	12,547,648.00	13,074,937.00	3,855,086.87	8,672,561.13	8,672,561.13	8,672,561.13	547,289.00	4,402,375.87	0.00	66.33
207594	REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS	0.00	6,080,586.00	6,080,586.00	2,734,232.12	3,336,353.88	3,336,353.88	3,336,353.88	10,000.00	2,744,232.12	0.00	54.87
208027	REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO	0.00	21,476,501.00	21,476,501.00	5,691,971.18	15,784,529.82	15,784,529.82	15,784,529.82	0.00	5,691,971.18	0.00	73.50
208201	REPOSICION CARRETERA RD ESC 9 TRAMO CA 2 OR KM 72 500 GUANAGAZAPA KM 81 100 ESCUINTLA	0.00	3,765,623.00	3,765,623.00	3,765,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,623.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	17,359,387.00	65,959,387.00	625.80	30,200,597.20	30,200,597.20	30,200,597.20	35,758,164.00	35,758,789.80	0.00	45.79
208416	REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	128,145.30	3,371,854.70	3,371,854.70	3,371,854.70	0.00	128,145.30	0.00	96.34
208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH 6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
208418	REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA	0.00	3,528,585.00	3,528,585.00	9,999.85	3,518,584.66	3,518,584.66	3,518,584.66	0.49	10,000.34	0.00	99.72
208419	REPOSICION CARRETERA RN 13 TRAMO EL TUMBADOR BIFURCACION RN 1 EL RODEO SAN MARCOS	0.00	4,846,914.00	4,846,914.00	2,733,456.36	2,113,457.64	2,113,457.64	2,113,457.64	0.00	2,733,456.36	0.00	43.60
208645	REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA	0.00	24,911,398.00	24,911,398.00	7,512,863.39	17,165,480.18	17,165,480.18	17,165,480.18	233,054.43	7,745,917.82	0.00	68.91
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	1,864,596.00	2,186,819.00	0.50	478,948.50	478,948.50	480,446.60	1,707,870.00	1,707,870.50	-1,498.10	21.90
208875	REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,410,073.46	1,589,926.54	1,589,926.54	1,589,926.54	0.00	2,410,073.46	0.00	39.75
208879	REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	0.00	18,564,911.00	18,564,911.00	3,885,304.27	14,669,606.73	14,669,606.73	14,669,606.73	10,000.00	3,895,304.27	0.00	79.02
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	19,500,000.00	-17,000,000.00	2,500,000.00	1,031,067.60	968,932.40	968,932.40	968,932.40	500,000.00	1,531,067.60	0.00	38.76
208896	CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	0.00	5,673,619.00	5,673,619.00	136,639.96	5,536,978.80	5,536,978.80	5,536,978.80	0.24	136,640.20	0.00	97.59
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	36,599,337.00	37,088,225.00	8,644,744.47	27,934,592.53	27,934,592.53	27,934,592.53	508,888.00	9,153,632.47	0.00	75.32
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	1,841,836.00	9,420,918.00	11,262,754.00	9,420,418.00	0.00	0.00	0.00	1,842,336.00	11,262,754.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	477,110.00	2,528,236.00	3,005,346.00	1,569,208.41	959,027.59	959,027.59	959,027.59	477,110.00	2,046,318.41	0.00	31.91
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	22,077,494.00	18,741,577.00	40,819,071.00	7,268,705.35	11,452,871.65	11,452,871.65	11,452,871.65	22,097,494.00	29,366,199.35	0.00	28.06
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	559,512.00	15,964,767.00	16,524,279.00	5,533,024.97	10,431,742.03	10,431,742.03	10,431,742.03	559,512.00	6,092,536.97	0.00	63.13
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	7,500,000.00	8,513,563.00	0.30	5,805,041.70	5,805,041.70	5,805,041.70	2,708,521.00	2,708,521.30	0.00	68.19
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	-8,445,000.00	17,555,000.00	23,040.57	16,881,959.43	16,881,959.43	16,881,959.43	650,000.00	673,040.57	0.00	96.17

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209043	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	1,013,563.00	5,500,000.00	6,513,563.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,013,563.00	6,513,563.00	0.00	0.00
209049	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	0.00	12,515,832.00	12,515,832.00	885,322.02	11,630,509.98	11,630,509.98	11,630,509.98	0.00	885,322.02	0.00	92.93
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	54,304,761.00	12,023,748.00	66,328,509.00	4,711,307.22	6,622,630.19	6,622,630.19	6,622,630.19	54,994,571.59	59,705,878.81	0.00	9.98
209054	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	10,612,164.00	10,612,164.00	1,035,715.98	9,576,448.02	9,576,448.02	9,576,448.02	0.00	1,035,715.98	0.00	90.24
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	347,200.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	306.43	12,999,693.57	12,999,693.57	22,279,250.09	0.00	306.43	-9,279,556.52	100.00
209061	REPOSICION CARRETERA RD SOL 6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
209064	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	1,920.36	7,998,079.64	7,998,079.64	7,998,079.64	8,000,000.00	8,001,920.36	0.00	49.99
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO.	50,000,000.00	-46,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	-28,779,013.00	245,987.00	0.00	245,986.10	245,986.10	245,986.10	0.90	0.90	0.00	100.00
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA 1 OCCIDENTE ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	181,254.00	181,253.77	181,253.77	818,746.00	818,746.23	0.00	18.13
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7.4 KMS HUEHUETENANGO	41,280,000.00	-38,152,746.00	3,127,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,254.00	3,127,254.00	0.00	0.00
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
209176	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	14,337,262.00	-3,337,262.00	11,000,000.00	1,857,847.68	9,142,152.32	9,142,152.32	9,142,152.32	0.00	1,857,847.68	0.00	83.11
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-24,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
209418	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA 01 OCCIDENTE EST 27 500 RETORNO A SAN LUCAS SACAPEQUEZ SACATEPEQUEZ	0.00	87,285.00	87,285.00	0.00	87,284.27	87,284.27	87,284.27	0.73	0.73	0.00	100.00
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	6,608,660.00	43,808,660.00	6,608,659.06	0.00	0.00	0.00	37,200,000.94	43,808,660.00	0.00	0.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 900 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	-20,191,912.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	-36,247,830.00	5,100,000.00	4,824,562.64	275,437.36	275,437.36	275,437.36	0.00	4,824,562.64	0.00	5.40
209679	REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	0.00	231,908.00	231,908.00	0.13	231,907.87	231,907.87	231,907.87	0.00	0.13	0.00	100.00
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	20,946,675.00	71,266,064.00	0.00	20,889,071.26	20,889,071.26	23,274,937.90	50,376,992.74	50,376,992.74	-2,385,866.64	29.31
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	-3,071,511.00	8,527,026.00	0.53	8,527,025.47	8,527,025.47	8,527,025.47	0.00	0.53	0.00	100.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	18,184,000.00	-1,318,400.00	16,865,600.00	5,236,127.03	11,129,472.97	11,129,472.97	11,129,472.97	500,000.00	5,736,127.03	0.00	65.99
210096	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
210112	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
210220	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	2,368,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00	0.00	0.00
210221	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
210222	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	18,104,751.00	33,104,751.00	2,000,000.23	25,195,674.77	25,195,674.77	32,520,051.10	5,909,076.00	7,909,076.23	-7,324,376.33	76.11
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	34,163,097.00	34,663,097.00	34,143,097.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	34,663,097.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	8,060,000.00	8,560,000.00	8,060,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	8,560,000.00	0.00	0.00
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	118,127,758.00	129,127,758.00	0.00	105,023,379.75	105,023,379.75	161,132,139.40	24,104,378.25	24,104,378.25	-56,108,759.65	81.33
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	26,661,352.00	47,804,210.00	174,139.01	24,389,382.99	24,389,382.99	24,389,382.99	23,240,688.00	23,414,827.01	0.00	51.02
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	54,436,564.00	151,436,564.00	1.85	39,923,600.52	39,923,600.52	39,923,600.52	111,512,961.63	111,512,963.48	0.00	26.36
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	1,000,000.00	48,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331,000.00	48,331,000.00	0.00	0.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	11,000,000.00	355,810.00	11,355,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355,810.00	11,355,810.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	80,052.00	80,052.00	0.00	80,051.64	80,051.64	80,051.64	0.36	0.36	0.00	100.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	0.00	488,443.00	488,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,443.00	488,443.00	0.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA 01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	89,623.00	89,623.00	0.00	89,622.71	89,622.71	89,622.71	0.29	0.29	0.00	100.00
221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	-10,599,400.00	5,500,600.00	0.00	981,253.77	981,253.77	981,253.77	4,519,346.23	4,519,346.23	0.00	17.84
221396	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO MAYUELAS ZACAPA	0.00	7,470,042.00	7,470,042.00	0.00	4,108,522.88	4,108,522.88	4,108,522.88	3,361,519.12	3,361,519.12	0.00	55.00
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	0.00	12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,500.00	12,730,500.00	0.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	-37,221,328.00	2,778,672.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,578,672.00	1,578,672.00	0.00	43.19
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	0.00	634,400.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,400.00	634,400.00	0.00	0.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 39 TRAMO TECPAN SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO	0.00	1,910,854.00	1,910,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,854.00	1,910,854.00	0.00	0.00
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,500,000.00	343,920.42	171,960.21	171,960.21	3,156,079.58	5,828,039.79	0.00	2.87
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,916,572.96	4,516,664.01	4,516,664.01	4,516,664.01	566,763.03	5,483,335.99	0.00	45.17
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	558,577.47	16,244,292.39	16,244,292.39	16,244,292.39	3,197,130.14	3,755,707.61	0.00	81.22
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,913,661.12	15,730,088.62	15,730,088.62	15,730,088.62	1,356,250.26	4,269,911.38	0.00	78.65
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	8,641,781.56	9,535,190.08	9,535,190.08	9,535,190.08	1,823,028.36	10,464,809.92	0.00	47.68
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,750,883.68	5,012,010.46	5,012,010.46	5,012,010.46	3,237,105.86	4,987,989.54	0.00	50.12
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,412,564.30	787,435.70	787,435.70	787,435.70	6,800,000.00	9,212,564.30	0.00	7.87
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	8,000,000.00	10,180,000.00	18,180,000.00	5,090,000.00	0.00	0.00	0.00	13,090,000.00	18,180,000.00	0.00	0.00
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	6,605,298.00	0.00	6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,298.00	6,605,298.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227171	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA	7,000,000.00	8,100,000.00	15,100,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	15,100,000.00	0.00	0.00
227666	PACHALUM QUICHE REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	13,015,622.00	13,015,622.00	12,715,621.58	0.00	0.00	0.00	300,000.42	13,015,622.00	0.00	0.00
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	0.00	838,067.00	838,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,067.00	838,067.00	0.00	0.00
227976	REPOSICION CARRETERA RUTA RD ESC 02 TRAMO LA GOMERA SIPACATE ESCUINTLA	0.00	13,631,810.00	13,631,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631,810.00	13,631,810.00	0.00	0.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
228014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 08 TRAMO BIFURCACION RD TOT 01 CANABAJ PACHOC TOTONICAPAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
228015	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	9,071,628.00	9,071,628.00	11,006,896.25	0.00	0.00	0.00	-1,935,268.25	9,071,628.00	0.00	0.00
228035	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO	0.00	12,316,168.00	12,316,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316,168.00	12,316,168.00	0.00	0.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 05 TRAMO BIFURCACION RN 23 LA CEIBITA ATESCATEMPA SAN CRISTOBAL JUTIAPA	0.00	17,196,880.00	17,196,880.00	8,588,439.79	0.00	0.00	0.00	8,608,440.21	17,196,880.00	0.00	0.00
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	0.00	10,001,348.00	10,001,348.00	4,800,673.80	0.00	0.00	0.00	5,200,674.20	10,001,348.00	0.00	0.00
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 11 TECULUTAN BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ ZACAPA	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	1,380,165.00	1,380,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,165.00	1,380,165.00	0.00	0.00
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	4,705,943.00	4,705,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705,943.00	4,705,943.00	0.00	0.00
228165	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A DESNIVEL KM 19 2 CA 01 OCCIDENTE BIFURCACION RD GUA 52 ENTRADA CIUDAD SATELITE MIXCO GUATEMALA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228187	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SRO 03 TRAMO BIFURCACION CA 01 ORIENTE BARBERENA DESVIO RD SRO 13 AMBERES SANTA ROSA	0.00	17,661,865.00	17,661,865.00	17,161,865.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	17,661,865.00	0.00	0.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ BIFURCACION CA 10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	7,357,105.00	7,357,105.00	7,057,104.80	0.00	0.00	0.00	300,000.20	7,357,105.00	0.00	0.00
228196	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 22 TRAMO LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	9,572,902.00	9,572,902.00	8,677,525.00	0.00	0.00	0.00	895,377.00	9,572,902.00	0.00	0.00
228197	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	0.00	8,789,906.00	8,789,906.00	5,463,552.85	0.00	0.00	0.00	3,326,353.15	8,789,906.00	0.00	0.00
228198	QUETZALTENANGO REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	17,949,820.00	17,949,820.00	17,649,819.70	0.00	0.00	0.00	300,000.30	17,949,820.00	0.00	0.00
228201	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	0.00	9,844,714.00	9,844,714.00	9,824,713.97	0.00	0.00	0.00	20,000.03	9,844,714.00	0.00	0.00
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 23 TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JOCOTILLO JEREZ JUTIAPA	0.00	26,436,513.00	26,436,513.00	14,618,172.79	0.00	0.00	0.00	11,818,340.21	26,436,513.00	0.00	0.00
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,561.00	561,561.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228251	REPOSICION CARRETERA RUTA RD TOT 21 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCCIDENTE TOTONICAPAN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	0.00	11,053,043.00	11,053,043.00	5,516,521.03	0.00	0.00	0.00	5,536,521.97	11,053,043.00	0.00	0.00
228252	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	0.00	12,243,524.00	12,243,524.00	12,143,524.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,243,524.00	0.00	0.00
228343	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ	0.00	12,486,032.00	12,486,032.00	12,386,032.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,486,032.00	0.00	0.00
228353	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
228444	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 04 TRAMO BIF RUTA RD SRO 37 CAOANAL LA GAVIA SANTA ROSA	0.00	990,182.00	990,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,182.00	990,182.00	0.00	0.00
228910	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 13 TRAMO RIO BLANCO SAN MARCOS CABRICAN QUETZALTENANGO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SMA 49 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ SAN GREGORIO BIFURCACION RD SM 03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
228912	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 35 TRAMO HAWAII BARRA EL DORMIDO SANTA ROSA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
229053	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 27 TRAMO BIFURCACION RD GUA 10 CAPULIN BIFURCACION RD GUA 01 VILLA CANALES	0.00	3,291,773.00	3,291,773.00	3,191,772.55	0.00	0.00	0.00	100,000.45	3,291,773.00	0.00	0.00
229661	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 13 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCC TAKALIK ABAJ RETALHULEU	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00
240201	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
240203	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
240204	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULLA SANTA ROSA BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
240205	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE MOYUTA JUTIAPA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	-65,052,213.00	169,072,563.00	57,159,087.42	94,534,279.73	94,534,279.73	94,534,279.73	17,379,195.85	74,538,283.27	0.00	55.91
2467	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA CAMPUR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	0.00	2,386,830.00	2,386,830.00	0.43	2,386,829.57	0.00	0.00	0.00	2,386,830.00	0.00	0.00
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	147,845,465.00	-87,845,465.00	60,000,000.00	1,844,959.88	52,155,040.12	52,155,040.12	52,155,040.12	6,000,000.00	7,844,959.88	0.00	86.93
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	20,777,500.00	-18,699,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	0.00	92,216,000.00	79,612,680.00	0.00	0.00	0.00	12,603,320.00	92,216,000.00	0.00	0.00
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	334,656,337.00	-302,029,083.00	32,627,254.00	90.28	27,710,435.28	27,710,435.28	27,710,435.28	4,916,728.44	4,916,818.72	0.00	84.93
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	0.00	33,517,793.00	6,287,166.59	4,660,048.19	4,660,048.19	4,660,048.19	22,570,578.22	28,857,744.81	0.00	13.90
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	0.00	27,524,022.00	6,934,329.76	3,474,885.02	3,474,885.01	3,474,885.01	17,114,807.22	24,049,136.99	0.00	12.62
75943	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA 02 ESCUINTLA TAXISCO ESCUINTLA SIQUINALA REHABILITACION	0.00	100,560,000.00	100,560,000.00	63,277,145.03	37,282,854.97	37,282,854.97	37,282,854.97	0.00	63,277,145.03	0.00	37.08
95927	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	-188,350,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS		2,880,244,210.00	-599,400.00	2,879,644,810.00	773,182,402.31	998,490,813.56	992,932,038.01	1,062,425,617.85	1,107,971,594.13	1,886,712,771.99	-69,493,579.84	34.48
1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-												
113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	0.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00
131309	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061	1,013,859.00	-1,013,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131632	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUH CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-19-1039-42	251,085.00	-251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132578	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBUJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-07-0284-43	817,170.00	-817,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	0.00	619,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,245.00	619,245.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	0.00	225,464.00	225,464.00	225,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,464.00	0.00	0.00
133949	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	1,290,366.00	-534,530.00	755,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,836.00	755,836.00	0.00	0.00
138245	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	829,521.00	-829,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150509	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45	0.00	493,614.00	493,614.00	458,614.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	493,614.00	0.00	0.00
150515	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43	0.00	685,675.00	685,675.00	650,675.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	685,675.00	0.00	0.00
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	3,380,833.00	4,191,000.00	3,792,472.63	398,527.37	398,527.37	398,527.37	0.00	3,792,472.63	0.00	9.51
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	0.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,412.00	0.00	0.00
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	0.00	512,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,050.00	512,050.00	0.00	0.00
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00	0.00
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ.	0.00	1,669,282.00	1,669,282.00	1,208,086.62	461,195.38	461,195.38	461,195.38	0.00	1,208,086.62	0.00	27.63
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.	0.00	1,670,687.00	1,670,687.00	1,060,548.41	610,138.59	610,138.59	610,138.59	0.00	1,060,548.41	0.00	36.52
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	0.00	3,152,376.00	3,152,376.00	2,482,347.61	670,028.39	670,028.39	670,028.39	0.00	2,482,347.61	0.00	21.25
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	0.00	2,409,784.00	2,409,784.00	1,806,620.69	603,163.31	603,163.31	603,163.31	0.00	1,806,620.69	0.00	25.03
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	632,904.00	1,332,461.00	1,965,365.00	1,324,104.13	641,260.87	641,260.87	641,260.87	0.00	1,324,104.13	0.00	32.63
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	0.00	343,708.00	343,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,708.00	0.00	0.00
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	0.00	257,324.00	257,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,324.00	0.00	0.00
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	398,195.00	0.00	398,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.00	398,195.00	0.00	0.00
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	280,975.00	0.00	280,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,975.00	280,975.00	0.00	0.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	199,378.00	0.00	199,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,378.00	199,378.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	248,429.00	0.00	248,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,429.00	248,429.00	0.00	0.00
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	398,195.00	0.00	398,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.00	398,195.00	0.00	0.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	343,824.00	0.00	343,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,824.00	343,824.00	0.00	0.00
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	3,462,978.00	4,150,300.00	3,976,045.58	174,254.42	174,254.42	174,254.42	0.00	3,976,045.58	0.00	4.20
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	538,771.00	-488,771.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	2,921,599.00	3,545,877.00	2,094,704.04	826,894.96	826,894.96	826,894.96	624,278.00	2,718,982.04	0.00	23.32
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	0.00	2,312,052.00	2,312,052.00	673,620.46	1,638,431.54	1,638,431.54	1,638,431.54	0.00	673,620.46	0.00	70.86
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	50,000,000.00	-11,850,239.00	38,149,761.00	20,408,591.17	6,023,894.83	6,023,894.83	6,023,894.83	11,717,275.00	32,125,866.17	0.00	15.79
1113-0013- 209	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-											
171980	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1856 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	2,275,992.00	0.00	2,275,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,992.00	2,275,992.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
184337	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	842,402.00	1,636,005.00	2,478,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,407.00	2,478,407.00	0.00	0.00
58761	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	8,564,037.00	-1,636,005.00	6,928,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928,032.00	6,928,032.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 209 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
149702	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
71361	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1113-0013- 216	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-											
133043	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	5,973,983.00	0.00	5,973,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,983.00	5,973,983.00	0.00	0.00
133210	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	475,807.00	0.00	475,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,807.00	475,807.00	0.00	0.00
205031	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	10,590,000.00	0.00	10,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590,000.00	10,590,000.00	0.00	0.00
55903	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
119457	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA 01 OCCIDENTE KILOMETRO 149 500 RD 04 SANTA LUCIA UTATLAN SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA PAVIMENTACION	0.00	561,456.00	561,456.00	0.00	561,455.67	561,455.67	0.00	0.33	0.33	561,455.67	100.00
122576	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	56,100.00	429,682.00	485,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,782.00	485,782.00	0.00	0.00
129342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ CHE 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	0.00	1,075,500.00	1,075,500.00	0.00	1,075,499.79	1,075,499.79	0.00	0.21	0.21	1,075,499.79	100.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	3,471,800.00	-2,743,969.00	727,831.00	0.00	727,830.87	0.00	0.00	0.13	727,831.00	0.00	0.00
130814	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN 09 SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM 207 A KM 226 PUERTO DE CHAMPERICO RETALHULEU PAVIMENTACION	0.00	12,719,980.00	12,719,980.00	0.00	12,719,978.13	12,719,978.13	0.00	1.87	1.87	12,719,978.13	100.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	29,775,000.00	-279,654.00	29,495,346.00	0.00	29,487,468.77	29,487,468.77	0.00	7,877.23	7,877.23	29,487,468.77	99.97
137342	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	535,321.00	836,995.00	1,372,316.00	0.00	1,372,315.40	1,372,315.40	0.00	0.60	0.60	1,372,315.40	100.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	464,679.00	1,841,270.00	2,305,949.00	0.00	2,299,204.09	2,299,204.09	0.00	6,744.91	6,744.91	2,299,204.09	99.71
154983	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO	26,700.00	1,218,002.00	1,244,702.00	0.00	1,244,701.01	1,244,701.01	0.00	0.99	0.99	1,244,701.01	100.00
155004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	1,540,000.00	469,311.00	2,009,311.00	0.00	2,009,309.74	2,009,309.74	0.00	1.26	1.26	2,009,309.74	100.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	207,000.00	13,764,087.00	13,971,087.00	0.00	13,971,086.48	13,971,086.48	0.00	0.52	0.52	13,971,086.48	100.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	518,900.00	-518,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156117	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	2,953,000.00	-1,098,382.00	1,854,618.00	0.00	1,854,616.77	1,854,616.77	0.00	1.23	1.23	1,854,616.77	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 5/6/2019
HORA : 11:17.24
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
226898	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	120,000,000.00	37,121,300.00	157,121,300.00	0.00	74,924,198.20	74,924,198.20	74,924,198.20	82,197,101.80	82,197,101.80	0.00	47.69
98116	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR ORATORIO SANTA ROSA	0.00	1,000,684.00	1,000,684.00	0.00	1,000,682.99	1,000,682.99	0.00	1.01	1.01	1,000,682.99	100.00
99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	16,738,309.60	16,738,309.60	0.00	1,986,690.40	1,986,690.40	16,738,309.60	89.39
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	178,313,000.00	66,357,862.00	244,670,862.00	0.00	159,986,657.51	159,258,826.64	74,924,198.20	84,684,204.49	85,412,035.36	84,334,628.44	65.09
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,149,814,431.00	53,908,223.00	3,203,722,654.00	793,590,993.48	1,164,501,365.90	1,158,214,759.48	1,143,373,710.88	1,245,630,294.62	2,045,507,894.52	14,841,048.60	36.15