Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	35.00	0.00	0.00							
					8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	12.00	5.33	44.42							
					75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM. Promedio de ejecución física por actividad:	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00	15.65						
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								487,753,422.00	978,722,844.00	364,236,169.04	37.22			
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	1.00	0.23	23.00							
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	32.00	8.38	26.19							
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	27.00	24.20	89.63							
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	29.00	3.67	12.66							
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00							
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00							
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00							
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	17.00	8.54	50.24							
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	3.00	1.70	56.67							
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	20.00	0.00	0.00							
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	15.00	7.45	49.67						
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	1.00	0.00	0.00						
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	4.00	2.67	66.75						
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	29.00	15.59	53.76						
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	11.00	4.42	40.18						
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	3.00	0.35	11.67						
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	6.00	5.03	83.83						
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	4.00	2.33	58.25						
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						27.07						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							766,749,113.00	295,223,442.00	171,713,372.68	58.16		
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.20	120.00						
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	2.00	0.00	0.00						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	5.00	6.27	125.40						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	15.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	5.00	0.00	0.00						
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00						
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00						
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00						
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	1.00	0.00	0.00						
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							16.66					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								677,763,160.00	428,465,548.00	120,774,363.57	28.19	
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	2.00	1.86	93.00						
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	0.00	0.00	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	0.00	0.00	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	14.00	7.01	50.07				
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.38	38.00				
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00				
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00				
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	17.00	8.52	50.12				
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.51	51.00				
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	14.00	4.68	33.43				
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	5.00	3.25	65.00				
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.56	56.00				
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00				
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	9.00	0.00	0.00						
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	4.00	3.21	80.25						
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							17.82					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
					001	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
					1	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					4	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	391,651,923.00	47,514,069.20	12.13	
					1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	420.00	10.17						
					2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	420.00	10.17						
						Promedio de ejecución física por actividad:							10.17					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS								54,695,000.00	113,605,278.00	14,722,120.10	12.96	
					000	001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								54,695,000.00	113,605,278.00	14,722,120.10	12.96	
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	2,570.00	2,029.71	78.98						
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	9.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							169,118,454.00	169,118,454.00	26,465,037.25	15.65				
	1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516.00	1,133.00	859.00	75.82				
	2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516.00	1,133.00	859.00	75.82				
		Promedio de ejecución física por actividad:										75.82				
002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							72,859,140.00	72,859,140.00	5,628,135.42	7.72				
	1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad					0	AERONAVE	5,083.00	6,960.00	2,291.00	32.92				
	2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque					0	PERSONA	879,624.00	1,455,529.00	484,551.00	33.29				
	3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque					0	PERSONA	893,150.00	1,471,838.00	490,609.00	33.33				
	4	Carga embarcada para la exportación aérea					0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	9,619,991.00	27.84				
	5	Carga desembarcada para la importación aérea					0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	7,660,844.00	31.13				
	6	Aeronaves con inspección técnica					0	AERONAVE	305.00	505.00	139.00	27.52				
	7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada					0	AERONAVE	102.00	163.00	55.00	33.74				
	8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto					0	AERONAVE	4,676.00	6,292.00	2,097.00	33.33				
		Promedio de ejecución física por actividad:										31.64				
003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,827,600.00	11,827,600.00	3,594,197.49	30.39				
	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	21,909.00	33.05				
	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	21,909.00	33.05				
		Promedio de ejecución física por actividad:										33.05				
004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							15,452,806.00	15,452,806.00	518,865.33	3.36				
	1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	43,488.00	28.34				
	2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	43,488.00	28.34				
		Promedio de ejecución física por actividad:										28.34				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								62,554,813.00	18,393,089.00	59.21				
		Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											269,258,000.00	269,258,000.00	36,206,235.49	13.45
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA															
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION					70,000,000.00	44,728,939.00	5,775,895.32	12.91					
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	197.00	132.00	45.00	34.09					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	39.00	108.00	45.00	41.67					
		3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional			0	PERSONA	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00					
		4	Remozamiento de Edificios Públicos			0	EVENTO	158.00	24.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:									18.94				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	1,210,484.00	0.00				0.00	
	24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					170188	METRO CUADRADO	214.00	205.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54		22.39				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54		22.39			
	13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ					223854	METRO CUADRADO	480.00	480.00	0.00	0.00				
	14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.					209400	METRO CUADRADO	883.00	562.00	112.57	20.03				
	15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE					224123	METRO CUADRADO	480.00	480.00	0.00	0.00				
	16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					223891	METRO CUADRADO	359.00	359.00	0.00	0.00				
	17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE					224103	METRO CUADRADO	555.00	555.00	0.00	0.00				
	18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO					224020	METRO CUADRADO	347.00	347.00	0.00	0.00				
	19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	278.00	278.00	0.00	0.00				
	20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE					223988	METRO CUADRADO	392.00	392.00	0.00	0.00				
	21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO					223945	METRO CUADRADO	555.00	555.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:											2.23			
		Promedio ponderado de ejecución por programa:							27,327.00	299.71		11.56				
		Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							73,354,017.00	58,066,461.00	8,761,681.86	15.09				
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION															
	001	DIRECCION Y COORDINACION							2,762,372.00	2,762,372.00	553,062.77	20.02				
	1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	175.00	128.00	73.14				
	2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	175.00	128.00	73.14				
		Promedio de ejecución física por actividad:											73.14			
	002	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							3,662,252.00	3,614,842.00	822,437.34	22.75				
	1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión					0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	240.00	14.61				
	4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales					0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	180.00	12.73				
	5	Tecnicos con registro en radio y/o television					0	PERSONA	8.00	8.00	1.00	12.50				
	6	Locutores registrados en radio y/o television					0	PERSONA	221.00	221.00	59.00	26.70				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810.00	655.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53.00	208.00	0.00	0.00						
					3	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153.00	153.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				71,946.00	23,308.00							26.87
						Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							<u>66,068,431.00</u>	<u>64,412,471.00</u>	<u>9,032,607.42</u>	<u>14.02</u>		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	26,773,978.00	3,652,223.77	13.64		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	339.00	169.00	49.85							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	339.00	169.00	49.85							
						Promedio de ejecución física por actividad:												49.85
					002 000 SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	16,015,842.00	1,940,544.32	12.12		
					1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,246.00	22,646.00	5.28							
					2 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,246.00	22,646.00	5.28							
						Promedio de ejecución física por actividad:												5.28
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				859,170.00	45,630.00							33.17
						Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							<u>42,789,820.00</u>	<u>42,789,820.00</u>	<u>5,592,768.09</u>	<u>13.07</u>		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								25,948,705.00	25,948,705.00	8,447,881.13	32.56		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
						Promedio de ejecución física por actividad:												39.68
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	47,051,295.00	6,372,334.76	13.54		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	116,336.00	31.08							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	23,000.00	24.38							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,450.00	2,736.00	32.38							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	93,336.00	33.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,168.00	33.37							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								31,315.00	986.00	3.48							
Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								584,646,000.00	576,135,787.00	35,350,577.66	6.14						
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,324,315.00	69,397,966.00	13,352,173.09	19.24		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	506.00	433.00	95.00	21.94						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	506.00	433.00	95.00	21.94						
					Promedio de ejecución física por actividad:							21.94					
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							96,245.00	1,196,245.00	1,362.00	0.11		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00						
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00						
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	425,681.00	23.65						
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.88					
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00						
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00						
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00						
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00						
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,818,216.00	425,871.00	19.07							
Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								102,420,560.00	80,594,211.00	13,353,535.09	16.57						
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,181,840.00	4,311,973.00	885,112.84	20.53		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	21.00	63.64						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	21.00	63.64						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							5,499,709.00	5,525,179.00	1,348,989.22	24.42
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30				
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.30				
		002	000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA							2,500,291.00	2,474,821.00	433,358.08	17.51
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00				
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	62.00	78.52				
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							8,000,000.00	8,000,000.00	1,782,347.30	22.28
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	02				ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
		001			MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
			000	001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
				74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	200.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							0.00	2,755,960.00	0.00	0.00
		001	000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO							0.00	2,755,960.00	0.00	0.00
				1	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
				2	Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
			000	001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
				94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	2.00	1.10	55.00				
				95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	30.00	6.00	20.00				
				96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	100.00	60.95	60.95				
				97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	3.00	2.11	70.33				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.45	45.00						
				99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.00	0.00						
				100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	100.00	97.71	97.71						
					Promedio de ejecución física por actividad:												49.86
000	002				CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20			47.69
	14				CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00	193,660.00	67,073.08	34.63						
					Promedio de ejecución física por actividad:												34.63
000	003				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00			0.00
	22				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	0.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				196,097.00	67,241.40	88.22						
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>122,219,926.00</u>	<u>124,975,886.00</u>	<u>51,997,641.47</u>			<u>41.61</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								69,518,786.00	75,520,602.00	16,813,643.31	22.26			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	184.00	0.00	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	184.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	155,395,367.00	36,640,343.93	23.58			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,088.00	0.00	0.00								
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,088.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								560,053,917.00	475,674,657.00	190,429,611.67	40.03			
			1		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90.00	69.00	33.61	48.71								
			2		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9.00	7.00	2.43	34.71								
			3		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000.00	204.00	0.00	0.00								
			4		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150.00	1.00	0.13	13.00								
			5		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00								
			6		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126.00	126.00	0.00	0.00								
			7		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	35.00	0.00	0.00								
			8		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	12.00	5.33	44.42								
			75		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.65			
	000	002			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								487,753,422.00	978,722,844.00	364,236,169.04	37.22			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 20 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	1.00	0.23	23.00				
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	32.00	8.38	26.19				
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	27.00	24.20	89.63				
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	29.00	3.67	12.66				
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	17.00	8.54	50.24				
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	3.00	1.70	56.67				
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	20.00	0.00	0.00				
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	15.00	7.45	49.67				
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	1.00	0.00	0.00				
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	4.00	2.67	66.75				
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	29.00	15.59	53.76				
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	11.00	4.42	40.18				
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	3.00	0.35	11.67				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	6.00	5.03	83.83						
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	4.00	2.33	58.25						
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						27.07						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							748,024,113.00	276,498,442.00	154,975,063.08	56.05		
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	2.00	0.00	0.00						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	5.00	6.27	125.40						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	15.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00						
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	6.00	3.88	64.67						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	1.00	1.04	104.00						
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						32.67						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	86,965,993.00	11,059,829.97	12.72		
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	86,965,993.00	11,059,829.97	12.72		
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	23.00	7.38	32.09						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	17.00	8.71	51.24						
						Promedio de ejecución física por actividad:						41.67						
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								171,118,823.00	430,164,958.00	121,547,868.88	28.26		
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	8.00	5.89	73.63						
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.42	42.00						
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	2.00	0.00	0.00						
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	1.00	0.40	40.00						
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	13.00	11.53	88.69						
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	0.00	0.00	0.00						
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	12.00	4.17	34.75						
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	17.00	12.02	70.71						
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	5.00	0.00	0.00						
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00						
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00						
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00						
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	1.00	0.00	0.00						
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 23 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							16.66					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								639,715,160.00	363,726,481.00	57,263,537.25	15.74	
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	14.00	7.01	50.07						
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.38	38.00						
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00						
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	17.00	8.52	50.12						
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.51	51.00						
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	14.00	4.68	33.43						
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	5.00	3.25	65.00						
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.56	56.00						
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	9.00	0.00	0.00						
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	4.00	3.21	80.25						
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							23.55					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53	
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53	
		000				001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								53,155,000.00	110,520,467.00	11,637,310.57	10.53	
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	9.00	0.00	0.00						
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
		000				002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								15,000,000.00	26,200,000.00	25,415,167.98	97.00	
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	9.00	8.39	93.22						
						Promedio de ejecución física por actividad:							93.22					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								1,381,000.00	1,381,000.00	261,315.22	18.92	
		000				001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								1,381,000.00	1,381,000.00	261,315.22	18.92	
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	9.00	9.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								5,607.00	233.28	77.04					
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>926,729,335.00</u>	<u>905,458,086.00</u>	<u>266,842,054.67</u>	<u>29.47</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
02					ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
001					MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
				74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	200.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00			
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
000	001				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	51,997,641.47	54.16
				94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	2.00	1.10	55.00				
				95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	30.00	6.00	20.00				
				96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	100.00	60.95	60.95				
				97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	3.00	2.11	70.33				
				98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.45	45.00				
				99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.00	0.00				
				100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	100.00	97.71	97.71				
Promedio de ejecución física por actividad:												49.86			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								437.00	168.32	45.69					
Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												<u>122,219,926.00</u>	<u>122,219,926.00</u>	<u>51,997,641.47</u>	<u>42.54</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								22,640,880.00	23,116,380.00	4,822,443.45		20.86	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	2,889,968.00	0.00		0.00	
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	2,889,968.00	0.00		0.00	
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00							
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,014,975,272.00	916,385,729.00	84,796,166.87		9.25	
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	549.00	8.95							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	549.00	8.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.95
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00							
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	391,651,923.00	47,514,069.20		12.13	
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	420.00	10.17							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	420.00	10.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.17
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,754.00	1,938.00	9.07							
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	137,132,679.52	10.20		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	15,180,315.00	4,200,042.32	27.67		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	123.00	98.00	79.67							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	123.00	98.00	79.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:											79.67		
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,974,685.00	373,291.45	12.55		
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,590.00	195.00	1.11							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,590.00	195.00	1.11							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.74		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,426.00	586.00	66.71							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	18,155,000.00	4,573,333.77	25.19		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 28 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							169,118,454.00	169,118,454.00	26,465,037.25	15.65
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,133.00	859.00	75.82				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,133.00	859.00	75.82				
					Promedio de ejecución física por actividad:										75.82
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							72,859,140.00	72,859,140.00	5,628,135.42	7.72
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	6,960.00	2,291.00	32.92				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,455,529.00	484,551.00	33.29				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,471,838.00	490,609.00	33.33				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	9,619,991.00	27.84				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	7,660,844.00	31.13				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	505.00	139.00	27.52				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	163.00	55.00	33.74				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,292.00	2,097.00	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										31.64
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,827,600.00	11,827,600.00	3,594,197.49	30.39
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	21,909.00	33.05				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	21,909.00	33.05				
					Promedio de ejecución física por actividad:										33.05
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							15,452,806.00	15,452,806.00	518,865.33	3.36
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	43,488.00	28.34				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	43,488.00	28.34				
					Promedio de ejecución física por actividad:										28.34
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										59.21
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>269,258,000.00</u>	<u>269,258,000.00</u>	<u>36,206,235.49</u>	<u>13.45</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								70,000,000.00	44,728,939.00	5,775,895.32		12.91	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	132.00	45.00	34.09							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	108.00	45.00	41.67							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	24.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.25						
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
		000			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
			23		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
		000			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								7,742,749.00	17,101,755.00	3,038,108.29		17.76	
			1		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	0.00	0.00	0.00							
			3		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	1,014.00	32.19	3.17							
			4		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	14.00	0.00	0.00							
			5		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	1,186.00	42.55	3.59							
			6		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	146.00	0.00	0.00							
			7		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	1,097.00	22.40	2.04							
			8		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	0.00	0.00	0.00							
			9		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	216.00	0.00	0.00							
			10		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	177.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.88
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,065,064.00	0.00	0.00			0.00
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								716,870.00	1,210,484.00	0.00			0.00
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	205.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54			22.39
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								3,102,932.00	13,337,522.00	2,985,786.54			22.39
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480.00	480.00	0.00	0.00						
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883.00	562.00	112.57	20.03						
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480.00	480.00	0.00	0.00						
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359.00	359.00	0.00	0.00						
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555.00	555.00	0.00	0.00						
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347.00	347.00	0.00	0.00						
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278.00	278.00	0.00	0.00						
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAS CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392.00	392.00	0.00	0.00						
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555.00	555.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												2.23
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,327.00	299.71							16.92
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								73,354,017.00	58,066,461.00	8,761,681.86			15.09
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								37,121,300.00	0.00	0.00			0.00
					001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO								37,121,300.00	0.00	0.00			0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL											37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
	22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA					226963	METRO CUADRADO	10,606.00	0.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00				
	Tota 94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																			
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	2,762,372.00	553,062.77	20.02			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	128.00	73.14								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	128.00	73.14								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	3,614,842.00	822,437.34	22.75			
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	240.00	14.61								
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	180.00	12.73								
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	8.00	1.00	12.50								
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	59.00	26.70								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,622,786.00	1,716,890.42	30.53			
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	18,326.00	33.74								
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	833.00	30.27								
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	4,831.00	30.24								
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	12,662.00	35.58								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								12,000,000.00	12,000,000.00	3,092,390.53	25.77			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	4,311,973.00	885,112.84	20.53		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	21.00	63.64							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	21.00	63.64							
					Promedio de ejecución física por actividad:						63.64							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,877,027.00	835,750.54	29.05		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,270.00	793.00	34.93							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,000.00	755.00	37.75							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	128.00	15.00	11.72							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	6,066.00	2,265.00	37.34							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	142.00	23.00	16.20							
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.59							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,672.00	3,893.00	48.48							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,720,863.38</u>	<u>23.94</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								71,946.00	23,308.00				26.87				
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC														<u>66,068,431.00</u>	<u>64,412,471.00</u>	<u>9,032,607.42</u>	<u>14.02</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	26,773,978.00	3,652,223.77	13.64		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	339.00	169.00	49.85							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	339.00	169.00	49.85							
					Promedio de ejecución física por actividad:											49.85		
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	16,015,842.00	1,940,544.32	12.12		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,246.00	22,646.00	5.28							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,246.00	22,646.00	5.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:											5.28		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				859,170.00	45,630.00	33.17							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	5,592,768.09	13.07		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 37 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,124,050.00	3,164,626.29	20.92		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	41.00	75.93							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	41.00	75.93							
					Promedio de ejecución física por actividad:						75.93							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,402,161.00	535,456.98	22.29		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	2.00	9.09							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	2.00	11.11							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	0.00	0.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	0.00	0.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	36.00	21.18							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.28							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,434,789.00	432,143.37	17.75		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	1,539.00	28.90							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	176.00	58.00	32.95							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	93.00	32.00	34.41							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	7.00	21.88							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	1,500.00	28.85							
					Promedio de ejecución física por actividad:						29.40							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	3,258.00	62.10							
	Tota 22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											<u>19,961,000.00</u>	<u>19,961,000.00</u>	<u>4,132,226.64</u>	<u>20.70</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 38 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,525,179.00	1,348,989.22	24.42		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.30							
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,474,821.00	433,358.08	17.51		
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00							
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	62.00	78.52							
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	1,782,347.30	22.28		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,653,755.00	15,963,968.00	3,621,608.38		22.69	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	193.00	63.00	32.64							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	193.00	63.00	32.64							
					Promedio de ejecución física por actividad:												32.64	
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	1,196,245.00	1,362.00		0.11	
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	425,681.00	23.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:												7.88	
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,817,736.00	425,807.00	19.71							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								19,750,000.00	27,160,213.00	3,622,970.38		13.34	
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	
		001	000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO								0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	
			1		Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00							
			2		Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 41 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									25,948,705.00	25,948,705.00	8,447,881.13	32.56	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
					Promedio de ejecución física por actividad:													39.68
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,051,295.00	6,372,334.76	13.54	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	116,336.00	31.08							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	23,000.00	24.38							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,450.00	2,736.00	32.38							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	93,336.00	33.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,168.00	33.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:													30.91
					001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00	
					000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00	
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444.00	444.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				773,456.00	237,176.00	26.81							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									92,574,790.00	92,574,790.00	14,820,215.89	16.01	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	2,296,890.34	19.28		
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	0.00	0.00							
				3	Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	27.00	24.11							
				5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.04						
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								18,725,000.00	18,725,000.00	16,738,309.60	89.39		
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.20	120.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							120.00						
				002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								38,048,000.00	64,739,067.00	63,510,826.32	98.10		
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								38,048,000.00	64,739,067.00	63,510,826.32	98.10		
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00							
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	2.00	1.86	93.00							
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
				6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00							
				7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00							
				8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00							
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	0.00	0.00	0.00							
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 44 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO								120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69	
000	002				CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA								120,000,000.00	157,121,300.00	74,924,198.20	47.69	
	14				CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00	193,660.00	67,073.08	34.63						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				193,660.00	67,073.08	34.63						
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>120,000,000.00</u>	<u>157,121,300.00</u>	<u>74,924,198.20</u>	<u>47.69</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 45
 FECHA 06/05/2019
 HORA 10:44.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	45,758,558.00	6,392,668.68	13.97		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	693.00	70.00	10.10							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	693.00	70.00	10.10							
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.10							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	520,131,229.00	28,802,128.98	5.54		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	14,892.00	422.00	2.83							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	406.00	12.00	2.96							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	14.00	5.13							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	0.00	0.00							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205.00	667.00	26.00	3.90							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,431.00	370.00	2.75							
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.93							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				31,170.00	984.00	3.53							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>565,889,787.00</u>	<u>35,194,797.66</u>	<u>6.22</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				133,107,987.00	38,487,022.32	32.29			7,517,149,617.00				