

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,159,666.00	103,865,407.00	21,717,540.86	20.91			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	398	278	1	0.36							
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	398	278	1	0.36							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							172,708,223.00	162,689,382.00	37,147,188.62	22.83			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963	2,097	266	12.68							
		3			Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	6	5.36							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963	2,097	266	12.68							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							<b>10,240,000.00</b>	<b>2,277,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							10,240,000.00	2,277,968.00	0.00	0.00			
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,014,975,272.00	919,664,844.00	144,849,074.97	15.75			
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	774	12.62							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	6,133	774	12.62							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							<b>560,053,917.00</b>	<b>435,984,806.00</b>	<b>154,611,256.23</b>	<b>35.46</b>			
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							560,053,917.00	435,984,806.00	154,611,256.23	35.46			
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90	85	35	40.68							
		2			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9	9	2	24.67							
		3			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000	0	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150	1	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126	100	0	0.00							
		7			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100	0	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 2 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4	5	0	0.00				
					75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					76	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A DESNIVEL KM 19 2 CA 01 OCCIDENTE BIFURCACION RD GUA 52 ENTRADA CIUDAD SATELITE MIXCO GUATEMALA	228165	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA 01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA 01 OCCIDENTE EST 27 500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ	209418	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					79	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	0	3	3	93.00				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE	229662	KILÓMETRO	0	4	3	75.25				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	1,127,639,684.00	324,761,162.85	28.80
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14	1,708	8	0.47				
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10	24	0	0.00				
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12	28	3	9.54				
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5	3	3	96.00				
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 3 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
15					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
16					REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12	8	0	0.00				
17					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5	3	0	0.00				
18					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4	3	0	0.00				
19					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4	2	1	74.50				
20					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12	9	1	6.67				
21					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12	2	0	0.00				
24					REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
25					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7	6	1	15.17				
26					REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17	30	9	30.50				
27					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8	1,061	0	0.00				
28					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15	2	2	76.50				
29					REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9	17	0	0.47				
76					REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2	422	1	0.16				
101					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
102					REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 4 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					104	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0	4	3	66.25				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0	2	1	74.50				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 23 TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JOCOTILLO JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	4	3	81.50				
					107	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO BIFURCACION CR AV 07 BIFURCACION RD AV 06 PAJAL ALTA VERAPAZ	228343	KILÓMETRO	0	4	1	13.00				
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	5	2	39.80				
					109	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO OLINTEPEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	228201	KILÓMETRO	0	16	7	42.63				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0	90	0	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 11 TECULUTAN BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0	8	2	25.25				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ BIFURCACION CA 10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	16	0	0.00				
					113	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS	207594	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RN 9S TRAMO QUETZALTENANGO ZUNIL CRUCE CITO 180 KM 213 000 QUETZALTENANGO	207592	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA CA 11 TRAMO JOCOTAN KM 203 100 EL FLORIDO FRONTERA CON HONDURAS CHIQUIMULA	208418	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA	208645	KILÓMETRO	0	8	4	49.63				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 5 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					118	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO PATZUN CHIMALTENANGO GODINEZ SOLOLA	209064	KILÓMETRO	0	5	1	27.40				
					119	REPOSICION CARRETERA RN 8 TRAMO AYUTLA OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA RN 13 TRAMO EL TUMBADOR BIFURCACION RN 1 EL RODEO SAN MARCOS	208419	KILÓMETRO	0	3	2	70.67				
					121	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 68 5 PATZICIA PATZUN CHIMALTENANGO	207434	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					122	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	201976	KILÓMETRO	0	5	1	11.60				
					123	REPOSICION CARRETERA CA 9N TRAMO KM 292 000 22 CALLE PUERTO BARRIOS Y CA 9N A TRAMO KM 292 000 PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL	208416	KILÓMETRO	0	1	0	2.00				
					124	REPOSICION CARRETERA RN 12N TRAMO EL MONUMENTO SAN SEBASTIAN SAN MARCOS	207594	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					125	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO CA 1 OCC KM 185 CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN TOTONICAPAN	207422	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					126	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 13 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCC TAKALIK ABAJ RETALHULEU	229661	KILÓMETRO	0	1	1	72.00				
					127	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	227666	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					128	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0	4	0	2.00				
					129	REPOSICION CARRETERA CITO 180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN 1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					130	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ BIFURCACION CA 10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					131	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0	4	1	21.25				
					132	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0	47	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 6 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					133	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					134	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					135	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE MOYUTA JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					136	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					137	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD ESC 18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0	25	10	40.64				
					138	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RN 16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0	252	5	2.02				
					139	REPOSICION CARRETERA CA 02 OR TRAMO BIFURCACION RD JUT 07 PASACO JUTIAPA ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE MOYUTA JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0	20	6	30.50				
					140	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	0	5	1	29.80				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							766,749,113.00	388,515,856.00	186,434,808.29	47.99
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5	7	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9	2	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 7 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18	32	2	4.72				
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18	1	0	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO ALDEA BILOMA ALDEA CABALLO BLANCO	189880	KILÓMETRO	0	7	1	12.14				
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA 13 TRAMO LA RUIDOSA RIO DULCE	190126	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA 1 OCCIDENTE ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA CAMPUR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	2467	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA 02 ESCUINTLA TAXISCO ESCUINTLA SIQUINALA REHABILITACION	75943	KILÓMETRO	0	18	7	37.28				
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	25,574,939.00	14,108,419.96	55.17
					1	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA 09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO MAYUELAS ZACAPA	221396	DOCUMENTO	0	1	1	67.00				
					3	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 OCCIDENTE COCALES TECUN UMAN	116139	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	86,965,993.00	7,593,305.02	8.73
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	86,965,993.00	7,593,305.02	8.73
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5	23	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5	17	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 8 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 19 TRAMO BIFURCACION CA 2 ORIENTE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	228353	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					82	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET 11 PETEN	211931	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							171,118,823.00	436,014,736.00	155,415,393.56	35.64
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8	8	0	2.75				
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7	8	3	35.38				
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13	12	1	4.83				
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12	1	0	5.00				
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16	12	0	0.00				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18	17	4	23.76				
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10	3	0	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12	3	3	105.67				
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7	6	0	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15	3	0	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14	8	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 9 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5	2	1	31.00				
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2	4	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11	8	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4	3	0	0.00				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 22 TRAMO LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD PRO 16 TRAMO BIFURCACION RN 19 SANARATE CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	228162	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD TOT 21 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCCIDENTE TOTONICAPAN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	228251	KILÓMETRO	0	7	0	0.14				
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 05 TRAMO BIFURCACION RN 23 LA CEIBITA ATESCATEMPA SAN CRISTOBAL JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0	6	6	98.17				
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD ESC 02 TRAMO LA GOMERA SIPACATE ESCUINTLA	227976	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					124	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 15 TRAMO CAJOLA SIBILIA QUETZALTENANGO	228015	KILÓMETRO	0	7	5	75.57				
					125	REPOSICION CARRETERA RUTA RD QUE 16 TRAMO PALESTINA DE LOS ALTOS BIFURCACION RD QUE 15 SIBILIA QUETZALTENANGO	228035	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					126	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SRO 03 TRAMO BIFURCACION CA 01 ORIENTE BARBERENA DESVIO RD SRO 13 AMBERES SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					127	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 10 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					128	REPOSICION CARRETERA RD SCH 6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	208417	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					129	REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	208879	KILÓMETRO	0	18	0	0.00				
					130	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 27 TRAMO BIFURCACION RD GUA 10 CAPULIN BIFURCACION RD GUA 01 VILLA CANALES	229053	KILÓMETRO	0	1	1	98.00				
					131	REPOSICION CARRETERA TRAMO ALDEA CHIQUIRINES ALDEA LA BLANCA SAN MARCOS	207390	KILÓMETRO	0	2	0	11.50				
					132	REPOSICION CARRETERA RD ESC 9 TRAMO CA 2 OR KM 72 500 GUANAGAZAPA KM 81 100 ESCUINTLA	208201	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					133	REPOSICION CARRETERA RD QUE 4 TRAMO CA 2 OCC 206 200 ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	208875	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					134	REPOSICION CARRETERA RD CHM 3 TRAMO SANTA APOLONIA SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	209049	KILÓMETRO	0	5	0	3.60				
					135	REPOSICION CARRETERA RD ESC 2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA LA GOMERA ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0	16	0	0.00				
					136	REPOSICION CARRETERA RD CHM 5 TRAMO PATZICIA KM 65 200 ACATENANGO KM 82 773 CHIMALTENANGO	208027	KILÓMETRO	0	9	0	0.00				
					137	REPOSICION CARRETERA RD GUA 12 TRAMO ALDEA CARRIZAL SAN RAYMUNDO ALDEA VUELTA GRANDE CHUARRANCHO GUATEMALA	209054	KILÓMETRO	0	4	0	0.50				
					138	REPOSICION CARRETERA RD GUA 01 TRAMO 11 CALLE AV HINCAPIE INTERSECCION 1A CALLE BOCA DEL MONTE GUATEMALA	209679	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					139	CONSTRUCCION CARRETERA SRO 15 TRAMO ALDEA ESPITIA REAL ALDEA ESTANZUELA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	208896	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					140	REPOSICION CARRETERA RD SCH 14 TRAMO CA 2 OCC KM 136 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	208879	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					141	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					142	REPOSICION CARRETERA RD SOL 6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					143	REPOSICION CARRETERA RUTA RD REU 06 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0	3	2	77.67				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 11 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					144	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SRO 03 TRAMO BIFURCACION CA 01 ORIENTE BARBERENA DESVIO RD SRO 13 AMBERES SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					145	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 22 TRAMO LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					146	REPOSICION CARRETERA RUTA RD SCH 05 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					147	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								677,763,160.00	425,076,242.00	104,441,618.60	24.57
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6	0	0	0.00					
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7	2	0	3.00					
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	0	0	0.00					
				6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9	0	0	0.00					
				7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6	0	0	0.00					
				8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20	0	0	0.00					
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24	0	0	0.00					
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7	0	0	0.00					
				11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23	0	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 12 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
12					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
52					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUIJ-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4	14	0	0.00				
53					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7	1	0	0.00				
54					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
56					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	0	0	0.00				
58					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUIJ 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17	17	0	0.00				
59					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1	6	3	51.67				
60					MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	14	0	0.00				
61					MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6	3	0	0.00				
62					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3	1	0	0.00				
63					MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
64					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
65					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1	0	0	0.00				
66					MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
67					MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21	9	4	40.22				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 13 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4	3	0	0.00				
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3	0	0	0.00				
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13	8	3	43.13				
					119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 04 TRAMO BIF RUTA RD SRO 37 CAOBANAL LA GAVIA SANTA ROSA	228444	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 01 TRAMO BIFURCACION RN 01 ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	190122	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SM 16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	DOCUMENTO	0	1	0	33.00				
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SRO 35 TRAMO HAWAII BARRA EL DORMIDO SANTA ROSA	228912	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 13 TRAMO RIO BLANCO SAN MARCOS CABRICAN QUETZALTENANGO	228910	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD SMA 49 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ SAN GREGORIO BIFURCACION RD SM 03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7 TRAMO II KM 196 000 SAN JOSE LA MAQUINA KM 227 653 EL TULATE LONGITUD APROXIMADA 32 0 KMS	189315	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					127	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD ESC 01 PALIN ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					128	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 39 TRAMO TECPAN SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO	224311	DOCUMENTO	0	1	1	67.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 14 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					129	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA SAN LUIS PETEN	190116	KILÓMETRO	0	251	0	0.00				
					130	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN 09 SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM 207 A KM 226 PUERTO DE CHAMPERICO RETALHULEU PAVIMENTACION	130814	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					131	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					132	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA 01 OCCIDENTE KILOMETRO 149 500 RD 04 SANTA LUCIA UTATLAN SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA PAVIMENTACION	119457	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					133	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	17	0	0.82				
					134	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					135	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN 09 SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM 207 A KM 226 PUERTO DE CHAMPERICO RETALHULEU PAVIMENTACION	130814	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					136	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					137	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE 01 TRAMO BIFURCACION RN 01 ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	190122	KILÓMETRO	0	3	0	12.33				
					139	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA SAN LUIS PETEN	190116	KILÓMETRO	0	251	0	0.14				
					140	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA 01 OCCIDENTE KILOMETRO 149 500 RD 04 SANTA LUCIA UTATLAN SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA PAVIMENTACION	119457	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					141	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 5, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB - SAN ANDRES SAJCABAJA	189455	KILÓMETRO	0	1	0	18.00				
					142	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 15 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					143	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	0	0	0.00					
					144	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 6 TRAMO EL PAJAL LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0	2	0	0.00					
					145	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19 TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	0	0	0.00					
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
					1	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00					
					4	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							286,187,848.00	388,372,808.00	79,086,515.60	20.36		
					1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	550	13.32					
					2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,130	550	13.32					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							54,695,000.00	62,710,278.00	9,266,468.14	14.78		
	000	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							54,695,000.00	62,710,278.00	9,266,468.14	14.78		
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573	2,570	0	0.00					
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1	0	0	0.00					
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1	0	0	0.00					
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	3	3	108.00					
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10	10	1	9.50					
					120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	228250	DOCUMENTO	0	6	0	0.00					
					121	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	DOCUMENTO	0	6	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 16 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 44 TRAMO CHAQUIRAL XESACMALJA LONGITUD APROXIMADA 1 7 KM	192588	KILÓMETRO	0	1	0	17.00				
					123	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 45 TRAMO LIMITE XEXACMALJA CHUANOJ CHUANOJ LONGITUD APROXIMADA 1 7 KM	192589	KILÓMETRO	0	1	0	5.00				
					124	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 46 TRAMO CA 01 OCCIDENTE ESTACION 185 300 PAXTOCA LONGITUD APROXIMADA 1 2 KM	192590	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					125	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 47 TRAMO PANQUIX RANCHO DE TEJA LONGITUD APROXIMADA 3 3 KM	192591	KILÓMETRO	0	1	1	89.00				
					126	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR TOT 08 TRAMO BIFURCACION RD TOT 01 CANABAJ PACHOC TOTONICAPAN	228014	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					127	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 48 TRAMO BIF RD HUE 12 AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	DOCUMENTO	0	1	0	38.00				
					128	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ CHE 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	129342	DOCUMENTO	0	4	0	0.00				
					129	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ CHE 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	129342	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							15,000,000.00	26,200,000.00	0.00	0.00
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9	9	0	3.22				
					73	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA	98116	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							1,381,000.00	2,381,684.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	2,381,684.00	0.00	0.00
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80	9	0	0.00				
					85	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA	98116	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					<b>Tota 11</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>2,284,223,775.00</u>	<u>2,174,913,170.00</u>	<u>454,271,349.44</u>	<u>20.89</u>
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							14,792,315.00	15,454,006.00	3,551,570.28	22.98
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	14	11.38				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	14	11.38				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 17 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE											3,362,685.00	2,700,994.00	528,012.14	19.55
	1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera					0	DOCUMENTO	17,600	17,590	7,557	42.96				
	2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera					0	DOCUMENTO	700	17,590	7,557	42.96				
	3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera					0	DOCUMENTO	30,000	30,000	0	0.00				
	4	Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales					0	DOCUMENTO	3,800	3,800	0	0.00				
	5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano					0	EVENTO	1,520	0	0	0.00				
	<b>Tota 12</b>	<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>											<b>18,155,000.00</b>	<b>18,155,000.00</b>	<b>4,079,582.42</b>	<b>22.47</b>
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS															
	001	DIRECCION Y COORDINACION											169,118,454.00	160,257,327.00	58,525,611.78	36.52
	1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516	1,130	146	12.92				
	2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516	1,130	146	12.92				
	002	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											72,859,140.00	40,674,062.00	6,691,580.21	16.45
	1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad					0	AERONAVE	5,083	6,960	2,301	33.06				
	2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque					0	PERSONA	879,624	1,455,529	485,041	33.32				
	3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque					0	PERSONA	893,150	1,471,838	490,128	33.30				
	4	Carga embarcada para la exportación aérea					0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	12,447,169	36.02				
	5	Carga desembarcada para la importación aérea					0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	8,867,458	36.03				
	6	Aeronaves con inspección técnica					0	AERONAVE	305	505	170	33.66				
	7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada					0	AERONAVE	102	163	54	33.13				
	8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto					0	AERONAVE	4,676	6,292	2,077	33.01				
	003	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											11,827,600.00	11,827,600.00	3,690,402.16	31.20
	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286	66,286	20,565	31.02				
	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286	66,286	20,565	31.02				
	004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											15,452,806.00	15,499,011.00	987,031.82	6.37
	1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	40,106	26.13				
	2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	40,106	26.13				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 18 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Tota 13</b>					<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>							<u>269,258,000.00</u>	<u>228,258,000.00</u>	<u>69,894,625.97</u>	<u>30.62</u>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							70,000,000.00	39,728,939.00	7,964,669.66	20.05
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	197	170	27	15.88				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39	114	27	23.68				
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	19,000	19,000	0	0.00				
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158	56	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							251,085.00	0.00	0.00	0.00
		000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							251,085.00	0.00	0.00	0.00
			23		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00				
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							7,742,749.00	19,479,191.00	1,628,038.06	8.36
			1		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356	0	0	0.00				
			3		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144	1,216	261	21.42				
			4		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752	14	0	0.00				
			5		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486	1,424	161	11.34				
			6		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72	158	0	0.00				
			7		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375	1,336	165	12.35				
			8		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373	0	0	0.00				
			9		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571	216	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 19 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213	213	0	0.00				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	0	0	0.00				
					12 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0	4	0	0.00				
					13 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	DOCUMENTO	0	11	0	0.00				
					14 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	0	661	24	3.70				
					15 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	0	116	0	0.00				
					16 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	133898	DOCUMENTO	0	64	0	0.00				
					17 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43	150515	METRO CUADRADO	0	374	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,065,064.00	0.00	0.00	0.00
					12 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	1,210,484.00	0.00	0.00
					24 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	210	0	0.00				
					25 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45	150509	METRO CUADRADO	0	256	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	12,757,790.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	0	5,178	0	0.00				
					2 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0	13	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	22,827,086.00	713,920.00	3.13
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	22,827,086.00	713,920.00	3.13

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 20 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480	1,139	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883	562	217	38.54				
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480	227	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359	852	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555	363	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347	25	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278	0	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392	0	0	0.00				
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555	0	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLÁ, SOLOLÁ.	206196	METRO CUADRADO	0	1,066	20	1.86				
					23	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS.	209397	METRO CUADRADO	0	597	69	11.60				
					24	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	209398	METRO CUADRADO	0	1,089	270	24.79				
					25	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	209399	METRO CUADRADO	0	3,592	0	0.00				
					<b>Tota 14</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>							<u>73,354,017.00</u>	<u>62,556,025.00</u>	<u>8,678,589.66</u>	<u>13.87</u>
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	3,557,578.00	897,586.10	25.23
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	175	177	28	15.82					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	175	177	28	15.82					
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	3,672,802.00	843,862.34	22.98
				1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643	1,644	362	22.02					
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414	1,414	300	21.22					
				5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	8	9	0	0.00					
				6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	221	221	62	28.05					
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,885,425.00	1,270,864.65	21.59
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318	54,318	16,658	30.67					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 21 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752	2,752	751	27.29				
					3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976	15,976	3,243	20.30				
					4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590	35,590	12,664	35.58				
<b>Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>													<b>12,000,000.00</b>	<b>13,115,805.00</b>	<b>3,012,313.09</b>	<b>22.97</b>
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION											
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	839	300	35.76	19,236,360.00	18,595,167.00	3,732,106.75	20.07
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	839	300	35.76				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
					1	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150	14,544	5,280	36.30	12,445,651.00	11,521,979.00	2,997,233.93	26.01
					2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771	11,008	4,129	37.51				
					3	Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379	3,536	1,151	32.55				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
					1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002	8,041	2,700	33.58	7,397,523.00	5,159,083.00	1,208,943.57	23.43
					2	Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606	7,646	2,569	33.60				
					3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	395	131	33.16				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
					1	Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736	8,597	3,204	37.27	15,306,466.00	10,022,342.00	2,484,868.78	24.79
					2	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672	3,189	1,219	38.23				
					3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853	2,570	913	35.53				
					4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211	2,838	1,072	37.77				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI											
		000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION											
					1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810	10	0	0.00	11,682,431.00	9,063,000.00	0.00	0.00
					2	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53	3	0	0.00				
					3	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153	100	0	0.00				
<b>Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>												<b>66,068,431.00</b>	<b>54,361,571.00</b>	<b>10,423,153.03</b>	<b>19.17</b>	
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION											
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	320	43	13.44	26,773,978.00	14,747,986.00	3,109,885.18	21.09

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 22 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	320	43	13.44								
002	000				SERVICIOS POSTALES							16,015,842.00	13,829,318.00	2,450,171.39	17.72				
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402	421,251	48,186	11.44								
				2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402	421,251	48,186	11.44								
<b>Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>												<b>42,789,820.00</b>	<b>28,577,304.00</b>	<b>5,560,056.57</b>	<b>19.46</b>				
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							25,948,705.00	34,826,284.00	7,227,026.14	20.75				
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	305	40.34								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	305	40.34								
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	32,673,716.00	8,309,085.01	25.43				
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000	374,340	116,332	31.08								
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000	94,340	23,000	24.38								
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000	8,450	2,857	33.81								
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	280,000	93,332	33.33								
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000	3,500	1,168	33.37								
				001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00				
				000	001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00				
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00								
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270	0	0	0.00								
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00								
				4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952	0	0	0.00								
<b>Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>												<b>92,574,790.00</b>	<b>67,500,000.00</b>	<b>15,536,111.15</b>	<b>23.02</b>				
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							53,496,800.00	31,020,404.00	7,251,421.20	23.38				
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	0	0.00								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	693	0	0.00								
				002	000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							520,903,200.00	304,700,383.00	135,846,828.30	44.58				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 23 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		FAMILIA	9,527	8,738	2,304	26.37				
					2		FAMILIA	358	352	70	19.89				
					3		FAMILIA	273	222	48	21.62				
					4		FAMILIA	115	115	0	0.00				
					5		FAMILIA	205	583	22	3.77				
					7		FAMILIA	8,576	7,466	2,164	28.98				
003	000				SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							10,246,000.00	10,246,000.00	165,490.97	1.62
					1		FAMILIA	24	17	0	0.00				
					2		FAMILIA	24	17	0	0.00				
					3		PERSONA	24	24	0	0.00				
					4		EVENTO	50	87	10	11.49				
<b>Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>								<b>584,646,000.00</b>	<b>345,966,787.00</b>	<b>143,263,740.47</b>	<b>41.41</b>				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,324,315.00	69,402,966.00	14,690,634.88	21.17
					1		EVENTO	506	437	127	29.06				
					2		EVENTO	506	437	127	29.06				
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							96,245.00	1,191,245.00	2,875.00	0.24
					1		FAMILIA	1,800	2,800	0	0.00				
					2		FAMILIA	1,800	2,800	0	0.00				
					3		UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,800,000	479,710	26.65				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
					1	71361	METRO CUADRADO	2,350	1,825	0	0.00				
					2	130572	METRO CUADRADO	2,350	525	0	0.00				
					3	149702	METRO CUADRADO	2,350	525	0	0.00				
					4	148408	METRO CUADRADO	2,350	2,473	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 24 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
5					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350	525	0	0.00				
6					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	239696	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
7					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	224138	METRO CUADRADO	0	1,672	0	0.00				
8					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	224137	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
9					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	213658	METRO CUADRADO	0	1,672	0	0.00				
10					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213533	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
11					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213434	METRO CUADRADO	0	734	0	0.00				
12					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	213356	METRO CUADRADO	0	2,508	0	0.00				
13					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	213356	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
14					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	213658	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
15					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	224137	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
16					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	224138	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
17					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213434	METRO CUADRADO	0	2,202	0	0.00				
18					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213533	METRO CUADRADO	0	2,508	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 25 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	213356	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	213658	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
					21	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	224137	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	224138	METRO CUADRADO	0	836	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213434	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	213533	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	213434	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 5, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	213533	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					<b>Tota 20</b>	<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<u>102,420,560.00</u>	<u>80,594,211.00</u>	<u>14,693,509.88</u>	<u>18.23</u>
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION							4,181,840.00	4,401,973.00	1,187,799.40	26.98
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	34	5	14.71				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	34	5	14.71				
					002	000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							3,007,160.00	2,787,027.00	755,471.12	27.11
					1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732	2,270	833	36.70				
					2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555	2,000	793	39.65				
					3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24	128	11	8.59				
					5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666	6,066	2,379	39.22				
					6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152	142	29	20.42				
					<b>Tota 21</b>	<b>SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>							<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,943,270.52</u>	<u>27.03</u>
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION							15,157,450.00	15,124,050.00	4,363,101.59	28.85
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	5	9.26				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	54	5	9.26				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 26 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											2,421,161.00	2,402,161.00	597,301.52	24.87
	1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación					0	DOCUMENTO	108	22	12	54.55				
	2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas					0	DOCUMENTO	100	18	8	44.44				
	3	Licencias emitidas a proveedores satelitales					0	DOCUMENTO	4	2	2	100.00				
	4	Licencias emitidas a usuarios satelitales					0	DOCUMENTO	4	2	2	100.00				
	5	Monitoreo al espectro radioeléctrico					0	EVENTO	170	170	62	36.47				
003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA											2,382,389.00	2,434,789.00	581,409.80	23.88
	1	Recursos de telefonía regulados					0	DOCUMENTO	4,330	5,325	2,480	46.57				
	2	Operadores de telefonía registrados					0	REGISTRO	110	176	118	67.05				
	3	Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales					0	DOCUMENTO	95	93	55	59.14				
	4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales					0	DOCUMENTO	35	32	25	78.13				
	5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles					0	DOCUMENTO	4,200	5,200	2,400	46.15				
<b>Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>												<b>19,961,000.00</b>	<b>19,961,000.00</b>	<b>5,541,812.91</b>	<b>27.76</b>	
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										5,499,709.00	5,713,782.00	1,622,845.08	28.40
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	23	2	8.70					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	23	2	8.70					
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,500,291.00	2,286,218.00	436,307.91	19.08
		1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	20	7	35.00					
		2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	20	7	35.00					
<b>Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>												<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>2,059,152.99</b>	<b>25.74</b>	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS															
	02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA											26,219,926.00	20,207,450.00	0.00	0.00
		001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ										26,219,926.00	20,207,450.00	0.00	0.00
		000	001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION									26,219,926.00	20,207,450.00	0.00	0.00
			74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		189882	METRO	200	462	0	0.00					
	07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)											0.00	2,807,360.00	2,245,495.59	79.99
		001	000	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO									0.00	2,807,360.00	2,245,495.59	79.99
			1	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego			EVENTO	0	1,000	0	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 27 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego		EVENTO	0	1,000	0	0.00						
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	168,179,118.00	63,024,966.97	37.47		
000	001				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	168,179,118.00	63,024,966.97	37.47		
				94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2	5	0	9.80						
				95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25	59	5	8.80						
				96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58	114	16	13.97						
				97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2	3	0	0.00						
				98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2	2	1	52.00						
				99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2	0	0	0.00						
				100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80	181	3	1.77						
				101	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	0	135	0	0.00						
000	002				CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	217,121,300.00	105,414,403.28	48.55		
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121	24,646,701	46,095	0.19						
000	003				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00		
				22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606	0	0	0.00						
				<b>Tota 94</b>	<b>ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>							<b>122,219,926.00</b>	<b>191,193,928.00</b>	<b>65,270,462.56</b>	<b>34.14</b>		
96					RECONSTRUCCION N7												
	001				REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							0.00	0.00	0.00	0.00		
	000	002			REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		
				1	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0	1	0	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 28 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					3	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0	294	0	0.00				
					4	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0	936	0	0.00				
					5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	METRO CUADRADO	0	310	0	0.00				
					6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	METRO CUADRADO	0	5	0	0.00				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
				000	003	REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	0.00	0.00	0.00
					1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	METRO CUADRADO	0	44	0	0.00				
					<b>Tota 96</b>	<b>RECONSTRUCCION N7</b>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
				001	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
				000	001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67
					1	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 13 TRAMO GENOVA CABALLO BLANCO SAN MIGUELITO	37482	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD REU 03 TRAMO VICTORIAS EST 0 000 EL SALTO EST 17 000 SAN SEBASTIAN RETALHULEU	240114	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 43 TRAMO PUENTE EL ARENAL EST 9 000 EST 11 000 MOYUTA JUTIAPA	240116	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 10 TRAMO EST 35 000 44 500 ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	240117	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 29 DE 29  
 FECHA 05/09/2019  
 HORA 11:22.59  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Tota 98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN				0.00	2,458,797.00	1,049,082.46	42.67		

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera