

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	-37,103,055.00	519,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,986.00	519,986.00	0.00	0.00
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	-21,518,870.00	54,796,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,796,230.00	54,796,230.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	0.00
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	13,445,243.54	10,554,756.46	10,554,756.46	0.00	0.00	13,445,243.54	10,554,756.46	43.98
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	-13,502,723.00	15,522,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522,277.00	15,522,277.00	0.00	0.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-23,922,999.00	1,077,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,001.00	1,077,001.00	0.00	0.00
209418	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	20,199,902.00	20,199,902.00	19,199,901.20	0.00	0.00	0.00	1,000,000.80	20,199,902.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	-14,511,830.00	488,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,170.00	488,170.00	0.00	0.00
229662	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	0.00	130,981,965.00	130,981,965.00	96,541,321.87	42,660,506.53	42,660,506.53	30,440,643.13	996,182.26	88,321,458.47	12,219,863.40	32.57
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	0.00	234,124,776.00	94,947,488.55	791,215.81	791,215.81	0.00	138,386,071.64	233,333,560.19	791,215.81	0.34
245573	CONSTRUCCION CARRETERA ANILLO REGIONAL TRAMO RN 05 SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA SAN RAYMUNDO CHUARRANCHO CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	9,503,601.00	9,503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503,601.00	9,503,601.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	0.00	92,216,000.00	8,463,060.23	747,550.04	747,550.04	747,550.04	83,005,389.73	91,468,449.96	0.00	0.81
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	560,053,917.00	34,125,991.00	594,179,908.00	232,597,015.39	54,754,028.84	54,754,028.84	31,188,193.17	316,044,909.43	539,425,879.16	23,565,835.67	9.22
	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	3,300,636.00	0.00	3,300,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,636.00	3,300,636.00	0.00	0.00
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	2,847,246.00	2,847,246.00	2,847,246.00	2,847,245.70	2,847,245.70	0.00	0.00	0.30	2,847,245.70	100.00
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	-21,376,751.00	1,905,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,222.00	1,905,222.00	0.00	0.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	0.00	5,257,257.00	5,257,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,257.00	5,257,257.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	0.00	527,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,289.00	527,289.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	-156,569.00	48,443,431.00	10,870,222.00	149,305.55	149,305.55	87,430.00	37,423,903.45	48,294,125.45	61,875.55	0.31
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	0.00	322,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,223.00	322,223.00	0.00	0.00
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	0.00	488,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,888.00	488,888.00	0.00	0.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	9,969,167.00	10,982,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982,730.00	10,982,730.00	0.00	0.00
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	-14,967,612.00	11,032,388.00	8,677,582.82	2,127,652.76	2,127,652.76	2,127,652.76	227,152.42	8,904,735.24	0.00	19.29
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	10,486,638.31	318,597.69	318,597.69	0.00	22,194,764.00	32,681,402.31	318,597.69	0.97
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	1,013,563.00	0.00	1,013,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,563.00	1,013,563.00	0.00	0.00
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIUIMULA	54,304,761.00	23,099,027.00	77,403,788.00	21,774,735.00	11,377,128.03	11,377,128.03	11,377,128.03	55,629,053.00	66,026,659.97	0.00	14.70
209064	REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA	0.00	374,887.00	374,887.00	374,886.26	0.00	0.00	0.00	0.74	374,887.00	0.00	0.00
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	59,953.00	37,259,953.00	59,953.00	0.00	0.00	0.00	37,200,000.00	37,259,953.00	0.00	0.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	-12,585,114.00	10,606,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606,798.00	10,606,798.00	0.00	0.00
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	-36,982,149.00	4,365,681.00	4,365,680.12	0.00	0.00	0.00	0.88	4,365,681.00	0.00	0.00
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	0.00	50,319,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,319,389.00	50,319,389.00	0.00	0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	-9,696,068.00	1,902,469.00	1,902,468.87	0.00	0.00	0.00	0.13	1,902,469.00	0.00	0.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	5,892,054.00	6,392,054.00	5,892,054.00	5,892,053.06	5,892,053.06	0.00	500,000.00	500,000.94	5,892,053.06	92.18
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	303,840.00	803,840.00	303,838.68	303,838.68	303,838.68	0.00	500,001.32	500,001.32	303,838.68	37.80
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	1,515,537.00	12,515,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515,537.00	12,515,537.00	0.00	0.00
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	0.00	21,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,142,858.00	21,142,858.00	0.00	0.00
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	3,721,182.00	100,721,182.00	0.00	930,888.21	930,888.21	0.00	99,790,293.79	99,790,293.79	930,888.21	0.92
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227171	QUETZALTENANGO REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227666	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	0.00	14,510,381.00	14,510,381.00	14,510,381.00	13,479,993.52	13,479,993.52	0.00	0.00	1,030,387.48	13,479,993.52	92.90
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	0.00	17,570,221.00	17,570,221.00	16,733,544.00	79,675.06	79,675.06	79,675.06	757,001.94	17,490,545.94	0.00	0.45
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	0.00	21,902,296.00	21,902,296.00	7,405,259.58	16,608,265.33	15,892,937.77	13,327,291.20	-188,747.69	6,009,358.23	2,565,646.57	72.56
228197	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	0.00	15,279,904.00	15,279,904.00	6,959,982.13	8,319,921.87	8,319,921.87	8,319,921.87	0.00	6,959,982.13	0.00	54.45
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	0.00	20,972,592.00	20,972,592.00	20,000,000.00	15,110,163.54	14,218,139.72	446,011.91	-365,443.73	6,754,452.28	13,772,127.81	67.79
228201	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: OLINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	0.00	963,172.00	963,172.00	963,171.41	87,430.00	87,430.00	0.00	0.59	875,742.00	87,430.00	9.08
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	0.00	43,361,604.00	43,361,604.00	27,543,703.73	15,817,900.27	15,817,900.27	15,817,900.27	0.00	27,543,703.73	0.00	36.48
228252	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	15,473,681.71	15,473,681.71	8,330,900.86	0.00	22,526,318.29	7,142,780.85	40.72
228343	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	30,197,621.85	30,197,621.85	26,894,213.12	0.00	7,802,378.15	3,303,408.73	79.47
229052	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	0.00	84,500,000.00	84,500,000.00	55,925,370.12	28,313,826.48	28,313,826.48	0.00	260,803.40	56,186,173.52	28,313,826.48	33.51
240201	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	0.00	38,563,369.00	38,563,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,563,369.00	38,563,369.00	0.00	0.00
240203	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	4,528,789.00	4,528,789.00	3,982,973.00	3,982,972.23	3,982,972.23	0.00	545,816.00	545,816.77	3,982,972.23	87.95
240204	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	0.00	10,516,286.00	10,516,286.00	10,000,000.00	799,914.55	799,914.55	0.00	500,633.16	9,716,371.45	799,914.55	7.61
240205	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	0.00	1,688,516.00	1,688,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,516.00	1,688,516.00	0.00	0.00
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
245544	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	0.00	74,500,000.00	74,500,000.00	74,458,285.68	0.00	0.00	0.00	41,714.32	74,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	487,753,422.00	425,133,017.00	912,886,439.00	382,037,975.71	172,218,076.09	170,610,724.71	86,808,125.08	458,751,222.72	742,275,714.29	83,802,599.63	18.69
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	60,000,000.00	-9,658,467.00	50,341,533.00	32,627,235.60	8,123,551.07	8,120,551.07	7,372,764.40	9,590,746.33	42,220,981.93	747,786.67	16.13
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	133,231,886.00	-27,790,101.00	105,441,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,441,785.00	105,441,785.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	29,520,000.00	-29,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	4,592,925.00	4,636,927.00	9,229,852.00	9,229,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229,852.00	0.00	0.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	147,845,465.00	-58,038,192.00	89,807,273.00	46,113,955.42	43,208,351.98	43,208,351.98	65,000,000.00	11,193,317.58	46,598,921.02	-21,791,648.02	48.11
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	20,777,500.00	-18,699,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)	0.00	14,466,912.00	14,466,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466,912.00	14,466,912.00	0.00	0.00
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	334,656,337.00	-334,656,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		748,024,113.00	-459,259,008.00	288,765,105.00	87,971,043.02	51,331,903.05	51,328,903.05	72,372,764.40	160,170,510.91	237,436,201.95	-21,043,861.35	17.78
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,795,831,452.00	0.00	1,795,831,452.00	702,606,034.12	278,304,007.98	276,693,656.60	190,369,082.65	934,966,643.06	1,519,137,795.40	86,324,573.95	15.41
11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	36,475,246.00	0.00	36,475,246.00	18,546,833.39	19,835,604.90	13,485,360.42	438,699.93	11,139,468.20	22,989,885.58	13,046,660.49	36.97
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	45,347,603.00	0.00	45,347,603.00	21,276,368.04	21,353,499.85	21,353,499.85	21,353,499.85	23,585,484.04	23,994,103.15	0.00	47.09
211931	CONSTRUCCION CARRETERA , LIBRAMIENTO SAYAXCHE, RD PET-11, PETEN	0.00	976,886.00	976,886.00	0.00	976,885.31	976,885.31	0.00	0.69	0.69	976,885.31	100.00
TOTAL 11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		81,822,849.00	976,886.00	82,799,735.00	39,823,201.43	42,165,990.06	35,815,745.58	21,792,199.78	34,724,952.93	46,983,989.42	14,023,545.80	43.26
11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	3,189,111.00	-3,189,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208875	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	0.00	2,285,632.00	2,285,632.00	0.00	2,285,632.00	2,285,632.00	0.00	0.00	0.00	2,285,632.00	100.00
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	19,500,000.00	-10,740,994.00	8,759,006.00	5,251,153.18	8,758,604.87	8,758,604.87	3,507,852.82	0.00	401.13	5,250,752.05	100.00
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	1,841,836.00	0.00	1,841,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,836.00	1,841,836.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	477,110.00	40,751,074.00	41,228,184.00	18,882,918.08	40,751,073.01	40,751,073.01	21,868,155.92	477,110.00	477,110.99	18,882,917.09	98.84

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	22,077,494.00	0.00	22,077,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077,494.00	22,077,494.00	0.00	0.00
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	559,512.00	2,903,031.00	3,462,543.00	2,903,030.17	2,903,030.17	2,903,030.17	2,903,030.17	559,512.83	559,512.83	0.00	83.84
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	347,200.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA	0.00	16,981,259.00	16,981,259.00	15,981,259.00	4,139,066.32	4,139,066.32	0.00	1,000,000.00	12,842,192.68	4,139,066.32	24.37
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	14,337,262.00	-4,938,793.00	9,398,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398,469.00	9,398,469.00	0.00	0.00
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	18,184,000.00	-1,558,205.00	16,625,795.00	16,625,795.00	9,970,199.82	9,970,199.82	0.00	0.00	6,655,595.18	9,970,199.82	59.97
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	8,000,000.00	14,994,951.00	22,994,951.00	14,625,795.00	2,766,760.45	2,766,760.45	2,397,605.18	8,000,000.73	20,228,190.55	369,155.27	12.03
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	6,605,298.00	0.00	6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,298.00	6,605,298.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANÇAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	7,000,000.00	3,153,461.00	10,153,461.00	3,153,461.00	3,153,460.72	3,153,460.72	0.00	7,000,000.00	7,000,000.28	3,153,460.72	31.06
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE	0.00	1,981,120.00	1,981,120.00	1,530,992.46	450,127.54	450,127.54	0.00	0.00	1,530,992.46	450,127.54	22.72
228035	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-16, TRAMO: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15, SIBILIA, QUETZALTENANGO	0.00	786,899.00	786,899.00	786,899.00	786,898.06	786,898.06	0.00	0.00	0.94	786,898.06	100.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	0.00	16,676,424.00	16,676,424.00	16,676,423.29	3,209,422.07	3,209,422.07	3,209,422.07	0.71	13,467,001.93	0.00	19.25
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	0.00	12,947,374.00	12,947,374.00	7,102,700.83	9,619,454.12	9,619,454.12	9,619,454.12	660,715.55	3,327,919.88	0.00	74.30
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACION RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO	0.00	943,356.00	943,356.00	0.00	81,726.25	81,726.25	81,726.25	861,629.75	861,629.75	0.00	8.66

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228187	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	0.00	5,301,895.00	5,301,895.00	3,546,140.33	3,607,308.02	3,607,308.02	2,215,957.61	364,404.26	1,694,586.98	1,391,350.41	68.0
228196	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	0.00	12,222,726.00	12,222,726.00	8,141,721.64	3,246,576.36	3,246,576.36	3,246,576.36	834,428.00	8,976,149.64	0.00	26.5
229661	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	0.00	5,514,629.00	5,514,629.00	5,514,628.56	2,044,271.75	2,044,271.75	2,044,271.75	0.44	3,470,357.25	0.00	37.0
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	171,118,823.00	117,016,728.00	288,135,551.00	120,722,917.54	97,773,611.53	97,773,611.53	51,094,052.25	129,028,099.27	190,361,939.47	46,679,559.28	33.9
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	0.0
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-36,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	1,300,000.00	38,138,396.00	39,438,396.00	21,115,733.87	26,161,597.30	26,161,597.30	24,636,977.29	3,415,050.55	13,276,798.70	1,524,620.01	66.3
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	31,881,336.00	0.00	31,881,336.00	21,685,399.03	20,836,096.06	20,836,096.06	20,836,096.06	9,661,928.53	11,045,239.94	0.00	65.3
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	22,112,509.00	-22,112,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.0
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	46,050,000.00	0.00	46,050,000.00	0.00	4,180,213.77	4,180,213.77	4,180,213.77	41,869,786.23	41,869,786.23	0.00	9.0
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	0.00	49,899,244.00	49,899,244.00	49,650,482.00	49,649,931.14	49,649,931.14	0.00	1.12	249,312.86	49,649,931.14	99.5
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	0.00	10,811,227.00	10,811,227.00	9,229,873.64	8,281,924.90	8,281,924.90	8,281,924.90	0.35	2,529,302.10	0.00	76.6
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	45,469,590.00	45,469,590.00	21,245,042.28	36,217,984.36	36,217,984.36	23,186,597.72	1,037,950.00	9,251,605.64	13,031,386.64	79.6
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	55,000,000.00	-25,000,000.00	30,000,000.00	28,645,746.20	7,468,390.32	6,320,643.66	1,354,253.80	0.00	23,679,356.34	4,966,389.86	21.0
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	50,000,000.00	-49,422,130.00	577,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,870.00	577,870.00	0.00	0.0
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	41,280,000.00	-41,181,111.00	98,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,889.00	98,889.00	0.00	0.0
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
209176	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA											

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	0.00	0.00
221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	0.00	12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,500.00	12,730,500.00	0.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	-38,421,328.00	1,578,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,672.00	1,578,672.00	0.00	0.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	0.00	713,700.00	713,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,700.00	713,700.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	0.00	9,361,604.00	9,361,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,361,604.00	9,361,604.00	0.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19 TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	13,796,480.00	13,796,480.00	13,796,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,796,480.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	0.00	33,517,793.00	24,230,492.43	24,280,337.56	24,280,337.56	24,280,337.56	8,848,600.64	9,237,455.44	0.00	72.44
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	0.00	27,524,022.00	16,239,010.18	13,267,224.52	13,267,224.52	13,267,224.52	10,772,956.26	14,256,797.48	0.00	48.20
95927	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	-104,046,777.00	89,903,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,903,223.00	89,903,223.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	639,715,160.00	-117,993,614.00	521,721,546.00	235,838,259.63	190,343,699.93	189,195,953.27	120,023,625.62	238,939,731.68	332,525,592.73	69,172,327.65	36.26
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	892,656,832.00	0.00	892,656,832.00	396,384,378.60	330,283,301.52	322,785,310.38	192,909,877.65	402,692,783.88	569,871,521.62	129,875,432.73	36.16
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	2,688,488,284.00	0.00	2,688,488,284.00	1,098,990,412.72	608,587,309.50	599,478,966.98	383,278,960.30	1,337,659,426.94	2,089,009,317.02	216,200,006.68	22.30
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
210112	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
210221	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
210222	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	0.00	47,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,331,000.00	47,331,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	53,155,000.00	0.00	53,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,155,000.00	53,155,000.00	0.00	0.00
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	68,155,000.00	0.00	68,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155,000.00	68,155,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	69,536,000.00	0.00	69,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,536,000.00	69,536,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,758,024,284.00	0.00	2,758,024,284.00	1,098,990,412.72	608,587,309.50	599,478,966.98	383,278,960.30	1,407,195,426.94	2,158,545,317.02	216,200,006.68	21.74
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA											
94 02 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ											
94 02 001 001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION											
189882	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
94 07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)											
94 07 001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO											
94 07 001 001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA											
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	83,616.88	83,616.88	83,616.88	5,916,383.12	5,916,383.12	0.00	1.39
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	640,429.41	44,720.91	44,720.91	44,720.91	9,314,849.68	9,955,279.09	0.00	0.45
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,019,633.89	2,662,056.72	2,662,056.72	2,662,056.72	16,318,309.39	17,337,943.28	0.00	13.31
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	407,737.08	0.00	0.00	0.00	19,592,262.92	20,000,000.00	0.00	0.00
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	286,132.76	0.00	0.00	0.00	19,713,867.24	20,000,000.00	0.00	0.00
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,530,899.74	0.00	0.00	0.00	8,469,100.26	10,000,000.00	0.00	0.00
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001 001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	3,884,832.88	2,790,394.51	2,790,394.51	2,790,394.51	89,324,772.61	93,209,605.49	0.00	2.91
TOTAL	94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	3,884,832.88	2,790,394.51	2,790,394.51	2,790,394.51	89,324,772.61	93,209,605.49	0.00	2.91
TOTAL	94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	3,884,832.88	2,790,394.51	2,790,394.51	2,790,394.51	89,324,772.61	93,209,605.49	0.00	2.91
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	122,219,926.00	0.00	122,219,926.00	3,884,832.88	2,790,394.51	2,790,394.51	2,790,394.51	115,544,698.61	119,429,531.49	0.00	2.28
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	2,880,244,210.00	0.00	2,880,244,210.00	1,102,875,245.60	611,377,704.01	602,269,361.49	386,069,354.81	1,522,740,125.55	2,277,974,848.51	216,200,006.68	20.91

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 1/05/2020
HORA : 15:13.31
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION				Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	1113-0013	MINISTERIO DE	COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,880,244,210.00	0.00	2,880,244,210.00	1,102,875,245.60	611,377,704.01	602,269,361.49	386,069,354.81	1,522,740,125.55	2,277,974,848.51	216,200,006.68	20.91