

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/12/2020
HORA : 10:58.35
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/12/2020
HORA : 10:58.35
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	2,109,945.00	2,920,112.00	0.31	2,407,203.69	2,407,203.69	1,732,856.98	512,908.00	512,908.31	674,346.71	82.4
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	0.00	33,412.00	33,412.00	0.48	33,411.52	33,411.52	33,411.52	0.00	0.48	0.00	100.0
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	2,501,319.00	3,013,369.00	1,166,214.73	1,545,819.27	1,545,819.27	1,134,333.60	301,335.00	1,467,549.73	411,485.67	51.3
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	2,222,995.00	2,910,317.00	310,568.43	2,599,748.57	2,599,748.57	2,599,748.57	0.00	310,568.43	0.00	89.3
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	538,771.00	-530,987.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.0
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	291,638.00	915,916.00	0.77	915,915.23	915,915.23	915,915.23	0.00	0.77	0.00	100.0
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	0.00	2,302,634.00	2,302,634.00	942,853.74	707,284.26	707,284.26	113,495.44	652,496.00	1,595,349.74	593,788.82	30.7
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.0
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.0
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	0.00	406,615.00	406,615.00	0.99	399,361.01	399,361.01	399,361.01	7,253.00	7,253.99	0.00	98.2
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452.00	0.00	0.0
TOTAL 14 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		7,742,749.00	28,538,076.00	36,280,825.00	6,474,791.66	11,496,046.34	11,496,046.34	8,774,036.91	18,309,987.00	24,784,778.66	2,722,009.43	31.6
14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA												
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAJUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.0
TOTAL 14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA		1,065,064.00	1,384,936.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.0
14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA												
133899	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.0
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	1,972,701.00	2,689,571.00	566,166.03	979,123.97	979,123.97	979,123.97	1,144,281.00	1,710,447.03	0.00	36.4
TOTAL 14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA		716,870.00	5,766,771.00	6,483,641.00	566,166.03	979,123.97	979,123.97	979,123.97	4,938,351.00	5,504,5		

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 1/12/2020
HORA : 10:58.35
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	0.00	1,532,083.00	1,532,083.00	421,444.89	1,110,638.11	1,110,638.11	1,110,638.11	0.00	421,444.89	0.00	72.49
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	0.00	250,496.00	250,496.00	0.17	243,101.83	243,101.83	243,101.83	7,394.00	7,394.17	0.00	97.05
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	0.00	1,675,437.00	1,675,437.00	827,688.73	847,748.27	847,748.27	847,748.27	0.00	827,688.73	0.00	50.60
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	0.00	654,835.00	654,835.00	0.26	634,636.74	634,636.74	634,636.74	20,198.00	20,198.26	0.00	96.92
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	632,904.00	0.00	632,904.00	44,195.30	360,508.70	360,508.70	360,508.70	228,200.00	272,395.30	0.00	56.96
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,653,361.00	3,997,069.00	850,000.12	3,071,306.88	3,071,306.88	2,513,813.93	75,762.00	925,762.12	557,492.95	76.84
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	3,081,557.00	3,338,881.00	1,037,801.36	1,951,079.64	1,951,079.64	1,059,952.00	350,000.00	1,387,801.36	891,127.64	58.44
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	398,195.00	5,190,030.00	5,588,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,225.00	5,588,225.00	0.00	0.00
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	280,975.00	4,438,706.00	4,719,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,681.00	4,719,681.00	0.00	0.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	199,378.00	3,137,877.00	3,337,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,255.00	3,337,255.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	248,429.00	3,649,868.00	3,898,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,297.00	3,898,297.00	0.00	0.00
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	398,195.00	5,341,123.00	5,739,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,318.00	5,739,318.00	0.00	0.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	343,824.00	3,096,954.00	3,440,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,778.00	3,440,778.00	0.00	0.00
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	3,102,932.00	68,847,769.00	71,950,701.00	3,181,130.83	8,219,020.17	8,219,020.17	6,770,399.58	60,550,550.00	63,731,680.83	1,448,620.59	11.42
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	3,102,932.00	68,847,769.00	71,950,701.00	3,181,130.83	8,219,020.17	8,219,020.17	6,770,399.58	60,550,550.00	63,731,680.83	1,448,620.59	11.42
14 00 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN											
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	1,144,606.00	1,144,606.00	797,610.14	300,489.86	300,489.86	220,229.00	46,506.00	844,116.14	80,260.86	26.25
256611	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	0.00	3,105,394.00	3,105,394.00	699,579.07	970,130.93	970,130.93	0.00	1,435,684.00	2,135,263.07	970,130.93	31.24

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/12/2020
HORA : 10:58.35
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL 14 00 003 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN			0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	1,497,189.21	1,270,620.79	1,270,620.79	220,229.00	1,482,190.00	2,979,379.21	1,050,391.79	29.90
TOTAL 14 00 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL			0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	1,497,189.21	1,270,620.79	1,270,620.79	220,229.00	1,482,190.00	2,979,379.21	1,050,391.79	29.90
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA			12,878,700.00	123,836,467.00	136,715,167.00	11,719,277.73	21,964,811.27	21,964,811.27	16,743,789.46	103,031,078.00	114,750,355.73	5,221,021.81	16.07
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA			12,878,700.00	123,836,467.00	136,715,167.00	11,719,277.73	21,964,811.27	21,964,811.27	16,743,789.46	103,031,078.00	114,750,355.73	5,221,021.81	16.07
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)													
94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO													
94 07 001 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL													
226963 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESQUINTLA ESQUINTLA			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-			50,000,000.00	86,715,167.00	136,715,167.00	11,719,277.73	21,964,811.27	21,964,811.27	16,743,789.46	103,031,078.00	114,750,355.73	5,221,021.81	16.07
TOTAL 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			50,000,000.00	86,715,167.00	136,715,167.00	11,719,277.73	21,964,811.27	21,964,811.27	16,743,789.46	103,031,078.00	114,750,355.73	5,221,021.81	16.07