

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 31/12/2020
HORA : 22:38.41
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

[illegible]

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 31/12/2020
HORA : 22:38.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	2,109,945.00	2,920,112.00	0.00	2,407,203.69	2,407,203.69	2,407,203.69	512,908.31	512,908.31	0.00	82.44
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	0.00	33,412.00	33,412.00	0.00	33,411.52	33,411.52	33,411.52	0.48	0.48	0.00	100.00
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	2,199,984.00	2,712,034.00	0.00	2,662,007.54	2,662,007.54	2,662,007.54	50,026.46	50,026.46	0.00	98.16
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	2,370,833.00	3,058,155.00	0.00	3,058,154.71	3,058,154.71	3,058,154.71	0.29	0.29	0.00	100.00
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	538,771.00	-538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	291,638.00	915,916.00	0.00	915,915.23	915,915.23	915,915.23	0.77	0.77	0.00	100.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	0.00	1,331,332.00	1,331,332.00	0.00	1,104,363.51	1,104,363.51	1,104,363.51	226,968.49	226,968.49	0.00	82.95
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
31359	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	91,499.00	91,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,499.00	91,499.00	0.00	0.00
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	0.00	399,362.00	399,362.00	0.00	399,361.01	399,361.01	399,361.01	0.99	0.99	0.00	100.00
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	0.00	53,001.00	53,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,001.00	53,001.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	7,742,749.00	28,221,704.00	35,964,453.00	0.00	15,066,361.81	15,066,361.81	15,066,361.81	20,898,091.19	20,898,091.19	0.00	41.89
14 00 001 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	1,065,064.00	1,384,936.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
14 00 001 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
133899	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.00
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	1,972,701.00	2,689,571.00	0.00	1,386,503.01	1,386,503.01	1,386,503.01	1,303,067.99	1,303,067.99	0.00	51.55
TOTAL	14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	716,870.00	5,766,771.00	6,483,641.00	0.00	1,386,503.01	1,386,503.01	1,386,503.01	5,097,137.99	5,097,137.99	0.00	21.38
14 00 001 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 31/12/2020
HORA : 22:38.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9,775,768.00	50,422,326.00	60,198,094.00	0.00	16,452,864.82	16,452,864.82	16,452,864.82	43,745,229.18	43,745,229.18	0.00	27.33
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	0.00	1,532,083.00	1,532,083.00	0.00	1,110,638.11	1,110,638.11	1,110,638.11	421,444.89	421,444.89	0.00	72.49
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	0.00	250,496.00	250,496.00	0.00	243,101.83	243,101.83	243,101.83	7,394.17	7,394.17	0.00	97.05
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	0.00	1,675,437.00	1,675,437.00	0.00	1,652,969.11	1,652,969.11	1,652,969.11	22,467.89	22,467.89	0.00	98.66
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	0.00	634,637.00	634,637.00	0.00	634,636.74	634,636.74	634,636.74	0.26	0.26	0.00	100.00
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	632,904.00	-228,200.00	404,704.00	0.00	360,508.70	360,508.70	360,508.70	44,195.30	44,195.30	0.00	89.08
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,653,361.00	3,997,069.00	0.00	3,071,306.88	3,071,306.88	3,071,306.88	925,762.12	925,762.12	0.00	76.84
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	2,731,557.00	2,988,881.00	0.00	1,951,079.64	1,951,079.64	1,951,079.64	1,037,801.36	1,037,801.36	0.00	65.28
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	398,195.00	5,190,030.00	5,588,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,225.00	5,588,225.00	0.00	0.00
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	280,975.00	4,438,706.00	4,719,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,681.00	4,719,681.00	0.00	0.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	199,378.00	3,137,877.00	3,337,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,255.00	3,337,255.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	248,429.00	3,649,868.00	3,898,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,297.00	3,898,297.00	0.00	0.00
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	398,195.00	5,341,123.00	5,739,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,318.00	5,739,318.00	0.00	0.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	343,824.00	3,096,954.00	3,440,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,778.00	3,440,778.00	0.00	0.00
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	3,102,932.00	68,249,371.00	71,352,303.00	0.00	9,024,241.01	9,024,241.01	9,024,241.01	62,328,061.99	62,328,061.99	0.00	12.65
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	3,102,932.00	68,249,371.00	71,352,303.00	0.00	9,024,241.01	9,024,241.01	9,024,241.01	62,328,061.99	62,328,061.99	0.00	12.65
14 00 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN											
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	1,098,101.00	1,098,101.00	0.00	300,489.86	300,489.86	300,489.86	797,611.14	797,611.14	0.00	27.36

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 31/12/2020
HORA : 22:38.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
256611		CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	0.00	1,669,710.00	1,669,710.00	0.00	1,096,070.08	1,096,070.08	1,096,070.08	573,639.92	573,639.92	0.00	65.64
265075		CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 003 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN	0.00	5,167,811.00	5,167,811.00	0.00	1,396,559.94	1,396,559.94	1,396,559.94	3,771,251.06	3,771,251.06	0.00	27.02
TOTAL	14 00 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	5,167,811.00	5,167,811.00	0.00	1,396,559.94	1,396,559.94	1,396,559.94	3,771,251.06	3,771,251.06	0.00	27.02
TOTAL	14 00	SIN SUBPROGRAMA	12,878,700.00	123,839,508.00	136,718,208.00	0.00	26,873,665.77	26,873,665.77	26,873,665.77	109,844,542.23	109,844,542.23	0.00	19.66
TOTAL	14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	12,878,700.00	123,839,508.00	136,718,208.00	0.00	26,873,665.77	26,873,665.77	26,873,665.77	109,844,542.23	109,844,542.23	0.00	19.66
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 07		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)											
94 07 001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO											
94 07 001 003		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL											
226963		CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001 003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	50,000,000.00	86,718,208.00	136,718,208.00	0.00	26,873,665.77	26,873,665.77	26,873,665.77	109,844,542.23	109,844,542.23	0.00	19.66
TOTAL	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	50,000,000.00	86,718,208.00	136,718,208.00	0.00	26,873,665.77	26,873,665.77	26,873,665.77	109,844,542.23	109,844,542.23	0.00	19.66