

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							69,518,786.00	75,167,683.00	12,812,518.51	17.05			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	297	0	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305	297	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							160,797,783.00	155,148,886.00	34,347,131.73	22.14			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	1,590	0	0.00							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955	1,590	0	0.00							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							560,053,917.00	377,770,417.00	137,429,417.68	36.38			
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							560,053,917.00	377,770,417.00	137,429,417.68	36.38			
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							560,053,917.00	377,770,417.00	137,429,417.68	36.38			
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90	2	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9	48	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000	4	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150	581	0	0.00							
		5			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	3	0	0.00							
		6			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126	148	0	0.00							
		7			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100	8	0	0.00							
		8			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4	0	0	0.00							
	75				CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4	0	0	0.00							
	76				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0	65	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0	463	0	0.00				
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0	65	0	0.00				
					79	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0	0	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	229662	KILÓMETRO	0	59	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	565,494,418.00	367,843,576.17	65.05
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14	116	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10	6	0	0.00				
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12	16	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5	3	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12	36	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4	5	0	0.00				
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5	2	0	0.00				
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4	5	0	0.00				
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4	10	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12	87	0	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12	6	0	0.00				
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7	1	0	0.00				
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17	54	0	0.00				
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15	31	0	0.00				
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9	12	0	0.00				
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
					104	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	229052	KILÓMETRO	0	182	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					107	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0	160	0	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0	27	0	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	32	0	0.00				
					113	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: OLINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	228201	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0	10	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	46	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0	59	0	0.00				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	228343	KILÓMETRO	0	24	0	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0	19	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					120	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					121	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0	9	0	0.00				
					122	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							748,024,113.00	738,809,192.00	34,329,212.52	4.65
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12	6	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	1	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18	9	0	0.00				
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18	0	0	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15	7	0	0.00				
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	81,822,849.00	6,820,266.02	8.34
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	81,822,849.00	6,820,266.02	8.34
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							171,118,823.00	220,505,639.00	102,164,167.17	46.33
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7	28	0	0.00				
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13	1	0	0.00				
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12	55	0	0.00				
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12	8	0	0.00				
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17	2	0	0.00				
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16	10	0	0.00				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18	11	0	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12	35	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7	3	0	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15	2	0	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14	2	0	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5	3	0	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5	56	0	0.00				
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2	3	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11	11	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	228061	KILÓMETRO	0	18	0	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0	49	0	0.00				
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	229661	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACION RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO	228162	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							639,715,160.00	766,885,769.00	287,660,436.10	37.51
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4	6	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15	74	0	0.00				
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	2	0	0.00				
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17	6	0	0.00				
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1	26	0	0.00				
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	5	0	0.00				
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6	2	0	0.00				
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1	1	0	0.00				
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21	18	0	0.00				
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4	6	0	0.00				
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13	60	0	0.00					
					119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	15	0	0.00					
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	0	0	0.00					
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	224119	DOCUMENTO	0	1	0	0.00					
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA									53,155,000.00	84,105,000.00	15,116,440.47	17.97
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS									53,155,000.00	84,105,000.00	15,116,440.47	17.97
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES									53,155,000.00	84,105,000.00	15,116,440.47	17.97
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	9	0	0.00					
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10	6	0	0.00					
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES									15,000,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9	9	0	0.00					
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.									1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES									1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80	80	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Tota 11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>926,729,335.00</u>	<u>775,395,835.00</u>	<u>206,525,774.41</u>	<u>26.63</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
02					ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
	001				MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
		74			CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200	218	0	0.00				
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
	001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
		94			REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
		95			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25	25	0	0.00				
		96			REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58	58	0	0.00				
		97			MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
		98			MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
		99			CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2	55	0	0.00				
		100			REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80	71	0	0.00				
Tota 94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>122,219,926.00</u>	<u>122,219,926.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								22,640,880.00	23,037,240.00	7,040,224.51	30.56		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	2	2.15							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	93	2	2.15							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	9,843,640.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	9,843,640.00	0.00	0.00		
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,014,975,272.00	1,204,934,221.00	283,839,476.06	23.56		
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	7,376	1,503	20.38							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	7,376	1,503	20.38							
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	479,228,899.00	81,345,885.84	16.97		
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,647	880	18.94							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,647	880	18.94							
	Tota 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											<u>1,344,044,000.00</u>	<u>1,727,044,000.00</u>	<u>372,225,586.41</u>	<u>21.55</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	114,829	0	0.00							
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	114,829	0	0.00							
	Tota 13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
	10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	0.00	0.00	0.00		
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCIÓN DE DAÑOS								0.00	0.00	0.00	0.00		
			1		Intervenciones Realizadas por la Atención de Daños a la Red Vial		KILÓMETRO	0	0	0	0.00							
			2		Intervenciones realizadas por la atención de daños a la Red Vial		KILÓMETRO	0	0	0	0.00							
	Tota 94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									14,792,315.00	14,541,740.00	3,437,493.00	23.64		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	163	0	0.00								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	163	0	0.00								
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	3,613,260.00	463,716.25	12.83		
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600	17,600	0	0.00								
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700	17,600	0	0.00								
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520	5	0	0.00								
				Tota 12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	3,901,209.25	21.49		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								169,118,454.00	169,118,454.00	26,383,037.80	15.60			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,220	55	4.51								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,220	55	4.51								
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	28,359,140.00	5,606,729.96	19.77			
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083	7,000	246	3.51								
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624	1,491,270	4,180	0.28								
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150	1,475,117	19,896	1.35								
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	10,211,826	29.55								
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	7,048,316	28.64								
				6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305	520	147	28.27								
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102	165	41	24.85								
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676	6,315	58	0.92								
				003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,827,600.00	11,827,600.00	3,992,200.00	33.75			
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	7,777	11.73								
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	7,777	11.73								
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	19,952,806.00	375,749.04	1.88			
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	151,250	36,374	24.05								
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	151,250	36,374	24.05								
				Tota 13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								<u>269,258,000.00</u>	<u>229,258,000.00</u>	<u>36,357,716.80</u>	<u>15.86</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213	369	0	0.00				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	354	0	0.00				
					12 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					13 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	16730	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					14 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	33423	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					15 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	113758	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	132718	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	METRO CUADRADO	0	307	0	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	METRO CUADRADO	0	742	0	0.00				
					19 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					20 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,065,064.00	3,515,064.00	0.00	0.00
					12 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	304	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	5,339,360.00	0.00	0.00
					24 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	442	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	15,300,000.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	0	1,416	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	71,950,701.00	4,662,712.89	6.48
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	71,950,701.00	4,662,712.89	6.48
	13				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480	1,142	0	0.00				
	14				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883	181	0	0.00				
	15				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480	1,277	0	0.00				
	16				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359	954	0	0.00				
	17				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555	1,982	0	0.00				
	18				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347	1,327	0	0.00				
	19				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278	1,125	0	0.00				
	20				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392	1,900	0	0.00				
	21				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555	2,380	0	0.00				
	22				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
	Tota 14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>73,354,017.00</u>	<u>218,736,619.00</u>	<u>17,268,000.88</u>	<u>7.89</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
	001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
	000	003			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
		22			CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606	10,606	0	0.00				
	Tota 94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL						
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	3,400,313.00	1,084,870.97	31.91			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		175	200	4	2.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		175	200	4	2.00							
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	3,380,541.00	951,006.48	28.13			
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA		1,643	1,643	211	12.84							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA		1,414	1,414	171	12.09							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA		8	8	1	12.50							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA		221	221	39	17.65							
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,219,146.00	1,293,677.19	24.79			
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO		54,318	54,318	17,613	32.43							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO		2,752	2,752	928	33.72							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO		15,976	15,976	4,021	25.17							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO		35,590	35,590	12,664	35.58							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								12,000,000.00	12,000,000.00	3,329,554.64	27.75			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									4,181,840.00	4,405,946.00	897,709.93	20.37	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	168	5	2.98							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	168	16	9.52							
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									3,007,160.00	2,783,054.00	697,758.12	25.07	
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732	1,934	322	16.65							
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555	1,847	314	17.00							
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24	35	0	0.00							
				5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666	5,541	906	16.35							
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152	51	16	31.37							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION									<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,595,468.05</u>	<u>22.19</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																			
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								19,236,360.00	19,333,849.00	4,748,900.38	24.56			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	949	189	19.92								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806	949	189	19.92								
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								12,445,651.00	27,981,851.00	3,472,817.90	12.41			
		1			Boletin con información climática	0	DOCUMENTO	16,150	16,412	2,768	16.87								
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771	12,957	2,188	16.89								
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379	3,455	580	16.79								
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								7,397,523.00	19,125,059.00	1,032,056.99	5.40			
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002	8,100	1,356	16.74								
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606	7,704	1,292	16.77								
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	396	64	16.16								
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								15,306,466.00	17,945,241.00	2,104,821.19	11.73			
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736	9,612	1,648	17.15								
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672	3,416	572	16.74								
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853	2,985	511	17.12								
		4			Boletines emitidos con información del indice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211	3,211	565	17.60								
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI								11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00			
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00								
		2			MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53	53	0	0.00								
		3			AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153	153	0	0.00								
Tota 16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								66,068,431.00	96,068,431.00	11,358,596.46	11.82			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	25,772,215.00	3,339,351.82	12.96			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	378	66	17.46								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	378	66	17.46								
					002 000 SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	17,017,605.00	2,336,137.78	13.73			
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402	319,713	88,806	27.78								
				2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402	319,713	88,806	27.78								
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	5,675,489.60	13.26			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,157,450.00	3,275,201.71	21.61		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	87	8	9.20							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49	87	8	9.20							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,421,161.00	473,620.00	19.56		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108	122	15	12.30							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100	110	12	10.91							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4	8	3	37.50							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170	170	0	0.00							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,382,389.00	455,554.46	19.12		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330	5,361	1,638	30.55							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110	195	48	24.62							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95	114	27	23.68							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35	47	11	23.40							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200	5,200	1,600	30.77							
Tota	22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>19,961,000.00</u>	<u>19,961,000.00</u>	<u>4,204,376.17</u>	<u>21.06</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,695,100.00	1,653,622.20	29.04			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	2	8.70								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	29	23	2	8.70								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,304,900.00	287,500.00	12.47			
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	5	25.00								
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34	20	5	25.00								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	1,941,122.20	24.26			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,653,755.00	12,653,755.00	3,337,714.18	26.38		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	219	46	21.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150	219	46	21.00						
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							96,245.00	96,245.00	0.00	0.00		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	1,200	0	0.00						
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	1,200	0	0.00						
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,500,000	224,166	14.94						
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350	4,209	0	0.00						
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350	2,833	0	0.00						
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350	2,661	0	0.00						
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350	2,693	0	0.00						
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350	2,765	0	0.00						
Tota 20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							19,750,000.00	42,750,000.00	3,337,714.18	7.81		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																			
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								25,948,705.00	26,056,140.00	5,259,223.34	20.18			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		508	786	33	4.20							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		508	786	33	4.20							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	46,943,860.00	11,696,335.66	24.92			
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA		327,000	355,190	124,342	35.01							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA		75,000	65,190	27,670	42.45							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO		6,000	8,344	2,780	33.32							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA		250,000	290,000	96,672	33.34							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO		3,000	3,500	1,168	33.37							
					001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
					000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO		444	444	0	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO		3,270	3,270	0	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO		1,648	1,648	0	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO		5,952	5,952	0	0.00							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								92,574,790.00	92,574,790.00	16,955,559.00	18.32			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							11,910,440.00	11,910,440.00	2,024,417.50	17.00		
				1		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	0	0.00						
				3		Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	33	29.46						
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	0	0.00						
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
				1		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4	2	0	0.00						
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								38,048,000.00	150,331,077.00	0.00	0.00		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							38,048,000.00	150,331,077.00	0.00	0.00		
				2		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6	0	0	0.00						
				3		MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7	2	0	0.00						
				4		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8	0	0	0.00						
				5		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	0	0	0.00						
				6		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9	0	0	0.00						
				7		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6	2	0	0.00						
				8		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20	0	0	0.00						
				9		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24	12	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7	0	0	0.00					
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23	4	0	0.00					
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573	0	0	0.00					
					Tota 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							70,223,440.00	190,223,440.00	2,024,417.50	1.06	
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
		003		000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00
					1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24	20	0	0.00					
					2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24	20	0	0.00					
					3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24	24	0	0.00					
					4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50	50	0	0.00					
					Tota 19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA							10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION									82,670,560.00	82,670,560.00	8,619,068.20	10.43
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	378	53	14.02					
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	378	53	14.02					
					Tota 20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							82,670,560.00	82,670,560.00	8,619,068.20	10.43	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)									120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO									120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					000	002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Tota 94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 28
 FECHA 01/09/2020
 HORA 13:44.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																				
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA															
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	53,496,800.00	6,269,910.21	11.72				
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	309	0	0.00									
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92	309	0	0.00									
				002	000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	555,903,200.00	148,629,893.82	26.74				
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527	25,121	2,904	11.56									
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358	407	86	21.13									
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273	273	36	13.19									
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115	115	15	13.04									
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205	10,667	177	1.66									
				7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576	13,659	2,590	18.96									
				Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											<u>574,400,000.00</u>	<u>609,400,000.00</u>	<u>154,899,804.03</u>	<u>25.42</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS															
				10	ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	0.00	0.00	0.00				
				002	000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	0.00	0.00	0.00				
				1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	0	0	0.00									
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	0	0	0.00									
				4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	0	0	0.00									
				Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera