

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:	2,020											
DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	36,475,246.00	0.00	36,475,246.00	2,377,710.28	24,712,867.24	18,362,622.76	18,362,622.76	9,384,668.48	18,112,623.24	0.00	50.34
116529	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	0.00	55,387,543.00	55,387,543.00	84,185.77	55,303,357.23	55,303,357.23	55,303,357.23	0.00	84,185.77	0.00	99.85
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	0.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	60,000,000.00	-21,002,982.00	38,997,018.00	149,153.81	29,985,271.39	29,982,271.39	29,982,271.39	8,862,592.80	9,014,746.61	0.00	76.88
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	-37,407,043.00	215,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,998.00	215,998.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	45,347,603.00	0.00	45,347,603.00	408,619.11	23,296,503.53	23,296,503.53	23,296,503.53	21,642,480.36	22,051,099.47	0.00	51.37
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	1,300,000.00	69,768,647.00	71,068,647.00	1.82	69,668,644.19	69,668,644.19	69,668,644.19	1,400,000.99	1,400,002.81	0.00	98.03
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	3,300,636.00	-3,300,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	133,231,886.00	-27,790,101.00	105,441,785.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,441,785.00	105,441,785.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	31,881,336.00	0.00	31,881,336.00	1,383,311.41	22,972,129.82	22,972,129.82	22,972,129.82	7,525,894.77	8,909,206.18	0.00	72.06
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC. CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	22,112,509.00	-11,354,091.00	10,758,418.00	100.25	10,758,416.80	10,758,416.80	10,758,416.80	-99.05	1.20	0.00	100.00
189315	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO II: KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA) - KM 227+653 (EL TULATE), LONGITUD APROXIMADA 32.0 KMS.	0.00	170,590.00	170,590.00	0.00	170,589.66	170,589.66	170,589.66	0.34	0.34	0.00	100.00
189454	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	3,189,111.00	-3,189,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	29,984,847.00	29,984,847.00	338,750.89	29,496,096.11	29,496,096.11	29,496,096.11	150,000.00	488,750.89	0.00	98.37
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	46,050,000.00	11,259,669.00	57,309,669.00	18,927,614.77	18,927,614.25	18,927,614.25	18,927,614.25	38,382,054.23	38,382,054.75	0.00	33.03
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	-76,315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	-4,625,009.00	6,124,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124,991.00	6,124,991.00	0.00	0.00
189880	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 13 TRAMO: ALDEA BILOMA - ALDEA CABALLO BLANCO	0.00	891,449.00	891,449.00	0.00	891,447.59	891,447.59	891,447.59	1.41	1.41	0.00	100.00
189882	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	0.00	24,150,000.00	24,150,000.00	4,683,383.52	19,316,616.48	19,316,616.48	19,316,616.48	150,000.00	4,833,383.52	0.00	79.99
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	0.00	99,231,196.00	99,231,196.00	1.05	99,231,193.76	99,231,193.76	99,231,193.76	1.19	2.24	0.00	100.00
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	29,520,000.00	-29,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	0.00	13,856,347.00	13,856,347.00	1.37	13,856,345.53	13,856,345.53	13,856,345.53	0.10	1.47	0.00	100.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	53,678,253.00	53,678,253.00	5,273.01	53,672,979.99	53,672,979.99	53,672,979.99	0.00	5,273.01	0.00	99.99
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	55,000,000.00	-14,911,213.00	40,088,787.00	1.52	41,236,530.97	40,088,784.31	25,088,784.31	-1,147,743.97	2.69	15,000,000.00	100.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	4,592,925.00	9,479,442.00	14,072,367.00	232,502.16	8,997,349.84	8,997,349.84	8,997,349.84	4,842,515.00	5,075,017.16	0.00	63.94
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
201976	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	2,847,246.00	2,847,246.00	0.30	2,847,245.70	2,847,245.70	2,847,245.70	0.00	0.30	0.00	100.00
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	-23,281,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 226+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	0.00	159,258.00	159,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,258.00	159,258.00	0.00	0.00
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	0.00	527,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,289.00	527,289.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	-12,383,370.00	36,216,630.00	0.00	458,465.31	458,465.31	458,465.31	35,758,164.69	35,758,164.69	0.00	1.27
208417	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
208645	REPOSICION CARRETERA RN 19 TRAMO JALAPA MONJAS JALAPA	0.00	298,163.00	298,163.00	0.00	298,162.46	298,162.46	298,162.46	0.54	0.54	0.00	100.00
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	0.00	322,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,223.00	322,223.00	0.00	0.00
208875	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	0.00	37,037,499.00	37,037,499.00	1.48	37,037,497.52	37,037,497.52	37,037,497.52	0.00	1.48	0.00	100.00
208880	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	19,500,000.00	-10,040,741.00	9,459,259.00	401.13	8,758,604.87	8,758,604.87	8,758,604.87	700,253.00	700,654.13	0.00	92.59
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	0.00	488,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,888.00	488,888.00	0.00	0.00
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	1,841,836.00	0.00	1,841,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,836.00	1,841,836.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	477,110.00	58,736,731.00	59,213,841.00	522,555.70	58,214,175.30	58,214,175.30	58,214,175.30	477,110.00	999,665.70	0.00	98.31
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	22,077,494.00	0.00	22,077,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077,494.00	22,077,494.00	0.00	0.00
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	559,512.00	2,903,031.00	3,462,543.00	0.00	2,903,030.17	2,903,030.17	2,903,030.17	559,512.83	559,512.83	0.00	83.84
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	11,112,683.00	12,126,246.00	0.56	9,893,338.44	9,893,338.44	9,893,338.44	2,232,907.00	2,232,907.56	0.00	81.59
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	-13,745,648.00	12,254,352.00	1,421,964.00	10,805,235.58	10,805,235.58	10,805,235.58	27,152.42	1,449,116.42	0.00	88.17
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS	0.00	30,805,055.00	30,805,055.00	1.06	28,507,100.94	28,507,100.94	28,507,100.94	2,297,953.00	2,297,954.06	0.00	92.54
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	1,013,563.00	15,800,000.00	16,813,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813,563.00	16,813,563.00	0.00	0.00
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	54,304,761.00	7,170,877.00	61,475,638.00	2,711,104.42	15,644,544.34	15,644,544.34	15,644,544.34	43,119,989.24	45,831,093.66	0.00	25.45
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	347,200.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA	0.00	12,969,338.00	12,969,338.00	1.34	12,969,336.66	12,969,336.66	12,969,336.66	0.00	1.34	0.00	100.00
209064	REPOSICION CARRETERA RN-1, TRAMO: PATZUN, CHIMALTENANGO - GODINEZ, SOLOLA	0.00	374,887.00	374,887.00	2,747.94	372,138.32	372,138.32	372,138.32	0.74	2,748.68	0.00	99.27
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	50,000,000.00	-39,956,891.00	10,043,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043,109.00	10,043,109.00	0.00	0.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	-13,502,723.00	15,522,277.00	12,619,777.00	0.00	0.00	0.00	2,902,500.00	15,522,277.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	41,280,000.00	-41,180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
209176	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	14,337,262.00	-4,938,793.00	9,398,469.00	694,254.52	8,704,214.48	8,704,214.48	8,704,214.48	0.00	694,254.52	0.00	92.61
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209418	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+000 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	59,953.00	37,259,953.00	0.60	59,952.40	59,952.40	59,952.40	37,200,000.00	37,200,000.60	0.00	0.16

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	-22,536,367.00	655,545.00	655,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,545.00	0.00	0.00
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	-36,982,149.00	4,365,681.00	453,143.55	3,912,536.57	3,912,536.57	3,912,536.57	0.88	453,144.43	0.00	89.62
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	0.00	50,319,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,319,389.00	50,319,389.00	0.00	0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	-7,927,833.00	3,670,704.00	0.12	1,768,234.88	1,768,234.88	1,768,234.88	2,748.07	1,902,469.12	0.00	48.17
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	21,892,257.00	22,392,257.00	1.74	21,892,254.85	21,892,254.85	21,892,254.85	500,000.41	500,002.15	0.00	97.77
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	18,184,000.00	-8,213,800.00	9,970,200.00	0.18	9,970,199.82	9,970,199.82	9,970,199.82	0.00	0.18	0.00	100.00
210096	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
210112	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
210220	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	2,368,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00	0.00	0.00
210221	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
210222	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	-14,811,830.00	188,170.00	0.00	169,078.17	169,078.17	169,078.17	19,091.83	19,091.83	0.00	89.85
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	15,890,910.00	16,390,910.00	0.99	15,890,908.47	15,116,440.47	15,116,440.47	500,000.54	1,274,469.53	0.00	92.22
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	7,837,459.00	8,337,459.00	5,918,352.04	1,919,105.64	1,919,105.64	1,919,105.64	500,001.32	6,418,353.36	0.00	23.02
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	1,109,672.00	12,109,672.00	0.00	402,549.61	402,549.61	402,549.61	11,707,122.39	11,707,122.39	0.00	3.32
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	0.00	21,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,142,858.00	21,142,858.00	0.00	0.00
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	2,114,694.00	99,114,694.00	0.00	2,114,692.98	2,114,692.98	2,114,692.98	97,000,001.02	97,000,001.02	0.00	2.13
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	0.00	47,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,331,000.00	47,331,000.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	11,000,000.00	13,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA , LIBRAMIENTO SAYAXCHE, RD PET-11, PETEN	0.00	976,886.00	976,886.00	0.00	976,885.31	976,885.31	976,885.31	0.69	0.69	0.00	100.00
221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	0.00	0.00
221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	0.00	12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,500.00	12,730,500.00	0.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	-38,271,328.00	1,728,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,672.00	1,728,672.00	0.00	0.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
226251	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	83,616.88	83,616.88	83,616.88	5,916,383.12	5,916,383.12	0.00	1.39
226253	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	640,429.41	44,720.91	44,720.91	44,720.91	9,314,849.68	9,955,279.09	0.00	0.45
226258	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,019,633.89	2,662,056.72	2,662,056.72	2,662,056.72	16,318,309.39	17,337,943.28	0.00	13.31
226259	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	407,737.08	0.00	0.00	0.00	19,592,262.92	20,000,000.00	0.00	0.00
226260	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	286,132.76	0.00	0.00	0.00	19,713,867.24	20,000,000.00	0.00	0.00
226261	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,530,899.74	0.00	0.00	0.00	8,469,100.26	10,000,000.00	0.00	0.00
226757	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	8,000,000.00	10,735,900.00	18,735,900.00	5,187,349.64	3,927,146.63	3,927,146.63	3,927,146.63	9,621,403.73	14,808,753.37	0.00	20.96
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	6,605,298.00	0.00	6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,298.00	6,605,298.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227171	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	7,000,000.00	11,144,589.00	18,144,589.00	0.63	10,999,588.37	10,999,588.37	10,999,588.37	7,145,000.00	7,145,000.63	0.00	60.62
227666	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	0.00	33,057,755.00	33,057,755.00	162,122.16	24,125,415.21	24,125,415.21	24,125,415.21	8,770,217.63	8,932,339.79	0.00	72.98
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	3,654,924.00	3,654,924.00	3,654,922.86	0.00	0.00	0.00	1.14	3,654,924.00	0.00	0.00
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17, TRAMO: BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO, JUTIAPA	0.00	155,067.00	155,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,067.00	155,067.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE	0.00	17,019,159.00	17,019,159.00	910,244.72	16,066,616.82	16,066,616.82	16,066,616.82	42,297.46	952,542.18	0.00	94.40
228015	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-15 TRAMO: CAJOLA - SIBILIA, QUETZALTENANGO	0.00	940,357.00	940,357.00	160.19	940,356.50	940,356.50	940,356.50	-159.69	0.50	0.00	100.00
228035	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-16, TRAMO: PALESTINA DE LOS ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15, SIBILIA, QUETZALTENANGO	0.00	798,811.00	798,811.00	1.50	798,809.50	798,809.50	798,809.50	0.00	1.50	0.00	100.00
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	0.00	3,209,423.00	3,209,423.00	0.00	3,209,422.07	3,209,422.07	3,209,422.07	0.93	0.93	0.00	100.00
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU	0.00	9,786,659.00	9,786,659.00	167,204.33	9,619,454.12	9,619,454.12	9,619,454.12	0.55	167,204.88	0.00	98.29
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19 TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	19,713,426.00	19,713,426.00	12,034,607.00	19,713,424.61	19,713,424.61	19,713,424.61	0.00	1.39	0.00	100.00
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	0.00	21,300,114.00	21,300,114.00	0.86	13,340,468.22	13,323,058.20	13,323,058.20	7,959,644.92	7,977,055.80	0.00	62.55
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE, MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16, TRAMO BIFURCACION RN-19, SANARATE - CA-09 NORTE, SANARATE, EL PROGRESO	0.00	586,795.00	586,795.00	0.00	228,441.33	81,726.25	81,726.25	358,353.67	505,068.75	0.00	13.93
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN, QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228187	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	0.00	3,607,309.00	3,607,309.00	0.00	3,607,308.02	3,607,308.02	3,607,308.02	0.98	0.98	0.00	100.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	0.00	21,902,296.00	21,902,296.00	0.36	15,892,937.77	15,892,937.77	15,892,937.77	6,009,357.87	6,009,358.23	0.00	72.56

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228196	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	0.00	9,170,433.00	9,170,433.00	500,282.69	8,670,149.67	8,670,149.67	8,670,149.67	0.64	500,283.33	0.00	94.54
228197	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	0.00	17,479,380.00	17,479,380.00	1,457,945.52	12,021,434.48	12,021,434.48	12,021,434.48	4,000,000.00	5,457,945.52	0.00	68.77
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	0.00	32,203,767.00	32,203,767.00	0.72	31,677,186.19	31,677,186.19	31,677,186.19	526,580.09	526,580.81	0.00	98.36
228201	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: QUINTEPEQUE - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	0.00	963,172.00	963,172.00	299,997.50	663,173.91	663,173.91	663,173.91	0.59	299,998.09	0.00	68.85
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	0.00	56,164,833.00	56,164,833.00	1,405,116.67	54,759,715.60	54,759,715.60	54,759,715.60	0.73	1,405,117.40	0.00	97.50
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA, RETALHULEU	0.00	4,859,090.00	4,859,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859,090.00	4,859,090.00	0.00	0.00
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
228251	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-TOT-21, TRAMO: BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE, TOTONICAPAN - SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	0.00	1,139,079.00	1,139,079.00	0.02	1,139,078.98	1,139,078.98	1,139,078.98	0.00	0.02	0.00	100.00
228252	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	0.00	39,305,093.00	39,305,093.00	3,288,893.68	35,904,963.71	35,904,963.71	35,904,963.71	111,235.61	3,400,129.29	0.00	91.35
228343	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	0.00	38,337,610.00	38,337,610.00	4,386,462.38	33,906,317.84	33,906,317.84	30,602,909.11	44,829.78	4,431,292.16	3,303,408.73	88.44
229052	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	0.00	102,408,809.00	102,408,809.00	4,259,986.30	91,827,036.18	91,827,036.18	91,827,036.18	6,321,786.52	10,581,772.82	0.00	89.67
229661	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	0.00	2,845,809.00	2,845,809.00	524,745.80	2,321,062.95	2,321,062.95	2,321,062.95	0.25	524,746.05	0.00	81.56
229662	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	0.00	82,314,388.00	82,314,388.00	5,973,187.36	75,695,578.00	75,695,578.00	75,345,018.04	645,622.64	6,618,810.00	350,559.96	91.96
240201	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR, TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	0.00	38,017,553.00	38,017,553.00	0.00	38,017,552.08	38,017,552.08	38,017,552.08	0.92	0.92	0.00	100.00
240203	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR, TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	0.00	3,982,973.00	3,982,973.00	0.77	3,982,972.23	3,982,972.23	3,982,972.23	0.00	0.77	0.00	100.00
240204	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR, TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	0.00	5,951,934.00	5,951,934.00	0.46	5,951,933.38	5,951,933.38	5,951,933.38	0.16	0.62	0.00	100.00
240205	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	0.00	336,154.00	336,154.00	0.57	336,153.43	336,153.43	336,153.43	0.00	0.57	0.00	100.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	-43,160,192.00	190,964,584.00	70,426,000.00	96,254,623.83	96,254,623.83	96,254,623.83	24,283,960.17	94,709,960.17	0.00	50.40
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	0.00	13,804,000.00	13,804,000.00	13,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804,000.00	0.00	0.00
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERON - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00
245544	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	0.00	85,779,777.00	85,779,777.00	11,281,416.29	75,168,892.65	75,168,892.65	75,168,892.65	-670,531.94	10,610,884.35	0.00	87.63
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
245573	CONSTRUCCION CARRETERA ANILLO REGIONAL TRAMO RN 05 SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA- SAN RAYMUNDO CHUARRRANCHO CA 09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	0.00	6,499,641.00	6,499,641.00	5,499,641.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,499,641.00	0.00	0.00
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	147,845,465.00	-74,642,562.00	73,202,903.00	7,826,908.67	45,787,046.75	45,787,046.75	78,287,046.75	19,588,947.58	27,415,856.25	-32,500,000.00	62.55
34973	MEJORAMIENTO CARRETERA RNTE TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	20,777,500.00	-18,699,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,750.00	2,077,750.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)	0.00	14,466,912.00	14,466,912.00	11,668,987.09	0.00	0.00	0.00	2,797,924.91	14,466,912.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	0.00	92,216,000.00	8,463,060.23	747,550.04	747,550.04	747,550.04	83,005,389.73	91,468,449.96	0.00	0.81
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	334,656,337.00	-334,656,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	0.00	33,517,793.00	388,854.80	26,035,137.28	26,035,137.28	26,035,137.28	7,093,800.92	7,482,655.72	0.00	77.68
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	0.00	27,524,022.00	1,837,612.15	16,961,675.83	16,961,675.83	16,961,675.83	8,724,734.02	10,562,346.17	0.00	61.62

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
95927	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	-193,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	2,880,244,210.00	94,000,000.00	2,974,244,210.00	299,235,012.21	1,562,072,461.86	1,553,632,877.62	1,567,478,908.93	1,141,999,236.38	1,420,611,332.38	-13,846,031.31	52.24
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
113758	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	0.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00
131309	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	1,013,859.00	0.00	1,013,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,859.00	1,013,859.00	0.00	0.00
131632	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-19-1039-42	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	0.00	3,852,934.00	3,852,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,934.00	3,852,934.00	0.00	0.00
132578	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-07-0284-43	817,170.00	0.00	817,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,170.00	817,170.00	0.00	0.00
132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	0.00	47,809.00	47,809.00	47,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,809.00	0.00	0.00
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	670,573.00	1,289,818.00	1,289,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,818.00	0.00	0.00
133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0234-43	0.00	745,429.00	745,429.00	745,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,429.00	0.00	0.00
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEIJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	0.00	1,074,559.00	1,074,559.00	1,074,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,559.00	0.00	0.00
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	0.00	2,596,183.00	2,596,183.00	2,596,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,183.00	0.00	0.00
133898	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	225,464.00	225,464.00	0.59	225,463.41	225,463.41	87,262.43	0.00	0.59	138,200.98	100.00
133899	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00	0.00
133949	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	1,290,366.00	0.00	1,290,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,366.00	1,290,366.00	0.00	0.00
138245	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIQUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	829,521.00	0.00	829,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,521.00	829,521.00	0.00	0.00
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	2,109,945.00	2,920,112.00	1,669,633.95	1,250,478.05	1,250,478.05	1,250,478.05	0.00	1,669,633.95	0.00	42.82
16730	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	0.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,412.00	0.00	0.00
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00	0.00
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	579,440.00	1,091,490.00	1,091,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,490.00	0.00	0.00
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	828,420.00	1,545,290.00	1,545,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,290.00	0.00	0.00
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	0.00	1,532,083.00	1,532,083.00	909,369.89	622,713.11	622,713.11	622,713.11	0.00	909,369.89	0.00	40.64
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00
209397	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	0.00	250,496.00	250,496.00	7,394.17	243,101.83	243,101.83	243,101.83	0.00	7,394.17	0.00	97.05
209398	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	0.00	1,675,437.00	1,675,437.00	827,688.73	847,748.27	847,748.27	847,748.27	0.00	827,688.73	0.00	50.60
209399	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	0.00	654,835.00	654,835.00	654,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,835.00	0.00	0.00
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	632,904.00	0.00	632,904.00	272,395.30	360,508.70	360,508.70	360,508.70	0.00	272,395.30	0.00	56.96
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	3,653,361.00	3,997,069.00	2,468,380.02	1,528,688.98	1,528,688.98	1,528,688.98	0.00	2,468,380.02	0.00	38.25
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	3,081,557.00	3,338,881.00	2,278,929.00	1,059,952.00	1,059,952.00	1,059,952.00	0.00	2,278,929.00	0.00	31.75
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	398,195.00	5,190,030.00	5,588,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,225.00	5,588,225.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAS CHAJUL, QUICHE	280,975.00	4,438,706.00	4,719,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,681.00	4,719,681.00	0.00	0.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	199,378.00	3,137,877.00	3,337,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,255.00	3,337,255.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	248,429.00	3,649,868.00	3,898,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,297.00	3,898,297.00	0.00	0.00
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	398,195.00	5,341,123.00	5,739,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,318.00	5,739,318.00	0.00	0.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	343,824.00	3,096,954.00	3,440,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,778.00	3,440,778.00	0.00	0.00
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	2,222,995.00	2,910,317.00	884,278.47	2,026,038.53	2,026,038.53	2,026,038.53	0.00	884,278.47	0.00	69.62
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	538,771.00	0.00	538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,771.00	538,771.00	0.00	0.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	226,872.00	851,150.00	0.00	851,150.00	851,150.00	851,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	0.00	1,650,138.00	1,650,138.00	1,650,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,138.00	0.00	0.00
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
226963	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,467.00	1,626,467.00	0.00	0.00
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,618.00	3,401,618.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,608.00	5,475,608.00	0.00	0.00
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166,139.00	4,166,139.00	0.00	0.00
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	1,144,606.00	1,144,606.00	1,098,100.00	0.00	0.00	0.00	46,506.00	1,144,606.00	0.00	0.00
256611	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	0.00	3,105,394.00	3,105,394.00	3,105,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,394.00	0.00	0.00
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,384.00	1,811,384.00	0.00	0.00
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00	0.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,241.00	4,289,241.00	0.00	0.00
33423	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	0.00	406,615.00	406,615.00	7,253.99	399,361.01	399,361.01	399,361.01	0.00	7,253.99	0.00	98.22
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	50,000,000.00	86,715,167.00	136,715,167.00	24,278,625.11	9,415,203.89	9,415,203.89	9,277,002.91	103,021,338.00	127,299,963.11	138,200.98	6.89
1113-0013- 209 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-												
171980	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	2,275,992.00	0.00	2,275,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,992.00	2,275,992.00	0.00	0.00
184337	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	842,402.00	0.00	842,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,402.00	842,402.00	0.00	0.00
58761	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	8,564,037.00	0.00	8,564,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,564,037.00	8,564,037.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 209 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	-1,317,769.00	682,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,231.00	682,231.00	0.00	0.00
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	-1,382,217.00	617,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,783.00	617,783.00	0.00	0.00
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	-1,708,407.00	291,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,593.00	291,593.00	0.00	0.00
149702	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	-1,536,942.00	463,058.00	0.00	463,058.00	463,058.00	463,058.00	0.00	0.00	0.00	100.00
149703	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA FASE II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	183,118.00	183,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,118.00	183,118.00	0.00	0.00
257881	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
257882	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
257901	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
261514	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
261523	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
262075	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262076	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262077	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262082	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262084	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262085	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262089	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262092	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262094	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
262095	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262096	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, SECTOR 2J, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
262097	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262098	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
262099	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
262100	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
262101	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262102	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO C2, LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
262103	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 1/09/2020
HORA : 14:11.32
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
262104	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262105	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262106	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262107	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262108	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262109	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
71361	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	-417,783.00	1,582,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,217.00	1,582,217.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	463,058.00	463,058.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00	1.54
1113-0013- 216	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-											
133043	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	5,973,983.00	0.00	5,973,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,983.00	5,973,983.00	0.00	0.00
133210	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	475,807.00	0.00	475,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,807.00	475,807.00	0.00	0.00
205031	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	10,590,000.00	0.00	10,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590,000.00	10,590,000.00	0.00	0.00
55903	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
122576	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	56,100.00	-56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL- ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	3,471,800.00	-3,471,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	29,775,000.00	8,425,001.00	38,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200,001.00	38,200,001.00	0.00	0.00
137342	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	535,321.00	19,070,746.00	19,606,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,606,067.00	19,606,067.00	0.00	0.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	464,679.00	52,247,330.00	52,712,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,712,009.00	52,712,009.00	0.00	0.00
154983	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO	26,700.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	207,000.00	39,606,000.00	39,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,813,000.00	39,813,000.00	0.00	0.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	518,900.00	-518,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156117	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	2,953,000.00	-2,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226898	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	18,725,000.00	9,256,923.00	27,981,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,981,923.00	27,981,923.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	178,313,000.00	0.00	178,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,313,000.00	178,313,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,149,814,431.00	200,715,167.00	3,350,529,598.00	323,513,637.32	1,571,950,723.75	1,563,511,139.51	1,577,218,969.84	1,484,127,737.38	1,787,018,458.49	-13,707,830.33	46.66