



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 2 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	8.00	0.00	0.00						
					8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					76	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0.00	463.00	0.00	0.00						
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	229662	KILÓMETRO	0.00	59.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	990,627,435.00	367,843,576.17	37.13		
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	116.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	6.00	0.00	0.00						
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	16.00	0.00	0.00						
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TEBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00						
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	36.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 3 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
15					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00				
16					REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00				
17					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.00	0.00				
18					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00				
19					REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	10.00	0.00	0.00				
20					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	87.00	0.00	0.00				
21					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00				
24					REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.00	0.00				
25					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00				
26					REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	54.00	0.00	0.00				
27					REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
28					REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	31.00	0.00	0.00				
29					REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	12.00	0.00	0.00				
76					REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 -FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
101					REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	229052	KILÓMETRO	0.00	182.00	0.00	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0.00	160.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	27.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	32.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	46.00	0.00	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	59.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	228343	KILÓMETRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					119	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0.00	19.00	0.00	0.00						
					120	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					121	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							766,749,113.00	307,532,107.00	34,329,212.52	11.16		
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	2.00	0.00	0.00						
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00						
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	9.00	0.00	0.00						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 6 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	7.00	0.00	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								81,822,849.00	82,799,735.00	6,820,266.02	8.24	
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								81,822,849.00	82,799,735.00	6,820,266.02	8.24	
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								171,118,823.00	337,522,367.00	102,164,167.17	30.27	
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	28.00	0.00	0.00						
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	1.00	0.00	0.00						
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	55.00	0.00	0.00						
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	8.00	0.00	0.00						
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	2.00	0.00	0.00						
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	10.00	0.00	0.00				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	11.00	0.00	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	35.00	0.00	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	2.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	56.00	0.00	0.00				
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	3.00	0.00	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	11.00	0.00	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	228061	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0.00	49.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	229661	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								677,763,160.00	799,223,232.00	287,660,436.10	35.99		
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	2.00	0.00	0.00						
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.00	0.00						
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00						
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	12.00	0.00	0.00						
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	4.00	0.00	0.00						
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	6.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
53					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
54					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	74.00	0.00	0.00				
56					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	2.00	0.00	0.00				
58					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	6.00	0.00	0.00				
59					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	26.00	0.00	0.00				
60					MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00				
61					MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.00	0.00				
62					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
63					MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00				
64					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
65					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
66					MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
67					MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	18.00	0.00	0.00				
81					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	6.00	0.00	0.00				
82					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 10 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	60.00	0.00	0.00						
					119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	224119	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA								10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
					1	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					4	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	392,244,028.00	81,345,885.84	20.74	
					1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	880.00	18.94						
					2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	880.00	18.94						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.94					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								54,695,000.00	84,105,000.00	15,116,440.47	17.97	
	000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								54,695,000.00	84,105,000.00	15,116,440.47	17.97	
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	0.00	0.00	0.00						
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	9.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	6.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES						15,000,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00			
						72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00			
					000	001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00			
						84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	80.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
						Promedio ponderado de ejecución por programa:								31,439.00	4,803.00	14.29			
					<b>Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<u>2,284,223,775.00</u>	<u>2,549,453,152.00</u>	<u>580,775,778.32</u>	<u>22.78</u>	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						14,792,315.00	14,759,640.00	3,437,493.00	23.29			
						1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	163.00	0.00	0.00						
						2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	163.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					002	000	REGULACION DE TRANSPORTE						3,362,685.00	3,395,360.00	463,716.25	13.66			
						1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00						
						2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	0.00	0.00						
						5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
						Promedio ponderado de ejecución por programa:								35,531.00	0.00	0.00			
					<b>Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>										<u>18,155,000.00</u>	<u>18,155,000.00</u>	<u>3,901,209.25</u>	<u>21.49</u>	
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						169,118,454.00	169,118,454.00	26,383,037.80	15.60			
						1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	55.00	4.51						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							251,085.00	251,085.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							251,085.00	251,085.00	0.00	0.00
		23			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	72.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							7,742,749.00	36,108,957.00	3,280,119.74	9.08
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	290.00	0.00	0.00				
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	243.00	0.00	0.00				
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	154.00	0.00	0.00				
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	1,027.00	0.00	0.00				
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	312.00	0.00	0.00				
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	1,065.00	0.00	0.00				
		8			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	237.00	0.00	0.00				
		9			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	369.00	0.00	0.00				
		10			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	369.00	0.00	0.00				
		11			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOI, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	354.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	33423	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	113758	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	132718	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	0.00	0.00						
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	METRO CUADRADO	0.00	742.00	0.00	0.00						
					19	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					20	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000		003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,065,064.00	3,515,064.00	0.00			0.00
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	304.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000		004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	5,339,360.00	0.00			0.00
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	442.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000		005				CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	15,300,000.00	0.00			0.00
					1	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	0.00	1,416.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	71,950,701.00	4,662,712.89			6.48

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 15 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	71,950,701.00	4,662,712.89	6.48				
	13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ					223854	METRO CUADRADO	480.00	1,142.00	0.00	0.00				
	14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.					209400	METRO CUADRADO	883.00	181.00	0.00	0.00				
	15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE					224123	METRO CUADRADO	480.00	1,277.00	0.00	0.00				
	16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					223891	METRO CUADRADO	359.00	954.00	0.00	0.00				
	17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE					224103	METRO CUADRADO	555.00	1,982.00	0.00	0.00				
	18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO					224020	METRO CUADRADO	347.00	1,327.00	0.00	0.00				
	19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	278.00	1,125.00	0.00	0.00				
	20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE					223988	METRO CUADRADO	392.00	1,900.00	0.00	0.00				
	21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO					223945	METRO CUADRADO	555.00	2,380.00	0.00	0.00				
	22	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS					209397	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								21,104.00	84.00	11.82				
<b>Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>												<b>73,354,017.00</b>	<b>218,736,619.00</b>	<b>17,268,000.88</b>	<b>7.89</b>	
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION															
	001	DIRECCION Y COORDINACION							2,762,372.00	3,400,313.00	1,084,870.97	31.91				
	1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	200.00	4.00	2.00				
	2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	200.00	4.00	2.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:											2.00			
	002	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							3,662,252.00	3,254,016.00	951,006.48	29.23				
	1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión					0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	211.00	12.84				
	4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales					0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	171.00	12.09				
	5	Tecnicos con registro en radio y/o television					0	PERSONA	8.00	8.00	1.00	12.50				
	6	Locutores registrados en radio y/o television					0	PERSONA	221.00	221.00	39.00	17.65				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810.00	810.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53.00	53.00	0.00	0.00						
					3	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153.00	153.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				71,162.00	11,922.00							15.40
					<b>Tota 16</b>	<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>							<u>66,068,431.00</u>	<u>96,068,431.00</u>	<u>11,358,596.46</u>	<u>11.82</u>		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
					001	DIRECCION Y COORDINACION							26,773,978.00	25,772,215.00	3,339,351.82	12.96		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	66.00	17.46						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	66.00	17.46						
						Promedio de ejecución física por actividad:												17.46
					002	SERVICIOS POSTALES							16,015,842.00	17,017,605.00	2,336,137.78	13.73		
					1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	88,806.00	27.78						
					2	Personas Jurídicas o individuales con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	88,806.00	27.78						
						Promedio de ejecución física por actividad:												27.78
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				640,182.00	177,744.00							21.56
					<b>Tota 17</b>	<b>SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>							<u>42,789,820.00</u>	<u>42,789,820.00</u>	<u>5,675,489.60</u>	<u>13.26</u>		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001	DIRECCION Y COORDINACION							25,948,705.00	25,871,140.00	5,259,223.34	20.33		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	33.00	4.20						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	33.00	4.20						
						Promedio de ejecución física por actividad:												4.20
					002	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	47,128,860.00	11,696,335.66	24.82		
					1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	124,342.00	35.01						
					4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	27,670.00	42.45						
					5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	2,780.00	33.32						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					6		PERSONA	250,000.00	290,000.00	96,672.00	33.34								
					7		DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,168.00	33.37								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
					000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00			
						1	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444.00	444.00	0.00	0.00						
						2	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00						
						3	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00						
						4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
										735,110.00	252,698.00	19.31							
					<b>Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>92,574,790.00</b>	<b>92,574,790.00</b>	<b>16,955,559.00</b>	<b>18.32</b>	
					19		DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
						001	000	DIRECCION Y COORDINACION						53,496,800.00	53,496,800.00	6,269,910.21	11.72		
							1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00					
							2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:													
						002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						520,903,200.00	555,903,200.00	148,629,893.82	26.74		
							1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	2,904.00	11.56					
							2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	86.00	21.13					
							3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	36.00	13.19					
							4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	15.00	13.04					
							5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205.00	10,667.00	177.00	1.66					
							7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,659.00	2,590.00	18.96					
						Promedio de ejecución física por actividad:													
						003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS						10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 19 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					1		FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00									
					2		FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00									
					3		PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00									
					4		EVENTO	50.00	50.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						50,974.00	5,808.00		12.20						
					<b>Tota 19</b>	<b>DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>							<u>584,646,000.00</u>	<u>619,646,000.00</u>	<u>154,899,804.03</u>	<u>25.00</u>				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM															
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						92,324,315.00	95,324,315.00	11,956,782.38	12.54				
							1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	506.00	597.00	99.00	16.58						
							2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	506.00	597.00	99.00	16.58						
							Promedio de ejecución física por actividad:						16.58							
					002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						96,245.00	96,245.00	0.00	0.00				
							1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00						
							2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00						
							3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,500,000.00	224,166.00	14.94						
							Promedio de ejecución física por actividad:						4.98							
					001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
					000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN						10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00				
							1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	4,209.00	0.00	0.00						
							2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	2,833.00	0.00	0.00						
							3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,661.00	0.00	0.00						
							4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	2,693.00	0.00	0.00						
							5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,765.00	0.00	0.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	27.00	23.68				
					4		Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	47.00	11.00	23.40				
					5		Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	1,600.00	30.77				
							Promedio de ejecución física por actividad:						26.60				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,505.00	3,370.00	11.51				
					<b>Tota 22</b>		<b>REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>							<b>19,961,000.00</b>	<b>19,961,000.00</b>	<b>4,204,376.17</b>	<b>21.06</b>
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												
					001		DIRECCION Y COORDINACION							5,499,709.00	5,848,005.00	1,653,622.20	28.28
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	2.00	8.70				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	2.00	8.70				
							Promedio de ejecución física por actividad:						8.70				
					002		DESARROLLO DE LA TELEFONIA							2,500,291.00	2,151,995.00	287,500.00	13.36
					1		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	5.00	25.00				
					2		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	5.00	25.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						25.00				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	14.00	13.08				
					<b>Tota 23</b>		<b>SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>							<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,941,122.20</b>	<b>24.26</b>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
					02		ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					001		MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					000		001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
					74		CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	218.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
					07		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
					001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
					000		001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 22 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00						
					96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	58.00	0.00	0.00						
					97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	55.00	0.00	0.00						
					100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	71.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002					CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	0.00	0.00			0.00
					14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00	0.00	0.00	0.00						0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	003					CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00			0.00
					22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	10,606.00	0.00	0.00						0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
10						ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	0.00	0.00			0.00
					001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCIÓN DE DAÑOS							0.00	0.00	0.00			0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					002	000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							0.00	0.00	0.00			0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,039.00	0.00	0.00						0.00
					<b>Tota 94</b>	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<u>122,219,926.00</u>	<u>122,219,926.00</u>	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					76	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0.00	463.00	0.00	0.00						
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAL A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE. Promedio de ejecución física por actividad:	229662	KILÓMETRO	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	990,627,435.00	367,843,576.17	37.13		
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	116.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	6.00	0.00	0.00						
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	16.00	0.00	0.00						
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00						
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	36.00	0.00	0.00						
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00						
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00						
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.00	0.00						
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	10.00	0.00	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	87.00	0.00	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00				
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.00	0.00				
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00				
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	54.00	0.00	0.00				
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	31.00	0.00	0.00				
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	12.00	0.00	0.00				
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00				
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	229052	KILÓMETRO	0.00	182.00	0.00	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 26 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0.00	160.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	27.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	32.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	46.00	0.00	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	59.00	0.00	0.00				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	228343	KILÓMETRO	0.00	24.00	0.00	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0.00	19.00	0.00	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					121	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0.00	9.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								748,024,113.00	279,550,184.00	34,329,212.52	12.28		
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00						
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	9.00	0.00	0.00						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00						
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	7.00	0.00	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								81,822,849.00	82,799,735.00	6,820,266.02	8.24		
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								81,822,849.00	82,799,735.00	6,820,266.02	8.24		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 28 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								171,118,823.00	337,522,367.00	102,164,167.17	30.27		
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	28.00	0.00	0.00						
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	1.00	0.00	0.00						
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	55.00	0.00	0.00						
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	8.00	0.00	0.00						
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	2.00	0.00	0.00						
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	10.00	0.00	0.00						
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	11.00	0.00	0.00						
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	35.00	0.00	0.00						
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00						
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00						
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	2.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 29 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00						
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	56.00	0.00	0.00						
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	3.00	0.00	0.00						
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	228061	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00						
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0.00	49.00	0.00	0.00						
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	229661	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							639,715,160.00	648,892,155.00	287,660,436.10	44.33		
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	6.00	0.00	0.00						
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	74.00	0.00	0.00						
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	2.00	0.00	0.00						
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	6.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 30 DE 53

FECHA 01/09/2020

HORA 13:33.52

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
59					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	26.00	0.00	0.00				
60					MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00				
61					MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.00	0.00				
62					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
63					MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	5.00	0.00	0.00				
64					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
65					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
66					MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
67					MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	18.00	0.00	0.00				
81					MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	6.00	0.00	0.00				
82					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.00	0.00				
93					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
118					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	60.00	0.00	0.00				
119					MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	15.00	0.00	0.00				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
02					ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA								26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
001					MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ								26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION								26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
		74			CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	218.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO								96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA								96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
		94			REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00					
		95			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00					
		96			REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	58.00	0.00	0.00					
		97			MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENICION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00					
		98			MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENICION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00					
		99			CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	55.00	0.00	0.00					
		100			REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	71.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				433.00	0.00	0.00					
<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>													<b>122,219,926.00</b>	<b>122,219,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								229,658.00	0.00	0.00								
<b>Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES													
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCIÓN DE DAÑOS													
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00								
<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	14,759,640.00	3,437,493.00	23.29		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	163.00	0.00	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	163.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	3,395,360.00	463,716.25	13.66		
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	0.00	0.00							
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,531.00	0.00	0.00							
					<b>Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>								<u>18,155,000.00</u>	<u>18,155,000.00</u>	<u>3,901,209.25</u>	<u>21.49</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	169,118,454.00	26,383,037.80	15.60	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	55.00	4.51							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	55.00	4.51							
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.51						
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	28,359,140.00	5,606,729.96	19.77	
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	246.00	3.51							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	4,180.00	0.28							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	19,896.00	1.35							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	10,211,826.00	29.55							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	7,048,316.00	28.64							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	147.00	28.27							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	41.00	24.85							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	58.00	0.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.67						
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,827,600.00	3,992,200.00	33.75	
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	7,777.00	11.73							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	7,777.00	11.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:							11.73						
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	19,952,806.00	375,749.04	1.88	
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	36,374.00	24.05							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	36,374.00	24.05							
					Promedio de ejecución física por actividad:							24.05						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							8.04						
					<b>Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>									<b>269,258,000.00</b>	<b>229,258,000.00</b>	<b>36,357,716.80</b>	<b>15.86</b>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 38 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	369.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	369.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	354.00	0.00	0.00						
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	33423	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	113758	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	132718	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	0.00	0.00						
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	METRO CUADRADO	0.00	742.00	0.00	0.00						
					19	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					20	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,065,064.00	3,515,064.00	0.00			0.00
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	304.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	5,339,360.00	0.00			0.00
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	442.00	0.00	0.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 40 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		22			CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	10,606.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,606.00	0.00	0.00						
		<b>Tota 94</b>			<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 41 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									2,762,372.00	3,400,313.00	1,084,870.97	31.91	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	200.00	4.00	2.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	200.00	4.00	2.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												2.00	
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,254,016.00	951,006.48	29.23	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	211.00	12.84							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	171.00	12.09							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	8.00	1.00	12.50							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	39.00	17.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:												13.77	
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,345,671.00	1,293,677.19	24.20	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	17,613.00	32.43							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	928.00	33.72							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	4,021.00	25.17							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	12,664.00	35.58							
					Promedio de ejecución física por actividad:												31.73	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,322.00	35,656.00	18.41							
					<b>Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>									<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>3,329,554.64</b>	<b>27.75</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 42 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	4,405,946.00	897,709.93		20.37	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	168.00	5.00	2.98							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	168.00	16.00	9.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.25						
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,783,054.00	697,758.12		25.07	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,934.00	322.00	16.65							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,847.00	314.00	17.00							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	35.00	0.00	0.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	5,541.00	906.00	16.35							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	51.00	16.00	31.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.27						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,744.00	1,579.00	12.10							
					<b>Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,595,468.05</u>		<u>22.19</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 43 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-															
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							19,236,360.00	19,333,849.00	4,748,900.38	24.56
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	949.00	189.00	19.92				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	949.00	189.00	19.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.92			
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							12,445,651.00	27,981,851.00	3,472,817.90	12.41
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	16,412.00	2,768.00	16.87				
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	12,957.00	2,188.00	16.89				
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	3,455.00	580.00	16.79				
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.85			
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							7,397,523.00	19,125,059.00	1,032,056.99	5.40
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	8,100.00	1,356.00	16.74				
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	7,704.00	1,292.00	16.77				
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	396.00	64.00	16.16				
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.56			
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							15,306,466.00	17,945,241.00	2,104,821.19	11.73
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	9,612.00	1,648.00	17.15				
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	3,416.00	572.00	16.74				
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853.00	2,985.00	511.00	17.12				
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	3,211.00	565.00	17.60				
					Promedio de ejecución física por actividad:							17.15			
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI							11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION							11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810.00	810.00	0.00	0.00				
		2			MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53.00	53.00	0.00	0.00				
		3			AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153.00	153.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 44 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								71,162.00	11,922.00			15.40						
<b>Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC</b>													<u>66,068,431.00</u>	<u>96,068,431.00</u>	<u>11,358,596.46</u>	<u>11.82</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	25,772,215.00	3,339,351.82	12.96		
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	66.00	17.46							
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	66.00	17.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.46							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	17,017,605.00	2,336,137.78	13.73		
	1				Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	88,806.00	27.78							
	2				Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	88,806.00	27.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.78							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				640,182.00	177,744.00	21.56							
	<b>Tota 17</b>				<b>SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>								<b>42,789,820.00</b>	<b>42,789,820.00</b>	<b>5,675,489.60</b>	<b>13.26</b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 46 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,157,450.00	3,275,201.71	21.61		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	8.00	9.20							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	8.00	9.20							
					Promedio de ejecución física por actividad:							9.20						
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,421,161.00	473,620.00	19.56		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	122.00	15.00	12.30							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	110.00	12.00	10.91							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	8.00	3.00	37.50							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							12.14						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,382,389.00	455,554.46	19.12		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,361.00	1,638.00	30.55							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	48.00	24.62							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	27.00	23.68							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	47.00	11.00	23.40							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	1,600.00	30.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:							26.60						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,505.00	3,370.00		11.51						
	<b>Tota 22</b>				<b>REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>								<b>19,961,000.00</b>	<b>19,961,000.00</b>	<b>4,204,376.17</b>	<b>21.06</b>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 47 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,848,005.00	1,653,622.20	28.28			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	2.00	8.70								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	2.00	8.70								
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.70								
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,151,995.00	287,500.00	13.36			
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	5.00	25.00								
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	5.00	25.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	14.00	13.08								
					<b>Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>								<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,941,122.20</b>	<b>24.26</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 48 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,653,755.00	12,653,755.00	3,337,714.18	26.38			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	219.00	46.00	21.00								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	219.00	46.00	21.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						21.00								
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	96,245.00	0.00	0.00			
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00								
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00								
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,500,000.00	224,166.00	14.94								
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.98								
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00			
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	4,209.00	0.00	0.00								
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	2,833.00	0.00	0.00								
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,661.00	0.00	0.00								
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	2,693.00	0.00	0.00								
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,765.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,517,999.00	224,258.00	6.23								
	<b>Tota 20</b>				<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>								<b>19,750,000.00</b>	<b>42,750,000.00</b>	<b>3,337,714.18</b>	<b>7.81</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 49 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									25,948,705.00	25,871,140.00	5,259,223.34	20.33	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	33.00	4.20							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	33.00	4.20							
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.20						
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,128,860.00	11,696,335.66	24.82	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	124,342.00	35.01							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	27,670.00	42.45							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	2,780.00	33.32							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	96,672.00	33.34							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,168.00	33.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:							35.50						
					001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00	
					000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00	
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444.00	444.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				735,110.00	252,698.00		19.31						
					<b>Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>									<u>92,574,790.00</u>	<u>92,574,790.00</u>	<u>16,955,559.00</u>	<u>18.32</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 50 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	2,024,417.50	17.00		
				1		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00							
				3		Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	33.00	29.46							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:							9.82						
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
				001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								18,725,000.00	27,981,923.00	0.00	0.00		
				1		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	2.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
				002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								38,048,000.00	150,331,077.00	0.00	0.00		
				000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								38,048,000.00	150,331,077.00	0.00	0.00		
				2		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00							
				3		MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	2.00	0.00	0.00							
				4		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							
				5		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
				6		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00							
				7		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.00	0.00							
				8		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 51 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	12.00	0.00	0.00					
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00					
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	4.00	0.00	0.00					
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
		000	001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES									1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	0.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:									150.00	33.00	0.92	
					<b>Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>									<b>70,223,440.00</b>	<b>190,223,440.00</b>	<b>2,024,417.50</b>	<b>1.06</b>
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
		003	000		SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00	
				1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00						
				2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00						
				3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00						
				4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50.00	50.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:									114.00	0.00	0.00	
					<b>Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>									<b>10,246,000.00</b>	<b>10,246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM												
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	82,670,560.00	8,619,068.20	10.43	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 52 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	53.00	14.02						
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	53.00	14.02						
							Promedio de ejecución física por actividad:						14.02						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			756.00	106.00		14.02						
					<b>Tota 20</b>		<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<u>82,670,560.00</u>	<u>82,670,560.00</u>	<u>8,619,068.20</u>	<u>10.43</u>		
94							ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
	07						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
		001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
			000	002			CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
				14		226898	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA		METRO CUADRADO	165,121.00	0.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00		0.00						
					<b>Tota 94</b>		<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 53 DE 53  
 FECHA 01/09/2020  
 HORA 13:33.52  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA</b>															
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							53,496,800.00	53,496,800.00	6,269,910.21	11.72
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							520,903,200.00	555,903,200.00	148,629,893.82	26.74
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	2,904.00	11.56				
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	86.00	21.13				
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	36.00	13.19				
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	15.00	13.04				
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205.00	10,667.00	177.00	1.66				
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,659.00	2,590.00	18.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:										13.26
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				50,860.00	5,808.00	12.41				
					<b>Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>							<u>574,400,000.00</u>	<u>609,400,000.00</u>	<u>154,899,804.03</u>	<u>25.42</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	0.00	0.00	0.00
		002	000		SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00	0.00				
					<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
					<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>				132,136,508.00	36,182,328.00	12.26		8,581,257,596.00		