

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							92,159,666.00	98,986,043.00	66,441,935.28	67.12
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	398.00	466.00	127.00	27.25				
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	398.00	466.00	127.00	27.25				
					Promedio de ejecución física por actividad:										27.25
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							172,708,223.00	166,872,206.00	127,803,591.57	76.59
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963.00	1,598.00	266.00	16.65				
		3			Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	108.00	96.43				
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963.00	1,598.00	266.00	16.65				
					Promedio de ejecución física por actividad:										43.24
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							10,240,000.00	2,182,867.00	0.00	0.00
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA							10,240,000.00	2,182,867.00	0.00	0.00
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00				
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,014,975,272.00	1,287,896,363.00	956,109,006.94	74.24
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,376.00	5,352.00	72.56				
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,376.00	5,352.00	72.56				
					Promedio de ejecución física por actividad:										72.56
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							560,053,917.00	409,354,936.00	273,083,529.30	66.71
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							560,053,917.00	409,354,936.00	273,083,529.30	66.71
		1			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90.00	2.00	0.00	0.00				
		2			CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9.00	8.00	0.47	5.88				
		3			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000.00	4.00	0.00	0.00				
		4			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150.00	121.00	0.00	0.00				
		5			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.00	0.00				
		6			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	8.00	0.00	0.00						
					8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					76	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0.00	463.00	0.00	0.00						
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	94.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	229662	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.40	5.00						
					81	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.73					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								487,753,422.00	853,261,078.00	652,943,913.04	76.52	
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	23.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	1.00	0.00	0.00						
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	3.00	0.00	0.00						
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TEBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00						
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00				
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.00	0.00				
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	25.00	0.00	0.00				
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	2.00	0.00	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	14.00	0.00	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00				
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.00	0.00				
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00				
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	3.00	3.17	105.67				
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	8.00	2.73	34.13				
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	4.00	1.91	47.75				
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 -FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	3.00	0.00	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	9.00	6.58	73.11				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	229052	KILÓMETRO	0.00	212.00	0.00	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0.00	266.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.00	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	20.00	0.00	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.18	1.29				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	228343	KILÓMETRO	0.00	11.00	1.07	9.73						
					119	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0.00	19.00	0.00	0.00						
					120	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					121	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					181	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					182	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					185	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	227666	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					186	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					189	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						5.22						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							766,749,113.00	190,619,120.00	90,273,077.85	47.36		
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.82	91.00						
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	2.00	0.79	39.50						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.41	20.50						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	5.00	0.20	4.00						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00						
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.40	70.00						
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							16.07					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								81,822,849.00	143,835,984.00	132,030,505.92	91.79	
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								81,822,849.00	143,835,984.00	132,030,505.92	91.79	
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	9.00	2.20	24.44						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	8.00	2.86	35.75						
						Promedio de ejecución física por actividad:							30.10					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								171,118,823.00	333,414,135.00	257,990,976.09	77.38	
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	4.00	0.00	0.00						
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	4.00	0.00	0.00						
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	18.00	0.00	0.00						
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	4.00	0.00	0.00						
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	1.00	0.00	0.00						
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	10.00	0.00	0.00						
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	11.00	0.00	0.00						
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	5.00	1.13	22.60						
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00						
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00						
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	6.00	2.72	45.33						
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	3.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	0.00	0.00	0.00						
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE (4 CAMINOS) - FINCA LA HELVETIA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	228061	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03, TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE, BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13, AMBERES, SANTA ROSA	228187	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22, TRAMO: LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCC. - TAKALIK ABAJ, RETALHULEU	229661	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.13	6.50						
					183	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO: PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE	227996	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					194	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05, TRAMO: BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE, MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0.00	3.00	2.97	99.00						
					195	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2, TRAMO: BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA, ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					196	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4, TRAMO: CA-2 OCC. (206+200)-ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA, QUETZALTENANGO.	208875	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					197	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					198	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.10					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							677,763,160.00	1,054,013,682.00	896,884,576.68	85.09		
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.04	4.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	2.00	1.10	55.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	2.00	0.92	46.00						
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00						
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	6.00	1.40	23.33						
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	2.00	0.32	16.00						
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	13.00	2.72	20.92						
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	74.00	0.00	0.00						
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	2.00	0.00	0.00						
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	20.00	3.62	18.10						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	4.00	0.00	0.00						
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	9.00	1.51	16.78						
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00						
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	8.00	3.37	42.13						
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.46	11.50						
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.00	0.00						
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	17.00	0.00	0.00						
					119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.23	17.57						
					191	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					193	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19 TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	4.00	1.21	30.25						
					194	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					195	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	190122	KILÓMETRO	0.00	11.00	2.38	21.64						
					196	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	190108	KILÓMETRO	0.00	12.00	2.62	21.83						
					198	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	224119	DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						8.02						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA							10,000,000.00	2,709,572.00	0.00	0.00		
					001	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA							10,000,000.00	2,709,572.00	0.00	0.00		
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						4 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)							286,187,848.00	412,129,861.00	359,938,846.43	87.34		
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	3,924.00	84.44						
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	3,924.00	84.44						
						Promedio de ejecución física por actividad:						84.44						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							54,695,000.00	61,232,254.00	19,071,041.19	31.15		
					000	001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							54,695,000.00	61,232,254.00	19,071,041.19	31.15		
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	0.00	0.00	0.00						
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	2.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 12 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	2.00	0.07	3.50						
					171	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48, TRAMO: BIF. RD-HUE-12 - AGUA ZARCA, HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	0.00	-1.00	0.00	0.00						
					190	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA, RETALHULEU	228249	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					191	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.18	18.00						
					192	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR SOL 03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							1.95					
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								15,000,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	8.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				30,259.00	19,502.29	64.37						
					TOTAL 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>2,284,223,775.00</u>	<u>2,585,200,086.00</u>	<u>1,934,478,456.63</u>	<u>74.83</u>	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	14,615,822.00	11,141,576.43	76.23	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	154.00	86.52						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	154.00	86.52						
						Promedio de ejecución física por actividad:							86.52					
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	3,539,178.00	1,560,447.67	44.09	
					1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	11,406.00	64.81						
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	11,406.00	64.81						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								62,785,781.00	55,269,708.00			78.30						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													269,258,000.00	267,752,097.00	145,598,290.21	54.38		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										70,000,000.00	130,574,389.00	51,702,481.54	39.60
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	304.00	134.00	44.08							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	184.00	87.00	47.28							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	473.00	0.00	0.00							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	120.00	47.00	39.17							
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	405.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							26.11						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA										251,085.00	0.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										251,085.00	0.00	0.00	0.00
		23			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										7,742,749.00	35,964,453.00	15,066,361.81	41.89
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	0.00	0.00	0.00							
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	262.00	0.00	0.00							
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	0.00	0.00	0.00							
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	873.00	227.94	26.11							
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	775.00	332.97	42.96							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					7	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	1,065.00	265.66	24.94				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	0.00	0.00	0.00				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	803.00	435.10	54.18				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	0.00	0.00	0.00				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	16730	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	33423	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	113758	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	132718	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	92.10	30.00				
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	METRO CUADRADO	0.00	506.00	95.72	18.92				
					19	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33				
					20	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					187	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					194	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	METRO CUADRADO	0.00	85.00	0.00	0.00						
					195	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0.00	378.00	133.32	35.27						
					196	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0.00	544.00	272.55	50.10						
					197	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.99					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,065,064.00	2,450,000.00	0.00		0.00	
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							716,870.00	6,483,641.00	1,386,503.01		21.38	
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	769.00	182.61	23.75						
						Promedio de ejecución física por actividad:							11.88					
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	15,300,000.00	0.00		0.00	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	0.00	1,416.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	71,352,303.00	9,024,241.01		12.65	
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	71,352,303.00	9,024,241.01		12.65	
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480.00	1,142.00	237.59	20.80						
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883.00	181.00	0.00	0.00						
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480.00	1,277.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359.00	854.00	94.96	11.12						
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555.00	1,982.00	0.00	0.00						
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347.00	1,327.00	0.00	0.00						
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278.00	1,125.00	0.00	0.00						
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392.00	1,900.00	0.00	0.00						
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555.00	2,380.00	0.00	0.00						
					22	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					190	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	0.00	305.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						1.45						
	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI							0.00	5,167,811.00	1,396,559.94	27.02		
	000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN							0.00	5,167,811.00	1,396,559.94	27.02		
					160	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	-13.00	0.00	0.00						
					167	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	-410.00	0.00	0.00						
					168	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	686.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			22,020.00	2,640.52		17.78						
						TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							73,354,017.00	207,094,503.00	62,123,282.49	30.00		
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
		001	000			DIRECCION Y COORDINACION							2,762,372.00	4,022,075.00	3,570,126.25	88.76		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	231.00	231.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	231.00	231.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
		002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							3,662,252.00	4,149,909.00	3,333,027.68	80.32		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	42,794,860.00	34,505,989.54	80.63					
	1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial					0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	355,190.00	100.00					
	4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera					0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	65,190.00	100.00					
	5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera					0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	8,332.00	99.86					
	6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)					0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00					
	7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores					0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	3,500.00	100.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										99.97					
001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	
000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.					55903	METRO CUADRADO	444.00	0.00	0.00	0.00					
	2	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.					205031	METRO CUADRADO	3,270.00	0.00	0.00	0.00					
	3	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.					133210	METRO CUADRADO	1,648.00	0.00	0.00	0.00					
	4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.					133043	METRO CUADRADO	5,952.00	0.00	0.00	0.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								723,796.00	723,772.00	99.69					
		TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												<u>92,574,790.00</u>	<u>68,806,000.00</u>	<u>50,125,015.55</u>	<u>72.85</u>
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																
	001	DIRECCION Y COORDINACION												53,496,800.00	46,196,800.00	20,742,935.57	44.90
	1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	253.00	75.00	29.64					
	2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	253.00	75.00	29.64					
		Promedio de ejecución física por actividad:										29.64					
	002	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												520,903,200.00	555,903,200.00	386,616,849.68	69.55
	1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda					0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	7,062.00	28.11					
	2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos					0	FAMILIA	358.00	488.00	296.00	60.66					
	3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda					0	FAMILIA	273.00	313.00	154.00	49.20					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,661.00	0.00	0.00						
					4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	69.00	0.00	0.00						
					5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,765.00	77.12	2.79						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.07
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,511,905.00	987,593.12							43.61
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>102,420,560.00</u>	<u>98,805,068.00</u>	<u>39,670,713.20</u>	<u>40.15</u>		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
					001	DIRECCION Y COORDINACION							4,181,840.00	4,564,583.00	3,220,081.26	70.54		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	170.00	137.00	80.59						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	170.00	137.00	80.59						
						Promedio de ejecución física por actividad:												80.59
					002	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							3,007,160.00	2,624,417.00	2,335,886.19	89.01		
					1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,484.00	1,249.00	84.16						
					2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,397.00	1,191.00	85.25						
					3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	35.00	7.00	20.00						
					5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	4,491.00	3,262.00	72.63						
					6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	51.00	51.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												72.41
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,798.00	6,034.00							76.53
						TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>5,555,967.45</u>	<u>77.28</u>		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
					001	DIRECCION Y COORDINACION							15,157,450.00	15,577,091.00	11,241,420.21	72.17		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	87.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	87.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
					002	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							2,421,161.00	2,323,470.00	1,439,382.12	61.95		
					1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	122.00	121.00	99.18						
					2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	110.00	110.00	100.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3		Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	3.00	75.00						
					4		Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	8.00	8.00	100.00						
					5		Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	102.00	69.00	67.65						
							Promedio de ejecución física por actividad:						88.37						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA									2,382,389.00	2,060,439.00	1,399,281.32	67.91		
					1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,361.00	5,361.00	100.00						
					2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	195.00	100.00						
					3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	114.00	100.00						
					4		Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	47.00	47.00	100.00						
					5		Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	5,200.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,437.00	11,402.00	98.33						
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES									19,961,000.00	19,961,000.00	14,080,083.65	70.54		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									5,499,709.00	5,615,062.00	4,774,903.14	85.04		
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00						
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,500,291.00	1,776,800.00	979,540.39	55.13		
					1		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	17.00	16.00	94.12						
					2		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	17.00	16.00	94.12						
							Promedio de ejecución física por actividad:						94.12						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				80.00	78.00	98.59						
					TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA									8,000,000.00	7,391,862.00	5,754,443.53	77.85		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
	02				ATENCIÓN A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA									26,219,926.00	0.00	0.00	0.00		
		001			MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ									26,219,926.00	0.00	0.00	0.00		
		000	001		CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION									26,219,926.00	0.00	0.00	0.00		
			74		CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO			200.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				3	Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0.00	1,215.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67						
002	000				SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	7,300,000.00	1,997,871.00		27.37	
				1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	44.00	0.00	0.00							
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	24.00	0.00	0.00							
				4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	20.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	266,134,948.00	49,384,670.05		18.56	
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	266,134,948.00	49,384,670.05		18.56	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	83.00	9.00	10.84							
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	83.00	9.00	10.84							
					Promedio de ejecución física por actividad:							10.84						
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A								0.00	10,600,000.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	10,600,000.00	0.00		0.00	
				1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO BLANCO RUTA RN 7W KM 278 28 CUNEN QUICHE	268835	METRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	268841	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
				3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA ANUNCIACION RUTA CR CHI 20 KM 207 00 JOCOTAN CHIQUIMULA	269013	METRO	0.00	5.00	0.00	0.00							
				4	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SALQUIL RUTA RD QUI 27 KM 268 NEBAJ QUICHE	269012	METRO	0.00	3.00	0.00	0.00							
				5	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SWITCH RUTA RD IZB 25 KM 258 8 MORALES IZABAL	268985	METRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
				6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR IZB 04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
				7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUPILINGO RUTA CA 11 KM 205 5 CAMOTAN CHIQUIMULA	268853	METRO	0.00	3.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								12,182.00	24.00	12.52						
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>122,219,926.00</u>	<u>313,079,839.00</u>	<u>65,860,475.83</u>	<u>21.04</u>					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 27 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							69,518,786.00	75,354,803.00	48,716,861.18	64.65
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	373.00	116.00	31.10				
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	373.00	116.00	31.10				
					Promedio de ejecución física por actividad:										31.10
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							160,797,783.00	154,961,766.00	120,972,989.18	78.07
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,590.00	266.00	16.73				
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,590.00	266.00	16.73				
					Promedio de ejecución física por actividad:										16.73
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							560,053,917.00	409,354,936.00	273,083,529.30	66.71
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							560,053,917.00	409,354,936.00	273,083,529.30	66.71
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							560,053,917.00	409,354,936.00	273,083,529.30	66.71
			1		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90.00	2.00	0.00	0.00				
			2		CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9.00	8.00	0.47	5.88				
			3		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000.00	4.00	0.00	0.00				
			4		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150.00	121.00	0.00	0.00				
			5		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	2.00	0.00	0.00				
			6		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126.00	0.00	0.00	0.00				
			7		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	8.00	0.00	0.00				
			8		CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
			75		CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					76	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	65.00	0.00	0.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST. 27+500 RETORNO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	209418	METRO	0.00	463.00	0.00	0.00						
					78	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	94.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC., CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA, TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHE.	229662	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.40	5.00						
					81	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.73						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							487,753,422.00	853,261,078.00	652,943,913.04		76.52	
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	23.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	1.00	0.00	0.00						
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	3.00	0.00	0.00						
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TEBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	3.00	0.00	0.00						
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	12.00	0.00	0.00						
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	5.00	0.00	0.00						
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00						
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	25.00	0.00	0.00				
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	2.00	0.00	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	14.00	0.00	0.00				
					21	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	6.00	0.00	0.00				
					24	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	1.00	0.00	0.00				
					25	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00				
					26	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	3.00	3.17	105.67				
					27	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					28	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	8.00	2.73	34.13				
					29	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	4.00	1.91	47.75				
					76	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 -FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					101	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					102	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					103	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	3.00	0.00	0.00				
					105	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95+000, ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	9.00	6.58	73.11				
					106	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 198, RETALHULEU - KM. 211+500, QUETZALTENANGO.	229052	KILÓMETRO	0.00	212.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					107	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CRUCE A ZUNIL (KM 213+000) - LAS ROSAS (KM 225+600), INTERSECCION RN-1, QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02 OCCIDENTE, TRAMO: KM. 95+000, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA - KM. 110+000, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	245544	KILÓMETRO	0.00	266.00	0.00	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RD-ZAC-11, TECULUTAN - BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ, ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10, RIO HONDO, ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE, TRAMO: BIFURCACION CA-10, RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN, ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA - ENTRADA AL PUENTE MANUEL JOSE ARCE, MOYUTA, JUTIAPA	240205	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01, TRAMO: LIBRAMIENTO SALCAJA, AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	228197	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.00	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23, TRAMO: BIFURCACION RD-JUT-23, LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ, JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	20.00	0.00	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - BIFURCACION CR-AV-07, ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.18	1.29				
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-05, TRAMO: BIFURCACION CR-AV-07 - BIFURCACION RD-AV-06, PAJAL, ALTA VERAPAZ.	228343	KILÓMETRO	0.00	11.00	1.07	9.73				
					119	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: ESTACION 60+800, ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA	240201	KILÓMETRO	0.00	19.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					120	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RD-ESC-18, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, - BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	240203	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					121	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION RN-16, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA - BIFURCACION RD-JUT-07, PASACO, JUTIAPA	240204	KILÓMETRO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACION RN-23, LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL, JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					142	REPOSICION CARRETERA RN - 16, TRAMO: CA-1 OR. (KM 70) EL BOQUERON - CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	201976	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					181	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					182	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					184	REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					185	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO 35 CALLE CALZADA AGUILAR BATRES KM 11 80 INICIO CONCRETO HIDRAULICO VILLA NUEVA	227666	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					186	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					189	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.22					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								748,024,113.00	162,637,197.00	90,273,077.85	55.51	
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	2.00	0.79	39.50						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	2.00	0.41	20.50						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	5.00	0.20	4.00						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00						
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.40	70.00						
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							10.31					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								81,822,849.00	143,835,984.00	132,030,505.92	91.79	
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								81,822,849.00	143,835,984.00	132,030,505.92	91.79	
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	9.00	2.20	24.44						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	8.00	2.86	35.75						
						Promedio de ejecución física por actividad:							30.10					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								171,118,823.00	333,414,135.00	257,990,976.09	77.38	
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	4.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	4.00	0.00	0.00				
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	18.00	0.00	0.00				
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	4.00	0.00	0.00				
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	1.00	0.00	0.00				
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	10.00	0.00	0.00				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	11.00	0.00	0.00				
					106	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
					107	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	5.00	1.13	22.60				
					108	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					109	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
					110	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00				
					111	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					112	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	6.00	2.72	45.33				
					113	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	3.00	0.00	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	74.00	0.00	0.00				
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	2.00	0.00	0.00				
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	20.00	3.62	18.10				
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	4.00	0.00	0.00				
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	9.00	1.51	16.78				
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00				
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	8.00	3.37	42.13				
					81	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.46	11.50				
					82	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					93	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	17.00	0.00	0.00				
					119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO: BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.23	17.57				
					168	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14, TRAMO: BIF. CA-1 OCC, EL BOQUERON - LA GARITA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00				
					186	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS, PETEN	190116	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					191	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
					192	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					193	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 19 TRAMO BIFURCACION CA 13 SAN JUAN CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	4.00	1.21	30.25				
					194	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO: SIPACAPA, SAN MARCOS - HORNO DE CAL, HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					195	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO: BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO	190122	KILÓMETRO	0.00	11.00	2.38	21.64				
					196	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS.	190108	KILÓMETRO	0.00	12.00	2.62	21.83				
					198	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03, EL REMATE, PETEN	224119	DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:							6.27			
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							53,155,000.00	61,232,254.00	19,071,041.19	31.15
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							53,155,000.00	61,232,254.00	19,071,041.19	31.15
		000	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							53,155,000.00	61,232,254.00	19,071,041.19	31.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 37 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	2.00	0.00	0.00						
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	2.00	0.07	3.50						
					156	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					190	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA, RETALHULEU	228249	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					191	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.18	18.00						
					192	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR SOL 03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.15					
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							15,000,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							1,381,000.00	0.00	0.00	0.00		
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	0.00	0.00	0.00		
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	8.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 38 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								5,881.00	814.69			33.45				
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													926,729,335.00	844,739,743.00	593,874,926.77	70.30
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
02					ATENCIÓN A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
001					MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
				74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	0.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	8,344,891.00	2,790,394.51	33.44	
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	8,344,891.00	2,790,394.51	33.44	
000	001				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	8,344,891.00	2,790,394.51	33.44	
				94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.00	0.00					
				95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	7.00	0.00	0.00					
				96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	38.00	0.00	0.00					
				97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.00	0.00					
				98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	1.00	0.00	0.00					
				99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00					
				100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	36.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	8,818,890.00	19,775.00	0.22	
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCIÓN DE DAÑOS							0.00	8,818,890.00	19,775.00	0.22	
				3	Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0.00	1,215.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 41 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								196,138.00	57,268.00			29.20					
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>38,494,097.00</u>	<u>13,325,751.64</u>	<u>34.62</u>	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES												
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCIÓN DE DAÑOS												
				1	Intervenciones Realizadas por la Atención de Daños a la Red Vial		KILÓMETRO	0.00	3.00	3.00	100.00						
				2	Intervenciones realizadas por la atención de daños a la Red Vial		KILÓMETRO	0.00	3.00	3.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)												
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA												
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	44.00	9.00	20.45						
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	44.00	9.00	20.45						
					Promedio de ejecución física por actividad:												20.45
Promedio ponderado de ejecución por programa:								94.00	24.00			25.81					
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													<u>0.00</u>	<u>176,236,942.00</u>	<u>61,052,435.32</u>	<u>34.64</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 42 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									14,792,315.00	14,615,822.00	11,141,576.43	76.23	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	154.00	86.52							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	154.00	86.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:												86.52	
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	3,539,178.00	1,560,447.67	44.09	
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	11,406.00	64.81							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	11,406.00	64.81							
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	5.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												76.54	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					35,561.00	23,125.00	85.72						
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	12,702,024.10	69.96	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 43 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	165,247,472.00	101,188,927.41	61.23		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	1,081.00	88.61								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	1,081.00	88.61								
					Promedio de ejecución física por actividad:							88.61							
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	30,750,877.00	18,917,122.48	61.52		
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	2,543.00	36.33								
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	473,221.00	31.73								
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	455,810.00	30.90								
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	30,398,294.00	87.96								
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	23,546,807.00	95.67								
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	476.00	91.54								
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	108.00	65.45								
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	1,959.00	31.02								
					Promedio de ejecución física por actividad:							58.83							
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,827,600.00	10,998,802.19	92.99		
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	40,608.00	61.26								
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	40,608.00	61.26								
					Promedio de ejecución física por actividad:							61.26							
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	21,432,051.00	1,167,686.49	5.45		
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	124,922.00	82.59								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	124,922.00	82.59								
					Promedio de ejecución física por actividad:							82.59							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									269,258,000.00	229,258,000.00	132,272,538.57	57.70		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 44 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								70,000,000.00	130,574,389.00	51,702,481.54		39.60	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	304.00	134.00	44.08							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	184.00	87.00	47.28							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	473.00	0.00	0.00							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	120.00	47.00	39.17							
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	405.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							26.11						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
		23			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								7,742,749.00	35,964,453.00	15,066,361.81		41.89	
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	0.00	0.00	0.00							
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	262.00	0.00	0.00							
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	0.00	0.00	0.00							
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	873.00	227.94	26.11							
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	775.00	332.97	42.96							
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	1,065.00	265.66	24.94							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 45 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	0.00	0.00	0.00						
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	803.00	435.10	54.18						
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	0.00	0.00	0.00						
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EXCHIMAL AGUACATAN HUEHUETENANGO	16730	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	33423	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO BOCA DEL MONTE VILLA CANALES GUATEMALA	113758	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 24 0733 43	132718	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	92.10	30.00						
					18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	METRO CUADRADO	0.00	506.00	95.72	18.92						
					19	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					20	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	133898	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					140	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	0.00	1,058.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 46 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					185	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12 20 0834 43	135234	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					187	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					194	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	METRO CUADRADO	0.00	327.00	0.00	0.00						
					195	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS UDI: 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0.00	378.00	133.32	35.27						
					196	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0.00	544.00	272.55	50.10						
					197	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.56					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,065,064.00	2,450,000.00	0.00	0.00	
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00						
					166	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	0.00	700.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								716,870.00	6,483,641.00	1,386,503.01	21.38	
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	769.00	182.61	23.75						
					157	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	133899	METRO CUADRADO	0.00	1,084.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							11.88					
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	0.00	1,416.00	0.00	0.00						
					178	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0.00	4,371.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 47 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							3,102,932.00	71,352,303.00	9,024,241.01	12.65
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							3,102,932.00	71,352,303.00	9,024,241.01	12.65
	13				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480.00	1,142.00	237.59	20.80				
	14				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883.00	181.00	0.00	0.00				
	15				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480.00	1,277.00	0.00	0.00				
	16				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359.00	854.00	94.96	11.12				
	17				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555.00	1,982.00	0.00	0.00				
	18				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347.00	1,327.00	0.00	0.00				
	19				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278.00	1,125.00	0.00	0.00				
	20				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392.00	1,900.00	0.00	0.00				
	21				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555.00	2,380.00	0.00	0.00				
	22				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
	141				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0.00	1,225.00	0.00	0.00				
	146				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	0.00	1,604.00	0.00	0.00				
	148				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	METRO CUADRADO	0.00	518.00	0.00	0.00				
	158				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	0.00	972.00	0.00	0.00				
	159				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00				
	161				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	1,190.00	0.00	0.00				
	162				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	0.00	1,597.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 48 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					164	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	0.00	465.00	0.00	0.00						
					165	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	0.00	1,564.00	0.00	0.00						
					174	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	209399	METRO CUADRADO	0.00	187.00	0.00	0.00						
					189	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE	209398	METRO CUADRADO	0.00	479.00	0.00	0.00						
					190	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	0.00	305.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							1.45					
003						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI								0.00	5,167,811.00	1,396,559.94	27.02	
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN								0.00	5,167,811.00	1,396,559.94	27.02	
					160	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	314.00	0.00	0.00						
					167	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	477.00	0.00	0.00						
					168	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	686.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			40,825.00	2,640.52		18.24						
						TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								<u>73,354,017.00</u>	<u>207,094,503.00</u>	<u>62,123,282.49</u>	<u>30.00</u>	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
07						ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	
					001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	
					000	003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	
					22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	10,606.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			10,606.00	0.00		0.00						
						TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 49 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	4,022,075.00	3,570,126.25	88.76		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	231.00	231.00	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	231.00	231.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	4,149,909.00	3,333,027.68	80.32		
		1			Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	904.00	889.00	98.34							
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	749.00	734.00	98.00							
		5			Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	8.00	4.00	4.00	100.00							
		6			Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	221.00	151.00	151.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											99.09		
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,346,296.00	4,011,364.22	75.03		
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	52,949.00	52,777.00	99.68							
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	2,752.00	100.00							
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	14,607.00	14,435.00	98.82							
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	35,590.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											99.63		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				108,168.00	107,794.00	99.64							
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								12,000,000.00	13,518,280.00	10,914,518.15	80.74		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 50 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	4,564,583.00	3,220,081.26	70.54		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	170.00	137.00	80.59							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	170.00	137.00	80.59							
					Promedio de ejecución física por actividad:							80.59						
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,624,417.00	2,335,886.19	89.01		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,484.00	1,249.00	84.16							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,397.00	1,191.00	85.25							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	35.00	7.00	20.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	4,491.00	3,262.00	72.63							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	51.00	51.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							72.41						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,798.00	6,034.00	76.53							
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>5,555,967.45</u>	<u>77.28</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 52 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								71,162.00	63,892.00				77.34				
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC														<u>66,068,431.00</u>	<u>96,068,431.00</u>	<u>62,038,070.06</u>	<u>64.58</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 53 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	25,126,130.00	10,028,141.61	39.91		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	699.00	632.00	90.41							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	699.00	632.00	90.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:						90.41							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	16,753,548.00	8,097,623.05	48.33		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	404,172.00	280,017.00	69.28							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	404,172.00	280,017.00	69.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:						69.28							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				809,742.00	561,298.00	81.96							
					TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	41,879,678.00	18,125,764.66	43.28		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 54 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,577,091.00	11,241,420.21	72.17		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	87.00	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	87.00	87.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00						
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,323,470.00	1,439,382.12	61.95		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	122.00	121.00	99.18							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	110.00	110.00	100.00							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	3.00	75.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	8.00	8.00	100.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	102.00	69.00	67.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:							88.37						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,060,439.00	1,399,281.32	67.91		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,361.00	5,361.00	100.00							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	195.00	100.00							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	114.00	100.00							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	47.00	47.00	100.00							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	5,200.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,437.00	11,402.00	98.33							
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	14,080,083.65	70.54		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 55 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	5,615,062.00	4,774,903.14	85.04		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00						
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	1,776,800.00	979,540.39	55.13		
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	17.00	16.00	94.12							
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	17.00	16.00	94.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:							94.12						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				80.00	78.00	98.59							
					TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	7,391,862.00	5,754,443.53	77.85		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 56 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,653,755.00	16,847,755.00	12,904,649.34	76.60		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	287.00	196.00	68.29							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	287.00	196.00	68.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:							68.29						
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	96,245.00	5,580.60	5.80		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,500,000.00	986,822.00	65.79							
					Promedio de ejecución física por actividad:							21.93						
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								10,000,000.00	30,000,000.00	987,235.45	3.29		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								10,000,000.00	30,000,000.00	987,235.45	3.29		
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	69.00	0.00	0.00							
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	2,833.00	0.00	0.00							
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,661.00	0.00	0.00							
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	69.00	0.00	0.00							
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,765.00	77.12	2.79							
	124				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO	0.00	339.00	0.00	0.00							
	125				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO	0.00	298.00	0.00	0.00							
	126				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262095	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 57 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					127	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262098	METRO CUADRADO	0.00	410.00	0.00	0.00						
					128	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	262100	METRO CUADRADO	0.00	397.00	0.00	0.00						
					129	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262101	METRO CUADRADO	0.00	300.00	0.00	0.00						
					130	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262103	METRO CUADRADO	0.00	401.00	0.00	0.00						
					131	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	262106	METRO CUADRADO	0.00	339.00	0.00	0.00						
					132	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262077	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00						
					133	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO	0.00	292.00	0.00	0.00						
					134	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	262082	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00						
					135	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262084	METRO CUADRADO	0.00	294.00	0.00	0.00						
					136	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	262092	METRO CUADRADO	0.00	308.00	0.00	0.00						
					137	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	262094	METRO CUADRADO	0.00	401.00	0.00	0.00						
					138	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262099	METRO CUADRADO	0.00	401.00	0.00	0.00						
					139	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA	262109	METRO CUADRADO	0.00	298.00	0.00	0.00						
					143	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	262075	METRO CUADRADO	0.00	308.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 58 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					144	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA, GUATEMALA	262097	METRO CUADRADO	0.00	292.00	0.00	0.00						
					145	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, SECTOR 2J, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262096	METRO CUADRADO	0.00	377.00	0.00	0.00						
					147	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262076	METRO CUADRADO	0.00	314.00	0.00	0.00						
					149	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO C2, LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262102	METRO CUADRADO	0.00	383.00	0.00	0.00						
					150	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262105	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00						
					151	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262085	METRO CUADRADO	0.00	300.00	0.00	0.00						
					152	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	262089	METRO CUADRADO	0.00	321.00	0.00	0.00						
					153	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262107	METRO CUADRADO	0.00	292.00	0.00	0.00						
					154	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262104	METRO CUADRADO	0.00	314.00	0.00	0.00						
					155	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	262108	METRO CUADRADO	0.00	335.00	0.00	0.00						
					169	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	METRO CUADRADO	0.00	364.00	0.00	0.00						
					170	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	261514	METRO CUADRADO	0.00	328.00	0.00	0.00						
					172	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	257890	METRO CUADRADO	0.00	520.00	0.00	0.00						
					173	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	257901	METRO CUADRADO	0.00	350.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 59 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					175	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	257881	METRO CUADRADO	0.00	720.00	0.00	0.00						
					176	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	257882	METRO CUADRADO	0.00	360.00	0.00	0.00						
					177	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA	257883	METRO CUADRADO	0.00	342.00	0.00	0.00						
					179	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA FASE II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	149703	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					188	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	257899	METRO CUADRADO	0.00	480.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.07
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,523,890.00	987,291.12							24.62
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>19,750,000.00</u>	46,944,000.00	<u>13,897,465.39</u>	<u>29.60</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 60 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							25,948,705.00	26,011,140.00	15,619,026.01	60.05
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	780.00	99.24				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	780.00	99.24				
					Promedio de ejecución física por actividad:										99.24
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	42,794,860.00	34,505,989.54	80.63
		1			Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	355,190.00	100.00				
		4			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	65,190.00	100.00				
		5			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	8,332.00	99.86				
		6			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00				
		7			Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	3,500.00	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										99.97
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444.00	0.00	0.00	0.00				
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	0.00	0.00	0.00				
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	0.00	0.00	0.00				
		4			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	0.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				723,796.00	723,772.00	99.69				
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							<u>92,574,790.00</u>	<u>68,806,000.00</u>	<u>50,125,015.55</u>	<u>72.85</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 63 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	267.00	151.00	56.55						
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	267.00	151.00	56.55						
							Promedio de ejecución física por actividad:											56.55	
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				534.00	302.00		56.55					
					TOTAL 20		SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>82,670,560.00</u>	<u>51,861,068.00</u>	<u>25,773,247.81</u>	<u>49.70</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)									120,000,000.00	0.00	0.00		0.00	
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO									120,000,000.00	0.00	0.00		0.00	
			000	002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA									120,000,000.00	0.00	0.00		0.00	
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00		0.00	0.00	0.00							0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00		0.00						
					TOTAL 94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 64 DE 64
 FECHA 11/01/2021
 HORA 8:06.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	46,196,800.00	20,742,935.57	44.90		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	253.00	75.00	29.64							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	253.00	75.00	29.64							
					Promedio de ejecución física por actividad:						29.64							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	555,903,200.00	386,616,849.68	69.55		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	7,062.00	28.11							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	488.00	296.00	60.66							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	313.00	154.00	49.20							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	93.00	80.87							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205.00	10,667.00	777.00	7.28							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,538.00	5,742.00	42.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:						44.76							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				50,748.00	14,274.00	46.67							
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>602,100,000.00</u>	<u>407,359,785.25</u>	<u>67.66</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	7,300,000.00	1,997,871.00	27.37		
	002	000			SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	7,300,000.00	1,997,871.00	27.37		
		1			Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	44.00	0.00	0.00							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	24.00	0.00	0.00							
		4			Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	20.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				88.00	0.00	0.00							
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>7,300,000.00</u>	<u>1,997,871.00</u>	<u>27.37</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				132,392,795.00	115,582,273.86	54.73			8,844,593,317.00				