

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	0.00	37,623,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,623,041.00	37,623,041.00	0.00	0.00
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA). LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	0.00	76,315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,315,100.00	76,315,100.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	0.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	0.00	29,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025,000.00	29,025,000.00	0.00	0.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-853,408.00	24,146,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,146,592.00	24,146,592.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	0.00	234,124,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,124,776.00	234,124,776.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	0.00	92,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,216,000.00	92,216,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	560,053,917.00	-853,408.00	559,200,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,200,509.00	559,200,509.00	0.00	0.00
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	3,300,636.00	0.00	3,300,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,636.00	3,300,636.00	0.00	0.00
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	0.00	23,281,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281,973.00	23,281,973.00	0.00	0.00
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	0.00	527,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,289.00	527,289.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	-7,779,672.00	40,820,328.00	434,166.31	3,743,813.69	3,177,939.73	0.00	36,642,348.00	37,642,388.27	3,177,939.73	7.79
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	0.00	322,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,223.00	322,223.00	0.00	0.00
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	0.00	488,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,888.00	488,888.00	0.00	0.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	0.00	1,013,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,563.00	1,013,563.00	0.00	0.00
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	155,100.00	26,155,100.00	0.00	155,099.74	155,099.74	0.00	26,000,000.26	26,000,000.26	155,099.74	0.59
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	16,813,563.00	0.00	16,813,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813,563.00	16,813,563.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	54,304,761.00	5,389,555.00	59,694,316.00	160,699.68	4,952,713.64	4,952,713.64	0.00	54,580,902.68	54,741,602.36	4,952,713.64	8.30
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	0.00	37,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	0.00	23,191,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191,912.00	23,191,912.00	0.00	0.00
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	0.00	41,347,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,347,830.00	41,347,830.00	0.00	0.00
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	0.00	50,319,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,319,389.00	50,319,389.00	0.00	0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	0.00	11,598,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598,537.00	11,598,537.00	0.00	0.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	81,648.00	581,648.00	0.00	81,648.00	81,648.00	0.00	500,000.00	500,000.00	81,648.00	14.04
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	0.00	21,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,142,858.00	21,142,858.00	0.00	0.00
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227171	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		503,553,422.00	-2,153,369.00	501,400,053.00	594,865.99	8,933,275.07	8,367,401.11	0.00	491,871,911.94	493,032,651.89	8,367,401.11	1.67
11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	70,000,000.00	23,095,721.00	93,095,721.00	8,302,554.31	14,793,166.69	14,793,166.69	0.00	70,000,000.00	78,302,554.31	14,793,166.69	15.89
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	133,231,886.00	0.00	133,231,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,231,886.00	133,231,886.00	0.00	0.00
190113	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00	0.00
190125	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	4,592,925.00	0.00	4,592,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592,925.00	4,592,925.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA		8,000,000.00	6,701,344.00	14,701,344.00	923,660.34	5,777,683.66	5,777,683.66	0.00	8,000,000.00	8,923,660.34	5,777,683.66	39.30
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA		6,605,298.00	0.00	6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,298.00	6,605,298.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		181,118,823.00	15,934,207.00	197,053,030.00	923,660.56	15,010,546.44	15,010,546.44	0.00	181,118,823.00	182,042,483.56	15,010,546.44	7.62
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)		23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	0.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA		31,881,336.00	0.00	31,881,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,881,336.00	31,881,336.00	0.00	0.00
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.		22,112,509.00	1,275,689.00	23,388,198.00	0.00	1,268,633.45	1,268,633.45	0.00	22,119,564.55	22,119,564.55	1,268,633.45	5.42
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE		46,050,000.00	0.00	46,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050,000.00	46,050,000.00	0.00	0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.		55,000,000.00	37,364,927.00	92,364,927.00	16,741,127.23	20,623,799.77	20,623,779.77	0.00	55,000,000.00	71,741,147.23	20,623,779.77	22.33
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO		41,280,000.00	0.00	41,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,280,000.00	41,280,000.00	0.00	0.00
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209176		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00
210096		MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
210220		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	2,368,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00	0.00	0.00
211714		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
221005		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	0.00	0.00
221962		MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	0.00	12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,500.00	12,730,500.00	0.00	0.00
221965		MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
72219		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	0.00	33,517,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517,793.00	33,517,793.00	0.00	0.00
72220		MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	0.00	27,524,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524,022.00	27,524,022.00	0.00	0.00
95927		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	0.00	193,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,950,000.00	193,950,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			674,715,160.00	38,640,616.00	713,355,776.00	16,741,127.23	21,892,433.22	21,892,413.22	0.00	674,722,215.55	691,463,362.78	21,892,413.22	3.00
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			937,656,832.00	54,574,823.00	992,231,655.00	17,664,787.79	36,902,979.66	36,902,959.66	0.00	937,663,887.55	955,328,695.34	36,902,959.66	3.70
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA			2,772,288,284.00	77,670,544.00	2,849,958,828.00	48,247,774.32	62,360,509.19	61,794,615.23	0.00	2,739,350,544.49	2,788,164,212.77	61,794,615.23	2.10
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS													
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
210112		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
210221		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00
210222		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
210430		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	7,342,164.00	7,842,164.00	6,342,164.00	83,624.03	83,624.03	0.00	1,416,375.97	7,758,539.97	83,624.03	1.00
211099		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	0.00	47,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,331,000.00	47,331,000.00	0.00	0.00
224311		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00							

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
191416		CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	78,355,000.00	22,603,061.00	100,958,061.00	6,342,164.01	14,458,204.74	14,458,204.74	0.00	80,157,692.25	86,499,856.26	14,458,204.74	14.32
	11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
	11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	79,736,000.00	22,603,061.00	102,339,061.00	6,342,164.01	14,458,204.74	14,458,204.74	0.00	81,538,692.25	87,880,856.26	14,458,204.74	14.13
TOTAL	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,852,024,284.00	100,273,605.00	2,952,297,889.00	54,589,938.33	76,818,713.93	76,252,819.97	0.00	2,820,889,236.74	2,876,045,069.03	76,252,819.97	2.58
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 02		ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA											
94 02 001		MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ											
94 02 001 001		CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION											
189882		CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207,450.00	20,207,450.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION	26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207,450.00	20,207,450.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207,450.00	20,207,450.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA	26,219,926.00	-6,012,476.00	20,207,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207,450.00	20,207,450.00	0.00	0.00
94 07		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)											
94 07 001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO											
94 07 001 001		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA											
226251		CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226253		REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	10,000,000.00	-9,713,255.00	286,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,745.00	286,745.00	0.00	0.00
226258		REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	-19,778,785.00	221,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,215.00	221,215.00	0.00	0.00
226259		REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	-19,942,689.00	57,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,311.00	57,311.00	0.00	0.00
226260		MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226261		MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	10,000,000.00	-8,826,400.00	1,173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00
226757		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001 001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA	96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,871.00	1,738,871.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:37.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO	96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,871.00	1,738,871.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)	96,000,000.00	-94,261,129.00	1,738,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,871.00	1,738,871.00	0.00	0.00
TOTAL	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	122,219,926.00	-100,273,605.00	21,946,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,946,321.00	21,946,321.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	2,974,244,210.00	0.00	2,974,244,210.00	54,589,938.33	76,818,713.93	76,252,819.97	0.00	2,842,835,557.74	2,897,991,390.03	76,252,819.97	2.56
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,974,244,210.00	0.00	2,974,244,210.00	54,589,938.33	76,818,713.93	76,252,819.97	0.00	2,842,835,557.74	2,897,991,390.03	76,252,819.97	2.56