

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/08/2021
HORA : 5:42.49
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											
131632	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOU M CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	251,085.00	-242,649.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	251,085.00	-242,649.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00
14 00 001 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
131309	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	1,013,859.00	-999,545.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00	14,314.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	3,852,934.00	0.00	3,852,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,934.00	3,852,934.00	0.00	0.00
132578	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	817,170.00	-817,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	0.00	47,809.00	47,809.00	47,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,809.00	0.00	0.00
132781	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	619,245.00	611,111.00	1,230,356.00	1.62	1,230,354.38	1,230,354.38	837,365.18	0.00	1.62	392,989.20	100.00
133369	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	0.00	686,263.00	686,263.00	209,150.95	477,112.05	477,112.05	477,112.05	0.00	209,150.95	0.00	69.52
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	0.00	1,707,860.00	1,707,860.00	1,683,530.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	1,707,860.00	0.00	0.00
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	0.00	1,048,919.00	1,048,919.00	1,024,589.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	1,048,919.00	0.00	0.00
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	0.00	2,714,486.00	2,714,486.00	2,364,668.97	0.00	0.00	0.00	349,817.03	2,714,486.00	0.00	0.00
133949	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	1,290,366.00	-1,290,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135234	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	0.00	8,359.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
138245	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	829,521.00	-829,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	0.00	810,167.00	297,261.87	512,905.13	512,905.13	0.00	0.00	297,261.87	512,905.13	63.31
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	6,786.00	518,836.00	43,339.71	475,496.29	475,496.29	475,496.29	0.00	43,339.71	0.00	91.65

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/08/2021
HORA : 5:42.49
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43		687,322.00	0.00	687,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,322.00	687,322.00	0.00	0.00
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.		538,771.00	0.00	538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,771.00	538,771.00	0.00	0.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA		624,278.00	0.00	624,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,278.00	624,278.00	0.00	0.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43		0.00	3,079,737.00	3,079,737.00	2,036,068.21	1,043,668.79	1,043,668.79	604,749.97	0.00	2,036,068.21	438,918.82	33.89
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43		4,200,903.00	0.00	4,200,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,903.00	4,200,903.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43		3,702,093.00	0.00	3,702,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,093.00	3,702,093.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43		4,000,000.00	-3,936,328.00	63,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,672.00	63,672.00	0.00	0.00
31359	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA		0.00	54,589.00	54,589.00	0.33	54,588.67	54,588.67	54,588.67	0.00	0.33	0.00	100.00
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA		0.00	53,001.00	53,001.00	38,549.20	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.00	38,549.20	0.00	27.27
TOTAL	14 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		23,498,679.00	2,145,990.00	25,644,669.00	7,753,327.86	3,808,577.11	3,808,577.11	2,463,763.96	14,082,764.03	21,836,091.89	1,344,813.15	14.85
14 00 001 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA												
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO		1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA		3,515,064.00	-1,065,064.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
14 00 001 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA												
133899	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		3,794,070.00	-3,684,904.00	109,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,166.00	109,166.00	0.00	0.00
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.		716,870.00	2,783,887.00	3,500,757.00	983,908.99	2,516,848.01	2,516,848.01	2,114,126.12	0.00	983,908.99	402,721.89	71.89
TOTAL	14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA		4,510,940.00	-901,017.00	3,609,923.00	983,908.99	2,516,848.01	2,516,848.01	2,114,126.12	109,166.00	1,093,074.99	402,721.89	69.72
14 00 001 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO												
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA		0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	31,900,000.33	2,099,999.67	2,099,999.67	2,099,999.67	0.00	31,900,000.33	0.00	6.18
TOTAL	14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO		0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	31,900,000.33	2,099,999.67	2,099,999.67	2,099,999.67	0.00	31,900,000.33	0.00	6.18
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		31,775,768.00	33,937,260.00	65,713,028.00	40,637,237.18	8,425,424.79	8,425,424.79	6,677,889.75	16,650,366.03	57,287,603.21	1,747,535.04	12.82
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL												
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD												
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA		0.00	421,439.00	421,439.00	0.00	421,439.00	421,439.00	421,439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.		632,904.00	-632,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ		343,708.00	0.00	343,708.00	343,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,708.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 1/08/2021
HORA : 5:42.49
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
223891		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	0.00	257,324.00	0.00	257,324.00	257,324.00	0.00	0.00	0.00	257,324.00	100.00
223945		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	5,588,225.00	-3,007,185.00	2,581,040.00	2,581,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,040.00	0.00	0.00
223988		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	4,719,681.00	-1,750,000.00	2,969,681.00	1,656,759.97	1,243,670.03	1,243,670.03	1,243,670.03	69,251.00	1,726,010.97	0.00	41.88
224014		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	3,337,255.00	-2,502,942.00	834,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,313.00	834,313.00	0.00	0.00
224020		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	3,898,297.00	-1,713,297.00	2,185,000.00	1,855,687.56	329,312.44	329,312.44	329,312.44	0.00	1,855,687.56	0.00	15.00
224103		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	5,739,318.00	-3,145,000.00	2,594,318.00	1,578,034.18	1,016,283.82	1,016,283.82	473,587.81	0.00	1,578,034.18	542,696.01	39.10
224123		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	3,440,778.00	-425,452.00	3,015,326.00	3,015,325.35	0.00	0.00	0.00	0.65	3,015,326.00	0.00	0.00
227552		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	1,626,467.00	2,952,034.00	4,578,501.00	4,578,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578,501.00	0.00	0.00
232678		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	1,173,549.00	0.00	1,173,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,549.00	1,173,549.00	0.00	0.00
244266		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	3,401,618.00	-1,780,000.00	1,621,618.00	784,027.15	837,590.85	837,590.85	190,000.55	0.00	784,027.15	647,590.30	51.60
244292		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ	5,475,608.00	-136,328.00	5,339,280.00	5,339,279.51	0.00	0.00	0.00	0.49	5,339,280.00	0.00	0.00
244304		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUMULA	4,166,139.00	-1,957,824.00	2,208,315.00	2,208,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,315.00	0.00	0.00
258925		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	1,811,384.00	291,768.00	2,103,152.00	888,536.45	900,463.55	900,463.55	900,463.55	314,152.00	1,202,688.45	0.00	42.80
261988		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUMULA CHIQUMULA	0.00	1,566,250.00	1,566,250.00	1,246,500.00	0.00	0.00	0.00	319,750.00	1,566,250.00	0.00	0.00
261991		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	0.00	2,055,713.00	2,055,713.00	1,642,286.00	0.00	0.00	0.00	413,427.00	2,055,713.00	0.00	0.00
261999		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	5,613,363.00	0.00	5,613,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,363.00	5,613,363.00	0.00	0.00
262004		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUMULA TOTONICAPAN	5,588,073.00	-3,086,272.00	2,501,801.00	2,501,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,801.00	0.00	0.00
262009		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	4,289,241.00	-2,150,000.00	2,139,241.00	1,839,121.20	300,119.80	300,119.80	200,045.59	0.00	1,839,121.20	100,074.21	14.00
61755		CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD			61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	47,058,922.37	5,306,203.49	5,306,203.49	3,758,518.97	8,737,806.14	55,796,728.51	1,547,684.52	8.60
TOTAL 14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	47,058,922.37	5,306,203.49	5,306,203.49	3,758,518.97	8,737,806.14	55,796,728.51	1,547,684.52	8.60
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA			92,878,700.00	33,937,260.00	126,815,960.00	87,696,159.55	13,731,628.28	13,731,628.28	10,436,408.72	25,388,172.17	113,084,331.72	3,295,219.56	10.80
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA			92,878,700.00	33,937,260.00	126,815,960.00	87,696,159.55	13,731,628.28	13,731,628.28	10,436,408.72	25,388,172.17	113,084,331.72	3,295,219.56	10.80
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
94 07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)												
94 07 001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO												
94 07 001 003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL												
226963		CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 001 EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)			37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/08/2021
HORA : 5:42.49
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	37,121,300.00	-37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	130,000,000.00	-3,184,040.00	126,815,960.00	87,696,159.55	13,731,628.28	13,731,628.28	10,436,408.72	25,388,172.17	113,084,331.72	3,295,219.56	10.83
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	130,000,000.00	-3,184,040.00	126,815,960.00	87,696,159.55	13,731,628.28	13,731,628.28	10,436,408.72	25,388,172.17	113,084,331.72	3,295,219.56	10.83