

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
130705	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	37,623,041.00	-37,623,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171379	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189823	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	76,315,100.00	-76,315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189831	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,750,000.00	-10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	0.00	48,308,364.00	48,308,364.00	430,655.96	43,603,765.07	42,922,197.72	42,893,860.57	4,273,942.97	5,386,166.28	28,337.15	88.85
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	0.00	2,770,179.00	2,770,179.00	0.00	2,720,178.12	2,720,178.12	2,720,178.12	50,000.88	50,000.88	0.00	98.20
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	29,025,000.00	-12,763,021.00	16,261,979.00	0.99	16,219,998.53	16,219,998.53	16,219,998.53	41,979.48	41,980.47	0.00	99.74
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210328	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	15,000,000.00	-14,412,961.00	587,039.00	0.00	238,048.20	238,048.20	238,048.20	348,990.80	348,990.80	0.00	40.55
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	2,623,040.00	2,623,040.00	0.93	1,330,746.18	1,330,746.18	1,330,746.18	1,292,292.89	1,292,293.82	0.00	50.73
229662	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE	0.00	104,711,273.00	104,711,273.00	0.04	104,330,831.28	104,330,831.28	104,330,831.28	380,441.68	380,441.72	0.00	99.64
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	234,124,776.00	-76,474,141.00	157,650,635.00	3,980,374.67	150,670,837.69	150,320,315.09	150,320,315.09	2,999,422.64	7,330,319.91	0.00	95.35
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	92,216,000.00	-88,790,651.00	3,425,349.00	0.00	3,409,101.95	3,409,101.95	3,409,101.95	16,247.05	16,247.05	0.00	99.53
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	560,053,917.00	-223,716,059.00	336,337,858.00	4,411,032.59	322,523,507.02	321,491,417.07	321,463,079.92	9,403,318.39	14,846,440.93	28,337.15	95.59
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
149860	REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	3,300,636.00	-3,300,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207590	REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	23,281,973.00	-23,281,931.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
207593	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	527,289.00	-527,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	48,600,000.00	-42,118,999.00	6,481,001.00	434,166.58	5,190,075.45	5,190,075.45	5,190,075.45	856,758.97	1,290,925.55	0.00	80.08
208647	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	322,223.00	-300,164.00	22,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,059.00	22,059.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
208924	REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	488,888.00	-488,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	1,013,563.00	11,925,407.00	12,938,970.00	4.09	12,938,965.91	12,938,965.91	12,938,965.91	0.00	4.09		0.00 100.00
209024	REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	26,000,000.00	-25,844,900.00	155,100.00	0.00	155,099.74	155,099.74	155,099.74	0.26	0.26		0.00 100.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	0.00	24,135,095.00	24,135,095.00	2,522,157.75	21,612,936.36	21,612,936.36	21,612,936.36	0.89	2,522,158.64		0.00 89.55
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	16,813,563.00	7,698,275.00	24,511,838.00	0.81	23,687,985.56	23,687,985.56	23,687,985.56	823,851.63	823,852.44		0.00 96.64
209051	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	54,304,761.00	-49,191,347.00	5,113,414.00	160,699.68	4,952,713.64	4,952,713.64	4,952,713.64	0.68	160,700.36		0.00 96.86
209446	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	37,200,000.00	-37,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	23,191,912.00	51,028,446.00	74,220,358.00	166.46	73,682,329.34	73,682,329.34	73,682,329.34	537,862.20	538,028.66		0.00 99.28
209678	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	41,347,830.00	-41,347,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
209682	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	50,319,389.00	-50,319,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	11,598,537.00	-6,463,811.00	5,134,726.00	5,000,542.00	0.00	0.00	0.00	134,184.00	5,134,726.00		0.00 0.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	500,000.00	10,128,509.00	10,628,509.00	0.43	10,484,126.50	10,484,126.50	10,484,126.50	144,382.07	144,382.50		0.00 98.64
210559	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	500,000.00	-369,968.00	130,032.00	0.00	130,032.00	130,032.00	130,032.00	0.00	0.00		0.00 100.00
210685	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
210687	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	21,142,858.00	-21,142,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
210688	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	97,000,000.00	-97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
227167	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	8,100,000.00	-8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
227168	REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
227171	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
227173	REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	16,310,985.00	16,310,985.00	0.22	16,310,984.78	16,310,984.78	16,310,984.78	0.00	0.22		0.00 100.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
228160	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA	0.00	10,015,872.00	10,015,872.00	0.00	9,733,357.15	9,733,357.15	9,733,357.15	282,514.85	282,514.85		0.00 97.18
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	9,620,011.00	9,620,011.00	0.00	5,482,727.15	5,482,727.15	5,482,727.15	4,137,283.85	4,137,283.85		0.00 56.99

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO:2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	1,841,836.00	-6,836.00	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,000.00	0.00	0.00
209014	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	477,110.00	4,831,352.00	5,308,462.00	0.00	5,308,460.97	5,308,460.97	5,308,460.97	1.03	1.03		0.00 100.00
209016	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	22,077,494.00	-22,077,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209018	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	559,512.00	-559,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209055	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	347,200.00	-347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209056	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA	0.00	1,778,077.00	1,778,077.00	0.00	1,778,076.20	1,778,076.20	1,778,076.20	0.80	0.80		0.00 100.00
209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	0.00	5,136,043.00	5,136,043.00	0.00	4,999,722.68	4,999,722.68	4,999,722.68	136,320.32	136,320.32	0.00	97.35
209182	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	14,337,262.00	-14,337,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210036	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	18,184,000.00	-18,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227153	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227156	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227157	REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	8,000,000.00	-1,250,829.00	6,749,171.00	826,028.38	5,923,141.83	5,923,141.83	5,923,141.83	0.79	826,029.17	0.00	87.76
227159	REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227160	REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227161	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	6,605,298.00	-6,605,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227163	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227169	REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227170	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227174	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM VIEICHE	7,000,000.00	8,070,020.00	15,070,020.00	0.00	10,714,231.09	10,714,231.09	10,714,231.09	4,355,788.91	4,355,788.91	0.00	71.10
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	0.00	11,158,009.00	11,158,009.00	0.19	11,158,008.13	11,158,008.13	11,158,008.13	0.68	0.87	0.00	100.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	0.00	22,645,173.00	22,645,173.00	0.81	21,953,963.21	21,953,963.21	21,953,963.21	691,208.98	691,209.79	0.00	96.95
228050	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA	0.00	1,814,201.00	1,814,201.00	0.00	1,814,200.75	1,814,200.75	1,814,200.75	0.25	0.25	0.00	100.00
228061	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	0.00	2,583,934.00	2,583,934.00	0.25	2,583,933.11	2,583,933.11	2,583,933.11	0.64	0.89	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228161	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	13,284,577.00	13,284,577.00	0.00	12,580,481.11	12,580,481.11	12,580,481.11	704,095.89	704,095.89	0.00	94.70
228162	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-PRO-16 TRAMO BIFURCACION RN-19 SANARATE - CA-09 NORTE SANARATE EL PROGRESO	0.00	66,866.00	66,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,866.00	66,866.00	0.00	0.00
228187	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SRO-03 TRAMO BIFURCACION CA-01 ORIENTE BARBERENA - DESVIO RD-SRO-13 AMBERES SANTA ROSA	0.00	153,604.00	153,604.00	0.00	76,801.11	76,801.11	97,043.26	76,802.89	76,802.89	-20,242.15	50.00
228196	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	4,414,484.00	4,414,484.00	58,376.15	4,023,697.70	4,023,697.70	4,023,697.70	332,410.15	390,786.30	0.00	91.15
229661	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCC - TAKALIK ABAJ RETALHULEU	0.00	629,999.00	629,999.00	0.19	629,998.81	629,998.81	629,998.81	0.00	0.19	0.00	100.00
261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	0.00	132,493,504.00	132,493,504.00	36,732.68	131,732,912.32	131,732,912.32	131,732,912.32	723,859.00	760,591.68	0.00	99.43
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	181,118,823.00	69,158,585.00	250,277,408.00	2,756,139.80	234,802,190.87	234,802,190.87	234,822,433.02	12,719,077.33	15,475,217.13	-20,242.15	93.82
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
100133	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION	0.00	3,144,082.00	3,144,082.00	0.00	3,144,081.70	3,144,081.70	3,144,081.70	0.30	0.30	0.00	100.00
116529	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	0.00	68,610,918.00	68,610,918.00	0.00	67,524,572.64	67,524,572.64	67,524,572.64	1,086,345.36	1,086,345.36	0.00	98.42
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	23,750,000.00	-8,906,612.00	14,843,388.00	0.00	8,861,404.47	8,861,404.47	8,861,404.47	5,981,983.53	5,981,983.53	0.00	59.70
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	60,000,000.00	-10,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	1,300,000.00	44,765,682.00	46,065,682.00	1.48	45,565,677.27	45,565,677.27	45,565,677.27	500,003.25	500,004.73	0.00	98.91
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASECION COPON SAN JUAN CHACTELA	31,881,336.00	40,491,415.00	72,372,751.00	78,958.00	69,603,190.04	69,603,190.04	69,146,772.57	2,690,602.96	2,769,560.96	456,417.47	96.17
189312	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	22,112,509.00	-20,836,820.00	1,275,689.00	0.00	1,268,633.45	1,268,633.45	1,268,633.45	7,055.55	7,055.55	0.00	99.45
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	24,233,517.00	24,233,517.00	0.00	15,485,005.12	15,485,005.12	15,485,005.12	8,748,511.88	8,748,511.88	0.00	63.90
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	46,050,000.00	-43,535,075.00	2,514,925.00	0.00	1,978,091.26	1,978,091.26	1,978,091.26	536,833.74	536,833.74	0.00	78.65
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	59,067,696.00	59,067,696.00	0.00	59,064,123.43	59,064,123.43	59,064,123.43	3,572.57	3,572.57	0.00	99.99
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS PETEN	0.00	2,053,048.00	2,053,048.00	1,026,524.00	0.00	0.00	0.00	1,026,524.00	2,053,048.00	0.00	0.00
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	1,670,651.00	1,670,651.00	0.00	1,624,906.63	1,624,906.63	1,624,906.63	45,744.37	45,744.37	0.00	97.26
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	55,000,000.00	12,581,974.00	67,581,974.00	750,194.06	66,831,779.94	66,831,779.94	66,831,779.94	0.00	750,194.06	0.00	98.89
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	60,000,000.00	-59,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	0.00	276,141.00	276,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,141.00	276,141.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	41,280,000.00	-28,379,718.00	12,900,282.00	0.52	12,900,281.11	12,900,281.11	12,900,281.11	0.37	0.89	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209148	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209176	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	1,001,000.00	-1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210096	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210220	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	2,368,000.00	-2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	5,000,000.00	62,261,991.00	67,261,991.00	7,382,466.60	59,879,521.20	59,879,521.20	59,879,521.20	3.20	7,382,469.80		89.02
221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	16,100,000.00	-16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221962	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	12,730,500.00	-12,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	40,000,000.00	34,824,642.00	74,824,642.00	921,156.72	73,903,484.71	73,903,484.71	73,903,484.71	0.57	921,157.29		98.77
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	0.00	23,442,381.00	23,442,381.00	0.13	23,442,380.87	23,442,380.87	23,442,380.87	0.00	0.13		100.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	0.00	59,235,432.00	59,235,432.00	0.84	58,922,297.88	58,922,297.88	58,922,297.88	313,133.28	313,134.12		99.47
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	46,783,238.00	46,783,238.00	2,294,105.40	44,489,132.39	44,489,132.39	44,489,132.39	0.21	2,294,105.61		95.10
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	22,331,094.00	22,331,094.00	4,848,226.60	17,022,948.05	17,022,948.05	17,022,948.05	459,919.35	5,308,145.95		76.23
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
245568	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	311,722.00	311,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,722.00	311,722.00		0.00
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	33,517,793.00	25,433,318.00	58,951,111.00	0.02	56,820,046.99	56,820,046.99	56,445,089.78	2,131,063.99	2,131,064.01	374,957.21	96.39
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	27,524,022.00	40,102,131.00	67,626,153.00	15,709,300.00	49,313,595.63	49,313,595.63	48,875,941.31	2,603,257.37	18,312,557.37	437,654.32	72.92

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
95927	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	193,950,000.00	-193,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	674,715,160.00	178,063,348.00	852,778,508.00	38,010,934.37	737,645,154.78	737,645,154.78	736,376,125.78	77,122,418.85	115,133,353.22	1,269,029.00	86.50
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	937,656,832.00	259,909,231.00	1,197,566,063.00	40,767,074.17	1,062,669,527.85	1,062,669,527.85	1,060,630,612.06	94,129,460.98	134,896,535.15	2,038,915.79	88.74
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	2,772,288,284.00	-169,584,886.00	2,602,703,398.00	58,813,284.29	2,356,995,941.14	2,355,963,851.19	2,353,896,598.25	186,894,172.57	246,739,546.81	2,067,252.94	90.52
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
210112	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2,940,000.00	-2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210221	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	1,760,000.00	-1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210222	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	624,000.00	-624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	500,000.00	41,031,818.00	41,531,818.00	0.66	40,989,365.24	40,989,365.24	40,695,950.45	542,452.10	542,452.76	293,414.79	98.69
210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA	0.00	49,985,789.00	49,985,789.00	398,445.19	49,095,170.82	49,095,170.82	49,095,170.82	492,172.99	890,618.18	0.00	98.22
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	47,331,000.00	-47,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	5,000,000.00	14,742,176.00	19,742,176.00	0.89	19,742,174.23	19,742,174.23	19,742,174.23	0.88	1.77	0.00	100.00
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	0.00	41,242,056.00	41,242,056.00	0.00	39,904,212.95	39,904,212.95	39,904,212.95	1,337,843.05	1,337,843.05	0.00	96.76
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	5,200,000.00	53,792,744.00	58,992,744.00	0.05	58,989,456.47	58,989,456.47	58,989,456.47	3,287.48	3,287.53	0.00	99.99
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	63,355,000.00	148,139,583.00	211,494,583.00	398,446.79	208,720,379.71	208,720,379.71	208,426,964.92	2,375,756.50	2,774,203.29	293,414.79	98.69
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
191416	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	15,000,000.00	-14,313,951.00	686,049.00	0.00	686,048.44	686,048.44	686,048.44	0.56	0.56	0.00	100.00
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	78,557,374.00	78,557,374.00	1.84	78,557,372.16	78,557,372.16	78,557,372.16	0.00	1.84	0.00	100.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	15,000,000.00	64,243,423.00	79,243,423.00	1.84	79,243,420.60	79,243,420.60	79,243,420.60	0.56	2.40	0.00	100.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	78,355,000.00	212,383,006.00	290,738,006.00	398,448.63	287,963,800.31	287,963,800.31	287,670,385.52	2,375,757.06	2,774,205.69	293,414.79	99.05
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	1,381,000.00	7,293,763.00	8,674,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674,763.00	8,674,763.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
135234	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	0.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00
138245	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	829,521.00	-829,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150515	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	0.00	40,557.00	40,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,557.00	40,557.00	0.00	0.00
155983	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	810,167.00	-297,261.00	512,906.00	0.00	512,905.13	512,905.13	512,905.13	0.87	0.87	0.00	100.00
170181	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	512,050.00	458,274.00	970,324.00	0.00	970,324.00	970,324.00	970,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224215	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	687,322.00	-687,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224335	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	538,771.00	-538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224376	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	624,278.00	-624,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	0.00	3,079,737.00	3,079,737.00	0.00	3,076,671.92	3,076,671.92	3,076,671.92	3,065.08	3,065.08	0.00	99.99
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	0.00	2,037,133.00	2,037,133.00	0.00	2,037,131.18	2,037,131.18	2,037,131.18	1.82	1.82	0.00	100.00
225691	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	5,237,501.00	5,237,501.00	0.00	5,237,500.41	5,237,500.41	5,237,500.41	0.59	0.59	0.00	100.00
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	0.00	1,044,862.00	1,044,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,862.00	1,044,862.00	0.00	0.00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	4,200,903.00	-4,000,000.00	200,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,903.00	200,903.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	3,702,093.00	-2,144,999.00	1,557,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,094.00	1,557,094.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	4,000,000.00	-3,936,328.00	63,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,672.00	63,672.00	0.00	0.00
31359	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	54,589.00	54,589.00	0.00	54,588.67	54,588.67	54,588.67	0.33	0.33	0.00	100.00
7325	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	0.00	14,452.00	14,452.00	0.00	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.20	0.20	0.00	100.00
TOTAL	14 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	23,498,679.00	1,687,236.00	25,185,915.00	0.00	20,304,367.91	20,304,367.91	20,304,367.91	4,881,547.09	4,881,547.09	0.00	80.62
14 00 001 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
170167	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	3,515,064.00	-1,065,064.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
14 00 001 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
133899	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	3,794,070.00	-3,684,904.00	109,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,166.00	109,166.00	0.00	0.00
150509	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45	0.00	29,442.00	29,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,442.00	29,442.00	0.00	0.00
170188	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	716,870.00	2,845,802.00	3,562,672.00	0.00	3,562,671.99	3,562,671.99	3,562,671.99	0.01	0.01	0.00	100.00
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	2,725,227.00	2,725,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,227.00	2,725,227.00	0.00	0.00
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,477,935.60	2,477,935.60	2,477,935.60	22,064.40	22,064.40	0.00	99.12
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	0.00	2,303,389.00	2,303,389.00	0.00	2,045,794.66	2,045,794.66	2,045,794.66	257,594.34	257,594.34	0.00	88.82
TOTAL	14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	4,510,940.00	6,718,956.00	11,229,896.00	0.00	8,086,402.25	8,086,402.25	8,086,402.25	3,143,493.75	3,143,493.75	0.00	72.01
14 00 001 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	0.00	12,270,306.00	12,270,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,306.00	12,270,306.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	0.00	12,270,306.00	12,270,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,306.00	12,270,306.00	0.00	0.00
14 00 001 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO											
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	49,796,722.00	49,796,722.00	0.00	34,295,438.32	34,295,438.32	42,296,863.80	15,501,283.68	15,501,283.68	-8,001,425.48	68.87
TOTAL	14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	0.00	49,796,722.00	49,796,722.00	0.00	34,295,438.32	34,295,438.32	42,296,863.80	15,501,283.68	15,501,283.68	-8,001,425.48	68.87
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	31,775,768.00	69,157,071.00	100,932,839.00	0.00	62,686,208.48	62,686,208.48	70,687,633.96	38,246,630.52	38,246,630.52	-8,001,425.48	62.11
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
206196	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	0.00	421,439.00	421,439.00	0.00	421,439.00	421,439.00	421,439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
209400	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	632,904.00	-632,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223854	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	343,708.00	865,822.00	1,209,530.00	0.00	1,209,529.96	1,209,529.96	1,209,529.96	0.04	0.04	0.00	100.00
223891	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	257,324.00	1,362,920.00	1,620,244.00	0.00	1,620,239.37	1,620,239.37	1,620,239.37	4.63	4.63	0.00	100.00
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	5,588,225.00	-2,703,566.00	2,884,659.00	0.00	2,884,655.36	2,884,655.36	2,884,655.36	3.64	3.64	0.00	100.00
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	4,719,681.00	-698,516.00	4,021,165.00	0.00	4,019,565.30	4,019,565.30	4,019,565.30	1,599.70	1,599.70	0.00	99.96
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	3,337,255.00	-2,698,974.00	638,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,281.00	638,281.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	3,898,297.00	444,714.00	4,343,011.00	0.00	3,546,010.67	3,546,010.67	3,546,010.67	797,000.33	797,000.33	0.00	81.65
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	5,739,318.00	-1,623,168.00	4,116,150.00	0.00	3,781,217.80	3,781,217.80	3,781,217.80	334,932.20	334,932.20	0.00	91.86
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	3,440,778.00	-323,265.00	3,117,513.00	0.00	2,638,982.01	2,638,982.01	2,638,982.01	478,530.99	478,530.99	0.00	84.65

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL13-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		130,000,000.00	36,989,379.00	166,989,379.00	0.00	120,097,210.33	120,097,210.33	128,098,635.81	46,892,168.67	46,892,168.67	-8,001,425.48	71.92
1113-0013- 209	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-											
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00	SIN SUBPROGRAMA											
16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION											
171980	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	2,275,992.00	0.00	2,275,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,992.00	2,275,992.00	0.00	0.00
184337	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	842,402.00	0.00	842,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,402.00	842,402.00	0.00	0.00
58761	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	8,564,037.00	0.00	8,564,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,564,037.00	8,564,037.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00	SIN SUBPROGRAMA	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL13-0013- 209	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	-668,369.00	1,331,631.00	0.00	666,904.22	666,904.22	666,904.22	664,726.78	664,726.78	0.00	50.08
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
149702	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
257874	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	881,723.00	881,723.00	0.00	786,139.95	786,139.95	786,139.95	95,583.05	95,583.05	0.00	89.16
257881	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	1,072,614.00	1,072,614.00	0.00	942,395.14	942,395.14	942,395.14	130,218.86	130,218.86	0.00	87.86
257882	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	938,051.00	938,051.00	0.00	843,690.20	843,690.20	843,690.20	94,360.80	94,360.80	0.00	89.94
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	1,063,115.00	1,063,115.00	0.00	956,116.65	956,116.65	956,116.65	106,998.35	106,998.35	0.00	89.94
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00	762,683.00	762,683.00	762,683.00	85,317.00	85,317.00	0.00	89.94

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
262103	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	800,000.00	-653,196.00	146,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,804.00	146,804.00	0.00	0.00
262104	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262105	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	700,000.00	-128,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00
262106	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262107	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	620,856.13	620,856.13	620,856.13	79,143.87	79,143.87	0.00	88.69
262108	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262109	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71361	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,530,788.54	17,530,788.54	17,530,788.54	12,469,211.46	12,469,211.46	0.00	58.44
TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,530,788.54	17,530,788.54	17,530,788.54	12,469,211.46	12,469,211.46	0.00	58.44
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,530,788.54	17,530,788.54	17,530,788.54	12,469,211.46	12,469,211.46	0.00	58.44
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,530,788.54	17,530,788.54	17,530,788.54	12,469,211.46	12,469,211.46	0.00	58.44
TOTAL 2013-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	17,530,788.54	17,530,788.54	17,530,788.54	12,469,211.46	12,469,211.46	0.00	58.44
1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-												
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
18 00 SIN SUBPROGRAMA												
18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
18 00 001 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
133043	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	5,973,983.00	-5,973,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133210	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	475,807.00	-475,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205031	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	10,590,000.00	-10,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55903	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	2,535,000.00	-2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 SIN SUBPROGRAMA		19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
		19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2013-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-												
		19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	18,725,000.00	9,141,902.00	27,866,902.00	0.00	27,866,900.65	27,866,900.65	27,866,900.65	1.35	1.35	0.00	100.00
TOTAL	11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	18,725,000.00	9,141,902.00	27,866,902.00	0.00	27,866,900.65	27,866,900.65	27,866,900.65	1.35	1.35	0.00	100.00
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	18,725,000.00	14,141,902.00	32,866,902.00	0.00	27,866,900.65	27,866,900.65	27,866,900.65	5,000,001.35	5,000,001.35	0.00	84.79
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESQUINTLA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
122576	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	56,100.00	-56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	3,471,800.00	7,499,898.00	10,971,698.00	0.00	10,971,697.48	10,971,697.48	10,971,697.48	0.52	0.52	0.00	100.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	29,775,000.00	26,003,460.00	55,778,460.00	0.00	55,683,695.35	55,683,695.35	55,683,695.35	94,764.65	94,764.65	0.00	99.83
137342	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	535,321.00	23,141,514.00	23,676,835.00	0.00	17,886,229.31	17,886,229.31	17,886,229.31	5,790,605.69	5,790,605.69	0.00	75.54
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	464,679.00	5,956,763.00	6,421,442.00	0.00	4,037,390.96	4,037,390.96	4,037,390.96	2,384,051.04	2,384,051.04	0.00	62.87
154983	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	26,700.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	207,000.00	50,860,583.00	51,067,583.00	0.00	50,895,959.50	50,895,959.50	50,895,959.50	171,623.50	171,623.50	0.00	99.66
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	518,900.00	4,786,999.00	5,305,899.00	0.00	3,019,302.00	3,019,302.00	3,019,302.00	2,286,597.00	2,286,597.00	0.00	56.90
156117	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	2,953,000.00	-2,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	0.00	15,724,181.00	15,724,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724,181.00	15,724,181.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	38,048,000.00	130,898,098.00	168,946,098.00	0.00	142,494,274.60	142,494,274.60	142,494,274.60	26,451,823.40	26,451,823.40	0.00	84.34

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	38,048,000.00	133,858,098.00	171,906,098.00	0.00	142,494,274.60	142,494,274.60	142,494,274.60	29,411,823.40	29,411,823.40	0.00	82.89
TOTAL	11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	56,773,000.00	148,000,000.00	204,773,000.00	0.00	170,361,175.25	170,361,175.25	170,361,175.25	34,411,824.75	34,411,824.75	0.00	83.20
11 02		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA											
11 02 001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
155004		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02 002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
267349		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	58,313,000.00	148,000,000.00	206,313,000.00	0.00	170,361,175.25	170,361,175.25	170,361,175.25	35,951,824.75	35,951,824.75	0.00	82.57
13		SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00		SIN SUBPROGRAMA											
13 00 001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
13 00 001 001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
280600		CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 07		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)											
94 07 001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO											
94 07 001 002		CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA											
226898		CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001 002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	178,313,000.00	30,000,000.00	208,313,000.00	0.00	170,361,175.25	170,361,175.25	170,361,175.25	37,951,824.75	37,951,824.75	0.00	81.78