

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	232	0	0.00	69,518,786.00	77,971,111.00	18,369,622.19	23.56	
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	232	0	0.00					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,080	0	0.00	160,797,783.00	152,345,458.00	41,588,155.23	27.30	
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,080	0	0.00					
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA														
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P													
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												
		1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA		210328	METRO	90	0	0	0.00					
		2	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO		24234	KILÓMETRO	9	8	0	0.00					
		3	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA		209196	METRO	1,000	0	0	0.00					
		4	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.		209134	METRO	150	0	0	0.00					
		5	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)		60132	KILÓMETRO	3	3	1	48.67					
		6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS		189831	METRO	126	38	0	0.00					
		7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR		189823	METRO	100	35	0	0.00					
		8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.		130705	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
		75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.		171379	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
		76	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE		229662	KILÓMETRO	0	9	0	0.00					

PAGINA 2 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0	41	0	0.00				
					78	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	53	0	0.00				
					81	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	0	0	0.00				
					82	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	35	0	0.00				
					83	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	0	0	0.00				
					84	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							503,553,422.00	630,558,193.00	172,944,236.84	27.43
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14	56	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12	12	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					17 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					18 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4	19	0	0.00				
					19 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
					20 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12	9	0	0.00				
					21 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12	6	0	0.00				
					24 REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					25 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					26 REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17	13	0	0.00				
					27 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					28 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					29 REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					76 REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					101 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					102 REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					103 REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
					104 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					105 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO	229052	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					106 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0	13	0	0.00				
					107 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUMULA	245554	KILÓMETRO	0	15	0	0.00				
					108 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0	3	3	84.67				
					110 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	3	3	91.67				
					111 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					112 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					113 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					114 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					115 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					116 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					117 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUMULA	245554	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

PAGINA 5 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0	10	4	39.10				
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					120	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					121	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	0	3	2	57.00				
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					123	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					124	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								771,024,113.00	523,422,896.00	89,474,745.31	17.09
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12	3	1	33.00				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5	1	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18	10	3	30.40				
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18	3	2	83.00				
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				

PAGINA 6 **DE** 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0	10	0	0.10				
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	2	2	85.50				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								81,822,849.00	81,822,849.00	21,987,593.34	26.87
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								81,822,849.00	81,822,849.00	21,987,593.34	26.87
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5	4	0	0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								181,118,823.00	250,734,250.00	124,071,076.34	49.48
					43	REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					44	REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					45	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13	1	0	0.00				
					46	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					47	REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					48	REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17	17	0	0.00				
					49	REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
					50	REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16	0	0	0.00				
					51	REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18	0	0	0.00				
	106					REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
	107					REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12	4	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					108 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15	15	0	0.00				
					110 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14	14	0	0.00				
					111 REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					112 REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					113 REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					114 REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8	8	0	0.00				
					115 REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					116 REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11	11	0	0.00				
					117 REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	9	0	0.00				
					119 REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	208417	KILÓMETRO	0	4	2	42.75				
					120 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCuentros COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	0	26	14	53.81				
					121 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					122 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					123 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					124 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					125 REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					126 REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					127 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					128 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0	1	1	57.00				
					129 REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	208875	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							674,715,160.00	678,820,240.00	276,237,884.97	40.69
					52 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4	6	1	24.50				
					53 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7	12	6	51.25				
					54 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					56 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
					58 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASECION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17	6	3	45.67				
					59 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					60 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	5	1	23.20				
					61 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					62 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					63 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					64 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					65 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1	1	0	0.00				
					66 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					67 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21	11	0	0.00				
					81 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
					82 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					93 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13	0	0	0.00				
					119 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	9	0	0.00				
					120 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					121 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					122 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					123 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	7	1	20.14				
					126 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					127 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					128 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					129	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION	100133	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					131	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0	2	1	43.50				
					132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0	9	2	24.22				
					133	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	3	0	10.67				
					138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	6	0	0.00				
					139	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	6	0	0.00				
					140	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	9	0	0.00				
					141	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	10	0	0.00				
					142	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					143	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							63,355,000.00	101,450,513.00	74,468,400.41	73.40	
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							63,355,000.00	101,450,513.00	74,468,400.41	73.40	
		000	001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							63,355,000.00	101,450,513.00	74,468,400.41	73.40	
				68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
				70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
				71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	7	0	0.00				
				119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
				120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0	4	1	15.50				
				121	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
				122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0	5	5	92.60				
				123	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	0	7	2	31.00				
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							15,000,000.00	38,183,980.00	22,615,277.42	59.23
				72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
				73	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00
				84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80	80	0	0.00				
Total					11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>71,651,054,155.00</u>	<u>76,799,109,822.00</u>	<u>24,587,157,804.36</u>	<u>32.01</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
02					ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
				001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
				74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200	161	0	0.00				
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	96,000,000.00	1,364,828.54	1.42
				001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	96,000,000.00	1,364,828.54	1.42
				000	001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	96,000,000.00	1,364,828.54	1.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25	21	0	0.00				
					96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58	0	0	0.00				
					97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80	0	0	0.00				
10					ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	8,799,115.00	0.00	0.00
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS								0.00	8,799,115.00	0.00	0.00
				3	Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito											
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	13,514,457.95	0.00
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	0.00	13,514,457.95	0.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA											
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA											
				001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A								0.00	-62,000,000.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	-62,000,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SALQUIL RUTA RD QUI 27 KM 268 NEBAJ QUICHE								0	0	0	0.00
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SWITCH RUTA RD IZB 25 KM 258 8 MORALES IZABAL								0	0	0	0.00
				3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA								0	0	0	0.00
				4	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO BLANCO RUTA RN 7W KM 278 28 CUNEN QUICHE								0	0	0	0.00
Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								698,219,926.00	459,019,041.00	36,582,715.68	7.97			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									22,640,880.00	22,640,880.00	6,082,455.28	26.86
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	93	102	1	0.98				
		9	Dirección y coordinación			0	EVENTO	93	102	1	0.98				
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00
		1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento			0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00				
		2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento			0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									1,253,705,236.00	1,129,254,500.00	493,447,525.73	43.70
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)			0	KILÓMETRO	5,932	5,932	2,437	41.08				
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)			0	KILÓMETRO	5,932	5,932	2,437	41.08				
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA											10,000,000.00	10,000,000.00	1,511,330.60	15.11
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)									10,000,000.00	10,000,000.00	1,511,330.60	15.11
		1	Red vial rural con servicios de mantenimiento			0	DOCUMENTO	10	10	2	20.00				
		4	Red vial rural con servicios de mantenimiento			0	DOCUMENTO	10	10	2	20.00				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									430,457,884.00	416,191,292.00	189,130,885.50	45.44
		1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)			0	KILÓMETRO	4,195	4,195	1,593	37.97				
		2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)			0	KILÓMETRO	4,195	4,195	1,593	37.97				
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												3,454,088,000.00	3,176,653,344.00	1,380,344,394.22	43.45
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									0.00	10,000,000.00	16,183,243.45	161.83
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				METRO CUADRADO	0	56,132	40,208	71.63				
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				METRO CUADRADO	0	56,132	40,208	71.63				
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												0.00	20,000,000.00	32,366,486.90	161.83
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)											0.00	138,717,328.00	117,732,324.90	84.87
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA									0.00	138,717,328.00	117,732,324.90	84.87
		1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA				DOCUMENTO	0	81	39	48.15				
		2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA				DOCUMENTO	0	81	39	48.15				
Total 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	277,434,656.00	235,464,649.80	84.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												14,792,315.00	14,941,817.00	4,457,851.19	29.83
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142	120	0	0.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142	120	0	0.00								
	002	000	REGULACION DE TRANSPORTE												3,362,685.00	3,213,183.00	512,737.57	15.96
		1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera			0	DOCUMENTO	17,600	100	30	30.00							
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	700	100	30	30.00							
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano			0	EVENTO	1,520	1,400	360	25.71							
Total		12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												39,672,685.00	39,523,183.00	10,453,915.09	26.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							169,118,454.00	173,204,831.00	49,780,334.16	28.74
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,218	44	3.61				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,218	44	3.61				
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							72,859,140.00	46,866,448.00	3,727,772.01	7.95
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083	7,000	2,008	28.69				
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624	1,490,570	411,025	27.58				
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150	1,474,717	421,185	28.56				
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	9,871,192	28.56				
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	7,755,826	31.51				
				6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305	520	146	28.08				
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102	165	39	23.64				
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676	6,315	1,823	28.87				
				003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,827,600.00	11,827,600.00	0.00	0.00
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	21,343	32.20				
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	21,343	32.20				
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							15,452,806.00	20,914,121.00	2,010,923.90	9.62
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	150,020	49,639	33.09				
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	150,020	49,639	33.09				
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												975,670,840.00	786,824,688.00	133,404,692.20	16.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							149,000,000.00	203,758,734.00	105,757,499.03	51.90
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	537	347	27	7.78				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	39	169	6	3.55				
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0	14,094	0	0.00				
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	498	178	21	11.80				
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0	535	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							251,085.00	0.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							251,085.00	0.00	0.00	0.00
		23			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							23,498,679.00	21,540,833.00	4,139,960.66	19.22
		1			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356	0	0	0.00				
		3			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144	0	0	0.00				
		4			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752	0	0	0.00				
		5			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486	1,486	0	0.00				
		6			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72	180	154	85.74				
		7			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375	154	154	100.00				
		8			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213	351	256	72.95				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	0	0	0.00				
					12 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0	307	0	0.00				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0	786	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0	742	0	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0	29	0	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0	864	0	0.00				
					19 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0	1,786	0	0.00				
					20 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
					21 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0	488	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				23	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				24	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0	776	0	0.00				
				25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
				26	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
				27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				28	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				29	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	0	18	0	0.00				
				30	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
				31	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	0	1,101	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							3,515,064.00	3,515,064.00	0.00	0.00
				12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
				13	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	0	700	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							4,510,940.00	4,448,200.00	2,331,031.21	52.40
				24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	1,000	383	38.30				
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							0.00	34,000,000.00	6,003,466.94	17.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034 METRO CUADRADO	0	9,714	1,756	18.07				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							61,102,932.00	61,102,932.00	14,561,101.06	23.83
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							61,102,932.00	61,102,932.00	14,561,101.06	23.83
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854 METRO CUADRADO	480	98	87	88.98				
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400 METRO CUADRADO	883	0	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123 METRO CUADRADO	480	862	483	56.06				
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891 METRO CUADRADO	359	74	51	69.00				
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103 METRO CUADRADO	555	714	379	53.03				
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020 METRO CUADRADO	347	624	207	33.23				
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014 METRO CUADRADO	278	238	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988 METRO CUADRADO	392	848	532	62.71				
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945 METRO CUADRADO	555	738	246	33.28				
					22	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304 METRO CUADRADO	0	631	46	7.26				
					23	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	262004 METRO CUADRADO	0	715	120	16.85				
					24	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266 METRO CUADRADO	0	524	194	37.04				
					25	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292 METRO CUADRADO	0	1,526	102	6.71				
					26	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991 METRO CUADRADO	0	1,173	0	0.00				
					27	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196 DOCUMENTO	0	241	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196 DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					29	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988 METRO CUADRADO	0	448	49	10.88				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				30	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0	587	0	0.00				
				31	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	6,746	0	0.00				
				32	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	4,286	0	0.00				
				33	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV							0.00	2,208,931.00	179,029.93	8.10
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN							0.00	2,208,931.00	179,029.93	8.10
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0	403	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	228	0	0.00				
Total					14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>2,744,914,095.00</u>	<u>2,998,076,422.00</u>	<u>967,461,995.22</u>	<u>32.27</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
	001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
	000	003			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
				22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606	0	0	0.00				
Total					94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												2,762,372.00	5,270,332.00	1,790,248.90	33.97
	1		Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	175	64	36.57								
	2		Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	175	64	36.57								
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												3,662,252.00	3,425,404.00	871,818.72	25.45
	1		Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión		0	PERSONA	1,643	961	300	31.22								
	4		Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales		0	PERSONA	1,414	774	239	30.88								
	5		Tecnicos con registro en radio y/o television		0	PERSONA	8	3	1	33.33								
	6		Locutores registrados en radio y/o television		0	PERSONA	221	184	60	32.61								
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,704,264.00	1,493,466.39	26.18
	1		Servicios de radiodifusión		0	EVENTO	54,318	56,920	19,136	33.62								
	2		Programas radiales a control remoto difundidos		0	EVENTO	2,752	2,818	940	33.36								
	3		Programas radiales difundidos		0	EVENTO	15,976	13,802	4,496	32.57								
	4		Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas		0	EVENTO	35,590	40,300	13,700	34.00								
Total		15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												42,475,256.00	47,059,336.00	13,041,638.24	27.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												4,181,840.00	3,998,407.00	1,254,123.18	31.37
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34	103	1	0.97								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34	103	1	0.97								
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE												3,007,160.00	3,190,593.00	1,200,288.90	37.62
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	2,732	1,283	484	37.72								
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	2,555	1,200	466	38.83								
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	24	11	3	27.27								
		5	Hogares con monitoreo del servicio de cable		0	EVENTO	7,666	3,600	1,113	30.92								
		6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable		0	ENTIDAD	152	71	15	21.13								
Total		21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												23,399,480.00	23,949,779.00	8,509,690.86	35.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																			
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												19,236,360.00	23,372,447.00	7,230,307.41	30.94	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	689	131	19.01									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	689	131	19.01									
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												27,445,651.00	29,282,967.00	4,225,428.00	14.43	
		1	Boletines con información climática		0	DOCUMENTO	16,150	13,093	2,496	19.06									
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771	8,399	1,757	20.92									
		3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379	4,694	739	15.74									
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												19,097,523.00	20,616,516.00	1,570,333.32	7.62	
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002	7,109	2,163	30.43									
		2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606	6,715	1,988	29.61									
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396	394	175	44.42									
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												18,606,466.00	20,614,070.00	2,688,336.20	13.04	
		1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736	8,523	848	9.95									
		2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672	2,430	312	12.84									
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas		0	DOCUMENTO	2,853	3,835	516	13.46									
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211	2,258	20	0.89									
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI													11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00	
		000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION												11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
			1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA		58761	METRO CUADRADO	810	405	0	0.00								
			2	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA		184337	METRO CUADRADO	53	112	0	0.00								
			3	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH		171980	METRO CUADRADO	153	177	0	0.00								
Total	16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROL													287,575,399.00	313,946,916.00	42,601,243.58	13.57	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:					2021	DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183	890	467	52.47	26,773,978.00	29,117,011.00	5,205,403.59	17.88	
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183	890	467	52.47					
	002	000	SERVICIOS POSTALES													
		1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados			0	PERSONA	461,402	671,016	144,834	21.58	16,015,842.00	17,922,809.00	4,274,307.98	23.85	
		2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados			0	PERSONA	461,402	671,016	144,834	21.58					
Total	17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											<u>85,579,640.00</u>	<u>94,079,640.00</u>	<u>18,959,423.14</u>	<u>20.15</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												15,157,450.00	15,157,450.00	4,073,426.27	26.87
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	89	33	37.08								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	89	33	37.08								
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,421,161.00	2,403,061.00	411,268.60	17.11
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación			0	DOCUMENTO	108	18	8	44.44							
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas			0	DOCUMENTO	100	10	7	70.00							
		3	Licencias emitidas a proveedores satelitales			0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales			0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00							
		5	Monitoreo al espectro radioeléctrico			0	EVENTO	170	170	74	43.53							
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	2,400,489.00	702,909.00	29.28
		1	Recursos de telefonía regulados			0	DOCUMENTO	4,330	5,145	1,750	34.01							
		2	Operadores de telefonía registrados			0	REGISTRO	110	202	82	40.59							
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales			0	DOCUMENTO	95	113	40	35.40							
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales			0	DOCUMENTO	35	32	10	31.25							
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles			0	DOCUMENTO	4,200	5,000	1,700	34.00							
Total	22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												54,332,650.00	54,332,650.00	13,717,740.54	25.25	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:					2021	DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-															
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									5,499,709.00	5,499,709.00	1,346,246.10	24.48
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	25	0	0.00				
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	25	0	0.00				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,500,291.00	2,500,291.00	405,486.02	16.22
		1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	22	0	0.00				
		2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	22	0	0.00				
Total 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												16,000,000.00	16,000,000.00	3,503,464.24	21.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							12,653,755.00	14,253,755.00	4,214,380.51	29.57
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	185	321	100	31.15				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	185	321	100	31.15				
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							96,245.00	496,245.00	30,729.76	6.19
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	900	185	20.56				
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800	900	185	20.56				
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,250,000	600,000	48.00				
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							30,000,000.00	30,000,000.00	9,432,347.73	31.44
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							30,000,000.00	30,000,000.00	9,432,347.73	31.44
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350	1,565	2,350	150.16				
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00				
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00				
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00				
		6			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262101	METRO CUADRADO	0	331	0	0.00				
		7			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	METRO CUADRADO	0	2,677	0	0.00				
		8			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	METRO CUADRADO	0	1,256	0	0.00				
		9			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	METRO CUADRADO	0	1,201	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					10 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257890	METRO	0	1,394	0	0.00				
					ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE		CUADRADO								
					FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA										
					11 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257899	METRO	0	1,609	0	0.00				
					ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					12 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257901	METRO	0	1,169	0	0.00				
					ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II		CUADRADO								
					ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA										
					13 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257874	METRO	0	1,221	0	0.00				
					ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					14 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257874	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					15 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257881	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II		CUADRADO								
					ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA										
					16 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257882	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05		CUADRADO								
					ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA										
					17 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257883	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA		CUADRADO								
					GUATEMALA										
					18 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257890	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE		CUADRADO								
					FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA										
					19 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257899	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					20 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	257901	METRO	0	0	0	0.00				
					ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II		CUADRADO								
					ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA										
					21 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	261514	METRO	0	361	59	16.34				
					ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO		CUADRADO								
					(18), GUATEMALA, GUATEMALA										
					22 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	261523	METRO	0	395	252	63.81				
					ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
Total	20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										<u>685,596,245.00</u>	<u>689,996,245.00</u>	<u>216,032,600.36</u>	<u>31.31</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 29 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							25,948,705.00	25,680,625.00	5,446,479.04	21.21
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	789	2	0.25				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	789	2	0.25				
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	47,319,375.00	13,439,975.39	28.40
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000	364,190	125,962	34.59				
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000	74,190	29,290	39.48				
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000	8,384	2,780	33.16				
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	290,000	96,672	33.34				
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000	3,500	1,168	33.37				
				001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	13,319,790.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	13,319,790.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00				
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270	910	0	0.00				
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	1,648	0	0.00				
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952	5,952	0	0.00				
Total 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												365,453,045.00	341,237,285.00	78,092,835.03	22.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 30 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							11,910,440.00	13,060,450.00	2,502,541.26	19.16
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	1	12.50				
		3			Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	30	26.79				
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	8	1	12.50				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
			79		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	0	224	0	0.00				
		000	003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							18,725,000.00	27,866,902.00	9,141,900.65	32.81
			1		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4	2	0	0.00				
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							38,048,000.00	148,906,098.00	31,285,974.96	21.01
		000	003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							38,048,000.00	148,906,098.00	31,285,974.96	21.01
			2		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6	1	0	0.00				
			3		MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
			4		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
			5		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
			6		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
			7		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
			8		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 31 DE 33
 FECHA 6/09/2021
 HORA 17:35.55
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24	0	0	0.00			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7	0	0	0.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23	1	0	0.00			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4	0	0	0.00			
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0	6	0	0.00			
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	0	1	0	13.00			
					130	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	8	0	0.00			
					134	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	0	1	0	49.00			
					135	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	0	2	1	32.00			
					136	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					137	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0	2	0	0.00			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573	2,573	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					Total	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
					003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										
						1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24	20	0	0.00				
						2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24	20	0	0.00				
						3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24	24	0	0.00				
						4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50	50	0	0.00				
					Total	19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN												
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
						1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	255	76	29.80				
						2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	255	76	29.80				
					Total	20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)												
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO												
			000	002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA												
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121	0	0	0.00						
					Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 33 DE 33
FECHA 6/09/2021
HORA 17:35.55
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA															
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92	215	0	0.00	53,496,800.00	53,496,800.00	5,687,808.70	10.63	
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92	215	0	0.00					
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	19,527	26,850	1,881	7.01	555,903,200.00	555,903,200.00	122,386,656.25	22.02	
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	358	407	9	2.21					
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	273	273	0	0.00					
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	115	115	0	0.00					
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	10,205	12,440	418	3.36					
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	8,576	13,615	1,454	10.68					
	Total	19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA												
											3,442,412,800.00	3,442,412,800.00	745,695,554.90	21.66	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)														
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA												
		3	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	336	0	0.00	0.00	12,927,265.00	646,800.00	5.00		
	Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
											0.00	12,927,265.00	646,800.00	5.00	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera