

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	232	228	98.28	69,518,786.00	69,204,803.00	59,580,734.80	86.09	
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	232	228	98.28					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,080	1,595	76.68	160,797,783.00	141,620,728.00	130,341,169.89	92.04	
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,080	1,595	76.68					
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA														
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P													
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												
		1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA		210328	METRO	90	0	0	0.00					
		2	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO		24234	KILÓMETRO	9	6	6	107.67					
		3	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA		209196	METRO	1,000	0	0	0.00					
		4	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.		209134	METRO	150	0	0	0.00					
		5	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)		60132	KILÓMETRO	3	1	1	146.00					
		6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS		189831	METRO	126	0	0	0.00					
		7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR		189823	METRO	100	0	0	0.00					
		8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.		130705	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
		75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.		171379	KILÓMETRO	4	0	0	0.00					
		76	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE		229662	KILÓMETRO	0	12	3	23.00					

PAGINA 2 DE 38
FECHA 12/01/2022
HORA 14:44.17
REPORTE: R00820869.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		77			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0	61	28	46.16				
		78			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
		80			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	97	0	0.00				
		81			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	0	0	0.00				
		82			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	35	0	0.00				
		83			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	0	0	0.00				
		84			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	39	0	0.00				
		85			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	89	0	0.00				
		86			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	39	0	0.00				
		87			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
		88			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	231	0	0.00				
		89			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
		90			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
		91			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
		92			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	0	15	0	0.00				
		93			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
		94			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
		95			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0	0	0	0.00				
		96			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					97	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	0	0	0	0.00				
					98	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0	0	0	0.00				
					99	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							503,553,422.00	626,268,517.00	601,502,591.04	96.05
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14	0	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					14	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					15	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					16	REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					17	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					18	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4	23	10	42.22				
					19	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					20	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					21 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12	9	7	73.44				
					24 REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					25 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					26 REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17	2	2	102.50				
					27 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					28 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					29 REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					76 REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					101 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					102 REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					103 REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15	0	0	0.00				
					104 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					105 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO	229052	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					106 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0	24	1	4.50				
					107 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0	26	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					108	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	3	0	0.00			
					109	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0	9	3	28.22			
					110	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	16	12	75.19			
					111	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	11	3	28.27			
					112	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	7	3	42.71			
					113	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	7	0	0.00			
					114	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	2	0	0.00			
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0	6	0	0.00			
					116	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	0	4	2	53.75			
					117	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0	19	10	53.58			
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0	3	0	0.00			
					120	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	0	5	2	37.60			
					121	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	0	4	3	81.50			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	4	2	62.25				
					123	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	63	0	0.00				
					124	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					125	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					126	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					127	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					128	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					129	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					130	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					131	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					132	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000		003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								771,024,113.00	424,280,960.00	370,300,315.23	87.28
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12	4	3	79.75				
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5	1	0	0.00				
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18	9	9	99.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18	5	2	49.80			
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6	0	0	0.00			
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15	0	1	0.00			
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0	20	2	10.45			
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	6	2	29.33			
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0	12	0	0.00			
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0	12	0	0.00			
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					127	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0	6	0	0.00			
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	18,250,000.00	0.00	0.00
					1	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0	1	0	0.00			
					2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0	1	0	0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20	95.46
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20	95.46
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5	4	3	63.25			
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5	7	2	32.14			
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							181,118,823.00	250,277,408.00	234,802,190.87	93.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					43 REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					44 REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					45 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13	0	0	0.00				
					46 REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					47 REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12	0	0	0.00				
					48 REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					49 REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					50 REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16	0	0	0.00				
					51 REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18	0	0	0.00				
					106 REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10	13	0	0.00				
					107 REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12	3	0	0.00				
					108 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15	2	0	0.00				
					110 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14	0	0	0.00				
					111 REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
					112 REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5	3	3	111.67				
					113 REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8	11	0	0.00				

PAGINA 9 DE 38
FECHA 12/01/2022
HORA 14:44.17
REPORTE: R00820869.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					114	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					115	REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					116	REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFRUCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11	13	0	0.00				
					117	REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					118	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	13	0	0.00				
					119	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	208417	KILÓMETRO	0	5	3	51.80				
					120	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	0	20	16	82.25				
					121	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0	2	2	85.50				
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0	6	4	74.83				
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					124	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	3	2	62.67				
					125	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					126	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					127	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					128	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0	1	1	57.00				
					129	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	208875	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					131	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					132	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					133	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUTLA	209012	KILÓMETRO	0	1	0	0.00			
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							674,715,160.00	852,778,508.00	737,645,154.78	86.50
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4	10	7	67.50			
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7	15	10	69.27			
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15	0	0	0.00			
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	6	0	0.00			
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17	13	10	73.46			
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1	2	2	90.50			
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	12	4	37.17			
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6	0	0	0.00			
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3	0	0	0.00			
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5	0	0	0.00			
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1	0	0	0.00			
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1	0	0	0.00			
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8	0	0	0.00			
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21	12	9	71.50			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					81 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4	1	1	109.00				
					82 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3	1	2	159.00				
					93 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13	0	0	0.00				
					119 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	13	0	0.00				
					120 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					121 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	0	8	1	16.13				
					122 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0	5	1	18.00				
					123 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	9	5	58.22				
					126 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0	4	4	92.50				
					127 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					128 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	5	1	20.40				
					129 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION	100133	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					131 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0	4	4	95.25				
					132 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0	12	4	31.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					133 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	4	2	52.50				
					138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	6	0	0.00				
					139 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	6	0	0.00				
					140 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	9	0	0.00				
					141 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	10	0	0.00				
					142 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					143 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					145 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE	245568	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					147 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
					148 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					149 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					150 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					68 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01	210221	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON										
					CHAMPERICO RETALHULEU										
					70 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO:	210112	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ										
					71 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06	210222	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL										
					CHAMPERICO RETALHULEU										
					83 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO:	211099	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL,										
					HUEHUETENANGO										
					119 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO	210430	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN										
					JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ										
					120 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO:	228250	KILÓMETRO	0	5	2	46.80				
					NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU										
					121 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO	210430	KILÓMETRO	0	8	5	68.25				
					SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN										
					JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ										
					122 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO	228249	KILÓMETRO	0	6	5	77.17				
					BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA										
					RETALHULEU										
					123 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO	210761	KILÓMETRO	0	9	4	42.56				
					ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ										
					MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA										
					124 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49	228911	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
					TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO										
					SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO -										
					BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN										
					MARCOS										
					125 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49	228911	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO										
					SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO -										
					BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN										
					MARCOS										
					126 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49	228911	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO										
					SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO -										
					BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN										
					MARCOS										
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							15,000,000.00	79,243,423.00	79,243,420.60	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9	0	0	0.00							
					73	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0	7	2	27.00							
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							1,381,000.00	8,674,763.00	0.00	0.00				
	000	001			CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							1,381,000.00	8,674,763.00	0.00	0.00				
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80	48	0	0.00							
					Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							92,042,408,120.00	97,443,443,177.00	89,410,414,912.80	91.76				
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
	02				ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00				
					001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00			
					000	001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00		
					74	CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200	0	0	0.00							
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29				
	001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29				
					000	001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29		
					94	REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2	0	0	0.00							
					95	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25	21	0	0.00							
					96	REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58	0	0	0.00							
					97	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2	0	0	0.00							
					98	MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2	0	0	0.00							
					99	CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2	0	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				100	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14	226258	METRO	80	0	0	0.00				
					ALOTENANGO SACATEPEQUEZ										
10					ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS							0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12
				3	Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0	1,215	0	0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	121,086,253.00	94,811,601.90	78.30
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	121,086,253.00	94,811,601.90	78.30
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	38	0	0.00				
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	38	0	0.00				
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A							0.00	0.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	0.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SALQUIL RUTA RD QUI 27 KM 268 NEBAJ QUICHE	269012	METRO	0	0	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SWITCH RUTA RD IZB 25 KM 258 8 MORALES IZABAL	268985	METRO	0	0	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	268841	METRO	0	0	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO BLANCO RUTA RN 7W KM 278 28 CUNEN QUICHE	268835	METRO	0	0	0	0.00				
Total				94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>698,219,926.00</u>	<u>263,143,718.00</u>	<u>200,650,988.96</u>	<u>76.25</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							22,640,880.00	22,640,880.00	18,438,635.43	81.44
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	102	8	7.84				
				9	Dirección y coordinación	0	EVENTO	93	102	8	7.84				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
				001	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
				1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	11	100.00				
				2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11	11	11	100.00				
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,253,705,236.00	1,257,956,266.00	1,248,027,409.28	99.21
				1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	5,932	5,710	96.26				
				2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932	5,932	5,710	96.26				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							10,000,000.00	1,511,332.00	1,511,330.60	100.00
				001	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							10,000,000.00	1,511,332.00	1,511,330.60	100.00
				1	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	10	100.00				
				4	Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	10	100.00				
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							430,457,884.00	383,686,332.00	380,492,842.04	99.17
				1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,195	4,012	95.64				
				2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195	4,195	4,012	95.64				
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												3,454,088,000.00	3,332,069,620.00	3,296,940,434.70	98.95
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							0.00	25,000,000.00	21,280,664.66	85.12
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	56,132	56,132	100.00				
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0	56,132	56,132	100.00				
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												0.00	50,000,000.00	42,561,329.32	85.12
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	422,148,064.00	421,225,056.91	99.78
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	422,148,064.00	421,225,056.91	99.78
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	81	81	100.00				
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	81	81	100.00				
Total 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	844,296,128.00	842,450,113.82	99.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												14,792,315.00	12,811,164.00	11,807,813.22	92.17
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142	365	364	99.73								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142	365	364	99.73								
	002	000	REGULACION DE TRANSPORTE												3,362,685.00	2,338,522.00	1,443,482.83	61.73
		1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera			0	DOCUMENTO	17,600	275	271	98.55							
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	700	275	271	98.55							
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano			0	EVENTO	1,520	1,859	1,763	94.84							
Total		12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												39,672,685.00	32,637,894.00	27,946,074.93	85.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							169,118,454.00	163,797,779.00	153,537,145.87	93.74
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,218	961	78.90				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516	1,218	961	78.90				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							72,859,140.00	13,453,486.00	10,064,910.36	74.81
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083	7,000	5,805	82.93				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624	1,490,570	1,115,190	74.82				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150	1,474,717	1,118,791	75.86				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	32,086,371	92.85				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	23,939,809	97.27				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305	520	478	91.92				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102	165	129	78.18				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676	6,315	5,198	82.31				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,827,600.00	9,092,893.00	8,629,164.51	94.90
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	63,234	95.40				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286	66,286	63,234	95.40				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							15,452,806.00	14,207,571.00	9,646,296.15	67.90
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	150,020	143,026	95.34				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250	150,020	143,026	95.34				
Total	13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							975,670,840.00	481,824,374.00	424,144,495.94	88.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																				
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												149,000,000.00	263,547,666.00	243,154,191.78	92.26		
		1	Dirección y coordinación												0	EVENTO	537	292	194	66.44
		2	Dirección y coordinación												0	EVENTO	39	172	118	68.60
		3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional													PERSONA	0	14,447	13,832	95.74
		4	Remozamiento de Edificios Públicos												0	EVENTO	498	120	79	65.83
		5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas													ENTIDAD	0	523	507	96.94
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												251,085.00		0.00		0.00	0.00	
	000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA												251,085.00		0.00		0.00	0.00
		23	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42												131632	METRO CUADRADO	464	0	0	0.00
	000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												23,498,679.00		25,185,915.00		20,304,367.91	80.62
		1	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43												131309	METRO CUADRADO	1,356	0	0	0.00
		3	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA												224376	METRO CUADRADO	1,144	0	0	0.00
		4	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.												224335	METRO CUADRADO	752	0	0	0.00
		5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43												224215	METRO CUADRADO	1,486	1,486	0	0.00
		6	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43												170181	METRO CUADRADO	72	309	180	58.25
		7	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43												155983	METRO CUADRADO	1,375	154	154	100.00
		8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43												138245	METRO CUADRADO	373	0	0	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213	351	288	82.15				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354	0	0	0.00				
					12 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0	3	0	0.00				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0	307	0	0.00				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0	1,079	0	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0	493	0	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0	29	0	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0	1,065	0	0.00				
					19 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0	1,786	0	0.00				
					20 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
					21 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0	481	284	59.15				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					23 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0	520	258	49.68				
					25 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					26 REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					27 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					28 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					29 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	0	18	0	0.00				
					30 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					31 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	0	1,101	367	33.38				
					32 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0	800	0	0.00				
					33 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	582	0	0.00				
					34 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
					35 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
					36 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					37	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	1,257	0	0.00				
					38	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					39	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0	299	0	0.00				
					40	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	150515	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							3,515,064.00	2,450,000.00	0.00	0.00	
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571	0	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	0	700	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							4,510,940.00	11,229,896.00	8,086,402.25	72.01	
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214	1,018	572	56.24				
					25	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0	714	0	0.00				
					26	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45	150509	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	12,270,306.00	0.00	0.00	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0	1,750	0	0.00				
					2	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0	3,506	0	0.00				
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							0.00	49,796,722.00	34,295,438.32	68.87	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0	14,227	9,131	64.18				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							61,102,932.00	61,975,253.00	54,338,281.91	87.68	
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							61,102,932.00	61,975,253.00	54,338,281.91	87.68	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480	345	98	28.41			
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883	0	0	0.00			
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480	891	764	85.70			
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359	463	74	15.98			
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555	1,176	821	69.78			
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347	1,241	719	57.97			
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278	403	2	0.46			
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392	1,149	926	80.59			
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555	825	430	52.15			
					22	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0	692	221	31.98			
					23	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	0	988	421	42.61			
					24	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	0	716	447	62.39			
					25	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	0	1,248	1,069	85.68			
					26	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0	1,173	0	0.00			
					27	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196	DOCUMENTO	0	241	0	0.00			
					28	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196	DOCUMENTO	0	0	0	0.00			
					29	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	0	427	158	36.99			
					30	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0	484	231	47.74			
					31	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	6,746	0	0.00			
					32	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	14,831	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					33	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00			
					34	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00			
					35	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00			
003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							0.00	4,081,287.00	3,072,719.94	75.29
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN							0.00	4,081,287.00	3,072,719.94	75.29
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0	403	0	0.00				
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	445	0	0.00				
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0	938	0	0.00				
	4				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0	1,887	0	0.00				
	5				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	6				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	7				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	228	0	0.00				
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												<u>3,087,629,950.00</u>	<u>3,866,915,865.00</u>	<u>3,337,485,475.97</u>	<u>86.31</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)										37,121,300.00
	001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO										37,121,300.00
	000	003			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL										37,121,300.00
		22			CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606	0	0	0.00				
Total 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												2,762,372.00	5,273,296.00	5,172,999.94	98.10
	1		Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	179	179	100.00								
	2		Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	179	179	100.00								
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												3,662,252.00	2,979,765.00	2,835,902.47	95.17
	1		Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión		0	PERSONA	1,643	961	961	100.00								
	4		Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales		0	PERSONA	1,414	774	774	100.00								
	5		Tecnicos con registro en radio y/o television		0	PERSONA	8	3	3	100.00								
	6		Locutores registrados en radio y/o television		0	PERSONA	221	184	184	100.00								
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,140,328.00	4,108,230.79	79.92
	1		Servicios de radiodifusión		0	EVENTO	54,318	56,920	56,850	99.88								
	2		Programas radiales a control remoto difundidos		0	EVENTO	2,752	2,818	2,818	100.00								
	3		Programas radiales difundidos		0	EVENTO	15,976	13,802	13,732	99.49								
	4		Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas		0	EVENTO	35,590	40,300	40,300	100.00								
Total		15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												42,475,256.00	43,026,964.00	38,122,532.92	88.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							4,181,840.00	4,753,156.00	3,449,228.50	72.57
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	162	95	58.64				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	34	162	95	58.64				
				002	000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							3,007,160.00	3,798,021.00	3,344,994.71	88.07
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732	1,737	1,240	71.39				
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555	1,624	1,200	73.89				
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24	15	9	60.00				
				5	Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666	4,880	3,600	73.77				
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152	97	31	31.96				
Total 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												23,399,480.00	28,496,417.00	23,623,430.55	82.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																			
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												19,236,360.00	31,700,159.00	19,931,872.29	62.88	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	696	633	90.95									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	696	633	90.95									
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												27,445,651.00	18,505,089.00	11,699,433.75	63.22	
		1	Boletines con información climática		0	DOCUMENTO	16,150	13,063	12,600	96.46									
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771	8,383	8,025	95.73									
		3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379	4,680	4,575	97.76									
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												19,097,523.00	11,076,716.00	10,460,378.08	94.44	
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002	7,090	7,011	98.89									
		2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606	6,697	6,649	99.28									
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396	393	362	92.11									
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												18,606,466.00	12,111,849.00	7,508,718.69	61.99	
		1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736	8,525	8,256	96.84									
		2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672	2,433	2,348	96.51									
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas		0	DOCUMENTO	2,853	3,834	3,672	95.77									
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211	2,258	2,236	99.03									
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI													11,682,431.00	2,619,431.00	0.00	0.00	
		000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION												11,682,431.00	2,619,431.00	0.00	0.00
			1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA		58761	METRO CUADRADO	810	48	0	0.00								
			2	MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA		184337	METRO CUADRADO	53	13	0	0.00								
			3	AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH		171980	METRO CUADRADO	153	21	0	0.00								
Total	16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROL													287,575,399.00	208,451,422.00	136,378,054.83	65.42	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 38
FECHA 12/01/2022
HORA 14:44.17
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013										REPORTE: R00820869.rpt					
Expresado en Quetzales															
EJERCICIO:		2021		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS															
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							26,773,978.00	20,119,771.00	16,239,090.95	80.71
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	1,075	1,075	100.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	183	1,075	1,075	100.00				
				002	000 SERVICIOS POSTALES							16,015,842.00	14,577,119.00	12,768,553.95	87.59
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402	612,407	421,993	68.91				
				2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402	612,407	421,993	68.91				
Total 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												85,579,640.00	69,393,780.00	58,015,289.80	83.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 29 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												15,157,450.00	13,697,921.00	11,774,648.14	85.96
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	154	154	100.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	154	154	100.00								
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,421,161.00	1,737,886.00	1,240,668.23	71.39
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación		0	DOCUMENTO	108	24	18	75.00								
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas		0	DOCUMENTO	100	16	16	100.00								
		3	Licencias emitidas a proveedores satelitales		0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00								
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales		0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00								
		5	Monitoreo al espectro radioeléctrico		0	EVENTO	170	170	157	92.35								
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	1,933,789.00	1,915,603.21	99.06
		1	Recursos de telefonía regulados		0	DOCUMENTO	4,330	5,145	5,134	99.79								
		2	Operadores de telefonía registrados		0	REGISTRO	110	238	238	100.00								
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales		0	DOCUMENTO	95	113	113	100.00								
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	35	32	21	65.63								
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		0	DOCUMENTO	4,200	5,000	5,000	100.00								
Total	22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													54,332,650.00	45,754,217.00	39,330,653.48	85.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 30 DE 38
FECHA 12/01/2022
HORA 14:44.17
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-															
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									5,499,709.00	4,732,597.00	4,360,973.36	92.15
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	25	24	96.00				
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29	25	24	96.00				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,500,291.00	2,051,934.00	1,356,201.69	66.09
		1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	22	10	45.45				
		2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			0	PERSONA	34	22	10	45.45				
Total 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												16,000,000.00	13,569,062.00	11,434,350.10	84.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 31 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM															
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										12,653,755.00	13,553,524.00	12,018,536.15	88.67
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	185	321	297	92.52						
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	185	321	297	92.52						
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										96,245.00	498,079.00	59,091.58	11.86
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800	900	600	66.67						
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800	900	600	66.67						
		3	Recuperación de la cartera crediticia		0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,250,000	1,250,000	100.00						
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										30,000,000.00	30,000,000.00	17,530,788.54	58.44	
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										30,000,000.00	30,000,000.00	17,530,788.54	58.44
		1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA		71361	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00						
		2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA		130572	METRO CUADRADO	2,350	1,565	2,350	150.16						
		3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA		149702	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00						
		4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA		148408	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00						
		5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA		148405	METRO CUADRADO	2,350	2,350	0	0.00						
		6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA		262101	METRO CUADRADO	0	331	330	99.68						
		7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA		257881	METRO CUADRADO	0	2,677	0	0.00						
		8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA		257882	METRO CUADRADO	0	1,256	0	0.00						
		9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA		257883	METRO CUADRADO	0	1,201	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 32 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	METRO CUADRADO	0	1,394	0	0.00					
					11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	METRO CUADRADO	0	1,609	0	0.00					
					12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	METRO CUADRADO	0	1,169	0	0.00					
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	METRO CUADRADO	0	1,221	0	0.00					
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
					21	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	261514	METRO CUADRADO	0	361	59	16.34					
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	METRO CUADRADO	0	395	252	63.81					
Total	20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										685,596,245.00	688,601,285.00	409,891,694.92	59.53		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 33 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							25,948,705.00	19,138,902.00	17,381,038.09	90.82
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	789	559	70.85				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	789	559	70.85				
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							47,051,295.00	37,982,023.00	36,792,031.62	96.87
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000	364,190	344,024	94.46				
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000	74,190	74,190	100.00				
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000	8,384	8,384	100.00				
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	290,000	269,834	93.05				
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000	3,500	3,480	99.43				
				001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							19,574,790.00	0.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00				
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270	0	0	0.00				
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648	0	0	0.00				
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952	0	0	0.00				
Total 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												365,453,045.00	228,187,919.00	218,722,234.28	95.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 34 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							11,910,440.00	13,060,450.00	7,580,214.09	58.04
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	30	3	10.00				
				3	Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134	112	93	83.04				
				5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8	30	3	10.00				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				000	001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				79	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	0	14	0	0.00				
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							18,725,000.00	27,866,902.00	27,866,900.65	100.00
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4	2	1	70.50				
				002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							0.00	2,960,000.00	0.00	0.00
				000	002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							0.00	2,960,000.00	0.00	0.00
				130	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	0	4	0	0.00				
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							38,048,000.00	168,946,098.00	142,494,274.60	84.34
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6	1	1	90.00				
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
				6	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
				7	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 35 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20	0	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24	0	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23	5	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0	5	3	67.00				
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	0	5	0	2.60				
					130	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					134	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	0	5	0	9.80				
					135	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	0	10	5	48.20				
					136	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					137	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0	1	0	39.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 36 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					144	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	0	0	0.00			
					146	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0	3	0	0.00			
					151	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	0	1	0	0.00			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							1,540,000.00	0.00	0.00	0.00
					13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573	0	0	0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							0.00	1,540,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							0.00	1,540,000.00	0.00	0.00
					85	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	0	7	0	0.00			
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												855,004,320.00	3,624,416,310.00	3,042,987,309.52	83.96
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	0	14,043	0	0.00			
					2	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	0	0	0	0.00			
					3	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	0	0	0	0.00			
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
003	000				SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							10,246,000.00	0.00	0.00	0.00
					1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24	0	0	0.00			
					2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24	0	0	0.00			
					3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24	0	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 37 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50	0	0	0.00				
				Total	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA							<u>40,984,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							82,670,560.00	46,407,765.00	31,943,451.70	68.83
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	252	175	69.44				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356	252	175	69.44				
				Total	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>165,341,120.00</u>	<u>92,815,530.00</u>	<u>63,886,903.40</u>	<u>68.83</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
				07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				000	002 CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121	0	0	0.00				
				Total	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 38 DE 38
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:44.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																			
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												53,496,800.00	25,427,549.00	19,193,965.19	75.48	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92	146	33	22.60									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92	146	33	22.60									
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												555,903,200.00	436,168,311.00	353,989,621.52	81.16	
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	19,527	24,163	13,930	57.65									
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	358	407	69	16.95									
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	273	273	97	35.53									
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	115	85	0	0.00									
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	10,205	13,134	6,620	50.40									
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	8,576	10,264	7,150	69.66									
	Total	19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA												3,442,412,800.00	2,667,864,964.00	2,162,325,659.50	81.05	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																		
10	ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES															0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56
	002	000	SUBSIDIOS POR ATENCION A DAÑOS A VIVIENDAS												0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56	
		1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños			FAMILIA	0	42	0	0.00									
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños			FAMILIA	0	9	0	0.00									
		4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños			FAMILIA	0	33	0	0.00									
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)															0.00	25,786,265.00	2,082,150.00	8.07
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA												0.00	25,786,265.00	2,082,150.00	8.07	
		3	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños			FAMILIA	0	672	54	8.04									
	Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	41,692,652.00	4,397,655.99	10.55	

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera