

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								92,159,666.00	91,845,683.00	78,019,370.23	84.95		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	398.00	334.00	236.00	70.66							
					9 Dirección y coordinación	0	EVENTO	398.00	334.00	236.00	70.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:						70.66							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								172,708,223.00	154,681,178.00	137,921,383.98	89.16		
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963.00	2,110.00	1,598.00	75.73							
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	93.00	83.04							
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,963.00	2,110.00	1,598.00	75.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:						78.17							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	11.00	100.00							
					2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	11.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,253,705,236.00	1,257,956,266.00	1,248,027,409.28	99.21		
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	5,710.00	96.26							
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	5,710.00	96.26							
					Promedio de ejecución física por actividad:						96.26							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								560,053,917.00	341,337,858.00	321,491,417.07	94.19		
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								560,053,917.00	341,337,858.00	321,491,417.07	94.19		
					1 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	90.00	0.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	9.00	6.00	6.46	107.67							
					3 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	1,000.00	0.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	150.00	0.00	0.00	0.00							
					5 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	1.00	1.46	146.00							
					6 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KM 31.5 DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	189831	METRO	126.00	0.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARALELO AL PUENTE EL JOBO KM. 130.0 RUTA CA-08 FRONTERA CON EL SALVADOR	189823	METRO	100.00	0.00	0.00	0.00						
					8	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC.	130705	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					75	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC., CHICHAVAC A CHICE VIA RIO MOTAGUA. TRAMO: ESTACION 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) A LA ESTACION 29+440 (RIO MOTAGUA), LONGITUD APROXIMADA 12.70 KM.	171379	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					76	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE	229662	KILÓMETRO	0.00	12.00	2.76	23.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	61.00	28.16	46.16						
					79	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	0.00	14.00	0.00	0.00						
					80	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0.00	97.00	0.00	0.00						
					82	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	35.00	0.00	0.00						
					84	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	39.00	0.00	0.00						
					85	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	89.00	0.00	0.00						
					86	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	39.00	0.00	0.00						
					88	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	231.00	0.00	0.00						
					89	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					92	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					99	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						9.78						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							503,553,422.00	626,268,517.00	601,502,591.04	96.05		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 3 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					9 REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					10 REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00				
					11 REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
					12 REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					13 REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					14 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					15 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					16 REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					17 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					18 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	23.00	9.71	42.22				
					19 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					20 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	1.00	0.00	0.00				
					21 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	9.00	6.61	73.44				
					24 REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					25 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 4 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					26 REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	2.00	2.05	102.50							
					27 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							
					28 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00							
					29 REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00							
					76 REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00							
					101 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00							
					102 REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							
					103 REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00							
					104 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					105 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO	229052	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					106 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0.00	24.00	1.08	4.50							
					107 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	26.00	0.00	0.00							
					108 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00							
					109 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	9.00	2.54	28.22							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 5 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					110 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	16.00	12.03	75.19						
					111 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	11.00	3.11	28.27						
					112 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	7.00	2.99	42.71						
					113 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					114 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					115 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					116 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.15	53.75						
					118 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	19.00	10.18	53.58						
					119 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					120 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	0.00	5.00	1.88	37.60						
					121 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.26	81.50						
					122 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.49	62.25						
					123 REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	63.00	0.00	0.00						
					129 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00						

Promedio de ejecución física por actividad:

13.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 6 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								789,749,113.00	452,147,862.00	398,167,215.88	88.06
					1 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.41	70.50					
					30 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	4.00	3.19	79.75					
					33 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	1.00	0.00	0.00					
					34 MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00					
					35 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00					
					36 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00					
					37 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	9.00	8.91	99.00					
					104 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	5.00	2.49	49.80					
					105 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00					
					120 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.78	0.00					
					121 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	20.00	2.09	10.45					
					122 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	6.00	1.76	29.33					
					123 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00					
					124 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00					
					127 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 7 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	18,250,000.00	0.00	0.00
	1				AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
	2				AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20	95.46
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20	95.46
	79				CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.53	63.25				
	80				CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	7.00	2.25	32.14				
					Promedio de ejecución física por actividad:							47.70			
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							181,118,823.00	253,237,408.00	234,802,190.87	92.72
	43				REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
	44				REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
	45				REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUTTLA	209012	KILÓMETRO	13.00	0.00	0.00	0.00				
	46				REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
	47				REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
	48				REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	0.00	0.00	0.00				
	49				REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
	50				REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	0.00	0.00	0.00				
	51				REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 8 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					106 REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	13.00	0.00	0.00				
					107 REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	3.00	0.00	0.00				
					108 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00				
					110 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00				
					111 REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					112 REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	3.00	3.35	111.67				
					113 REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	11.00	0.00	0.00				
					114 REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					115 REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					116 REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	13.00	0.00	0.00				
					117 REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	13.00	0.00	0.00				
					119 REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	208417	KILÓMETRO	0.00	5.00	2.59	51.80				
					120 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCIENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	0.00	20.00	16.45	82.25				
					121 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.71	85.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 9 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0.00	6.00	4.49	74.83						
					123	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					124	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	3.00	1.88	62.67						
					125	REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					126	REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					127	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					128	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.57	57.00						
					129	REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	208875	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					130	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					133	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						14.21						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							712,763,160.00	1,021,724,606.00	880,139,429.38	86.14		
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.90	90.00						
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 10 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					6 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00				
					7 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00				
					8 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00				
					9 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	0.00	0.00	0.00				
					10 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					11 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	5.00	0.00	0.00				
					12 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					52 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	10.00	6.75	67.50				
					53 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	15.00	10.39	69.27				
					54 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
					56 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00				
					58 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	13.00	9.55	73.46				
					59 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	2.00	1.81	90.50				
					60 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	12.00	4.46	37.17				
					61 MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 11 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					62 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					63 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					64 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					65 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					66 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					67 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	12.00	8.58	71.50				
					81 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.09	109.00				
					82 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	1.00	1.59	159.00				
					93 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	0.00	0.00	0.00				
					119 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	13.00	0.00	0.00				
					120 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					121 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	0.00	8.00	1.29	16.13				
					122 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.90	18.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 12 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	9.00	5.24	58.22				
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	5.00	3.35	67.00				
					125	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.13	2.60				
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.70	92.50				
					128	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	5.00	1.02	20.40				
					129	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION	100133	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					130	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
					131	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.81	95.25				
					132	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	12.00	3.78	31.50				
					133	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.10	52.50				
					134	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.49	9.80				
					135	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	0.00	10.00	4.82	48.20				
					136	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	4,012.00	95.64						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							64,895,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69		
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							64,895,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69		
					13 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	0.00	0.00	0.00						
					68 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					70 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					71 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					83 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					119 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					120 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	5.00	2.34	46.80						
					121 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	8.00	5.46	68.25						
					122 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	6.00	4.63	77.17						
					123 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	0.00	9.00	3.83	42.56						
					124 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 15 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.06					
000	002				002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								15,000,000.00	79,243,423.00	79,243,420.60	100.00	
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					73	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.89	27.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							13.50					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								1,381,000.00	10,214,763.00	0.00	0.00	
000	001				001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								1,381,000.00	10,214,763.00	0.00	0.00	
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	48.00	0.00	0.00						
					85	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				26,734.00	23,496.66		93.13					
					TOTAL 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>2,677,423,775.00</u>	<u>2,547,478,142.00</u>	<u>2,466,406,315.11</u>	<u>96.82</u>	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
	001	000			000	DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	12,811,164.00	11,807,813.22	92.17	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	364.00	99.73						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	364.00	99.73						
						Promedio de ejecución física por actividad:							99.73					
	002	000			000	REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,338,522.00	1,443,482.83	61.73	
					1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	275.00	271.00	98.55						
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	275.00	271.00	98.55						
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	1,859.00	1,763.00	94.84						
						Promedio de ejecución física por actividad:							97.31					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 16 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								3,139.00	3,033.00			99.26					
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													18,155,000.00	15,149,686.00	13,251,296.05	87.47	
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	163,797,779.00	153,537,145.87	93.74
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	961.00	78.90						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	961.00	78.90						
					Promedio de ejecución física por actividad:												78.90
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	13,453,486.00	10,064,910.36	74.81
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	5,805.00	82.93						
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,490,570.00	1,115,190.00	74.82						
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,474,717.00	1,118,791.00	75.86						
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	32,086,371.00	92.85						
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	23,939,809.00	97.27						
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	478.00	91.92						
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	129.00	78.18						
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	5,198.00	82.31						
					Promedio de ejecución física por actividad:												84.52
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	9,092,893.00	8,629,164.51	94.90
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	63,234.00	95.40						
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	63,234.00	95.40						
					Promedio de ejecución física por actividad:												95.40
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	39,207,571.00	30,926,960.81	78.88
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	206,152.00	199,158.00	96.61						
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	206,152.00	199,158.00	96.61						
					Promedio de ejecución física por actividad:												96.61
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROP									0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 17 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	0.00	14,043.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				62,712,386.00	58,798,477.00								82.26
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												269,258,000.00	227,551,729.00	203,158,181.55	89.28			
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								149,000,000.00	263,547,666.00	243,154,191.78		92.26	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	537.00	292.00	194.00	66.44							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	172.00	118.00	68.60							
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	14,447.00	13,832.00	95.74							
					4 Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	498.00	120.00	79.00	65.83							
					5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	523.00	507.00	96.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:													78.71
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
		000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								251,085.00	0.00	0.00		0.00	
					23 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								23,498,679.00	25,185,915.00	20,304,367.91		80.62	
					1 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	0.00	0.00	0.00							
					3 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	0.00	0.00	0.00							
					4 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	0.00	0.00	0.00							
					5 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00							
					6 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	309.00	180.00	58.25							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 18 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					7 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	154.00	154.00	100.00				
					8 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	0.00	0.00	0.00				
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	351.00	288.35	82.15				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	0.00	0.00	0.00				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	0.00	0.00				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0.00	1,079.00	0.00	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	493.00	0.00	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0.00	29.00	0.00	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0.00	1,065.00	0.00	0.00				
					19 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0.00	1,786.00	0.00	0.00				
					20 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 19 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	481.00	284.49	59.15							
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	520.00	258.36	49.68							
					26 REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					29 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	0.00	18.00	0.00	0.00							
					30 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					31 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	0.00	1,101.00	367.49	33.38							
					32 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0.00	800.00	0.00	0.00							
					33 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	582.00	0.00	0.00							
					34 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00							
					35 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00							
					36 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00							
					37 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,257.00	0.00	0.00							
					39 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0.00	299.00	0.00	0.00							
					40 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	150515	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 21 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480.00	891.00	763.57	85.70						
					16	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359.00	463.00	74.00	15.98						
					17	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555.00	1,176.00	820.56	69.78						
					18	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347.00	1,241.00	719.42	57.97						
					19	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278.00	403.00	1.84	0.46						
					20	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392.00	1,149.00	925.99	80.59						
					21	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555.00	825.00	430.21	52.15						
					22	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	692.00	221.32	31.98						
					23	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	0.00	988.00	421.02	42.61						
					24	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	0.00	716.00	446.71	62.39						
					25	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	0.00	1,248.00	1,069.34	85.68						
					26	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0.00	1,173.00	0.00	0.00						
					27	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196	DOCUMENTO	0.00	241.00	0.00	0.00						
					29	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	0.00	427.00	157.96	36.99						
					30	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0.00	484.00	231.08	47.74						
					31	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0.00	6,746.00	0.00	0.00						
					32	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0.00	14,831.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						30.37						
003						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							0.00	4,081,287.00	3,072,719.94		75.29	
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN							0.00	4,081,287.00	3,072,719.94		75.29	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 22 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	403.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	445.00	0.00	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	938.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	1,887.00	0.00	0.00							
					7 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	228.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				92,333.00	32,349.12		73.49						
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								<u>210,354,017.00</u>	<u>329,604,206.00</u>	<u>300,565,193.63</u>	<u>91.19</u>		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	5,273,296.00	5,172,999.94	98.10		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	179.00	179.00	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	179.00	179.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	2,979,765.00	2,835,902.47	95.17		
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	961.00	961.00	100.00							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	774.00	774.00	100.00							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	3.00	3.00	100.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	184.00	184.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,140,328.00	4,108,230.79	79.92		
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	56,920.00	56,850.00	99.88							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	2,818.00	100.00							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	13,802.00	13,732.00	99.49							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	40,300.00	40,300.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													99.84
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				116,120.00	115,980.00		99.93						
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>12,000,000.00</u>	<u>13,393,389.00</u>	<u>12,117,133.20</u>	<u>90.47</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 25 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	0.00	0.00	0.00						
					3	CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	0.00	0.00	0.00						
					4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	701,030.00							88.98
					TOTAL 18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							<u>92,574,790.00</u>	<u>57,120,925.00</u>	<u>54,173,069.71</u>	<u>94.84</u>		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION							53,496,800.00	25,427,549.00	19,193,965.19	75.48		
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	146.00	33.00	22.60						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	146.00	33.00	22.60						
						Promedio de ejecución física por actividad:												22.60
					002	000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							555,903,200.00	436,168,311.00	353,989,621.52	81.16		
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	19,527.00	24,163.00	13,930.00	57.65						
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	69.00	16.95						
						3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	97.00	35.53						
						4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	85.00	0.00	0.00						
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	10,205.00	13,134.00	6,620.00	50.40						
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	10,264.00	7,150.00	69.66						
						Promedio de ejecución física por actividad:												38.37
					003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							10,246,000.00	0.00	0.00	0.00		
						1 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00						
						2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00						
						3 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24.00	0.00	0.00	0.00						
						4 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				48,618.00	27,932.00							33.85
					TOTAL 19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA							<u>619,646,000.00</u>	<u>461,595,860.00</u>	<u>373,183,586.71</u>	<u>80.85</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 28 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								8,677.00	6,270.00			59.20					
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													<u>7,189,000.00</u>	<u>8,551,177.00</u>	<u>6,794,223.21</u>	<u>79.45</u>	
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	13,697,921.00	11,774,648.14	85.96	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	154.00	100.00						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	154.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	1,737,886.00	1,240,668.23	71.39	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	24.00	18.00	75.00						
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	16.00	16.00	100.00						
					3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00						
					4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00						
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	157.00	92.35						
					Promedio de ejecución física por actividad:												63.47
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,933,789.00	1,915,603.21	99.06	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	5,134.00	99.79						
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	238.00	238.00	100.00						
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	113.00	113.00	100.00						
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	21.00	65.63						
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,000.00	5,000.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												93.08
Promedio ponderado de ejecución por programa:								11,054.00	11,007.00			95.10					
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													<u>19,961,000.00</u>	<u>17,369,596.00</u>	<u>14,930,919.58</u>	<u>85.96</u>	
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	4,732,597.00	4,360,973.36	92.15	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	24.00	96.00						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	24.00	96.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												96.00
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,051,934.00	1,356,201.69	66.09	
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	22.00	10.00	45.45						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 30 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		000		002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA								120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00	0.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
		000		003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL								37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	
				22	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	0.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
10					ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12	
		001		000	INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS								0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12	
				3	Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0.00	1,215.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
		002		000	SUBSIDIOS POR ATENCION A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56	
				1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	42.00	0.00	0.00						
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	9.00	0.00	0.00						
				4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	33.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	569,020,582.00	518,118,808.81	91.05	
		001		000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	569,020,582.00	518,118,808.81	91.05	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	119.00	81.00	68.07						
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	119.00	81.00	68.07						
				3	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	672.00	54.00	8.04						
					Promedio de ejecución física por actividad:												48.06
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A								0.00	0.00	0.00	0.00	
		000		001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,230.00	216.00	37.03						
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>122,219,926.00</u>	<u>584,860,697.00</u>	<u>521,228,942.02</u>	<u>89.12</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 32 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					76	CONSTRUCCION CARRETERA CA 01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIP CHICHE QUICHE	229662	KILÓMETRO	0.00	12.00	2.76	23.00						
					77	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	61.00	28.16	46.16						
					80	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	0.00	97.00	0.00	0.00						
					82	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	35.00	0.00	0.00						
					84	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	39.00	0.00	0.00						
					85	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	89.00	0.00	0.00						
					86	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	39.00	0.00	0.00						
					88	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	0.00	231.00	0.00	0.00						
					89	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					92	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	210328	METRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					99	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						10.09						
000				002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								503,553,422.00	626,268,517.00	601,502,591.04	96.05		
					9	REPOSICION CARRETERA RN-19, TRAMO: MONJAS, JALAPA - EL PROGRESO, JUTIAPA	208647	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					10	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 211+500, QUETZALTENANGO - KM 250+500, TECUN UMAN, SAN MARCOS	210688	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00						
					11	REPOSICION CARRETERA CA-02 OCC. TRAMO: KM 178 (INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS) - KM 198, RETALHULEU	210687	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					12	REPOSICION CARRETERA CA 02 OCC TRAMO KM 144 PUESTO DE CUARENTENA SUCHITEPEQUEZ KM 178 INICIO PUENTE CASTILLO ARMAS RETALHULEU	210685	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00						
					13	REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TEBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA	210559	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 33 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					14 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					15 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					16 REPOSICION CARRETERA RN 11 TRAMO BIFURCACION CA 02 OCCIDENTE COCALES SUCHITEPEQUEZ SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	209682	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					17 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO	209678	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					18 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	4.00	23.00	9.71	42.22				
					19 REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO TREBOL 39 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA	209446	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					20 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 10 TRAMO QUEZALTEPEQUE FRONTERA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA	209051	KILÓMETRO	12.00	1.00	0.00	0.00				
					21 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	12.00	9.00	6.61	73.44				
					24 REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO: CA-2 OCC. (KM 178+000), RETALHULEU - CRUCE A ZUNIL (KM 213+000), QUETZALTENANGO	207590	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					25 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN MARCOS - EL MONUMENTO, SAN MARCOS	207593	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					26 REPOSICION CARRETERA RN 1 TRAMO GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	17.00	2.00	2.05	102.50				
					27 REPOSICION CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN SEBASTIAN - IXCHIGUAN, SAN MARCOS.	208924	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					28 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
					29 REPOSICION CARRETERA CA-09 SUR TRAMO: PALIN - ESCUINTLA, ESCUINTLA	209024	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00				
					76 REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 -FRONTERA LA ERMITA (KM 227+404), CHIQUIMULA	149860	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					101 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 09 SUR TRAMO EST 7 400 EST 11 400 GUATEMALA	227171	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 34 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					102 REPOSICION CARRETERA TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	227168	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					103 REPOSICION CARRETERA RN 5 TRAMO SAN PEDRO CARCHA PAJAL ALTA VERAPAZ	227173	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
					104 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 05 TRAMO SAN PEDRO CARCHA BIFURCACION CR AV 07 ALTA VERAPAZ	228252	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					105 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 198 RETALHULEU KM 211 500 QUETZALTENANGO	229052	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00				
					106 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	0.00	24.00	1.08	4.50				
					107 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	26.00	0.00	0.00				
					108 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	9.00	2.54	28.22				
					110 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	16.00	12.03	75.19				
					111 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	11.00	3.11	28.27				
					112 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	7.00	2.99	42.71				
					113 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00				
					114 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 35 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					115	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	227758	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					116	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.15	53.75						
					118	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	19.00	10.18	53.58						
					119	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-11 TECULUTAN - BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ ZACAPA	228160	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					120	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	0.00	5.00	1.88	37.60						
					121	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.26	81.50						
					122	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.49	62.25						
					123	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	63.00	0.00	0.00						
					129	REPOSICION CARRETERA CA 01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO BIFURCACION RN 09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							13.19					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								771,024,113.00	424,280,960.00	370,300,315.23	87.28	
					30	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	12.00	4.00	3.19	79.75						
					33	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	5.00	1.00	0.00	0.00						
					34	MEJORAMIENTO CARRETERA RN - 9N TRAMO: QUETZALTENANGO - OLINTEPEQUE	190113	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					35	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					36	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 10 A TRAMO: SAN MIGUEL DUEÑAS - SAN JOSE CALDERAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	190125	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 36 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					37	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	18.00	9.00	8.91	99.00						
					104	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	18.00	5.00	2.49	49.80						
					105	REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RN 20 SANTA CRUZ RIO HONDO ZACAPA	227167	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.78	0.00						
					121	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	20.00	2.09	10.45						
					122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	6.00	1.76	29.33						
					123	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	12.00	0.00	0.00						
					127	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						16.77						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							0.00	18,250,000.00	0.00		0.00	
					1	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA 2 ORIENTE ESCUINTLA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20		95.46	
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							81,822,849.00	94,510,147.00	90,222,182.20		95.46	
					79	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.53	63.25						
					80	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	5.00	7.00	2.25	32.14						
						Promedio de ejecución física por actividad:						47.70						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							181,118,823.00	250,277,408.00	234,802,190.87		93.82	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 37 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					43 REPOSICION CARRETERA RD GUA-10 TRAMO: CA-1 OR. (KM 25+610) - SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA	189454	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					44 REPOSICION CARRETERA RD ESC 27 TRAMO IPALA EL SEMILLERO ESCUINTLA	208880	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					45 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	13.00	0.00	0.00	0.00				
					46 REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					47 REPOSICION CARRETERA RD AV 9 TRAMO COBAN FINCA CHITOC ALTA VERAPAZ	209016	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					48 REPOSICION CARRETERA RD IZB 4 TRAMO CA 9 N KM 220 TRINCHERAS MARISCOS PLAYA DORADA IZABAL	209018	KILÓMETRO	17.00	0.00	0.00	0.00				
					49 REPOSICION CARRETERA RD QUE 15 TRAMO SIBILIA HUITAN QUETZALTENANGO	209055	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
					50 REPOSICION CARRETERA RD HUE 12 TRAMO BIF CA 1 OCC CAMOJA DESVIO A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO	209182	KILÓMETRO	16.00	0.00	0.00	0.00				
					51 REPOSICION CARRETERA RD JUT 04 TRAMO SANTA CATARINA MITA HORCONES EL PROGRESO JUTIAPA	210036	KILÓMETRO	18.00	0.00	0.00	0.00				
					106 REPOSICION CARRETERA RD QUI 21 TRAMO PACHALUM CHUAQUENUM QUICHE	227160	KILÓMETRO	10.00	13.00	0.00	0.00				
					107 REPOSICION CARRETERA RD GUA 05 Y RD QUI 02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA PACHALUM QUICHE	227175	KILÓMETRO	12.00	3.00	0.00	0.00				
					108 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD JUT 23 LAS TRANCAS YUPILTEPEQUE JUTIAPA	227163	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					109 REPOSICION CARRETERA RN 9 NORTE TRAMO QUETZALTENANGO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	227169	KILÓMETRO	15.00	2.00	0.00	0.00				
					110 REPOSICION CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN CA 9 NORTE JUAN DE PAZ ZACAPA	227170	KILÓMETRO	14.00	0.00	0.00	0.00				
					111 REPOSICION CARRETERA RD ESC 11 TRAMO SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA FINCA EL BAUL ESCUINTLA	227159	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					112 REPOSICION CARRETERA RD GUA 09 TRAMO EL BOTADERO EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	5.00	3.00	3.35	111.67				
					113 REPOSICION CARRETERA TRAMO EST 15 000 LAS TAPIAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	227157	KILÓMETRO	8.00	11.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 38 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					114 REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CA 2 OCC TRAMO RD REU 06 4 CAMINOS FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	227156	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							
					115 REPOSICION CARRETERA TRAMO CA 01 ORIENTE RD JUT 17 PASACO JUTIAPA	227153	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00							
					116 REPOSICION CARRETERA TRAMO RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	227161	KILÓMETRO	11.00	13.00	0.00	0.00							
					117 REPOSICION CARRETERA RD QUI 02 TRAMO PACHALUM PUENTE TUMBADERO QUICHE	227174	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00							
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	13.00	0.00	0.00							
					119 REPOSICION CARRETERA RD SCH-6, TRAMO: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ	208417	KILÓMETRO	0.00	5.00	2.59	51.80							
					120 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	0.00	20.00	16.45	82.25							
					121 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-22 TRAMO LAS TAPIAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	228196	KILÓMETRO	0.00	2.00	1.71	85.50							
					122 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SCH-05 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO - SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	228161	KILÓMETRO	0.00	6.00	4.49	74.83							
					123 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-REU-06 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE 4 CAMINOS - FINCA LA HELVETIA NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	228061	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					124 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	3.00	1.88	62.67							
					125 REPOSICION CARRETERA RD-ESC-2 TRAMO BIFURCACION LIBRAMIENTO SIQUINALA - LA GOMERA ESCUINTLA	209056	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					126 REPOSICION CARRETERA RD JUT 2 TRAMO CA 1 OR KM 124 LAS ANONAS JUTIAPA	209014	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					127 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00							
					128 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-05 TRAMO BIFURCACION RN-23 LA CEIBITA - ATESCATEMPA - SAN CRISTOBAL JUTIAPA	228050	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.57	57.00							
					129 REPOSICION CARRETERA RD-QUE-4 TRAMO CA-2 OCC 206 200 -ALDEA SAN MIGUELITO GENOVA QUETZALTENANGO	208875	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 39 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					133	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						14.60						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								674,715,160.00	852,778,508.00	737,645,154.78		86.50	
					52	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	4.00	10.00	6.75	67.50						
					53	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	7.00	15.00	10.39	69.27						
					54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE JOYABAJ PAVIMENTACION	95927	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00						
					56	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					58	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	17.00	13.00	9.55	73.46						
					59	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO: SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	2.00	1.81	90.50						
					60	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	12.00	4.46	37.17						
					61	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RD TOT 07 LA UNIVERSAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	221962	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					62	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00						
					63	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE 4 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN VILLA LINDA RD HUE 16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	210096	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					64	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 04 TRAMO EL CUJE IXPACO ENTRONQUE RN 16 PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	209176	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					65	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PUENTE LA LIBERTAD SALAMA BAJA VERAPAZ	209148	METRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					66	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00						
					67	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	21.00	12.00	8.58	71.50						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 40 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					81 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH 7, TRAMO I: KM 169+018 CA-2 OCC.(CUYOTENANGO) - KM 196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA), LONGITUD APROXIMADA 27.0 KMS.	189312	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.09	109.00					
					82 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)	116530	KILÓMETRO	3.00	1.00	1.59	159.00					
					93 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD REU 3 TRAMO EL RETIRO VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU RETALHULEU	210220	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
					118 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	13.00	0.00	0.00	0.00					
					119 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	13.00	0.00	0.00					
					120 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					121 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	0.00	8.00	1.29	16.13					
					122 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.90	18.00					
					123 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	9.00	5.24	58.22					
					126 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.70	92.50					
					128 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	5.00	1.02	20.40					
					129 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14 TRAMO ALDEA PANABAJ RD SOL-04 - CHICACAO PAVIMENTACION	100133	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					131 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	4.00	3.81	95.25					
					132 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	0.00	12.00	3.78	31.50					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 41 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					133	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	4.00	2.10	52.50						
					138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					139	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					140	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	DOCUMENTO	0.00	9.00	0.00	0.00						
					141	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	DOCUMENTO	0.00	10.00	0.00	0.00						
					145	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE	245568	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					147	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					148	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						25.90						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69		
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							63,355,000.00	211,494,583.00	208,720,379.71	98.69		
					68	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 9S EL MANCHON CHAMPERICO RETALHULEU	210221	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					70	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-BVE-20, TRAMO: PACHALUM, QUICHE - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	210112	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					71	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR REU 06 TRAMO BIFURCACION RN 9S SANTA ISABEL CHAMPERICO RETALHULEU	210222	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 42 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	5.00	2.34	46.80						
					121	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	8.00	5.46	68.25						
					122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	6.00	4.63	77.17						
					123	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	0.00	9.00	3.83	42.56						
					124	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					126	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							19.57					
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								15,000,000.00	79,243,423.00	79,243,420.60	100.00	
					72	CONSTRUCCION CAMINO RURAL TRAMO: LOS PAJALES - CHIBAQUITO - CHITOMAX, LONGITUD APROXIMADA DE 17.5 KILÓMETROS, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	191416	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00						
					73	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0.00	7.00	1.89	27.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							13.50					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								1,381,000.00	8,674,763.00	0.00	0.00	
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								1,381,000.00	8,674,763.00	0.00	0.00	
					84	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	80.00	48.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 43 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								5,988.00	3,884.17		91.95					
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>936,929,335.00</u>	<u>861,842,882.00</u>	<u>810,355,883.67</u>	<u>94.03</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
02					ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
001					MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION							26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	
					74 CONSTRUCCION DE CAUCE DEL RIO JEREZ Y OBRAS DE PROTECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	189882	METRO	200.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
07					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29	
001					EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29	
000	001				CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA							96,000,000.00	1,738,871.00	1,448,247.88	83.29	
					94 REPOSICION CARRETERA RN-14, TRAMO: EST 92+100 A 96+000, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA	226253	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00					
					95 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA FE RN 14 SAN MIGUEL LOS LOTES ESCUINTLA ESCUINTLA	226757	METRO	25.00	21.00	0.00	0.00					
					96 REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226259	METRO	58.00	0.00	0.00	0.00					
					97 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL RIO GUACALATE ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226260	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00					
					98 MEJORAMIENTO CARRETERA OBRAS DE PROTECCION DEFENSA FLUVIAL Y DE CONTENCION EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS LAJAS ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226261	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00					
					99 CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL A NIVEL RUTA RN 14 CIUDAD VIEJA Y ALOTENANGO SACATEPEQUEZ E INGENIO SAN DIEGO ESCUINTLA	226251	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00					
					100 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN 14 ALOTENANGO SACATEPEQUEZ	226258	METRO	80.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
10					ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12	
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS							0.00	8,799,115.00	890,050.00	10.12	
					3 Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0.00	1,215.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 46 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								112,264.00	112,264.00			100.00						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>25,000,000.00</u>	<u>21,280,664.66</u>	<u>85.12</u>		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)													
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA													
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	81.00	81.00	100.00							
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	81.00	81.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									162.00	162.00		100.00						
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>422,148,064.00</u>	<u>421,225,056.91</u>	<u>99.78</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 47 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									14,792,315.00	12,811,164.00	11,807,813.22	92.17	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	364.00	99.73							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	364.00	99.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:												99.73	
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	2,338,522.00	1,443,482.83	61.73	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	275.00	271.00	98.55							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	275.00	271.00	98.55							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	1,859.00	1,763.00	94.84							
					Promedio de ejecución física por actividad:												97.31	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,139.00	3,033.00	99.26							
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	15,149,686.00	13,251,296.05	87.47	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								169,118,454.00	163,797,779.00	153,537,145.87	93.74		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	961.00	78.90							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	961.00	78.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:						78.90							
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	13,453,486.00	10,064,910.36	74.81		
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	5,805.00	82.93							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,490,570.00	1,115,190.00	74.82							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,474,717.00	1,118,791.00	75.86							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	32,086,371.00	92.85							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	23,939,809.00	97.27							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	478.00	91.92							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	129.00	78.18							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	5,198.00	82.31							
					Promedio de ejecución física por actividad:						84.52							
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,827,600.00	9,092,893.00	8,629,164.51	94.90		
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	63,234.00	95.40							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	63,234.00	95.40							
					Promedio de ejecución física por actividad:						95.40							
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	14,207,571.00	9,646,296.15	67.90		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	143,026.00	95.34							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	143,026.00	95.34							
					Promedio de ejecución física por actividad:						95.34							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								269,258,000.00	200,551,729.00	181,877,516.89	90.69		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 49 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								149,000,000.00	263,547,666.00	243,154,191.78	92.26		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	537.00	292.00	194.00	66.44							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	172.00	118.00	68.60							
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	14,447.00	13,832.00	95.74							
					4 Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	498.00	120.00	79.00	65.83							
					5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	523.00	507.00	96.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:							78.71						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								251,085.00	0.00	0.00	0.00		
				000	001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								251,085.00	0.00	0.00	0.00		
					23 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, SAN PABLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-19-1039-42	131632	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
				000	002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								23,498,679.00	25,185,915.00	20,304,367.91	80.62		
					1 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS NO 2 DELIA ANZUETO DE ORANTES 2 CALLE 6 09 ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CODIGO UDI 12 02 0061 43	131309	METRO CUADRADO	1,356.00	0.00	0.00	0.00							
					3 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	224376	METRO CUADRADO	1,144.00	0.00	0.00	0.00							
					4 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	224335	METRO CUADRADO	752.00	0.00	0.00	0.00							
					5 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA CODIGO UDI 06 10 0309 43	224215	METRO CUADRADO	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00							
					6 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-04-0034-43	170181	METRO CUADRADO	72.00	309.00	180.00	58.25							
					7 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	METRO CUADRADO	1,375.00	154.00	154.00	100.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 50 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					8 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09 09 0316 43	138245	METRO CUADRADO	373.00	0.00	0.00	0.00				
					9 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS SAN PABLO SAN MARCOS CODIGO UDI 1219104043	133949	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00				
					10 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. CÓDIGO UDI: 14-04-0129-43	132781	METRO CUADRADO	213.00	351.00	288.35	82.15				
					11 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETALBIJOJ, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-07-0284-43	132578	METRO CUADRADO	354.00	0.00	0.00	0.00				
					13 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	135234	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					14 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	307.00	0.00	0.00				
					15 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	133663	METRO CUADRADO	0.00	1,079.00	0.00	0.00				
					16 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	493.00	0.00	0.00				
					17 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	132718	DOCUMENTO	0.00	29.00	0.00	0.00				
					18 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOVI CUILCO HUEHUETENANGO CODIGO UDI 13-04-0234-43	133369	METRO CUADRADO	0.00	1,065.00	0.00	0.00				
					19 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	0.00	1,786.00	0.00	0.00				
					20 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
					22 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	133657	METRO CUADRADO	0.00	481.00	284.49	59.15				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 51 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					24 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	133671	METRO CUADRADO	0.00	520.00	258.36	49.68						
					26 REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75 FUERZA AEREA JORNADA MATUTINA ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	31359	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					29 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	0.00	18.00	0.00	0.00						
					30 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA	7325	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					31 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	0.00	1,101.00	367.49	33.38						
					32 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0.00	800.00	0.00	0.00						
					33 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	582.00	0.00	0.00						
					34 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00						
					35 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00						
					36 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00						
					37 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	0.00	1,257.00	0.00	0.00						
					39 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	METRO CUADRADO	0.00	299.00	0.00	0.00						
					40 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	150515	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.94					
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								3,515,064.00	2,450,000.00	0.00		0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 52 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					12	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL JM, 5 AVENIDA ZONA 1, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	170167	METRO CUADRADO	571.00	0.00	0.00	0.00						
					13	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	0.00	700.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							4,510,940.00	11,229,896.00	8,086,402.25		72.01	
					24	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	170188	METRO CUADRADO	214.00	1,018.00	572.49	56.24						
					25	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0.00	714.00	0.00	0.00						
					26	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45	150509	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												18.75
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	12,270,306.00	0.00		0.00	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0.00	1,750.00	0.00	0.00						
					2	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	0.00	3,506.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							0.00	49,796,722.00	34,295,438.32		68.87	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0.00	14,227.00	9,130.92	64.18						
						Promedio de ejecución física por actividad:												64.18
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							61,102,932.00	61,975,253.00	54,338,281.91		87.68	
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							61,102,932.00	61,975,253.00	54,338,281.91		87.68	
					13	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	METRO CUADRADO	480.00	345.00	98.00	28.41						
					14	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	METRO CUADRADO	883.00	0.00	0.00	0.00						
					15	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	480.00	891.00	763.57	85.70						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 53 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					16 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	METRO CUADRADO	359.00	463.00	74.00	15.98							
					17 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	555.00	1,176.00	820.56	69.78							
					18 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	347.00	1,241.00	719.42	57.97							
					19 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	278.00	403.00	1.84	0.46							
					20 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	392.00	1,149.00	925.99	80.59							
					21 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	555.00	825.00	430.21	52.15							
					22 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	692.00	221.32	31.98							
					23 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	0.00	988.00	421.02	42.61							
					24 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	0.00	716.00	446.71	62.39							
					25 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	0.00	1,248.00	1,069.34	85.68							
					26 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0.00	1,173.00	0.00	0.00							
					27 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA SOLOLA	206196	DOCUMENTO	0.00	241.00	0.00	0.00							
					29 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	0.00	427.00	157.96	36.99							
					30 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	261991	METRO CUADRADO	0.00	484.00	231.08	47.74							
					31 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0.00	6,746.00	0.00	0.00							
					32 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0.00	14,831.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							30.37						
003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								0.00	4,081,287.00	3,072,719.94	75.29		
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN								0.00	4,081,287.00	3,072,719.94	75.29		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 54 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	403.00	0.00	0.00				
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	445.00	0.00	0.00				
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	938.00	0.00	0.00				
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN.	256611	METRO CUADRADO	0.00	1,887.00	0.00	0.00				
					7 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	228.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				92,333.00	32,349.12					73.49
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>210,354,017.00</u>	<u>329,604,206.00</u>	<u>300,565,193.63</u>	<u>91.19</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
			000	003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL							37,121,300.00	0.00	0.00	0.00
					22 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR LA DIGNIDAD ESCUINTLA ESCUINTLA	226963	METRO CUADRADO	10,606.00	0.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00					0.00
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>37,121,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 55 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								2,762,372.00	5,273,296.00	5,172,999.94	98.10		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	179.00	179.00	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	179.00	179.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								3,662,252.00	2,979,765.00	2,835,902.47	95.17		
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	961.00	961.00	100.00							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	774.00	774.00	100.00							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	3.00	3.00	100.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	184.00	184.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								5,575,376.00	5,140,328.00	4,108,230.79	79.92		
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	56,920.00	56,850.00	99.88							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	2,818.00	100.00							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	13,802.00	13,732.00	99.49							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	40,300.00	40,300.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											99.84		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				116,120.00	115,980.00	99.93							
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>12,000,000.00</u>	<u>13,393,389.00</u>	<u>12,117,133.20</u>	<u>90.47</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 56 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	4,753,156.00	3,449,228.50		72.57	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	162.00	95.00	58.64							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	162.00	95.00	58.64							
					Promedio de ejecución física por actividad:													58.64
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	3,798,021.00	3,344,994.71		88.07	
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,737.00	1,240.00	71.39							
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,624.00	1,200.00	73.89							
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	15.00	9.00	60.00							
					5 Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	4,880.00	3,600.00	73.77							
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	97.00	31.00	31.96							
					Promedio de ejecución física por actividad:													62.20
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,677.00	6,270.00	59.20							
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>8,551,177.00</u>	<u>6,794,223.21</u>		<u>79.45</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 57 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								19,236,360.00	31,700,159.00	19,931,872.29		62.88	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	696.00	633.00	90.95							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	696.00	633.00	90.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:						90.95							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								27,445,651.00	18,505,089.00	11,699,433.75		63.22	
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	13,063.00	12,600.00	96.46							
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	8,383.00	8,025.00	95.73							
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	4,680.00	4,575.00	97.76							
					Promedio de ejecución física por actividad:						96.65							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								19,097,523.00	11,076,716.00	10,460,378.08		94.44	
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	7,090.00	7,011.00	98.89							
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	6,697.00	6,649.00	99.28							
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	393.00	362.00	92.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:						96.76							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								18,606,466.00	12,111,849.00	7,508,718.69		61.99	
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	8,525.00	8,256.00	96.84							
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	2,433.00	2,348.00	96.51							
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853.00	3,834.00	3,672.00	95.77							
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	2,258.00	2,236.00	99.03							
					Promedio de ejecución física por actividad:						97.04							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SI								11,682,431.00	2,619,431.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								11,682,431.00	2,619,431.00	0.00		0.00	
					1 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),GUATEMALA, GUATEMALA	58761	METRO CUADRADO	810.00	48.00	0.00	0.00							
					2 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSIVUMEH MURO PERIMETRAL EN 8 VA AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	184337	METRO CUADRADO	53.00	13.00	0.00	0.00							
					3 AMPLIACION DE EDIFICIO PROYECTO BCIE1656 GUATEMALA GUATEMALA 7 AV 1457 ZONA 13 INTERIOR INSIVUMEH	171980	METRO CUADRADO	153.00	21.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 58 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								58,830.00	57,000.00			90.90						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC													<u>96,068,431.00</u>	<u>76,013,244.00</u>	<u>49,600,402.81</u>	<u>65.25</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								26,773,978.00	20,119,771.00	16,239,090.95	80.71		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	1,075.00	1,075.00	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	1,075.00	1,075.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	14,577,119.00	12,768,553.95	87.59		
					1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	612,407.00	421,993.00	68.91							
					2 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	612,407.00	421,993.00	68.91							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								<u>42,789,820.00</u>	<u>34,696,890.00</u>	<u>29,007,644.90</u>	<u>83.60</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 60 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	13,697,921.00	11,774,648.14		85.96	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	154.00	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	154.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	1,737,886.00	1,240,668.23		71.39	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	24.00	18.00	75.00							
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	16.00	16.00	100.00							
					3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00							
					4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00							
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	157.00	92.35							
					Promedio de ejecución física por actividad:													63.47
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,933,789.00	1,915,603.21		99.06	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	5,134.00	99.79							
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	238.00	238.00	100.00							
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	113.00	113.00	100.00							
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	21.00	65.63							
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,000.00	5,000.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													93.08
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,054.00	11,007.00								95.10
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	17,369,596.00	14,930,919.58		85.96	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 61 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								5,499,709.00	4,732,597.00	4,360,973.36	92.15			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	24.00	96.00								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	24.00	96.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,051,934.00	1,356,201.69	66.09			
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	22.00	10.00	45.45								
					2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	22.00	10.00	45.45								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>8,000,000.00</u>	<u>6,784,531.00</u>	<u>5,717,175.05</u>	<u>84.27</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 62 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								12,653,755.00	13,553,524.00	12,018,536.15	88.67		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	297.00	92.52							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	297.00	92.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:						92.52							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	498,079.00	59,091.58	11.86		
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	600.00	66.67							
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	600.00	66.67							
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						77.78							
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								30,000,000.00	30,000,000.00	17,530,788.54	58.44		
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								30,000,000.00	30,000,000.00	17,530,788.54	58.44		
					1 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	71361	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	130572	METRO CUADRADO	2,350.00	1,565.00	2,350.00	150.16							
					3 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	149702	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	148408	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
					5 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	148405	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00							
					6 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	262101	METRO CUADRADO	0.00	331.00	329.95	99.68							
					7 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257881	METRO CUADRADO	0.00	2,677.00	0.00	0.00							
					8 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	257882	METRO CUADRADO	0.00	1,256.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 63 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					9 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	257883	METRO CUADRADO	0.00	1,201.00	0.00	0.00							
					10 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	257890	METRO CUADRADO	0.00	1,394.00	0.00	0.00							
					11 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257899	METRO CUADRADO	0.00	1,609.00	0.00	0.00							
					12 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257901	METRO CUADRADO	0.00	1,169.00	0.00	0.00							
					13 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	257874	METRO CUADRADO	0.00	1,221.00	0.00	0.00							
					21 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	261514	METRO CUADRADO	0.00	361.00	58.98	16.34							
					22 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	261523	METRO CUADRADO	0.00	395.00	252.03	63.81							
					Promedio de ejecución física por actividad:													15.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,275,021.00	1,254,784.96								40.11
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												42,750,000.00	44,051,603.00	29,608,416.27	67.21			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 64 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									25,948,705.00	19,138,902.00	17,381,038.09	90.82	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	559.00	70.85							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	559.00	70.85							
					Promedio de ejecución física por actividad:												70.85	
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	37,982,023.00	36,792,031.62	96.87	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	364,190.00	344,024.00	94.46							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	74,190.00	74,190.00	100.00							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,384.00	8,384.00	100.00							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	269,834.00	93.05							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	3,480.00	99.43							
					Promedio de ejecución física por actividad:												97.39	
				001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	
				000	001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444.00	0.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.	205031	METRO CUADRADO	3,270.00	0.00	0.00	0.00							
					3 CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	133210	METRO CUADRADO	1,648.00	0.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2.	133043	METRO CUADRADO	5,952.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	701,030.00							88.98	
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>92,574,790.00</u>	<u>57,120,925.00</u>	<u>54,173,069.71</u>	<u>94.84</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 65 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	13,060,450.00	7,580,214.09	58.04		
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	30.00	3.00	10.00							
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	93.00	83.04							
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	30.00	3.00	10.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											34.35		
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
				000	001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
					79 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	0.00	14.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								18,725,000.00	27,866,902.00	27,866,900.65	100.00		
					1 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.41	70.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:											70.50		
				002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								0.00	2,960,000.00	0.00	0.00		
				000	002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								0.00	2,960,000.00	0.00	0.00		
					130 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	0.00	4.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
				000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								38,048,000.00	168,946,098.00	142,494,274.60	84.34		
					2 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	6.00	1.00	0.90	90.00							
					3 MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00							
					4 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	137342	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 66 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					5 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	153132	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					6 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	122576	KILÓMETRO	9.00	0.00	0.00	0.00				
					7 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00				
					8 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	20.00	0.00	0.00	0.00				
					9 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	24.00	0.00	0.00	0.00				
					10 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANAGO	154983	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
					11 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	23.00	5.00	0.00	0.00				
					12 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					124 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	5.00	3.35	67.00				
					125 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.13	2.60				
					130 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
					134 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.49	9.80				
					135 MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	0.00	10.00	4.82	48.20				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 67 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					136	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					137	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.39	39.00						
					146	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					151	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							12.22					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000					001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	
						13 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	METRO	2,573.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	
		000				001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	
						85 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				246.00	110.49	123.01						
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								13,450,440.00	22,560,450.00	7,580,214.09	33.60	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
		000				001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						1 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	0.00	14,043.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 68 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								14,043.00	0.00	0.00						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
	003	000			SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	
				1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00					
				2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00					
				3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24.00	0.00	0.00	0.00					
				4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00	0.00					
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												<u>10,246,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							82,670,560.00	46,407,765.00	31,943,451.70	68.83	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	252.00	175.00	69.44					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	252.00	175.00	69.44					
					Promedio de ejecución física por actividad:										69.44	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									504.00	350.00	69.44					
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>82,670,560.00</u>	<u>46,407,765.00</u>	<u>31,943,451.70</u>	<u>68.83</u>	
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
		001			EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
			000	002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA							120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
				14	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	226898	METRO CUADRADO	165,121.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00	0.00					
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 69 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	25,427,549.00	19,193,965.19	75.48		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	146.00	33.00	22.60							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	146.00	33.00	22.60							
					Promedio de ejecución física por actividad:						22.60							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								555,903,200.00	436,168,311.00	353,989,621.52	81.16		
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	19,527.00	24,163.00	13,930.00	57.65							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	69.00	16.95							
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	97.00	35.53							
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	85.00	0.00	0.00							
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	10,205.00	13,134.00	6,620.00	50.40							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	10,264.00	7,150.00	69.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:						38.37							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				48,618.00	27,932.00	33.85							
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								609,400,000.00	461,595,860.00	373,183,586.71	80.85		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	10				ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56		
		002	000		SUBSIDIOS POR ATENCION A DAÑOS A VIVIENDAS								0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56		
					1 Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	42.00	0.00	0.00							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	9.00	0.00	0.00							
					4 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	33.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	25,786,265.00	2,082,150.00	8.07		
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	25,786,265.00	2,082,150.00	8.07		
					3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	672.00	54.00	8.04							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.04							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 70 DE 70
 FECHA 12/01/2022
 HORA 14:40.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								756.00	54.00	6.67					
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												<u>0.00</u>	<u>31,088,394.00</u>	<u>2,853,985.33</u>	<u>9.18</u>
Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:								132,649,848.00	123,756,313.48	79.67		8,944,218,880.00			