

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 1/02/2022
HORA : 6:28.44
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	10,000,000.00	28,338.00	10,028,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028,338.00	10,028,338.00	0.00	0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	11,000,000.00	3,093,513.00	14,093,513.00	0.00	5,793,512.62	5,793,512.62	0.00	8,300,000.38	8,300,000.38	5,793,512.62	41.11
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	45,000,000.00	791,171.00	45,791,171.00	0.00	5,291,170.24	5,291,170.24	0.00	40,500,000.76	40,500,000.76	5,291,170.24	11.56
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	8,400,000.00	4,919,466.00	13,319,466.00	0.00	4,919,465.38	4,919,465.38	0.00	8,400,000.62	8,400,000.62	4,919,465.38	36.93
268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	35,000,000.00	-7,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	108,260,000.00	0.00	108,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,260,000.00	108,260,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	238,160,000.00	1,832,488.00	239,992,488.00	0.00	16,004,148.24	16,004,148.24	0.00	223,988,339.76	223,988,339.76	16,004,148.24	6.67
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	13,000,000.00	-2,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	0.00	0.90	0.90	2,522,155.10	100.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	5,541,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	0.00	0.27	0.27	5,541,482.73	100.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	45,000,000.00	9,488,260.00	54,488,260.00	0.00	14,238,259.70	14,238,259.70	0.00	40,250,000.30	40,250,000.30	14,238,259.70	26.13
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	29,250,000.00	-10,000,000.00	19,250,000.00	0.00	1,193,672.64	1,193,672.64	0.00	18,056,327.36	18,056,327.36	1,193,672.64	6.20
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	15,000,000.00	-2,250,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	45,000,000.00	13,122,241.00	58,122,241.00	27.00	17,622,213.58	17,622,213.58	10,886,169.93	40,500,000.42	40,500,027.42	6,736,043.65	30.32
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	590,451.68	590,451.68	0.00	17,409,548.32	17,409,548.32	590,451.68	3.28
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/02/2022
HORA : 6:28.44
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	190,250,000.00	14,424,140.00	204,674,140.00	27.00	41,708,235.43	41,708,235.43	10,886,169.93	162,965,877.57	162,965,904.57	30,822,065.50	20.38
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350,000.00	58,350,000.00	0.00	0.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	27,073,000.00	0.00	27,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,073,000.00	27,073,000.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	20,000,000.00	2,672,937.00	22,672,937.00	0.00	7,658,484.39	7,172,936.56	7,172,936.56	15,014,452.61	15,500,000.44	0.00	31.64
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	79,000,000.00	-15,429,565.00	63,570,435.00	0.00	10,098,434.75	10,098,434.75	10,098,434.75	53,472,000.25	53,472,000.25	0.00	15.89
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	30,000,000.00	-4,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	969,829.86	0.00	0.00	30,170.14	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	214,423,000.00	-16,256,628.00	198,166,372.00	0.00	18,726,749.00	17,271,371.31	17,271,371.31	179,439,623.00	180,895,000.69	0.00	8.72
11 01 001 004	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	651,233,000.00	0.00	651,233,000.00	27.00	76,439,132.67	74,983,754.98	28,157,541.24	574,793,840.33	576,249,245.02	46,826,213.74	11.51
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	40,569,140.00	0.00	40,569,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,569,140.00	40,569,140.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	56,687,770.00	0.00	56,687,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,687,770.00	56,687,770.00	0.00	0.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	165,256,910.00	0.00	165,256,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,256,910.00	165,256,910.00	0.00	0.00
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,834,801.91	0.00	0.00	11,165,198.09	13,000,000.00	0.00	0.00
209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 1/02/2022
HORA : 6:28.44
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227175	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE	0.00	789,465.00	789,465.00	0.00	789,464.59	789,464.59	0.00	0.41	0.41	789,464.59	100.00
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	4,000,000.00	652,479.00	4,652,479.00	0.00	652,478.78	652,478.78	0.00	4,000,000.22	4,000,000.22	652,478.78	14.02
261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	55,500,000.00	1,441,944.00	56,941,944.00	0.00	3,276,745.28	1,441,943.37	0.00	53,665,198.72	55,500,000.63	1,441,943.37	2.53
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	482,987.00	482,987.00	0.00	138,067.23	138,067.23	0.00	344,919.77	344,919.77	138,067.23	28.59
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	37,613,880.00	0.00	37,613,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,613,880.00	37,613,880.00	0.00	0.00
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	60,000,000.00	-5,584,833.00	54,415,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,415,167.00	54,415,167.00	0.00	0.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	13,577,992.59	13,577,992.59	13,577,992.59	31,922,007.41	31,922,007.41	0.00	29.84
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	926,432.36	926,432.36	926,432.36	19,073,567.64	19,073,567.64	0.00	4.63
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	55,000,000.00	3,659,902.00	58,659,902.00	0.00	8,159,901.04	0.00	0.00	50,500,000.96	58,659,902.00	0.00	0.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	25,025,000.00	0.00	25,025,000.00	0.00	6,172,608.08	6,172,608.08	5,485,044.58	18,852,391.92	18,852,391.92	687,563.50	24.67
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/02/2022
HORA : 6:28.44
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
245285		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00
245286		MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
245586		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
280178		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
280203		MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
72219		MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	38,405,160.00	0.00	38,405,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,405,160.00	38,405,160.00	0.00	0.00
72220		MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	25,575,050.00	0.00	25,575,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575,050.00	25,575,050.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			590,066,090.00	-1,441,944.00	588,624,146.00	0.00	28,975,001.30	20,815,100.26	19,989,469.53	559,649,144.70	567,809,045.74	825,630.73	3.54
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES			810,823,000.00	0.00	810,823,000.00	0.00	32,251,746.58	22,257,043.63	19,989,469.53	778,571,253.42	788,565,956.37	2,267,574.10	2.74
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA			1,462,056,000.00	0.00	1,462,056,000.00	27.00	108,690,879.25	97,240,798.61	48,147,010.77	1,353,365,093.75	1,364,815,201.39	49,093,787.84	6.65
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA													
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS													
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
210430		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	30,000,000.00	268,326.00	30,268,326.00	0.00	2,466,783.15	2,173,368.36	474,910.43	27,801,542.85	28,094,957.64	1,698,457.93	7.18
210761		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCIENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	17,615,000.00	326,814.00	17,941,814.00	0.00	17,626.65	17,626.65	17,626.65	17,924,187.35	17,924,187.35	0.00	0.10
211099		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
224311		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	63,149,085.00	0.00	63,149,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,149,085.00	63,149,085.00	0.00	0.00
228249		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
228250		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	35,000,000.00	3,741,789.00	38,741,789.00	0.00	8,241,788.20	8,241,788.20	8,241,788.20	30,500,000.80	30,500,000.80	0.00	21.27
96841		MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	40,646,000.00	-4,336,929.00	36,309,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,309,071.00	36,309,071.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			251,410,085.00	0.00	251,410,085.00	0.00	10,726,198.00	10,432,783.21	8,734,325.28	240,683,887.00	240,977,301.79	1,698,457.93	4.15
11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES													
191415		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00	0.00
207018		CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	36,725,000.00	0.00	36,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725,000.00	36,725,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES			86,248,000.00	0.00	86,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,248,000.00	86,248,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/02/2022
HORA : 6:28.44
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	337,658,085.00	0.00	337,658,085.00	0.00	10,726,198.00	10,432,783.21	8,734,325.28	326,931,887.00	327,225,301.79	1,698,457.93	3.09
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	337,658,085.00	0.00	337,658,085.00	0.00	10,726,198.00	10,432,783.21	8,734,325.28	326,931,887.00	327,225,301.79	1,698,457.93	3.09
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,799,714,085.00	0.00	1,799,714,085.00	27.00	119,417,077.25	107,673,581.82	56,881,336.05	1,680,296,980.75	1,692,040,503.18	50,792,245.77	5.98
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,799,714,085.00	0.00	1,799,714,085.00	27.00	119,417,077.25	107,673,581.82	56,881,336.05	1,680,296,980.75	1,692,040,503.18	50,792,245.77	5.98
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1,799,714,085.00	0.00	1,799,714,085.00	27.00	119,417,077.25	107,673,581.82	56,881,336.05	1,680,296,980.75	1,692,040,503.18	50,792,245.77	5.98