

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:25.29
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	11,000,000.00	30,376,824.00	41,376,824.00	0.00	33,376,823.23	33,376,823.23	33,376,823.23	8,000,000.77	8,000,000.77	0.00	80.67
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	45,000,000.00	4,150,540.00	49,150,540.00	348,940.98	13,301,598.64	13,301,598.64	13,301,598.64	35,500,000.38	35,848,941.36	0.00	27.06
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	20,500,000.00	-20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	8,400,000.00	2,743,748.00	11,143,748.00	0.98	6,915,688.72	6,915,688.72	6,915,688.72	4,228,058.30	4,228,059.28	0.00	62.06
229662	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIIP - CHICHE QUICHE	0.00	990,901.00	990,901.00	0.00	18,733.10	18,733.10	37,466.20	972,167.90	972,167.90	-18,733.10	1.89
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,999,999.92	29,999,999.92	29,999,999.92	0.08	0.08	0.00	100.00
268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	35,000,000.00	-15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	108,260,000.00	0.00	108,260,000.00	1,563,696.49	13,777,748.08	13,777,748.08	12,663,043.51	92,918,555.43	94,482,251.92	1,114,704.57	12.73
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	238,160,000.00	32,762,013.00	270,922,013.00	1,912,638.45	97,390,591.69	97,390,591.69	96,294,620.22	171,618,782.86	173,531,421.31	1,095,971.47	35.95
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	7,658,359.00	7,658,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658,359.00	7,658,359.00	0.00	0.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	13,000,000.00	-5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	2,522,155.10	0.90	0.90	0.00	100.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-6,204,220.00	3,795,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,780.00	3,795,780.00	0.00	0.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	5,541,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	5,541,482.73	0.27	0.27	0.00	100.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	10,000,000.00	-9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	2,203,046.00	2,203,046.00	2,203,046.00	0.00	0.00	0.00	100.00
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	4,200,465.00	4,200,465.00	4,200,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,465.00	0.00	0.00
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	0.00	23,435,141.00	23,435,141.00	0.22	23,435,140.78	23,435,140.78	23,435,140.78	0.00	0.22	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:25.29
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
240201	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	1,055,844.00	1,055,844.00	0.00	527,921.52	527,921.52	527,921.52	527,922.48	527,922.48	0.00	50.00
240203	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA - BIFURCACION RN-16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	1,127,422.00	1,127,422.00	0.00	563,710.46	563,710.46	563,710.46	563,711.54	563,711.54	0.00	50.00
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	423,681.00	423,681.00	0.08	423,680.92	423,680.92	470,540.82	0.00	0.08	-46,859.90	100.00
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	45,000,000.00	-14,440,618.00	30,559,382.00	21,947.53	28,570,708.40	28,570,708.40	28,570,708.40	1,966,726.07	1,988,673.60	0.00	93.49
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	29,250,000.00	-14,094,090.00	15,155,910.00	0.00	7,155,908.86	7,155,908.86	4,075,599.86	8,000,001.14	8,000,001.14	3,080,309.00	47.22
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	45,000,000.00	-18,516,546.00	26,483,454.00	27.00	17,622,213.58	17,622,213.58	17,622,213.58	8,861,213.42	8,861,240.42	0.00	66.54
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	20,000,000.00	-4,228,331.00	15,771,669.00	172,217.44	599,450.73	599,450.73	599,450.73	15,000,000.83	15,172,218.27	0.00	3.80
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	3,000,000.00	6,933,004.00	9,933,004.00	0.29	9,633,003.69	9,633,003.69	9,633,003.69	300,000.02	300,000.31	0.00	96.98
283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	10,031,588.00	10,031,588.00	10,031,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031,588.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	190,250,000.00	-11,351,616.00	178,898,384.00	14,426,245.56	98,798,422.77	98,798,422.77	95,764,973.67	65,673,715.67	80,099,961.23	3,033,449.10	55.23
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	58,350,000.00	7,673,458.00	66,023,458.00	0.00	7,673,456.41	7,673,456.41	7,673,456.41	58,350,001.59	58,350,001.59	0.00	11.62
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	27,073,000.00	0.00	27,073,000.00	0.00	2,707,300.00	2,707,300.00	2,707,300.00	24,365,700.00	24,365,700.00	0.00	10.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	20,000,000.00	-9,841,515.00	10,158,485.00	467,357.15	9,691,127.24	9,691,127.24	9,691,127.24	0.61	467,357.76	0.00	95.40
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	79,000,000.00	-26,284,116.00	52,715,884.00	0.19	27,715,883.56	27,715,883.56	27,715,883.56	25,000,000.25	25,000,000.44	0.00	52.58
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	30,000,000.00	-25,316,718.00	4,683,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683,282.00	4,683,282.00	0.00	0.00
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	20,358,494.00	20,358,494.00	0.62	20,358,493.07	19,388,663.29	19,394,771.87	0.31	969,830.71	-6,108.58	95.24
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	214,423,000.00	-8,410,397.00	206,012,603.00	20,467,357.96	68,146,260.28	67,176,430.50	67,182,539.08	117,398,984.76	138,836,172.50	-6,108.58	32.61
11 01 001 004	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:25.29
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	37,613,880.00	-9,500,000.00	28,113,880.00	0.00	25,302,492.00	25,302,492.00	25,302,492.00	2,811,388.00	2,811,388.00	0.00	90.00
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	20,000,000.00	11,041,093.00	31,041,093.00	0.00	20,274,579.79	20,274,579.79	20,274,579.79	10,766,513.21	10,766,513.21	0.00	65.32
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	211,030.00	211,030.00	0.00	211,029.71	0.00	0.00	0.29	211,030.00	0.00	0.00
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	16,524,244.00	16,524,244.00	0.00	16,024,243.94	16,024,243.94	0.00	500,000.06	500,000.06	16,024,243.94	96.97
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	453,543.00	453,543.00	0.00	453,542.78	453,542.78	453,542.78	0.22	0.22	0.00	100.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	60,000,000.00	21,406.00	60,021,406.00	20,000,000.00	20,021,405.32	20,021,405.32	20,021,405.32	20,000,000.68	40,000,000.68	0.00	33.36
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	30,000,000.00	11,336,272.00	41,336,272.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,336,272.00	41,336,272.00	0.00	0.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	7,000,000.00	1,533,487.00	8,533,487.00	0.00	4,533,486.71	4,533,486.71	4,533,486.71	4,000,000.29	4,000,000.29	0.00	53.13
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	45,500,000.00	-7,315,664.00	38,184,336.00	181,262.91	16,890,549.62	16,890,549.62	18,709,286.71	21,112,523.47	21,293,786.38	-1,818,737.09	44.23
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	20,000,000.00	-3,763,360.00	16,236,640.00	0.00	1,118,361.19	1,000,083.55	1,073,734.74	15,118,278.81	15,236,556.45	-73,651.19	6.16
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	55,000,000.00	16,231,956.00	71,231,956.00	0.76	21,231,954.24	21,231,954.24	21,231,954.24	50,000,001.00	50,000,001.76	0.00	29.81
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	12,690,976.00	12,690,976.00	0.00	12,690,975.28	12,690,975.28	13,935,602.78	0.72	0.72	-1,244,627.50	100.00
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	25,025,000.00	-7,803,108.00	17,221,892.00	0.00	9,221,890.25	9,221,890.25	6,172,608.08	8,000,001.75	8,000,001.75	3,049,282.17	53.55
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00
245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	8,000,000.00	-5,448,314.00	2,551,686.00	0.00	116,816.00	116,816.00	116,816.00	2,434,870.00	2,434,870.00	0.00	4.58
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	3,693,771.00	3,693,771.00	0.49	3,693,770.51	3,693,770.51	3,693,770.51	0.00	0.49	0.00	100.00

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:25.29
REPORTE : R00814909.rpt

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
275831	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIKUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAHIUL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	11,565,130.00	11,565,130.00	11,565,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565,130.00	0.00	0.00
282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	9,979,636.00	9,979,636.00	9,979,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979,636.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	38,405,160.00	0.00	38,405,160.00	0.00	24,698,438.00	24,698,438.00	24,698,438.00	13,706,722.00	13,706,722.00	0.00	64.30
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	25,575,050.00	0.00	25,575,050.00	0.00	21,304,170.00	20,450,397.82	19,116,169.36	4,270,880.00	5,124,652.18	1,334,228.46	79.90
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		590,066,090.00	105,850,750.00	695,916,840.00	59,810,568.64	255,174,405.45	253,991,325.92	236,720,587.13	380,931,865.91	441,925,514.08	17,270,738.79	36.50
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		810,823,000.00	35,500,000.00	846,323,000.00	63,366,908.05	297,195,582.25	293,857,341.67	272,681,529.28	485,760,509.70	552,465,658.33	21,175,812.39	34.70
TOTAL 11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,462,056,000.00	110,500,000.00	1,572,556,000.00	100,173,150.02	561,530,856.99	557,222,786.63	531,923,662.25	910,851,992.99	1,015,333,213.37	25,299,124.38	35.40
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS												
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	30,000,000.00	13,010,456.00	43,010,456.00	3,646.06	36,913,395.06	36,913,395.06	36,913,395.06	6,093,414.88	6,097,060.94	0.00	85.80
210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCIENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	17,615,000.00	709,597.00	18,324,597.00	1.06	1,408,080.24	1,408,080.24	2,017,266.91	16,916,515.70	16,916,516.76	-609,186.67	7.60
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	39,800,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	63,149,085.00	-20,207,664.00	42,941,421.00	0.00	102,822.42	102,822.42	102,822.42	42,838,598.58	42,838,598.58	0.00	0.20
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	10,000,000.00	4,284,390.00	14,284,390.00	0.00	4,284,389.47	4,284,389.47	4,284,389.47	10			

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:25.29
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	49,523,000.00	0.00	49,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523,000.00	49,523,000.00	0.00	0.00
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	36,725,000.00	25,797,864.00	62,522,864.00	0.00	6,870,947.51	6,767,829.26	5,247,075.53	55,651,916.49	55,755,034.74	1,520,753.73	10.82
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	86,248,000.00	25,797,864.00	112,045,864.00	0.00	6,870,947.51	6,767,829.26	5,247,075.53	105,174,916.49	105,278,034.74	1,520,753.73	6.04
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	337,658,085.00	30,000,000.00	367,658,085.00	15,415,128.39	71,450,188.75	71,347,070.50	70,435,503.44	280,792,767.86	296,311,014.50	911,567.06	19.41
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	337,658,085.00	30,000,000.00	367,658,085.00	15,415,128.39	71,450,188.75	71,347,070.50	70,435,503.44	280,792,767.86	296,311,014.50	911,567.06	19.41
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,799,714,085.00	140,500,000.00	1,940,214,085.00	115,588,278.41	632,981,045.74	628,569,857.13	602,359,165.69	1,191,644,760.85	1,311,644,227.87	26,210,691.44	32.40
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,799,714,085.00	140,500,000.00	1,940,214,085.00	115,588,278.41	632,981,045.74	628,569,857.13	602,359,165.69	1,191,644,760.85	1,311,644,227.87	26,210,691.44	32.40
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1,799,714,085.00	140,500,000.00	1,940,214,085.00	115,588,278.41	632,981,045.74	628,569,857.13	602,359,165.69	1,191,644,760.85	1,311,644,227.87	26,210,691.44	32.40