

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:27.09
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	3,100,887.00	13,655,425.00	16,756,312.00	1,651,400.64	15,104,911.36	15,104,911.36	15,104,911.36	0.00	1,651,400.64	0.00	90.14
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	4,336,180.00	-3,300,000.00	1,036,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,180.00	1,036,180.00	0.00	0.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	7,100,000.00	-6,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,299,200.00	-6,237,476.00	1,061,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,724.00	1,061,724.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES		28,836,267.00	-1,982,051.00	26,854,216.00	1,651,400.64	15,104,911.36	15,104,911.36	15,104,911.36	10,097,904.00	11,749,304.64	0.00	56.25
14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO												
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	7,077,613.29	2,422,386.71	2,422,386.71	2,422,386.71	0.00	7,077,613.29	0.00	25.50
279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	11,524,536.00	-11,024,536.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	11,923,736.00	-11,417,816.00	505,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,920.00	505,920.00	0.00	0.00
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	14,423,736.00	0.00	14,423,736.00	14,423,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423,736.00	0.00	0.00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	7,000,400.00	0.00	7,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,400.00	7,000,400.00	0.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	7,200,400.00	-6,200,000.00	1,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,400.00	1,000,400.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	11,923,736.00	23,469,007.00	35,392,743.00	35,392,742.50	0.00	0.00	0.00	0.50	35,392,743.00	0.00	0.00
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	11,923,736.00	6,575,061.00	18,498,797.00	7,657,694.88	10,841,102.12	10,841,102.12	10,841,102.12	0.00	7,657,694.88	0.00	58.60
279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	7,200,000.00	-6,988,134.00	211,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,866.00	211,866.00	0.00	0.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	10,000,000.00	-9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO		107,520,280.00	-5,586,418.00	101,933,862.00	64,551,786.67	13,263,488.83	13,263,488.83	13,263,488.83	24,118,586.50	88,670,373.17	0.00	13.01
TOTAL 14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		151,990,119.00	56,729,384.00	208,719,503.00	108,812,259.35	42,972,442.85	42,972,442.85	42,972,442.85	56,934,800.80	165,747,060.15	0.00	20.59
14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL												
14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD												
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	2,148,517.00	0.00	2,148,517.00	1,214,663.67	933,853.33	933,853.33	933,853.33	0.00	1,214,663.67	0.00	43.47
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	1,478,901.00	0.00	1,478,901.00	538,878.09	804,423.91	804,423.91	977,983.12	135,599.00	674,477.09	-173,559.21	54.39
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	1,536,367.00	0.00	1,536,367.00	1,536,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,367.00	0.00	0.00
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	1,462,275.00	0.00	1,462,275.00	713,773.66	748,501.34	748,501.34	748,501.34	0.00	713,773.66	0.00	51.19
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	2,196,808.00	0.00	2,196,808.00	1,262,566.02	934,241.98	934,241.98	934,241.98	0.00	1,262,566.02	0.00	42.53
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	1,251,089.00	0.00	1,251,089.00	774,033.82	477,055.18	477,055.18	477,055.18	0.00	774,033.82	0.00	38.13

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/04/2022
HORA : 9:27.09
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	2,860,012.00	0.00	2,860,012.00	2,262,974.12	597,037.88	597,037.88	597,037.88	0.00	2,262,974.12	0.00	20.88
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	3,066,758.00	0.00	3,066,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,758.00	3,066,758.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	2,179,948.00	219,885.00	2,399,833.00	609,948.27	1,789,884.73	1,789,884.73	1,789,884.73	0.00	609,948.27	0.00	74.58
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	2,251,381.00	0.00	2,251,381.00	1,599,504.01	651,876.99	651,876.99	651,876.99	0.00	1,599,504.01	0.00	28.95
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUMULA	2,153,325.00	0.00	2,153,325.00	1,464,867.72	688,457.28	688,457.28	688,457.28	0.00	1,464,867.72	0.00	31.97
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	90,518.00	0.00	90,518.00	90,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,518.00	0.00	0.00
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUMULA CHIQUMULA	1,246,499.00	0.00	1,246,499.00	936,931.82	309,567.18	309,567.18	309,567.18	0.00	936,931.82	0.00	24.83
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	1,763,919.00	0.00	1,763,919.00	649,309.62	1,114,609.38	1,114,609.38	174,938.61	0.00	649,309.62	939,670.77	63.19
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	3,448,071.00	0.00	3,448,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,071.00	3,448,071.00	0.00	0.00
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUMULA TOTONICAPAN	3,815,103.00	-1,624,158.00	2,190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,945.00	2,190,945.00	0.00	0.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	1,718,803.00	1,404,273.00	3,123,076.00	600,000.11	2,523,075.89	2,523,075.89	2,523,075.89	0.00	600,000.11	0.00	80.79
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	56,169,987.00	0.00	56,169,987.00	47,261,600.27	8,908,386.73	8,908,386.73	8,908,386.73	0.00	47,261,600.27	0.00	15.86
TOTAL	14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	90,838,281.00	0.00	90,838,281.00	61,515,936.20	20,480,971.80	20,480,971.80	19,714,860.24	8,841,373.00	70,357,309.20	766,111.56	22.55
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	90,838,281.00	0.00	90,838,281.00	61,515,936.20	20,480,971.80	20,480,971.80	19,714,860.24	8,841,373.00	70,357,309.20	766,111.56	22.55
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	242,828,400.00	56,729,384.00	299,557,784.00	170,328,195.55	63,453,414.65	63,453,414.65	62,687,303.09	65,776,173.80	236,104,369.35	766,111.56	21.18
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	242,828,400.00	56,729,384.00	299,557,784.00	170,328,195.55	63,453,414.65	63,453,414.65	62,687,303.09	65,776,173.80	236,104,369.35	766,111.56	21.18
TOTAL	1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	242,828,400.00	56,729,384.00	299,557,784.00	170,328,195.55	63,453,414.65	63,453,414.65	62,687,303.09	65,776,173.80	236,104,369.35	766,111.56	21.18
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	242,828,400.00	56,729,384.00	299,557,784.00	170,328,195.55	63,453,414.65	63,453,414.65	62,687,303.09	65,776,173.80	236,104,369.35	766,111.56	21.18