

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 2 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,686	0	0.00	0.00	562,769,962.30	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	157	0	0.00	0.00	562,769,962.30	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	2	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0002	Adquisición de puentes bailey	Evento	0	1	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							226,150,000.00	1,203,616,713.71	48,413,078.07	4.02

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 3 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS										
000	Sin Resultado					0.00	229,921,179.41	29,978,513.26	13.04	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	16	0	0.00	0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	16	0	0.00	0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	30	0	0.00	0.00	199,886,013.41	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	30	0	0.00	0.00	199,886,013.41	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						226,150,000.00	973,695,534.30	18,434,564.81	1.89
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	471	472	59	12.50	85,426,696.00	76,417,329.00	7,947,642.54	10.40
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	471	472	59	12.50	85,426,696.00	76,417,329.00	7,947,642.54	10.40
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,357	2,396	194	8.10	140,723,304.00	234,508,243.00	10,486,922.27	4.47
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,357	2,396	194	8.10	140,723,304.00	234,508,243.00	10,486,922.27	4.47

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 4 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	157	0	0.00	0.00	562,769,962.30	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	157	0	0.00	0.00	562,769,962.30	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0002	Adquisición de puentes bailey	Evento	0	1	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS							226,150,000.00	1,203,616,713.71	48,413,078.07	4.02
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							226,150,000.00	1,203,616,713.71	48,413,078.07	4.02

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 5 DE 57
		FECHA : 10/08/2022
		HORA : 10:19.26
		REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Centro de Costo										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS										
Centro de Costo: 1851 ZONA VIAL NO. 12-4 SACATEPEQUEZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,288,148.00	2,313,129.00	312,868.35	13.53	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	353	353	0	0.00	2,288,148.00	2,313,129.00	312,868.35	13.53
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	353	353	0	0.00	2,288,148.00	2,313,129.00	312,868.35	13.53
Centro de Costo: 1912 ZONA VIAL NO. 14 BAJA VERAPAZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					7,368,861.00	7,575,226.00	552,004.67	7.29	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	116	116	13	11.21	7,368,861.00	7,575,226.00	552,004.67	7.29
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	116	116	13	11.21	7,368,861.00	7,575,226.00	552,004.67	7.29
Centro de Costo: 2659 DIRECCION Y COORDINACION PLANTA CENTRAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					85,426,696.00	76,417,329.00	7,998,537.14	10.47	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	471	472	59	12.50	85,426,696.00	76,417,329.00	7,947,642.54	10.40
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	471	472	59	12.50	85,426,696.00	76,417,329.00	7,947,642.54	10.40
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 6 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	50,894.60	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	50,894.60	0.00
Centro de Costo: 2661 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION											
000	Sin Resultado							0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							14,106,932.00	112,142,330.00	753,356.07	0.67
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	10	10	0	0.00	14,106,932.00	12,142,330.00	753,356.07	6.20
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	10	10	0	0.00	14,106,932.00	12,142,330.00	753,356.07	6.20
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES											
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		Evento	0	1	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0002	Adquisición de puentes bailey		Evento	0	1	0	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 2662 ASFALTOS DE AMATITLAN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							2,885,841.00	2,824,682.00	487,952.63	17.27
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	88	88	0	0.00	2,885,841.00	2,824,682.00	487,952.63	17.27
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	88	88	0	0.00	2,885,841.00	2,824,682.00	487,952.63	17.27

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 7 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 2663 ZONA VIAL NO. 3 ESCUINTLA 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						9,412,120.00	9,845,278.00	1,372,234.25	13.94
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	39	39	0	0.00	9,412,120.00	9,845,278.00	1,372,234.25	13.94
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	39	39	0	0.00	9,412,120.00	9,845,278.00	1,372,234.25	13.94
Centro de Costo: 2664 ZONA VIAL NO. 5 QUETZALTENANGO 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						8,560,797.00	8,723,600.00	627,583.33	7.19
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	155	155	13	8.39	8,560,797.00	8,723,600.00	627,583.33	7.19
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	155	155	13	8.39	8,560,797.00	8,723,600.00	627,583.33	7.19
Centro de Costo: 2665 ZONA VIAL NO. 6 HUEHUETENANGO 000 Sin Resultado Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						0.00	0.00	0.00	0.00
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						6,156,046.00	6,344,370.00	1,343,244.37	21.17
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	233	233	19	8.15	6,156,046.00	6,344,370.00	1,343,244.37	21.17

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 8 DE 57
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:19.26
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	233	233	19	8.15	6,156,046.00	6,344,370.00	1,343,244.37	21.17	
Centro de Costo: 2666 ZONA VIAL NO. 8 CHIQUIMULA											
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						10,803,481.00	9,579,471.00	547,830.81	5.72	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	143	143	16	11.19	10,803,481.00	9,579,471.00	547,830.81	5.72	
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	143	143	16	11.19	10,803,481.00	9,579,471.00	547,830.81	5.72	
Centro de Costo: 2667 ZONA VIAL NO. 9 SAN MARCOS											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,446,866.00	4,925,303.00	130,401.28	2.65	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	146	146	13	8.90	5,446,866.00	4,925,303.00	130,401.28	2.65	
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	146	146	13	8.90	5,446,866.00	4,925,303.00	130,401.28	2.65	
Centro de Costo: 2668 ZONA VIAL NO. 10 PETEN											
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 9 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,834,137.00	4,815,593.00	203,280.10	4.22
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	175	175	27	15.43	5,834,137.00	4,815,593.00	203,280.10	4.22
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	175	175	27	15.43	5,834,137.00	4,815,593.00	203,280.10	4.22
Centro de Costo: 2669 ZONA VIAL NO. 13 QUICHE										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,750,198.00	6,883,242.00	834,375.67	12.12
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	111	111	8	7.21	6,750,198.00	6,883,242.00	834,375.67	12.12
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	111	111	8	7.21	6,750,198.00	6,883,242.00	834,375.67	12.12
Centro de Costo: 2700 ZONA VIAL NO. 11 LA RUIDOSA IZABAL										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,849,009.00	3,681,357.00	381,158.89	10.35
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	66	66	4	6.06	4,849,009.00	3,681,357.00	381,158.89	10.35
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	66	66	4	6.06	4,849,009.00	3,681,357.00	381,158.89	10.35
Centro de Costo: 2701 ZONA VIAL NO. 12 CHIMALTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,909,303.00	6,493,373.00	375,040.14	5.78
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	207	207	29	14.01	6,909,303.00	6,493,373.00	375,040.14	5.78
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	207	207	29	14.01	6,909,303.00	6,493,373.00	375,040.14	5.78
Centro de Costo: 2930 ZONA VIAL NO. 2 JUTIAPA										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 11 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						8,613,649.00	8,264,562.00	382,860.65	4.63
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	152	152	10	6.58	8,613,649.00	8,264,562.00	382,860.65	4.63
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	152	152	10	6.58	8,613,649.00	8,264,562.00	382,860.65	4.63
Centro de Costo: 3270 ZONA VIAL NO. 1 GUATEMALA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						12,682,605.00	12,663,493.00	679,959.37	5.37
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	107	107	8	7.48	12,682,605.00	12,663,493.00	679,959.37	5.37
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	107	107	8	7.48	12,682,605.00	12,663,493.00	679,959.37	5.37
Centro de Costo: 3271 ZONA VIAL NO. 4 RETALHULEU										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						10,836,957.00	10,644,398.00	676,837.51	6.36
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	137	137	11	8.03	10,836,957.00	10,644,398.00	676,837.51	6.36
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	137	137	11	8.03	10,836,957.00	10,644,398.00	676,837.51	6.36
Centro de Costo: 3272 ZONA VIAL NO. 7 ALTA VERAPAZ										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 12 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						14,727,266.00	14,274,681.00	775,039.58	5.43
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	119	119	23	19.33	14,727,266.00	14,274,681.00	775,039.58	5.43
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	119	119	23	19.33	14,727,266.00	14,274,681.00	775,039.58	5.43
Centro de Costo: 13141 ZONA VIAL NO. 1 ZACAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						17,042.00	17,042.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	17,042.00	17,042.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	17,042.00	17,042.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 13142 ZONA VIAL NO. 10 PETEN (NOMINA)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						322,764.00	345,831.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	322,764.00	345,831.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	322,764.00	345,831.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 13143 ZONA VIAL NO. 7 ALTA VERAPAZ (NOMINA)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,046,664.00	1,046,664.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 13 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	1,046,664.00	1,046,664.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	1,046,664.00	1,046,664.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 13144 ZONA VIAL NO. 6 HUEHUETENANGO (NOMINA)									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,104,618.00	1,104,618.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	1,104,618.00	1,104,618.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	1,104,618.00	1,104,618.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20024 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20025 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 14 DE 57
		FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20026 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20028 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 15 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20029 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20030 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20031 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 000 Sin Resultado						0.00	237,674.00	237,673.75	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	237,674.00	237,673.75	100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 16 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	237,674.00	237,673.75	100.00
Centro de Costo: 20032 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20033 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20034 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 17 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20035 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20036 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	1,227,791.00	1,226,000.00	99.85
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,227,791.00	1,226,000.00	99.85
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,227,791.00	1,226,000.00	99.85

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 18 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20037 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									
000	Sin Resultado					0.00	129,854.00	129,853.53	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	129,854.00	129,853.53 100.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	129,854.00	129,853.53 100.00
Centro de Costo: 20038 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									
000	Sin Resultado					0.00	753,918.00	753,847.00	99.99
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	753,918.00	753,847.00 99.99
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	753,918.00	753,847.00 99.99
Centro de Costo: 20039 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETEN.									
000	Sin Resultado					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 19 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20040 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20041 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20042 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 20 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20043 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20044 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									
000 Sin Resultado						0.00	241,312.00	241,311.78	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	241,312.00	241,311.78	100.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	241,312.00	241,311.78	100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 21 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20045 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, DEPARTAMENTO DE PETEN.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20046 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20047 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.									
000 Sin Resultado						0.00	1,630,030.00	1,629,096.00	99.94
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,630,030.00	1,629,096.00	99.94

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 22 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,630,030.00	1,629,096.00	99.94
Centro de Costo: 20048 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										
000	Sin Resultado						0.00	74,973.00	74,972.77	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	74,973.00	74,972.77	100.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	74,973.00	74,972.77	100.00
Centro de Costo: 20049 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20050 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA ATENCIÓN DE DERRUMBE TOMTEM, MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 23 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20051 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20052 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 24 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20053 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20054 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE NENTON, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 000 Sin Resultado						0.00	135,694.00	135,693.55	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	135,694.00	135,693.55	100.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	135,694.00	135,693.55	100.00
Centro de Costo: 20055 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20056 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20057 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20058 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 26 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20059 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20060 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20061 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20062 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									
000 Sin Resultado						0.00	239,363.00	239,362.74	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	239,363.00	239,362.74	100.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	239,363.00	239,362.74	100.00
Centro de Costo: 20063 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									
000 Sin Resultado						0.00	211,787.00	211,786.37	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	211,787.00	211,786.37	100.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	211,787.00	211,786.37	100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 28 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	---	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20064 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20065 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE 000 Sin Resultado						0.00	4,249,140.00	4,196,904.38	98.77
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,249,140.00	4,196,904.38	98.77
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,249,140.00	4,196,904.38	98.77
Centro de Costo: 20066 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE IXCAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE 000 Sin Resultado						0.00	3,827,900.00	3,827,900.00	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 29 DE 57
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:19.26
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,827,900.00	3,827,900.00	100.00	
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,827,900.00	3,827,900.00	100.00	
Centro de Costo: 20067 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.											
000	Sin Resultado						0.00	117,896.00	117,895.55	100.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	117,896.00	117,895.55	100.00	
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	117,896.00	117,895.55	100.00	
Centro de Costo: 20068 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE											
000	Sin Resultado						0.00	3,833,122.00	3,833,121.18	100.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,833,122.00	3,833,121.18	100.00	
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,833,122.00	3,833,121.18	100.00	
Centro de Costo: 20069 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 30 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20070 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20071 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 31 DE 57
		FECHA : 10/08/2022
		HORA : 10:19.26
		REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20072 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20073 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20074 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 32 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-------------------------------------	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20075 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20076 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20077 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN										
000	Sin Resultado						0.00	7,110,519.00	7,110,189.90	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 33 DE 57
		FECHA : 10/08/2022
		HORA : 10:19.26
		REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,110,519.00	7,110,189.90	100.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,110,519.00	7,110,189.90	100.00
Centro de Costo: 20078 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20079 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20080 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE ZACAPA										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA	:	34	DE	57
		FECHA	:	10/08/2022		
		HORA	:	10:19.26		
		REPORTE	:	R00817597.rpt		

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20081 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE.									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20082 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.									
000 Sin Resultado						0.00	2,993,335.00	2,993,334.36	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,993,335.00	2,993,334.36	100.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,993,335.00	2,993,334.36	100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 35 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20083 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.									
000	Sin Resultado					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20084 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.									
000	Sin Resultado					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20085 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE.									
000	Sin Resultado					0.00	2,911,900.00	2,911,900.00	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,911,900.00	2,911,900.00 100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 37 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20091 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20093 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20096 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, PARA RUTAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 39 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20111 REHABILITACION DE LAS RUTAS RD-SM-44 TRAMO BIF.RN-01, SAN MARCOS-BIF.RN-01, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS A RUTA RN-01, TRAMO: SAN MARCOS-SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS A RUTA RN-01 TRAMO: BIF.RN-13-SAN PABLO, SAN MARCOS RUTA RN-01, TRAMO: SAN PABLO-SUBESTACION ELÉCTRICA INDE, MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RN-01, TRAMO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INDE, MALACATAN-BIF.CA-02 OCCIDENTE, MALACATAN, SAN MARCOS.										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	32,744,400.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	32,744,400.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	32,744,400.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20112 REHABILITACION DE LAS RUTAS RD-SM-10, TRAMO: MALACATAN -BIF. CA-02 OCC. MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RD-SM-10, TRAMO: BIF. CA-02 OCC.-ALDEA NICÁ, MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RD-SM-47, TRAMO: BIF.-RN-13, FINCA LA ESPERANZA, SAN JOSÉ EL RODEO -BIF., RN-8, FINCA SAN JOSÉ, MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RN-08, TRAMO: BIF., RD-SM-47, LA MURALLA, MALACATAN-CATARINA, SAN MARCOS.										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	35,950,200.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 40 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	35,950,200.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	35,950,200.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20113 REHABILITACION DE LAS RUTAS RD-GUA-41, RD-GUA-02 Y RD -GUA-01 TRAMO ENTRADA MAYAN GOLF-BIF. RD-GUA-02-VILLA CANALES -BIF. RD-GUA-27-PUENTE LA GLORIA -BIF. CA-09 SUR Y RUTA RD-GUA-30 TRAMO VILLA CANALES -EL RELLENO, GUATEMALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	31,305,400.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	31,305,400.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	31,305,400.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20116 REHABILITACION CA 09 NORTE, TRAMO PUENTE QUEBRADA GRANDE-PUENTE SAN FRANCISCO 2, DEPARTAMENTO DE IZABAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20117 REHABILITACION CA 09 NORTE, TRAMO PUENTE SAN FRANCISCO 2-PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 41 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20118 REHABILITACION CA 09 NORTE, TRAMO PUENTE BRUNO - PUENTE QUEBRADA GRANDE, DEPARTAMENTO DE IZABAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20119 REHABILITACION CA 09 NORTE, TRAMO LOS AMATES- PUENTE BRUNO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20120 REHABILITACION CA1 ORIENTE, TRAMO CA1 ORIENTE BIRFURCACION PUEBLO NUEVO VIÑAS-BIFURCACION LIBRAMIENTO DE BARBERENA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	33,093,200.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 42 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-------------------------------------	---	---

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS											
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	33,093,200.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación		Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	33,093,200.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES											
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad		Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20121 BACHEO RUTA RD-GUA-30, TRAMO VILLA CANALES-LAGO DE AMATITLAN (EL RELLENO); REHABILITACION RUTAS RD-GUA-01, TRAMO VILLA CANALES-CIRCUNVALACIÓN LAGO DE AMATITLAN-CA-09 SUR; RD-GUA-02, TRAMO VILLA CANALES-SAN MIGUEL PETAPA-VILLA NUEVA; RD-GUA-41, TRAMO MAYAN GOLF - RD-GUA-02 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20122 REHABILITACION CA-01 OCCIDENTE, TRAMO CHIMALTENANGO - ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	15,524,145.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 43 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	15,524,145.00	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	15,524,145.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20123 REHABILITACION CA-01 OCCIDENTE, TRAMO PATZICÍA - TECPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20124 REHABILITACION CA-01 OCCIDENTE, TRAMO TECPAN GUATEMALA - LOS ENCUENTROS, DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, QUICHE Y SOLOLA.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20125 REHABILITACION CA 11 TRAMO JOCOTAN - EL FLORIDO (FRONTERA) DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 44 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						0.00	4,370,800.00	0.00	0.00
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,370,800.00	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,370,800.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20126 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL RUTA RD-SMA 10 TRAMO ENTRONQUE CA-02-OCCIDENTE-NICA.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						0.00	0.00	0.00	0.00
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20127 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL RUTA RN-13 TRAMO EL TUMBADOR - EL RODEO-BIFURCACIÓN RN-01									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20128 REHABILITACION RUTA RN-1 TRAMO DESVIO TUMBADOR-BIFURCACIÓN RN-13 - SAN PABLO.											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20133 REHABILITACIÓN CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACIÓN QUIRIGUA - PUERTO BARRIOS, IZABAL											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	179,248,069.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS											
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		Kilómetro	0	81	0	0.00	0.00	179,248,069.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación		Kilómetro	0	81	0	0.00	0.00	179,248,069.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES											
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad		Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 46 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20134 REHABILITACIÓN CARRETERA RUTA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO TRAMO PATZICIA - LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO.										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	208,210,500.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	27	0	0.00	0.00	208,210,500.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	27	0	0.00	0.00	208,210,500.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 20155 REHABILITACIÓN RUTA CA-02-ORIENTE-06, TRAMO BIF RN-16 - DESVÍO PASACO (PUENTE OBISPO FCO. MARROQUÍN - ESTACIÓN 128+270)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	10,257,999.90	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	10,257,999.90	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	10,257,999.90	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 47 DE 57
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:19.26
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20156 REHABILITACION RUTA CA-9 NORTE - 16, TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN-JUAN DE PAZ (PUENTE EL LOBO-ESTACION 173+900)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,318,689.30	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,318,689.30	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,318,689.30	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20157 REHABILITACION RUTA CA-9 NORTE - 16, TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN-JUAN DE PAZ (PUENTE DOÑA MARIA -ESTACION 180+900)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,933,100.70	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,933,100.70	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,933,100.70	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20158 REHABILITACION RUTA CA 02 ORIENTE-07, TRAMO DESVIO LAS LISAS -DESVÍO MOYUTA (PUENTE DOÑA LEONOR, ESTACION 145+040)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 48 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	5,075,572.80	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	5,075,572.80	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	5,075,572.80	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20159 REHABILITACION RUTA CA-09 SUR-09, TRAMO MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE (PUENTE SIN CABEZA-ESTACION 107+000)									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	12,824,874.70	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,824,874.70	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,824,874.70	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20160 REHABILITACION RUTA CA-10-01, TRAMO RIO HONDO- ZACAPA (PUENTE MOTAGUA ESTACION 136+750)									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	17,844,645.90	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 49 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,844,645.90	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,844,645.90	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20161 REHABILITACION RUTA CA-2 OCCIDENTE, ENTRE DESVIO CATARINA Y EL CARMEN (FRONTERA)										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	36,223,005.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	17	0	0.00	0.00	36,223,005.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	17	0	0.00	0.00	36,223,005.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20162 REHABILITACION RUTA CA-2 OCCIDENTE ENTRE DESVÍO TECUN UMAN Y DESVÍO CATARINA.										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	30,845,360.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	30,845,360.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	30,845,360.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 50 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20466 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS DE OCÓS Y CAUCE DEL RÍO NARANJO, OCÓS SAN MARCOS										
000	Sin Resultado						0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20467 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD ZACAPA 05 EST. 170+800, PUENTE VEHICULAR ZAMORA, GUALÁN, ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	4,944,375.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,944,375.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 51 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,944,375.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20469 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD ZACAPA 05 EST. 194+100, PUENTE VEHÍCULAR LA QUEBRADONA, LA UNIÓN, ZACAPA 000 Sin Resultado						0.00	9,870,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	9,870,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	9,870,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20470 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO JONES, RUTA CA-09, EST. 145+893, RÍO HONDO, ZACAPA 000 Sin Resultado						0.00	13,951,756.71	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,951,756.71	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,951,756.71	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 52 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20475 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO SAN FRANCISCO Y RÍO SECO, EN EL CASCO URBANO Y SECTOR NARANJALES DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ 000 Sin Resultado						0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,610,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20477 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO SAMALÁ, RUTA CA-02 OCCIDENTE EST. 175+000, SANTA CRUZ MULUÁ Y SAN SEBASTIAN, RETALHULEU 000 Sin Resultado						0.00	13,951,756.71	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,951,756.71	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,951,756.71	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 53 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20481 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD SMA-53 EST. 264+400, PUENTE VEHICULAR SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS. 000 Sin Resultado						0.00	8,812,500.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,812,500.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,812,500.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20482 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO PANTALEÓN A INMEDIACIONES DEL PUENTE DON GENARO RD-ESC-05, EST. 104+600 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. 000 Sin Resultado						0.00	20,155,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	20,155,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	20,155,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 54 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
---------------------------------	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20483 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADOS A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIÓ EN ALDEA CHAMPAS CORRIENTES, PUERTO BARRIOS IZABAL 000 Sin Resultado						0.00	10,648,197.90	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	10,648,197.90	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	10,648,197.90	0.00	0.00
Centro de Costo: 20484 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN RUTA RD JUTIAPA-44 EST. 151+200, PUENTE VEHICULAR ELTULE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA 000 Sin Resultado						0.00	19,276,249.99	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	19,276,249.99	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	19,276,249.99	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 55 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20485 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOTAGUA EN ALDEAS NAVAJOA Y CAYUGA, MORALES, IZABAL 000 Sin Resultado						0.00	17,092,500.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,092,500.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,092,500.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20486 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN DE LA RUTA RD-BV-19 EST. 15+260, PUENTE VEHICULAR ALDEA LO DE REYES, RIO MOTAGUA, EL CHOL, BAJA VERAPAZ. 000 Sin Resultado						0.00	11,632,500.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,632,500.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,632,500.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 56 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20487 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO XALBAL, RUTA FTN, EST. 541+500, IXCÁN QUICHÉ. 000 Sin Resultado						0.00	11,700,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20488 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO GUACALATE, EN INTERSECCIÓN CON LAS RUTAS: RN-14, RN-10, RD-SAC-09 Y RD-SAC-19 DE LOS MUNICIPIOS DE: PASTORES, JOCOTENANGO, LA ANTIGUA, SAN MIGUEL DUEÑAS, CIUDAD VIEJA, ALOTENANGO, DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ. 000 Sin Resultado						0.00	17,006,177.10	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,006,177.10	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,006,177.10	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 202	PAGINA : 57 DE 57 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20489 ATENCIÓN POR DAÑOS A LA RED VIAL PROVOCADOS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN ONDA DEL ESTE ASOCIADO A LOS CICLONES TROPICALES BLAS Y CELIA, REHABILITACIÓN DE LA RUTA CR-IZB-04 EST. 206+850, PUENTE VEHICULAR JUBUCO, LOS AMATES, IZABAL.									
000 Sin Resultado						0.00	17,625,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,625,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	17,625,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS						226,150,000.00	1,203,616,713.71	48,413,078.07	4.02
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						226,150,000.00	1,203,616,713.71	48,413,078.07	4.02